Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"

Субподрядчик : ТОО "MBC Capital Stroy Group"
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания Иргизской общеобразовательной школы № 2

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ май __2021_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		158	28.04.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	6 341 822	5 662 341	5 662 341	5 662 341					679 481	6 341 822
в том числе за отчётный месяц :		5 662 341	5 662 341	5 662 341					679 481	6 341 822
Акт №1		5 662 341	5 662 341	5 662 341					679 481	6 341 822

Подрядчик :

Директор ТОО "Алихан Ойл 3"

_____ Кожаев З.И.

Субподрядчик :

Директор ТОО "MBC Capital Stroy Group"

_____ Бабаев А.Д.

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "MBC Capital Stroy Group"
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания Иргизской общеобразовательной школы №2
(наименование , адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания Иргизской общеобразовательной школы №2

Договор субподряда № 158 от 28.04.2021г.

АКТ № 1
выполненных работ
за июль месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 2-1-1

Общестроительные работы

Основание:РП
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	№ поз по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудо-ванне, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 3. Отделочные работы									
		3.3 2 этаж									
1	52	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	отделываемой поверхности	481,8	1240,81	7,37	597822	3551	207256	310545	981036
					803,27	2,42	387015	1166	–	72669	
2	53	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке НР = 80 %	окрашиваемой поверхности	481,1	1328,05	6,69	638925	3219	110023	421818	1145603

				1092,67	3,3	525684	1588	–	84859	
3	54 Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	отделываемой поверхности	755,6	1418,89	11,87	1072113	8969	505338	448579	1642347
				738,23	3,86	557807	2917	–	121655	
4	55 Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	755,6	1050,7	6,14	793909	4639	154566	509594	1407783
				840	3,03	634704	2289	–	104280	
	Раздел 4. 2 этаж									
	11.7 Отделка 2-го этажа									
5	152 Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой	37,3	1240,81	7,37	46282	275	16045	24042	75950
				803,27	2,42	29962	90	–	5626	
6	153 Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваем	37,3	1328,05	6,69	49536	250	8530	32704	88819
				1092,67	3,3	40757	123	–	6579	
7	154 Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	отделываемой поверхности	133,2	1018,87	57,67	135713	7682	34924	79678	232622
				699,01	48,72	93108	6490	–	17231	
8	155 Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	отделываемой поверхности	133,2	1418,89	11,87	188996	1581	89083	79077	289519
				738,23	3,86	98332	514	–	21446	
9	156 Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке НР = 80 %	окрашиваемой поверхности	124,15	1050,7	6,14	130444	762	25396	83731	231308

	840	3,03	104286	376	–	17134

ИТОГО:				**6 094 987**
В том числе :				
Стоимость оборудования, всего			0	
в том числе, оборудование поставки заказчика			0	
Временные здания и сооружения	**1%**	**73 140**		
Итого с временными				**6 168 127**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**123 363**		
Всего :				**6 291 490**
Итого по договорной цене К =0,9	***0,9***			**5 662 341**
НДС	**12 %**	**679 481**		
Итого с НДС				**6 341 822**

Подрядчик :

Директор ТОО "Алихан Ойл 3"

Кожаев З.И.

Субподрядчик :

Директор ТОО "МВС Capital Stroy Group"

Кожаев А.Д.