ОБЪЕКТ: "Реконструкция и строительство канализационных сетей г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области"

ЗАКАЗЧИК:ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Панфиловского района" г.Жаркент

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Тамас»

Согласно договора №6 от 27 марта 2014г.

АКТ Ф - 2

приемки выполненных работ за август месяц 2014 г . МБ

номер по порядку	номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: цена за единицу, тенге	Выполнено работ: стоимость, тенге	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Л.С. 06-10 Наружные сети водопровода и канализации. По ул. Туркебаева до ул. Валиханова. На сети бытовой канализации К1						
1	1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3,в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	Е0101-12-9	м3	1461,5184	39,12	57178	16217
2	2	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом// без крепления с вертикальными стенками/	Е0101-162-9	м3	45,2016	749,09	33860	38262
3	3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м на расстоянии до 1м от кабелей сильно налипающего на инструмент проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	Е0101-162-9	м3	100,448	897,35	90137	101854
4	4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	Е0101-166-2	м3	130,462	134,1	17495	19769
5	5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	Е0101-27-5	м3	1174,158	3,35	3935	1324
6	6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	Е0101-27-11	м3	1174,158	1,48	1740	586
7	7	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	Е0101-134-1	м3	1174,158	21,55	25298	19396
8	8	Уплотнение грунта основания на глубину 0,3 м трамбовками	Е0101-134-1	м3	407,79	21,55	8786	6736
9	9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	Е0101-17-9	м3	202,1	42,18	8525	2505

	10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	Е010333-А1-1	т	394,095	19,7	7764	1553
11	11	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	Е0101-20-2	м3	202,1	3,77	763	314
12	12	Устройство песчаного основания и засыпка труб по всей трассе	Е0123-1-1	м3	108	1138,9	123001	29601
		Колодцы,трубопроводы и арматура						
13	13	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	Е0122-11-6	км	0,3	139706,75	41912	26504
14	15	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	Е0123-13-6	м3	15,18	20369,62	309211	49312
15	16	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	С131104-10	комплект	3	13400,00	40200	
16	17	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	С131104-8	комплект	5	8060,00	40300	
17	18	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	С12021-267	т	0,1296	133700,00	17328	
18	19	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	Е0113-16-6	м2	5,832	21,80	127	31
19	20	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	Е0113-26-6 К=2	м2	5,832	49,69	290	44
20	21	Укладка стальных гильз диам. 400 мм/426х8/ с гидравлическим испытанием	Е0122-8-10	км	0,008	270167,88	2161	1765
21	22	Гильзы стальные, 426х8 мм	С130806-126	м	8	6920,00	55360	
22	23	Укладка кожуха из стальных труб диам. 400 мм/429х9/ с гидравлическим испытанием	Е0122-8-10	км	0,03	270167,88	8105	6618
23	24	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х9 мм	С130806-127	м	30,12	7770,00	234032	
24	25	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам.400 мм	Е0122-14-10	км	0,03	1071733,23	32152	4743
25	26	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 400 мм	Е0122-17-10	км	0,03	110039,40	3301	938
26	27	Протаскивание в футляр труб диам. 200 мм	Е0122-47-3	м	30	313,94	9418	6105
27	28	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.до 800 мм	Е0122-48-1	футляр	1	4618,68	4619	1729
28	29	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	Е0123-23-2	врезка	2	4226,01	8452	7523
29	30	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/антисейсмические элементы колодцев/	Е0122-33-5	т	0,115	247994,13	28519	12174
30	31	Устройство узла пересечения телефонного кабеля с канализацией	У53-9-5	пересеч	1	54810,11	54810	23092
31	32	Стоимость земляных работ, учтенных в расценке 9-5	У53-10-5	пересеч	1	16180,00	16180	15852

		Разборка и восстановления а/бетонного дорожного покрытия						
32	33	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	Е0127-18-4	м3	7,2	326,49	2351	1858
33	34	Погрузка строительного мусора при автомобильных перевозках	С01031-А26-1	т	13,68	27,1	371	9
34	35	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	С010333-А5-1	т	13,68	40,5	554	111
		Накладные расходы :					**396525**	
		Итого:					**1684760**	
Л.С. 06-12 Наружные сети водопровода и канализации. По ул. Мухамеди от ул. Белал Назыма до ул. Ибраимолдаева.На сети бытовой канализации К1								
35	1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3,в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	Е0101-12-9	м3	3847,91677	39,12	150539	42696
36	2	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом// без крепления с вертикальными стенками/	Е0101-162-9	м3	119,007735	749,09	89147	100736
37	3	в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м на расстоянии до 1м от кабелей сильно налипающего на инструмент проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	Е0101-162-9	м3	211,569307	897,35	189851	214531
38	4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	Е0101-166-2	м3	353,90295	134,1	47458	53628
39	5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	Е0101-27-5	м3	3185,12655	3,35	10675	3593
40	6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	Е0101-27-11	м3	3185,12655	1,48	4720	1588
41	7	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	Е0101-134-1	м3	3185,12655	21,55	68627	52615
42	8	Уплотнение грунта основания на глубину 0,3 м трамбовками	Е0101-134-1	м3	407,79	21,55	8786	6736
43	9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	Е0101-17-9	м3	427,895	42,26	18050	5304
44	10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	Е010333-А1-1	т	834,39525	19,7	16438	3288
45	11	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	Е0101-20-2	м3	427,895	3,77	1615	664

	12	Устройство песчаного основания и засыпка труб по всей трассе	Е0123-1-1	м3	217,8	1138,9	248052	59694
		Колодцы,трубопроводы и арматура						
47	13	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	Е0122-11-6	км	0,605	139706,75	84523	53449
48	15	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	Е0123-13-6	м3	35,315	20369,62	719353	114721
49	16	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	С131104-10	комплект	8	13400,00	107200	
50	17	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	С131104-8	комплект	8	8060,00	64480	
51	18	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	С12021-267	т	0,3277	133700,00	43813	
52	19	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	Е0113-16-6	м2	14,7465	21,80	321	77
53	20	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	Е0113-26-6 К=2	м2	14,7465	49,69	733	110
54	21	Укладка стальных гильз диам. 400 мм/426х8/ с гидравлическим испытанием	Е0122-8-10	км	0,0165	270167,88	4458	3640
55	22	Гильзы стальные, 426х8 мм	С130806-126	м	16,5	6920,00	114180	
56	23	Укладка кожуха из стальных труб диам. 400 мм/429х9/ с гидравлическим испытанием	Е0122-8-10	км	0,064	270167,88	17291	14118
57	24	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х9 мм	С130806-127	м	64,256	7770,00	499269	
58	25	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	Е0122-14-10	км	0,064	1071733,23	68591	10119
59	26	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 400 мм	Е0122-17-10	км	0,064	110039,40	7043	2000
60	27	Протаскивание в футляр труб диам. 200 мм	Е0122-47-3	м	64	313,94	20092	13024
61	28	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.до 800 мм	Е0122-48-1	футляр	3	4618,68	13856	5187
62	29	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	Е0123-23-2	врезка	2	4226,01	8452	7523
63	30	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/антисейсмические элементы колодцев/	Е0122-33-5	т	0,115	247994,13	28519	12174
64	31	Устройство узла пересечения телефонного кабеля с канализацией	У53-9-5	пересеч	1	54810,11	54810	23092
65	32	Стоимость земляных работ, учтенных в расценке 9-5	У53-10-5	пересеч	1	16180,00	16180	15852
		Разборка и восстановления а/бетонного дорожного покрытия						
66	33	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	Е0127-18-4	м3	21	326,49	6856	5420
67	34	Погрузка строительного мусора при автомобильных перевозках	С01031-А26-1	т	39,9	27,10	1081	26

	35	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	С010333-А5-1	т	39,9	40,50	1616	323
		Накладные расходы :					**825928**	
		Итого:					**3562603**	
Л.С. 06-13 Наужные сети водопровода и канализации. По ул. Пушкина от ул. Сыпатаева до ул. Валиханова. На сети бытовой канализации К1								
69	1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3,в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	Е0101-12-9	м3	1817,03795	39,12	71086	20162
70	2	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом// без крепления с вертикальными стенками/	Е0101-162-9	м3	56,19705	749,09	42097	47569
71	3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м на расстоянии до 1м от кабелей сильно налипающего на инструмент проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	Е0101-162-9	м3	124,882333	897,35	112063	126631
72	4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	Е0101-166-2	м3	163,4185	134,10	21914	24763
73	5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	Е0101-27-5	м3	1470,7665	3,35	4929	1659
74	6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	Е0101-27-11	м3	1470,7665	1,48	2179	733
75	7	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	Е0101-134-1	м3	1470,7665	21,55	31689	24296
76	8	Уплотнение грунта основания на глубину 0,3 м трамбовками	Е0101-134-1	м3	407,79	21,55	8786	6736
77	9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	Е0101-17-9	м3	239,05	42,18	10084	2963
78	10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	Е010333-А1-1	т	466,1475	19,70	9183	1837
79	11	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	Е0101-20-2	м3	239,05	3,77	902	371
80	12	Устройство песчаного основания и засыпка труб по всей трассе	Е0123-1-1	м3	126	1138,90	143501	34534
		Колодцы,трубопроводы и арматура						

	13	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	Е0122-11-6	км	0,35	139706,75	48897	30921
82	15	железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	Е0123-13-6	м3	19,335	20369,62	393847	62810
83	16	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	С131104-10	комплект	5	13400,00	67000	
84	17	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	С131104-8	комплект	5	8060,00	40300	
85	18	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	С12021-267	т	0,1361	133700,00	18197	
86	19	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	Е0113-16-6	м2	6,1245	21,80	133	32
87	20	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	Е0113-26-6 К=2	м2	6,1245	49,69	304	46
88	21	Укладка стальных гильз диам. 400 мм/426х8/ с гидравлическим испытанием	Е0122-8-10	км	0,01	270167,88	2702	2206
89	22	Гильзы стальные, 426х8 мм	С130806-126	м	10	6920,00	69200	
90	23	Укладка кожуха из стальных труб диам. 400 мм/429х9/ с гидравлическим испытанием	Е0122-8-10	км	0,047	270167,88	12698	10368
91	24	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х9 мм	С130806-127	м	47,188	7770,00	366651	
92	25	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	Е0122-14-10	км	0,047	1071733,23	50371	7431
93	26	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 400 мм	Е0122-17-10	км	0,047	110039,40	5172	1469
94	27	Протаскивание в футляр труб диам. 200 мм	Е0122-47-3	м	47	313,94	14755	9565
95	28	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.до 800 мм	Е0122-48-1	футляр	2	4618,68	9237	3458
96	29	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	Е0123-23-2	врезка	2	4226,01	8452	7523
97	30	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/антисейсмические элементы колодцев/	Е0122-33-5	т	0,115	247994,13	28519	12174
98	31	Устройство узла пересечения телефонного кабеля с канализацией	У53-9-5	пересечение	1	54810,11	54810	23092
99	32	Стоимость земляных работ,учтенных в расценке 9-5	У53-10-5	пересечение	1	16180,00	16180	15852
100		**Разборка и восстановления а/бетонного дорожного покрытия**						
101	33	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	Е0127-18-4	м3	12	326,49	3918	3097
102	34	Погрузка строительного мусора при автомобильных перевозках	С01031-А26-1	т	22,8	27,10	618	15
103	35	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	С010333-А5-1	т	22,8	40,50	923	185
		Накладные расходы :					**482498**	
		Итого:					**2153795**	

		. 06-15 Наружные сети водопровода и канализации. По ул. Белалова от ул. Ибраимолдаева до ул. Головацкого. На сети бытовой канализации К1.						
104	25	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х9 мм	С130806-127 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	м	0,171795	7770,00	1334,85	
		Накладные расходы :					**1334,85**	
		Итого:					**1334,85**	
		Л.С. 06-7-1 Канализационные очистные сооружения. Резервуар-накопитель 350 м3. На общестроительные работы.						
		Земляные работы						
105	3	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	Е0101-166-3	м3	367,6288	167,18	61460	69450
106	4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	Е0101-27-5	м3	857,800534	3,35	2875	968
107	5	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения	Е0101-27-11	м3	857,800534	1,48	1271	428
108	6	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	Е0101-134-2	м3	857,800534	25,65	21999	16866
109	7	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	Е0101-17-8	м3	1557,248	32,24	50206	14750
110	8	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 в резерв	Е010333-А1	т	3036,6336	19,70	59822	11964
111	9	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	Е0101-20-2	м3	1557,248	3,77	5877	2417
		Бетонные и железобетонные конструкции резервуара и регулирующей камеры						
112	18	Обвязка плит покрытия резервуара бетоном кл. В25 W6	**Е0106-19-1**	м3	8	11536,39	92291	12494
113	19	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	С12041-53	т	0,0856	65000,00	5564	
114	20	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	**С12041-73**	т	0,363	65900,00	23922	
115		**Колонна Км1**						
116	21	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	**Е0106-14-4**	м3	1,66	13108,12	21759	3519
117	22	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	**С12041-118**	т	0,06776	59900,00	4059	
118	23	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	**С12041-95**	т	0,02208	66000,00	1457	
119	24	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	**С12041-116**	т	0,00492	64400,00	317	

	25	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	**С12041-73**	т	0,04752	65900,00	3132	
		Ригель Рм1						
	26	Устройство ригеля	Е0106-19-1	м3	4,72	11536,39	54452	7372
121	27	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	**С12041-117**	т	0,4866	62100,00	30218	
122	28	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	**С12041-95**	т	0,236	66000,00	15576	
123	29	Установка закладных деталей весом до 4 кг	**Е0106-11-7**	1т	0,0192	93997,62	1805	669
124	30	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	**С12041-132**	т	0,0192	40200,00	772	
125	31	Укладка плит покрытий сооружений длиной до 6 м,площадью до 10 м2, при массе конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	**Е0107-13-1**	шт	32	1416,27	45321	20575
126	32	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты 801-1000 кг/м2	**С143017-19**	м2	216	1050,00	226800	
127	33	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты 801-1000 кг/м2 /с отверстиями/	**С143017-19**	м2	66	1092,00	72072	
128	34	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры /дополнительное/	**Е0107-26-1**	т	0,02184	8261,82	180	246
129	35	Каркасы и сетки плоские:сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	**С12041-73**	т	0,00936	65900,00	617	
130	36	Каркасы и сетки плоские:сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	**С12041-70**	т	0,0012	73000,00	88	
131	37	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	**С12041-129**	т	0,01008	63800,00	643	
132	38	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	**С12041-132**	т	0,01008	40200,00	405	
133	39	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	**Е0107-31-1**	м3	1,08	2794,64	3018	2133
134	40	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой до 0,3 Dв 700 мм	**С143018-33**	м	0,28	3287,50	921	
135	41	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой до 0,3 Dв 700 мм	**С143018-33**	м	2,4	3287,50	7890	
136	42	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой до 0,89 Dв 700 мм	**С143018-33**	м	3,6	2630,00	9468	
137	43	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	**С143001-62**	м3	1,08	223,00	241	

138	44	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4:за 2 кг/см2	С143001-63	м3	1,08	259,00	280	
139	45	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	С143001-54	м3	1,08	78,00	84	
140	46	Установка люков	Е0123-24-1	шт	4	8337,87	33351	1158
141	47	Установка закладных деталей весом до 20 кг/МИ1/	Е0106-11-8	1т	0,4968	70437,87	34994	5107
142	48	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /НД1/	Е0107-20-3	т	0,0648	175710,10	11386	797
143	49	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	Е0113-26-6	м2	25,272	49,69	1256	189
144	50	Укладка вентиляционной асбестоцементной трубы диам. 200 мм	Е0123-2-2	км	0,006	511141,41	3067	552
145	53	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	Е0111-4-1	м2	2,645	323,65	856	302
146	54	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	Е0111-4-2	м2	2,645	430,78	1139	353
147	55	Обетонирование асбестоцементной трубы бетоном кл. В15	Е0107-27-1	м3	0,43267	8469,60	3665	176
148	56	Установка дефлекторов диаметром до 280 мм	Е0120-23-1	шт	2	2247,08	4494	1100
149	57	Заполнение цементным раствором стыков между асбестоцементной и бетонной трубой	Е0107-57-14	м	3,14	13,88	44	57
150	58	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	Е0107-20-3	т	0,00132	175710,10	232	16
151	59	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	Е0113-26-6	м2	0,0594	49,69	3	
152	60	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	Е0116-30-2	1сальник	6	2017,57	12105	3024
153	61	Деревянная крышка	Е0110-55-1	м2	8	1292,59	10341	423
154	62	Обивка крышки кровельной сталью оцинкованной по дереву с двух сторон	Е0110-28-11	м2	8	1358,63	10869	1769
155	63	Устройство цементных стяжек по дну по уклону толщ. 30мм	Е0111-11-1	м2	288	180,90	52099	19816
156	64	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	Е0111-11-2	м2	288	49,93	14379	623
157		**Изоляционные работы**						
158	65	Устройство цементных стяжек толщ. 25мм /по покрытию/	Е0111-11-1	м2	312,5	180,90	56531	21502
159	66	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	Е0111-11-2	м2	312,5	24,96	7801	338
160	67	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой /по покрытию/	Е0111-4-1	м2	312,5	340,45	106390	35693

161	68	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	**Е0111-4-2**	м2	312,5	232,19	72559	20852
162	69	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен, фундаментов /наружных поверхностей стен/	**Е0108-4-7**	м2	312	245,44	76577	14281
163	70	Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом стен, фундаментов /внутренних поверхностей/	**Е0108-4-4**	м2	559,952	313,66	175635	99508
							391487	391487
		Накладные расходы :					**1908122**	
		Итого:						
							9 310 614,85	
		Всего по акту:					558 636,89	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					9 869 251,74	
		Итого СМР		0,07086			699 335,18	
		Временные здания и сооружения					**10 568 586,92**	
		Итого СМР с временными					247 304,93	
		Затраты на производство СМР в зимнее время		(2,6*0,9)=2,34%			105 685,87	
		Затраты на выслугу лет		1%			42 274,35	
		Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			10 963 852,07	
		Итого в базовых ценах 2001 г.					26 200 317,28	
		Пересчет в текущих ценах		2,3897			524 006,35	
		Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			26 724 323,63	
		Итого					3 206 918,84	
		НДС		12%			**29 931 242,46**	
		Итого с НДС						

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист ГУ "Отдел ЖКХ

и жилищной инспекции Панфиловского района"

_____ **Крыкбаев С.Б.**

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО "Тамас"

_____ **Пусурманов А.А.**

Технадзор: ТОО "Есик Саулет"

_____ **Аменов Е.**