ОБЪЕКТ: "Реконструкция и строительство канализационных сетей г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области"

ЗАКАЗЧИК:ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Панфиловского района" г.Жаркент

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Тамас»

Согласно договора №6 от 27 марта 2014г.

АКТ Ф - 2

приемки выполненных работ за май месяц 2014 г .

номер по порядку	номер позиции по смет	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: цена за единицу, тенге	Выполнено работ: стоимость, тенге	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Л. С. 06-2 На сети бытовой канализации К1А						
1	13	Трубы канализационные из твердого ПВХ диам. 315х7,7 мм	Спрайс лист	пм	989,8	1169,21	1157283	
		накладные расходы						
		итого					**1157283**	
		Л.С. 06-1 На сети хоз-питьевого водопровода В1, В1.1						
2	1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч.п-3.46 к=1,1	м3	8312,7479	30,83	256316	72785
3	2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ /без крепления с вертикальнымистенками/	Е0101-162-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. П-3.185 к=0,8	м3	257,095296	325,4	83660	94536
4	3	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м сильно налипающего на инструмент на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	Е0101-162-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-3.182 к=1,15	м3	14,8782	389,81	5800	6554
5	4	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	Е0101-166-3	м3	833,98432	167,18	139425	157551

6	5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	Е0101-27-5	м3	7505,85888	3,35	25157	8466
7	6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	Е0101-27-11	м3	7505,85888	1,48	11122	3743
8	7	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	Е0101-134-1	м3	7505,85888	21,55	161722	123990
9	8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	Е0101-17-8	м3	230	32,26	7421	2179
10	9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 1 км,класс груза 1	Е010333-А1	т	425,5	19,7	8382	1676
11	10	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	Е0101-20-2	м3	230	3,8	874	357
12	11	Водоотлив из траншей	Е0101-173-1	м3	3787,776	289,15	1095220	685650
13	12	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам.100 мм	Е0122-6-3	км	1,887	72546,35	136895	137584
14	13	Трубы чугунные напорные водопроводные ВЧШГ диам. 100 мм	Спрайс лист	шт	315	11512,98	3626587	
15	14	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100мм	Е0122-35-3	шт	2	411,46	823	620
16	15	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/,Dy 100 мм	С130902-53	шт	2	6480	12960	
17	16	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	С130809-12	шт	4	492	1968	
18	17	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	Е0122-40-3	фланец	4	156,43	626	655
19	18	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	Е0122-33-1	т	0,6	107786,81	64672	5383
20	19	Фасонные части стальные сварные, патрубок д 100,50мм	С130810-162	т	0,00234	126700	296	
21	20	Переходы /ГОСТ 17378-83/штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 114х3-60х4 мм	С130810-112	шт	1	321	321	
22	21	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50мм	Е0122-35-1	шт	2	242,08	484	380
23	22	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/,Dy 50 мм	С130902-51	шт	2	3500	7000	

24	23	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	С130809-9	шт	4	285	1140	
25	24	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	Е0122-40-1	фланец	4	74,06	296	328
26	25	Установка вантузов одинарных	Е0122-37-1	шт	1	22878,84	22879	363
27	26	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	Е0122-33-1	т	0,85	107786,81	91 619	7625
28	27	Переход чугунный фланцевый ХФ 100-50	Спрайс лист	шт	1	273009,89	273 010	
29	28	Патрубок чугунный фланец-гладкий конец L 350 мм ПФГ	Спрайс лист	шт	4	6370,23	25481	
30	29	Врезка в существующие сети из чугунных труб, чугунных тройников диам. 100 мм	Е0122-39-3	врезка	1	5103,43	5103	1246
31	30	Устройство круглых колодцев диам.1500 мм из сборного железобетона в мокрых грунтах	Е0122-41-2	м3	1,175	31839,92	37412	4561
32	31	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой до 0,3 Dв 700 мм	С143018-33	м	0,14	3625	508	
33	32	Люк чугунный тип Т /С250/,ГОСТ 3634-99	С131104-10	комплект	1	13400	13400	
34	33	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	Е0122-33-5	т	0,05	121294,13	6065	5293
35	34	Заглушки , 100 мм	С130810-20	шт	1	243	243	
36	35	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 50 мм	Е0122-6-1	км	0,417	71211,48	29695	30163
37	36	Трубы чугунные напорные водопроводные ВЧШГ диам. 50 мм	Спрайс лист	шт	70	959,41	67 159	
38	37	Укладка стальных футляров из труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	Е0122-8-5	км	0,0572	115636,32	6614	5833
39	38	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	С130806-90	м	57,4288	1200	68 915	
40	39	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	Е0122-14-5	км	0,0572	430521,51	24 626	5226
41	40	Протаскивание в футляр стальных труб	Е0122-47-1	м	14,3	244,98	3 503	2733
42	41	Заделка битумом и прядью концов футляра	Е0122-48-1	футляр	4	4618,68	18 475	6916
43	42	Устройство круглых колодцев диам.1500 мм из сборного железобетона в мокрых грунтах	Е0122-41-2	м3	1,155	31839,92	36 775	4483
44	43	Устройство круглых колодцев диам.2000 мм из сборного железобетона в мокрых грунтах	Е0122-41-2	м3	6,54	31839,92	208 233	25387
45	44	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой до 0,3 Dв 700 мм	С143018-33	м	0,35	3625	1 269	
46	45	Люк чугунный тип Т /С250/,ГОСТ 3634-99	С131104-10	комплект	4	13400	53 600	
47	46	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	С143001-54	м3	8,87	78	692	

48	47	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	С143001-62	м3	8,87	223	1 978	
49	48	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	С143001-63	м3	8,87	259	2 297	
50	49	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	Е0122-35-1	шт	2	242,08	484	380
51	50	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/,Dy 50 мм	С130902-51	шт	2	3500	7 000	
52	51	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	С130809-9	шт	4	285	1 140	
53	52	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	Е0122-40-1	фланец	4	74,06	296	328
54	53	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	Е0122-35-1	шт	1	242,08	242	190
55	54	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	С130901-67	шт	1	721	721	
56	55	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	С130809-30	шт	2	225	450	
57	56	Приварка фланцев к стальным трубопроводам	Е0122-40-1	фланец	2	74,06	148	164
58	57	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,втулок	Е0122-34-1	шт	3	300,57	902	501
59	58	Втулка под фланец SDR 13,6 д-63 мм	Спрайс лист	шт	3	462,64	1 388	
60	59	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	С130809-9	шт	9	285	2 565	
61	60	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	Е0122-40-1	фланец	6	74,06	444	491
62	61	Кирпичная кладка	Е0108-6-9	м3	0,036	7890,85	284	44
63	62	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	Е0122-33-5	т	0,24264	247994,13	60 173	25686
		Накладные расходы :					**1430050**	
		Итого:					**8155005**	
		Л.С. 06-3 На сети канализациии К1Н,К1						
64	13	Трубы канализационные из твердого ПВХ диам. 315х7,7 мм	Спрайс лист	пм	57,57	1169,21	67311	
65	15	Трубы канализационные из твердого ПВХ диам. 180х13,3 мм	Спрайс лист	пм	595,9	1043,9	622058	
		Накладные расходы :					**689369**	
		Итого:						
		Л.С. 06-10 На сети бытовой канализации К1						
		Колодцы, трубопроводы и арматура						

66	14	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 224,8 мм	С130804-265	м	303	2370	718110	
		Накладные расходы :						
		Итого:					**718110**	
		Л.С. 06-12 На сети бытовой канализации К1						
		Колодцы, трубопроводы и арматура						
67	14	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 224,8 мм	С130804-265	м	611,05	2370	1448189	
		Накладные расходы :						
		Итого:					**1448189**	
		Л.С. 06-13 На сети бытовой канализации К1						
		Колодцы, трубопроводы и арматура						
68	14	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 224,8 мм	С130804-265	м	353,5	2370	837795	
		Накладные расходы :						
		Итого:					**837795**	
		Л.С. 06-15 На сети бытовой канализации К1						
		Колодцы, трубопроводы и арматура						
69	14	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 224,8 мм	С130804-265	м	585,8	2370	1388346	
		Накладные расходы :						
		Итого:					**1388346**	
		Л.С. 03-2-1 На общестроительные работы. КПП						
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы						
70	1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах	Е0101-12-7	м3	239,374147	18,51	4432	1258
71	2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	Е0101-163-8	м3	4,885187	537,3	2625	2966
72	3	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	Е0101-166-2	м3	71,9068	134,1	9643	10896
73	4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	Е0101-27-5	м3	167,782533	3,35	562	189
74	5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов добавлять на каждые 2 группы до 5 м	Е0101-27-11	м3	167,782533	1,48	249	84

75	6	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	Е0101-134-1	м3	167,782533	21,55	3615	2772
76	7	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	Е0101-17-8	м3	4,57	32,24	147	43
77	8	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 1 км,класс груза 1	С010333-А11	т	7,312	19,7	144	29
78	9	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	Е0101-20-2	м3	4,57	3,77	17	7
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты						
		Фундаменты Фм1						
79	10	Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В7,5	Е0106-1-1	м3	1,024	7287,37	7462	237
80	11	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	Е0106-1-5	м3	3,6	9748,2	35094	4022
81	12	Каркасы и сетки плоские:сталь периодического профиля класса А-II, d 20-22 мм	С12041-66	т	0,104	57100	5938	
82	13	Каркасы и сетки плоские:сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	С12041-72	т	0,0448	67700	3033	
83	14	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	С12041-53	т	0,01008	65000	655	
84	15	Гидроизоляция боковая обмазочная горячим битумом в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен,фундаментов	Е0108-4-7	м2	28,6	245,44	7020	1309
		РАЗДЕЛ 3. Стены						
		Из теплоблоков						
85	16	Кладка стен из теплоблоков без облицовки при высоте этажа до 4 м	Е0108-22-1	м3	11,57064	1505,51	17420	10015
86	17	Стоимость теплоблоков Б3	Спрайс лист Конкрит Продактс	шт	257,125333	291,29	74897	
87	18	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	Е0108-4-1	м2	3,96	159,76	633	279
		Накладные расходы :					**34106**	
		Итого:					**207692**	
Л.С. 03-1-1 На общестроительные работы. АБК								
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы						
88	1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	Е0101-12-7	м3	271,727867	18,51	5031	1428

89	2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / без крепления с вертикальными стенками/	Е0101-163-1	м3	5,545467	233,28	1294	1462
90	3	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	Е0101-166-2	м3	68,422	134,1	9175	10368
91	4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	Е0101-27-5	м3	159,651333	3,35	535	180
92	5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	Е0101-27-11	м3	159,651333	1,48	237	80
93	6	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	Е0101-134-1	м3	159,651333	21,55	3440	2637
94	7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	Е0101-17-7	м3	49,2	26,21	1289	379
95	8	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	С010333-А11	т	78,72	19,7	1551	310
96	9	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	Е0101-20-2	м3	49,2	3,77	186	76
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты						
97	10	Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В3,5	Е0106-1-1	м3	5,9	7164,97	42273	1367
98	11	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	Е0106-1-22	м3	43,3	9015,32	390363	32668
99	12	Каркасы и сетки плоские:сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	С12041-72	т	0,3181	67700	21535	
100	13	Каркасы и сетки плоские:сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	С12041-75	т	0,1512	61200	9253	
101	14	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	С12041-53	т	0,0234	65000	1521	
102	15	Установка закладных деталей весом до 20 кг	Е0106-11-8	1т	0,155	70437,87	10918	1593
103	16	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	С12041-132	т	0,155	40200	6231	
104	17	Гидроизоляция боковая обмазочная горячим битумом в 2 слоя по наружной выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен, фундаментов	Е0108-4-7	м2	188,16	245,44	46182	8612
		РАЗДЕЛ 3. Стены и перегородки						
		Стены						

105	18	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	Е0108-6-1	м3	43,363333	5866,64	254397	42253
106	19	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	Е0108-6-7	м3	6,156	6425,86	39558	5786
107	20	Армирование кладки стен и других конструкций СГ1	Е0108-12-1	т	0,068	72779,65	4949	675
108	21	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов наружных стен	Е0126-30-1	м3	8,51256	4173,97	35531	31565
109	22	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	С11031-593	м3	8,51256	12800	108961	
		Перегородки						
110	23	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм	Е0110-86-5	м2	45,7812	2214,72	101393	23716
		Ж/бетонные сердечники ЖС1-ЖС3						
111	24	Устройство железобетонных сердечников высотой до 4 м, периметром до 2 м	Е0106-14-4	м3	9,3	12653,4	117677	19713
112	25	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	С12041-116	т	0,36888	64400	23756	
113	26	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	С12041-94	т	0,16806	69000	11596	
		Ж/бетонные перемычки Прм1						
114	27	Устройство перемычек	Е0106-18-9	м3	6,4	15155,92	96998	15735
115	28	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	С12041-116	т	0,53208	64400	34266	
116	29	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	С12041-95	т	0,076	66000	5016	
117	30	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	Е0108-4-1	м2	20,2134	159,76	3229	1422
		Накладные расходы :					**202025**	
		Итого:					**1590366**	
		Л.С. 06-7-1 На общестроительные работы. Резервуар-накопитель 350 м3						
		Земляные работы						
118	1	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	Е0101-12-9	м3	2727,02379	29,64	80824	22923
119	2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	Е0101-163-9	м3	55,653546	847,8	47183	53317
		Бетонные и железобетонные конструкции резервуара и регулирующей камеры						

120	10	Уплотнение грунта щебнем	Е0111-1-2	м2	348,48	76,94	26812	4929
121	11	Устройство бетонной подготовки	Е0106-1-1	м3	34,848	7807,57	272078	8075
122	12	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона кл. В25 W6	Е0106-33-4	м3	207	11715,9	2425192	305581
123	13	Каркасы и сетки плоские:сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	С12041-77	т	0,0548	56200	3080	
124	14	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	С12041-75	т	27,8358	61200	1703551	
125	15	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	С12041-53	т	1,1334	65000	73671	
126	16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	Е0106-11-7	1т	0,06888	93997,62	6475	2400
127	17	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	С12041-132	т	0,06888	40200	2769	
		Накладные расходы :					**397225**	
		Итого:					**5038860**	
Л. С. 02-1-1 На общестроительные работы. Корпус механической очистки сточных вод обработка осадка.								
128	1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с кошом	Е 0101-12-7	м3	7020,06275	18,51	129964	36883
129	2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 скреплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	Е 0101-163-8	м3	143,266587	537,3	76977	86984
		Накладные расходы :					**123867**	
		Итого:					**330808**	
Л. С. 06-2-1 На общестроительные работы. Котельная.								
		Раздел 1. Земляные работы						
130	1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с кошом вместимостью 0,65 м3 в котлованах	Е 0101-12-8	м3	94,853547	23,36	2216	629
131	2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способсм/ /без крепления с вертикальными стенками/	Е 0101-163-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	м3	1,935787	339,12	656	742

132	3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	Е0101-166-2	м3	21,4126	134,1	2871	3245
133	4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	Е0101-27-5	м3	49,962733	3,35	167	56
134	5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	Е0101-27-11	м3	49,962733	1,48	74	25
135	6	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	Е0101-134-1	м3	49,962733	21,55	1076	825
136	7	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	Е0101-17-8	м3	25,414	32,24	819	241
137	8	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 1 км,класс груза 1	С010333-А11	т	40,6624	19,7	801	160
138	9	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	Е0101-20-2	м3	25,414	3,77	96	39
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты						
		Фундамент ленточный /ФЛм1/						
139	10	Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В7,5	Е0106-1-1	м2	2,268	7287,37	16528	526
140	11	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона кл. В25	Е0106-1-8	м3	14,6	9583,72	139922	11015
141	12	Каркасы и сетки плоские: сталь переодического профиля класса А-III, d 14мм	С12041-74 Изм. И доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т	0,54886	61300	33645	
142	13	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6мм	С12041-53 Изм. И доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т	0,17578	65000	11426	
143	14	Гидроизоляция боковая обмазочная горячим битумом в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	Е0108-4-7	м2	77,76	245,44	19085	3559
		Накладные расходы :					**21062**	
		Итого:					**250444**	

		Л.С. 2-2-2 НА технологическое оборудование Блок биологической очистки						
144	104	Оборудование для очистки сточных вод на очистных сооружениях канализации мощностью 7000м3/сут		комплект	0,246452	381623078	94 051 849	
		Итого:						
							115 864 116	
		Всего по акту:					21 812 267	
		в том числе: СМР					94 051 849	
		оборудование					1 308 736	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					23 121 003	
		Итого СМР					1 638 537	
		Временные здания и сооружения		0,0708679			24 759 540	
		Итого СМР с временными					579 373	
		Затраты на производство СМР в зимнее время	(2,6*0,9)=2,34%				247 595	
		Затраты на выслугу лет		1%			99 038	
		Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			119 737 395	
		Итого в базовых ценах 2001 г.					286 136 453	
		Пересчет в текущих ценах		2,3897			5 722 729	
		Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			291 859 182	
		Итого					35 023 102	
		НДС		12%			326 882 286	
		Итого с НДС						

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Панфиловского района"

Джалилхаджиев Т.А.

Мухаметжан Д.С.

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО "Тамас"

Пусурманов А.А.

Технадзор: ТОО "Есик Саулет"

Аменов Е.