ОБЪЕКТ: "Реконструкция и строительство канализационных сетей г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области"

ЗАКАЗЧИК:ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Панфиловского района" г.Жаркент

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Тамас»

Согласно договора №6 от 27 марта 2014г.

АКТ Ф - 2

приемки выполненных работ за август месяц 2014 г . РБ

номер по порядку	номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: цена за единицу, тенге	Выполнено работ: стоимость, тенге	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Л.С. 06-15 Наружные сети водопровода и канализации. По ул. Белалова от ул. Ибраимолдаева до ул. Головацкого. На сети бытовой канализации К1.								
1	1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3,в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	**Е0101-12-9 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1**	м3	5667,01354	39,12	221706	62881
2	2	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом// без крепления с вертикальными стенками/	**Е0101-162-9 т.ч. п-3.178 к=1,2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8**	м3	175,26846	749,09	131292	148359
3	3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м на расстоянии до 1м от кабелей сильно налипающего на инструмент проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	**Е0101-162-9 т.ч. п-3.178 к=1,2 т.ч. п-3.182 к=1,15**	м3	201,458	897,35	180777	204278
4	4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	**Е0101-166-2**	м3	538,3762	134,10	72196	81582
5	5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	**Е0101-27-5**	м3	4845,3858	3,35	16240	5465
6	6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	**Е0101-27-11**	м3	4845,3858	1,48	7180	2416
7	7	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	**Е0101-134-1**	м3	4845,3858	21,55	104399	80041

8	8	Уплотнение грунта основания на глубину 0,3 м трамбовками	Е0101-134-1	м3	407,79	21,55	8786	6736
9	9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	Е0101-17-9	м3	458,52	42,18	19342	5684
10	10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	Е010333-А1-1	т	894,114	19,70	17614	3523
11	11	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	Е0101-20-2	м3	458,52	3,77	1730	712
12	12	Устройство песчаного основания и засыпка труб по всей трассе	Е0123-1-1	м3	208,8	1138,90	237802	57228
		Колодцы,трубопроводы и арматура						
13	13	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	Е0122-11-6	км	0,58	139706,75	81030	51240
14	15	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	Е0123-13-6	м3	38,32	20369,62	780564	124483
15	16	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	комплект	9	13400,00	120600	
16	17	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	комплект	8	8060,00	64480	
17	18	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	С12021-267	т	0,3699	133700,00	49456	
18	19	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	Е0113-16-6	м2	16,6455	21,80	363	87
19	20	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	Е0113-26-6 К=2	м2	16,6455	49,69	827	125
20	21	Кирпичная кладка	Е0108-6-9	м3	0,18	6789,25	1222	218
21	22	Укладка стальных гильз диам. 400 мм/426х8/ с гидравлическим испытанием	Е0122-8-10	км	0,017	270167,88	4593	3750
22	23	Гильзы стальные, 426х8 мм	С130806-126 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	м	17	6920,00	117640	
23	24	Укладка кожуха из стальных труб диам. 400 мм/429х9/ с гидравлическим испытанием	Е0122-8-10	км	0,045	270167,88	12158	9926

24	25	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х9 мм	С130806-127 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	м	45,008205	7770,00	349714	
25	26	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	Е0122-14-10	км	0,045	1071733,23	48228	7115
26	27	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 400 мм	Е0122-17-10	км	0,045	110039,40	4952	1406
27	28	Протаскивание в футляр труб диам. 200 мм	Е0122-47-3	м	45	313,94	14127	9158
28	29	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.до 800 мм	Е0122-48-1	футляр	2	4618,68	9237	3458
29	30	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	Е0123-23-2	врезка	10	4226,01	42260	37616
30	31	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/антисейсмические элементы колодцев/	Е0122-33-5	т	0,12	247994,13	29759	12703
31	32	Устройство узла пересечения телефонного кабеля с канализацией	У53-9-5	пересечение	1	54810,11	54810	23092
32	33	Стоимость земляных работ, учтенных в расценке 9-5	У53-10-5	пересечение	1	16180,00	16180	15852
33		**Разборка и восстановления а/бетонного дорожного покрытия**						
34	34	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	Е0127-18-4	м3	45	326,49	14692	11614
35	35	Погрузка строительного мусора при автомобильных перевозках	С01031-А26-1	т	85,5	27,10	2317	56
36	36	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	С010333-А5-1	т	85,5	40,50	3463	693
		Накладные расходы :					**971497**	
		Итого:					**3813232,27**	
Л.С. 06-1 Наружные сети водопровода и канализации. На сети хоз-питьевого водопровода В1, В1.1								
37	63	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	Е0109-29-1	т	0,09522	13711,47	1306	565
38	64	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши,\пожарные лестницы	С12021-267	т	0,09522	133700	12731	
39	65	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	Е0113-16-6	м2	4,2849	21,8	93	22
40	66	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	Е0113-26-6	м2	4,2849	49,69	213	32
41	67	Врезка в существующую сеть,из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 50 мм	Е0122-38-1	врезка	1	495,33	495	371
42	68	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	Е0122-31-3	км	1,887	8287,75	15639	19705

	69	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	Е0122-31-1	км	0,417	8097,13	3377	4354
44		**Разборка и восстановление асфальтобетонных покрытий**						
45	70	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	Е0127-18-4	м3	9,2	408,11	3755	2968
46	71	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	С01031-А26	т	14,72	27,1	399	
47	72	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 1 км,класс груза 1	С010333-А1	т	14,72	19,7	290	58
		Накладные расходы :					**28075**	
		Итого:					**66373,00**	
Л.С.06-6 Пожарный резервуар емкостью 150 м3. На общестроительные работы.								
		Земляные работы						
48	1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	Е0101-12-8	м3	430,515307	23,36	10056	2856
49	2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	Е0101-163-8	м3	8,786027	537,30	4721	5334
50	3	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	Е0101-12-8	м3	84,565507	25,70	2173	617
51	4	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	Е0101-163-8	м3	1,725827	617,90	1066	1205
52	5	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	Е0101-166-2	м3	58,70942	134,10	7873	8896
53	6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	Е0101-27-5	м3	136,988647	3,35	459	155
54	7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	Е0101-27-11	м3	136,988647	1,48	203	68
55	8	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	Е0101-134-1	м3	136,988647	21,55	2952	2263
56	11	Водоотлив из котлованов	Е0101-173-2	м3	40,392	343,74	13884	8692

	12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	Е010333-А1	т	425,221873	21,67	9215	1843
58	13	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	Е0101-20-2	м3	215,848667	3,77	815	335
		Бетонные и железобетонные конструкции						
59	14	Устройство бетонной подготовки	Е0106-1-1	м3	8,064	7256,77	58519	1869
60	15	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона кл. В25 W6	Е0106-33-4	м3	46	11715,90	538932	67907
61	16	Каркасы и сетки плоские:сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	С12041-73	т	2,3318	65900,00	153666	
62	17	Каркасы и сетки плоские:сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	С12041-74	т	3,2065	61300,00	196558	
63	18	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	С12041-53	т	0,279	65000,00	18135	
64	19	Обвязка плит покрытия резервуара бетоном кл. В25 W6	Е0106-19-1	м3	1,8	11536,39	20766	2811
65	20	Укладка плит покрытий сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	Е0107-13-1	шт	6	1416,27	8498	3858
66	21	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты 801-1000 кг/м2	С143017-19	м2	36	1050,00	37800	
67	22	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты 801-1000 кг/м2 /с отверстиями/	С143017-19	м2	10	1092,00	10920	
68	23	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	Е0107-31-1	м3	0,53	2794,64	1481	1047
69	24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации,резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	С143018-24	м3	0,27	27625,00	7459	
70	25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой до 0,3 Dв 700 мм	С143018-33	м	0,15	3287,50	493	
71	26	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.9 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	С143018-36	м	0,9	4312,50	3881	
72	27	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	С143001-62	м3	0,53	223,00	118	
73	28	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	С143001-63	м3	0,53	259,00	137	
74	29	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	С143001-54	м3	0,53	78,00	41	
75	30	Установка люков	Е0123-24-1	шт	1	40177,87	40178	290

	31	Установка закладных деталей весом до 20 кг/МИ1/	Е0106-11-8	1т	0,1288	70437,87	9072	1324
77	32	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /НД1/	Е0107-20-3	т	0,006	175710,10	1054	74
78	33	Монтаж металлической стремянки	Е0109-29-1	т	0,089232	13711,47	1224	529
79	34	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	С12021-267	т	0,089232	133700,00	11930	
80	35	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	Е0113-26-6	м2	10,08144	49,69	501	75
81	36	Укладка вентиляционной асбестоцементной трубы диам. 200 мм	Е0123-2-2	км	0,0023	511141,41	1176	212
82	37	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 400 мм	Е0120-18-4	шт	1	1310,45	1310	124
83	38	Обетонирование асбестоцементной трубы бетоном кл. В15	Е0107-27-1	м3	0,5	8469,60	4235	203
		Изоляционные работы						
84	39	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен, фундаментов /наружных поверхностей/	Е0108-4-7	м2	156	245,44	38289	7140
85	40	Устройство цементных стяжек по дну по уклону толщ. 30мм	Е0111-11-1	м2	70	180,90	12663	4816
86	41	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	Е0111-11-2	м2	70	49,93	3495	152
87	42	Железнение поверхности	Е0106-36-4	м2	191,6	59,59	11417	10339
88	43	Гидроизоляция боковая цементная стен, фундаментов /внутренних поверхностей/	Е0108-4-4	м2	129,2	313,66	40525	22960
89	44	Асфальтовая мастика бетонной поверхности в гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	Е0141-1-3	м2	70	193,98	13579	11893
90	45	Приготовление разжиженного битума РБ-1	Е0141-8-2	т	0,014	26143,30	366	27
91	46	Приготовление горячей асфальтовой мастики АМ-2	Е0141-8-7	т	1,155	14087,54	16271	3042
		Накладные расходы :					**172956**	
		Итого:					**1491062,00**	
Л.С.06-2-1 Котельная. На общестроительные работы								
		Фундаменты под оборудование /Фо1,Фо2,Фо3/						
92	15	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из бетона кл. В22,5	Е0106-3-4	м3	1,8	9674,01	17413	1372
93	16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из бетона кл. В22,5	Е0106-3-1	м3	0,04	9690,91	388	30

94	17	Каркасы и сетки плоские: сталь переодического профиля класса А-III, d 12мм	С12041-73 Изм. И доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т	0,03856	65900,00	2541	
95	18	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	Е0106-11-1	т	0,04336	172357,31	7473	2171
96	19	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	С12041-132	т	0,04336	40200,00	1743	
97	20	Гидроизоляция боковая обмазочная битумной мастикой в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен,фундаментов	Е0108-4-7	м2	5,2032	245,44	1277	238
98	24	Гидроизоляция боковая обмазочная битумной мастикой в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен,фундаментов	Е0108-4-7	м2	4,176	245,44	1025	191
		Фундаменты для труб /Фм1/						
99	25	Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В7,5	Е0106-1-1	м2	0,896	7287,37	6529	208
100	26	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из бетона кл. В20	Е0106-3-4	м3	5,1	9339,06	47629	3889
101	27	Каркасы и сетки плоские: сталь переодического профиля класса А-III, d 12мм	С12041-73 Изм. И доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т	0,2536	65900,00	16712	
102	28	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой	Е0106-11-2	т	0,05312	156751,29	8327	1905
103	29	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	С12041-132	т	0,05312	40200,00	2135	
104	30	Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине более 150 мм /Пр1/	Е0106-33-2	м3	2,2	11577,69	25471	4977
105	31	Гидроизоляция боковая обмазочная горячим битумом в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	Е0108-4-7	м2	17,6	245,44	4320	806
106	32	Монтаж металлической крышки из рифленой стали для приямков 25х4 мм	Е0134-53-1	м2	2,7776	4023,28	11175	2740
107	33	Прокладка стальных труб диам.25х4мм	Е0116-10-1	м	4,54	247,70	1125	614
108	34	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	Е0113-26-6 К=2	м2	2,40839	49,69	120	18
		Дымовые трубы						
109	35	Монтаж дымовых труб высотой до 25 м	Е0109-56-1		1,88394	23199,51	43706	15006

110	36	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х8 мм	С130806-114 Изм. И доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м	18	4460,00	80280	
111	37	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 273х5 мм	С130806-105 Изм. И доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м	0,5	2370,00	1185	
112	38	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	С12021-250	т	0,7467	154200,00	115141	
113	39	Огрунтовка внутренней поверхности металлических труб грунтовкой ВЛ-02 за один раз	Е0113-16-7	м2	18,87925	43,64	824	76
114	40	Окраска внутренних металлических труб огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-755	Е0113-28-4	м2	18,87925	33,79	638	46
115	41	Окраска наружных металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	Е0113-26-6 к=2	м2	52,48075	49,69	2608	393
		РАЗДЕЛ 3. Ка						
116	42	Монтаж фахв	Е0109-43-1	т	1,09622	11487,34	12593	5491
117	43	Монтаж б в зданиях высотой до 25 м и шаге	Е0109-25-1	т	9,00566	5030,50	45303	22491
118	44	монтаже	Е0109-48-4	т	9,00566	2452,13	22083	9975
		одноэтажного товой металлической шаге 100 кг на 1 м2 литы, подкрановые конструкциями, пути подвесного стропильные лонники, овые ригели,	С12021-46	т	10,10188	111100,00	1122319	
	56							
124	57	Монтаж						
125	58	Конструкц						
126	59	Окраска метал остей эмалью ПФ-115	Е0113-26-6 К=2	м2	454,5846	49,69	22586	3404
127		Из сэндвич-панелей						
128	60	Монтаж ограждающих конструкц ыше панелей заводской готовности пр 50 м	Е0108-6-2	м3	9,15	6467,04	59173	8916

122	48	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м	Е0108-7-6 Изм. И доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-17-2006	м2	18,956	858,84	16280	3348
123	49	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	Е0108-4-1	м2	10,448	159,76	1669	735
		Армирование кирпичных стен						
	50	Армирование кладки стен и других конструкций/СГ1,СГ2/	Е0108-12-1	т	0,05545	8679,65	481	551
	51	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-I, d 3 мм	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,003168	64100,00	203	
	52	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-I, d 4 мм	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,00563	50800,00	286	
	53	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-I, d 5 мм	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,046652	41200,00	1922	
	54	Монтаж м/конструкций обрамлений отверстий	Е0109-61-13	т	0,17922	9883,80	1771	1135
	55	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	С12021-237	т	0,17922	154400,00	27672	
	56	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	Е0113-26-6 к=2	м2	8,0649	49,69	401	60
124	57	Монтаж м/конструкций из гнутого профиля	Е0109-43-1	т	0,6349	11487,34	7293	3180
125	58	Конструкции стальные из одного профиля	С12021-41	т	0,6349	147100,00	93394	
126	59	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	Е0113-26-6 к=2	м2	28,5705	49,69	1420	214
127		Из сэндвич-панелей						
128	60	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	Е0109-43-4	м2	85,7336	675,16	57884	26097

129	61	Панели стеновые трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 150 кг/м3,толщина 100 мм	С12023-48 Изм. И доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м2	85,7336	4120,00	353222	
		РАЗДЕЛ 5. Кровля						
130	62	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	Е0109-42-3	м2	70,498	226,98	16002	6110
131	63	Панели кровельные трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 150 кг/м3,толщина 100 мм	С12023-21 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м2	70,498	4380,00	308781	
132		Молниезащита						
133	64	Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т	Е0133-30-15	1т	0,03227	14242,70	460	288
134	65	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	С12021-237	т	0,03227	154400,00	4982	
135	66	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	Е0113-26-6 к=2	м2	1,45215	49,69	72	11
		РАЗДЕЛ 6. Двери						
		Металлические						
136	67	Установка дверных блоков металлических в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3м2	Е0110-92-2	м2	3,15	328,76	1036	497
137	68	Двери стальные утепленные однопольные размером 1.5х2.1 огрунтованные и окрашенные	С12022-2	шт	1	28050,00	28050	
138	69	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	С11011-790	комплект	1	1960,00	1960	
139	70	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	С11011-816	шт	1	583,00	583	
		РАЗДЕЛ 7. Окна						
140	75	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /вт.ч. при наличии створок глухого остекленения/площадью проема более 2 м2	Е0110-91-8	м2	18	348,93	6281	3836
141	76	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створками	С12061-189 Изм. И доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м2	18	6920,00	124560	

		РАЗДЕЛ 8. Полы						
142	77	Уплотнение грунта щебнем	Е0111-1-2	м2	58,59	76,94	4508	829
143	78	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	Е0111-2-9	м3	5,859	8509,05	49855	4086
144	79	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /30мм/	Е0111-11-1	м2	58,59	170,90	10013	4031
145	80	Добавляется позиция:исключать на каждые 5 ммизменения толщины цементной стяжки	Е0111-11-2 к=2	м2	58,59	44,93	2632	127
		РАЗДЕЛ 9. Внутренняя отделка						
146	83	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	Е0115-61-3	м2	37,73	273,92	10335	5414
147	84	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	Е0115-180-3	м2	37,73	306,50	11564	2608
		Накладные расходы :					**148114**	
		Итого:					**2977528,00**	
Л. С. 02-1-1 На общестроительные работы. Корпус механической очистки сточных вод обработка осадка.								
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
148	3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	Е0101-166-2	м3	1579,571	134,10	211820	239357
149	4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	Е0101-27-5	м3	3685,665666	3,35	12353	4157
150	5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	Е0101-27-11	м3	3685,665667	1,48	5461	1838
151	6	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	Е0101-134-1	м3	3685,665667	21,55	79412	60884
152	7	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	Е0101-17-8	м3	1898,092667	32,24	61195	17979
153	8	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	С010333-А1-1	т	3169,81476	19,70	62445	12489
154	9	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	Е0101-20-2	м3	1898,09267	3,77	7163	2946
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты						
		Фундаменты Фм1-Фм9						
155	10	Уплотнение грунта щебнем	Е0111-1-2	м2	310,42	76,94	23884	4391
156	11	Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В3,5	Е0106-1-1	м3	172,2	7287,37	1254885	39901
157	12	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под колонны из бетона кл. В25	Е0106-1-8	м3	299,16	9086,00	2718168	143941

158	13	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,1848	62000,00	11458	
159	14	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-	т	1,6464	65900,00	108498	
160	15	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	1,8079	67700,00	122395	
161	16	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	1,596	56200,00	89695	
162	17	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	1,008	56200,00	56650	
163	18	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	1,344	61200,00	82253	
164	19	Гидроизоляция боковая обмазочная битумной мастикой в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	Е0108-4-7	м2	887,732	245,44	217885	40633
		РАЗДЕЛ 3. Подземное хозяйство						
		Илоуплотнитель /2шт/						
165	20	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных толщ. 100мм под илоуплотнитель и камеру	Е0111-2-1	м3	6,912	1327,09	9173,00	4056
166	21	Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В7,5 W4	Е0106-1-1	м3	3,96	7514,83	29758,50	917,50
167	22	Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине более 150 мм из бетона кл. В25 W6	Е0106-33-2	м3	16,75	12288,19	205827,18	37890,24

168	23	Каркасы и сетки плоские: сталь переодического профиля класса А-III, d 12мм	С12041-73 Изм. И доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т	1,4781986	65900,00	97413,29	
169	24	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6мм	С12041-53 Изм. И доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т	0,01204	65000,00	783	
170	25	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона кл. В25 W6	Е0106-18-2	м3	1,15	15431,59	17746	3065,75
171	26	Каркасы и сетки плоские: сталь переодического профиля класса А-III, d 12мм	С12041-73 Изм. И доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т	0,06184	65900,00	4075	
172	27	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6мм	С12041-53 Изм. И доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т	0,00048	65000,00	31	
173	28	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10мм	С12041-55 Изм. И доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т	0,00286	60500,00	173	
174	29	закладных деталей весом до 20 кг	Е0106-11-8	1т	0,0132	70437,87	930	136
175		кладных деталей весом до 4 кг	Е0106-11-7	1т	0,00915	93997,62	860	319
		уклонки из бетона кл. В15	Е0111-2-9	м3	21,5	8274,45	177901	14994,50
		ных деталей весом до 20 кг /сальник/	Е0106-11-8	1т	0,0764	70437,87	5381	785
		х деталей весом более 20 кг	Е0106-11-9	1т	0,102	64092,87	6537	369
		окас						
	Нев	**ы**						
	Итого СМ	колонн в деревянной						
	Временные зда	риметром до 2 м из бетона	Е0106-14-7	м3	12,18	13460,57	163950	35691
	Итого СМР с времен							
	Затраты на производств							

180	164	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8мм	С12041-95 Изм. И доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т	0,8708	66000,00	57473	
181	165	Каркасы и сетки пространственные: сталь переодического профиля класса А-III, d 20-22мм	С12041-117 Изм. И доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т	0,05222	62100,00	3243	
182	166	Каркасы и сетки пространственные: сталь переодического профиля класса А-III, d 25мм	С12041-118 Изм. И доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т	1,0885	59900,00	65201	
183	167	Каркасы и сетки пространственные: сталь переодического профиля класса А-III, d 28мм	С12041-118 Изм. И доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т	1,20358	59900,00	72094	
184	168	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8мм /С1/	С12041-54 Изм. И доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т	0,056	62000,00	3472	
185	169	Установка закладных деталей весом до 4 кг	Е0106-11-7	1т	0,0608	93997,62	5715	2119
186	170	Установка закладных деталей весом более 20 кг	Е0106-11-9	1т	0,2856	64092,87	18305	1033
187	171	Установка закладных деталей весом до 20 кг	Е0106-11-8	1т	0,0437	70437,87	3078	449
188	172	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	С12041-132	т	0,3901	40200,00	15682	
		Накладные расходы :					**670340**	
		Итого:					**6760762,02**	
		Всего по акту:					**15 108 957,29**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					906 537,44	
		Итого СМР					16 015 494,73	
		Временные здания и сооружения		0,07086			1 134 857,96	
		Итого СМР с временными					**17 150 352,68**	
		Затраты на производство СМР в зимнее время	(2,6*0,9)=2,34%				401 318,25	

		Затраты на выслугу лет		1%			171 503,53	
		Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			68 601,41	
		Итого в базовых ценах 2001 г.					17 791 775,87	
		Пересчет в текущих ценах		2,3897			42 517 006,80	
		Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			850 340,14	
		Итого					43 367 346,94	
		НДС		12%			5 204 081,63	
		Итого с НДС					**48 571 428,57**	

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист ГУ "Отдел ЖКХ

и жилищной инспекции Панфиловского района"

_____ Крыкбаев С.Б.

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО "Тамас"

_____ Пусурманов А.А.

Технадзор: ТОО "Есик Саулет"

_____ Аменов Е.