: "Реконструкция и строительство канализационных сетей г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области"

КАЗЧИК:ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Панфиловского района" г.Жаркент

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Тамас»

Согласно договора №6 от 27 марта 2014г.

АКТ Ф - 2

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2014 г . РБ

номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ			Накладные расходы
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, тенге	стоимость, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Л. С. 02-1-1 На общестроительные работы. Корпус механической очистки сточных вод обработка осадка.								
1		**РАЗДЕЛ 2.Фундаменты**						
2		**Фундаменты Фм1-Фм9**						
3	11	Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В3,5	Е0106-1-1	м3	172,2	7287,37	1254885	39901
4		**РАЗДЕЛ 3. Подземное хозяйство**						
5		**Илоуплотнитель /2шт/**						
6	25	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона кл. В25 W6	Е0106-18-2	м3	3,45	15431,59	53238,99	9197,25
7	26	Каркасы и сетки плоские: сталь переодического профиля класса А-III, d 12мм	С12041-73 Изм. И доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т	0,18552	65900,00	12226,00	
8	27	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6мм	С12041-53 Изм. И доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т	0,00144	65000,00	94,00	
9	28	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10мм	С12041-55 Изм. И доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т	0,00858	60500,00	519,00	
10	29	Установка закладных деталей весом до 20 кг	Е0106-11-8	1т	0,0396	70437,87	2789,00	407,25
11	30	Установка закладных деталей весом до 4 кг	Е0106-11-7	1т	0,02745	93997,62	2580,00	956,25

12	40	Гидроизоляция боковая обмазочная горячим битумом в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	Е0108-4-7	м2	132,6964	245,44	32569	6074
13		**Песколовка**						
14	139	Устройство прямоугольных песколовок из бетона кл. В25 W6	Е0106-33-8	м3	98,56	14279,98	1407435	370683
15	140	Устройство балок для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм из бетона кл. В25 W6	Е0106-18-3	м3	3,6	14290,59	51446	8307
16	141	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	1,552	65900,00	102277	
17	142	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,037824	61300,00	2319	
18	143	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,032	65000,00	2080	
19	144	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,0160288	62000,00	994	
20	145	Установка закладных деталей весом до 20 кг	Е0106-11-8	1т	0,21012	70437,87	14800	2160
21	149	Гидроизоляция боковая обмазочная горячим битумом в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	Е0108-4-7	м2	89,2	245,44	21893	4083
22	151	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	Е0101-134-1	м2	36,14	21,55	779	597
23		**Ригели**						
24	176	Устройство ригелей	Е0106-18-1	м3	17,7	13000,22	230104	34828

25	177	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,03614	69000,00	2493	
26	178	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,3548	66000,00	23417	
27	179	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,2181	64400,00	14046	
28	180	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	1,5592	59900,00	93396	
29	181	Установка закладных деталей весом до 4 кг	Е0106-11-7	1т	0,03768	93997,62	3542	1313
30	182	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	С12041-132	т	0,03768	40200,00	1515	
31		**Вертикальные связи по балкам**						
32	202	Связи по балкам /диагональные и распорки/	С12021-116	т	2,7880043	122800,00	342367	
33		**Связи Мс-1**						
34	214	Плиты перекрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более /ГОСТ 27215-87,ГОСТ 21506-87/, приведенная толщина до 12 см, при нагрузке на плиту 900 кг/м2	С143017-30	м2	378	1480,00	559440	
		Накладные расходы :					**478506**	
		Итого:					**4711748**	
Л.С. 02-3-1 Мембранный блок. На общестроительные работы.								
35		**Раздел 2. Фундаменты**						
36		**Фундаменты Фм1**						

	17	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона кл. В25, W6	Е0106-1-16	м3	161,65	9084,53	1468514,5	58815,5
		Накладные расходы :					**58815,5**	
		Итого:					**1527330,0**	
Л.С. 04-2 На оборудование и заземление 2КТПГ-10/0,4кВ. Сети электроснабжения.								
38		**Оборудование и монтажные работы**						
39	1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВА	Ц0108-25-2	подстан ция	1	25144,00	25144	9470
40	2	Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки , типа 2КТПГ-630-6/10/0,4 киосковая,проходная , исполнение по вводу -воздушный	75-4-18 Изм. и доп.вып.10СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8. 02-04С- 2004	шт	1	2099700,00	2099700	
41	3	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т	Ц0108-62-2	шт	2	12982,00	25964	10093
42	4	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ срасширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 630/6-10 У1, мощность 630 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 5,5%, габариты 1570х1100х1950 мм	75-3-8	шт	2	634700,00	1269400	
43	5	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, ток 3200А	Ц0108-86-1	шт	1	7410,00	7410	5055
44	6	Комплектное распределительное устройство наружной установки типа КРН-IV-10	Прайс.лист	шт	1	902651,35	902651	
45	7	Установка ж/б лежней под КТП	Е0107-25-11	шт	4	1840,55	7362	5435
46	8	Ж/б лежни типа ЛЖ-4.4	СПрайс.лист	шт	4	17966,92	71868	
47	9	Шины ответвительные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 1000 мм2	Ц0108-72-4	м	9	214,90	1934	1322
48	10	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	Ц0108-146-1	м	5	66,80	334	114
49	11	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 14 жил	Ц0108-158-8	шт	2	200,80	402	260
50		**Заземление**						

	12	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	Ц0108-471-4	шт	20	330,10	6602	2251
52	13	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	Ц0108-472-2	м	40	61,90	2476	889
53	14	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160мм2	Ц0108-472-7	м	5	107,30	537	156
54		**Строительные работы**						
55	15	Рытье траншеи для шин заземления	Е0101-164-2	м3	16,8	218,93	3678	4156
56	16	Обратная засыпка	Е0101-166-2	м3	16,8	134,10	2253	2546
57		**Материалы,не учтенные ценником**						
58	17	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 80,100 мм	С151609-8	т	0,003	322300,00	967	
59	18	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 14х2,5 мм2	С151603-35	1000м	0,005	224100,00	1121	
		оборудование :					**4309988**	
		Накладные расходы :					**41747**	
		прямые затраты:					**158052**	
		Итого прямые затраты с накладными:					**199799**	
		Итого:					**4509786**	
Л.С. 04-3 На монтаж воздушных сетей электроснабжения 10кВ. Сети электроснабжения.								
60		**Оборудование и монтажные работы**						
61		**ВЛИ-10кВ N1 и N2**						
62	1	Разрядник искровой типа SDI 20.3	Прайс.лист	шт	264	3072,35	811099	
63	2	Разрядник искровой типа SDI 10.2	Прайс.лист	шт	18	1580,65	28452	
64	3	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	Е0133-116-1	комплект	94	2476,72	232812	91118
65	4	Проводник заземляющий	Ц0108-472-10	м	30	78,30	2349	1850
66		**Строительные работы**						
67	10	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2(без перехода)	Е0133-109-2	1км	5,266667	25922,88	136527	64976
68	11	Подвеска проводов напряжением ВЛ 0,38 кВ длиной до 100 м на переходах через автомобильные дороги 2 и 3 категории с линиями связи, ВЛ 0,38 кВ	Е0133-112-1	переход	1	1493,19	1493	1420
69		**Материалы,не учтенные ценником**						

	18	Провод самонесущий марки СИП-3 сеч.1х70мм2 ,из сшитого полиэтилена	СПрайс.лист	км	15,9	61817,01	982890	
71	19	Изоляторы штыревые типа SDI 37	СПрайс.лист	шт	259	1789,48	463476	
72	20	Изоляторы натяжной типа SDI 90.150	СПрайс.лист	шт	54	2181,32	117791	
73	21	Зажим плашечный типа SL 37.2	СПрайс.лист	шт	149	197,76	29467	
74	22	Зажим натяжной типа SO 23 5	СПрайс.лист	шт	54	1786,53	96472	
75	23	Зажим прокалывающий типа SL 25.2	СПрайс.лист	шт	33	716,75	23653	
76	24	Оголовок типа ОГs-56	СПрайс.лист	шт	2	2380,83	4762	
77	25	Оголовок типа ОГs-54	СПрайс.лист	шт	72	3668,00	264096	
78	26	Оголовок типа ОГs-58	СПрайс.лист	шт	4	3075,93	12304	
79	27	Кожух защитный типа SP-16	СПрайс.лист	шт	33	170,41	5624	
80	28	Кожух защитный типа SP-15	СПрайс.лист	шт	149	85,76	12778	
81	29	Вязка спиральная типа SO-115.95.85	СПрайс.лист	комплект	82,333333	3308,38	272390	
		оборудование :					**875115**	
		Накладные расходы :					**159921**	
		прямые затраты:					**2665087**	
		Итого прямые затраты с накладными:					**2825008**	
		Итого:					**3700123**	
Л.С. 06-20 На сети водопровода противопожарного В2. Внутриплощадочные сети водопровода и канализации.								
82	1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3,в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	Е0101-12÷9 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	м3	96,592212	39,12	3779	1072
83	2	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом// без крепления с вертикальными стенками/	Е0101-162-9 т.ч. п-3.178 к=1,2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	м3	2,987388	749,09	2238	2529
84	3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	Е0101-166-2	м3	8,44986	134,10	1133	1281

85	4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	Е0101-27-5	м3	76,04874	3,35	255	86
86	5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	Е0101-27-11	м3	76,04874	1,48	113	38
87	6	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	Е0101-134-2	м3	76,04874	25,65	1951	1496
88	7	Уплотнение грунта сснования на глубину 0,3 м трамбовками	Е0101-134-2	м3	5,76	25,65	148	114
89	8	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	Е0101-17-9	м3	15,081	42,18	636	187
90	9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	Е010333-А1-1	т	29,40795	19,70	579,5	116
91	10	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	Е0101-20-2	м3	15,081	3,77	57	24
92		**Колодцы,трубопроводы и арматура**						
93	11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием//219х3,5/	Е0122-8-6	км	0,009	154891,68	1394	1113
94	12	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	Е0122-14-6	км	0,009	566134,23	5095	924
95	13	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 200 мм	Е0122-17-6	км	0,009	51857,62	467	203
96	14	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	Е0122-35-6	шт	1	1230,66	1231	895
97	15	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 200 мм	С130902-56	шт	1	16300,00	16300	--
98	16	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 200 мм	С130809-15	шт	2	1140,00	2280	--
99	17	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	Е0122-40-6	фланец	2	391,37	782,50	789,50
100	18	Устройство круглых колодцев диам.1500 мм из сборного железобетона в мокрых грунтах	Е0122-41-2	м3	1,8675	30151,75	56308,5	7249

101	19	Устройство круглых колодцев диам.2000 мм из сборного железобетона в мокрых грунтах	Е0122-41-2	м3	2,1	30151,75	63318,5	8151,5
102	20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой до 0,3 Dв 700 мм	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	м	0,14	3287,50	460,5	--
103	21	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	С143001-62	м3	3,9675	223,00	885	--
104	22	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	С143001-63	м3	3,9675	259,00	1027,5	--
105	23	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	комплект	2	13400,00	26800	--
106	24	Кирпичная кладка	Е0108-6-9	м3	0,036	6789,25	244,5	43,5
107	25	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	С12021-267	т	0,04736	133700,00	6332	--
108	26	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	Е0113-16-6	м2	2,1312	21,80	46,5	11,0
109	27	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	Е0113-26-6 К=2	м2	2,1312	49,69	106,0	16,0
110	28	Установка стальных сварных фасонных частей	Е0122-33-5	т	0,0708	247994,13	17558,0	7495,0
111	29	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	Е0113-16-6	м2	3,186	21,80	69,5	16,5
112	30	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	Е0113-26-18 К=4	м2	3,186	67,68	215,5	47,5
		Накладные расходы :					**33895**	
		Итого:					**245704**	
Л.С. 07-1 На благоустройство территории. Общеплощадочные материалы.								
113		**РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка**						

114	1	Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 20 м в кучи	Е0101-24-5	м3	2896	4,85	14048	4728
115	2	Разработка растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	Е0101-24-13 т.ч. п-3.70 к=0,85	м3	2896	3,57	10335	3478
116	3	Разработка растительного грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (избыток)	Е0101-17-7	м3	1167	26,21	30586	8983
117	4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	Е010333-А10-1	т	1400,4	76,60	107271	21454
118	5	Работа на отвале 1 группы грунтов	Е0101-20-1	м3	1167	3,08	3589	1494
119	9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	Е0101-24-14 т.ч. п-3.70 к=0,85 К=2	м3	2345	8,08	18951,5	6378,0
120	10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 30 м из выемки в кучи	Е0101-24-6	м3	3443	6,01	20680,0	6959,5
121	11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	Е0101-24-14 т.ч. п-3.70 к=0,85 К=2	м3	3443	8,08	27825,5	9364,0
122	12	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	Е0101-17-8	м3	3443	32,24	111003,0	32612,0
123	13	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	Е010333-А10-1	т	6025,25	76,60	461534,0	92307,0
124	14	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 20 м	Е0101-24-6	м3	2345	6,01	14085,0	4740,0
125	15	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	Е0101-24-14 т.ч. п-3.70 к=0,85	м3	2345	4,04	9476,0	3189,0

126	16	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	Е0101-130-1	м3	2345	14,01	32843,0	10907,0
127	17	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	Е0101-130-7	м3	2345	9,75	22866,5	6675,0
		Накладные расходы :					**213269**	
		Итого:					**1098363**	
		Всего по акту:					**15 793 053**	
		в том числе: СМР					**10 607 951**	
		оборудование					**5 185 103**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					636 477	
		Итого СМР					11 244 428	
		Временные здания и сооружения		0,07086			796 780	
		Итого СМР с временными					**12 041 208**	
		Затраты на производство СМР в зимнее время		(2,6*0,9)=2,34%			281 764	
		Затраты на выслугу лет		1%			120 412	
		Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			48 165	
		Итого в базовых ценах 2001 г.					17 676 653	
		Пересчет в текущих ценах		2,3897			42 241 897	
		Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			844 838	
		Итого					43 086 735	
		НДС		12%			5 170 408	
		Итого с НДС					**48 257 142,86**	

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист ГУ "Отдел ЖКХ

и жилищной инспекции Панфиловского района"

_____ **Крыкбаев С.Б.**

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО "Тамас"

_____ **Пусурманов А.А.**

Технадзор: ТОО "Есик Саулет"

_____ **Аменов Е.**