ЕКТ: "Реконструкция и строительство канализационных сетей г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области"

ЗАКАЗЧИК:ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Панфиловского района" г.Жаркент

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Тамас»

Согласно доп. соглашения №1 от 11.03. 2015г.к договору №6 от 27.03. 2014г.

АКТ Ф - 2

приемки выполненных работ за март месяц 2015 г.

номер по порядку	номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: цена за единицу, тенге	Выполнено работ: стоимость, тенге	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Л.С. 02-1-1 На общестроительные работы. Корпус механической очистки сточных вод и обработка осадка						
		РАЗДЕЛ 4. Каркас						
		Ж/бетонные колонны						
	163	опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м из	Е0106-14-7	м3	12,18	13460,57	163949	35691
	169	Установка закладных деталей весом до 4 кг	Е0106-11-7	1т	0,0608	93997,62	5715	2119
	170	Установка закладных деталей весом более 20 кг	Е0106-11-9	1т	0,2856	64092,87	18305	1033
	171	Установка закладных деталей весом до 20 кг	Е0106-11-8	1т	0,0437	70437,87	3078	449
1	172	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	С12041-132	т	0,3901	40200,00	15682	
2		**АС58, АС29**						
3	183	Устройство перемычек из бетона В20	Е0106-18-9	м3	1,6	15155,92	24249	3934
4	184	Устройство перемычек из бетона В25	Е0106-18-9	м3	1,6	14820,97	23714	3934
5	185	Устройство железобетонных сердечников и элементов обрамления премов из бетона В20	Е0106-17-15	м3	50,3	10607,48	533556	69915
6	186	Устройство железобетонных сердечников и элементов обрамления премов из бетона В25	Е0106-17-15	м3	49,32	10942,43	539681	68553
7	187	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	1,0402	62000,00	64492	

8	188	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,3913	65900,00	25787	
9	189	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	2,91884	61200,00	178633	
10	190	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	Е0107-20-3	т	0,00096	175710,10	169	12
11	191	Установка закладных деталей весом до 4 кг	Е0106-11-7	1т	0,02232	93997,62	2098	778
12		**Стены из кирпича**						
13	193	Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м	Е0108-6-2	м3	174,48248	6394,34	1115700	162138
	194	Армирование кладки стен и других конструкций	Е0108-12-1	т	0,7425	72779,65	54039	7373
	195	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	Е0108-4-1	м2	49,824	159,76	7960	3506
		Накладные расходы :					**359435**	
		Итого:					**3136242,44**	
		Л.С. 07-2 На ограждение КОС						
		Металлическое ограждение из сетчатых панелей L-488,2 м						
	1	Установка оград по металлическим столбам из сетчатых панелей высотой до 1,7 м	Е0107-24-11	м	148,89	866,25	128975,96	65688
	4	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т /металлические столбы/	С12021-245	т	0,5372	172800	92828,16	
	5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей массой до 0,1 т /сетчатые панели/	С12021-242	т	2,4867	162700	404586,09	
	6	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d2,5 мм	С11011-760	м2	346,3777	187	64772,63	
	7	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	Е0107-20-1	т	0,03749	89308,57	3348,18	1725

		Накладные расходы :					**67413**	
		Итого:					**761924,02**	
		Всего по акту:					**3 898 166,46**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					233 889,99	
		Итого СМР					4 132 056,45	
		Временные здания и сооружения		1,92%			79 335,48	
		Итого СМР с временными					**4 211 391,93**	
		Затраты на производство СМР в зимнее время		(2,6*0,9)=2,34%			98 546,57	
		Затраты на выслугу лет		1%			42 113,92	
		Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			16 845,57	
		Итого в базовых ценах 2001 г.					**4 368 897,99**	
		Пересчет в текущих ценах		2,5574			11 173 019,73	
		Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			223 460,39	
		Итого					11 396 480,12	
		НДС		12%			1 367 577,61	
		Итого с НДС					**12 764 057,73**	

Заказчик:

Мухаметжан Д.С.

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО "Тамас"

Пусурманов А.А.

Технадзор: ТОО "Есик Саулет"

Аменов Е.