ОБЪЕКТ: "Реконструкция и строительство канализационных сетей г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области"

ЗАКАЗЧИК:ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Панфиловского района" г.Жаркент

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Тамас»

Согласно доп. соглашения №1 от 11.03. 2015г.к договору №6 от 27.03. 2014г.

АКТ Ф - 2

приемки выполненных работ за май месяц 2015 г.

номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ			Накладные расходы
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, тенге	стоимость, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Л.С.02-1-1 на общестроительные работы. Корпус механической очистки сточных вод и обработка осадка								
1	38	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	Е0116-30-1	1сальник	8	770,63	6165	3087
2	39	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	Е0116-30-2	1сальник	4	2017,57	8070	2016
3	41	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором наружных стен	Е0115-64-1	м2	66,5052	95,45	6348	4242
4		**Фундамент Фм-1 /1шт/**						
5	61	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	Е0106-3-1	м3	0,06	9119,71	547	44
6		**Поддон Пдм-1 /Фрагмент плана на отм. 0.000/**						
7	62	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	Е0111-2-4	м3	0,931	2278,70	2121	608
8	63	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона кл. В20	Е0106-33-4	м3	5	10926,23	54631	7381
9	64	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,1954	65900,00	12877	
10	65	Установка закладных деталей весом более 20 кг	Е0106-11-9	1т	0,047	64092,87	3012	170
11	67	Гидроизоляция боковая обмазочная горячим битумом в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	Е0108-4-7	м2	6,4	245,44	1571	293
12		**Направляющие для контейнера. Решетка Р-1.**						

13		**Фундамент Фм-1 /Фрагмент плана на отм. 0.000/**						
14		**Фундамент Фм-1**						
15	73	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	Е0111-2-4	м3	0,3424	2278,70	780	224
16	74	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона кл. В20	Е0106-33-4	м3	1,6	11850,25	18960	4357
17	75	Каркасы и сетки плоские: сталь переодического профиля класса А-III, d 12мм	С12041-73 Изм. И доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т	0,0501	65900,00	3302	
18	76	Установка закладных деталей весом до 20 кг /сальник/	Е0106-11-8	1т	0,0124	70437,87	873	127
19	78	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	Е0116-30-2	1сальник	1	2017,57	2018	504
20	79	Гидроизоляция боковая обмазочная горячим битумом в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	Е0108-4-7	м2	3,34	245,44	820	153
21		**Направляющие для контейнера**						
22	83	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона кл. В20 W4	Е0106-1-16	м3	1,8	8521,21	15338	655
23	84	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,2806	65900,00	18492	
24	85	Устройство деформационного шва расширения с дощатой прокладкой	Е0131-39-1	м	2	132,87	266	76
25	86	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм /20-40мм/	Е0111-11-3	м2	12	234,61	2815	852
26	87	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	Е0111-11-4 К=2	м2	12	74,82	898	26
27		**Приямок 1**						
28	92	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных толщ. 100мм	Е0111-2-1	м3	0,256688	1327,09	341	151
29	93	Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В7,5 W4	Е0106-1-1	м3	0,35	7514,83	2630	81

30	94	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм из бетона кл. В25 W6	Е0106-33-3	м3	1,4	12560,75	17585	3813
31	95	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,092	65900,00	6063	
32	100	Гидроизоляция боковая обмазочная горячим битумом в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	Е0108-4-7	м2	8,4963	245,44	2085	389
33		**Приямок 2**						
34	103	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных толщ. 100мм	Е0111-2-1	м3	0,40176	1327,09	533	236
35	104	Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В7,5 W4	Е0106-1-1	м3	0,4	7514,83	3006	93
36	105	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм из бетона кл. В25 W6	Е0106-33-3	м3	1,6	12560,75	20097	4357
37	106	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,1	65900,00	6590	
38	111	Гидроизоляция боковая обмазочная горячим битумом в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	Е0108-4-7	м2	9,7282	245,44	2388	445
39		**Приямок 3**						
40	114	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных толщ. 100мм	Е0111-2-1	м3	0,54126	1327,09	718	318
41	115	Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В7,5 W4	Е0106-1-1	м3	0,55	7514,83	4133	127
42	116	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм из бетона кл. В25 W6	Е0106-33-3	м3	2,4	12560,75	30146	6536

43	117	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,153	65900,00	10083	
44	122	Гидроизоляция боковая обмазочная горячим битумом в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	Е0108-4-7	м2	15,4178	245,44	3784	706
45	125	Установка закладных деталей весом более 20 кг /сальник/	Е0106-11-9	1т	0,0344	64092,87	2205	124
46	127	Заделка сальников при проходе труб через . фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм	Е0116-30-3	1сальник	1	3549,82	3550	674
47		**Лоток**						
48	154	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных толщ. 100мм	Е0111-2-1	м3	12,5	1327,09	16589	7334
49	155	Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В7,5 W4	Е0106-1-1	м3	12	7514,83	90178	2781
50	156	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм из бетона кл. В25 W6	Е0106-35-3	м3	15	12517,30	187760	32039
51	157	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	1	65900,00	65900	
52	160	Гидроизоляция боковая обмазочная горячим битумом в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	Е0108-4-7	м2	60,368	245,44	14817	2763
53		**Фахверковые колонны**						
54	173	Монтаж фахверка	Е0109-43-1	т	2,5	11487,34	28718	12521
55	174	Стойки фахверка	С12021-117	т	2,5	113100,00	282750	
56		**РАЗДЕЛ 6.Покрытие**						
57		**Стропильные балки**						
58	196	Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок пролетом до 6 м, массой до 3 т при длине плит до 6 м, высота здания до 25 м	Е0107-12-1	шт	16	1583,92	25343	20308

59	199	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	С12041-132	т	0,3352	40200,00	13475	
60		**Вертикальные связи по балкам**						
61	200	Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	Е0109-23-1	т	15,7	11412,94	179183	123593
62	201	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	Е0109-48-4	т	15,7	2452,13	38498	17390
63	203	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	Е0113-26-6 К=2	м2	706,5	49,69	35103	5290
64		**Связи Мс-1**						
65	213	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	Е0107-13-1	шт	32	1416,27	45321	20575
66	214	Плиты перекрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более /ГОСТ 27215-87,ГОСТ 21506-87/, приведенная толщина до 12 см, при нагрузке на плиту 900 кг/м2	С143017-30	м2	378	1480,00	559440	
67		**РАЗДЕЛ 10.Полы**						
68		**Основание пола**						
69	259	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	Е0106-1-16	м3	40,3575	8294,86	334760	14684
70	260	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	3,4207	65900,00	225424	
71		**Накладные расходы :**					**302143**	
72		**Итого:**					**2721243**	
Л.С.2-2-2 На технологическое оборудование								
73		**Стоимость оборудования**						
74	105	Кран мостовой электрический подвесной,грузоподъемность 1 т		шт	1	319959,76	319960	
75	106	Кран мостовой электрический подвесной,грузоподъемность 2 т		шт	1	344130,77	344131	

76	107	Кран мостовой электрический подвесной,грузоподъемность 5 т		шт	1	500453,86	500454	
77		**Погрузо-разгрузочные работы**						
78	111	Подача вагонов под разгрузку	СС310т.ч р.4 п.6	т	52,9	143,87	7611	
79	114	Провозная плата за перевозку железобетонных изделий и конструкций, расстояние перевозки 221-240 км, весовая норма загрузки 55 т ст.Астана ст.АЛМАТЫ-234км	С343-240-55	т	52,9	379,79	20091	482
80	115	Погрузка оборудования	Е011031-А12-1	т	52,9	234,30	12394	8681
81	116	Разгрузка оборудования	Е011031-А12-1	т	52,9	232,80	12315	8621
82	117	Транспорт оборудования	Е010332-А12-1	т	52,9	103,51	5476	1095
83		**Накладные расходы :**					**18879**	
84		**Итого:**					**1241311**	
Л.С. 02-2-1 Общестроительные работы. Блок биологической очистки.								
85		**РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**						
86	1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котловане	1-12-7 т.ч. п-3.37 к=1,2	м3	2801,75046	22,22	62255	17664
87	2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1-163-7 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	м3	57,17858091	402,30	23003	25993
88	3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1группы	1-166-1	м3	279,114792	122,18	34102	38535
89	4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1-27-5	м3	651,2678479	3,35	2182	735
90	5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108)кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1-27-11	м3	651,2678469	1,48	964	325
91	6	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1-134-1	м3	651,2678469	21,55	14035	10758
92	7	Песок природный	30-8-92	м3	307,0262712	757,00	232419	
93	8	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 излишнего	1-12-7	м3	1928,5464	18,51	35697	10132

94	9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	010333-А1-1	т	3085,67424	22,66	69921	13981
95	10	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1-20-2	м3	1928,5464	3,77	7271	2993
96		**РАЗДЕЛ 2. Устройство блока емкостей**						
97	11	Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В7,5 W4 на сульфатостойком портландцементе	6-1-1	м3	33,2508	7594,39	252520	7705
98	12	Устройство ж/бетонного днища и приямка из бетона кл. В20 W6 на сульфатостойком портландцементе (л.АС1-3)	6-33-4	м3	205,92	11231,75	2312842	303987
99	13	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	4-1-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,04125	73000,00	3011	--
100	14	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	4-1-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	1,9668	67700,00	133152	--
101	15	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4-1-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,3432	65900,00	22617	--
102	16	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	4-1-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	8,4348	61300,00	517053	--
103	17	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	4-1-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,1353	61200,00	8280	--

104	18	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	4-1-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,4686	58700,00	27507	--
105	19	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	4-1-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	1,6038	56200,00	90134	--
106		Стена по оси Н, лист 7						
107	20	Устройство ж/бетонных стен из бетона кл. В20 W6 на сульфатостойком портландцементе	6-33-4	м3	4,48	11231,75	50318	6614
108	21	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	4-1-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,0172	62000,00	1066	--
109	22	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	4-1-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,0016	68200,00	109	--
110	23	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4-1-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,1236	65900,00	8145	--
111	24	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	4-1-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,1296	61300,00	7944	--
112	25	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	4-1-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,0406	61200,00	2485	--

113	26	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	4-1-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,1378	58700,00	8089	--
114	27	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	4-1-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,2834	56200,00	15927	--
115		**Стена по оси К, лист 11**						
116	28	Устройство ж/бетонных стен из бетона кл. В20 W6 на сульфатостойком портландцементе	6-33-4	м3	4,72	11231,75	53014	6968
117	29	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	4-1-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,0172	62000,00	1066	--
118	30	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	4-1-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,0002	68200,00	14	--
119	31	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4-1-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,1628	65900,00	10729	--
120	32	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	4-1-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,1686	61300,00	10335	--

121	33	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	4-1-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,0328	61200,00	2007	--
122	34	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	4-1-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,0808	58700,00	4743	--
123	35	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	4-1-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,0576	56200,00	3237	--
124		Стена по оси Ж, лист 15						
125	36	Устройство ж/бетонных стен из бетона кл. В20 W6 на сульфатостойком портландцементе	6-33-4	м3	4,72	11231,75	53014	6968
126	37	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	4-1-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,0172	62000,00	1066	--
127	38	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	4-1-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,0004	68200,00	27	--
128	39	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4-1-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,169	65900,00	11137	--

129	40	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	4-1-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,158	61300,00	9685	--
130	41	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	4-1-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,0248	61200,00	1518	--
131	42	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	4-1-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,0636	58700,00	3733	--
132	43	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	4-1-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,087	56200,00	4889	--
133		**Стена по оси Д, лист 19**						
134	44	Устройство ж/бетонных стен из бетона кл. В20 W6 на сульфатостойком портландцементе	6-33-4	м3	4,48	11231,75	50318	6614
135	45	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	4-1-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,0172	62000,00	1066	--
136	46	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	4-1-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,0022	68200,00	150	--

137	47	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4-1-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,0984	65900,00	6485	--
138	48	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	4-1-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,206	61300,00	12628	--
139	49	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	4-1-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,048	61200,00	2938	--
140	50	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	4-1-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,0296	58700,00	1738	--
141	51	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	4-1-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,0182	56200,00	1023	--
142		**Стена по оси 12, лист 25**						
143	63	Устройство ж/бетонных стен из бетона кл. В20 W6 на сульфатостойком портландцементе	6-33-4	м3	3,24	11231,75	36391	4783
144	64	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	4-1-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,0138	62000,00	856	--

145	65	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4-1-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,0564	65900,00	3717	--
146	66	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	4-1-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,1158	61300,00	7099	--
147	67	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	4-1-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,3138	61200,00	19205	--
148	68	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	4-1-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,078	58700,00	4579	--
149	69	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	4-1-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,1788	56200,00	10049	--
150		Стена по оси 13, лист 27						
151	70	Устройство ж/бетонных стен из бетона кл. В20 W6 на сульфатостойком портландцементе	6-33-4	м3	3,96	11231,75	44478	5846
152	71	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	4-1-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,0168	62000,00	1042	--

153	72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	4-1-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,0786	65900,00	5180	--
154	73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм	4-1-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,1572	61300,00	9636	--
155	74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	4-1-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,3942	61200,00	24125	--
156	75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 20-22 мм	4-1-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,1146	58700,00	6727	--
157	76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 25-28 мм	4-1-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,0282	56200,00	1585	--
158		**Накладные расходы :**					**470601**	
159		**Итого:**					**4834876**	
Л.С. 02-3-1 Мембранный блок. На общестроительные работы.								
160		**Фундаменты Фм1**						
161	28	Устройство бетонной подготовки из бетона кл. B7,5, W4	E0106-1-1	м3	8,192	8035,03	65823	1898
162	29	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны из бетона кл. B25, W4	E0106-1-6	м3	20,4999	10146,43	208001	20106
163		**РАЗДЕЛ 3.Каркас**						
164		**Колонны К1-К5 /АС17, АС21-АС23/**						
165	50	Устройство железобетонных колонн в деревянной	E0106-14-11	м3	34,02	14540,14	494656	131675
166	51	Устройство железобетонных колонн в деревянной	E0106-14-7	м3	2,88	13460,57	38767	8440
167	52	Устройство железобетонных колонн в деревянной	E0106-14-4	м3	2,56	12653,40	32393	5427

168	53	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,7934208	66000,00	52366	
169	54	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,1914768	68800,00	13174	
170	55	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-III, d 16-18 мм	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,386736	64400,00	24906	
171	56	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-III, d 20-22 мм	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,81864	62100,00	50838	
172	57	Установка закладных деталей весом до 4 кг	Е0106-11-7	1т	0,2394	93997,62	22503	8343,00
173	58	Установка закладных деталей весом не более 20 кг	Е0106-11-9	1т	0,4284	64092,87	27457	1549,50
174	59	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	С12041-132	т	0,6678	40200,00	26846	
175		**РАЗДЕЛ 4.Стены подвала**						
176		По оси 9 /АС28-АС30/						
177	66	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм из бетона кл. В25, W6	Е0106-13-7	м3	37,7	10943,32	412563	44567

178	67	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,227955	62000,00	14133	--
179	68	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,084812	67700,00	5742	--
180	69	Каркасы и сетки плоские: сталь периодичёского профиля класса А-III, d 12 мм	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	1,5717	65900,00	103575	--
181	70	Гидроизоляция боковая обмазочная горячим битумом в 2 слоя по наружной выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	Е0108-4-7	м2	150,92	245,44	37042	6908
182		По оси 7 /АС31-АС33/						
183	71	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм из бетона кл. В25, W6	Е0106-13-7	м3	39,26	10943,32	429635	46411
184	72	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,13546	62000,00	8399	--
185	73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,0012025	67700,00	81	--

186	74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	1,177878	65900,00	77622	--
187	75	Гидроизоляция боковая обмазочная горячим битумом в 2 слоя по наружной выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	Е0108-4-7	м2	150,92	245,44	37042	6908
188	81	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм из бетона кл. В25, W6	Е0106-13-4	м3	7,371	10942,82	80660	8217
189	82	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм из бетона кл. В25, W6	Е0106-13-7	м3	11,024	10943,32	120639	13031
190	83	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,12246	62000,00	7593	--
191	84	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,666445	65900,00	43919	--
192	85	Гидроизоляция боковая обмазочная горячим битумом в 2 слоя по наружной выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	Е0108-4-7	м2	76,37	245,44	18744	3496
193		По оси М /АС40-АС42/						
194	86	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм из бетона кл. В25, W6	Е0106-13-4	м3	7,332	10942,82	80233	8174
195	87	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм из бетона кл. В25, W6	Е0106-13-7	м3	12,558	10943,32	137426	14845

196	88	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,053846	62000,00	3338	--
197	89	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,003588	67700,00	243	--
198	90	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,657176	65900,00	43308	--
199	91	Гидроизоляция боковая обмазочная горячим битумом в 2 слоя по наружной выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	Е0108-4-7	м2	76,465	245,44	18768	3500
200		**Резервуар /АС43-АС47/**						
201	92	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона кл. В25, W6	Е0106-33-4	м3	40,95	11636,73	476524	60452
202	93	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,14742	65000,00	9582	--
203	94	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,07241	67700,00	4902	--

204	95	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	3,97163	65900,00	261730	--
205	96	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,979875	61200,00	59968	--
206	97	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,146445	58700,00	8596	--
207	98	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,512135	58700,00	30062	--
208		Фрагмент плана 7-9 и Л-М /АС48-АС49/						
209	99	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона кл. В25, W6	Е0106-17-9	м3	40,95	12310,23	504104	77373
210	100	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,058565	65000,00	3807	--