конструкция и строительство канализационных сетей г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области"

ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Панфиловского района" г.Жаркент

ЧИК: ТОО «Тамас»

асно доп. соглашения №1 от 11.03. 2015г.к договору №6 от 27.03. 2014г.

АКТ Ф - 2

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2015 г.

номер по порядку	номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: цена за единицу, тенге	Выполнено работ: стоимость, тенге	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Л.С.02-1-1 на общестроительные работы. Корпус механической очистки сточных вод и обработка осадка						
		Раздел 3. Подземное хозяйство						
1	33	Покрытие внутренней поверхности гидроизоляционным составом "КАЛЬМАТРОН толщиной слоя 3 мм	Е0113-31-3	м2	193,6506	59,06	11437	9988
2	34	Стоимость гидроизоляционного состава "КАЛЬМАТРОН"		кг	929,52288	221,79	206160	
3	37	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	Е0113-26-6 К=2	м2	8,028	49,69	399	60
4	49	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	Е0113-26-6 К=2	м2	1,683	49,69	84	13
5	52	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток днища	Е0111-27-3	м2	15,1	1403,95	21200	123
6	57	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	Е0113-26-6 К=2	м2	29,3715	49,69	1459	220
7	66	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	Е0113-26-6 К=2	м2	2,115	49,69	105	16
8	71	Покрытие внутренней поверхности гидроизоляционным составом "КАЛЬМАТРОН" толщиной слоя 3 мм	Е0113-31-3	м2	10,07	59,06	595	519
9	72	Стоимость гидроизоляционного состава "КАЛЬМАТРОН"		кг	48,336	221,79	10720	
10		**Направляющие для контейнера. Решетка Р-1.**						
11		**Фундамент Фм-1 /Фрагмент плана на отм. 0.000/**						
12		**Фундамент Фм-1**						

	77	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	Е0113-26-6 К=2	м2	0,558	49,69	28	4
	80	Покрытие внутренней поверхности гидроизоляционным составом "КАЛЬМАТРОН толщиной слоя 3 мм	Е0113-31-3	м2	1,276	59,06	75	66
15	81	Стоимость гидроизоляционного состава "КАЛЬМАТРОН"		кг	6,1248	221,79	1358	
16		**Приямки**						
17	98	Покрытие внутренней поверхности гидроизоляционным составом "КАЛЬМАТРОН" толщиной слоя 3 мм	Е0113-31-3	м2	8,785375	59,06	519	453
18	99	Стоимость гидроизоляционного состава "КАЛЬМАТРОН"		кг	42,1698	221,79	9353	
19	101	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм /150мм/из бетона кл. В15 W6	Е0111-11-3	м2	2	248,32	497	142
20	102	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек из бетона кл. В15 W6	Е0111-11-4 К=26	м2	2	1061,72	2123	56
21	109	Покрытие внутренней поверхности гидроизоляционным составом "КАЛЬМАТРОН" толщиной слоя 3 мм	Е0113-31-3	м2	10,055	59,06	594	519
22	110	Стоимость гидроизоляционного состава "КАЛЬМАТРОН"		кг	48,264	221,79	10705	
23	112	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм /150мм/из бетона кл. В15 W6	Е0111-11-3	м2	2,666667	248,32	662	189
24	113	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек из бетона кл. В15 W6	Е0111-11-4 К=26	м2	2,666667	1061,72	2831	75
25	120	Покрытие внутренней поверхности гидроизоляционным составом "КАЛЬМАТРОН" толщиной слоя 3 мм	Е0113-31-3	м2	12,38	59,06	731	639
26	121	Стоимость гидроизоляционного состава "КАЛЬМАТРОН"		кг	59,424	221,79	13180	
27	123	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм /150мм/из бетона кл. В15 W6	Е0111-11-3	м2	4	248,32	993	284
28	124	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек из бетона кл. В15 W6	Е0111-11-4 К=26	м2	4	1061,72	4247	113
29	126	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	Е0113-26-6 К=2	м2	1,548	49,69	77	12
30	152	Покрытие внутренней поверхности гидроизоляционным составом "КАЛЬМАТРОН" толщиной слоя 3 мм	Е0113-31-3	м2	437,54	59,06	25841	22568
31	153	Стоимость гидроизоляционного состава "КАЛЬМАТРОН"	СПрайс лист	кг	2100,192	221,79	465804	

	161	Покрытие внутренней поверхности гидроизоляционным составом "КАЛЬМАТРОН" толщиной слоя 3 мм	Е0113-31-3	кг	145,56	59,06	8597	7508
3	162	Стоимость гидроизоляционного состава "КАЛЬМАТРОН"	СПрайс лист	кг	698,688	221,79	154963	
34		**Фахверковые колонны**						
35	175	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	Е0113-26-6 К=2	м2	112,5	49,69	5590	842
36		**РАЗДЕЛ 5.Стены**						
37		**АС58, АС29**						
38	192	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	Е0113-26-6 К=2	м2	1,0476	49,69	52	8
39		**Пути подвесного транспорта**						
40		**РАЗДЕЛ 8.Проемы**						
41	242	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	С12062-3	м2	3,822	4010,00	15326	
42	243	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	С12062-6	м2	3,624	3760,00	13626	
43	244	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	С11011-791	комплект	2	1380,00	2760	
44	245	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	С11011-789	комплект	1	1500,00	1500	
45		**РАЗДЕЛ 11.Внутренняя отделка**						
46		**Стены**						
47		**Низ стен (панели)**						
48	281	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов/ без карнизых, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону		м2	165,1	1863,3	307630,83	44319
49		**Накладные расходы :**					**88736**	
50		**Итого:**					**1390558**	
Л.С.2-1-3 Корпус механической очистки сточных вод и обработки осадка. На электроосвещение.								
51		**Оборудование и монтажные работы**						
52	1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	Ц0108-591-1	шт	32	55,00	1760	1517
53	2	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	Ц0108-591-8	шт	6	64,00	384	335

	3	Розетки штепсельные трехполюсные	Ц0108-591-11	шт	1	123,90	124	106
	4	Ящик с понижающим трансформатором	Ц0108-603-1	шт	5	228,80	1144	985
56		Щиток ЩО для распределения энергии ЩРЭ-3-34-0010						
57	5	Металлоконструкция щитка распределения энергии		шт	1	2997,51	2998	
58	6	Установка щитка	Ц0108-573-4	шт	1	514,00	514	261
59	7	Вводной автоматический выключатель на ток 100А		шт	1	960,65	961	
60	8	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	Ц0108-526-2	шт	1	862,00	862	327
61	9	Автоматический выключатель типа ВА24-29-14 на ток до 16А		шт	15	323,65	4855	
62	10	Устройство защиты ВКЗ-2(УЗО)-25а		шт	3	528,97	1587	
63	11	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	Ц0108-526-1	шт	18	501,20	9022	3921
64		Щиток ЩО для распределения энергии ЩРЭ-3-14-0036						
65	12	Металлоконструкция щитка распределения энергии		шт	1	2997,51	2998	
66	13	Установка щитка	Ц0108-573-4	шт	1	514,00	514	261
67	14	Вводной автоматический выключатель на ток 63А		шт	1	936,46	936	
68	15	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	Ц0108-526-2	шт	1	862,00	862	327
69	16	Автоматический выключатель типа ВА24-29-14 на ток до 16А		шт	6	323,65	1942	
70	17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	Ц0108-526-1	шт	6	501,20	3007	1307
71		Светотехническое оборудование						
72	18	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	Ц0108-593-2	шт	130	275,20	35776	16067

	19	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	Ц0108-593-6	шт	7	313,00	2191	1037
4	20	Конструкции металлические кабельные: конструкция сварная	Ц0108-152-3	т	0,25	82583,00	20646	1832
75	21	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	Ц0108-401-1	м	1460	175,20	255792	129407
76	22	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	Ц0108-158-15	шт	76	273,20	20763	14440
77	23	Герметизация проходов кабелей	Ц0108-155-1	проход	8	373,80	2990	599
78		**Материалы,не учтенные ценником**						
79	24	Выключатель 220В,6А,одноклавишный для наружной установки типа ВА66-102Б		шт	32	88,72	2839	
80	25	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток до 25 А, тип РА-10-П-20-С-25/220,РА-16-214	С151801-157	шт	7	134,00	938	
81	26	Щиток с понижающим трансформатором ОСО-0,25	С151803-192	шт	5	4720,00	23600	
82	27	Светильник подвесной, тип НСП11Х200-434-У3	С151701-22	шт	130	894,00	116220	
83	28	Светильники тип ПСХ-60 МУЗ	С151701-88	шт	7	157,00	1099	
84	29	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	С151701-89	шт	5	443,00	2215	
85	30	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	С151706-16	шт	7	39,00	273	
86	31	Лампы осветительные /ГОСТ 2239-79/, тип Г235-245-150	С151706-34	шт	2	56,00	112	
87	32	Лампы осветительные /ГОСТ 2239-79/, тип Г220-230-200	С151706-35	шт	128	44,00	5632	
88	33	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60	С151706-60	шт	5	17,00	85	
89	34	Кабель силовой марки ВВГнг-2х2,5мм2		км	0,29	37138,42	10770	
90	35	Кабель силовой марки ВВГнг-3х2,5мм2		км	0,94	56862,32	53451	

	36	Кабель силовой марки ВВГнг-4х2,5мм2		км	0,19	72980,11	13866	
	37	Кабель силовой марки ВВГнг-5х10мм2		км	0,02	314717,37	6294	
	38	Кабель силовой марки ВВГнг-5х16мм2		км	0,02	509051,22	10181	
94	39	Коробки ответвительные , тип КОР94-3УХЛ2	С151803-49	1000шт	0,135	16100,00	2174	
95	40	Коробки ответвительные , тип КОР94-4УХЛ2	С151803-50	1000шт	0,02	18000,00	360	
96	41	Швеллер типа К235У2		шт	29	393,31	11406	
97	42	Подвес трубчатый типа К982У3		шт	130	319,01	41471	
98	43	Держатель светильника типа У25МУ3		шт	130	37,33	4854	
99		**Накладные расходы :**					**172729**	
100		**стоимость оборудования**					**16965**	
101		**Итого прямые затраты с наклдными расходами:**					**836232**	
Л.С.02-1-4 Корпус механической очистки сточных вод и обработки осадка. На электрооборудование.								
102		**Материалы,не учтенные ценником**						
103	36	Ящик однофидерный серии ЯВЗ, тип ЯВЗ-31-1, трехполюсный на 100 А	С151803-180	шт	1	6510,00	6510	
104	37	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПВЗ-60 М3Б	С151801-35	шт	6	1160,00	6960	
105	38	Кабель силовой марки ВВГнг-3х1,5мм2		км	0,35	36708,63	12848	
106	39	Кабель силовой марки ВВГнг-3х2,5мм2		км	0,04	56862,32	2274	
107	40	Кабель силовой марки ВВГнг-4х1,5мм2		км	0,44	49140,98	21622	
108	41	Кабель силовой марки ВВГнг-4х2,5мм2		км	0,02	72980,11	1460	
109	42	Кабель силовой марки ВВГнг-5х1,5мм2		км	0,33	58889,49	19434	
110	43	Кабель силовой марки ВВГнг-5х2,5мм2		км	0,55	87083,63	47896	
111	44	Кабель силовой марки ВВГнг-5х4мм2		км	0,11	132605,58	14587	
112	45	Кабель силовой марки ВВГнг-5х10мм2		км	0,1	314717,37	31472	
113	46	Кабель контрольный марки КВВГнг-10х1,5мм2		км	0,3	111321,18	33396	
114	47	Кабель контрольный марки КВВГнг-10х2,5мм2		км	0,3	166425,63	49928	
115	48	Кабель контрольный марки КВВГнг-27х1,5мм2		км	0,03	283811,73	8514	
116	49	Кабель контрольный марки КВВГЭнг-4х1мм2		км	0,45	57260,75	25767	
117	50	Кабель контрольный марки КВВГЭнг-10х1,5мм2		км	0,2	136320,53	27264	
118	51	Кабель контрольный марки КВВГЭнг-14х1,5мм2		км	0,1	176998,66	17700	

	52	Кабель контрольный марки КВВГЭнг-19х1,5мм2		км	0,28	228858,53	64080	
	53	Кабель многожильный марки МКШ-3х0,75мм2		км	0,18	26141,77	4706	
1	54	Кабель многожильный марки МКШЭ-3х0,75мм2		км	0,04	41663,45	1667	
122	55	Кабель витая пара марки UTP4		км	0,003	8,50	1	
123	56	Кабели силовые гибкие переносные, марка КПГ, число жил и сечение 3х2,5+1х1,5 мм2		1000м	0,015	157300,00	2360	
124	57	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 1,5 мм2		1000м	0,4	9960,00	3984	
125	58	Вводы гибкие, степень защиты IP40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 929 мм, тип К1082 У3		шт	30	418,00	12540	
126	59	Металлорукав диам.15мм		м	200	34,38	6876	
127	60	Металлорукав диам.22мм		м	30	57,30	1719	
128	61	Коробка клеммная типа КЗН-08		шт	13	921,40	11978	
129	62	Зажим типа К676		шт	2	97,29	195	
130	63	Муфта натяжная К804		шт	1	462,06	462	
131	64	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d 4-10 мм, неоцинкованная		кг	10	28,00	280	
132	65	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм		м	350	116,00	40600	
133	66	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм		м	20	168,00	3360	
134	67	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 32х3,2 мм		м	100	216,00	21600	
135	68	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 40х3,5 мм		м	40	270,00	10800	
136	69	Кабельный лоток WKSG-130 110х300 дл.6м		м	24	1255,72	30137	
137	70	Кабельный лоток WKSG-120 110х200 дл.6м		м	6	1172,00	7032	
138	71	Кабельный лоток WKS-640 60х400 дл.3м		м	15	962,71	14441	
139	72	Кабельный лоток MKS-620 300х60 дл.3м		м	96	920,86	88403	

	73	Кабельный лоток MKS-620 200x60 дл.3м		м	90	879,01	79111	
	74	Кабельный лоток лестничного типа SLL-45/40VS разм.45x400 дл.3м		м	42	690,64	29007	
142	75	Продольный соединитель для кабельных лотков WKSG типа WRWL		шт	8	83,47	668	
143	76	Продольный соединитель для кабельных лотков MKS типа RLVK-60		шт	148	68,99	10210	
144	77	Угловая секция 90 градусов 60x300 для кабельных лотков MKS-630 типа RB-90-630		шт	2	2447,55	4895	
145	78	Угловая секция 90 градусов 60x200 для кабельных лотков MKS-620 типа RB-90-620		шт	3	2276,23	6829	
146	79	Т-образная секция 60x300 для кабельных лотков MKS-630 типа RT-630		шт	1	2576,34	2576	
147	80	Т-образная секция 60x200 для кабельных лотков MKS-620 типа RT-620		шт	1	2149,93	2150	
148	81	Настенный кронштейн дл.410мм типа AW 30/41		шт	15	293,51	4403	
149	82	Настенный кронштейн дл.310мм типа AW 30/31		шт	72	232,40	16733	
150	83	Настенный кронштейн дл.210мм типа AW 30/21		шт	62	175,36	10872	
151		**Накладные расходы :**					0	
152		**Итого:**					822307	
Л.С. 02-2-1 Общестроительные работы. Блок биологической очистки.								
153		**РАЗДЕЛ 2. Устройство блока емкостей**						
154	11	Устройство бетонной подготовки из бетона кл. B7,5 W4 на сульфатостойком портландцементе	6-1-1	м3	27,0924	7594,39	205750	6277,82
155	12	Устройство ж/бетонного днища и приямка из бетона кл. B20 W6 на сульфатостойком портландцементе (л.АС1-3)	6-33-4	м3	42,99	11231,75	482853	63463,44
156	13	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 6 мм	4-1-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,02875	73000,00	9125	

	14	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	4-1-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,95494	67700,00	403492	
158	15	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4-1-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,2588	65900,00	68536	
159	16	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	4-1-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	1,6711	61300,00	102438	
160	17	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	4-1-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,1027	61200,00	25092	
161	18	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	4-1-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,3574	58700,00	83354	
162	19	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	4-1-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,3394	56200,00	19074	
163		**Стена по оси Н, лист 7**						
164	20	Устройство ж/бетонных стен из бетона кл. В20 W6 на сульфатостойком портландцементе	6-33-4	м3	10,976	11231,75	123280	16203

	21	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	4-1-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,11954	62000,00	7411	
166	22	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	4-1-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,01112	68200,00	758	
167	23	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4-1-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,85902	65900,00	56609	
168	24	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	4-1-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,90072	61300,00	55214	
169	25	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	4-1-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,28217	61200,00	17269	
170	26	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	4-1-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,95771	58700,00	56218	
171	27	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	4-1-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	1,96963	56200,00	110693	
172		**Стена по оси К, лист 11**						
173	28	Устройство ж/бетонных стен из бетона кл. В20 W6 на сульфатостойком портландцементе	6-33-4	м3	11,564	11231,75	129884	17071

	29	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	4-1-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,11954	62000,00	7411	
175	30	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	4-1-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,00139	68200,00	95	
176	31	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4-1-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,39886	65900,00	26285	
177	32	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	4-1-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,41307	61300,00	25321	
178	34	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	4-1-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,56156	58700,00	32964	
179	35	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	4-1-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,40032	56200,00	22498	
180		**Стена по оси Ж, лист 15**						
181	36	Устройство ж/бетонных стен из бетона кл. В20 W6 на сульфатостойком портландцементе	6-33-4	м3	11,564	11231,75	129884	17071
182	37	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	4-1-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,11954	62000,00	7411	

	38	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	4-1-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,00278	68200,00	190	
184	39	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4-1-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,4141	65900,00	27289	
185	40	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	4-1-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,3871	61300,00	23729	
186		**Стена по оси 14, лист 29**						
187	77	Устройство ж/бетонных стен из бетона кл. В20 W6 на сульфатостойком портландцементе	6-33-4	м3	40	11231,75	449270	59049
188	78	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	4-1-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,155	62000,00	9610	
189	79	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	4-1-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,07	68200,00	4774	
190	80	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4-1-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	2,275	65900,00	149923	
191	81	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	4-1-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-	т	0,735	61300,00	45056	

	82	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	4-1-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02	т	1,85	61200,00	113220	
193	83	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	4-1-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,38	58700,00	22306	
194	84	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	4-1-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,45	56200,00	25290	
195		**Узлы стен, лист 31**						
196	85	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	4-1-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,125	61300,00	7663	
197	86	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	4-1-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,395	61200,00	24174	
198	87	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	4-1-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	7,58	58700,00	444946	
199		**РАЗДЕЛ 3.покрытия**						
200		**Балки перекрытия каналов, лист 4,5,7**						
201	115	панелей перекрытия каналов из пластикового решетчатого настила ISO 38		м2	86,5368	8255,42	714397	
202		**Накладные расходы :**					**179136**	
203		**Итого:**					**4449894**	

Л.С.2-2-2 на технологическое оборудование

Оборудование и монтажные работы						
Кран мостовой электрический, грузоподъемность 1 т и 5т	Ц0108-481-2-0	т	2	29855	59710	19928
Раздел 5. Трубопровод избыточного ила напорный К5.2Н.						
Трубопровод избыточного ила уплотненный К5.3, К5.3Н.						
Центрифуга для обезвоживания ила DP 31-422,Q=2-8м3/ч,N=11+4кВт	Ц0104-311-1	шт	1	48991,60	48992	28613
Раздел 6. Трубопровод песчанной пульпы К17						
Уплотнитель песка HV-10,Q=10л/с,N=0,55кВт	Ц0122-91-1	т	0,58	23869,22	13844	7963
Раздел 7. Трубопровод песчанной пульпы К17						
Установка для промывки тонких стенок	Ц0122-92-1	т	0,5	9962,22	4981	3551
Накладные расходы :					**60055**	
Итого:					**187582**	
Л.С. 02-3-1 Мембранный блок. На общестроительные работы.						
Фрагмент плана по оси 9 /АС51/						
Стоимость гидроизоляционного состава "КАЛЬМАТРОН"		кг	2637,3935	221,79	584947,50	
Направляющие колонны /АС75-АС79/						
Монтаж м/конструкций направляющих колонн из листовой стали	Е0109-61-5	т	2,9	17089,64	49560	26176
Монтаж м/конструкций антизавихрителя направляющих колонн из листовой стали	Е0109-61-5	т	0,078	17089,64	1333	704
Монтаж м/конструкций крышки направляющих колонн из полосовой и тонколистовой стали	Е0109-53-2	т	0,2292	9850,48	2258	1540
Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	С12021-250	т	3,2072	154200,00	494550	
Установка стальных элементов крепления колонн массой до 20 кг	Е0107-20-3	т	0,11	175710,10	19328	1354
Установка закладных деталей весом до 20 кг	Е0106-11-8	1т	0,088	70437,87	6199	905
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	Е0113-26-6 К=2	м2	153,234	49,69	7614	1147
Фундаменты на отм.-4.200 Ф1-Ф7 /АС2/						
Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	Е0106-3-1	м3	7,83	8925,91	69890	5786

	154	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование /бетонные столбики/	Е0106-3-1	м3	1,2	8826,97	10592	887
228		**Сальники на отм.-4.200 /АС2/**						
229	155	Установка закладных деталей весом до 20 кг /сальники/	Е0106-11-8	1т	0,0278	70437,87	1958	286
230	156	Установка закладных деталей весом более 20 кг /сальники/	Е0106-11-9	1т	0,4526	64092,87	29008	1637
231	157	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	Е0116-30-1	1 сальник	2	770,63	1541	772
232	158	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	Е0116-30-2	1 сальник	10	2017,57	20176	5040
233	159	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 400 мм	Е0116-30-4	1 сальник	2	4146,95	8294	1526
234	208	Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок пролетом до 9м, массой до 6 т при длине плит покрытий до 6 м, высота здания до 25 м	Е0107-12-3	шт	12	2331,45	27977	22667
235	210	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отвертстий, поставляемые отдельные/дополнительные/	С12041-50	т	0,7862	60300	47408	
236	211	Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	Е0109-23-1	т	6,1305	11412,94	69967	48260
237	212	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже однаэтажных производственных зданий	Е0109-48-4	т	6,1305	2452,13	15033	6790
238		**Плиты покрытия /АС71-Ас-72/**						
239	218	Установка покрытий ребристых площадью до 10м2	Е0107-46-7	шт	60	1333,31	79999	51704
240	219	Плитыт покрытия ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600кг/м3 и более, длина 6м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты свыше 1000кг/м2/ с отверстиями диамметром 400мм/	С143017-20	м2	200,4523	1170,00	234529	
241		Раздел 15. Наружная отделка						

	394	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен и колонн прямоугольных	Е0126-30-1	м3	19,72	7627,27	150409,76	73122
243	395	Утеплитель Пластер Баттс		м3	18,54204974	10414,57	193107,48	
244	396	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	Е0109-43-2	м2	394,4	332,24	131035,46	61671
245	397	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	С11011-435	м2	394,4	896	353382,40	
246	398	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	С11011-305	т	0,00743648	525600	3908,61	
247	399	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	Е0108-35-1	м2	394,4	125,15	49359,16	32149
248		**Накладные расходы :**					**344124**	
249		**Итого:**					**3007488,25**	
		Всего по акту:					**10 711 229**	
		в том числе: СМР					**10 694 061**	
		оборудование					**16 965**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					641 644	
		Итого СМР					11 335 705	
		Временные здания и сооружения		1,92%			217 646	
		Итого СМР с временными					**11 553 350**	
		Затраты на производство СМР в зимнее время	(2,6*0,9)=2,34%				270 348	
		Затраты на выслугу лет		1%			115 534	
		Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			46 213	
		Итого в базовых ценах 2001 г.					12 019 376	
		Пересчет в текущих ценах		2,557			30 733 543	
		Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			614 671	
		Итого					31 348 214	
		НДС		12%			3 761 786	
		Итого с НДС					**35 110 000**	

Заказчик:
Главный специалист ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Панфиловского района"
_____ Крыкбаев С.Б.

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Тамас"
_____ Пусурманов А.А.

Технадзор:
ТОО "Есік Саулет"
_____ Аменов Е.