ОБЪЕКТ: "Реконструкция и строительство канализационных сетей г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области"

ЗАКАЗЧИК:ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Панфиловского района" г.Жаркент

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Тамас»

Согласно доп. соглашения №1 от 11.03. 2015г.к договору №6 от 27.03. 2014г.

АКТ Ф - 2

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2015 г.

номер по порядку	номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: цена за единицу, тенге	Выполнено работ: стоимость, тенге	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Л.С.02-1-1 на общестроительные работы. Корпус механической очистки сточных вод и обработка осадка						
1		**РАЗДЕЛ 7.Кровля**						
2	231	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике /Изопласт ЭКП-4.5;Изопласт ЭПП-4.5/	Е0112-1-3	м2	874,807824	1012,13	885415	63315
3	232	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	Е0112-4-1	м	80,76	919,94	74294	3897
4	233	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	Е0112-8-2	м2	782,46	31,04	24284	7188
5	234	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	Е0112-10-1	м2	30,285	715,87	21680	5539
6		**РАЗДЕЛ 9.Перегородки**						
7		**Асбестоцементные**						
8	251	Устройство уширения в полу под перегородки из бетона кл. В7,5	Е0111-2-9	м3	8	7754,25	62034	5579
9	252	Армирование подстилающих слоев и набетонок	Е0106-11-10	1т	0,2358	5239,08	1235	499
10	253	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,1958	65900,00	12903	

11	254	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,04	65000,00	2600	
12	255	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прокладкой толщиной 50 мм / толщина перегородки 150 мм/	Е0110-85-1	м2	290	2429,46	704545	80374
13	256	Антисептирование водными растворами деревянного каркаса перегородок	Е0110-53-2	м2	584,615385	225,51	131837	8243
14	257	Армирование кладки стен и других конструкций /анкер/	Е0108-12-1	т	0,161903	8679,65	1405	1608
15	258	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,161903	44300,00	7172	
16		**РАЗДЕЛ 12.Наружная отделка**						
17	283	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича с лесов	Е0115-82-1 Изм. и доп. вып. 10	м2	720	1410,77	1015756	323686
18		**Накладные расходы :**					**499928**	
19		**Итого:**					**3445088**	
Л.С. 02-1-2 Корпус механической очистки сточных вод и обработки осадка. На отопление - вентиляцию.								
20		**РАЗДЕЛ 3.Вентиляция**						
21	92	Установка приточных установок произ до 10тыс м3/час	Е0120-42-1	шт	2	9346,91	18694	19160
22	93	Приточная установка VS-75-R-H к системе П1 в комплекте с автоматикой	Прайс.лист	к-т	1	427372,66	427373	

23	94	Приточная установка VS-15-R-H-T к системе П2 в комплекте с автоматикой	Прайс.лист	к-т	1	312890,66	312891	
24	95	Установка вентиляторов крышных массой до 0,2 т	Е0120-33-2	шт	6	2269,49	13617	12283
25	96	Подготовка машин электрических, присоединение к электрической сети машины, масса до 0.15 т	Ц0108-481-20	шт	6	456,20	2737	1375
26	97	Крышный радиальный вентилятор КРОС6-3,55-Н-У1-0,25х1320-220/380 с выходом потока в стороны,с э/двигателем АИР63А4	СПрайс.лист	к-т	4	40568,17	162273	
27	98	Крышный радиальный вентилятор КРОС9-5-Н-У1-0,75х930-220/380 с выходом потока в стороны,с э/двигателем АИР63А4	СПрайс.лист	к-т	2	59262,20	118524	
28	99	Стакан монтажный СТАМ-3-Н-02-ВЕ-230-У-О	СПрайс.лист	к-т	4	112954,12	451816	
29	100	Стакан монтажный СТАМ-4-Н-02-ВЕ-230-У-О	СПрайс.лист	к-т	2	114085,62	228171	
30	101	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 355 мм	Е0120-24-2	шт	2	548,46	1097	1204
31	102	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, марки УП-2-13, d патрубка 315 мм	С131305-56	шт	2	4530,00	9060	
32	103	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих	Е0120-12-9	шт	25	241,85	6046	6199
33	104	Решетка регулируемая АМН 100х100 "ВЕТА"	СПрайс.лист	шт	1	761,48	761	
34	105	Решетка регулируемая АМН 300х200 "ВЕТА"	СПрайс.лист	шт	9	1145,92	10313	
35	106	Решетка регулируемая АМН 400х200 "ВЕТА"	СПрайс.лист	шт	3	1449,03	4347	
36	107	Решетка регулируемая АМН 500х200 "ВЕТА"	СПрайс.лист	шт	12	1707,79	20493	
37	108	Установка клапанов обратных периметром до 1000 мм	Е0120-13-5	шт	5	263,84	1319	1149
38	109	Дроссель-клапан ДК 100х150	СПрайс.лист	шт	1	868,68	869	
39	110	Дроссель-клапан ДК 200х250	СПрайс.лист	шт	3	1607,99	4824	

40	111	Дроссель-клапан ДК 250х300	СПрайс.лист	шт	1	1755,85	1756	
41	112	Установка клапанов обратных периметром до 2400 мм	Е0120-13-7	шт	2	516,77	1034	859
42	113	Дроссель-клапан ДК 600х300	СПрайс.лист	шт	2	1959,15	3918	
43	114	Установка дефлекторов диаметром патрубка до 400 мм	Е0120-23-2	шт	2	3355,12	6710	1379
44	115	Прокладка воздуховодов класса П/плотные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	Е0120-4-2	м2	0,5	2130,91	1065	170
45	116	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	Е0120-4-3	м2	44	2105,51	92643	13673
46	117	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром от1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	Е0120-4-10	м2	68,8	2189,73	150654	18521
47	118	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	Е0120-4-11	м2	49,22	2130,92	104884	9988
48	119	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	Е0120-4-12	м2	25,6	2099,55	53749	4216
49		**Изоляция узлов прохода вытяжных шахт**						
50	120	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными	Е0126-12-2	м2	3	164,72	494	332
51	121	Плиты теплоизоляционные из минеральнойваты на синтетическом связующем, марки 75	С11031-99	м3	0,1	3360,00	336	
52	122	Изоляция поверхностей стеклотканью	Е0126-12-5	м2	3	218,49	655	430
53	123	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм	С11011-967	м2	3	262,00	786	
54	124	Покрытие поверхностей ребероидом	Е0126-12-5	м2	17	218,49	3714	2437
55	125	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б	С11011-728	м2	17	80,00	1360	
56		**Конструкция теплоизоляционная,компл.**						

57	126	Покрытие поверхности рулонными материалами	Е0126-23-1 прим.	м	136	71,87	9774	4408
58	127	Конструкции полносборные теплоизоляционные из плит минераловатных на синтетическом связующем /ГОСТ 9573-82/ с защитным покрытием /оболочкой/ из рубероида, толщиной 70 мм	С11031-56 прим.	м3	0,16	12300,00	1968	
59	128	Покрытие изоляции поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	Е0126-22-2	м2	2,6	637,61	1658	1573
60	129	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	С11011-863	т	0,010218	109500,00	1119	
61		**Накладные расходы :**					**99356**	-
62		**Итого:**					**2332858**	
		Л.С. 02-2-1 Общестроительные работы. Блок биологической очистки.						
63		**РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**						
64	1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котловане	1-12-7 т.ч. п-3.37 к=1,2	м3	2122,53823	22,22	47163	13382
65	2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1-163-7 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	м3	43,31711	402,30	17426	19692
66	3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1группы	1-166-1	м3	211,45060	122,18	25835	29194
67	4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1-27-5	м3	493,38473	3,35	1653	557
68	5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108)кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1-27-11	м3	493,38473	1,48	730	246
69	6	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1-134-1	м3	493,38473	21,55	10632	8150
70	7	Песок природный	30-8-92	м3	232,59566	757,00	176075	
71	8	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 излишнего	1-12-7	м3	1461,02000	18,51	27043	7676

72	9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	010333-А1-1	т	2337,63200	22,66	52971	10592
73	10	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1-20-2	м3	1461,02000	3,77	5508	2268
74		**РАЗДЕЛ 2. Устройство блока емкостей**						
75	12	Устройство ж/бетонного днища и приямка из бетона кл. В20 W6 на сульфатостойком портландцементе (л.АС1-3)	6-33-4	м3	124,80000	11231,75	1401722	184234
76	13	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	4-1-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,025	73000,00	1825	
77	14	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	4-1-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	1,71826	67700,00	116326	
78	15	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4-1-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,20800	65900,00	13707	
79	16	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	4-1-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	5,11200	61300,00	313366	
80	17	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	4-1-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,08200	61200,00	5018	

81	18	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	4-1-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,28400	58700,00	16671	
82	19	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	4-1-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,97200	56200,00	54626	
							0	
83		**Стена по оси Н, лист 7**						
84	20	Устройство ж/бетонных стен из бетона кл. В20 W6 на сульфатостойком портландцементе	6-33-4	м3	28	11231,75	314489	41335
85	21	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	4-1-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,10750	62000,00	6665	
86	22	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	4-1-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,01000	68200,00	682	
87	23	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4-1-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,77250	65900,00	50908	
88	24	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	4-1-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,81000	61300,00	49653	

89	25	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	4-1-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,25375	61200,00	15530	
90	26	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	4-1-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,86125	58700,00	50555	
91	27	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	4-1-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	1,77125	56200,00	99544	
92		**Стена по оси К, лист 11**					0	
93	28	Устройство ж/бетонных стен из бетона кл. В20 W6 на сульфатостойком портландцементе	6-33-4	м3	29,50000	11231,75	331337	43549
94	29	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	4-1-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,10750	62000,00	6665	
95	30	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	4-1-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,00125	68200,00	85	
96	31	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4-1-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	1,01750	65900,00	67053	

97	32	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	4-1-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	1,05375	61300,00	64595	
98	33	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	4-1-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,20500	61200,00	12546	
99	34	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	4-1-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,50500	58700,00	29644	
100	35	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	4-1-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,36000	56200,00	20232	
101		**Стена по оси Ж, лист 15**					0	
102	36	Устройство ж/бетонных стен из бетона кл. В20 W6 на сульфатостойком портландцементе	6-33-4	м3	29,5	11231,75	331337	43549
103	37	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	4-1-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,1075	62000,00	6665	
104	38	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	4-1-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,0025	68200,00	171	

105	39	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4-1-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	1,05625	65900,00	69607	
106	40	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	4-1-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,9875	61300,00	60534	
107	41	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	4-1-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,155	61200,00	9486	
108	42	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	4-1-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,3975	58700,00	23333	
109	43	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	4-1-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,54375	56200,00	30559	
110		**Стена по оси Д, лист 19**						
111	44	Устройство ж/бетонных стен из бетона кл. В20 W6 на сульфатостойком портландцементе	6-33-4	м3	16,8	11231,75	188693	24801
112	45	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	4-1-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,0645	62000,00	3999	

113	46	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	4-1-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,00825	68200,00	563	
114	47	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4-1-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,369	65900,00	24317	
115	48	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	4-1-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,7725	61300,00	47354	
116	49	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	4-1-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,18	61200,00	11016	
117	50	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	4-1-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,111	58700,00	6516	
118	51	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	4-1-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,06825	56200,00	3836	
119		**Накладные расходы :**					**429224**	
120		**Итого:**					**4655690**	
Л.С. 02-3-1 Мембранный блок. На общестроительные работы.								
121		**РАЗДЕЛ 3.Каркас**						
122		**Колонны К1-К5 /АС17, АС21-АС23/**						

123	50	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м из бетона кл. В25	Е0106-14-11	м3	34,02	14540,14	494655	131674
124	51	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м из бетона кл. В25	Е0106-14-7	м3	2,88	13460,57	38766	8439
125	52	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл. В25	Е0106-14-4	м3	2,56	12653,40	32392	5426
126	53	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	1,8513152	66000,00	122187	
127	54	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,4467792	68800,00	30738	
128	55	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-III, d 16-18 мм	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,902384	64400,00	58114	
129	56	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-III, d 20-22 мм	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	1,91016	62100,00	118621	
130	57	Установка закладных деталей весом до 4 кг	Е0106-11-7	1т	0,2394	93997,62	22503	8343,00
131	58	Установка закладных деталей весом не более 20 кг	Е0106-11-9	1т	0,4284	64092,87	27457	1549,00
132	59	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	С12041-132	т	0,6678	40200,00	26845	

133		**Балки Бм1 /АС24/**						
134	60	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона кл. В20	Е0106-18-2	м3	7,68	14726,04	113096	20473
135	61	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,7802	64400,00	50245	
136	62	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,2756	66000,00	18190	
137	63	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,07234	71100,00	5143	
138	64	Установка закладных деталей весом до 4 кг	Е0106-11-7	1т	0,01232	93997,62	1158	429
139	65	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	С12041-132	т	0,01232	40200,00	495	
140		**РАЗДЕЛ 6.Стены**						
141		**Кирпичные стены /АС3-АС6/**						
142	198	Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м	Е0108-6-2	м3	366,195056	6394,34	2341576	340287
143	199	Кладка стен внутренних при высоте этажа свыше 4 м	Е0108-6-8	м3	94,869622	6352,47	602656	84631
144	200	Кладка стен вентшахт при высоте этажа до 4 м	Е0108-6-1	м3	5,965375	6467,04	38578	5813
145	201	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	Е0108-35-1	м2	1270,9312	125,15	159058	103599
146		**Монолитные сердечники Мс1-Мс3/АС54,АС55.1/**						

147	202	Устройство железобетонных сердечников высотой до 6 м, периметром до 2 м /Мс-1,Мс-2/	Е0106-14-7	м3	15,43	12892,17	198926	45215
148	203	Устройство железобетонных сердечников высотой более 6 м, периметром до 2 м /Мс-3/	Е0106-14-11	м3	18,25	13971,74	254984	70637
149	204	Устройство железобетонных сердечников высотой до 6 м, периметром до 3 м /Мс-4/	Е0106-14-8	м3	0,69	11158,49	7699	1351
150	205	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	3,1752	41200,00	130818	--
151	206	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,7956	66000,00	52510	--
152	207	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	1,67	68800,00	114896	--
153		**Монолитный пояс на отм. -1.600 /АС52,АС53/**						
154	248	Устройство поясов в опалубке из бетона кл. В15	Е0106-19-1	м3	5,6	10513,27	58874	8746
155	249	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,13636	68800,00	9382	--

156	250	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,0493	69000,00	3402	--
157		**Монолитный пояс на отм. +2.700 /АС52,АС53/**						
158	251	Устройство поясов в опалубке из бетона кл. В15	Е0106-19-1	м3	7,5	10513,27	78850	11713
159	252	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,2275	68800,00	15652	--
160	253	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,11244	69000,00	7758	--
161	254	Установка закладных деталей весом до 20 кг	Е0106-11-8	1т	0,07872	70437,87	5545	809
162	255	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	С12041-132	т	0,07872	40200,00	3165	--
163		**Монолитный пояс на отм. +3.700 /АС52,АС53/**						
164	256	Устройство поясов в опалубке из бетона кл. В15	Е0106-19-1	м3	7,7	10513,27	80952	12026
165	257	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,28765	68800,00	19790	--

166	258	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,10881	69000,00	7508	--
167		**Монолитный пояс на отм. +4.500 /АС52,АС53/**						
168	259	Устройство поясов в опалубке из бетона кл. В15	Е0106-19-1	м3	6,6	10513,27	69388	10308
169	260	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,2601	68800,00	17895	--
170	261	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,1177	69000,00	8121	--
171	262	Установка закладных деталей весом до 20 кг	Е0106-11-8	1т	0,05904	70437,87	4159	607
172	263	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	С12041-132	т	0,05904	40200,00	2373	--
173		**Монолитный пояс на отм. +8.350 /АС52,АС53/**						
174	264	Устройство поясов в опалубке из бетона кл. В15	Е0106-19-1	м3	12,1	10513,27	127211	18897
175	265	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,4564	68800,00	31400	--

176	266	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т	0,2002	69000,00	13814	--
177	267	Установка закладных деталей весом до 20 кг	Е0106-11-8	1т	0,05904	70437,87	4159	607
178	268	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	С12041-132	т	0,05904	40200,00	2373	--
179		**Накладные расходы :**					**891579**	
180		**Итого:**					**6525656**	
Л.С. 04-4 На монтаж сетей электроснабжения и наружного освещения. Внутриплощадочные сети электроснабжения.								
181		**Материалы, не учтенные ценником**						
182	32	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка СБ, число жил и сечение 4х120 мм2	С151601-298	1000м	0,66	2783820,00	1837321	--
183	33	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка СБ, число жил и сечение 3х150+1х70 мм2	С151601-299	1000м	0,76	3079200,00	2340192	--
184	34	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 2х25 мм2	С151601-468 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	1000м	0,14	205400,00	28756	--
185	35	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х10 мм2	С151601-485 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	1000м	0,79	161900,00	127901	--

186	36	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х25 мм2	С151601-487 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	1000м	0,15	283300,00	42495	--
187	37	Кабели контрольные, марка КВВБ, число жил и сечение 7х1,5 мм2	С151603-93	1000м	0,1	177600,00	17760	--
188	38	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 0,9 мм	С151606-34	1000м	0,1	16300,00	1630	--
189	39	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	С151601-333	1000м	0,08	39700,00	3176	--
190	40	Светильники тип ЖКУ34-150-001-УХЛ1	С151703-9	шт	11	8370,00	92070	--
191	41	Лампа натриевая типа ДНаТ-150	СПрайс-лист	шт	11	388,13	4269	--
192	42	Лоток кабельный типа 35343	СПрайс-лист	шт	270	1063,49	287142	--
193	43	Крышка лотка кабельного типа 35524	СПрайс-лист	шт	270	437,67	118170	--
194		**Накладные расходы :**						
195		**Итого:**					**4900882**	
Л.С.06-2-4 На монтаж технологического оборудования. Котельная.								
196		**Оборудование и монтажные работы**						
197	1	Котел чугунный,напольный типа G515-240	Прайс.лист	шт	2	701686,06	1403372	
198	2	Приварной фланец DN65	СПрайс.лист	шт	2	4632,50	9265	
199	3	Установка котлов жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	Е0118-2-6	котел	2	11325,27	22651	18012
200	4	Шумопоглащающая подставка под котел	СПрайс.лист	шт	2	28833,31	57667	
201	5	Горелка дизельная типа RL34 MZ TC	Прайс.лист	шт	2	160012,87	320026	
202	6	Установка аппарата дизельного	Ц0118-121-2	шт	2	30096,03	60192	26459
203	7	Группа безопасности котла типа GE515	Прайс.лист	шт	2	125047,09	250094	

04	8	Комплект для чистки котла	Прайс.лист	шт	2	12276,12	24552	
205	9	Монтаж аппарата чистки котлов	Ц0118-23-1	шт	2	29913,55	59827	35863
206	10	Автоматика котла,каскадная,погодозависимая типа 4321	Прайс.лист	шт	1	113617,60	113618	
207	11	Автоматика котла типа 4322	Прайс.лист	шт	1	114040,92	114041	
208	12	Шкаф управления и регулирования	Ц0108-102-1	шкаф	2	3089,00	6178	4528
209	13	Модуль типа 442	Прайс.лист	шт	1	29801,34	29801	
210	14	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/,	Ц0111-96-3	шт	1	458,17	458	401
211	15	Комплект датчиков типа FV/FZ	Прайс.лист	шт	2	3471,18	6942	
212	16	Врезной датчик температуры	Прайс.лист	шт	3	3471,18	10414	
213	17	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 10 кг	Ц0111-31-2	шт	5	156,99	785	648
214		**Накладные расходы :**					**85911**	
215		**Итого:**					**2575794**	
		Всего по акту:					**24 435 968**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					1 466 158	
		Итого СМР					25 902 126	
		Временные здания и сооружения	1,92%				497 321	
		Итого СМР с временными					26 399 447	
		Затраты на производство СМР в зимнее время	(2,6*0,9)=2,34%				617 747	
		Затраты на выслугу лет	1%				263 994	
		Затраты на дополнительные отпуска	0,4%				105 598	
		Итого в базовых ценах 2001 г.					27 386 786	
		Пересчет в текущих ценах	2,557				70 028 012	
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%				1 400 560	
		Итого					71 428 572	
		НДС	12%				8 571 429	
		Итого с НДС					**80 000 000**	

Заказчик:

Главный специалист ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Панфиловского района"

_____ Крыкбаев С.Б.

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО "Тамас"

_____ Пусурманов А.А.

Технадзор:

ТОО "Есик Саулет"

_____ Аменов Е.