ОБЪЕКТ: "Реконструкция и строительство канализационных сетей г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области"

ЗАКАЗЧИК:ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Панфиловского района" г.Жаркент

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Тамас»

Согласно доп. соглашения №3 от 10.02. 2016г.к договору №6 от 27.03. 2014г.

АКТ Ф - 2

приемки выполненных работ за июль месяц 2016 г.

номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ			Накладные расходы
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, тенге	стоимость, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Л.С. 06-1-2 На системы для водопровода и канализации. Насосная станция.								
1		**РАЗДЕЛ 1.Трубопровод хоз-бытовых сточных вод,напорный К1Н**						
2	1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.425 т	Ц0107-218-3	шт	3	6964,00	20892	14337
3	2	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.25 т	Ц0108-481-21	шт	3	556,70	1670	961
4	3	Насос подачи сырых стоков NP3127.180 LT420 в комплекте с устройством опускания		комплект	3	233372,50	700118	--
5	4	Установка колонок управления шиберным затвором	Е0122-37-4	шт	3	2410,81	7232	4572
6	5	Шиберный затвор с ручным приводом д 250 мм,с ответными фланцами и крепежом	С131405-6 прим.	шт	3	15820,00	47460	--
7	6	Арматура для воды на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 250 мм	Ц0112-900-4	шт	3	9074,00	27222	17388
8	7	Приварка фланцев трубопроводам диам. 250 мм	Е0122-40-7	фланец	6	481,59	2890	2896

9	8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 250 мм	С130809-16	шт	6	1480,00	8880	--
10	9	Клапан обратный шаровой сварной стальной Naval, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 250 мм	С130904-78 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02 04С- 2004	шт	3	137200,00	411600	--
11	10	Вентили, клапаны, краны стальные фланцевые обратные подъемные, предохранительные пружинные на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 250 мм	Ц0112-791-6	шт	3	2551,70	7655	5843
12	11	Приварка фланцев трубопроводам диам. 250 мм	Е0122-40-7	фланец	6	481,59	2890	2896
13	12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 250 мм	С130809-16	шт	6	1480,00	8880	--
14	13	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4-273мм	С130810-125	шт	3	939,00	2817	--
15	14	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 250 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 273х3 мм	С130810-87	шт	3	2270,00	6810	--
16	15	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 355х4-273х4 мм	С130810-160	шт	3	7120,00	21360	--
17	16	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 355х4,0 мм	С130810-32	шт	1	1140,00	1140	--
18	17	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	С130809-14	шт	3	757,00	2271	--
19	18	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	Е0122-40-5	фланец	3	231,52	695	711
20	19	Направляющие для опускание насосов-трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	Ц0112-2-6	т	0,4125	59769,00	24655	20744

21	20	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 57х2,00 мм	С130807-25	10м	3	14600,00	43800	--
22	21	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 273-325 мм	Ц0112-2-13	т	0,3816	17090,00	6522	4962
23	22	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т /8443/, 273х4 мм	С130807-73	10м	1,5	467100,00	700650	--
24	23	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 377-426 мм	Ц0112-2-14	т	0,28168	12787,00	3602	2654
25	24	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т /8443/, 355х4 мм	С130807-76	10м	0,8	574400,00	459520	--
26	25	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	Е0109-34-1	т	0,0032	17355,77	56	36
27	26	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	С12021-245	т	0,0032	172800,00	553	--
28	27	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	Е0113-16-6	м2	0,144	21,80	3	1
29	28	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмальюПФ-115	Е0113-26-6 К=2	м2	0,144	49,69	7	1
30	29	Устройство ленточных фундаментов бетонных,для опор под арматуру В10	Е0106-1-20	м3	0,3	8554,85	2566	176
31		**РАЗДЕЛ 2.Трубопровод хоз-бытовых сточных вод К1**						
32	30	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм	Е0122-11-12	км	0,0045	333752,64	1502	963

33	31	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 578,9 мм техническая	С130804-298 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОВ-2002	м	4,5	12200,00	54900	
34		**стоимость оборудования**					**700118**	
35		**Накладные расходы :**					**79141**	
36		**Итого прямые затраты с накладными расходами**					**1959841**	
37		**Итого:**					**2659959**	
		Л.С.06-22 На комплект оборудования камер регулирования. Камера регулирования.						
38	1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	Ц0107-218-1	шт	4	5925,00	23700	16550
39	2	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока скороткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	Ц0108-481-20	шт	4	456,20	1825	917
40	3	Насос AMArEX KRT E 150-401/206XG-S,Q 200 м3/час,Н		шт	4	1799809,75	7199239	--
41		**стоимость оборудования**					7199239	
42		**Накладные расходы :**					**17467**	
43		**Итого прямые затраты с накладными расходами**					**42992**	
44		**Итого:**					**7242231**	
		Л.С. 02-3-1 Мембранный блок. На общестроительные работы.						
45		РАЗДЕЛ 8.Кровля						
46		Разрез 1-1 /АС4/						
47	269	Кладка кирпичных стенок на кровле /сеч Б-Б/	Е0108-6-2	м3	6	6394,34	38366	5575
48	279	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	Е0112-8-2	м2	1042,9497	31,04	32369	9581

49		Молниезащита /АС74/						
50	281	Молниеприемная сетка в стяжке кровли	Е0106-11-10	0,27	0,27	5239,08	1415	571
51		Карнизные плиты /АС74/						
52	283	Установка плит парапета массой до 0,5 т	Е0107-53-9	шт	35	207,48	7262	4753
53	284	Плиты карнизные из бетона класса В15, сплошные, плоские	С143021-29	м3	0,7129	6880,00	4905	--
54	285	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /МС-2/	Е0107-20-3	т	0,0264	175710,10	4639	325
55	286	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	Е0113-26-6 К=2	м2	1,188	49,69	59	9
56		**Накладные расходы :**					**20814**	
57		**Итого:**					**109829**	
58								
59		**Всего по акту:**					**10 012 019**	
60		**в том числе: СМР**					**2 112 662**	
61		**оборудование**					**7 899 357**	
62		**Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%**					126 760	
63		**Итого СМР**					2 239 421	
64		Временные здания и сооружения		1,92%			42 997	
65		Итого СМР с временными					**2 282 418**	
66		Затраты на производство СМР в зимнее время		(2,6*0,9)=2,34%			53 409	
67		Затраты на выслугу лет		1%			22 824	
68		Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			9 130	
69		Итого в базовых ценах 2001 г.					10 267 138	
70		Пересчет в текущих ценах		2,7367			28 098 076	
71		Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			561 962	
72		Итого					28 660 038	
73		НДС		12%			3 439 205	
74		**Итого с НДС**					**32 099 242**	

Заказчик:
Главный специалист ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Панфиловского района"
_____ Крыкбаев С.Б.

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Тамас"
_____ Пусурманов А.А.

Технадзор:
ТОО "Есик Саулет"
_____ Сейналиев Г.Е.