ОБЪЕКТ: "Реконструкция и строительство канализационных сетей г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области"

ЗАКАЗЧИК:ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Панфиловского района" г.Жаркент

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Тамас»

Согласно доп. соглашения №4 от 04.11. 2016г.к договору №6 от 27.03. 2014г.

АКТ Ф - 2

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2016 г.

номер по порядку	номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: цена за единицу, тенге	Выполнено работ: стоимость, тенге	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Л.С. 07-1 На благоустройство территории. Общеплощадочные материалы.								
		РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка						
	6	Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 20 м в кучи для озеленения	Е0101-24-5	м3	1730	4,85	4196	1412
	7	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	Е0101-24-13 т.ч. п-3.70 к=0,85	м3	1730	3,57	3087	1039
	18	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	Е0101-145-2	м2	15634	1,41	11029	2278
		РАЗДЕЛ 2.Искусственные покрытия						
		Тип 1 Асфальтовое покрытие S=4888м2						
	19	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 14 см	Е0127-21-2	м2	2444	161,83	395523,0	23383,5
	20	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	Е0127-21-2 т.ч. п1.37 К=2	м2	2444	3,61	8826,5	--

	21	Устройство оснований и покрытий двухслойных из гравийно-щебеночных смесей, верхний слой толщиной 14 см	Е0127-21-3	м2	2444	138,54	338594,0	28035,5
	22	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	Е0127-21-3 т.ч. п1.37 К=4	м2	2444	6,01	14690,5	--
	23	Обработка вязким битумом с расходом 0,6кг/м2	Е0127-72-1	т	0,87984	39376,59	34645,0	165,0
	24	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	Е0127-66-6	т	0,87984	5930,77	5218,0	3251,5
	25	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	Е0127-53-3	м2	2444	401,02	980082,0	35755,5
	26	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	Е0127-54-3 К=2	м2	2444	94,36	230616,0	65,0
	27	Обработка вязким битумом с расходом 0,6кг/м2	Е0127-72-1	т	1,4664	39376,59	57742,0	275,0
	28	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	Е0127-66-6	т	1,4664	5930,77	8697,0	5419,5
	30	Установка бортовых бетонных камней сечением 180х300 мм при других видах покрытий	Е0127-34-2	м	246,01	548,32	134892,2	36133,9
		Накладные расходы :					137 213	
		Итого:					2 365 051	
58								
59		**Всего по акту:**					**2 365 051**	

62		**Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%**					141 903	
63		**Итого СМР**					2 506 954	
64		Временные здания и сооружения		1,92%			48 134	
65		Итого СМР с временными					**2 555 087**	
66		Затраты на производство СМР в зимнее время		(2,6*0,9)=2,34%			59 789	
67		Затраты на выслугу лет		1%			25 551	
68		Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			10 220	
69		Итого в базовых ценах 2001 г.					2 650 648	
70		Пересчет в текущих ценах		2,7367			7 254 026	
71		Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			145 081	
72		Итого					7 399 107	
73		НДС		12%			887 893	
74		**Итого с НДС**					**8 287 000**	

Заказчик:
Главный специалист ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Панфиловского района"
_____ **Крыкбаев С.Б.**

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Тамас"
_____ **Пусурманов А.А.**

Технадзор:
ТОО "Есик Саулет"
_____ **Сейналиев Г.Е.**