Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года №632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«28» февраль 2022 г.

Заказчик: **ТОО «ABM Building-2007» – Генеральный директор Молдагасимов Алмас Балтагулович, юридический адрес 50060, Си Синхая, 2, +7(727)3115470**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: **договора Государственно-частного партнерства №1/371/1 от 22 февраль 2021 года**

Декларации о соответствии: **« » 202 года. Генеральный директор ТОО «ABM Building-2007» Молдагасимов Алмас Балтагулович, юридический адрес 50060, Си Синхая, 2, +7(727)3115470**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: **« 24 » февраль 2022 года ТОО «Елгезек строй» Республика Казахстан, Атырауская область, г. Атырау, улица Абая, дом № 15-11 Директор - Баймагамбетов Джанибек Серикович**

1) Баймагамбетов Джанибек Серикович эксперт по надзору за строительством аттестат эксперта KZ03VJE00057470, от 15.09.2020.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: **« 24 » февраль 2022 года ТОО «ABM-Project» Государственная лицензия ГСЛ № 0004754 от 08.04.2010 год. Директор – Утеуов Саян Избасарович.**

Эксперты:

1) Главный инженер проекта Махамбет Данияр

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство, реконструкция и эксплуатация наружного освещения города Шымкент». 1-этап, 1 очередь строительства.**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **город Шымкент, Абайский район, мкр. Самал-3. ул. Яссауи, Ағайынды Тажибаев, Сыздыков, город Шымкент, Абайский район, мкр. Шугыла ул. Егемен ел, (от ул. Отегенова до ул. Казына), ул. Отарбаев Атасу (от ул. Рыскулов до ул. Аргынбеков), город Шымкент, Абайский район ул. Зерделы (от ул. Гагрина до ул Водопьянов), город Шымкент, Абайский район ул Павлова (от здании Колледж до ул. Мамытов), город Шымкент, Абайский район ул. Ермат ата, ул Гагарина, город Шымкент,**

Абайский район ул. Омешулы (от Темирлановское шоссе до ул. Даулов), , город Шымкент, Абайский район ул. Алпамыс батыр, ул Жаныбек хан (от ул. Б. Момышулы до ул. А2) город Шымкент, Абайский район ул. Озекты, город Шымкент, Альфарабийский район, мкр. Самал ул. Жабайы ата, город Шымкент, Альфарабийский район, ул. Тажибай ата, город Шымкент, Альфарабийский район, ул. Даулетулы, город Шымкент, Каратауский район, мкр. Нурсат ул. Тулкиев, город Шымкент, Каратауский район, мкр. Нуртас ул. Гулдала, ул. Зере, город Шымкент, Енбекшинский район, ул. А. Жылкышиев, ул. Пшеничных, ул конец Г. Иляева, город Шымкент, Енбекшинский район, мкр. 18 ул. Школа № 41, город Шымкент, Абайский район, мкр. Самал-3 ул. Б. Момышулы, город Шымкент, Абайский район, мкр. Самал-3 ул. Изгилик (от ул. Юсупов до кольцевой А2), город Шымкент, Каратауский район, мкр. Нуртас ул. Шертер.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **от «04» февраль 2021 года № 64**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий _____

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **№ KZ38REA00248214 от 19 октябрь 2021 года, ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Шымкент»**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации):

ТОО «ABM-Project», Проект №10-П от 14.09.2021 г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й); **ТОО «ABM Building-2007» №21 от 09 октября 2021г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **19 октябрь 2021 года:**

месяц, год

окончание работ **30 январь 2022 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **3,37 месяцев;**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3,37 месяцев;**

фактически, месяц: **3,37 месяцев;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительство сети, в том числе:					
ул. Яссауи, Ағайынды_Тажибаев, Сыздыков,					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 32 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 32 шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 1015 м		Протяженность ВЛ – 1015 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –32 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт – 32 шт	
Шкаф управления		1 шт.		1 шт.	
мкр. Шугыла ул. Егемен ел, (от ул. Отегенова до ул. Казына), ул. Отарбаев Атасу (от ул. Рыскулов до ул. Аргынбеков),					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 120 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 120 шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 3741 м		Протяженность ВЛ – 3741 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –32 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт – 32 шт	
Опора ЖБ	шт	СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 28 шт.		СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 28 шт.	
Шкаф управления		2 шт.		2 шт.	
ул. Зерделы (от ул. Гагрина до ул Водопьянов),					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 12 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 12 шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 324 м		Протяженность ВЛ – 324 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –12 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт – 12 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 12 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 12 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
ул Павлова (от здании Колледж до ул. Мамытов),					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 25 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 25 шт	
Провод	м	Протяженность		Протяженность	

СИП-4 4х16-0,6/1,0		ВЛ – 681 м		ВЛ – 681 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –25 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт – 25 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 25 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 25 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
город Шымкент, Абайский район ул. Ермат ата, ул Гагарина					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 64 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 64 шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 3322 м		Протяженность ВЛ – 3322 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –64 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт – 64 шт	
Опора ЖБ	шт	СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 20шт.		СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 20шт.	
Шкаф управления	шт	2 шт.		2 шт.	
город Шымкент, Абайский район ул. Омешулы (от Темирлановское шоссе до ул. Даулов)					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 20 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 20 шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 562 м		Протяженность ВЛ – 562 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –20 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт – 20 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 20 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 20 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
ул. Алпамыс батыр, ул Жаныбек хан (от ул. Б. Момышулы до ул. А2)					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 76шт			
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 2421 м		Протяженность ВЛ – 2421 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –76 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт – 76 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 76 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 76 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
ул. Озекты					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 63шт		КРСГ 2,5/25-1,27 63шт	