Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 2054 м		Протяженность ВЛ – 2054 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –63 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт – 63 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 34 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 34 шт	
Шкаф управления	шт	2 шт.		2 шт.	
мкр. Самал ул. Жабайы ата					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 40шт		КРСГ 2,5/25-1,27 40шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 2129 м		Протяженность ВЛ – 2129 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –40 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт – 40 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
ул. Тажибай ата,					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 33шт		КРСГ 2,5/25-1,27 33шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 1297 м		Протяженность ВЛ – 1297 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –33 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт – 33 шт	
Шкаф управления	шт	2 шт.		2 шт.	
ул. Даулетулы,					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 23шт		КРСГ 2,5/25-1,27 23шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 864 м		Протяженность ВЛ – 864 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –23 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт – 23 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
ул. Тулкиев,					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 32шт		КРСГ 2,5/25-1,27 32шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 989 м		Протяженность ВЛ – 989 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –32 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт – 32 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	

мкр. Нуртас ул. Гулдала, ул. Зере					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 163шт		КРСГ 2,5/25-1,27 163шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 5183 м		Протяженность ВЛ – 5183 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –163 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт – 163 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 5 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 5 шт	
Опора ЖБ	шт	СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 26шт.		СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 26шт.	
Шкаф управления	шт	2 шт.		2 шт.	
А. Жылкышиев, ул. Пшеничных, ул конец Г. Иляева,					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 68шт		КРСГ 2,5/25-1,27 68шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 2205 м		Протяженность ВЛ – 2205 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –68 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт – 68 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 68 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 68 шт	
Шкаф управления	шт	2 шт.		2 шт.	
мкр. 18 ул. Школа № 41					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 18шт		КРСГ 2,5/25-1,27 18шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 510 м		Протяженность ВЛ – 510 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –18 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт – 18 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 18 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 18 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
мкр. Самал-3 ул. Б. Момышулы.					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 103шт		КРСГ 2,5/25-1,27 103шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 2968 м		Протяженность ВЛ – 2968 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –103 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт – 103 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 103 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 103 шт	

Шкаф управления	шт	2 шт.		2 шт.	
мкр. Самал-3 ул. Изгилик (от ул. Юсупов до кольцевой А2)					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 94шт		КРСГ 2,5/25-1,27 94шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 3043 м		Протяженность ВЛ – 3043 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –94 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт – 94 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 44 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 44 шт	
Шкаф управления	шт	2 шт.		2 шт.	
мкр. Нуртас ул. Шертер					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 22шт		КРСГ 2,5/25-1,27 22шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 789 м		Протяженность ВЛ – 789 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –22 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт – 22 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту: Строительство наружного освещения установленно воздушными линиями на металлических, ЖБ опорах и подвеской светодиодными светильниками. Питание наружного освещение осуществленно от существующих ТП электросетевой компании ТОО «ОЖТ». Проектируемую ВЛ наружного освещения выполнена кабелем АВБбШв и проводами СИП сечениями 4х16 мм^2 и 4х25 мм^2. Кабель и светильник смонтированы на проектируемых опорах. Высота установки светильников 8-9 м. Электроснабжения, проектируемых линий наружного освещения осуществляются от проектируемых шкафов наружным освещениям (ШНО).

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (телефонно-кабельная канализация) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): Всего **442, 267 млн.тенге,** в том числе строительно-монтажных работ **388, 066 млн.тенге,** оборудования, инструмента и инвентаря **0**, тысяч тенге; прочие затраты **54, 201 млн.тенге;**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию (фактическая стоимость) Всего **442, 267 млн.тенге,** в том числе строительно-монтажных работ **388, 066**

млн.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **0**, тысяч тенге; прочие затраты **54, 201 млн.тенге;**

09. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: объект : **«Строительство, реконструкция и эксплуатация наружного освещения города Шымкент». 1-этап 1 очередь**

«принять в эксплуатацию»

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **Молдагасимов А.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.

Авторский надзор: **Махамбет Данияр**

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись эксперта, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) : **Молдагасимов А.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.

Технический надзор: **Баймагамбетов Д. С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись эксперта, М.П