Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Нысан/Форма

Декларация о соответствии

«24» февраля 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «ABM Building-2007», юридический адрес 50060, Республика Казахстан, г.Алматы, Си Синхая, 2, , 050000, +77273115470**
наименование организации, юридический адрес

В лице: **Генеральный директор Молдагасимов А.Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: **«Строительство, реконструкция и эксплуатация наружного освещения города Шымкент». 1-этап, 1 очередь строительства на 2021 год. город Шымкент, Абайский район, мкр. Самал-3. ул. Яссауи, Ағайынды Тажибаев, Сыздыков, город Шымкент, Абайский район, мкр. Шугыла ул. Егемен ел, (от ул. Отегенова до ул. Казына), ул. Отарбаев Атасу (от ул. Рыскулов до ул. Аргынбеков), город Шымкент, Абайский район ул. Зерделы (от ул. Гагрина до ул Водопьянов), город Шымкент, Абайский район ул Павлова (от здании Колледж до ул. Мамытов), город Шымкент, Абайский район ул. Ермат ата, ул Гагарина, город Шымкент, Абайский район ул. Омешулы (от Темирлановское шоссе до ул. Даулов), , город Шымкент, Абайский район ул. Алпамыс батыр, ул Жаныбек хан (от ул. Б. Момышулы до ул. А2) город Шымкент, Абайский район ул. Озекты, город Шымкент, Альфарабийский район, мкр. Самал ул. Жабайы ата, город Шымкент, Альфарабийский район, ул. Тажибай ата, город Шымкент, Альфарабийский район, ул. Даулетулы, город Шымкент, Каратауский район, мкр. Нурсат ул. Тулкиев, город Шымкент, Каратауский район, мкр. Нуртас ул. Гулдала, ул. Зере, город Шымкент, Енбекшинский район, ул. А. Жылкышиев, ул. Пшеничных, ул конец Г. Иляева, город Шымкент, Енбекшинский район, мкр. 18 ул. Школа № 41, город Шымкент, Абайский район, мкр. Самал-3 ул. Б. Момышулы, город Шымкент, Абайский район, мкр. Самал-3 ул. Изгилик (от ул. Юсупов до кольцевой А2), город Шымкент, Каратауский район, мкр. Нуртас ул. Шертер.**
наименование, местонахождения объекта

Заказчиком, которого является: : **ТОО «ABM Building-2007», юридический адрес 50060, Си Синхая 2, +7(727)3115470 Генеральный директор Молдагасимов Алмас Балтагулович.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация):
ТОО «ABM-Project», Проект №10-П от 14.09.2021 г.
наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден (а):.): **ТОО «ABM Building-2007» №21 от 09 октября 2021г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,

вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Строительство наружного освещения установленно воздушными линиями на металлических, ЖБ опорах и подвеской светодиодными светильниками. Питание наружного освещение осуществленно от существующих ТП электросетевой компании ТОО «ОЖТ». Проектируемую ВЛ наружного освещения выполнена кабелем АВБбШв и проводами СИП сечениями 4х16 мм^2 и 4х25 мм^2. Кабель и светильник смонтированы на проектируемых опорах. Высота установки светильников 8-9 м. Электроснабжения, проектируемых линий наружного освещения осуществляются от проектируемых шкафов наружным освещениям (ШНО).

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

Мощность, производительность и так далее	**Ед. изм.**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
Строительство сети, в том числе:					
ул. Яссауи, Ағайынды Тажибаев, Сыздыков,					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 32 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 32 шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 1015 м		Протяженность ВЛ – 1015 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –32 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт – 32 шт	
Шкаф управления		1 шт.		1 шт.	
мкр. Шугыла ул. Егемен ел, (от ул. Отегенова до ул. Казына), ул. Отарбаев Атасу (от ул. Рыскулов до ул. Аргынбеков),					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 120 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 120 шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 3741 м		Протяженность ВЛ – 3741 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –32 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт – 32 шт	
Опора ЖБ	шт	СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 28 шт.		СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 28 шт.	
Шкаф управления		2 шт.		2 шт.	
ул. Зерделы (от ул. Гагрина до ул Водопьянов),					

Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 12 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 12 шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 324 м		Протяженность ВЛ – 324 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –12 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт – 12 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 12 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 12 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
ул Павлова (от здании Колледж до ул. Мамытов),					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 25 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 25 шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 681 м		Протяженность ВЛ – 681 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –25 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт – 25 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 25 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 25 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
город Шымкент, Абайский район ул. Ермат ата, ул Гагарина					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 64 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 64 шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 3322 м		Протяженность ВЛ – 3322 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –64 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт – 64 шт	
Опора ЖБ	шт	СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 20шт.		СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 20шт.	
Шкаф управления	шт	2 шт.		2 шт.	
город Шымкент, Абайский район ул. Омешулы (от Темирлановское шоссе до ул. Даулов)					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 20 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 20 шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 562 м		Протяженность ВЛ – 562 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –20 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт – 20 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 20 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 20 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
ул. Алпамыс батыр, ул Жаныбек хан (от ул. Б. Момышулы до ул. А2)					

Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 76шт			
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 2421 м		Протяженность ВЛ – 2421 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –76 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт – 76 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 76 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 76 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
ул. Озекты					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 63шт		КРСГ 2,5/25-1,27 63шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 2054 м		Протяженность ВЛ – 2054 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –63 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт – 63 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 34 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 34 шт	
Шкаф управления	шт	2 шт.		2 шт.	
мкр. Самал ул. Жабайы ата					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 40шт		КРСГ 2,5/25-1,27 40шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 2129 м		Протяженность ВЛ – 2129 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –40 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт – 40 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
ул. Тажибай ата,					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 33шт		КРСГ 2,5/25-1,27 33шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 1297 м		Протяженность ВЛ – 1297 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –33 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт – 33 шт	
Шкаф управления	шт	2 шт.		2 шт.	
ул. Даулетулы,					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 23шт		КРСГ 2,5/25-1,27 23шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 864 м		Протяженность ВЛ – 864 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT»		«RKU LED	