		100Вт –23 шт		SMArT» 100Вт – 23 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
ул. Тулкиев,					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 32шт		КРСГ 2,5/25-1,27 32шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 989 м		Протяженность ВЛ – 989 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –32 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт – 32 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
мкр. Нуртас ул. Гулдала, ул. Зере					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 163шт		КРСГ 2,5/25-1,27 163шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 5183 м		Протяженность ВЛ – 5183 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –163 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт – 163 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 5 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 5 шт	
Опора ЖБ	шт	СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 26шт.		СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 26шт.	
Шкаф управления	шт	2 шт.		2 шт.	
А. Жылкышиев, ул. Пшеничных, ул конец Г. Иляева,					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 68шт		КРСГ 2,5/25-1,27 68шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 2205 м		Протяженность ВЛ – 2205 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –68 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт – 68 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 68 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 68 шт	
Шкаф управления	шт	2 шт.		2 шт.	
мкр. 18 ул. Школа № 41					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 18шт		КРСГ 2,5/25-1,27 18шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 510 м		Протяженность ВЛ – 510 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –18 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт – 18 шт	

Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 18 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 18 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
мкр. Самал-3 ул. Б. Момышулы.					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 103шт		КРСГ 2,5/25-1,27 103шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 2968 м		Протяженность ВЛ – 2968 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –103 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт – 103 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 103 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 103 шт	
Шкаф управления	шт	2 шт.		2 шт.	
мкр. Самал-3 ул. Изгилик (от ул. Юсупов до кольцевой А2)					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 94шт		КРСГ 2,5/25-1,27 94шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 3043 м		Протяженность ВЛ – 3043 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –94 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт – 94 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 44 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 44 шт	
Шкаф управления	шт	2 шт.		2 шт.	
мкр. Нуртас ул. Шертер					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 22шт		КРСГ 2,5/25-1,27 22шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 789 м		Протяженность ВЛ – 789 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –22 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт – 22 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **19 октябрь 2021 года:**

месяц, год

окончание работ **30 январь 2022 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **3,37 месяцев;**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3,37 месяцев;**

фактически, месяц: **3,37 месяцев;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГУ «Управление энергетики и развития города Шымкент», Заместитель руководителя Макулбеков Б. П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик): считает **объект «Строительство, реконструкция и эксплуатация наружного освещения города Шымкент». 1-этап 1 очередь**

наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Генеральный директор Молдагасимов А.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя , подпись, дата, М.П

Субподрядчик:

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя , подпись, дата, М.П