Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата г.Туркестан.
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "Стройконсалтинг LTD"
Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом в АДЦ города Туркестан. 1 очередь строительства. (секция 1-2).

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2019 года.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513	980	Договор № 142. Доп.сог-е №1	от 15.10.2019 г. от 21.10.2019 г.		467003034431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика:									3 887 230,21	36 280 815,27
Общестроительные работы	36 280 815,27	32 393 585,06								**36 280 815,27**
Итого к оплате:										

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства"
_____ **Егетаев Т.Д.**

Инженер:
Директор ТОО "Стройконсалтинг LTD"
_____ **Джорашев Т.И.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "ТУР Проект Сервис"
_____ **Е. Сулейменов**

Подрядчик:
Директор ТОО "Ак-Жол"
_____ **Атаев С.К.**

Т. Марзомиев

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата г.Туркестан.
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "Стройконсалтинг LTD"
Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом в АДЦ города Туркестан. 1 очередь строительства. (секция 1-2).
Договор: №142 от 15.10.2019 г. доп.согл. №1 от 21.10.2019 г.

АКТ

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2019 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	Е11-010203-0103	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3**	м2 спланированной площади	1514,7	8,73	8,73	13229	13229	--	2617	17115
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,40	--	3635		1268	
2	Е11-010102-0314 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	м3 грунта	744,5	321,31	309,75	239218	230608	74	49464	311776
		НР - 72%; СП - 8%			11,47	80,81	8536	60163		23094	
3	Е11-010102-0315 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	м3 грунта	1275,17	411,10	396,34	524221	505395	156	108355	683182
		НР - 72%; СП - 8%			14,64	103,38	18670	131823		50606	
4	Е11-010205-0303 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	152,02	3014,69	--	458293	--	--	329971	851325
		НР - 72%; СП - 8%			3014,69	--	458293	--		63061	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010102-0314	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /ранее разработанного грунта вручную/**	м3 грунта	152,02	267,78	258,12	40707	39240	14	8417	53054
		НР - 72%; СП - 8%			9,56	67,34	1453	10237		3930	
6	С341-020103-1015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км /непригодного грунта/**	т	4277,639	272,00	--	1163518	--		--	1256599
		СП - 8%			--	--	--	--		93081	
7	Е11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	2171,69	20,17	17,16	43809	37265	214	14824	63324
		НР - 72%; СП - 8%			2,91	6,57	6330	14259		4691	
8	С121-010103-0402	**Суглинок III группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,95 т/м3 /галечниковый грунт для подсыпки и обратной засыпки/**	м3	934,56	495,00	--	462607	--	462607	--	499616
		СП - 8%			--	--	--	--		37009	
9	С341-020104-1015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км /из карьера/**	т	2065,3776	252,00	--	520475	--		--	562113
		СП - 8%			--	--	--	--		41638	
10	Е11-010101-0314 ТЧ 01 табл. 11 п.3.34 Кзтр=1,45, Кэм=1,45	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Разработка экскаваторами с грейферным ковшом в грунтах 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,45 и к времени эксплуатации машин - 1,45 /грунтовая подушка по дну котлована до низа бетонной подготовки под фундаментную плиту из галечникового грунта/**	м3 грунта	562,2	289,89	275,25	162974	154743	--	32206	210795
		НР - 72%; СП - 8%			14,64	64,92	8231	36500		15614	
11	Е11-010203-0106 ТЧ 01 табл. 11 п.3.172 Кзтр=0,60	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3. Планировка насыпных грунтов вручную, применен коэффициент к затратам труда - 0,6**	м2 спланированной площади	911,77	102,59	--	93540	--	--	67349	173761
		НР - 72%; СП - 8%			102,59	--	93540	--		12871	
12	Е11-010201-0502	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	562,2	181,25	86,44	101900	48595	--	54242	168634
		НР - 72%; СП - 8%			94,82	39,19	53305	22031		12491	
13	Е11-010104-0503	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	335,12	40,64	40,64	13618	13618	--	2900	17839
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,02	--	4027		1321	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-010104-0509	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3**	м3 грунта	335,12	18,47	18,47	6190	6190	--	1318	8109
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,46	--	1831		601	
15	Е11-010205-0503	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	37,24	1165,23	--	43393	--	--	31243	80607
		НР - 72%; СП - 8%			1165,23	--	43393	--		5971	
16	Е11-010201-0502	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	335,12	181,25	86,44	60741	28967	--	32333	100520
		НР - 72%; СП - 8%			94,82	39,19	31774	13133		7446	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				3948435	1077850	463065	735239	5058369
							723526	297639	--	374693	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3948435				
	Материалы		Тенге				458				
	Всего заработная плата		Тенге					1021165			
	Местные материалы		Тенге				462607				
	Транспортные расходы		Тенге				1683993				
		Накладные расходы	Тенге				735239				
		Сметная прибыль	Тенге				374694				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5058368				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								933
		Сметная заработная плата	Тенге					1021165			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5058368				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								933
		Сметная заработная плата	Тенге					1021165			

РАЗДЕЛ 2.Фундаменты

17	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство /из бетона класса В7,5 W-4/**	м3	75,23	17251,63	1089,24	1297840	81943	1126727	96709	1506113
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	89170	17104		111564	
18	Е11-060101-0115	**Плиты фундаментные железобетонные плоские /из бетона кл.В25, W-6, сульфат/. Устройство**	м3	444,1	21212,89	1671,36	9420642	742249	7844502	906819	11153658
		НР - 91%; СП - 8%			1877,71	366,16	833891	162613		826197	
19	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	7,09941	18972,38	977,26	134693	6938	2045	116363	271140
		НР - 91%; СП - 8%			17707,12	304,47	125710	2162		20084	
20	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	38,8648	14448,52	922,14	561539	35839	11193	478970	1123749
		НР - 91%; СП - 8%			13238,38	304,47	514507	11833		83241	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	8,00738	18837,36	1338,48	150838	10718	2306	128021	301167
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	137814	2868		22309	
22	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	4,4159	214266,00	--	946177	--	946177	--	1021871
		СП - 8%			--	--	--	--		75694	
23	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	45,60463	202102,00	--	9216787	--	9216787	--	9954130
		СП - 8%			--	--	--	--		737343	
24	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,95106	221225,00	--	874073	--	874073	--	943999
		СП - 8%			--	--	--	--		69926	
		Гидроизоляция ростверка ФП-1 л.АС-5									
25	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /боковых стен исверху праймером битумным/**	м2 поверхности	168,11	282,91	21,09	47561	3546	--	41326	95997
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	44015	422		7111	
26	С121-100501-0101	**Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000**	кг	84,055	447,00	--	37573	--	37573	--	40578
		СП - 8%			--	--	--	--		3006	
		Приямки л.АС-10									
27	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона класса В7,5, W-4**	м3	0,46	17251,63	1089,24	7936	501	6890	591	9209
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	545	105		682	
28	Е11-061301-0104	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	м3	2,08	12295,99	3073,79	25576	6393	2744	16925	45901
		НР - 91%; СП - 8%			7903,14	1038,72	16439	2161		3400	
29	С121-020101-3002	**Бетон тяжелый класса В25(М350), F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	2,1112	17101,00	--	36104	--	36104	--	38992
		СП - 8%			--	--	--	--		2888	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	**Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,2989**	**14448,52**	**922,14**	**4319**	**276**	**86**	**3684**	**8642**
		НР - 91%; СП - 8%			**13238,38**	**304,47**	**3957**	**91**		**640**	
31	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2989**	**202102,00**	**--**	**60408**	**--**	**60408**	**--**	**65241**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4833**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**22822064**	**888403**	**20167615**	**1789408**	**26580387**
							1766048	**199358**	**--**	**1968918**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**22822064**				
		Материалы	Тенге				**8996491**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1965405**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**11135018**				
		Местные материалы	Тенге				**36104**				
		Накладные расходы	Тенге				**1789407**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1968918**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**26580389**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1833**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1965405**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**26580389**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1833**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1965405**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**31634811**				**31634811**
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1%	Тенге				**316348**				
		ИТОГО:	Тенге				**31951159**				
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,49%	Тенге				**156561**				
		ИТОГО:	Тенге				**32107720**				
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**642154**				
		ИТОГО:	Тенге				**32749874**				
		в том числе на 2019 год - 57 %	Тенге				**18667428**				
		в том числе на 2020 год - 43 %	Тенге				**14082446**				
		в том числе в текщих ценах на 2019 год - 57 %, К=1	Тенге				**18667428**				
		НДС на 2019 год - 12 %	Тенге				**2240091**				
		Итого в текущих ценах на 2019 год	Тенге				**20907519**				
		в том числе в текщих ценах на 2020 год - 43 %, К=1,049901	Тенге				**14785174**				
		НДС на 2020 год - 12 %	Тенге				**1774221**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах	Тенге				16559395				
		Налог на добавленную стоимость - 12%	Тенге				4014312				
		ВСЕГО	Тенге				37466914				
		ИТОГО с понижабщим коэффициентом К=0,96834276956	Тенге				36280815,27				

Инженер: ТОО "Стройконсалтинг LTD"

Директор _____ Джорашев Т.И.

Инженер-эксперт _____ Айткулов Т.

Авторский налзор: ТОО "ТУР Проект Сервис"

Директор _____ **Е.Сулейменов .**

ГИП ТОО "ТУР Проект Сервис"

Е. Абдикадыров.

Подрядчик:

Директор ТОО "Ак-Жол"

_____ **Атаев С.К.**