Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата г.Туркестан.
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "Стройконсалтинг LTD"
Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом в АДЦ города Туркестан. 1 очередь строительства. (секция 1-2).

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2020 года.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513	980	Договор № 142. Доп.сог-е №2 Доп. сог-е №3	от 15.10.2019 г. от 17.12.2019 г. от 10.04.2020 г.		467003034431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика:										
Общестроительные работы	100 000 000,00	89 285 714,29							10 714 285,71	100 000 000,00
Итого к оплате:										**100 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства"
_____ **Керимжанов М.А.**

Инженер:
Директор ТОО "Стройконсалтинг LTD"
_____ **Джорашев Т.И.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "ТУР Проект Сервис"
_____ **Сулейменов Е.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Ак-Жол"
_____ **Атаев С.К.**

Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "Стройконсалтинг LTD"
Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом в АДЦ города Туркестан. 1 очередь строительства. (секция 1-2).
Договор: №142 от 15.10.2019 г. доп.согл. №2 от 17.12.2019 г. доп №3 от 10.04.2020 г.

Акт выполненных работ
за апрель месяц 2020 года.

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1. Перекрытия жилого дома на отметках + 6,300 -:- 18,300 /лист АС - 89/									
1	Е11-070505-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**		70	5380,18	959,34	376612	67154	140114	217248	641369
		шт. сборных конструкций			2419,2	210,92	169344	14765		47509	
2	Е11-070505-0105 Изм. и доп. вып. 16	**Панели перекрытий площадью до 10 м2 /и более 10 м2/. Установка с опиранием на две стороны**		310	6844,55	1259,33	2121811	390392	752910	1258355	3650579
		шт. сборных конструкций			3156,48	283,53	978509	87894		270413	
3	С121-040108-9907	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**		2867,7	6283		18017759		18017759		19459180
			м2							1441421	
4	Е11-060301-0301 Изм. и доп. вып. 16 примен.	**Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм /Укладка цементного раствора М-100 под антисейсмический пояс/**		87,24	1713,16	61,09	149456	5329	126557	17740	180572
			м2		201,39	22,06	17570	1925		13376	
5	Е11-060301-0302 Изм. и доп. вып. 16 К=9 примен.	**Вычитается позиция: Перекрытия. Укладка бетона /Укладка цементного раствора М-100 под антисейсмический пояс К-9 до толщины 10 мм/. исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины**		87,24	1474,36	53,98	-128623	-4709	-113816	-10743	-150515
			м2		115,75	19,56	-10098	-1707		-11149	
6	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке /Антисейсмический пояс из бетона класса В20/. Устройство**		25,71	31233,16	4707,81	803005	121038	441861	239817	1126247
			м3		9339	911,28	240106	23429		83426	
7	Е11-060701-0202	**Пояса без опалубки /Антисейсмический пояс из бетона класса В20/. Устройство**		47,28	24562,26	4056,68	1161303	191800	747392	235469	1508515
			м3		4697,8	775,08	222112	36646		111742	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Е11-060301-0301 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04 примен.	**Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /Укладка цементного раствора М-100 под антисейсмический пояс/**		58,16	1721,22	61,09	100106	3553	84372	12253	121348
			м2		209,45	22,06	12182	1283		8989	
9	Е11-060301-0302 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04 К=9 примен.	**Вычитается позиция: Перекрытия. Укладка бетона /Укладка цементного раствора М-100 под антисейсмический пояс К-9 до толщины 10 мм/. исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**		58,16	1478,99	53,98	-86018	-3140	-75877	-7407	-100899
			м2		120,38	19,56	-7001	-1138		-7474	
10	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Пояса в опалубке На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /Антисейсмический пояс из бетона класса В20/. Устройство**		17,14	31606,72	4707,81	541739	80692	294574	165704	764039
			м3		9712,56	911,28	166473	15619		56595	
11	Е11-060701-0202 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Пояса без опалубки На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /Антисейсмический пояс из бетона класса В20/. Устройство**		31,52	24750,17	4056,68	780125	127867	498261	162370	1017894
			м3		4885,71	775,08	153998	24430		75400	
12	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**		5,66025	18837,36	1338,48	106624	7576	1630	90495	212889
			т		17210,88	358,2	97418	2028		15770	
13	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		5,66025	221225		1252189		1252189		1352364
			т							100175	
14	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские /применительно каркасы плоские/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**		1,43045	18972,38	977,26	27139	1398	412	23446	54632
			т		17707,12	304,47	25329	436		4047	
15	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,69005	221225		152656		152656		164869
			т							12213	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,7404	214266		158643		158643		171334
			т							12691	
17	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 /из бетона класса В20/, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**		15,81	29314,46	2643,74	463462	41798	282778	134003	645262
			м3		8784,7	529,42	138886	8370		47797	
18	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 /из бетона класса В20/, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**		10,54	29665,85	2643,74	312678	27865	188519	92706	437814
			м3		9136,09	529,42	96294	5580		32431	
19	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские /применительно каркасы плоские/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**		2,1436	18972,38	977,26	40669	2095	617	35135	81868
			т		17707,12	304,47	37957	653		6064	
20	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		2,02645	221225		448301		448301		484166
			т							35864	
21	С121-050301-3501	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**		0,11715	228396		26757		26757		28897
			т							2141	
		Итого по разделу: 1. Перекрытия жилого дома на отметках + 6,300 -:- 18,300 /лист АС - 89/									31852424
		Раздел: 2. Внутренняя отделка /лист АР-23/									
22	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**		1676,55	1116,32	71,31	1871569	119560	496608	1079171	3186800
		м2 оштукатуриваемой поверхности			748,8	55,81	1255401	93563		236059	
23	Е11-150206-0102 #примен.	**Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями /по ГВЛВ/**		3,14	407,12	4,59	1278	14	296	781	2224
		м2 отделываемой поверхности			308,41	2,31	968	7		165	
24	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**		1683,37	302,41	0,73	509066	1237	123426	308002	882433
		м2 окрашиваемой поверхности			228,35	0,36	384403	599		65365	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону		15	3899,66	32,89	58495	493	37283	16763	81278
		м2 поверхности облицовки			1381,21	15,69	20718	235		6021	
26	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		8166,76	1116,32	71,31	9116733	582399	2419064	5256825	15523442
		м2 оштукатуриваемой поверхности			748,8	55,81	6115270	455761		1149885	
27	Е11-150206-0102 #примен.	Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями /по ГВЛВ/		111,72	407,12	4,59	45484	513	10516	27770	79114
		м2 отделываемой поверхности			308,41	2,31	34455	258		5860	
28	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз		2460,98	302,41	0,73	744223	1808	180442	450279	1290062
		м2 окрашиваемой поверхности			228,35	0,36	561973	875		95560	
29	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону		960,06	3899,66	32,89	3743912	31578	2386292	1072884	5202139
		м2 поверхности облицовки			1381,21	15,69	1326042	15063		385344	
30	Е11-150601-0107 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности		5157,8	1032,1	0,67	5323355	3467	3773281	1238624	7086938
		м2 оклеиваемой поверхности			299,86	0,32	1546608	1672		524958	
31	Е11-150101-0210	Стены. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25/20/ мм при числе плит в 1 м2 более 6 /на морозостойком клее/		390,48	16186,31	67,1	6320432	26199	10941	5035855	12264791
		м2 поверхности облицовки			16091,2	29,52	6283292	11528		908503	
32	С122-010104-0101	Плиты из травертина облицовочные размерами 600 мм х 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012		390,48	10080		3936038		3936038		4250921
			м2							314883	
		Итого по разделу: 2. Внутренняя отделка /лист АР-23/									49850142
		ИТОГО:					58496978	1827978	36800796	17153545	82227947
							19868209	799774		6052044	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			0,9 %		740052				
		Итого с временными									82967999
		Зимние удорожания			0,49 %		406543				

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого с зимними удорожаниями									**83374542**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1667491**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**85042033**
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**89285714**
		НДС			**12 %**		**10714286**				
		Итого с НДС									**100000000**

Инженер: ТОО "Стройконсалтинг LTD"

Директор _____ Джорашев Т.И.

Инженер-эксперт _____ Айткулов Т.

Авторский надзор: ТОО "ТУР Проект Сервис"

Директор _____ Сулейменов Е.

ГИП: ТОО "ТУР Проект Сервис" _____ Абдикадыров Р.

Подрядчик: ТОО "АК-Жол"

Директор _____ Атаев С.К.