Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата г.Туркестан.
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "Стройконсалтинг LTD"
Авторский надзор: ТОО "ТурПроектСервис"
Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом в АДЦ города Туркестан. 1 очередь строительства. (секция 1-2).

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2020 года.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513	980	Договор № 142. Доп.сог-е №4	от 15.10.2019 г. от 27.10.2020 г.	ОБ	467003034431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика:										
Общестроительные работы	386 920 000,00	89 285 714,29							10 714 285,71	100 000 000
Итого к оплате:										**100 000 000**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства"
_____ **Тасов Ж.**

Инженер:
Директор ТОО "Стройконсалтинг LTD"
_____ **Джорашев Т.И.**
Инженер-эксперт ТОО "Стройконсалтинг LTD"
_____ **Байболов Д.С.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "ТУР Проект Сервис"
_____ **Сулейменов Е.**
ГИП ТОО "ТУР Проект Сервис"
_____ **Абдикадыров Е.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Ак-Жол"
_____ **Атаев С.К.**
Начальник участка ТОО "Ак-Жол"
_____ **Ибадуллаев Х.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата г.Туркестан.
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Инженер: ТОО "Стройконсалтинг LTD"
Авторский надзор: ТОО "ТурПроектСервис"
Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом в АДЦ города Туркестан. 1 очередь строительства. (секция 1-2).
Договор: №142 от 15.10.2019 г. доп.согл. №4 от 27.10.2020 г

Акт выполненных работ
за ноябрь месяц 2020 года.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Стены внутренние /2-7-го этажей и выше /										
1	1	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние 2-3 этажи из кирпича утолщенного керамического М100 на растворе М 100. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9		0,1353945	20339,32	2394,8	2754	324	1838	613	3636	
				м3 кладки		4366,86	501,6	591	68		269		
2	2	Е11-080201-0303 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича /из керамического утолщенного кирпича М-100 на растворе М-100/. Кладка при высоте этажа до 4 м, на 2-3м этажах . Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9		2,08	24540,24	2514,54	51044	5230	28996	16659	73119	
				м3 кладки		8085,24	526,68	16817	1095		5416		
3	3	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние 4-7 этажи из кирпича утолщенного керамического М100 на растворе М 75. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9		427	20257,24	2394,8	8649840	1022580	5762611	1933314	11429806	
				м3 кладки		4366,86	501,6	1864649	214183		846652		
4	4	Е11-080201-0303 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича /из керамического утолщенного кирпича М-100 на растворе М-75/. Кладка при высоте этажа до 4 м, на 4-7м этажах . Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9		4,36	24465	2514,54	106667	10963	60452	34920	152914	
				м3 кладки		8085,24	526,68	35252	2296		11327		
5	5	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние тех. этажа из кирпича утолщенного керамического М100 на растворе М50. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9		13,95	20120,29	2394,8	280678	33407	186353	63161	371346	
				м3 кладки		4366,86	501,6	60918	6997		27507		
6	6	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича керамического М-100 на растворе М-100. Кладка при высоте этажа до 4 м /вентканалы в пределах чердака/		19,89	20257,24	2394,8	402916	47633	268427	90055	532409	
				м3 кладки		4366,86	501,6	86857	9977		39438		
7	7	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки внутренних стен		3,44613	352114,71	2192,31	1213433	7555	989942	202991	1529738	
				т металлических изделий		62660,4	677,16	215936	2334		113314		
8	8	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции /лифтовой шахты АС-65/. Армирование кладки		1,75103	352114,71	2192,31	616563	3839	503004	103143	777282	
				т металлических изделий		62660,4	677,16	109720	1186		57576		
9	9	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции /стен с вентканалами АС-89/. Армирование кладки		2,74033	352114,71	2192,31	964911	6008	787193	161416	1216433	
				т металлических изделий		62660,4	677,16	171710	1856		90106		
10	10	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции /над отверстиями ВК и вентканалов АС-94/. Армирование кладки		0,22364	64852,71	2192,31	14504	490	0	13173	29891	
				т металлических изделий		62660,4	677,16	14013	151		2214		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,22364	221225		49475		49475		53433	
				т							3958		
			Итого по разделу: 1. Стены внутренние /2-7-го этажей и выше /									16170007	
			Раздел: 2. Утепление 1-7-го этажа / жилые помещения /АС-9-10/										
12	12	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме /на универсальном клеевом составе/		0,3072	43983,62	2427,02	13512	746	5046	6069	21147	
				м3 изоляции		25130,16	865,26	7720	266		1566		
13	13	Е11-260201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме /на универсальном клеевом составе/		1,2552	38782,88	2378,91	48680	2986	19028	21092	75354	
				м3 изоляции		21245	865,26	26667	1086		5582		
14	14	С121-110102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50		1,6062	11577		18595		18595		20083	
				м3							1488		
15	15	С121-130816-2803	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110 мм		130	13		1690		1690		1825	
				шт.							135		
16	16	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		26,03	3437,19	33,33	89470	868	53489	28411	127312	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1348,95	15,39	35113	401		9430		
17	17	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании		26,03	524,03	6,25	13641	163	6669	5496	20668	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		261,58	2,37	6809	62		1531		
18	18	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11#ТЧ 13 табл.2 п.3.14 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой/Глубокопроникающая грунтовка потолков/		3,55	147,14	2,57	522	9	288	156	733	
				м2		63,56	0,28	226	1		54		
19	19	Е11-260201-0103 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме /на универсальном клеевом составе/		0,5325	58236,23	2835,21	31011	1510	12797	13071	47608	
				м3 изоляции		31369,76	927,96	16704	494		3527		
20	20	С121-110102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50		0,559125	11577		6473		6473		6991	
				м3							518		
21	21	С121-130816-2808	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм		20	17		340		340		367	
				шт.							27		
22	22	Е11-150207-0102 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		3,55	3604,34	33,33	12795	118	7347	4308	18471	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1501,44	15,39	5330	55		1368		
23	23	Е11-150207-0202 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Устройство каркаса при оштукатуривании		3,55	904,69	9,28	3212	33	1463	1382	4962	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		483,28	3,5	1716	12		368		
24	24	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме /Утепление вент каналов , лестницы и шахты лифта в пределах чердака/		10,8048	43983,62	2427,02	475234	26223	177484	213465	743795	
				м3 изоляции		25130,16	865,26	271526	9349		55096		
25	25	Е11-260201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме /на универсальном клеевом составе/		0,3732	38782,88	2378,91	14474	888	5657	6271	22405	
				м3 изоляции		21245	865,26	7929	323		1660		
26	26	С121-110102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50		11,405292	11577		132039		132039		142602	
				м3							10563		
27	27	С121-130816-2803	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110 мм		932	13		12116		12116		13085	
				шт.							969		
28	28	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		186,3	3437,19	33,33	640349	6209	382830	203342	911185	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1348,95	15,39	251309	2868		67495		
29	29	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании		186,3	524,03	6,25	97627	1165	47730	39338	147923	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 оштукатуриваемой поверхности			261,58	2,37	48732	441		10957		
			Итого по разделу: 2. Утепление 1-7-го этажа / жилые помещения /АС-9-10/									2326516	
			Раздел: 3. Балки монолитные на отм.+21,120, +22,860,+22,960										
30	30	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /из бетона класса В25(М350)/. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		6,74	45741,56	6231,83	308298	42003	158292	105709	447128	
				м3		16024,32	1210,71	108004	8160		33121		
31	31	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		1,50169	18837,36	1338,48	28288	2010	432	24009	56480	
				т		17210,88	358,2	25845	538		4184		
32	32	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,26371	221225		58339		58339		63006	
				т							4667		
33	33	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		1,23798	202102		250198		250198		270214	
				т							20016		
			Итого по разделу: 3. Балки монолитные на отм.+21,120, +22,860,+22,960									836828	
			Раздел: 4. Перекрытие жилого дома на отметке + 21,300 /лист АС - 90/										
34	34	Е11-070505-0104 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны		12	5380,18	959,34	64562	11512	24020	37243	109949	
			шт. сборных конструкций			2419,2	210,92	29030	2531		8144		
35	35	Е11-070505-0105 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2 /и более 10 м2/. Установка с опиранием на две стороны		58	6844,55	1259,33	396984	73041	140867	235434	683012	
			шт. сборных конструкций			3156,48	283,53	183076	16445		50593		
36	36	С121-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92		528	6283		3317424		3317424		3582818	
				м2							265394		
37	37	Е11-060301-0301 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04 примен.	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /Укладка цементного раствора М-100 под антисейсмический пояс/		25,49	1721,22	61,09	43874	1557	36978	5370	53184	
				м2		209,45	22,06	5339	562		3940		
38	38	Е11-060301-0302 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04 К=9 примен.	Вычитается позиция: Перекрытия. Укладка бетона /Укладка цементного раствора М-100 под антисейсмический пояс К-9 до толщины 10 мм/. исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		25,49	1478,99	53,98	-37699	-1376	-33255	-3246	-44221	
				м2		120,38	19,56	-3069	-499		-3276		
39	39	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Пояса в опалубке На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /Антисейсмический пояс из бетона класса В20/. Устройство		13,47	31606,72	4707,81	425743	63414	231500	130224	600444	
				м3		9712,56	911,28	130828	12275		44477		
40	40	Е11-060701-0202 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Пояса без опалубки На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /Антисейсмический пояс из бетона класса В20/. Устройство		11,26	24750,17	4056,68	278687	45678	177996	58004	363626	
				м3		4885,71	775,08	55013	8727		26935		
41	41	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		1,13615	18837,36	1338,48	21402	1521	327	18165	42732	
				т		17210,88	358,2	19554	407		3165		
42	42	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,13615	221225		251345		251345		271452	
				т							20108		
43	43	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские /применительно каркасы плоские/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,28609	18972,38	977,26	5428	280	82	4689	10926	
				т		17707,12	304,47	5066	87		809		
44	44	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,13801	221225		30531		30531		32974	
				т							2443		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	45	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,14808	214266		31729		31729		34267	
				т							2538		
46	46	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 /из бетона класса В20/, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		4,57	29665,85	2643,74	135573	12082	81739	40196	189830	
				м3		9136,09	529,42	41752	2419		14062		
47	47	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские /применительно каркасы плоские/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,34117	18972,38	977,26	6473	333	98	5592	13030	
				т		17707,12	304,47	6041	104		965		
48	48	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,32252	221225		71349		71349		77057	
				т							5708		
49	49	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80		0,01865	228396		4260		4260		4600	
				т							341		
			Итого по разделу: 4. Перекрытие жилого дома на отметке + 21,300 /лист АС - 90/									6025680	
			Раздел: 5. Перекрытие жилого дома на отметке + 23,360 /лист АС - 91, 92/										
50	50	Е11-070505-0104 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны		7	5380,18	959,34	37661	6715	14011	21725	64137	
				шт. сборных конструкций		2419,2	210,92	16934	1476		4751		
51	51	Е11-070505-0105 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2 /и более 10 м2/. Установка с опиранием на две стороны		4	6844,55	1259,33	27378	5037	9715	16237	47104	
				шт. сборных конструкций		3156,48	283,53	12626	1134		3489		
52	52	С121-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92		50,84	6283		319428		319428		344982	
				м2							25554		
53	53	Е11-060301-0301 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04 примен.	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /Укладка цементного раствора М-100 под антисейсмический пояс/		10,75	1721,22	61,09	18503	657	15595	2265	22429	
				м2		209,45	22,06	2252	237		1661		
54	54	Е11-060301-0302 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04 К=9 примен.	Вычитается позиция: Перекрытия. Укладка бетона /Укладка цементного раствора М-100 под антисейсмический пояс К-9 до толщины 10 мм/. исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		10,75	1478,99	53,98	-15899	-580	-14025	-1369	-18650	
				м2		120,38	19,56	-1294	-210		-1381		
55	55	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Пояса в опалубке На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /Антисейсмический пояс из бетона класса В20/. Устройство		15,29	31606,72	4707,81	483267	71982	262779	147819	681573	
				м3		9712,56	911,28	148505	13933		50487		
56	56	Е11-060701-0202 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Пояса без опалубки На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /Антисейсмический пояс из бетона класса В20/. Устройство		0,23	24750,17	4056,68	5693	933	3636	1185	7428	
				м3		4885,71	775,08	1124	178		550		
57	57	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,80636	18837,36	1338,48	15190	1079	232	12892	30328	
				т		17210,88	358,2	13878	289		2247		
58	58	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,73814	221225		163295		163295		176359	
				т							13064		
59	59	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,06822	202102		13787		13787		14890	
				т							1103		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	60	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские /применительно каркасы плоские/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,01934	18972,38	977,26	367	19	6	317	739	
				т		17707,12	304,47	342	6		55		
61	61	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00824	221225		1823		1823		1969	
				т							146		
62	62	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0111	214266		2378		2378		2569	
				т							190		
63	63	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 /из бетона класса В20/, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		0,18	29665,85	2643,74	5340	476	3219	1583	7477	
				м3		9136,09	529,42	1644	95		554		
64	64	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские /применительно каркасы плоские/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,01278	18972,38	977,26	242	12	4	209	488	
				т		17707,12	304,47	226	4		36		
65	65	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,01208	221225		2672		2672		2886	
				т							214		
66	66	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80		0,0007	228396		160		160		173	
				т							13		
67	67	Е11-060801-0103 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /из бетона класса В25/		1,81	29227,46	1490,71	52902	2698	38622	11074	69094	
				м3		6398,6	324,6	11581	588		5118		
68	68	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,22093	18972,38	977,26	4192	216	64	3621	8438	
				т		17707,12	304,47	3912	67		625		
69	69	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,22093	214266		47338		47338		51125	
				т							3787		
70	70	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,03345	18837,36	1338,48	630	45	10	535	1258	
				т		17210,88	358,2	576	12		93		
71	71	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /фиксаторы/		0,02136	221225		4725		4725		5103	
				т							378		
72	72	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 /крюки для тросов/		0,01209	216827		2621		2621		2831	
				т							210		
			Итого по разделу: 5. Перекрытие жилого дома на отметке + 23,360 /лист АС - 91, 92/									1524730	
			Раздел: 6. Перегородки										
73	73	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича /из керамического утолщенного кирпича М100 на растворе М50/. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9		954,48	3586,26	246,07	3423016	234865	1976639	1172456	4963109	
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			1269,29	51,54	1211512	49193		367638		
74	74	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /перегородок толщиной 100мм из газобетонных блоков М35(В2,5) на растворе М50/		168,444	8199,37	2634,28	1381135	443729	266932	709976	2258400	
				м3 кладки		3980,4	551,76	670474	92941		167289		
75	75	С121-030301-0402	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007		154,96848	19037		2950135		2950135		3186146	
				м3							236011		
76	76	Е11-080201-0602	Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов		1886,28	175,56	0	-331155	0	0	-307974	-690260	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 стен (без вычета проемов)			175,56	0	-331155	0		-51130		
77	77	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен /изоляция двойных перегородок/. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм		422,04	403,23	5,79	170178	2442	0	128364	322425	
				м2 поверхности		397,44	2,76	167736	1164		23883		
78	78	С121-110103-0102	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 16 кг/м3 до 25 кг/м3 /ISOVER KL-37/ ГОСТ 10499-95		21,73506	10650		231478		231478		249997	
				м3							18518		
79	79	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка		72	447,39	251,4	32212	18101	2486	18300	54552	
			шт. сборных конструкций			161,47	53,92	11626	3882		4041		
80	80	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84		1,956	68850		134671		134671		145444	
				м3							10774		
81	81	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Устройство слоя цементного раствора М-150 для прокладки арматуры на высоте до 15м от поверхности земли		1,123	30939,83	4707,81	34745	5287	18971	10475	48838	
				м3		9339	911,28	10488	1023		3618		
82	82	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Устройство слоя цементного раствора М-150 для прокладки арматуры на высоте от 16 до 35м от поверхности земли т.ч. тб.3 п.3.1. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		0,225	31313,39	4707,81	7046	1059	3801	2175	9958	
				м3		9712,56	911,28	2185	205		738		
83	83	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,53429	214266		114480		114480		123639	
				т							9158		
84	84	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции /поз.3 соединение столбов в дверном проеме с газобетонной перегородкой/. Армирование кладки		0,68198	64852,71	2192,31	44228	1495	0	40171	91152	
			т металлических изделий			62660,4	677,16	42733	462		6752		
85	85	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,68198	214266		146125		146125		157815	
				т							11690		
86	86	Е11-100402-0701 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм /зашивка без изоляции с одной стороны/. Глухие. Устройство		259,2	3380,14	49,56	876134	12847	446831	379427	1356005	
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			1606,69	19,79	416455	5130		100445		
87	87	С121-060902-0102	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный размерами 50 мм х 40 мм /Профиль направляющий ПН 50/40/		180,63648	146		26373		26373		28483	
				м							2110		
88	88	С121-060902-0402	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный размерами 50 мм х 50 мм /Профиль стоечный ПС 50/50/		531,46368	184		97789		97789		105612	
				м							7823		
89	89	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /К-1,2,3/		0,8600213	352114,71	2192,31	302826	1885	247051	50659	381764	
			т металлических изделий			62660,4	677,16	53889	582		28279		
90	90	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ММ-1/		0,74214	711967,7	6916,4	528380	5133	480434	51650	626432	
			т стальных элементов			57687,7	1291,62	42812	959		46402		
91	91	СССЦ РК 8.04-08-2019 Общая часть 2019 год /Выпуск 2/ III квартал т.ч. тб.6 п.2	Доплата к стоимости КМ на применение марки стали С245 вместо С235		0,74214	5772		4284		4284		4626	
				тн							343		
92	92	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		37,92	87,56	2,33	3320	88	1639	1106	4780	
				м2		42,01	0,25	1593	10		354		
93	93	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /К-2 за 2 раза/		75,84	86,99	1,65	6597	125	4611	1297	8526	
				м2		24,54	0,25	1861	19		632		
94	94	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами		798	137,88	0,79	110026	630	0	75691	200574	
				болт		137,09	0,38	109396	300		14857		
95	95	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90		798	29		23142		23142		24993	
				шт.							1851		
96	96	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /К-4,5,6/		1,1505212	352114,71	2192,31	405115	2522	330501	67770	510717	
			т металлических изделий			62660,4	677,16	72092	779		37831		
97	97	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ММ-2/		0,98394	711967,7	6916,4	700533	6805	636967	68478	830532	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			т стальных элементов			57687,7	1291,62	56761	1271		61521		
98	98	СССЦ РК 8.04-08-2019 Общая часть 2019 год /Выпуск 2/ III квартал т.ч. тб.6 п.2	Доплата к стоимости КМ на применение марки стали С245 вместо С235		0,98394	5772		5679		5679		6134	
				тн							454		
99	99	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		50,28	87,56	2,33	4403	117	2173	1466	6338	
				м2		42,01	0,25	2112	13		470		
100	100	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /К-2 за 2 раза/		100,56	86,99	1,65	8748	166	6114	1720	11305	
				м2		24,54	0,25	2468	25		837		
101	101	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами		1058	137,88	0,79	145874	835	0	100352	265924	
				болт		137,09	0,38	145039	398		19698		
102	102	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90		1058	29		30682		30682		33137	
				шт.							2455		
			Итого по разделу: 6. Перегородки									15327097	
			Раздел: 7. Лестницы /АС-96 - АС-99/										
103	103	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1#ТЧ 09 табл.3 п.3.3 Кзтр=1,05, Кэм=1,6	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж /косоуров/. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1		2,1117	91986,94	41466,09	194249	87564	21113	77438	293422	
				т конструкций		40522,71	12623,49	85572	26657		21735		
104	104	С121-060208-0401	Косоуры		2,1117	434829		918228		918228		991687	
				т							73458		
105	105	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж /ЛБ-1, ЛБ-2, ЛБ-3/		1,31646	30780,79	10017,87	40522	13188	5057	17906	63102	
				т конструкций		16921,41	2790,7	22276	3674		4674		
106	106	Е11-090501-0204	Покрытия(фермы,балки). Электродуговая сварка при монтаже		1,31646	12987,19	1909,49	17097	2514	2399	8411	27549	
				т		9255,75	3,76	12185	5		2041		
107	107	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		1,31646	463125		609686		609686		658460	
				т							48775		
108	108	СССЦ РК 8.04-08-2019 Общая часть 2019 год /Выпуск 2/ III квартал т.ч. тб.6 п.2	Доплата к стоимости КМ на применение марки стали С 245 вместо С235		3,42816	5772		19787		19787		21370	
				тн							1583		
109	109	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /К-2 за 2 раза/		250,46	86,99	1,65	21787	414	15228	4284	28157	
				м2		24,54	0,25	6146	63		2086		
110	110	Е11-150207-0102 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /косоуров и балок/		105,79	3604,34	33,33	381303	3526	218940	128373	550450	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1501,44	15,39	158837	1628		40774		
111	111	Е11-150207-0202 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Устройство каркаса при оштукатуривании		105,79	904,69	9,28	95707	981	43600	41197	147856	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			483,28	3,5	51126	370		10952		
112	112	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж Металлоконструкции для упора ступеней. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1		0,00284	91219,1	21072,21	259	60	7	144	435	
				т конструкций		67805,65	5450,08	193	15		32		
113	113	Е11-090501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже		0,00284	7053,55	1087,76	20	3	3	10	32	
				т		5043,84	2,51	14	0		2		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114	114	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,00284	251727		715		715		772	
				т							57		
115	115	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,18	87,56	2,33	16	0	8	5	23	
				м2		42,01	0,25	8	0		2		
116	116	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /К-2 за 2 раза/		0,36	86,99	1,65	31	1	22	6	40	
				м2		24,54	0,25	9	0		3		
117	117	ССЦ РК 8.04-08-2019 Общая часть 2019 год /Выпуск 2/ III квартал т.ч. тб.6 п.2	Доплата к стоимости КМ на применение марки стали С245 вместо С235		0,00284	5772		16		16		18	
				тн							1		
118	118	Е11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию		172,8	1326,07	51,57	229145	8911	5243	258094	526218	
				м ступеней		1244,16	21,6	214991	3733		38979		
119	119	С121-040110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84		172,8	2790		482112		482112		520681	
				м							38569		
120	120	С121-060405-1404	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012 /дополнительные закладные детали/		0,55584	516768		287240		287240		310210	
				т							22979		
121	121	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры /з/деталей ступеней/		0,55584	108290		60192		60192		65007	
				т							4815		
122	122	Е11-070505-0104 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны		35	5423,95	959,34	189838	33577	71589	108624	322339	
				шт. сборных конструкций		2419,2	210,92	84672	7382		23877		
123	123	С121-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92		117,85	6283		740452		740452		799688	
				м2							59236		
124	124	Е11-060801-0107 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм /УМ-1, УМ-2/. Устройство		0,504	38332,56	3167,72	19320	1597	10065	7243	28688	
				м3		15194	598,37	7658	302		2125		
125	125	Е11-060801-0107 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм /УМ-1, УМ-2/. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		0,224	38940,32	3167,72	8723	710	4473	3343	13031	
				м3		15801,76	598,37	3540	134		965		
126	126	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,11147	237762		26503		26503		28624	
				т							2120		
127	127	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж /в монолитных участках/. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1		0,25792	91219,1	21072,21	23527	5435	604	13037	39489	
				т конструкций		67805,65	5450,08	17488	1406		2925		
128	128	Е11-090501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже		0,25792	7053,55	1087,76	1819	281	238	898	2935	
				т		5043,84	2,51	1301	1		217		
129	129	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т		0,25792	463125		119449		119449		129005	
				т							9556		
130	130	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /К-2 за 2 раза/		20	86,99	1,65	1740	33	1216	342	2248	
				м2		24,54	0,25	491	5		167		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
131	131	ССЦ РК 8.04-08-2019 Общая часть 2019 год /Выпуск 2/ III квартал т.ч. тб.6 п.2	Доплата к стоимости КМ на применение марки стали С245 вместо С235		0,25792	5772		1489		1489		1608	
				тн							119		
132	132	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм /из бетона кл.В 20/. Устройство		0,294	29314,46	2643,74	8618	777	5258	2492	11999	
				м3		8784,7	529,42	2583	156		889		
133	133	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм /из бетона кл.В20/. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		0,22	29665,85	2643,74	6526	582	3935	1935	9138	
				м3		9136,09	529,42	2010	116		677		
134	134	Е11-060701-0202	Пояса без опалубки /в швах между плитами в местах опирания на стену из бетона кл.В20/. Устройство		0,423	24562,26	4056,68	10390	1716	6687	2107	13496	
				м3		4697,8	775,08	1987	328		1000		
135	135	Е11-060701-0202 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Пояса без опалубки /в швах между плитами в местах опирания на стену из бетона кл.В20/. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		0,32	24750,17	4056,68	7920	1298	5058	1648	10334	
				м3		4885,71	775,08	1563	248		765		
136	136	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,13965	18972,38	977,26	2649	136	40	2289	5334	
				т		17707,12	304,47	2473	43		395		
137	137	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,08372	221225		18521		18521		20003	
				т							1482		
138	138	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0518	214266		11099		11099		11987	
				т							888		
139	139	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80		0,00413	228396		943		943		1019	
				т							75		
140	140	Е11-460302-0603 #ТЧ 46 табл. 1 п.3.9 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2 /длиной 0,25м в плите перекрытия для установки закладной детали/. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1		1,5	1647,97	668,58	2472	1003	0	1610	4408	
				м борозд		979,38	298,36	1469	448		327		
141	141	Е11-460302-0607 #ТЧ 46 табл. 1 п.3.9 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=3	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд. Добавлять на каждые 20 см2 сверх 100 см2 к норме 11-460302-0603. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1		1,5	1566,93	484,05	2350	726	0	1637	4306	
				м борозд		1082,88	216,01	1624	324		319		
142	142	Е11-460303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2		0,0328	88454,83	643,96	2901	21	1169	1446	4695	
				м3 заделки		52181,36	300,96	1712	10		348		
143	143	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг /МН143-6/. Установка		0,0178	677131	1275	12053	23	10841	1091	14195	
				т		66816	531,99	1189	9		1052		
144	144	ССЦ РК 8.04-08-2019 Общая часть 2019 год /Выпуск 2/ III квартал т.ч. тб.6 п.2	Доплата к стоимости КМ на применение марки стали С245 вместо С235		0,0178	5772		103		103		111	
				тн							8		
145	145	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /необетонированных закладных деталей К-2 за 2 раза/		1,82	86,99	1,65	158	3	111	31	205	
				м2		24,54	0,25	45	0		15		
146	146	Е11-090606-0110 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж металлоконструкций ограждения		1,03664	54867,93	7525,36	56878	7801	3449	32442	96466	
				т конструкций		44015,4	1339,8	45628	1389		7146		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
147	147	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,49891	463125		231058		231058		249542	
				т							18485		
148	148	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,52905	514897		272406		272406		294199	
				т							21793		
149	149	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т		0,00869	463501		4028		4028		4350	
				т							322		
150	150	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами /крепление пластин к железобетонным конструкциям/		180	137,88	0,79	24818	142	0	17073	45242	
				болт		137,09	0,38	24676	68		3351		
151	151	С121-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90 /и 12х50/		180	92		16560		16560		17885	
				шт.							1325		
152	152	С121-060405-1402	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012 /пластины для крепления ограждений/		0,0531	547142		29053		29053		31377	
				т							2324		
153	153	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /К-2 за 2 раза атмосферостойкой эмалью/		79,62	86,99	1,65	6926	131	4841	1362	8951	
				м2		24,54	0,25	1954	20		663		
			Итого по разделу: 7. Лестницы /АС-96 - АС-99/									6432396	
			Раздел: 8. Кровля										
154	154	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство /Устройство пароизоляции из наплавляемого кровельного материала в два слоя/		557	346,22	14,43	192847	8040	107128	74005	288200	
				м2 кровли		139,46	4,96	77679	2762		21348		
155	155	Е11-120101-0213 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 /Исключить один слой пароизоляции/		557	113,16	6,82	-63028	-3800	-24062	-33564	-104320	
				м2 кровли		63,13	2,36	-35166	-1317		-7727		
156	156	С121-100403-0602	Наплавляемый кровельный материал "Унифлекс ТКП"		640,55	477		305542		305542		329986	
				м2							24443		
157	157	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо /и дополнительный слой по периметру наружных стен/		131,928	14245,69	1623,75	1879405	214218	0	1340982	3478018	
				м3 изоляции		12621,94	752,4	1665187	99263		257631		
158	158	С121-110102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80		134,56248	14291		1923032		1923032		2076875	
				м3							153843		
159	159	Е11-120101-1503	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида в один слой		578	277,47	12,73	160378	7357	107797	43200	219864	
				м2 изолируемой поверхности		78,24	3	45223	1733		16286		
160	160	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство из раствора М-100		578	601,45	101,33	347638	58567	161638	130606	516503	
				м2 стяжки		220,47	25,14	127433	14530		38259		
161	161	Е11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /К-25 до толщины 40мм/		14450	16,4	1,5	236958	21625	203531	16027	273224	
				м2 стяжки		0,82	0,39	11802	5619		20239		
162	162	Е11-060301-0410 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование /цементной стяжки/. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		0,57222	14783,94	1349,48	8460	772	18	7272	16990	
				т		13403,1	562,44	7670	322		1259		
163	163	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,57222	287262		164377		164377		177527	
				т							13150		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
164	164	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство /Устройство пароизоляции из наплавляемого кровельного материала в два слоя/		32,58	347,66	14,48	11327	472	6266	4372	16955	
				м2 кровли		140,85	5,01	4589	163		1256		
165	165	Е11-120101-0213 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 /Исключить один слой пароизоляции/		32,58	113,81	6,85	-3708	-223	-1407	-1983	-6146	
				м2 кровли		63,76	2,39	-2077	-78		-455		
166	166	С121-100403-0602	Наплавляемый кровельный материал "Унифлекс ТКП"		37,467	477		17872		17872		19301	
				м2							1430		
167	167	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		6,516	14245,69	1623,75	92825	10580	0	66232	171781	
				м3 изоляции		12621,94	752,4	82245	4903		12725		
168	168	С121-110102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80		6,64632	14291		94983		94983		102581	
				м3							7599		
169	169	Е11-120101-1503	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида в один слой		32,58	278,28	12,76	9066	416	6076	2459	12448	
				м2 изолируемой поверхности		79,02	3,03	2574	99		922		
170	170	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство из раствора М-100		32,58	603,89	101,58	19675	3309	9111	7435	29279	
				м2 стяжки		222,67	25,39	7254	827		2169		
171	171	Е11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /К-25 до толщины 40мм/		814,5	16,41	1,5	13366	1222	11472	912	15421	
				м2 стяжки		0,82	0,39	672	320		1142		
172	172	Е11-060301-0410 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование /цементной стяжки/. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		0,0322542	14783,94	1349,48	477	44	1	410	958	
				т		13403,1	562,44	432	18		71		
173	173	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, ВрI диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,0322542	287262		9265		9265		10007	
				т							741		
174	174	Е11-080201-0303 Изм. и доп. вып. 9	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича /под стойки стропил из керамического кирпича М-100/. Кладка при высоте этажа до 4 м		4,2218	24327,87	2514,54	102707	10616	57957	33813	147442	
				м3 кладки		8085,24	526,68	34134	2224		10922		
175	175	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя /толь по кирпичным столбикам/		16,8872	2009,73	46,1	33939	778	29600	3449	40379	
				м2 поверхности		210,85	8,78	3561	148		2991		
176	176	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением		17,42852	94421,21	1372,14	1645622	23914	1237693	354155	2159759	
				м3 древесины в конструкции		22033,7	544,53	384015	9490		159982		
177	177	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		17,42852	8782	55,65	153057	970	137541	13468	179847	
				м3 древесины в конструкции		834,6	24	14546	418		13322		
178	178	Е11-100114-0503 Изм. и доп. вып. 16примен.	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной /устройство обрешетки из досок шириной 150 мм, толщиной 16 мм на кровле на отметке +24,600 м/. Устройство по фермам		3,09	2047,13	38,68	6326	120	5286	871	7772	
				м2 покрытия		297,75	15,46	920	48		576		
179	179	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам . Огнезащита /обрешетки из досок шириной 150 мм, толщиной 16 мм на кровле на отметке +24,600 м/		3,09	305,65	2,58	944	8	839	91	1118	
				м2 обработанной поверхности		31,64	1,11	98	3		83		
180	180	Е11-100114-0503 Изм. и доп. вып. 16примен.	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной /устройство обрешетки из досок шириной 150 мм, толщиной 25 мм/. Устройство по фермам		202,5	2047,13	38,68	414545	7833	346417	57082	509356	
				м2 покрытия		297,75	15,46	60294	3130		37730		
181	181	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита /обрешетки из досок шириной 150 мм, толщиной 25 мм/		202,5	305,65	2,58	61895	523	54965	5969	73293	
				м2 обработанной поверхности		31,64	1,11	6407	226		5429		
182	182	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		674,8	769,26	21,08	519099	14225	51762	421720	1016084	
				м2 кровли		671,48	7,82	453112	5279		75265		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
183	183	С121-100103-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012		776,02	2511		1948586		1948586		2104473	
				м2							155887		
184	184	Е11-120101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа /Герметик в местах примыканий/. Устройство		221,12	658,48	14,98	145603	3311	34897	99330	264528	
				м примыканий		485,69	2,59	107395	572		19595		
185	185	Е11-100104-0201 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка досками обшивки /прибивка лобовой доски и подшивка карниза досками шириной 150 мм, толщиной 22 мм/		7,2	2087,82	21,28	15032	153	10827	3706	20237	
				м2 потолков		562,82	9,1	4052	66		1499		
186	186	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита /лобовой доски и подшивки карниза досками/		7,2	305,65	2,58	2201	19	1954	212	2606	
				м2 обработанной поверхности		31,64	1,11	228	8		193		
187	187	Е11-100102-0601 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки /Обшивка лотка досками толщиной 25 мм/		38,6	1893,32	14,78	73082	570	57519	13737	93765	
				м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		388,41	7,02	14993	271		6946		
188	188	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита /Обшивки лотка досками/		38,6	305,65	2,58	11798	100	10477	1138	13971	
				м2 обработанной поверхности		31,64	1,11	1221	43		1035		
189	189	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /фартуки из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,8 мм и обшивка лотка оцинкованной кровельной сталью толщиной 0,8 мм/. Устройство		90,6	3136,96	13,98	284209	1266	186180	89317	403408	
				м2 покрытия		1068,02	3,55	96763	321		29882		
190	190	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые /скобы и скрутки/. Установка		0,115788	462502,22	12868,54	53552	1490	25469	31563	91925	
				т стальных элементов		229670	1341,78	26593	155		6809		
191	191	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1		0,14995	74507,5	25916,3	11172	3886	1499	4809	17260	
				т конструкций		38593,06	7889,68	5787	1183		1279		
192	192	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,14995	544347		81625		81625		88155	
				т							6530		
193	193	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Переходной бортик из бетона М-150. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		0,037	21966,04	1143,15	813	42	573	188	1081	
				м3		5345,7	251,01	198	9		80		
194	194	Е11-120101-0104 Изм. и доп. вып. 10	Устройство трех дополнительных слоев гидроизоляционного ковра из наплавляемого кровельного материала для ПЛ-1 на отм.+23,28		2,83	285,58	21,32	808	60	45	662	1588	
				м2 кровли		248,33	6,08	703	17		118		
195	195	С121-100403-1903	Наплавляемый кровельный материал "Унифлекс ЭПП"		9,6503	962		9284		9284		10026	
				м2							743		
196	196	Е11-201301-0101	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка для крепления фартука		1,092	726,74	3,14	794	3	723	67	929	
				кг изделия		61,83	0,53	68	1		69		
197	197	Е11-070516-0101	Герметизация резиновой прокладкой		0,56	149,26	2,63	84	1	41	49	145	
				м шва		72,92	1,25	41	1		11		
198	198	Е11-070516-0107	Герметизирующая мастика		0,56	649,24	189,33	364	106	145	191	599	
				м шва		201,6	86,9	113	49		44		
199	199	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /Фартук и зонт из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,8мм/		0,35	3133,06	13,96	1097	5	719	344	1556	
				м2 покрытия		1064,13	3,53	372	1		115		
200	200	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		6,52	87,56	2,33	571	15	282	190	822	
				м2		42,01	0,25	274	2		61		
201	201	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /К-2 за 2 раза/		13,04	86,99	1,65	1134	22	793	223	1466	
				м2		24,54	0,25	320	3		109		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
202	202	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1		0,31571	74507,5	25916,3	23523	8182	3157	10126	36340	
				т конструкций		38593,06	7889,68	12184	2491		2692		
203	203	С121-060510-0101	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения		0,31571	651607		205719		205719		222176	
				т							16458		
204	204	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		11,77	87,56	2,33	1031	27	509	343	1484	
				м2		42,01	0,25	494	3		110		
205	205	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /К-2 за 2 раза/		23,54	86,99	1,65	2048	39	1431	403	2646	
				м2		24,54	0,25	578	6		196		
206	206	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /из керамического утолщенного кирпича М-100 на растворе М-100 вент шахты на кровли/		32,18	20498,84	2394,8	659653	77065	436929	150474	874937	
				м3 кладки		4526,38	501,6	145659	16141		64810		
207	207	Е11-080201-0601 #ТЧ 08 табл.1 п.3.2 Кзтр=0,75	Кладка из кирпича. Расшивка швов. Кирпич размером 250х120х88 мм, применен коэффициент к затратам труда - 0,75		50,287	205,97	0	-10358	0	0	-9633	-21589	
				м2 стен (без вычета проемов)		205,97	0	-10358	0		-1599		
208	208	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм./Монолитные плиты перекрытия над вент. шахтами/ Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		3,39	33153,22	1812,1	112389	6143	75841	28890	152582	
				м3		8969,17	395,92	30405	1342		11302		
209	209	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,49474	18972,38	977,26	9386	483	142	8109	18895	
				т		17707,12	304,47	8760	151		1400		
210	210	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,49474	214266		106006		106006		114486	
				т							8480		
211	211	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство из раствора М-100 на отм.+25,28		34,65	606	101,79	20998	3527	9690	7975	31290	
				м2 стяжки		224,56	25,6	7781	887		2318		
212	212	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме /Утепление вент шахт выше кровли.		8,3838	43983,62	2427,02	368750	20348	137716	165635	577135	
				м3 изоляции		25130,16	865,26	210686	7254		42751		
213	213	С121-110102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50		8,551476	11577		99000		99000		106920	
				м3							7920		
214	214	С121-130816-2803	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110 мм		699	13		9087		9087		9814	
				шт.							727		
215	215	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		139,73	3437,19	33,33	480279	4657	287133	152512	683413	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1348,95	15,39	188489	2151		50623		
216	216	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании		139,73	524,03	6,25	73223	874	35799	29505	110946	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		261,58	2,37	36550	331		8218		
217	217	Е11-120101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. /к стенам вент. шахт /Устройство		86,02	658,48	14,98	56642	1288	13576	38641	102906	
				м примыканий		485,69	2,59	41779	223		7623		
218	218	С121-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80		0,6234408	313032		195157		195157		210769	
				т							15613		
			Итого по разделу: 8. Кровля									18134190	
			Раздел: 9. Окна и балконные двери /АС-28/										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
219	219	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых		144,48	3209,94	167,28	463771	24169	234214	194791	711247	
				м2		1421,57	76,45	205389	11045		52685		
220	220	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		29,68	2293,01	166,86	68057	4953	29966	31920	107975	
				м2		1116,53	78,44	33139	2328		7998		
221	221	С121-090201-0203	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 /ОК-1/		135,24	27435		3710309		3710309		4007134	
				м2							296825		
222	222	С121-090201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные /ОК-3/ ГОСТ 30674-99		9,24	23326		215532		215532		232775	
				м2							17243		
223	223	С121-090201-0604	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 /ОК-2, ОК-5/		29,68	23303		691633		691633		746964	
				м2							55331		
224	224	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих /жалюзийных решеток/		3,6	2977,58	161,36	10719	581	4710	5134	17121	
				м2		1507,98	76,45	5429	275		1268		
225	225	С121-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 /ОЖ-1/		3,6	12875		46350		46350		50058	
				м2							3708		
226	226	Е11-260301-0104 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки /затягивание жалюзийных решеток противомоскитной сеткой /		4,6	7371,16	14,73	33907	68	33299	435	37090	
				м2 изолируемой поверхности		117,49	7,02	540	32		2747		
227	227	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		134,92	1071,91	4,78	144623	645	113987	27271	185645	
				м		222,28	2,3	29990	310		13751		
228	228	С121-090205-0105	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99		134,92	1571		211959		211959		228916	
				м							16957		
229	229	Е11-100501-0302 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью более 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей		259,08	2398,26	174,16	621341	45122	258993	304820	1000254	
				м2		1224,43	82,85	317225	21464		74093		
230	230	С121-090203-0405	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом /БД-1, БД-2, БД-3/ ГОСТ 23166-99		259,08	19626		5084704		5084704		5491480	
				м2							406776		
			Итого по разделу: 9. Окна и балконные двери /АС-28/									12816659	
			Раздел: 10. Крепление окон, балконных дверей и витражей /АС-29/										
231	231	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1		1,2276	91219,1	21072,21	111981	25868	2874	62051	187954	
				т конструкций		67805,65	5450,08	83238	6691		13923		
232	232	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т		1,2276	463501		568994		568994		614513	
				т							45520		
233	233	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /К-2 за 2 раза/		156,88	86,99	1,65	13647	259	9538	2683	17637	
				м2		24,54	0,25	3849	39		1306		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
234	234	E11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами и шурупов-саморезов		7920	137,88	0,79	1091986	6249	0	751214	1990656	
				болт		137,09	0,38	1085737	2980		147456		
235	235	C121-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 /стоимость фасадных дюбелей FUR d-8 L-100/		3960	26		102960		102960		111197	
				шт.							8237		
236	236	C121-130211-0302	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87 /стоимость шурупов-саморезов длиной 30мм/		0,00792	2020785		16005		16005		17285	
				т							1280		
237	237	C121-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ /изоляционная саморасширяющаяся/		1446,74	85		122973		122973		132811	
				м							9838		
238	238	C121-130809-9901	Лента бутиловая /пароизоляционная/		1446,74	51		73784		73784		79686	
				м							5903		
239	239	E11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство		6,12	1434,59	5,54	8780	34	6125	2102	11752	
				м		428,22	1,07	2621	7		871		
			Итого по разделу: 10. Крепление окон, балконных дверей и витражей /АС-29/									3163493	
			ИТОГО:					64515895	3054791	48288679	12111515	82757596	
								13172415	760939		6130198		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		744818					
			Итого с временными									83502414	
			Зимние удорожания			0,49 %		409162					
			Итого с зимними удорожаниями									83911576	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1678232					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									85589808	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									89860824	
			НДС			12 %		10783299					
			Итого с НДС									100644123	
			ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,993649567746519									100000000	

Инженер: ТОО "Стройконсалтинг LTD"

Директор _____ Джорашев Т.И.

Инженер-эксперт: _____ Байдолов Д.С

Авторский надзор: ТОО "ТУР Проект Сервис"

Директор _____ Сулейменов Е.

ГИП: ТОО "ТУР Проект Сервис" _____ Абдикадыров Е.

Подрядчик: ТОО "АК-Жол"

Директор _____ Атаев С.К.