Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата г.Туркестан.
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "Стройконсалтинг LTD"
Авторский надзор: ТОО "ТурПроектСервис"
Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом в АДЦ города Туркестан. 1 очередь строительства. (секция 1-2).

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2020 года.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513	980	Договор № 142. Доп.сог-е №4	от 15.10.2019 г. от 27.10.2020 г.	ОБ	467003034431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика:										
Общестроительные работы	410 622 544,33	21 162 986,01							2 539 558,32	23 702 544,33
Итого к оплате:										**23 702 544,33**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства"
Тасев Ж.

Инженер:
Директор ТОО "Стройконсалтинг LTD"
Джорашев Т.И.
Инженер-эксперт ТОО "Стройконсалтинг LTD"
Байболов Д.С.

Авторский надзор:
Директор ТОО "ТУР Проект Сервис"
Сулейменов Е.
ГИП ТОО "ТУР Проект Сервис"
Абдикадыров Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ак-Жол"
Атаев С.К.
Начальник участка ТОО "Ак-Жол"
Ибадуллаев Х.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата г.Туркестан.
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "Стройконсалтинг LTD"
Авторский надзор: ТОО "ТурПроектСервис"
Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом в АДЦ города Туркестан. 1 очередь строительства. (секция 1-2).
Договор: №142 от 15.10.2019 г. доп.согл. №4 от 27.10.2020 г

Акт выполненных работ за декабрь месяц 2020 года.

Составлен (а) в текущих ценах на 09.12.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Крепление окон, балконных дверей и витражей /АС-29/										
1	1	Е11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство		179,96	1434,59	5,54	258168	997	180109	61804	345570	
				м		428,22	1,07	77062	193		25598		
			Итого по разделу: 1. Крепление окон, балконных дверей и витражей /АС-29/									345570	
			Раздел: 2. Витражи /АС-28/										
2	2	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ		7,47	2293,07	2,75	17129	21	9801	6577	25603	
				м2		978,3	0	7308	0		1897		
3	3	С121-090201-0502	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками /ВВ-2/ГОСТ 30674-99		7,47	19044		142259		142259		153639	
				м2							11381		
4	4	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка.		1	1193,54	2,55	1194	3	0	822	2177	
				шт.		1190,99	0	1191	0		161		
5	5	С121-090404-0103	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014		1	5542		5542		5542		5985	
				комплект							443		
6	6	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ		4,17	2293,07	2,75	9562	11	5471	3672	14292	
				м2		978,3	0	4080	0		1059		
7	7	С121-090201-0404	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками /ВН-8/ ГОСТ 30674-99		4,17	25515		106398		106398		114909	
				м2							8512		
8	8	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка.		1	1193,54	2,55	1194	3	0	822	2177	
				шт.		1190,99	0	1191	0		161		
9	9	С121-090404-0104	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014		1	7481		7481		7481		8079	
				комплект							598		
10	10	Е11-090403-0203 #ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Установка внутренних витражей /К-1,1 т.ч. п.1.16 и п3.2/. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1		31,33	7605,59	456,72	238283	14309	517	158837	428890	
				м2		7132,36	215,19	223457	6742		31770		
11	11	СПРАЙС.ЛИСТ ООО"СПО Огнещит"Россия 2019г.	Стальные противопожарные витражи с пределом огнестойкости EIW-60 ВВ-4п размером 1170х2060мм, цена:132753,82Ф5.1,0075 /без НДС/		13	815871,79		10606333		10606333		11454840	
				шт							848507		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ		73,68	2293,07	2,75	168953	203	96669	64873	252532	
				м2		978,3	0	72081	0		18706		
13	13	С121-090201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные /ВН-1/ГОСТ 30674-99		58,8	21460		1261848		1261848		1362796	
				м2							100948		
14	14	С121-090201-0502	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками /ВН-2/ГОСТ 30674-99		14,88	19044		283375		283375		306045	
				м2							22670		
			Итого по разделу: 2. Витражи /АС-28/									14131964	
			Раздел: 3. Ограждение балконов л. АС-31-33										
15	15	Е11-090606-0110 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж металлоконструкций ограждения		0,5246	54867,93	7525,36	28784	3948	1745	16417	48817	
				т конструкций		44015,4	1339,8	23090	703		3616		
16	16	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж металлоконструкций Из-1		0,73776	53795,13	2643,86	39688	1951	1673	25115	69987	
				т конструкций		48883,4	453,18	36064	334		5184		
17	17	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,79652	463125		368888		368888		398399	
				т							29511		
18	18	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,46584	514897		239860		239860		259048	
				т							19189		
19	19	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами /крепление пластин к железобетонным конструкциям/		104	137,88	0,79	14339	82	0	9864	26140	
				болт		137,09	0,38	14257	39		1936		
20	20	С121-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90 /FSA Fischer 10-10x65/		104	92		9568		9568		10333	
				шт.							765		
21	21	С121-060405-1402	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012 /пластины для крепления ограждений/		0,04616	547142		25256		25256		27277	
				т							2020		
22	22	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /К-2 за 2 раза атмосферостойкой эмалью/		74,44	86,99	1,65	6475	123	4526	1273	8369	
				м2		24,54	0,25	1827	19		620		
23	23	Е11-090606-0110 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж металлоконструкций ограждения		1,42912	54867,93	7525,36	78413	10755	4755	44724	132988	
				т конструкций		44015,4	1339,8	62903	1915		9851		
24	24	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		1,42912	514897		735850		735850		794718	
				т							58868		
25	25	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами /крепление пластин к железобетонным конструкциям/		256	137,88	0,79	35297	202	0	24282	64344	
				болт		137,09	0,38	35095	96		4766		
26	26	С121-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90 /FSA Fischer 10-10x65/		256	92		23552		23552		25436	
				шт.							1884		
27	27	С121-060405-1402	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012 /пластины для крепления ограждений/		0,12544	547142		68633		68633		74124	
				т							5491		
28	28	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями		51,84	730,51	2,6	37869	135	18030	15804	57967	
				м2		380,1	0,97	19705	50		4294		
29	29	С122-030101-0202	Плита фиброцементная толщиной 8 мм		51,84	9029		468063		468063		505508	
				м2							37445		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		32	3088,41	13,82	98829	442	65759	30118	139262	
				м2 покрытия		1019,63	3,39	32628	108		10316		
31	31	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		53,54	87,56	2,33	4688	125	2314	1561	6749	
				м2		42,01	0,25	2249	13		500		
32	32	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /К-2 за 2 раза/		107,08	86,99	1,65	9315	177	6511	1831	12038	
				м2		24,54	0,25	2627	27		892		
			Итого по разделу: 3. Ограждение балконов л. АС-31-33									2661504	
			Раздел: 4. Металлический каркас л. АР-37										
33	33	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1		2,57812	91219,1	21072,21	235174	54327	6036	130315	394728	
				т конструкций		67805,65	5450,08	174811	14051		29239		
34	34	Е11-090501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже		5,57585	7053,55	1087,76	39330	6065	5141	19415	63444	
				т		5043,84	2,51	28124	14		4700		
35	35	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,0121503	514897		6256		6256		6757	
				т							500		
36	36	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т		1,1932	463501		553049		553049		597293	
				т							44244		
37	37	СССЦ РК 8.04-08-2019 Общая часть 2019 год /Выпуск 2/ III квартал т.ч. тб.6 п.2	Доплата за применение марки стали С245		18,38492	5772		106118		106118		114607	
				тн							8489		
38	38	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		665,83	87,56	2,33	58303	1553	28779	19415	83935	
				м2		42,01	0,25	27970	167		6217		
39	39	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /К-2 за 2 раза/		1331,66	86,99	1,65	115840	2199	80966	22777	149706	
				м2		24,54	0,25	32676	334		11089		
40	40	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами		3040	137,88	0,79	419146	2399	0	288345	764090	
				болт		137,09	0,38	416748	1144		56599		
41	41	С121-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90 /FSA Fischer 12-10x81/		3040	92		279680		279680		302054	
				шт.							22374		
			Итого по разделу: 4. Металлический каркас л. АР-37									2476614	
			ИТОГО:					17213982	100027	15816811	948663	19615655,81	
								1297144	25949		1453010		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			0,9 %		176541				19792197	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,49 %		96982				19889178	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		397784				20286962	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
												21299302	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099										
			НДС			12 %		2555916				23855218	
			Итого с НДС										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,993649567746519									23702544,33	

Инженер: ТОО "Стройконса,тинг LTD"

Директор _____ Джорашев Т.И.

Инженер-эксперт: _____ Байболов Д.С.

Авторский надзор: ТОО "ТУР Проект Сервис"

Директор _____ Сулейменов Е.

ГИП: ТОО "ТУР Проект Сервис" _____ Абдикадыров Е.

Подрядчик: ТОО "АК-Жол"

Директор _____ Атаев С.К.