Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата г.Туркестан.
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "Стройконсалтинг LTD"
Авторский надзор: ТОО "ТурПроектСервис"
Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом в АДЦ города Туркестан. 1 очередь строительства. (секция 1-2).

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2021 года.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513	980	Договор № 142. Доп.сог-е №4	от 15.10.2019 г. от 27.10.2020 г.	ОБ	467003034431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года сумма НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	по монтажу оборудования, из		каз.содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом в АДЦ города Туркестан. 1 очередь строительства. (секция 1-2).	596 214 062,70	63 880 078,15							3 194 003,90	29 810 703,10
Всего по стройке:	596 214 062,70	63 880 078,15							**3 194 003,90**	**29 810 703,10**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства" акимата г. Туркестан
Жаксылык Н.Б.

Инженер:
Директор ТОО "Стройконсалтинг LTD"
Джораев Т.И.
Инженер-эксперт
Байболов Д.С.

Авторский надзор:
Директор ТОО "ТУР Проект Сервис"
Сулейменов Е.
ГИП ТОО "ТУР Проект Сервис"
Абдикадыров Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ак-Жол"
Атаев Е.К.
Начальник участка ТОО "Ак-Жол"
Ибадуллаев Х.

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан, БИН 050140007772, Туркестанская область, г.Туркестан, Г.Мусирепова, 3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ-ЖОЛ", БИН 030340003832, Южно-Казахстанская область, г.Туркестан, Татибаева, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью «ТУР Проект Сервис»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройконсалтинг ЛТД»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА №1-14 СО ВСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ В АДЦ ГОРОДА ТУРКЕСТАНА". I ОЧЕРЕДЬ.III ЭТАП. СЕКЦИЯ 1-2.**

(наименование, адрес)

Объект : **СЕКЦИЯ 1-2.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№142 от 15.10.2019 г. доп.согл. №4 от 27.10.2020 г.**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2021 (месяц, год) на 02-02-03 Инженерные сети работы**

Составлен(а) в текущих ценах 3 кв. 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Электроизделия										
		Щит ЩС-01.1										
1	Е11-210502-0109 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка в готовой нише или на стене**	шкаф	1		4256,18	162,01	4256	162	1019	2262	7040
		НР - 72%; СП - 8%				3074,97	66,93	3075	67		521	
2	С123-070201-0312	**Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/12зо-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1		9774,00	--	9774	--	9774	--	10556
		СП - 8%				--	--	--	--		782	
3	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2		2701,85	27,25	5404	55	2687	1917	7906
		НР - 72%; СП - 8%				1331,00	--	2662	--		586	
4	С123-070204-0640	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1		1632,00	--	1632	--	1632	--	1763
		СП - 8%				--	--	--	--		131	
5	С123-070204-0644	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1		1632,00	--	1632	--	1632	--	1763
		СП - 8%				--	--	--	--		131	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2	4955,39	113,90	9911	228	4359	3881	14895
		НР - 72%; СП - 8%			2662,00	32,81	5324	66		1103	
7	С123-070204-0645	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	1662,00	--	1662	--	1662	--	1795
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
8	С123-070204-0646	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1687,00	--	1687	--	1687	--	1822
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
9	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	1302,73	81,25	1303	81	--	903	2382
		НР - 72%; СП - 8%			1221,48	32,81	1221	33		176	
10	С123-070501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	54502,00	--	54502	--	54502	--	58862
		СП - 8%			--	--	--	--		4360	

11	Ц13-080304-0206 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу	шт.	1	21905,16	2599,45	21905	2599	15094	3741	27698
		НР - 72%; СП - 8%			4212,00	984,30	4212	984		2052	
12	51-080401-1201 прим	Щит автоматического ввода резерва ЩАВР Iн-63А IP 65	шт.	1	507237,00	--	507237	--		--	507237
					--	--	--	--	507237	--	
13	Ц13-080303-0404 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5611,68	112,01	5612	112	2692	2045	8270
		НР - 72%; СП - 8%			2808,00	32,81	2808	33		613	
14	С123-070203-0807 прим	**Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 100А УЗОЛА, степень защиты IP54**	шт.	1	18683,00	--	18683	--	18683	--	20178
		СП - 8%			--	--	--	--		1495	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				645199	3237	115423	14749	672167
							19302	1182	507237	12218	
		Стоимость оборудования	Тенге				507237				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				507237				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				133706				
		Материалы	Тенге				24832				
		Всего заработная плата	Тенге					17343			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				89572				
		Накладные расходы	Тенге				12487				
		Сметная прибыль	Тенге				11695				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				157888				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					17343			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4256				
	Материалы		Тенге				1019				
	Всего заработная плата		Тенге					3142			
		Накладные расходы	Тенге				2262				
		Сметная прибыль	Тенге				521				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7040				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3142			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				672165				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					20485			
		РАЗДЕЛ 2.Изделия электроустановочные									
15	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	391	228,32	0,19	89274	75	13225	54728	155521
					194,31	0,09	75974	37		11520	
16	С123-070218-1502	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** *СП - 8%*	шт.	199	330,00	--	65670	--	65670	--	70924
					--	--	--	--		5254	
17	С123-070218-1504	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	200	346,00	--	69200	--	69200	--	74736
					--	--	--	--		5536	
18	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	30	184,38	0,19	5531	6	290	3771	10047
					174,51	0,08	5235	2		744	
19	С123-070218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	31	396,00	--	12276	--	12276	--	13258
					--	--	--	--		982	
20	Ц13-100702-0504	**Реле времени программное, тип 2РВМ. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	57	808,69	--	46095	--	1327	27308	79276
					785,40	--	44768	--		5872	
21	Прайс-листТОО "Астанинский кабельный завод"	**Выключатель автоматический КВ1 220В с выдержкой времени для скрытой установки цена:9640:1,12.1,02** *СП - 8%*	шт	58	8779,29	--	509199	--	509199	--	549934
					--	--	--	--		40736	
22	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 18	**Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	244	619,31	9,33	151111	2276	16977	95572	266417
					540,40	3,61	131858	881		19735	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	244	195,68	0,19	47746	47	288	34152	88450
		НР - 72%; СП - 8%			194,31	0,09	47411	23		6552	
24	С123-061707-0202 прим	**Коробка для разводки проводов КМ-208, степень защиты IP44**	шт.	249	183,00	--	45567	--	45567	--	49212
		СП - 8%			--	--	--	--		3645	
25	Е11-210401-0110 Изм. и доп. вып. 16	**Патроны подвесные. Установка**	шт.	144	378,91	10,09	54563	1452	1679	37474	99400
		НР - 72%; СП - 8%			357,17	4,27	51432	614		7363	
26	С123-070219-0103	**Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	шт.	144	124,00	--	17856	--	17856	--	19284
		СП - 8%			--	--	--	--		1428	
27	Е11-210401-0109 Изм. и доп. вып. 19	**Патроны настенные или потолочные. Установка**	шт.	9	427,52	11,94	3848	107	167	2605	6969
		НР - 72%; СП - 8%			397,14	4,92	3574	44		516	
28	С123-070219-0101	**Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	шт.	9	183,00	--	1647	--	1647	--	1779
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
29	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	782	228,32	0,19	178547	150	26450	109455	311043
		НР - 72%; СП - 8%			194,31	0,09	151947	74		23040	
30	С123-070220-0504	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013**	шт.	648	393,00	--	254664	--	254664	--	275037
		СП - 8%			--	--	--	--		20373	
31	С123-070220-0512	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013**	шт.	100	525,00	--	52500	--	52500	--	56700
		СП - 8%			--	--	--	--		4200	
32	С123-070220-1001	**Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016**	шт.	50	1488,00	--	74400	--	74400	--	80352
		СП - 8%			--	--	--	--		5952	
33	С123-061707-0202	**Коробка для разводки проводов КМ-208, степень защиты IP44**	шт.	870	183,00	--	159210	--	159210	--	171947
		СП - 8%			--	--	--	--		12737	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С123-070202-0527 прим	**Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41243, IP44, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм**	шт.	25	690,00	--	17250	--	17250	--	18630
		СП - 8%			--	--	--	--		1380	
35	Ц13-080305-1401 Изм. и доп. вып. 19	**Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования**	комплект	48	935,68	11,01	44912	528	1253	31168	82167
		НР - 72%; СП - 8%			898,56	3,28	43131	157		6086	
36	С123-070218-1101	**Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-87**	шт.	48	971,00	--	46608	--	46608	--	50337
		СП - 8%			--	--	--	--		3729	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1947675	4642	1387703	396233	2531420
							555330	1833	--	187512	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1568165				
	Материалы		Тенге				19558				
	Всего заработная плата		Тенге					220794			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1326047				
		Накладные расходы	Тенге				154048				
		Сметная прибыль	Тенге				137777				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1859990				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163
		Сметная заработная плата	Тенге					220794			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				379510				
	Материалы		Тенге				42098				
	Всего заработная плата		Тенге					336368			
		Накладные расходы	Тенге				242185				
		Сметная прибыль	Тенге				49736				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				671430				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								297
		Сметная заработная плата	Тенге					336368			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2531420				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								460
		Сметная заработная плата	Тенге					557163			
		РАЗДЕЛ 3.Провода и кабели									
37	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	1336	329,50	149,20	440210	199328	60388	174902	664321
		НР - 72%; СП - 8%			135,10	46,73	180494	62426		49209	
38	Ц13-080201-0902 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	110	460,21	212,36	50624	23360	4972	21321	77700
		НР - 72%; СП - 8%			202,65	66,55	22292	7321		5756	
39	Ц13-080206-1301 Изм. и доп. вып. 17	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий**	м	845	174,90	2,44	147790	2060	24058	88202	254872
		НР - 72%; СП - 8%			143,99	0,98	121672	832		18879	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Ц13-080206-1101 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	м кабеля	11269,4	842,47	26,52	9494111	298884	2704503	4739876	15372706
		НР - 72%; СП - 8%			575,96	8,20	6490724	92437		1138719	
41	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	5	740,56	423,75	3703	2119	638	1193	5288
		НР - 72%; СП - 8%			189,14	142,31	946	712		392	
42	Ц13-080201-0705 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	8	1298,99	833,57	10392	6669	1021	3589	15099
		НР - 72%; СП - 8%			337,75	285,35	2702	2283		1118	
43	С123-060144-0303 прим	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,5406	120302,00	--	65035	--	65035	--	70238
		СП - 8%			--	--	--	--		5203	
44	С123-060144-0503 прим	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	3,06	177812,00	--	544105	--	544105	--	587633
		СП - 8%			--	--	--	--		43528	
45	С123-060144-0504 прим	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	7,3236	276394,00	--	2024199	--	2024199	--	2186135
		СП - 8%			--	--	--	--		161936	
46	С123-060144-0303	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,2652	120302,00	--	31904	--	31904	--	34456
		СП - 8%			--	--	--	--		2552	
47	С123-060144-0503	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,1938	177812,00	--	34460	--	34460	--	37217
		СП - 8%			--	--	--	--		2757	
48	С123-060144-0504	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	1,224	276394,00	--	338306	--	338306	--	365371
		СП - 8%			--	--	--	--		27065	
49	С123-060144-0506	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,7548	619903,00	--	467903	--	467903	--	505335
		СП - 8%			--	--	--	--		37432	
50	С123-060144-0507	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,00612	1048367,00	--	6416	--	6416	--	6929
		СП - 8%			--	--	--	--		513	
51	С123-060144-0703	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,9078	241739,00	--	219451	--	219451	--	237007
		СП - 8%			--	--	--	--		17556	
52	С123-060144-0903	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0051	713894,00	--	3641	--	3641	--	3932
		СП - 8%			--	--	--	--		291	
53	С123-060144-0905	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,06222	1712121,00	--	106528	--	106528	--	115050
		СП - 8%			--	--	--	--		8522	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	С123-060144-1019	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,1122	5905164,00	--	662559	--	662559	--	715564
		СП - 8%			--	--	--	--		53005	
55	С123-060144-1021	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,00816	12254697,00	--	99998	--	99998	--	107998
		СП - 8%			--	--	--	--		8000	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				14751334	532419	7400085	5029083	21362851
							6818828	166010	--	1582433	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				14751334				
	Материалы		Тенге				2795582				
	Всего заработная плата		Тенге					6984838			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4604506				
		Накладные расходы	Тенге				5029083				
		Сметная прибыль	Тенге				1582433				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				21362851				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5320
		Сметная заработная плата	Тенге					6984838			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				21362851				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5320
		Сметная заработная плата	Тенге					6984838			
		РАЗДЕЛ 4.Домофон									
56	Ц13-101001-0802 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж абонентских устройств**	шт.	48	710,56	0,88	34107	42	--	20779	59277
		НР - 61%; СП - 8%			709,68	--	34065	--		4391	
57	С123-080504-1001	**Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова**	шт.	48	2190,00	--	105120	--	105120	--	113530
		СП - 8%			--	--	--	--		8410	
58	Ц13-101001-0801 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования**	шт.	1	6054,74	6,58	6055	7	--	3690	10524
		НР - 61%; СП - 8%			6048,16	1,22	6048	1		780	
59	С123-080504-1110	**Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов /БК-4/**	шт.	12	5154,00	--	61848	--	61848	--	66796
		СП - 8%			--	--	--	--		4948	
60	Прайс-лист ТОО "Almaty IT Telecom"	**Блок питания БПД 18/12 цена:12500:1,12.1,02**	шт	1	11383,93	--	11384	--	11384	--	12295
		СП - 8%			--	--	--	--		911	
61	С123-080504-0801	**Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40**	шт.	1	12956,00	--	12956	--	12956	--	13992
		СП - 8%			--	--	--	--		1036	
62	Прайс-лист ТОО "Almaty IT Telecom"	**Блок вызова БВД-N100RCP цена:15600:1,12.1,02**	шт	1	14207,14	--	14207	--	14207	--	15344
		СП - 8%			--	--	--	--		1137	
63	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	300	359,95	15,39	107984	4618	16972	62983	184645
		НР - 72%; СП - 8%			287,98	3,61	86394	1083		13677	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	**Ц13-080206-1902 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	190	470,32	33,67	89361	6397	10838	53412	154195
		НР - 72%; СП - 8%			379,61	10,83	72126	2057		11422	
65	С123-010504-0102	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	306	29,00	--	8874	--	8874	--	9584
		СП - 8%			--	--	--	--		710	
66	С123-010504-0104	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**	м	193,8	59,00	--	11434	--	11434	--	12349
		СП - 8%			--	--	--	--		915	
67	**Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	490	329,50	149,20	161454	73107	22148	64148	243650
		НР - 72%; СП - 8%			135,10	46,73	66199	22896		18048	
68	С123-060409-0102	**Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**	км	0,306	88017,00	--	26933	--	26933	--	29088
		СП - 8%			--	--	--	--		2155	
69	**С123-060201-3603**	**Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 14x1,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,0918	817735,00	--	75068	--	75068	--	81074
		СП - 8%			--	--	--	--		6005	
70	С123-060201-3203	**Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4x1,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,102	253905,00	--	25898	--	25898	--	27970
		СП - 8%			--	--	--	--		2072	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				752684	84171	403680	205012	1034313
							264832	26037	--	76617	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				752684				
	Материалы		Тенге				49959				
	Всего заработная плата		Тенге					290869			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				353723				
		Накладные расходы	Тенге				205013				
		Сметная прибыль	Тенге				76616				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1034313				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								220
		Сметная заработная плата	Тенге					290869			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1034313				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								220
		Сметная заработная плата	Тенге					290869			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								25600727
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7658292				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					624468			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					195062			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9306891		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						507237		
		- Накладные расходы	Тенге							5645077	
		- Сметная прибыль	Тенге							1858780	
						СМР	**Оборудования**	**Прочее**	**ВСЕГО**		
						25 093 490,27	507 237,00		25 600 727,27		
		Временные здания и сооружения			**0,90%**	225 841,41			225 841,41		
		Итого с временными				25 319 331,68	507 237,00		25 826 568,68		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Зимние удорожания			0,49%	124 064,73			124 064,73			
		Итого с зимними удорожаниями				25 443 396,41	507 237,00		25 950 633,41			
		Непредвиденные работы и затраты			2%	508 867,93			508 867,93			
		Итого с непредвиденными работами и затратами				25 952 264,34	507 237,00		26 459 501,34			
		в том числе на 2019 год - 20%				5 190 452,87	182 605,32		5 373 058,19			
		в том числе на 2020 год - 80%				20 761 811,47	324 631,68		21 086 443,15			
		в том числе текущих ценах на 2019 год-20%, К=1				5 190 452,87	173 926,24		5 364 379,10			
		НДС на 2019 год, - 12%						643 725,49	643 725,49			
		Итого в текущих ценах на 2019 год				5 190 452,87	173 926,24	643 725,49	6 008 104,59			
		в том числе текущих ценах на 2020 год-80%, К=1,049901				21 797 846,62	324 631,68		22 122 478,30			
		НДС на 2020 год, - 12%						2 654 697,40	2 654 697,40			
		Итого в текущих ценах на 2020 год				21 797 846,62	324 631,68	2 654 697,40	24 777 175,70			
		НДС 12%			12%			3 298 422,89	3 298 422,89			
		Итого с НДС				26 988 299,49	498 557,92	3 298 422,89	30 785 280,29			
		Понижающий коэффицент 0,968343			-3%							
		Итого с понижающим коэффицентом							29 810 703,10			

Технический надзор: ТОО «Стройконсалтинг ЛТД»

Директор_____Джорашев Т.И.

Инженер-эксперт: _____Байболов Д.С.

Авторский надзор: ТОО "ТУР Проект Сервис"

Директор _____Сулейменов Е.

ГИП _____ Абдыкадиров Е.

Подрядчик: ТОО "АК-ЖОЛ"

Директор _____Атаев С.К.

Начальник участка _____ Ибадуллаев Х.