Форма 2 В

Заказчик: **ИП Туяшев Б.К.**
Подрядчик: **ТОО "КомпанияГазМонтаж Сервис"**
Договор № **5 от 10.06.2015 г.**
Наименование строительства **"Газоснабжение жилого дома для Демьянченко К.И. по адресу: г.Актобе, с/к "Транспортник"участок № 32**

Наименование объекта: **Монтажные работы**

АКТ № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2015 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Подземный газопровод низкого давления (полиэтилен)								
		Р Земляные работы								
1	Е0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	17,16	27,84	26,18	478	449	147	0,01	--
		м3		1,66	7,20	28	124	97	0,03	--
2	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	2,57	218,93	--	563	--	636	1,54	4
		м3		218,93	--	563	--	113	--	--
3	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	13,73	6,48	6,48	89	89	28	--	--
		м3		--	2,10	--	29	97	0,01	--
4	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	3,43	134,10	--	460	--	520	0,97	3
		м3		134,10	--	460	--	113	--	--
5	Е0101-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	13,73	25,65	5,38	352	74	270	0,13	2
		м3		20,27	--	278	--	97	--	--
6	Е010333-А5-2	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2**	3,09	56,20	56,20	174	174	35	--	--
		т		--	11,24	--	35	100	0,24	1
		РМонтажные работы								
7	Е0123-1-1	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	3,4	958,50	152,52	3259	519	932	1,02	3
		м3		153,68	57,15	523	194	130	0,28	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	0,022	58881,69	25695,31	1295	565	1141	194,00	4
		км		33075,00	6813,45	728	150	130	26,38	1
9	С130804-1172 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ИСО 4437-2004	22	474,00	--	10428	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0125-120-2	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода 110 мм	0,022	247582,57	204102,44	5447	4490	1292	113,00	2
		км		21375,00	27546,68	470	606	120	108,15	2
11	Ц3924-10	Ультразвуковая дефектоскопия сварных соединений трубопроводов	12	217,50	28,40	2610	341	1752	0,80	10
		стык		160,00	2,25	1920	27	90	0,01	--
12	Ц0108-141-1	Прокладка сигнальной ленты	22	26,40	3,10	581	68	410	0,11	2
		м		19,10	0,50	420	11	95	--	--
13	С	Сигнальная лента желтого цвета , с надписью Осторожно-ГАЗ	22	6,28	--	138	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов,муфт	10	300,57	225,64	3006	2256	1671	0,41	4
		шт		69,53	58,98	695	590	130	0,23	2
15	Спрайс лист	Переход полиэтилен на сталь диам. 110/108 мм	5	2967,56	--	14838	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Спрайс лист	Отводы П/Э ф 110 мм	1	2792,99	--	2793	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 219 мм	4	313,94	0,42	1256	2	814	0,90	4
		м		156,38	0,16	626	1	130	--	--
18	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм (футляр)	4	1751,00	--	7004	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0108-4-7	Гидроизоляция футляров	0,6	245,44	3,82	147	2	27	0,21	--
		м2		37,35	1,44	22	1	118	0,01	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			68466				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Надземный газопровод низкого давления (сталь)								
20	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 108 мм с пневматическим испытанием	0,26	129222,58	54072,58	33598	14059	28730	352,00	92
		км		64575,00	20425,50	16790	5311	130	99,76	26
21	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	260	629,00	--	163540	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,02	247994,13	49389,75	4960	988	2117	312,70	6
		т		62775,00	18657,00	1256	373	130	91,12	2
23	Е0116-15-3	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 100 мм	1	891,93	90,13	892	90	616	2,60	3
		1шт		447,75	33,75	448	34	128	0,16	--
24	С130904-74 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	1	13458,00	--	13458	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Р опоры Ду 89х3-35 шт Н=1,6 м						
25	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	4,375	402,75	--	1762	--	1991	2,80	12
		м3		402,75	--	1762	--	113	--	--
26	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,423	16216,17	2191,29	6859	927	4818	73,60	31
		т		12555,00	101,25	5311	43	90	0,49	--
27	С130806-71 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 3,0 мм	66,5	363,00	--	24140	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1,5	200,00	--	300	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	3,7	7488,65	98,32	27708	364	2845	4,41	16
		м3		695,25	37,15	2572	137	105	0,18	1
30	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	89,5	20,36	0,02	1822	2	335	0,02	2
		м2		4,16	--	372	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0113-16-1	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010**								
			89,5	36,09	0,09	3230	8	358	0,02	2
		м2		4,39	0,05	393	4	90	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			343524				
		ИТОГО ПО Акту :	Тенге			411 990				
		Временные здания и сооружения 2,7%	**Тенге**			11 124				
		Итого	**Тенге**			423 114				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,118%	**Тенге**			13 193				
		Затраты на выслугу лет, 1%	**Тенге**			4 231				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	**Тенге**			1 692				
		Итого в базовых ценах 2001 г.	**Тенге**			442 230				
		Пересчет в текущих ценах 2015 г., К=2,55742	**Тенге**			1 130 968				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	**Тенге**			22 619				
		Итого в текущих ценах 2015 г.	**Тенге**			1 153 587,00				
		НДС (12%)-2015 г.	**Тенге**			0,00				
		Общая стоимость строительства	**Тенге**			1 153 587,00				

Заказчик:

ИП Туяшев Б.К. _____

Подрядчик:

Директор ТОО "КомпанияГазМонтаж Сервис" _____ **Ален Н.Т.**