"SANA-2015". Версия 20.4 от 21.10.20 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
602
Форма

Заказчик: ТОО "DK Energy"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,
Подрядчик: ТОО "DK Energy"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,
Стройка : "«Строительство 2-х квартирных жилых домов в с. Касыма Кайсенова, Уланского района», ВКО, Уланский район, пос. Касыма Кайсенова, квартал 4-ой очереди строительства, позиция № 607"
(наименование, адрес)
Объект : "«Строительство 2-х квартирных жилых домов в с. Касыма Кайсенова, Уланского района», ВКО, Уланский район, пос. Касыма Кайсенова, квартал 4-ой очереди строительства, позиция № 607"
(наименование)
Договор подряда (контракт) № без договора

Акт приемки выполненных работ № 1
за период с сентября по октябрь 2020 года

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 1 Земляные работы											
1	1	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	175	179,75	172,2	31456	30135	–	–	31456
						7,55	33,68	1321	5894	–	–	
2	2	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	3,2	1929,56	–	6175	–	–	–	6175

					1929,56	–	6175	–	–	–	
3	3 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	30	624,85	–	18746	–	–	–	18746
					624,85	–	18746	–	–	–	
4	4 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	119,8	16,39	16,39	1964	1964	–	–	1964
					–	5,22	–	625	–	–	
5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	119,8	127,13	66,2	15230	7931	–	–	15230
					60,93	25,25	7299	3025	–	–	
Раздел 2 Фундаменты											
6	6 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	6,67	17328,54	9,79	115581	65	109447	–	115581
					909,97	1,25	6069	8	–	–	
7	7 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	73,37	25783	1837,19	1891699	134795	1531652	–	1891699
					3070,08	299,92	225252	22005	–	–	
8	8 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,25	259489		64872		64872	–	64872
					–		–		–	–	

9	9 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	155,62	793,9	19,05	123547	2965	89317	–	123547
					200,91	1,92	31266	299	–	–	
	Раздел 3 Стены										
10	10 1108-0201-0103	Стены наружные и внутренние средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	115,3	31137,71	1461,17	3590178	168473	2859299	–	3590178
					4877,76	266,38	562406	30714	–	–	
11	11 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	22	579,2	224,12	12742	4931	5089	–	12742
					123,74	38,38	2722	844	–	–	
	Раздел 4 Перекрытие, покрытие, кровля										
12	12 1110-0208-0101	Перекрытия чердачные по деревянным балкам с укладкой щитов наката, с утеплением плитами минераловатными. Сборка НР = 90 %	м2 перекрытия	105,6	698,76	89,13	73789	9412	2262	–	73789
					588,21	31,37	62115	3313	–	–	
13	13 2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,1	31325		65783		65783	–	65783
					–		–		–	–	

14	14 2107-0201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,57	31325		17855		17855	–	17855
					–		–		–	–	
15	15 1110-0104-0203	Подшивка фанерой НР = 90 %	м2 потолков	105,6	570,42	–	60236	–	2066	–	60236
					550,86	–	58171	–	–	–	
16	16 2107-0506-1505	Фанера, толщиной 10 мм ГОСТ 3916.1-96	м2	105,6	2172		229363		229363	–	229363
					–		–		–	–	
17	17 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	105,6	303,2	–	32018	–	25883	–	32018
					58,1	–	6135	–	–	–	
18	18 2111-0203-0108	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-100 ГОСТ 10499-95	м3	10,56	13160		138970		138970	–	138970
					–		–		–	–	
19	19 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	105,6	182,66	–	19289	–	16355	–	19289
					27,78	–	2934	–	–	–	
20	20 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	3,8	86099,32	1260,92	327177	4792	258137	–	327177
					16907,61	417,85	64249	1588	–	–	

21	21 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 90 %									
			м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто й п	54	2957,69	21,38	159715	1155	96372	–	159715
					1151,65	8,66	62189	468	–	–	
22	22 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	300	4691,93	19,13	1407579	5739	1254309	–	1407579
					491,77	5,73	147531	1719	–	–	
Раздел 5 Перегородки											
23	23 1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Глухие. Устройство НР = 90 %	м2 перегородо к (за вычетом проемов)	31,6	1817,95	24,92	57447	787	28576	–	57447
					888,72	7,94	28084	251	–	–	
24	24 2111-0103-0102	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 16 кг/м3 до 25 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	1,3	10207		13269		13269	–	13269
					–		–		–	–	
25	25 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,004	745193,21	5658,74	2981	23	2781	–	2981
					44269,23	990,86	177	4	–	–	

Раздел 6 Полы

26	26 1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	13,43	7408,28	1506,34	99493	20230	48494	–	99493
					2291,06	529,1	30769	7106	–	–	
27	27 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	7,16	21988,06	6,72	157435	48	138019	–	157435
					2704,92	–	19367	–	–	–	
28	28 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	89,5	731,71	24,85	65488	2224	40959	–	65488
					249,22	10,23	22305	916	–	–	
29	29 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 стяжки	89,5	486,11	16,89	43507	1512	40893	–	43507
					12,32	6,76	1103	605	–	–	
30	30 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	80,2	3475,79	18,29	278758	1467	253853	–	278758
					292,25	7,63	23438	612	–	–	
31	31 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	9,9	3660,93	64,33	36243	637	26821	–	36243
					887,43	24,67	8786	244	–	–	
32	32 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	100,8	308,38	0,71	31085	72	22125	–	31085

					88,18	0,29	8889	29	–	–	
	Раздел 7 Окна										
33	33 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	12,9	1955,64	147,37	25228	1901	14509	–	25228
					683,57	59,47	8818	767	–	–	
34	34 2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	12,9	24592		317237		317237	–	317237
					–		–		–	–	
35	35 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	10,2	1137,51	4,28	11603	44	9818	–	11603
					170,65	1,76	1741	18	–	–	
36	36 2109-0205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	10,2	2569		26204		26204	–	26204
					–		–		–	–	
37	37 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	10,2	1379,03	5,09	14066	52	10662	–	14066

					328,6	0,82	3352	8	–	–	
	Раздел 8 Двери										
38	38 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %									
			м2	1,98	42781,64	42,26	84708	84	81289	–	84708
					1684,28	14,46	3335	29	–	–	
39	39 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %									
			м2	15,6	5811,73	66,91	90663	1044	76881	–	90663
					816,52	24,85	12738	388	–	–	
	Раздел 9 Внутренняя отделка										
40	40 1115-0108-2001	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) НР = 80 %									
			м2	105,6	1604,7	4,83	169456	510	128636	–	169456
					381,73	–	40311	–	–	–	
41	41 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %									
			м2 оштукатуриваемой поверхности	178,5	1005,09	55,94	179409	9985	66782	–	179409
					575,02	42,84	102641	7647	–	–	
42	42 1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %									
			м2 отделываемой поверхности	241,7	550,78	4,22	133124	1020	60778	–	133124

					295,1	1,1	71326	266	–	–	
43	43 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	12	2744,99	38,24	32940	459	12809	–	32940
					1639,37	16,59	19672	199	–	–	
44	44 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	46,3	522,45	3,91	24189	181	8328	–	24189
					338,68	1,6	15681	74	–	–	
45	45 1115-0601-0107	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности НР = 80 %	м2 оклеиваемой поверхности	207,4	854,22	0,6	177165	124	129318	–	177165
					230,1	0,25	47723	52	–	–	
46	46 1115-0405-0103	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	12	522,45	3,91	6269	47	2158	–	6269
					338,68	1,6	4064	19	–	–	
Раздел 10 Разные работы (крыльцо, отмостка)											
47	47 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,3	22570,37	1563,64	6771	469	5870	–	6771
					1441,58	280,91	432	84	–	–	
48	48 1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	4,63	5405,76	1530,27	25029	7085	15035	–	25029
					628,19	534,51	2909	2475	–	–	
49	49 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,47	20072,6	1020,85	49579	2522	44810	–	49579

					909,97	174,41	2248	431	–	–	
	Раздел 11 Водопровод В1										
50	50 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	22	1031,59	13,61	22695	299	258	–	22695
					1006,25	0,07	22138	2	–	–	
51	51 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры). Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	423,54	23,58	424	24	18	–	424
					381,89	9,62	382	10	–	–	
52	52 2303-0301-0210	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20	шт.	1	7359		7359		7359	–	7359
					–		–		–	–	
53	53 2304-1013-1902	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120 °С, PN 16, DN 20, типа Seagull CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	1324		1324		1324	–	1324
					–		–		–	–	
54	54 2304-1001-1802	Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20 °С до 130 °С, PN 25, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 33423-2015	шт.	1	1253		1253		1253	–	1253
					–		–		–	–	
55	55 2304-0902-3102	Краны шаровые, PN 30, DN 20	шт.	9	1766		15894		15894	–	15894
					–		–		–	–	
56	56 2304-0902-3124	Кран шаровый, PN 25, DN 15	шт.	2	1197		2394		2394	–	2394

57	57 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %			–		–		–	–	
			шт.	3	705,9	0,11	2118	–	97	–	2118
					673,4	–	2020	–	–	–	
58	58 2303-0102-3319	Смеситель для умывальника									
			шт.	1	9372		9372		9372	–	9372
					–		–		–	–	
59	59 2303-0102-3333	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96									
			шт.	1	8344		8344		8344	–	8344
					–		–		–	–	
60	60 2303-0102-3328	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96									
			шт.	1	8702		8702		8702	–	8702
					–		–		–	–	
61	61 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	3	646,06	–	1938	–	1191	–	1938
					249,06	–	747	–	–	–	
Раздел 12 Канализация К1											
62	62 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	23	567,89	3,05	13061	70	115	–	13061
					559,83	0,75	12876	17	–	–	
63	63 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	1	10667,8	76,23	10668	76	8716	–	10668

					1875,9	31,63	1876	32	–	–	
64	64 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	1	10502,58	151,58	10503	152	8247	–	10503
					2103,89	63,29	2104	63	–	–	
65	65 1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка НР = 98 %	комплект	1	25505,42	302,56	25505	303	23327	–	25505
					1875,9	120,44	1876	120	–	–	
66	66 1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 98 %	комплект	1	6484,34	57,36	6484	57	4926	–	6484
					1500,72	23,94	1501	24	–	–	
Раздел 13 Отопление											
67	67 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	28	1190,39	16,17	33331	453	24878	–	33331
					285,71	5,1	8000	143	–	–	
68	68 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	10	19469,46	132,92	194695	1329	187443	–	194695
					592,25	54,83	5923	548	–	–	
Раздел 14 Электромонтажные работы											
69	69 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	200	274,23	132,81	54846	26562	9044	–	54846
					96,2	33,27	19240	6654	–	–	

70	70 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	8	305,75	2,87	2446	23	104	–	2446
					289,91	0,93	2319	7	–	–	
71	71 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	13	367,99	2,87	4784	37	328	–	4784
					339,9	0,93	4419	12	–	–	
72	72 1308-0305-0201	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	510,43	9,68	4083	77	87	–	4083
					489,85	2,8	3919	22	–	–	
73	73 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	6	2312,18	20,2	13873	121	8066	–	13873
					947,7	–	5686	–	–	–	
74	74 1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	437,4	71,88	437	72	26	–	437
					339,9	23,37	340	23	–	–	
75	75 1308-0304-0203	Щиток уличный. Установка НР = 72 %	шт.	1	11983,28	835,82	11983	836	9148	–	11983
					1999,4	233,68	1999	234	–	–	
76	76 1308-0304-0203	Щиток квартирный ЩРН. Установка НР = 72 %	шт.	1	11983,28	835,82	11983	836	9148	–	11983
					1999,4	233,68	1999	234	–	–	
77	77 1308-0202-0307	Трос навеска НР = 72 %	км	0,02	36426,01	9866,36	729	197	–	–	729
					26559,65	2886,11	531	58	–	–	

78	78 1310-0902-1208	Коробка распределительная. Монтаж оборудования НР = 61 %									
			шт.	18	833,08	4,16	14995	75	424	–	14995
					805,35	–	14496	–	–	–	
79	79 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %									
			шт.	21	501,35	–	10528	–	229	–	10528
					490,43	–	10299	–	–	–	
80	80 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %									
			м	4	173,08	2,13	692	9	66	–	692
					154,38	0,08	618	–	–	–	
81	81 1308-0103-3101	Зажим . Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	465,09	8,19	930	16	144	–	930
					384,8	2,57	770	5	–	–	

Раздел 15 Наружные сети водопровода и канализации

82	82 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	14,67	141,64	135,65	2078	1990	–	–	2078
					5,99	26,53	88	389	–	–	
83	83 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,47	1929,56	–	907	–	–	–	907
					1929,56	–	907	–	–	–	
84	84 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,71	624,85	–	444	–	–	–	444
					624,85	–	444	–	–	–	

85	85 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	14,54	16,39	16,39	238	238	–	–	238
					–	5,22	–	76	–	–	
86	86 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	0,14	3003,12	146,09	420	20	294	–	420
					753,83	33,67	106	5	–	–	
87	87 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,035	278761,8	97891,46	9757	3426	112	–	9757
					177674,9	22016,98	6219	771	–	–	
88	88 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,03	227780	68441,79	6833	2053	27	–	6833
					158442,05	15220,59	4753	457	–	–	
	Раздел 16 Септик										
89	89 1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	15,63	179,75	172,2	2809	2691	–	–	2809
					7,55	33,68	118	526	–	–	
90	90 1101-0205-0209	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м НР = 72 %	м3 грунта	0,47	3298,93	–	1550	–	–	–	1550
					3298,93	–	1550	–	–	–	

91	91 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %								
			м3 грунта	3,74	894,25	–	3344	–	–	–	3344
					894,25	–	3344	–	–	–	
92	92 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %								
			м3 грунта	0,47	16,39	16,39	8	8	–	–	8
					–	5,22	–	2	–	–	
93	93 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %								
			м3 конструкций колодца	1,86	28431,25	6348,31	52882	11808	25187	–	52882
					8541,3	2105,08	15887	3915	–	–	
94	94 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016								
			шт.	2	14322		28644		28644	–	28644
					–		–		–	–	
95	95 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016								
			шт.	1	19088		19088		19088	–	19088
					–		–		–	–	
96	96 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016								
			шт.	2	4192		8384		8384	–	8384

										–	–
97	97 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	25623		25623		25623	–	25623
					–		–		–	–	
98	98 2303-0101-1003	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013	комплект	1	54576		54576		54576	–	54576
					–		–		–	–	
99	99 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,31	20072,6	1020,85	6223	316	5624	–	6223
					909,97	174,41	282	54	–	–	
	Раздел 17 Ограждение										
100	100 1107-0111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка НР = 118 %	м оград	150	2601,78	972,02	390267	145803	42605	–	390267
					1345,73	290,15	201860	43523	–	–	
101	101 1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	27949,54	4468,44	27950	4468	6022	–	27950
					17459,13	1376,82	17459	1377	–	–	

102	102 1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	8841,36	91,4	8841	91	902	–	8841
					7847,65	29,2	7848	29	–	–	
	Раздел 18 Сарай										
103	103 1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	7,7	179,75	172,2	1384	1326	–	–	1384
					7,55	33,68	58	259	–	–	
104	104 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,23	1929,56	–	444	–	–	–	444
					1929,56	–	444	–	–	–	
105	105 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,32	624,85	–	825	–	–	–	825
					624,85	–	825	–	–	–	
106	106 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,3	16,39	16,39	87	87	–	–	87
					–	5,22	–	28	–	–	
107	107 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5,3	127,13	66,2	674	351	–	–	674
					60,93	25,25	323	134	–	–	

108	108 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,3	20072,6	1020,85	6022	306	5443	–	6022
					909,97	174,41	273	52	–	–	
109	109 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	3,24	24437,94	492,13	79179	1595	67637	–	79179
					3070,08	223,34	9947	724	–	–	
110	110 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01	259489		2595		2595	–	2595
					–		–		–	–	
111	111 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	6,88	793,9	19,05	5462	131	3949	–	5462
					200,91	1,92	1382	13	–	–	
112	112 1108-0301-0112	Стены блоками из ячеистого бетона. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	66	18488,17	1354,98	1220219	89429	689642	–	1220219
					6684,07	240,53	441149	15875	–	–	
113	113 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	579,2	224,12	1158	448	463	–	1158
					123,74	38,38	247	77	–	–	

114	114	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,3	86099,32	1260,92	25830	378	20379	–	25830
						16907,61	417,85	5072	125	–	–	
115	115	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	24	4672,8	–	112147	–	100345	–	112147
						491,77	–	11802	–	–	–	

Всего	**13 178 571**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 602 954
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	723 471
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	169 345
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 852 158
Всего	**13 178 571**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**13 178 571**
НДС (12 %)	1 581 429
Итого	**14 760 000**

Заказчик:
Директор ТОО "DK Energy"

_____ Шотабаев Д. С.

Подрядчик:
Директор ТОО "DK Energy"

_____ Шотабаев Д. С.

Технический надзор:
ТОО "Oxy Trade"

_____ Моисеев А. В.

Авторский надзор:
ТОО «VK ETNA»

_____ Протасова О. Ю.