НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА, СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ, ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОСВЕЩЕНИЕ В ПДП СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ РАЙОНА Г.УРАЛЬСКА ЗКО

ФОРМА 5 АВС-4

Акт № 2
выполненных работ за февраль м-ц 2019г.

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4 ВОДООТВОДНЫЕ ЛОТКИ					
1	Е11-010101-0408 11-010101-0408 РСНВ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3	М3 ГРУНТА		3471,96	145,7	505874
1. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,00592	20,554	690,68	14196
1. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02498	86,73	981,6	85134
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				28,61	99330
1. 3	2438С (31-010201-0903)	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА "HITACHI", 0,4 М3	МАШ.-Ч	0,02498	86,73	5669,09	491678
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02498	86,73	981,60	85134,17
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				141,61	491678
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		16,91	58704
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		6,83	23712
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		23,74	82416
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		13,56	47063
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				183	635353
2	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНВ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		1279,67	3475,87	4447965
2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	184,272	709,78	130793
2. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	182,993	1027,94	188105
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	318898
2. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	19,835	6235,51	123681
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	19,835	1143,29	22677,16
2. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	60,912	3422,17	208452
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	60,912	852,37	51919,56
2. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	90,601	7431,77	673323
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	90,601	1143,29	103583,22
2. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	11,645	3381,2	39374
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	11,645	852,37	9925,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	1044830
2. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	1561,197	2090,71	3264011
2. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	89,577	93	8331
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	3272342
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	192296
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	194891
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	387187
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	386812
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	5221963
3	Е11-270201-0501 11-270201-0501 РСНВ РК 2015	-СООРУЖЕНИЯ ВОДОСБРОСНЫЕ С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ИЗ ПРОДОЛЬНЫХ ЛОТКОВ ИЗ СБОРНОГО БЕТОНА. УСТРОЙСТВО	М3 ЛОТКА		595	10778,71	6413335
3. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1=764,53)	ЧЕЛ-Ч	3,23	1921,85	764,53	1469312
3. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,222	727,031	1109,51	806644
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3825,14	2275956
3. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	1,08	642,6	3173,59	2039349
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,08	642,6	1143,29	734678,15
3. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1419	84,431	1799,25	151912
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1419	84,431	852,37	71966,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3682,79	2191261

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 5 (21-020401-2804)	102636С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,092	54,74	13911,64	761523
3. 6 (21-100501-1403)	135866С	МАСТИКА БУТИЛКАУЧУКОВАЯ МББП-65 "ЛИЛО-1" ГОСТ 25621-83	КГ	19,3	11483,5	173,4	1991239
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4626,49	2752762
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2306,56	1372402
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		549,58	327001
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2856,14	1699402
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1090,79	649019
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14725,64	8761756
4	С121-040303 -9903 21-040303- 9903 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЛОТКИ ВОДОПРОПУСКНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СТ РК 937-92 2,5 Т	М3		595	70224,22	41783411
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2949,42	1754903
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2949,42	1754903
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5853,89	3483065
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				79027,53	47021379
5	Е11-060601- 0102 11-060601- 0102 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕГОРОДКИ БЕТОННЫЕ В ЛОТКЕ. УСТРОЙСТВО	М3		5,72	42521,43	243223
5. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1=764,53)	ЧЕЛ-Ч	14,9	85,228	764,53	65159
5. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,9297	5,318	853,75	4540
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12185,23	69699
5. 3 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0027	0,015444	3422,17	53
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0027	0,015444	852,37	13,16
5. 4 (31-040101-0101)	403С	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,8866	5,071	36,72	186
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
5. 5 (31-050101-0102)	698С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,9163	5,241	3581,97	18774
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,9163	5,241	852,37	4467,27
5. 6 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0044	0,025168	3173,59	80
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0044	0,025168	1143,29	28,77
5. 7 (34-030102-0201)	1794С	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0399	0,228228	56,27	13
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
5. 8 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0063	0,036036	1799,25	65
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0063	0,036036	852,37	30,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3351,5	19171
5. 9 (21-020101-0301)	100467С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	5,834	23008,79	134242
5.10 (21-070201-0301)	131548С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0041	0,023452	24435,92	573
5.11 (21-070203-0305)	131600С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0476	0,272272	26031,2	7088
5.12 (21-130102-0801)	144600С	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00137	0,007836	17400	136
5.13 (21-130201-0901)	144746С	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0027	0,015444	381819,66	5897
5.14 (21-130209-0401)	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	1,7	9,724	196,54	1911
5.15 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00412	0,023566	93	2
5.16 (27-010101-0104)	275940С	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	2,25	12,87	702,64	9043
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				27778,43	158893
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		5909,83	33804
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2034,11	11635
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7943,95	45439
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4037,23	23093
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54502,6	311755
6	Е11-080101- 0307 11-080101- 0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2		9625	731,66	7042265

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9=842,82)	ЧЕЛ-Ч	0,212	2040,5	842,82	1719774
6. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,002	19,25	852,37	16408
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				180,38	1736182
6. 3 (32-010201-0101)	1238С	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0195	187,688	470,55	88316
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
6. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,002	19,25	1799,25	34636
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002	19,25	852,37	16408,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,77	122952
6. 5 (21-100501-1404)	135867С	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	2,4	23100	212,16	4900896
6. 6 (21-130104-0103)	144636С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,00016	1,54	117201,8	180491
6. 7 (21-130703-0201)	146741С	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00024	2,31	51147,9	118152
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				540,21	5199538
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		91,63	881981
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		34,58	332818
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		126,21	1214799
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		68,63	660565
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				926,51	8917629

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 ТЕНГЕ 60436071

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	60436071
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	8119524
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	4500066
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	41783411
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	3264011
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	5184147
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	2539186
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	2644961
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	5249617
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	70869836
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	5274
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	4500066
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ	70869836
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	5274
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	4500066

РАЗДЕЛ 2. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1 КАНАЛИЗАЦИЯ

7	Е11-010101-0408 11-010101-0408 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3	М3 ГРУНТА		2315,4	145,7	337360
7. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,00592	13,707	690,68	9467
7. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02498	57,839	981,6	56774
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				28,61	66242
7. 3 (31-010201-0903)	2438С	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА "HITACHI", 0,4 М3	МАШ.-Ч	0,02498	57,839	5669,09	327893
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02498	57,839	981,60	56774,76
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				141,61	327893
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		16,91	39149
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		6,83	15813
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		23,74	54962
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		13,56	31386
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				183	423708
8	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		71,61	1371,68	98226
8. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	1,848	132,335	742,25	98226
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1371,68	98226
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		810,66	58051
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		91,66	6564
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		902,32	64615
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		181,92	13027
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2455,92	175868
9	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		2057	22,26	45788
9. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00806	16,579	981,6	16274
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7,91	16274
9. 2 (31-010101-0102)	257С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00806	16,579	2761,72	45788
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00806	16,579	981,60	16273,95

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22,26	45788
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,68	9618
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,13	2327
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,81	11945
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,25	4619
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30,31	62352
10	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА		330	597,17	197067
10. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,7=674,77)	ЧЕЛ-Ч	0,885	292,05	674,77	197067
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				597,17	197067
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		352,93	116466
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		39,9	13168
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		392,83	129635
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		79,2	26136
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1069,2	352837
11	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,5	2154625,08	1077313
11. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7=823,09)	ЧЕЛ-Ч	194	97	823,09	79840
11. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	26,83	13,415	764,62	10257
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				180194,11	90097
11. 3 (31-060202-0201)	116С	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	24,6	12,3	2326,3	28613
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	24,6	12,3	754,98	9286,25
11. 4 (31-050104-0101)	783С	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,32	0,16	2893,28	463
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,32	0,16	981,60	157,06
11. 5 (32-040105-0501)	2011С	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	12	6	128,03	768
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
11. 6 (31-060101-0101)	2349С	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	1,39	0,695	1198,95	833
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,39	0,695	852,37	592,40
11. 7 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,52	0,26	1799,25	468
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,52	0,26	852,37	221,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				62291,34	31146
11. 8 (21-100401-1001)	135545С	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	0,44	0,22	215,22	47
11. 9 (23-010501-1513)	154341С	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 - 110Х10 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	1010	505	1908,64	963863
11.10 (21-130703-1404)	249131С	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	18	9	268,51	2417
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1932654,28	966327
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		111900,54	55950
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		95194,08	47597
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		207094,62	103547
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		188937,58	94469
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2550657,27	1275329
12	Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 ПОДР.13-10 09 ГР.13-1009 04 ВУ П.9 КЗТР=0,3, КЗМ=0,3	-КАБЕЛИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ. ПРОКЛАДКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,3, К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,3	КМ КАБЕЛЯ		0,5	18076,61	9038
12. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,3=891,2)	ЧЕЛ-Ч	6,3	3,15	891,2	2807
12. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,712	1,356	993,97	1348
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8310,2	4155
12. 3 (32-040202-0201)	242С	ВУЛЬДОЗЕРЫ ДЗ-110В В СОСТАВЕ КАБЕЛЕУКЛАДОЧНОЙ КОЛОННЫ, 128,7 КВТ (175 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,32	0,66	6035,46	3983
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,32	0,66	1143,29	754,57
12. 4 (32-040203-0101)	642С	КОМПЛЕКСНАЯ МОНТАЖНАЯ МАШИНА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ ПРОКЛАДКЕ И МОНТАЖЕ КАБЕЛЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	МАШ.-Ч	1,392	0,696	2687,12	1870
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,392	0,696	852,37	593,25
12. 5 (32-040203-1401)	1868С	ТРАНСПОРТЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ККТ7, ДО 7 Т	МАШ.-Ч	1,392	0,696	542,22	377
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12462,05	6231
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	42,8		3556,77	1778
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		908,6	454
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4465,37	2233
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		1803,36	902
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				24345,33	12173
13	С121-050307 -9902 21-050307-9902 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОВОЛОКА ИЗ АЛЮМИНИЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 14838-78 1 Т	Т		0,0098	518779,78	5084
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		21788,75	214
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		21788,75	214
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		43245,48	424
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				583814,01	5721

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	.	1769875
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	.	9038
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	.	4155
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	.	2233
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	.	1778
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	.	455
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	.	902
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	.	12173
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	.	.	.	.	5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	.	4155
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	.	1760837
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	.	966327
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	.	467906
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	.	5084
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	.	364918
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	.	279235
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	.	85683
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	.	170060
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	.	2295815
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	.	.	.	.	623
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	.	467906
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	.	2307988
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	.	.	.	.	627
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	.	472061
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		.	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	62205946
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		.	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	3786641
- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН		.	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	4280948
- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		.	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	1185486
- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ		.	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	54138357
- ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ		.	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	0
- ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА		.	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	0
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ		.	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	2820200
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ I УРОВНЯ		.	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	65026146
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ II УРОВНЯ		.	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	2731098
ИТОГО:		.	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	67757244
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		.	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	5420580
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		.	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	73177823

Всего				73 177 823
Временные здания и сооружения 1,3 %				951 312
Итого				**74 129 135**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (Ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%				1 067 460
Итого по сметному расчету в ценах 2017 г				75 196 594
в том числе на 2018 год 63,64%				47 855 113
в том числе на 2019 год 36,36%				27 341 482
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2кв 2018г.				81 149 751
в том числе в текущих ценах на 2018 год к=1,0599383				50 723 467
в том числе в текущих ценах на 2019 год к=1,112825				30 426 284
Всего по сопоставительной ведомости				81 149 751
НДС в текущих ценах				9 737 970

НДС на 2018 год				6 086 816
НДС на 2019 год				3 651 154
ИТОГО в текущих ценах с НДС 12 %				90 887 721
ИТОГО в текущих ценах с НДС на 2018 год 12 %				56 810 283
ИТОГО в текущих ценах с НДС на 2019 год 12 %				34 077 438
Общая стоимость				**90 887 721**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства г.Уральска»
Руководитель отдела
_____ Мулкай М.Р.

Подрядчик:
АО «Уральскводстрой»
Первый вице -президент
_____ Тедеев Т.В.

Технический надзор:
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»
Инженер по техническому надзору
_____ Брызгина В.Б.