СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2021 года

Заказчик: ГУ "Департамент полиции Жамбылской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Договор: №190 2021-03-25

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ОВД в г.Тараз по адресу ул.Рысбек батыра 5а

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удержания	С начала строительства по отчетный месяц включительно, тенге	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Сумма полученного аванса	Сумма погашенного аванса с начала работ
			В том числе			За отчетный месяц	За отчетный период				
			СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капитальный ремонт здания ОВД в г.Тараз по адресу ул.Рысбек батыра 5а	236 088 891,36				67 142 822,36				70 826 667,41	70 826 667,41
2	Удержание 5 % гарантии качества	11 804 444,57				3 357 141,12					
4	Всего к оплате:	224 284 447				63 785 681,24					
	Удержание аванса 30%	70 826 667,41				20 142 846,71					
	Всего к оплате:	**153 457 779,38**				**43 642 834,53**					
	В т.ч. НДС	16 441 904,93				4 676 017,99					

Заказчик:

ГУ "Департамент полиции Жамбылской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Заместитель начальника ДП Шанкаров Ф.С._____

М.П.

Начальник УГ г.Тараз Заурбеков А._____

М.П.

Начальник УТО Киымбеков Н.М._____

М.П.

Подрядчик:

ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор Есибаев М.М._____

М.П.

Технадзор: ТОО "РДК-01"

Серикбаев Б._____

М.П.

Заказчик: ГУ "Департамент полиции Жамбылской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Договор: №190 2021-03-25

530110

Форма 4

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ОВД в г.Тараз по адресу ул.Рысбек батыра 5а

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ОВД в г.Тараз по адресу ул.Рысбек батыра 5а

Акт №3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Ремонтно-строительные работы (смета 02-01)									
		Полы									
1	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство**	м2 покрытия	183,94	3506,13	69,84	644918	12847	427931	151072	859669
		НР - 72%; СП - 8%			1109,82	30,89	204140	5682		63679	
2	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических.Устройство**	м плинтусов	196,8158	543,60	1,55	106990	306	51596	39766	158496
		НР - 72%; СП - 8%			279,90	0,72	55088	142		11740	
		Линолеум комерческий									
3	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолиума.Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	1457,47	3309,77	20,06	4823885	29240	4261832	393645	5634933
		НР - 72%; СП - 8%			365,57	9,55	532813	13916		417402	
4	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса поливинилхлоридные.Установка на самонарезывающих винтах**	м плинтусов	1559,4929	254,02	2,14	396142	3338	271701	88075	522954
		НР - 72%; СП - 8%			77,66	0,78	121103	1223		38737	
		Керамические									
5	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство**	м2 покрытия	99,75	3506,13	69,84	349736	6967	232064	81926	466195
		НР - 72%; СП - 8%			1109,82	30,89	110705	3081		34533	
6	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических.Устройство**	м плинтусов	213,465	543,60	1,55	116040	331	55961	43130	171904
		НР - 72%; СП - 8%			279,90	0,72	59748	154		12734	
7	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	124,5	1595,83	73,28	198680	9124	62424	94323	316443

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1021,14	31,10	127132	3872		23440	
8	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	96,6	5239,00	--	506087	--	506087	--	546574
		СП - 8%			--	--	--	--		40487	
9	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	27,9	4292,00	--	119747	--	119747	--	129327
		СП - 8%			--	--	--	--		9580	
10	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2.Установка в кирпичных стенах**	м2	4,5	2634,85	45,83	11857	206	2172	6883	20239
		НР - 72%; СП - 8%			2106,35	18,11	9479	81		1499	
11	2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 311173-2003**	м2	4,5	37596,00	--	169182	--	169182	--	182717
		СП - 8%			--	--	--	--		13535	
		Отделочные работы									
12	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки.Отделка внутренних поверхностей за два раза.Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	1690,875	1156,37	7,14	1955281	12079	726539	878636	3060630
		НР - 72%; СП - 8%			719,55	2,17	1216663	3665		226713	
13	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки, подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	м2 окрашиваемой поверхности	1691,285	329,31	0,72	556961	1220	113047	319156	946206
		НР - 72%; СП - 8%			261,75	0,34	442694	578		70089	
14	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки, подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами.Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113**	м2 окрашиваемой поверхности	1691,285	171,70	0,30	290388	507	46770	175211	502847
		НР - 72%; СП - 8%			143,74	0,14	243111	238		37248	
15	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены.Отделка внутренних оштукатуренных(цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	3231,99	1349,17	11,52	4360488	37233	2186515	1546476	6379522
		НР - 72%; СП - 8%			661,12	3,45	2136740	11144		472557	
16	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	м2 окрашиваемой поверхности	3231,99	286,89	0,72	927215	2331	216029	511170	1553456
		НР - 72%; СП - 8%			219,32	0,34	708855	1104		115071	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами.Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой пверхности	3231,99	143,15	0,30	462673	968	89377	268403	789563
		НР - 72%; СП - 8%			115,20	0,14	372328	454		58486	
18	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток).Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	152,194	4791,53	18,68	729242	2842	383355	247953	1055371
		НР - 72%; СП - 8%			2254,00	8,77	343045	1334		78176	
19	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	172,4861	2881,06	41,92	496943	7231	135884	257335	814619
		НР - 72%; СП - 8%			2051,34	20,76	353828	3582		60342	
20	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы.Окраска поливинилацетатными и водоэмульсионными составами улучшенная по штукаурке	м2 окрашиваемой поверхности	172,4861	646,56	4,29	111522	740	37660	52897	177573
		НР - 72%; СП - 8%			423,93	2,01	73122	346		13154	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17412647	127509	10174542	5156057	24374201
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7110593	50597	--	1805496	
	Материалы		Тенге				17152939				
	Всего заработная плата		Тенге				9298689				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					7151629			
		Накладные расходы	Тенге				625834				
		Сметная прибыль	Тенге				5149173				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1784169				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				24086282				
		Сметная заработная плата	Тенге								
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					7151629			6268
	Материалы		Тенге				259708				
	Всего заработная плата		Тенге				2172				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					9560			
		Накладные расходы	Тенге				247851				
		Сметная прибыль	Тенге				6883				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				21327				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				287918				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					9560			9
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				24374200				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2.Силовое электрооборудование и электроосвещение (смета 02-01-02)									
		ЩРн-36(ЩР)						7161189			6277

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12624,27	1257,80	12624	1258	8489	2335	16156
		НР - 72%; СП - 8%			2877,30	365,50	2877	366		1197	
22	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический вы ключатель трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции в щите	шт.	2	9412,18	144,74	18824	289	13079	3981	24629
		НР - 72%; СП - 8%			2727,80	36,55	5456	73		1824	
23	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический вы ключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка н а конструкции в щите	шт.	1	7188,76	30,23	7189	30	5795	982	8824
		НР - 72%; СП - 8%			1363,90	--	1364	--		654	
24	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический вы ключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка н а конструкции в щите	шт.	1	7188,76	30,23	7189	30	5795	982	8824
		НР - 72%; СП - 8%			1363,90	--	1364	--		654	
25	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Дифференциальный автомат двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	1	7188,76	30,23	7189	30	5795	982	8824
		НР - 72%; СП - 8%			1363,90	--	1364	--		654	
26	2307-0201-0112 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные мо дели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7188,76	30,23	7189	30	5795	982	8824
		СП - 8%			1363,90	--	1364	--		654	
27	2307-0204-0933 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-10 0 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	8079,00	--	8079	--	8079	--	8725
		СП - 8%			--	--	--	--		646	
28	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-293Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	6877,00	--	13754	--	13754	--	14854
		СП - 8%			--	--	--	--		1100	
29	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435,00	--	1435	--	1435	--	1550
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
30	2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	428,00	--	428	--	428	--	462
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
31	2307-0222-0205 РСНБ РК 2015 прим.	Шина изолированная N+PE ГОСТ 434-78	шт.	1	4163,00	--	4163	--	4163	--	4496
		СП - 8%			--	--	--	--		333	
32	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	14192,00	--	28384	--	28384	--	30655
					--	--	--	--		2271	
			шт.	1	4630,69	1680,01	4631	1680	74	2494	7695

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2877,30	586,95	2877	587		570	
33	5108-0401-0136 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5115-3874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 32 А, предел р егулирования тока теплового реле от 27,2 А до 36,8 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	105340,00	--	105340	--	105340	--	105340
					--	--	--	--		--	
34	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	4630,69	1680,01	4631	1680	74	2494	7695
		НР - 72%; СП - 8%			2877,30	586,95	2877	587		570	
35	5108-0401-0116 РСНБ РК 2015 прим.	Щит управления освещением ЯУО9 602-3474У3, номинальный ток 25 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	75295,00	--	75295	--	75295	--	75295
					--	--	--	--		--	
		ЩРн-12(ЩА)									
36	1308-0305-0910 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	5237,79	229,58	5238	230	692	3160	9070
		НР - 72%; СП - 8%			4315,95	73,10	4316	73		672	
37	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	7	7188,76	30,23	50321	212	40562	6874	61771
		НР - 72%; СП - 8%			1363,90	--	9547	--		4576	
38	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778 -2001	шт.	1	5005,00	--	5005	--	5005	--	5405
		СП - 8%			--	--	--	--		400	
39	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	428,00	--	1712	--	1712	--	1849
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
40	2307-0204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	436,00	--	1308	--	1308	--	1413
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
41	2307-0222-0205 РСНБ РК 2015 прим.	Шина изолированная N+PE ГОСТ 434-78	шт.	2	14192,00	--	28384	--	28384	--	30655
					--	--	--	--		2271	
		ЩРн-48(ЩО-4)									
42	1308-0305-0910 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	5237,79	229,58	5238	230	692	3160	9070
		НР - 72%; СП - 8%			4315,95	73,10	4316	73		672	
43	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции в щите	шт.	2	9412,18	144,74	18824	289	13079	3981	24629

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2727,80	36,55	5456	73		1824	
44	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции в щите	шт.	7	7188,76	30,23	50321	212	40562	6874	61771
					1363,90	--	9547	--		4576	
		НР - 72%; СП - 8%			7188,76	30,23	57510	242	46357	7856	70595
45	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Дифференциальный автомат двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	8	1363,90	--	10911	--		5229	
					11219,00	--	11219	--	11219	--	12117
		НР - 72%; СП - 8%			--	--	--	--		898	
46	2307-0201-0113 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	1482,00	--	2964	--	2964	--	3201
					--	--	--	--		237	
		СП - 8%			428,00	--	856	--	856	--	924
47	2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	--	--	--	--		68	
					436,00	--	2180	--	2180	--	2354
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
48	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-291Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3172,00	--	25376	--	25376	--	27406
					--	--	--	--		2030	
		СП - 8%			14192,00	--	28384	--	28384	--	30655
49	2307-0204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-291Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	--	--	--	--		2271	
					2020,25	724,18	202025	72418	20270	111379	338477
		СП - 8%			1093,37	453,55	109337	45355		25072	
50	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	2666,00	1039,03	853121	332491	64866	473808	1433083
					1424,26	632,19	455764	202302		106154	
		НР - 72%; СП - 8%			2464,97	899,83	209522	76486	15642	119850	355722
51	2307-0222-0205 РСНБ РК 2015 прим.	Шина изолированная N+PE ГОСТ 434-78	шт.	8	1381,10	577,23	117394	49065		26350	
					4919,88	1326,36	147596	39791	52992	57495	221499
		СП - 8%			1827,09	834,73	54813	25042		16407	
52	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	2							
		НР - 72%; СП - 8%									
53	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	100							
		НР - 72%; СП - 8%									
54	1308-0305-0406 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	320							
		НР - 72%; СП - 8%									
55	1308-0305-0407 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штанг ах)	шт.	85							
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник накладной светодиодный. Монтаж	шт.	15	2108,43	900,29	31627	13504	1938	17960	53553
		НР - 72%; СП - 8%			1078,99	583,95	16185	8759		3967	
57	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник накладной настенно-потолочный. Монтаж	шт.	12	2108,43	900,29	25301	10803	1550	14368	42842
		НР - 72%; СП - 8%			1078,99	583,95	12948	7007		3174	
58	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	22	2020,25	724,18	44446	15932	4460	24503	74465
		НР - 72%; СП - 8%			1093,37	453,55	24054	9978		5516	
59	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	18	5160,27	1127,97	92885	20303	31796	38808	142229
		НР - 72%; СП - 8%			2265,87	728,59	40786	13115		10535	
60	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	1	1429,74	179,49	1430	179	71	879	2493
		НР - 72%; СП - 8%			1179,69	40,94	1180	41		185	
61	2307-0102-1312 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х40/36-714 ГОСТ 17677-82	шт.	320	5730,00	--	1833600	--	1833600	--	1980288
		СП - 8%			--	--	--	--		146688	
62	2307-0102-1343 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-36-701 Norma ГОСТ 17677-82	шт.	100	3845,00	--	384500	--	384500	--	415260
		СП - 8%			--	--	--	--		30760	
63	2307-0102-0128 РСНБ РК 2015	С ветильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-1х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА ГОСТ 1767 7-82	шт.	85	4185,00	--	355725	--	355725	--	384183
		СП - 8%			--	--	--	--		28458	
64	2307-0102-0130 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	30	4862,00	--	145860	--	145860	--	157529
		СП - 8%			--	--	--	--		11669	
65	2307-0102-1206 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами,опаловым рассеивателем, модели OD 111 с электронным пускорегулирующим аппаратом, мощность 12 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-8 2	шт.	15	12804,00	--	192060	--	192060	--	207425
		СП - 8%			--	--	--	--		15365	
66	2307-0101-0812 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПБ 01-60-125 М02 ГОСТ 17677-82	шт.	12	2150,00	--	25800	--	25800	--	27864
		СП - 8%			--	--	--	--		2064	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	2307-0106-0801 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники офисные светодиодные марки LED ДПО 595x595x45, мощность 36 Вт, световой поток 4000 лм СТ РК 2595-2014	шт.	22	14082,00	--	309804	--	309804	--	334588
		СП - 8%			--	--	--	--		24784	
68	2307-0106-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники уличные светодиодные модели Порбеда LED-100-ШБ1/К50 СТ РК 2595-20 14	шт.	18	66842,00	--	1203156	--	1203156	--	1299408
		СП - 8%			--	--	--	--		96252	
69	2306-1710-2601 РСНБ РК 2015 прим.	Кронштейн для крепления уличных светильников на стену	шт.	18	576,00	--	10368	--	10368	--	11197
		СП - 8%			--	--	--	--		829	
70	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	1	1429,74	179,49	1430	179	71	879	2493
		НР - 72%; СП - 8%			1179,69	40,94	1180	41		185	
71	2308-0304-0701 РСНБ РК 2015	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели ДПА-2104 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	26171,00	--	26171	--	26171	--	28265
		СП - 8%			--	--	--	--		2094	
72	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	950	440,00	--	418000	--	418000	--	451440
		СП - 8%			--	--	--	--		33440	
73	2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	12	637,00	--	7644	--	7644	--	8256
		СП - 8%			--	--	--	--		612	
74	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	17	485,82	4,29	8259	73	115	5824	15210
		НР - 72%; СП - 8%			474,75	1,10	8071	19		1127	
75	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная не утопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	25	530,06	5,37	13252	134	170	9349	24408
		НР - 72%; СП - 8%			517,91	1,46	12948	37		1808	
76	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	47	434,25	4,33	20410	204	597	14168	37344
		НР - 72%; СП - 8%			417,21	1,46	19609	69		2766	
77	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	17	220,00	--	3740	--	3740	--	4039
		СП - 8%			--	--	--	--		299	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	5	302,00	--	1510	--	1510	--	1631
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
79	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	20	302,00	--	6040	--	6040	--	6523
		СП - 8%			--	--	--	--		483	
80	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	324,00	--	1620	--	1620	--	1750
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
81	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	42	303,00	--	12726	--	12726	--	13744
		СП - 8%			--	--	--	--		1018	
82	2307-0202-0708 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41006, размерами 172 мм х 96 мм х 45 мм, типа ИЭК(У196)	шт.	5	212,00	--	1060	--	1060	--	1145
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
83	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1P31, тип У 197 УХЛ3	шт.	5	39,00	--	195	--	195	--	211
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
84	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	75	434,25	4,33	32569	325	953	22608	59591
		НР - 72%; СП - 8%			417,21	1,46	31291	110		4414	
85	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	70	434,25	4,33	30398	303	890	21101	55619
		НР - 72%; СП - 8%			417,21	1,46	29205	102		4120	
86	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	440	516,42	4,33	227223	1905	10096	155423	413258
		НР - 72%; СП - 8%			489,14	1,46	215222	643		30612	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	75	369,00	--	27675	--	27675	--	29889
		СП - 8%			--	--	--	--		2214	
88	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	70	351,00	--	24570	--	24570	--	26536
		СП - 8%			--	--	--	--		1966	
89	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	440	419,00	--	184360	--	184360	--	199109
		СП - 8%			--	--	--	--		14749	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7711671	591442	5727337	1134557	9539475
	Стоимость оборудования		Тенге				1212257	363516	180635	693250	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				180635				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				180635				
	Материалы		Тенге				7531036				
	Всего заработная плата		Тенге				387521				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1575774			
		Накладные расходы	Тенге				5339815				
		Сметная прибыль	Тенге				1134557				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				693247				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9358841				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1575774			1316
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9539476				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 4.Пожарная сигнализация						1575774			1316
90	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	Пульт контроля и управления охранно-пожарный. Монтаж оборудования	шт.	1	34161,38	2,60	34161	3	461	24262	63097
		НР - 72%; СП - 8%			33697,30	--	33697	--		4674	
91	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.4	Пульт контроля и управления С2000М	шт	1	38768,20	--	38768	--	38768	--	41870
		СП - 8%			--	--	--	--		3101	
92	1310-0701-0306 РСНБ РК 2015	Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	12504,13	2,76	12504	3	348	8750	22955
		НР - 72%; СП - 8%			12153,20	--	12153	--		1700	
93	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.5	Блок индикации С2000-БИ	шт	1	25648,45	--	25648	--	25648	--	27700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2052	
94	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	3	7642,16	2,11	22926	6	547	16109	42158
		НР - 72%; СП - 8%			7457,75	--	22373	--		3123	
95	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.6	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ	шт	3	13432,13	--	40296	--	40296	--	43520
		СП - 8%			--	--	--	--		3224	
96	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	10	15731,21	2,11	157312	21	2075	111755	290593
		НР - 72%; СП - 8%			15521,55	--	155216	--		21525	
97	2308-0303-1101 РСНБ РК 2015	Релейный сигнально-пусковой блокс управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 испол нение 01	шт.	10	12148,00	--	121480	--	121480	--	131198
		СП - 8%			--	--	--	--		9718	
98	1310-0902-1208 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной.Монтаж оборудования	шт.	10	1190,27	5,60	11903	56	255	8346	21869
		НР - 72%; СП - 8%			1159,20	--	11592	--		1620	
99	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.7	Блок разветвительный изолирующий БРИЗ	шт	10	2198,46	--	21985	--	21985	--	23743
		СП - 8%			--	--	--	--		1759	
100	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	150	2871,01	2,60	430652	390	14882	299074	788103
		НР - 72%; СП - 8%			2769,20	--	415380	--		58378	
101	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.8	Извещатель пожарный оптико-дымовой, адресный ДИП-34А-03	шт	150	4971,59	--	745738	--	745738	--	805397
		СП - 8%			--	--	--	--		59659	
102	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	27	3679,24	3,09	99339	83	2877	69393	182231
		НР - 72%; СП - 8%			3569,60	--	96379	--		13499	
103	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.9	Извещатель тепловой адресный С2000-ИП-03	шт	27	4620,96	--	124766	--	124766	--	134747
		СП - 8%			--	--	--	--		9981	
104	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка,ключ управления,замок электромагнитной блокировки,звуковой сигнал,сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	14	1857,36	433,05	26003	6063	556	15430	44748
		НР - 72%; СП - 8%			1384,60	146,20	19384	2047		3315	
105	2308-0302-0603 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3АМ	шт.	14	2082,00	--	29148	--	29148	--	31480

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2332	
106	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	21	2871,01	2,60	60291	55	2083	41870	110334
		НР - 72%; СП - 8%			2769,20	--	58153	--		8173	
107	2308-0304-0310 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели ЛЮКС-24 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	5	1962,00	--	9810	--	9810	--	10595
		СП - 8%			--	--	--	--		785	
108	2308-0304-0203 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели ЛЮКС-24 "Вправо" ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	6	1547,00	--	9282	--	9282	--	10025
		СП - 8%			--	--	--	--		743	
109	2308-0304-0205 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели ЛЮКС-24-Д "Влево" ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	10	1547,00	--	15470	--	15470	--	16708
		СП - 8%			--	--	--	--		1238	
110	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	шт.	1	7642,16	2,11	7642	2	182	5370	14053
		НР - 72%; СП - 8%			7457,75	--	7458	--		1041	
111	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	**Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01**	шт.	1	23485,00	--	23485	--	23485	--	25364
		СП - 8%			--	--	--	--		1879	
112	1308-0105-0103 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-3, СК-3. Монтаж оборудования**	шт.	2	4943,08	--	9886	--	1578	5981	17137
		НР - 72%; СП - 8%			4153,80	--	8308	--		1269	
113	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.10	**Аккумулятор гелевый закрытого типа 12В, 40А/Ч, модели SNR-BAT-12-40-GP**	шт	2	42657,86	--	85316	--	85316	--	92141
		СП - 8%			--	--	--	--		6825	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2163813	6682	1317036	606340	2991766
	Стоимость монтажных работ		Тенге				840093	2047	--	221613	
	Материалы		Тенге				2163813				
	Всего заработная плата		Тенге				25845				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					842140			
		Накладные расходы	Тенге				1291193				
		Сметная прибыль	Тенге				606341				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				221612				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2991767				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					842140			676
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2991767				
		Сметная заработная плата	Тенге								
								842140			676

РАЗДЕЛ 5.Пожаротушение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	14	34161,38	2,60	478259	36	6461	339669	883362
		НР - 72%; СП - 8%			33697,30	--	471762	--		65434	
115	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.11	Прибор приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения	шт	14	38889,32	--	544451	--	544451	--	588007
		СП - 8%			--	--	--	--		43556	
116	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	28	1429,74	179,49	40033	5026	1976	24608	69812
		НР - 72%; СП - 8%			1179,69	40,94	33031	1146		5171	
117	2308-0304-0305 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-24 "Порошок! Не входи!" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	14	1961,00	--	27454	--	27454	--	29650
		СП - 8%			--	--	--	--		2196	
118	2308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-24 "Порошок! Уходи!" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	14	1961,00	--	27454	--	27454	--	29650
		СП - 8%			--	--	--	--		2196	
119	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	14	1437,40	0,98	20124	14	726	13957	36807
		НР - 72%; СП - 8%			1384,60	--	19384	--		2726	
120	2308-0301-0103 РСНБ РК 2015	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-20 А2М	шт.	14	2902,00	--	40628	--	40628	--	43878
		СП - 8%			--	--	--	--		3250	
121	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка,ключ управления,замок электромагнитной блокировки,звуковой сигнал,сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	14	1857,36	433,05	26003	6063	556	15430	44748
		НР - 72%; СП - 8%			1384,60	146,20	19384	2047		3315	
122	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.12	Элемент дистанционного управления ЭДУ-513М	шт	14	3815,89	--	53422	--	53422	--	57696
		СП - 8%			--	--	--	--		4274	
123	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымово й, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	4	2871,01	2,60	11484	10	397	7975	21016
		НР - 72%; СП - 8%			2769,20	--	11077	--		1557	
124	2308-0304-0311 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-24-3М ГОСТ Р 54126-2010	шт.	4	1628,00	--	6512	--	6512	--	7033
		СП - 8%			--	--	--	--		521	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.13	Модуль подключения нагрузки МПН	шт	18	257,73	--	4639	--	4639	--	5010
		СП - 8%			--	--	--	--		371	
126	1311-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 10 кг. Установкана металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	18	1453,42	--	26162	--	--	18645	48391
		НР - 72%; СП - 8%			1438,65	--	25896	--		3585	
127	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.14	Модуль порошкового пожаротушения Тунгус 6 модели МПП(Н)-6(П)-ГЭ-У2	шт	18	25295,09	--	455312	--	455312	--	491737
		СП - 8%			--	--	--	--		36425	
128	2404-0207-3968 РСНБ РК 2015	Резисторы ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	48,00	--	672	--	672	--	726
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1762608	11149	1170660	420284	2357523
	Стоимость монтажных работ		Тенге				580535	3193	--	174631	
	Материалы		Тенге				1761936				
	Всего заработная плата		Тенге				10115				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					583728			
		Накладные расходы	Тенге				1159872				
		Сметная прибыль	Тенге				420284				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				174578				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2356798				
		Сметная заработная плата	Тенге								
	Стоимость общестроительных работ		Тенге								
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					583728			461
		Сметная прибыль	Тенге				672				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				672				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				54				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				726				
		Сметная заработная плата	Тенге				2357524				
		РАЗДЕЛ 6.Речевое оповещение									
129	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	1	15731,21	2,11	15731	2	207	11176	29059
		НР - 72%; СП - 8%			15521,55	--	15522	--		2153	
130	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.15	Прибор речевого оповещения Рупор-200	шт	1	135289,34	--	135289	--	135289	--	146112
		СП - 8%			--	--	--	--		10823	
131	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	125	2744,45	--	343056	--	24793	229149	617981
		НР - 72%; СП - 8%			2546,10	--	318263	--		45776	
132	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.16	Модуль акустический Соната-m-3/1Вт	шт	125	3039,96	--	379996	--	379996	--	410395

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		30400	
133	1308-0105-0102 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный,тип С-2, СК-2. Монтаж оборудования	шт.	4	3335,24	--	13341	--	2264	7975	23022
		НР - 72%; СП - 8%			2769,20	--	11077	--		1705	
134	2308-0306-0210 РСНБ РК 2015	Аккумулятор SF17-12, 12В, 17 А/ч	шт.	4	6588,00	--	26352	--	26352	--	28460
		СП - 8%			--	--	--	--		2108	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				913765	2	568901	248300	1255029
	Стоимость монтажных работ		Тенге				344861	--	--	92965	
	Материалы		Тенге				913765				
	Всего заработная плата		Тенге				27265				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					344861			
		Накладные расходы	Тенге				541637				
		Сметная прибыль	Тенге				248300				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				92965				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1255030				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					344861			309
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1255030				
		Сметная заработная плата	Тенге								
								344861			309
		РАЗДЕЛ 7.Программное обеспечение									
135	Перечень оборуд., материалов п.17	Программное обеспечение АРМ ОРИОН Про 1.12	шт	1	509092,92	--	509093	--			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		--	--	--	--	509093	--	509093
	Стоимость оборудования		Тенге				509093	--	--	--	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				--	--	509093	--	509093
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				509093				
							509093				
		РАЗДЕЛ 8.Локально-вычислительная сеть					509093				
136	1310-0905-0501 РСНБ РК 2015	Компоненты сетевые (мост,маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка	шт.	1	76341,60	--	76342	--	--	54966	141812
		НР - 72%; СП - 8%			76341,60	--	76342	--		10505	
137	Перечень оборуд., материалов п.18	Маршрутизатор для локальной вычислительной сети модели CISCO 2901_K9 2901_K9	шт	1	878608,74	--	878609	--			
					--	--	--	--	878609	--	878609
138	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Карта расширения для маршрутизатора. Монтаж оборудования	шт.	2	1174,40	--	2349	--	31	1669	4339
		НР - 72%; СП - 8%			1159,20	--	2318	--		321	
139	Перечень оборуд., материалов п.19	Карта расширения для маршрутизатора модели CISCO EHWIC-4EAG	шт	2	142230,18	--	284460	--		--	284460

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	1310-0412-0202 РСНБ РК 2015	Связь и сигнализация:шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише(коммутатор)			--	--	--	--	284460	--	
		НР - 72%; СП - 8%	шт	4	40917,44	--	163670	--	14133	107666	293043
141	Перечень оборуд., материалов п.20	Управляющий коммутатор для локальной вычислительной сети на 48 портов модели Cisco Linksy s SLM2048PT-EU SG200-50P			37384,20	--	149537	--		21707	
			шт	3	531892,41	--	1595677	--		--	1595677
142	Перечень оборуд., материалов п.21	Управляющий коммутатор для локальной вычислительной сети на 24 порта модели Cisco Linksys SLM2024T-EU SG200-26			--	--	--	--	1595677	--	
			шт	1	225284,29	--	225284	--		--	225284
143	1310-0408-0503 РСНБ РК 2015	Шкаф телекоммуникационный настенный. Монтаж оборудования			--	--	--	--	225284	--	
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	50015,21	--	150046	--	4208	105004	275453
144	2306-1708-0301 РСНБ РК 2015	Шкаф телекоммуникационный настенный, модели TOTEN WM6612.9002 19" 12U			48612,80	--	145838	--		20404	
		СП - 8%	шт.	3	54792,00	--	164376	--	164376	--	177526
145	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования			--	--	--	--		13150	
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	18892,37	2412,30	18892	2412	1586	11200	32500
146	2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания CyberPower BU1000E			14893,65	662,20	14894	662		2407	
		СП - 8%	шт.	1	81203,00	--	81203	--	81203	--	87699
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			--	--	--	--		6496	
	Стоимость оборудования		Тенге				3640909	2412	265537	280505	3996403
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				388929	662	2984031	74990	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2984031				
	Материалы		Тенге				2984031				
	Всего заработная плата		Тенге				656877				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19957				
		Накладные расходы	Тенге					389591			
		Сметная прибыль	Тенге				245579				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				280506				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				74991				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				1012373				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	Тенге					389591			285
		Сметная заработная плата	чел.-ч				3996404				
			Тенге					389591			285

РАЗДЕЛ 9.Телефонизация

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	1310-0412-0202 РСНБ РК 2015	Шкаф или панель коммутации связи исигнализации, количество пар 100. Монтаж в шкафу(цифровая IP МИНИ АТС)	шт.	1	40917,44	--	40917	--	3533	26917	73261
					37384,20	--	37384	--		5427	
		НР - 72%; СП - 8%									
148	1310-0204-0107 РСНБ РК 2015	Комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий до 32. Монтаж оборудования	комплект	1	104230,09	15515,48	104230	15515	1485	65872	183710
					87229,80	4259,15	87230	4259		13608	
		НР - 72%; СП - 8%									
149	1310-0204-0305 РСНБ РК 2015	Комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий до 32. Проверка электрическая и настройка	комплект	1	63296,00	--	63296	--	--	45573	117579
					63296,00	--	63296	--		8710	
		НР - 72%; СП - 8%									
150	1310-0204-0405 РСНБ РК 2015	Комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий до 32. Тренировка	комплект	1	146372,00	--	146372	--	--	105388	271901
					146372,00	--	146372	--		20141	
		НР - 72%; СП - 8%									
151	Перечень оборуд., материалов п.22	Цифровая IP МИНИ АТС PANASONIC базовый блок модели KX-NS500RU	шт.	1	275776,33	--	275776	--	275776	--	275776
					--	--	--	--		--	
152	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования(блок расширения)	шт.	3	7642,16	2,11	22926	6	547	16109	42158
					7457,75	--	22373	--		3123	
		НР - 72%; СП - 8%									
153	Перечень оборуд., материалов п.23	Блок расширения для МИНИ АТС PANASONIC модели KX-NS520RU	шт.	3	295171,49	--	885514	--	885514	--	885514
					--	--	--	--		--	
154	1310-0301-0211 РСНБ РК 2015	Электрическая проверка и регулировка оборудования: платы разные	плата	15	3309,70	--	49646	--	--	35745	92221
					3309,70	--	49646	--		6831	
		НР - 72%; СП - 8%									
155	Перечень оборуд.,материалов п.24	3-х портовая плата подключения внешних блоков расширения для мини АТС модели KX-NS5130X	шт	1	14589,06	--	14589	--	--	--	14589
					--	--	--	--	14589	--	
156	Перечень оборуд.,материалов п.25	6-портовая плата внешних линий для мини АТС модели KX-NS5180X	шт	7	64063,21	--	448443	--	--	--	448443
					--	--	--	--	448443	--	
157	Перечень оборуд.,материалов п.26	16-портовая аналоговая плата для внутренних линий для мини АТС модели KX-NS5174X	шт	7	9442,32	--	66096	--	--	--	66096
					--	--	--	--	66096	--	
158	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	1	18892,37	2412,30	18892	2412	1586	11200	32500
					14893,65	662,20	14894	662		2407	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA(CyberPower BU1000E)	шт.	1	81203,00	--	81203	--	81203	--	87699
		СП - 8%			--	--	--	--		6496	
160	1310-0902-1205 РСНБ РК 2015	Шкаф телекоммуникационный настенный, размер до 640x840 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	4514,66	88,40	4515	88	1881	1855	6879
		НР - 72%; СП - 8%			2546,10	30,10	2546	30		510	
161	2306-1708-0301 РСНБ РК 2015	Шкаф телекоммуникационный настенный, модели TOTEN W2 6412.9000-12U	шт.	1	54792,00	--	54792	--	54792	--	59175
		СП - 8%			--	--	--	--		4383	
162	1310-0105-0508 РСНБ РК 2015	Патч-корд. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м провода	1,5	404,16	37,97	606	57	288	199	869
		НР - 72%; СП - 8%			173,88	10,23	261	15		64	
163	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.27	Патч-корд UTP 5e длиной 0,5 м, модели PC5E005-E L	шт.	3	215,84	--	648	--	648	--	699
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2278463	18079	145963	308858	2659070
	Стоимость оборудования		Тенге				424001	4967	1690419	71752	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1690419				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				588043				
	Материалы		Тенге				9320				
	Всего заработная плата		Тенге					428968			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				136643				
		Накладные расходы	Тенге				308857				
		Сметная прибыль	Тенге				71752				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		чел.-ч				968652				
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата	Тенге					428968			294
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	чел.-ч				2659071				
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата	Тенге					428968			294

РАЗДЕЛ 10.Кабельно-проводниковая продукция

164	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба ПВХ гофродиаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	250	919,78	19,14	229945	4785	151410	53823	306470
		НР - 72%; СП - 8%			295,00	4,02	73750	1005		22701	
165	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	250	364,61	180,82	91152	45206	11331	34293	135481
		НР - 72%; СП - 8%			138,46	52,05	34615	13014		10036	
166	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	9360	696,98	84,57	6523762	791602	1799963	2986362	10270934

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			420,11	23,03	3932197	215528		760810	
167	1310-0105-0508 РСНБ РК 2015	Провод однопарный. Прокладкас креплением проволочными скрепами по стене кирпич ной	м провода	500	404,16	37,97	202078	18986	96152	66281	289827
		НР - 72%; СП - 8%			173,88	10,23	86940	5117		21469	
168	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.28	Кабель сигнальный экранирпованный пожарный марки КПСЭнг-FRLS 1х2х1 мм2	м	2200	459,00	--	1009800	--	1009800	--	1090584
		СП - 8%			--	--	--	--		80784	
169	2306-1401-0102 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х1,5 мм2	км	1	124881,00	--	124881	--	124881	--	134871
		СП - 8%			--	--	--	--		9990	
170	2306-0902-0313 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,5	319002,00	--	159501	--	159501	--	172261
		СП - 8%			--	--	--	--		12760	
171	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.29	Кабель UTP парной скрутки для локальных систем кат.5е марки UTP Cat 5e 4х2х0,52 мм2 PVC	м	3500	127,50	--	446250	--	446250	--	481950
		СП - 8%			--	--	--	--		35700	
172	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.30	Кабель UTP парной скрутки для локальных систем кат.6е марки UTP Cat 6e 4х2х0,57 мм2 PVC	м	260	132,05	--	34334	--	34334	--	37081
		СП - 8%			--	--	--	--		2747	
175	2306-0408-0501 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4	км	2,3	15132,00	--	34804	--	34804	--	37588
		СП - 8%			--	--	--	--		2784	
176	2306-0401-0913 РСНБ РК 2015	Кабели телефонные станционные ТСВ 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,07	162240,00	--	11357	--	11357	--	12265
		СП - 8%			--	--	--	--		909	
177	2306-0401-0915 РСНБ РК 2015	Кабели телефонные станционные ТСВ 20х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,28	299620,00	--	83894	--	83894	--	90605
		СП - 8%			--	--	--	--		6711	
178	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированныеиз ПВХ диаметром 16 мм	м	250	26,00	--	6500	--	6500	--	7020
		СП - 8%			--	--	--	--		520	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				8958257	860579	3970177	3140759	13066937
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4127501	234664	--	967921	
	Материалы		Тенге				8958257				
	Всего заработная плата		Тенге				2058857				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4362165			
		Накладные расходы	Тенге				1911320				
		Сметная прибыль	Тенге				3140759				
							967921				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ										
		Нормативная трудоемкость	Тенге				13066937				
		Сметная заработная плата	чел.-ч					4362165			3926
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				13066937				
		Нормативная трудоемкость	Тенге					4362165			3926
		Сметная заработная плата	чел.-ч								
			Тенге								
		РАЗДЕЛ 11.Прочее									
179	2306-1709-0410 РСНБ РК 2015	**Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP**	шт.	150	31,00	--	4650	--	4650	--	5022
		СП - 8%			--	--	--	--		372	
180	2306-1709-0404 РСНБ РК 2015	**Коннектор F 6 Quick**	шт.	150	275,00	--	41250	--	41250	--	44550
		СП - 8%			--	--	--	--		3300	
181	1310-0105-0508 РСНБ РК 2015	**Патч-корд. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной**	м провода	10	404,16	37,97	4042	380	1923	1326	5797
		НР - 72%; СП - 8%			173,88	10,23	1739	102		429	
182	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.31	**Патч-корд UTP 5е длиной 1 м, модели PC5E010-EL**	шт.	10	300,54	--	3005	--	3005	--	3246
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
183	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельнаянеутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	240	530,06	5,37	127215	1289	1627	89748	234320
		НР - 72%; СП - 8%			517,91	1,46	124299	351		17357	
184	2307-0220-0704 РСНБ РК 2015	**Розетка коммуникационная одноместная открытой установки телефонная, IP20 ГОСТ8810-81**	шт.	240	304,00	--	72960	--	72960	--	78797
		СП - 8%			--	--	--	--		5837	
185	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	**Аппаратура настенного типа. Рамка и суппорт**	шт	120	1174,40	--	140928	--	1824	100155	260370
		НР - 72%; СП - 8%			1159,20	--	139104	--		19287	
186	2307-0501-1201 РСНБ РК 2015	**Рамка и суппорт для установки электроустановочных изделий**	шт.	120	1817,00	--	218040	--	218040	--	235483
		СП - 8%			--	--	--	--		17443	
187	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	**Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой**	коробка	8	4349,91	1222,30	34799	9778	2867	18898	57993
		НР - 72%; СП - 8%			2769,20	511,70	22154	4094		4296	
188	2306-1707-0101 РСНБ РК 2015	**Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10**	шт.	1	3408,00	--	3408	--	3408	--	3681
		СП - 8%			--	--	--	--		273	
189	2306-1707-0102 РСНБ РК 2015	**Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 20**	шт.	7	4255,00	--	29785	--	29785	--	32168
		СП - 8%			--	--	--	--		2383	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				680082	11447	381339	210127	961427
							287296	4547	--	71217	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				680082				
	Материалы		Тенге				8241				
	Всего заработная плата		Тенге					291843			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				373098				
		Накладные расходы	Тенге				210127				
		Сметная прибыль	Тенге				71217				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		чел.-ч				961425				
		Нормативная трудоемкость	Тенге								261
		Сметная заработная плата	Тенге					291843			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	чел.-ч				961425				
		Нормативная трудоемкость	Тенге								261
		Сметная заработная плата	Тенге					291843			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								61710923
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					15316066				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1629301			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					664192			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						23721492		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5364177		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							11505787	
		- Накладные расходы	Тенге							4173835	
		- Сметная прибыль	Тенге								61 710 923
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге								62 451 454
	Итого с временными зданиями и сооружениями 1,2%		1,2%								63 013 517
	Дополнительные затраты на СМР в зимнее время 0,9%		0,90%								64 273 788
	Непредвиденные работы и затраты 2%		2%								67 481 114
	Рыночный коэффициент на 2020г		1,049901								8 097 734
	НДС :12%:		12%								75 578 847
	Итого с НДС:										67 142 822
	Итого с понижающим коэффициентом :		0,9								

Заказчик:
ГУ "Департамент полиции Жамбылской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Заместитель начальника ДП Шанкаров Ф.С._____

М.П.

Начальник УТО Қиымбеков Н.М._____

Начальник УГ г.Тараз Заурбеков А._____

Старший инспектор УТО ДП Рахимжанов Ю.Т._____

Подрядчик:
ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор Есибаев М.М._____

М.П.

Технадзор: ТОО "РДК-01"

Серикбаев Б._____

М.П.