НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА, СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ, ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОСВЕЩЕНИЕ В ПДП СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ РАЙОНА Г.УРАЛЬСКА ЗКО

ФОРМА 5 АВС-4

Акт № 3
выполненных работ за март м-ц 2019г.

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. УЛИЦА МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1					
		ФУТЛЯР ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПОД ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ ДИАМ.450Х26,7ММ, L=192М.					
1	Е11-010101-0326 11-010101-0326 РСНВ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА		735	100,78	74076
1. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,00617	4,535	690,68	3132
1. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01302	9,57	1143,29	10941
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19,15	14073
1. 3 (31-010201-0905)	2440С	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА "HITACHI", 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,01302	9,57	7413,35	70944
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01302	9,57	1143,29	10941,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				96,52	70944
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		11,32	8317
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4,71	3461
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		16,02	11778
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9,34	6868
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				126,15	92722
2	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНВ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		367,5	1371,68	504092
2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	1,848	679,14	742,25	504092
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1371,68	504092
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		810,66	297918
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		91,66	33684
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		902,32	331603
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		181,92	66856
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2455,92	902550
3	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНВ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		23,5	3157,17	74193
3. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	1,02	23,97	723,15	17334
3. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,035	0,8225	852,37	701
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				767,45	18035
3. 3 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,035	0,8225	3422,17	2815
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,035	0,8225	852,37	701,07
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				119,78	2815
3. 4 (21-010601-0101)	100414С	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,1	25,85	2090,71	54045
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2299,78	54045
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		476,58	11200
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,62	3587
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		629,2	14786
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,91	7118
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4089,28	96098
4	Е11-010104-0404 11-010104-0404 РСНВ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА		955	11,46	10948
4. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00318	3,037	1143,29	3472
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3,64	3472

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00318	3,037	3605,02	10948
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00318	3,037	1143,29	3472,17
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,46	10948
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		2,15	2052
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,571731	546
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2,72	2598
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,13	1084
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15,32	14630
5	С121-010601 -0101 21-010601- 0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 7	М3		1165,1	2090,71	2435886
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	102307
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	102307
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	203055
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	2741249
6	Е11-010201- 0501 11-010201- 0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		955	120,07	114669
6. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	103,14	636,57	65656
6. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	25,069	852,37	21368
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	87024
6. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	25,069	1909,23	47862
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	25,069	852,37	21368,06
6. 4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	100,275	11,48	1151
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	49013
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	51431
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	6976
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	58407
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	13846
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	186922

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	3213864
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	3213864
МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	54045
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	626696
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	2435886
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	521479
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	370918
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	150561
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	298827
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	4034171
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	.	.	849
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	626696
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	4034171
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	.	.	849
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	626696

РАЗДЕЛ 2. ВОДООТВОДНЫЕ ЛОТКИ ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4

1	2	3	4	5	6	7	8
7	Е11-010101- 0408 11-010101- 0408 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3	М3 ГРУНТА		557,002	145,7	81157
7. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,00592	3,297	690,68	2277
7. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02498	13,914	981,6	13658
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				28,61	15935
7. 3 (31-010201-0903)	2438С	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА "HITACHI", 0,4 М3	МАШ.-Ч	0,02498	13,914	5669,09	78879
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02498	13,914	981,60	13657,98
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				141,61	78879
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		16,91	9418
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		6,83	3804
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		23,74	13222
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		13,56	7550
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				183	101929
8	Е11-270401- 0102 11-270401- 0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		179,634	3475,87	624384

1	2	3	4	5	6	7	8
	П.1.39, ТАБЛИЦА 1						
8. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	25,867	709,78	18360
8. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	25,688	1027,94	26405
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	44765
8. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	2,784	6235,51	17362
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	2,784	1143,29	3182,92
8. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	8,551	3422,17	29262
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	8,551	852,37	7288,62
8. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	12,718	7431,77	94518
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	12,718	1143,29	14540,36
8. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	1,635	3381,2	5527
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	1,635	852,37	1393,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	146668
8. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	219,153	2090,71	458186
8. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	12,574	93	1169
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	459356
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	26994
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	27358
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	54351
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		302,27	54299
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	733034
9	Е11-270201-0501 11-270201-0501 РСНВ РК 2015	-СООРУЖЕНИЯ ВОДОСБРОСНЫЕ С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ИЗ ПРОДОЛЬНЫХ ЛОТКОВ ИЗ СБОРНОГО БЕТОНА. УСТРОЙСТВО	М3 ЛОТКА		95,455	10778,71	1028882
9. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1=764,53)	ЧЕЛ-Ч	3,23	308,32	764,53	235720
9. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,222	116,636	1109,51	129409
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3825,14	365128
9. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	1,08	103,091	3173,59	327170
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,08	103,091	1143,29	117862,91
9. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1419	13,545	1799,25	24371
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1419	13,545	852,37	11545,35
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3682,79	351541
9. 5	102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,092	8,782	13911,64	122170
9. 6	135866С (21-100501-1403)	МАСТИКА БУТИЛКАУЧУКОВАЯ МББП-65 "ЛИЛО-1" ГОСТ 25621-83	КГ	19,3	1842,282	173,4	319452
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4626,49	441622
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2306,56	220172
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		549,58	52460
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2856,14	272633
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		1090,79	104121
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14725,64	1405636
10	С121-040303-9903 21-040303-9903 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЛОТКИ ВОДОПРОПУСКНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СТ РК 937-92 2,5 Т	М3		95,455	70224,22	6703253
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2949,42	281537
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2949,42	281537
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		5853,89	558783
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				79027,53	7543573
11	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙПОВЕРХНОСТИ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2		1544,125	731,66	1129780
11. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9=842,82)	ЧЕЛ-Ч	0,212	327,355	842,82	275901
11. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,002	3,088	852,37	2632
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				180,38	278533
11. 3	1238С (32-010201-0101)	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0195	30,11	470,55	14168
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,002	3,088	1799,25	5557
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002	3,088	852,37	2632,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,77	19725
11. 5 (21-100501-1404)	135867С	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МВ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	2,4	3705,9	212,16	786244
11. 6 (21-130104-0103)	144636С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,00016	0,24706	117201,8	28956
11. 7 (21-130703-0201)	146741С	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00024	0,37059	51147,9	18955
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				540,21	834155
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		91,63	141495
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		34,58	53394
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		126,21	194888
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		68,63	105974
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				926,51	1430642

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ		9567456
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		9567456
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ		1276946
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		704362
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ		6703253
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ		458186
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		816631
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ		398079
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ		418552
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ		830727
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		11214814
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		824
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		704362
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ		11214814
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		824
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		704362

ПО СЛИЧИТЕЛЬНОЙ ВЕДОМОСТИ №1

РАЗДЕЛ 4. УЛИЦА МАГИСТРАЛЬНАЯ

ФУТЛЯР ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПОД ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ ДИАМ.450Х26,7ММ,ВСЕГО L=219М, ВЫПОЛНЕНО 192М

12	Е11-010101-0326 11-010101-0326 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА		853,84	100,78	86053
12. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,00617	5,268	690,68	3639
12. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01302	11,117	1143,29	12710
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19,15	16349
12. 3 (31-010201-0905)	2440С	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА "HITACHI", 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,01302	11,117	7413,35	82414
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01302	11,117	1143,29	12709,95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				96,52	82414
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		11,32	9662
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4,71	4020
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		16,02	13682
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9,34	7979
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				126,15	107714
13	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		426,92	1371,68	585597
13. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	1,848	788,948	742,25	585597
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1371,68	585597
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		810,66	346088
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		91,66	39131
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		902,32	385218
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		181,92	77665
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2455,92	1048480
14	Е11-340201-0301 11-340201-0301 РСНБ РК 2015	-ФУТЛЯР ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ. УСТРОЙСТВО. ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ	КАНАЛО-КИЛОМЕТР ТРУБОПРОВОДА		0,192	21693467,7	4165146
14. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	133	25,536	748,61	19117
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				99565,13	19117
14. 2 (21-070202-0301)	131568С	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 3	М3	0,08	0,01536	16013,78	246

1	2	3	4	5	6	7	8
		СОРТА ГОСТ 8486-86					
14. 3	154284С (23-010501-1325)	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 450Х26,7 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	1000	192	21592,5	4145760
14. 4	244581С (26-010101-0102)	БЕНЗИН АИ-92	КГ	0,8	0,1536	151,79	23
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				21593902,5	4146029
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		61829,95	11871
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		913722,5	175435
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		975552,45	187306
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1813521,61	348196
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				24482541,7	4700648
15	Е11-010104-0404 11-010104-0404 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА	1109,411		11,46	12718
15. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00318	3,528	1143,29	4033
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3,64	4033
15. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00318	3,528	3605,02	12718
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00318	3,528	1143,29	4033,53
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,46	12718
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		2,15	2384
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,571731	634
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2,72	3018
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,13	1259
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15,32	16995
16	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3	1329,4551		2090,71	2779505
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	116739
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	116739
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	231700
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	3127944
17	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	1109,411		120,07	133209
17. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	119,816	636,57	76272
17. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	29,122	852,37	24823
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	101094
17. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	29,122	1909,23	55601
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	29,122	852,37	24822,72
17. 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	116,488	11,48	1337
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	56938
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	59747
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	8104
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	67851
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	16085
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	217145

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 ТЕНГЕ 7762228

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	7762228
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	4146029
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	726190
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	2779505
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	773815
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	429752
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	344063
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	682883
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	9218926
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	983
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	726190
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ	9218926
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	983
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	726190

РАЗДЕЛ 5. УЛИЦА №2

ФУТЛЯР ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПОД КАБЕЛЬ СВЕТОФОРА И ТЕЛЕФОНИЗАЦИЮ ДИАМ.110Х6,6ММ, L=20М.

1	2	3	4	5	6	7	8
18	Е11-010101-0326 11-010101-0326 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА		48,22	100,78	4860
18. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,00617	0,297517	690,68	205

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01302	0,627824	1143,29	718
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19,15	923
18. 3 (31-010201-0905)	2440С	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА "HITACHI", 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,01302	0,627824	7413,35	4654
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01302	0,627824	1143,29	717,78
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				96,52	4654
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		11,32	546
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4,71	227
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		16,02	773
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9,34	451
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				126,15	6083
19	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНВ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		20,08	1371,68	27543
19. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	1,848	37,108	742,25	27543
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1371,68	27543
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		810,66	16278
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		91,66	1840
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		902,32	18119
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		181,92	3653
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2455,92	49315
20	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНВ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		4,019	3157,17	12689
20. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	1,02	4,099	723,15	2964
20. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,035	0,140665	852,37	120
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				767,45	3084
20. 3 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,035	0,140665	3422,17	481
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,035	0,140665	852,37	119,90
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				119,78	481
20. 4 (21-010601-0101)	100414С	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,1	4,421	2090,71	9243
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2299,78	9243
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		476,58	1915
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,62	613
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		629,2	2529
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,91	1217
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4089,28	16435
21	Е11-340201-0301 11-340201-0301 РСНВ РК 2015	-ФУТЛЯР ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ. УСТРОЙСТВО. ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ	КАНАЛО-КИЛОМЕТР ТРУБОПРОВОДА		0,02	1412317,66	28246
21. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	133	2,66	748,61	1991
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				99565,13	1991
21. 2 (21-070202-0301)	131568С	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,08	0,0016	16013,78	26
21. 3 (23-010501-1313)	154272С	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 110Х6,6 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	1000	20	1311,35	26227
21. 4 (26-010101-0102)	244581С	БЕНЗИН АИ-92	КГ	0,8	0,016	151,79	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1312752,53	26255
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		61829,95	1237
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		61914,2	1238
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123744,15	2475
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		122884,94	2458
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1658946,75	33179
22	Е11-010104-0404 11-010104-0404 РСНВ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА		60,28	11,46	691
22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00318	0,19169	1143,29	219
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3,64	219
22. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00318	0,19169	3605,02	691
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00318	0,19169	1143,29	219,16
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,46	691
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		2,15	130
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,571731	34

1	2	3	4	5	6	7	8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2,72	164
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,13	68
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15,32	923
23	С121-010601 -0101 21-010601- 0101 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 7	М3		73,542	2090,71	153755
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	6458
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	6458
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	12817
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	173030
24	Е11-010201- 0501 11-010201- 0501 РСНВ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		60,28	120,07	7238
24. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	6,51	636,57	4144
24. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	1,582	852,37	1349
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	5493
24. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	1,582	1909,23	3021
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	1,582	852,37	1348,45
24. 4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	6,329	11,48	73
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	3094
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	3246
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	440
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	3687
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	874
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	11799

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 ТЕНГЕ 235022

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	235022
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	35498
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	39254
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	153755
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	34203
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	23352
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	10851
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	21538
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	290763
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	53
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	39254
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ	290763
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	53
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	39254

РАЗДЕЛ 6. УЛИЦА №4

ФУТЛЯР ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПОД КАБЕЛЬ СВЕТОФОРА И ТЕЛЕФОНИЗАЦИЮ ДИАМ.110Х6,6ММ, L=12М.

1	2	3	4	5	6	7	8
25	Е11-010101- 0326 11-010101- 0326 РСНВ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА		29	100,78	2923
25. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,00617	0,17893	690,68	124
25. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01302	0,37758	1143,29	432
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19,15	555
25. 3 (31-010201-0905)	2440С	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА "HITACHI", 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,01302	0,37758	7413,35	2799
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01302	0,37758	1143,29	431,68
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				96,52	2799
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		11,32	328
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4,71	137
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		16,02	465
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9,34	271
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				126,15	3658
26	Е11-010205- 0302 11-010205- 0302 РСНВ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		12,056	1371,68	16537
26. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	1,848	22,279	742,25	16537
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1371,68	16537
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		810,66	9773
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		91,66	1105

1	2	3	4	5	6	7	8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		902,32	10878
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		181,92	2193
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2455,92	29609
27	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНВ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		2,411	3157,17	7612
27. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	1,02	2,459	723,15	1778
27. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,035	0,084385	852,37	72
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				767,45	1850
27. 3	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,035	0,084385	3422,17	289
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,035	0,084385	852,37	71,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				119,78	289
27. 4	100414С (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,1	2,652	2090,71	5545
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2299,78	5545
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		476,58	1149
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,62	368
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		629,2	1517
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,91	730
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4089,28	9859
28	Е11-340201-0301 11-340201-0301 РСНВ РК 2015	-ФУТЛЯР ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ. УСТРОЙСТВО. ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ	КАНАЛО-КИЛОМЕТР ТРУБОПРОВОДА		0,012	1412317,66	16948
28. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	133	1,596	748,61	1195
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				99565,13	1195
28. 2	131568С (21-070202-0301)	ВРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,08	0,00096	16013,78	15
28. 3	154272С (23-010501-1313)	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 110Х6,6 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	1000	12	1311,35	15736
28. 4	244581С (26-010101-0102)	БЕНЗИН АИ-92	КГ	0,8	0,0096	151,79	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1312752,53	15753
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		61829,95	742
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		61914,2	743
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123744,15	1485
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		122884,94	1475
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1658946,75	19907
29	Е11-010104-0404 11-010104-0404 РСНВ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА		36,168	11,46	415
29. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00318	0,115014	1143,29	131
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3,64	131
29. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00318	0,115014	3605,02	415
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00318	0,115014	1143,29	131,49
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,46	415
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		2,15	78
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,571731	21
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2,72	98
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,13	41
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15,32	554
30	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3		44,125	2090,71	92253
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	3875
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	3875
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	7690
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	103817
31	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНВ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМВОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		36,168	120,07	4343
31. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	3,906	636,57	2487
31. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,94941	852,37	809
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	3296
31. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,94941	1909,23	1813
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,94941	852,37	809,25

1	2	3	4	5	6	7	8
31. 4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	3,798	11,48	44
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	1856
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	1948
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	264
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	2212
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	524
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	7079

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ	141029
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	141029
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	21298
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	23565
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	92253
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	20530
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	14018
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	6512
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	12925
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	174484
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	32
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	23565
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ	174484
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	32
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	23565

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	ТЕНГЕ	20919600
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	1866064
- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	896882
- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	254002
- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	18156654
- ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	0
- ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ТЕНГЕ	0
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ	1236118
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ	22155718
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ II УРОВНЯ	ТЕНГЕ	930540
ИТОГО:	ТЕНГЕ	23086258
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	1846901
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ	24933159

Всего по акту				**24 933 159,53**
Времен.здания и сооружения 1,3 %				324 131,07
Итого				**25 257 290,60**
Дополнительные затраты при производстве строительно - монтажных (Ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%				363 704,98
Итого по сметному расчету в ценах 2017 года				**25 620 995,59**
в том числе на 2018 год - 63,64%				16 305 201,59
в том числе на 2019 год - 36,36%%				9 315 794,00
Итого по сметному расчету в ценах 2 квартала 2018 года				**25 620 995,59**
в том числе в текущих ценах на 2018 год - 63,64%, К=1,0599383				**17 282 507,66**
в том числе в текущих ценах на 2019 год - 36,36%, К=1,112825				**10 366 848,45**
				27 649 356,11
НДС в текущих ценах				3 317 922,73
НДС на 2018 год				2 073 900,92
НДС на 2019 год				1 244 021,81
ИТОГО в текущих ценах с НДС 12%				**30 967 278,84**

ИТОГО в текущих ценах с НДС на 2018 год 12%				19 356 408,58
ИТОГО в текущих ценах с НДС на 2019 год 12%				11 610 870,27
Общая стоимость выполненных работ				**30 967 278,84**

Заказчик :
ГУ"Отдел строительства г. Уральска"
Руководитель

_____ М. Р. Мулкай

Подрядчик :
АО "Уральскводстрой
Первый-вице президент

_____ Т.В. Тедеев

Технический надзор:
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»
Инженер по тех. надзору

_____ В.Б. Брызгина