НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА, СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ, ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОСВЕЩЕНИЕ В ПДП СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ РАЙОНА Г.УРАЛЬСКА ЗКО

ФОРМА 5 АВС-4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

Акт № 4

выполненных работ за июнь м-ц 2019г.

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕУСТРОЙСТВО ВОЛС ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-2					
1	Е11-010101-0332 11-010101-0332 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.66 КЗТР=1,2, КЭМ=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА РАССТОЯНИИ ДО 2 М ОТ ПОВЕРХНОСТИ КОММУНИКАЦИЙ ИЛИ МЕШАЮЩИХ ПРЕДМЕТОВ, А ТАКЖЕ ОБЪЕМА ГРУНТА, НАХОДЯЩЕГОСЯ ОТ МЕШАЮЩЕГО НАЗЕМНОГО ПРЕДМЕТА (ДЕРЕВЬЕВ, СТОЛБОВ И Т.Д.) В ПРЕДЕЛАХ ВЫЛЕТА СТРЕЛЫ ЭКСКАВАТОРА, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2 И НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 1,2	М3 ГРУНТА	43,2	134,32	5803
1. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,009552	0,412646	690,68	285
1. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,020172	0,87143	1143,29	996
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				29,66	1281
1. 3	2439С (31-010201-0904)	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА "HITACHI", 0,5 М3	МАШ.-Ч	0,020172	0,87143	6331,84	5518
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,020172	0,87143	1143,29	996,30
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				127,73	5518
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		17,53	757
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		6,38	276
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		23,91	1033
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12,66	547
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				170,89	7382
2	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА	1,35	1371,68	1852
2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	1,848	2,495	742,25	1852
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1371,68	1852
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		810,66	1094
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		91,66	124
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		902,32	1218
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		181,92	246
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2455,92	3315
3	Е11-220301-0103 11-220301-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ФУТЛЯР ИЗ ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,1335	3320431,23	443278	
3. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,5=917,3)	ЧЕЛ-Ч	270	36,045	917,3	33064
3. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	27,65	3,691	934,84	3451
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				273519,46	36515
3. 3	126С (31-060201-0501)	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	15,17	2,025	3152,71	6385
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	15,17	2,025	981,60	1987,74
3. 4	270С (31-010101-0402)	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,1	0,14685	3837,3	564
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,1	0,14685	1143,29	167,89
3. 5	1147С (34-030202-0101)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	16,5	2,203	23,16	51
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
3. 6	2011С (32-040105-0501)	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	12	1,602	128,03	205
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 7	2346С (31-060103-0701)	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	1,8	0,2403	163,41	39
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
3. 8	2349С (31-060101-0101)	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	11,17	1,491	1198,95	1788
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	11,17	1,491	852,37	1270,88
3. 9	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,21	0,028035	1799,25	50
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,21	0,028035	852,37	23,90
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				68030,39	9082
3.10	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,18	0,02403	24435,92	587
3.11	147337С (21-130812-1035)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,04	0,00534	200244,36	1069
3.12	150611С (23-010201-0188)	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	1004	134,034	2980,4	399475
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3004729,84	401131
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		169855,59	22676
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		146592,05	19570
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		316447,63	42246
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		290950,31	38842
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3927829,17	524365
4	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА		1,35	597,17	806
4. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,7=674,77)	ЧЕЛ-Ч	0,885	1,195	674,77	806
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				597,17	806
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		352,93	476
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		39,9	54
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		392,83	530
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		79,2	107
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1069,2	1443
5	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		43,2	22,26	962
5. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00806	0,348192	981,6	342
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7,91	342
5. 2	257С (31-010101-0102)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00806	0,348192	2761,72	962
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00806	0,348192	981,60	341,79
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22,26	962
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,68	202
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,13	49
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,81	251
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,25	97
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30,31	1309

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 ТЕНГЕ 452700

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	452700
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	401131
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	40796
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	45278
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	25206
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	20072
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	39838
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	537816
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	45
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	40796
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ	537816
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	45
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	40796

РАЗДЕЛ 2. УЛИЦА МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1

ОБЪЕМ ПГС НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ОБЪЕКТЕ (МАТЕРИАЛ)ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП1

6	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014 1,5 Т	М3		3523,024	1452,32	5116558
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		61	214895
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61	214895
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		121,07	426516
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1634,38	5757970

ФУТЛЯР ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПОД КАБЕЛЬ СВЕТОФОРА

1	2	3	4	5	6	7	8
		И ТЕЛЕФОНИЗАЦИЮ ДИАМ.110Х5ММ, L=428М.					
7	Е11-010101-0326 11-010101-0326 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА	607,626	100,78	61239	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,00617	3,749	690,68	2589
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01302	7,911	1143,29	9045
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19,15	11634
7.3	2440С (31-010201-0905)	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА "HITACHI", 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,01302	7,911	7413,35	58649
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01302	7,911	1143,29	9044,57
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				96,52	58649
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		11,32	6876
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4,71	2861
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		16,02	9737
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9,34	5678
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				126,15	76653
8	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА	253,178	1371,68	347279	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	1,848	467,873	742,25	347279
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1371,68	347279
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		810,66	205242
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		91,66	23206
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		902,32	228448
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		181,92	46058
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2455,92	621784
9	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ	50,636	3157,17	159866	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	1,02	51,649	723,15	37350
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,035	1,772	852,37	1511
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				767,45	38860
9.3	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,035	1,772	3422,17	6065
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,035	1,772	852,37	1510,40
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				119,78	6065
9.4	100414С (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,1	55,7	2090,71	116452
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2299,78	116452
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		476,58	24132
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,62	7728
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		629,2	31860
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,91	15338
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4089,28	207065
10	Е11-010104-0404 11-010104-0404 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА	759,533	11,46	8707	
10.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00318	2,415	1143,29	2761
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3,64	2761
10.2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00318	2,415	3605,02	8707
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00318	2,415	1143,29	2761,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,46	8707
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		2,15	1632
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,571731	434
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2,72	2066
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,13	862
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15,32	11635
11	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3	926,63	2090,71	1937315	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	81367
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	81367
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	161495

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	2180176
12	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	759,533		120,07	91199
12. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	82,03	636,57	52218
12. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	19,938	852,37	16994
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	69212
12. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	19,938	1909,23	38066
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	19,938	852,37	16994,55
12. 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	79,751	11,48	916
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	38981
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	40904
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	5548
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	46453
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	11012
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	148664
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			ТЕНГЕ				7722163
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				7722163
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				116452
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				469747
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				7053873
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				614826
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				278786
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				336040
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				666959
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				9003948
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				637
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				469747
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				9003948
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				637
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				469747
		РАЗДЕЛ 3. ВОДООТВОДНЫЕ ЛОТКИ ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4					
13	Е11-010101-0408 11-010101-0408 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3	М3 ГРУНТА	2132,777		145,7	310751
13. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,00592	12,626	690,68	8721
13. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02498	53,277	981,6	52296
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				28,61	61017
13. 3	2438С (31-010201-0903)	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА "HITACHI", 0,4 М3	МАШ.-Ч	0,02498	53,277	5669,09	302031
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02498	53,277	981,60	52296,70
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				141,61	302031
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		16,91	36061
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		6,83	14566
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		23,74	50627
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		13,56	28910
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				183	390289
14	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	688		3475,87	2391397
14. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	99,072	709,78	70319
14. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	98,384	1027,94	101133
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	171452
14. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	10,664	6235,51	66495
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	10,664	1143,29	12192,04
14. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	32,749	3422,17	112072
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	32,749	852,37	27914,27
14. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	48,71	7431,77	362004
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	48,71	1143,29	55689,66
14. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	6,261	3381,2	21169
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	6,261	852,37	5336,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	561741

1	2	3	4	5	6	7	8
14. 7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	839,36	2090,71	1754858
14. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	48,16	93	4479
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	1759337
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	103386
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	104781
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	208167
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	207965
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	2807529
15	Е11-270201-0501 11-270201-0501 РСНБ РК 2015	-СООРУЖЕНИЯ ВОДОСБРОСНЫЕ С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ИЗ ПРОДОЛЬНЫХ ЛОТКОВ ИЗ СБОРНОГО БЕТОНА. УСТРОЙСТВО	М3 ЛОТКА	365,5	10778,71	3939620	
15. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1=764,53)	ЧЕЛ-Ч	3,23	1180,565	764,53	902577
15. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,222	446,604	1109,51	495510
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3825,14	1398087
15. 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	1,08	394,74	3173,59	1252743
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,08	394,74	1143,29	451302,29
15. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1419	51,864	1799,25	93317
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1419	51,864	852,37	44207,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3682,79	1346060
15. 5 (21-020401-2804)	102636С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,092	33,626	13911,64	467793
15. 6 (21-100501-1403)	135866С	МАСТИКА БУТИЛКАУЧУКОВАЯ МББП-65 "ЛИЛО-1" ГОСТ 25621-83	КГ	19,3	7054,15	173,4	1223190
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4626,49	1690982
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2306,56	843047
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		549,58	200872
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2856,14	1043919
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1090,79	398683
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14725,64	5382222
16	С121-040303-9903 21-040303-9903 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЛОТКИ ВОДОПРОПУСКНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СТ РК 937-92 2,5 Т	М3	365,5	70224,22	25666952	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2949,42	1078012
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2949,42	1078012
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5853,89	2139597
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				79027,53	28884562
17	Е11-060601-0102 11-060601-0102 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕГОРОДКИ БЕТОННЫЕ В ЛОТКЕ. УСТРОЙСТВО	М3	6,92	42521,43	294248	
17. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1=764,53)	ЧЕЛ-Ч	14,9	103,108	764,53	78829
17. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,9297	6,434	853,75	5493
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12185,23	84322
17. 3 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0027	0,018684	3422,17	64
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0027	0,018684	852,37	15,93
17. 4 (31-040101-0101)	403С	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,8866	6,135	36,72	225
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
17. 5 (31-050101-0102)	698С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,9163	6,341	3581,97	22713
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,9163	6,341	852,37	5404,88
17. 6 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0044	0,030448	3173,59	97
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0044	0,030448	1143,29	34,81
17. 7 (34-030102-0201)	1794С	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0399	0,276108	56,27	16
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
17. 8 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0063	0,043596	1799,25	78
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0063	0,043596	852,37	37,16
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3351,5	23192
17. 9 (21-020101-0301)	100467С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	7,058	23008,79	162405
17.10 (21-070201-0301)	131548С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0041	0,028372	24435,92	693

1	2	3	4	5	6	7	8
17.11	131600С (21-070203-0305)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0476	0,329392	26031,2	8574
17.12	144600С (21-130102-0801)	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00137	0,00948	17400	165
17.13	144746С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0027	0,018684	381819,66	7134
17.14	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	1,7	11,764	196,54	2312
17.15	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00412	0,02851	93	3
17.16	275940С (27-010101-0104)	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	2,25	15,57	702,64	10940
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				27778,43	192227
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		5909,83	40896
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2034,11	14076
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7943,95	54972
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4037,23	27938
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54502,6	377158
18	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		5912	731,66	4325597
18. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9=842,82)	ЧЕЛ-Ч	0,212	1253,344	842,82	1056343
18. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,002	11,824	852,37	10078
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				180,38	1066422
18. 3	1238С (32-010201-0101)	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0195	115,284	470,55	54247
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
18. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,002	11,824	1799,25	21274
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002	11,824	852,37	10078,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,77	75521
18. 5	135867С (21-100501-1404)	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	2,4	14188,8	212,16	3010296
18. 6	144636С (21-130104-0103)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,00016	0,94592	117201,8	110864
18. 7	146741С (21-130703-0201)	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00024	1,419	51147,9	72573
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				540,21	3193732
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		91,63	541742
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		34,58	204428
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		126,21	746171
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		68,63	405741
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				926,51	5477509

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ		36928566
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		36928566
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ		5081420
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		2781300
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ		25666952
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ		1754858
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		3181867
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ		1565132
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ		1616735
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ		3208835
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		43319268
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		3265
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		2781300
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ		43319268
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		3265
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		2781300

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЕЗДНЫЕ МОСТИКИ (73 ШТ)

1	2	3	4	5	6	7	8
19	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3 ГРУНТА		133,21	1143,07	152268
19. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	1,54	205,143	742,25	152268
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1143,07	152268
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		675,55	89990
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		76,38	10175
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		751,93	100165
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		151,6	20195
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2046,6	272627
20	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		70,08	3475,87	243589
20. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	10,092	709,78	7163
20. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	10,021	1027,94	10301

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	17464
20. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	1,086	6235,51	6773
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	1,086	1143,29	1241,61
20. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	3,336	3422,17	11416
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	3,336	852,37	2843,51
20. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	4,962	7431,77	36874
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	4,962	1143,29	5673,00
20. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,637728	3381,2	2156
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,637728	852,37	543,58
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	57219
20. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	85,498	2090,71	178751
20. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	4,906	93	456
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	179207
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	10531
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	10673
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	21204
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	21183
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	285976
21	Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ. УСТРОЙСТВО	М3		35,04	28944,86	1014228
21. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(З=754,98)	ЧЕЛ-Ч	1,79	62,722	754,98	47354
21. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2878	10,085	862,28	8696
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1599,58	56049
21. 3	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0027	0,094608	3422,17	324
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0027	0,094608	852,37	80,64
21. 4	403С (31-040101-0101)	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,1071	3,753	36,72	138
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
21. 5	698С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,2606	9,131	3581,97	32708
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2606	9,131	852,37	7782,99
21. 6	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0098	0,343392	3173,59	1090
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0098	0,343392	1143,29	392,60
21. 7	1794С (34-030102-0201)	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,001	0,03504	56,27	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
21. 8	2016С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,043	1,507	163,71	247
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
21. 9	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0147	0,515088	1799,25	927
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0147	0,515088	852,37	439,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1011,28	35435
21.10	100533С (21-020101-0601)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	35,566	25929,15	922186
21.11	128070С (21-050307-1013)	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,102	3,574	66,3	237
21.12	131600С (21-070203-0305)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0004	0,014016	26031,2	365
21.13	144600С (21-130102-0801)	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,0001	0,003504	17400	61
21.14	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,02	0,7008	196,54	138
21.15	147049С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,03	1,051	6598,38	6936
21.16	147337С (21-130812-1035)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00005	0,001752	200244,36	351
21.17	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0073	0,255792	93	24
21.18	275941С (27-010101-0105)	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	0,036	1,261	905,42	1142
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				26582,17	931439
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		775,79	27184
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1248,27	43739
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2024,06	70923

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2477,51	86812
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33446,44	1171963
22	Е11-270601-0102 11-270601-0102 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ДОРОЖНЫЕ ИЗ СБОРНЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2. УСТРОЙСТВО	М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ	49,056	3416,67	167608	
22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	1,25	61,32	754,98	46295
22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,6737	33,049	1042,53	34455
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1646,08	80750
22. 3 (31-060201-0201)	128С	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,0941	4,616	450,08	2078
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
22. 4 (32-010206-0401)	551С	ЗАЛИВЩИКИ ШВОВ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	МАШ.-Ч	0,1674	8,212	4598,22	37760
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1674	8,212	981,60	8060,90
22. 5 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,366	17,954	3173,59	56980
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,366	17,954	1143,29	20526,63
22. 6 (32-010201-0101)	1238С	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0129	0,632822	470,55	298
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
22. 7 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1403	6,883	1799,25	12383
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1403	6,883	852,37	5866,86
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2232,13	109500
22. 8 (21-020101-1101)	100628С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В27,5 ГОСТ 7473-2010	М3	0,0033	0,161885	34395,23	5568
22. 9 (21-020402-0102)	102671С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3 ГОСТ 28013-98	М3	0,0057	0,279619	17591,47	4919
22.10 (21-130812-1035)	147337С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,000135	0,006623	200244,36	1326
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				240,81	11813
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		992,58	48692
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		185,19	9085
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1177,77	57777
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		367,56	18031
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4961,99	243416
23	С121-040302-9904 21-040302-9904 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СТ РК 937-92 2,5 Т	М3		49,056	50850,21	2494508
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2135,71	104769
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2135,71	104769
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4238,87	207942
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				57224,79	2807219

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ	. . . . .	. . . . .	4072201
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	. . . . .	4072201
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	. . . . .	943709
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	. . . . .	306531
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	. . . . .	. . . . .	2494508
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	. . . . .	178751
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	. . . . .	354838
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	. . . . .	. . . . .	176397
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	. . . . .	. . . . .	178441
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	. . . . .	. . . . .	354163
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	. . . . .	4781202
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	. . . . .	. . . . .	392
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	. . . . .	306531
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ	. . . . .	. . . . .	4781202
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	. . . . .	. . . . .	392
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	. . . . .	306531

РАЗДЕЛ 5. ПО СЛИЧИТЕЛЬНОЙ ВЕДОМОСТИ №1

УЛИЦА МАГИСТРАЛЬНАЯ
ФУТЛЯР ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПОД ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ ДИАМ.450Х26,7ММ, L=219М.

24	Е11-010101-0326 11-010101-0326 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА		165	100,78	16629
24. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,00617	1,018	690,68	703
24. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01302	2,148	1143,29	2456
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19,15	3159
24. 3 (31-010201-0905)	2440С	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА "HITACHI", 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,01302	2,148	7413,35	15926
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01302	2,148	1143,29	2455,79

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				96,52	15926
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		11,32	1867
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4,71	777
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		16,02	2644
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9,34	1542
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				126,15	20815
25	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		82,5	1371,68	113163
25. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	1,848	152,46	742,25	113163
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1371,68	113163
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		810,66	66880
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		91,66	7562
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		902,32	74441
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		181,92	15008
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2455,92	202613
26	Е11-340201-0301 11-340201-0301 РСНБ РК 2015	-ФУТЛЯР ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ. УСТРОЙСТВО. ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ	КАНАЛО-КИЛОМЕТР ТРУБОПРОВОДА		0,027	21693467,7	585724
26. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	133	3,591	748,61	2688
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				99565,13	2688
26. 2 (21-070202-0301)	131568С	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,08	0,00216	16013,78	35
26. 3 (23-010501-1325)	154284С	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 450Х26,7 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	1000	27	21592,5	582998
26. 4 (26-010101-0102)	244581С	БЕНЗИН АИ-92	КГ	0,8	0,0216	151,79	3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				21593902,5	583035
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		61829,95	1669
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		913722,5	24671
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		975552,45	26340
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1813521,61	48965
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				24482541,7	661029
27	Е11-010104-0404 11-010104-0404 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА		214,388	11,46	2458
27. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00318	0,681754	1143,29	779
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3,64	779
27. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00318	0,681754	3605,02	2458
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00318	0,681754	1143,29	779,44
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,46	2458
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		2,15	461
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,571731	123
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2,72	583
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,13	243
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15,32	3284
28	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3		285,58	2090,71	597065
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	25077
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	25077
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	49771
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	671913
29	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		214,388	120,07	25742
29. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	23,154	636,57	14739
29. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	5,628	852,37	4797
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	19536
29. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	5,628	1909,23	10745
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	5,628	852,37	4797,14
29. 4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	22,511	11,48	258

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	11003
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	11546
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	1566
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	13112
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	3108
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	41962
		ФУТЛЯР ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПОД КАБЕЛЬ СВЕТОФОРА И ТЕЛЕФОНИЗАЦИЮ ДИАМ.110Х6,6ММ, L=252М.					
30	Е11-340201-0301 11-340201-0301 РСНБ РК 2015	-ФУТЛЯР ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ. УСТРОЙСТВО. ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ	КАНАЛО-КИЛОМЕТР ТРУБОПРОВОДА		0,252	1412317,66	355904
30. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	133	33,516	748,61	25090
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				99565,13	25090
30. 2	131568С (21-070202-0301)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,08	0,02016	16013,78	323
30. 3	154272С (23-010501-1313)	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 110Х6,6 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	1000	252	1311,35	330460
30. 4	244581С (26-010101-0102)	БЕНЗИН АИ-92	КГ	0,8	0,2016	151,79	31
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1312752,53	330814
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		61829,95	15581
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		61914,2	15602
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123744,15	31184
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		122884,94	30967
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1658946,75	418055
		ФУТЛЯР ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПЭ 100 SDR17 Д= 160Х9,6ММ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ С СИЛОВЫМИ КАБЕЛЬНЫМИ ЛИНИЯМИ, L=28М.					
31	Е11-010101-0326 11-010101-0326 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА		67,514	100,78	6804
31. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,00617	0,416561	690,68	288
31. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01302	0,879032	1143,29	1005
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19,15	1293
31. 3	2440С (31-010201-0905)	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА "HITACHI", 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,01302	0,879032	7413,35	6517
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01302	0,879032	1143,29	1004,99
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				96,52	6517
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		11,32	764
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4,71	318
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		16,02	1082
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9,34	631
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				126,15	8517
32	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		28,131	1371,68	38587
32. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	1,848	51,986	742,25	38587
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1371,68	38587
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		810,66	22805
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		91,66	2578
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		902,32	25383
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		181,92	5118
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2455,92	69087
33	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		5,626	3157,17	17762
33. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	1,02	5,739	723,15	4150
33. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,035	0,19691	852,37	168
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				767,45	4318
33. 3	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,035	0,19691	3422,17	674
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,035	0,19691	852,37	167,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				119,78	674
33. 4	100414С (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,1	6,189	2090,71	12939
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2299,78	12939
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		476,58	2681
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,62	859
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		629,2	3540

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,91	1704
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4089,28	23006
34	Е11-340201-0301 11-340201-0301 РСНБ РК 2015	-ФУТЛЯР ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ. УСТРОЙСТВО. ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ	КАНАЛО-КИЛОМЕТР ТРУБОПРОВОДА	0,028	1412317,66		39545
34. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	133	3,724	748,61	2788
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				99565,13	2788
34. 2	131568С (21-070202-0301)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,08	0,00224	16013,78	36
34. 3	154272С (23-010501-1313)	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 110Х6,6 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	1000	28	1311,35	36718
34. 4	244581С (26-010101-0102)	БЕНЗИН АИ-92	КГ	0,8	0,0224	151,79	3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1312752,53	36757
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		61829,95	1731
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		61914,2	1734
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123744,15	3465
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		122884,94	3441
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1658946,75	46451
35	Е11-010104-0404 11-010104-0404 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА	84,393	11,46		967
35. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00318	0,26837	1143,29	307
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3,64	307
35. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00318	0,26837	3605,02	967
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00318	0,26837	1143,29	306,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,46	967
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		2,15	181
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,571731	48
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2,72	230
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,13	96
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15,32	1293
36	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3	102,959	2090,71		215257
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	9041
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	9041
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	17944
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	242242
37	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	84,393	120,07		10133
37. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	9,114	636,57	5802
37. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	2,215	852,37	1888
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	7690
37. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	2,215	1909,23	4230
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	2,215	852,37	1888,00
37. 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	8,861	11,48	102
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	4331
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	4545
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	616
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	5161
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	1224
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	16518
		УЛИЦА №3 ФУТЛЯР ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПОД КАБЕЛЬ СВЕТОФОРА И ТЕЛЕФОНИЗАЦИЮ ДИАМ.110Х6,6ММ, L=14М.					
38	Е11-010101-0326 11-010101-0326 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА	33,75	100,78		3401
38. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,00617	0,208237	690,68	144
38. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01302	0,439425	1143,29	502
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19,15	646
38. 3	2440С (31-010201-0905)	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА "HITACHI", 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,01302	0,439425	7413,35	3258

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01302	0,439425	1143,29	502,39
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				96,52	3258
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		11,32	382
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4,71	159
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		16,02	541
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9,34	315
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				126,15	4258
39	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		14,05	1371,68	19272
39. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	1,848	25,964	742,25	19272
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1371,68	19272
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		810,66	11390
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		91,66	1288
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		902,32	12678
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		181,92	2556
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2455,92	34506
40	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		2,813	3157,17	8881
40. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	1,02	2,869	723,15	2075
40. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,035	0,098455	852,37	84
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				767,45	2159
40. 3	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,035	0,098455	3422,17	337
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,035	0,098455	852,37	83,92
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				119,78	337
40. 4	100414С (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,1	3,094	2090,71	6469
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2299,78	6469
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		476,58	1341
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,62	429
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		629,2	1770
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,91	852
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4089,28	11503
41	Е11-340201-0301 11-340201-0301 РСНБ РК 2015	-ФУТЛЯР ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ. УСТРОЙСТВО. ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ	КАНАЛО-КИЛОМЕТР ТРУБОПРОВОДА		0,014	1412317,66	19772
41. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	133	1,862	748,61	1394
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				99565,13	1394
41. 2	131568С (21-070202-0301)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,08	0,00112	16013,78	18
41. 3	154272С (23-010501-1313)	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 110Х6,6 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	1000	14	1311,35	18359
41. 4	244581С (26-010101-0102)	БЕНЗИН АИ-92	КГ	0,8	0,0112	151,79	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1312752,53	18379
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		61829,95	866
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		61914,2	867
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123744,15	1732
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		122884,94	1720
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1658946,75	23225
42	Е11-010104-0404 11-010104-0404 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА		42,196	11,46	484
42. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00318	0,134183	1143,29	153
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3,64	153
42. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00318	0,134183	3605,02	484
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00318	0,134183	1143,29	153,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,46	484
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		2,15	91
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,571731	24
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2,72	115
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,13	48
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15,32	646
43	С121-010601	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3		51,479	2090,71	107628

1	2	3	4	5	6	7	8
	-0101 21-010601- 0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	1,6 Т					
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	4520
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	4520
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	8972
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	121120
44	Е11-010201- 0501 11-010201- 0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	42,196	120,07		5067
44. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	4,557	636,57	2901
44. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	1,108	852,37	944
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	3845
44. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	1,108	1909,23	2115
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	1,108	852,37	944,43
44. 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	4,431	11,48	51
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	2166
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	2272
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	308
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	2581
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	612
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	8259
		УЛИЦА №6 ФУТЛЯР ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПОД КАБЕЛЬ СВЕТОФОРА И ТЕЛЕФОНИЗАЦИЮ ДИАМ.110Х6,6ММ, L=11М.					
45	Е11-010101- 0326 11-010101- 0326 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА	26,52	100,78		2673
45. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,00617	0,163628	690,68	113
45. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01302	0,34529	1143,29	395
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19,15	508
45. 3	2440С (31-010201-0905)	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА "HITACHI", 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,01302	0,34529	7413,35	2560
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01302	0,34529	1143,29	394,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				96,52	2560
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		11,32	300
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4,71	125
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		16,02	425
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9,34	248
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				126,15	3346
46	Е11-010205- 0302 11-010205- 0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА	11,051	1371,68		15158
46. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	1,848	20,422	742,25	15158
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1371,68	15158
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		810,66	8959
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		91,66	1013
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		902,32	9972
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		181,92	2010
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2455,92	27140
47	Е11-230101- 0101 11-230101- 0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ	2,21	3157,17		6977
47. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	1,02	2,254	723,15	1630
47. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,035	0,07735	852,37	66
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				767,45	1696
47. 3	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,035	0,07735	3422,17	265
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,035	0,07735	852,37	65,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				119,78	265
47. 4	100414С (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,1	2,431	2090,71	5083
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2299,78	5083

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		476,58	1053
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,62	337
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		629,2	1391
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,91	669
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4089,28	9037
48	Е11-340201-0301 11-340201-0301 РСНБ РК 2015	-ФУТЛЯР ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ. УСТРОЙСТВО. ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ	КАНАЛО-КИЛОМЕТР ТРУБОПРОВОДА	0,011	1412317,66	15535	
48. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	133	1,463	748,61	1095
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				99565,13	1095
48. 2 (21-070202-0301)	131568С	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,08	0,00088	16013,78	14
48. 3 (23-010501-1313)	154272С	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 110Х6,6 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	1000	11	1311,35	14425
48. 4 (26-010101-0102)	244581С	БЕНЗИН АИ-92	КГ	0,8	0,0088	151,79	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1312752,53	14440
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		61829,95	680
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		61914,2	681
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123744,15	1361
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		122884,94	1352
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1658946,75	18248
49	Е11-010104-0404 11-010104-0404 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА	33,154	11,46	380	
49. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00318	0,10543	1143,29	121
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3,64	121
49. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00318	0,10543	3605,02	380
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00318	0,10543	1143,29	120,54
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,46	380
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		2,15	71
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,571731	19
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2,72	90
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,13	38
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15,32	508
50	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3	40,448	2090,71	84565	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	3552
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	3552
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	7049
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	95166
51	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	33,154	120,07	3981	
51. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	3,581	636,57	2279
51. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,870293	852,37	742
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	3021
51. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,870293	1909,23	1662
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,870293	852,37	741,81
51. 4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	3,481	11,48	40
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	1702
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	1785
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	242
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	2028
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	481
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	6489
		УЛИЦА №10 ФУТЛЯР ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПОД КАБЕЛЬ СВЕТОФОРА И ТЕЛЕФОНИЗАЦИЮ ДИАМ.110Х6,6ММ, L=18М.					
52	Е11-010101-0326 11-010101-0326 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА	43,402	100,78	4374	
52. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,00617	0,26779	690,68	185
52. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01302	0,565094	1143,29	646

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19,15	831
52. 3	2440С (31-010201-0905)	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА "HITACHI", 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,01302	0,565094	7413,35	4189
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01302	0,565094	1143,29	646,07
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				96,52	4189
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		11,32	491
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4,71	204
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		16,02	695
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9,34	406
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				126,15	5475
53	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		18,084	1371,68	24805
53. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	1,848	33,419	742,25	24805
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1371,68	24805
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		810,66	14660
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		91,66	1658
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		902,32	16318
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		181,92	3290
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2455,92	44413
54	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		3,617	3157,17	11419
54. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	1,02	3,689	723,15	2668
54. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,035	0,126595	852,37	108
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				767,45	2776
54. 3	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,035	0,126595	3422,17	433
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,035	0,126595	852,37	107,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				119,78	433
54. 4	100414С (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,1	3,979	2090,71	8318
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2299,78	8318
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		476,58	1724
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,62	552
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		629,2	2276
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,91	1096
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4089,28	14791
55	Е11-340201-0301 11-340201-0301 РСНБ РК 2015	-ФУТЛЯР ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ. УСТРОЙСТВО. ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ	КАНАЛО-КИЛОМЕТР ТРУБОПРОВОДА		0,018	1412317,66	25422
55. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	133	2,394	748,61	1792
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				99565,13	1792
55. 2	131568С (21-070202-0301)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,08	0,00144	16013,78	23
55. 3	154272С (23-010501-1313)	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 110Х6,6 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	1000	18	1311,35	23604
55. 4	244581С (26-010101-0102)	БЕНЗИН АИ-92	КГ	0,8	0,0144	151,79	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1312752,53	23630
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		61829,95	1113
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		61914,2	1114
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123744,15	2227
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		122884,94	2212
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1658946,75	29861
56	Е11-010104-0404 11-010104-0404 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА		54,252	11,46	622
56. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00318	0,172521	1143,29	197
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3,64	197
56. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00318	0,172521	3605,02	622
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00318	0,172521	1143,29	197,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,46	622
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		2,15	117
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,571731	31
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2,72	148
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,13	62

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15,32	831
57	С121-010601-0101	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3		66,188	2090,71	138380
	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	5812
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	5812
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	11535
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	155727
58	Е11-010201-0501	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		54,252	120,07	6514
	11-010201-0501 РСНБ РК 2015						
58.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	5,859	636,57	3730
58.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	1,424	852,37	1214
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	4944
58.3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	1,424	1909,23	2719
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	1,424	852,37	1213,77
58.4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	5,696	11,48	65
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	2784
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	2922
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	396
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	3318
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	787
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	10619
		УЛ.МАЙДАНОВА ФУТЛЯР ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПОД КАБЕЛЬ СВЕТОФОРА И ТЕЛЕФОНИЗАЦИЮ ДИАМ.110Х6,6ММ, L=18М.					
59	Е11-010101-0326	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА		43,402	100,78	4374
	11-010101-0326 РСНБ РК 2015						
59.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,00617	0,26779	690,68	185
59.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01302	0,565094	1143,29	646
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19,15	831
59.3	2440С (31-010201-0905)	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА "HITACHI", 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,01302	0,565094	7413,35	4189
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01302	0,565094	1143,29	646,07
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				96,52	4189
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		11,32	491
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4,71	204
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		16,02	695
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9,34	406
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				126,15	5475
60	Е11-010205-0302	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		18,084	1371,68	24805
	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2						
60.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	1,848	33,419	742,25	24805
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1371,68	24805
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		810,66	14660
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		91,66	1658
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		902,32	16318
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		181,92	3290
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2455,92	44413
61	Е11-230101-0101	-ОСНОВАНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		3,617	3157,17	11419
	11-230101-0101 РСНБ РК 2015						
61.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	1,02	3,689	723,15	2668
61.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,035	0,126595	852,37	108
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				767,45	2776
61.3	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,035	0,126595	3422,17	433
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,035	0,126595	852,37	107,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				119,78	433

1	2	3	4	5	6	7	8
61. 4	100414С (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,1	3,979	2090,71	8318
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2299,78	8318
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		476,58	1724
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,62	552
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		629,2	2276
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,91	1096
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4089,28	14791
62	Е11-340201-0301 11-340201-0301 РСНБ РК 2015	-ФУТЛЯР ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ. УСТРОЙСТВО. ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ	КАНАЛО-КИЛОМЕТР ТРУБОПРОВОДА	0,018	1412317,66	25422	
62. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	133	2,394	748,61	1792
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				99565,13	1792
62. 2	131568С (21-070202-0301)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,08	0,00144	16013,78	23
62. 3	154272С (23-010501-1313)	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 110Х6,6 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	1000	18	1311,35	23604
62. 4	244581С (26-010101-0102)	БЕНЗИН АИ-92	КГ	0,8	0,0144	151,79	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1312752,53	23630
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		61829,95	1113
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		61914,2	1114
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123744,15	2227
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		122884,94	2212
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1658946,75	29861
63	Е11-010104-0404 11-010104-0404 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА	54,252	11,46	622	
63. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00318	0,172521	1143,29	197
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3,64	197
63. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00318	0,172521	3605,02	622
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00318	0,172521	1143,29	197,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,46	622
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		2,15	117
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,571731	31
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2,72	148
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,13	62
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15,32	831
64	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3	66,188	2090,71	138380	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	5812
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	5812
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	11535
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	155727
65	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	54,252	120,07	6514	
65. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	5,859	636,57	3730
65. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	1,424	852,37	1214
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	4944
65. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	1,424	1909,23	2719
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	1,424	852,37	1213,77
65. 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	5,696	11,48	65
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	2784
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	2922
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	396
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	3318
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	787
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	10619
		ФУТЛЯР ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПЭ 100 SDR17 Д= 160Х9,6ММ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ С СИЛОВЫМИ КАБЕЛЬНЫМИ ЛИНИЯМИ, L=34М.					
66	Е11-010101-0326 11-010101-0326 РСНБ	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА	81,981	100,78	8262	

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
66. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,00617	0,505823	690,68	349
66. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01302	1,067	1143,29	1220
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19,15	1570
66. 3	2440С	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ИМПОРТНОГО	МАШ.-Ч	0,01302	1,067	7413,35	7913
(31-010201-0905)		ПРОИЗВОДСТВА ТИПА "HITACHI", 0,65 М3					
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01302	1,067	1143,29	1219,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				96,52	7913
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		11,32	928
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4,71	386
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		16,02	1314
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9,34	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				126,15	10342
67	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		34,159	1371,68	46855
67. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	1,848	63,126	742,25	46855
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1371,68	46855
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		810,66	27691
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		91,66	3131
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		902,32	30822
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		181,92	6214
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2455,92	83892
68	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		6,832	3157,17	21570
68. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	1,02	6,969	723,15	5039
68. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,035	0,23912	852,37	204
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				767,45	5243
68. 3	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,035	0,23912	3422,17	818
(31-050501-0101)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,035	0,23912	852,37	203,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				119,78	818
68. 4	100414С	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,1	7,515	2090,71	15712
(21-010601-0101)							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2299,78	15712
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		476,58	3256
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,62	1043
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		629,2	4299
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,91	2069
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4089,28	27938
69	Е11-340201-0301 11-340201-0301 РСНБ РК 2015	-ФУТЛЯР ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ. УСТРОЙСТВО. ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ	КАНАЛО-КИЛОМЕТР ТРУБОПРОВОДА		0,034	1412317,66	48019
69. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	133	4,522	748,61	3385
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				99565,13	3385
69. 2	131568С	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5	М3	0,08	0,00272	16013,78	44
(21-070202-0301)		М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86					
69. 3	154272С	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17	М	1000	34	1311,35	44586
(23-010501-1313)		- 110Х6,6 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001					
69. 4	244581С	БЕНЗИН АИ-92	КГ	0,8	0,0272	151,79	4
(26-010101-0102)							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1312752,53	44634
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		61829,95	2102
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		61914,2	2105
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123744,15	4207
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		122884,94	4178
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1658946,75	56404
70	Е11-010104-0404 11-010104-0404 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА		102,477	11,46	1175
70. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00318	0,325877	1143,29	373
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3,64	373
70. 2	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00318	0,325877	3605,02	1175
(31-010101-0103)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00318	0,325877	1143,29	372,57
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,46	1175

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		2,15	220
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,571731	59
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2,72	279
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,13	116
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15,32	1570
71	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3	125,021		2090,71	261383
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	10978
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	10978
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	21789
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	294150
72	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	102,477		120,07	12305
72. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	11,068	636,57	7045
72. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	2,69	852,37	2293
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	9338
72. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	2,69	1909,23	5136
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	2,69	852,37	2292,88
72. 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	10,76	11,48	124
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	5259
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	5519
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	749
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	6267
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	1486
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	20058
		УЛ.ОТРАР ФУТЛЯР ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПОД КАБЕЛЬ СВЕТОФОРА И ТЕЛЕФОНИЗАЦИЮ ДИАМ.110Х6,6ММ, L=13М.					
73	Е11-010101-0326 11-010101-0326 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА	31,346		100,78	3159
73. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,00617	0,193405	690,68	134
73. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01302	0,408125	1143,29	467
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19,15	600
73. 3	2440С (31-010201-0905)	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА "HITACHI", 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,01302	0,408125	7413,35	3026
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01302	0,408125	1143,29	466,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				96,52	3026
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		11,32	355
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4,71	148
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		16,02	502
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9,34	293
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				126,15	3954
74	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА	13,061		1371,68	17915
74. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	1,848	24,137	742,25	17915
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1371,68	17915
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		810,66	10588
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		91,66	1197
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		902,32	11785
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		181,92	2376
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2455,92	32077
75	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ	2,612		3157,17	8247
75. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	1,02	2,664	723,15	1927
75. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,035	0,09142	852,37	78
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				767,45	2005
75. 3	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,035	0,09142	3422,17	313
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,035	0,09142	852,37	77,92

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				119,78	313
75. 4	100414С (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,1	2,873	2090,71	6007
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2299,78	6007
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		476,58	1245
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,62	399
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		629,2	1643
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,91	791
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4089,28	10681
76	Е11-340201-0301 11-340201-0301 РСНБ РК 2015	-ФУТЛЯР ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ. УСТРОЙСТВО. ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ	КАНАЛО-КИЛОМЕТР ТРУБОПРОВОДА	0,013	1412317,66	18360	
76. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	133	1,729	748,61	1294
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				99565,13	1294
76. 2	131568С (21-070202-0301)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,08	0,00104	16013,78	17
76. 3	154272С (23-010501-1313)	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 110Х6,6 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	1000	13	1311,35	17048
76. 4	244581С (26-010101-0102)	БЕНЗИН АИ-92	КГ	0,8	0,0104	151,79	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1312752,53	17066
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		61829,95	804
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		61914,2	805
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123744,15	1609
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		122884,94	1598
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1658946,75	21566
77	Е11-010104-0404 11-010104-0404 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА	39,182	11,46	449	
77. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00318	0,124599	1143,29	142
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3,64	142
77. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00318	0,124599	3605,02	449
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00318	0,124599	1143,29	142,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,46	449
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		2,15	84
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,571731	22
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2,72	107
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,13	44
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15,32	600
78	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3	47,802	2090,71	99940	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	4197
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	4197
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	8331
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	112469
79	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	39,182	120,07	4705	
79. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	4,232	636,57	2694
79. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	1,029	852,37	877
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	3570
79. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	1,029	1909,23	1964
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	1,029	852,37	877,09
79. 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	4,114	11,48	47
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	2011
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	2110
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	286
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	2396
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	7669

УЛ.КОНЯХИНА
ФУТЛЯР ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПОД КАБЕЛЬ СВЕТОФОРА
И ТЕЛЕФОНИЗАЦИЮ ДИАМ.110Х6,6ММ, L=39М.

1	2	3	4	5	6	7	8
80	Е11-010101-0326 11-010101-0326 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА	94,037	100,78	9477	
80. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,00617	0,580208	690,68	401
80. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01302	1,224	1143,29	1400
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19,15	1801
80. 3	2440С (31-010201-0905)	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА "HITACHI", 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,01302	1,224	7413,35	9077
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01302	1,224	1143,29	1399,39
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				96,52	9077
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		11,32	1064
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4,71	443
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		16,02	1507
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9,34	879
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				126,15	11863
81	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА	39,189	1371,68	53755	
81. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	1,848	72,421	742,25	53755
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1371,68	53755
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		810,66	31769
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		91,66	3592
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		902,32	35361
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		181,92	7129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2455,92	96245
82	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ	7,836	3157,17	24740	
82. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	1,02	7,993	723,15	5780
82. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,035	0,27426	852,37	234
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				767,45	6014
82. 3	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,035	0,27426	3422,17	939
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,035	0,27426	852,37	233,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				119,78	939
82. 4	100414С (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,1	8,62	2090,71	18021
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2299,78	18021
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		476,58	3735
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,62	1196
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		629,2	4930
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,91	2374
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4089,28	32044
83	Е11-340201-0301 11-340201-0301 РСНБ РК 2015	-ФУТЛЯР ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ. УСТРОЙСТВО. ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ	КАНАЛО-КИЛОМЕТР ТРУБОПРОВОДА	0,039	1412317,66	55080	
83. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	133	5,187	748,61	3883
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				99565,13	3883
83. 2	131568С (21-070202-0301)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,08	0,00312	16013,78	50
83. 3	154272С (23-010501-1313)	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 110Х6,6 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	1000	39	1311,35	51143
83. 4	244581С (26-010101-0102)	БЕНЗИН АИ-92	КГ	0,8	0,0312	151,79	5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1312752,53	51197
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		61829,95	2411
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		61914,2	2415
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123744,15	4826
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		122884,94	4793
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1658946,75	64699
84	Е11-010104-0404 11-010104-0404 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА	117,547	11,46	1348	
84. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00318	0,373799	1143,29	427
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3,64	427
84. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00318	0,373799	3605,02	1348
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00318	0,373799	1143,29	427,36

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,46	1348
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		2,15	253
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,571731	67
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2,72	320
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,13	133
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15,32	1801
85	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3	143,407		2090,71	299822
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	12593
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	12593
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	24993
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	337408
86	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	117,547		120,07	14114
86. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	12,695	636,57	8081
86. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	3,086	852,37	2630
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	10711
86. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	3,086	1909,23	5891
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	3,086	852,37	2630,41
86. 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	12,342	11,48	142
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	6033
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	6330
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	859
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	7189
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	1704
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	23007
		УЛ.МАЛИНА ФУТЛЯР ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПОД КАБЕЛЬ СВЕТОФОРА И ТЕЛЕФОНИЗАЦИЮ ДИАМ.110Х6,6ММ, L=13М.					
87	Е11-010101-0326 11-010101-0326 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА	31,346		100,78	3159
87. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,00617	0,193405	690,68	134
87. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01302	0,408125	1143,29	467
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19,15	600
87. 3	2440С (31-010201-0905)	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА "HITACHI", 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,01302	0,408125	7413,35	3026
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01302	0,408125	1143,29	466,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				96,52	3026
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		11,32	355
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4,71	148
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		16,02	502
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9,34	293
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				126,15	3954
88	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА	13,061		1371,68	17915
88. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	1,848	24,137	742,25	17915
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1371,68	17915
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		810,66	10588
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		91,66	1197
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		902,32	11785
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		181,92	2376
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2455,92	32077
89	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ	2,612		3157,17	8247
89. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	1,02	2,664	723,15	1927
89. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,035	0,09142	852,37	78
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				767,45	2005

1	2	3	4	5	6	7	8
89. 3	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,035	0,09142	3422,17	313
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,035	0,09142	852,37	77,92
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				119,78	313
89. 4	100414С (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,1	2,873	2090,71	6007
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2299,78	6007
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		476,58	1245
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,62	399
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		629,2	1643
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,91	791
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4089,28	10681
90	Е11-340201-0301 11-340201-0301 РСНБ РК 2015	-ФУТЛЯР ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ. УСТРОЙСТВО. ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ	КАНАЛО-КИЛОМЕТР ТРУБОПРОВОДА		0,013	1412317,66	18360
90. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	133	1,729	748,61	1294
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				99565,13	1294
90. 2	131568С (21-070202-0301)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,08	0,00104	16013,78	17
90. 3	154272С (23-010501-1313)	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 110Х6,6 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	1000	13	1311,35	17048
90. 4	244581С (26-010101-0102)	БЕНЗИН АИ-92	КГ	0,8	0,0104	151,79	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1312752,53	17066
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		61829,95	804
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		61914,2	805
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123744,15	1609
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		122884,94	1598
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1658946,75	21566
91	Е11-010104-0404 11-010104-0404 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА		39,182	11,46	449
91. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00318	0,124599	1143,29	142
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3,64	142
91. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00318	0,124599	3605,02	449
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00318	0,124599	1143,29	142,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,46	449
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		2,15	84
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,571731	22
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2,72	107
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,13	44
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15,32	600
92	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3		47,802	2090,71	99940
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	4197
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	4197
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	8331
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	112469
93	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		39,182	120,07	4705
93. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	4,232	636,57	2694
93. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	1,029	852,37	877
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	3570
93. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	1,029	1909,23	1964
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	1,029	852,37	877,09
93. 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	4,114	11,48	47
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	2011
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	2110
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	286
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	2396
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	7669

1	2	3	4	5	6	7	8
		УЛ.СТРЕЛЬЦА ФУТЛЯР ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПОД КАБЕЛЬ СВЕТОФОРА И ТЕЛЕФОНИЗАЦИЮ ДИАМ.110Х6,6ММ, L=12М.					
94	Е11-010101-0326 11-010101-0326 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА		29	100,78	2923
94. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,00617	0,17893	690,68	124
94. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01302	0,37758	1143,29	432
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19,15	555
94. 3	2440С (31-010201-0905)	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА "HITACHI", 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,01302	0,37758	7413,35	2799
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01302	0,37758	1143,29	431,68
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				96,52	2799
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		11,32	328
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4,71	137
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		16,02	465
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9,34	271
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				126,15	3658
95	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		12,056	1371,68	16537
95. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	1,848	22,279	742,25	16537
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1371,68	16537
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		810,66	9773
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		91,66	1105
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		902,32	10878
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		181,92	2193
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2455,92	29609
96	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		2,411	3157,17	7612
96. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	1,02	2,459	723,15	1778
96. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,035	0,084385	852,37	72
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				767,45	1850
96. 3	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,035	0,084385	3422,17	289
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,035	0,084385	852,37	71,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				119,78	289
96. 4	100414С (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,1	2,652	2090,71	5545
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2299,78	5545
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		476,58	1149
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,62	368
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		629,2	1517
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,91	730
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4089,28	9859
97	Е11-340201-0301 11-340201-0301 РСНБ РК 2015	-ФУТЛЯР ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ. УСТРОЙСТВО. ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ	КАНАЛО-КИЛОМЕТР ТРУБОПРОВОДА		0,012	1412317,66	16948
97. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	133	1,596	748,61	1195
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				99565,13	1195
97. 2	131568С (21-070202-0301)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,08	0,00096	16013,78	15
97. 3	154272С (23-010501-1313)	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 110Х6,6 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	1000	12	1311,35	15736
97. 4	244581С (26-010101-0102)	БЕНЗИН АИ-92	КГ	0,8	0,0096	151,79	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1312752,53	15753
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		61829,95	742
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		61914,2	743
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123744,15	1485
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		122884,94	1475
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1658946,75	19907
98	Е11-010104-0404 11-010104-0404 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА		36,168	11,46	415
98. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00318	0,115014	1143,29	131
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3,64	131

1	2	3	4	5	6	7	8
98. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00318	0,115014	3605,02	415
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00318	0,115014	1143,29	131,49
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,46	415
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		2,15	78
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,571731	21
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2,72	98
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,13	41
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15,32	554
99	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3		44,125	2090,71	92253
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	3875
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	3875
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	7690
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	103817
100	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		36,168	120,07	4343
100. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	3,906	636,57	2487
100. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,94941	852,37	809
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	3296
100. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,94941	1909,23	1813
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,94941	852,37	809,25
100. 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	3,798	11,48	44
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	1856
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	1948
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	264
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	2212
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	524
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	7079
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-4 ПЕРЕЕЗДНЫЕ МОСТИКИ (73 ШТ)					
101	Е11-061701-0201 11-061701-0201 РСНБ РК 2015	- УСТАНОВКА АРМАТУРЫ	Т АРМАТУРЫ		1,2439	21910,32	27254
101. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1=764,53)	ЧЕЛ-Ч	25,9	32,217	764,53	24631
101. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,52	0,646828	902,72	584
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				20270,74	25215
101. 3	698С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,3	0,37317	3581,97	1337
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,3	0,37317	852,37	318,08
101. 4	776С (31-050102-0104)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,111951	4134,46	463
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,09	0,111951	1143,29	127,99
101. 5	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,161707	1799,25	291
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,13	0,161707	852,37	137,83
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1680,59	2090
101. 6	128064С (21-050307-1007)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	4	4,976	107,1	533
101. 7	274377С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	1,244	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				428,4	533
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		9831,31	12229
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1333,15	1658
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		11164,46	13887
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2645,98	3291
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35720,76	44433
102	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		1,2702	189337,53	240497

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7952,18	10101
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7952,18	10101
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		15783,18	20048
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				213072,88	270645
103	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ М2 БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙПОВЕРХНОСТИ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ			525,6	731,66	384563
103. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9=842,82)	ЧЕЛ-Ч	0,212	111,427	842,82	93913
103. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,002	1,051	852,37	896
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				180,38	94809
103. 3 (32-010201-0101)	1238С	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0195	10,249	470,55	4823
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
103. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,002	1,051	1799,25	1891
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002	1,051	852,37	895,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,77	6714
103. 5 (21-100501-1404)	135867С	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	2,4	1261,44	212,16	267627
103. 6 (21-130104-0103)	144636С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,00016	0,084096	117201,8	9856
103. 7 (21-130703-0201)	146741С	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00024	0,126144	51147,9	6452
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				540,21	283935
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		91,63	48163
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		34,58	18174
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		126,21	66337
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		68,63	36072
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				926,51	486972

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 В ТОМ ЧИСЛЕ:	ТЕНГЕ	4699388
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	4699388
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	1553287
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	677156
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	2375109
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	605852
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	392013
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	213839
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	424419
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	5729659
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	900
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	677156
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ	5729659
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	900
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	677156

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	ТЕНГЕ	53875017
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	3488898
- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	2766068
- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	786632
- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	47620050
- ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	0
- ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ТЕНГЕ	0
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ	2437534
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ	56312551
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ II УРОВНЯ	ТЕНГЕ	2365127
ИТОГО:	ТЕНГЕ	58677678
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	4694214
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ	63371892

Всего по акту				63 371 892,00
Времен.здания и сооружения 1,3 %				823834,60
Итого				**64195726,60**
Дополнительные затраты при производстве строительно - монтажных (Ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%				924418,46
Итого по сметному расчету в ценах 2017 года				**65120145,06**
в том числе на 2018 год - 63,64%				41442460,32
в том числе на 2019 год - 36,36% %				23677684,74
Итого по сметному расчету в ценах 2 квартала 2018 года				**70275571,00**
в том числе в текущих ценах на 2018 год - 63,64%, К=1,0599383				**43926450,93**
в том числе в текущих ценах на 2019 год - 36,36%, К=1,112825				**26349120,07**

НДС в текущих ценах				8 433 068,52
НДС на 2018 год				5 271 174,11
НДС на 2019 год				3 161 894,41
ИТОГО в текущих ценах с НДС 12%				**78 708 639,52**
ИТОГО в текущих ценах с НДС на 2018 год 12%				49 197 625,05
ИТОГО в текущих ценах с НДС на 2019 год 12%				29 511 014,48
Общая стоимость				**78 708 639,52**

Заказчик :

ГУ"Отдел строительства г. Уральска"

Руководитель

М. Р. Мулкай

Подрядчик :

АО "Уральскводстрой"

Первый-вице президент

Т.В. Тедеев

Технический надзор:

ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

Инженер по тех. надзору

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА БРЫЗГИНА В.Б. " " 20

В.Б. Брызгина