НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА, СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ, ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОСВЕЩЕНИЕ В ПДП СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ РАЙОНА Г.УРАЛЬСКА ЗКО

ФОРМА 5 АВС-4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

Акт № 5

выполненных работ за октябрь м-ц 2019г.

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 3. УЛИЦА №2					
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		57	51,55	2938
1. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0143	0,8151	1143,29	932
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16,35	932
1. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0143	0,8151	3605,02	2938
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0143	0,8151	1143,29	931,90
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,55	2938
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		9,66	551
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,57	147
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12,23	697
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,1	291
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				68,89	3927
2	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		2955,9	4,57	13504
2. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	2,926	1143,29	3346
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	3346
2. 2	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	1,123	6235,51	7004
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	1,123	1143,29	1283,91
2. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	1,803	3605,02	6500
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	1,803	1143,29	2061,35
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	13504
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	1977
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	650
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	2628
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	1291
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	17422
3	Е11-010201-0103 11-010201-0103 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		57	38,26	2181
3. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01059	0,60363	1127,87	681
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,94	681
3. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00958	0,54606	3605,02	1969
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00958	0,54606	1143,29	624,30
3. 3	618С (32-010102-0301)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00101	0,05757	716,69	41
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
3. 4	1835С (33-040101-0102)	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00101	0,05757	2965,74	171
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00101	0,05757	981,60	56,51
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				38,26	2181
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		7,06	402
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,9	108
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,96	511
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3,78	215

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,99	2907
4	Е11-010201-0109 11-010201-0109 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		57	26,03	1484
4. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00707	0,40299	981,6	396
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,94	396
4. 2	618С (32-010102-0301)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00707	0,40299	716,69	289
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
4. 3	1835С (33-040101-0102)	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00707	0,40299	2965,74	1195
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00707	0,40299	981,60	395,57
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,03	1484
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,1	234
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,27	72
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,37	306
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,51	143
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33,91	1933
5	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		57	58,32	3324
5. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,0122	0,6954	636,57	443
5. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0122	0,6954	852,37	593
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18,17	1035
5. 3	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0122	0,6954	3381,2	2351
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0122	0,6954	852,37	592,74
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41,25	2351
5. 4	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	5,7	93	530
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9,3	530
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		10,74	612
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,9	165
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,64	777
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,76	328
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				77,71	4429
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1 (ОТ УЛ. САМАЛ ДО УЛ. МАГИСТРАЛЬНАЯ , ДЛИНА- 208,57М, ШИРИНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ - 14М) ЧАСТИ - 14М)					
6	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		1,4553	110922,7	161426
6. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,844074	981,6	829
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	829
6. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,422037	4204,24	1774
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,844074	981,60	828,54
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	1774
6. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 60/90		1,03	1,499	106508,22	159651
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	159651
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	500
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	6801
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	7300
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	13498
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	182224
7	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		2710	2031,74	5506006
7. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	91,056	852,37	77613
7. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	45,447	1102,89	50123
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,14	127736
7. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	9,404	3032,59	28518
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	9,404	981,60	9230,97
7. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	27,371	3863,36	105744
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	27,371	1143,29	31292,99

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 5	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	1,057	3381,2	3574
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	1,057	852,37	900,96
7. 6	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	3,794	94,23	358
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
7. 7	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	7,588	5575,82	42309
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	7,588	1143,29	8675,28
7. 8	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,0271	1799,25	49
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,0271	852,37	23,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,62	180551
7. 9	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0925	250,675	20908,61	5241266
7.10	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,016802	205870,68	3459
7.11	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000011	0,029268	106504,1	3117
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1936,47	5247842
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,42	77025
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		86,53	234487
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114,95	311512
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		171,73	465401
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2318,42	6282920
8	Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		2710	1004,58	2722414
8. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,9756	852,37	832
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306853	832
8. 2	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	1,843	94,23	174
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	174
8. 3	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,048	130,08	20908,61	2719792
8. 4	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000006	0,015176	106504,1	1616
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1004,21	2721408
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		0,185032	501
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		42,2	114362
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,39	114864
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83,76	226982
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,72	3064260
9	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		2710	2812,87	7622868
9. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	91,056	852,37	77613
9. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	45,609	1102,52	50285
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	127899
9. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	9,404	3032,59	28518
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	9,404	981,60	9230,97
9. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	27,371	3863,36	105744
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	27,371	1143,29	31292,99
9. 5	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,0813	3173,59	258
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,0813	1143,29	92,95
9. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	1,057	3381,2	3574
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	1,057	852,37	900,96
9. 7	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	3,794	94,23	358
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
9. 8	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	7,588	5575,82	42309
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	7,588	1143,29	8675,28
9. 9	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,1084	1799,25	195

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,1084	852,37	92,40
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	180955
9.10	102778С (21-020504-0103)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	Т	0,0966	261,786	28061,43	7346090
9.11	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,016802	205870,68	3459
9.12	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,4065	24435,92	9933
9.13	144684С (21-130105-0103)	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ) МАРКИ ПБВЭ 130/150	Т	0,000011	0,029268	164610,38	4818
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2717,45	7364300
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	77123
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		119,34	323400
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,79	400522
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		236,85	641871
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3197,51	8665262
10	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.30.18 -КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ.	М БОРТОВОГО КАМНЯ		410	2107,18	863942
10. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	286,18	748,61	214237
10. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	2,665	1125,39	2999
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	217236
10. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	2,501	3173,59	7937
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	2,501	1143,29	2859,37
10. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,164	1799,25	295
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,164	852,37	139,79
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	8232
10. 5	100533С (21-020101-0601)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,059	24,19	25929,15	627226
10. 6	102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,246	13911,64	3422
10. 7	131571С (21-070202-0401)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,697	14373,62	10018
10. 8	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	4,1	196,54	806
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1564,57	641473
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	130994
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		101,92	41787
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		421,42	172781
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,29	82938
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2730,88	1119661
11	С121-040508-9902 21-040508-9902 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		22,14	48993,48	1084716
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2057,73	45558
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2057,73	45558
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4084,1	90422
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				55135,3	1220696
12	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		7,99	3475,87	27772
12. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	1,151	709,78	817
12. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	1,143	1027,94	1174
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	1991
12. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,123845	6235,51	772
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,123845	1143,29	141,59
12. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,380324	3422,17	1302
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,380324	852,37	324,18
12. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,565692	7431,77	4204
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,565692	1143,29	646,75
12. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,072709	3381,2	246

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,072709	852,37	61,97
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	6524
12. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	9,748	2090,71	20380
12. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,5593	93	52
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	20432
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	1201
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	1217
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	2418
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	2415
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	32605
13	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		52,6	118,46	6231
13. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	1,47	1143,29	1681
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	1681
13. 2	2264С (31-010201-0103)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	1,47	4238,44	6231
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	1,47	1143,29	1680,64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	6231
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	993
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	303
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	1297
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	602
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	8130
14	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		42,09	120,07	5054
14. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	4,546	636,57	2894
14. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	1,105	852,37	942
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	3835
14. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	1,105	1909,23	2109
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	1,105	852,37	941,87
14. 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	4,419	11,48	51
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	2160
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	2267
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	307
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	2574
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	610
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	8238

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ		18023860
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		18023860
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ		16135256
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		488428
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ		1084716
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ		20380
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		1063745
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ		294379
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ		769366
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ		1527008
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		20614613
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		579
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		488428
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ		20614613
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		579
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		488428

РАЗДЕЛ 13. УЛ.МАЙДАНОВА

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8
15	Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		65	51,55	3351
15. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0143	0,9295	1143,29	1063
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16,35	1063
15. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0143	0,9295	3605,02	3351
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0143	0,9295	1143,29	1062,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,55	3351

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		9,66	628
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,57	167
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12,23	795
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,1	332
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				68,89	4478
16	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		1317,6	4,57	6020
16. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	1,304	1143,29	1491
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	1491
16. 2	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,500688	6235,51	3122
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,500688	1143,29	572,43
16. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,803736	3605,02	2897
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,803736	1143,29	918,90
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	6020
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	881
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	290
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	1171
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	575
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	7766
17	Е11-010201-0103 11-010201-0103 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		263,52	38,26	10081
17. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01059	2,791	1127,87	3148
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,94	3148
17. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00958	2,525	3605,02	9101
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00958	2,525	1143,29	2886,81
17. 3	618С (32-010102-0301)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00101	0,266155	716,69	191
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
17. 4	1835С (33-040101-0102)	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00101	0,266155	2965,74	789
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00101	0,266155	981,60	261,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				38,26	10081
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		7,06	1860
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,9	502
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,96	2362
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3,78	995
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,99	13438
18	Е11-010201-0109 11-010201-0109 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		263,52	26,03	6861
18. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00707	1,863	981,6	1829
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,94	1829
18. 2	618С (32-010102-0301)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00707	1,863	716,69	1335
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
18. 3	1835С (33-040101-0102)	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00707	1,863	2965,74	5525
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00707	1,863	981,60	1828,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,03	6861
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,1	1081
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,27	334
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,37	1414
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,51	662
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33,91	8937
19	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		263,52	58,32	15368
19. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,0122	3,215	636,57	2047
19. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0122	3,215	852,37	2740
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18,17	4787
19. 3	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0122	3,215	3381,2	10870
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0122	3,215	852,37	2740,37

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41,25	10870
19. 4	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	26,352	93	2451
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9,3	2451
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		10,74	2829
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,9	764
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,64	3593
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,76	1517
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				77,71	20478
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1, (ОТ УЛ. САМАЛ ДО УЛ. МАГИСТРАЛЬНАЯ , ДЛИНА- 211,43М, ШИРИНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ - 6М)					
20	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,94	110922,7	104267
20. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,5452	981,6	535
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	535
20. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,2726	4204,24	1146
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,5452	981,60	535,17
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	1146
20. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	0,9682	106508,22	103121
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	103121
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	323
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	4393
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	4715
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	8719
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	117701
21	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1221,5	2031,74	2481766
21. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	41,042	852,37	34983
21. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	20,485	1102,89	22592
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,14	57576
21. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	4,239	3032,59	12854
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	4,239	981,60	4161,00
21. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	12,337	3863,36	47663
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	12,337	1143,29	14104,77
21. 5	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,476385	3381,2	1611
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,476385	852,37	406,06
21. 6	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	1,71	94,23	161
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
21. 7	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	3,42	5575,82	19070
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	3,42	1143,29	3910,05
21. 8	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,012215	1799,25	22
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,012215	852,37	10,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,62	81381
21. 9	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0925	112,989	20908,61	2362438
21.10	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,007573	205870,68	1559
21.11	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000011	0,013192	106504,1	1405
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1936,47	2365402
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,42	34718
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		86,53	105692
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114,95	140410
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		171,73	209774
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2318,42	2831951
22	Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		1221,5	1004,58	1227095
22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,43974	852,37	375

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306853	375
22. 2	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	0,83062	94,23	78
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	78
22. 3	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,048	58,632	20908,61	1225914
22. 4	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000006	0,00684	106504,1	729
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1004,21	1226642
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		0,185032	226
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		42,2	51547
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,39	51774
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83,76	102310
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,72	1381178
23	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,37	110922,7	41041
23. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,2146	981,6	211
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	211
23. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,1073	4204,24	451
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,2146	981,60	210,65
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	451
23. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	0,3811	106508,22	40590
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	40590
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	127
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	1729
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	1856
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	3432
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	46329
24	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1221,5	2812,87	3435916
24. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	41,042	852,37	34983
24. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	20,558	1102,52	22665
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	57649
24. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	4,239	3032,59	12854
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	4,239	981,60	4161,00
24. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	12,337	3863,36	47663
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	12,337	1143,29	14104,77
24. 5	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,036645	3173,59	116
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,036645	1143,29	41,90
24. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,476385	3381,2	1611
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,476385	852,37	406,06
24. 7	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	1,71	94,23	161
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
24. 8	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	3,42	5575,82	19070
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	3,42	1143,29	3910,05
24. 9	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,04886	1799,25	88
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,04886	852,37	41,65
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	81563
24.10	102778С (21-020504-0103)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	Т	0,0966	117,997	28061,43	3311162
24.11	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,007573	205870,68	1559
24.12	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,183225	24435,92	4477
24.13	144684С (21-130105-0103)	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ) МАРКИ ПБВЭ 130/150	Т	0,000011	0,013192	164610,38	2172
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2717,45	3319370

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	34762
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		119,34	145768
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,79	180531
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		236,85	289316
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3197,51	3905763
25	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.30.18 -КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ.	М БОРТОВОГО КАМНЯ		404	2107,18	851299
25. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	281,992	748,61	211102
25. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	2,626	1125,39	2955
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	214057
25. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	2,464	3173,59	7821
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	2,464	1143,29	2817,07
25. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,1616	1799,25	291
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,1616	852,37	137,74
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	8112
25. 5	100533С (21-020101-0601)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,059	23,836	25929,15	618047
25. 6	102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,2424	13911,64	3372
25. 7	131571С (21-070202-0401)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,6868	14373,62	9872
25. 8	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	4,04	196,54	794
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1564,57	632085
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	129077
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		101,92	41176
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		421,42	170252
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,29	81724
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2730,88	1103275
26	С121-040508-9902 21-040508-9902 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		21,816	48993,48	1068842
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2057,73	44891
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2057,73	44891
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4084,1	89099
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				55135,3	1202832
27	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		7,67	3475,87	26660
27. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	1,104	709,78	784
27. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	1,097	1027,94	1127
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	1911
27. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,118885	6235,51	741
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,118885	1143,29	135,92
27. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,365092	3422,17	1249
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,365092	852,37	311,19
27. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,543036	7431,77	4036
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,543036	1143,29	620,85
27. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,069797	3381,2	236
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,069797	852,37	59,49
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	6262
27. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	9,357	2090,71	19564
27. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,5369	93	50
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	19614
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	1153
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	1168
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	2321
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	2318
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	31299

1	2	3	4	5	6	7	8
28	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА	50,5	118,46	5982	
28. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	1,411	1143,29	1614
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	1614
28. 2	2264С (31-010201-0103)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	1,411	4238,44	5982
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	1,411	1143,29	1613,18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	5982
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	954
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	291
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	1245
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	578
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	7806
29	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	40,4	120,07	4851	
29. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	4,363	636,57	2777
29. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	1,061	852,37	904
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	3681
29. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	1,061	1909,23	2025
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	1,061	852,37	904,36
29. 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	4,242	11,48	49
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	2073
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	2176
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	295
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	2471
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	586
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	7907
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			ТЕНГЕ				9289400
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				9289400
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				7689711
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				349926
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				1068842
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				19564
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				609802
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				210794
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				399008
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				791936
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				10691139
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				431
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				349926
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	ТЕНГЕ				10691139
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				431
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				349926
		РАЗДЕЛ 14. УЛ.ОТРАР					
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
30	Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	27,41	51,55	1413	
30. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0143	0,391963	1143,29	448
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16,35	448
30. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0143	0,391963	3605,02	1413
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0143	0,391963	1143,29	448,13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,55	1413
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		9,66	265
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,57	70
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12,23	335
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,1	140
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				68,89	1888
31	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ	1704	4,57	7785	
31. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	1,687	1143,29	1929
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	1929
31. 2	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,64752	6235,51	4038

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,64752	1143,29	740,30
31. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	1,039	3605,02	3747
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	1,039	1143,29	1187,88
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	7785
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	1140
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	375
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	1515
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	744
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	10043
32	Е11-010201-0103 11-010201-0103 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		340,8	38,26	13037
32. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01059	3,609	1127,87	4071
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,94	4071
32. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00958	3,265	3605,02	11770
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00958	3,265	1143,29	3732,84
32. 3	618С (32-010102-0301)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00101	0,344208	716,69	247
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
32. 4	1835С (33-040101-0102)	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00101	0,344208	2965,74	1021
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00101	0,344208	981,60	337,87
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				38,26	13037
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		7,06	2406
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,9	649
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,96	3054
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3,78	1287
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,99	17379
33	Е11-010201-0109 11-010201-0109 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		340,8	26,03	8873
33. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00707	2,409	981,6	2365
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,94	2365
33. 2	618С (32-010102-0301)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00707	2,409	716,69	1727
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
33. 3	1835С (33-040101-0102)	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00707	2,409	2965,74	7146
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00707	2,409	981,60	2364,67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,03	8873
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,1	1398
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,27	431
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,37	1829
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,51	856
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33,91	11558
34	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		340,8	58,32	19874
34. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,0122	4,158	636,57	2647
34. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0122	4,158	852,37	3544
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18,17	6191
34. 3	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0122	4,158	3381,2	14058
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0122	4,158	852,37	3544,15
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41,25	14058
34. 4	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	34,08	93	3169
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9,3	3169
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		10,74	3659
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,9	988
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,64	4647
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,76	1962
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				77,71	26483

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1, (ОТ УЛ. САМАЛ ДО УЛ. МАГИСТРАЛЬНАЯ , ДЛИНА- 272,54М, ШИРИНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ

1	2	3	4	5	6	7	8
		ЧАСТИ - 6М)					
35	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		1,23	110922,7	136435
35. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,7134	981,6	700
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	700
35. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,3567	4204,24	1500
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,7134	981,60	700,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	1500
35. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	1,267	106508,22	134935
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	134935
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	422
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	5748
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	6170
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	11408
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	154014
36	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1597,5	2031,74	3245699
36. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	53,676	852,37	45752
36. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	26,79	1102,89	29547
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,14	75298
36. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	5,543	3032,59	16811
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	5,543	981,60	5441,01
36. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	16,135	3863,36	62334
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	16,135	1143,29	18446,98
36. 5	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,623025	3381,2	2107
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,623025	852,37	531,05
36. 6	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	2,236	94,23	211
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
36. 7	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	4,473	5575,82	24941
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	4,473	1143,29	5113,94
36. 8	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,015975	1799,25	29
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,015975	852,37	13,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,62	106432
36. 9	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0925	147,769	20908,61	3089639
36.10	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,009905	205870,68	2039
36.11	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000011	0,017253	106504,1	1838
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1936,47	3093516
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,42	45405
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		86,53	138226
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114,95	183631
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		171,73	274346
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2318,42	3703677
37	Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		1597,5	1004,58	1604818
37. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,5751	852,37	490
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306853	490
37. 2	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	1,086	94,23	102
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	102
37. 3	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,048	76,68	20908,61	1603272
37. 4	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000006	0,008946	106504,1	953
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1004,21	1604225

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		0,185032	296
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		42,2	67415
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,39	67710
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83,76	133802
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,72	1806330
38	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,49	110922,7	54352
38. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,2842	981,6	279
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	279
38. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,1421	4204,24	597
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,2842	981,60	278,97
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	597
38. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	0,5047	106508,22	53755
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	53755
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	168
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	2290
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	2458
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	4545
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	61355
39	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1597,5	2812,87	4493554
39. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	53,676	852,37	45752
39. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	26,886	1102,52	29642
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	75394
39. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	5,543	3032,59	16811
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	5,543	981,60	5441,01
39. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	16,135	3863,36	62334
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	16,135	1143,29	18446,98
39. 5	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,047925	3173,59	152
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,047925	1143,29	54,79
39. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,623025	3381,2	2107
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,623025	852,37	531,05
39. 7	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	2,236	94,23	211
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
39. 8	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	4,473	5575,82	24941
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	4,473	1143,29	5113,94
39. 9	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,0639	1799,25	115
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,0639	852,37	54,47
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	106670
39.10	102778С (21-020504-0103)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	Т	0,0966	154,319	28061,43	4330398
39.11	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,009905	205870,68	2039
39.12	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,239625	24435,92	5855
39.13	144684С (21-130105-0103)	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ) МАРКИ ПБВЭ 130/150	Т	0,000011	0,017253	164610,38	2840
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2717,45	4341132
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	45463
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		119,34	190639
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,79	236101
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		236,85	378372
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3197,51	5108028
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.30.18					
40	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ.	М БОРТОВОГО КАМНЯ		660	2107,18	1390736
40. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	460,68	748,61	344870
40. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	4,29	1125,39	4828
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	349698

1	2	3	4	5	6	7	8
40. 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	4,026	3173,59	12777
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	4,026	1143,29	4602,89
40. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,264	1799,25	475
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,264	852,37	225,03
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	13252
40. 5 (21-020101-0601)	100533С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,059	38,94	25929,15	1009681
40. 6 (21-020401-2804)	102636С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,396	13911,64	5509
40. 7 (21-070202-0401)	131571С	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	1,122	14373,62	16127
40. 8 (21-130209-0401)	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	6,6	196,54	1297
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1564,57	1032614
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	210868
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		101,92	67267
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		421,42	278135
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,29	133510
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2730,88	1802381
41	С121-040508-9902 21-040508-9902 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		35,64	48993,48	1746128
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2057,73	73337
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2057,73	73337
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4084,1	145557
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				55135,3	1965022
42	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		12,54	3475,87	43587
42. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	1,806	709,78	1282
42. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	1,793	1027,94	1843
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	3125
42. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,19437	6235,51	1212
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,19437	1143,29	222,22
42. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,596904	3422,17	2043
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,596904	852,37	508,78
42. 5 (32-010101-0202)	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,887832	7431,77	6598
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,887832	1143,29	1015,05
42. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,114114	3381,2	386
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,114114	852,37	97,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	10239
42. 7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	15,299	2090,71	31985
42. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,8778	93	82
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	32067
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	1884
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	1910
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	3794
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	3791
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	51172
43	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		82,5	118,46	9773
43. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	2,306	1143,29	2636
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	2636
43. 2 (31-010201-0103)	2264С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	2,306	4238,44	9773
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	2,306	1143,29	2636,43
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	9773

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	1558
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	476
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	2034
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	945
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	12752
44	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		66	120,07	7925
44. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	7,128	636,57	4537
44. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	1,732	852,37	1477
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	6014
44. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	1,732	1909,23	3308
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	1,732	852,37	1476,30
44. 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	6,93	11,48	80
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	3387
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	3554
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	482
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	4037
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	957
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	12918
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			ТЕНГЕ				12783989
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				12783989
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				10263429
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				528638
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				1746128
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				31985
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				868789
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				318485
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				550304
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				1092222
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				14745001
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				659
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				528638
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	ТЕНГЕ				14745001
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				659
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				528638
		РАЗДЕЛ 18. УЛ.САМАЛ					
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
45	Е11-270302-0104 11-270302-0104 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ И ОСНОВАНИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ. РАЗБОРКА	М3 КОНСТРУКЦИИ		10,08	1953,98	19696
45. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7=735,88)	ЧЕЛ-Ч	1,55	15,624	735,88	11497
45. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,3886	3,917	862,55	3379
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1475,8	14876
45. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0136	0,137088	6235,51	855
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0136	0,137088	1143,29	156,73
45. 4	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,375	3,78	1909,23	7217
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,375	3,78	852,37	3221,96
45. 5	1159С (34-030401-0301)	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	0,75	7,56	16,8	127
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				813,36	8199
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		889,91	8970
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		119,44	1204
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1009,35	10174
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		237,07	2390
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3200,4	32260
46	Е11-270302-0102 11-270302-0102 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ И ОСНОВАНИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. РАЗБОРКА	М3 КОНСТРУКЦИИ		43,2	235,8	10187
46. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,117	5,054	690,68	3491
46. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0342	1,477	996,98	1473
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				114,91	4964
46. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,017	0,7344	6235,51	4579
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,017	0,7344	1143,29	839,63
46. 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0046	0,19872	3381,2	672

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0046	0,19872	852,37	169,38
46. 5	1607С (32-060101-1401)	РЫХЛИТЕЛИ ПРИЦЕПНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	0,0126	0,54432	139,84	76
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
46. 6	1827С (33-040101-0101)	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0126	0,54432	2513,74	1368
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0126	0,54432	852,37	463,96
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				154,99	6696
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		69,29	2993
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		12,81	554
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		82,1	3547
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		25,43	1099
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				343,34	14832
47	С341-310104-0601 41-310104-0601 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ. ПОГРУЗКА	Т		95,904	429	41143
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		18,02	1728
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		18,02	1728
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		35,76	3430
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				482,78	46300
48	С341-020103-1015 41-020103-1015 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ	Т		95,904	286,59	27485
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		12,04	1154
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12,04	1154
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		23,89	2291
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				322,52	30931
49	Е11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		138	19,83	2736
49. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0055	0,759	1143,29	868
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,29	868
49. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0055	0,759	3605,02	2736
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	0,759	1143,29	867,76
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,83	2736
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,72	513
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,988843	136
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,71	649
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,96	271
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26,5	3656
50	Е11-010104-0113 11-010104-0113 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА		138	17,16	2368
50. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00476	0,65688	1143,29	751
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,44	751
50. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00476	0,65688	3605,02	2368
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00476	0,65688	1143,29	751,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,16	2368
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,22	444
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,855798	118
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,07	562
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,7	234
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22,93	3164
51	Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		1699,5	51,55	87612
51. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0143	24,303	1143,29	27785
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16,35	27785
51. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0143	24,303	3605,02	87612
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0143	24,303	1143,29	27785,38

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,55	87612
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		9,66	16421
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,57	4369
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12,23	20790
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,1	8672
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				68,89	117075
52	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ	2019,6		4,57	9227
52. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	1,999	1143,29	2286
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	2286
52. 2	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,767448	6235,51	4785
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,767448	1143,29	877,42
52. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	1,232	3605,02	4441
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	1,232	1143,29	1408,53
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	9227
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	1351
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	444
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	1795
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	882
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	11904
53	Е11-010201-0103 11-010201-0103 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	403,8		38,26	15448
53. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01059	4,276	1127,87	4823
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,94	4823
53. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00958	3,868	3605,02	13946
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00958	3,868	1143,29	4422,25
53. 3	618С (32-010102-0301)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00101	0,407838	716,69	292
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
53. 4	1835С (33-040101-0102)	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00101	0,407838	2965,74	1210
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00101	0,407838	981,60	400,33
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				38,26	15448
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		7,06	2850
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,9	769
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,96	3619
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3,78	1525
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,99	20592
54	Е11-010201-0109 11-010201-0109 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	403,8		26,03	10513
54. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00707	2,855	981,6	2802
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,94	2802
54. 2	618С (32-010102-0301)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00707	2,855	716,69	2046
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
54. 3	1835С (33-040101-0102)	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00707	2,855	2965,74	8467
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00707	2,855	981,60	2802,47
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,03	10513
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,1	1656
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,27	511
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,37	2167
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,51	1014
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33,91	13695
55	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	403,8		58,32	23548
55. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,0122	4,926	636,57	3136
55. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0122	4,926	852,37	4199
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18,17	7335
55. 3	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0122	4,926	3381,2	16657

1	2	3	4	5	6	7	8
(32-010211-0201)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0122	4,926	852,37	4198,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41,25	16657
55. 4	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	40,38	93	3755
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9,3	3755
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		10,74	4335
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,9	1171
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,64	5506
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,76	2324
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				77,71	31379
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1(ОТ УЛ. КОНЯХИНА ДО УЛ. МАЙДАНОВА, ДЛИНА 570М,ШИРИНА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ - 7М)					
56	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		1,49	110922,7	165275
56. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,8642	981,6	848
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	848
56. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,4321	4204,24	1817
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,8642	981,60	848,30
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	1817
56. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	1,535	106508,22	163458
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	163458
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	512
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	6963
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	7475
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	13820
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	186569
57	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1870	2031,74	3799347
57. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	62,832	852,37	53556
57. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	31,36	1102,89	34587
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,14	88143
57. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	6,489	3032,59	19678
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	6,489	981,60	6369,60
57. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	18,887	3863,36	72967
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	18,887	1143,29	21593,32
57. 5	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,7293	3381,2	2466
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,7293	852,37	621,63
57. 6	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	2,618	94,23	247
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
57. 7	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	5,236	5575,82	29195
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	5,236	1143,29	5986,27
57. 8	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,0187	1799,25	34
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,0187	852,37	15,94
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,62	124587
57. 9	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0925	172,975	20908,61	3616667
57.10	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,011594	205870,68	2387
57.11	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000011	0,020196	106504,1	2151
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1936,47	3621205
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,42	53150
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		86,53	161805
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114,95	214955
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		171,73	321144
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2318,42	4335447
58	Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		1870	1004,58	1878566

1	2	3	4	5	6	7	8
К=4							
58. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,6732	852,37	574
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306853	574
58. 2 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	1,272	94,23	120
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	120
58. 3 (21-020501-0502)	102750С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,048	89,76	20908,61	1876757
58. 4 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000006	0,010472	106504,1	1115
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1004,21	1877872
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		0,185032	346
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		42,2	78914
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,39	79260
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83,76	156626
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,72	2114452
59	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,56	110922,7	62117
59. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,3248	981,6	319
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	319
59. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,1624	4204,24	683
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,3248	981,60	318,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	683
59. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	0,5768	106508,22	61434
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	61434
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	192
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	2617
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	2809
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	5194
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	70120
60	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1870	2812,87	5260060
60. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	62,832	852,37	53556
60. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	31,472	1102,52	34699
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	88255
60. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	6,489	3032,59	19678
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	6,489	981,60	6369,60
60. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	18,887	3863,36	72967
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	18,887	1143,29	21593,32
60. 5 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,0561	3173,59	178
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,0561	1143,29	64,14
60. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,7293	3381,2	2466
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,7293	852,37	621,63
60. 7 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	2,618	94,23	247
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
60. 8 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	5,236	5575,82	29195
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	5,236	1143,29	5986,27
60. 9 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,0748	1799,25	135
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,0748	852,37	63,76
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	124866
60.10 (21-020504-0103)	102778С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	Т	0,0966	180,642	28061,43	5069073
60.11 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,011594	205870,68	2387
60.12 (21-070201-0301)	131548С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,2805	24435,92	6854
60.13 (21-130105-0103)	144684С	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ) МАРКИ ПБВЭ 130/150	Т	0,000011	0,020196	164610,38	3324

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2717,45	5081638
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	53218
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		119,34	223158
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,79	276375
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		236,85	442915
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3197,51	5979350
61	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.30.18 -КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ.	М БОРТОВОГО КАМНЯ		1469	2107,18	3095441
61. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	1025,362	748,61	767596
61. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	9,549	1125,39	10746
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	778342
61. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	8,961	3173,59	28438
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	8,961	1143,29	10245,02
61. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,5876	1799,25	1057
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,5876	852,37	500,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	29495
61. 5	100533С (21-020101-0601)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,059	86,671	25929,15	2247305
61. 6	102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,8814	13911,64	12262
61. 7	131571С (21-070202-0401)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	2,497	14373,62	35895
61. 8	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	14,69	196,54	2887
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1564,57	2298349
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	469340
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		101,92	149721
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		421,42	619061
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,29	297160
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2730,88	4011662
62	С121-040508-9902 21-040508-9902 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		79,326	48993,48	3886457
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2057,73	163231
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2057,73	163231
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4084,1	323975
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				55135,3	4373663
63	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		27,91	3475,87	97011
63. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	4,019	709,78	2853
63. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	3,991	1027,94	4103
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	6955
63. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,432605	6235,51	2698
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,432605	1143,29	494,59
63. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	1,329	3422,17	4546
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	1,329	852,37	1132,80
63. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	1,976	7431,77	14685
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	1,976	1143,29	2259,14
63. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,253981	3381,2	859
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,253981	852,37	216,49
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	22788
63. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	34,05	2090,71	71189
63. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	1,954	93	182
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	71371
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	4194
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	4251
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	8445
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	8436

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	113893
64	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА	183,62	118,46		21752
64.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	5,132	1143,29	5868
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	5868
64.2	2264С (31-010201-0103)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	5,132	4238,44	21752
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	5,132	1143,29	5867,36
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	21752
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	3468
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	1059
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	4527
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	2102
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	28382
65	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	146,9	120,07		17639
65.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	15,865	636,57	10099
65.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	3,856	852,37	3287
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	13386
65.3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	3,856	1909,23	7362
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	3,856	852,37	3286,74
65.4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	15,425	11,48	177
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	7539
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	7911
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	1073
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	8984
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	2130
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	28753
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18		ТЕНГЕ					18533628
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				18533628
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				13107894
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				1049180
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				3886457
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				71189
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				68628
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				1436815
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				631865
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				804950
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				1597635
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				21568079
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				1329
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				1049180
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	ТЕНГЕ				21568079
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				1329
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				1049180

СЛИЧИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1. ВКЛЮЧАЕМЫЕ ОБЪЕМЫ РАБОТ

РАЗДЕЛ 3. УЛИЦА №2

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ОТ ПК0+00 ДО УЛ. САМАЛ И ОТ УЛ. САМАЛ ДО УЛ. МАГИСТРАЛЬНАЯ, ПРОТЯЖЕННОСТЬ -208,57 М)

1	2	3	4	5	6	7	8
66	Е11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	1773,54	19,83		35165
66.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0055	9,754	1143,29	11152
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,29	11152
66.2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0055	9,754	3605,02	35165
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	9,754	1143,29	11151,65
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,83	35165
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,72	6591
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,988843	1754
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,71	8345
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,96	3481

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26,5	46991
67	Е11-010104-0113 11-010104-0113 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	1773,54		17,16	30434
67. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00476	8,442	1143,29	9652
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,44	9652
67. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00476	8,442	3605,02	30434
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00476	8,442	1143,29	9651,65
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,16	30434
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,22	5704
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,855798	1518
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,07	7222
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,7	3012
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22,93	40668
68	С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ . ПОГРУЗКА	Т	2837,66		195	553344
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,19	23240
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,19	23240
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,26	46127
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,45	622711
69	С341-010204-1001 41-010204-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИТ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗОК 1 КМ		2837,66		176,24	500109
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,4	21005
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,4	21005
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,69	41689
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				198,33	562803
70	Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	534,18		51,55	27538
70. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0143	7,639	1143,29	8733
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16,35	8733
70. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0143	7,639	3605,02	27538
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0143	7,639	1143,29	8733,59
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,55	27538
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		9,66	5161
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,57	1373
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12,23	6535
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,1	2726
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				68,89	36799
71	Е11-010201-0103 11-010201-0103 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	534,18		38,26	20435
71. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01059	5,657	1127,87	6380
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,94	6380
71. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00958	5,117	3605,02	18448
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00958	5,117	1143,29	5850,21
71. 3	618С (32-010102-0301)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00101	0,539522	716,69	387
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
71. 4	1835С (33-040101-0102)	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00101	0,539522	2965,74	1600
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00101	0,539522	981,60	529,59
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				38,26	20435
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		7,06	3771
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,9	1017
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,96	4787
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3,78	2018
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,99	27240

1	2	3	4	5	6	7	8
72	Е11-010201-0109 11-010201-0109 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		534,18	26,03	13907
72.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00707	3,777	981,6	3707
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,94	3707
72.2	618С (32-010102-0301)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00707	3,777	716,69	2707
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
72.3	1835С (33-040101-0102)	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00707	3,777	2965,74	11201
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00707	3,777	981,60	3707,50
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,03	13907
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,1	2191
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,27	676
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,37	2867
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,51	1342
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33,91	18116
73	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		534,18	58,32	31152
73.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,0122	6,517	636,57	4149
73.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0122	6,517	852,37	5555
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18,17	9703
73.3	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0122	6,517	3381,2	22035
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0122	6,517	852,37	5554,90
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41,25	22035
73.4	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	53,418	93	4968
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9,3	4968
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		10,74	5735
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,9	1549
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,64	7284
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,76	3075
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				77,71	41510
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1 (ОТ ПК0+00 ДО УЛ.САМАЛ ОТ УЛ.САМАЛ ДО УЛ. МАГИСТРАЛЬНАЯ, ПРОТЯЖЕННОСТЬ -208,57М)					
74	Е11-271001-0501 11-271001-0501 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПГС С5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		738,97	494,09	365121
74.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	0,0515	38,057	774,71	29483
74.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1261	93,184	974,36	90795
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				162,76	120278
74.3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	20,691	3605,02	74592
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	20,691	1143,29	23655,81
74.4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0141	10,419	3381,2	35230
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0141	10,419	852,37	8880,84
74.5	1960С (32-010208-0101)	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	20,691	8189,1	169442
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,056	41,382	916,99	37946,67
74.6	2040С (31-030305-0302)	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,028	20,691	2362,47	48882
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	20,691	981,60	20310,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				444,06	328147
74.7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,109	80,548	93	7491
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,14	7491
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		98,15	72527
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		24,87	18381
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,02	90909
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		49,37	36482
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				666,48	492512
75	С121-010201-0404 21-010201-0404 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3	360,6174		5311,06	1915261

1	2	3	4	5	6	7	8
	В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		223,06	80441
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		223,06	80441
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		442,73	159656
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5976,85	2155358
76	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3		487,72	2090,71	1019681
	В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	42827
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	42827
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	85001
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	1147508
77	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=2,1	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		2955,9	256,86	759246
77. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	0,08736	258,227	742,25	191669
77. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,050799	150,157	1006,23	151093
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				115,96	342762
77. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,004872	14,401	6235,51	89798
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004872	14,401	1143,29	16464,52
77. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012432	36,748	3422,17	125757
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012432	36,748	852,37	31322,89
77. 5 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,015288	45,19	3032,59	137042
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015288	45,19	981,60	44358,50
77. 6 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,014112	41,714	3863,36	161155
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,014112	41,714	1143,29	47691,20
77. 7 (32-010101-0201)	625С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,001092	3,228	5498,65	17749
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001092	3,228	1143,29	3690,54
77. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,003003	8,877	3381,2	30013
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003003	8,877	852,37	7566,49
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				189,96	561515
77. 9 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02205	65,178	93	6062
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,05	6062
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		69,92	206686
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		13,72	40569
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		83,65	247255
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		27,24	80520
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				367,75	1087020
78	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		2809,9	182,98	514169
78. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	92,727	723,15	67055
78. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	124,647	1059,42	132054
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	199109
78. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	1,012	6235,51	6308
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	1,012	1143,29	1157,01
78. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	11,183	3422,17	38272
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	11,183	852,37	9532,05
78. 5 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	6,603	3605,02	23805
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	6,603	1143,29	7549,14
78. 6 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	29,785	3032,59	90326
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	29,785	981,60	29236,96
78. 7	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	67,157	3863,36	259450

1	2	3	4	5	6	7	8
(32-010101-0104)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	67,157	1143,29	76779,93
78. 8	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	7,306	3381,2	24702
(32-010211-0201)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	7,306	852,37	6227,42
78. 9	1602С	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	1,602	2654,92	4252
(32-010212-0101)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	1,602	981,60	1572,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	447114
78.10	249133С	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03	84,297	-	-
(21-130703-1406)							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	120063
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		9,48	26638
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		52,21	146701
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		18,82	52870
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				254,01	713740
79	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3	387,766		7525,89	2918284
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		316,09	122568
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		316,09	122568
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		627,36	243268
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8469,34	3284120
80	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ	2809,9		-43,08	-121056
80. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	35,264	-991,69	-34971
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-34971
80. 2	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	11,661	-3422,17	-39906
(31-050501-0101)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	11,661	-852,37	-9939,49
80. 3	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	12,083	-3032,59	-36641
(32-010101-0102)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	12,083	-981,60	-11860,67
80. 4	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	11,521	-3863,36	-44508
(32-010101-0104)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	11,521	-1143,29	-13171,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-121056
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-21088
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-2,12	-5970
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-9,63	-27058
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-4,22	-11849
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-56,93	-159963
81	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3	193,883		-7525,89	-1459142
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-316,09	-61284
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-316,09	-61284
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-627,36	-121634
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-8469,34	-1642060
82	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,85	110922,7	94284
82. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,493	981,6	484
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	484
82. 2	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,2465	4204,24	1036
(32-010202-0101)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,493	981,60	483,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	1036
82. 3	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ		1,03	0,8755	106508,22	93248

1	2	3	4	5	6	7	8
	(21-130104-0202)	БНД 60/90					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	93248
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	292
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	3972
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	4264
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	7884
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	106432
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ					7217932
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				7217932
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				111768
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				676990
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				4394084
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				1053453
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				727907
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				407633
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				320274
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				635667
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				8581506
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				771
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				676990
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ				8581506
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				771
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				676990
		РАЗДЕЛ 13. УЛ.МАЙДАНОВА					
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ОТ ПК0+00 ДО УЛ. САМАЛ И ОТ УЛ. САМАЛ ДО УЛ. МАГИСТРАЛЬНАЯ, ПРОТЯЖЕННОСТЬ -211,43 М)					
83	Е11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		658,8	19,83	13062
83. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0055	3,623	1143,29	4143
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,29	4143
83. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0055	3,623	3605,02	13062
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	3,623	1143,29	4142,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,83	13062
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,72	2448
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,988843	651
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,71	3100
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,96	1293
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26,5	17455
84	Е11-010104-0113 11-010104-0113 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА		658,8	17,16	11305
84. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00476	3,136	1143,29	3585
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,44	3585
84. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00476	3,136	3605,02	11305
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00476	3,136	1143,29	3585,36
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,16	11305
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,22	2119
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,855798	564
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,07	2683
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,7	1119
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22,93	15107
85	С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ . ПОГРУЗКА	Т		1054,08	195	205546
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,19	8633
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,19	8633
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,26	17134
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,45	231313
86	С341-010204-1001 41-010204-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗОК 1 КМ	МТ		1054,08	176,24	185771
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,4	7802
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,4	7802
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,69	15486

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				198,33	209059
87	Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	198,52		51,55	10234
87. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0143	2,839	1143,29	3246
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16,35	3246
87. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0143	2,839	3605,02	10234
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0143	2,839	1143,29	3245,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,55	10234
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		9,66	1918
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,57	510
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12,23	2429
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,1	1013
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				68,89	13676
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1 (ОТ ПК0+00 ДО УЛ.САМАЛ ОТ УЛ.САМАЛ ДО УЛ. МАГИСТРАЛЬНАЯ, ПРОТЯЖЕННОСТЬ -211,43М)					
88	Е11-271001-0501 11-271001-0501 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПГС С5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)	329,4		494,09	162755
88. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	0,0515	16,964	774,71	13142
88. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1261	41,537	974,36	40472
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				162,76	53614
88. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	9,223	3605,02	33250
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	9,223	1143,29	10544,56
88. 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0141	4,645	3381,2	15704
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0141	4,645	852,37	3959,26
88. 5	1960С (32-010208-0101)	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	9,223	8189,1	75530
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,056	18,446	916,99	16914,71
88. 6	2040С (31-030305-0302)	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,028	9,223	2362,47	21790
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	9,223	981,60	9053,30
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				444,06	146273
88. 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,109	35,905	93	3339
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,14	3339
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		98,15	32330
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		24,87	8194
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,02	40523
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		49,37	16262
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				666,48	219540
89	С121-010201-0403 21-010201-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3	160,747		5311,06	853737
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		223,06	35857
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		223,06	35857
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		442,73	71168
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5976,85	960761
90	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3	217,404		2090,71	454529
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	19090
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	19090
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	37890
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	511508
91	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=2,1	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ	1317,6		256,86	338436
91. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	0,08736	115,106	742,25	85437
91. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,050799	66,933	1006,23	67350

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				115,96	152787
91. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,004872	6,419	6235,51	40028
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004872	6,419	1143,29	7338,78
91. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012432	16,38	3422,17	56057
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012432	16,38	852,37	13961,82
91. 5 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,015288	20,143	3032,59	61087
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015288	20,143	981,60	19772,37
91. 6 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,014112	18,594	3863,36	71835
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,014112	18,594	1143,29	21258,33
91. 7 (32-010101-0201)	625С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,001092	1,439	5498,65	7912
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001092	1,439	1143,29	1645,19
91. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,003003	3,957	3381,2	13379
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003003	3,957	852,37	3372,83
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				189,96	250297
91. 9 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02205	29,053	93	2702
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,05	2702
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		69,92	92131
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		13,72	18084
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		83,65	110214
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		27,24	35892
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				367,75	484542
92	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		1221,5	182,98	223516
92. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	40,309	723,15	29150
92. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	54,186	1059,42	57406
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	86555
92. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,43974	6235,51	2742
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,43974	1143,29	502,75
92. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	4,862	3422,17	16637
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	4,862	852,37	4144,22
92. 5 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	2,871	3605,02	10348
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	2,871	1143,29	3282,39
92. 6 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	12,948	3032,59	39266
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	12,948	981,60	12709,76
92. 7 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	29,194	3863,36	112786
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	29,194	1143,29	33377,21
92. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	3,176	3381,2	10738
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	3,176	852,37	2707,13
92. 9 (32-010212-0101)	1602С	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,696255	2654,92	1849
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,696255	981,60	683,44
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	194366
92.10 (21-130703-1406)	249133С	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03	36,645	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	52193
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		9,48	11580
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		52,21	63773
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		18,82	22983
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				254,01	310272
93	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		252,851	7525,89	1902929

1	2	3	4	5	6	7	8
	КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		316,09	79923
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		316,09	79923
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		627,36	158628
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8469,34	2141480
94	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ	1221,5		-43,08	-52625
94. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	15,33	-991,69	-15202
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-15202
94. 2 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	5,069	-3422,17	-17348
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	5,069	-852,37	-4320,66
94. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	5,252	-3032,59	-15929
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	5,252	-981,60	-5155,36
94. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	5,008	-3863,36	-19348
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	5,008	-1143,29	-5725,60
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-52625
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-9167
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-2,12	-2595
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-9,63	-11762
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-4,22	-5151
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-56,93	-69538
95	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3	84,2835		-7525,89	-634308
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-316,09	-26641
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-316,09	-26641
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-627,36	-52876
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-8469,34	-713825
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		ТЕНГЕ					3674886
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				3674886
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				6041
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				288728
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				2576886
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				391317
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				335623
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				173971
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				161652
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				320841
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				4331350
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				329
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				288728
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	ТЕНГЕ				4331350
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				329
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				288728
		РАЗДЕЛ 14. УЛ.ОТРАР					
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ОТ ПК0+00 ДО УЛ. САМАЛ И ОТ УЛ. САМАЛ ДО УЛ. МАГИСТРАЛЬНАЯ, ПРОТЯЖЕННОСТЬ -272,54 М)					
96	Е11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	852		19,83	16893
96. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0055	4,686	1143,29	5357
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,29	5357
96. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0055	4,686	3605,02	16893
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	4,686	1143,29	5357,46
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,83	16893
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,72	3166
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,988843	842
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,71	4009
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,96	1672
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26,5	22574
97	Е11-010104-0113 11-010104-0113 РСНБ	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	852		17,16	14620

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
97. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00476	4,056	1143,29	4637
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,44	4637
97. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00476	4,056	3605,02	14620
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00476	4,056	1143,29	4637,18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,16	14620
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,22	2740
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,855798	729
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,07	3469
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,7	1447
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22,93	19537
98	С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ . ПОГРУЗКА	Т		1363,2	195	265824
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,19	11165
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,19	11165
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,26	22159
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,45	299148
99	С341-010204-1001 41-010204-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИТ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗОК 1 КМ			1363,2	176,24	240250
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,4	10091
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,4	10091
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,69	20027
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				198,33	270368
100	Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		313,39	51,55	16156
100. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0143	4,481	1143,29	5124
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16,35	5124
100. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0143	4,481	3605,02	16156
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0143	4,481	1143,29	5123,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,55	16156
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		9,66	3028
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,57	806
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12,23	3834
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,1	1599
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				68,89	21589
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1 (ОТ ПК0+00 ДО УЛ.САМАЛ ОТ УЛ.САМАЛ ДО УЛ. МАГИСТРАЛЬНАЯ, ПРОТЯЖЕННОСТЬ -272,54М)					
101	Е11-271001-0501 11-271001-0501 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПГС С5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		426	494,09	210484
101. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	0,0515	21,939	774,71	16996
101. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1261	53,719	974,36	52341
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				162,76	69337
101. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	11,928	3605,02	43001
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	11,928	1143,29	13637,16
101. 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0141	6,007	3381,2	20310
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0141	6,007	852,37	5120,19
101. 5	1960С (32-010208-0101)	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	11,928	8189,1	97680
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,056	23,856	916,99	21875,59
101. 6	2040С (31-030305-0302)	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,028	11,928	2362,47	28180
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	11,928	981,60	11708,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				444,06	189169
101. 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,109	46,434	93	4318
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,14	4318

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		98,15	41811
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		24,87	10596
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,02	52407
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		49,37	21031
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				666,48	283922
102	С121-010201-0404 21-010201-0404 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3	207,888		5311,06	1104106
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		223,06	46372
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		223,06	46372
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		442,73	92038
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5976,85	1242516
103	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3	281,16		2090,71	587824
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	24689
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	24689
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	49001
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	661514
104	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=2,1	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ	1704		256,86	437685
104. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	0,08736	148,861	742,25	110492
104. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,050799	86,561	1006,23	87101
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				115,96	197594
104. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,004872	8,302	6235,51	51767
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004872	8,302	1143,29	9491,59
104. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012432	21,184	3422,17	72496
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012432	21,184	852,37	18056,61
104. 5 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,015288	26,051	3032,59	79001
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015288	26,051	981,60	25571,66
104. 6 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,014112	24,047	3863,36	92902
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,014112	24,047	1143,29	27492,69
104. 7 (32-010101-0201)	625С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,001092	1,861	5498,65	10232
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001092	1,861	1143,29	2127,66
104. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,003003	5,117	3381,2	17302
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003003	5,117	852,37	4361,58
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				189,96	323699
104. 9 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02205	37,573	93	3494
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,05	3494
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		69,92	119149
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		13,72	23387
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		83,65	142536
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		27,24	46418
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				367,75	626639
105	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ	1597,5		182,98	292318
105. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	52,718	723,15	38123
105. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	70,865	1059,42	75076
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	113199
105. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,5751	6235,51	3586
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,5751	1143,29	657,51
105. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	6,358	3422,17	21758

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	6,358	852,37	5419,37
105. 5 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	3,754	3605,02	13534
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	3,754	1143,29	4291,91
105. 6 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	16,933	3032,59	51352
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	16,933	981,60	16621,43
105. 7 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	38,18	3863,36	147504
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	38,18	1143,29	43650,81
105. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	4,154	3381,2	14044
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	4,154	852,37	3540,74
105. 9 (32-010212-0101)	1602С	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,910575	2654,92	2418
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,910575	981,60	893,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	254196
105.10 (21-130703-1406)	249133С	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03	47,925	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	68259
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		9,48	15144
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		52,21	83403
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		18,82	30058
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				254,01	405779
106	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3	330,6825		7525,89	2488680
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		316,09	104525
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		316,09	104525
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		627,36	207456
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8469,34	2800661
107	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ	1597,5		-43,08	-68823
107. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	20,049	-991,69	-19882
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-19882
107. 2 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	6,63	-3422,17	-22688
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	6,63	-852,37	-5651,21
107. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	6,869	-3032,59	-20832
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	6,869	-981,60	-6742,61
107. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	6,55	-3863,36	-25304
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	6,55	-1143,29	-7488,55
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-68823
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-11989
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-2,12	-3394
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-9,63	-15383
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-4,22	-6737
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-56,93	-90943
108	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3	110,2275		-7525,89	-829560
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-316,09	-34842
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-316,09	-34842
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-627,36	-69152
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-8469,34	-933554

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14 ТЕНГЕ 4776458

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - ТЕНГЕ 4776458

1	2	3	4	5	6	7	8
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				7813
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				375366
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				3351050
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				506074
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				436274
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				226164
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				210110
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				417019
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				5629751
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				428
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				375366
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	ТЕНГЕ				5629751
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				428
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				375366
		РАЗДЕЛ 18. УЛ.САМАЛ					
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ОТ УЛ. КОНЯХИНА ДО УЛ. ОТРАР, ОТ УЛ ОТРАР ДО УЛ. МАЙДАНОВА И ОТ УЛ МЙДАНОВА ДО УЛ. №2, ПРОТЯЖЕННОСТЬ - 811,2М)					
109	Е11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	3036,12	19,83	60199	
109. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0055	16,699	1143,29	19091
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,29	19091
109. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0055	16,699	3605,02	60199
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	16,699	1143,29	19091,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,83	60199
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,72	11283
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,988843	3002
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,71	14285
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,96	5959
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26,5	80443
110	Е11-010104-0113 11-010104-0113 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	3036,12	17,16	52100	
110. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00476	14,452	1143,29	16523
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,44	16523
110. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00476	14,452	3605,02	52100
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00476	14,452	1143,29	16522,83
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,16	52100
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,22	9765
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,855798	2598
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,07	12363
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,7	5157
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22,93	69620
111	С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ . ПОГРУЗКА	Т	5078,59	195	990325	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,19	41594
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,19	41594
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,26	82553
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,45	1114472
112	С341-010204-1001 41-010204-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИТ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ.ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14Т.КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗОК 1 КМ		5078,59	176,24	895051	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,4	37592
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,4	37592
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,69	74611
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				198,33	1007254
113	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ	4226,64	4,57	19310	
113. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	4,184	1143,29	4784
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	4784
113. 2	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	1,606	6235,51	10015
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	1,606	1143,29	1836,12
113. 3	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	2,578	3605,02	9295

1	2	3	4	5	6	7	8
(31-010101-0103)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	2,578	1143,29	2947,40
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	19310
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	2827
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	930
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	3757
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	1845
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	24912
114	Е11-010201-0103 11-010201-0103 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		1295,7	38,26	49567
114. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01059	13,721	1127,87	15476
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,94	15476
114. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00958	12,413	3605,02	44748
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00958	12,413	1143,29	14191,66
114. 3	618С (32-010102-0301)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00101	1,309	716,69	938
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
114. 4	1835С (33-040101-0102)	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00101	1,309	2965,74	3881
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00101	1,309	981,60	1284,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				38,26	49567
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		7,06	9146
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,9	2466
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,96	11612
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3,78	4894
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,99	66074
115	Е11-010201-0109 11-010201-0109 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		1295,7	26,03	33733
115. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00707	9,161	981,6	8992
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,94	8992
115. 2	618С (32-010102-0301)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00707	9,161	716,69	6565
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
115. 3	1835С (33-040101-0102)	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00707	9,161	2965,74	27168
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00707	9,161	981,60	8992,44
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,03	33733
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,1	5314
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,27	1640
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,37	6954
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,51	3255
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33,91	43943
116	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		1295,7	58,32	75561
116. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,0122	15,808	636,57	10063
116. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0122	15,808	852,37	13474
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18,17	23536
116. 3	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0122	15,808	3381,2	53448
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0122	15,808	852,37	13474,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41,25	53448
116. 4	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	129,57	93	12050
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9,3	12050
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		10,74	13910
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,9	3758
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,64	17668
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,76	7458
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				77,71	100687
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1 (ОТ УЛ. КОНЯХИНА ДО УЛ. ОТРАР, ОТ УЛ ОТРАР ДО УЛ. МАЙДАНОВА И ОТ УЛ МЙДАНОВА ДО УЛ. №2, ПРОТЯЖЕННОСТЬ - 811,2М)					
117	Е11-271001-0501 11-271001-	-СМЕСЬ ЩПГС С5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		1561,57	494,09	771562

1	2	3	4	5	6	7	8
	0501 РСНБ РК 2015						
117. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	0,0515	80,421	774,71	62303
117. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1261	196,914	974,36	191865
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				162,76	254167
117. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	43,724	3605,02	157626
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	43,724	1143,29	49989,21
117. 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0141	22,018	3381,2	74448
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0141	22,018	852,37	18767,48
117. 5	1960С (32-010208-0101)	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	43,724	8189,1	358060
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,056	87,448	916,99	80188,50
117. 6	2040С (31-030305-0302)	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,028	43,724	2362,47	103297
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	43,724	981,60	42919,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				444,06	693430
117. 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,109	170,211	93	15830
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,14	15830
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		98,15	153263
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		24,87	38843
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,02	192106
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		49,37	77093
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				666,48	1040761
118	С121-010201-0403 21-010201-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3	762,046		5311,06	4047272
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		223,06	169985
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		223,06	169985
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		442,73	337381
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5976,85	4554638
119	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3	1030,636		2090,71	2154761
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	90500
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	90500
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	179621
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	2424882
120	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=2,1	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ	6246,24		256,86	1604395
120. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	0,08736	545,672	742,25	405025
120. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,050799	317,303	1006,23	319281
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				115,96	724306
120. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,004872	30,432	6235,51	189757
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004872	30,432	1143,29	34792,60
120. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012432	77,653	3422,17	265743
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012432	77,653	852,37	66189,09
120. 5	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,015288	95,493	3032,59	289590
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015288	95,493	981,60	93735,93
120. 6	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,014112	88,147	3863,36	340543
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,014112	88,147	1143,29	100777,58
120. 7	625С (32-010101-0201)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,001092	6,821	5498,65	37506
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001092	6,821	1143,29	7798,38
120. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,003003	18,757	3381,2	63423
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003003	18,757	852,37	15987,90

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				189,96	1186561
120. 9	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02205	137,73	93	12809
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,05	12809
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		69,92	436756
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		13,72	85728
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		83,65	522485
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		27,24	170150
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				367,75	2297030
121	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		5786,1	182,98	1058769
121. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	190,941	723,15	138079
121. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	256,671	1059,42	271924
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	410003
121. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	2,083	6235,51	12989
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	2,083	1143,29	2381,47
121. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	23,029	3422,17	78808
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	23,029	852,37	19629,23
121. 5	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	13,597	3605,02	49019
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	13,597	1143,29	15545,31
121. 6	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	61,333	3032,59	185997
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	61,333	981,60	60204,47
121. 7	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	138,288	3863,36	534256
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	138,288	1143,29	158103,29
121. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	15,044	3381,2	50866
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	15,044	852,37	12823,05
121. 9	1602С (32-010212-0101)	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	3,298	2654,92	8756
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	3,298	981,60	3237,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	920690
121.10	249133С (21-130703-1406)	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03	173,583	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	247232
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		9,48	54852
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		52,21	302084
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		18,82	108868
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				254,01	1469721
122	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		1197,7227	7525,89	9013929
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		316,09	378585
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		316,09	378585
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		627,36	751401
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8469,34	10143915
123	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		5786	-43,08	-249272
123. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	72,614	-991,69	-72011
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-72011
123. 2	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	24,012	-3422,17	-82173
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	24,012	-852,37	-20467,11
123. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	24,88	-3032,59	-75450
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	24,88	-981,60	-24422,21
123. 4	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	23,723	-3863,36	-91649

1	2	3	4	5	6	7	8
(32-010101-0104)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	23,723	-1143,29	-27122,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-249272
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-43423
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-2,12	-12293
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-9,63	-55716
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-4,22	-24399
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-56,93	-329387
124	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3	399,2409		-7525,89	-3004643
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-316,09	-126195
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-316,09	-126195
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-627,36	-250467
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-8469,34	-3381305
125	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		2,94	110922,7	326113
125. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	1,705	981,6	1674
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	1674
125. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,8526	4204,24	3585
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	1,7052	981,60	1673,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	3585
125. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	3,028	106508,22	322528
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	322528
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	1009
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	13739
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	14748
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	27269
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	368130
126	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2		3916,1	2031,74	7956484
126. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	131,581	852,37	112156
126. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	65,673	1102,89	72430
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,14	184586
126. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	13,589	3032,59	41209
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	13,589	981,60	13338,96
126. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	39,553	3863,36	152806
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	39,553	1143,29	45220,55
126. 5	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	1,527	3381,2	5164
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	1,527	852,37	1301,57
126. 6	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	5,483	94,23	517
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
126. 7	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	10,965	5575,82	61139
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	10,965	1143,29	12536,17
126. 8	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,039161	1799,25	70
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,039161	852,37	33,38
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,62	260906
126. 9	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0925	362,239	20908,61	7573919
126.10	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,02428	205870,68	4999
126.11	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000011	0,042294	106504,1	4504
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1936,47	7583422
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,42	111305
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		86,53	338847
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114,95	450153
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		171,73	672531

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2318,42	9079167
127	Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		3916,1	1004,58	3934038
127. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	1,41	852,37	1202
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306853	1202
127. 2	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	2,663	94,23	251
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	251
127. 3	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,048	187,973	20908,61	3930250
127. 4	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	ТОННА	0,000006	0,02193	106504,1	2336
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1004,21	3932586
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		0,185032	725
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		42,2	165260
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,39	165985
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83,76	328002
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,72	4428025
128	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		1,17	110922,7	129780
128. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,6786	981,6	666
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	666
128. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,3393	4204,24	1426
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,6786	981,60	666,11
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	1426
128. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	ТОННА	1,03	1,205	106508,22	128353
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	128353
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	402
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	5468
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	5869
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	10852
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	146501
129	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		3916,1	2812,87	11015466
129. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	131,581	852,37	112156
129. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	65,908	1102,52	72665
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	184821
129. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	13,589	3032,59	41209
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	13,589	981,60	13338,96
129. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	39,553	3863,36	152806
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	39,553	1143,29	45220,55
129. 5	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,117483	3173,59	373
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,117483	1143,29	134,32
129. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	1,527	3381,2	5164
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	1,527	852,37	1301,57
129. 7	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	5,483	94,23	517
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
129. 8	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	10,965	5575,82	61139
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	10,965	1143,29	12536,17
129. 9	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,156644	1799,25	282
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,156644	852,37	133,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	261490
129.10	102778С (21-020504-0103)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	Т	0,0966	378,295	28061,43	10615506

1	2	3	4	5	6	7	8
129.11 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,02428	205870,68	4999
129.12 (21-070201-0301)	131548С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,587415	24435,92	14354
129.13 (21-130105-0103)	144684С	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ) МАРКИ ПБВЭ 130/150	Т	0,000011	0,042294	164610,38	6962
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2717,45	10641820
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	111447
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		119,34	467330
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,79	578777
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		236,85	927539
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3197,51	12521783

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ		40934500
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		40934500
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ		22649398
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		1777816
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ		12211319
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		1885376
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		2835192
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ		1070962
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ		1764230
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ		3501575
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		47271267
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		2004
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		1777816
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ		47271267
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		2004
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		1777816

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	ТЕНГЕ	115234653
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	3439867
- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	7456030
- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	2095205
- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	100433908
- ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	3904848
- ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ТЕНГЕ	0
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ	3334254
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ	118568907
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ II УРОВНЯ	ТЕНГЕ	4979894
ИТОГО:	ТЕНГЕ	123548801
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	9883904
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ	133432705

		Всего по акту				**133 432 705**
		Времен.здания и сооружения 1,3 %				1 734 625
		Итого				**135 167 330**
		Дополнительные затраты при производстве строительно - монтажных (Ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%				1 946 410
		Итого по сметному расчету в ценах 2017 года				**137 113 740**
		в том числе на 2018 год - 63,64%				87 259 184
		в том числе на 2019 год - 36,36%%				49 854 556
		Итого по сметному расчету в ценах 2 квартала 2018 года				**147 968 750**
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 63,64%, К=1,0599383				**92 489 351**
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 36,36%, К=1,112825				**55 479 399**
		НДС в текущих ценах				17 756 250
		НДС на 2018 год				11 098 722
		НДС на 2019 год				6 657 528
		ИТОГО в текущих ценах с НДС 12%				**165 725 000**

		ИТОГО в текущих ценах с НДС на 2018 год 12%				103 588 073
		ИТОГО в текущих ценах с НДС на 2019 год 12%				62 136 926
		Всего				**165 725 000**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г. Уральска"
Руководитель

_____ М. Р. Мулкай

Подрядчик :

Первый-вице президент

_____ Т.В. Тедеев

Технический надзор:
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»
Инженер по тех. надзору

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
БРЫЗГИНА В.Б.
" " 20

_____ В.Б. Брызгина