НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА, СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ, ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОСВЕЩЕНИЕ В ПДП СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ РАЙОНА Г.УРАЛЬСКА ЗКО

ФОРМА 5 АВС-4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

АКТ №6
выполненных за ноябрь месяц 2019 г.

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 18. УЛ.САМАЛ					
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА. ТИП 2					
1	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		780	4,57	3563
1. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,7722	1143,29	883
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	883
1. 2 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,2964	6235,51	1848
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,2964	1143,29	338,87
1. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,4758	3605,02	1715
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,4758	1143,29	543,98
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	3563
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	522
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	172
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	693
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	341
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	4597
2	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		78	3475,87	271118
2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	11,232	709,78	7972
2. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	11,154	1027,94	11466
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	19438
2. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	1,209	6235,51	7539
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	1,209	1143,29	1382,24
2. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	3,713	3422,17	12706
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	3,713	852,37	3164,85
2. 5 (32-010101-0202)	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	5,522	7431,77	41041
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	5,522	1143,29	6313,25
2. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,7098	3381,2	2400
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,7098	852,37	605,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	63686

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	95,16	2090,71	198952
2. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	5,46	93	508
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	199460
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	11721
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	11879
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	23600
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	23577
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	318295
3	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		780	1509,77	1177623
3. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	25,74	723,15	18614
3. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	34,601	1059,42	36657
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	55271
3. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,2808	6235,51	1751
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,2808	1143,29	321,04
3. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	3,104	3422,17	10624
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	3,104	852,37	2645,76
3. 5	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	1,833	3605,02	6608
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	1,833	1143,29	2095,65
3. 6	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	8,268	3032,59	25073
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	8,268	981,60	8115,87
3. 7	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	18,642	3863,36	72021
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	18,642	1143,29	21313,21
3. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	2,028	3381,2	6857
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	2,028	852,37	1728,61
3. 9	1602С (32-010212-0101)	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,4446	2654,92	1180
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,4446	981,60	436,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	124114
3.10	100092С (21-010201-0702)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,015	11,7	7730,5	90447
3.11	100094С (21-010201-0704)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,189	147,42	6391,75	942272
3.12	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,03	23,4	93	2176
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			1326,79	1034895	
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	33328
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		65,21	50860
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		107,93	84188
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		129,42	100945
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1747,12	1362756
4	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		780	-445,76	-347694

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	9,789	-991,69	-9708
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-9708
4. 2 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	3,237	-3422,17	-11078
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	3,237	-852,37	-2759,12
4. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	3,354	-3032,59	-10171
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	3,354	-981,60	-3292,29
4. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	3,198	-3863,36	-12355
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	3,198	-1143,29	-3656,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-33604
4. 5 (21-010201-0704)	100094С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,063	49,14	-6391,75	-314091
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-402,68	-314091
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-5854
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-19,04	-14849
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-26,54	-20703
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-37,78	-29472
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-510,09	-397869
5	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,434	110922,7	48140
5. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,25172	981,6	247
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	247
5. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,12586	4204,24	529
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,25172	981,60	247,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	529
5. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	0,44702	106508,22	47611
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	47611
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	149
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	2028
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	2177
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	4025
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	54343
6	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		780	2405,35	1876175
6. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	26,208	852,37	22339
6. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	13,127	1102,52	14473
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	36812
6. 5 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,0234	3173,59	74
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,0234	1143,29	26,75
6. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,3042	3381,2	1029
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,3042	852,37	259,29
6. 7 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	1,092	94,23	103
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 8 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	2,184	5575,82	12178
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	2,184	1143,29	2496,95
6. 9 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,0312	1799,25	56
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,0312	852,37	26,59
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	52083
6.10 (21-020501-0304)	102737С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0966	75,348	23849,36	1797002
6.11 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,004836	205870,68	996
6.12 (21-070201-0301)	131548С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,117	24435,92	2859
6.13 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	КГ	0,000011	0,008424	106504,1	897
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2309,94	1801753
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	22198
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		102,22	79732
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		130,68	101929
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,88	158248
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2738,91	2136353
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.20.8 (НА ТРОТУАРАХ)					
7	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. БОРТОВЫЕ КАМНИ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86	М БОРТОВОГО КАМНЯ		1552	1893	2937938
7. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	1083,296	748,61	810966
7. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	10,088	1125,39	11353
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	822319
7. 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	9,467	3173,59	30045
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	9,467	1143,29	10823,53
7. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,6208	1799,25	1117
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,6208	852,37	529,15
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	31162
7. 5 (21-020101-0601)	100533С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,05074	78,748	25929,15	2041881
7. 6 (21-020401-2804)	102636С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,9312	13911,64	12955
7. 7 (21-070202-0401)	131571С	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	2,638	14373,62	37923
7. 8 (21-130209-0401)	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	15,52	196,54	3050
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1350,39	2095809
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	495858
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		92,92	144219
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		412,42	640078
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		184,43	286241
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2489,86	3864257

1	2	3	4	5	6	7	8
8	С121-040508 -9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		24,832	48054,18	1193281
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2018,28	50118
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2018,28	50118
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4005,8	99472
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54078,25	1342871
9	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		19,4	3475,87	67432
9. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	2,794	709,78	1983
9. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	2,774	1027,94	2852
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	4835
9. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,3007	6235,51	1875
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,3007	1143,29	343,79
9. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,92344	3422,17	3160
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,92344	852,37	787,11
9. 5 (32-010101-0202)	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	1,374	7431,77	10208
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	1,374	1143,29	1570,88
9. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,17654	3381,2	597
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,17654	852,37	150,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	15840
9. 7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	23,668	2090,71	49483
9. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	1,358	93	126
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	49609
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	2915
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	2955
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	5870
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	5864
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	79166
10	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		111,873	118,46	13253
10. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	3,127	1143,29	3575
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	3575
10. 2 (31-010201-0103)	2264С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	3,127	4238,44	13253
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	3,127	1143,29	3575,07
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	13253
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	2113
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	645
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	2758
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	1281
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	17292

1	2	3	4	5	6	7	8
11	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	124,16	120,07	14908
11. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	13,409	636,57	8536
11. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	3,259	852,37	2778
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	11314
11. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	3,259	1909,23	6223
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	3,259	852,37	2777,87
11. 4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	13,037	11,48	150
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	6372
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	6687
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	907
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	7594
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	1800
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	24302

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	ТЕНГЕ		7255737
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		7255737
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ		4666612
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		944986
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ		1193281
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ		248435
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		898303
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ		569637
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ		328666
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ		652323
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		8806363
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		1232
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		944986
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	ТЕНГЕ		8806363
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		1232
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		944986

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	ТЕНГЕ	7255737
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	870410
- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	276999
- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	74576
- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	6108329
- ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	0
- ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ТЕНГЕ	0
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ	569637
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ	7825375
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ II УРОВНЯ	ТЕНГЕ	328666
ИТОГО:	ТЕНГЕ	8154040
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	652323
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ	8806363

Всего по Акту	**8 806 363**
Временные здания и сооружения 1,3%	**114 483**
Итого	**8 920 846**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%	**128 460**
Итого по сметному расчету в ценах 2017 г.	**9 049 306**
в том числе на 2018 год 63,64%	**5 758 978**
в том числе на 2019 год 36,36%	**3 290 328**

Итого по сметному расчету в текущих ценах 2кв 2018 г.	9 765 720
в том числе в текущих ценах на 2018 год к=1,0599383	6 104 162
в том числе в текущих ценах на 2019 год к=1,112825	3 661 559
НДС в текущих ценах	1 171 886
НДС на 2018 год	732 499
НДС на 2019 год	439 387
Итого в текущих ценах с НДС 12 %	10 937 606,99
Итого в текущих ценах с НДС на 2018 год 12 %	6 836 661,04
Итого в текущих ценах с НДС на 2019 год 12 %	4 100 945,90
Всего	10 937 606,99

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства г. Уральска»
Руководитель

_____ М.Р. Мулкай

Подрядчик:
АО «Уральскводстрой»
Президент

_____ Л.В. Мутасова

Технический надзор:
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

_____ В.Б. Брызгина