Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Уральска"

Подрядчик: АО"Уральскводстрой"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА, СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ, ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОСВЕЩЕНИЕ В ПДП СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ РАЙОНА Г.УРАЛЬСКА ЗКО ФОРМА 5 АВС-4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

Акт № 7
выполненных работ за декабрь м-ц 2019г.

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА

NN ПП	ШИФР НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. УЛИЦА МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1					
		ОБЪЕМ ПЕСКА НАХОДИВШИЕСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ОБЪЕКТЕ ,ЗАПРОЦЕНТОВАННОЕ В ИЮНЕ МЕСЯЦЕ (МАТЕРИАЛ) СНИМАЕМ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ СОСТАВА ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ					
1	С121-010401 -0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014 -1500 КГ	М3	3523,024	-1452,32	-5116558
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2	-61	-214895
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	-61	-214895
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8	-121,07	-426516
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			-1634,38	-5757970
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			ТЕНГЕ				-5116558
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				-5116558
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				-5116558
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				-214895
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				-426516
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				-5757970
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				-5757970
		РАЗДЕЛ 2. УЛИЦА №2					
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1					
2	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,2847	110922,7	31580
2. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,165126	981,6	162
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	162
2. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,082563	4204,24	347
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,165126	981,60	162,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	347
2. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	0,293241	106508,22	31233
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	31233
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	98
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	1330
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	1428
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	2641
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	35649
3	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ	М2	99,9	2031,74	202970
3. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	3,357	852,37	2861
3. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	1,675	1102,89	1848
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,14	4709
3. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,346653	3032,59	1051
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,346653	981,60	340,27
3. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	1,009	3863,36	3898
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	1,009	1143,29	1153,58
3. 5 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,038961	3381,2	132

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,038961	852,37	33,21
3. 6	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,13986	94,23	13
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
3. 7	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,27972	5575,82	1560
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,27972	1143,29	319,80
3. 8	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,000999	1799,25	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,000999	852,37	0,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,62	6656
3. 9	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0925	9,241	20908,61	193211
3.10	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,000619	205870,68	128
3.11	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000011	0,001079	106504,1	115
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1936,47	193454
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,42	2839
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		86,53	8644
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114,95	11483
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		171,73	17156
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2318,42	231610
4	Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		99,9	1004,58	100358
4. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,035964	852,37	31
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306853	31
4. 2	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	0,067932	94,23	6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	6
4. 3	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,048	4,795	20908,61	100261
4. 4	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000006	0,000559	106504,1	60
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1004,21	100321
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		0,185032	18
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		42,2	4216
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,39	4234
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83,76	8367
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,72	112959
5	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		99,9	2812,87	281005
5. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	3,357	852,37	2861
5. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	1,681	1102,52	1854
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	4715
5. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,346653	3032,59	1051
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,346653	981,60	340,27
5. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	1,009	3863,36	3898
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	1,009	1143,29	1153,58
5. 5	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,002997	3173,59	10
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,002997	1143,29	3,43
5. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,038961	3381,2	132
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,038961	852,37	33,21
5. 7	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,13986	94,23	13
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
5. 8	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,27972	5575,82	1560
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,27972	1143,29	319,80
5. 9	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,003996	1799,25	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,003996	852,37	3,41

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	6671
5.10	102778С (21-020504-0103)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	Т	0,0966	9,65	28061,43	270802
5.11	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,000619	205870,68	128
5.12	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,014985	24435,92	366
5.13	144684С (21-130105-0103)	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ) МАРКИ ПБВЭ 130/150	Т	0,000011	0,001079	164610,38	178
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2717,45	271474
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	2843
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		119,34	11922
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,79	14765
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		236,85	23662
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3197,51	319432
6	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	УСТРОЙСТВО ОТКРЫТЫХ ВОДОСБОРНЫХ ЛОТКОВ -КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. БОРТОВЫЕ КАМНИ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86	М БОРТОВОГО КАМНЯ		83	1893	157119
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	57,934	748,61	43370
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	0,5395	1125,39	607
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	43977
6.3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	0,5063	3173,59	1607
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	0,5063	1143,29	578,85
6.4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,0332	1799,25	60
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,0332	852,37	28,30
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	1667
6.5	100533С (21-020101-0601)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,05074	4,211	25929,15	109199
6.6	102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,0498	13911,64	693
6.7	131571С (21-070202-0401)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,1411	14373,62	2028
6.8	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,83	196,54	163
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1350,39	112083
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	26518
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		92,92	7713
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		412,42	34231
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		184,43	15308
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2489,86	206658
7	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		1,328	48054,18	63816
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2018,28	2680
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2018,28	2680
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4005,8	5320
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54078,25	71816
8	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		4,35	3475,87	15120
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,6264	709,78	445
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,62205	1027,94	639
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	1084
8.3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,067425	6235,51	420
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,067425	1143,29	77,09
8.4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,20706	3422,17	709
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,20706	852,37	176,49
8.5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,30798	7431,77	2289
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,30798	1143,29	352,11
8.6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,039585	3381,2	134

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,039585	852,37	33,74
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	3552
8. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	5,307	2090,71	11095
8. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,3045	93	28
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	11124
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	654
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	662
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	1316
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	1315
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	17751
9	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		7,92	118,46	938
9. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,221364	1143,29	253
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	253
9. 2	2264С (31-010201-0103)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,221364	4238,44	938
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,221364	1143,29	253,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	938
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	150
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	46
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	195
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	91
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	1224
10	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		8,8	120,07	1057
10. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	0,9504	636,57	605
10. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,231	852,37	197
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	802
10. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,231	1909,23	441
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,231	852,37	196,90
10. 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	0,924	11,48	11
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	452
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	474
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	64
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	538
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	128
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	1722

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ		853963
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		853963
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ		708591
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		55732
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ		63816
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ		11095
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		70871
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ		33594
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ		37277
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ		73987
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		998821
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		71
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		55732
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ		998821
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		71
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		55732

РАЗДЕЛ 3. УЛ.МАЙДАНОВА

		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА. ТИП 2					
11	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		156,2	4,57	714
11. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,154638	1143,29	177
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	177
11. 2	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,059356	6235,51	370
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,059356	1143,29	67,86
11. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,095282	3605,02	343

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,095282	1143,29	108,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	714
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	104
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	34
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	139
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	68
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	921
12	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		15,62	3475,87	54293
12. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	2,249	709,78	1596
12. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	2,234	1027,94	2296
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	3893
12. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,24211	6235,51	1510
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,24211	1143,29	276,80
12. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,743512	3422,17	2544
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,743512	852,37	633,75
12. 5 (32-010101-0202)	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	1,106	7431,77	8219
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	1,106	1143,29	1264,48
12. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,142142	3381,2	481
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,142142	852,37	121,16
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	12753
12. 7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	19,056	2090,71	39841
12. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	1,093	93	102
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	39943
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	2347
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	2379
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	4726
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	4722
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	63741
13	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		156,2	1509,77	235827
13. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	5,155	723,15	3728
13. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	6,929	1059,42	7341
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	11068
13. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,056232	6235,51	351
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,056232	1143,29	64,29
13. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	0,621676	3422,17	2127
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	0,621676	852,37	529,90
13. 5 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	0,36707	3605,02	1323
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	0,36707	1143,29	419,67
13. 6 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	1,656	3032,59	5021
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	1,656	981,60	1625,53
13. 7 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	3,733	3863,36	14423
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	3,733	1143,29	4267,90
13. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	0,40612	3381,2	1373
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	0,40612	852,37	346,16
13. 9 (32-010212-0101)	1602С	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,089034	2654,92	236
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,089034	981,60	87,40
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	24855
13.10 (21-010201-0702)	100092С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,015	2,343	7730,5	18113
13.11	100094С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	0,189	29,522	6391,75	188696

1	2	3	4	5	6	7	8
(21-010201-0704)		М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004					
13.12	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,03	4,686	93	436
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1326,79	207244
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	6674
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		65,21	10185
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		107,93	16859
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		129,42	20215
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1747,12	272901
14	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		156,2	-445,76	-69628
14. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	1,96	-991,69	-1944
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-1944
14. 2	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	0,64823	-3422,17	-2218
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	0,64823	-852,37	-552,53
14. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	0,67166	-3032,59	-2037
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	0,67166	-981,60	-659,30
14. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	0,64042	-3863,36	-2474
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	0,64042	-1143,29	-732,19
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-6729
14. 5	100094С (21-010201-0704)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,063	9,841	-6391,75	-62899
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-402,68	-62899
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-1172
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-19,04	-2974
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-26,54	-4146
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-37,78	-5902
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-510,09	-79676
15	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,08	110922,7	8874
15. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0464	981,6	46
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	46
15. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0232	4204,24	98
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0464	981,60	45,55
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	98
15. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	0,0824	106508,22	8776
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	8776
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	27
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	374
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	401
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	742
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	10017
16	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		156,2	2405,35	375716
16. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	5,248	852,37	4474
16. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	2,629	1102,52	2898
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	7372
16. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,542014	3032,59	1644
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,542014	981,60	532,04
16. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	1,578	3863,36	6095
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	1,578	1143,29	1804,11
16. 5	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,004686	3173,59	15
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,004686	1143,29	5,36
16. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,060918	3381,2	206
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,060918	852,37	51,92

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 7	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,21868	94,23	21
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
16. 8	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,43736	5575,82	2439
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,43736	1143,29	500,03
16. 9	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,006248	1799,25	11
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,006248	852,37	5,33
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	10430
16.10	102737С (21-020501-0304)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0966	15,089	23849,36	359861
16.11	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,000968	205870,68	199
16.12	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,02343	24435,92	573
16.13	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000011	0,001687	106504,1	180
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2309,94	360813
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	4445
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		102,22	15967
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		130,68	20412
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,88	31690
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2738,91	427818
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.20.8 (НА ТРОТУАРАХ)					
17	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	-КАМНИ БОРДЮРНЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. БОРДЮРНЫЕ КАМНИ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86	М БОРТОВОГО КАМНЯ		308	1893	583044
17. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	214,984	748,61	160939
17. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	2,002	1125,39	2253
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	163192
17. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	1,879	3173,59	5963
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	1,879	1143,29	2148,24
17. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,1232	1799,25	222
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,1232	852,37	105,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	6184
17. 5	100533С (21-020101-0601)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,05074	15,628	25929,15	405219
17. 6	102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,1848	13911,64	2571
17. 7	131571С (21-070202-0401)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,5236	14373,62	7526
17. 8	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	3,08	196,54	605
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1350,39	415921
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	98405
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		92,92	28621
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		412,42	127026
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		184,43	56806
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2489,86	766876
18	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРДЮРНЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		4,928	48054,18	236811
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2018,28	9946
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2018,28	9946
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4005,8	19741
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54078,25	266498
19	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		3,85	3475,87	13382
19. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,5544	709,78	394
19. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,55055	1027,94	566
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	959
19. 3	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,059675	6235,51	372

1	2	3	4	5	6	7	8
(31-010103-0201)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,059675	1143,29	68,23
19. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,18326	3422,17	627
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,18326	852,37	156,21
19. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,27258	7431,77	2026
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,27258	1143,29	311,64
19. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,035035	3381,2	118
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,035035	852,37	29,86
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	3143
19. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	4,697	2090,71	9820
19. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,2695	93	25
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	9845
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	579
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	586
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	1165
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	1164
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	15711
20	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		22,18	118,46	2628
20. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,619931	1143,29	709
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	709
20. 2	2264С (31-010201-0103)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,619931	4238,44	2628
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,619931	1143,29	708,76
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	2628
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	419
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	128
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	547
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	254
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	3428
21	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		24,64	120,07	2959
21. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	2,661	636,57	1694
21. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,6468	852,37	551
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	2245
21. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,6468	1909,23	1235
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,6468	852,37	551,31
21. 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	2,587	11,48	30
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	1265
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	1327
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	180
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	1507
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	357
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	4823
		УСТРОЙСТВО ОТКРЫТЫХ ВОДОСБОРНЫХ ЛОТКОВ					
22	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. БОРТОВЫЕ КАМНИ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86	М БОРТОВОГО КАМНЯ		54	1893	102222
22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	37,692	748,61	28217
22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	0,351	1125,39	395
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	28612
22. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	0,3294	3173,59	1045
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	0,3294	1143,29	376,60
22. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,0216	1799,25	39
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,0216	852,37	18,41

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	1084
22. 5	100533С (21-020101-0601)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,05074	2,74	25929,15	71045
22. 6	102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,0324	13911,64	451
22. 7	131571С (21-070202-0401)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,0918	14373,62	1319
22. 8	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,54	196,54	106
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1350,39	72921
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	17253
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		92,92	5018
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		412,42	22271
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		184,43	9959
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2489,86	134452
23	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		0,864	48054,18	41519
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2018,28	1744
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2018,28	1744
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4005,8	3461
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54078,25	46724
24	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		2,86	3475,87	9941
24. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,41184	709,78	292
24. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,40898	1027,94	420
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	713
24. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,04433	6235,51	276
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,04433	1143,29	50,68
24. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,136136	3422,17	466
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,136136	852,37	116,04
24. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,202488	7431,77	1505
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,202488	1143,29	231,50
24. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,026026	3381,2	88
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,026026	852,37	22,18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	2335
24. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	3,489	2090,71	7295
24. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,2002	93	19
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	7314
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	430
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	436
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	865
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	865
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	11671
25	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		5,14	118,46	609
25. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,143663	1143,29	164
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	164
25. 2	2264С (31-010201-0103)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,143663	4238,44	609
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,143663	1143,29	164,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	609
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	97
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	30
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	127
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	59
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	794
26	Е11-010201-0501	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГ		5,72	120,07	687

1	2	3	4	5	6	7	8
	11-010201-0501 РСНБ РК 2015		О ГРУНТА				
26. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	0,61776	636,57	393
26. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,15015	852,37	128
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	521
26. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,15015	1909,23	287
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,15015	852,37	127,98
26. 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	0,6006	11,48	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	294
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	308
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	42
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	350
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	83
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	1120
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ					1599596
		В ТОМ ЧИСЕЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				1599596
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				1002922
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				217727
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				278330
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				56956
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				203939
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				131243
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				72696
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				144283
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				1947818
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				284
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				217727
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ				1947818
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				284
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				217727
		РАЗДЕЛ 4. УЛ.ОТРАР					
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА. ТИП 2					
27	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		222,11	4,57	1015
27. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,219889	1143,29	251
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	251
27. 2	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,084402	6235,51	526
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,084402	1143,29	96,50
27. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,135487	3605,02	488
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,135487	1143,29	154,90
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	1015
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	149
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	49
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	197
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	97
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	1309
28	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		22,211	3475,87	77203
28. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	3,198	709,78	2270
28. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	3,176	1027,94	3265
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	5535
28. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,344271	6235,51	2147
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,344271	1143,29	393,60
28. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	1,057	3422,17	3618
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	1,057	852,37	900,96
28. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	1,573	7431,77	11687
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	1,573	1143,29	1798,40
28. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,20212	3381,2	683
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,20212	852,37	172,28

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	18135
28. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	27,097	2090,71	56653
28. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	1,555	93	145
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	56797
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	3338
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	3383
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	6720
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	6714
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	90637
29	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		222,11	1509,77	335336
29. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	7,33	723,15	5300
29. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	9,853	1059,42	10438
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	15739
29. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,07996	6235,51	499
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,07996	1143,29	91,42
29. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	0,883998	3422,17	3025
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	0,883998	852,37	753,49
29. 5	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	0,521958	3605,02	1882
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	0,521958	1143,29	596,75
29. 6	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	2,354	3032,59	7140
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	2,354	981,60	2310,69
29. 7	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	5,308	3863,36	20508
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	5,308	1143,29	6068,58
29. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	0,577486	3381,2	1953
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	0,577486	852,37	492,23
29. 9	1602С (32-010212-0101)	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,126603	2654,92	336
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,126603	981,60	124,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	35342
29.10	100092С (21-010201-0702)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,015	3,332	7730,5	25755
29.11	100094С (21-010201-0704)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,189	41,979	6391,75	268318
29.12	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,03	6,663	93	620
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1326,79	294693
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	9490
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		65,21	14483
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		107,93	23973
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		129,42	28745
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1747,12	388054
30	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		222,11	-445,76	-99008
30. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	2,787	-991,69	-2764
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-2764
30. 2	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	0,921757	-3422,17	-3154
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	0,921757	-852,37	-785,68
30. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	0,955073	-3032,59	-2896
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	0,955073	-981,60	-937,50
30. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	0,910651	-3863,36	-3518
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	0,910651	-1143,29	-1041,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-9569
30. 5	100094С (21-010201-0704)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,063	13,993	-6391,75	-89439

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-402,68	-89439
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-1667
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-19,04	-4228
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-26,54	-5895
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-37,78	-8392
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-510,09	-113296
31	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,11	110922,7	12201
31. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0638	981,6	63
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	63
31. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0319	4204,24	134
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0638	981,60	62,63
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	134
31. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	КГ	1,03	0,1133	106508,22	12067
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	12067
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	38
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	514
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	552
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	1020
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	13774
32	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		222,11	2405,35	534253
32. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	7,463	852,37	6361
32. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	3,738	1102,52	4121
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	10482
32. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,770722	3032,59	2337
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,770722	981,60	756,54
32. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	2,243	3863,36	8667
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	2,243	1143,29	2564,40
32. 5	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,006663	3173,59	21
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,006663	1143,29	7,62
32. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,086623	3381,2	293
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,086623	852,37	73,83
32. 7	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,310954	94,23	29
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
32. 8	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,621908	5575,82	3468
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,621908	1143,29	711,02
32. 9	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,008884	1799,25	16
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,008884	852,37	7,57
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	14831
32.10	102737С (21-020501-0304)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0966	21,456	23849,36	511708
32.11	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,001377	205870,68	284
32.12	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,033316	24435,92	814
32.13	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	КГ	0,000011	0,002399	106504,1	255
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2309,94	513061
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	6321
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		102,22	22704
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		130,68	29025
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,88	45062
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2738,91	608340
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.20.8 (НА ТРОТУАРАХ)					
33	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 ТАБЛ. 3	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. БОРТОВЫЕ КАМНИ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86	М БОРТОВОГО КАМНЯ		434	1893	821562

1	2	3	4	5	6	7	8
	П.3.8 КМР=0,86						
33. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	302,932	748,61	226778
33. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	2,821	1125,39	3175
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	229953
33. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	2,647	3173,59	8402
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	2,647	1143,29	3026,29
33. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,1736	1799,25	312
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,1736	852,37	147,97
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	8714
33. 5	100533С (21-020101-0601)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,05074	22,021	25929,15	570990
33. 6	102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,2604	13911,64	3623
33. 7	131571С (21-070202-0401)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,7378	14373,62	10605
33. 8	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	4,34	196,54	853
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1350,39	586070
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	138661
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		92,92	40329
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		412,42	178991
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		184,43	80044
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2489,86	1080598
34	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		6,944	48054,18	333688
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2018,28	14015
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2018,28	14015
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4005,8	27816
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54078,25	375519
35	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		5,36	3475,87	18631
35. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,77184	709,78	548
35. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,76648	1027,94	788
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	1336
35. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,08308	6235,51	518
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,08308	1143,29	94,98
35. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,255136	3422,17	873
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,255136	852,37	217,47
35. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,379488	7431,77	2820
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,379488	1143,29	433,86
35. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,048776	3381,2	165
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,048776	852,37	41,58
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	4376
35. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	6,539	2090,71	13672
35. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,3752	93	35
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	13706
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	805
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	816
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	1622
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	1620
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	21873
36	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		31,25	118,46	3702
36. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,873437	1143,29	999
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	999
36. 2	2264С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ	МАШ.-Ч	0,02795	0,873437	4238,44	3702

1	2	3	4	5	6	7	8
(31-010201-0103)		ХОДУ, 0,65 М3					
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,873437	1143,29	998,59
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	3702
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	590
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	180
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	770
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	358
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	4830
37	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		34,72	120,07	4169
37. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	3,75	636,57	2387
37. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,9114	852,37	777
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	3164
37. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,9114	1909,23	1740
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,9114	852,37	776,85
37. 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	3,646	11,48	42
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	1782
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	1870
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	254
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	2123
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	503
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	6796
38	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	УСТРОЙСТВО ОТКРЫТЫХ ВОДОСБОРНЫХ ЛОТКОВ -КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. БОРТОВЫЕ КАМНИ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86	М БОРТОВОГО КАМНЯ		87	1893	164691
38. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	60,726	748,61	45460
38. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	0,5655	1125,39	636
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	46096
38. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	0,5307	3173,59	1684
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	0,5307	1143,29	606,74
38. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,0348	1799,25	63
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,0348	852,37	29,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	1747
38. 5	100533С (21-020101-0601)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,05074	4,414	25929,15	114461
38. 6	102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,0522	13911,64	726
38. 7	131571С (21-070202-0401)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,1479	14373,62	2126
38. 8	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,87	196,54	171
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1350,39	117484
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	27796
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		92,92	8084
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		412,42	35881
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		184,43	16046
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2489,86	216617
39	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		1,392	48054,18	66891
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2018,28	2809
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2018,28	2809
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4005,8	5576
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54078,25	75277
40	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		4,61	3475,87	16024

1	2	3	4	5	6	7	8
40. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,66384	709,78	471
40. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,65923	1027,94	678
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	1149
40. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,071455	6235,51	446
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,071455	1143,29	81,69
40. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,219436	3422,17	751
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,219436	852,37	187,04
40. 5 (32-010101-0202)	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,326388	7431,77	2426
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,326388	1143,29	373,16
40. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,041951	3381,2	142
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,041951	852,37	35,76
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	3764
40. 7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	5,624	2090,71	11759
40. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,3227	93	30
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	11789
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	693
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	702
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	1395
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	1393
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	18812
41	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА	8,3		118,46	983
41. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,231985	1143,29	265
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	265
41. 2 (31-010201-0103)	2264С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,231985	4238,44	983
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,231985	1143,29	265,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	983
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	157
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	48
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	205
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	95
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	1283
42	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	9,22		120,07	1107
42. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	0,99576	636,57	634
42. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,242025	852,37	206
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	840
42. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,242025	1909,23	462
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,242025	852,37	206,29
42. 4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	0,9681	11,48	11
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	473
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	497
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	67
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	564
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	134
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	1805

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ	. . . . .	2292448
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	2292448
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	1434146
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	313107
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	. . . . .	400580
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	82083
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	292947
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	. . . . .	188738
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	. . . . .	104209
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	. . . . .	206832
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	2792227
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	. . . . .	409
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	313107
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ	. . . . .	2792227

1	2	3	4	5	6	7	8
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч					409
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - ТЕНГЕ					313107
		РАЗДЕЛ 5. УЛ.САМАЛ					
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА. ТИП 2					
43	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		1581	4,57	7223
43. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	1,565	1143,29	1789
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	1789
43. 2 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,60078	6235,51	3746
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,60078	1143,29	686,87
43. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,96441	3605,02	3477
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,96441	1143,29	1102,60
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	7223
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	1058
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	348
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	1405
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	690
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	9318
44	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		158,1	3475,87	549535
44. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	22,766	709,78	16159
44. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	22,608	1027,94	23240
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	39399
44. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	2,451	6235,51	15280
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	2,451	1143,29	2802,20
44. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	7,526	3422,17	25754
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	7,526	852,37	6414,94
44. 5 (32-010101-0202)	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	11,193	7431,77	83187
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	11,193	1143,29	12796,84
44. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	1,439	3381,2	4865
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	1,439	852,37	1226,56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	129086
44. 7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	192,882	2090,71	403260
44. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	11,067	93	1029
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	404290
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	23758
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	24078
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	47836
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	47790
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	645160
45	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		1581	1509,77	2386951
45. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	52,173	723,15	37729
45. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	70,133	1059,42	74301
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	112030
45. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,56916	6235,51	3549
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,56916	1143,29	650,71
45. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	6,292	3422,17	21534
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	6,292	852,37	5363,11
45. 5 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	3,715	3605,02	13394
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	3,715	1143,29	4247,32
45. 6 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	16,759	3032,59	50822
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	16,759	981,60	16450,63

1	2	3	4	5	6	7	8
45. 7 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	37,786	3863,36	145981
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	37,786	1143,29	43200,36
45. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	4,111	3381,2	13899
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	4,111	852,37	3504,09
45. 9 (32-010212-0101)	1602С	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,90117	2654,92	2393
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,90117	981,60	884,59
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	251570
45.10 (21-010201-0702)	100092С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,015	23,715	7730,5	183329
45.11 (21-010201-0704)	100094С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,189	298,809	6391,75	1909912
45.12 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,03	47,43	93	4411
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1326,79	2097652
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	67554
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		65,21	103089
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		107,93	170643
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		129,42	204608
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1747,12	2762202
46	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		1581	-445,76	-704750
46. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	19,842	-991,69	-19677
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-19677
46. 2 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	6,561	-3422,17	-22453
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	6,561	-852,37	-5592,40
46. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	6,798	-3032,59	-20616
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	6,798	-981,60	-6672,92
46. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	6,482	-3863,36	-25043
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	6,482	-1143,29	-7410,81
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-68113
46. 5 (21-010201-0704)	100094С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,063	99,603	-6391,75	-636637
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-402,68	-636637
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-11865
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-19,04	-30098
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-26,54	-41963
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-37,78	-59737
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-510,09	-806450
47	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,746	110922,7	82748
47. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,43268	981,6	425
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	425
47. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,21634	4204,24	910
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,43268	981,60	424,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	910
47. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	0,76838	106508,22	81839
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	81839
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	256
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	3486
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	3742
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	6919
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	93410
48	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1581	2405,35	3802863
48. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	53,122	852,37	45279
48. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	26,608	1102,52	29336

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	74615
48. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	5,486	3032,59	16637
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	5,486	981,60	5385,06
48. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	15,968	3863,36	61691
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	15,968	1143,29	18256,05
48. 5	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,04743	3173,59	151
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,04743	1143,29	54,23
48. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,61659	3381,2	2085
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,61659	852,37	525,56
48. 7	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	2,213	94,23	209
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
48. 8	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	4,427	5575,82	24683
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	4,427	1143,29	5061,34
48. 9	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,06324	1799,25	114
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,06324	852,37	53,90
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	105568
48.10	102737С (21-020501-0304)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0966	152,725	23849,36	3642384
48.11	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,009802	205870,68	2018
48.12	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,23715	24435,92	5795
48.13	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000011	0,017075	106504,1	1819
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2309,94	3652015
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	44993
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		102,22	161610
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		130,68	206603
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,88	320757
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2738,91	4330223
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.20.8 (НА ТРОТУАРАХ)					
49	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. БОРТОВЫЕ КАМНИ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86	М БОРТОВОГО КАМНЯ		1552	1893	2937938
49. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	1083,296	748,61	810966
49. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	10,088	1125,39	11353
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	822319
49. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	9,467	3173,59	30045
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	9,467	1143,29	10823,53
49. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,6208	1799,25	1117
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,6208	852,37	529,15
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	31162
49. 5	100533С (21-020101-0601)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,05074	78,748	25929,15	2041881
49. 6	102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,9312	13911,64	12955
49. 7	131571С (21-070202-0401)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	2,638	14373,62	37923
49. 8	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	15,52	196,54	3050
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1350,39	2095809
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	495858
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		92,92	144219
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		412,42	640078
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		184,43	286241
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2489,86	3864257
50	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		24,832	48054,18	1193281

1	2	3	4	5	6	7	8
	КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2018,28	50118
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2018,28	50118
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4005,8	99472
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54078,25	1342871
51	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	19,41		3475,87	67467
51.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	2,795	709,78	1984
51.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	2,776	1027,94	2853
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	4837
51.3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,300855	6235,51	1876
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,300855	1143,29	343,96
51.4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,923916	3422,17	3162
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,923916	852,37	787,52
51.5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	1,374	7431,77	10213
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	1,374	1143,29	1570,88
51.6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,176631	3381,2	597
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,176631	852,37	150,55
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	15848
51.7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	23,68	2090,71	49508
51.8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	1,359	93	126
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	49635
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	2917
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	2956
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	5873
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	5867
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	79207
52	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА	111,587		118,46	13219
52.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	3,119	1143,29	3566
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	3566
52.2	2264С (31-010201-0103)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	3,119	4238,44	13219
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	3,119	1143,29	3565,92
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	13219
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	2107
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	644
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	2751
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	1278
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	17248
53	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	124,16		120,07	14908
53.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	13,409	636,57	8536
53.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	3,259	852,37	2778
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	11314
53.3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	3,259	1909,23	6223
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	3,259	852,37	2777,87
53.4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	13,037	11,48	150
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	6372
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	6687
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	907
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	7594
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	1800
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	24302
		УСТРОЙСТВО ОТКРЫТЫХ ВОДОСБОРНЫХ ЛОТКОВ					
54	Е11-270201-	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ	М		212	1893	401316

1	2	3	4	5	6	7	8
	1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	ПОКРЫТИЙ. БОРТОВЫЕ КАМНИ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86	БОРТОВОГО КАМНЯ				
54. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	147,976	748,61	110776
54. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	1,378	1125,39	1551
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	112327
54. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	1,293	3173,59	4104
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	1,293	1143,29	1478,27
54. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,0848	1799,25	153
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,0848	852,37	72,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	4257
54. 5	100533С (21-020101-0601)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,05074	10,757	25929,15	278917
54. 6	102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,1272	13911,64	1770
54. 7	131571С (21-070202-0401)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,3604	14373,62	5180
54. 8	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	2,12	196,54	417
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1350,39	286283
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	67733
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		92,92	19700
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		412,42	87433
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		184,43	39100
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2489,86	527849
55	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		3,392	48054,18	163000
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2018,28	6846
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2018,28	6846
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4005,8	13588
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54078,25	183433
56	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		11,23	3475,87	39034
56. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	1,617	709,78	1148
56. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	1,606	1027,94	1651
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	2799
56. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,174065	6235,51	1085
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,174065	1143,29	199,01
56. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,534548	3422,17	1829
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,534548	852,37	455,63
56. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,795084	7431,77	5909
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,795084	1143,29	909,01
56. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,102193	3381,2	346
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,102193	852,37	87,11
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	9169
56. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	13,701	2090,71	28644
56. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,7861	93	73
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	28717
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	1688
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	1710
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	3398
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	3395
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	45826
57	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		20,22	118,46	2395

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
57. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,565149	1143,29	646
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	646
57. 2 (31-010201-0103)	2264С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,565149	4238,44	2395
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,565149	1143,29	646,13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	2395
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	382
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	117
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	499
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	232
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	3125
58	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		22,46	120,07	2697
58. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	2,426	636,57	1544
58. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,589575	852,37	503
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	2047
58. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,589575	1909,23	1126
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,589575	852,37	502,54
58. 4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	2,358	11,48	27
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	1153
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	1210
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	164
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	1374
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	326
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	4396
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ					10959825
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				10959825
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				7578190
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				1168436
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				1356281
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				481413
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				1194229
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				704335
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				489894
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				972324
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				13126379
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				1504
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				1168436
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ				13126379
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				1504
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				1168436
		РАЗДЕЛ 6. ВОДООТВОДНЫЕ ЛОТКИ					
		ВОДООТВОДНЫЕ ЛОТКИ					
59	С121-040303-9903 21-040303-9903 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЛОТКИ ВОДОПРОПУСКНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СТ РК 937-92 2,5 Т	М3		75,51	70224,22	5302631
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2949,42	222710
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2949,42	222710
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5853,89	442027
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				79027,53	5967369
		ПЕШЕХОДНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МОСТИКИ					
60	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3 ГРУНТА		24	1143,07	27434
60. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	1,54	36,96	742,25	27434
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1143,07	27434
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		675,55	16213
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		76,38	1833
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		751,93	18046
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		151,6	3638
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2046,6	49118
61	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		1,4	3475,87	4866

1	2	3	4	5	6	7	8
61. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,2016	709,78	143
61. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,2002	1027,94	206
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	349
61. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,0217	6235,51	135
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,0217	1143,29	24,81
61. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,06664	3422,17	228
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,06664	852,37	56,80
61. 5 (32-010101-0202)	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,09912	7431,77	737
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,09912	1143,29	113,32
61. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,01274	3381,2	43
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,01274	852,37	10,86
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	1143
61. 7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	1,708	2090,71	3571
61. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,098	93	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	3580
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	210
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	213
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	424
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	423
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	5713
62	Е11-060101-0114 11-060101-0114 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ БЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ. УСТРОЙСТВО	М3		3,12	28136,25	87785
62. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	0,97	3,026	754,98	2285
62. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2015	0,62868	859,44	540
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				905,51	2825
62. 3 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0027	0,008424	3422,17	29
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0027	0,008424	852,37	7,18
62. 4 (31-040101-0101)	403С	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,0583	0,181896	36,72	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
62. 5 (31-050101-0102)	698С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,1868	0,582816	3581,97	2088
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1868	0,582816	852,37	496,77
62. 6 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0049	0,015288	3173,59	49
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0049	0,015288	1143,29	17,48
62. 7 (34-030102-0201)	1794С	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,001	0,00312	56,27	0,18
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
62. 8 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0071	0,022152	1799,25	40
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0071	0,022152	852,37	18,88
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				708,87	2212
62. 9 (21-020101-0601)	100533С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	3,182	25929,15	82517
62.10 (21-070203-0305)	131600С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0004	0,001248	26031,2	32
62.11 (21-130102-0801)	144600С	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,0001	0,000312	17400	5
62.12 (21-130209-0401)	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,02	0,0624	196,54	12
62.13 (21-130803-1101)	147049С	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,03	0,0936	6598,38	618
62.14 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0073	0,022776	93	2
62.15 (27-010101-0105)	275941С	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	0,036	0,11232	905,42	102
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				26695,04	83289
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		439,17	1370
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1200,17	3745
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1639,34	5115
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2382,05	7432
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32157,63	100332
63	Е11-270601-0102 11-270601-0102 РСНБ	-ПОКРЫТИЯ ДОРОЖНЫЕ ИЗ СБОРНЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2. УСТРОЙСТВО	М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ		4,6	3416,67	15717

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
63. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	1,25	5,75	754,98	4341
63. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,6737	3,099	1042,53	3231
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1646,08	7572
63. 3 (31-060201-0201)	128С	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,0941	0,43286	450,08	195
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
63. 4 (32-010206-0401)	551С	ЗАЛИВЩИКИ ШВОВ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	МАШ.-Ч	0,1674	0,77004	4598,22	3541
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1674	0,77004	981,60	755,87
63. 5 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,366	1,684	3173,59	5343
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,366	1,684	1143,29	1925,30
63. 6 (32-010201-0101)	1238С	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0129	0,05934	470,55	28
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
63. 7 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1403	0,64538	1799,25	1161
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1403	0,64538	852,37	550,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2232,13	10268
63. 8 (21-020101-1101)	100628С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В27,5 ГОСТ 7473-2010	М3	0,0033	0,01518	34395,23	522
63. 9 (21-020402-0102)	102671С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3 ГОСТ 28013-98	М3	0,0057	0,02622	17591,47	461
63.10 (21-130812-1035)	147337С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,000135	0,000621	200244,36	124
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				240,81	1108
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		992,58	4566
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		185,19	852
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1177,77	5418
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		367,56	1691
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4961,99	22825
64	С121-040302-9904	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СТ РК 937-92 2,5 Т	М3		4,6	50850,21	233911
	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2135,71	9824
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2135,71	9824
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4238,87	19499
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				57224,79	263234
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			ТЕНГЕ				5672343
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				5672343
МАТЕРИАЛЫ -			ТЕНГЕ				84405
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				38180
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			ТЕНГЕ				5536542
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -			ТЕНГЕ				3571
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ				261537
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -			ТЕНГЕ				22360
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -			ТЕНГЕ				239177
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -			ТЕНГЕ				474710
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				6408591
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				50
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				38180
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			ТЕНГЕ				6408591
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				50
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				38180

РАЗДЕЛ 7. ОБЪЕМ ПГС НАХОДИВШИЕСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ОБЪЕКТЕ, НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ (МАТЕРИАЛ)ДЛЯ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ТИП1

ОБЪЕМ ПГС НАХОДИВШИЕСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ОБЪЕКТЕ, НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ (МАТЕРИАЛ)ДЛЯ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ТИП1

65	С121-010601-0101	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3		5645,7385	2090,71	11803602
	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	495751
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	495751
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	983948
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	13283301
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			ТЕНГЕ				11803602
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				11803602
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			ТЕНГЕ				11803602
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ				495751

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - ТЕНГЕ					983948
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - ТЕНГЕ					13283301
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 ТЕНГЕ					13283301

РАЗДЕЛ 8. СЛИЧИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1.ВКЛЮЧАЕМЫЕ ОБЪЕМЫ РАБОТ

УЛИЦА МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1
УЛИЦА №2
ФУТЛЯР ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПОД ГАЗОПРОВОД Д=225Х20,5 ММ, РЕ100 SDR11, L=21,54М

66	Е11-010101-0326 11-010101-0326 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА	43,08	100,78	4342	
66. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,00617	0,265804	690,68	184
66. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01302	0,560902	1143,29	641
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19,15	825
66. 3	2440С (31-010201-0905)	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА "HITACHI", 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,01302	0,560902	7413,35	4158
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01302	0,560902	1143,29	641,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				96,52	4158
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		11,32	487
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4,71	203
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		16,02	690
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9,34	403
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				126,15	5435
67	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА	21,54	1371,68	29546	
67. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	1,848	39,806	742,25	29546
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1371,68	29546
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		810,66	17462
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		91,66	1974
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		902,32	19436
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		181,92	3919
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2455,92	52900
68	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ	4,3	3157,17	13576	
68. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	1,02	4,386	723,15	3172
68. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,035	0,1505	852,37	128
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				767,45	3300
68. 3	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,035	0,1505	3422,17	515
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,035	0,1505	852,37	128,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				119,78	515
68. 4	100414С (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,1	4,73	2090,71	9889
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2299,78	9889
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		476,58	2049
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,62	656
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		629,2	2706
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,91	1303
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4089,28	17584
69	Е11-220501-0107 11-220501-0107 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ФУТЛЯР ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 225Х20,5 ММ, УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0215	403400,51	8673	
69. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=813,54)	ЧЕЛ-Ч	296	6,364	813,54	5177
69. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	56,49	1,215	768,43	933
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				284216,34	6111
69. 3	116С (31-060202-0201)	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	49,3	1,06	2326,3	2466
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	49,3	1,06	754,98	800,28
69. 4	783С (31-050104-0101)	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,46	0,00989	2893,28	29
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,46	0,00989	981,60	9,71
69. 5	2011С (32-040105-0501)	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	35	0,7525	128,03	96

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
69. 6	2349С (31-060101-0101)	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	4,06	0,08729	1198,95	105
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,06	0,08729	852,37	74,40
69. 7	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,67	0,057405	1799,25	103
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,67	0,057405	852,37	48,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				130170,28	2799
69. 8	135545С (21-100401-1001)	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	3,43	0,073745	215,22	16
69. 9	249131С (21-130703-1404)	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	118	2,537	268,51	681
69.10	250404С (23-011399-9903)	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НАПОРНЫЕ	М	1010	21,715	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				32422,38	697
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		176498,35	3795
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		24355,75	524
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		200854,1	4318
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		48340,37	1039
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				652594,98	14031
70	С123-010502-0820 23-010502-0820 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225Х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 13,2 КГ	М		21,54	8257,7	177871
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		346,82	7471
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		346,82	7471
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		688,36	14827
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9292,89	200169
71	Е11-010104-0404 11-010104-0404 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ, ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА		40,38	11,46	463
71. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00318	0,128408	1143,29	147
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3,64	147
71. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00318	0,128408	3605,02	463
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00318	0,128408	1143,29	146,81
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,46	463
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		2,15	87
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,571731	23
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2,72	110
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,13	46
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15,32	619
72	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3		49,264	2090,71	102997
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	4326
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	4326
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	8586
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	115908
73	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		40,38	120,07	4849
73. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	4,361	636,57	2776
73. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	1,06	852,37	903
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	3680
73. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	1,06	1909,23	2024
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	1,06	852,37	903,51
73. 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	4,24	11,48	49
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	2072
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	2175
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	295
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	2470
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	585
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	7904

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		ТЕНГЕ					342316
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ					342316
МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ					10586
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ					43608
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ					280868
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ					41526
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ					26055
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ					15471
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ					30707
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ					414549
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч					58
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ					43608
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		ТЕНГЕ					414549
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч					58
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ					43608
РАЗДЕЛ 9. УЛ.МАЙДАНОВА							
ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1 (ОТ ПК0+00 ДО УЛ.САМАЛ ОТ УЛ.САМАЛ ДО УЛ. МАГИСТРАЛЬНАЯ, ПРОТЯЖЕННОСТЬ -211,43М)							
74 E11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		47,08	-43,08	-2028
74. 1 3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	0,590854	-991,69	-586
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-586
74. 2 112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	0,195382	-3422,17	-669
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	0,195382	-852,37	-166,54
74. 3 621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	0,202444	-3032,59	-614
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	0,202444	-981,60	-198,72
74. 4 623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	0,193028	-3863,36	-746
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	0,193028	-1143,29	-220,69
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-2028
	НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-353
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-2,12	-100
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-9,63	-453
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-4,22	-199
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-56,93	-2680
75 С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3		3,2485	-7525,89	-24448
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-316,09	-1027
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-316,09	-1027
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-627,36	-2038
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-8469,34	-27513
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		ТЕНГЕ					-26476
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ					-26476
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ					-586
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ					-24448
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ					-1480
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ					-353
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ					-1127
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ					-2237
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ					-30193
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч					-0,59
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ					-586
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		ТЕНГЕ					-30193
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч					-0,59
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ					-586
РАЗДЕЛ 10. УЛ.ОТРАР							
ФУТЛЯР ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПОД ГАЗОПРОВОД Д=225Х20,5 ММ, РЕ100SDR11, L=21,54М							
76 E11-010101-0326 11-010101-0326 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА		52	100,78	5241
76. 1 1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,00617	0,32084	690,68	222
76. 2 3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01302	0,67704	1143,29	774
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19,15	996
76. 3 2440С (31-010201-0905)	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА "HITACHI", 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,01302	0,67704	7413,35	5019

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01302	0,67704	1143,29	774,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				96,52	5019
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		11,32	588
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4,71	245
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		16,02	833
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9,34	486
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				126,15	6560
77	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		26	1371,68	35664
77. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	1,848	48,048	742,25	35664
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1371,68	35664
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		810,66	21077
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		91,66	2383
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		902,32	23460
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		181,92	4730
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2455,92	63854
78	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		5,2	3157,17	16417
78. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	1,02	5,304	723,15	3836
78. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,035	0,182	852,37	155
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				767,45	3991
78. 3 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,035	0,182	3422,17	623
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,035	0,182	852,37	155,13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				119,78	623
78. 4 (21-010601-0101)	100414С	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,1	5,72	2090,71	11959
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2299,78	11959
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		476,58	2478
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,62	794
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		629,2	3272
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,91	1575
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4089,28	21264
79	Е11-220501-0107 11-220501-0107 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ФУТЛЯР ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 225Х20,5 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,026	403400,51	10488
79. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=813,54)	ЧЕЛ-Ч	296	7,696	813,54	6261
79. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	56,49	1,469	768,43	1129
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				284216,34	7390
79. 3 (31-060202-0201)	116С	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	49,3	1,282	2326,3	2982
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	49,3	1,282	754,98	967,88
79. 4 (31-050104-0101)	783С	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,46	0,01196	2893,28	35
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,46	0,01196	981,60	11,74
79. 5 (32-040105-0501)	2011С	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	35	0,91	128,03	117
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
79. 6 (31-060101-0101)	2349С	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	4,06	0,10556	1198,95	127
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,06	0,10556	852,37	89,98
79. 7 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,67	0,06942	1799,25	125
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,67	0,06942	852,37	59,17
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				130170,28	3384
79. 8 (21-100401-1001)	135545С	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	3,43	0,08918	215,22	19
79. 9 (21-130703-1404)	249131С	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	118	3,068	268,51	824
79.10 (23-011399-9903)	250404С	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НАПОРНЫЕ	М	1010	26,26	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				32422,38	843
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		176498,35	4589

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		24355,75	633
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		200854,1	5222
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		48340,37	1257
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				652594,98	16967
80	С123-010502-0820 23-010502-0820 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225Х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 13,2 КГ	М		26	8257,7	214700
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		346,82	9017
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		346,82	9017
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		688,36	17897
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9292,89	241615
81	Е11-010104-0404 11-010104-0404 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА		48,74	11,46	559
81. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00318	0,154993	1143,29	177
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3,64	177
81. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00318	0,154993	3605,02	559
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00318	0,154993	1143,29	177,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,46	559
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		2,15	105
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,571731	28
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2,72	133
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,13	55
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15,32	747
82	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3		59,463	2090,71	124320
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	5221
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	5221
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	10363
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	139905
83	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		48,74	120,07	5852
83. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	5,264	636,57	3351
83. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	1,279	852,37	1091
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	4441
83. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	1,279	1909,23	2443
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	1,279	852,37	1090,18
83. 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	5,118	11,48	59
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	2501
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	2625
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	356
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	2981
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	707
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	9540
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		ТЕНГЕ					413241
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ					413241
МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ					12802
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ					52658
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ					339020
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ					50140
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ					31462
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ					18678
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ					37070
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ					500452
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч					70
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ					52658
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		ТЕНГЕ					500452
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч					70
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ					52658

РАЗДЕЛ 11. УЛ.САМАЛ

УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА. ТИП 2

84	Е11-010203-	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ.	М2		33,6	4,57	154

1	2	3	4	5	6	7	8
	0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	ГРУППА ГРУНТОВ 2	СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ				
84. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,033264	1143,29	38
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	38
84. 2 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,012768	6235,51	80
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,012768	1143,29	14,60
84. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,020496	3605,02	74
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,020496	1143,29	23,43
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	154
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	22
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	7
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	30
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	15
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	198
85	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		3,36	3475,87	11679
85. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,48384	709,78	343
85. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,48048	1027,94	494
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	837
85. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,05208	6235,51	325
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,05208	1143,29	59,54
85. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,159936	3422,17	547
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,159936	852,37	136,32
85. 5 (32-010101-0202)	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,237888	7431,77	1768
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,237888	1143,29	271,97
85. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,030576	3381,2	103
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,030576	852,37	26,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	2743
85. 7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	4,099	2090,71	8570
85. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,2352	93	22
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	8592
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	505
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	512
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	1017
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	1016
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	13711
86	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		33,6	1509,77	50728
86. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	1,109	723,15	802
86. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	1,49	1059,42	1579
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	2381
86. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,012096	6235,51	75
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,012096	1143,29	13,83
86. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	0,133728	3422,17	458
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	0,133728	852,37	113,99
86. 5 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	0,07896	3605,02	285
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	0,07896	1143,29	90,27
86. 6 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	0,35616	3032,59	1080
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	0,35616	981,60	349,61
86. 7 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	0,80304	3863,36	3102
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	0,80304	1143,29	918,11
86. 8	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	0,08736	3381,2	295

1	2	3	4	5	6	7	8
(32-010211-0201)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	0,08736	852,37	74,46
86. 9	1602С	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,019152	2654,92	51
(32-010212-0101)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,019152	981,60	18,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	5346
86.10	100092С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	0,015	0,504	7730,5	3896
(21-010201-0702)		М1200, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004					
86.11	100094С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	0,189	6,35	6391,75	40590
(21-010201-0704)		М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004					
86.12	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,03	1,008	93	94
(21-130703-1405)							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1326,79	44580
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	1436
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		65,21	2191
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		107,93	3627
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		129,42	4348
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1747,12	58703
87	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		33,6	-445,76	-14978
87. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	0,42168	-991,69	-418
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-418
87. 2	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	0,13944	-3422,17	-477
(31-050501-0101)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	0,13944	-852,37	-118,85
87. 3	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	0,14448	-3032,59	-438
(32-010101-0102)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	0,14448	-981,60	-141,82
87. 4	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	0,13776	-3863,36	-532
(32-010101-0104)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	0,13776	-1143,29	-157,50
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-1448
87. 5	100094С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	0,063	2,117	-6391,75	-13530
(21-010201-0704)		М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-402,68	-13530
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-252
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-19,04	-640
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-26,54	-892
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-37,78	-1270
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-510,09	-17139
88	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,02	110922,7	2218
88. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0116	981,6	11
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	11
88. 2	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0058	4204,24	24
(32-010202-0101)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0116	981,60	11,39
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	24
88. 3	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ	Т	1,03	0,0206	106508,22	2194
(21-130104-0202)		БНД 60/90					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	2194
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	7
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	93
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	100
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	186
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	2504
89	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		33,6	2405,35	80820
89. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	1,129	852,37	962
89. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	0,565488	1102,52	623
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	1586
89. 3	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,116592	3032,59	354
(32-010101-0102)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,116592	981,60	114,45

1	2	3	4	5	6	7	8
89. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	0,33936	3863,36	1311
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	0,33936	1143,29	387,99
89. 5 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,001008	3173,59	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,001008	1143,29	1,15
89. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,013104	3381,2	44
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,013104	852,37	11,17
89. 7 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,04704	94,23	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
89. 8 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,09408	5575,82	525
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,09408	1143,29	107,56
89. 9 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,001344	1799,25	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,001344	852,37	1,15
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	2244
89.10 (21-020501-0304)	102737С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0966	3,246	23849,36	77409
89.11 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,000208	205870,68	43
89.12 (21-070201-0301)	131548С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,00504	24435,92	123
89.13 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000011	0,000363	106504,1	39
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2309,94	77614
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	956
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		102,22	3435
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		130,68	4391
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,88	6817
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2738,91	92028
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-4 ПЕРЕЕЗДНЫЕ МОСТИКИ (73 ШТ)					
90	Е11-061701-0201 11-061701-0201 РСНБ РК 2015	- УСТАНОВКА АРМАТУРЫ	Т АРМАТУРЫ		1,2439	21910,32	27254
90. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1=764,53)	ЧЕЛ-Ч	25,9	32,217	764,53	24631
90. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,52	0,646828	902,72	584
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				20270,74	25215
90. 3 (31-050101-0102)	698С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,3	0,37317	3581,97	1337
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,3	0,37317	852,37	318,08
90. 4 (31-050102-0104)	776С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,111951	4134,46	463
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,09	0,111951	1143,29	127,99
90. 5 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,161707	1799,25	291
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,13	0,161707	852,37	137,83
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1680,59	2090
90. 6 (21-050307-1007)	128064С	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	4	4,976	107,1	533
90. 7 (21-050301-9916)	274377С	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	1,244	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				428,4	533
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		9831,31	12229
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1333,15	1658
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		11164,46	13887
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2645,98	3291
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35720,76	44433
91	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		1,2702	189337,53	240497
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7952,18	10101
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7952,18	10101
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		15783,18	20048
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				213072,88	270645
92	Е11-080101-0307	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙПОВЕРХНОСТИ	М2		525,6	731,66	384563

1	2	3	4	5	6	7	8
	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ					
92. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9=842,82)	ЧЕЛ-Ч	0,212	111,427	842,82	93913
92. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,002	1,051	852,37	896
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				180,38	94809
92. 3	1238С (32-010201-0101)	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0195	10,249	470,55	4823
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
92. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,002	1,051	1799,25	1891
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002	1,051	852,37	895,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,77	6714
92. 5	135867С (21-100501-1404)	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	2,4	1261,44	212,16	267627
92. 6	144636С (21-130104-0103)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,00016	0,084096	117201,8	9856
92. 7	146741С (21-130703-0201)	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00024	0,126144	51147,9	6452
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				540,21	283935
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		91,63	48163
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		34,58	18174
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		126,21	66337
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		68,63	36072
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				926,51	486972

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	ТЕНГЕ		782935
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		782935
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ		395348
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		124459
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ		240497
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ		8570
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		98598
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ		63066
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ		35532
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ		70523
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		952056
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		150
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		124459
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	ТЕНГЕ		952056
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		150
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		124459

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	ТЕНГЕ	29577235
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	1821272
- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	726756
- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	192050
- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	27029208
- ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	0
- ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ТЕНГЕ	0
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ	1200499
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ	30777734
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ II УРОВНЯ	ТЕНГЕ	1292665
ИТОГО:	ТЕНГЕ	32070399
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	2565632
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ	34636031

		Всего по акту				**34 636 031,00**
		Времен.здания и сооружения 1,3 %				450 268
		Итого				**35 086 299**
		Дополнительные затраты при производстве строительно - монтажных (Ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%				505 243
		Итого по сметному расчету в ценах 2017 года				**35 591 542**
		в том числе на 2018 год - 63,64%				22 650 457
		в том числе на 2019 год - 36,36%%				12 941 085
		Итого по сметному расчету в ценах 2 квартала 2018 года				**38 409 250**
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 63,64%, К=1,0599383				**24 008 087,8**
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 36,36%, К=1,112825				**14 401 162,6**
		НДС в текущих ценах				4 609 110,1
		НДС на 2018 год				2 880 970,5

		НДС на 2019 год				1 728 139,5
		ИТОГО в текущих ценах с НДС 12%				**43 018 360,5**
		ИТОГО в текущих ценах с НДС на 2018 год 12%				26 889 058,4
		ИТОГО в текущих ценах с НДС на 2019 год 12%				16 129 302,1
		Всего				**43 018 360,48**

Заказчик :

ГУ "Отдел строительства г. Уральска"

И.о. Руководителя отдела

_____ А.Е. Исманов

Подрядчик :

Первый Вице-президент

_____ Т.В. Тедеев

Технический надзор:

ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

Инженер по тех. надзору

_____В.Б. Брызгина

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
БРЫЗГИНА В.Б.
" " 20