Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Уральска"

Подрядчик: АО"Уральскводстрой"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА, СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ, ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОСВЕЩЕНИЕ В ПДП СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ РАЙОНА Г.УРАЛЬСКА ЗКО

ФОРМА 5 АВС-4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

Акт № 8

выполненных работ за апрель м-ц 2020г.

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 2-1-1 ДОСТАВКА ПРИВОЗНОГО ГРУНТА С РАССТОЯНИЯ 30 КМ-35010 М3					
1	Е11-010102-0326 11-010102-0326 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА	3554,633		148,68	528501
1. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,00774	27,513	690,68	19003
1. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0219	77,846	1143,29	89001
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				30,38	108004
1. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00519	18,449	3605,02	66507
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00519	18,449	1143,29	21092,56
1. 4	2440С (31-010201-0905)	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА "HITACHI", 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,01671	59,398	7413,35	440338
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01671	59,398	1143,29	67909,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				142,59	506845
1. 5	100081С (21-010201-0604)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,00012	0,426556	6221,04	2654
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,746525	2654
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		17,96	63830
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7	24878
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,96	88708
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		13,89	49377
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				187,53	666586
2	Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2-3 ГРУППЫ. РАБОТА НА ОТВАЛЕ	М3 ГРУНТА	3554,633		15,71	55855
2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,00332	11,801	690,68	8151
2. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00369	13,117	1136,98	14913
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,49	23064
2. 3	162С (33-010101-0101)	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ, 7 Т	МАШ.-Ч	0,00008	0,284371	1965,45	559
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00008	0,284371	852,37	242,39
2. 4	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00361	12,832	3605,02	46260
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00361	12,832	1143,29	14670,70
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,17	46819
2. 5	100081С (21-010201-0604)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,00004	0,142185	6221,04	885
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,248841	885
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,83	13631
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,821015	2918
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,66	16549
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,63	5792
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22	78197
3	С341-020103-1030 41-020103-1030 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 30 КМ	Т	5687,4128		502,8	2859631
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		21,12	120105
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		21,12	120105
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		41,91	238379
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				565,83	3218115

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ	.	.	.	.	3443987
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	3443987
МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	3538
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	131068
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	2859631
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	225362
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	77461
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	147901
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	293548
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	3962897
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	130
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	131068
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ	.	.	.	.	3962897
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	130
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	131068

РАЗДЕЛ 1. УЛИЦА МАГИСТРАЛЬНАЯ Локальная смета 2-1-1

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

4	E11-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	3287,4	24,55		80706
4. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00681	22,387	1143,29	25595
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7,79	25595
4. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00681	22,387	3605,02	80706
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00681	22,387	1143,29	25594,83
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24,55	80706
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,6	15127
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,22	4025
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,83	19152
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,43	7989
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32,81	107847
6	E11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ	6793,8	4,57		31038
6. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	6,726	1143,29	7690
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	7690
6. 2	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	2,582	6235,51	16098
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	2,582	1143,29	2951,97
6. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	4,144	3605,02	14940
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	4,144	1143,29	4737,79
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	31038
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	4545
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	1494
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	6039
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	2966
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	40043

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1

15	E11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		3,75	110922,7	415960
15. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	2,175	981,6	2135
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	2135
15. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	1,087	4204,24	4572
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	2,174	981,60	2134,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	4572
15. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 60/90		1,03	3,862	106508,22	411388
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	411388
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	1287
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	17524
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	18812
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	34782
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	469554
16	E11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ ПОКРЫТИЯ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2	4688,11	2031,74		9525005
16. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	157,52	852,37	134266
16. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	78,62	1102,89	86709

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,14	220975
16. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	16,268	3032,59	49333
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	16,268	981,60	15968,67
16. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	47,35	3863,36	182930
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	47,35	1143,29	54134,78
16. 5 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	1,828	3381,2	6182
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	1,828	852,37	1558,13
16. 6 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	6,563	94,23	618
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
16. 7 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	13,127	5575,82	73192
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	13,127	1143,29	15007,97
16. 8 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,046881	1799,25	84
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,046881	852,37	39,96
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,62	312340
16. 9 (21-020501-0502)	102750С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0925	433,65	20908,61	9067022
16.10 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,029066	205870,68	5984
16.11 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 90/130		0,000011	0,050632	106504,1	5392
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1936,47	9078399
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,42	133248
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		86,53	405647
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114,95	538894
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		171,73	805112
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2318,42	10869011
17	Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		4688,11	1004,58	4709585
17. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	1,688	852,37	1439
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306853	1439
17. 2 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	3,188	94,23	300
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	300
17. 3 (21-020501-0502)	102750С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,048	225,029	20908,61	4705049
17. 4 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 90/130		0,000006	0,026253	106504,1	2796
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1004,21	4707846
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		0,185032	867
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		42,2	197839
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,39	198706
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83,76	392663
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,72	5300954
18	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		1,41	110922,7	156401
18. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,8178	981,6	803
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	803
18. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,4089	4204,24	1719
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,8178	981,60	802,75
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	1719
18. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 60/90		1,03	1,452	106508,22	154682
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	154682
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	484
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	6589
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	7073
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	13078
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	176552
19	Е11-270602-0301	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ	М2 ПОКРЫТИЯ		4688,11	2812,87	13187027

1	2	3	4	5	6	7	8
	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО					
19. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	157,52	852,37	134266
19. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	78,901	1102,52	86990
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	221256
19. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	16,268	3032,59	49333
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	16,268	981,60	15968,67
19. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	47,35	3863,36	182930
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	47,35	1143,29	54134,78
19. 5 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,140643	3173,59	446
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,140643	1143,29	160,80
19. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	1,828	3381,2	6182
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	1,828	852,37	1558,13
19. 7 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	6,563	94,23	618
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
19. 8 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	13,127	5575,82	73192
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	13,127	1143,29	15007,97
19. 9 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,187524	1799,25	337
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,187524	852,37	159,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	313040
19.10 (21-020504-0103)	102778С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	Т	0,0966	452,871	28061,43	12708220
19.11 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,029066	205870,68	5984
19.12 (21-070201-0301)	131548С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,703217	24435,92	17184
19.13 (21-130105-0103)	144684С	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ) МАРКИ ПБВЭ 130/150	Т	0,000011	0,050632	164610,38	8334
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2717,45	12739722
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	133417
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		119,34	559459
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,79	692876
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		236,85	1110392
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3197,51	14990295
32	Е11-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015	АВТОСТОЯНКИ (ПК7+62-СЛЕВА;ПК13+00-СЛЕВА;ПК18+9,45-СЛЕВА) -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	383,53		24,55	9416
32. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00681	2,612	1143,29	2986
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7,79	2986
32.2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00681	2,612	3605,02	9416
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00681	2,612	1143,29	2986,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24,55	9416
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,6	1765
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,22	470
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,83	2234
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,43	932
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32,81	12582
34	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ	1917,65		4,57	8761
34. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	1,898	1143,29	2171
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	2171
34. 2 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,728707	6235,51	4544
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,728707	1143,29	833,12
34. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	1,17	3605,02	4217
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	1,17	1143,29	1337,65
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	8761
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	1283

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	422
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	1705
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	837
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	11303
43	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		1,43	110922,7	158619
43. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,8294	981,6	814
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	814
43. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,4147	4204,24	1743
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,8294	981,60	814,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	1743
43. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	1,473	106508,22	156876
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	156876
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	491
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	6683
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	7174
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	13263
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	179056
44	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1790,12	2031,74	3637052
44. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	60,148	852,37	51268
44. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	30,02	1102,89	33109
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,14	84378
44. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	6,212	3032,59	18838
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	6,212	981,60	6097,70
44. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	18,08	3863,36	69850
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	18,08	1143,29	20670,68
44. 5 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,698147	3381,2	2361
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,698147	852,37	595,08
44. 6 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	2,506	94,23	236
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
44. 7 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	5,012	5575,82	27948
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	5,012	1143,29	5730,17
44. 8 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,017901	1799,25	32
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,017901	852,37	15,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,62	119265
44. 9 (21-020501-0502)	102750С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0925	165,586	20908,61	3462175
44.10 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,011099	205870,68	2285
44.11 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000011	0,019333	106504,1	2059
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1936,47	3466519
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,42	50880
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		86,53	154893
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114,95	205773
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		171,73	307426
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2318,42	4150251
45	Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		1790,12	1004,58	1798320
45. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,644443	852,37	549
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306853	549
45. 2 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	1,217	94,23	115
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	115
45. 3 (21-020501-0502)	102750С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,048	85,926	20908,61	1796588

1	2	3	4	5	6	7	8
45. 4 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	т	0,000006	0,010025	106504,1	1068
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1004,21	1797656
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		0,185032	331
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		42,2	75543
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,39	75875
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83,76	149936
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,72	2024130
46 (21-130104-0203)	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,54	110922,7	59898
16. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,3132	981,6	307
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	307
46. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,1566	4204,24	658
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,3132	981,60	307,44
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	658
46. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	т	1,03	0,5562	106508,22	59240
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	59240
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	185
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	2524
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	2709
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	5009
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	67616
47	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1790,12	2812,87	5035368
47. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	60,148	852,37	51268
47. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	30,128	1102,52	33216
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	84485
47. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	6,212	3032,59	18838
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	6,212	981,60	6097,70
47. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	18,08	3863,36	69850
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	18,08	1143,29	20670,68
47. 5 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,053704	3173,59	170
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,053704	1143,29	61,40
47. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,698147	3381,2	2361
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,698147	852,37	595,08
47. 7 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	2,506	94,23	236
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
47. 8 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	5,012	5575,82	27948
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	5,012	1143,29	5730,17
47. 9 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,071605	1799,25	129
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,071605	852,37	61,03
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	119532
47.10 (21-020504-0103)	102778С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	Т	0,0966	172,926	28061,43	4852539
47.11 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,011099	205870,68	2285
47.12 (21-070201-0301)	131548С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,268518	24435,92	6561
47.13 (21-130105-0103)	144684С	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ) МАРКИ ПБВЭ 130/150	Т	0,000011	0,019333	164610,38	3182
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2717,45	4864568
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	50944
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		119,34	213625
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,79	264569
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		236,85	423995
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3197,51	5723933
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.30.18					
80 (21-130105-0103)	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ.	М БОРТОВОГО КАМНЯ		695	2107,18	1464487

1	2	3	4	5	6	7	8
81. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	485,11	748,61	363158
81. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	4,518	1125,39	5084
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	368242
81. 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	4,239	3173,59	13454
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	4,239	1143,29	4846,41
81. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,278	1799,25	500
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,278	852,37	236,96
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	13955
81. 5 (21-020101-0601)	100533С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,059	41,005	25929,15	1063225
81. 6 (21-020401-2804)	102636С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,417	13911,64	5801
81. 7 (21-070202-0401)	131571С	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	1,181	14373,62	16982
81. 8 (21-130209-0401)	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	6,95	196,54	1366
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1564,57	1087374
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	222050
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		101,92	70835
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		421,42	292885
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,29	140590
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2730,88	1897961
81	С121-040508-9902 21-040508-9902 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		36,14	48993,48	1770624
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2057,73	74366
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2057,73	74366
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4084,1	147599
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				55135,3	1992590
82	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		13,2	3475,87	45881
82. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	1,901	709,78	1349
82. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	1,888	1027,94	1940
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	3289
82. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,2046	6235,51	1276
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,2046	1143,29	233,92
82. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,62832	3422,17	2150
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,62832	852,37	535,56
82. 5 (32-010101-0202)	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,93456	7431,77	6945
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,93456	1143,29	1068,47
82. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,12012	3381,2	406
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,12012	852,37	102,39
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	10778
82. 7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	16,104	2090,71	33669
82. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,924	93	86
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	33755
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	1984
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	2010
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	3994
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	3990
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	53865
83	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		86,85	118,46	10289
83. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	2,427	1143,29	2775
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	2775
83. 2 (31-010201-0103)	2264С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	2,427	4238,44	10289

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	2,427	1143,29	2774,76
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	10289
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	1640
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	501
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	2141
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	994
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	13424
84	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		69,49	120,07	8344
84. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	7,505	636,57	4777
22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	1,824	852,37	1555
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	6332
84. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	1,824	1909,23	3483
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	1,824	852,37	1554,72
84. 4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	7,296	11,48	84
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	3566
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	3742
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	508
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	4250
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	1008
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	13601

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	. . . . .	42112782
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	42112782
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	38524356
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	1036220
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	. . . . .	1770624
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	33669
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	2419227
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	. . . . .	624270
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	. . . . .	1794957
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	. . . . .	3562561
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	48094569
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	. . . . .	1198
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	1036220
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	. . . . .	48094569
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	. . . . .	1198
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	1036220

РАЗДЕЛ 5. УЛИЦА №4

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ(ОТ УЛ САМАЛ ДО УЛ. МАГИСТРАЛЬНАЯ, ПРОТЯЖЕННОСТЬ 329,48М)

1	2	3	4	5	6	7	8
295.2	Е11-270302-0104 11-270302-0104 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ И ОСНОВАНИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ. РАЗБОРКА	М3 КОНСТРУКЦИИ		0,91	1953,98	1778
5.22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7=735,88)	ЧЕЛ-Ч	1,55	1,411	735,88	1038
5.22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,3886	0,353626	862,55	305
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1475,8	1343
5.22.3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0136	0,012376	6235,51	77
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0136	0,012376	1143,29	14,15
5.22.4 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,375	0,34125	1909,23	652
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,375	0,34125	852,37	290,87
5.22.5 (34-030401-0301)	1159С	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	0,75	0,6825	16,8	11
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				813,36	740
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		889,91	810
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		119,44	109
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1009,35	919
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		237,07	216
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3200,4	2912
296.2	Е11-270302-0102 11-270302-0102 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ И ОСНОВАНИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. РАЗБОРКА	М3 КОНСТРУКЦИИ		3,9	235,8	920
6.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,117	0,4563	690,68	315
6.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0342	0,13338	996,98	133
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				114,91	448
6.22. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,017	0,0663	6235,51	413

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,017	0,0663	1143,29	75,80
6.22. 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0046	0,01794	3381,2	61
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0046	0,01794	852,37	15,29
6.22. 5	1607С (32-060101-1401)	РЫХЛИТЕЛИ ПРИЦЕПНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	0,0126	0,04914	139,84	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
6.22. 6	1827С (33-040101-0101)	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0126	0,04914	2513,74	124
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0126	0,04914	852,37	41,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				154,99	604
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		69,29	270
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		12,81	50
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		82,1	320
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		25,43	99
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				343,34	1339
297.2	Е12-180101-1301 12-180101-1301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРОВ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 4 СМ. РАЗБОРКА ВРУЧНУЮ	М2		14	64,63	905
7.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,09357	1,31	690,68	905
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				64,63	905
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		38,19	535
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4,32	60
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,51	595
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		8,57	120
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				115,71	1620
98.2	С341-310104-0601 41-310104-0601 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ. ПОГРУЗКА	Т		9,918	429	4255
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		18,02	179
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		18,02	179
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		35,76	355
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				482,78	4788
299.2	С341-020103-1015 41-020103-1015 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ	Т		9,918	286,59	2842
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		12,04	119
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12,04	119
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		23,89	237
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				322,52	3199
300.2	Е11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		1	19,83	20
0.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0055	0,0055	1143,29	6
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,29	6
022. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0055	0,0055	3605,02	20
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	0,0055	1143,29	6,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,83	20
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,72	4
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,988843	1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,71	5
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,96	2
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26,5	26
301.2	Е11-010104-0113 11-010104-0113 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА		1	17,16	17
1.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00476	0,00476	1143,3	5
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,44	5
1.22. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00476	0,00476	3605,02	17
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00476	0,00476	1143,29	5,44
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,16	17

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,22	3
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,855798	1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,07	4
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,7	2
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22,93	23
303.2 0502	E11-010105-11-010105-0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		16	51,55	825
3.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0143	0,2288	1143,29	262
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16,35	262
3.22. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0143	0,2288	3605,02	825
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0143	0,2288	1143,29	261,58
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,55	825
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		9,66	155
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,57	41
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12,23	196
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,1	82
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				68,89	1102
304.2 0102	E11-010203-11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		1981,12	4,57	9051
4.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	1,961	1143,29	2242
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	2242
4.22.2 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,752826	6235,51	4694
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,752826	1143,29	860,70
4.22. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	1,208	3605,02	4357
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	1,208	1143,29	1381,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	9051
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	1325
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	436
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	1761
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	865
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	11677
305.2 0103	E11-010201-11-010201-0103 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		416	38,26	15914
5.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01059	4,405	1127,87	4969
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,94	4969
5.22. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00958	3,985	3605,02	14367
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00958	3,985	1143,29	4556,01
5.22. 3 (32-010102-0301)	618С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00101	0,42016	716,69	301
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
5.22. 4 (33-040101-0102)	1835С	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00101	0,42016	2965,74	1246
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00101	0,42016	981,60	412,43
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				38,26	15914
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		7,06	2937
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,9	792
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,96	3728
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3,78	1571
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,99	21214
306.2 0109	E11-010201-11-010201-0109 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		416	26,03	10830
6.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00707	2,941	981,6	2887
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,94	2887
6. 22. 2 (32-010102-0301)	618С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25Т	МАШ.-Ч	0,00707	2,941	716,69	2108
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
6.22. 3 (33-040101-0102)	1835С	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00707	2,941	2965,74	8723
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00707	2,941	981,60	2886,89

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,03	10830
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,1	1706
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,27	527
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,37	2233
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,51	1045
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33,91	14108
307.2 0601	E11-010201- 11-010201- 0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		416	58,32	24260
7.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,0122	5,075	636,57	3231
7.22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0122	5,075	852,37	4326
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18,17	7557
7.22.3 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0122	5,075	3381,2	17160
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0122	5,075	852,37	4325,78
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41,25	17160
7.22. 4 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	41,6	93	3869
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9,3	3869
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		10,74	4466
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,9	1206
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,64	5672
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,76	2395
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				77,71	32327
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1					
313.2 0901	E11-270602- 11-270602- 0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		1,4607	110922,7	162025
3.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,847206	981,6	832
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	832
3.22. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,423603	4204,24	1781
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,847206	981,60	831,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	1781
3.22. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 60/90		1,03	1,505	106508,22	160244
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	160244
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	501
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	6826
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	7328
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	13548
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	182901
314.2 0306	E11-270602- 11-270602- 0306 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1827,69	2031,74	3713385
4.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	61,41	852,37	52344
4.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	30,65	1102,89	33804
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,14	86148
4.22. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	6,342	3032,59	19233
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	6,342	981,60	6225,31
4.22. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	18,46	3863,36	71316
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	18,46	1143,29	21105,13
4.22. 5 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,712799	3381,2	2410
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,712799	852,37	607,57
4.22. 6 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	2,559	94,23	241
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
4.22. 7 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	5,118	5575,82	28534
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	5,118	1143,29	5851,36
4.22. 8 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,018277	1799,25	33
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,018277	852,37	15,58
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,62	121768

1	2	3	4	5	6	7	8
4.22. 9 (21-020501-0502)	102750С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0925	169,061	20908,61	3534837
4.22.10 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,011332	205870,68	2333
4.22.11 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000011	0,019739	106504,1	2102
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1936,47	3539272
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,42	51948
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		86,53	158144
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114,95	210091
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		171,73	313878
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2318,42	4237354
315.2 0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Е11-270602-	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		1827,69	1004,58	1836062
5.22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,657968	852,37	561
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306853	561
5.22. 2 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	1,243	94,23	117
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	117
5.22. 3 (21-020501-0502)	102750С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,048	87,729	20908,61	1834294
5.22. 4 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000006	0,010235	106504,1	1090
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1004,21	1835384
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		0,185032	338
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		42,2	77129
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,39	77467
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83,76	153082
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,72	2066611
316.2 0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Е11-270602-	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,54	110922,7	59898
6.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,3132	981,6	307
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	307
6.22. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,1566	4204,24	658
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,3132	981,60	307,44
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	658
6.22. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	0,5562	106508,22	59240
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	59240
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	185
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	2524
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	2709
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	5009
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	67616
317.2 0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Е11-270602-	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1827,69	2812,87	5141048
7.22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	61,41	852,37	52344
7.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	30,76	1102,52	33914
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	86258
7.22. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	6,342	3032,59	19233
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	6,342	981,60	6225,31
7.22. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	18,46	3863,36	71316
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	18,46	1143,29	21105,13
7.22. 5 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,054831	3173,59	174
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,054831	1143,29	62,69
7.22. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,712799	3381,2	2410
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,712799	852,37	607,57
7.22. 7 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	2,559	94,23	241
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
7.22. 8 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	5,118	5575,82	28534

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	5,118	1143,29	5851,36
7.22. 9 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,073108	1799,25	132
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,073108	852,37	62,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	122041
7.22.10 (21-020504-0103)	102778С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	Т	0,0966	176,555	28061,43	4954382
7.22.11 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,011332	205870,68	2333
7.22.12 (21-070201-0301)	131548С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,274153	24435,92	6699
7.22.13 (21-130105-0103)	144684С	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ) МАРКИ ПБВЭ 130/150	Т	0,000011	0,019739	164610,38	3249
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2717,45	4966663
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	52014
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		119,34	218109
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,79	270122
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		236,85	432894
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3197,51	5844064
334.2	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.30.18 -КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ.	М БОРТОВОГО КАМНЯ		560	2107,18	1180018
4.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	390,88	748,61	292617
4.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	3,64	1125,39	4096
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	296713
4.22. 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	3,416	3173,59	10841
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	3,416	1143,29	3905,48
4.22. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,224	1799,25	403
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,224	852,37	190,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	11244
4.22. 5 (21-020101-0601)	100533С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,059	33,04	25929,15	856699
4.22. 6 (21-020401-2804)	102636С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,336	13911,64	4674
4.22. 7 (21-070202-0401)	131571С	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,952	14373,62	13684
4.22. 8 (21-130209-0401)	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	5,6	196,54	1101
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1564,57	876158
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	178918
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		101,92	57075
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		421,42	235993
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,29	113281
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2730,88	1529293
335.2	С121-040508-9902 21-040508-9902 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		29,12	48993,48	1426690
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2057,73	59921
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2057,73	59921
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4084,1	118929
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				55135,3	1605540
336.2	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		10,65	3475,87	37018
6.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	1,534	709,78	1089
6.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	1,523	1027,94	1566
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	2654
6.22. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,165075	6235,51	1029
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,165075	1143,29	188,73
6.22. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,50694	3422,17	1735
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,50694	852,37	432,10
6.22. 5 (32-010101-0202)	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,75402	7431,77	5604

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,75402	1143,29	862,06
6.22. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,096915	3381,2	328
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,096915	852,37	82,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	8696
6.22. 7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	12,993	2090,71	27165
6.22. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,7455	93	69
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	27234
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	1600
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	1622
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	3222
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	3219
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	43460
337.2	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		70	118,46	8293
7.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	1,957	1143,29	2237
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	2237
7.22. 2 (31-010201-0103)	2264С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	1,957	4238,44	8293
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	1,957	1143,29	2237,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	8293
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	1322
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	404
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	1726
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	801
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	10820
338.2	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		56	120,07	6724
8.22. 1	1 1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	6,048	636,57	3850
8.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	1,47	852,37	1253
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	5103
8.22. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	1,47	1909,23	2807
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	1,47	852,37	1252,98
8.22. 4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	5,88	11,48	68
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	2874
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	3016
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	409
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	3425
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	812
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	10961
		АВТОСТОЯНКА					
350.2	Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		52,6	51,55	2712
0.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0143	0,75218	1143,29	860
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16,35	860
0.22. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0143	0,75218	3605,02	2712
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0143	0,75218	1143,29	859,96
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,55	2712
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		9,66	508
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,57	135
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12,23	643
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,1	268
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				68,89	3624
351.2	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		329	4,57	1503
1.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,32571	1143,29	372
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	372

1	2	3	4	5	6	7	8
1.22. 2 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,12502	6235,51	780
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,12502	1143,29	142,93
1.22. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,20069	3605,02	723
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,20069	1143,29	229,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	1503
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	220
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	72
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	292
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	144
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	1939
352.2 0103 11-010201- 0103 РСНБ РК 2015	Е11-010201-	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		52,6	38,26	2012
2.22.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01059	0,557034	1127,87	628
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,94	628
2.22. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00958	0,503908	3605,02	1817
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00958	0,503908	1143,29	576,11
2.22. 3 (32-010102-0301)	618С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ,25 Т	МАШ.-Ч	0,00101	0,053126	716,69	38
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
2.22. 4 (33-040101-0102)	1835С	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00101	0,053126	2965,74	158
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00101	0,053126	981,60	52,15
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				38,26	2012
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		7,06	371
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,9	100
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,96	471
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3,78	199
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,99	2682
353.2 0109 11-010201- 0109 РСНБ РК 2015 К=7	Е11-010201-	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		52,6	26,03	1369
3.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00707	0,371882	981,6	365
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,94	365
3.22. 2 (32-010102-0301)	618С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ,25 Т	МАШ.-Ч	0,00707	0,371882	716,69	267
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
3.22. 3 (33-040101-0102)	1835С	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00707	0,371882	2965,74	1103
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00707	0,371882	981,60	365,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,03	1369
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,1	216
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,27	67
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,37	282
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,51	132
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33,91	1784
354.2 0601 11-010201- 0601 РСНБ РК 2015	Е11-010201-	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		52,6	58,32	3067
4.22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,0122	0,64172	636,57	408
4.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0122	0,64172	852,37	547
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18,17	955
4.22. 3 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0122	0,64172	3381,2	2170
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0122	0,64172	852,37	546,98
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41,25	2170
4.22. 4 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	5,26	93	489
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9,3	489
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		10,74	565
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,9	153
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,64	717
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,76	303
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				77,71	4087

1	2	3	4	5	6	7	8
360.2 0901	E11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,23	110922,7	25512
0.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,1334	981,6	131
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	131
0.22. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0667	4204,24	280
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,1334	981,60	130,95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	280
0.22.3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	0,2369	106508,22	25232
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	25232
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	79
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	1075
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	1154
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	2133
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	28799
361.2 0306	E11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		288	2031,74	585140
1.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	9,677	852,37	8248
1.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	4,83	1102,89	5327
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,14	13575
1.22. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,99936	3032,59	3031
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,99936	981,60	980,97
1.22. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	2,909	3863,36	11238
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	2,909	1143,29	3325,83
1.22. 5 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,11232	3381,2	380
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,11232	852,37	95,74
1.22. 6 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,4032	94,23	38
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
1.22. 7 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,8064	5575,82	4496
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,8064	1143,29	921,95
1.22. 8 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,00288	1799,25	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,00288	852,37	2,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,62	19188
1.22. 9 (21-020501-0502)	102750С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0925	26,64	20908,61	557005
1.22.10 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,001786	205870,68	368
1.22.11 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000011	0,00311	106504,1	331
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1936,47	557704
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,42	8186
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		86,53	24920
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114,95	33105
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		171,73	49460
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2318,42	667705
362.2 0403	E11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		288	1004,58	289319
2.22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,10368	852,37	88
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306853	88
2.22. 2 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	0,19584	94,23	18
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	18
2.22. 3 (21-020501-0502)	102750С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,048	13,824	20908,61	289041
2.22. 4 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000006	0,001613	106504,1	172
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1004,21	289212
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		0,185032	53

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		42,2	12154
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,39	12207
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83,76	24122
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,72	325648
363.2E11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015		-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,08	110922,7	8874
3.22.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0464	981,6	46
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	46
3.22. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0232	4204,24	98
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0464	981,60	45,55
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	98
3.22. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 60/90		1,03	0,0824	106508,22	8776
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	8776
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	27
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	374
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	401
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	742
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	10017
364.2E11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015		-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		288	2812,87	810106
4.22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	9,677	852,37	8248
4.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	4,847	1102,52	5344
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	13592
4.22. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,99936	3032,59	3031
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,99936	981,60	980,97
4.22. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	2,909	3863,36	11238
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	2,909	1143,29	3325,83
4.22. 5 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,00864	3173,59	27
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,00864	1143,29	9,88
4.22. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,11232	3381,2	380
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,11232	852,37	95,74
4.22. 7 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,4032	94,23	38
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
4.22. 8 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,8064	5575,82	4496
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,8064	1143,29	921,95
4.22. 9 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,01152	1799,25	21
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,01152	852,37	9,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	19231
4.22.10 (21-020504-0103)	102778С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	Т	0,0966	27,821	28061,43	780691
4.22.11 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,001786	205870,68	368
4.22.12 (21-070201-0301)	131548С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,0432	24435,92	1056
4.22.13 (21-130105-0103)	144684С	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ) МАРКИ ПБВЭ 130/150	Т	0,000011	0,00311	164610,38	512
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2717,45	782627
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	8196
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		119,34	34369
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,79	42565
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		236,85	68214
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3197,51	920884
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.30.18					
365.2 1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	E11-270201	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ.	М БОРТОВОГО КАМНЯ		73	2107,18	153824
5.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	50,954	748,61	38145
55. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	0,4745	1125,39	534
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	38679
5.22. 3	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	0,4453	3173,59	1413

1	2	3	4	5	6	7	8
(31-050102-0102)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	0,4453	1143,29	509,11
5.22. 4	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,0292	1799,25	53
(33-010201-0101)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,0292	852,37	24,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	1466
5.22. 5	100533С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,059	4,307	25929,15	111677
(21-020101-0601)							
5.22. 6	102636С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ	М3	0,0006	0,0438	13911,64	609
(21-020401-2804)		М100 ГОСТ 28013-98					
5.22. 7	131571С	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5	М3	0,0017	0,1241	14373,62	1784
(21-070202-0401)		М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86					
5.22. 8	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,73	196,54	143
(21-130209-0401)							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1564,57	114213
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	23323
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		101,92	7440
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		421,42	30763
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,29	14767
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2730,88	199354
366.2	С121-040508 -9902	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		3,796	48993,48	185979
	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2057,73	7811
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2057,73	7811
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4084,1	15503
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				55135,3	209294
367.2	Е11-270401-0102	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО.	М3 МАТЕРИАЛА		1,46	3475,87	5075
	11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ				
7.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,21024	709,78	149
7.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,20878	1027,94	215
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	364
7.22. 3	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,02263	6235,51	141
(31-010103-0201)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,02263	1143,29	25,87
7.22. 4	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,069496	3422,17	238
(31-050501-0101)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,069496	852,37	59,24
7.22. 5	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30	МАШ.-Ч	0,0708	0,103368	7431,77	768
(32-010101-0202)		Т					
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,103368	1143,29	118,18
7.22. 6	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,013286	3381,2	45
(32-010211-0201)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,013286	852,37	11,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	1192
7.22. 7	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	1,781	2090,71	3724
(21-010601-0101)							
7.22. 8	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,1022	93	10
(21-130703-1405)							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	3733
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	219
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	222
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	442
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	441
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	5958
368.2	Е11-010101-0362	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ	М3 ГРУНТА		7,3	118,46	865
	11-010101-0362 РСНБ РК 2015	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3					
8.22.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,204035	1143,29	233
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	233
8.22.2	2264С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ	МАШ.-Ч	0,02795	0,204035	4238,44	865
(31-010201-0103)		ХОДУ, 0,65 М3					
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,204035	1143,29	233,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	865
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	138

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	42
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	180
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	84
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	1128
369.2	E11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		7,3	120,07	877
9.22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	0,7884	636,57	502
9.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,191625	852,37	163
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	665
9.22. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,191625	1909,23	366
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,191625	852,37	163,34
9.22. 4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	0,7665	11,48	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	375
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	393
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	53
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	446
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	106
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	1429

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ	. . . . .	15719011
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	15719011
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	13219163
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	571991
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	. . . . .	1612669
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	30889
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	7097
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	1019217
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	. . . . .	344548
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	. . . . .	674669
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	. . . . .	1339058
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	18077287
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	. . . . .	702
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	571991
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ	. . . . .	18077287
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	. . . . .	702
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	571991

РАЗДЕЛ 6. УЛИЦА №5

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ОТ УЛ.№4 ДО УЛ. СТРЕЛЬЦА, ПРОТЯЖЕННОСТЬ 170,18М)

1	2	3	4	5	6	7	8
384.2	E11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		1	19,83	20
4. 22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0055	0,0055	1143,29	6
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,29	6
4. 22. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0055	0,0055	3605,02	20
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	0,0055	1143,29	6,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,83	20
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,72	4
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,988843	1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,71	5
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,96	2
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26,5	26
385.2	E11-010104-0113 11-010104-0113 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА		1	17,16	17
5. 22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00476	0,00476	1143,3	5
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,44	5
5. 22. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00476	0,00476	3605,02	17
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00476	0,00476	1143,29	5,44
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,16	17
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,22	3
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,855798	1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,07	4
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,7	2
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22,93	23
386.2	E11-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		268,14	24,55	6583

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
6. 22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00681	1,826	1143,29	2088
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7,79	2088
6. 22. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00681	1,826	3605,02	6583
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00681	1,826	1143,29	2087,65
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24,55	6583
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,6	1234
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,22	328
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,83	1562
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,43	652
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32,81	8797
388.2	0102 11-010203- 0102 РСНБ РК 2015	E11-010203- -ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		1072,56	4,57	4900
8. 22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	1,062	1143,29	1214
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	1214
8. 22. 2 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,407573	6235,51	2541
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,407573	1143,29	465,97
8. 22. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,654262	3605,02	2359
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,654262	1143,29	748,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	4900
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	717
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	236
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	953
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	468
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	6322
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1					
397.2	0901 11-270602- 0901 РСНБ РК 2015	E11-270602- -ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,77	110922,7	85410
7. 22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,4466	981,6	438
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	438
7. 22. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,2233	4204,24	939
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,4466	981,60	438,38
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	939
7.22.3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 60/90		1,03	0,7931	106508,22	84472
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	84472
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	264
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	3598
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	3863
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	7142
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	96415
398.2	0306 11-270602- 0306 РСНБ РК 2015	E11-270602- -ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ ПОКРЫТИЯ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2		963,03	2031,74	1956623
8. 22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	32,358	852,37	27581
8. 22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	16,15	1102,89	17812
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,14	45393
8. 22. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	3,342	3032,59	10134
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	3,342	981,60	3280,51
8. 22. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	9,727	3863,36	37577
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	9,727	1143,29	11120,78
8. 22. 5 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,375582	3381,2	1270
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,375582	852,37	320,13
8. 22. 6 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	1,348	94,23	127
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
8. 22. 7 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	2,696	5575,82	15035
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	2,696	1143,29	3082,31

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 22. 8 2509С (33-010201-0101)		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,00963	1799,25	17
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,00963	852,37	8,21
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,62	64161
8.22.9 102750С (21-020501-0502)		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0925	89,08	20908,61	1862545
8.22.10127727С (21-050302-0101)		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,005971	205870,68	1229
8.22.11144641С (21-130104-0203)		БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000011	0,010401	106504,1	1108
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1936,47	1864882
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,42	27372
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		86,53	83328
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114,95	110700
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		171,73	165386
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2318,42	2232709
399.2 0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Е11-270602-	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		963,03	1004,58	967441
9. 22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,346691	852,37	296
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306853	296
9. 22. 2 1240С (32-010202-0301)		ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	0,65486	94,23	62
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	62
9.22.3 102750С (21-020501-0502)		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,048	46,225	20908,61	966510
9.22.4 144641С (21-130104-0203)		БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000006	0,005393	106504,1	574
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1004,21	967084
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		0,185032	178
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		42,2	40640
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,39	40818
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83,76	80661
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,72	1088920
400.2 0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Е11-270602-	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,28	110922,7	31058
0.22.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,1624	981,6	159
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	159
0.22.2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0812	4204,24	341
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,1624	981,60	159,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	341
0.22.3 144640С (21-130104-0202)		БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	0,2884	106508,22	30717
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	30717
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	96
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	1308
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	1405
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	2597
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	35060
401.2 0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Е11-270602-	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		963,03	2812,87	2708875
1.22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	32,358	852,37	27581
1.22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	16,208	1102,52	17869
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	45450
1.22.3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	3,342	3032,59	10134
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	3,342	981,60	3280,51
1.22.4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	9,727	3863,36	37577
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	9,727	1143,29	11120,78
1.22.5 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,028891	3173,59	92
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,028891	1143,29	33,03
1.22.6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,375582	3381,2	1270
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,375582	852,37	320,13

1	2	3	4	5	6	7	8
1.22.7 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	1,348	94,23	127
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
1.22.8 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	2,696	5575,82	15035
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	2,696	1143,29	3082,31
1.22.9 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,038521	1799,25	69
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,038521	852,37	32,83
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	64304
1.22.10 (21-020504-0103)	102778С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	Т	0,0966	93,029	28061,43	2610518
1.22.11 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,005971	205870,68	1229
1.22.12 (21-070201-0301)	131548С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,144454	24435,92	3530
1.22.13 (21-130105-0103)	144684С	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ) МАРКИ ПБВЭ 130/150	Т	0,000011	0,010401	164610,38	1712
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2717,45	2616989
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	27406
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		119,34	114924
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,79	142330
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		236,85	228096
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3197,51	3079301
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.30.18					
402.2	1002	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	М БОРТОВОГО КАМНЯ		311	2107,18	655332
2.22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	217,078	748,61	162507
2.22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	2,022	1125,39	2275
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	164782
2.22.3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	1,897	3173,59	6021
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	1,897	1143,29	2168,82
2.22.4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,1244	1799,25	224
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,1244	852,37	106,03
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	6244
2.22.5 (21-020101-0601)	100533С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,059	18,349	25929,15	475774
2.22.6 (21-020401-2804)	102636С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,1866	13911,64	2596
2.22.7 (21-070202-0401)	131571С	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,5287	14373,62	7599
2.22.8 (21-130209-0401)	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	3,11	196,54	611
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1564,57	486580
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	99363
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		101,92	31697
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		421,42	131061
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,29	62911
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2730,88	849304
403.2	-9902	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 2,4 Т 21-040508-9902 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	М3		16,172	48993,48	792323
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2057,73	33278
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2057,73	33278
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4084,1	66048
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				55135,3	891648
404.2	0102	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	М3 МАТЕРИАЛА В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		5,9	3475,87	20508
4.22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,8496	709,78	603
4.22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,8437	1027,94	867
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	1470
4.22.3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,09145	6235,51	570
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,09145	1143,29	104,55

1	2	3	4	5	6	7	8
4.22.4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,28084	3422,17	961
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,28084	852,37	239,38
4.22.5 (32-010101-0202)	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,41772	7431,77	3104
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,41772	1143,29	477,58
4.22.6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,05369	3381,2	182
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,05369	852,37	45,76
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	4817
4.22.7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	7,198	2090,71	15049
71. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,413	93	38
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	15087
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	887
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	899
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	1785
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	1783
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	24076
405.2	0362	Е11-010101-0362 РСНБ РК 2015 -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		38,88	118,46	4606
5.22.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	1,087	1143,29	1242
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	1242
5.22.2 (31-010201-0103)	2264С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	1,087	4238,44	4606
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	1,087	1143,29	1242,76
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	4606
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	734
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	224
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	959
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	445
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	6010
406.2	0501	Е11-010201-0501 РСНБ РК 2015 -ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		31,1	120,07	3734
6.22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	3,359	636,57	2138
6.22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,816375	852,37	696
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	2834
6.22.3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,816375	1909,23	1559
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,816375	852,37	695,85
6.22.4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	3,266	11,48	37
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	1596
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	1675
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	227
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	1902
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	451
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	6087

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ	.	7237430
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	7237430
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	6050763
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	265378
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	792323
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	15049
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	470624
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	159934
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	310690
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	616644
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	8324698
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	327
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	265378
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ	.	8324698
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	327
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	265378

РАЗДЕЛ 7 ПО СЛИЧИТЕЛЬНОЙ ВЕДОМОСТИ №2 ОБЪЕМ ВКЛЮЧАЕМЫХ РАБОТ

МАГИСТРАЛЬНАЯ УЛИЦА,ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ОТ
УЛ. ОТРАР ДО УЛ МАЙДАНОВА И ОТ УЛ. МАЙДАНОВА ДО
УЛ. №2 ,ПРОТЯЖЕННОСТЬ 495,3М)

74	0105	Е11-010104- -ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		2038,14	19,83	40411

1	2	3	4	5	6	7	8
	11-010104-0105 РСНБ РК 2015						
74. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0055	11,21	1143,29	12816
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,29	12816
74. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0055	11,21	3605,02	40411
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	11,21	1143,29	12816,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,83	40411
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,72	7574
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,988843	2015
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,71	9590
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,96	4000
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26,5	54001
75	Е11-010104-0113 11-010104-0113 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА		2038,14	17,16	34974
75. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00476	9,702	1143,29	11092
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,44	11092
75. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00476	9,702	3605,02	34974
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00476	9,702	1143,29	11092,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,16	34974
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,22	6555
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,855798	1744
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,07	8299
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,7	3462
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22,93	46736
76	С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ . ПОГРУЗКА	Т		3261,02	195	635899
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,19	26708
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,19	26708
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,26	53009
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,45	715615
77	С341-010204-1001 41-010204-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ.ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14Т.КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗОК 1 КМ	Т		3261,02	176,24	574722
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,4	24138
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,4	24138
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,69	47909
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				198,33	646769
78	С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ . ПОГРУЗКА	Т		5259,84	195	1025669
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,19	43078
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,19	43078
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,26	85500
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,45	1154247
79	С341-010204-1001 41-010204-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ.ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14Т.КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗОК 1 КМ	Т		5259,84	176,24	926994
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,4	38934
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,4	38934
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,69	77274
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				198,33	1043202
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1, (ОТ УЛ. ОТРАР ДО УЛ МАЙДАНОВА И ОТ УЛ. МАЙДАНОВА ДО УЛ. №2 ,ПРОТЯЖЕННОСТЬ 495,3М)					
80	Е11-271001-0501 11-271001-0501 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПГС С5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		1698,45	494,09	839194

1	2	3	4	5	6	7	8
80. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	0,0515	87,47	774,71	67764
80. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1261	214,175	974,36	208683
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				162,76	276447
80. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	47,557	3605,02	171442
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	47,557	1143,29	54371,44
80. 4 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0141	23,948	3381,2	80973
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0141	23,948	852,37	20412,56
80. 5 (32-010208-0101)	1960С	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	47,557	8189,1	389446
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,056	95,114	916,99	87218,11
80. 6 (31-030305-0302)	2040С	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,028	47,557	2362,47	112351
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	47,557	981,60	46681,95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				444,06	754213
80. 7 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,109	185,131	93	17217
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,14	17217
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		98,15	166697
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		24,87	42247
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,02	208945
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		49,37	83851
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				666,48	1131990
81	С121-010201 -0403 21-010201-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		828,844	5311,06	4402040
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		223,06	184886
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		223,06	184886
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		442,73	366954
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5976,85	4953880
82	С121-010601 -0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3		1120,977	2090,71	2343638
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	98433
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	98433
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	195366
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	2637436
83	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=2,1	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		6793,8	256,86	1745040
83. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	0,08736	593,506	742,25	440530
83. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,050799	345,118	1006,23	347270
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				115,96	787800
83. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,004872	33,099	6235,51	206392
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004872	33,099	1143,29	37841,76
83. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012432	84,461	3422,17	289038
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012432	84,461	852,37	71992,02
83. 5 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,015288	103,864	3032,59	314976
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015288	103,864	981,60	101952,90
83. 6 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,014112	95,874	3863,36	370396
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,014112	95,874	1143,29	109611,79
83. 7 (32-010101-0201)	625С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,001092	7,419	5498,65	40794
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001092	7,419	1143,29	8482,07
83. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,003003	20,402	3381,2	68983
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003003	20,402	852,37	17390,05

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				189,96	1290578
83. 9 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02205	149,803	93	13932
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,05	13932
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		69,92	475043
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		13,72	93243
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		83,65	568287
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		27,24	185066
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				367,75	2498393
84	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		6430,49	182,98	1176683
84. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	212,206	723,15	153457
84. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	285,257	1059,42	302207
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	455664
84. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	2,315	6235,51	14435
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	2,315	1143,29	2646,72
84. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	25,593	3422,17	87585
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	25,593	852,37	21814,71
84. 5 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	15,112	3605,02	54478
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	15,112	1143,29	17277,40
84. 6 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	68,163	3032,59	206711
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	68,163	981,60	66908,80
84. 7 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	153,689	3863,36	593755
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	153,689	1143,29	175711,10
84. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	16,719	3381,2	56531
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	16,719	852,37	14250,77
84. 9 (32-010212-0101)	1602С	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	3,665	2654,92	9731
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	3,665	981,60	3597,56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	1023226
84.10 (21-130703-1406)	249133С	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03	192,915	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	274766
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		9,48	60961
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		52,21	335726
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		18,82	120993
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				254,01	1633402
85	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		1331,111	7525,89	10017795
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		316,09	420747
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		316,09	420747
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		627,36	835083
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8469,34	11273626
86	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		6430,49	-43,08	-277038
86. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	80,703	-991,69	-80032
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-80032
86. 2 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	26,687	-3422,17	-91326
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	26,687	-852,37	-22747,20
86. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	27,651	-3032,59	-83854
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	27,651	-981,60	-27142,22
86. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	26,365	-3863,36	-101858

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	26,365	-1143,29	-30142,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-277038
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-48259
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-2,12	-13662
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-9,63	-61922
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-4,22	-27117
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-56,93	-366076
87	С121-010201 -0709 21-010201- 0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3		443,704	-7525,89	-3339267
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-316,09	-140249
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-316,09	-140249
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-627,36	-278361
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-8469,34	-3757878
		АВТОСТОЯНКИ (ПК7+62-СЛЕВА;ПК13+00-СЛЕВА;ПК18+9,45-СЛЕВА)					
88	Е11-010104- 0105 11-010104- 0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		767,06	19,83	15209
88. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0055	4,219	1143,29	4823
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,29	4823
88. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0055	4,219	3605,02	15209
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	4,219	1143,29	4823,54
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,83	15209
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,72	2851
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,988843	759
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,71	3609
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,96	1505
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26,5	20324
89	Е11-010104- 0113 11-010104- 0113 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА		767,06	17,16	13163
89. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00476	3,651	1143,29	4174
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,44	4174
89. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00476	3,651	3605,02	13163
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00476	3,651	1143,29	4174,15
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,16	13163
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,22	2467
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,855798	656
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,07	3124
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,7	1303
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22,93	17589
90	С341-310104 -0101 41-310104- 0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ . ПОГРУЗКА	Т		1227,3	195	239324
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,19	10052
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,19	10052
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,26	19950
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,45	269325
91	С341-010204 -1001 41-010204- 1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ.ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14Т.КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗОК 1 КМ	Т		1227,3	176,24	216299
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,4	9085
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,4	9085
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,69	18031
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				198,33	243415
92	С341-310104 -0101 41-310104- 0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ . ПОГРУЗКА	Т		613,65	195	119662

1	2	3	4	5	6	7	8
	КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,19	5026
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,19	5026
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,26	9975
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,45	134663
93	С341-010204 -1001 41-010204-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ.ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14Т.КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗОК 1 КМ	т		613,65	176,24	108150
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,4	4542
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,4	4542
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,69	9015
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				198,33	121707
94	Е11-271001-0501 11-271001-0501 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПГС С5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		479,41	494,09	236874
94. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	0,0515	24,69	774,71	19127
94. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1261	60,454	974,36	58903
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				162,76	78031
94. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	13,423	3605,02	48392
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	13,423	1143,29	15346,38
94. 4 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0141	6,76	3381,2	22856
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0141	6,76	852,37	5762,02
94. 5 (32-010208-0101)	1960С	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	13,423	8189,1	109926
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,056	26,846	916,99	24617,38
94. 6 (31-030305-0302)	2040С	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,028	13,423	2362,47	31713
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	13,423	981,60	13176,02
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				444,06	212887
94. 7 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,109	52,256	93	4860
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,14	4860
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		98,15	47053
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		24,87	11925
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,02	58977
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		49,37	23668
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				666,48	319519
95	С121-010201 -0403 21-010201-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		233,95	5311,06	1242522
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		223,06	52186
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		223,06	52186
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		442,73	103577
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5976,85	1398285
96	С121-010601 -0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3		316,412	2090,71	661526
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	27784
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	27784
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	55145
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	744455
97	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=2,1	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		1917,65	256,86	492563
97. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	0,08736	167,526	742,25	124346
97. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,050799	97,415	1006,23	98022
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				115,96	222368
97. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,004872	9,343	6235,51	58257

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004872	9,343	1143,29	10681,76
97. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012432	23,84	3422,17	81585
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012432	23,84	852,37	20320,50
97. 5 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,015288	29,317	3032,59	88907
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015288	29,317	981,60	28777,57
97. 6 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,014112	27,062	3863,36	104550
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,014112	27,062	1143,29	30939,71
97. 7 (32-010101-0201)	625С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,001092	2,094	5498,65	11515
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001092	2,094	1143,29	2394,05
97. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,003003	5,759	3381,2	19471
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003003	5,759	852,37	4908,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				189,96	364285
97. 9 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02205	42,284	93	3932
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,05	3932
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		69,92	134088
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		13,72	26319
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		83,65	160407
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		27,24	52238
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				367,75	705208
98	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ	1790,12		182,98	327565
98. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	59,074	723,15	42719
98. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	79,41	1059,42	84129
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	126848
98. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,644443	6235,51	4018
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,644443	1143,29	736,79
98. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	7,125	3422,17	24382
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	7,125	852,37	6073,14
98. 5 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	4,207	3605,02	15166
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	4,207	1143,29	4809,82
98. 6 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	18,975	3032,59	57544
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	18,975	981,60	18625,86
98. 7 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	42,784	3863,36	165289
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	42,784	1143,29	48914,52
98. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	4,654	3381,2	15737
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	4,654	852,37	3966,93
98. 9 (32-010212-0101)	1602С	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	1,02	2654,92	2709
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	1,02	981,60	1001,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	284846
98.10 (21-130703-1406)	249133С	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03	53,704	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	76489
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		9,48	16970
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		52,21	93460
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		18,82	33682
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				254,01	454707
99	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3	370,555		7525,89	2788756
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		316,09	117128
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		316,09	117128

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		627,36	232471
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8469,34	3138355
100	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ	1790,12		-43,08	-77122
100. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	22,466	-991,69	-22279
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-22279
100. 2 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	7,429	-3422,17	-25423
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	7,429	-852,37	-6332,26
100. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	7,698	-3032,59	-23343
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	7,698	-981,60	-7556,36
100. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	7,339	-3863,36	-28355
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	7,339	-1143,29	-8390,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-77122
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-13434
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-2,12	-3803
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-9,63	-17238
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-4,22	-7549
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-56,93	-101908
101	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3		123,518	-7525,89	-929583
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-316,09	-39042
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-316,09	-39042
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-627,36	-77490
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-8469,34	-1046115

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 ТЕНГЕ 25601661

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	25601661
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	39941
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	1877752
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	17187427
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	3846718
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	2254699
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	1131890
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	1122809
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	2228509
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	30084869
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	2152
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	1877752
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ	30084869
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	2152
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	1877752

РАЗДЕЛ 6. УЛИЦА №4

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, (ОТ УЛ САМАЛ ДО УЛ. МАГИСТРАЛЬНАЯ, ПРОТЯЖЕННОСТЬ 329,48М)

1	2	3	4	5	6	7	8
102	Е11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		1484,84	19,83	29441
102. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0055	8,167	1143,29	9337
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,29	9337
102. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0055	8,167	3605,02	29441
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	8,167	1143,29	9337,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,83	29441
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,72	5518
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,988843	1468
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,71	6986
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,96	2914
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26,5	39341
103	Е11-010104-0113 11-010104-0113 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА		1484,84	17,16	25480
103. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00476	7,068	1143,29	8081
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,44	8081
103. 2	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00476	7,068	3605,02	25480

1	2	3	4	5	6	7	8
	(31-010101-0103)						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00476	7,068	1143,29	8080,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,16	25480
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,22	4776
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,855798	1271
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,07	6046
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,7	2522
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22,93	34048
104	С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ . ПОГРУЗКА	Т		2377,34	195	463581
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,19	19470
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,19	19470
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,26	38644
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,45	521696
105	С341-010204-1001 41-010204-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ.ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14Т.КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗОК 1 КМ	Т		2377,34	176,24	418982
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,4	17597
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,4	17597
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,69	34926
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				198,33	471506
106	Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		776,45	51,55	40027
106. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0143	11,103	1143,29	12694
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16,35	12694
106. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0143	11,103	3605,02	40027
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0143	11,103	1143,29	12693,95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,55	40027
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		9,66	7502
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,57	1996
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12,23	9499
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,1	3962
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				68,89	53488
107	Е11-010201-0103 11-010201-0103 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		376,45	38,26	14401
107. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01059	3,987	1127,87	4496
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,94	4496
107. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00958	3,606	3605,02	13001
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00958	3,606	1143,29	4122,70
107. 3	618С (32-010102-0301)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00101	0,380215	716,69	272
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
107. 4	1835С (33-040101-0102)	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00101	0,380215	2965,74	1128
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00101	0,380215	981,60	373,22
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				38,26	14401
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		7,06	2657
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,9	716
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,96	3374
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3,78	1422
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,99	19197
108	Е11-010201-0109 11-010201-0109 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		376,45	26,03	9801
108. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00707	2,662	981,6	2613
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,94	2613
108. 2	618С (32-010102-0301)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00707	2,662	716,69	1907

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
108. 3 (33-040101-0102)	1835С	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00707	2,662	2965,74	7893
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00707	2,662	981,60	2613,02
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,03	9801
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,1	1544
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,27	476
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,37	2020
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,51	946
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33,91	12767
109	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		376,45	58,32	21953
109. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,0122	4,593	636,57	2924
109. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0122	4,593	852,37	3915
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18,17	6838
109. 3 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0122	4,593	3381,2	15529
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0122	4,593	852,37	3914,94
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41,25	15529
109. 4 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	37,645	93	3501
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9,3	3501
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		10,74	4041
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,9	1092
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,64	5133
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,76	2167
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				77,71	29253
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1, (ОТ УЛ САМАЛ ДО УЛ. МАГИСТРАЛЬНАЯ, ПРОТЯЖЕННОСТЬ 329,48М)					
110	Е11-271001-0501 11-271001-0501 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПГС С5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		495,28	494,09	244715
110. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	0,0515	25,507	774,71	19760
110. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1261	62,455	974,36	60853
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				162,76	80614
110. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	13,868	3605,02	49994
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	13,868	1143,29	15855,15
110. 4 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0141	6,983	3381,2	23612
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0141	6,983	852,37	5952,10
110. 5 (32-010208-0101)	1960С	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	13,868	8189,1	113565
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,056	27,736	916,99	25433,50
110. 6 (31-030305-0302)	2040С	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,028	13,868	2362,47	32762
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	13,868	981,60	13612,83
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				444,06	219934
110. 7 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,109	53,986	93	5021
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,14	5021
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		98,15	48610
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		24,87	12320
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,02	60930
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		49,37	24452
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				666,48	330096
111	С121-010201-0403 21-010201-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		241,697	5311,06	1283667
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		223,06	53914
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		223,06	53914
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		442,73	107007
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5976,85	1444588
112	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3		326,885	2090,71	683422

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	28704
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	28704
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	56970
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	769095
113	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=2,1	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		1981,12	256,86	508866
113. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	0,08736	173,071	742,25	128462
113. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,050799	100,639	1006,23	101266
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				115,96	229728
113. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,004872	9,652	6235,51	60185
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004872	9,652	1143,29	11035,04
113. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012432	24,629	3422,17	84286
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012432	24,629	852,37	20993,02
113. 5 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,015288	30,287	3032,59	91849
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015288	30,287	981,60	29729,72
113. 6 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,014112	27,958	3863,36	108010
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,014112	27,958	1143,29	31964,10
113. 7 (32-010101-0201)	625С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,001092	2,163	5498,65	11896
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001092	2,163	1143,29	2472,94
113. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,003003	5,949	3381,2	20116
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003003	5,949	852,37	5070,75
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				189,96	376342
113. 9 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02205	43,684	93	4063
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,05	4063
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		69,92	138526
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		13,72	27190
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		83,65	165716
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		27,24	53967
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				367,75	728549
114	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		1827,69	182,98	334440
114. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	60,314	723,15	43616
114. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	81,076	1059,42	85894
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	129510
114. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,657968	6235,51	4103
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,657968	1143,29	752,25
114. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	7,274	3422,17	24894
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	7,274	852,37	6200,14
114. 5 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	4,295	3605,02	15484
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	4,295	1143,29	4910,43
114. 6 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	19,374	3032,59	58752
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	19,374	981,60	19017,52
114. 7 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	43,682	3863,36	168758
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	43,682	1143,29	49941,19
114. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	4,752	3381,2	16067
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	4,752	852,37	4050,46
114. 9 (32-010212-0101)	1602С	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	1,042	2654,92	2766
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	1,042	981,60	1022,83

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	290824
114.10	249133С (21-130703-1406)	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03	54,831	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	78095
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		9,48	17326
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		52,21	95421
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		18,82	34389
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				254,01	464250
115	С121-010201 -0709 21-010201- 0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		378,332	7525,89	2847285
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		316,09	119586
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		316,09	119586
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		627,36	237350
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8469,34	3204221
116	Е11-270403- 0104 11-270403- 0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		1827,69	-43,08	-78740
116. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	22,938	-991,69	-22747
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-22747
116. 2	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	7,585	-3422,17	-25957
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	7,585	-852,37	-6465,23
116. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	7,859	-3032,59	-23833
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	7,859	-981,60	-7714,39
116. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	7,494	-3863,36	-28950
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	7,494	-1143,29	-8567,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-78740
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-13716
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-2,12	-3883
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-9,63	-17600
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-4,22	-7707
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-56,93	-104047
117	С121-010201 -0709 21-010201- 0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3		126,11	-7525,89	-949090
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-316,09	-39862
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-316,09	-39862
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-627,36	-79116
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: АВТОСТОЯНКИ (ПК7+62-СЛЕВА;ПК13+00-СЛЕВА;ПК18+9,45-СЛЕВА)				-8469,34	-1068068
118	Е11-010104- 0105 11-010104- 0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		164,5	19,83	3262
118. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0055	0,90475	1143,29	1034
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,29	1034
118. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0055	0,90475	3605,02	3262
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	0,90475	1143,29	1034,39
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,83	3262
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,72	611
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,988843	163
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,71	774
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,96	323
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26,5	4358
119	Е11-010104- 0113 11-010104- 0113 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА		164,5	17,16	2823
119. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00476	0,78302	1143,29	895

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,44	895
119. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00476	0,78302	3605,02	2823
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00476	0,78302	1143,29	895,22
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,16	2823
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,22	529
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,855798	141
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,07	670
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,7	279
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22,93	3772
120	С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ . ПОГРУЗКА	Т		263,2	195	51324
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,19	2156
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,19	2156
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,26	4278
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,45	57758
121	С341-010204-1001 41-010204-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ.ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14Т.КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗОК 1 КМ	Т		263,2	176,24	46386
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,4	1948
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,4	1948
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,69	3867
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				198,33	52201
122	Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		13,2	51,55	680
122. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0143	0,18876	1143,29	216
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16,35	216
122. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0143	0,18876	3605,02	680
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0143	0,18876	1143,29	215,81
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,55	680
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		9,66	128
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,57	34
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12,23	161
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,1	67
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				68,89	909
123	Е11-010201-0103 11-010201-0103 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		13,2	38,26	505
123. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01059	0,139788	1127,87	158
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,94	158
123. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00958	0,126456	3605,02	456
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00958	0,126456	1143,29	144,58
123. 3	618С (32-010102-0301)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00101	0,013332	716,69	10
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
123. 4	1835С (33-040101-0102)	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00101	0,013332	2965,74	40
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00101	0,013332	981,60	13,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				38,26	505
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		7,06	93
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,9	25
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,96	118
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3,78	50
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,99	673
124	Е11-010201-0109 11-010201-0109 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		13,2	26,03	344
124. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00707	0,093324	981,6	92

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,94	92
124. 2 (32-010102-0301)	618С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 ТМАШ.-Ч		0,00707	0,093324	716,69	67
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
124. 3 (33-040101-0102)	1835С	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00707	0,093324	2965,74	277
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00707	0,093324	981,60	91,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,03	344
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,1	54
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,27	17
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,37	71
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,51	33
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33,91	448
125	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		13,2	58,32	770
125. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,0122	0,16104	636,57	103
125. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0122	0,16104	852,37	137
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18,17	240
125. 3 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0122	0,16104	3381,2	545
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0122	0,16104	852,37	137,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41,25	545
125. 4 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	1,32	93	123
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9,3	123
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		10,74	142
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,9	38
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,64	180
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,76	76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				77,71	1026
126	Е11-271001-0501 11-271001-0501 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПГС С5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		82,25	494,09	40639
126. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	0,0515	4,236	774,71	3282
126. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1261	10,372	974,36	10106
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				162,76	13387
126. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	2,303	3605,02	8302
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	2,303	1143,29	2633,00
126. 4 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0141	1,16	3381,2	3921
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0141	1,16	852,37	988,75
126. 5 (32-010208-0101)	1960С	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	2,303	8189,1	18859
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,056	4,606	916,99	4223,63
126. 6 (31-030305-0302)	2040С	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,028	2,303	2362,47	5441
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	2,303	981,60	2260,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				444,06	36524
126. 7 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,109	8,965	93	834
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,14	834
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		98,15	8073
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		24,87	2046
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,02	10118
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		49,37	4061
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				666,48	54818
127	С121-010201-0403 21-010201-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		40,138	5311,06	213175
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		223,06	8953
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		223,06	8953
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		442,73	17770
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5976,85	239899
128	С121-010601-0101	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3		54,285	2090,71	113494

1	2	3	4	5	6	7	8
	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	4767
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	4767
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	9461
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	127722
129	E11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=2,1	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		329	256,86	84506
129. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	0,08736	28,741	742,25	21333
129. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,050799	16,713	1006,23	16817
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				115,96	38150
129. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,004872	1,603	6235,51	9995
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004872	1,603	1143,29	1832,69
129. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012432	4,09	3422,17	13997
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012432	4,09	852,37	3486,19
129. 5 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,015288	5,03	3032,59	15253
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015288	5,03	981,60	4937,45
129. 6 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,014112	4,643	3863,36	17937
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,014112	4,643	1143,29	5308,30
129. 7 (32-010101-0201)	625С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,001092	0,359268	5498,65	1975
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001092	0,359268	1143,29	410,75
129. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,003003	0,987987	3381,2	3341
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003003	0,987987	852,37	842,13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				189,96	62498
129. 9 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02205	7,254	93	675
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,05	675
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		69,92	23005
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		13,72	4515
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		83,65	27520
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		27,24	8962
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				367,75	120988
130	E11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		312	182,98	57091
130. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	10,296	723,15	7446
130. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	13,84	1059,42	14663
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	22108
130. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,11232	6235,51	700
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,11232	1143,29	128,41
130. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	1,242	3422,17	4250
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	1,242	852,37	1058,64
130. 5 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	0,7332	3605,02	2643
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	0,7332	1143,29	838,26
130. 6 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	3,307	3032,59	10029
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	3,307	981,60	3246,15
130. 7 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	7,457	3863,36	28808
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	7,457	1143,29	8525,51
130. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	0,8112	3381,2	2743
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	0,8112	852,37	691,44
130. 9 (32-010212-0101)	1602С	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,17784	2654,92	472

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,17784	981,60	174,57
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	49646
130.10	249133С (21-130703-1406)	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03	9,36	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	13331
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		9,48	2958
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		52,21	16289
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		18,82	5870
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				254,01	79251
131	С121-010201 -0709 21-010201- 0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		64,584	7525,89	486052
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		316,09	20414
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		316,09	20414
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		627,36	40517
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8469,34	546984
132	Е11-270403- 0104 11-270403- 0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		312	-43,08	-13442
132. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	3,916	-991,69	-3883
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-3883
132. 2	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	1,295	-3422,17	-4431
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	1,295	-852,37	-1103,82
132. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	1,342	-3032,59	-4069
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	1,342	-981,60	-1317,31
132. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	1,279	-3863,36	-4942
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	1,279	-1143,29	-1462,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-13442
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-2341
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-2,12	-663
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-9,63	-3004
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-4,22	-1316
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-56,93	-17762
133	С121-010201 -0709 21-010201- 0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3		21,528	-7525,89	-162017
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-316,09	-6805
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-316,09	-6805
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-627,36	-13506
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-8469,34	-182328

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ	. . . . .	6823824
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	6823824
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	14215
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	533561
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	. . . . .	4515988
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	980274
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	621267
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	. . . . .	321177
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	. . . . .	300090
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	. . . . .	595607
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	8040699
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	. . . . .	605
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	533561
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ	. . . . .	8040699
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	. . . . .	605
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	533561

РАЗДЕЛ 7. УЛИЦА №5

1	2	3	4	5	6	7	8
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ,(ОТ УЛ.№4 ДО УЛ. СТРЕЛЬЦА, ПРОТЯЖЕННОСТЬ 170,18М)					
134	Е11-010104- 0105 11-010104- 0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		159,88	19,83	3170

1	2	3	4	5	6	7	8
134. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0055	0,87934	1143,29	1005
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,29	1005
134. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0055	0,87934	3605,02	3170
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	0,87934	1143,29	1005,34
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,83	3170
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,72	594
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,988843	158
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,71	752
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,96	314
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26,5	4236
135	Е11-010104-0113 11-010104-0113 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА		159,88	17,16	2744
135. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00476	0,761029	1143,29	870
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,44	870
135. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00476	0,761029	3605,02	2744
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00476	0,761029	1143,29	870,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,16	2744
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,22	514
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,855798	137
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,07	651
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,7	272
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22,93	3666
136	С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ . ПОГРУЗКА	Т		257,41	195	50195
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,19	2108
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,19	2108
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,26	4184
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,45	56487
137	С341-010204-1001 41-010204-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ.ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14Т.КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗОК 1 КМ	Т		257,41	176,24	45366
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,4	1905
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,4	1905
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,69	3782
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				198,33	51053
138	С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ . ПОГРУЗКА	Т		429,02	195	83659
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,19	3514
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,19	3514
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,26	6974
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,45	94146
139	С341-010204-1001 41-010204-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ.ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14Т.КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗОК 1 КМ	Т		429,02	176,24	75610
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,4	3176
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,4	3176
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,69	6303
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				198,33	85089
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1, (ОТ УЛ САМАЛ ДО УЛ. МАГИСТРАЛЬНАЯ, ПРОТЯЖЕННОСТЬ 329,48М)					
140	Е11-271001-0501 11-271001-0501 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПГС С5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		268,14	494,09	132486
140. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	0,0515	13,809	774,71	10698
140. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1261	33,812	974,36	32945
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				162,76	43644

1	2	3	4	5	6	7	8
140. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	7,508	3605,02	27066
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	7,508	1143,29	8583,82
140. 4 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0141	3,781	3381,2	12784
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0141	3,781	852,37	3222,81
140. 5 (32-010208-0101)	1960С	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	7,508	8189,1	61483
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,056	15,016	916,99	13769,45
140. 6 (31-030305-0302)	2040С	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,028	7,508	2362,47	17737
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	7,508	981,60	7369,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				444,06	119070
140. 7 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,109	29,227	93	2718
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,14	2718
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		98,15	26317
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		24,87	6670
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,02	32987
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		49,37	13238
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				666,48	178711
141	С121-010201-0403 21-010201-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		130,852	5311,06	694963
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		223,06	29188
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		223,06	29188
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		442,73	57932
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5976,85	782083
142	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3		176,972	2090,71	369997
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	15540
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	15540
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	30843
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	416380
143	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=2,1	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		1072,56	256,86	275495
143. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	0,08736	93,699	742,25	69548
143. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,050799	54,485	1006,23	54825
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				115,96	124373
143. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,004872	5,226	6235,51	32584
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004872	5,226	1143,29	5974,83
143. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012432	13,334	3422,17	45631
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012432	13,334	852,37	11365,50
143. 5 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,015288	16,397	3032,59	49726
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015288	16,397	981,60	16095,30
143. 6 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,014112	15,136	3863,36	58476
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,014112	15,136	1143,29	17304,84
143. 7 (32-010101-0201)	625С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,001092	1,171	5498,65	6440
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001092	1,171	1143,29	1338,79
143. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,003003	3,221	3381,2	10890
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003003	3,221	852,37	2745,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				189,96	203748
143. 9 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02205	23,65	93	2199

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,05	2199
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		69,92	74997
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		13,72	14721
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		83,65	89717
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		27,24	29217
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				367,75	394430
144	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ	963,03		182,98	176220
144. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	31,78	723,15	22982
144. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	42,72	1059,42	45259
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	68240
144. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,346691	6235,51	2162
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,346691	1143,29	396,37
144. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	3,833	3422,17	13117
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	3,833	852,37	3267,13
144. 5	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	2,263	3605,02	8159
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	2,263	1143,29	2587,27
144. 6	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	10,208	3032,59	30957
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	10,208	981,60	10020,17
144. 7	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	23,016	3863,36	88921
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	23,016	1143,29	26313,96
144. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	2,504	3381,2	8466
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	2,504	852,37	2134,33
144. 9	1602С (32-010212-0101)	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,548927	2654,92	1457
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,548927	981,60	538,83
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	153238
144.10	249133С (21-130703-1406)	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03	28,891	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	41149
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		9,48	9129
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		52,21	50278
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		18,82	18120
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				254,01	244618
145	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3	199,347		7525,89	1500264
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		316,09	63011
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		316,09	63011
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		627,36	125062
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8469,34	1688337
146	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ	963,03		-43,08	-41489
146. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	12,086	-991,69	-11986
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-11986
146. 2	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	3,997	-3422,17	-13677
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	3,997	-852,37	-3406,92
146. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	4,141	-3032,59	-12558
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	4,141	-981,60	-4064,81
146. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	3,948	-3863,36	-15254
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	3,948	-1143,29	-4513,71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-41489

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-7227
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-2,12	-2046
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-9,63	-9273
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-4,22	-4061
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-56,93	-54824
147	С121-010201 -0709 21-010201- 0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3		66,449	-7525,89	-500088
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-316,09	-21004
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-316,09	-21004
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-627,36	-41687
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-8469,34	-562779

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ		2868592
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		2868592
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ		4918
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		226146
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ		2065136
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		254830
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		262551
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ		136344
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ		126207
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ		250491
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		3381634
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		260
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		226146
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ		3381634
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		260
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		226146
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	ТЕНГЕ		103807288
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ		2632378
- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ		7345693
- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ		2009739
- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ		85880667
- ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ		7948551
- ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ТЕНГЕ		0
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ		2795624
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ		106602912
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ II УРОВНЯ	ТЕНГЕ		4477322
ИТОГО:	ТЕНГЕ		111080234
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ		8886419
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ		119966653

		Всего по акту		**119 966 652,68**			
		Времен.здания и сооружения 1,3 %		1 559 566			
		Итого		**121 526 219**			
		Дополнительные затраты при производстве строительно - монтажных (Ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%		1 749 978			
		Итого по сметному расчету в ценах 2017 года		**123 276 197**			
		в том числе на 2018 год - 63,64%		78 452 972			
		в том числе на 2019 год - 36,36%%		44 823 225			
		Итого по сметному расчету в ценах 2 квартала 2018 года		**123 276 197**			
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 63,64%, К=1,0599383		**83 155 308,8**			
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 36,36%, К=1,112825		**49 880 405,5**			
		НДС в текущих ценах		15 964 285,7			
		НДС на 2018 год		9 978 637,1			
		НДС на 2019 год		5 985 648,7			
		ИТОГО в текущих ценах с НДС 12%		**149 000 000,0**			

		ИТОГО в текущих ценах с НДС на 2018 год 12%		**93 133 945,8**		
		ИТОГО в текущих ценах с НДС на 2019 год 12%		**55 866 054,2**		
		Всего		**149 000 000,00**		

Заказчик :

ГУ "Отдел строительства г. Уральска"

Руководитель

_____ А. С. Уксукбаев

Технический надзор:

ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

Инженер по тех. надзору

_____ В.Б. Брызгина

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА БРЫЗГИНА В.Б.

" " 20

Подрядчик :

Первый Вице-президент

_____ Т.В. Тедеев