Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Уральска"

Подрядчик: АО"Уральскводстрой"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА, СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ, ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОСВЕЩЕНИЕ В ПДП СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ РАЙОНА Г.УРАЛЬСКА ЗКО

ФОРМА 5 АВС-4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

Акт № 10
выполненных работ за май м-ц 2020г.

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. УЛИЦА МАГИСТРАЛЬНАЯ					
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Е11-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		855	24,55	20990
1. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00681	5,823	1143,29	6657
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7,79	6657
1. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00681	5,823	3605,02	20990
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00681	5,823	1143,29	6657,38
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24,55	20990
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,6	3934
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,22	1047
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,83	4981
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,43	2078
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32,81	28049
2	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		5500	4,57	25127
2. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	5,445	1143,29	6225
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	6225
2. 2 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	2,09	6235,51	13032
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	2,09	1143,29	2389,48
2. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	3,355	3605,02	12095
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	3,355	1143,29	3835,74
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	25127
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	3679
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	1210
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	4889
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	2401
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	32417
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.30.18					
3	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ.	М БОРТОВОГО КАМНЯ		1000	2107,18	2107176
3. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	698	748,61	522530
3. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	6,5	1125,39	7315
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	529845
3. 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	6,1	3173,59	19359
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	6,1	1143,29	6974,07
3. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,4	1799,25	720
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,4	852,37	340,95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	20079
3. 5 (21-020101-0601)	100533С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,059	59	25929,15	1529820
3. 6 (21-020401-2804)	102636С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,6	13911,64	8347
3. 7 (21-070202-0401)	131571С	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	1,7	14373,62	24435

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 8 (21-130209-0401)	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	10	196,54	1965
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1564,57	1564567
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	319496
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		101,92	101920
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		421,42	421417
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,29	202287
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2730,88	2730880
4	С121-040508 -9902 21-040508- 9902 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		52	48993,48	2547661
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2057,73	107002
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2057,73	107002
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4084,1	212373
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				55135,3	2867036
5	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		19	3475,87	66042
5. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	2,736	709,78	1942
5. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	2,717	1027,94	2793
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	4735
5. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,2945	6235,51	1836
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,2945	1143,29	336,70
5. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,9044	3422,17	3095
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,9044	852,37	770,88
5. 5 (32-010101-0202)	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	1,345	7431,77	9997
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	1,345	1143,29	1537,73
5. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,1729	3381,2	585
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,1729	852,37	147,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	15513
5. 7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	23,18	2090,71	48463
5. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	1,33	93	124
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	48586
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	2855
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	2894
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	5749
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	5743
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	77534
6	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		124,97	118,46	14804
6. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	3,493	1143,29	3993
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	3993
6. 2 (31-010201-0103)	2264С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	3,493	4238,44	14804
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	3,493	1143,29	3993,51
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	14804
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	2360
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	721
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	3081
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	1431
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	19316
7	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		99,99	120,07	12006
7. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	10,799	636,57	6874
7. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	2,625	852,37	2237
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	9112
7. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	2,625	1909,23	5011

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	2,625	852,37	2237,47
7. 4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	10,499	11,48	121
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	5132
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	5385
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	730
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	6115
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	1450
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	19571

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	4793806
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	4793806
МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	1564691
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	560567
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	2547661
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	48463
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	553234
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	337710
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	215524
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	427763
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	5774803
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	.	.	.	738
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	560567
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	5774803
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	.	.	.	738
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	560567

РАЗДЕЛ 2. ПО СЛИЧИТЕЛЬНОЙ ВЕДОМОСТИ №2

МАГИСТРАЛЬНАЯ УЛИЦА,ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

8	Е11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		2475	19,83	49073
8. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0055	13,613	1143,29	15563
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,29	15563
8. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0055	13,613	3605,02	49073
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	13,613	1143,29	15563,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,83	49073
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,72	9198
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,988843	2447
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,71	11645
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,96	4857
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26,5	65576
9	Е11-010104-0113 11-010104-0113 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА		2475	17,16	42471
9. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00476	11,781	1143,29	13469
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,44	13469
9. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00476	11,781	3605,02	42471
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00476	11,781	1143,29	13469,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,16	42471
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,22	7960
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,855798	2118
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,07	10078
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,7	4204
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22,93	56753
10	С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ . ПОГРУЗКА	Т		3960	195	772200
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,19	32432
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,19	32432
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,26	64371
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,45	869003
11	С341-010204-1001 41-010204-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ.ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14Т.КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗОК 1 КМ	Т		3960	176,24	697910

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,4	29312
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,4	29312
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,69	58178
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				198,33	785400
12	С341-310104 -0101 41-310104- 0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ . ПОГРУЗКА	Т		1367,26	195	266616
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,19	11198
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,19	11198
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,26	22225
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,45	300039
13	С341-010204 -1001 41-010204- 1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ.ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14Т.КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗОК 1 КМ	т		1367,26	176,24	240966
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,4	10121
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,4	10121
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,69	20087
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				198,33	271173
14	Е11-271001- 0501 11-271001- 0501 РСНБ РК 2015	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1, (ОТ УЛ. ОТРАР ДО УЛ МАЙДАНОВА И ОТ УЛ. МАЙДАНОВА ДО УЛ. №2 ,ПРОТЯЖЕННОСТЬ 495,3М) -СМЕСЬ ЩПГС С5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		1375	494,09	679379
14. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	0,0515	70,813	774,71	54859
14. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1261	173,387	974,36	168941
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				162,76	223801
14. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	38,5	3605,02	138793
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	38,5	1143,29	44016,67
14. 4 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0141	19,387	3381,2	65553
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0141	19,387	852,37	16524,90
14. 5 (32-010208-0101)	1960С	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	38,5	8189,1	315280
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,056	77	916,99	70607,85
14. 6 (31-030305-0302)	2040С	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,028	38,5	2362,47	90955
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	38,5	981,60	37791,60
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				444,06	610582
14. 7 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,109	149,875	93	13938
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,14	13938
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		98,15	134952
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		24,87	34202
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,02	169154
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		49,37	67883
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				666,48	916416
15	С121-010201 -0403 21-010201- 0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		671	5311,06	3563721
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		223,06	149676
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		223,06	149676
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		442,73	297072
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5976,85	4010469
16	С121-010601 -0101 21-010601- 0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3		907,5	2090,71	1897319
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	79687
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	79687
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	158161
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	2135167
17	Е11-270402-	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ	М2		5500	256,86	1412717

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=2,1	ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ. УСТРОЙСТВО	ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ				
17. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	0,08736	480,48	742,25	356636
17. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,050799	279,394	1006,23	281136
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				115,96	637773
17. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,004872	26,796	6235,51	167087
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004872	26,796	1143,29	30635,60
17. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012432	68,376	3422,17	233994
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012432	68,376	852,37	58281,65
17. 5 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,015288	84,084	3032,59	254992
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015288	84,084	981,60	82536,85
17. 6 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,014112	77,616	3863,36	299859
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,014112	77,616	1143,29	88737,60
17. 7 (32-010101-0201)	625С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,001092	6,006	5498,65	33025
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001092	6,006	1143,29	6866,60
17. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,003003	16,517	3381,2	55846
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003003	16,517	852,37	14078,60
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				189,96	1044802
17. 9 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02205	121,275	93	11279
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,05	11279
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		69,92	384577
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		13,72	75486
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		83,65	460063
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		27,24	149822
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				367,75	2022603
18	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ	5500		182,98	1006417
18. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	181,5	723,15	131252
18. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	243,98	1059,42	258478
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	389730
18. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	1,98	6235,51	12346
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	1,98	1143,29	2263,71
18. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	21,89	3422,17	74911
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	21,89	852,37	18658,38
18. 5 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	12,925	3605,02	46595
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	12,925	1143,29	14777,02
18. 6 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	58,3	3032,59	176800
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	58,3	981,60	57227,28
18. 7 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	131,45	3863,36	507839
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	131,45	1143,29	150285,47
18. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	14,3	3381,2	48351
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	14,3	852,37	12188,89
18. 9 (32-010212-0101)	1602С	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	3,135	2654,92	8323
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	3,135	981,60	3077,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	875166
18.10 (21-130703-1406)	249133С	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03	165	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	235007
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		9,48	52140
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		52,21	287147
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		18,82	103485

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				254,01	1397049
19	С121-010201 -0709 21-010201- 0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		1138,5	7525,89	8568226
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		316,09	359865
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		316,09	359865
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		627,36	714247
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8469,34	9642339
20	Е11-270403- 0104 11-270403- 0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		5500	-43,08	-236951
20. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	69,025	-991,69	-68451
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-68451
20. 2 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	22,825	-3422,17	-78111
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	22,825	-852,37	-19455,35
20. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	23,65	-3032,59	-71721
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	23,65	-981,60	-23214,84
20. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	22,55	-3863,36	-87119
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	22,55	-1143,29	-25781,19
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-236951
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-41276
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-2,12	-11686
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-9,63	-52962
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-4,22	-23193
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-56,93	-313105
21	С121-010201 -0709 21-010201- 0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3		379,5	-7525,89	-2856075
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-316,09	-119955
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-316,09	-119955
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-627,36	-238082
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-8469,34	-3214113

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 ТЕНГЕ 16103990

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	16103990
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	25217
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	1211884
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	11173191
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	1977692
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	1437463
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	730418
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	707045
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	1403316
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	18944769
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	1386
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	1211884
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	18944769
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	1386
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	1211884

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	ТЕНГЕ	20897797
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	1074093
- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	2486789
- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	698357
- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	15359223
- ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	1977692
- ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ТЕНГЕ	0
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ	1068127
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ	21965924
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ II УРОВНЯ	ТЕНГЕ	922569
ИТОГО:	ТЕНГЕ	22888493
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	1831079
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ	24719572

		Всего по акту		24 719 572		24 719 572
		Времен.здания и сооружения 1,3 %		321 354		321 354
		Итого		**25 040 926**		**25 040 926**
		Дополнительные затраты при производстве строительно - монтажных (Ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%		360 589		360 589

		Итого по сметному расчету в ценах 2017 года		**25 401 515**		**25 401 515**
		в том числе на 2018 год - 63,64%		16 165 524		16 165 524
		в том числе на 2019 год - 36,36%%		9 235 991		9 235 991
		Итого по сметному расчету в ценах 2 квартала 2018 года		**25 401 515**		**25 401 515**
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 63,64%, К=1,0599383		**17 134 458**		**17 134 458**
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 36,36%, К=1,112825		**10 278 042**		**10 278 042**
		НДС в текущих ценах		3 289 500		3 289 500
		НДС на 2018 год		2 056 135		2 056 135
		НДС на 2019 год		1 233 365		1 233 365
		ИТОГО в текущих ценах с НДС 12%		**30 702 000**		**30 702 000**
		ИТОГО в текущих ценах с НДС на 2018 год 12%		19 190 593		19 190 593
		ИТОГО в текущих ценах с НДС на 2019 год 12%		11 511 407		11 511 407
		Всего		**30 702 000**		**30 702 000**

Заказчик :

ГУ "Отдел строительства г. Уральска"

Руководитель

_____ А. С. Уксукбаев

Технический надзор:

ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

Инженер по тех. надзору

_____ В.Б. Брызгина

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
БРЫЗГИНА В.Б.
"20" 05 2020

Подрядчик :

Первый Вице-президент

_____ Т.В. Тедеев