Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Уральска"

Подрядчик: АО"Уральскводстрой"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА, СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ, ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОСВЕЩЕНИЕ В ПДП СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ РАЙОНА Г.УРАЛЬСКА ЗКО ФОРМА 5 АВС-4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

Акт № 11
выполненных работ за май м-ц 2020г.

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ: И КОДЫ РЕ-СУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ДОСТАВКА ПРИВОЗНОГО ГРУНТА С РАССТОЯНИЯ 30 КМ-3125,7 М3 Локальная смета 2-1-1					
1	Е11-010102-0326 11-010102-0326 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА		3125,7	148,68	464728
1. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,00774	24,193	690,68	16710
1. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0219	68,453	1143,29	78261
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				30,38	94971
1. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00519	16,222	3605,02	58482
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00519	16,222	1143,29	18546,45
1. 4	2440С (31-010201-0905)	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА "HITACHI", 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,01671	52,23	7413,35	387203
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01671	52,23	1143,29	59714,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				142,59	445685
1. 5	100081С (21-010201-0604)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,00012	0,375084	6221,04	2333
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,746525	2333
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		17,96	56128
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7	21876
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,96	78004
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		13,89	43419
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				187,53	586150
2	Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2-3 ГРУППЫ. РАБОТА НА ОТВАЛЕ	М3 ГРУНТА		3125,7	15,71	49115
2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,00332	10,377	690,68	7167
2. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00369	11,534	1136,98	13114
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,49	20281
2. 3	162С (33-010101-0101)	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ, 7 Т	МАШ.-Ч	0,00008	0,250056	1965,45	491
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00008	0,250056	852,37	213,14
2. 4	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00361	11,284	3605,02	40678
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00361	11,284	1143,29	12900,88
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,17	41170
2. 5	100081С (21-010201-0604)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,00004	0,125028	6221,04	778
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,248841	778
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,83	11986
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,821015	2566
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,66	14552
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,63	5093
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22	68761
3	С341-020103-1030 41-020103-1030 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 30 КМ	Т		5001,12	502,8	2514563
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		21,12	105612
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		21,12	105612
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		41,91	209614
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				565,83	2829789

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ					3028406
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ					3028406
МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ					3111
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ					115252
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ					2514563
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ					198168
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ					68114
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ					130054
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ					258126
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ					3484699
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч					115
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ					115252
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ					3484699
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч					115
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ					115252

РАЗДЕЛ 2. УЛИЦА МАГИСТРАЛЬНАЯ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

4	Е11-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	145	24,55		3560
4. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00681	0,98745	1143,29	1129
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7,79	1129
4. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00681	0,98745	3605,02	3560
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00681	0,98745	1143,29	1128,94
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24,55	3560
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,6	667
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,22	178
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,83	845
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,43	352
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32,81	4757
5	Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	3125,7	51,55		161135
5. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0143	44,698	1143,29	51102
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16,35	51102
5. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0143	44,698	3605,02	161135
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0143	44,698	1143,29	51102,78
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,55	161135
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		9,66	30201
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,57	8036
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12,23	38238
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,1	15950
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				68,89	215323
6	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ	4289,7	4,57		19598
6. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	4,247	1143,29	4855
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	4855
6. 2	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	1,63	6235,51	10164
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	1,63	1143,29	1863,56
6. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	2,617	3605,02	9433
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	2,617	1143,29	2991,99
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	19598
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	2869
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	944
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	3813
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	1873
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	25284
7	Е11-010201-0103 11-010201-0103 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	3125,7	38,26		119575
7. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01059	33,101	1127,87	37334
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,94	37334
7. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00958	29,944	3605,02	107949
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00958	29,944	1143,29	34234,68

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 3 (32-010102-0301)	618С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00101	3,157	716,69	2263
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
7. 4 (33-040101-0102)	1835С	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00101	3,157	2965,74	9363
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00101	3,157	981,60	3098,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				38,26	119575
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		7,06	22064
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,9	5949
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,96	28013
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3,78	11807
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,99	159395
8	Е11-010201-0109 11-010201-0109 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		3125,7	26,03	81377
8. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00707	22,099	981,6	21692
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,94	21692
8. 2 (32-010102-0301)	618С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00707	22,099	716,69	15838
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
8. 3 (33-040101-0102)	1835С	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00707	22,099	2965,74	65539
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00707	22,099	981,60	21692,38
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,03	81377
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,1	12820
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,27	3956
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,37	16776
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,51	7852
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33,91	106005
9	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		3125,7	58,32	182281
9. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,0122	38,134	636,57	24275
9. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0122	38,134	852,37	32504
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18,17	56779
9. 3 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0122	38,134	3381,2	128937
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0122	38,134	852,37	32504,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41,25	128937
9. 4 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	312,57	93	29069
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9,3	29069
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		10,74	33556
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,9	9065
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,64	42621
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,76	17992
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				77,71	242894
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1					
15	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		7,37	110922,7	817500
15. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	4,275	981,6	4196
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	4196
15. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	2,137	4204,24	8986
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	4,274	981,60	4195,36
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	8986
15. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	7,591	106508,22	808515
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	808515
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	2530
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	34441
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	36971
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	68358
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	922829
16	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		9211,4	2031,74	18715139

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
16. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	309,503	852,37	263811
16. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	154,475	1102,89	170370
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,14	434181
13. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	31,964	3032,59	96932
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	31,964	981,60	31375,86
16. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	93,035	3863,36	359428
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	93,035	1143,29	106365,99
16. 5 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	3,592	3381,2	12147
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	3,592	852,37	3061,71
16. 6 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	12,896	94,23	1215
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
16. 7 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	25,792	5575,82	143811
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	25,792	1143,29	29487,74
16. 8 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,092114	1799,25	166
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,092114	852,37	78,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,62	613699
16. 9 (21-020501-0502)	102750С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0925	852,054	20908,61	17815275
16.10 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,057111	205870,68	11757
16.11 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	ТОННА	0,000011	0,099483	106504,1	10595
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1936,47	17837628
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,42	261811
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		86,53	797032
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114,95	1058843
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		171,73	1581919
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2318,42	21355900
17	Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		9211,4	1004,58	9253594
17. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	3,316	852,37	2827
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306853	2827
17. 2 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	6,264	94,23	590
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	590
17. 3 (21-020501-0502)	102750С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,048	442,147	20908,61	9244683
17. 4 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	ТОННА	0,000006	0,051584	106504,1	5494
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1004,21	9250177
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		0,185032	1704
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		42,2	388723
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,39	390427
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83,76	771522
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,72	10415543
18	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		2,76	110922,7	306147
18. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	1,601	981,6	1571
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	1571
18. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,8004	4204,24	3365
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	1,6008	981,60	1571,35
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	3365
18. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	ТОННА	1,03	2,843	106508,22	302782
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	302782
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	948
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	12898
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	13845
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	25599

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	345591
19	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		9211,4	2812,87	25910438
19. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	309,503	852,37	263811
19. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	155,028	1102,52	170921
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	434732
19. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	31,964	3032,59	96932
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	31,964	981,60	31375,86
19. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	93,035	3863,36	359428
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	93,035	1143,29	106365,99
19. 5	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,276342	3173,59	877
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,276342	1143,29	315,94
19. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	3,592	3381,2	12147
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	3,592	852,37	3061,71
19. 7	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	12,896	94,23	1215
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
19. 8	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	25,792	5575,82	143811
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	25,792	1143,29	29487,74
19. 9	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,368456	1799,25	663
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,368456	852,37	314,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	615074
19.10	102778С (21-020504-0103)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	Т	0,0966	889,821	28061,43	24969656
19.11	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,057111	205870,68	11757
19.12	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	1,382	24435,92	33763
19.13	144684С (21-130105-0103)	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ) МАРКИ ПБВЭ 130/150	Т	0,000011	0,099483	164610,38	16376
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2717,45	25031553
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	262144
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		119,34	1099248
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,79	1361392
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		236,85	2181746
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3197,51	29453576
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.30.18					
80	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ.	М БОРТОВОГО КАМНЯ		500	2107,18	1053588
80. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	349	748,61	261265
80. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	3,25	1125,39	3658
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	264922
80. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	3,05	3173,59	9679
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	3,05	1143,29	3487,03
80. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,2	1799,25	360
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,2	852,37	170,47
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	10039
80. 5	100533С (21-020101-0601)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,059	29,5	25929,15	764910
80. 6	102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,3	13911,64	4173
80. 7	131571С (21-070202-0401)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,85	14373,62	12218
80. 8	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	5	196,54	983
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1564,57	782284
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	159748
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		101,92	50960
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		421,42	210708
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,29	101144
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2730,88	1365440
81	С121-040508-9902	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		26	48993,48	1273830

1	2	3	4	5	6	7	8
	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2057,73	53501
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2057,73	53501
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4084,1	106187
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				55135,3	1433518
82	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	9,5	3475,87	33021
82. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	1,368	709,78	971
82. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	1,359	1027,94	1396
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	2367
82. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,14725	6235,51	918
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,14725	1143,29	168,35
82. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,4522	3422,17	1548
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,4522	852,37	385,44
82. 5 (32-010101-0202)	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,6726	7431,77	4999
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,6726	1143,29	768,98
82. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,08645	3381,2	292
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,08645	852,37	73,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	7757
82. 7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	11,59	2090,71	24231
82. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,665	93	62
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	24293
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	1428
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	1447
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	2874
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	2872
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	38767
83	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА	62,48	118,46	7402	
83. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	1,746	1143,29	1997
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	1997
83. 2 (31-010201-0103)	2264С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	1,746	4238,44	7402
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	1,746	1143,29	1996,18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	7402
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	1180
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	360
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	1540
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	715
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	9657
84	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	50	120,07	6004	
84. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	5,4	636,57	3437
84. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	1,313	852,37	1119
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	4556
84. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	1,313	1909,23	2506
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	1,313	852,37	1119,16
84. 4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	5,25	11,48	60
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	2566
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	2693
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	365
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	3058
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	725

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	9787
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ					57944187
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				57944187
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				54042069
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				1324241
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				1273830
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				24231
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				3263467
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				796364
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				2467103
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				4896612
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				66104266
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				1483
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				1324241
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				66104266
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				1483
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				1324241

РАЗДЕЛ 3. УЛИЦА МАЛИНА, ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1

		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
829.2	E11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ	1024	4,57	4678	
829.3	1 3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	1,014	1143,29	1159
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	1159
829. 4	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,38912	6235,51	2426
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,38912	1143,29	444,88
829.5	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,62464	3605,02	2252
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,62464	1143,29	714,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	4678
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	685
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	225
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	910
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	447
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	6036
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1					
838.2	E11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,18	110922,7	19966	
8.22.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,1044	981,6	102
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	102
8.22.2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0522	4204,24	219
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,1044	981,60	102,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	219
8.22.3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 60/90		1,03	0,1854	106508,22	19747
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	19747
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	62
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	841
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	903
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	1670
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	22539
839.2	E11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	107,0827	2031,74	217564	
9. 22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	3,598	852,37	3067
9. 22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	1,796	1102,89	1981
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,14	5047
9. 22. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,371577	3032,59	1127
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,371577	981,60	364,74
9. 22. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	1,082	3863,36	4178
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	1,082	1143,29	1237,04
9.22.5	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,041762	3381,2	141
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,041762	852,37	35,60
9.22.6	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,149916	94,23	14

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
9.22. 7	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,299832	5575,82	1672
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,299832	1143,29	342,79
9.22. 8	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,001071	1799,25	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,001071	852,37	0,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,62	7134
9.22.9	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0925	9,905	20908,61	207103
9.22.10	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,000664	205870,68	137
9.22.11	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000011	0,001156	106504,1	123
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1936,47	207363
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,42	3044
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		86,53	9266
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114,95	12309
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		171,73	18390
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2318,42	248263
840.2	Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		107,0827	1004,58	107573
0. 22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,03855	852,37	33
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306853	33
0.22. 2	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	0,072816	94,23	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	7
0.22. 3	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,048	5,14	20908,61	107470
0.22.4	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000006	0,0006	106504,1	64
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1004,21	107533
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		0,185032	20
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		42,2	4519
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,39	4539
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83,76	8969
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,72	121081
841.2	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,085	110922,7	9428
1. 22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0493	981,6	48
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	48
1.22. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,02465	4204,24	104
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0493	981,60	48,39
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	104
1.22.3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	0,08755	106508,22	9325
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	9325
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	29
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	397
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	426
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	788
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	10643
842.2	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		107,0827	2812,87	301209
2.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	3,598	852,37	3067
2.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	1,802	1102,52	1987
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	5054
2.22.3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,371577	3032,59	1127
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,371577	981,60	364,74
2.22.4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	1,082	3863,36	4178
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	1,082	1143,29	1237,04
2.22.5	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,003212	3173,59	10

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,003212	1143,29	3,67
2.22.6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,041762	3381,2	141
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,041762	852,37	35,60
2.22.7	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,149916	94,23	14
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
2.22.8	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,299832	5575,82	1672
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,299832	1143,29	342,79
2.22.9	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,004283	1799,25	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,004283	852,37	3,65
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	7150
2.22.10	102778С (21-020504-0103)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	Т	0,0966	10,344	28061,43	290273
2.22.11	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,000664	205870,68	137
2.22.12	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,016062	24435,92	392
2.22.13	144684С (21-130105-0103)	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ) МАРКИ ПБВЭ 130/150	Т	0,000011	0,001156	164610,38	190
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2717,45	290992
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	3047
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		119,34	12779
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,79	15826
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		236,85	25363
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3197,51	342398
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.30.18					
871.2	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ.	М БОРТОВОГО КАМНЯ		250	2107,18	526794
1.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	174,5	748,61	130632
1.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	1,625	1125,39	1829
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	132461
1.22. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	1,525	3173,59	4840
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	1,525	1143,29	1743,52
1.22. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,1	1799,25	180
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,1	852,37	85,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	5020
1.22. 5	100533С (21-020101-0601)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,059	14,75	25929,15	382455
1.22. 6	102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,15	13911,64	2087
1.22. 7	131571С (21-070202-0401)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,425	14373,62	6109
1.22.8	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	2,5	196,54	491
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1564,57	391142
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	79874
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		101,92	25480
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		421,42	105354
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,29	50572
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2730,88	682720
872.2	С121-040508-9902 21-040508-9902 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		13	48993,48	636915
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2057,73	26750
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2057,73	26750
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4084,1	53093
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				55135,3	716759
873.2	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		4,75	3475,87	16510
3.22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,684	709,78	485
3.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,67925	1027,94	698

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	1184
3.22. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,073625	6235,51	459
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,073625	1143,29	84,17
3.22. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,2261	3422,17	774
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,2261	852,37	192,72
3.22. 5 (32-010101-0202)	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,3363	7431,77	2499
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,3363	1143,29	384,49
3.22. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,043225	3381,2	146
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,043225	852,37	36,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	3878
3.22. 7100414М (21-010601-0101)		СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	5,795	2090,71	12116
3.22. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,3325	93	31
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	12147
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	714
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	723
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	1437
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	1436
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	19383
842.2 0362	Е11-010101-0362 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		31,25	118,46	3702
2.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,873437	1143,29	999
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	999
2.22. 2 (31-010201-0103)	2264С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,873437	4238,44	3702
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,873437	1143,29	998,59
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	3702
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	590
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	180
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	770
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	358
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	4830
875.2 0501	Е11-010201-0501 РСНБ РК 2015	ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		25	120,07	3002
5.22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	2,7	636,57	1719
5.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,65625	852,37	559
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	2278
5.22. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,65625	1909,23	1253
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,65625	852,37	559,37
30. 4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	2,625	11,48	30
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	1283
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	1346
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	183
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	1529
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	362
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	4893

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ		1847342
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		1847342
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ		1026133
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		148366
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ		636915
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ		12116
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		170755
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ		89411
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ		81344
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ		161448
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		2179545
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		194
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		148366
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ		2179545
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		194
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		148366

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 4. ПО СЛИЧИТЕЛЬНОЙ ВЕДОМОСТИ №2					
		МАГИСТРАЛЬНАЯ УЛИЦА,ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ .ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1					
31	Е11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		3608,64	19,83	71551
31. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0055	19,848	1143,29	22691
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,29	22691
31. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0055	19,848	3605,02	71551
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	19,848	1143,29	22692,02
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,83	71551
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,72	13411
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,988843	3568
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,71	16979
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,96	7082
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26,5	95612
32	Е11-010104-0113 11-010104-0113 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА		3608,64	17,16	61924
32. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00476	17,177	1143,29	19638
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,44	19638
32. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00476	17,177	3605,02	61924
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00476	17,177	1143,29	19638,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,16	61924
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,22	11606
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,855798	3088
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,07	14695
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,7	6129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22,93	82748
33	С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ . ПОГРУЗКА	Т		5773,82	195	1125895
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,19	47288
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,19	47288
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,26	93855
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,45	1267037
34	С341-010204-1001 41-010204-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИТ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ.ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14Т.КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗОК 1 КМ			5773,82	176,24	1017578
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,4	42738
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,4	42738
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,69	84825
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				198,33	1145142
35	С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ . ПОГРУЗКА	Т		232	195	45240
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,19	1900
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,19	1900
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,26	3771
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,45	50911
36	С341-010204-1001 41-010204-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИТ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ.ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14Т.КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗОК 1 КМ			232	176,24	40888
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,4	1717
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,4	1717
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,69	3408
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				198,33	46013

1	2	3	4	5	6	7	8
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1					
37	Е11-271001-0501 11-271001-0501 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПГС С5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		1072,43	494,09	529881
37. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	0,0515	55,23	774,71	42787
37. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1261	135,233	974,36	131766
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				162,76	174553
37. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	30,028	3605,02	108252
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	30,028	1143,29	34330,71
37. 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0141	15,121	3381,2	51128
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0141	15,121	852,37	12888,69
37. 5	1960С (32-010208-0101)	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	30,028	8189,1	245903
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,056	60,056	916,99	55070,45
37. 6	2040С (31-030305-0302)	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,028	30,028	2362,47	70940
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	30,028	981,60	29475,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				444,06	476223
37. 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,109	116,895	93	10871
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,14	10871
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		98,15	105255
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		24,87	26676
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,02	131931
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		49,37	52945
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				666,48	714757
38	С121-010201-0403 21-010201-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		523,343	5311,06	2779506
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		223,06	116739
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		223,06	116739
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		442,73	231700
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5976,85	3127945
39	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3		707,801	2090,71	1479807
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	62152
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	62152
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	123357
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	1665315
40	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=2,1	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		4289,7	256,86	1101842
40. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	0,08736	374,748	742,25	278157
40. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,050799	217,912	1006,23	219271
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				115,96	497428
40. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,004872	20,899	6235,51	130319
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004872	20,899	1143,29	23893,62
40. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012432	53,33	3422,17	182503
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012432	53,33	852,37	45456,89
40. 5	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,015288	65,581	3032,59	198880
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015288	65,581	981,60	64374,31
40. 6	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,014112	60,536	3863,36	233873
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,014112	60,536	1143,29	69210,20
40. 7	625С (32-010101-0201)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,001092	4,684	5498,65	25758
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001092	4,684	1143,29	5355,17

1	2	3	4	5	6	7	8
40. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,003003	12,882	3381,2	43557
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003003	12,882	852,37	10980,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				189,96	814889
40. 9	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02205	94,588	93	8797
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,05	8797
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		69,92	299949
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		13,72	58875
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		83,65	358824
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		27,24	116853
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				367,75	1577520
41	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		3711,4	182,98	679130
41. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	122,476	723,15	88569
41. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	164,638	1059,42	174421
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	262990
41. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	1,336	6235,51	8331
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	1,336	1143,29	1527,44
41. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	14,771	3422,17	50550
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	14,771	852,37	12590,36
41. 5	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	8,722	3605,02	31442
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	8,722	1143,29	9971,78
41. 6	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	39,341	3032,59	119305
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	39,341	981,60	38617,13
41. 7	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	88,702	3863,36	342690
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	88,702	1143,29	101412,11
41. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	9,65	3381,2	32627
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	9,65	852,37	8225,37
41. 9	1602С (32-010212-0101)	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	2,115	2654,92	5616
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	2,115	981,60	2076,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	590562
41.10	249133С (21-130703-1406)	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03	111,342	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	158583
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		9,48	35184
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		52,21	193767
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		18,82	69832
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				254,01	942729
42	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		768,26	7525,89	5781840
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		316,09	242837
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		316,09	242837
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		627,36	481974
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8469,34	6506652
43	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		3711,4	-43,08	-159894
43. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	46,578	-991,69	-46191
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-46191
43. 2	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	15,402	-3422,17	-52709
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	15,402	-852,37	-13128,20
43. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	15,959	-3032,59	-48397

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	15,959	-981,60	-15665,35
43. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	15,217	-3863,36	-58788
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	15,217	-1143,29	-17397,44
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-159894
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-27853
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-2,12	-7885
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-9,63	-35739
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-4,22	-15651
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-56,93	-211283
44	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3		256,087	-7525,89	-1927283
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-316,09	-80946
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-316,09	-80946
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-627,36	-160658
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-8469,34	-2168887
		ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2					
45	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА		357,62	123,45	44149
45. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,00984	3,519	690,68	2430
45. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02853	10,203	1143,29	11665
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				39,41	14095
45. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00713	2,55	3605,02	9192
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00713	2,55	1143,29	2915,39
45. 4	2264С (31-010201-0103)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,0214	7,653	4238,44	32437
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0214	7,653	1143,29	8749,60
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				116,41	41629
45. 5	100081С (21-010201-0604)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,00004	0,014305	6221,04	89
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,248841	89
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		23,29	8330
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		6,16	2204
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		29,46	10534
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12,23	4375
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				165,14	59058
46	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		53,64	1371,68	73577
46. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	1,848	99,127	742,25	73577
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1371,68	73577
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		810,66	43484
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		91,66	4917
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		902,32	48400
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		181,92	9758
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2455,92	131735
47	С341-010204-1001 41-010204-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗОК 1 КМ	Т		658,02	176,24	115969
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,4	4871
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,4	4871
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,69	9667
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				198,33	130507
48	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		13,9	3475,87	48315
48. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	2,002	709,78	1421
48. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	1,988	1027,94	2043

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	3464
48. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,21545	6235,51	1343
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,21545	1143,29	246,32
48. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,66164	3422,17	2264
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,66164	852,37	563,96
48. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,98412	7431,77	7314
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,98412	1143,29	1125,13
48. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,12649	3381,2	428
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,12649	852,37	107,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	11349
48. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	16,958	2090,71	35454
48. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,973	93	90
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	35545
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	2089
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	2117
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	4206
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	4202
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	56722
49	Е11-060101-0114 11-060101-0114 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ БЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ. УСТРОЙСТВО	М3		79,4	28136,25	2234018
49. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(З=754,98)	ЧЕЛ-Ч	0,97	77,018	754,98	58147
49. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2015	15,999	859,44	13750
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				905,51	71897
49. 3	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0027	0,21438	3422,17	734
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0027	0,21438	852,37	182,73
49. 4	403С (31-040101-0101)	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,0583	4,629	36,72	170
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
49. 5	698С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,1868	14,832	3581,97	53127
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1868	14,832	852,37	12642,35
49. 6	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0049	0,38906	3173,59	1235
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0049	0,38906	1143,29	444,81
49. 7	1794С (34-030102-0201)	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,001	0,0794	56,27	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
49. 8	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0071	0,56374	1799,25	1014
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0071	0,56374	852,37	480,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				708,87	56285
49. 9	100533С (21-020101-0601)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	80,988	25929,15	2099950
49.10	131600С (21-070203-0305)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0004	0,03176	26031,2	827
49.11	144600С (21-130102-0801)	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,0001	0,00794	17400	138
49.12	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,02	1,588	196,54	312
49.13	147049С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,03	2,382	6598,38	15717
49.14	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0073	0,57962	93	54
49.15	275941С (27-010101-0105)	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	0,036	2,858	905,42	2588
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				26695,04	2119586
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		439,17	34870
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1200,17	95293
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1639,34	130164
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2382,05	189135
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32157,63	2553316
50	Е11-080101-0302 11-080101-0302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПЛЕНКИ В 1 СЛОЙ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		307,95	1140,56	351236

1	2	3	4	5	6	7	8
	ДОП. ВЫП. 9						
50. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	0,143	44,037	754,98	33247
50. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0055	1,694	852,37	1444
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				112,65	34691
50. 3	1238С (32-010201-0101)	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0179	5,512	470,55	2594
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
50. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0055	1,694	1799,25	3047
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	1,694	852,37	1443,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18,32	5641
50. 5	102633С (21-020401-2801)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М25 ГОСТ 28013-98	М3	0,025	7,699	11729,08	90299
50. 6	135545С (21-100401-1001)	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	1,1	338,745	215,22	72905
50. 7	135867С (21-100501-1404)	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	2,2	677,49	212,16	143736
50. 8	144636С (21-130104-0103)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,00008	0,024636	117201,8	2887
50. 9	146741С (21-130703-0201)	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00016	0,049272	51147,9	2520
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1014,28	312348
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		57,23	17623
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		50,31	15492
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		107,53	33115
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		99,85	30748
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1347,94	415099
51	Е11-060801-0113 11-060801-0113 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ. УСТРОЙСТВО	М3		75,5	40599,02	3065226
51. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1=764,53)	ЧЕЛ-Ч	8,14	614,57	764,53	469857
51. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,4213	31,808	860,52	27371
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6585,81	497229
51. 3	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0027	0,20385	3422,17	698
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0027	0,20385	852,37	173,76
51. 4	404С (31-040101-0201)	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,4843	36,565	11,67	427
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
51. 5	698С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,3915	29,558	3581,97	105877
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,3915	29,558	852,37	25194,35
51. 6	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0118	0,8909	3173,59	2827
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0118	0,8909	1143,29	1018,56
51. 7	1794С (34-030102-0201)	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0212	1,601	56,27	90
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
51. 8	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0153	1,155	1799,25	2078
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0153	1,155	852,37	984,49
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1483,4	111997
51. 9	100889М (21-020101-2901)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В22,5, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	76,632	30530,16	2339602
51.10	128070С (21-050307-1013)	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,118	8,909	66,3	591
51.11	131598С (21-070203-0303)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0066	0,4983	26031,2	12971
51.12	131600С (21-070203-0305)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0302	2,28	26031,2	59354
51.13	144600С (21-130102-0801)	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00061	0,046055	17400	801
51.14	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,38	28,69	196,54	5639
51.15	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0017	0,12835	93	12
51.16	275940С (27-010101-0104)	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	1,214	91,657	702,64	64402
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				32892,35	2483372
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		3194,12	241156
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1839,31	138868
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5033,43	380024
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3650,6	275620
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				49283,05	3720870
52	Е11-060301-0601	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХТ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ			5,206	13713,05	71390

1	2	3	4	5	6	7	8
	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1						
52. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	16,88	87,877	754,98	66346
52. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,88502	1143,29	1012
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12938,42	67357
52. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,88502	3173,59	2809
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,88502	1143,29	1011,83
52. 4	1146С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,20824	23,82	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
52. 5	2817С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,74	3,852	206,93	797
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				693,59	3611
52. 6	128065С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	15,618	91,8	1434
52. 7	274377С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	5,206	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	1434
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		6275,13	32668
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		839,5	4370
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7114,64	37039
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1666,22	8674
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22493,91	117103
53	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		1,1033	192359,44	212230
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8079,1	8914
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8079,1	8914
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16035,08	17692
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				216473,62	238835
54	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		4,1028	182979,08	750727
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7685,12	31531
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7685,12	31531
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		15253,14	62581
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				205917,34	844838
55	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙПОВЕРХНОСТИ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2		550,33	731,66	402657
55. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9=842,82)	ЧЕЛ-Ч	0,212	116,67	842,82	98332
55. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,002	1,101	852,37	938
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				180,38	99270
55. 3	1238С (32-010201-0101)	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0195	10,731	470,55	5050
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
55. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,002	1,101	1799,25	1980
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002	1,101	852,37	938,46
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,77	7030
55. 5	135867С (21-100501-1404)	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	2,4	1320,792	212,16	280219
55. 6	144636С (21-130104-0103)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,00016	0,088053	117201,8	10320
55. 7	146741С (21-130703-0201)	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00024	0,132079	51147,9	6756
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				540,21	297295
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		91,63	50429
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		34,58	19030
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		126,21	69459
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		68,63	37769

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				926,51	509885
56	Е11-130501-0101 11-130501-0101 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ. ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ В 1 СЛОЙ	М2	396,4		1941,14	769469
56. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,3=891,2)	ЧЕЛ-Ч	0,94	372,616	891,2	332075
56. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,03	11,892	819,91	9750
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				862,33	341826
56. 3	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	3,964	3422,17	13565
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01	3,964	852,37	3378,79
56. 4	1007С (31-030101-0601)	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 65 Л	МАШ.-Ч	0,01	3,964	807,63	3201
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01	3,964	754,98	2992,74
56. 5	1044С (31-050402-0301)	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,01	3,964	35,59	141
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
56. 6	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	3,964	1799,25	7132
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01	3,964	852,37	3378,79
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				60,65	24040
56. 7	100393С (21-010405-0101)	ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ	Т	0,004	1,586	726,83	1152
56. 8	146097С (21-130401-0333)	АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ ГОСТ 12871-93 МАРКИ А-6К-45	Т	0,0002	0,07928	45265,56	3589
56. 9	147626С (21-130816-1501)	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ, МАРКА А	Т	0,00323	1,28	20254,14	25933
56.10	149365С (22-040601-0201)	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84	Т	0,00003	0,011892	54217,08	645
56.11	249073С (21-130104-9903)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН	Т	0,007	2,775	94324,1	261731
56.12	269627С (21-100402-9901)	ГИДРОИЗОЛ	М2	1,14	451,896	266,22	120304
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1042,77	413353
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,2		467,38	185270
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		101,16	40099
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		568,54	225369
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		200,77	79587
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2710,45	1074424
57	Е11-010104-0404 11-010104-0404 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА	101,14		11,46	1159
57. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00318	0,321625	1143,29	368
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3,64	368
57. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00318	0,321625	3605,02	1159
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00318	0,321625	1143,29	367,71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,46	1159
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		2,15	217
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,571731	58
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2,72	275
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,13	115
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15,32	1549
58	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3	123,39		2090,71	257973
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	10835
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	10835
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	21505
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	290312
59	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	101,14		120,07	12144
59. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	10,923	636,57	6953
59. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	2,655	852,37	2263
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	9216
59. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	2,655	1909,23	5069
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	2,655	852,37	2263,04
59. 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	10,62	11,48	122

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	5191
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	5447
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	739
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	6186
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	1466
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	19796
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ					21038143
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				21038143
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				3307633
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				2144100
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				9334800
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				2375057
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				2345570
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				2115803
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				1182534
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				933269
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				1852316
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				25006262
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				2568
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				2144100
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ				25006262
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				2568
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				2144100

РАЗДЕЛ 5. УЛИЦА МАЛИНА, ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

60	Е11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		409,6	19,83	8121
60. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0055	2,253	1143,29	2576
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,29	2576
60. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0055	2,253	3605,02	8121
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	2,253	1143,29	2575,83
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,83	8121
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,72	1522
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,988843	405
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,71	1927
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,96	804
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26,5	10852
61	Е11-010104-0113 11-010104-0113 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА		409,6	17,16	7029
61. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00476	1,95	1143,29	2229
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,44	2229
61. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00476	1,95	3605,02	7029
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00476	1,95	1143,29	2229,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,16	7029
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,22	1317
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,855798	351
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,07	1668
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,7	696
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22,93	9392
62	С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ . ПОГРУЗКА	Т		655,36	195	127795
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,19	5367
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,19	5367
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,26	10653
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,45	143816
63	С341-010204-1001 41-010204-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИТ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ.ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14Т.КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗОК 1 КМ			655,36	176,24	115501
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,4	4851
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,4	4851
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,69	9628

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1				198,33	129980
64	Е11-271001-0501 11-271001-0501 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПГС С5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		256	494,09	126488
64. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	0,0515	13,184	774,71	10214
64. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1261	32,282	974,36	31454
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				162,76	41668
64. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	7,168	3605,02	25841
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	7,168	1143,29	8195,10
64. 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0141	3,61	3381,2	12205
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0141	3,61	852,37	3077,06
64. 5	1960С (32-010208-0101)	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	7,168	8189,1	58699
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,056	14,336	916,99	13145,90
64. 6	2040С (31-030305-0302)	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,028	7,168	2362,47	16934
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	7,168	981,60	7036,11
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				444,06	113679
64. 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,109	27,904	93	2595
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,14	2595
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		98,15	25126
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		24,87	6368
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,02	31493
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		49,37	12639
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				666,48	170620
65	С121-010201-0403 21-010201-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3	124,928		5311,06	663500
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		223,06	27867
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		223,06	27867
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		442,73	55309
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5976,85	746676
66	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3	168,96		2090,71	353246
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	14836
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	14836
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	29447
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	397529
67	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=2,1	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		1024	256,86	263022
67. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	0,08736	89,457	742,25	66399
67. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,050799	52,018	1006,23	52342
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				115,96	118742
67. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,004872	4,989	6235,51	31109
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004872	4,989	1143,29	5703,87
67. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012432	12,73	3422,17	43565
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012432	12,73	852,37	10850,67
67. 5	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,015288	15,655	3032,59	47475
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015288	15,655	981,60	15366,95
67. 6	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,014112	14,451	3863,36	55828
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,014112	14,451	1143,29	16521,68
67. 7	625С (32-010101-0201)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,001092	1,118	5498,65	6149
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001092	1,118	1143,29	1278,20

1	2	3	4	5	6	7	8
67. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,003003	3,075	3381,2	10397
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003003	3,075	852,37	2621,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				189,96	194523
67. 9	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02205	22,579	93	2100
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,05	2100
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		69,92	71601
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		13,72	14054
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		83,65	85655
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		27,24	27894
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				367,75	376572
68	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		986	182,98	180423
68. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	32,538	723,15	23530
68. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	43,739	1059,42	46338
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	69868
68. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,35496	6235,51	2213
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,35496	1143,29	405,82
68. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	3,924	3422,17	13430
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	3,924	852,37	3344,70
68. 5	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	2,317	3605,02	8353
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	2,317	1143,29	2649,00
68. 6	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	10,452	3032,59	31695
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	10,452	981,60	10259,68
68. 7	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	23,565	3863,36	91042
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	23,565	1143,29	26941,63
68. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	2,564	3381,2	8668
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	2,564	852,37	2185,48
68. 9	1602С (32-010212-0101)	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,56202	2654,92	1492
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,56202	981,60	551,68
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	156893
68.10	249133С (21-130703-1406)	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03	29,58	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	42130
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		9,48	9347
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		52,21	51478
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		18,82	18552
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				254,01	250453
69	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		204,102	7525,89	1536049
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		316,09	64514
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		316,09	64514
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		627,36	128045
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8469,34	1728608
70	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		986	-43,08	-42479
70. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	12,374	-991,69	-12271
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-12271
70. 2	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	4,092	-3422,17	-14003
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	4,092	-852,37	-3487,90
70. 3	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	4,24	-3032,59	-12858

1	2	3	4	5	6	7	8
(32-010101-0102)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	4,24	-981,60	-4161,98
70. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	4,043	-3863,36	-15618
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	4,043	-1143,29	-4622,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-42479
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-7400
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-2,12	-2095
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-9,63	-9495
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-4,22	-4158
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-56,93	-56131
71	С121-010201 -0709 21-010201- 0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3		68,034	-7525,89	-512016
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-316,09	-21505
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-316,09	-21505
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-627,36	-42682
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-8469,34	-576203
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ					2826680
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ					2826680
МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ					4695
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ					222810
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ					2040779
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ					243296
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ					258658
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ					134297
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ					124361
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ					246827
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ					3332165
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч					255
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ					222810
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ					3332165
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч					255
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ					222810
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		ТЕНГЕ					86684758
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ТЕНГЕ					2635318
- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН		ТЕНГЕ					4864643
- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		ТЕНГЕ					1319450
- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					74081369
- ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ		ТЕНГЕ					5103429
- ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА		ТЕНГЕ					0
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ		ТЕНГЕ					2270720
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ I УРОВНЯ		ТЕНГЕ					88955479
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ II УРОВНЯ		ТЕНГЕ					3736130
ИТОГО:		ТЕНГЕ					92691609
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					7415329
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		ТЕНГЕ					100106938

		Всего по акту				100 106 938
		Времен.здания и сооружения 1,3 %				1 301 390
		Итого				**101 408 328**
		Дополнительные затраты при производстве строительно - монтажных (Ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%				1 460 280
		Итого по сметному расчету в ценах 2017 года				**102 868 608**
		в том числе на 2018 год - 63,64%				65 465 582
		в том числе на 2019 год - 36,36%%				37 403 026
		Итого по сметному расчету в ценах 2 квартала 2018 года				**102 868 608**
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 63,64%, К=1,0599383				**69 389 478**
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 36,36%, К=1,112825				**41 623 022**
		НДС в текущих ценах				13 321 500
		НДС на 2018 год				8 326 737
		НДС на 2019 год				4 994 763

		ИТОГО в текущих ценах с НДС 12%				**124 334 000**
		ИТОГО в текущих ценах с НДС на 2018 год 12%				77 716 215
		ИТОГО в текущих ценах с НДС на 2019 год 12%				46 617 785
		Всего				**124 334 000,00**

Заказчик :

ГУ"Отдел строительства г. Уральска"

Руководитель

_____ А. С. Уксукбаев

Подрядчик :

_____ Т.В. Тедеев

Технический надзор:

ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

Инженер по тех. надзору

_____ В.Б. Брызгина

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
БРЫЗГИНА В.Б.
"29" 05 2020