Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Уральска"

Подрядчик: АО"Уральскводстрой"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА, СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ, ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОСВЕЩЕНИЕ В ПДП СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ РАЙОНА Г.УРАЛЬСКА ЗКО ФОРМА 5 АВС-4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

Акт № 12

выполненных работ за июнь м-ц 2020г.

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		ДОСТАВКА ПРИВОЗНОГО ГРУНТА С РАССТОЯНИЯ 30КМ-4448,506 М3 Локальная смета 2-1-1					
1	Е11-010102-0326 11-010102-0326 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА	4448,506	148,68	661402	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,00774	34,431	690,68	23781
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0219	97,422	1143,29	111382
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				30,38	135163
1.3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00519	23,088	3605,02	83232
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00519	23,088	1143,29	26396,28
1.4	2440С (31-010201-0905)	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА "HITACHI", 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,01671	74,335	7413,35	551068
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01671	74,335	1143,29	84986,46
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				142,59	634300
1.5	100081С (21-010201-0604)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,00012	0,533821	6221,04	3321
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,746525	3321
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		17,96	79881
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7	31134
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,96	111015
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		13,89	61793
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				187,53	834210
2	Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2-3 ГРУППЫ. РАБОТА НА ОТВАЛЕ	М3 ГРУНТА	4448,506	15,71	69901	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,00332	14,769	690,68	10201
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00369	16,415	1136,98	18664
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,49	28864
2.3	162С (33-010101-0101)	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ, 7 Т	МАШ.-Ч	0,00008	0,35588	1965,45	699
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00008	0,35588	852,37	303,34
2.4	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00361	16,059	3605,02	57893
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00361	16,059	1143,29	18360,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,17	58593
2.5	100081С (21-010201-0604)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,00004	0,17794	6221,04	1107
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,248841	1107
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,83	17059
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,821015	3652
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,66	20711
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,63	7249
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22	97861
3	С341-020103-1030 41-020103-1030 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 30 КМ	Т	7117,6096	502,8	3578734	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		21,12	150307
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		21,12	150307
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		41,91	298323
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				565,83	4027364

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. МАГИСТРАЛЬНАЯ УЛИЦА,ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Локальная смета 2-1-1					
5	Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	4640	51,55	239200	
5.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0143	66,352	1143,29	75860
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16,35	75860
5.2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0143	66,352	3605,02	239200
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0143	66,352	1143,29	75859,58
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,55	239200
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		9,66	44833
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,57	11929
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12,23	56762
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,1	23677
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				68,89	319640
6	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ	13950	4,57	63731	
6.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	13,81	1143,29	15789
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	15789
6.2	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	5,301	6235,51	33054
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	5,301	1143,29	6060,58
5.3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	8,51	3605,02	30677
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	8,51	1143,29	9729,40
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	63731
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	9332
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	3069
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	12400
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	6091
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	82222
7	Е11-010201-0103 11-010201-0103 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	4640	38,26	177505	
7.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01059	49,138	1127,87	55421
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,94	55421
7.2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00958	44,451	3605,02	160247
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00958	44,451	1143,29	50820,38
7.3	618С (32-010102-0301)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00101	4,686	716,69	3359
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
7.4	1835С (33-040101-0102)	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00101	4,686	2965,74	13899
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00101	4,686	981,60	4599,78
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				38,26	177505
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		7,06	32754
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,9	8831
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,96	41585
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3,78	17527
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,99	236616
7	Е11-010201-0109 11-010201-0109 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	4640	26,03	120801	
7.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00707	32,805	981,6	32201
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,94	32201
7.2	618С (32-010102-0301)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00707	32,805	716,69	23511
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
7.3	1835С (33-040101-0102)	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00707	32,805	2965,74	97291
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00707	32,805	981,60	32201,39
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,03	120801
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,1	19031

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,27	5873
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,37	24904
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,51	11656
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33,91	157362
9	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		4640	58,32	270590
9. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,0122	56,608	636,57	36035
9. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0122	56,608	852,37	48251
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18,17	84286
9. 3	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0122	56,608	3381,2	191403
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0122	56,608	852,37	48250,96
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41,25	191403
9. 4	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	464	93	43152
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9,3	43152
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		10,74	49813
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,9	13457
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,64	63270
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,76	26709
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				77,71	360569
15	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1, -ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		7,84	110922,7	869634
15. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	4,547	981,6	4464
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	4464
15. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	2,274	4204,24	9559
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	4,548	981,60	4464,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	9559
15. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 60/90		1,03	8,075	106508,22	860075
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	860075
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	2692
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	36638
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	39329
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	72717
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	981680
16	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		9800	2031,74	19911019
16. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	329,28	852,37	280668
16. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	164,346	1102,89	181256
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,14	461925
16. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	34,006	3032,59	103126
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	34,006	981,60	33380,29
16. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	98,98	3863,36	382395
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	98,98	1143,29	113162,84
10. 5	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	3,822	3381,2	12923
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	3,822	852,37	3257,76
16. 6	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	13,72	94,23	1293
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
10. 7	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	27,44	5575,82	153001
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	27,44	1143,29	31371,88
16. 8	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,098	1799,25	176
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,098	852,37	83,53
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,62	652914
16. 9	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0925	906,5	20908,61	18953655
16.10	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,06076	205870,68	12509
16.11	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ		0,000011	0,10584	106504,1	11272

1	2	3	4	5	6	7	8
(21-130104-0203)		БНД 90/130					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1936,47	18977436
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,42	278541
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		86,53	847961
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114,95	1126502
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		171,73	1683002
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2318,42	22720522
17	Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		9800	1004,58	9844890
17. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	3,528	852,37	3007
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306853	3007
17. 2	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	6,664	94,23	628
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	628
17. 3	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,048	470,4	20908,61	9835410
17. 4	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	КГ	0,000006	0,05488	106504,1	5845
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1004,21	9841255
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		0,185032	1813
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		42,2	413562
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,39	415375
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83,76	820821
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,72	11081086
18	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		2,94	110922,7	326113
18. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	1,705	981,6	1674
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	1674
18. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,8526	4204,24	3585
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	1,7052	981,60	1673,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	3585
18. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	КГ	1,03	3,028	106508,22	322528
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	322528
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	1009
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	13739
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	14748
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	27269
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	368130
19	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		9800	2812,87	27566091
19. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	329,28	852,37	280668
19. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	164,934	1102,52	181843
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	462511
19. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	34,006	3032,59	103126
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	34,006	981,60	33380,29
19. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	98,98	3863,36	382395
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	98,98	1143,29	113162,84
19. 5	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,294	3173,59	933
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,294	1143,29	336,13
19. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	3,822	3381,2	12923
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	3,822	852,37	3257,76
19. 7	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	13,72	94,23	1293
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
19. 8	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	27,44	5575,82	153001
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	27,44	1143,29	31371,88
19. 9	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,392	1799,25	705

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,392	852,37	334,13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	654376
19.10	102778С (21-020504-0103)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	Т	0,0966	946,68	28061,43	26565195
19.11	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,06076	205870,68	12509
19.12	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	1,47	24435,92	35921
19.13	144684С (21-130105-0103)	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ) МАРКИ ПБВЭ 130/150	Т	0,000011	0,10584	164610,38	17422
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2717,45	26631046
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	278894
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		119,34	1169489
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,79	1448384
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		236,85	2321158
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3197,51	31335633
		АВТОСТОЯНКИ					
32	Е11-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	1160		24,55	28478
32. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00681	7,9	1143,29	9032
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7,79	9032
32. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00681	7,9	3605,02	28478
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00681	7,9	1143,29	9031,99
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24,55	28478
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,6	5338
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,22	1420
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,83	6758
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,43	2819
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32,81	38055
34	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ	2900		4,57	13249
34. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	2,871	1143,29	3282
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	3282
34. 2	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	1,102	6235,51	6872
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	1,102	1143,29	1259,91
34. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	1,769	3605,02	6377
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	1,769	1143,29	2022,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	13249
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	1940
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	638
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	2578
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	1266
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	17093
43	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		2,2	110922,7	244030
43. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	1,276	981,6	1253
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	1253
43. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,638	4204,24	2682
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	1,276	981,60	1252,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	2682
43. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	2,266	106508,22	241348
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	241348
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	755
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	10281
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	11036
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	20405
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	275471
44	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	2744		2031,74	5575085
44. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	92,198	852,37	78587

1	2	3	4	5	6	7	8
44. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	46,017	1102,89	50752
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,14	129339
44. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	9,522	3032,59	28875
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	9,522	981,60	9346,80
44. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	27,714	3863,36	107071
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	27,714	1143,29	31685,14
44. 5 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	1,07	3381,2	3618
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	1,07	852,37	912,04
44. 6 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	3,842	94,23	362
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
44. 7 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	7,683	5575,82	42840
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	7,683	1143,29	8783,90
44. 8 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,02744	1799,25	49
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,02744	852,37	23,39
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,62	182816
44. 9 (21-020501-0502)	102750С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0925	253,82	20908,61	5307023
44.10 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,017013	205870,68	3502
44.11 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000011	0,029635	106504,1	3156
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1936,47	5313682
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,42	77991
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		86,53	237429
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114,95	315421
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		171,73	471240
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2318,42	6361746
45	Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		2744	1004,58	2756569
45. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,98784	852,37	842
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306853	842
45. 2 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	1,866	94,23	176
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	176
45. 3 (21-020501-0502)	102750С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,048	131,712	20908,61	2753915
45. 4 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000006	0,015366	106504,1	1637
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1004,21	2755551
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		0,185032	508
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		42,2	115797
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,39	116305
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83,76	229830
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,72	3102704
46	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,82	110922,7	90957
46. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,4756	981,6	467
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	467
46. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,2378	4204,24	1000
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,4756	981,60	466,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	1000
46. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	0,8446	106508,22	89957
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	89957
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	282
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	3832
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	4114
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	7606
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	102676

1	2	3	4	5	6	7	8
47	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		2744	2812,87	7718505
47. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	92,198	852,37	78587
47. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	46,182	1102,52	50916
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	129503
47. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	9,522	3032,59	28875
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	9,522	981,60	9346,80
47. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	27,714	3863,36	107071
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	27,714	1143,29	31685,14
47. 5	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,08232	3173,59	261
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,08232	1143,29	94,12
47. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	1,07	3381,2	3618
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	1,07	852,37	912,04
47. 7	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	3,842	94,23	362
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
47. 8	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	7,683	5575,82	42840
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	7,683	1143,29	8783,90
47. 9	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,10976	1799,25	197
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,10976	852,37	93,56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	183225
47.10	102778С (21-020504-0103)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	Т	0,0966	265,07	28061,43	7438254
47.11	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,017013	205870,68	3502
47.12	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,4116	24435,92	10058
47.13	144684С (21-130105-0103)	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ) МАРКИ ПБВЭ 130/150	Т	0,000011	0,029635	164610,38	4878
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2717,45	7456693
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	78090
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		119,34	327457
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,79	405547
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		236,85	649924
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3197,51	8773977
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.30.18					
80	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ.	М БОРТОВОГО КАМНЯ		2836	2107,18	5975950
80. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	1979,528	748,61	1481894
80. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	18,434	1125,39	20745
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	1502640
80. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	17,3	3173,59	54902
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	17,3	1143,29	19778,92
80. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	1,134	1799,25	2041
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	1,134	852,37	966,59
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	56943
80. 5	100533С (21-020101-0601)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,059	167,324	25929,15	4338569
80. 6	102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	1,702	13911,64	23672
80. 7	131571С (21-070202-0401)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	4,821	14373,62	69298
80. 8	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	28,36	196,54	5574
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1564,57	4437113
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	906092
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		101,92	289046
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		421,42	1195138
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,29	573687
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2730,88	7744775
81	С121-040508-9902 21-040508-9902 РСНБ	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		147,472	48993,48	7225166

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2057,73	303457
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2057,73	303457
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4084,1	602290
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				55135,3	8130913
82	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	53,88		3475,87	187280
82. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	7,759	709,78	5507
82. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	7,705	1027,94	7920
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	13427
82. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,83514	6235,51	5208
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,83514	1143,29	954,81
82. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	2,565	3422,17	8777
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	2,565	852,37	2186,33
82. 5 (32-010101-0202)	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	3,815	7431,77	28350
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	3,815	1143,29	4361,65
82. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,490308	3381,2	1658
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,490308	852,37	417,92
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	43992
82. 7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	65,734	2090,71	137430
82. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	3,772	93	351
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	137781
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	8097
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	8206
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	16302
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	16287
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	219869
83	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА	354,4		118,46	41984
83. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	9,905	1143,29	11325
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	11325
83. 2 (31-010201-0103)	2264С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	9,905	4238,44	41984
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	9,905	1143,29	11324,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	41984
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	6693
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	2044
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	8737
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	4058
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	54779
84	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	283,57		120,07	34049
84. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	30,626	636,57	19495
84. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	7,444	852,37	6345
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	25840
84. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	7,444	1909,23	14212
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	7,444	852,37	6345,04
84. 4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	29,775	11,48	342
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	14554
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	15272
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	2071
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	17343
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	4111
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	55503

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ					89280877
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ					89280877
МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ					76970188
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ					3024087
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ					7225166
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ					137430
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ					5645995
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ					1819768
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ					3826227
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ					7594150
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ					102521022
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч					3624
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ					3024087
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ					102521022
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч					3624
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ					3024087

РАЗДЕЛ 2. УЛИЦА №10 Локальная смета 2-1-1

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

577.2	E11-270302-0104 11-270302-0104 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ И ОСНОВАНИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ. РАЗБОРКА	М3 КОНСТРУКЦИИ	8,96	1953,98	17508	
577. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7=735,88)	ЧЕЛ-Ч	1,55	13,888	735,88	10220
577. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,3886	3,482	862,55	3003
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1475,8	13223
577. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0136	0,121856	6235,51	760
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0136	0,121856	1143,29	139,32
577. 4	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,375	3,36	1909,23	6415
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,375	3,36	852,37	2863,96
577. 5	1159С (34-030401-0301)	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	0,75	6,72	16,8	113
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				813,36	7288
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		889,91	7974
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		119,44	1070
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1009,35	9044
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		237,07	2124
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3200,4	28676
578.2	E11-270302-0102 11-270302-0102 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ И ОСНОВАНИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. РАЗБОРКА	М3 КОНСТРУКЦИИ	32	235,8	7546	
578. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,117	3,744	690,68	2586
578. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0342	1,094	996,98	1091
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				114,91	3677
578. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,017	0,544	6235,51	3392
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,017	0,544	1143,29	621,95
578. 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0046	0,1472	3381,2	498
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0046	0,1472	852,37	125,47
578. 5	1607С (32-060101-1401)	РЫХЛИТЕЛИ ПРИЦЕПНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	0,0126	0,4032	139,84	56
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
578. 6	1827С (33-040101-0101)	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0126	0,4032	2513,74	1014
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0126	0,4032	852,37	343,68
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				154,99	4960
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		69,29	2217
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		12,81	410
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		82,1	2627
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		25,43	814
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				343,34	10987
579.2	E11-270201-0401 11-270201-0401 РСНБ РК 2015 К=0,8	-СООРУЖЕНИЯ ВОДОСБРОСНЫЕ С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ИЗ ЛОТКОВ. ДЕМОНТАЖ	М ЛОТКА	19	1880,4	35728	
579. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	1,248	23,712	742,25	17600
579. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,306	5,814	1126,18	6548
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1270,94	24148
579. 3	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,004	0,076	3422,17	260

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004	0,076	852,37	64,78
579. 4	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,00904	0,17176	1909,23	328
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00904	0,17176	852,37	146,40
579. 5	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,288	5,472	3173,59	17366
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,288	5,472	1143,29	6256,08
579. 6	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,01808	0,34352	11,48	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
579. 7	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00496	0,09424	1799,25	170
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00496	0,09424	852,37	80,33
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				954,07	18127
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		766,38	14561
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		111,16	2112
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		877,54	16673
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		220,64	4192
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2978,58	56593
580.2	С341-310104-0601 41-310104-0601 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ. ПОГРУЗКА	Т		74,412	429	31923
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		18,02	1341
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		18,02	1341
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		35,76	2661
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				482,78	35925
581.2	С341-020103-1015 41-020103-1015 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ	Т		74,412	286,59	21326
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		12,04	896
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12,04	896
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		23,89	1778
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				322,52	23999
582.2	Е11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		2	19,83	40
582. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0055	0,011	1143,29	13
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,29	13
582. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0055	0,011	3605,02	40
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	0,011	1143,29	12,58
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,83	40
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,72	7
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,988843	2
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,71	9
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,96	4
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26,5	53
583.2	Е11-010104-0113 11-010104-0113 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА		2	17,16	34
583. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00476	0,00952	1143,29	11
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,44	11
583. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00476	0,00952	3605,02	34
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00476	0,00952	1143,29	10,88
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,16	34
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,22	6
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,855798	2
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,07	8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,7	3
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22,93	46
585.2	Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		128	51,55	6599

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
585. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0143	1,83	1143,29	2093
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16,35	2093
585. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0143	1,83	3605,02	6599
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0143	1,83	1143,29	2092,22
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,55	6599
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		9,66	1237
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,57	329
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12,23	1566
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,1	653
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				68,89	8818
586.2	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ	1800		4,57	8223
586. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	1,782	1143,29	2037
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	2037
586. 2 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,684	6235,51	4265
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,684	1143,29	782,01
586. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	1,098	3605,02	3958
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	1,098	1143,29	1255,33
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	8223
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	1204
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	396
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	1600
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	786
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	10609
587.2	Е11-010201-0103 11-010201-0103 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	600		38,26	22953
587. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01059	6,354	1127,87	7166
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,94	7166
587. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00958	5,748	3605,02	20722
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00958	5,748	1143,29	6571,63
587. 3 (32-010102-0301)	618С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00101	0,606	716,69	434
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
587. 4 (33-040101-0102)	1835С	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00101	0,606	2965,74	1797
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00101	0,606	981,60	594,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				38,26	22953
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		7,06	4235
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,9	1142
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,96	5377
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3,78	2266
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,99	30597
588.2	Е11-010201-0109 11-010201-0109 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	600		26,03	15621
588. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00707	4,242	981,6	4164
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,94	4164
588. 2 (32-010102-0301)	618С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00707	4,242	716,69	3040
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
588.3 (33-040101-0102)	1835С	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00707	4,242	2965,74	12581
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00707	4,242	981,60	4163,95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,03	15621
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,1	2461
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,27	759
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,37	3220
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,51	1507
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33,91	20348
589.2	Е11-010201-	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3		600	58,32	34990

1	2	3	4	5	6	7	8
	0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015		УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА				
589. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,0122	7,32	636,57	4660
589. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0122	7,32	852,37	6239
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18,17	10899
589. 3 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0122	7,32	3381,2	24750
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0122	7,32	852,37	6239,35
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41,25	24750
589. 4 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	60	93	5580
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9,3	5580
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		10,74	6441
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,9	1740
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,64	8181
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,76	3454
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				77,71	46625
595.2	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1, -ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		1,1412	110922,7	126585
595. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,661896	981,6	650
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	650
595. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,330948	4204,24	1391
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,661896	981,60	649,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	1391
595. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	1,175	106508,22	125194
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	125194
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	392
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	5333
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	5725
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	10585
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	142895
596.2	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2		1429	2031,74	2903352
596. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	48,014	852,37	40926
596. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	23,964	1102,89	26430
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,14	67356
596. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	4,959	3032,59	15037
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	4,959	981,60	4867,75
596. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	14,433	3863,36	55759
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	14,433	1143,29	16501,10
596. 5 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,55731	3381,2	1884
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,55731	852,37	475,03
39. 6 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	2,001	94,23	189
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
596. 7 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	4,001	5575,82	22310
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	4,001	1143,29	4574,30
596. 8 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,01429	1799,25	26
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,01429	852,37	12,18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,62	95206
596. 9 (21-020501-0502)	102750С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0925	132,183	20908,61	2763752
596.10 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,00886	205870,68	1824
596.11 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000011	0,015433	106504,1	1644
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1936,47	2767220
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,42	40616
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		86,53	123647
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114,95	164262

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		171,73	245409
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2318,42	3313023
597.2	Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		1429	1004,58	1435546
597. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,51444	852,37	438
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306853	438
597. 2	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	0,97172	94,23	92
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	92
597. 3	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,048	68,592	20908,61	1434163
597. 4	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	ТОННА	0,000006	0,008002	106504,1	852
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1004,21	1435016
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		0,185032	264
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		42,2	60304
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,39	60568
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83,76	119689
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,72	1615803
598.2	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,43	110922,7	47697
598. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,2494	981,6	245
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	245
598. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,1247	4204,24	524
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,2494	981,60	244,81
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	524
598. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	ТОННА	1,03	0,4429	106508,22	47172
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	47172
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	148
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	2009
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	2157
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	3988
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	53842
599.2	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1429	2812,87	4019586
599. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	48,014	852,37	40926
599. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	24,05	1102,52	26516
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	67442
599. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	4,959	3032,59	15037
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	4,959	981,60	4867,75
599. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	14,433	3863,36	55759
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	14,433	1143,29	16501,10
599. 5	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,04287	3173,59	136
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,04287	1143,29	49,01
599. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,55731	3381,2	1884
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,55731	852,37	475,03
599. 7	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	2,001	94,23	189
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
599. 8	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	4,001	5575,82	22310
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	4,001	1143,29	4574,30
599. 9	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,05716	1799,25	103
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,05716	852,37	48,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	95419
599.10	102778С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ	Т	0,0966	138,041	28061,43	3873639

1	2	3	4	5	6	7	8
(21-020504-0103)		ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002					
599.11	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,00886	205870,68	1824
(21-050302-0101)							
599.12	131548С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М,	М3	0,00015	0,21435	24435,92	5238
(21-070201-0301)		ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86					
599.13	144684С	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ)	Т	0,000011	0,015433	164610,38	2540
(21-130105-0103)		МАРКИ ПБВЭ 130/150					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2717,45	3883241
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	40667
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		119,34	170531
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,79	211198
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		236,85	338463
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3197,51	4569247
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.30.18					
600.2	Е11-270201-1002	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ.	М БОРТОВОГО КАМНЯ		185	2107,18	389828
	11-270201-1002 РСНБ РК 2015						
600. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	129,13	748,61	96668
600. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	1,202	1125,39	1353
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	98021
600. 3	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	1,128	3173,59	3581
(31-050102-0102)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	1,128	1143,29	1289,63
600. 4	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,074	1799,25	133
(33-010201-0101)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,074	852,37	63,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	3715
600. 5	100533С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,059	10,915	25929,15	283017
(21-020101-0601)							
600. 6	102636С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ	М3	0,0006	0,111	13911,64	1544
(21-020401-2804)		М100 ГОСТ 28013-98					
600. 7	131571С	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М,	М3	0,0017	0,3145	14373,62	4521
(21-070202-0401)		ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86					
600. 8	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	1,85	196,54	364
(21-130209-0401)							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1564,57	289445
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	59107
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		101,92	18855
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		421,42	77962
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,29	37423
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2730,88	505213
601.2	С121-040508-9902	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		9,62	48993,48	471317
	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2057,73	19795
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2057,73	19795
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4084,1	39289
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				55135,3	530402
601	Е11-270401-0102	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		3,51	3475,87	12200
	11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1						
601. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,50544	709,78	359
601. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,50193	1027,94	516
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	875
601. 3	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,054405	6235,51	339
(31-010103-0201)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,054405	1143,29	62,20
601. 4	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,167076	3422,17	572
(31-050501-0101)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,167076	852,37	142,41
601. 5	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,248508	7431,77	1847
(32-010101-0202)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,248508	1143,29	284,12
601. 6	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,031941	3381,2	108
(32-010211-0201)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,031941	852,37	27,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	2866
601. 7	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	4,282	2090,71	8953
(21-010601-0101)							

1	2	3	4	5	6	7	8
601. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,2457	93	23
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	8976
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	527
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	535
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	1062
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	1061
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	14323
603.2	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА	18,5	118,46		2192
603. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,517075	1143,29	591
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	591
603. 2	2264С (31-010201-0103)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,517075	4238,44	2192
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,517075	1143,29	591,17
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	2192
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	349
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	107
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	456
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	212
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	2860
604.2	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	18,5	120,07		2221
604. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	1,998	636,57	1272
604. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,485625	852,37	414
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	1686
604. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,485625	1909,23	927
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,485625	852,37	413,93
604. 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	1,942	11,48	22
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	949
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	996
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	135
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	1131
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	268
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	3621
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ					9613013
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				9613013
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				8552891
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				304735
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				471317
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				8953
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				53248
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				594861
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				183411
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				411450
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				816630
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				11024504
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				360
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				304735
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				11024504
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				360
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				304735

РАЗДЕЛ 3. УЛ.СТРЕЛЬЦА Локальная смета 2-1-1

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8
894.2	Е11-270302-0104 11-270302-0104 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ И ОСНОВАНИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ. РАЗБОРКА КОНСТРУКЦИИ	М3	7,56	1953,98		14772
894. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7=735,88)	ЧЕЛ-Ч	1,55	11,718	735,88	8623
894. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,3886	2,938	862,55	2534
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1475,8	11157
894. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0136	0,102816	6235,51	641
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0136	0,102816	1143,29	117,55
894. 4	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,375	2,835	1909,23	5413
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,375	2,835	852,37	2416,47
894. 5	1159С (34-030401-0301)	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	0,75	5,67	16,8	95

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				813,36	6149
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		889,91	6728
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		119,44	903
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1009,35	7631
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		237,07	1792
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3200,4	24195
895.2	Е11-270302-0102 11-270302-0102 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ И ОСНОВАНИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. РАЗБОРКА КОНСТРУКЦИИ	М3	32,4	235,8		7640
895. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,117	3,791	690,68	2618
895. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0342	1,108	996,98	1105
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				114,91	3723
895. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,017	0,5508	6235,51	3435
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,017	0,5508	1143,29	629,72
895. 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0046	0,14904	3381,2	504
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0046	0,14904	852,37	127,04
895. 5	1607С (32-060101-1401)	РЫХЛИТЕЛИ ПРИЦЕПНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	0,0126	0,40824	139,84	57
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
895. 6	1827С (33-040101-0101)	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0126	0,40824	2513,74	1026
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0126	0,40824	852,37	347,97
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				154,99	5022
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		69,29	2245
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		12,81	415
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		82,1	2660
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		25,43	824
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				343,34	11124
896.2	С341-310104-0601 41-310104-0601 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ. ПОГРУЗКА	Т	71,928	429		30857
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		18,02	1296
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		18,02	1296
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		35,76	2572
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				482,78	34725
897.2	С341-020103-1015 41-020103-1015 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ	Т	71,928	286,59		20614
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		12,04	866
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12,04	866
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		23,89	1718
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				322,52	23198
898.2	Е11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	3,1	19,83		61
898. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0055	0,01705	1143,29	19
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,29	19
898. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0055	0,01705	3605,02	61
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	0,01705	1143,29	19,49
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,83	61
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,72	12
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,988843	3
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,71	15
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,96	6
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26,5	82
899.2	Е11-010104-0113 11-010104-0113 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	3,1	17,16		53
899. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00476	0,014756	1143,29	17
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,44	17

1	2	3	4	5	6	7	8
899.2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00476	0,014756	3605,02	53
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00476	0,014756	1143,29	16,87
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,16	53
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,22	10
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,855798	3
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,07	13
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,7	5
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22,93	71
901.2 (11-010105-0502 РСНБ РК 2015)	Е11-010105-0502	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	283,31	51,55		14605
901. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0143	4,051	1143,29	4632
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16,35	4632
901. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0143	4,051	3605,02	14605
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0143	4,051	1143,29	4631,47
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,55	14605
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		9,66	2737
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,57	728
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12,23	3466
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,1	1446
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				68,89	19517
902.2 (11-010203-0102 РСНБ РК 2015)	Е11-010203-0102	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ	425,5	4,57		1944
902.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,421245	1143,29	482
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	482
902.2 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,16169	6235,51	1008
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,16169	1143,29	184,86
902.3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,259555	3605,02	936
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,259555	1143,29	296,75
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	1944
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	285
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	94
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	378
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	186
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	2508
903.2 (11-010201-0103 РСНБ РК 2015)	Е11-010201-0103	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	85,1	38,26		3256
903. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01059	0,901209	1127,87	1016
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,94	1016
903. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00958	0,815258	3605,02	2939
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00958	0,815258	1143,29	932,08
903. 3 (32-010102-0301)	618С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00101	0,085951	716,69	62
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
903. 4 (33-040101-0102)	1835С	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00101	0,085951	2965,74	255
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00101	0,085951	981,60	84,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				38,26	3256
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		7,06	601
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,9	162
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,96	763
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3,78	321
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,99	4340
904.2 (11-010201-0109 РСНБ РК 2015 К=7)	Е11-010201-0109	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	85,1	26,03		2216
904. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00707	0,601657	981,6	591
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,94	591
904. 2	618С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00707	0,601657	716,69	431

1	2	3	4	5	6	7	8
	(32-010102-0301)						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
904. 3	1835С (33-040101-0102)	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00707	0,601657	2965,74	1784
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00707	0,601657	981,60	590,59
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,03	2216
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,1	349
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,27	108
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,37	457
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,51	214
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33,91	2886
905.2	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		85,1	58,32	4963
905. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,0122	1,038	636,57	661
905. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0122	1,038	852,37	885
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18,17	1546
905. 3	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0122	1,038	3381,2	3510
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0122	1,038	852,37	884,76
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41,25	3510
905. 4	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	8,51	93	791
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9,3	791
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		10,74	914
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,9	247
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,64	1160
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,76	490
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				77,71	6613
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1					
911.2	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,31	110922,7	34386
911.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,1798	981,6	176
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	176
911. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0899	4204,24	378
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,1798	981,60	176,49
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	378
911.3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 60/90		1,03	0,3193	106508,22	34008
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	34008
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	106
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	1449
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	1555
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	2875
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	38816
912.2	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2		394	2031,74	800504
912. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	13,238	852,37	11284
912. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	6,607	1102,89	7287
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,14	18571
912. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	1,367	3032,59	4146
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	1,367	981,60	1341,85
912. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	3,979	3863,36	15374
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	3,979	1143,29	4549,15
912. 5	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,15366	3381,2	520
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,15366	852,37	130,98
912. 6	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,5516	94,23	52
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
912. 7	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	1,103	5575,82	6151
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	1,103	1143,29	1261,05

1	2	3	4	5	6	7	8
912. 8	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,00394	1799,25	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,00394	852,37	3,36
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,62	26250
912. 9	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0925	36,445	20908,61	762014
912.10	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,002443	205870,68	503
912.11	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000011	0,004255	106504,1	453
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1936,47	762970
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,42	11198
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		86,53	34092
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114,95	45290
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		171,73	67664
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2318,42	913458
913.2	Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		394	1004,58	395805
913. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,14184	852,37	121
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306853	121
913. 2	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	0,26792	94,23	25
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	25
913. 3	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,048	18,912	20908,61	395424
913. 4	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000006	0,002206	106504,1	235
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1004,21	395659
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		0,185032	73
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		42,2	16627
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,39	16700
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83,76	33000
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,72	445505
914.2	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,11	110922,7	12201
914. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0638	981,6	63
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	63
914. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0319	4204,24	134
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0638	981,60	62,63
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	134
914. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	0,1133	106508,22	12067
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	12067
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	38
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	514
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	552
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	1020
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	13774
915.2	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АВВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		394	2812,87	1108269
915. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	13,238	852,37	11284
915. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	6,631	1102,52	7311
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	18595
915. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	1,367	3032,59	4146
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	1,367	981,60	1341,85
915. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	3,979	3863,36	15374
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	3,979	1143,29	4549,15
915. 5	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,01182	3173,59	38
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,01182	1143,29	13,51
915. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,15366	3381,2	520
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,15366	852,37	130,98

1	2	3	4	5	6	7	8
915. 7	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,5516	94,23	52
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
915. 8	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	1,103	5575,82	6151
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	1,103	1143,29	1261,05
915. 9	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,01576	1799,25	28
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,01576	852,37	13,43
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	26309
915.10	102778С (21-020504-0103)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	Т	0,0966	38,06	28061,43	1068029
915.11	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,002443	205870,68	503
915.12	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,0591	24435,92	1444
915.13	144684С (21-130105-0103)	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ) МАРКИ ПБВЭ 130/150	Т	0,000011	0,004255	164610,38	700
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2717,45	1070677
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	11213
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		119,34	47018
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,79	58231
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		236,85	93320
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3197,51	1259820
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.30.18					
916.2	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ.	М БОРТОВОГО КАМНЯ		112	2107,18	236004
916. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	78,176	748,61	58523
916. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	0,728	1125,39	819
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	59343
916. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	0,6832	3173,59	2168
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	0,6832	1143,29	781,10
916. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,0448	1799,25	81
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,0448	852,37	38,19
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	2249
916. 5	100533С (21-020101-0601)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,059	6,608	25929,15	171340
916. 6	102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,0672	13911,64	935
916. 7	131571С (21-070202-0401)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,1904	14373,62	2737
916. 8	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	1,12	196,54	220
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1564,57	175232
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	35784
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		101,92	11415
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		421,42	47199
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,29	22656
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2730,88	305859
917.2	С121-040508-9902 21-040508-9902 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		5,824	48993,48	285338
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2057,73	11984
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2057,73	11984
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4084,1	23786
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				55135,3	321108
918.2	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		2,08	3475,87	7230
918. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,29952	709,78	213
918. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,29744	1027,94	306
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	518
918. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,03224	6235,51	201
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,03224	1143,29	36,86

1	2	3	4	5	6	7	8
918. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,099008	3422,17	339
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,099008	852,37	84,39
918. 5 (32-010101-0202)	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,147264	7431,77	1094
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,147264	1143,29	168,37
918. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,018928	3381,2	64
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,018928	852,37	16,13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	1698
918. 7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	2,538	2090,71	5305
918. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,1456	93	14
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	5319
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	313
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	317
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	629
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	629
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	8488
919.2 Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015		-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА	14		118,46	1659
919. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,3913	1143,29	447
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	447
919. 2 (31-010201-0103)	2264С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,3913	4238,44	1659
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,3913	1143,29	447,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	1659
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	264
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	81
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	345
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	160
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	2164
920.2Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015		-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	11,2		120,07	1345
920. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	1,21	636,57	770
920. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,294	852,37	251
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	1021
920. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,294	1909,23	561
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,294	852,37	250,60
920. 4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	1,176	11,48	14
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	575
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	603
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	82
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	685
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	162
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	2192
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			ТЕНГЕ				2983721
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				2983721
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				2451418
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				122038
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				285338
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				5305
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				51471
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				201874
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				73472
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				128402
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				254848
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				3440443
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				149
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				122038
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ				3440443
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				149
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				122038

РАЗДЕЛ 4. УЛ.МАЛИНА Локальная смета 2-1-1

838.269 0901 11-270602-	Е11-270602-	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,57	110922,7	63226	

1	2	3	4	5	6	7	8
	0901 РСНБ РК 2015						
838. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,3306	981,6	325
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	325
838. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,1653	4204,24	695
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,3306	981,60	324,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	695
838. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 60/90		1,03	0,5871	106508,22	62531
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	62531
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	196
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	2664
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	2859
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	5287
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	71372
839.2	0306 11-270602- 0306 РСНБ РК 2015	Е11-270602- -ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2	840,92	2031,74	1708528	
839. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	28,255	852,37	24084
839. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	14,102	1102,89	15553
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,14	39637
839. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	2,918	3032,59	8849
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	2,918	981,60	2864,31
839 70. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	8,493	3863,36	32813
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	8,493	1143,29	9709,96
839. 5 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,327959	3381,2	1109
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,327959	852,37	279,54
839. 6 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	1,177	94,23	111
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
839. 7 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	2,355	5575,82	13129
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	2,355	1143,29	2692,45
839. 8 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,008409	1799,25	15
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,008409	852,37	7,17
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,62	56025
839. 9 (21-020501-0502)	102750С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0925	77,785	20908,61	1626378
839.10 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,005214	205870,68	1073
839.11 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 90/130		0,000011	0,009082	106504,1	967
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1936,47	1628419
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,42	23901
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		86,53	72762
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114,95	96663
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		171,73	144415
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2318,42	1949606
840.2	0403 11-270602- 0403 РСНБ РК 2015 К=4	Е11-270602- -ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ	840,92	1004,58	844772	
840. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,302731	852,37	258
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306853	258
840. 2 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	0,571826	94,23	54
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	54
840. 3 (21-020501-0502)	102750С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,048	40,364	20908,61	843958
840. 4 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 90/130		0,000006	0,004709	106504,1	502
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1004,21	844460
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		0,185032	156
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		42,2	35487
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,39	35643
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83,76	70433

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,72	950848
841.2	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,195	110922,7		21630
841. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,1131	981,6	111
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	111
841. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,05655	4204,24	238
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,1131	981,60	111,02
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	238
841. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	0,20085	106508,22	21392
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	21392
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	67
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	911
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	978
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	1809
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	24417
842.2	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	840,92	2812,87		2365396
842. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	28,255	852,37	24084
842. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	14,153	1102,52	15604
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	39687
842. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	2,918	3032,59	8849
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	2,918	981,60	2864,31
842. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	8,493	3863,36	32813
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	8,493	1143,29	9709,96
842. 5	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,025228	3173,59	80
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,025228	1143,29	28,84
842. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,327959	3381,2	1109
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,327959	852,37	279,54
842. 7	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	1,177	94,23	111
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
842. 8	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	2,355	5575,82	13129
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	2,355	1143,29	2692,45
842. 9	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,033637	1799,25	61
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,033637	852,37	28,67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	56151
842.10	102778С (21-020504-0103)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	Т	0,0966	81,233	28061,43	2279511
842.11	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,005214	205870,68	1073
842.12	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,126138	24435,92	3082
842.13	144684С (21-130105-0103)	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ) МАРКИ ПБВЭ 130/150	Т	0,000011	0,009082	164610,38	1495
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2717,45	2285161
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	23931
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		119,34	100352
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,79	124283
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		236,85	199174
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3197,51	2688853
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.30.18					
871.2	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ.	М БОРТОВОГО КАМНЯ	21	2107,18		44251
871. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	14,658	748,61	10973
871. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	0,1365	1125,39	154
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	11127
871. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	0,1281	3173,59	407
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	0,1281	1143,29	146,46

1	2	3	4	5	6	7	8
871. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,0084	1799,25	15
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,0084	852,37	7,16
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	422
871.5 (21-020101-0601)	100533С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,059	1,239	25929,15	32126
871. 6 (21-020401-2804)	102636С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,0126	13911,64	175
871. 7 (21-070202-0401)	131571С	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,0357	14373,62	513
871. 8 (21-130209-0401)	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,21	196,54	41
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1564,57	32856
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	6709
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		101,92	2140
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		421,42	8850
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,29	4248
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2730,88	57348
872.2	С121-040508-9902 21-040508-9902 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		1,092	48993,48	53501
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2057,73	2247
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2057,73	2247
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4084,1	4460
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				55135,3	60208
873.2	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		0,4	3475,87	1390
873. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,0576	709,78	41
873. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,0572	1027,94	59
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	100
873. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,0062	6235,51	39
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,0062	1143,29	7,09
873. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,01904	3422,17	65
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,01904	852,37	16,23
873. 5 (32-010101-0202)	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,02832	7431,77	210
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,02832	1143,29	32,38
873. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,00364	3381,2	12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,00364	852,37	3,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	327
873. 7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	0,488	2090,71	1020
76. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,028	93	3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	1023
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	60
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	61
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	121
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	121
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	1632
874.2	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		2,63	118,46	312
874. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,073509	1143,29	84
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	84
874. 2 (31-010201-0103)	2264С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,073509	4238,44	312
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,073509	1143,29	84,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	312
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	50
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	15
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	65
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	30

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	407
875.2	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		2,1	120,07	252
875. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	0,2268	636,57	144
875. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,055125	852,37	47
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	191
875. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,055125	1909,23	105
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,055125	852,37	46,99
875. 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	0,2205	11,48	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	108
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	113
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	15
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	128
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	30
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	411

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ	. . . . .	5103257
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	5103257
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	4874822
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	91520
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	. . . . .	53501
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	1020
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	271837
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	. . . . .	55183
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	. . . . .	216654
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	. . . . .	430008
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	5805102
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	. . . . .	101
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	91520
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ	. . . . .	5805102
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	. . . . .	101
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	91520

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ПО СЛИЧИТЕЛЬНОЙ ВЕДОМОСТИ №2					
		МАГИСТРАЛЬНАЯ УЛИЦА,ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Е11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		7430	19,83	147319
1. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0055	40,865	1143,29	46721
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,29	46721
1. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0055	40,865	3605,02	147319
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	40,865	1143,29	46720,55
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,83	147319
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,72	27612
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,988843	7347
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,71	34959
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,96	14582
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26,5	196860
2	Е11-010104-0113 11-010104-0113 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА		7430	17,16	127498
2. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00476	35,367	1143,29	40435
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,44	40435
2. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00476	35,367	3605,02	127498
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00476	35,367	1143,29	40434,74
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,16	127498
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,22	23897
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,855798	6359
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,07	30255
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,7	12620
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22,93	170374
3	С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ . ПОГРУЗКА	Т		11888	195	2318160
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,19	97363
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,19	97363
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,26	193242
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,45	2608765
4	С341-010204-1001 41-010204-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИТ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ.ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14Т.КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗОК 1 КМ			11888	176,24	2095141
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,4	87996
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,4	87996
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,69	174651
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				198,33	2357788
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1,					
5	Е11-271001-0501 11-271001-0501 РСНБ	-СМЕСЬ ЩПГС С5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		3487,5	494,09	1723153

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
5. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	0,0515	179,606	774,71	139143
5. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1261	439,774	974,36	428497
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				162,76	567640
5. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	97,65	3605,02	352030
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	97,65	1143,29	111642,27
5. 4 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0141	49,174	3381,2	166266
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0141	49,174	852,37	41914,44
5. 5 (32-010208-0101)	1960С	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	97,65	8189,1	799666
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,056	195,3	916,99	179087,17
5. 6 (31-030305-0302)	2040С	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,028	97,65	2362,47	230695
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	97,65	981,60	95853,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				444,06	1548657
5. 7 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,109	380,137	93	35353
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,14	35353
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		98,15	342287
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		24,87	86748
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,02	429035
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		49,37	172175
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				666,48	2324363
6	С121-010201-0403 21-010201-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		1701,9	5311,06	9038893
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		223,06	379634
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		223,06	379634
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		442,73	753482
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5976,85	10172009
7	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3		2301,75	2090,71	4812292
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	202116
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	202116
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	401153
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	5415561
8	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=2,1	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		13950	256,86	3583165
8. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	0,08736	1218,672	742,25	904559
8. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,050799	708,646	1006,23	713064
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				115,96	1617624
8. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,004872	67,964	6235,51	423793
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004872	67,964	1143,29	77702,56
8. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012432	173,426	3422,17	593495
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012432	173,426	852,37	147823,12
8. 5 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,015288	213,268	3032,59	646753
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015288	213,268	981,60	209343,87
8. 6 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,014112	196,862	3863,36	760550
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,014112	196,862	1143,29	225070,36
8. 7 (32-010101-0201)	625С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,001092	15,233	5498,65	83763
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001092	15,233	1143,29	17415,74
8. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,003003	41,892	3381,2	141645
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003003	41,892	852,37	35707,48

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				189,96	2649999
8. 9	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02205	307,598	93	28607
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,05	28607
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		69,92	975427
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		13,72	191461
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		83,65	1166888
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		27,24	380004
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				367,75	5130057
9	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		13300	182,98	2433700
9. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	438,9	723,15	317391
9. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	589,988	1059,42	625047
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	942438
9. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	4,788	6235,51	29856
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	4,788	1143,29	5474,07
9. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	52,934	3422,17	181149
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	52,934	852,37	45119,35
9. 5	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	31,255	3605,02	112675
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	31,255	1143,29	35733,53
9. 6	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	140,98	3032,59	427535
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	140,98	981,60	138385,97
9. 7	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	317,87	3863,36	1228046
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	317,87	1143,29	363417,59
9. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	34,58	3381,2	116922
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	34,58	852,37	29474,95
9. 9	1602С (32-010212-0101)	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	7,581	2654,92	20127
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	7,581	981,60	7441,51
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	2116309
9.10	249133С (21-130703-1406)	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03	399	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	568290
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		9,48	126084
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		52,21	694373
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		18,82	250246
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				254,01	3378319
10	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		2753,1	7525,89	20719528
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		316,09	870220
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		316,09	870220
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		627,36	1727180
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8469,34	23316928
11	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		13300	-43,08	-572990
11. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	166,915	-991,69	-165528
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-165528
11. 2	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	55,195	-3422,17	-188887
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	55,195	-852,37	-47046,56
11. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	57,19	-3032,59	-173434
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	57,19	-981,60	-56137,70
11. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	54,53	-3863,36	-210669

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	54,53	-1143,29	-62343,60
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-572990
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-99813
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-2,12	-28258
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-9,63	-128071
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-4,22	-56085
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-56,93	-757145
12	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3		917,7	-7525,89	-6906509
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-316,09	-290073
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-316,09	-290073
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-627,36	-575727
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-8469,34	-7772309
13	С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	АВТОСТОЯНКИ -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ . ПОГРУЗКА	Т		1856	195	361920
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,19	15201
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,19	15201
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,26	30170
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,45	407290
14	С341-010204-1001 41-010204-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ.ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14Т.КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗОК 1 КМ	МТ		1856	176,24	327101
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,4	13738
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,4	13738
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,69	27267
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				198,33	368107
15	Е11-271001-0501 11-271001-0501 РСНБ РК 2015	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1, -СМЕСЬ ЩПГС С5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		725	494,09	358218
15. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	0,0515	37,337	774,71	28926
15. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1261	91,422	974,36	89078
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				162,76	118004
15. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	20,3	3605,02	73182
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	20,3	1143,29	23208,79
15. 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0141	10,223	3381,2	34564
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0141	10,223	852,37	8713,78
15. 5	1960С (32-010208-0101)	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	20,3	8189,1	166239
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,056	40,6	916,99	37229,59
15. 6	2040С (31-030305-0302)	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,028	20,3	2362,47	47958
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	20,3	981,60	19926,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				444,06	321943
15. 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,109	79,025	93	7349
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,14	7349
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		98,15	71156
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		24,87	18034
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,02	89190
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		49,37	35793
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				666,48	483201
16	С121-010201-0403 21-010201-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		353,8	5311,06	1879053

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		223,06	78920
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		223,06	78920
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		442,73	156638
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5976,85	2114611
17	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3		478,5	2090,71	1000405
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	42017
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	42017
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	83394
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	1125815
18	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=2,1	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		2900	256,86	744887
18. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	0,08736	253,344	742,25	188045
18. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,050799	147,317	1006,23	148236
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				115,96	336280
18. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,004872	14,129	6235,51	88100
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004872	14,129	1143,29	16153,54
18. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012432	36,053	3422,17	123379
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012432	36,053	852,37	30730,50
18. 5	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,015288	44,335	3032,59	134450
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015288	44,335	981,60	43519,24
18. 6	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,014112	40,925	3863,36	158107
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,014112	40,925	1143,29	46789,14
18. 7	625С (32-010101-0201)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,001092	3,167	5498,65	17413
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001092	3,167	1143,29	3620,80
18. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,003003	8,709	3381,2	29446
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003003	8,709	852,37	7423,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				189,96	550896
18. 9	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02205	63,945	93	5947
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,05	5947
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		69,92	202777
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		13,72	39802
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		83,65	242579
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		27,24	78997
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				367,75	1066463
19	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		2744	182,98	502111
19. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	90,552	723,15	65483
19. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	121,724	1059,42	128957
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	194440
19. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,98784	6235,51	6160
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,98784	1143,29	1129,39
19. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	10,921	3422,17	37374
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	10,921	852,37	9308,73
19. 5	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	6,448	3605,02	23247
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	6,448	1143,29	7371,93
19. 6	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	29,086	3032,59	88207
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	29,086	981,60	28550,82
19. 7	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	65,582	3863,36	253365
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	65,582	1143,29	74979,24

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	7,134	3381,2	24123
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	7,134	852,37	6080,81
19. 9 (32-010212-0101)	1602С	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	1,564	2654,92	4153
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	1,564	981,60	1535,22
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	436628
19.10 (21-130703-1406)	249133С	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03	82,32	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	117247
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		9,48	26013
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		52,21	143260
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		18,82	51630
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				254,01	697001
20	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3	568,008		7525,89	4274766
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		316,09	179540
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		316,09	179540
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		627,36	356344
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8469,34	4810650
21	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ	2744		-43,08	-118217
21. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	34,437	-991,69	-34151
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-34151
21. 2 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	11,388	-3422,17	-38970
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	11,388	-852,37	-9706,79
21. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	11,799	-3032,59	-35782
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	11,799	-981,60	-11581,90
21. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	11,25	-3863,36	-43464
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	11,25	-1143,29	-12862,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-118217
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-20593
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-2,12	-5830
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-9,63	-26423
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-4,22	-11571
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-56,93	-156211
22	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3	189,336		-7525,89	-1424922
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-316,09	-59847
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-316,09	-59847
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-627,36	-118781
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-8469,34	-1603550
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ					47424672
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				47424672
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				77256
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				3663901
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				33393505
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				5102323
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				4292871
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				2208286
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				2084585
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				4137403
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				55854946
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				4192
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				3663901
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				55854946
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				4192
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				3663901

РАЗДЕЛ 2. УЛИЦА №10

1	2	3	4	5	6	7	8
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
23	Е11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		1123	19,83	22266
23. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0055	6,176	1143,29	7062
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,29	7062
23. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0055	6,176	3605,02	22266
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	6,176	1143,29	7060,96
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,83	22266
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,72	4173
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,988843	1110
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,71	5284
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,96	2204
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26,5	29754
24	Е11-010104-0113 11-010104-0113 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА		1123	17,16	19271
24. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00476	5,345	1143,29	6111
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,44	6111
24. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00476	5,345	3605,02	19271
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00476	5,345	1143,29	6110,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,16	19271
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,22	3612
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,855798	961
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,07	4573
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,7	1907
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22,93	25751
25	С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ . ПОГРУЗКА	Т		1800	195	351000
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,19	14742
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,19	14742
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,26	29259
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,45	395001
26	С341-010204-1001 41-010204-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИТ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ.ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14Т.КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗОК 1 КМ			1800	176,24	317232
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,4	13324
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,4	13324
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,69	26444
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				198,33	357000
27	Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		472	51,55	24332
27. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0143	6,75	1143,29	7717
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16,35	7717
27. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0143	6,75	3605,02	24332
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0143	6,75	1143,29	7717,21
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,55	24332
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		9,66	4561
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,57	1214
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12,23	5774
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,1	2409
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				68,89	32515
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1					
28	Е11-271001-0501 11-271001-0501 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПГС С5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		450	494,09	222342
28. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	0,0515	23,175	774,71	17954
28. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1261	56,745	974,36	55290
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				162,76	73244

1	2	3	4	5	6	7	8
28. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	12,6	3605,02	45423
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	12,6	1143,29	14405,45
28. 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0141	6,345	3381,2	21454
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0141	6,345	852,37	5408,29
28. 5	1960С (32-010208-0101)	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	12,6	8189,1	103183
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,056	25,2	916,99	23108,02
28. 6	2040С (31-030305-0302)	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,028	12,6	2362,47	29767
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	12,6	981,60	12368,16
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				444,06	199827
28. 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,109	49,05	93	4562
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,14	4562
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		98,15	44166
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		24,87	11193
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,02	55359
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		49,37	22216
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				666,48	299918
29	С121-010201-0403 21-010201-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		219,6	5311,06	1166309
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		223,06	48985
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		223,06	48985
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		442,73	97223
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5976,85	1312517
30	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3		297	2090,71	620941
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	26080
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	26080
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	51762
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	698782
31	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=2,1	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		1800	256,86	462344
31. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	0,08736	157,248	742,25	116717
31. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,050799	91,438	1006,23	92008
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				115,96	208726
31. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,004872	8,77	6235,51	54683
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004872	8,77	1143,29	10026,65
31. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012432	22,378	3422,17	76580
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012432	22,378	852,37	19074,34
31. 5	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,015288	27,518	3032,59	83452
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015288	27,518	981,60	27011,67
31. 6	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,014112	25,402	3863,36	98136
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,014112	25,402	1143,29	29041,85
31. 7	625С (32-010101-0201)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,001092	1,966	5498,65	10808
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001092	1,966	1143,29	2247,71
31. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,003003	5,405	3381,2	18277
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003003	5,405	852,37	4607,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				189,96	341935
31. 9	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02205	39,69	93	3691

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,05	3691
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		69,92	125862
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		13,72	24705
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		83,65	150566
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		27,24	49033
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				367,75	661943
32	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ	1429		182,98	261485
32. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	47,157	723,15	34102
32. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	63,39	1059,42	67157
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	101259
32. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,51444	6235,51	3208
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,51444	1143,29	588,15
32. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	5,687	3422,17	19463
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	5,687	852,37	4847,43
32. 5	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	3,358	3605,02	12106
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	3,358	1143,29	3839,17
32. 6	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	15,147	3032,59	45936
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	15,147	981,60	14868,30
32. 7	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	34,153	3863,36	131946
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	34,153	1143,29	39046,78
32. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	3,715	3381,2	12563
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	3,715	852,37	3166,55
32. 9	1602С (32-010212-0101)	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,81453	2654,92	2163
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,81453	981,60	799,54
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	227384
32.10	249133С (21-130703-1406)	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03	42,87	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	61059
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		9,48	13547
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		52,21	74606
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		18,82	26887
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				254,01	362979
33	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3	295,803		7525,89	2226181
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		316,09	93500
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		316,09	93500
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		627,36	185574
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8469,34	2505255
34	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ	1429		-43,08	-61564
34. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	17,934	-991,69	-17785
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-17785
34. 2	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	5,93	-3422,17	-20295
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	5,93	-852,37	-5054,55
34. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	6,145	-3032,59	-18634
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	6,145	-981,60	-6031,93
34. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	5,859	-3863,36	-22635
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	5,859	-1143,29	-6698,54
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-61564

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-10724
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-2,12	-3036
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-9,63	-13760
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-4,22	-6026
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-56,93	-81350
35	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3		98,601	-7525,89	-742060
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-316,09	-31167
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-316,09	-31167
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-627,36	-61858
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-8469,34	-835085
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ					4890079
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				4890079
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				8253
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				386333
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				3271370
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				668232
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				447865
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				232708
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				215157
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				427036
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				5764980
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				439
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				386333
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				5764980
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				439
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				386333
		РАЗДЕЛ 3. УЛ.СТРЕЛЬЦА					
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
36	Е11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		216,9	19,83	4301
36. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0055	1,193	1143,29	1364
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,29	1364
36. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0055	1,193	3605,02	4301
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	1,193	1143,29	1363,94
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,83	4301
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,72	806
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,988843	214
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,71	1021
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,96	426
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26,5	5747
37	Е11-010104-0113 11-010104-0113 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА		216,9	17,16	3722
37. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00476	1,032	1143,29	1180
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,44	1180
37. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00476	1,032	3605,02	3722
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00476	1,032	1143,29	1179,88
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,16	3722
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,22	698
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,855798	186
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,07	883
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,7	368
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22,93	4974
38	С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ . ПОГРУЗКА	Т		352	195	68640
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,19	2883
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,19	2883
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,26	5722
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,45	77245
39	С341-010204-1001 41-010204-1001 РСНБ	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИТ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ.ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14Т.КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗОК 1 КМ			352	176,24	62036

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,4	2606
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,4	2606
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,69	5171
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				198,33	69813
40	Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		46,69	51,55	2407
40. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0143	0,667667	1143,29	763
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16,35	763
40. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0143	0,667667	3605,02	2407
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0143	0,667667	1143,29	763,34
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,55	2407
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		9,66	451
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,57	120
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12,23	571
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,1	238
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				68,89	3216
41	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		124,5	4,57	569
41. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,123255	1143,29	141
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	141
41. 2	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,04731	6235,51	295
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,04731	1143,29	54,09
41. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,075945	3605,02	274
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,075945	1143,29	86,83
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	569
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	83
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	27
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	111
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	54
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	734
42	Е11-010201-0103 11-010201-0103 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		244,9	38,26	9369
42. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01059	2,593	1127,87	2925
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,94	2925
42. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00958	2,346	3605,02	8458
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00958	2,346	1143,29	2682,16
42. 3	618С (32-010102-0301)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00101	0,247349	716,69	177
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
42. 4	1835С (33-040101-0102)	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00101	0,247349	2965,74	734
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00101	0,247349	981,60	242,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				38,26	9369
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		7,06	1729
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,9	466
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,96	2195
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3,78	925
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,99	12489
43	Е11-010201-0109 11-010201-0109 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		244,9	26,03	6376
43. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00707	1,731	981,6	1700
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,94	1700
43. 2	618С (32-010102-0301)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00707	1,731	716,69	1241
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
43. 3	1835С	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00707	1,731	2965,74	5135

1	2	3	4	5	6	7	8
(33-040101-0102)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00707	1,731	981,60	1699,15
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,03	6376
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,1	1004
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,27	310
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,37	1314
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,51	615
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33,91	8306
44	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		244,9	58,32	14282
44. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,0122	2,988	636,57	1902
44. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0122	2,988	852,37	2547
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18,17	4449
44. 3	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0122	2,988	3381,2	10102
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0122	2,988	852,37	2546,88
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41,25	10102
44. 4	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	24,49	93	2278
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9,3	2278
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		10,74	2629
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,9	710
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,64	3339
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,76	1410
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				77,71	19031
45	Е11-271001-0501 11-271001-0501 РСНБ РК 2015	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1, -СМЕСЬ ЩПГС С5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		137,5	494,09	67938
45. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	0,0515	7,081	774,71	5486
45. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1261	17,339	974,36	16894
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				162,76	22380
45. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	3,85	3605,02	13879
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	3,85	1143,29	4401,67
45. 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0141	1,939	3381,2	6555
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0141	1,939	852,37	1652,75
45. 5	1960С (32-010208-0101)	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	3,85	8189,1	31528
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,056	7,7	916,99	7060,78
45. 6	2040С (31-030305-0302)	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,028	3,85	2362,47	9096
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	3,85	981,60	3779,16
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				444,06	61058
45. 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,109	14,988	93	1394
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,14	1394
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		98,15	13495
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		24,87	3420
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,02	16915
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		49,37	6788
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				666,48	91642
46	С121-010201-0403 21-010201-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		67,1	5311,06	356372
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		223,06	14968
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		223,06	14968
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		442,73	29707
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5976,85	401047
47	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3		90,75	2090,71	189732

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	7969
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	7969
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	15816
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	213517
48	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=2,1	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		550	256,86	141272
48. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	0,08736	48,048	742,25	35664
48. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,050799	27,939	1006,23	28114
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				115,96	63777
48. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,004872	2,68	6235,51	16709
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004872	2,68	1143,29	3064,02
48. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012432	6,838	3422,17	23399
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012432	6,838	852,37	5828,51
48. 5	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,015288	8,408	3032,59	25499
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015288	8,408	981,60	8253,29
48. 6	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,014112	7,762	3863,36	29986
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,014112	7,762	1143,29	8874,22
48. 7	625С (32-010101-0201)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,001092	0,6006	5498,65	3302
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001092	0,6006	1143,29	686,66
48. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,003003	1,652	3381,2	5585
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003003	1,652	852,37	1408,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				189,96	104480
48. 9	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02205	12,127	93	1128
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,05	1128
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		69,92	38458
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		13,72	7549
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		83,65	46006
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		27,24	14982
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				367,75	202260
49	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		445	182,98	81428
49. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	14,685	723,15	10619
49. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	19,74	1059,42	20913
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	31533
49. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,1602	6235,51	999
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,1602	1143,29	183,16
49. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	1,771	3422,17	6061
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	1,771	852,37	1509,55
49. 5	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	1,046	3605,02	3770
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	1,046	1143,29	1195,88
49. 6	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	4,717	3032,59	14305
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	4,717	981,60	4630,21
49. 7	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	10,636	3863,36	41089
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	10,636	1143,29	12160,03
49. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	1,157	3381,2	3912
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	1,157	852,37	986,19
49. 9	1602С (32-010212-0101)	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,25365	2654,92	673
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,25365	981,60	248,98
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	70809
49.10	249133С (21-130703-1406)	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03	13,35	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	19014
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		9,48	4219
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		52,21	23233
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		18,82	8373
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				254,01	113034
50	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		92,115	7525,89	693247
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		316,09	29116
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		316,09	29116
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		627,36	57789
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8469,34	780153
51	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		445	-43,08	-19171
51. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	5,585	-991,69	-5538
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-5538
51. 2	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	1,847	-3422,17	-6320
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	1,847	-852,37	-1574,33
51. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	1,913	-3032,59	-5803
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	1,913	-981,60	-1877,80
51. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	1,824	-3863,36	-7049
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	1,824	-1143,29	-2085,36
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-19171
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-3340
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-2,12	-945
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-9,63	-4285
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-4,22	-1877
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-56,93	-25333
52	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3		30,705	-7525,89	-231082
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-316,09	-9705
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-316,09	-9705
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-627,36	-19263
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-8469,34	-260051
53	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,0401	110922,7	4448
53. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,023258	981,6	23
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	23
53. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,011629	4204,24	49
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,023258	981,60	22,83
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	49
53. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 60/90		1,03	0,041303	106508,22	4399
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	4399
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	14
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	187
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	201
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	372
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	5021
54	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		51	2031,74	103619
54. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	1,714	852,37	1461
54. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	0,85527	1102,89	943

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,14	2404
54. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,17697	3032,59	537
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,17697	981,60	173,71
54. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	0,5151	3863,36	1990
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	0,5151	1143,29	588,91
54. 5	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,01989	3381,2	67
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,01989	852,37	16,95
54. 6	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,0714	94,23	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
54. 7	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,1428	5575,82	796
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,1428	1143,29	163,26
54. 8	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,00051	1799,25	0,92
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,00051	852,37	0,43
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,62	3398
54. 9	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0925	4,718	20908,61	98636
54.10	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,000316	205870,68	65
54.11	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000011	0,000551	106504,1	59
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1936,47	98760
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,42	1450
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		86,53	4413
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114,95	5862
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		171,73	8758
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2318,42	118239
55	Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		51	1004,58	51234
55. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,01836	852,37	16
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306853	16
55. 2	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	0,03468	94,23	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	3
55. 3	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,048	2,448	20908,61	51184
55. 4	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000006	0,000286	106504,1	30
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1004,21	51215
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		0,185032	9
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		42,2	2152
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,39	2162
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83,76	4272
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,72	57667
56	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,01	110922,7	1109
56. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0058	981,6	6
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	6
56. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0029	4204,24	12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0058	981,60	5,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	12
56. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	0,0103	106508,22	1097
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	1097
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	3
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	47
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	50
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	93
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	1252
57	Е11-270602-0301	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ	М2 ПОКРЫТИЯ		51	2812,87	143456

1	2	3	4	5	6	7	8
	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО					
57.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	1,714	852,37	1461
57.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	0,85833	1102,52	946
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	2407
57.3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,17697	3032,59	537
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,17697	981,60	173,71
57.4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	0,5151	3863,36	1990
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	0,5151	1143,29	588,91
57.5	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,00153	3173,59	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,00153	1143,29	1,75
57.6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,01989	3381,2	67
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,01989	852,37	16,95
57.7	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,0714	94,23	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
57.8	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,1428	5575,82	796
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,1428	1143,29	163,26
57.9	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,00204	1799,25	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,00204	852,37	1,74
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	3405
57.10	102778С (21-020504-0103)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	Т	0,0966	4,927	28061,43	138247
57.11	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,000316	205870,68	65
57.12	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,00765	24435,92	187
57.13	144684С (21-130105-0103)	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ) МАРКИ ПБВЭ 130/150	Т	0,000011	0,000551	164610,38	91
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2717,45	138590
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	1451
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		119,34	6086
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,79	7538
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		236,85	12079
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3197,51	163073
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ					1755302
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				1755302
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				298860
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				129529
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				1008269
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				130676
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				154952
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				77955
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				76997
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				152820
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				2063075
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				148
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				129529
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ				2063075
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				148
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				129529

РАЗДЕЛ 4. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2

УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛОВ НА СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ

58	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА	473,28	123,45	58427	
58.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,00984	4,657	690,68	3217
58.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02853	13,503	1143,29	15437
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				39,41	18654
58.3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00713	3,374	3605,02	12165
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00713	3,374	1143,29	3857,46
58.4	2264С (31-010201-0103)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,0214	10,128	4238,44	42928
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0214	10,128	1143,29	11579,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				116,41	55093
58.5	100081С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	0,00004	0,018931	6221,04	118

1	2	3	4	5	6	7	8
	(21-010201-0604)	М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,248841	118
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		23,29	11025
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		6,16	2917
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		29,46	13941
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12,23	5789
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				165,14	78158
59	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		70,99	1371,68	97375
59. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	1,848	131,19	742,25	97375
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1371,68	97375
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		810,66	57549
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		91,66	6507
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		902,32	64056
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		181,92	12914
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2455,92	174346
60	С341-010204-1001 41-010204-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИТ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗОК 1 КМ			870,84	176,24	153477
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,4	6446
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,4	6446
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,69	12794
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				198,33	172717
61	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		4,91	3475,87	17067
61. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,70704	709,78	502
61. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,70213	1027,94	722
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	1224
61. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,076105	6235,51	475
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,076105	1143,29	87,01
61. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,233716	3422,17	800
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,233716	852,37	199,21
61. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,347628	7431,77	2583
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,347628	1143,29	397,44
61. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,044681	3381,2	151
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,044681	852,37	38,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	4009
61. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	5,99	2090,71	12524
61. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,3437	93	32
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	12556
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	738
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	748
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	1486
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	1484
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	20036
62	Е11-060101-0114 11-060101-0114 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ БЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ. УСТРОЙСТВО	М3		28,03	28136,25	788659
62. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	0,97	27,189	754,98	20527
62. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2015	5,648	859,44	4854
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				905,51	25381
62. 3	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0027	0,075681	3422,17	259
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0027	0,075681	852,37	64,51
62. 4	403С (31-040101-0101)	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,0583	1,634	36,72	60

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
62. 5 (31-050101-0102)	698С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,1868	5,236	3581,97	18755
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1868	5,236	852,37	4463,01
62. 6 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0049	0,137347	3173,59	436
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0049	0,137347	1143,29	157,03
62. 7 (34-030102-0201)	1794С	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,001	0,02803	56,27	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
62. 8 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0071	0,199013	1799,25	358
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0071	0,199013	852,37	169,63
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				708,87	19870
62. 9 (21-020101-0601)	100533С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	28,591	25929,15	741330
62.10 (21-070203-0305)	131600С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0004	0,011212	26031,2	292
62.11 (21-130102-0801)	144600С	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,0001	0,002803	17400	49
62.12 (21-130209-0401)	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,02	0,5606	196,54	110
62.13 (21-130803-1101)	147049С	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,03	0,8409	6598,38	5549
62.14 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0073	0,204619	93	19
62.15 (27-010101-0105)	275941С	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	0,036	1,009	905,42	914
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				26695,04	748262
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		439,17	12310
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1200,17	33641
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1639,34	45951
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2382,05	66769
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32157,63	901378
63	Е11-080101-0302 11-080101-0302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПЛЕНКИ В 1 СЛОЙ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	95,19	1140,56	108570	
63. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	0,143	13,612	754,98	10277
63. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0055	0,523545	852,37	446
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				112,65	10723
63. 3 (32-010201-0101)	1238С	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0179	1,704	470,55	802
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
63. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0055	0,523545	1799,25	942
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	0,523545	852,37	446,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18,32	1744
63. 5 (21-020401-2801)	102633С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М25 ГОСТ 28013-98	М3	0,025	2,38	11729,08	27912
63. 6 (21-100401-1001)	135545С	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	1,1	104,709	215,22	22535
63. 7 (21-100501-1404)	135867С	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	2,2	209,418	212,16	44430
63. 8 (21-130104-0103)	144636С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,00008	0,007615	117201,8	893
63. 9 (21-130703-0201)	146741С	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00016	0,01523	51147,9	779
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1014,28	96549
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		57,23	5447
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		50,31	4789
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		107,53	10236
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		99,85	9504
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1347,94	128311
64	Е11-060801-0113 11-060801-0113 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ. УСТРОЙСТВО	М3	26,64	40599,02	1081558	
64. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1=764,53)	ЧЕЛ-Ч	8,14	216,85	764,53	165788
64. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,4213	11,223	860,52	9658
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6585,81	175446
64. 3 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0027	0,071928	3422,17	246
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0027	0,071928	852,37	61,31
64. 4 (31-040101-0201)	404С	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,4843	12,902	11,67	151

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
64. 5	698С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,3915	10,43	3581,97	37358
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,3915	10,43	852,37	8890,22
64. 6	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0118	0,314352	3173,59	998
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0118	0,314352	1143,29	359,40
64. 7	1794С (34-030102-0201)	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0212	0,564768	56,27	32
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
64. 8	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0153	0,407592	1799,25	733
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0153	0,407592	852,37	347,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1483,4	39518
64. 9	100889М (21-020101-2901)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В22,5, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	27,04	30530,16	825523
64.10	128070С (21-050307-1013)	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,118	3,144	66,3	208
64.11	131598С (21-070203-0303)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0066	0,175824	26031,2	4577
64.12	131600С (21-070203-0305)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0302	0,804528	26031,2	20943
64.13	144600С (21-130102-0801)	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00061	0,01625	17400	283
64.14	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,38	10,123	196,54	1990
64.15	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0017	0,045288	93	4
64.16	275940С (27-010101-0104)	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	1,214	32,341	702,64	22724
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				32892,35	876252
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		3194,12	85091
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1839,31	48999
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5033,43	134091
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3650,6	97252
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				49283,05	1312900
65	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т		1,836	13713,05	25177
65. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	16,88	30,992	754,98	23398
65. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,31212	1143,29	357
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12938,42	23755
65. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,31212	3173,59	991
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,31212	1143,29	356,84
65. 4	1146С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,07344	23,82	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
65. 5	2817С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,74	1,359	206,93	281
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				693,59	1273
65. 6	128065С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	5,508	91,8	506
65. 7	274377С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	1,836	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	506
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		6275,13	11521
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		839,5	1541
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7114,64	13062
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1666,22	3059
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22493,91	41299
66	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,3892	192359,44	74866
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8079,1	3144
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8079,1	3144
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16035,08	6241

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				216473,62	84252
67	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		1,4471	182979,08	264789
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7685,12	11121
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7685,12	11121
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		15253,14	22073
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				205917,34	297983
68	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙПОВЕРХНОСТИ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2		194,12	731,66	142031
68. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9=842,82)	ЧЕЛ-Ч	0,212	41,153	842,82	34685
68. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,002	0,38824	852,37	331
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				180,38	35016
68. 3	1238С (32-010201-0101)	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0195	3,785	470,55	1781
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
68. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,38824	1799,25	699
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002	0,38824	852,37	330,92
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,77	2480
68. 5	135867С (21-100501-1404)	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	2,4	465,888	212,16	98843
68. 6	144636С (21-130104-0103)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,00016	0,031059	117201,8	3640
68. 7	146741С (21-130703-0201)	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00024	0,046589	51147,9	2383
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				540,21	104866
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		91,63	17788
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		34,58	6712
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		126,21	24500
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		68,63	13322
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				926,51	179854
69	Е11-130501-0101 11-130501-0101 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ. ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ В 1 СЛОЙ	М2		139,82	1941,14	271410
69. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,3=891,2)	ЧЕЛ-Ч	0,94	131,431	891,2	117131
69. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,03	4,195	819,91	3439
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				862,33	120570
69. 3	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	1,398	3422,17	4785
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01	1,398	852,37	1191,61
69. 4	1007С (31-030101-0601)	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 65 Л	МАШ.-Ч	0,01	1,398	807,63	1129
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01	1,398	754,98	1055,46
69. 5	1044С (31-050402-0301)	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,01	1,398	35,59	50
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
69. 6	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	1,398	1799,25	2516
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01	1,398	852,37	1191,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				60,65	8480
69. 7	100393С (21-010405-0101)	ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ	Т	0,004	0,55928	726,83	407
69. 8	146097С (21-130401-0333)	АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ ГОСТ 12871-93 МАРКИ А-6К-45	Т	0,0002	0,027964	45265,56	1266
69. 9	147626С (21-130816-1501)	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ, МАРКА А	Т	0,00323	0,451619	20254,14	9147
69.10	149365С (22-040601-0201)	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84	Т	0,00003	0,004195	54217,08	227
69.11	249073С (21-130104-9903)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН	Т	0,007	0,97874	94324,1	92319
69.12	269627С (21-100402-9901)	ГИДРОИЗОЛ	М2	1,14	159,395	266,22	42434
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1042,77	145800
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,2		467,38	65349
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		101,16	14144
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		568,54	79493
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		200,77	28072
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2710,45	378976
70	Е11-010104-	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ М3 ГРУНТА			306,58	11,46	3515

1	2	3	4	5	6	7	8
	0404 11-010104-0404 РСНБ РК 2015	79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1					
70. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00318	0,974924	1143,29	1115
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3,64	1115
70. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00318	0,974924	3605,02	3515
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00318	0,974924	1143,29	1114,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,46	3515
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		2,15	659
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,571731	175
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2,72	834
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,13	348
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15,32	4697
71	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3		374,03	2090,71	781988
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	32844
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	32844
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	65187
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	880018
72	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		306,58	120,07	36812
72. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	33,111	636,57	21077
72. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	8,048	852,37	6860
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	27937
72. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	8,048	1909,23	15365
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	8,048	852,37	6859,87
72. 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	32,191	11,48	370
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	15735
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	16511
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	2240
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	18750
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	4445
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	60007
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			ТЕНГЕ				3905721
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				3905721
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				1146861
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				537196
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				1121644
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				838047
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				153477
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				459955
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				283988
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				175967
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				349254
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				4714931
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				676
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				537196
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ				4714931
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				676
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				537196
		РАЗДЕЛ 5. УСТРОЙСТВО РАЗГРУЗОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ НА СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ					
73	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА		60,83	123,45	7510
73. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,00984	0,598567	690,68	413
73. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02853	1,735	1143,29	1984
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				39,41	2398
73. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00713	0,433718	3605,02	1564
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00713	0,433718	1143,29	495,87
73. 4	2264С (31-010201-0103)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,0214	1,302	4238,44	5517
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0214	1,302	1143,29	1488,56

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				116,41	7081
73. 5	100081С (21-010201-0604)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,00004	0,002433	6221,04	15
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,248841	15
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		23,29	1417
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		6,16	375
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		29,46	1792
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12,23	744
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				165,14	10046
74	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		9,12	1371,68	12510
74. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	1,848	16,854	742,25	12510
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1371,68	12510
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		810,66	7393
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		91,66	836
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		902,32	8229
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		181,92	1659
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2455,92	22398
75	С341-010204-1001 41-010204-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗОК 1 КМ	ТКМ		111,93	176,24	19727
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,4	829
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,4	829
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,69	1644
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				198,33	22199
76	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО.	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		6,08	3475,87	21133
76. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,87552	709,78	621
76. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,86944	1027,94	894
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	1515
76. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,09424	6235,51	588
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,09424	1143,29	107,74
76. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,289408	3422,17	990
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,289408	852,37	246,68
76. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,430464	7431,77	3199
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,430464	1143,29	492,15
76. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,055328	3381,2	187
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,055328	852,37	47,16
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	4964
76. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	7,418	2090,71	15508
76. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,4256	93	40
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	15548
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	914
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	926
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	1840
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	1838
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	24811
77	Е11-080101-0302 11-080101-0302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПЛЕНКИ В 1 СЛОЙ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		121,66	1140,56	138761
77. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	0,143	17,397	754,98	13135
77. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0055	0,66913	852,37	570
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				112,65	13705
77. 3	1238С (32-010201-0101)	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0179	2,178	470,55	1025

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
77. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0055	0,66913	1799,25	1204
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	0,66913	852,37	570,35
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18,32	2229
77. 5 (21-020401-2801)	102633С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М25 ГОСТ 28013-98	М3	0,025	3,041	11729,08	35674
77. 6 (21-100401-1001)	135545С	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	1,1	133,826	215,22	28802
77. 7 (21-100501-1404)	135867С	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	2,2	267,652	212,16	56785
77. 8 (21-130104-0103)	144636С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,00008	0,009733	117201,8	1141
77. 9 (21-130703-0201)	146741С	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00016	0,019466	51147,9	996
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1014,28	123397
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		57,23	6962
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		50,31	6120
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		107,53	13083
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		99,85	12147
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1347,94	163991
78	Е11-060801-0113 11-060801-0113 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ. УСТРОЙСТВО	М3		12,17	40599,02	494090
78. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1=764,53)	ЧЕЛ-Ч	8,14	99,064	764,53	75737
78. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,4213	5,127	860,52	4412
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6585,81	80149
78. 3 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0027	0,032859	3422,17	112
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0027	0,032859	852,37	28,01
78. 4 (31-040101-0201)	404С	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,4843	5,894	11,67	69
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
78. 5 (31-050101-0102)	698С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,3915	4,765	3581,97	17066
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,3915	4,765	852,37	4061,54
78. 6 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0118	0,143606	3173,59	456
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0118	0,143606	1143,29	164,18
78. 7 (34-030102-0201)	1794С	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0212	0,258004	56,27	15
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
78. 8 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0153	0,186201	1799,25	335
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0153	0,186201	852,37	158,71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1483,4	18053
78. 9 (21-020101-2901)	100889М	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В22,5, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	12,353	30530,16	377125
78.10 (21-050307-1013)	128070С	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,118	1,436	66,3	95
78.11 (21-070203-0303)	131598С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0066	0,080322	26031,2	2091
78.12 (21-070203-0305)	131600С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0302	0,367534	26031,2	9567
78.13 (21-130102-0801)	144600С	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00061	0,007424	17400	129
78.14 (21-130209-0401)	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,38	4,625	196,54	909
78.15 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0017	0,020689	93	2
78.16 (27-010101-0104)	275940С	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	1,214	14,774	702,64	10381
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				32892,35	400300
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		3194,12	38872
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1839,31	22384
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5033,43	61257
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3650,6	44428
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				49283,05	599775
79	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХТ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ			0,5322	13713,05	7298
79. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	16,88	8,984	754,98	6782
79. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,090474	1143,29	103

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12938,42	6886
79. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,090474	3173,59	287
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,090474	1143,29	103,44
79. 4	1146С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,021288	23,82	0,51
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
79. 5	2817С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,74	0,393828	206,93	81
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				693,59	369
79. 6	128065С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	1,597	91,8	147
79. 7	274377С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	0,5322	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	147
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		6275,13	3340
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		839,5	447
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7114,64	3786
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1666,22	887
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22493,91	11971
80	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,5322	192359,44	102374
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8079,1	4300
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8079,1	4300
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16035,08	8534
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				216473,62	115207
81	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ М2 БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙПОВЕРХНОСТИ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ			141,93	731,66	103845
81. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9=842,82)	ЧЕЛ-Ч	0,212	30,089	842,82	25360
81. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,002	0,28386	852,37	242
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				180,38	25602
81. 3	1238С (32-010201-0101)	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0195	2,768	470,55	1302
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
81. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,28386	1799,25	511
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002	0,28386	852,37	241,95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,77	1813
81. 5	135867С (21-100501-1404)	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	2,4	340,632	212,16	72268
81. 6	144636С (21-130104-0103)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,00016	0,022709	117201,8	2662
81. 7	146741С (21-130703-0201)	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00024	0,034063	51147,9	1742
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				540,21	76672
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		91,63	13006
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		34,58	4908
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		126,21	17913
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		68,63	9741
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				926,51	131499
82	Е11-010104-0404 11-010104-0404 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА		48,66	11,46	558
82. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00318	0,154739	1143,29	177
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3,64	177
82. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00318	0,154739	3605,02	558
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00318	0,154739	1143,29	176,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,46	558
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		2,15	105
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,571731	28
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2,72	132
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,13	55

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15,32	745
83	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	48,66	120,07	5843	
83. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	5,255	636,57	3345
83. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	1,277	852,37	1089
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	4434
83. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	1,277	1909,23	2439
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	1,277	852,37	1088,48
83. 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	5,109	11,48	59
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	2497
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	2621
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	355
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	2976
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	705
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	9524

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ	913647
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	913647
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	223445
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	147375
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	102374
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	392633
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	19727
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	116136
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	74629
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	41507
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	82383
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	1112166
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	189
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	147375
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ	1112166
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	189
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	147375

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	ТЕНГЕ	170180326
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	5169417
- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	12328727
- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	3401323
- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	142924294
- ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	9757888
- ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ТЕНГЕ	0
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ	5106340
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ	175286666
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ II УРОВНЯ	ТЕНГЕ	7362040
ИТОГО:	ТЕНГЕ	182648706
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	14611897
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ	197260603

		Всего по акту				197 260 603
		Времен.здания и сооружения 1,3 %				2 564 388
		Итого				**199 824 991**
		Дополнительные затраты при производстве строительно - монтажных (Ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%				2 877 480
		Итого по сметному расчету в ценах 2017 года				**202 702 471**
		в том числе на 2018 год - 63,64%				128 999 852
		в том числе на 2019 год - 36,36%%				73 702 618
		Итого по сметному расчету в ценах 2 квартала 2018 года				**202 702 471**
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 63,64%, К=1,0599383				**136 731 883**
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 36,36%, К=1,112825				**82 018 116**
		НДС в текущих ценах				26 250 000
		НДС на 2018 год				16 407 826
		НДС на 2019 год				9 842 174
		ИТОГО в текущих ценах с НДС 12%				**245 000 000**

		ИТОГО в текущих ценах с НДС на 2018 год 12%				153 139 709
		ИТОГО в текущих ценах с НДС на 2019 год 12%				91 860 290
		Всего				**245 000 000**

Заказчик
ГУ"Отдел строительства г. Уральска"
Руководитель

_____А. С. Уксукбаев

Подрядчик :

_____Т.В. Тедеев

Технический надзор:
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»
Инженер по тех. надзору

_____В.Б. Брызгина