Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Уральска"
Подрядчик: АО"Уральскводстрой"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА, СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ, ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОСВЕЩЕНИЕ В ПДП СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ РАЙОНА Г.УРАЛЬСКА ЗКО ФОРМА 5 АВС-4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

Акт № 13

выполненных работ за июль м-ц 2020г.

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. УЛИЦА МАГИСТРАЛЬНАЯ,Локальная смета2-1-1					
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
6	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		6000	4,57	27411
6. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	5,94	1143,29	6791
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	6791
6. 2 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	2,28	6235,51	14217
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	2,28	1143,29	2606,70
6. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	3,66	3605,02	13194
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	3,66	1143,29	4184,44
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	27411
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	4014
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	1320
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	5333
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	2620
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	35364
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.30.18					
80	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ.	М БОРТОВОГО КАМНЯ		1700	2107,18	3582199
80.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	1186,6	748,61	888301
80.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	11,05	1125,39	12436
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	900736
80.3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	10,37	3173,59	32910
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	10,37	1143,29	11855,92
80.4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,68	1799,25	1223
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,68	852,37	579,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	34134
80.5 (21-020101-0601)	100533С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,059	100,3	25929,15	2600694
80.6 (21-020401-2804)	102636С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	1,02	13911,64	14190
80.7 (21-070202-0401)	131571С	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	2,89	14373,62	41540
80.8 (21-130209-0401)	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	17	196,54	3341
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1564,57	2659765
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	543144
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		101,92	173264
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		421,42	716408
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,29	343889
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2730,88	4642496
81	С121-040508-9902 21-040508-9902 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		88,4	48993,48	4331024
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2057,73	181903
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2057,73	181903

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4084,1	361034
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				55135,3	4873961
82	E11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	32,3	3475,87	112271
82.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	4,651	709,78	3301
82.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	4,619	1027,94	4748
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	8049
82.3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,50065	6235,51	3122
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,50065	1143,29	572,39
82.4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	1,537	3422,17	5262
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	1,537	852,37	1310,09
82.5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	2,287	7431,77	16995
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	2,287	1143,29	2614,70
82.6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,29393	3381,2	994
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,29393	852,37	250,54
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	26372
82.7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	39,406	2090,71	82387
82.8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	2,261	93	210
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	82597
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	4854
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	4919
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	9773
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	9763
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	131807
83	E11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		212,44	118,46	25167
83. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	5,938	1143,29	6789
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	6789
83. 2	2264С (31-010201-0103)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	5,938	4238,44	25167
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	5,938	1143,29	6788,86
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	25167
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	4012
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	1226
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	5238
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	2432
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	32836
84	E11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		169,98	120,07	20410
84. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	18,358	636,57	11686
84. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	4,462	852,37	3803
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	15489
84. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	4,462	1909,23	8519
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	4,462	852,37	3803,27
6. 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	17,848	11,48	205
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	8724
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	9154
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	1242
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	10396
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	2464
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	33270
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА И ВЕЛОДОРОЖКИ ТИП 3					
85	E11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		3379,5	4,57	15439
85. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	3,346	1143,29	3825

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	3825
85. 2 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	1,284	6235,51	8008
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	1,284	1143,29	1467,98
85. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	2,061	3605,02	7432
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	2,061	1143,29	2356,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	15439
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	2261
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	743
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	3004
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	1475
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	19919
86	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	337,862		3475,87	1174364
86. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	48,652	709,78	34532
86. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	48,314	1027,94	49664
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	84196
86. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	5,237	6235,51	32654
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	5,237	1143,29	5987,41
86. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	16,082	3422,17	55036
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	16,082	852,37	13707,81
86. 5 (32-010101-0202)	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	23,921	7431,77	177773
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	23,921	1143,29	27348,64
86. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	3,075	3381,2	10396
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	3,075	852,37	2621,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	275859
86.7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	412,192	2090,71	861773
86.8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	23,65	93	2199
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	863973
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	50770
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	51456
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	102226
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	102127
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	1378717
87	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ	3379,5		1509,77	5102279
87. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	111,523	723,15	80648
87. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	149,915	1059,42	158823
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	239471
87. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	1,217	6235,51	7586
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	1,217	1143,29	1391,38
87. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	13,45	3422,17	46030
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	13,45	852,37	11464,38
87. 5 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	7,942	3605,02	28630
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	7,942	1143,29	9080,01
87. 6 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	35,823	3032,59	108636
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	35,823	981,60	35163,86
87. 7 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	80,77	3863,36	312044
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	80,77	1143,29	92343,53
87. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	8,787	3381,2	29710
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	8,787	852,37	7489,78
87.9	1602С	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	1,926	2654,92	5114

1	2	3	4	5	6	7	8
	(32-010212-0101)						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	1,926	981,60	1890,56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	537749
87.10	100092С (21-010201-0702)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,015	50,693	7730,5	391878
87.11	100094С (21-010201-0704)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,189	638,726	6391,75	4082574
87.12	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,03	101,385	93	9429
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1326,79	4483881
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	144401
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		65,21	220361
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		107,93	364762
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		129,42	437363
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1747,12	5904403
88	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ	3379,5		-445,76	-1506453
88. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	42,413	-991,69	-42060
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-42060
88. 2	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	14,025	-3422,17	-47996
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	14,025	-852,37	-11954,49
88.3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	14,532	-3032,59	-44069
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	14,532	-981,60	-14264,61
88. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	13,856	-3863,36	-53531
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	13,856	-1143,29	-15841,43
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-145595
88.5	100094С (21-010201-0704)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,063	212,908	-6391,75	-1360858
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-402,68	-1360858
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-25362
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-19,04	-64336
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-26,54	-89699
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-37,78	-127692
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-510,09	-1723844
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.20.8 (НА ТРОТУАРАХ И ВЕЛОДОРОЖКАХ)					
98	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. БОРТОВЫЕ КАМНИ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86	М БОРТОВОГО КАМНЯ		1980	1893	3748142
98. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	1382,04	748,61	1034609
98. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	12,87	1125,39	14484
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	1049093
98.3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	12,078	3173,59	38331
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	12,078	1143,29	13808,66
98.4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,792	1799,25	1425
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,792	852,37	675,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	39756
98.5	100533С (21-020101-0601)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,05074	100,465	25929,15	2604977
98. 6	102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	1,188	13911,64	16527
98. 7	131571С (21-070202-0401)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	3,366	14373,62	48382
98. 8	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	19,8	196,54	3891
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1350,39	2673777
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	632603
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		92,92	183991
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		412,42	816594
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		184,43	365179
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2489,86	4929915
99	С121-040508	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91	М3		31,68	48054,18	1522356

1	2	3	4	5	6	7	8
	-9901 21-040508- 9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	2,4 Т					
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2018,28	63939
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2018,28	63939
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4005,8	126904
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54078,25	1713199
100	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	24,74	3475,87	85993
100. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	3,563	709,78	2529
100. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	3,538	1027,94	3637
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	6165
100. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,38347	6235,51	2391
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,38347	1143,29	438,42
100. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	1,178	3422,17	4030
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	1,178	852,37	1004,09
100. 5 (32-010101-0202)	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	1,752	7431,77	13017
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	1,752	1143,29	2003,04
100. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,225134	3381,2	761
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,225134	852,37	191,90
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	20200
100. 7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	30,183	2090,71	63103
100. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	1,732	93	161
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	63265
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	3718
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	3768
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	7486
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	7478
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	100957
101	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА	142,55		118,46	16887
101. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	3,984	1143,29	4555
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	4555
101. 2 (31-010201-0103)	2264С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	3,984	4238,44	16887
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	3,984	1143,29	4554,87
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	16887
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	2692
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	822
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	3514
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	1632
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	22034
102	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	158,4		120,07	19019
102. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	17,107	636,57	10890
102. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	4,158	852,37	3544
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	14434
102. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	4,158	1909,23	7939
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	4,158	852,37	3544,15
102. 4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	16,632	11,48	191
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	8130
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	8531
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	1157
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	9688

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	2297
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	31004
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			ТЕНГЕ	.	.	.	18276507
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	18276507
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	8459136
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	2297534
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	5853380
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	1007263
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	2210565
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	1384791
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	825774
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	1638966
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	22126038
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	2988
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	2297534
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ	.	.	.	22126038
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	2988
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	2297534

РАЗДЕЛ 15. УЛ.КОНЯХИНА. Локальная смета 2-1-1

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

764.2 0502	E11-010105-11-010105-0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	52,24		51,55	2693
764.2. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0143	0,747032	1143,29	854
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16,35	854
764.2. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0143	0,747032	3605,02	2693
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0143	0,747032	1143,29	854,07
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,55	2693
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		9,66	505
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,57	134
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12,23	639
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,1	267
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				68,89	3599
765.2 0102	E11-010203-11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ	518,4		4,57	2368
765.2. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,513216	1143,29	587
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	587
765.2.2 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,196992	6235,51	1228
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,196992	1143,29	225,22
765.2.3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,316224	3605,02	1140
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,316224	1143,29	361,54
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	2368
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	347
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	114
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	461
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	226
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	3055
766.2 0103	E11-010201-11-010201-0103 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	104		38,26	3979
766.2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01059	1,101	1127,87	1242
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,94	1242
766.2.2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00958	0,99632	3605,02	3592
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00958	0,99632	1143,29	1139,08
766.2.3 (32-010102-0301)	618С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00101	0,10504	716,69	75
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
766.2. 4 (33-040101-0102)	1835С	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00101	0,10504	2965,74	312
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00101	0,10504	981,60	103,11
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				38,26	3979
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		7,06	734
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,9	198
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,96	932
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3,78	393
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,99	5303

1	2	3	4	5	6	7	8
767.2	E11-010201-0109 11-010201-0109 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		104	26,03	2708
767.2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00707	0,73528	981,6	722
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,94	722
767.2. 2 (32-010102-0301)	618С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00707	0,73528	716,69	527
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
767.2.3 (33-040101-0102)	1835С	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00707	0,73528	2965,74	2181
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00707	0,73528	981,60	721,75
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,03	2708
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,1	427
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,27	132
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,37	558
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,51	261
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33,91	3527
768.2	E11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		104	58,32	6065
768.2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,0122	1,269	636,57	808
768.2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0122	1,269	852,37	1081
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18,17	1889
768.2. 3 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0122	1,269	3381,2	4290
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0122	1,269	852,37	1081,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41,25	4290
768.2. 4 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	10,4	93	967
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9,3	967
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		10,74	1116
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,9	302
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,64	1418
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,76	599
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				77,71	8082
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.30.18					
795.2	E11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ.	М БОРТОВОГО КАМНЯ		600	2107,18	1264305
795.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	418,8	748,61	313518
795.2. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	3,9	1125,39	4389
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	317907
795.2.3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	3,66	3173,59	11615
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	3,66	1143,29	4184,44
795.2.4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,24	1799,25	432
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,24	852,37	204,57
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	12047
795.2. 5 (21-020101-0601)	100533С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,059	35,4	25929,15	917892
795.2. 6 (21-020401-2804)	102636С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,36	13911,64	5008
795.2.7 (21-070202-0401)	131571С	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	1,02	14373,62	14661
795.2.8 (21-130209-0401)	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	6	196,54	1179
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1564,57	938740
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	191698
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		101,92	61152
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		421,42	252850
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,29	121372
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2730,88	1638528
796.2	С121-040508-9902 21-040508-9902 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		31,2	48993,48	1528597

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2057,73	64201
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2057,73	64201
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4084,1	127424
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				55135,3	1720221
797.2	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ВОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	11,4		3475,87	39625
797.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	1,642	709,78	1165
797.2. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	1,63	1027,94	1676
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	2841
797.2. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,1767	6235,51	1102
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,1767	1143,29	202,02
797.2. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,54264	3422,17	1857
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,54264	852,37	462,53
797.2. 5 (32-010101-0202)	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,80712	7431,77	5998
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,80712	1143,29	922,77
797.2. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,10374	3381,2	351
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,10374	852,37	88,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	9308
797.2. 7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	13,908	2090,71	29078
797.2. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,798	93	74
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	29152
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	1713
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	1736
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	3449
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	3446
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	46520
798.2	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		75	118,46	8885
798.2. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	2,096	1143,29	2397
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	2397
798.2. 2 (31-010201-0103)	2264С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	2,096	4238,44	8885
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	2,096	1143,29	2396,34
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	8885
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	1416
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	433
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	1849
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	859
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	11593
799.2	25 Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	--ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		60	120,07	7204
799.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	6,48	636,57	4125
799.2. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	1,575	852,37	1342
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	5467
799.2. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	1,575	1909,23	3007
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	1,575	852,37	1342,48
799.2. 4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	6,3	11,48	72
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	3079
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	3231
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	438
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	3670
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	870
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	11744

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 ТЕНГЕ 2866429

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - ТЕНГЕ 2866429

1	2	3	4	5	6	7	8
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	939782
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	333906
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	1528597
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	29078
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	330027
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	201187
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	128840
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	255716
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	3452172
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	442
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	333906
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	.	.	.	3452172
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	442
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	333906

РАЗДЕЛ 3. ПО СЛИЧИТЕЛЬНОЙ ВЕДОМОСТИ №2

УЛИЦА МАГИСТРАЛЬНАЯ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8
26	Е11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		2400	19,83	47586
26. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0055	13,2	1143,29	15091
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,29	15091
26. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0055	13,2	3605,02	47586
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	13,2	1143,29	15091,43
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,83	47586
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,72	8919
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,988843	2373
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,71	11292
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,96	4710
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26,5	63589
27	Е11-010104-0113 11-010104-0113 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА		2400	17,16	41184
27. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00476	11,424	1143,29	13061
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,44	13061
27. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00476	11,424	3605,02	41184
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00476	11,424	1143,29	13060,94
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,16	41184
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,22	7719
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,855798	2054
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,07	9773
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,7	4077
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22,93	55033
28	С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ . ПОГРУЗКА	Т		3840	195	748800
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,19	31450
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,19	31450
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,26	62420
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,45	842670
29	С341-010204-1001 41-010204-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ.ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14Т.КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗОК 1 КМ	ТКМ		3840	176,24	676762
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,4	28424
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,4	28424
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,69	56415
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				198,33	761600
30	Е11-271001-0501 11-271001-0501 РСНБ РК 2015	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1, -СМЕСЬ ЩПГС С5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		1500	494,09	741141
30. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	0,0515	77,25	774,71	59846
30. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1261	189,15	974,36	184300
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				162,76	244146
30. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	42	3605,02	151411
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	42	1143,29	48018,18

1	2	3	4	5	6	7	8
30. 4 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0141	21,15	3381,2	71512
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0141	21,15	852,37	18027,63
30. 5 (32-010208-0101)	1960С	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	42	8189,1	343942
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,056	84	916,99	77026,74
30. 6 (31-030305-0302)	2040С	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,028	42	2362,47	99224
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	42	981,60	41227,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				444,06	666089
30. 7 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,109	163,5	93	15206
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,14	15205
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		98,15	147220
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		24,87	37311
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,02	184531
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		49,37	74054
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				666,48	999726
31	С121-010201 -0403 21-010201-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		732	5311,06	3887696
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		223,06	163283
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		223,06	163283
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		442,73	324078
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5976,85	4375057
32	С121-010601 -0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3		990	2090,71	2069803
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	86932
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	86932
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	172539
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	2329273
33	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=2,1	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		6000	256,86	1541146
33. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	0,08736	524,16	742,25	389058
33. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,050799	304,794	1006,23	306694
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				115,96	695752
33. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,004872	29,232	6235,51	182276
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004872	29,232	1143,29	33420,65
33. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012432	74,592	3422,17	255267
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012432	74,592	852,37	63579,98
33. 5 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,015288	91,728	3032,59	278173
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015288	91,728	981,60	90040,20
33. 6 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,014112	84,672	3863,36	327118
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,014112	84,672	1143,29	96804,65
33. 7 (32-010101-0201)	625С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,001092	6,552	5498,65	36027
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001092	6,552	1143,29	7490,84
33. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,003003	18,018	3381,2	60922
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003003	18,018	852,37	15358,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				189,96	1139784
33. 9 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02205	132,3	93	12304
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,05	12304
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		69,92	419539
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		13,72	82349
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		83,65	501887

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		27,24	163443
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				367,75	2206476
34	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		6000	182,98	1097910
34. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	198	723,15	143184
34. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	266,16	1059,42	281976
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	425160
34. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	2,16	6235,51	13469
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	2,16	1143,29	2469,51
34. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	23,88	3422,17	81721
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	23,88	852,37	20354,60
34. 5 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	14,1	3605,02	50831
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	14,1	1143,29	16120,39
34. 6 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	63,6	3032,59	192873
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	63,6	981,60	62429,76
34. 7 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	143,4	3863,36	554006
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	143,4	1143,29	163947,79
34. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	15,6	3381,2	52747
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	15,6	852,37	13296,97
34. 9 (32-010212-0101)	1602С	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	3,42	2654,92	9080
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	3,42	981,60	3357,07
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	954726
34.10 (21-130703-1406)	249133С	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03	180	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	256371
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		9,48	56880
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		52,21	313251
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		18,82	112893
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				254,01	1524054
35	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		1159,2	7525,89	8724012
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		316,09	366408
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		316,09	366408
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		627,36	727234
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8469,34	9817654
36	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		6000	-43,08	-258492
36. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	75,3	-991,69	-74674
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-74674
36. 2 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	24,9	-3422,17	-85212
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	24,9	-852,37	-21224,01
36. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	25,8	-3032,59	-78241
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	25,8	-981,60	-25325,28
36. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	24,6	-3863,36	-95039
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	24,6	-1143,29	-28124,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-258492
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-45029
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-2,12	-12748
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-9,63	-57776
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-4,22	-25301

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-56,93	-341569
37	С121-010201 -0709 21-010201- 0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3		386,4	-7525,89	-2908004
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-316,09	-122136
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-316,09	-122136
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-627,36	-242411
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-8469,34	-3272551
		УЛ.КОНЯХИНА,ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
38	Е11-010104- 0105 11-010104- 0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		1600	19,83	31724
38. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0055	8,8	1143,29	10061
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,29	10061
38. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0055	8,8	3605,02	31724
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	8,8	1143,29	10060,95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,83	31724
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,72	5946
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,988843	1582
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,71	7528
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,96	3140
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26,5	42393
39	Е11-010104- 0113 11-010104- 0113 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА		1600	17,16	27456
39. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00476	7,616	1143,29	8707
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,44	8707
39. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00476	7,616	3605,02	27456
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00476	7,616	1143,29	8707,30
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,16	27456
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,22	5146
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,855798	1369
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,07	6515
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,7	2718
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22,93	36689
40	С341-310104 -0101 41-310104- 0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ . ПОГРУЗКА	Т		2560	195	499200
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,19	20966
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,19	20966
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,26	41613
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,45	561780
41	С341-010204 -1001 41-010204- 1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ.ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14Т.КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗОК 1 КМ	Т		2560	176,24	451174
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,4	18949
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,4	18949
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,69	37610
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				198,33	507734
42	Е11-010105- 0502 11-010105- 0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		747,76	51,55	38548
42. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0143	10,693	1143,29	12225
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16,35	12225
42. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0143	10,693	3605,02	38548
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0143	10,693	1143,29	12225,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,55	38548
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		9,66	7225

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,57	1922
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12,23	9148
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,1	3816
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				68,89	51512
43	E11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		3481,6	4,57	15906
43. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	3,447	1143,29	3941
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	3941
43. 2 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	1,323	6235,51	8250
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	1,323	1143,29	1512,57
43. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	2,124	3605,02	7656
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	2,124	1143,29	2428,35
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	15906
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	2329
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	766
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	3095
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	1520
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	20521
44	E11-010201-0103 11-010201-0103 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		696	38,26	26626
44. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01059	7,371	1127,87	8313
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,94	8313
44. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00958	6,668	3605,02	24037
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00958	6,668	1143,29	7623,46
44. 3 (32-010102-0301)	618С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00101	0,70296	716,69	504
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
44. 4 (33-040101-0102)	1835С	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00101	0,70296	2965,74	2085
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00101	0,70296	981,60	690,03
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				38,26	26626
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		7,06	4913
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,9	1325
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,96	6238
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3,78	2629
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,99	35492
45	E11-010201-0109 11-010201-0109 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		696	26,03	18120
45. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00707	4,921	981,6	4830
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,94	4830
45. 2 (32-010102-0301)	618С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00707	4,921	716,69	3527
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
45. 3 (33-040101-0102)	1835С	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00707	4,921	2965,74	14594
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00707	4,921	981,60	4830,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,03	18120
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,1	2855
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,27	881
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,37	3736
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,51	1748
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33,91	23604
46	E11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		696	58,32	40588
46. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,0122	8,491	636,57	5405
46. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0122	8,491	852,37	7238
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18,17	12643
46. 3 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0122	8,491	3381,2	28710
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0122	8,491	852,37	7237,47

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41,25	28710
46. 4	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	69,6	93	6473
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9,3	6473
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		10,74	7472
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,9	2019
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,64	9490
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,76	4006
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				77,71	54085
47	Е11-271001-0501 11-271001-0501 РСНБ РК 2015	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1, -СМЕСЬ ЩПГС С5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		1000	494,09	494094
47. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	0,0515	51,5	774,71	39898
47. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1261	126,1	974,36	122866
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				162,76	162764
47. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	28	3605,02	100941
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	28	1143,29	32012,12
47. 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0141	14,1	3381,2	47675
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0141	14,1	852,37	12018,42
47. 5	1960С (32-010208-0101)	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	28	8189,1	229295
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,056	56	916,99	51351,16
47. 6	2040С (31-030305-0302)	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,028	28	2362,47	66149
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	28	981,60	27484,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				444,06	444059
47. 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,109	109	93	10137
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,14	10137
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		98,15	98147
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		24,87	24874
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,02	123021
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		49,37	49369
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				666,48	666484
48	С121-010201-0403 21-010201-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		488	5311,06	2591797
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		223,06	108855
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		223,06	108855
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		442,73	216052
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5976,85	2916705
49	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3		660	2090,71	1379869
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	57954
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	57954
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	115026
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	1552849
50	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=2,1	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		4000	256,86	1027431
50. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	0,08736	349,44	742,25	259372
50. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,050799	203,196	1006,23	204463
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				115,96	463835
50. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,004872	19,488	6235,51	121518
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004872	19,488	1143,29	22280,44
50. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012432	49,728	3422,17	170178
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012432	49,728	852,37	42386,66

1	2	3	4	5	6	7	8
50. 5 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,015288	61,152	3032,59	185449
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015288	61,152	981,60	60026,80
50. 6 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,014112	56,448	3863,36	218079
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,014112	56,448	1143,29	64536,43
50. 7 (32-010101-0201)	625С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,001092	4,368	5498,65	24018
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001092	4,368	1143,29	4993,89
50. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,003003	12,012	3381,2	40615
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003003	12,012	852,37	10238,67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				189,96	759856
50. 9 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02205	88,2	93	8203
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,05	8203
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		69,92	279692
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		13,72	54899
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		83,65	334592
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		27,24	108962
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				367,75	1470984
51	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		3900	182,98	713641
51. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	128,7	723,15	93069
51. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	173,004	1059,42	183284
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	276354
51. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	1,404	6235,51	8755
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	1,404	1143,29	1605,18
51. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	15,522	3422,17	53119
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	15,522	852,37	13230,49
51. 5 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	9,165	3605,02	33040
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	9,165	1143,29	10478,25
51. 6 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	41,34	3032,59	125367
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	41,34	981,60	40579,34
51. 7 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	93,21	3863,36	360104
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	93,21	1143,29	106566,06
51. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	10,14	3381,2	34285
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	10,14	852,37	8643,03
51. 9 (32-010212-0101)	1602С	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	2,223	2654,92	5902
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	2,223	981,60	2182,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	620572
51.10 (21-130703-1406)	249133С	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03	117	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	166641
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		9,48	36972
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		52,21	203613
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		18,82	73380
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				254,01	990635
52	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		807,3	7525,89	6075651
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		316,09	255177
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		316,09	255177
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		627,36	506466
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8469,34	6837295
53	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ	М2 ОСНОВАНИЯ		3900	-43,08	-168019

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103					
53. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	48,945	-991,69	-48538
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-48538
53. 2 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	16,185	-3422,17	-55388
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	16,185	-852,37	-13795,61
53. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	16,77	-3032,59	-50857
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	16,77	-981,60	-16461,43
53. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	15,99	-3863,36	-61775
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	15,99	-1143,29	-18281,21
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-168019
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-29269
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-2,12	-8286
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-9,63	-37555
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-4,22	-16446
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-56,93	-222020
54	С121-010201 -0709 21-010201- 0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3		269,1	-7525,89	-2025217
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-316,09	-85059
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-316,09	-85059
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-627,36	-168822
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-8469,34	-2279098

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 ТЕНГЕ 27648133

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	27648133
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	52322
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	2233671
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	19795606
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	2375936
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	2563584
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	1345837
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	1217747
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	2416937
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	32628654
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	2552
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	2233671
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ	32628654
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	2552
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	2233671

РАЗДЕЛ 4. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2

УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛОВ НА СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ

1	2	3	4	5	6	7	8
55	Е11-010102- 0308 11-010102- 0308 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА		531,96	123,45	65671
55. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,00984	5,234	690,68	3615
55. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02853	15,177	1143,29	17352
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				39,41	20967
55. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00713	3,793	3605,02	13673
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00713	3,793	1143,29	4336,50
55. 4 (31-010201-0103)	2264С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,0214	11,384	4238,44	48250
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0214	11,384	1143,29	13015,21
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				116,41	61924
55. 5 (21-010201-0604)	100081С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,00004	0,021278	6221,04	132
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,248841	132
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		23,29	12391
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		6,16	3279
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		29,46	15670
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12,23	6507
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				165,14	87849
56	Е11-010205- 0302 11-010205- 0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		79,79	1371,68	109446

1	2	3	4	5	6	7	8
	ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2						
56. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	1,848	147,452	742,25	109446
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1371,68	109446
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		810,66	64683
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		91,66	7313
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		902,32	71996
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		181,92	14515
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2455,92	195958
57	С341-010204 -1001 41-010204-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗОК 1 КМ			978,81	176,24	172505
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,4	7245
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,4	7245
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,69	14380
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				198,33	194131
58	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3		9,01	3475,87	31318
58. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	1,297	709,78	921
58. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	1,288	1027,94	1324
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	2245
58. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,139655	6235,51	871
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,139655	1143,29	159,67
58. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,428876	3422,17	1468
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,428876	852,37	365,56
58. 5 (32-010101-0202)	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,637908	7431,77	4741
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,637908	1143,29	729,31
58. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,081991	3381,2	277
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,081991	852,37	69,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	7357
58. 7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	10,992	2090,71	22982
58. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,6307	93	59
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	23040
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	1354
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	1372
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	2726
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	2723
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	36767
59	Е11-060101-0114 11-060101-0114 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ БЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ. УСТРОЙСТВО	М3		51,44	28136,25	1447329
59. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	0,97	49,897	754,98	37671
59. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2015	10,365	859,44	8908
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				905,51	46579
59. 3 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0027	0,138888	3422,17	475
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0027	0,138888	852,37	118,38
59. 4 (31-040101-0101)	403С	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,0583	2,999	36,72	110
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
59. 5 (31-050101-0102)	698С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,1868	9,609	3581,97	34419
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1868	9,609	852,37	8190,42
59. 6 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0049	0,252056	3173,59	800
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0049	0,252056	1143,29	288,17
59. 7 (34-030102-0201)	1794С	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,001	0,05144	56,27	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
59. 8 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0071	0,365224	1799,25	657
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0071	0,365224	852,37	311,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				708,87	36464
59. 9 (21-020101-0601)	100533С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	52,469	25929,15	1360471
59.10 (21-070203-0305)	131600С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0004	0,020576	26031,2	536
59.11 (21-130102-0801)	144600С	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,0001	0,005144	17400	90
59.12 (21-130209-0401)	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,02	1,029	196,54	202
59.13 (21-130803-1101)	147049С	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,03	1,543	6598,38	10183
59.14 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0073	0,375512	93	35
59.15 (27-010101-0105)	275941С	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	0,036	1,852	905,42	1677
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				26695,04	1373193
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		439,17	22591
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1200,17	61737
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1639,34	84328
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2382,05	122532
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32157,63	1654189
60	Е11-080101-0302 11-080101-0302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПЛЕНКИ В 1 СЛОЙ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		192,9	1140,56	220014
60. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	0,143	27,585	754,98	20826
60. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0055	1,061	852,37	904
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				112,65	21730
60. 3 (32-010201-0101)	1238С	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0179	3,453	470,55	1625
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
60. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0055	1,061	1799,25	1909
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	1,061	852,37	904,36
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18,32	3534
60. 5 (21-020401-2801)	102633С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М25 ГОСТ 28013-98	М3	0,025	4,822	11729,08	56563
60. 6 (21-100401-1001)	135545С	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	1,1	212,19	215,22	45668
60. 7 (21-100501-1404)	135867С	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	2,2	424,38	212,16	90036
60. 8 (21-130104-0103)	144636С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,00008	0,015432	117201,8	1809
60. 9 (21-130703-0201)	146741С	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00016	0,030864	51147,9	1579
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1014,28	195655
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		57,23	11039
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		50,31	9704
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		107,53	20743
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		99,85	19261
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1347,94	260018
61	Е11-060801-0113 11-060801-0113 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ,Ж/БЕТОННЫЕ(БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20) УСТРОЙСТВО	М3		48,87	40599,02	1984074
61. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1=764,53)	ЧЕЛ-Ч	8,14	397,802	764,53	304131
61. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,4213	20,589	860,52	17717
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6585,81	321849
61. 3 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0027	0,131949	3422,17	452
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0027	0,131949	852,37	112,47
61. 4 (31-040101-0201)	404С	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,4843	23,668	11,67	276
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
61. 5 (31-050101-0102)	698С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,3915	19,133	3581,97	68532
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,3915	19,133	852,37	16308,40
61. 6 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0118	0,576666	3173,59	1830
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0118	0,576666	1143,29	659,30
61. 7 (34-030102-0201)	1794С	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0212	1,036	56,27	58
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
61. 8 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0153	0,747711	1799,25	1345
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0153	0,747711	852,37	637,33
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1483,4	72494
61. 9 (21-020101-2901)	100889М	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В22,5, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	49,603	30530,16	1514389
61.10 (21-050307-1013)	128070С	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,118	5,767	66,3	382
61.11 (21-070203-0303)	131598С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0066	0,322542	26031,2	8396
61.12 (21-070203-0305)	131600С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0302	1,476	26031,2	38419
61.13 (21-130102-0801)	144600С	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00061	0,029811	17400	519
61.14 (21-130209-0401)	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,38	18,571	196,54	3650
61.15 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0017	0,083079	93	8
61.16 (27-010101-0104)	275940С	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	1,214	59,328	702,64	41686
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				32892,35	1607449
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		3194,12	156097
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1839,31	89887
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5033,43	245984
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3650,6	178405
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				49283,05	2408463
62	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т		3,6946	13713,05	50664
62. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(З=754,98)	ЧЕЛ-Ч	16,88	62,365	754,98	47084
62. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,628082	1143,29	718
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12938,42	47802
62. 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,628082	3173,59	1993
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,628082	1143,29	718,08
62. 4 (34-030202-0201)	1146С	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,147784	23,82	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
62. 5 (34-010105-0101)	2817С	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,74	2,734	206,93	566
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				693,59	2563
62. 6 (21-050307-1008)	128065С	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	11,084	91,8	1017
62. 7 (21-050301-9916)	274377С	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	3,695	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	1017
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		6275,13	23184
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		839,5	3102
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7114,64	26286
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1666,22	6156
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22493,91	83106
63	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		1,9238	192359,44	370061
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8079,1	15543
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8079,1	15543
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16035,08	30848
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				216473,62	416452
64	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		1,7709	182979,08	324038
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7685,12	13610
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7685,12	13610
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		15253,14	27012
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				205917,34	364659
65	Е11-080101-	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	М2		356,22	731,66	260633

1	2	3	4	5	6	7	8
	0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙПОВЕРХНОСТИ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ					
65. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9=842,82)	ЧЕЛ-Ч	0,212	75,519	842,82	63649
65. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,002	0,71244	852,37	607
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				180,38	64256
65. 3 (32-010201-0101)	1238С	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0195	6,946	470,55	3269
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
65. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,71244	1799,25	1282
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002	0,71244	852,37	607,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,77	4550
65. 5 (21-100501-1404)	135867С	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	2,4	854,928	212,16	181382
65. 6 (21-130104-0103)	144636С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,00016	0,056995	117201,8	6680
65. 7 (21-130703-0201)	146741С	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00024	0,085493	51147,9	4373
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				540,21	192434
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		91,63	32642
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		34,58	12318
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		126,21	44960
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		68,63	24447
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				926,51	330040
66	Е11-130501-0101 11-130501-0101 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ. ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ В 1 СЛОЙ	М2		256,57	1941,14	498039
66. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,3=891,2)	ЧЕЛ-Ч	0,94	241,176	891,2	214936
66. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,03	7,697	819,91	6311
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				862,33	221247
66. 3 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	2,566	3422,17	8780
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01	2,566	852,37	2187,18
66. 4 (31-030101-0601)	1007С	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 65 Л	МАШ.-Ч	0,01	2,566	807,63	2072
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01	2,566	754,98	1937,28
66. 5 (31-050402-0301)	1044С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,01	2,566	35,59	91
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
66. 6 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	2,566	1799,25	4616
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01	2,566	852,37	2187,18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				60,65	15560
66. 7 (21-010405-0101)	100393С	ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ	Т	0,004	1,026	726,83	746
66. 8 (21-130401-0333)	146097С	АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ ГОСТ 12871-93 МАРКИ А-6К-45	Т	0,0002	0,051314	45265,56	2323
66. 9 (21-130816-1501)	147626С	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ, МАРКА А	Т	0,00323	0,828721	20254,14	16785
66.10 (22-040601-0201)	149365С	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84	Т	0,00003	0,007697	54217,08	417
66.11 (21-130104-9903)	249073С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН	Т	0,007	1,796	94324,1	169405
66.12 (21-100402-9901)	269627С	ГИДРОИЗОЛ	М2	1,14	292,49	266,22	77867
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1042,77	267543
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,2		467,38	119916
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		101,16	25954
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		568,54	145870
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		200,77	51513
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2710,45	695421
67	Е11-010104-0404 11-010104-0404 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА		195	11,46	2235
67. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00318	0,6201	1143,29	709
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3,64	709
67. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00318	0,6201	3605,02	2235
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00318	0,6201	1143,29	708,95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,46	2235
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		2,15	419

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,571731	111
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2,72	530
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,13	221
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15,32	2987
68	С121-010601 -0101 21-010601- 0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3		237,9	2090,71	497380
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	20890
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	20890
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	41462
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	559731
69	Е11-010201- 0501 11-010201- 0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		195	120,07	23414
69. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	21,06	636,57	13406
69. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	5,119	852,37	4363
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	17769
69. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	5,119	1909,23	9773
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	5,119	852,37	4363,28
69. 4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	20,475	11,48	235
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	10008
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	10502
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	1424
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	11926
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	2827
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	38167

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ	. . . . .	6056822
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	6056822
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	2123093
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	874600
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	. . . . .	1191479
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	1537371
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	172505
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	728306
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	. . . . .	454817
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	. . . . .	273489
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	. . . . .	542810
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	7327938
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	. . . . .	1093
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	874600
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ	. . . . .	7327938
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	. . . . .	1093
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	874600

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	ТЕНГЕ	54847891
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	4191629
- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	5590714
- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	1548081
- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	42517106
- ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	2548441
- ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ТЕНГЕ	0
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ	3386632
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ	58234523
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ II УРОВНЯ	ТЕНГЕ	2445850
ИТОГО:	ТЕНГЕ	60680373
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	4854430
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ	65534803

		Всего по акту				65 534 803
		Времен.здания и сооружения 1,3 %				851 952
		Итого				**66 386 755**
		Дополнительные затраты при производстве строительно - монтажных (Ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6х0,9%				955 969
		Итого по сметному расчету в ценах 2017 года				**67 342 725**
		в том числе на 2018 год - 63,64%				42 856 910
		в том числе на 2019 год - 36,36%%				24 485 815
		Итого по сметному расчету в ценах 2 квартала 2018 года				**67 342 725**
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 63,64%, К=1,0599383				**45 425 680**

		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 36,36%, К=1,112825				**27 248 427**
		НДС в текущих ценах				8 720 893
		НДС на 2018 год				5 451 082
		НДС на 2019 год				3 269 811
		ИТОГО в текущих ценах с НДС 12%				**81 395 000**
		ИТОГО в текущих ценах с НДС на 2018 год 12%				50 876 762
		ИТОГО в текущих ценах с НДС на 2019 год 12%				30 518 238
		Всего				**81 395 000**

Заказчик :

ГУ"Отдел строительства г. Уральска"

Руководитель

_____ А. С. Уксукбаев

Подрядчик :

_____ Т.В. Тедеев

Технический надзор:

ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

Инженер по тех. надзору

_____ Т. И.Ишанов