Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Уральска"

Подрядчик: АО"Уральскводстрой"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА, СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ, ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОСВЕЩЕНИЕ В ПДП СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ РАЙОНА Г.УРАЛЬСКА ЗКО

ФОРМА 5 АВС-4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

Акт № 14

выполненных работ за август м-ц 2020г.

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА

NN ПП	ШИФР НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		ДОСТАВКА ПРИВОЗНОГО ГРУНТА С РАССТОЯНИЯ 30 КМ-35010 М3					
1	Е11-010102-0326 11-010102-0326 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА		14744,4	148,68	2192190
1. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,00774	114,122	690,68	78822
1. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0219	322,902	1143,29	369171
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				30,38	447993
1. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00519	76,523	3605,02	275869
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00519	76,523	1143,29	87487,98
1. 4	2440С (31-010201-0905)	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА "HITACHI", 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,01671	246,379	7413,35	1826493
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01671	246,379	1143,29	281682,65
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				142,59	2102362
1. 5	100081С (21-010201-0604)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,00012	1,769	6221,04	11007
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,746525	11007
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		17,96	264764
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7	103192
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,96	367956
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		13,89	204812
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				187,53	2764958
2	Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2-3 ГРУППЫ. РАБОТА НА ОТВАЛЕ	М3 ГРУНТА		14744,4	15,71	231683
2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,00332	48,951	690,68	33810
2. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00369	54,407	1136,98	61860
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,49	95669
2. 3	162С (33-010101-0101)	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ, 7 Т	МАШ.-Ч	0,00008	1,18	1965,45	2318
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00008	1,18	852,37	1005,80
2. 4	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00361	53,227	3605,02	191885
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00361	53,227	1143,29	60853,90
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,17	194204
2. 5	100081С (21-010201-0604)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,00004	0,589776	6221,04	3669
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,248841	3669
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,83	56541
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,821015	12105
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,66	68646
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,63	24026
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22	324355
3	С341-020103-1030 41-020103-1030 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 30 КМ	Т		23591,04	502,8	11861575
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		21,12	498186
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		21,12	498186
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		41,91	988781
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				565,83	13348542

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. УЛИЦА МАГИСТРАЛЬНАЯ					
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
5	E11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	13175,7		51,55	679231
5. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0143	188,413	1143,29	215410
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16,35	215410
5. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0143	188,413	3605,02	679231
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0143	188,413	1143,29	215410,70
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,55	679231
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		9,66	127307
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,57	33875
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12,23	161182
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,1	67233
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				68,89	907646
6	E11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ	9240		4,57	42213
6. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	9,148	1143,29	10458
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	10458
6. 2 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	3,511	6235,51	21894
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	3,511	1143,29	4014,09
6. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	5,636	3605,02	20319
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	5,636	1143,29	6443,58
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	42213
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	6181
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	2033
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	8213
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	4034
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	54461
7	E11-010201-0103 11-010201-0103 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	2312,1		38,26	88450
7. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01059	24,485	1127,87	27616
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,94	27616
7. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00958	22,15	3605,02	79851
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00958	22,15	1143,29	25323,87
7. 3 (32-010102-0301)	618С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00101	2,335	716,69	1674
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
7. 4 (33-040101-0102)	1835С	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00101	2,335	2965,74	6926
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00101	2,335	981,60	2292,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				38,26	88450
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		7,06	16321
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,9	4400
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,96	20721
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3,78	8734
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,99	117905
8	E11-010201-0109 11-010201-0109 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	2312,1		26,03	60195
8. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00707	16,347	981,6	16046
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,94	16046
8. 2 (32-010102-0301)	618С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00707	16,347	716,69	11715
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
8. 3 (33-040101-0102)	1835С	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00707	16,347	2965,74	48480
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00707	16,347	981,60	16046,22
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,03	60195
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,1	9483

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,27	2926
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,37	12410
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,51	5808
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33,91	78413
9	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		2312,1	58,32	134834
9. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,0122	28,208	636,57	17956
9. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0122	28,208	852,37	24043
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18,17	41999
9. 3	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0122	28,208	3381,2	95376
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0122	28,208	852,37	24043,65
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41,25	95376
9. 4	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	231,21	93	21503
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9,3	21503
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		10,74	24822
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,9	6706
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,64	31527
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,76	13309
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				77,71	179670
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1					
15	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		5,26	110922,7	583453
15.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	3,051	981,6	2995
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	2995
15.2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	1,525	4204,24	6413
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	3,05	981,60	2993,88
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	6413
15.3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	5,418	106508,22	577040
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	577040
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	1806
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	24581
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	26387
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	48787
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	658627
16	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		6574,37	2031,74	13357388
16. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	220,899	852,37	188288
16. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	110,252	1102,89	121597
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,14	309884
16. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	22,813	3032,59	69183
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	22,813	981,60	22393,24
16. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	66,401	3863,36	256531
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	66,401	1143,29	75915,60
16. 5	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	2,564	3381,2	8669
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	2,564	852,37	2185,48
16. 6	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	9,204	94,23	867
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
16. 7	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	18,408	5575,82	102641
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	18,408	1143,29	21045,68
16. 8	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,065744	1799,25	118
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,065744	852,37	56,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,62	438010
16. 9	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0925	608,129	20908,61	12715137
11.10	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,040761	205870,68	8392
11.11	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ	Т	0,000011	0,071003	106504,1	7562

1	2	3	4	5	6	7	8
	(21-130104-0203)	БНД 90/130					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1936,47	12731090
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,42	186860
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		86,53	568858
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114,95	755719
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		171,73	1129049
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2318,42	15242155
17	Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		6574,37	1004,58	6604485
17. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	2,367	852,37	2017
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306853	2017
17. 2 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	4,471	94,23	421
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	421
17. 3 (21-020501-0502)	102750С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,048	315,57	20908,61	6598125
17. 4 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000006	0,036816	106504,1	3921
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1004,21	6602046
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		0,185032	1216
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		42,2	277439
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,39	278656
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83,76	550651
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,72	7433792
18	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		1,97	110922,7	218518
18. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	1,143	981,6	1122
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	1122
18. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,5713	4204,24	2402
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	1,1426	981,60	1121,58
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	2402
18. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	2,029	106508,22	216116
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	216116
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	676
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	9206
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	9882
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	18272
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	246672
19	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		6574,37	2812,87	18492825
19. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	220,899	852,37	188288
19. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	110,647	1102,52	121990
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	310278
19. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	22,813	3032,59	69183
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	22,813	981,60	22393,24
19. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	66,401	3863,36	256531
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	66,401	1143,29	75915,60
19. 5 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,197231	3173,59	626
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,197231	1143,29	225,49
19. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	2,564	3381,2	8669
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	2,564	852,37	2185,48
19. 7 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	9,204	94,23	867
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
19. 8 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	18,408	5575,82	102641
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	18,408	1143,29	21045,68
19. 9 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,262975	1799,25	473

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,262975	852,37	224,15
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	438991
19.10	102778С (21-020504-0103)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	Т	0,0966	635,084	28061,43	17821369
19.11	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,040761	205870,68	8392
19.12	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,986155	24435,92	24098
19.13	144684С (21-130105-0103)	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ) МАРКИ ПБВЭ 130/150	Т	0,000011	0,071003	164610,38	11688
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2717,45	17865546
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	187097
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		119,34	784557
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,79	971654
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		236,85	1557158
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3197,51	21021637
		АВТОСТОЯНКИ (ПК7+62-СЛЕВА;ПК13+00-СЛЕВА;ПК18+9,45-СЛЕВА)					
33	Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		1568,7	51,55	80869
33. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0143	22,432	1143,29	25647
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16,35	25647
33. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0143	22,432	3605,02	80869
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0143	22,432	1143,29	25646,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,55	80869
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		9,66	15157
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,57	4033
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12,23	19190
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,1	8005
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				68,89	108064
34	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		2352,9	4,57	10749
34. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	2,329	1143,29	2663
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	2663
34. 2	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,894102	6235,51	5575
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,894102	1143,29	1022,22
34. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	1,435	3605,02	5174
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	1,435	1143,29	1640,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	10749
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	1574
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	518
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	2091
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	1027
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	13868
35	Е11-010201-0103 11-010201-0103 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		933	38,26	35692
35. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01059	9,88	1127,87	11144
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,94	11144
35. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00958	8,938	3605,02	32222
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00958	8,938	1143,29	10218,73
35. 3	618С (32-010102-0301)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00101	0,94233	716,69	675
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
35. 4	1835С (33-040101-0102)	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00101	0,94233	2965,74	2795
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00101	0,94233	981,60	924,99
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				38,26	35692
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		7,06	6586
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,9	1776
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,96	8362
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3,78	3524
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,99	47578

1	2	3	4	5	6	7	8
36	E11-010201-0109 11-010201-0109 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		933	26,03	24290
36. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00707	6,596	981,6	6475
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,94	6475
36. 2	618С (32-010102-0301)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00707	6,596	716,69	4728
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
36. 3	1835С (33-040101-0102)	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00707	6,596	2965,74	19563
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00707	6,596	981,60	6474,63
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,03	24290
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,1	3827
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,27	1181
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,37	5008
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,51	2344
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33,91	31642
37	E11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		933	58,32	54410
37. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,0122	11,383	636,57	7246
37. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0122	11,383	852,37	9702
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18,17	16948
37. 3	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0122	11,383	3381,2	38487
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0122	11,383	852,37	9702,53
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41,25	38487
37. 4	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	93,3	93	8677
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9,3	8677
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		10,74	10016
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,9	2706
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,64	12722
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,76	5371
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				77,71	72502
43	E11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		1,78	110922,7	197442
43. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	1,032	981,6	1013
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	1013
43. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,5162	4204,24	2170
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	1,0324	981,60	1013,40
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	2170
43. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	КГ	1,03	1,833	106508,22	195272
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	195272
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	611
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	8318
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	8929
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	16510
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	222881
44	E11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		2219	2031,74	4508424
44. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	74,558	852,37	63551
44. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	37,213	1102,89	41042
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,14	104593
44. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	7,7	3032,59	23351
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	7,7	981,60	7558,32
44. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	22,412	3863,36	86585
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	22,412	1143,29	25623,42
44. 5	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,86541	3381,2	2926
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,86541	852,37	737,65

1	2	3	4	5	6	7	8
44. 6 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	3,107	94,23	293
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
44. 7 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	6,213	5575,82	34644
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	6,213	1143,29	7103,26
44. 8 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,02219	1799,25	40
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,02219	852,37	18,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,62	147838
44. 9 (21-020501-0502)	102750С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0925	205,257	20908,61	4291649
44.10 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,013758	205870,68	2832
44.11 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000011	0,023965	106504,1	2552
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1936,47	4297034
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,42	63070
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		86,53	192003
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114,95	255072
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		171,73	381080
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2318,42	5144575
45	E11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		2219	1004,58	2229164
45. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,79884	852,37	681
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306853	681
45. 2 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	1,509	94,23	142
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	142
45. 3 (21-020501-0502)	102750С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,048	106,512	20908,61	2227018
45. 4 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000006	0,012426	106504,1	1323
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1004,21	2228341
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		0,185032	411
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		42,2	93642
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,39	94053
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83,76	185857
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,72	2509075
46	E11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,66	110922,7	73209
46. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,3828	981,6	376
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	376
46. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,1914	4204,24	805
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,3828	981,60	375,76
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	805
46. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	0,6798	106508,22	72404
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	72404
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	227
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	3084
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	3311
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	6122
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	82641
47	E11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		2219	2812,87	6241751
47. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	74,558	852,37	63551
47. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	37,346	1102,52	41174
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	104726
47. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	7,7	3032,59	23351
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	7,7	981,60	7558,32
47. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	22,412	3863,36	86585
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	22,412	1143,29	25623,42

1	2	3	4	5	6	7	8
47. 5 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,06657	3173,59	211
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,06657	1143,29	76,11
47. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,86541	3381,2	2926
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,86541	852,37	737,65
47. 7 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	3,107	94,23	293
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
47. 8 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	6,213	5575,82	34644
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	6,213	1143,29	7103,26
47. 9 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,08876	1799,25	160
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,08876	852,37	75,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	148169
47.10 (21-020504-0103)	102778С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	Т	0,0966	214,355	28061,43	6015119
47.11 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,013758	205870,68	2832
47.12 (21-070201-0301)	131548С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,33285	24435,92	8133
47.13 (21-130105-0103)	144684С	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ) МАРКИ ПБВЭ 130/150	Т	0,000011	0,023965	164610,38	3945
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2717,45	6030030
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	63150
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		119,34	264806
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,79	327955
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		236,85	525576
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3197,51	7095283
80	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.30.18 -КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ.	М БОРТОВОГО КАМНЯ		1900	2107,18	4003634
80. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	1326,2	748,61	992807
80. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	12,35	1125,39	13899
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	1006705
80. 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	11,59	3173,59	36782
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	11,59	1143,29	13250,73
80. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,76	1799,25	1367
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,76	852,37	647,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	38149
80. 5 (21-020101-0601)	100533С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,059	112,1	25929,15	2906658
80. 6 (21-020401-2804)	102636С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	1,14	13911,64	15859
80. 7 (21-070202-0401)	131571С	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	3,23	14373,62	46427
80. 8 (21-130209-0401)	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	19	196,54	3734
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1564,57	2972678
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	607043
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		101,92	193648
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		421,42	800692
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,29	384346
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2730,88	5188672
81	С121-040508-9902 21-040508-9902 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		98,8	48993,48	4840556
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2057,73	203303
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2057,73	203303
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4084,1	403509
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				55135,3	5447368
82	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		36,1	3475,87	125479
						ОСНОВАНИЯ	

1	2	3	4	5	6	7	8
82. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	5,198	709,78	3690
82. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	5,162	1027,94	5307
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	8996
82. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,55955	6235,51	3489
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,55955	1143,29	639,73
82. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	1,718	3422,17	5881
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	1,718	852,37	1464,37
82. 5 (32-010101-0202)	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	2,556	7431,77	18995
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	2,556	1143,29	2922,25
82. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,32851	3381,2	1111
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,32851	852,37	280,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	29475
82. 7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	44,042	2090,71	92079
82. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	2,527	93	235
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	92314
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	5425
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	5498
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	10923
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	10912
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	147314
83	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА	237,43		118,46	28127
83. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	6,636	1143,29	7587
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	7587
83. 2 (31-010201-0103)	2264С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	6,636	4238,44	28127
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	6,636	1143,29	7586,87
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	28127
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	4484
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	1370
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	5854
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	2718
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	36699
84	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	189,98		120,07	22811
84. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	20,518	636,57	13061
84. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	4,987	852,37	4251
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	17312
84. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	4,987	1909,23	9521
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	4,987	852,37	4250,77
84. 4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	19,948	11,48	229
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	9750
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	10231
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	1388
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	11619
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	2754
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	37185
89	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА И ВЕЛОДОРОЖКИ ТИП 3 -ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	1,54		110922,7	170821
89. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,8932	981,6	877
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	877
89. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,4466	4204,24	1878
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,8932	981,60	876,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	1878

1	2	3	4	5	6	7	8
89. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	т	1,03	1,586	106508,22	168943
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	168943
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	529
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	7197
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	7725
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	14284
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	192830
90	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	1609,35		2405,35	3871055
90. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	54,074	852,37	46091
90. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	27,085	1102,52	29862
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	75953
90. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	5,584	3032,59	16935
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	5,584	981,60	5481,25
90. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	16,254	3863,36	62797
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	16,254	1143,29	18583,04
90. 5	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,048281	3173,59	153
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,048281	1143,29	55,20
90. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,627646	3381,2	2122
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,627646	852,37	534,99
90. 7	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	2,253	94,23	212
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
90. 8	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	4,506	5575,82	25126
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	4,506	1143,29	5151,66
90. 9	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,064374	1799,25	116
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,064374	852,37	54,87
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	107461
90.10	102737С (21-020501-0304)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	155,463	23849,36	3707698
90.11	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,009978	205870,68	2054
90.12	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,241403	24435,92	5899
90.13	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	т	0,000011	0,017381	106504,1	1851
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2309,94	3717502
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	45800
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		102,22	164508
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		130,68	210308
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,88	326509
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2738,91	4407871
103	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	УСТРОЙСТВО ОТКРЫТЫХ ВОДОСБОРНЫХ ЛОТКОВ -КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. БОРТОВЫЕ КАМНИ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86	М БОРТОВОГО КАМНЯ	322		1893	609546
103. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	224,756	748,61	168255
103. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	2,093	1125,39	2355
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	170610
103. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	1,964	3173,59	6234
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	1,964	1143,29	2245,42
103. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,1288	1799,25	232
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,1288	852,37	109,79
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	6465
103. 5	100533С (21-020101-0601)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,05074	16,338	25929,15	423638
103. 6	102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,1932	13911,64	2688
103. 7	131571С (21-070202-0401)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,5474	14373,62	7868

1	2	3	4	5	6	7	8
103. 8 (21-130209-0401)	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	3,22	196,54	633
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1350,39	434826
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	102878
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		92,92	29922
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		412,42	132800
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		184,43	59388
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2489,86	801734
104	С121-040508 -9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		5,152	48054,18	247575
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2018,28	10398
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2018,28	10398
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4005,8	20638
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54078,25	278611
105	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		17,065	3475,87	59316
105. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	2,457	709,78	1744
105. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	2,44	1027,94	2508
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	4253
105. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,264508	6235,51	1649
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,264508	1143,29	302,41
105. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,812294	3422,17	2780
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,812294	852,37	692,38
105. 5 (32-010101-0202)	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	1,208	7431,77	8979
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	1,208	1143,29	1381,09
105. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,155291	3381,2	525
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,155291	852,37	132,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	13933
105. 7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	20,819	2090,71	43527
105. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	1,195	93	111
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	43638
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	2564
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	2599
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	5163
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	5158
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	69637
106	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		30,8075	118,46	3650
106. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,86107	1143,29	984
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	984
106. 2 (31-010201-0103)	2264С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,86107	4238,44	3650
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,86107	1143,29	984,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	3650
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	582
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	178
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	760
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	353
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	4762
107	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		34,132	120,07	4098
107. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	3,686	636,57	2347
107. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,895965	852,37	764
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	3110
107. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,895965	1909,23	1711

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,895965	852,37	763,69
107. 4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	3,584	11,48	41
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	1752
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	1838
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	249
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	2087
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	495
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	6681

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	67704261
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	67704261
МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	58139396
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	2508478
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	5088131
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	135606
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	4414677
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	1507772
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	2906905
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	5769515
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	77888453
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	.	.	.	2954
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	2508478
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	77888453
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	.	.	.	2954
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	2508478

РАЗДЕЛ 2. УЛИЦА №1

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

165.2	E11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	711,21		19,83	14102
5.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0055	3,912	1143,29	4472
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,29	4472
5.22. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0055	3,912	3605,02	14102
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	3,912	1143,29	4472,55
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,83	14102
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,72	2643
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,988843	703
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,71	3346
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,96	1396
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26,5	18844
166.2	E11-010104-0113 11-010104-0113 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	711,21		17,16	12204
6.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00476	3,385	1143,29	3870
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,44	3870
6.22. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00476	3,385	3605,02	12204
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00476	3,385	1143,29	3870,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,16	12204
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,22	2287
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,855798	609
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,07	2896
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,7	1208
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22,93	16308

УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.30.18

183.2	E11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ.	М БОРТОВОГО КАМНЯ	474		2107,18	998801
8.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	330,852	748,61	247679
8.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	3,081	1125,39	3467
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	251146
8.22. 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	2,891	3173,59	9176
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	2,891	1143,29	3305,25
8.22. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,1896	1799,25	341
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,1896	852,37	161,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	9517
8.22. 5	100533С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,059	27,966	25929,15	725135

1	2	3	4	5	6	7	8
	(21-020101-0601)						
8.22. 6	102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,2844	13911,64	3956
8.22. 7	131571С (21-070202-0401)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,8058	14373,62	11582
8.22. 8	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	4,74	196,54	932
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1564,57	741605
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	151441
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		101,92	48310
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		421,42	199751
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,29	95884
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2730,88	1294437
184.2	С121-040508 -9902 21-040508-9902 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		24,648	48993,48	1207591
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2057,73	50719
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2057,73	50719
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4084,1	100665
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				55135,3	1358975
185.2	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		9,01	3475,87	31318
5.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	1,297	709,78	921
5.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	1,288	1027,94	1324
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	2245
5.22. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,139655	6235,51	871
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,139655	1143,29	159,67
5.22. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,428876	3422,17	1468
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,428876	852,37	365,56
5.22. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,637908	7431,77	4741
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,637908	1143,29	729,31
5.22. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,081991	3381,2	277
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,081991	852,37	69,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	7357
5.22. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	10,992	2090,71	22982
5.22. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,6307	93	59
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	23040
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	1354
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	1372
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	2726
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	2723
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	36767
186.2	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ *РК 2015*	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		59,25	118,46	7019
6.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	1,656	1143,29	1893
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	1893
6.22. 2	2264С (31-010201-0103)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	1,656	4238,44	7019
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	1,656	1143,29	1893,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	7019
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	1119
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	342
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	1461
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	678
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	9158
187.2	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		47,4	120,07	5691
7.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	5,119	636,57	3259
7.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	1,244	852,37	1061

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	4319
7.22. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	1,244	1909,23	2376
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	1,244	852,37	1060,35
7.22. 4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	4,977	11,48	57
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	2433
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	2553
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	346
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	2899
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	687
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	9278

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	2276727
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	2276727
МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	741664
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	267947
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	1207591
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	22982
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	263799
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	161397
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	102402
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	203242
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	2743767
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	.	.	352
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	267947
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	2743767
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	.	.	352
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	267947

РАЗДЕЛ 3. УЛ.КОНЯХИНА

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1

774.2 0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Е11-270602-	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,38	110922,7	42151
4.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,2204	981,6	216
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	216
4.22. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,1102	4204,24	463
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,2204	981,60	216,34
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	463
4.22. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 60/90		1,03	0,3914	106508,22	41687
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	41687
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	130
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	1776
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	1906
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	3525
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	47581
775.2 0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Е11-270602-	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ ПОКРЫТИЯ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2		480	2031,74	975234
5.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	16,128	852,37	13747
5.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	8,05	1102,89	8878
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,14	22625
5.22. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	1,666	3032,59	5051
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	1,666	981,60	1635,35
5.22. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	4,848	3863,36	18730
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	4,848	1143,29	5542,67
5.22. 5 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,1872	3381,2	633
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,1872	852,37	159,56
5.22. 6 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,672	94,23	63
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
5.22. 7 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	1,344	5575,82	7494
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	1,344	1143,29	1536,58
5.22. 8 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,0048	1799,25	9

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,0048	852,37	4,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,62	31979
5.22. 9 (21-020501-0502)	102750С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0925	44,4	20908,61	928342
5.22.10 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,002976	205870,68	613
5.22.11 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 90/130		0,000011	0,005184	106504,1	552
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1936,47	929507
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,42	13643
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		86,53	41533
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114,95	55176
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		171,73	82433
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2318,42	1112842
776.2 0403 11-270602- 0403 РСНБ РК 2015 К=4	Е11-270602-	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		480	1004,58	482199
6.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,1728	852,37	147
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306853	147
6.22. 2 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	0,3264	94,23	31
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	31
6.22. 3 (21-020501-0502)	102750С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,048	23,04	20908,61	481734
6.22 4 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 90/130		0,000006	0,002688	106504,1	286
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1004,21	482021
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		0,185032	89
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		42,2	20256
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,39	20345
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83,76	40203
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,72	542747
777.2 0901 11-270602- 0901 РСНБ РК 2015	Е11-270602-	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,14	110922,7	15529
7.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0812	981,6	80
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	80
7.22. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0406	4204,24	171
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0812	981,60	79,71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	171
7.22. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 60/90		1,03	0,1442	106508,22	15358
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	15358
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	48
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	654
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	702
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	1299
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	17530
778.2 0301 11-270602- 0301 РСНБ РК 2015	Е11-270602-	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		480	2812,87	1350176
8.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	16,128	852,37	13747
8.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	8,078	1102,52	8907
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	22654
8.22. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	1,666	3032,59	5051
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	1,666	981,60	1635,35
8.22. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	4,848	3863,36	18730
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	4,848	1143,29	5542,67
8.22. 5 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,0144	3173,59	46
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,0144	1143,29	16,46
8.22. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,1872	3381,2	633
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,1872	852,37	159,56
8.22. 7 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,672	94,23	63

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
8.22. 8 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	1,344	5575,82	7494
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	1,344	1143,29	1536,58
8.22. 9 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,0192	1799,25	35
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,0192	852,37	16,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	32051
8.22.10 (21-020504-0103)	102778С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	Т	0,0966	46,368	28061,43	1301152
8.22.11 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,002976	205870,68	613
8.22.12 (21-070201-0301)	131548С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,072	24435,92	1759
8.22.13 (21-130105-0103)	144684С	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ) МАРКИ ПБВЭ 130/150	Т	0,000011	0,005184	164610,38	853
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2717,45	1304378
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	13660
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		119,34	57281
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,79	70941
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		236,85	113689
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3197,51	1534807
795.2	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.30.18 -КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ.	М БОРТОВОГО КАМНЯ	41		2107,18	86394
5.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	28,618	748,61	21424
5.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	0,2665	1125,39	300
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	21724
5.22. 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	0,2501	3173,59	794
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	0,2501	1143,29	285,94
5.22. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,0164	1799,25	30
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,0164	852,37	13,98
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	823
5.22. 5 (21-020101-0601)	100533С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,059	2,419	25929,15	62723
5.22. 6 (21-020401-2804)	102636С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,0246	13911,64	342
5.22. 7 (21-070202-0401)	131571С	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,0697	14373,62	1002
5.22. 8 (21-130209-0401)	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,41	196,54	81
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1564,57	64147
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	13099
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		101,92	4179
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		421,42	17278
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,29	8294
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2730,88	111966
796.2	С121-040508-9902 21-040508-9902 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3	2,132		48993,48	104454
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2057,73	4387
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2057,73	4387
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4084,1	8707
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				55135,3	117548
797.2	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	0,78		3475,87	2711
7.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,11232	709,78	80
7.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,11154	1027,94	115
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	194
7.22. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,01209	6235,51	75
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,01209	1143,29	13,82
7.22. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,037128	3422,17	127

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,037128	852,37	31,65
7.22. 5 (32-010101-0202)	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,055224	7431,77	410
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,055224	1143,29	63,14
7.22. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,007098	3381,2	24
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,007098	852,37	6,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	637
7.22. 7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	0,9516	2090,71	1990
7.22. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,0546	93	5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	1995
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	117
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	119
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	236
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	236
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	3183
798.2	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА	5,13		118,46	608
8.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,143383	1143,29	164
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	164
8.22. 2 (31-010201-0103)	2264С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,143383	4238,44	608
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,143383	1143,29	163,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	608
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	97
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	30
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	126
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	59
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	793
799.2	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	4,1		120,07	492
9.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	0,4428	636,57	282
9.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,107625	852,37	92
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	374
9.22. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,107625	1909,23	205
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,107625	852,37	91,74
9.22. 4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	0,4305	11,48	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	210
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	221
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	30
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	251
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	59
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	802
		УСТРОЙСТВО ОТКРЫТЫХ ВОДОСБОРНЫХ ЛОТКОВ					
818.2	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. БОРТОВЫЕ КАМНИ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86	М БОРТОВОГО КАМНЯ	97		1893	183621
8.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	67,706	748,61	50685
8.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	0,6305	1125,39	710
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	51395
8.22. 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	0,5917	3173,59	1878
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	0,5917	1143,29	676,48
8.22. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,0388	1799,25	70
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,0388	852,37	33,07
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	1948
8.22. 5 (21-020101-0601)	100533С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,05074	4,922	25929,15	127618
8.22. 6	102636С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ	М3	0,0006	0,0582	13911,64	810

1	2	3	4	5	6	7	8
(21-020401-2804)	М100 ГОСТ 28013-98						
8.22. 7	131571С (21-070202-0401)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,1649	14373,62	2370
8.22. 8	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,97	196,54	191
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1350,39	130988
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	30991
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		92,92	9014
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		412,42	40005
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		184,43	17890
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2489,86	241516
819.2	С121-040508 -9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		1,552	48054,18	74580
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2018,28	3132
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2018,28	3132
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4005,8	6217
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54078,25	83929
820.2	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	5,139		3475,87	17862
0.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,740016	709,78	525
0.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,734877	1027,94	755
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	1281
0.22. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,079655	6235,51	497
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,079655	1143,29	91,07
0.22. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,244616	3422,17	837
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,244616	852,37	208,50
0.22. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,363841	7431,77	2704
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,363841	1143,29	415,98
0.22. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,046765	3381,2	158
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,046765	852,37	39,86
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	4196
0.22. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	6,27	2090,71	13108
0.22. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,35973	93	33
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	13141
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	772
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	783
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	1555
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	1553
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	20971
821.2	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		9,2381	118,46	1094
1.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,258205	1143,29	295
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	295
1.22. 2	2264С (31-010201-0103)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,258205	4238,44	1094
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,258205	1143,29	295,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	1094
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	174
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	53
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	228
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	106
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	1428
822.2	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		10,2774	120,07	1234
2.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	1,11	636,57	707
2.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,269782	852,37	230
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	937

1	2	3	4	5	6	7	8
8.22. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,269782	1909,23	515
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,269782	852,37	229,95
8.22. 4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	1,079	11,48	12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	527
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	553
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	75
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	629
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	149
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	2012

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ	.	.	3338340
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	3338340
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	2968125
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	122085
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	179034
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	15097
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	216897
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	73596
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	143301
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	284419
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	3839656
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	150
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	122085
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ	.	.	3839656
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	150
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	122085

РАЗДЕЛ 4. ПО СЛИЧИТЕЛЬНОЙ ВЕДОМОСТИ №2

УЛИЦА МАГИСТРАЛЬНАЯ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

58	E11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		3780	19,83	74948
58. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0055	20,79	1143,29	23769
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,29	23769
58. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0055	20,79	3605,02	74948
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	20,79	1143,29	23769,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,83	74948
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,72	14047
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,988843	3738
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,71	17785
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,96	7419
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26,5	100152
59	E11-010104-0113 11-010104-0113 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА		3780	17,16	64864
59. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00476	17,993	1143,29	20571
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,44	20571
59. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00476	17,993	3605,02	64864
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00476	17,993	1143,29	20571,22
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,16	64864
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,22	12157
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,855798	3235
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,07	15392
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,7	6421
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22,93	86677
60	С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ . ПОГРУЗКА	Т		6048	195	1179360
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,19	49533
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,19	49533
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,26	98311
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,45	1327205
61	С341-010204-1001 41-010204-1001 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ.ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14Т.КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗОК 1 КМ	МАШИНО-ЧАС		6048	176,24	1065900

1	2	3	4	5	6	7	8
	В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,4	44768
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,4	44768
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,69	88853
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				198,33	1199521
62	Е11-010201-0103 11-010201-0103 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		10863,6	38,26	415591
62. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01059	115,046	1127,87	129756
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,94	129756
62. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00958	104,073	3605,02	375186
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00958	104,073	1143,29	118985,62
62. 3	618С (32-010102-0301)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00101	10,972	716,69	7864
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
62. 4	1835С (33-040101-0102)	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00101	10,972	2965,74	32541
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00101	10,972	981,60	10770,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				38,26	415591
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		7,06	76686
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,9	20676
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,96	97362
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3,78	41036
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,99	553989
63	Е11-010201-0109 11-010201-0109 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		10863,6	26,03	282831
63. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00707	76,806	981,6	75392
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,94	75392
63. 2	618С (32-010102-0301)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00707	76,806	716,69	55046
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
63. 3	1835С (33-040101-0102)	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00707	76,806	2965,74	227786
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00707	76,806	981,60	75392,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,03	282831
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,1	44557
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,27	13750
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,37	58307
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,51	27291
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33,91	368430
64	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		10863,6	58,32	633530
64. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,0122	132,536	636,57	84368
64. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0122	132,536	852,37	112970
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18,17	197338
64. 3	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0122	132,536	3381,2	448130
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0122	132,536	852,37	112969,71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41,25	448130
64. 4	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	1086,36	93	101031
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9,3	101031
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		10,74	116627
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,9	31507
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,64	148133
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,76	62533
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				77,71	844197
65	Е11-271001-0501 11-271001-0501 РСНБ РК 2015	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1, -СМЕСЬ ЩПГС С5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		2310	494,09	1141357
65. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	0,0515	118,965	774,71	92163
65. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1261	291,291	974,36	283822
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				162,76	375985

1	2	3	4	5	6	7	8
65. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	64,68	3605,02	233173
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	64,68	1143,29	73948,00
65. 4 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0141	32,571	3381,2	110129
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0141	32,571	852,37	27762,54
65. 5 (32-010208-0101)	1960С	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	64,68	8189,1	529671
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,056	129,36	916,99	118621,18
65. 6 (31-030305-0302)	2040С	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,028	64,68	2362,47	152805
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	64,68	981,60	63489,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				444,06	1025777
65. 7 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,109	251,79	93	23416
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,14	23416
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		98,15	226719
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		24,87	57459
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,02	284178
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		49,37	114043
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				666,48	1539578
66	С121-010201-0403 21-010201-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		1127,28	5311,06	5987052
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		223,06	251456
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		223,06	251456
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		442,73	499081
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5976,85	6737589
67	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3		1524,6	2090,71	3187496
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	133875
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	133875
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	265710
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	3587081
68	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=2,1	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		9240	256,86	2373365
68. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	0,08736	807,206	742,25	599149
68. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,050799	469,383	1006,23	472309
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				115,96	1071458
68. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,004872	45,017	6235,51	280706
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004872	45,017	1143,29	51467,49
68. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012432	114,872	3422,17	393110
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012432	114,872	852,37	97913,45
68. 5 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,015288	141,261	3032,59	428387
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015288	141,261	981,60	138661,80
68. 6 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,014112	130,395	3863,36	503762
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,014112	130,395	1143,29	149079,30
68. 7 (32-010101-0201)	625С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,001092	10,09	5498,65	55482
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001092	10,09	1143,29	11535,80
68. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,003003	27,748	3381,2	93821
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003003	27,748	852,37	23651,56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				189,96	1755268
68. 9 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02205	203,742	93	18948

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,05	18948
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		69,92	646089
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		13,72	126817
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		83,65	772906
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		27,24	251702
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				367,75	3397973
69	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		8614	182,98	1576232
69. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	284,262	723,15	205564
69. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	382,117	1059,42	404824
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	610388
69. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	3,101	6235,51	19337
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	3,101	1143,29	3545,34
69. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	34,284	3422,17	117325
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	34,284	852,37	29222,65
69. 5 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	20,243	3605,02	72976
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	20,243	1143,29	23143,62
69. 6 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	91,308	3032,59	276901
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	91,308	981,60	89627,93
69. 7 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	205,875	3863,36	795368
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	205,875	1143,29	235374,83
69. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	22,396	3381,2	75727
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	22,396	852,37	19089,68
69. 9 (32-010212-0101)	1602С	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	4,91	2654,92	13036
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	4,91	981,60	4819,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	1370668
69.10 (21-130703-1406)	249133С	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03	258,42	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	368064
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		9,48	81660
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		52,21	449724
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		18,82	162077
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				254,01	2188033
70	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		1783,098	7525,89	13419399
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		316,09	563615
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		316,09	563615
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		627,36	1118641
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8469,34	15101655
71	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		8614	-43,08	-371108
71. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	108,106	-991,69	-107207
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-107207
71. 2 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	35,748	-3422,17	-122336
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	35,748	-852,37	-30470,52
71. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	37,04	-3032,59	-112328
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	37,04	-981,60	-36358,46
71. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	35,317	-3863,36	-136444
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	35,317	-1143,29	-40377,57
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-371108

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-64646
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-2,12	-18302
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-9,63	-82948
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-4,22	-36324
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-56,93	-490380
72	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3		594,366	-7525,89	-4473133
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-316,09	-187872
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-316,09	-187872
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-627,36	-372880
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-8469,34	-5033885
		АВТОСТОЯНКИ (ПК7+62-СЛЕВА;ПК13+00-СЛЕВА;ПК18+9,45-СЛЕВА)					
73	Е11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		2614,4	19,83	51837
73. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0055	14,379	1143,29	16440
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,29	16440
73. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0055	14,379	3605,02	51837
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	14,379	1143,29	16439,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,83	51837
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,72	9716
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,988843	2585
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,71	12301
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,96	5131
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26,5	69269
74	Е11-010104-0113 11-010104-0113 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА		2614,4	17,16	44863
74. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00476	12,445	1143,29	14228
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,44	14228
74. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00476	12,445	3605,02	44863
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00476	12,445	1143,29	14228,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,16	44863
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,22	8409
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,855798	2237
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,07	10646
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,7	4441
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22,93	59950
75	С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ . ПОГРУЗКА	Т		4183,04	195	815693
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,19	34259
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,19	34259
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,26	67996
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,45	917948
76	С341-010204-1001 41-010204-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ.ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14Т.КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗОК 1 КМ	МТ		4183,04	176,24	737219
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,4	30963
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,4	30963
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,69	61455
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				198,33	829637
77	Е11-010201-0103 11-010201-0103 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		635,7	38,26	24319
77. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01059	6,732	1127,87	7593
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,94	7593
77. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00958	6,09	3605,02	21955

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00958	6,09	1143,29	6962,64
77. 3 (32-010102-0301)	618С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00101	0,642057	716,69	460
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
77. 4 (33-040101-0102)	1835С	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00101	0,642057	2965,74	1904
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00101	0,642057	981,60	630,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				38,26	24319
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		7,06	4487
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,9	1210
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,96	5697
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3,78	2401
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,99	32417
78	Е11-010201-0109 11-010201-0109 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		635,7	26,03	16550
78. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00707	4,494	981,6	4412
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,94	4412
78. 2 (32-010102-0301)	618С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00707	4,494	716,69	3221
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
78. 3 (33-040101-0102)	1835С	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00707	4,494	2965,74	13329
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00707	4,494	981,60	4411,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,03	16550
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,1	2607
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,27	805
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,37	3412
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,51	1597
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33,91	21559
79	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		635,7	58,32	37072
79. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,0122	7,756	636,57	4937
79. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0122	7,756	852,37	6611
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18,17	11548
79. 3 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0122	7,756	3381,2	26223
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0122	7,756	852,37	6610,98
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41,25	26223
79. 4 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	63,57	93	5912
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9,3	5912
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		10,74	6825
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,9	1844
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,64	8668
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,76	3659
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				77,71	49399
80	Е11-271001-0501 11-271001-0501 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПГС С5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		588,23	494,09	290641
80. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	0,0515	30,294	774,71	23469
80. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1261	74,176	974,36	72274
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				162,76	95743
80. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	16,47	3605,02	59376
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	16,47	1143,29	18829,99
80. 4 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0141	8,294	3381,2	28044
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0141	8,294	852,37	7069,56
80. 5 (32-010208-0101)	1960С	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	16,47	8189,1	134878
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,056	32,94	916,99	30205,49
80. 6 (31-030305-0302)	2040С	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,028	16,47	2362,47	38911
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	16,47	981,60	16166,95

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				444,06	261209
80. 7 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,109	64,117	93	5963
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,14	5963
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		98,15	57733
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		24,87	14632
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,02	72365
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		49,37	29040
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				666,48	392046
81	С121-010201 -0403 21-010201- 0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		287,054	5311,06	1524561
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		223,06	64032
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		223,06	64032
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		442,73	127087
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5976,85	1715680
82	С121-010601 -0101 21-010601- 0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3		388,229	2090,71	811674
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	34090
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	34090
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	67661
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	913426
83	Е11-270402- 0101 11-270402- 0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=2,1	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		2352,9	256,86	604360
83. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	0,08736	205,549	742,25	152569
83. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,050799	119,525	1006,23	120270
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				115,96	272839
83. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,004872	11,463	6235,51	71480
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004872	11,463	1143,29	13105,53
83. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012432	29,251	3422,17	100103
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012432	29,251	852,37	24932,67
83. 5 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,015288	35,971	3032,59	109086
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015288	35,971	981,60	35309,13
83. 6 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,014112	33,204	3863,36	128279
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,014112	33,204	1143,29	37961,80
83. 7 (32-010101-0201)	625С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,001092	2,569	5498,65	14128
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001092	2,569	1143,29	2937,11
83. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,003003	7,066	3381,2	23891
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003003	7,066	852,37	6022,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				189,96	446966
83. 9 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02205	51,881	93	4825
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,05	4825
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		69,92	164522
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		13,72	32293
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		83,65	196815
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		27,24	64094
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				367,75	865270
84	Е11-270403- 0101 11-270403- 0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		2219	182,98	406044
84. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	73,227	723,15	52954
84. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	98,435	1059,42	104284
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	157238
84. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,79884	6235,51	4981

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,79884	1143,29	913,31
84. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	8,832	3422,17	30223
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	8,832	852,37	7528,13
84. 5 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	5,215	3605,02	18799
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	5,215	1143,29	5962,26
84. 6 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	23,521	3032,59	71331
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	23,521	981,60	23088,21
84. 7 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	53,034	3863,36	204890
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	53,034	1143,29	60633,24
84. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	5,769	3381,2	19507
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	5,769	852,37	4917,32
84. 9 (32-010212-0101)	1602С	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	1,265	2654,92	3358
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	1,265	981,60	1241,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	353089
84.10 (21-130703-1406)	249133С	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03	66,57	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	94815
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		9,48	21036
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		52,21	115851
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		18,82	41752
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				254,01	563646
85	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		459,333	7525,89	3456890
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		316,09	145189
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		316,09	145189
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		627,36	288166
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8469,34	3890245
86	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		2219	-43,08	-95599
86. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	27,848	-991,69	-27617
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-27617
86. 2 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	9,209	-3422,17	-31514
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	9,209	-852,37	-7849,48
86. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	9,542	-3032,59	-28936
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	9,542	-981,60	-9366,43
86. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	9,098	-3863,36	-35148
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	9,098	-1143,29	-10401,65
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-95599
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-16653
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-2,12	-4715
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-9,63	-21368
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-4,22	-9357
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-56,93	-126324
87	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3		153,111	-7525,89	-1152297
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-316,09	-48396
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-316,09	-48396
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-627,36	-96055

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-8469,34	-1296748
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			ТЕНГЕ	.	.	.	34131514
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	34131514
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	160096
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	2949873
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	22761643
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	3798171
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	3280740
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	1772761
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	1507979
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	2992980
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	40405234
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	3368
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	2949873
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ	.	.	.	40405234
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	3368
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	2949873

РАЗДЕЛ 5. УЛИЦА №1

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

88	E11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	538,79	19,83	10683	
88. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0055	2,963	1143,29	3388
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,29	3388
88. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0055	2,963	3605,02	10683
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	2,963	1143,29	3387,57
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,83	10683
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,72	2002
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,988843	533
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,71	2535
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,96	1057
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26,5	14275
89	E11-010104-0113 11-010104-0113 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	538,79	17,16	9246	
89. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00476	2,565	1143,29	2932
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,44	2932
89. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00476	2,565	3605,02	9246
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00476	2,565	1143,29	2932,54
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,16	9246
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,22	1733
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,855798	461
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,07	2194
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,7	915
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22,93	12355
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1,					
90	E11-271001-0501 11-271001-0501 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПГС С5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)	625	494,09	308809	
90. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	0,0515	32,188	774,71	24936
90. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1261	78,813	974,36	76792
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				162,76	101728
90. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	17,5	3605,02	63088
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	17,5	1143,29	20007,58
90. 4 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0141	8,813	3381,2	29797
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0141	8,813	852,37	7511,94
90. 5 (32-010208-0101)	1960С	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	17,5	8189,1	143309
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,056	35	916,99	32094,48
90. 6 (31-030305-0302)	2040С	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,028	17,5	2362,47	41343
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	17,5	981,60	17178,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				444,06	277537
90. 7 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,109	68,125	93	6336
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,14	6336
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		98,15	61342
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		24,87	15546

1	2	3	4	5	6	7	8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,02	76888
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		49,37	30856
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				666,48	416553
91	С121-010201 -0403 21-010201- 0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		305	5311,06	1619873
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		223,06	68035
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		223,06	68035
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		442,73	135033
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5976,85	1822941
92	С121-010601 -0101 21-010601- 0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3		412,5	2090,71	862418
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	36222
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	36222
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	71891
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	970531
93	Е11-270402- 0101 11-270402- 0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=2,1	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		2500	256,86	642144
93. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	0,08736	218,4	742,25	162107
93. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,050799	126,998	1006,23	127789
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				115,96	289897
93. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,004872	12,18	6235,51	75949
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004872	12,18	1143,29	13925,27
93. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012432	31,08	3422,17	106361
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012432	31,08	852,37	26491,66
93. 5 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,015288	38,22	3032,59	115906
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015288	38,22	981,60	37516,75
93. 6 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,014112	35,28	3863,36	136299
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,014112	35,28	1143,29	40335,27
93. 7 (32-010101-0201)	625С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,001092	2,73	5498,65	15011
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001092	2,73	1143,29	3121,18
93. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,003003	7,508	3381,2	25384
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003003	7,508	852,37	6399,59
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				189,96	474910
93. 9 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02205	55,125	93	5127
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,05	5127
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		69,92	174808
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		13,72	34312
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		83,65	209120
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		27,24	68101
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				367,75	919365
94	Е11-270403- 0101 11-270403- 0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		2300	182,98	420865
94. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	75,9	723,15	54887
94. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	102,028	1059,42	108091
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	162978
94. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,828	6235,51	5163
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,828	1143,29	946,64
94. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	9,154	3422,17	31327
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	9,154	852,37	7802,59
94. 5	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	5,405	3605,02	19485

1	2	3	4	5	6	7	8
(31-010101-0103)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	5,405	1143,29	6179,48
94. 6	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	24,38	3032,59	73935
(32-010101-0102)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	24,38	981,60	23931,41
94. 7	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	54,97	3863,36	212369
(32-010101-0104)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	54,97	1143,29	62846,65
94. 8	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	5,98	3381,2	20220
(32-010211-0201)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	5,98	852,37	5097,17
94. 9	1602С	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	1,311	2654,92	3481
(32-010212-0101)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	1,311	981,60	1286,88
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	365978
94.10	249133С	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03	69	-	-
(21-130703-1406)							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	98276
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		9,48	21804
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		52,21	120080
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		18,82	43276
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				254,01	584221
95	С121-010201 -0709 21-010201- 0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		476,1	7525,89	3583076
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		316,09	150489
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		316,09	150489
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		627,36	298685
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8469,34	4032251
96	Е11-270403- 0104 11-270403- 0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		2300	-43,08	-99088
96. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	28,865	-991,69	-28625
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-28625
96. 2	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	9,545	-3422,17	-32665
(31-050501-0101)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	9,545	-852,37	-8135,87
96. 3	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	9,89	-3032,59	-29992
(32-010101-0102)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	9,89	-981,60	-9708,02
96. 4	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	9,43	-3863,36	-36431
(32-010101-0104)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	9,43	-1143,29	-10781,22
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-99088
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-17261
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-2,12	-4887
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-9,63	-22148
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-4,22	-9699
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-56,93	-130935
97	С121-010201 -0709 21-010201- 0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3		158,7	-7525,89	-1194359
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-316,09	-50163
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-316,09	-50163
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-627,36	-99562
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-8469,34	-1344084
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	6163667
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	6163667
МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	11462
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	532297
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	4871009

1	2	3	4	5	6	7	8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				593251
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				320899
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				272352
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				540553
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				7297472
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				611
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				532297
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ				7297472
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				611
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				532297
		РАЗДЕЛ 6. УЛ.КОНЯХИНА,					
98	Е11-271001-0501 11-271001-0501 РСНБ РК 2015	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1, -СМЕСЬ ЩПГС С5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		277	494,09	136864
98. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	0,0515	14,265	774,71	11052
98. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1261	34,93	974,36	34034
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				162,76	45086
98. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	7,756	3605,02	27961
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	7,756	1143,29	8867,36
98. 4 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0141	3,906	3381,2	13206
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0141	3,906	852,37	3329,36
98. 5 (32-010208-0101)	1960С	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	7,756	8189,1	63515
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,056	15,512	916,99	14224,27
98. 6 (31-030305-0302)	2040С	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,028	7,756	2362,47	18323
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	7,756	981,60	7613,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				444,06	123004
98. 7 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,109	30,193	93	2808
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,14	2808
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		98,15	27187
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		24,87	6890
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,02	34077
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		49,37	13675
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				666,48	184616
99	С121-010201-0403 21-010201-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		135	5311,06	716993
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		223,06	30114
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		223,06	30114
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		442,73	59769
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5976,85	806875
100	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3		182,82	2090,71	382224
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	16053
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	16053
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	31862
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	430139
101	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=2,1	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		1108	256,86	284598
101. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	0,08736	96,795	742,25	71846
101. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,050799	56,285	1006,23	56636
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				115,96	128482
101. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,004872	5,398	6235,51	33660
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004872	5,398	1143,29	6171,48
101. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012432	13,775	3422,17	47139
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012432	13,775	852,37	11741,40
101. 5	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,015288	16,939	3032,59	51369

1	2	3	4	5	6	7	8
	(32-010101-0102)						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015288	16,939	981,60	16627,32
101. 6	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,014112	15,636	3863,36	60408
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,014112	15,636	1143,29	17876,48
101. 7	625С (32-010101-0201)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,001092	1,21	5498,65	6653
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001092	1,21	1143,29	1383,38
101. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,003003	3,327	3381,2	11250
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003003	3,327	852,37	2835,83
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				189,96	210480
101. 9	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02205	24,431	93	2272
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,05	2272
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		69,92	77475
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		13,72	15207
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		83,65	92682
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		27,24	30182
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				367,75	407463
102	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		994,6	182,98	181997
102. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	32,822	723,15	23735
102. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	44,12	1059,42	46742
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	70477
102. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,358056	6235,51	2233
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,358056	1143,29	409,36
102. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	3,959	3422,17	13547
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	3,959	852,37	3374,53
102. 5	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	2,337	3605,02	8426
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	2,337	1143,29	2671,87
102. 6	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	10,543	3032,59	31972
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	10,543	981,60	10349,01
102. 7	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	23,771	3863,36	91836
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	23,771	1143,29	27177,15
102. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	2,586	3381,2	8744
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	2,586	852,37	2204,23
102. 9	1602С (32-010212-0101)	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,566922	2654,92	1505
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,566922	981,60	556,49
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	158262
102.10	249133С (21-130703-1406)	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03	29,838	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	42498
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		9,48	9429
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		52,21	51927
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		18,82	18714
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				254,01	252637
103	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		205,882	7525,89	1549445
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		316,09	65077
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		316,09	65077
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		627,36	129162
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8469,34	1743684
104	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		994,6	-43,08	-42849

1	2	3	4	5	6	7	8
ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5							
104. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	12,482	-991,69	-12378
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-12378
104. 2 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	4,128	-3422,17	-14125
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	4,128	-852,37	-3518,58
104. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	4,277	-3032,59	-12970
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	4,277	-981,60	-4198,30
104. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	4,078	-3863,36	-15754
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	4,078	-1143,29	-4662,34
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-42849
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-7464
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-2,12	-2113
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-9,63	-9577
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-4,22	-4194
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-56,93	-56621
105	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3		68,627	-7525,89	-516479
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-316,09	-21692
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-316,09	-21692
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-627,36	-43054
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-8469,34	-581225
106	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		3,57	110922,7	395994
106. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	2,071	981,6	2033
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	2033
106. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	1,035	4204,24	4353
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	2,07	981,60	2031,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	4353
106. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	ТОН	1,03	3,677	106508,22	391641
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	391641
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	1226
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	16683
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	17909
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	33112
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	447015
107	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		4514,6	2031,74	9172478
107. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	151,691	852,37	129296
107. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	75,71	1102,89	83500
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,14	212796
107. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	15,666	3032,59	47508
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	15,666	981,60	15377,75
107. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	45,597	3863,36	176159
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	45,597	1143,29	52130,59
107. 5 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	1,761	3381,2	5953
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	1,761	852,37	1501,02
107. 6 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	6,32	94,23	596
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
107. 7 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	12,641	5575,82	70483
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	12,641	1143,29	14452,33
107. 8 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,045146	1799,25	81

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,045146	852,37	38,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,62	300780
107. 9	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0925	417,601	20908,61	8731446
107.10	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,027991	205870,68	5762
107.11	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000011	0,048758	106504,1	5193
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1936,47	8742401
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,42	128316
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		86,53	390633
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114,95	518950
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		171,73	775314
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2318,42	10466742
108	Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		4514,6	1004,58	4535280
108. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	1,625	852,37	1385
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306853	1385
108. 2	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	3,07	94,23	289
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	289
108. 3	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,048	216,701	20908,61	4530913
108. 4	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000006	0,025282	106504,1	2693
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1004,21	4533605
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		0,185032	835
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		42,2	190517
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,39	191352
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83,76	378131
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,72	5104762
109	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		1,32	110922,7	146418
109. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,7656	981,6	752
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	752
109. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,3828	4204,24	1609
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,7656	981,60	751,51
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	1609
109. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	1,36	106508,22	144809
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	144809
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	453
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	6169
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	6622
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	12243
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	165283
110	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		4514,6	2812,87	12698967
110. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	151,691	852,37	129296
110. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	75,981	1102,52	83770
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	213067
110. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	15,666	3032,59	47508
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	15,666	981,60	15377,75
110. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	45,597	3863,36	176159
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	45,597	1143,29	52130,59
110. 5	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,135438	3173,59	430
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,135438	1143,29	154,84
110. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	1,761	3381,2	5953
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	1,761	852,37	1501,02
110. 7	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	6,32	94,23	596

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
110. 8 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	12,641	5575,82	70483
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	12,641	1143,29	14452,33
110. 9 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,180584	1799,25	325
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,180584	852,37	153,92
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	301454
110.10 (21-020504-0103)	102778С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	Т	0,0966	436,11	28061,43	12237880
110.11 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,027991	205870,68	5762
110.12 (21-070201-0301)	131548С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,67719	24435,92	16548
110.13 (21-130105-0103)	144684С	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ) МАРКИ ПБВЭ 130/150	Т	0,000011	0,048758	164610,38	8026
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2717,45	12268217
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	128479
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		119,34	538753
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,79	667232
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		236,85	1069296
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3197,51	14435495

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ	. . . . .	29641929
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	29641929
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	26085753
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	661699
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	. . . . .	2132183
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	1660724
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	. . . . .	399005
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	. . . . .	1261719
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	. . . . .	2504212
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	33806865
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	. . . . .	726
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	661699
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ	. . . . .	33806865
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	. . . . .	726
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	661699

РАЗДЕЛ 7. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2

УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛОВ НА СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ

1	2	3	4	5	6	7	8
111	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА	512,99		123,45	63329
111. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,00984	5,048	690,68	3486
111. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02853	14,636	1143,29	16733
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				39,41	20219
111. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00713	3,658	3605,02	13186
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00713	3,658	1143,29	4182,15
111. 4 (31-010201-0103)	2264С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,0214	10,978	4238,44	46530
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0214	10,978	1143,29	12551,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				116,41	59715
111. 5 (21-010201-0604)	100081С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,00004	0,02052	6221,04	128
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,248841	128
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		23,29	11950
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		6,16	3162
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		29,46	15111
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12,23	6275
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				165,14	84716
112	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА	76,95		1371,68	105551
112. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	1,848	142,204	742,25	105551
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1371,68	105551
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		810,66	62380
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		91,66	7053
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		902,32	69434
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		181,92	13999
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2455,92	188983

1	2	3	4	5	6	7	8
113	С341-010204 -1001 41-010204-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИТ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗОК 1 КМ			943,9	176,24	166353
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,4	6987
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,4	6987
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,69	13867
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				198,33	187207
114	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		11,7	3475,87	40668
114. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	1,685	709,78	1196
114. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	1,673	1027,94	1720
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	2916
114. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,18135	6235,51	1131
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,18135	1143,29	207,34
114. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,55692	3422,17	1906
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,55692	852,37	474,70
114. 5 (32-010101-0202)	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,82836	7431,77	6156
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,82836	1143,29	947,06
114. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,10647	3381,2	360
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,10647	852,37	90,75
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	9553
114. 7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	14,274	2090,71	29843
114. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,819	93	76
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	29919
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	1758
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	1782
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	3540
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	3537
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	47744
115	Е11-060101-0114 11-060101-0114 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ БЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ. УСТРОЙСТВО	М3		66,91	28136,25	1882596
115. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	0,97	64,903	754,98	49000
115. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2015	13,482	859,44	11587
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				905,51	60588
115. 3 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0027	0,180657	3422,17	618
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0027	0,180657	852,37	153,99
115. 4 (31-040101-0101)	403С	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,0583	3,901	36,72	143
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
115. 5 (31-050101-0102)	698С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,1868	12,499	3581,97	44770
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1868	12,499	852,37	10653,77
115. 6 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0049	0,327859	3173,59	1040
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0049	0,327859	1143,29	374,84
115. 7 (34-030102-0201)	1794С	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,001	0,06691	56,27	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
115. 8 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0071	0,475061	1799,25	855
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0071	0,475061	852,37	404,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				708,87	47431
115. 9 (21-020101-0601)	100533С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	68,248	25929,15	1769618
115.10 (21-070203-0305)	131600С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0004	0,026764	26031,2	697
115.11	144600С	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ	Т	0,0001	0,006691	17400	116

1	2	3	4	5	6	7	8
(21-130102-0801)		9179-77					
115.12 (21-130209-0401)	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,02	1,338	196,54	263
115.13 (21-130803-1101)	147049С	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,03	2,007	6598,38	13245
115.14 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0073	0,488443	93	45
115.15 (27-010101-0105)	275941С	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	0,036	2,409	905,42	2181
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				26695,04	1786165
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		439,17	29385
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1200,17	80303
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1639,34	109688
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2382,05	159383
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32157,63	2151667
116	Е11-080101-0302 11-080101-0302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПЛЕНКИ В 1 СЛОЙ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		250,91	1140,56	286178
116. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	0,143	35,88	754,98	27089
116. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0055	1,38	852,37	1176
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				112,65	28265
116. 3 (32-010201-0101)	1238С	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0179	4,491	470,55	2113
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
116. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0055	1,38	1799,25	2483
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	1,38	852,37	1176,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18,32	4596
116. 5 (21-020401-2801)	102633С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М25 ГОСТ 28013-98	М3	0,025	6,273	11729,08	73574
116. 6 (21-100401-1001)	135545С	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	1,1	276,001	215,22	59401
116. 7 (21-100501-1404)	135867С	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	2,2	552,002	212,16	117113
116. 8 (21-130104-0103)	144636С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,00008	0,020073	117201,8	2353
116. 9 (21-130703-0201)	146741С	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00016	0,040146	51147,9	2053
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1014,28	254493
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		57,23	14359
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		50,31	12623
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		107,53	26981
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		99,85	25053
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1347,94	338212
117	Е11-060801-0113 11-060801-0113 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ,Ж/БЕТОННЫЕ(БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20) УСТРОЙСТВО	М3		63,58	40599,02	2581286
117. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1=764,53)	ЧЕЛ-Ч	8,14	517,541	764,53	395676
117. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,4213	26,786	860,52	23050
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6585,81	418726
117. 3 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0027	0,171666	3422,17	587
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0027	0,171666	852,37	146,32
117. 4 (31-040101-0201)	404С	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,4843	30,792	11,67	359
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
117. 5 (31-050101-0102)	698С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,3915	24,892	3581,97	89161
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,3915	24,892	852,37	21217,19
117. 6 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0118	0,750244	3173,59	2381
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0118	0,750244	1143,29	857,75
117. 7 (34-030102-0201)	1794С	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0212	1,348	56,27	76
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
117. 8 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0153	0,972774	1799,25	1750
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0153	0,972774	852,37	829,16
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1483,4	94315
117. 9 (21-020101-2901)	100889М	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В22,5, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	64,534	30530,16	1970224
117.10 (21-050307-1013)	128070С	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,118	7,502	66,3	497
117.11	131598С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ	М3	0,0066	0,419628	26031,2	10923

1	2	3	4	5	6	7	8
	(21-070203-0303)	ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86					
117.12	131600С (21-070203-0305)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0302	1,92	26031,2	49983
117.13	144600С (21-130102-0801)	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00061	0,038784	17400	675
117.14	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,38	24,16	196,54	4748
117.15	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0017	0,108086	93	10
117.16	275940С (27-010101-0104)	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	1,214	77,186	702,64	54234
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				32892,35	2091295
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		3194,12	203082
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1839,31	116943
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5033,43	320025
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3650,6	232105
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				49283,05	3133416
118	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т		4,0579	13713,05	55646
118. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	16,88	68,497	754,98	51714
118. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,689843	1143,29	789
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12938,42	52503
118. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,689843	3173,59	2189
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,689843	1143,29	788,69
118. 4	1146С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,162316	23,82	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
118. 5	2817С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,74	3,003	206,93	621
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				693,59	2815
118. 6	128065С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	12,174	91,8	1118
118. 7	274377С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	4,058	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	1118
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		6275,13	25464
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		839,5	3407
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7114,64	28870
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1666,22	6761
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22493,91	91278
119	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 -1000 КГ	Т		0,2809	-192359,44	-54034
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-8079,1	-2269
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-8079,1	-2269
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-16035,08	-4504
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-216473,62	-60807
120	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		4,3388	182979,08	793910
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7685,12	33344
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7685,12	33344
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		15253,14	66180
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				205917,34	893434
121	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2		463,33	731,66	339002
121. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9=842,82)	ЧЕЛ-Ч	0,212	98,226	842,82	82787
121. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,002	0,92666	852,37	790
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				180,38	83577
121. 3	1238С (32-010201-0101)	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0195	9,035	470,55	4251

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
121. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,92666	1799,25	1667
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002	0,92666	852,37	789,86
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,77	5919
121. 5 (21-100501-1404)	135867С	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	2,4	1111,992	212,16	235920
121. 6 (21-130104-0103)	144636С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,00016	0,074133	117201,8	8688
121. 7 (21-130703-0201)	146741С	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00024	0,111199	51147,9	5688
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				540,21	250296
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		91,63	42457
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		34,58	16021
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		126,21	58478
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		68,63	31798
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				926,51	429278
122	Е11-130501-0101 11-130501-0101 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ. ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ В 1 СЛОЙ	М2		333,73	1941,14	647817
122. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,3=891,2)	ЧЕЛ-Ч	0,94	313,706	891,2	279575
122. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,03	10,012	819,91	8209
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				862,33	287784
122. 3 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	3,337	3422,17	11421
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01	3,337	852,37	2844,36
122. 4 (31-030101-0601)	1007С	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 65 Л	МАШ.-Ч	0,01	3,337	807,63	2695
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01	3,337	754,98	2519,37
122. 5 (31-050402-0301)	1044С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,01	3,337	35,59	119
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
122. 6 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	3,337	1799,25	6005
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01	3,337	852,37	2844,36
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				60,65	20240
122. 7 (21-010405-0101)	100393С	ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ	Т	0,004	1,335	726,83	970
122. 8 (21-130401-0333)	146097С	АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ ГОСТ 12871-93 МАРКИ А-6К-45	Т	0,0002	0,066746	45265,56	3021
122. 9 (21-130816-1501)	147626С	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ, МАРКА А	Т	0,00323	1,078	20254,14	21833
122.10 (22-040601-0201)	149365С	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84	Т	0,00003	0,010012	54217,08	543
122.11 (21-130104-9903)	249073С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН	Т	0,007	2,336	94324,1	220351
122.12 (21-100402-9901)	269627С	ГИДРОИЗОЛ	М2	1,14	380,452	266,22	101284
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1042,77	348003
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,2		467,38	155979
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		101,16	33759
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		568,54	189738
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		200,77	67004
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2710,45	904560
123	Е11-010104-0404 11-010104-0404 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА		253,85	11,46	2910
123. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00318	0,807243	1143,29	923
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3,64	923
123. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00318	0,807243	3605,02	2910
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00318	0,807243	1143,29	922,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,46	2910
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		2,15	545
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,571731	145
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2,72	691
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,13	288
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15,32	3889
124	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3		309,7	2090,71	647493

1	2	3	4	5	6	7	8
	2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	27195
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	27195
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	53975
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	728663
125	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		253,85	120,07	30480
125. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	27,416	636,57	17452
125. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	6,664	852,37	5680
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	23132
125. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	6,664	1909,23	12722
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	6,664	852,37	5680,19
125. 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	26,654	11,48	306
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	13028
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	13671
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	1854
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	15525
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	3680
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	49686

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ		7589186
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		7589186
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ		2761350
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		1084182
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ		1387369
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ		2000067
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		166353
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		903339
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ		561030
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ		342309
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ		679402
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		9171926
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		1352
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		1084182
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ		9171926
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		1352
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		1084182

РАЗДЕЛ 8. УСТРОЙСТВО РАЗГРУЗОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ НА СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ

1	2	3	4	5	6	7	8
126	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА		388,1	123,45	47912
126. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,00984	3,819	690,68	2638
126. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02853	11,072	1143,29	12659
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				39,41	15297
126. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00713	2,767	3605,02	9976
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00713	2,767	1143,29	3163,48
126. 4	2264С (31-010201-0103)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,0214	8,305	4238,44	35202
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0214	8,305	1143,29	9495,02
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				116,41	45177
126. 5	100081С (21-010201-0604)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,00004	0,015524	6221,04	97
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,248841	97
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		23,29	9040
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		6,16	2392
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		29,46	11432
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12,23	4748
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				165,14	64091
127	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		58,22	1371,68	79859
127. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	1,848	107,591	742,25	79859
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1371,68	79859
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		810,66	47197
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		91,66	5336
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		902,32	52533
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		181,92	10591

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2455,92	142984
128	С341-010204 -1001 41-010204- 1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗОК 1 КМ			714,1	176,24	125853
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,4	5286
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,4	5286
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,69	10491
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				198,33	141630
129	Е11-270401- 0102 11-270401- 0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО.	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		38,81	3475,87	134898
129. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	5,589	709,78	3967
129. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	5,55	1027,94	5705
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	9672
129. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,601555	6235,51	3751
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,601555	1143,29	687,75
129. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	1,847	3422,17	6322
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	1,847	852,37	1574,33
129. 5 (32-010101-0202)	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	2,748	7431,77	20421
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	2,748	1143,29	3141,76
129. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,353171	3381,2	1194
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,353171	852,37	301,03
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	31688
129. 7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	47,348	2090,71	98991
129. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	2,717	93	253
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	99244
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	5832
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	5911
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	11743
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	11731
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	158372
130	Е11-080101- 0302 11-080101- 0302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПЛЕНКИ В 1 СЛОЙ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		776,2	1140,56	885304
130. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	0,143	110,997	754,98	83800
130. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0055	4,269	852,37	3639
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				112,65	87439
130. 3 (32-010201-0101)	1238С	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0179	13,894	470,55	6538
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
130. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0055	4,269	1799,25	7681
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	4,269	852,37	3638,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18,32	14219
130. 5 (21-020401-2801)	102633С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М25 ГОСТ 28013-98	М3	0,025	19,405	11729,08	227603
130. 6 (21-100401-1001)	135545С	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	1,1	853,82	215,22	183759
130. 7 (21-100501-1404)	135867С	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	2,2	1707,64	212,16	362293
130. 8 (21-130104-0103)	144636С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,00008	0,062096	117201,8	7278
130. 9 (21-130703-0201)	146741С	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00016	0,124192	51147,9	6352
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1014,28	787285
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		57,23	44419
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		50,31	39048
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		107,53	83467
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		99,85	77502
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1347,94	1046273

1	2	3	4	5	6	7	8
131	E11-060801-0113 11-060801-0113 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ. УСТРОЙСТВО	М3		77,62	40599,02	3151296
131. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1=764,53)	ЧЕЛ-Ч	8,14	631,827	764,53	483051
131. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,4213	32,701	860,52	28140
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6585,81	511191
131. 3 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0027	0,209574	3422,17	717
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0027	0,209574	852,37	178,63
131. 4 (31-040101-0201)	404С	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,4843	37,591	11,67	439
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
131. 5 (31-050101-0102)	698С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,3915	30,388	3581,97	108850
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,3915	30,388	852,37	25901,82
131. 6 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0118	0,915916	3173,59	2907
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0118	0,915916	1143,29	1047,16
131. 7 (34-030102-0201)	1794С	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0212	1,646	56,27	93
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
131. 8 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0153	1,188	1799,25	2137
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0153	1,188	852,37	1012,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1483,4	115142
131. 9 (21-020101-2901)	100889М	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В22,5, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	78,784	30530,16	2405297
131.10 (21-050307-1013)	128070С	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,118	9,159	66,3	607
131.11 (21-070203-0303)	131598С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0066	0,512292	26031,2	13336
131.12 (21-070203-0305)	131600С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0302	2,344	26031,2	61020
131.13 (21-130102-0801)	144600С	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00061	0,047348	17400	824
131.14 (21-130209-0401)	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,38	29,496	196,54	5797
131.15 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0017	0,131954	93	12
131.16 (27-010101-0104)	275940С	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	1,214	94,231	702,64	66210
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				32892,35	2553104
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		3194,12	247927
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1839,31	142767
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5033,43	390695
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3650,6	283359
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				49283,05	3825350
132	E11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т		3,396	13713,05	46570
132. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	16,88	57,324	754,98	43279
132. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,57732	1143,29	660
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12938,42	43939
132. 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,57732	3173,59	1832
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,57732	1143,29	660,04
132. 4 (34-030202-0201)	1146С	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,13584	23,82	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
132. 5 (34-010105-0101)	2817С	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,74	2,513	206,93	520
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				693,59	2355
132. 6 (21-050307-1008)	128065С	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	10,188	91,8	935
132. 7 (21-050301-9916)	274377С	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	3,396	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	935
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		6275,13	21310
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		839,5	2851
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7114,64	24161

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1666,22	5658
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22493,91	76389
133	С121-050301 -3001 21-050301- 3001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		3,396	192359,44	653253
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8079,1	27437
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8079,1	27437
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16035,08	54455
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				216473,62	735144
134	Е11-080101- 0307 11-080101- 0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		905,58	731,66	662580
134. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9=842,82)	ЧЕЛ-Ч	0,212	191,983	842,82	161807
134. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,002	1,811	852,37	1544
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				180,38	163351
134. 3 (32-010201-0101)	1238С	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0195	17,659	470,55	8309
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
134. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,002	1,811	1799,25	3259
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002	1,811	852,37	1543,64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,77	11568
134. 5 (21-100501-1404)	135867С	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	2,4	2173,392	212,16	461107
134. 6 (21-130104-0103)	144636С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,00016	0,144893	117201,8	16982
134. 7 (21-130703-0201)	146741С	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00024	0,217339	51147,9	11116
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				540,21	489205
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		91,63	82982
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		34,58	31314
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		126,21	114296
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		68,63	62150
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				926,51	839026
135	Е11-010104- 0404 11-010104- 0404 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА		310,49	11,46	3559
135. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00318	0,987358	1143,29	1129
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3,64	1129
135. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00318	0,987358	3605,02	3559
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00318	0,987358	1143,29	1128,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,46	3559
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		2,15	667
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,571731	178
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2,72	845
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,13	352
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15,32	4756
136	Е11-010201- 0501 11-010201- 0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		310,49	120,07	37281
136. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	33,533	636,57	21346
136. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	8,15	852,37	6947
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	28293
136. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	8,15	1909,23	15561
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	8,15	852,37	6946,82
136. 4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	32,601	11,48	374
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	15935
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	16721
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	2268
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	18989
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	4502
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	60772

1	2	3		4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	5828365
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	5828365
МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	1425581
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	940169
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	653253
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	2504289
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	125853
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	740884
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	476097
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	264787
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	525540
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	7094789
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	.	1208
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	940169
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	7094789
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	.	1208
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	940169
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		. ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	170959436
В ТОМ ЧИСЛЕ:		.	.	.	.	.	.	.
- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		. ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	5942393
- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН		. ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	13798735
- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		. ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	3667999
- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ		. ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	135266355
- ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ		. ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	15951952
- ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА		. ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	0
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ		. ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	5593860
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ I УРОВНЯ		. ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	176553296
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ II УРОВНЯ		. ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	7415238
ИТОГО:		. ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	183968534
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		. ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	14717483
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		. ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	198686017

	Всего по акту				**198 686 017,00**
	Времен.здания и сооружения 1,3 %				2 582 918
	Итого				**201 268 935**
	Дополнительные затраты при производстве строительно - монтажных (Ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6х0,9%				2 898 273
	Итого по сметному расчету в ценах 2017 года				**204 167 208**
	в том числе на 2018 год - 63,64%				129 932 011
	в том числе на 2019 год - 36,36%%				74 235 197
	Итого по сметному расчету в ценах 2 квартала 2018 года				**220 330 698**
	в том числе в текущих ценах на 2018 год - 63,64%, К=1,0599383				**137 719 915**
	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 36,36%, К=1,112825				**82 610 783**
	НДС в текущих ценах				26 439 684
	НДС на 2018 год				16 526 390
	НДС на 2019 год				9 913 294
	ИТОГО в текущих ценах с НДС 12%				**246 770 382**
	ИТОГО в текущих ценах с НДС на 2018 год 12%				154 246 305
	ИТОГО в текущих ценах с НДС на 2019 год 12%				92 524 077
	Всего				**246 770 382**

Заказчик :

ГУ"Отдел строительства г. Уральска"

Руководитель

А. С. Уксукбаев

Подрядчик :

Т.В. Тедеев

Технический надзор:

ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

Инженер по тех. надзору

Т. Ишанов