Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Уральска"

Подрядчик: АО"Уральскводстрой"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА, СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ, ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОСВЕЩЕНИЕ В ПДП СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ РАЙОНА Г.УРАЛЬСКА ЗКО ФОРМА 5 АВС-4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

Акт №15

выполненных работ за сентябрь м-ц 2020г.

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		ДОСТАВКА ПРИВОЗНОГО ГРУНТА С РАССТОЯНИЯ 30 КМ-35010 М3					
1	Е11-010102-0326 11-010102-0326 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА		1355	148,68	201461
1. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,00774	10,488	690,68	7244
1. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0219	29,674	1143,29	33927
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				30,38	41170
1. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00519	7,032	3605,02	25352
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00519	7,032	1143,29	8039,62
1. 4	2440С (31-010201-0905)	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА "HITACHI", 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,01671	22,642	7413,35	167853
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01671	22,642	1143,29	25886,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				142,59	193206
1. 5	100081С (21-010201-0604)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,00012	0,1626	6221,04	1012
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,746525	1012
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		17,96	24332
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7	9483
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,96	33815
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		13,89	18822
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				187,53	254098
2	Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2-3 ГРУППЫ. РАБОТА НА ОТВАЛЕ	М3 ГРУНТА		1355	15,71	21291
2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,00332	4,499	690,68	3107
2. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00369	5	1136,98	5685
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,49	8792
2. 3	162С (33-010101-0101)	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ, 7 Т	МАШ.-Ч	0,00008	0,1084	1965,45	213
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00008	0,1084	852,37	92,40
2. 4	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00361	4,892	3605,02	17634
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00361	4,892	1143,29	5592,97
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,17	17847
2. 5	100081С (21-010201-0604)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,00004	0,0542	6221,04	337
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,248841	337
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,83	5196
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,821015	1112
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,66	6309
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,63	2208
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22	29808
3	С341-020103-1030 41-020103-1030 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 30 КМ	Т		2168	502,8	1090070
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		21,12	45783
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		21,12	45783
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		41,91	90868
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				565,83	1226722

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. УЛИЦА МАГИСТРАЛЬНАЯ					
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
6	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ	326,5		4,57	1492
6. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,323235	1143,29	370
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	370
6. 2	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,12407	6235,51	774
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,12407	1143,29	141,85
6. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,199165	3605,02	718
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,199165	1143,29	227,70
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	1492
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	218
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	72
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	290
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	143
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	1924
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1					
15	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		8,4	110922,7	931751
15. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	4,872	981,6	4782
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	4782
15. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	2,436	4204,24	10242
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	4,872	981,60	4782,36
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	10242
15. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 60/90		1,03	8,652	106508,22	921509
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	921509
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	2884
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	39255
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	42138
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	77911
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	1051800
16	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		10500	2031,74	21333234
16. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	352,8	852,37	300716
16. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	176,085	1102,89	194203
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,14	494919
16. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	36,435	3032,59	110492
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	36,435	981,60	35764,60
16. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	106,05	3863,36	409709
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	106,05	1143,29	121245,90
16. 5	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	4,095	3381,2	13846
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	4,095	852,37	3490,46
16. 6	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	14,7	94,23	1385
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
16. 7	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	29,4	5575,82	163929
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	29,4	1143,29	33612,73
16. 8	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,105	1799,25	189
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,105	852,37	89,50
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,62	699551
16. 9	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0925	971,25	20908,61	20307487
16.10	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,0651	205870,68	13402
16.11	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 90/130		0,000011	0,1134	106504,1	12078
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1936,47	20332967

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,42	298436
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		86,53	908530
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114,95	1206967
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		171,73	1803216
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2318,42	24343417
17	Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		10500	1004,58	10548097
17. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	3,78	852,37	3222
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306853	3222
17. 2 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	7,14	94,23	673
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	673
17. 3 (21-020501-0502)	102750С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,048	504	20908,61	10537939
17. 4 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 90/130		0,000006	0,0588	106504,1	6262
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1004,21	10544202
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		0,185032	1943
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		42,2	443102
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,39	445044
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83,76	879451
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,72	11872592
18	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		3,15	110922,7	349406
18. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	1,827	981,6	1793
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	1793
18. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,9135	4204,24	3841
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	1,827	981,60	1793,38
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	3841
18. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 60/90		1,03	3,244	106508,22	345566
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	345566
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	1081
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	14720
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	15802
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	29217
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	394425
19	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		10500	2812,87	29535098
19. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	352,8	852,37	300716
19. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	176,715	1102,52	194832
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	495548
9. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	36,435	3032,59	110492
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	36,435	981,60	35764,60
19. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	106,05	3863,36	409709
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	106,05	1143,29	121245,90
19. 5 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,315	3173,59	1000
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,315	1143,29	360,14
19. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	4,095	3381,2	13846
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	4,095	852,37	3490,46
19. 7 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	14,7	94,23	1385
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
19. 8 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	29,4	5575,82	163929
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	29,4	1143,29	33612,73
19. 9 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,42	1799,25	756
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,42	852,37	358,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	701117
19.10 (21-020504-0103)	102778С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	Т	0,0966	1014,3	28061,43	28462708
19.11 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,0651	205870,68	13402
19.12 (21-070201-0301)	131548С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	1,575	24435,92	38487
19.13 (21-130105-0103)	144684С	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ) МАРКИ ПБВЭ 130/150	Т	0,000011	0,1134	164610,38	18667
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2717,45	28533264
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	298815
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		119,34	1253024
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,79	1551840
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		236,85	2486955
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3197,51	33573892
		МЕСТНЫЕ ПРОЕЗДЫ (ПК5+45;ПК10+8;ПК15+72;ПК20+49-СЛЕВА)					
48	Е11-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		240	24,55	6629
48. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00681	1,839	1143,29	2102
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7,79	2102
48. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00681	1,839	3605,02	6629
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00681	1,839	1143,29	2102,51
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24,55	6629
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,6	1242
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,22	331
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,83	1573
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,43	656
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32,81	8858
49	Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		470	51,55	24229
49. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0143	6,721	1143,29	7684
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16,35	7684
49. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0143	6,721	3605,02	24229
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0143	6,721	1143,29	7684,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,55	24229
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		9,66	4541
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,57	1208
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12,23	5750
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,1	2398
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				68,89	32377
50	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		4650	4,57	21244
50. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	4,604	1143,29	5263
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	5263
50. 2 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	1,767	6235,51	11018
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	1,767	1143,29	2020,19
50. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	2,836	3605,02	10226
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	2,836	1143,29	3242,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	21244
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	3111
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	1023
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	4133
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	2030
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	27407
51	Е11-010201-0103 11-010201-0103 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		470	38,26	17980
51. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01059	4,977	1127,87	5614
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,94	5614
51. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00958	4,503	3605,02	16232
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00958	4,503	1143,29	5148,23

1	2	3	4	5	6	7	8
51. 3 (32-010102-0301)	618С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00101	0,4747	716,69	340
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
51. 4 (33-040101-0102)	1835С	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00101	0,4747	2965,74	1408
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00101	0,4747	981,60	465,97
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				38,26	17980
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		7,06	3318
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,9	895
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,96	4212
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3,78	1775
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,99	23968
52	Е11-010201-0109 11-010201-0109 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		470	26,03	12236
14. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00707	3,323	981,6	3262
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,94	3262
52. 2 (32-010102-0301)	618С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00707	3,323	716,69	2381
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
52. 3 (33-040101-0102)	1835С	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00707	3,323	2965,74	9855
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00707	3,323	981,60	3261,86
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,03	12236
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,1	1928
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,27	595
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,37	2523
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,51	1181
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33,91	15940
53	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		470	58,32	27409
53. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,0122	5,734	636,57	3650
53. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0122	5,734	852,37	4887
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18,17	8538
53. 3 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0122	5,734	3381,2	19388
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0122	5,734	852,37	4887,49
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41,25	19388
53. 4 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	47	93	4371
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9,3	4371
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		10,74	5046
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,9	1363
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,64	6409
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,76	2705
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				77,71	36523
59	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		1,42	110922,7	157510
59. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,8236	981,6	808
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	808
59. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,4118	4204,24	1731
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,8236	981,60	808,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	1731
59. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	КГ	1,03	1,463	106508,22	155779
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	155779
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	487
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	6636
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	7123
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	13171
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	177804
60	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1770,4	2031,74	3596986

1	2	3	4	5	6	7	8
60. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	59,485	852,37	50704
60. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	29,69	1102,89	32745
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,14	83448
60. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	6,143	3032,59	18630
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	6,143	981,60	6029,97
60. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	17,881	3863,36	69081
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	17,881	1143,29	20443,17
60. 5 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,690456	3381,2	2335
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,690456	852,37	588,52
60. 6 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	2,479	94,23	234
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
60. 7 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	4,957	5575,82	27640
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	4,957	1143,29	5667,29
60. 8 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,017704	1799,25	32
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,017704	852,37	15,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,62	117951
60. 9 (21-020501-0502)	102750С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0925	163,762	20908,61	3424036
60.10 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,010976	205870,68	2260
60.11 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРК БНД 90/130	Т	0,000011	0,01912	106504,1	2036
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1936,47	3428332
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,42	50319
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		86,53	153187
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114,95	203506
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		171,73	304039
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2318,42	4104532
61	Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		1770,4	1004,58	1778510
61. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,637344	852,37	543
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306853	543
61. 2 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	1,204	94,23	113
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	113
61. 3 (21-020501-0502)	102750С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,048	84,979	20908,61	1776797
61. 4 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРК БНД 90/130	Т	0,000006	0,009914	106504,1	1056
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1004,21	1777853
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		0,185032	328
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		42,2	74711
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,39	75039
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83,76	148284
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,72	2001832
62	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,53	110922,7	58789
62. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,3074	981,6	302
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	302
62. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,1537	4204,24	646
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,3074	981,60	301,74
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	646
62. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРК БНД 60/90	Т	1,03	0,5459	106508,22	58143
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	58143
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	182
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	2477
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	2659
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	4916
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	66364

1	2	3	4	5	6	7	8
63	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1770,4	2812,87	4979899
63. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	59,485	852,37	50704
63. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	29,796	1102,52	32850
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	83554
63. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	6,143	3032,59	18630
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	6,143	981,60	6029,97
63. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	17,881	3863,36	69081
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	17,881	1143,29	20443,17
63. 5	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,053112	3173,59	169
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,053112	1143,29	60,72
63. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,690456	3381,2	2335
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,690456	852,37	588,52
63. 7	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	2,479	94,23	234
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
63. 8	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	4,957	5575,82	27640
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	4,957	1143,29	5667,29
63. 9	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,070816	1799,25	127
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,070816	852,37	60,36
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	118215
63.10	102778С (21-020504-0103)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	Т	0,0966	171,021	28061,43	4799084
63.11	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,010976	205870,68	2260
63.12	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,26556	24435,92	6489
63.13	144684С (21-130105-0103)	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ) МАРКИ ПБВЭ 130/150	Т	0,000011	0,01912	164610,38	3147
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2717,45	4810980
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	50383
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		119,34	211272
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,79	261655
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		236,85	419324
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3197,51	5660878
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.30.18					
80	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ.	М БОРТОВОГО КАМНЯ		903	2107,18	1902780
80. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	630,294	748,61	471844
80. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	5,87	1125,39	6605
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	478450
80. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	5,508	3173,59	17481
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	5,508	1143,29	6297,24
80. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,3612	1799,25	650
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,3612	852,37	307,88
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	18131
80. 5	100533С (21-020101-0601)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,059	53,277	25929,15	1381427
80. 6	102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,5418	13911,64	7537
80. 7	131571С (21-070202-0401)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	1,535	14373,62	22065
80. 8	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	9,03	196,54	1775
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1564,57	1412804
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	288505
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		101,92	92034
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		421,42	380539
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,29	182666
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2730,88	2465984
81	С121-040508-9902 21-040508-	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		46,956	48993,48	2300538

1	2	3	4	5	6	7	8
	9902 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2057,73	96623
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2057,73	96623
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4084,1	191773
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				55135,3	2588933
82	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		17,16	3475,87	59646
82. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	2,471	709,78	1754
82. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	2,454	1027,94	2522
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	4276
82. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,26598	6235,51	1659
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,26598	1143,29	304,09
82. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,816816	3422,17	2795
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,816816	852,37	696,23
82. 5 (32-010101-0202)	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	1,215	7431,77	9029
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	1,215	1143,29	1389,10
82. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,156156	3381,2	528
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,156156	852,37	133,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	14011
82. 7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	20,935	2090,71	43769
82. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	1,201	93	112
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	43881
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	2579
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	2613
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	5192
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	5187
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	70025
83	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		112,84	118,46	13368
83. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	3,154	1143,29	3606
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	3606
83. 2 (31-010201-0103)	2264С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	3,154	4238,44	13368
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	3,154	1143,29	3605,94
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	13368
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	2131
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	651
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	2782
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	1292
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	17441
84	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		90,29	120,07	10841
84. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	9,751	636,57	6207
84. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	2,37	852,37	2020
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	8228
84. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	2,37	1909,23	4525
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	2,37	852,37	2020,12
84. 4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	9,48	11,48	109
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	4634
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	4863
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	660
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	5522
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	1309

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	17672
85	E11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА И ВЕЛОДОРОЖКИ ТИП 3 -ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ	5370		4,57	24533
85. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	5,316	1143,29	6078
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	6078
85. 2	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	2,041	6235,51	12724
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	2,041	1143,29	2333,45
85. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	3,276	3605,02	11809
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	3,276	1143,29	3745,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	24533
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	3592
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	1181
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	4773
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	2345
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	31651
86	E11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		537	3475,87	1866541
86. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	77,328	709,78	54886
86. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	76,791	1027,94	78936
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	133822
86. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	8,324	6235,51	51901
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	8,324	1143,29	9516,75
86. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	25,561	3422,17	87475
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	25,561	852,37	21787,43
86. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	38,02	7431,77	282553
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	38,02	1143,29	43467,89
86. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	4,887	3381,2	16523
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	4,887	852,37	4165,53
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	438452
86. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	655,14	2090,71	1369708
86. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	37,59	93	3496
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	1373204
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	80695
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	81784
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	162479
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	162322
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	2191342
87	E11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ	5370		1509,77	8107482
87. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	177,21	723,15	128149
87. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	238,213	1059,42	252369
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	380518
87. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	1,933	6235,51	12054
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	1,933	1143,29	2209,98
87. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	21,373	3422,17	73141
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	21,373	852,37	18217,70
87. 5	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	12,62	3605,02	45494
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	12,62	1143,29	14428,32
87. 6	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	56,922	3032,59	172621
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	56,922	981,60	55874,64
87. 7	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	128,343	3863,36	495835

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	128,343	1143,29	146733,27
87. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	13,962	3381,2	47208
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	13,962	852,37	11900,79
87. 9 (32-010212-0101)	1602С	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	3,061	2654,92	8126
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	3,061	981,60	3004,68
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	854480
87.10 (21-010201-0702)	100092С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,015	80,55	7730,5	622692
87.11 (21-010201-0704)	100094С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,189	1014,93	6391,75	6487179
87.12 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,03	161,1	93	14982
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1326,79	7124853
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	229452
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		65,21	350151
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		107,93	579604
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		129,42	694967
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1747,12	9382053
88	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		5370	-445,76	-2393743
88. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	67,394	-991,69	-66833
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-66833
88. 2 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	22,286	-3422,17	-76265
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	22,286	-852,37	-18995,92
88. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	23,091	-3032,59	-70026
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	23,091	-981,60	-22666,13
88. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	22,017	-3863,36	-85060
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	22,017	-1143,29	-25171,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-231350
88. 5 (21-010201-0704)	100094С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,063	338,31	-6391,75	-2162393
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-402,68	-2162393
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-40301
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-19,04	-102230
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-26,54	-142530
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-37,78	-202902
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-510,09	-2739175
89	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		3,57	110922,7	395994
89. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	2,071	981,6	2033
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	2033
89. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	1,035	4204,24	4353
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	2,07	981,60	2031,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	4353
89. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	КГ	1,03	3,677	106508,22	391641
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	391641
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	1226
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	16683
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	17909
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	33112
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	447015
90	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		7140,15	2405,35	17174581
90. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	239,909	852,37	204491
90. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	120,169	1102,52	132488
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	336980
90. 3	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	24,776	3032,59	75136

1	2	3	4	5	6	7	8
	(32-010101-0102)						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	24,776	981,60	24320,12
90. 4	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	72,116	3863,36	278608
	(32-010101-0104)						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	72,116	1143,29	82449,50
90. 5	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,214204	3173,59	680
	(31-050102-0102)						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,214204	1143,29	244,90
90. 6	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	2,785	3381,2	9415
	(32-010211-0201)						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	2,785	852,37	2373,85
90. 7	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	9,996	94,23	942
	(32-010202-0301)						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
90. 8	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	19,992	5575,82	111474
	(32-010209-0101)						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	19,992	1143,29	22856,65
90. 9	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,285606	1799,25	514
	(33-010201-0101)						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,285606	852,37	243,44
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	476770
90.10	102737С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ	Т	0,0966	689,738	23849,36	16449822
	(21-020501-0304)	МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013					
90.11	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,044269	205870,68	9114
	(21-050302-0101)						
90.12	131548С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М,	М3	0,00015	1,071	24435,92	26171
	(21-070201-0301)	ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75					
		ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86					
90.13	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ	Т	0,000011	0,077114	106504,1	8213
	(21-130104-0203)	БНД 90/130					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2309,94	16493320
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	203199
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		102,22	729867
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		130,68	933065
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,88	1448612
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2738,91	19556258
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.20.8 (НА ТРОТУАРАХ И ВЕЛОДОРОЖКАХ)					
98	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. БОРТОВЫЕ КАМНИ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86	М БОРТОВОГО КАМНЯ		3800	1893	7193404
98. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	2652,4	748,61	1985613
98. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	24,7	1125,39	27797
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	2013410
98. 3	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	23,18	3173,59	73564
	(31-050102-0102)						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	23,18	1143,29	26501,46
98. 4	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	1,52	1799,25	2735
	(33-010201-0101)						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	1,52	852,37	1295,60
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	76299
98. 5	100533С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,05074	192,812	25929,15	4999451
	(21-020101-0601)						
98. 6	102636С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ	М3	0,0006	2,28	13911,64	31719
	(21-020401-2804)	М100 ГОСТ 28013-98					
98. 7	131571С	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5	М3	0,0017	6,46	14373,62	92854
	(21-070202-0401)	М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4					
		СОРТА ГОСТ 8486-86					
98. 8	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	38	196,54	7469
	(21-130209-0401)						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1350,39	5131492
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	1214086
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		92,92	353115
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		412,42	1567201
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		184,43	700848
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2489,86	9461453
99	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		60,8	48054,18	2921694

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2018,28	122711
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2018,28	122711
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4005,8	243552
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54078,25	3287958
100	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		47,48	3475,87	165034
100. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	6,837	709,78	4853
100. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	6,79	1027,94	6979
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	11832
100. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,73594	6235,51	4589
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,73594	1143,29	841,39
100. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	2,26	3422,17	7734
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	2,26	852,37	1926,36
100. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	3,362	7431,77	24983
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	3,362	1143,29	3843,74
100. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,432068	3381,2	1461
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,432068	852,37	368,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	38767
100. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	57,926	2090,71	121106
100. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	3,324	93	309
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	121415
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	7135
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	7231
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	14366
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	14352
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	193752
101	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		273,58	118,46	32409
101. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	7,647	1143,29	8742
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	8742
101. 2	2264С (31-010201-0103)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	7,647	4238,44	32409
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	7,647	1143,29	8742,74
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	32409
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	5167
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	1578
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	6745
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	3132
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	42287
102	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		304	120,07	36502
102. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	32,832	636,57	20900
102. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	7,98	852,37	6802
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	27702
102. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	7,98	1909,23	15236
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	7,98	852,37	6801,91
102. 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	31,92	11,48	366
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	15602
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	16372
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	2221
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	18592
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	4408
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	59502

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 ТЕНГЕ 113192103

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - ТЕНГЕ 113192103

1	2	3	4	5	6	7	8
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	99308600
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	4550596
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	5222232
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	1534583
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	7612236
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	2742963
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	4869273
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	9664347
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	130468685
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	5548
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	4550596
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ	.	.	.	130468685
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	5548
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	4550596

РАЗДЕЛ 2. УЛИЦА №1

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

169.2	E11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		630	4,57	2878
9.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,6237	1143,29	713
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	713
9.22. 2	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,2394	6235,51	1493
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,2394	1143,29	273,70
9.22. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,3843	3605,02	1385
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,3843	1143,29	439,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	2878
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	421
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	139
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	560
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	275
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	3713

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1

178.2	E11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		2,3104	110922,7	256276
8.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	1,34	981,6	1315
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	1315
8.22. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,670016	4204,24	2817
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	1,340032	981,60	1315,38
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	2817
8.22. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 60/90		1,03	2,38	106508,22	253459
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	253459
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	793
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	10797
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	11590
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	21429
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	289295
179.2	E11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ ПОКРЫТИЯ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2		2888	2031,74	5867655
9.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	97,037	852,37	82711
9.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	48,432	1102,89	53415
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,14	136126
9.22. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	10,021	3032,59	30391
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	10,021	981,60	9836,61
9.22. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	29,169	3863,36	112690
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	29,169	1143,29	33348,63
9.22. 5	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	1,126	3381,2	3808
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	1,126	852,37	959,77
9.22. 6	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	4,043	94,23	381
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
9.22. 7	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	8,086	5575,82	45088
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	8,086	1143,29	9244,64
9.22. 8	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,02888	1799,25	52

1	2	3	4	5	6	7	8
(33-010201-0101)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,02888	852,37	24,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,62	192410
9.22.9 (21-020501-0502)	102750С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0925	267,14	20908,61	5585526
9.22.10 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,017906	205870,68	3686
9.22.11 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	т	0,000011	0,03119	106504,1	3322
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1936,47	5592534
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,42	82084
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		86,53	249889
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114,95	331973
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		171,73	495970
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2318,42	6695599
180.2	Е11-270602-0403	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		2888	1004,58	2901229
	11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4						
0.22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	1,04	852,37	886
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306853	886
0.22.2 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	1,964	94,23	185
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	185
0.22.3 (21-020501-0502)	102750С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,048	138,624	20908,61	2898435
0.22.4 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	т	0,000006	0,016173	106504,1	1722
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1004,21	2900158
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		0,185032	534
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		42,2	121874
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,39	122408
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83,76	241891
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,72	3265528
181.2	Е11-270602-0901	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,86	110922,7	95394
	11-270602-0901 РСНБ РК 2015						
1.22.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,4988	981,6	490
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	490
1.22.2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,2494	4204,24	1049
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,4988	981,60	489,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	1049
1.22.3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	т	1,03	0,8858	106508,22	94345
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	94345
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	295
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	4019
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	4314
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	7977
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	107684
182.2	Е11-270602-0301	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		2888	2812,87	8123558
	11-270602-0301 РСНБ РК 2015						
2.22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	97,037	852,37	82711
2.22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	48,605	1102,52	53588
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	136299
2.22.3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	10,021	3032,59	30391
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	10,021	981,60	9836,61
2.22.4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	29,169	3863,36	112690
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	29,169	1143,29	33348,63
2.22.5 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,08664	3173,59	275
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,08664	1143,29	99,05
2.22.6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	1,126	3381,2	3808
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	1,126	852,37	959,77

1	2	3	4	5	6	7	8
2.22. 7 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	4,043	94,23	381
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
2.22. 8 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	8,086	5575,82	45088
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	8,086	1143,29	9244,64
2.22. 9 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,11552	1799,25	208
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,11552	852,37	98,47
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	192841
2.22.10 (21-020504-0103)	102778С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	Т	0,0966	278,981	28061,43	7828600
2.22.11 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,017906	205870,68	3686
2.22.12 (21-070201-0301)	131548С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,4332	24435,92	10586
2.22.13 (21-130105-0103)	144684С	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ) МАРКИ ПБВЭ 130/150	Т	0,000011	0,03119	164610,38	5134
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2717,45	7848006
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	82188
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		119,34	344641
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,79	426830
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		236,85	684031
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3197,51	9234419

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	.	17246990
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	.	17246990
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	.	16688502
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	.	275830
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	.	897676
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	.	166317
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	.	731359
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	.	1451573
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	.	19596239
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	.	.	.	.	295
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	.	275830
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	.	19596239
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	.	.	.	.	295
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	.	275830

РАЗДЕЛ 3. УЛИЦА №2

242.2 0102 11-010203- 0102 РСНБ РК 2015	Е11-010203-	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА И ВЕЛОДОРОЖКИ. ТИП 3 ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		263,23	4,57	1203
2.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,260598	1143,29	298
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	298
2.22. 2 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,100027	6235,51	624
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,100027	1143,29	114,36
2.22. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,16057	3605,02	579
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,16057	1143,29	183,58
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	1203
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	176
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	58
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	234
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	115
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	1551
243.2 0102 11-270401- 0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	Е11-270401-	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		26,32	3475,87	91485
3.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	3,79	709,78	2690
3.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	3,764	1027,94	3869
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	6559
3.22. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,40796	6235,51	2544
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,40796	1143,29	466,42
3.22. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	1,253	3422,17	4287
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	1,253	852,37	1068,02
3.22. 5 (32-010101-0202)	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	1,863	7431,77	13849

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	1,863	1143,29	2129,95
3.22. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,239512	3381,2	810
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,239512	852,37	204,15
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	21490
3.22. 7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	32,11	2090,71	67134
3.22. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	1,842	93	171
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	67305
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	3955
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	4008
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	7964
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	7956
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	107404
244.2 0101 11-270403- 0101 РСНБ РК 2015	Е11-270403-	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		263,23	1509,77	397418
4.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	8,687	723,15	6282
4.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	11,677	1059,42	12371
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	18652
4.22. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,094763	6235,51	591
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,094763	1143,29	108,34
4.22. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	1,048	3422,17	3585
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	1,048	852,37	893,28
4.22. 5 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	0,618591	3605,02	2230
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	0,618591	1143,29	707,23
4.22. 6 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	2,79	3032,59	8462
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	2,79	981,60	2738,66
4.22. 7 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	6,291	3863,36	24305
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	6,291	1143,29	7192,44
4.22. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	0,684398	3381,2	2314
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	0,684398	852,37	583,36
4.22. 9 (32-010212-0101)	1602С	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,150041	2654,92	398
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,150041	981,60	147,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	41885
4.22.10 (21-010201-0702)	100092С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,015	3,948	7730,5	30523
4.22.11 (21-010201-0704)	100094С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,189	49,75	6391,75	317993
4.22.12 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,03	7,897	93	734
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1326,79	349250
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	11247
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		65,21	17164
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		107,93	28411
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		129,42	34066
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1747,12	459895
245.2 0104 11-270403- 0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	Е11-270403-	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		263,23	-445,76	-117338
5.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	3,304	-991,69	-3276
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-3276
5.22. 2 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	1,092	-3422,17	-3738
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	1,092	-852,37	-930,79
5.22. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	1,132	-3032,59	-3433
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	1,132	-981,60	-1111,17
5.22. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	1,079	-3863,36	-4170
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	1,079	-1143,29	-1233,61

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-11340
5.22. 5 (21-010201-0704)	100094С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,063	16,583	-6391,75	-105998
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-402,68	-105998
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-1975
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-19,04	-5011
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-26,54	-6987
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-37,78	-9946
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-510,09	-134271
246.2	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,13	110922,7	14420
6.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0754	981,6	74
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	74
6.22. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0377	4204,24	158
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0754	981,60	74,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	158
6.22. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	0,1339	106508,22	14261
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	14261
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	45
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	608
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	652
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	1206
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	16278
247.2	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		263,23	2405,35	633161
7.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	8,845	852,37	7539
7.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	4,43	1102,52	4884
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	12423
7.22. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,913408	3032,59	2770
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,913408	981,60	896,60
7.22. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	2,659	3863,36	10271
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	2,659	1143,29	3040,01
7.22. 5 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,007897	3173,59	25
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,007897	1143,29	9,03
7.22. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,10266	3381,2	347
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,10266	852,37	87,50
7.22. 7 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,368522	94,23	35
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
7.22. 8 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,737044	5575,82	4110
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,737044	1143,29	842,66
7.22. 9 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,010529	1799,25	19
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,010529	852,37	8,97
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	17577
7.22.10 (21-020501-0304)	102737С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0966	25,428	23849,36	606442
7.22.11 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,001632	205870,68	336
7.22.12 (21-070201-0301)	131548С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,039484	24435,92	965
7.22.13 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000011	0,002843	106504,1	303
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2309,94	608046
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	7491
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		102,22	26907
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		130,68	34399
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,88	53405
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2738,91	720964

УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.20.8 (НА ТРОТУАРАХ)

1	2	3	4	5	6	7	8
255.2	E11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. БОРТОВЫЕ КАМНИ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86	М БОРТОВОГО КАМНЯ	220	1893	416460
5.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	153,56	748,61	114957
5.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	1,43	1125,39	1609
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	116566
5.22. 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	1,342	3173,59	4259
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	1,342	1143,29	1534,30
5.22. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,088	1799,25	158
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,088	852,37	75,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	4417
5.22. 5 (21-020101-0601)	100533С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,05074	11,163	25929,15	289442
5.22. 6 (21-020401-2804)	102636С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,132	13911,64	1836
5.22. 7 (21-070202-0401)	131571С	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,374	14373,62	5376
5.22. 8 (21-130209-0401)	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	2,2	196,54	432
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1350,39	297086
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	70289
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		92,92	20443
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		412,42	90733
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		184,43	40575
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2489,86	547768
256.2	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		3,52	48054,18	169151
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2018,28	7104
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2018,28	7104
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4005,8	14100
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54078,25	190355
257.2	E11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	2,75	3475,87	9559
7.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,396	709,78	281
7.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,39325	1027,94	404
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	685
7.22. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,042625	6235,51	266
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,042625	1143,29	48,73
7.22. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,1309	3422,17	448
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,1309	852,37	111,58
7.22. 5 (32-010101-0202)	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,1947	7431,77	1447
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,1947	1143,29	222,60
7.22. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,025025	3381,2	85
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,025025	852,37	21,33
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	2245
7.22. 7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	3,355	2090,71	7014
7.22. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,1925	93	18
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	7032
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	413
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	419
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	832
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	831
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	11222
258.2	E11-010101-0362 11-010101-	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		15,84	118,46	1876

1	2	3	4	5	6	7	8
	0362 РСНБ РК 2015						
8.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,442728	1143,29	506
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	506
8.22. 2 (31-010201-0103)	2264С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,442728	4238,44	1876
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,442728	1143,29	506,17
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	1876
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	299
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	91
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	391
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	181
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	2448
259.2	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		17,6	120,07	2113
9.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	1,901	636,57	1210
9.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,462	852,37	394
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	1604
9.22. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,462	1909,23	882
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,462	852,37	393,79
9.22. 4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	1,848	11,48	21
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	903
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	948
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	129
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	1076
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	255
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	3445
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			ТЕНГЕ	.	.	.	1619507
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ	.	.	.	1619507
МАТЕРИАЛЫ -			ТЕНГЕ	.	.	.	1162836
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ	.	.	.	154092
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			ТЕНГЕ	.	.	.	169151
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -			ТЕНГЕ	.	.	.	74148
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ	.	.	.	164809
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -			ТЕНГЕ	.	.	.	92888
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -			ТЕНГЕ	.	.	.	71921
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -			ТЕНГЕ	.	.	.	142745
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ	.	.	.	1927062
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	197
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ	.	.	.	154092
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			ТЕНГЕ	.	.	.	1927062
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	197
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ	.	.	.	154092
		РАЗДЕЛ 4. УЛИЦА №4					
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА. ТИП 2					
339.2	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		714	4,57	3262
9.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,70686	1143,29	808
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	808
9.22. 2 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,27132	6235,51	1692
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,27132	1143,29	310,20
9.22. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,43554	3605,02	1570
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,43554	1143,29	497,95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	3262
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	478
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	157
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	635
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	312
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	4208
340.2	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		71,4	3475,87	248177
0.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	10,282	709,78	7298
0.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	10,21	1027,94	10495

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	17793
0.22. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	1,107	6235,51	6901
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	1,107	1143,29	1265,62
0.22. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	3,399	3422,17	11631
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	3,399	852,37	2897,21
0.22. 5 (32-010101-0202)	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	5,055	7431,77	37568
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	5,055	1143,29	5779,33
0.22. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,64974	3381,2	2197
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,64974	852,37	553,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	58297
0.22. 7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	87,108	2090,71	182118
0.22. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	4,998	93	465
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	182582
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	10729
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	10874
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	21603
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	21582
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	291363
341.2	0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		714	1509,77	1077978
1.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	23,562	723,15	17039
1.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	31,673	1059,42	33555
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	50594
1.22. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,25704	6235,51	1603
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,25704	1143,29	293,87
1.22. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	2,842	3422,17	9725
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	2,842	852,37	2422,44
1.22. 5 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	1,678	3605,02	6049
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	1,678	1143,29	1918,44
1.22. 6 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	7,568	3032,59	22952
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	7,568	981,60	7428,75
1.22. 7 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	17,065	3863,36	65927
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	17,065	1143,29	19510,24
1.22. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	1,856	3381,2	6277
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	1,856	852,37	1582,00
1.22. 9 (32-010212-0101)	1602С	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,40698	2654,92	1080
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,40698	981,60	399,49
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	113612
1.22.10 (21-010201-0702)	100092С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,015	10,71	7730,5	82794
1.22.11 (21-010201-0704)	100094С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,189	134,946	6391,75	862541
1.22.12 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,03	21,42	93	1992
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1326,79	947327
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	30508
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		65,21	46556
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		107,93	77065
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		129,42	92403
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1747,12	1247446
342.2	0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		714	-445,76	-318274
2.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	8,961	-991,69	-8886

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-8886
2.22. 2 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	2,963	-3422,17	-10140
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	2,963	-852,37	-2525,57
2.22. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	3,07	-3032,59	-9311
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	3,07	-981,60	-3013,51
2.22. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	2,927	-3863,36	-11310
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	2,927	-1143,29	-3346,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-30760
2.22. 5 (21-010201-0704)	100094С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,063	44,982	-6391,75	-287514
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-402,68	-287514
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-5358
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-19,04	-13593
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-26,54	-18951
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-37,78	-26978
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-510,09	-364203
343.2 0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Е11-270602-0301	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		714	2405,35	1717422
3.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	23,99	852,37	20449
3.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	12,017	1102,52	13249
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	33697
3.22. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	2,478	3032,59	7513
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	2,478	981,60	2432,40
3.22. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	7,211	3863,36	27860
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	7,211	1143,29	8244,26
3.22. 5 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,02142	3173,59	68
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,02142	1143,29	24,49
3.22. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,27846	3381,2	942
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,27846	852,37	237,35
3.22. 7 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,9996	94,23	94
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
3.22. 8 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	1,999	5575,82	11147
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	1,999	1143,29	2285,44
3.22. 9 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,02856	1799,25	51
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,02856	852,37	24,34
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	47676
3.22.10 (21-020501-0304)	102737С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0966	68,972	23849,36	1644948
3.22.11 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,004427	205870,68	911
3.22.12 (21-070201-0301)	131548С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,1071	24435,92	2617
3.22.13 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000011	0,007711	106504,1	821
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2309,94	1649297
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	20319
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		102,22	72985
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		130,68	93305
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,88	144858
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2738,91	1955585
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.20.8 (НА ТРОТУАРАХ)					
344.2 1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	Е11-270201-1002	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. БОРТОВЫЕ КАМНИ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86	М БОРТОВОГО КАМНЯ		933	1893	1766170
4.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	651,234	748,61	487520
4.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	6,065	1125,39	6825
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	494345

1	2	3	4	5	6	7	8
4.22. 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	5,691	3173,59	18062
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	5,691	1143,29	6506,46
4.22. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,3732	1799,25	671
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,3732	852,37	318,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	18733
4.22. 5 (21-020101-0601)	100533С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,05074	47,34	25929,15	1227497
4.22. 6 (21-020401-2804)	102636С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,5598	13911,64	7788
4.22. 7 (21-070202-0401)	131571С	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	1,586	14373,62	22798
4.22. 8 (21-130209-0401)	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	9,33	196,54	1834
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1350,39	1259916
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	298090
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		92,92	86699
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		412,42	384789
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		184,43	172077
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2489,86	2323036
345.2 -9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	С121-040508	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		14,93	48054,18	717449
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2018,28	30133
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2018,28	30133
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4005,8	59807
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54078,25	807388
346.2 0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	Е11-270401-	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		11,66	3475,87	40529
6.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	1,679	709,78	1192
6.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	1,667	1027,94	1714
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	2906
6.22. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,18073	6235,51	1127
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,18073	1143,29	206,63
6.22. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,555016	3422,17	1899
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,555016	852,37	473,08
6.22. 5 (32-010101-0202)	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,825528	7431,77	6135
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,825528	1143,29	943,82
6.22. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,106106	3381,2	359
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,106106	852,37	90,44
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	9520
6.22. 7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	14,225	2090,71	29741
6.22. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,8162	93	76
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	29817
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	1752
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	1776
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	3528
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	3525
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	47581
347.2 0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	Е11-010101-	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		67,17	118,46	7957
7.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	1,877	1143,29	2146
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	2146
7.22. 2 (31-010201-0103)	2264С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	1,877	4238,44	7957
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	1,877	1143,29	2145,96
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	7957

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	1269
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	387
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	1656
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	769
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	10382
348.2 0501	E11-010201- 11-010201- 0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	74,64	120,07		8962
8.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	8,061	636,57	5131
8.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	1,959	852,37	1670
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	6802
8.22. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	1,959	1909,23	3741
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	1,959	852,37	1669,79
8.22. 4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	7,837	11,48	90
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	3831
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	4020
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	545
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	4565
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	1082
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	14609

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ	. . . . .	5269632
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	5269632
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	3569567
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	600205
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	. . . . .	717449
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	211858
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	598327
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	. . . . .	361807
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	. . . . .	236520
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	. . . . .	469437
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	6337395
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	. . . . .	776
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	600205
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ	. . . . .	6337395
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	. . . . .	776
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	600205

РАЗДЕЛ 5. УЛИЦА №5

1	2	3	4	5	6	7	8
407.2 0102	E11-010203- 11-010203- 0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА. ТИП 2 -ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ	452,64	4,57		2068
7.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,448114	1143,29	512
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	512
7.22. 2 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,172003	6235,51	1073
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,172003	1143,29	196,65
7.22. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,27611	3605,02	995
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,27611	1143,29	315,67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	2068
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	303
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	100
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	402
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	198
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	2668
408.2 0102	E11-270401- 11-270401- 0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	45,26	3475,87		157318
8.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	6,517	709,78	4626
8.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	6,472	1027,94	6653
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	11279
8.22. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,70153	6235,51	4374
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,70153	1143,29	802,05
8.22. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	2,154	3422,17	7373
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	2,154	852,37	1836,00

1	2	3	4	5	6	7	8
8.22. 5 (32-010101-0202)	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	3,204	7431,77	23814
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	3,204	1143,29	3663,10
8.22. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,411866	3381,2	1393
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,411866	852,37	351,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	36954
8.22. 7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	55,217	2090,71	115443
8.22. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	3,168	93	295
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	115738
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	6801
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	6893
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	13694
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	13681
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	184693
409.2	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ	452,64		1509,77	683384
9.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	14,937	723,15	10802
9.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	20,079	1059,42	21272
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	32074
9.22. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,16295	6235,51	1016
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,16295	1143,29	186,30
9.22. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	1,802	3422,17	6165
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	1,802	852,37	1535,97
9.22. 5 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	1,064	3605,02	3835
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	1,064	1143,29	1216,46
9.22. 6 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	4,798	3032,59	14550
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	4,798	981,60	4709,72
9.22. 7 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	10,818	3863,36	41794
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	10,818	1143,29	12368,11
9.22. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	1,177	3381,2	3979
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	1,177	852,37	1003,24
9.22. 9 (32-010212-0101)	1602С	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,258005	2654,92	685
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,258005	981,60	253,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	72025
9.22.10 (21-010201-0702)	100092С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,015	6,79	7730,5	52487
9.22.11 (21-010201-0704)	100094С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,189	85,549	6391,75	546808
9.22.12 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,03	13,579	93	1263
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1326,79	600557
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	19341
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		65,21	29514
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		107,93	48855
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		129,42	58579
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1747,12	790818
410.2	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ	452,64		-445,76	-201770
0.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	5,681	-991,69	-5633
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-5633
0.22. 2 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	1,878	-3422,17	-6428
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	1,878	-852,37	-1600,75
0.22. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	1,946	-3032,59	-5902
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	1,946	-981,60	-1910,19
0.22. 4	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	1,856	-3863,36	-7170

1	2	3	4	5	6	7	8
	(32-010101-0104)						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	1,856	-1143,29	-2121,95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-19501
0.22. 5	100094С (21-010201-0704)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,063	28,516	-6391,75	-182269
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-402,68	-182269
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-3397
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-19,04	-8617
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-26,54	-12014
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-37,78	-17103
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-510,09	-230886
411.2	0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		452,64	2405,35	1088759
1.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	15,209	852,37	12963
1.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	7,618	1102,52	8399
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	21362
1.22. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	1,571	3032,59	4763
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	1,571	981,60	1542,09
1.22. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	4,572	3863,36	17662
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	4,572	1143,29	5227,12
1.22. 5	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,013579	3173,59	43
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,013579	1143,29	15,52
1.22. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,17653	3381,2	597
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,17653	852,37	150,47
1.22. 7	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,633696	94,23	60
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
1.22. 8	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	1,267	5575,82	7067
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	1,267	1143,29	1448,55
1.22. 9	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,018106	1799,25	33
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,018106	852,37	15,43
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	30224
1.22.10	102737С (21-020501-0304)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0966	43,725	23849,36	1042814
1.22.11	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,002806	205870,68	578
1.22.12	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,067896	24435,92	1659
1.22.13	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	КГ	0,000011	0,004889	106504,1	521
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2309,94	1045571
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	12882
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		102,22	46269
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		130,68	59150
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,88	91833
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2738,91	1239742
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.20.8 (НА ТРОТУАРАХ)					
412.2	1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. БОРТОВЫЕ КАМНИ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86	М БОРТОВОГО КАМНЯ		322	1893	609546
2.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	224,756	748,61	168255
2.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	2,093	1125,39	2355
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	170610
2.22. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	1,964	3173,59	6234
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	1,964	1143,29	2245,42
2.22. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,1288	1799,25	232
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,1288	852,37	109,79
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	6465

1	2	3	4	5	6	7	8
2.22. 5 (21-020101-0601)	100533С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,05074	16,338	25929,15	423638
2.22. 6 (21-020401-2804)	102636С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,1932	13911,64	2688
2.22. 7 (21-070202-0401)	131571С	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,5474	14373,62	7868
2.22. 8 (21-130209-0401)	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	3,22	196,54	633
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1350,39	434826
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	102878
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		92,92	29922
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		412,42	132800
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		184,43	59388
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2489,86	801734
413.2 -9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	С121-040508	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		5,15	48054,18	247479
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2018,28	10394
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2018,28	10394
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4005,8	20630
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54078,25	278503
414.2 0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	Е11-270401-	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		4,02	3475,87	13973
4.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,57888	709,78	411
4.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,57486	1027,94	591
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	1002
4.22. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,06231	6235,51	389
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,06231	1143,29	71,24
4.22. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,191352	3422,17	655
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,191352	852,37	163,10
4.22. 5 (32-010101-0202)	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,284616	7431,77	2115
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,284616	1143,29	325,40
4.22. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,036582	3381,2	124
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,036582	852,37	31,18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	3282
4.22. 7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	4,904	2090,71	10254
4.22. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,2814	93	26
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	10280
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	604
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	612
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	1216
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	1215
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	16404
415.2 0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	Е11-010101-	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		23,18	118,46	2746
5.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,647881	1143,29	741
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	741
5.22. 2 (31-010201-0103)	2264С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,647881	4238,44	2746
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,647881	1143,29	740,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	2746
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	438
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	134
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	571
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	265
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	3583
416.2 0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Е11-010201-	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		25,76	120,07	3093

1	2	3	4	5	6	7	8
6.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	2,782	636,57	1771
6.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,6762	852,37	576
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	2347
6.22. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,6762	1909,23	1291
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,6762	852,37	576,37
6.22. 4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	2,705	11,48	31
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	1322
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	1387
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	188
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	1575
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	373
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	5042

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	2606596
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	2606596
МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	1899007
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	234294
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	247479
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	125697
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	256645
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	141236
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	115409
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	229059
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	3092300
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	.	.	.	298
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	234294
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	3092300
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	.	.	.	298
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	234294

РАЗДЕЛ 6. УЛ.МАЙДАНОВА

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

653.2 0102 11-010203- 0102 РСНБ РК 2015	E11-010203-	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ	752,4	4,57	3437	
3.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,744876	1143,29	852
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	852
3.22. 2 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,285912	6235,51	1783
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,285912	1143,29	326,88
3.22. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,458964	3605,02	1655
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,458964	1143,29	524,73
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	3437
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1	0,668927		503
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2	0,219974		166
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	0,888902		669
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8	0,436597		328
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	4435

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1

662.2 0901 11-270602- 0901 РСНБ РК 2015	E11-270602-	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,59	110922,7	65444	
2.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,3422	981,6	336
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	336
2.22. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,1711	4204,24	719
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,3422	981,60	335,90
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	719
2.22. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 60/90		1,03	0,6077	106508,22	64725
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	64725
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	203
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	2757
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	2960
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	5472
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	73876
663.2 0306 11-270602- 0306 РСНБ РК 2015	E11-270602-	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ ПОКРЫТИЯ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2	695,5	2031,74	1413073	
3.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	23,369	852,37	19919

1	2	3	4	5	6	7	8
3.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	11,664	1102,89	12864
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,14	32783
3.22. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	2,413	3032,59	7319
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	2,413	981,60	2368,60
3.22. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	7,025	3863,36	27138
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	7,025	1143,29	8031,61
3.22. 5 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,271245	3381,2	917
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,271245	852,37	231,20
3.22. 6 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,9737	94,23	92
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
3.22. 7 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	1,947	5575,82	10858
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	1,947	1143,29	2225,99
3.22. 8 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,006955	1799,25	13
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,006955	852,37	5,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,62	46337
3.22. 9 (21-020501-0502)	102750С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0925	64,334	20908,61	1345129
3.22.10 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,004312	205870,68	888
3.22.11 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 90/130		0,000011	0,007511	106504,1	800
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1936,47	1346817
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,42	19768
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		86,53	60179
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114,95	79947
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		171,73	119442
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2318,42	1612462
664.2 0403 11-270602- 0403 РСНБ РК 2015 К=4	Е11-270602-	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		695,5	1004,58	698686
4.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,25038	852,37	213
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306853	213
4.22. 2 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	0,47294	94,23	45
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	45
4.22. 3 (21-020501-0502)	102750С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,048	33,384	20908,61	698013
4.22. 4 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 90/130		0,000006	0,003895	106504,1	415
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1004,21	698428
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		0,185032	129
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		42,2	29350
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,39	29479
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83,76	58253
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,72	786418
665.2 0901 11-270602- 0901 РСНБ РК 2015	Е11-270602-	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,21	110922,7	23294
5.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,1218	981,6	120
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	120
5.22. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0609	4204,24	256
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,1218	981,60	119,56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	256
5.22. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 60/90		1,03	0,2163	106508,22	23038
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	23038
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	72
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	981
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	1053
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	1948
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	26295

1	2	3	4	5	6	7	8
666.2	E11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		695,5	2812,87	1956349
6.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	23,369	852,37	19919
79. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	11,705	1102,52	12905
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	32824
6.22. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	2,413	3032,59	7319
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	2,413	981,60	2368,60
6.22. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	7,025	3863,36	27138
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	7,025	1143,29	8031,61
6.22. 5 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,020865	3173,59	66
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,020865	1143,29	23,85
6.22. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,271245	3381,2	917
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,271245	852,37	231,20
6.22. 7 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,9737	94,23	92
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
6.22. 8 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	1,947	5575,82	10858
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	1,947	1143,29	2225,99
6.22. 9 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,02782	1799,25	50
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,02782	852,37	23,71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	46441
6.22.10 (21-020504-0103)	102778С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	Т	0,0966	67,185	28061,43	1885316
6.22.11 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,004312	205870,68	888
6.22.12 (21-070201-0301)	131548С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,104325	24435,92	2549
6.22.13 (21-130105-0103)	144684С	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ) МАРКИ ПБВЭ 130/150	Т	0,000011	0,007511	164610,38	1236
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2717,45	1889989
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	19793
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		119,34	82998
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,79	102791
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		236,85	164731
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3197,51	2223871
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.30.18					
684.2	E11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ.	М БОРТОВОГО КАМНЯ		350	2107,18	737512
4.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	244,3	748,61	182885
80. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	2,275	1125,39	2560
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	185446
4.22. 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	2,135	3173,59	6776
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	2,135	1143,29	2440,92
4.22. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,14	1799,25	252
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,14	852,37	119,33
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	7028
4.22. 5 (21-020101-0601)	100533С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,059	20,65	25929,15	535437
4.22. 6 (21-020401-2804)	102636С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,21	13911,64	2921
4.22. 7 (21-070202-0401)	131571С	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,595	14373,62	8552
4.22. 8 (21-130209-0401)	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	3,5	196,54	688
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1564,57	547599
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	111824
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		101,92	35672
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		421,42	147496
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,29	70801
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2730,88	955808
685.2	С121-040508-9902 21-040508-9902 РСНБ	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		18,2	48993,48	891681

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2057,73	37451
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2057,73	37451
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4084,1	74331
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				55135,3	1003463
686.2	0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	E11-270401- -СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	6,65	3475,87	23115
6.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,9576	709,78	680
6.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,95095	1027,94	978
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	1657
6.22. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,103075	6235,51	643
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,103075	1143,29	117,84
6.22. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,31654	3422,17	1083
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,31654	852,37	269,81
6.22. 5 (32-010101-0202)	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,47082	7431,77	3499
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,47082	1143,29	538,28
6.22. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,060515	3381,2	205
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,060515	852,37	51,58
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	5430
6.22. 7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	8,113	2090,71	16962
6.22. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,4655	93	43
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	17005
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	999
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	1013
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	2012
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	2010
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	27137
687.2	0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	E11-010101- -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА	43,75		118,46	5183
7.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	1,223	1143,29	1398
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	1398
7.22. 2 (31-010201-0103)	2264С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	1,223	4238,44	5183
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	1,223	1143,29	1398,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	5183
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	826
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	252
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	1079
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	501
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	6762
688.2	0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	E11-010201- -ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	35		120,07	4203
8.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	3,78	636,57	2406
8.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,91875	852,37	783
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	3189
84. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,91875	1909,23	1754
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,91875	852,37	783,11
8.22. 4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	3,675	11,48	42
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	1796
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	1885
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	256
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	2141
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	507
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	6851

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		ТЕНГЕ	.	.	.	.	5821976
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	5821976
МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	4570639
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	258817
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	891681
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	16962
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	407077
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	156002
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	251075
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	498324
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	6727376
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	326
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	258817
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		ТЕНГЕ	.	.	.	.	6727376
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	326
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	258817

РАЗДЕЛ 7. УЛ.ОТРАР

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

709.2	E11-010203- 0102 11-010203- 0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ	350	4,57	1599
9.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,3465	1143,29	396
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	396
9.22. 2 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,133	6235,51	829
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,133	1143,29	152,06
9.22. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,2135	3605,02	770
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,2135	1143,29	244,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	1599
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	234
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	77
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	311
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	153
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	2063

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1

718.2	E11-270602- 0901 11-270602- 0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,29	110922,7	32168
8.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,1682	981,6	165
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	165
8.22. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0841	4204,24	354
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,1682	981,60	165,11
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	354
8.22. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 60/90		1,03	0,2987	106508,22	31814
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	31814
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	100
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	1355
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	1455
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	2690
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	36312
719.2	E11-270602- 0306 11-270602- 0306 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ ПОКРЫТИЯ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2	304,5	2031,74	618664
9.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	10,231	852,37	8721
9.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	5,106	1102,89	5632
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,14	14353
9.22. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	1,057	3032,59	3204
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	1,057	981,60	1037,55
9.22. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	3,075	3863,36	11882
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	3,075	1143,29	3515,62
9.22. 5 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,118755	3381,2	402
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,118755	852,37	101,22
9.22. 6 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,4263	94,23	40
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
9.22. 7 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,8526	5575,82	4754
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,8526	1143,29	974,77
9.22. 8 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,003045	1799,25	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,003045	852,37	2,60
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,62	20287
9.22. 9 (21-020501-0502)	102750С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0925	28,166	20908,61	588917
87.10 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,001888	205870,68	389
87.11 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 90/130		0,000011	0,003289	106504,1	350
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1936,47	589656
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,42	8655
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		86,53	26347
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114,95	35002
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		171,73	52293
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2318,42	705959
720.2 0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Е11-270602-0403	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		304,5	1004,58	305895
0.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,10962	852,37	93
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306853	93
0.22. 2 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	0,20706	94,23	20
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	20
0.22. 3 (21-020501-0502)	102750С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,048	14,616	20908,61	305600
0.22. 4 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 90/130		0,000006	0,001705	106504,1	182
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1004,21	305782
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		0,185032	56
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		42,2	12850
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,39	12906
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83,76	25504
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,72	344305
721.2 0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Е11-270602-0901	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,09	110922,7	9983
1.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0522	981,6	51
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	51
1.22. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0261	4204,24	110
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0522	981,60	51,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	110
1.22. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 60/90		1,03	0,0927	106508,22	9873
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	9873
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	31
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	421
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	451
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	835
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	11269
722.2 0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Е11-270602-0301	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		304,5	2812,87	856518
2.22	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	10,231	852,37	8721
2.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	5,125	1102,52	5650
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	14371
2.22. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	1,057	3032,59	3204
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	1,057	981,60	1037,55
2.22. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	3,075	3863,36	11882
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	3,075	1143,29	3515,62
2.22. 5 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,009135	3173,59	29
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,009135	1143,29	10,44

1	2	3	4	5	6	7	8
2.22. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,118755	3381,2	402
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,118755	852,37	101,22
2.22. 7 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,4263	94,23	40
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
2.22. 8 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,8526	5575,82	4754
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,8526	1143,29	974,77
2.22. 9 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,01218	1799,25	22
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,01218	852,37	10,38
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	20332
2.22.10 (21-020504-0103)	102778С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	Т	0,0966	29,415	28061,43	825419
2.22.11 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,001888	205870,68	389
2.22.12 (21-070201-0301)	131548С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,045675	24435,92	1116
2.22.13 (21-130105-0103)	144684С	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ) МАРКИ ПБВЭ 130/150	Т	0,000011	0,003289	164610,38	541
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2717,45	827465
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	8666
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		119,34	36338
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,79	45003
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		236,85	72122
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3197,51	973643
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.30.18					
740.2	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ.	М БОРТОВОГО КАМНЯ	99		2107,18	208610
0.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	69,102	748,61	51730
0.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	0,6435	1125,39	724
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	52455
0.22. 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	0,6039	3173,59	1917
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	0,6039	1143,29	690,43
0.22. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,0396	1799,25	71
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,0396	852,37	33,75
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	1988
0.22. 5 (21-020101-0601)	100533С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,059	5,841	25929,15	151452
0.22. 6 (21-020401-2804)	102636С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,0594	13911,64	826
0.22. 7 (21-070202-0401)	131571С	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,1683	14373,62	2419
0.22. 8 (21-130209-0401)	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,99	196,54	195
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1564,57	154892
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	31630
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		101,92	10090
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		421,42	41720
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,29	20026
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2730,88	270357
741.2	С121-040508-9902 21-040508-9902 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3	5,148		48993,48	252218
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2057,73	10593
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2057,73	10593
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4084,1	21025
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				55135,3	283837
742.2	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	1,88		3475,87	6535
2.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,27072	709,78	192
2.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,26884	1027,94	276
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	469

1	2	3	4	5	6	7	8
2.22. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,02914	6235,51	182
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,02914	1143,29	33,32
2.22. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,089488	3422,17	306
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,089488	852,37	76,28
2.22. 5 (32-010101-0202)	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,133104	7431,77	989
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,133104	1143,29	152,18
2.22. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,017108	3381,2	58
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,017108	852,37	14,58
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	1535
2.22. 7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	2,294	2090,71	4795
2.22. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,1316	93	12
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	4807
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	283
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	286
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	569
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	7672
743.2 0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	Е11-010101-	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА	12,37		118,46	1465
3.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,345742	1143,29	395
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	395
3.22. 2 (31-010201-0103)	2264С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,345742	4238,44	1465
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,345742	1143,29	395,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	1465
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	234
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	71
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	305
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	142
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	1912
744.2 0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Е11-010201-	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	9,9		120,07	1189
4.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	1,069	636,57	681
4.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,259875	852,37	222
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	902
4.22. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,259875	1909,23	496
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,259875	852,37	221,51
4.22. 4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	1,04	11,48	12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	508
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	533
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	72
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	605
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	144
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	1938

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ	2294844
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	2294844
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	1919494
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	83650
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	252218
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	4795
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	148922
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	50421
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	98501
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	195501
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	2639267
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	103
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	83650
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ	2639267
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	103
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	83650

РАЗДЕЛ 8. УЛ.КОНЯХИНА

1	2	3	4	5	6	7	8
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА И ВЕЛОДОРОЖКИ ТИП 3					
800.2	E11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		400	4,57	1827
0.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,396	1143,29	453
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	453
0.22. 2 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,152	6235,51	948
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,152	1143,29	173,78
0.22 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,244	3605,02	880
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,244	1143,29	278,96
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	1827
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	268
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	88
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	356
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	175
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	2358
801.2	E11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		40	3475,87	139035
1.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	5,76	709,78	4088
1.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	5,72	1027,94	5880
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	9968
1.22 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,62	6235,51	3866
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,62	1143,29	708,84
1.22. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	1,904	3422,17	6516
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	1,904	852,37	1622,91
1.22 (32-010101-0202)	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	2,832	7431,77	21047
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	2,832	1143,29	3237,80
1.22. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,364	3381,2	1231
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,364	852,37	310,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	32659
1.22. 7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	48,8	2090,71	102027
1.22. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	2,8	93	260
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	102287
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	6011
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	6092
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	12103
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	12091
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	163228
802.2	E11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		400	1509,77	603909
2.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	13,2	723,15	9546
2.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	17,744	1059,42	18798
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	28344
2.22. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,144	6235,51	898
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,144	1143,29	164,63
2.22. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	1,592	3422,17	5448
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	1,592	852,37	1356,97
2.22. 5 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	0,94	3605,02	3389
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	0,94	1143,29	1074,69
2.22 6 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	4,24	3032,59	12858
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	4,24	981,60	4161,98
2.22. 7 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	9,56	3863,36	36934
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	9,56	1143,29	10929,85

1	2	3	4	5	6	7	8
2.22. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	1,04	3381,2	3516
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	1,04	852,37	886,46
2.22. 9 (32-010212-0101)	1602С	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,228	2654,92	605
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,228	981,60	223,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	63648
2.22.10 (21-010201-0702)	100092С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,015	6	7730,5	46383
2.22.11 (21-010201-0704)	100094С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,189	75,6	6391,75	483216
2.22.12 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,03	12	93	1116
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1326,79	530715
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	17091
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		65,21	26082
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		107,93	43173
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		129,42	51767
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1747,12	698849
803.2 0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	Е11-270403-	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ	400		-445,76	-178305
3.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	5,02	-991,69	-4978
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-4978
3.22. 2 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	1,66	-3422,17	-5681
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	1,66	-852,37	-1414,93
3.22. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	1,72	-3032,59	-5216
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	1,72	-981,60	-1688,35
3.22. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	1,64	-3863,36	-6336
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	1,64	-1143,29	-1875,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-17233
3.22. 5 (21-010201-0704)	100094С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,063	25,2	-6391,75	-161072
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-402,68	-161072
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-3002
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-19,04	-7615
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-26,54	-10617
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-37,78	-15114
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-510,09	-204035
804.2 0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Е11-270602-	-ОСНОВАНИЯ, РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,2	110922,7	22185
4.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,116	981,6	114
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	114
4.22. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,058	4204,24	244
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,116	981,60	113,87
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	244
4.22. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 60/90		1,03	0,206	106508,22	21941
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	21941
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	69
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	935
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	1003
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	1855
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	25043
805.2 0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Е11-270602-	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		400	2405,35	962141
5.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	13,44	852,37	11456
5.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	6,732	1102,52	7422
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	18878
5.22. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	1,388	3032,59	4209

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	1,388	981,60	1362,46
5.22. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	4,04	3863,36	15608
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	4,04	1143,29	4618,89
5.22. 5 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,012	3173,59	38
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,012	1143,29	13,72
5.22. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,156	3381,2	527
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,156	852,37	132,97
5.22. 7 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,56	94,23	53
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
5.22. 8 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	1,12	5575,82	6245
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	1,12	1143,29	1280,48
5.22. 9 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,016	1799,25	29
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,016	852,37	13,64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	26709
5.22.10 (21-020501-0304)	102737С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0966	38,64	23849,36	921539
5.22.11 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,00248	205870,68	511
5.22.12 (21-070201-0301)	131548С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,06	24435,92	1466
5..13 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 90/130		0,000011	0,00432	106504,1	460
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2309,94	923976
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	11383
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		102,22	40888
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		130,68	52271
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,88	81153
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2738,91	1095566
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.20.8 (НА ТРОТУАРАХ)					
813.2 1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86		Е11-270201-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ МОКРЫТИЙ. БОРТОВЫЕ КАМНИ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86	БОРТОВОГО КАМНЯ	568	1893		1075225
3.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	396,464	748,61	296797
3.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	3,692	1125,39	4155
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	300952
3.22. 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	3,465	3173,59	10996
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	3,465	1143,29	3961,50
3.22. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,2272	1799,25	409
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,2272	852,37	193,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	11405
3.22. 5 (21-020101-0601)	100533С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,05074	28,82	25929,15	747286
3.22. 6 (21-020401-2804)	102636С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,3408	13911,64	4741
3.22. 7 (21-070202-0401)	131571С	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,9656	14373,62	13879
3.22. 8 (21-130209-0401)	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	5,68	196,54	1116
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1350,39	767023
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	181474
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		92,92	52781
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		412,42	234255
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		184,43	104758
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2489,86	1414238
814.2 -9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	С121-040508	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		9,09	48054,18	436812
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2018,28	18346
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2018,28	18346

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4005,8	36413
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54078,25	491571
815.2	E11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	7,14	3475,87	24818
5.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	1,028	709,78	730
5.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	1,021	1027,94	1050
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	1779
5.22. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,11067	6235,51	690
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,11067	1143,29	126,53
5.22. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,339864	3422,17	1163
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,339864	852,37	289,69
5.22. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,505512	7431,77	3757
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,505512	1143,29	577,95
5.22. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,064974	3381,2	220
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,064974	852,37	55,38
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	5830
5.22. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	8,711	2090,71	18212
5.22. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,4998	93	46
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	18258
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	1073
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	1087
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	2160
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	2158
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	29136
816.2	E11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		40,9	118,46	4845
6.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	1,143	1143,29	1307
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	1307
6.22. 2	2264С (31-010201-0103)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	1,143	4238,44	4845
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	1,143	1143,29	1306,78
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	4845
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	772
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	236
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	1008
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	468
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	6322
817.2	E11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		45,44	120,07	5456
7.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	4,908	636,57	3124
7.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	1,193	852,37	1017
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	4141
7.22. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	1,193	1909,23	2277
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	1,193	852,37	1016,88
7.22. 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	4,771	11,48	55
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	2332
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	2447
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	332
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	2779
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	659
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	8894

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 ТЕНГЕ 3097948

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	3097948
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	2082890
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	360957

1	2	3	4	5	6	7	8
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				436812
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				120238
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				356839
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				217586
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				139253
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				276383
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				3731170
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				468
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				360957
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ				3731170
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				468
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				360957

РАЗДЕЛ 9. УЛ.МАЛИНА

ПАРКОВКА (ПК0+74,9-СПРАВА;)

855.2	E11-010104-0105	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		120,1	19,83	2381
	11-010104-0105 РСНБ РК 2015						
5.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0055	0,66055	1143,29	755
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,29	755
5.227. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0055	0,66055	3605,02	2381
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	0,66055	1143,29	755,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,83	2381
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,72	446
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,988843	119
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,71	565
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,96	236
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26,5	3182
856.2	E11-010104-0113	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА		120,1	17,16	2061
	11-010104-0113 РСНБ РК 2015						
6.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00476	0,571676	1143,29	654
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,44	654
6.22. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00476	0,571676	3605,02	2061
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00476	0,571676	1143,29	653,59
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,16	2061
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,22	386
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,855798	103
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,07	489
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,7	204
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22,93	2754
857.2	E11-010203-0102	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		590	4,57	2695
	11-010203-0102 РСНБ РК 2015						
7.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,5841	1143,29	668
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	668
7.22. 2	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,2242	6235,51	1398
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,2242	1143,29	256,33
7.22. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,3599	3605,02	1297
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,3599	1143,29	411,47
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	2695
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	395
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	130
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	524
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	258
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	3477
866.2	E11-270602-0901	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,4386	110922,7	48651
	11-270602-0901 РСНБ РК 2015						
6.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,254388	981,6	250
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	250
6.22. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,127194	4204,24	535
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,254388	981,60	249,71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	535
6.22. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 60/90		1,03	0,451758	106508,22	48116

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	48116
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	151
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	2050
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	2200
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	4068
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	54919
867.2	E11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ ПОКРЫТИЯ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2	554,18		2031,74	1125948
7.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	18,62	852,37	15872
7.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	9,294	1102,89	10250
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,14	26121
7.22. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	1,923	3032,59	5832
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	1,923	981,60	1887,62
7.22. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	5,597	3863,36	21624
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	5,597	1143,29	6398,99
7.22. 5	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,21613	3381,2	731
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,21613	852,37	184,22
7.22. 6	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,775852	94,23	73
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
7.22. 7	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	1,552	5575,82	8652
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	1,552	1143,29	1774,39
7.22. 8	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,005542	1799,25	10
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,005542	852,37	4,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,62	36922
7.22. 9	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0925	51,262	20908,61	1071810
7.22.10	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,003436	205870,68	707
7.22.11	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000011	0,005985	106504,1	637
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1936,47	1073155
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,42	15751
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		86,53	47951
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114,95	63703
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		171,73	95172
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2318,42	1284822
868.2	E11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ	554,18		1004,58	556718
8.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,199505	852,37	170
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306853	170
8.22. 2	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	0,376842	94,23	36
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	36
8.22. 3	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,048	26,601	20908,61	556182
8.22. 4	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000006	0,003103	106504,1	331
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1004,21	556513
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		0,185032	103
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		42,2	23386
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,39	23489
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83,76	46417
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,72	626624
869.2	E11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ, РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,1595		110922,7	17692
9.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,09251	981,6	91
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	91
9.22. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,046255	4204,24	194
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,09251	981,60	90,81

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	194
9.22. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 60/90		1,03	0,164285	106508,22	17498
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	17498
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	55
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	745
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	800
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	1479
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	19972
870.2	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		554,18	2812,87	1558834
0.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	18,62	852,37	15872
0.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	9,327	1102,52	10283
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	26155
0.22. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	1,923	3032,59	5832
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	1,923	981,60	1887,62
0.22. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	5,597	3863,36	21624
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	5,597	1143,29	6398,99
0.22. 5 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,016625	3173,59	53
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,016625	1143,29	19,01
0.22. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,21613	3381,2	731
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,21613	852,37	184,22
0.22. 7 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,775852	94,23	73
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
0.22. 8 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	1,552	5575,82	8652
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	1,552	1143,29	1774,39
0.22. 9 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,022167	1799,25	40
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,022167	852,37	18,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	37004
0.22.10 (21-020504-0103)	102778С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	Т	0,0966	53,534	28061,43	1502235
0.22.11 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,003436	205870,68	707
0.22.12 (21-070201-0301)	131548С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,083127	24435,92	2031
0.22.13 (21-130105-0103)	144684С	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ) МАРКИ ПБВЭ 130/150	Т	0,000011	0,005985	164610,38	985
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2717,45	1505959
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	15771
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		119,34	66133
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,79	81905
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		236,85	131259
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3197,51	1771998
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.30.18					
871.2	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ.	М БОРТОВОГО КАМНЯ		138	2107,18	290790
1.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	96,324	748,61	72109
1.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	0,897	1125,39	1009
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	73119
1.22. 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	0,8418	3173,59	2672
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	0,8418	1143,29	962,42
1.22. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,0552	1799,25	99
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,0552	852,37	47,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	2771
1.22 115. 5 (21-020101-0601)	100533С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,059	8,142	25929,15	211115
1.22. 6 (21-020401-2804)	102636С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,0828	13911,64	1152
1.22. 7 (21-070202-0401)	131571С	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4	М3	0,0017	0,2346	14373,62	3372
1.22 115. 8	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	1,38	196,54	271

1	2	3	4	5	6	7	8
	(21-130209-0401)						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1564,57	215910
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	44091
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		101,92	14065
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		421,42	58155
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,29	27916
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2730,88	376861
872.2	С121-040508 -9902 21-040508-9902 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		7,176	48993,48	351577
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2057,73	14766
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2057,73	14766
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4084,1	29307
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				55135,3	395651
873.2	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		2,62	3475,87	9107
3.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,37728	709,78	268
3.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,37466	1027,94	385
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	653
3.22. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,04061	6235,51	253
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,04061	1143,29	46,43
3.22. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,124712	3422,17	427
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,124712	852,37	106,30
3.22. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,185496	7431,77	1379
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,185496	1143,29	212,08
3.22. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,023842	3381,2	81
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,023842	852,37	20,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	2139
3.22. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	3,196	2090,71	6683
3.22. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,1834	93	17
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	6700
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	394
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	399
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	793
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	792
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	10691
874.2	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		17,25	118,46	2044
4.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,482137	1143,29	551
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	551
4.22. 2	2264С (31-010201-0103)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,482137	4238,44	2044
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,482137	1143,29	551,22
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	2044
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	326
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	100
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	425
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	198
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	2666
875.2	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		13,8	120,07	1657
5. 22.1	119. 2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,36225	852,37	309
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	1258
5.22 .2	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,36225	1909,23	692
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,36225	852,37	308,77

1	2	3	4	5	6	7	8
5.22. 3 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	1,449	11,48	17
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	708
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	743
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	101
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	844
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	200
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	2701
876.2	E11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА. ТИП 2 -ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		612,4	4,57	2798
6.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,606276	1143,29	693
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	693
6.22. 2 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,232712	6235,51	1451
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,232712	1143,29	266,06
6.22. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,373564	3605,02	1347
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,373564	1143,29	427,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	2798
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	410
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	135
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	544
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	267
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	3610
877.2	E11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		61,24	3475,87	212862
7.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	8,819	709,78	6259
7.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	8,757	1027,94	9002
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	15261
7.22. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,94922	6235,51	5919
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,94922	1143,29	1085,23
7.22. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	2,915	3422,17	9976
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	2,915	852,37	2484,66
7.22. 5 (32-010101-0202)	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	4,336	7431,77	32223
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	4,336	1143,29	4957,31
7.22. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,557284	3381,2	1884
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,557284	852,37	475,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	50001
7.22. 7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	74,713	2090,71	156203
7.22. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	4,287	93	399
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	156601
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	9203
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	9327
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	18529
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	18511
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	249903
878.2	E11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		612,4	1509,77	924585
8.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	20,209	723,15	14614
8.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	27,166	1059,42	28780
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	43395
8.22. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,220464	6235,51	1375
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,220464	1143,29	252,05
8.22. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	2,437	3422,17	8341

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	2,437	852,37	2077,23
8.22. 5 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	1,439	3605,02	5188
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	1,439	1143,29	1645,19
8.22. 6 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	6,491	3032,59	19686
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	6,491	981,60	6371,57
8.22. 7 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	14,636	3863,36	56546
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	14,636	1143,29	16733,19
8.22. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	1,592	3381,2	5384
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	1,592	852,37	1356,97
8.22. 9 (32-010212-0101)	1602С	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,349068	2654,92	927
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,349068	981,60	342,65
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	97446
8.22.10 (21-010201-0702)	100092С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,015	9,186	7730,5	71012
8.22.11 (21-010201-0704)	100094С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,189	115,744	6391,75	739804
8.22.12 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,03	18,372	93	1709
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1326,79	812525
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	26167
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		65,21	39932
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		107,93	66099
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		129,42	79255
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1747,12	1069938
879.2	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		612,4	-445,76	-272985
9.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	7,686	-991,69	-7622
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-7622
9.22. 2 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	2,541	-3422,17	-8697
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	2,541	-852,37	-2165,87
9.22. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	2,633	-3032,59	-7986
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	2,633	-981,60	-2584,55
9.22. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	2,511	-3863,36	-9700
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	2,511	-1143,29	-2870,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-26383
9.22. 5 (21-010201-0704)	100094С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,063	38,581	-6391,75	-246601
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-402,68	-246601
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-4596
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-19,04	-11658
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-26,54	-16254
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-37,78	-23139
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-510,09	-312378
880.2	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ, РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,3	110922,7	33277
0.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,174	981,6	171
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	171
0.22. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,087	4204,24	366
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,174	981,60	170,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	366
0.22. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 60/90		1,03	0,309	106508,22	32911
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	32911
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	103
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	1402
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	1505
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	2783

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	37564
881.2	E11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		612,24	2405,35	1472653
1.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	20,571	852,37	17534
1.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	10,304	1102,52	11360
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	28895
1.22. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	2,124	3032,59	6443
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	2,124	981,60	2084,92
1.22. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	6,184	3863,36	23890
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	6,184	1143,29	7070,11
1.22. 5	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,018367	3173,59	58
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,018367	1143,29	21,00
1.22. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,238774	3381,2	807
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,238774	852,37	203,52
1.22. 7	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,857136	94,23	81
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
1.22. 8	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	1,714	5575,82	9558
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	1,714	1143,29	1959,60
1.22. 9	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,02449	1799,25	44
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,02449	852,37	20,87
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	40881
1.22.10	102737С (21-020501-0304)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0966	59,142	23849,36	1410508
1.22.11	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,003796	205870,68	781
1.22.12	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,091836	24435,92	2244
1.22.13	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	КГ	0,000011	0,006612	106504,1	704
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2309,94	1414238
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	17423
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		102,22	62583
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		130,68	80007
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,88	124213
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2738,91	1676873
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.20.8 (НА ТРОТУАРАХ)					
882.2	E11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. БОРТОВЫЕ КАМНИ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86	М БОРТОВОГО КАМНЯ		647	1893	1224772
2.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	451,606	748,61	338077
2.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	4,205	1125,39	4733
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	342810
2.22. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	3,947	3173,59	12525
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	3,947	1143,29	4512,57
2.22. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,2588	1799,25	466
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,2588	852,37	220,59
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	12991
2.22. 5	100533С (21-020101-0601)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,05074	32,829	25929,15	851222
2.22. 6	102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,3882	13911,64	5400
2.22. 7	131571С (21-070202-0401)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	1,1	14373,62	15810
2.22. 8	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	6,47	196,54	1272
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1350,39	873704
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	206714
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		92,92	60122
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		412,42	266837

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		184,43	119329
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2489,86	1610937
883.2 -9901	С121-040508 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		10,35	48054,18	497361
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2018,28	20889
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2018,28	20889
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4005,8	41460
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54078,25	559710
884.2 0102	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		8,09	3475,87	28120
4.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	1,165	709,78	827
4.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	1,157	1027,94	1189
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	2016
4.22. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,125395	6235,51	782
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,125395	1143,29	143,36
4.22. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,385084	3422,17	1318
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,385084	852,37	328,23
4.22. 5 (32-010101-0202)	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,572772	7431,77	4257
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,572772	1143,29	654,84
4.22. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,073619	3381,2	249
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,073619	852,37	62,75
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	6605
4.22. 7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	9,87	2090,71	20635
4.22. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,5663	93	53
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	20688
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	1216
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	1232
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	2448
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	2445
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	33013
885.2 0362	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		46,58	118,46	5518
5.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	1,302	1143,29	1488
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	1488
5.22. 2 (31-010201-0103)	2264С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	1,302	4238,44	5518
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	1,302	1143,29	1488,56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	5518
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	880
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	269
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	1148
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	533
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	7200
886.2 0501	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		51,76	120,07	6215
6.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	5,59	636,57	3558
6.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	1,359	852,37	1158
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	4717
6.22. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	1,359	1909,23	2594
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	1,359	852,37	1158,37
6.22. 4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	5,435	11,48	62
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	2656
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	2788
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	378
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	3166
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	750
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	10131
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		ТЕНГЕ	.	.	.	.	8105331
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	8105331
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	6304395
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	562267
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	848938
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	183520
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	693576
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	338917
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	354659
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	703913
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	9502820
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	714
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	562267
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ	.	.	.	9502820
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	714
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	562267

РАЗДЕЛ 10. УЛ.СТРЕЛЬЦА

925.2	E11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА. ТИП 2 -ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		104	4,57	475
5.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,10296	1143,29	118
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	118
5.22. 2 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,03952	6235,51	246
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,03952	1143,29	45,18
5.22. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,06344	3605,02	229
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,06344	1143,29	72,53
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	475
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	70
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	23
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	92
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	45
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	613
926.2	E11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		10,44	3475,87	36288
6.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	1,503	709,78	1067
6.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	1,493	1027,94	1535
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	2602
6.22. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,16182	6235,51	1009
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,16182	1143,29	185,01
6.22. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,496944	3422,17	1701
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,496944	852,37	423,58
6.22. 5 (32-010101-0202)	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,739152	7431,77	5493
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,739152	1143,29	845,07
6.22. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,095004	3381,2	321
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,095004	852,37	80,98
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	8524
6.22. 7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	12,737	2090,71	26629
6.22. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,7308	93	68
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	26697
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	1569
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	1590
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	3159
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	3156
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	42603
927.2	E11-270403-0101	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ	М2 ОСНОВАНИЯ		104	1509,77	157016

1	2	3	4	5	6	7	8
	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)					
7.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	3,432	723,15	2482
7.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	4,613	1059,42	4888
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	7369
7.22. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,03744	6235,51	233
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,03744	1143,29	42,80
7.22. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	0,41392	3422,17	1417
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	0,41392	852,37	352,81
7.22. 5 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	0,2444	3605,02	881
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	0,2444	1143,29	279,42
7.22. 6 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	1,102	3032,59	3343
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	1,102	981,60	1081,72
7.22. 7 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	2,486	3863,36	9603
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	2,486	1143,29	2842,22
7.22. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	0,2704	3381,2	914
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	0,2704	852,37	230,48
7.22. 9 (32-010212-0101)	1602С	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,05928	2654,92	157
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,05928	981,60	58,19
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	16549
7.22.10 (21-010201-0702)	100092С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,015	1,56	7730,5	12060
7.22.11 (21-010201-0704)	100094С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,189	19,656	6391,75	125636
7.22.12 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,03	3,12	93	290
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1326,79	137986
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	4444
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		65,21	6781
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		107,93	11225
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		129,42	13459
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1747,12	181701
928.2	11-270403-0104	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70М2			104	-445,76	-46359
	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	ОСНОВАНИЯ				
8.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	1,305	-991,69	-1294
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-1294
8.22. 2 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	0,4316	-3422,17	-1477
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	0,4316	-852,37	-367,88
8.22. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	0,4472	-3032,59	-1356
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	0,4472	-981,60	-438,97
8.22. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	0,4264	-3863,36	-1647
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	0,4264	-1143,29	-487,50
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-4481
8.22. 5 (21-010201-0704)	100094С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,063	6,552	-6391,75	-41879
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-402,68	-41879
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-780
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-19,04	-1980
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-26,54	-2760
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-37,78	-3930
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-510,09	-53049
929.2	11-270602-0901	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,04	110922,7	4437
	11-270602-0901 РСНБ РК 2015						
9.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0232	981,6	23
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	23
9.22. 2	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0116	4204,24	49

1	2	3	4	5	6	7	8
	(32-010202-0101)						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0232	981,60	22,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	49
9.22. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 60/90		1,03	0,0412	106508,22	4388
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	4388
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	14
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	187
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	201
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	371
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	5009
930.2	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		104	2405,35	250157
0.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	3,494	852,37	2979
0.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	1,75	1102,52	1930
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	4908
0.22. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,36088	3032,59	1094
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,36088	981,60	354,24
0.22. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	1,05	3863,36	4058
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	1,05	1143,29	1200,45
0.22. 5	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,00312	3173,59	10
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,00312	1143,29	3,57
0.22. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,04056	3381,2	137
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,04056	852,37	34,57
0.22. 7	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,1456	94,23	14
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
0.22. 8	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,2912	5575,82	1624
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,2912	1143,29	332,93
0.22. 9	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,00416	1799,25	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,00416	852,37	3,55
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	6944
0.22.10	102737С (21-020501-0304)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0966	10,046	23849,36	239600
0.22.11	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,000645	205870,68	133
0.22.12	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,0156	24435,92	381
0.22.13	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 90/130		0,000011	0,001123	106504,1	120
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2309,94	240234
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	2960
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		102,22	10631
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		130,68	13591
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,88	21100
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2738,91	284847
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.20.8 (НА ТРОТУАРАХ)					
931.2	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. БОРТОВЫЕ КАМНИ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86	М БОРТОВОГО КАМНЯ		115	1893	217695
1.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	80,27	748,61	60091
1.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	0,7475	1125,39	841
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	60932
1.22. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	0,7015	3173,59	2226
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	0,7015	1143,29	802,02
1.22. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,046	1799,25	83
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,046	852,37	39,21
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	2309

1	2	3	4	5	6	7	8
1.22. 5 (21-020101-0601)	100533С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,05074	5,835	25929,15	151299
1.22. 6 (21-020401-2804)	102636С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,069	13911,64	960
1.22. 7 (21-070202-0401)	131571С	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,1955	14373,62	2810
1.22. 8 (21-130209-0401)	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	1,15	196,54	226
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1350,39	155295
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	36742
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		92,92	10686
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		412,42	47428
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		184,43	21210
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2489,86	286333
932.2	С121-040508-9901	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т (21-040508-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА)	М3		1,84	48054,18	88420
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2018,28	3714
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2018,28	3714
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4005,8	7371
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54078,25	99504
933.2	Е11-270401-0102 (11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1)	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		1,46	3475,87	5075
3.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,21024	709,78	149
3.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,20878	1027,94	215
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	364
3.22. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,02263	6235,51	141
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,02263	1143,29	25,87
3.22. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,069496	3422,17	238
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,069496	852,37	59,24
3.22. 5 (32-010101-0202)	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,103368	7431,77	768
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,103368	1143,29	118,18
3.22. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,013286	3381,2	45
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,013286	852,37	11,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	1192
3.22. 7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	1,781	2090,71	3724
3.22. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,1022	93	10
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	3733
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	219
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	222
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	442
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	441
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	5958
934.2	Е11-010101-0362 (11-010101-0362 РСНБ РК 2015)	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		8,28	118,46	981
4.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,231426	1143,29	265
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	265
4.22. 2 (31-010201-0103)	2264С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,231426	4238,44	981
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,231426	1143,29	264,59
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	981
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	156
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	48
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	204
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	95
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	1280
935.2	Е11-010201-0501 (11-010201-0501 РСНБ РК 2015)	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		9,2	120,07	1105

1	2	3	4	5	6	7	8
5.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	0,9936	636,57	632
5.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,2415	852,37	206
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	838
5.22. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,2415	1909,23	461
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,2415	852,37	205,85
5.22. 4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	0,966	11,48	11
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	472
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	495
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	67
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	563
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	133
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	1801

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	715289
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	715289
МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	496102
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	76124
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	88420
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	30353
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	77858
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	45888
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	31970
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	63452
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	856599
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	.	.	.	98
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	76124
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	856599
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	.	.	.	98
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	76124

РАЗДЕЛ 11. УЛ.САМАЛ

		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
970.2	E11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	885		51,55	45623
0.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0143	12,656	1143,29	14469
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16,35	14469
0.22. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0143	12,656	3605,02	45623
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0143	12,656	1143,29	14469,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,55	45623
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		9,66	8551
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,57	2275
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12,23	10826
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,1	4516
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				68,89	60966
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.30.18					
143	E11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ.	М БОРТОВОГО КАМНЯ		762	2107,18	1605668
143. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	531,876	748,61	398168
143. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	4,953	1125,39	5574
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	403742
143. 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	4,648	3173,59	14751
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	4,648	1143,29	5314,01
143. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,3048	1799,25	548
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,3048	852,37	259,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	15300
143. 5 (21-020101-0601)	100533С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,059	44,958	25929,15	1165723
143. 6 (21-020401-2804)	102636С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,4572	13911,64	6360
143. 7 (21-070202-0401)	131571С	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	1,295	14373,62	18620
143. 8 (21-130209-0401)	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	7,62	196,54	1498
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1564,57	1192200
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	243456
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		101,92	77663
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		421,42	321119
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,29	154143

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2730,88	2080930
144	С121-040508-9902 21-040508-9902 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		39,624	48993,48	1941318
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2057,73	81535
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2057,73	81535
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4084,1	161828
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				55135,3	2184681
145	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		14,48	3475,87	50331
145. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	2,085	709,78	1480
145. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	2,071	1027,94	2128
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	3608
145. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,22444	6235,51	1399
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,22444	1143,29	256,60
145. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,689248	3422,17	2359
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,689248	852,37	587,49
145. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	1,025	7431,77	7619
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	1,025	1143,29	1171,87
145. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,131768	3381,2	446
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,131768	852,37	112,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	11823
145. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	17,666	2090,71	36934
145. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	1,014	93	94
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	37028
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	2176
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	2205
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	4381
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	4377
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	59089
146	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		95,25	118,46	11284
146. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	2,662	1143,29	3044
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	3044
146. 2	2264С (31-010201-0103)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	2,662	4238,44	11284
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	2,662	1143,29	3043,44
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	11284
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	1799
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	549
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	2348
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	1091
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	14723
147	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		76,2	120,07	9150
147. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	8,23	636,57	5239
147. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	2	852,37	1705
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	6944
147. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	2	1909,23	3819
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	2	852,37	1704,74
147. 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	8,001	11,48	92
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	3911

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	4104
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	557
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	4660
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	1105
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	14915
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		ТЕНГЕ					3663373
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - ТЕНГЕ					3663373
		МАТЕРИАЛЫ - ТЕНГЕ					1192295
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - ТЕНГЕ					431806
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - ТЕНГЕ					1941318
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - ТЕНГЕ					36934
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - ТЕНГЕ					424871
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - ТЕНГЕ					260086
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - ТЕНГЕ					164785
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - ТЕНГЕ					327060
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - ТЕНГЕ					4415303
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч					567
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - ТЕНГЕ					431806
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 ТЕНГЕ					4415303
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч					567
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - ТЕНГЕ					431806
		РАЗДЕЛ 12. ПО СЛИЧИТЕЛЬНОЙ ВЕДОМОСТИ №2					
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		ТЕНГЕ					-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 ТЕНГЕ					-
		РАЗДЕЛ 13. УЛИЦА МАГИСТРАЛЬНАЯ					
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП1					
148	Е11-271001-0501 11-271001-0501 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПГС С5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)	81,63		494,09	40333
148. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	0,0515	4,204	774,71	3257
148. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1261	10,294	974,36	10030
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				162,76	13286
148. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	2,286	3605,02	8240
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	2,286	1143,29	2613,56
148. 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0141	1,151	3381,2	3892
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0141	1,151	852,37	981,08
148. 5	1960С (32-010208-0101)	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	2,286	8189,1	18717
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,056	4,572	916,99	4192,46
148. 6	2040С (31-030305-0302)	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,028	2,286	2362,47	5400
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	2,286	981,60	2243,94
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				444,06	36249
148. 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,109	8,898	93	827
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,14	827
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		98,15	8012
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		24,87	2030
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,02	10042
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		49,37	4030
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				666,48	54405
149	С121-010201-0403 21-010201-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3	39,833		5311,06	211555
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		223,06	8885
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		223,06	8885
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		442,73	17635
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5976,85	238076
150	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3	53,873		2090,71	112633
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	4731
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	4731
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	9389
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	126752

1	2	3	4	5	6	7	8
151	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=2,1	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		326,5	256,86	83864
151. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	0,08736	28,523	742,25	21171
151. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,050799	16,586	1006,23	16689
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				115,96	37861
151. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,004872	1,591	6235,51	9919
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004872	1,591	1143,29	1818,97
151. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012432	4,059	3422,17	13891
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012432	4,059	852,37	3459,77
151. 5	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,015288	4,992	3032,59	15137
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015288	4,992	981,60	4900,15
151. 6	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,014112	4,608	3863,36	17801
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,014112	4,608	1143,29	5268,28
151. 7	625С (32-010101-0201)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,001092	0,356538	5498,65	1960
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001092	0,356538	1143,29	407,63
151. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,003003	0,980479	3381,2	3315
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003003	0,980479	852,37	835,73
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				189,96	62023
151. 9	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02205	7,199	93	670
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,05	670
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		69,92	22830
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		13,72	4481
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		83,65	27311
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		27,24	8894
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				367,75	120069
		МЕСТНЫЕ ПРОЕЗДЫ (ПК5+45;ПК10+8;ПК15+72;ПК20+49-СЛЕВА)					
152	Е11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		1630	19,83	32319
152. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0055	8,965	1143,29	10250
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,29	10250
152. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0055	8,965	3605,02	32319
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	8,965	1143,29	10249,59
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,83	32319
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,72	6058
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,988843	1612
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,71	7669
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,96	3199
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26,5	43187
153	Е11-010104-0113 11-010104-0113 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА		1630	17,16	27971
153. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00476	7,759	1143,29	8871
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,44	8871
153. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00476	7,759	3605,02	27971
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00476	7,759	1143,29	8870,79
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,16	27971
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,22	5242
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,855798	1395
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,07	6637
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,7	2769
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22,93	37377
154	С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ . ПОГРУЗКА	Т		2608	195	508560

1	2	3	4	5	6	7	8
	IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,19	21360
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,19	21360
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,26	42394
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,45	572313
155	С341-010204 -1001 41-010204-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ.ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14Т.КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗОК 1 КМ	Т		2608	176,24	459634
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,4	19305
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,4	19305
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,69	38315
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				198,33	517254
156	С341-310104 -0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ . ПОГРУЗКА	Т		384	195	74880
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,19	3145
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,19	3145
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,26	6242
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,45	84267
157	С341-010204 -1001 41-010204-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ.ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14Т.КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗОК 1 КМ	Т		384	176,24	67676
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,4	2842
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,4	2842
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,69	5641
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				198,33	76160
158	Е11-271001-0501 11-271001-0501 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПГС С5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		1162,5	494,09	574384
158. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	0,0515	59,869	774,71	46381
158. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1261	146,591	974,36	142832
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				162,76	189213
158. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	32,55	3605,02	117343
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	32,55	1143,29	37214,09
158. 4 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0141	16,391	3381,2	55422
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0141	16,391	852,37	13971,20
158. 5 (32-010208-0101)	1960С	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	32,55	8189,1	266555
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,056	65,1	916,99	59695,72
158. 6 (31-030305-0302)	2040С	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,028	32,55	2362,47	76898
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	32,55	981,60	31951,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				444,06	516219
158. 7 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,109	126,713	93	11784
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,14	11784
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		98,15	114096
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		24,87	28916
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,02	143012
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		49,37	57392
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				666,48	774788
159	С121-010201 -0403 21-010201-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		567,3	5311,06	3012964
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		223,06	126545
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		223,06	126545
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		442,73	251161
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5976,85	3390670

1	2	3	4	5	6	7	8
160	С121-010601 -0101 21-010601- 0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3		767,25	2090,71	1604097
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	67372
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	67372
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	133718
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	1805187
161	Е11-270402- 0101 11-270402- 0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=2,1	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		4650	256,86	1194388
161. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	0,08736	406,224	742,25	301520
161. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,050799	236,215	1006,23	237688
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				115,96	539208
161. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,004872	22,655	6235,51	141264
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004872	22,655	1143,29	25901,23
161. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012432	57,809	3422,17	197832
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012432	57,809	852,37	49274,66
161. 5 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,015288	71,089	3032,59	215584
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015288	71,089	981,60	69780,96
161. 6 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,014112	65,621	3863,36	253517
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,014112	65,621	1143,29	75023,83
161. 7 (32-010101-0201)	625С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,001092	5,078	5498,65	27921
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001092	5,078	1143,29	5805,63
161. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,003003	13,964	3381,2	47215
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003003	13,964	852,37	11902,49
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				189,96	883333
161. 9 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02205	102,532	93	9536
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,05	9536
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		69,92	325142
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		13,72	63820
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		83,65	388963
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		27,24	126668
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				367,75	1710019
162	Е11-270403- 0101 11-270403- 0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		1770,4	182,98	323957
162. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	58,423	723,15	42249
162. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	78,535	1059,42	83202
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	125450
162. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,637344	6235,51	3974
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,637344	1143,29	728,67
162. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	7,046	3422,17	24113
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	7,046	852,37	6005,80
162. 5 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	4,16	3605,02	14998
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	4,16	1143,29	4756,09
162. 6 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	18,766	3032,59	56910
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	18,766	981,60	18420,71
162. 7 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	42,313	3863,36	163469
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	42,313	1143,29	48376,03
162. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	4,603	3381,2	15564
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	4,603	852,37	3923,46
162. 9	1602С	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	1,009	2654,92	2679

1	2	3	4	5	6	7	8
	(32-010212-0101)						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	1,009	981,60	990,43
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	281708
162.10	249133С (21-130703-1406)	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03	53,112	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	75647
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		9,48	16783
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		52,21	92430
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		18,82	33311
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				254,01	449697
163	С121-010201 -0709 21-010201- 0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		366,473	7525,89	2758035
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		316,09	115837
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		316,09	115837
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		627,36	229910
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8469,34	3103783
164	Е11-270403- 0104 11-270403- 0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		1770,4	-43,08	-76272
164. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	22,219	-991,69	-22034
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-22034
164. 2	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	7,347	-3422,17	-25143
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	7,347	-852,37	-6262,36
164. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	7,613	-3032,59	-23086
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	7,613	-981,60	-7472,92
164. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	7,259	-3863,36	-28043
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	7,259	-1143,29	-8299,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-76272
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-13286
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-2,12	-3761
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-9,63	-17048
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-4,22	-7466
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-56,93	-100786
165	С121-010201 -0709 21-010201- 0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3		122,158	-7525,89	-919348
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-316,09	-38613
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-316,09	-38613
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-627,36	-76637
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-8469,34	-1034597

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	10091631
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	10091631
МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	22817
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	902105
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	6779938
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	1110750
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	990425
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	543740
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	446685
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	886565
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	11968621
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	.	.	.	1040
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	902105
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	11968621
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	.	.	.	1040
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	902105

РАЗДЕЛ 14. УЛИЦА №1

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1

166	Е11-271001- 0501 11-271001- 0501 РСНБ	-СМЕСЬ ЩПГС С5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		157,5	494,09	77820

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
166. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	0,0515	8,111	774,71	6284
166. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1261	19,861	974,36	19351
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				162,76	25635
166. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	4,41	3605,02	15898
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	4,41	1143,29	5041,91
166. 4 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0141	2,221	3381,2	7509
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0141	2,221	852,37	1893,11
166. 5 (32-010208-0101)	1960С	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	4,41	8189,1	36114
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,056	8,82	916,99	8087,81
166. 6 (31-030305-0302)	2040С	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,028	4,41	2362,47	10418
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	4,41	981,60	4328,86
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				444,06	69939
166. 7 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,109	17,168	93	1597
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,14	1597
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		98,15	15458
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		24,87	3918
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,02	19376
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		49,37	7776
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				666,48	104971
167	С121-010201-0403 21-010201-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		76,86	5311,06	408208
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		223,06	17145
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		223,06	17145
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		442,73	34028
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5976,85	459381
168	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3		103,95	2090,71	217329
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	9128
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	9128
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	18117
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	244574
169	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=2,1	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		630	256,86	161820
169. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	0,08736	55,037	742,25	40851
169. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,050799	32,003	1006,23	32203
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				115,96	73054
169. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,004872	3,069	6235,51	19139
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004872	3,069	1143,29	3508,76
169. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012432	7,832	3422,17	26803
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012432	7,832	852,37	6675,76
169. 5 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,015288	9,631	3032,59	29208
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015288	9,631	981,60	9453,79
169. 6 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,014112	8,891	3863,36	34347
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,014112	8,891	1143,29	10164,99
169. 7 (32-010101-0201)	625С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,001092	0,68796	5498,65	3783
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001092	0,68796	1143,29	786,54
169. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,003003	1,892	3381,2	6397
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003003	1,892	852,37	1612,68

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				189,96	119677
169. 9	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02205	13,892	93	1292
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,05	1292
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		69,92	44052
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		13,72	8647
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		83,65	52698
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		27,24	17161
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				367,75	231680
170	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		588	182,98	107595
170. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	19,404	723,15	14032
170. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	26,084	1059,42	27634
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	41666
170. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,21168	6235,51	1320
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,21168	1143,29	242,01
170. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	2,34	3422,17	8009
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	2,34	852,37	1994,55
170. 5	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	1,382	3605,02	4981
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	1,382	1143,29	1580,03
170. 6	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	6,233	3032,59	18902
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	6,233	981,60	6118,31
170. 7	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	14,053	3863,36	54293
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	14,053	1143,29	16066,65
170. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	1,529	3381,2	5169
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	1,529	852,37	1303,27
170. 9	1602С (32-010212-0101)	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,33516	2654,92	890
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,33516	981,60	328,99
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	93563
170.10	249133С (21-130703-1406)	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03	17,64	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	25124
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		9,48	5574
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		52,21	30699
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		18,82	11064
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				254,01	149357
171	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		121,716	7525,89	916021
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		316,09	38473
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		316,09	38473
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		627,36	76360
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8469,34	1030854
172	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		588	-43,08	-25332
172. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	7,379	-991,69	-7318
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-7318
172. 2	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	2,44	-3422,17	-8351
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	2,44	-852,37	-2079,78
172. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	2,528	-3032,59	-7668
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	2,528	-981,60	-2481,48
172. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	2,411	-3863,36	-9314

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	2,411	-1143,29	-2756,47
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-25332
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-4413
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-2,12	-1249
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-9,63	-5662
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-4,22	-2480
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-56,93	-33474
173	С121-010201 -0709 21-010201- 0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3		40,572	-7525,89	-305340
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-316,09	-12824
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-316,09	-12824
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-627,36	-25453
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-8469,34	-343618
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		ТЕНГЕ	.	.	.	.	1558121
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	1558121
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	2888
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	133037
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	1236218
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	149032
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	80221
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	68811
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	136572
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	1843725
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	153
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	133037
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	ТЕНГЕ	.	.	.	1843725
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	153
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	133037
		РАЗДЕЛ 15. УЛИЦА №4					
174	Е11-270602- 0901 11-270602- 0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ, РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,35	110922,7	38823
174. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,203	981,6	199
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	199
174. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,1015	4204,24	427
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,203	981,60	199,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	427
174. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 60/90	т	1,03	0,3605	106508,22	38396
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	38396
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	120
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	1636
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	1756
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	3246
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	43825
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		ТЕНГЕ	.	.	.	.	38823
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	38823
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	38396
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	199
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	1756
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	120
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	1636
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	3246
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	43825
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	0,2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	199
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	ТЕНГЕ	.	.	.	43825
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	0,2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	199
		РАЗДЕЛ 16. УЛИЦА №5					
175	Е11-270602- 0901 11-270602- 0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ, РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,22	110922,7	24403
175. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,1276	981,6	125
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	125
175. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0638	4204,24	268
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,1276	981,60	125,25

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	268
175. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 60/90		1,03	0,2266	106508,22	24135
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	24135
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	76
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	1028
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	1104
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	2041
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	27547
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16		ТЕНГЕ	.	.	.	.	24403
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - ТЕНГЕ	.	.	.	.	24403
		МАТЕРИАЛЫ - ТЕНГЕ	.	.	.	.	24135
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - ТЕНГЕ	.	.	.	.	125
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - ТЕНГЕ	.	.	.	.	1104
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - ТЕНГЕ	.	.	.	.	76
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - ТЕНГЕ	.	.	.	.	1028
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - ТЕНГЕ	.	.	.	.	2041
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - ТЕНГЕ	.	.	.	.	27547
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	0,13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - ТЕНГЕ	.	.	.	.	125
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16 ТЕНГЕ	.	.	.	.	27547
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	0,13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - ТЕНГЕ	.	.	.	.	125

РАЗДЕЛ 17. УЛ.МАЙДАНОВА

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

176	Е11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	332,5		19,83	6593
176. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0055	1,829	1143,29	2091
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,29	2091
176. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0055	1,829	3605,02	6593
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	1,829	1143,29	2091,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,83	6593
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,72	1236
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,988843	329
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,71	1564
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,96	653
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26,5	8810
177	Е11-010104-0113 11-010104-0113 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	332,5		17,16	5706
177. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00476	1,583	1143,29	1809
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,44	1809
177. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00476	1,583	3605,02	5706
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00476	1,583	1143,29	1809,83
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,16	5706
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,22	1069
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,855798	285
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,07	1354
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,7	565
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22,93	7624
178	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ	111,6		4,57	510
178. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,110484	1143,29	126
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	126
178. 2 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,042408	6235,51	264
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,042408	1143,29	48,48
178. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,068076	3605,02	245
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,068076	1143,29	77,83
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	510
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	75
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	25
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	99
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	49
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	658

1	2	3	4	5	6	7	8
179	С341-310104 -0101 41-310104- 0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ . ПОГРУЗКА	Т		532	195	103740
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,19	4357
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,19	4357
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,26	8648
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,45	116745
180	С341-010204 -1001 41-010204- 1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ.ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14Т.КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗОК 1 КМ	т		532	176,24	93760
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,4	3938
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,4	3938
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,69	7816
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				198,33	105513
181	Е11-271001- 0501 11-271001- 0501 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПГС С5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		216	494,09	106724
181. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	0,0515	11,124	774,71	8618
181. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1261	27,238	974,36	26539
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				162,76	35157
181. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	6,048	3605,02	21803
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	6,048	1143,29	6914,62
181. 4 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0141	3,046	3381,2	10298
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0141	3,046	852,37	2596,32
181. 5 (32-010208-0101)	1960С	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	6,048	8189,1	49528
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,056	12,096	916,99	11091,85
181. 6 (31-030305-0302)	2040С	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,028	6,048	2362,47	14288
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	6,048	981,60	5936,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				444,06	95917
181. 7 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,109	23,544	93	2190
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,14	2190
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		98,15	21200
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		24,87	5373
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,02	26573
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		49,37	10664
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				666,48	143961
182	С121-010201 -0403 21-010201- 0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		105,408	5311,06	559828
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		223,06	23513
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		223,06	23513
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		442,73	46667
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5976,85	630008
183	С121-010601 -0101 21-010601- 0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3		142,56	2090,71	298052
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	12518
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	12518
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	24846
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	335415
184	Е11-270402- 0101 11-270402- 0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=2,1	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		864	256,86	221925
184. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	0,08736	75,479	742,25	56024

1	2	3	4	5	6	7	8
184. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,050799	43,89	1006,23	44164
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				115,96	100188
184. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,004872	4,209	6235,51	26248
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004872	4,209	1143,29	4812,11
184. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012432	10,741	3422,17	36758
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012432	10,741	852,37	9155,31
184. 5 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,015288	13,209	3032,59	40057
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015288	13,209	981,60	12965,95
184. 6 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,014112	12,193	3863,36	47105
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,014112	12,193	1143,29	13940,13
184. 7 (32-010101-0201)	625С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,001092	0,943488	5498,65	5188
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001092	0,943488	1143,29	1078,68
184. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,003003	2,595	3381,2	8773
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003003	2,595	852,37	2211,90
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				189,96	164129
184. 9 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02205	19,051	93	1772
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,05	1772
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		69,92	60414
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		13,72	11858
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		83,65	72272
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		27,24	23536
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				367,75	317733
185	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		800,4	182,98	146461
185. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	26,413	723,15	19101
185. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	35,506	1059,42	37616
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	56716
185. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,288144	6235,51	1797
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,288144	1143,29	329,43
185. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	3,186	3422,17	10902
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	3,186	852,37	2715,65
185. 5 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	1,881	3605,02	6781
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	1,881	1143,29	2150,53
185. 6 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	8,484	3032,59	25729
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	8,484	981,60	8327,89
185. 7 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	19,13	3863,36	73904
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	19,13	1143,29	21871,14
185. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	2,081	3381,2	7036
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	2,081	852,37	1773,78
185. 9 (32-010212-0101)	1602С	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,456228	2654,92	1211
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,456228	981,60	447,83
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	127360
185.10 (21-130703-1406)	249133С	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03	24,012	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	34200
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		9,48	7588
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		52,21	41788
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		18,82	15060
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				254,01	203309
186	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		165,683	7525,89	1246912

1	2	3	4	5	6	7	8
	В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		316,09	52370
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		316,09	52370
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		627,36	103943
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8469,34	1403225
187	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		800,4	-43,08	-34483
187. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	10,045	-991,69	-9962
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-9962
187. 2	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	3,322	-3422,17	-11367
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	3,322	-852,37	-2831,57
187. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	3,442	-3032,59	-10437
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	3,442	-981,60	-3378,67
187. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	3,282	-3863,36	-12678
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	3,282	-1143,29	-3752,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-34483
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-6007
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-2,12	-1701
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-9,63	-7707
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-4,22	-3375
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-56,93	-45565
188	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3		55,228	-7525,89	-415640
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-316,09	-17457
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-316,09	-17457
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-627,36	-34648
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-8469,34	-467744
189	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1 -ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,09	110922,7	9983
189. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0522	981,6	51
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	51
189. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0261	4204,24	110
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0522	981,60	51,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	110
189. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 60/90		1,03	0,0927	106508,22	9873
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	9873
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	31
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	421
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	451
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	835
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	11269
190	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		104,9	2031,74	213129
190. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	3,525	852,37	3004
190. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	1,759	1102,89	1940
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,14	4944
190. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,364003	3032,59	1104
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,364003	981,60	357,31
190. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	1,059	3863,36	4093
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	1,059	1143,29	1210,74
190. 5	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,040911	3381,2	138

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,040911	852,37	34,87
190. 6 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,14686	94,23	14
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
190. 7 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,29372	5575,82	1638
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,29372	1143,29	335,81
190. 8 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,001049	1799,25	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,001049	852,37	0,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,62	6989
190. 9 (21-020501-0502)	102750С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0925	9,703	20908,61	202881
190.10 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,00065	205870,68	134
190.11 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРК БНД 90/130	Т	0,000011	0,001133	106504,1	121
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1936,47	203136
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,42	2982
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		86,53	9077
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114,95	12058
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		171,73	18015
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2318,42	243202
191	Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		104,9	1004,58	105381
191. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,037764	852,37	32
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306853	32
191. 2 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	0,071332	94,23	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	7
191. 3 (21-020501-0502)	102750С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,048	5,035	20908,61	105279
191. 4 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРК БНД 90/130	Т	0,000006	0,000587	106504,1	63
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1004,21	105342
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		0,185032	19
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		42,2	4427
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,39	4446
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83,76	8786
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,72	118613
192	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,03	110922,7	3328
192. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0174	981,6	17
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	17
192. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0087	4204,24	37
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0174	981,60	17,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	37
192. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРК БНД 60/90	Т	1,03	0,0309	106508,22	3291
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	3291
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	10
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	140
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	150
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	278
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	3756
193	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		104,9	2812,87	295070
193. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	3,525	852,37	3004
193. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	1,765	1102,52	1946
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	4951
193. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,364003	3032,59	1104
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,364003	981,60	357,31
193. 4	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	1,059	3863,36	4093

1	2	3	4	5	6	7	8
	(32-010101-0104)						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	1,059	1143,29	1210,74
193. 5	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,003147	3173,59	10
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,003147	1143,29	3,60
193. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,040911	3381,2	138
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,040911	852,37	34,87
193. 7	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,14686	94,23	14
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
193. 8	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,29372	5575,82	1638
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,29372	1143,29	335,81
193. 9	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,004196	1799,25	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,004196	852,37	3,58
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	7004
193.10	102778С (21-020504-0103)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	Т	0,0966	10,133	28061,43	284356
193.11	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,00065	205870,68	134
193.12	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,015735	24435,92	384
193.13	144684С (21-130105-0103)	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ) МАРКИ ПБВЭ 130/150	Т	0,000011	0,001133	164610,38	186
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2717,45	285061
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	2985
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		119,34	12518
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,79	15504
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		236,85	24846
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3197,51	335419
194	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.30.18 -КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ.	М БОРТОВОГО КАМНЯ		44	2107,18	92716
194. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	30,712	748,61	22991
194. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	0,286	1125,39	322
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	23313
194. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	0,2684	3173,59	852
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	0,2684	1143,29	306,86
194. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,0176	1799,25	32
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,0176	852,37	15,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	883
194. 5	100533С (21-020101-0601)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,059	2,596	25929,15	67312
194. 6	102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,0264	13911,64	367
194. 7	131571С (21-070202-0401)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,0748	14373,62	1075
194. 8	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,44	196,54	86
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1564,57	68841
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	14058
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		101,92	4484
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		421,42	18542
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,29	8901
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2730,88	120159
195	С121-040508-9902 21-040508-9902 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		3,08	48993,48	150900
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2057,73	6338
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2057,73	6338
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4084,1	12579
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				55135,3	169817
196	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		0,84	3475,87	2920

1	2	3	4	5	6	7	8
	ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1						
196. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,12096	709,78	86
196. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,12012	1027,94	123
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	209
196. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,01302	6235,51	81
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,01302	1143,29	14,89
196. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,039984	3422,17	137
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,039984	852,37	34,08
196. 5 (32-010101-0202)	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,059472	7431,77	442
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,059472	1143,29	67,99
196. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,007644	3381,2	26
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,007644	852,37	6,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	686
196. 7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	1,025	2090,71	2143
196. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,0588	93	5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	2148
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	126
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	128
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	254
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	254
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	3428
197	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		5,5	118,46	652
197. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,153725	1143,29	176
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	176
197. 2 (31-010201-0103)	2264С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,153725	4238,44	652
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,153725	1143,29	175,75
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	652
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	104
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	32
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	136
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	63
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	850
198	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		4,4	120,07	528
198. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	0,4752	636,57	302
198. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,1155	852,37	98
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	401
198. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,1155	1909,23	221
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,1155	852,37	98,45
198. 4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	0,462	11,48	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	226
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	237
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	32
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	269
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	64
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	861

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	ТЕНГЕ	. . . . .	3214693
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	3214693
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	679511
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	220222
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	. . . . .	1840052
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	2143
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	197500
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	273331
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	. . . . .	132738
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	. . . . .	140593
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	. . . . .	279042
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	3767065

1	2	3	4	5	6	7	8
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				256
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				220222
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	ТЕНГЕ				3767065
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				256
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				220222
		РАЗДЕЛ 18. УЛ.ОТРАР					
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
199	Е11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		232	19,83	4600
199. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0055	1,276	1143,29	1459
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,29	1459
199. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0055	1,276	3605,02	4600
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	1,276	1143,29	1458,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,83	4600
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,72	862
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,988843	229
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,71	1092
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,96	455
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26,5	6147
200	Е11-010104-0113 11-010104-0113 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА		232	17,16	3981
200. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00476	1,104	1143,29	1263
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,44	1263
200. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00476	1,104	3605,02	3981
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00476	1,104	1143,29	1262,19
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,16	3981
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,22	746
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,855798	199
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,07	945
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,7	394
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22,93	5320
201	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		220	4,57	1005
201. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,2178	1143,29	249
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	249
201. 2	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,0836	6235,51	521
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,0836	1143,29	95,58
201. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,1342	3605,02	484
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,1342	1143,29	153,43
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	1005
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	147
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	48
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	196
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	96
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	1297
202	С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ . ПОГРУЗКА	Т		371,2	195	72384
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,19	3040
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,19	3040
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,26	6034
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,45	81458
203	С341-010204-1001 41-010204-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ.ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14Т.КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗОК 1 КМ			371,2	176,24	65420
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,4	2748
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,4	2748

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,69	5453
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				198,33	73621
204	Е11-271001-0501 11-271001-0501 РСНБ РК 2015	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1 -СМЕСЬ ЩПГС С5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		142,5	494,09	70408
204. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	0,0515	7,339	774,71	5685
204. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1261	17,969	974,36	17508
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				162,76	23194
204. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	3,99	3605,02	14384
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	3,99	1143,29	4561,73
204. 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0141	2,009	3381,2	6794
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0141	2,009	852,37	1712,41
204. 5	1960С (32-010208-0101)	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	3,99	8189,1	32675
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,056	7,98	916,99	7317,54
204. 6	2040С (31-030305-0302)	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,028	3,99	2362,47	9426
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	3,99	981,60	3916,58
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				444,06	63278
204. 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,109	15,533	93	1445
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,14	1445
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		98,15	13986
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		24,87	3545
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,02	17530
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		49,37	7035
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				666,48	94974
205	С121-010201-0403 21-010201-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		69,54	5311,06	369331
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		223,06	15512
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		223,06	15512
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		442,73	30787
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5976,85	415630
206	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3		94,05	2090,71	196631
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	8259
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	8259
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	16391
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	221281
207	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=2,1	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		570	256,86	146409
207. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	0,08736	49,795	742,25	36960
207. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,050799	28,955	1006,23	29136
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				115,96	66096
207. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,004872	2,777	6235,51	17316
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004872	2,777	1143,29	3174,92
207. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012432	7,086	3422,17	24250
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012432	7,086	852,37	6039,89
207. 5	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,015288	8,714	3032,59	26426
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015288	8,714	981,60	8553,66
207. 6	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,014112	8,044	3863,36	31076
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,014112	8,044	1143,29	9196,62
207. 7	625С (32-010101-0201)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,001092	0,62244	5498,65	3423

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001092	0,62244	1143,29	711,63
207. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,003003	1,712	3381,2	5788
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003003	1,712	852,37	1459,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				189,96	108280
207. 9 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02205	12,568	93	1169
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,05	1169
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		69,92	39856
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		13,72	7823
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		83,65	47679
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		27,24	15527
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				367,75	209615
208	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ	532,3		182,98	97403
208. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	17,566	723,15	12703
208. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	23,613	1059,42	25016
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	37719
208. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,191628	6235,51	1195
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,191628	1143,29	219,09
208. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	2,119	3422,17	7250
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	2,119	852,37	1806,17
208. 5 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	1,251	3605,02	4510
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	1,251	1143,29	1430,26
208. 6 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	5,642	3032,59	17111
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	5,642	981,60	5538,19
208. 7 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	12,722	3863,36	49150
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	12,722	1143,29	14544,94
208. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	1,384	3381,2	4680
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	1,384	852,37	1179,68
208. 9 (32-010212-0101)	1602С	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,303411	2654,92	806
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,303411	981,60	297,83
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	84700
208.10 (21-130703-1406)	249133С	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03	15,969	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	22744
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		9,48	5046
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		52,21	27791
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		18,82	10015
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				254,01	135209
209	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3	110,186		7525,89	829248
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		316,09	34828
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		316,09	34828
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		627,36	69126
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8469,34	933202
210	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ	532,3		-43,08	-22933
210. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	6,68	-991,69	-6625
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-6625
210. 2 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	2,209	-3422,17	-7560
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	2,209	-852,37	-1882,89

1	2	3	4	5	6	7	8
210. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	2,289	-3032,59	-6941
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	2,289	-981,60	-2246,88
210. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	2,182	-3863,36	-8432
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	2,182	-1143,29	-2494,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-22933
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-3995
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-2,12	-1131
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-9,63	-5126
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-4,22	-2245
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-56,93	-30303
211	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3		36,729	-7525,89	-276418
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-316,09	-11610
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-316,09	-11610
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-627,36	-23042
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-8469,34	-311070
212	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,22	110922,7	24403
212. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,1276	981,6	125
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	125
212. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0638	4204,24	268
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,1276	981,60	125,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	268
212. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	ТОН	1,03	0,2266	106508,22	24135
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	24135
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	76
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	1028
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	1104
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	2041
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	27547
213	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		227,8	2031,74	462830
213. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	7,654	852,37	6524
213. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	3,82	1102,89	4213
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,14	10737
213. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,790466	3032,59	2397
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,790466	981,60	775,92
213. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	2,301	3863,36	8889
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	2,301	1143,29	2630,71
213. 5 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,088842	3381,2	300
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,088842	852,37	75,73
213. 6 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,31892	94,23	30
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
213. 7 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,63784	5575,82	3556
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,63784	1143,29	729,24
213. 8 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,002278	1799,25	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,002278	852,37	1,94
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,62	15177
213. 9 (21-020501-0502)	102750С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0925	21,072	20908,61	440576
213.10 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,001412	205870,68	291
213.11 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	ТОН	0,000011	0,00246	106504,1	262

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1936,47	441129
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,42	6475
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		86,53	19711
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114,95	26185
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		171,73	39121
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2318,42	528136
214	Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		227,8	1004,58	228843
214. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,082008	852,37	70
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306853	70
214. 2 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	0,154904	94,23	15
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	15
214. 3 (21-020501-0502)	102750С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,048	10,934	20908,61	228623
214. 4 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000006	0,001276	106504,1	136
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1004,21	228759
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		0,185032	42
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		42,2	9613
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,39	9655
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83,76	19080
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,72	257579
215	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,07	110922,7	7765
215. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0406	981,6	40
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	40
215. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0203	4204,24	85
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0406	981,60	39,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	85
215. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	0,0721	106508,22	7679
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	7679
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	24
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	327
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	351
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	649
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	8765
216	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		227,8	2812,87	640771
216. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	7,654	852,37	6524
216. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	3,834	1102,52	4227
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	10751
216. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,790466	3032,59	2397
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,790466	981,60	775,92
216. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	2,301	3863,36	8889
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	2,301	1143,29	2630,71
216. 5 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,006834	3173,59	22
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,006834	1143,29	7,81
216. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,088842	3381,2	300
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,088842	852,37	75,73
216. 7 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,31892	94,23	30
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
216. 8 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,63784	5575,82	3556
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,63784	1143,29	729,24
216. 9 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,009112	1799,25	16

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,009112	852,37	7,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	15211
216.10	102778С (21-020504-0103)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	Т	0,0966	22,005	28061,43	617505
216.11	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,001412	205870,68	291
216.12	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,03417	24435,92	835
216.13	144684С (21-130105-0103)	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ) МАРКИ ПБВЭ 130/150	Т	0,000011	0,00246	164610,38	405
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2717,45	619036
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	6483
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		119,34	27185
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,79	33668
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		236,85	53955
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3197,51	728394
217	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.30.18 -КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ.	М БОРТОВОГО КАМНЯ	29		2107,18	61108
217. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	20,242	748,61	15153
217. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	0,1885	1125,39	212
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	15365
217. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	0,1769	3173,59	561
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	0,1769	1143,29	202,25
217. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,0116	1799,25	21
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,0116	852,37	9,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	582
217. 5	100533С (21-020101-0601)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,059	1,711	25929,15	44365
217. 6	102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,0174	13911,64	242
217. 7	131571С (21-070202-0401)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,0493	14373,62	709
217. 8	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,29	196,54	57
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1564,57	45372
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	9265
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		101,92	2956
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		421,42	12221
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,29	5866
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2730,88	79196
218	С121-040508-9902 21-040508-9902 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		1,764	48993,48	86424
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2057,73	3630
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2057,73	3630
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4084,1	7204
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				55135,3	97259
219	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	0,55		3475,87	1912
219. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,0792	709,78	56
219. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,07865	1027,94	81
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	137
219. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,008525	6235,51	53
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,008525	1143,29	9,75
219. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,02618	3422,17	90
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,02618	852,37	22,32
219. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,03894	7431,77	289
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,03894	1143,29	44,52
219. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,005005	3381,2	17
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,005005	852,37	4,27

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	449
219. 7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	0,671	2090,71	1403
219. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,0385	93	4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	1406
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	83
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	84
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	166
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	166
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	2244
220	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		3,62	118,46	429
220. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,101179	1143,29	116
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	116
220. 2 (31-010201-0103)	2264С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,101179	4238,44	429
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,101179	1143,29	115,68
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	429
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	68
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	21
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	89
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	41
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	560
221	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		2,9	120,07	348
221. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	0,3132	636,57	199
221. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,076125	852,37	65
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	264
221. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,076125	1909,23	145
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,076125	852,37	64,89
221. 4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	0,3045	11,48	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	149
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	156
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	21
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	177
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	568

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18 ТЕНГЕ 3072303

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	3072303
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	1368727
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	160961
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	1205216
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	1403
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	137804
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	230131
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	97019
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	133112
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	264195
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	3566628
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	185
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	160961
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	ТЕНГЕ	3566628
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	185
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	160961

РАЗДЕЛ 19. УЛ.МАЛИНА

ПАРКОВКА (ПК0+74,9-СПРАВА;)

222	С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ . ПОГРУЗКА	Т		192,16	195	37471
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,19	1574
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,19	1574
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,26	3124
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,45	42169
223	С341-010204-1001	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ.ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14Т.КЛАСС			192,16	176,24	33866

1	2	3	4	5	6	7	8
	41-010204-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗОК 1 КМ					
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,4	1422
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,4	1422
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,69	2823
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				198,33	38112
224	Е11-271001-0501 11-271001-0501 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПГС С5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		147,5	494,09	72879
224. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	0,0515	7,596	774,71	5885
224. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1261	18,6	974,36	18123
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				162,76	24008
224. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	4,13	3605,02	14889
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	4,13	1143,29	4721,79
224. 4 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0141	2,08	3381,2	7032
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0141	2,08	852,37	1772,93
224. 5 (32-010208-0101)	1960С	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	4,13	8189,1	33821
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,056	8,26	916,99	7574,30
224. 6 (31-030305-0302)	2040С	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,028	4,13	2362,47	9757
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	4,13	981,60	4054,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				444,06	65499
224. 7 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,109	16,078	93	1495
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,14	1495
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		98,15	14477
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		24,87	3669
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,02	18146
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		49,37	7282
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				666,48	98306
225	С121-010201-0403 21-010201-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		71,98	5311,06	382290
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		223,06	16056
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		223,06	16056
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		442,73	31868
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5976,85	430214
226	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3		97,35	2090,71	203531
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	8548
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	8548
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	16966
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	229045
227	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=2,1	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		590	256,86	151546
227. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	0,08736	51,542	742,25	38257
227. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,050799	29,971	1006,23	30158
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				115,96	68416
227. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,004872	2,874	6235,51	17924
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004872	2,874	1143,29	3285,82
227. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012432	7,335	3422,17	25101
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012432	7,335	852,37	6252,13
227. 5 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,015288	9,02	3032,59	27354

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015288	9,02	981,60	8854,03
227. 6 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,014112	8,326	3863,36	32167
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,014112	8,326	1143,29	9519,03
227. 7 (32-010101-0201)	625С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,001092	0,64428	5498,65	3543
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001092	0,64428	1143,29	736,60
227. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,003003	1,772	3381,2	5991
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003003	1,772	852,37	1510,40
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				189,96	112079
227. 9 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02205	13,01	93	1210
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,05	1210
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		69,92	41255
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		13,72	8098
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		83,65	49352
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		27,24	16072
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				367,75	216970
228	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ	554,18		182,98	101407
228. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	18,288	723,15	13225
228. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	24,583	1059,42	26044
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	39269
228. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,199505	6235,51	1244
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,199505	1143,29	228,09
228. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	2,206	3422,17	7548
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	2,206	852,37	1880,33
228. 5 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	1,302	3605,02	4695
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	1,302	1143,29	1488,56
228. 6 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	5,874	3032,59	17814
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	5,874	981,60	5765,92
228. 7 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	13,245	3863,36	51170
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	13,245	1143,29	15142,88
228. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	1,441	3381,2	4872
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	1,441	852,37	1228,27
228. 9 (32-010212-0101)	1602С	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,315883	2654,92	839
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,315883	981,60	310,07
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	88182
228.10 (21-130703-1406)	249133С	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03	16,625	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	23679
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		9,48	5254
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		52,21	28933
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		18,82	10427
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				254,01	140767
229	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3	114,715		7525,89	863332
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		316,09	36260
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		316,09	36260
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		627,36	71967
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8469,34	971560
230	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ	554,18		-43,08	-23875

1	2	3	4	5	6	7	8
	2 К=5						
230. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	6,955	-991,69	-6897
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-6897
230. 2 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	2,3	-3422,17	-7870
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	2,3	-852,37	-1960,45
230. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	2,383	-3032,59	-7227
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	2,383	-981,60	-2339,15
230. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	2,272	-3863,36	-8778
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	2,272	-1143,29	-2597,55
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-23875
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-4159
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-2,12	-1177
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-9,63	-5336
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-4,22	-2337
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-56,93	-31548
231	С121-010201 -0709 21-010201- 0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3		38,238	-7525,89	-287775
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-316,09	-12087
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-316,09	-12087
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-627,36	-23989
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-8469,34	-323850
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19			ТЕНГЕ	.	.	.	1534672
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ	.	.	.	1534672
МАТЕРИАЛЫ -			ТЕНГЕ	.	.	.	2705
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ	.	.	.	124795
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			ТЕНГЕ	.	.	.	1161378
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ	.	.	.	71337
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ	.	.	.	142868
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -			ТЕНГЕ	.	.	.	75252
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -			ТЕНГЕ	.	.	.	67616
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -			ТЕНГЕ	.	.	.	134203
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ	.	.	.	1811744
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	144
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ	.	.	.	124795
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19			ТЕНГЕ	.	.	.	1811744
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	144
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ	.	.	.	124795
		РАЗДЕЛ 20. УЛ.САМАЛ					
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
232	Е11-010104- 0105 11-010104- 0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		1475	19,83	29246
232. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0055	8,113	1143,29	9275
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,29	9275
232. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0055	8,113	3605,02	29246
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	8,113	1143,29	9275,51
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,83	29246
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,72	5481
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,988843	1459
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,71	6940
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,96	2895
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26,5	39081
233	Е11-010104- 0113 11-010104- 0113 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА		1475	17,16	25311
233. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00476	7,021	1143,29	8027
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,44	8027
233. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00476	7,021	3605,02	25311
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00476	7,021	1143,29	8027,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,16	25311
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,22	4744
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,855798	1262
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,07	6006
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,7	2505

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22,93	33822
234	С341-310104 -0101 41-310104- 0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ . ПОГРУЗКА	Т		2360	195	460200
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,19	19328
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,19	19328
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,26	38362
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,45	517891
235	С341-010204 -1001 41-010204- 1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ.ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14Т.КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗОК 1 КМ	Т		2360	176,24	415926
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,4	17469
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,4	17469
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,69	34672
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				198,33	468067
236	Е11-010203- 0102 11-010203- 0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		2950	4,57	13477
236. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	2,921	1143,29	3339
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	3339
236. 2 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	1,121	6235,51	6990
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	1,121	1143,29	1281,63
236. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	1,799	3605,02	6487
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	1,799	1143,29	2056,78
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	13477
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	1973
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	649
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	2622
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	1288
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	17387
237	Е11-010201- 0103 11-010201- 0103 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		885	38,26	33856
237. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01059	9,372	1127,87	10571
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,94	10571
237. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00958	8,478	3605,02	30564
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00958	8,478	1143,29	9692,81
237. 3 (32-010102-0301)	618С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00101	0,89385	716,69	641
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
237. 4 (33-040101-0102)	1835С	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00101	0,89385	2965,74	2651
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00101	0,89385	981,60	877,40
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				38,26	33856
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		7,06	6247
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,9	1684
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,96	7932
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3,78	3343
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,99	45131
238	Е11-010201- 0109 11-010201- 0109 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		885	26,03	23041
238. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00707	6,257	981,6	6142
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,94	6142
238. 2 (32-010102-0301)	618С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00707	6,257	716,69	4484
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
238. 3 (33-040101-0102)	1835С	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00707	6,257	2965,74	18556

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00707	6,257	981,60	6141,87
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,03	23041
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,1	3630
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,27	1120
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,37	4750
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,51	2223
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33,91	30014
239	E11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		885	58,32	51610
239. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,0122	10,797	636,57	6873
239. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0122	10,797	852,37	9203
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18,17	16076
239. 3	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0122	10,797	3381,2	36507
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0122	10,797	852,37	9203,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41,25	36507
239. 4	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	88,5	93	8231
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9,3	8230
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		10,74	9501
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,9	2567
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,64	12068
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,76	5094
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				77,71	68772
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1					
240	E11-271001-0501 11-271001-0501 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПГС С5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		737,5	494,09	364394
240. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	0,0515	37,981	774,71	29424
240. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1261	92,999	974,36	90614
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				162,76	120038
240. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	20,65	3605,02	74444
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	20,65	1143,29	23608,94
240. 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0141	10,399	3381,2	35160
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0141	10,399	852,37	8863,80
240. 5	1960С (32-010208-0101)	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	20,65	8189,1	169105
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,056	41,3	916,99	37871,48
240. 6	2040С (31-030305-0302)	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,028	20,65	2362,47	48785
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	20,65	981,60	20270,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				444,06	327494
240. 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,109	80,388	93	7476
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,14	7476
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		98,15	72383
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		24,87	18345
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,02	90728
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		49,37	36410
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				666,48	491532
241	С121-010201-0403 21-010201-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		359,9	5311,06	1911450
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		223,06	80281
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		223,06	80281
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		442,73	159339
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5976,85	2151070
242	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3		486,75	2090,71	1017653
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	42741

1	2	3	4	5	6	7	8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	42741
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	84832
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	1145226
243	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=2,1	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		2950	256,86	757730
243. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	0,08736	257,712	742,25	191287
243. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,050799	149,857	1006,23	150791
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				115,96	342078
243. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,004872	14,372	6235,51	89619
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004872	14,372	1143,29	16431,36
243. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012432	36,674	3422,17	125506
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012432	36,674	852,37	31259,82
243. 5 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,015288	45,1	3032,59	136769
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015288	45,1	981,60	44270,16
243. 6 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,014112	41,63	3863,36	160833
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,014112	41,63	1143,29	47595,16
243. 7 (32-010101-0201)	625С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,001092	3,221	5498,65	17713
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001092	3,221	1143,29	3682,54
243. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,003003	8,859	3381,2	29954
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003003	8,859	852,37	7551,15
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				189,96	560394
243. 9 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02205	65,047	93	6049
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,05	6049
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		69,92	206273
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		13,72	40488
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		83,65	246761
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		27,24	80359
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				367,75	1084851
244	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		2686,4	182,98	491571
244. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	88,651	723,15	64108
244. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	119,169	1059,42	126250
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	190358
244. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,967104	6235,51	6030
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,967104	1143,29	1105,68
244. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	10,692	3422,17	36589
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	10,692	852,37	9113,54
244. 5 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	6,313	3605,02	22759
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	6,313	1143,29	7217,59
244. 6 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	28,476	3032,59	86356
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	28,476	981,60	27952,04
244. 7 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	64,205	3863,36	248047
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	64,205	1143,29	73404,93
244. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	6,985	3381,2	23616
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	6,985	852,37	5953,80
244. 9 (32-010212-0101)	1602С	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	1,531	2654,92	4065
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	1,531	981,60	1502,83
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	427463
244.10 (21-130703-1406)	249133С	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03	80,592	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	114786
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		9,48	25467
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		52,21	140253
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		18,82	50546
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				254,01	682370
245	С121-010201 -0709 21-010201- 0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		556,085	7525,89	4185035
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		316,09	175771
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		316,09	175771
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		627,36	348864
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8469,34	4709670
246	Е11-270403- 0104 11-270403- 0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		2686,4	-43,08	-115735
246. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	33,714	-991,69	-33434
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-33434
246. 2 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	11,149	-3422,17	-38152
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	11,149	-852,37	-9503,07
246. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	11,552	-3032,59	-35031
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	11,552	-981,60	-11339,44
246. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	11,014	-3863,36	-42552
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	11,014	-1143,29	-12592,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-115735
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-20161
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-2,12	-5708
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-9,63	-25868
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-4,22	-11328
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-56,93	-152932
247	С121-010201 -0709 21-010201- 0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3		185,362	-7525,89	-1395014
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-316,09	-58591
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-316,09	-58591
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-627,36	-116288
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-8469,34	-1569893
248	Е11-270602- 0901 11-270602- 0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		2,14	110922,7	237375
248. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	1,241	981,6	1218
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	1218
248. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,6206	4204,24	2609
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	1,2412	981,60	1218,36
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	2609
248. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	КГ	1,03	2,204	106508,22	234765
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	234765
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	735
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	10001
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	10735
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	19849
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	267959
249	Е11-270602- 0306 11-270602- 0306 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		2686,4	2031,74	5458057
249. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	90,263	852,37	76938
249. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	45,051	1102,89	49686
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,14	126624

1	2	3	4	5	6	7	8
249. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	9,322	3032,59	28269
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	9,322	981,60	9150,48
249. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	27,133	3863,36	104823
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	27,133	1143,29	31020,89
249. 5 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	1,048	3381,2	3542
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	1,048	852,37	893,28
249. 6 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	3,761	94,23	354
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
249. 7 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	7,522	5575,82	41941
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	7,522	1143,29	8599,83
249. 8 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,026864	1799,25	48
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,026864	852,37	22,90
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,62	178978
249. 9 (21-020501-0502)	102750С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0925	248,492	20908,61	5195622
249.10 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,016656	205870,68	3429
249.11 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000011	0,029013	106504,1	3090
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1936,47	5202141
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,42	76354
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		86,53	232445
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114,95	308800
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		171,73	461349
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2318,42	6228205
250	Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		2686,4	1004,58	2698705
250. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,967104	852,37	824
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306853	824
250. 2 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	1,827	94,23	172
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	172
250. 3 (21-020501-0502)	102750С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,048	128,947	20908,61	2696107
250. 4 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000006	0,015044	106504,1	1602
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1004,21	2697709
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		0,185032	497
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		42,2	113367
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,39	113864
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83,76	225006
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,72	3037575
251	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,8	110922,7	88738
251. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,464	981,6	455
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	455
251. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,232	4204,24	975
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,464	981,60	455,46
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	975
251. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	0,824	106508,22	87763
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	87763
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	275
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	3739
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	4013
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	7420
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	100171
252	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		2686,4	2812,87	7556484

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
252. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	90,263	852,37	76938
252. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	45,212	1102,52	49847
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	126785
252. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	9,322	3032,59	28269
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	9,322	981,60	9150,48
252. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	27,133	3863,36	104823
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	27,133	1143,29	31020,89
252. 5 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,080592	3173,59	256
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,080592	1143,29	92,14
252. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	1,048	3381,2	3542
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	1,048	852,37	893,28
252. 7 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	3,761	94,23	354
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
252. 8 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	7,522	5575,82	41941
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	7,522	1143,29	8599,83
252. 9 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,107456	1799,25	193
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,107456	852,37	91,59
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	179379
252.10 (21-020504-0103)	102778С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	Т	0,0966	259,506	28061,43	7282116
252.11 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,016656	205870,68	3429
252.12 (21-070201-0301)	131548С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,40296	24435,92	9847
252.13 (21-130105-0103)	144684С	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ) МАРКИ ПБВЭ 130/150	Т	0,000011	0,029013	164610,38	4776
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2717,45	7300168
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	76451
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		119,34	320583
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,79	397035
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		236,85	636282
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3197,51	8589800

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	ТЕНГЕ	. . . . .	24309111
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	24309111
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	15544302
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	928377
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	. . . . .	5719124
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	876126
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	1603638
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	. . . . .	559170
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	. . . . .	1044468
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	. . . . .	2073020
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	27985769
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	. . . . .	1041
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	928377
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	ТЕНГЕ	. . . . .	27985769
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	. . . . .	1041
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	928377

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	ТЕНГЕ	208790168
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	7392866
- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	9934301
- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	2715556
- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	187979414
- ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	3483588
- ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ТЕНГЕ	0
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ	6091975
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ	214882143
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ II УРОВНЯ	ТЕНГЕ	9025050
ИТОГО:	ТЕНГЕ	223907193
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	17912575
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ	241819769

	Всего по акту				**241 819 769**
	Времен. здания и сооружения 1,3 %				3 143 657
	Итого				**244 963 426**
	Дополнительные затраты при производстве строительно - монтажных (Ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6х0,9%				3 527 473
	Итого по сметному расчету в ценах 2017 года				**248 490 899**
	в том числе на 2018 год - 63,64%				158 139 608

	в том числе на 2019 год - 36,36%%				90 351 291
	Итого по сметному расчету в ценах 2 квартала 2018 года				**248 490 899**
	в том числе в текущих ценах на 2018 год - 63,64%, К=1,0599383				**167 618 226**
	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 36,36%, К=1,112825				**100 545 175**
	НДС в текущих ценах				32 179 608
	НДС на 2018 год				20 114 187
	НДС на 2019 год				12 065 421
	ИТОГО в текущих ценах с НДС 12%				**300 343 010**
	ИТОГО в текущих ценах с НДС на 2018 год 12%				187 732 414
	ИТОГО в текущих ценах с НДС на 2019 год 12%				112 610 596
	Всего				**300 343 010**

Заказчик :
ГУ"Отдел строительства г. Уральска"
Руководитель

_____ А. С. Уксукбаев

Технический надзор:
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»
Инженер по тех. надзору

_____ А. Ж. Бактияров

Подрядчик :
АО «Уральскводстрой»
Первый вице -президент

_____ Т.В. Тедеев