Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Уральска"

Подрядчик: АО"Уральскводстрой"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА, СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ, ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОСВЕЩЕНИЕ В ПДП СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ РАЙОНА Г.УРАЛЬСКА ЗКО ФОРМА 5 АВС-4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

Акт №16

выполненных работ за октябрь м-ц 2020г.

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА

NN ПП	ШИФР НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. УЛИЦА МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1					
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
4	Е11-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	3250	24,55	79788	
4. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00681	22,133	1143,29	25304
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7,79	25304
4. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00681	22,133	3605,02	79788
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00681	22,133	1143,29	25304,44
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24,55	79788
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,6	14955
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,22	3979
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,83	18934
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,43	7898
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32,81	106620
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1					
15	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,54	110922,7	59898	
15. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,3132	981,6	307
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	307
15. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,1566	4204,24	658
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,3132	981,60	307,44
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	658
15. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 60/90		1,03	0,5562	106508,22	59240
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	59240
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	185
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	2524
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	2709
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	5009
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	67616
16	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ	М2	673,02	2031,74	1367399	
16. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	22,613	852,37	19275
16. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	11,287	1102,89	12448
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,14	31723
16. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	2,335	3032,59	7082
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	2,335	981,60	2292,04
16. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	6,798	3863,36	26261
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	6,798	1143,29	7772,09
16. 5 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,262478	3381,2	887
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,262478	852,37	223,73
16. 6 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,942228	94,23	89
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 7 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	1,884	5575,82	10507
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	1,884	1143,29	2153,96
16. 8 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,00673	1799,25	12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,00673	852,37	5,74
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,62	44839
16. 9 (21-020501-0502)	102750С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0925	62,254	20908,61	1301652
16.10 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,004173	205870,68	859
16.11 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 90/130		0,000011	0,007269	106504,1	774
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1936,47	1303285
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,42	19129
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		86,53	58234
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114,95	77363
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		171,73	115581
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2318,42	1560343
17	Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		673,02	1004,58	676103
17. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,242287	852,37	207
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306853	207
17. 2 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	0,457654	94,23	43
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	43
17. 3 (21-020501-0502)	102750С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,048	32,305	20908,61	675452
17. 4 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 90/130		0,000006	0,003769	106504,1	401
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1004,21	675853
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		0,185032	125
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		42,2	28402
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,39	28526
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83,76	56370
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,72	760999
18	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,2	110922,7	22185
18. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,116	981,6	114
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	114
18. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,058	4204,24	244
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,116	981,60	113,87
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	244
18. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 60/90		1,03	0,206	106508,22	21941
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	21941
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	69
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	935
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	1003
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	1855
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	25043
19	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АВВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		673,02	2812,87	1893115
19. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	22,613	852,37	19275
19. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	11,327	1102,52	12488
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	31763
19. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	2,335	3032,59	7082
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	2,335	981,60	2292,04
19. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	6,798	3863,36	26261
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	6,798	1143,29	7772,09
19. 5 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,020191	3173,59	64
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,020191	1143,29	23,08

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,262478	3381,2	887
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,262478	852,37	223,73
19. 7	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,942228	94,23	89
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
19. 8	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	1,884	5575,82	10507
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	1,884	1143,29	2153,96
19. 9	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,026921	1799,25	48
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,026921	852,37	22,95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	44940
19.10	102778С (21-020504-0103)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	Т	0,0966	65,014	28061,43	1824378
19.11	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,004173	205870,68	859
19.12	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,100953	24435,92	2467
19.13	144684С (21-130105-0103)	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ) МАРКИ ПБВЭ 130/150	Т	0,000011	0,007269	164610,38	1196
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2717,45	1828901
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	19153
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		119,34	80315
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,79	99468
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		236,85	159407
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3197,51	2151991
32	Е11-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015	АВТОСТОЯНКИ -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		107,13	-24,55	-2630
32. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00681	0,729555	-1143,29	-834
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-7,79	-834
32. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00681	0,729555	-3605,02	-2630
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00681	0,729555	-1143,29	-834,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-24,55	-2630
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		-4,6	-493
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-1,22	-131
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-5,83	-624
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-2,43	-260
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-32,81	-3515
43	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,09	-110922,7	-9983
43. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0522	-981,6	-51
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-569,33	-51
43. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0261	-4204,24	-110
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0522	-981,60	-51,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-1219,23	-110
43. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	0,0927	-106508,22	-9873
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-109703,47	-9873
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-343,3	-31
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-4673,17	-421
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-5016,48	-451
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-9275,13	-835
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-125214,31	-11269
44	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ	М2		103,12	-2031,74	-209513
44. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	3,465	-852,37	-2953
44. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	1,729	-1102,89	-1907
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-47,14	-4861
44. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,357826	-3032,59	-1085
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,357826	-981,60	-351,24
44. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	1,042	-3863,36	-4024

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	1,042	-1143,29	-1191,31
44. 5	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,040217	-3381,2	-136
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,040217	-852,37	-34,28
44. 6	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,144368	-94,23	-14
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
44. 7	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,288736	-5575,82	-1610
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,288736	-1143,29	-330,11
44. 8	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,001031	-1799,25	-2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,001031	-852,37	-0,88
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-66,62	-6870
44. 9	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0925	9,539	-20908,61	-199439
44.10	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,000639	-205870,68	-132
44.11	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000011	0,001114	-106504,1	-119
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-1936,47	-199689
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-28,42	-2931
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-86,53	-8923
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-114,95	-11854
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-171,73	-17709
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-2318,42	-239076
45	Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		103,12	-1004,58	-103592
45. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,037123	-852,37	-32
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-0,306853	-32
45. 2	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	0,070122	-94,23	-7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-0,064076	-7
45. 3	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,048	4,95	-20908,61	-103493
45. 4	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000006	0,000577	-106504,1	-62
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-1004,21	-103554
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-0,185032	-19
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-42,2	-4352
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-42,39	-4371
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-83,76	-8637
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-1130,72	-116600
46	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,03	-110922,7	-3328
46. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0174	-981,6	-17
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-569,33	-17
47. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0087	-4204,24	-37
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0174	-981,60	-17,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-1219,23	-37
47. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	0,0309	-106508,22	-3291
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-109703,47	-3291
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-343,3	-10
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-4673,17	-140
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-5016,48	-150
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-9275,13	-278
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-125214,31	-3756
47	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		103,12	-2812,87	-290063
47. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	3,465	-852,37	-2953
47. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	1,736	-1102,52	-1913
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-47,2	-4867
47. 3	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,357826	-3032,59	-1085

1	2	3	4	5	6	7	8
(32-010101-0102)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,357826	-981,60	-351,24
47. 4	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	1,042	-3863,36	-4024
(32-010101-0104)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	1,042	-1143,29	-1191,31
47. 5	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,003094	-3173,59	-10
(31-050102-0102)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,003094	-1143,29	-3,54
47. 6	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,040217	-3381,2	-136
(32-010211-0201)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,040217	-852,37	-34,28
47. 7	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,144368	-94,23	-14
(32-010202-0301)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
47. 8	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,288736	-5575,82	-1610
(32-010209-0101)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,288736	-1143,29	-330,11
47. 9	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,004125	-1799,25	-7
(33-010201-0101)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,004125	-852,37	-3,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-66,77	-6886
47.10	102778С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ	Т	0,0966	9,961	-28061,43	-279531
(21-020504-0103)		ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002					
47.11	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,000639	-205870,68	-132
(21-050302-0101)							
47.12	131548С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М,	М3	0,00015	0,015468	-24435,92	-378
(21-070201-0301)		ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86					
47.13	144684С	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ)	Т	0,000011	0,001114	-164610,38	-183
(21-130105-0103)		МАРКИ ПБВЭ 130/150					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-2717,45	-280224
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-28,46	-2935
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-119,34	-12306
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-147,79	-15241
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-236,85	-24424
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-3197,51	-329728
		МЕСТНЫЕ ПРОЕЗДЫ (ПК5+45;ПК10+8;ПК15+72;ПК20+49-СЛЕВА)					
59	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		1,04	110922,7	115360
59. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,6032	981,6	592
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	592
59. 2	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,3016	4204,24	1268
(32-010202-0101)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,6032	981,60	592,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	1268
59. 3	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ	Т	1,03	1,071	106508,22	114092
(21-130104-0202)		БНД 60/90					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	114092
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	357
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	4860
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	5217
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	9646
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	130223
60	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2		1298,99	2031,74	2639206
60. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	43,646	852,37	37203
60. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	21,784	1102,89	24026
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,14	61228
60. 3	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	4,507	3032,59	13669
(32-010101-0102)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	4,507	981,60	4424,07
60. 4	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	13,12	3863,36	50687
(32-010101-0104)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	13,12	1143,29	14999,96
60. 5	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,506606	3381,2	1713
(32-010211-0201)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,506606	852,37	431,82
60. 6	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	1,819	94,23	171
(32-010202-0301)							

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
60. 7	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	3,637	5575,82	20280
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	3,637	1143,29	4158,15
60. 8	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,01299	1799,25	23
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,01299	852,37	11,07
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,62	86544
60. 9	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0925	120,157	20908,61	2512307
60.10	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,008054	205870,68	1658
60.11	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000011	0,014029	106504,1	1494
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1936,47	2515459
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,42	36921
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		86,53	112397
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114,95	149318
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		171,73	223082
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2318,42	3011605
61	Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		1298,99	1004,58	1304940
61. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,467636	852,37	399
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306853	399
61. 2	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	0,883313	94,23	83
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	83
61. 3	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,048	62,352	20908,61	1303684
61. 4	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000006	0,007274	106504,1	775
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1004,21	1304458
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		0,185032	240
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		42,2	54818
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,39	55058
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83,76	108800
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,72	1468798
62	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,39	110922,7	43260
62. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,2262	981,6	222
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	222
62. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,1131	4204,24	475
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,2262	981,60	222,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	475
62. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	0,4017	106508,22	42784
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	42784
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	134
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	1823
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	1956
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	3617
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	48834
63	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1298,99	2812,87	3653885
63. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	43,646	852,37	37203
63. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	21,862	1102,52	24103
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	61306
63. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	4,507	3032,59	13669
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	4,507	981,60	4424,07
63. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	13,12	3863,36	50687
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	13,12	1143,29	14999,96
63. 5	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,03897	3173,59	124

1	2	3	4	5	6	7	8
(31-050102-0102)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,03897	1143,29	44,55
63. 6	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,506606	3381,2	1713
(32-010211-0201)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,506606	852,37	431,82
63. 7	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	1,819	94,23	171
(32-010202-0301)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
63. 8	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	3,637	5575,82	20280
(32-010209-0101)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	3,637	1143,29	4158,15
63. 9	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,05196	1799,25	93
(33-010201-0101)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,05196	852,37	44,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	86738
63.10	102778С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ	Т	0,0966	125,482	28061,43	3521217
(21-020504-0103)		ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002					
63.11	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,008054	205870,68	1658
(21-050302-0101)							
63.12	131548С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М,	М3	0,00015	0,194849	24435,92	4761
(21-070201-0301)		ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86					
63.13	144684С	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ)	Т	0,000011	0,014029	164610,38	2309
(21-130105-0103)		МАРКИ ПБВЭ 130/150					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2717,45	3529945
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	36967
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		119,34	155016
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,79	191983
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		236,85	307669
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3197,51	4153538
80	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.30.18 -КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ.	М БОРТОВОГО КАМНЯ		85	2107,18	179110
80. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	59,33	748,61	44415
80. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	0,5525	1125,39	622
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	45037
80. 3	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	0,5185	3173,59	1646
(31-050102-0102)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	0,5185	1143,29	592,80
80. 4	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,034	1799,25	61
(33-010201-0101)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,034	852,37	28,98
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	1707
80. 5	100533С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,059	5,015	25929,15	130035
(21-020101-0601)							
80. 6	102636С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ	М3	0,0006	0,051	13911,64	709
(21-020401-2804)		М100 ГОСТ 28013-98					
80. 7	131571С	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5	М3	0,0017	0,1445	14373,62	2077
(21-070202-0401)		М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86					
80. 8	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,85	196,54	167
(21-130209-0401)							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1564,57	132988
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	27157
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		101,92	8663
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		421,42	35820
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,29	17194
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2730,88	232125
81	С121-040508-9902 21-040508-9902 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		4,42	48993,48	216551
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2057,73	9095
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2057,73	9095
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4084,1	18052
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				55135,3	243698
82	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		1,61	3475,87	5596
82. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,23184	709,78	165
82. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,23023	1027,94	237

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	401
82. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,024955	6235,51	156
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,024955	1143,29	28,53
82. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,076636	3422,17	262
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,076636	852,37	65,32
82. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,113988	7431,77	847
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,113988	1143,29	130,32
82. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,014651	3381,2	50
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,014651	852,37	12,49
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	1315
82. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	1,964	2090,71	4107
82. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,1127	93	10
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	4117
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	242
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	245
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	487
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	487
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	6570
83	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		10,62	118,46	1258
83. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,296829	1143,29	339
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	339
83. 2	2264С (31-010201-0103)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,296829	4238,44	1258
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,296829	1143,29	339,36
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	1258
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	201
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	61
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	262
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	122
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	1642
84	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		8,5	120,07	1021
84. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	0,918	636,57	584
84. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,223125	852,37	190
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	775
84. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,223125	1909,23	426
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,223125	852,37	190,19
84. 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	0,8925	11,48	10
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	436
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	458
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	62
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	520
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	123
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	1664
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА И ВЕЛОДОРОЖКИ ТИП 3					
85	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		1238,89	4,57	5660
85. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	1,227	1143,29	1402
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	1402
85. 2	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,470778	6235,51	2936
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,470778	1143,29	538,24
85. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,755723	3605,02	2724
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,755723	1143,29	864,01

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	5660
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	829
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	273
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	1101
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	541
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	7302
86	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	123,889	3475,87	430622
86. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	17,84	709,78	12662
86. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	17,716	1027,94	18211
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	30874
86. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	1,92	6235,51	11974
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	1,92	1143,29	2195,12
86. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	5,897	3422,17	20181
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	5,897	852,37	5026,43
86. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	8,771	7431,77	65187
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	8,771	1143,29	10027,80
86. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	1,127	3381,2	3812
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	1,127	852,37	960,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	101153
86. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	151,145	2090,71	315999
86. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	8,672	93	807
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	316806
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	18617
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	18868
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	37485
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	37449
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	505555
87	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ	1238,89	1509,77	1870443
87. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	40,883	723,15	29565
87. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	54,957	1059,42	58223
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	87788
87. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,446	6235,51	2781
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,446	1143,29	509,91
87. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	4,931	3422,17	16874
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	4,931	852,37	4203,04
87. 5	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	2,911	3605,02	10496
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	2,911	1143,29	3328,12
87. 6	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	13,132	3032,59	39825
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	13,132	981,60	12890,37
87. 7	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	29,609	3863,36	114392
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	29,609	1143,29	33851,67
87. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	3,221	3381,2	10891
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	3,221	852,37	2745,48
87. 9	1602С (32-010212-0101)	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,706167	2654,92	1875
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,706167	981,60	693,17
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	197133
87.10	100092С (21-010201-0702)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,015	18,583	7730,5	143659
87.11	100094С (21-010201-0704)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,189	234,15	6391,75	1496630
87.12	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,03	37,167	93	3457

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1326,79	1643745
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	52936
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		65,21	80782
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		107,93	133718
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		129,42	160333
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1747,12	2164494
88	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ	1238,89	-445,76	-552250
88. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	15,548	-991,69	-15419
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-15419
88. 2 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	5,141	-3422,17	-17595
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	5,141	-852,37	-4382,03
88. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	5,327	-3032,59	-16155
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	5,327	-981,60	-5228,98
88. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	5,079	-3863,36	-19624
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	5,079	-1143,29	-5806,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-53374
88. 5 (21-010201-0704)	100094С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,063	78,05	-6391,75	-498877
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-402,68	-498877
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-9298
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-19,04	-23585
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-26,54	-32883
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-37,78	-46811
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-510,09	-631944
89	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,62	110922,7	68772
89. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,3596	981,6	353
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	353
89. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,1798	4204,24	756
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,3596	981,60	352,98
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	756
89. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	0,6386	106508,22	68016
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	68016
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	213
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	2897
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	3110
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	5751
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	77633
90	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	1238,89		2405,35	2979968
90. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	41,627	852,37	35481
90. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	20,851	1102,52	22988
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	58469
90. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	4,299	3032,59	13037
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	4,299	981,60	4219,90
90. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	12,513	3863,36	48341
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	12,513	1143,29	14305,99
90. 5 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,037167	3173,59	118
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,037167	1143,29	42,49
90. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,483167	3381,2	1634
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,483167	852,37	411,84
90. 7 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	1,734	94,23	163

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
90. 8	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	3,469	5575,82	19342
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	3,469	1143,29	3966,07
90. 9	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,049556	1799,25	89
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,049556	852,37	42,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	82725
90.10	102737С (21-020501-0304)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0966	119,677	23849,36	2854214
90.11	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,007681	205870,68	1581
90.12	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,185833	24435,92	4541
90.13	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	КГ	0,000011	0,01338	106504,1	1425
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2309,94	2861762
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	35257
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		102,22	126639
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		130,68	161897
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,88	251349
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2738,91	3393213
91	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	РАЗДЕЛЯЮЩИЙ ТРОТУАРА И ВЕЛОДОРОЖКИ -СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		3,75	925,2	3470
91. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,54	709,78	383
91. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,53625	1027,94	551
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	935
91. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,058125	6235,51	362
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,058125	1143,29	66,45
91. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,1785	3422,17	611
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,1785	852,37	152,15
91. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,2655	7431,77	1973
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,2655	1143,29	303,54
91. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,034125	3381,2	115
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,034125	852,37	29,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	3062
91. 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,2625	93	24
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6,51	24
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	564
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		45,17	169
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		195,44	733
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		89,65	336
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1210,29	4539
92	Е11-271001-0501 11-271001-0501 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАННАЯ ИЗ НЕСВЯЗНЫХ ГРУНТОВ. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		1,3725	494,09	678
92. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	0,0515	0,070684	774,71	55
92. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1261	0,173072	974,36	169
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				162,76	223
92. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	0,03843	3605,02	139
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	0,03843	1143,29	43,94
92. 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0141	0,019352	3381,2	65
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0141	0,019352	852,37	16,50
92. 5	1960С (32-010208-0101)	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	0,03843	8189,1	315
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,056	0,07686	916,99	70,48
92. 6	2040С (31-030305-0302)	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,028	0,03843	2362,47	91
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	0,03843	981,60	37,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				444,06	609

1	2	3	4	5	6	7	8
92. 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,109	0,149602	93	14
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,14	14
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		98,15	135
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		24,87	34
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,02	169
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		49,37	68
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				666,48	915
93	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014 1,5 Т	М3		1,1438	1452,32	1661
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		61	70
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61	70
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		121,07	138
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1634,38	1869
94	С121-130101-2001 21-130101-2001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ДЛЯ БЕТОНА ДОРОЖНЫХ И АЭРОДРОМНЫХ ПОКРЫТИЙ, МАРКА 400 ГОСТ 10178-85 1 Т	Т		0,2813	19796,44	5569
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		831,45	234
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		831,45	234
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1650,23	464
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22278,12	6267
95	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ЦЕМЕНТНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		1,13	925,2	1045
95. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,16272	709,78	115
95. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,16159	1027,94	166
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	282
95. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,017515	6235,51	109
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,017515	1143,29	20,02
95. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,053788	3422,17	184
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,053788	852,37	45,85
95. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,080004	7431,77	595
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,080004	1143,29	91,47
95. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,010283	3381,2	35
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,010283	852,37	8,76
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	923
95. 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,0791	93	7
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6,51	7
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	170
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		45,17	51
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		195,44	221
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		89,65	101
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1210,29	1368
96	Е11-110101-2501 11-110101-2501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7	-ПОКРЫТИЯ ИЗ БРУСЧАТКИ. УСТРОЙСТВО ПО ГОТОВОМУ ПОДСТИЛАЮЩЕМУ СЛОЮ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ	М2 ПОКРЫТИЯ		37,5	857,95	32173
96. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4=793,81)	ЧЕЛ-Ч	0,948	35,55	793,81	28220
96. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0283	1,061	852,37	905
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				776,65	29125
96. 3	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0283	1,061	3422,17	3632
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0283	1,061	852,37	904,36
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				96,85	3632
96. 4	100328С (21-010401-0101)	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	0,0043	0,16125	1452,32	234
96. 5	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,025	0,9375	93	87
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				8,57	321

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		472,98	17737
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		55,9	2096
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		528,88	19833
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		110,95	4160
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1497,78	56167
97	С121-040509-0412 21-040509-0412 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БРУСЧАТКА БЕТОННАЯ ФИГУРНАЯ ЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ КЛАССА ОТ В22,5 ДО В27,5 ГОСТ 17608-91 0,144 Т	М2		37,5	2808,11	105304
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		117,94	4423
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		117,94	4423
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		234,08	8778
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3160,13	118505
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.20.8 (НА ТРОТУАРАХ И ВЕЛОДОРОЖКАХ)					
98	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. БОРТОВЫЕ КАМНИ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86	М БОРТОВОГО КАМНЯ		1865	1893	3530447
98. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	1301,77	748,61	974518
98. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	12,123	1125,39	13643
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	988161
98. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	11,377	3173,59	36104
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	11,377	1143,29	13007,21
98. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,746	1799,25	1342
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,746	852,37	635,87
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	37447
98. 5	100533С (21-020101-0601)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,05074	94,63	25929,15	2453678
98. 6	102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	1,119	13911,64	15567
98. 7	131571С (21-070202-0401)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	3,171	14373,62	45572
98. 8	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	18,65	196,54	3665
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1350,39	2518482
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	595861
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		92,92	173305
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		412,42	769166
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		184,43	343969
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2489,86	4643582
99	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		29,84	48054,18	1433937
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2018,28	60225
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2018,28	60225
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4005,8	119533
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54078,25	1613695
100	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		23,3	3475,87	80988
100. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	3,355	709,78	2381
100. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	3,332	1027,94	3425
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	5806
100. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,36115	6235,51	2252
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,36115	1143,29	412,90
100. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	1,109	3422,17	3795
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	1,109	852,37	945,28
100. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	1,65	7431,77	12260
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	1,65	1143,29	1886,43

1	2	3	4	5	6	7	8
100. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,21203	3381,2	717
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,21203	852,37	180,73
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	19024
100. 7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	28,426	2090,71	59431
100. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	1,631	93	152
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	59582
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	3501
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	3549
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	7050
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	7043
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	95081
101	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		134,27	118,46	15906
101. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	3,753	1143,29	4291
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	4291
101. 2 (31-010201-0103)	2264С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	3,753	4238,44	15906
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	3,753	1143,29	4290,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	15906
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	2536
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	775
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	3310
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	1537
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	20754
102	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		149,2	120,07	17915
102. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	16,114	636,57	10257
102. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	3,916	852,37	3338
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	13596
102. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	3,916	1909,23	7477
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	3,916	852,37	3337,88
102. 4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	15,666	11,48	180
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	7657
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	8035
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	1090
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	9125
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	2163
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	29203
103	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	УСТРОЙСТВО ОТКРЫТЫХ ВОДОСБОРНЫХ ЛОТКОВ -КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. БОРТОВЫЕ КАМНИ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86	М БОРТОВОГО КАМНЯ		349	1893	660657
103. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	243,602	748,61	182363
103. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	2,268	1125,39	2553
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	184916
103. 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	2,129	3173,59	6756
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	2,129	1143,29	2434,06
103. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,1396	1799,25	251
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,1396	852,37	118,99
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	7007
103. 5 (21-020101-0601)	100533С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,05074	17,708	25929,15	459160
103. 6 (21-020401-2804)	102636С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,2094	13911,64	2913
103. 7 (21-070202-0401)	131571С	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,5933	14373,62	8528
103. 8 (21-130209-0401)	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	3,49	196,54	686

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1350,39	471287
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	111504
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		92,92	32431
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		412,42	143935
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		184,43	64367
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2489,86	868960
104	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3	5,584	48054,18	268335	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2018,28	11270
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2018,28	11270
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4005,8	22368
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54078,25	301973
105	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	18,5	3475,87	64304	
105. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	2,664	709,78	1891
105. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	2,646	1027,94	2719
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	4610
105. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,28675	6235,51	1788
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,28675	1143,29	327,84
105. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,8806	3422,17	3014
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,8806	852,37	750,60
105. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	1,31	7431,77	9734
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	1,31	1143,29	1497,71
105. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,16835	3381,2	569
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,16835	852,37	143,50
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	15105
105. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	22,57	2090,71	47187
105. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	1,295	93	120
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	47308
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	2780
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	2818
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	5598
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	5592
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	75493
106	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА	33,39	118,46	3956	
106. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,933251	1143,29	1067
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	1067
106. 2	2264С (31-010201-0103)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,933251	4238,44	3956
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,933251	1143,29	1066,98
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	3956
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	631
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	193
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	823
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	382
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	5161
107	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	36,994	120,07	4442	
107. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	3,995	636,57	2543
107. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,971093	852,37	828
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	3371
107. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,971093	1909,23	1854
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,971093	852,37	827,73
107. 4	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	3,884	11,48	45

1	2	3	4	5	6	7	8
	(34-030402-0101)						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	1899
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	1992
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	270
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	2263
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	536
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	7241
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ					22673566
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ					22673566
	МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ					17998187
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ					1648904
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ					2031356
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ					426724
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ					1987904
	В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ					993872
	В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ					994032
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ					1972918
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ					26634388
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					2093
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ					1648904
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ					26634388
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					2093
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ					1648904
		РАЗДЕЛ 2. ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
108	Е11-470112-0103 11-470112-0103 РСНБ РК 2015	-ГАЗОНЫ ПАРТЕРНЫЕ И ОБЫКНОВЕННЫЕ. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ	М2		40228	280,64	11289478
108. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2=703,42)	ЧЕЛ-Ч	0,2678	10773,058	703,42	7577985
108. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0019	76,433	852,37	65149
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				190	7643134
108. 3	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0014	56,319	3381,2	190426
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0014	56,319	852,37	48004,63
108. 4	1648С (32-060101-1001)	КАТКИ ПРИЦЕПНЫЕ КОЛЬЧАТЫЕ 1 Т	МАШ.-Ч	0,0014	56,319	57,92	3262
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
108. 5	1853С (33-040102-0104)	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0005	20,114	2126,36	42770
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0005	20,114	852,37	17144,57
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,88	236458
108. 6	100005С (21-010101-0202)	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЗАГОТОВКИ	М3	0,15	6034,2	575,89	3475035
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				86,38	3475035
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		107,16	4310728
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		16,29	655209
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,44	4965936
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		32,33	1300433
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				436,41	17555848
109	Е11-470112-0105 11-470112-0105 РСНБ РК 2015 К=2	-ГАЗОНЫ ПАРТЕРНЫЕ И ОБЫКНОВЕННЫЕ. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ. НА КАЖДЫЙ 5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ: ДОБАВЛЯТЬИСКЛЮЧАТЬ	М2		40228	134,71	5418926
109. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2=703,42)	ЧЕЛ-Ч	0,1094	4400,943	703,42	3095711
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				76,95	3095711
109. 2	1648С (32-060101-1001)	КАТКИ ПРИЦЕПНЫЕ КОЛЬЧАТЫЕ 1 Т	МАШ.-Ч	0,0028	112,638	57,92	6524
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,162176	6524
109. 3	100005С (21-010101-0202)	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЗАГОТОВКИ	М3	0,1	4022,8	575,89	2316690
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				57,59	2316690
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		43,4	1745981
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,48	300926
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		50,88	2046907
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,85	597267
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				200,44	8063100
110	Е11-470112-0106 11-470112-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ГАЗОНЫ ПАРТЕРНЫЕ, МАВРИТАНСКИЕ И ОБЫКНОВЕННЫЕ. ПОСЕВВРУЧНУЮ	М2		40228	167,59	6741686

1	2	3	4	5	6	7	8
110. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,0525	2111,97	748,61	1581042
110. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0274	1102,247	852,37	939522
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				62,66	2520564
110. 3 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0274	1102,247	3381,2	3726918
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0274	1102,247	852,37	939522,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				92,64	3726918
110. 4 (25-030201-0201)	244576С	СЕМЕНА МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ	КГ	0,02	804,56	1317	1059606
110. 5 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	4022,8	93	374120
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				35,64	1433726
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		35,34	1421598
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,52	342858
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		43,86	1764456
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,92	680491
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				228,36	9186634

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ	.	.	.	.	23450090
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	23450090
МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	7225452
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	13259410
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	8777300
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	7478307
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	1298993
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	2578191
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	34805581
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	18465
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	13259410
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ	.	.	.	.	34805581
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	18465
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	13259410

РАЗДЕЛ 2. УЛИЦА №1

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

169.2 0102 11-010203- 0102 РСНБ РК 2015	Е11-010203--ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		2500	4,57	11421
9.22. 1	3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	2,475	1143,29	2830
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	2830
9.22. 2 (31-010103-0201)	07С АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,95	6235,51	5924
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,95	1143,29	1086,13
9.22. 3 (31-010101-0103)	258С БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	1,525	3605,02	5498
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	1,525	1143,29	1743,52
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	11421
	НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	1672
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	550
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	2222
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	1091
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	14735

УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА. ТИП 2

188.2 0102 11-010203- 0102 РСНБ РК 2015	Е11-010203- -ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		306,78	4,57	1402
8.22.1	3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,303712	1143,29	347
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	347
8.22. 2 (31-010103-0201)	107С АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,116576	6235,51	727
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,116576	1143,29	133,28
8.22. 3 (31-010101-0103)	258С БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,187136	3605,02	675
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,187136	1143,29	213,95
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	1402
	НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	205
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	67
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	273
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	134
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	1808
189.2 0102 11-270401- 0102 РСНБ РК 2015	Е11-270401- -СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		30,68	3475,87	106640

1	2	3	4	5	6	7	8
ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1							
9.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	4,418	709,78	3136
9.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	4,387	1027,94	4510
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	7646
9.22. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,47554	6235,51	2965
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,47554	1143,29	543,68
9.22. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	1,46	3422,17	4998
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	1,46	852,37	1244,46
9.22. 5	626С (32-010101-0202) Т	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30	МАШ.-Ч	0,0708	2,172	7431,77	16143
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	2,172	1143,29	2483,23
9.22. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,279188	3381,2	944
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,279188	852,37	237,97
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	25050
9.22. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	37,43	2090,71	78254
9.22. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	2,148	93	200
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	78454
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	4610
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	4672
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	9283
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	9274
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	125196
190.2	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		306,78	1509,77	463168
0.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	10,124	723,15	7321
0.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	13,609	1059,42	14417
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	21738
0.22. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,110441	6235,51	689
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,110441	1143,29	126,27
0.22. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	1,221	3422,17	4178
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	1,221	852,37	1040,74
0.22. 5	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	0,720933	3605,02	2599
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	0,720933	1143,29	824,24
0.22. 6	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	3,252	3032,59	9862
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	3,252	981,60	3192,16
0.22. 7	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	7,332	3863,36	28326
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	7,332	1143,29	8382,60
0.22. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	0,797628	3381,2	2697
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	0,797628	852,37	679,87
0.22. 9	1602С (32-010212-0101)	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,174865	2654,92	464
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,174865	981,60	171,65
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	48815
0.22.10	100092С (21-010201-0702)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,015	4,602	7730,5	35573
0.22.11	100094С (21-010201-0704)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,189	57,981	6391,75	370603
0.22.12	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,03	9,203	93	856
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1326,79	407032
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	13108
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		65,21	20004
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		107,93	33112
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		129,42	39702
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1747,12	535983
191.2	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102,	М2 ОСНОВАНИЯ		306,78	-445,76	-136751

1	2	3	4	5	6	7	8
ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	11-270403-0103						
1.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	3,85	-991,69	-3818
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-3818
1.22. 2 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	1,273	-3422,17	-4357
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	1,273	-852,37	-1085,07
1.22. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	1,319	-3032,59	-4000
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	1,319	-981,60	-1294,73
1.22. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	1,258	-3863,36	-4859
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	1,258	-1143,29	-1438,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-13217
1.22. 5 (21-010201-0704)	100094С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТМ1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,063	19,327	-6391,75	-123534
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-402,68	-123534
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-2302
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-19,04	-5840
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-26,54	-8143
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-37,78	-11591
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-510,09	-156485
192.2 0901 11-270602- 0901 РСНБ РК 2015	Е11-270602-	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,15	110922,7	16638
2.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,087	981,6	85
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	85
2.22. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0435	4204,24	183
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,087	981,60	85,40
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	183
2.22. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 60/90		1,03	0,1545	106508,22	16456
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	16456
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	51
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	701
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	752
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	1391
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	18782
193.2 0301 11-270602- 0301 РСНБ РК 2015	Е11-270602-	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		306,78	2405,35	737914
3.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	10,308	852,37	8786
3.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	5,163	1102,52	5692
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	14478
3.22. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	1,065	3032,59	3228
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	1,065	981,60	1045,40
3.22. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	3,098	3863,36	11971
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	3,098	1143,29	3541,91
3.22. 5 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,009203	3173,59	29
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,009203	1143,29	10,52
3.22. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,119644	3381,2	405
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,119644	852,37	101,98
3.22. 7 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,429492	94,23	40
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
3.22. 8 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,858984	5575,82	4790
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,858984	1143,29	982,07
3.22. 9 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,012271	1799,25	22
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,012271	852,37	10,46
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	20485

1	2	3	4	5	6	7	8
3.22.10 (21-020501-0304)	102737С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0966	29,635	23849,36	706775
3.22.11 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,001902	205870,68	392
3.22.12 (21-070201-0301)	131548С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,046017	24435,92	1124
3.22.13 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000011	0,003313	106504,1	353
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2309,94	708643
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	8731
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		102,22	31359
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		130,68	40090
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,88	62240
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2738,91	840244
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.20.8 (НА ТРОТУАРАХ)					
194.2	11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. БОРТОВЫЕ КАМНИ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86	М БОРТОВОГО КАМНЯ	404	1893	764772	
4.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	281,992	748,61	211102
4.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	2,626	1125,39	2955
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	214057
4.22. 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	2,464	3173,59	7821
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	2,464	1143,29	2817,07
4.22. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,1616	1799,25	291
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,1616	852,37	137,74
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	8112
4.22. 5 (21-020101-0601)	100533С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,05074	20,499	25929,15	531521
4.22. 6 (21-020401-2804)	102636С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,2424	13911,64	3372
4.22. 7 (21-070202-0401)	131571С	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,6868	14373,62	9872
4.22. 8 (21-130209-0401)	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	4,04	196,54	794
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1350,39	545559
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	129077
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		92,92	37542
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		412,42	166618
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		184,43	74511
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2489,86	1005902
195.2	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3	6,46	48054,18	310430	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2018,28	13038
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2018,28	13038
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4005,8	25877
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54078,25	349346
196.2	11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	5,05	3475,87	17553	
6.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,7272	709,78	516
6.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,72215	1027,94	742
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	1258
6.22. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,078275	6235,51	488
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,078275	1143,29	89,49
6.22. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,24038	3422,17	823
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,24038	852,37	204,89
6.22. 5 (32-010101-0202)	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,35754	7431,77	2657
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,35754	1143,29	408,77
6.22. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,045955	3381,2	155
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,045955	852,37	39,17

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	4123
6.22. 7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	6,161	2090,71	12881
6.22. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,3535	93	33
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	12914
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	759
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	769
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	1528
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	1526
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	20608
197.2 (21-010101-0362 РСНБ РК 2015)	Е11-010101-0362	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА	29,09	118,46	3446	
7.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,813065	1143,29	930
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	930
7.22. 2 (31-010201-0103)	2264С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,813065	4238,44	3446
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,813065	1143,29	929,57
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	3446
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	549
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	168
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	717
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	333
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	4496
198.2 (21-010201-0501 РСНБ РК 2015)	Е11-010201-0501	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	32,32	120,07	3881	
8.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	3,491	636,57	2222
8.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,8484	852,37	723
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	2945
8.22. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,8484	1909,23	1620
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,8484	852,37	723,15
8.22. 4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	3,394	11,48	39
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	1659
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	1741
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	236
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	1977
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	469
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	6326
		УСТРОЙСТВО ОТКРЫТЫХ ВОДОСБОРНЫХ ЛОТКОВ					
199.2 (21-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86)	Е11-270201-1002	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. БОРТОВЫЕ КАМНИ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86	М КАМНЯ БОРТОВОГО	72	1893	136296	
9.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	50,256	748,61	37622
9.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	0,468	1125,39	527
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	38149
9.22. 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	0,4392	3173,59	1394
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	0,4392	1143,29	502,13
9.22. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,0288	1799,25	52
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,0288	852,37	24,55
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	1446
9.22. 5 (21-020101-0601)	100533С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,05074	3,653	25929,15	94726
9.22. 6 (21-020401-2804)	102636С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,0432	13911,64	601
9.22. 7 (21-070202-0401)	131571С	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,1224	14373,62	1759
9.22. 8 (21-130209-0401)	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,72	196,54	142
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1350,39	97228
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	23004
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		92,92	6691

1	2	3	4	5	6	7	8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		412,42	29694
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		184,43	13279
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2489,86	179270
200.2	С121-040508-9901	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		1,152	48054,18	55358
	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2018,28	2325
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2018,28	2325
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4005,8	4615
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54078,25	62298
201.2	Е11-270401-0102	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		3,81	3475,87	13243
	11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1						
1.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,54864	709,78	389
1.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,54483	1027,94	560
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	949
1.22. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,059055	6235,51	368
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,059055	1143,29	67,52
1.22. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,181356	3422,17	621
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,181356	852,37	154,58
1.22. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,269748	7431,77	2005
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,269748	1143,29	308,40
1.22. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,034671	3381,2	117
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,034671	852,37	29,55
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	3111
1.22. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	4,648	2090,71	9718
1.22. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,2667	93	25
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	9743
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	573
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	580
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	1153
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	1152
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	15548
202.2	Е11-010101-0362	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		6,86	118,46	813
	11-010101-0362 РСНБ РК 2015						
2.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,191737	1143,29	219
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	219
2.22. 2	2264С (31-010201-0103)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,191737	4238,44	813
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,191737	1143,29	219,21
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	813
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	130
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	40
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	169
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	79
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	1060
203.2	Е11-010201-0501	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		7,632	120,07	916
	11-010201-0501 РСНБ РК 2015						
3.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	0,824256	636,57	525
3.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,20034	852,37	171
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	695
3.22. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,20034	1909,23	382
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,20034	852,37	170,76
3.22. 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	0,80136	11,48	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	392
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	411
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	56
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	467
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	111
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	1494
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ					2507141
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				2507141
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				1651641
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				302510
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				365788
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				100853
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				295275
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				182318
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				112957
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				224193
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				3026610
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				391
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				302510
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ				3026610
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				391
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				302510

РАЗДЕЛ 3. УЛИЦА №2

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

206.2	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ	153,6	4,57		702
6.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,152064	1143,29	174
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	174
6.22. 2 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,058368	6235,51	364
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,058368	1143,29	66,73
6.22. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,093696	3605,02	338
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,093696	1143,29	107,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	702
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	103
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	34
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	137
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	67
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	905

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1

215.2	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,56	110922,7		62117
5.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,3248	981,6	319
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	319
5.22. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,1624	4204,24	683
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,3248	981,60	318,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	683
5.22. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 60/90		1,03	0,5768	106508,22	61434
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	61434
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	192
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	2617
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	2809
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	5194
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	70120
216.2	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ	М2	99,1	2031,74		201345
6.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	3,33	852,37	2838
6.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	1,662	1102,89	1833
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,14	4671
6.22. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,343877	3032,59	1043
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,343877	981,60	337,55
6.22. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	1,001	3863,36	3867
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	1,001	1143,29	1144,43
6.22. 5	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,038649	3381,2	131

1	2	3	4	5	6	7	8
(32-010211-0201)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,038649	852,37	32,94
6.22. 6	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,13874	94,23	13
(32-010202-0301)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
6.22. 7	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,27748	5575,82	1547
(32-010209-0101)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,27748	1143,29	317,24
6.22. 8	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,000991	1799,25	2
(33-010201-0101)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,000991	852,37	0,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,62	6602
6.22. 9	102750С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ	Т	0,0925	9,167	20908,61	191664
(21-020501-0502)		КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013					
6.22.10	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,000614	205870,68	126
(21-050302-0101)							
6.22.11	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ	0,000011	0,00107	106504,1	114	
(21-130104-0203)		БНД 90/130					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1936,47	191904
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,42	2817
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		86,53	8575
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114,95	11391
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		171,73	17019
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2318,42	229755
217.2	Е11-270602-0403	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		99,1	1004,58	99554
	11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4						
7.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,035676	852,37	30
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306853	30
7.22. 2	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	0,067388	94,23	6
(32-010202-0301)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	6
7.22. 3	102750С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ	Т	0,048	4,757	20908,61	99458
(21-020501-0502)		КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013					
7.22. 4	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ	0,000006	0,000555	106504,1	59	
(21-130104-0203)		БНД 90/130					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1004,21	99517
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		0,185032	18
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		42,2	4182
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,39	4200
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83,76	8300
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,72	112055
219.2	Е11-270602-0301	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		99,1	2812,87	278755
	11-270602-0301 РСНБ РК 2015						
9.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	3,33	852,37	2838
9.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	1,668	1102,52	1839
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	4677
9.22. 3	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,343877	3032,59	1043
(32-010101-0102)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,343877	981,60	337,55
9.22. 4	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	1,001	3863,36	3867
(32-010101-0104)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	1,001	1143,29	1144,43
9.22. 5	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,002973	3173,59	9
(31-050102-0102)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,002973	1143,29	3,40
9.22. 6	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,038649	3381,2	131
(32-010211-0201)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,038649	852,37	32,94
9.22. 7	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,13874	94,23	13
(32-010202-0301)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
9.22. 8	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,27748	5575,82	1547
(32-010209-0101)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,27748	1143,29	317,24
9.22. 9	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,003964	1799,25	7
(33-010201-0101)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,003964	852,37	3,38

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	6617
9.22.10	102778С (21-020504-0103)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	Т	0,0966	9,573	28061,43	268634
9.22.11	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,000614	205870,68	126
9.22.12	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,014865	24435,92	363
9.22.13	144684С (21-130105-0103)	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ) МАРКИ ПБВЭ 130/150	Т	0,000011	0,00107	164610,38	176
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2717,45	269300
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	2820
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		119,34	11826
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,79	14646
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		236,85	23472
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3197,51	316874
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.20.8 (НА ТРОТУАРАХ И ВЕЛОДОРОЖКАХ)					
255.2	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. БОРТОВЫЕ КАМНИ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86	М БОРТОВОГО КАМНЯ		44	1893	83292
5.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	30,712	748,61	22991
5.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	0,286	1125,39	322
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	23313
5.22. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	0,2684	3173,59	852
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	0,2684	1143,29	306,86
5.22. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,0176	1799,25	32
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,0176	852,37	15,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	883
5.22. 5	100533С (21-020101-0601)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,05074	2,233	25929,15	57888
5.22. 6	102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,0264	13911,64	367
5.22. 7	131571С (21-070202-0401)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,0748	14373,62	1075
5.22. 8	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,44	196,54	86
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1350,39	59417
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	14058
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		92,92	4089
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		412,42	18147
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		184,43	8115
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2489,86	109554
256.2	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		0,704	48054,18	33830
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2018,28	1421
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2018,28	1421
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4005,8	2820
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54078,25	38071
257.2	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		0,55	3475,87	1912
7.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,0792	709,78	56
7.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,07865	1027,94	81
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	137
7.22. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,008525	6235,51	53
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,008525	1143,29	9,75
7.22. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,02618	3422,17	90
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,02618	852,37	22,32
7.22. 5	626С (32-010101-0202) Т	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30	МАШ.-Ч	0,0708	0,03894	7431,77	289
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,03894	1143,29	44,52

1	2	3	4	5	6	7	8
7.22. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,005005	3381,2	17
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,005005	852,37	4,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	449
7.22. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	0,671	2090,71	1403
7.22. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,0385	93	4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	1406
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	83
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	84
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	166
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	166
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	2244
258.2	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		3,17	118,46	376
8.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,088602	1143,29	101
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	101
8.22. 2	2264С (31-010201-0103)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,088602	4238,44	376
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,088602	1143,29	101,30
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	376
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	60
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	18
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	78
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	36
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	490
259.2	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		3,52	120,07	423
9.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	0,38016	636,57	242
75. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,0924	852,37	79
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	321
9.22. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,0924	1909,23	176
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,0924	852,37	78,76
9.22. 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	0,3696	11,48	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	181
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	190
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	26
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	215
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	51
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	689

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ		762305
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		762305
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ		681576
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		33743
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ		33830
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ		1403
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		53211
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ		20340
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ		32871
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ		65241
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		880757
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		42
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		33743
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ		880757
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		42
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		33743

ОЗЕЛЕНЕНИЕ

265.2	Е11-470112-0103 11-470112-0103 РСНБ РК 2015	-ГАЗОНЫ ПАРТЕРНЫЕ И ОБЫКНОВЕННЫЕ. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ	М2		4118	280,64	1155665
5.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2=703,42)	ЧЕЛ-Ч	0,2678	1102,8	703,42	775732
5.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0019	7,824	852,37	6669
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				190	782401
5.22. 3	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0014	5,765	3381,2	19493
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0014	5,765	852,37	4913,91

1	2	3	4	5	6	7	8
5.22. 4	1648С (32-060101-1001)	КАТКИ ПРИЦЕПНЫЕ КОЛЬЧАТЫЕ 1 Т	МАШ.-Ч	0,0014	5,765	57,92	334
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
5.22. 5	1853С (33-040102-0104)	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0005	2,059	2126,36	4378
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0005	2,059	852,37	1755,03
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,88	24205
5.22. 6	100005С (21-010101-0202)	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЗАГОТОВКИ	М3	0,15	617,7	575,89	355727
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				86,38	355727
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		107,16	441274
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		16,29	67071
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,44	508346
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		32,33	133121
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				436,41	1797131
266.2	Е11-470112- 0105 11-470112- 0105 РСНБ РК 2015 К=2	-ГАЗОНЫ ПАРТЕРНЫЕ И ОБЫКНОВЕННЫЕ. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ. НА КАЖДЫЙ 5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ: ДОБАВЛЯТЬИСКЛЮЧАТЬ	М2		4118	134,71	554717
6.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2=703,42)	ЧЕЛ-Ч	0,1094	450,509	703,42	316897
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				76,95	316897
6.22. 2	1648С (32-060101-1001)	КАТКИ ПРИЦЕПНЫЕ КОЛЬЧАТЫЕ 1 Т	МАШ.-Ч	0,0028	11,53	57,92	668
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,162176	668
6.22. 3	100005С (21-010101-0202)	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЗАГОТОВКИ	М3	0,1	411,8	575,89	237152
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				57,59	237152
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		43,4	178730
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,48	30805
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		50,88	209535
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,85	61140
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				200,44	825391
267.2	Е11-470112- 0106 11-470112- 0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ГАЗОНЫ ПАРТЕРНЫЕ, МАВРИТАНСКИЕ И ОБЫКНОВЕННЫЕ. ПОСЕВМ ВРУЧНУЮ	М2		4118	167,59	690123
7.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,0525	216,195	748,61	161846
7.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0274	112,833	852,37	96176
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				62,66	258021
7.22. 3	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0274	112,833	3381,2	381512
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0274	112,833	852,37	96175,46
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				92,64	381512
7.22. 4	244576С (25-030201-0201)	СЕМЕНА МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ	КГ	0,02	82,36	1317	108468
7.22. 5	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	411,8	93	38297
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				35,64	146766
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		35,34	145524
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,52	35097
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		43,86	180621
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,92	69660
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				228,36	940404

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ	. . . . .	2400504
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	2400504
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	739644
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	1357320
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	898502
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	. . . . .	765528
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	. . . . .	132974
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	. . . . .	263920
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	3562926
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	. . . . .	1890
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	1357320
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ	. . . . .	3562926
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	. . . . .	1890
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	1357320

РАЗДЕЛ 6. УЛИЦА №4

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

304.2	Е11-010203- 0102	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАН		101,88	4,57	465

1	2	3	4	5	6	7	8
	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	НОЙ ПЛОЩАДИ					
4.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,100861	1143,29	115
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	115
4.22. 2 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,038714	6235,51	241
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,038714	1143,29	44,26
4.22. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,062147	3605,02	224
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,062147	1143,29	71,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	465
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	68
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	22
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	91
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	44
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	600
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1					
313.2	Е11-270602-0901	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,0993	110922,7	11015
	11-270602-0901 РСНБ РК 2015						
3.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,057594	981,6	57
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	57
3.22. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,028797	4204,24	121
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,057594	981,60	56,53
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	121
3.22. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 60/90		1,03	0,102279	106508,22	10894
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	10894
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	34
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	464
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	498
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	921
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	12434
314.2	Е11-270602-0306	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2		124,31	2031,74	252565
	11-270602-0306 РСНБ РК 2015						
4.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	4,177	852,37	3560
4.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	2,085	1102,89	2299
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,14	5859
4.22. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,431356	3032,59	1308
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,431356	981,60	423,42
4.22. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	1,256	3863,36	4851
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	1,256	1143,29	1435,97
4.22. 5 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,048481	3381,2	164
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,048481	852,37	41,32
4.22. 6 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,174034	94,23	16
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
4.22. 7 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,348068	5575,82	1941
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,348068	1143,29	397,94
4.22. 8 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,001243	1799,25	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,001243	852,37	1,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,62	8282
4.22. 9 (21-020501-0502)	102750С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0925	11,499	20908,61	240421
4.22.10 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,000771	205870,68	159
4.22.11 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 90/130		0,000011	0,001343	106504,1	143
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1936,47	240723
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,42	3533
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		86,53	10756
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114,95	14289
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		171,73	21348

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2318,42	288203
315.2	Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ	124,31	1004,58	124879	
5.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,044752	852,37	38
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306853	38
5.22. 2 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	0,084531	94,23	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	8
5.22. 3 (21-020501-0502)	102750С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,048	5,967	20908,61	124759
5.22. 4 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	ТОНН	0,000006	0,000696	106504,1	74
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1004,21	124833
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		0,185032	23
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		42,2	5246
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,39	5269
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83,76	10412
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,72	140560
316.2	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,04	110922,7	4437
6.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0232	981,6	23
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	23
6.22. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0116	4204,24	49
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0232	981,60	22,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	49
6.22. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	ТОНН	1,03	0,0412	106508,22	4388
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	4388
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	14
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	187
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	201
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	371
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	5009
317.2	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	124,31	2812,87	349667	
7.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	4,177	852,37	3560
7.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	2,092	1102,52	2307
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	5867
7.22. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,431356	3032,59	1308
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,431356	981,60	423,42
7.22. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	1,256	3863,36	4851
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	1,256	1143,29	1435,97
7.22. 5 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,003729	3173,59	12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,003729	1143,29	4,26
7.22. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,048481	3381,2	164
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,048481	852,37	41,32
7.22. 7 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,174034	94,23	16
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
7.22. 8 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,348068	5575,82	1941
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,348068	1143,29	397,94
7.22. 9 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,004972	1799,25	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,004972	852,37	4,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	8301
7.22.10 (21-020504-0103)	102778С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	Т	0,0966	12,008	28061,43	336971
7.22.11	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,000771	205870,68	159

1	2	3	4	5	6	7	8
(21-050302-0101)							
7.22.12	131548С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М,М3		0,00015	0,018646	24435,92	456
(21-070201-0301)		ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86					
7.22.13	144684С	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ)	Т	0,000011	0,001343	164610,38	221
(21-130105-0103)		МАРКИ ПБВЭ 130/150					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2717,45	337807
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	3538
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		119,34	14835
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,79	18372
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		236,85	29443
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3197,51	397483
371.2	Е11-270201-1002	УСТРОЙСТВО ОТКРЫТЫХ ВОДОСБОРНЫХ ЛОТКОВ -КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. БОРТОВЫЕ КАМНИ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86	М БОРТОВОГО КАМНЯ	64		1893	121152
	11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86						
1.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	44,672	748,61	33442
1.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	0,416	1125,39	468
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	33910
1.22. 3	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	0,3904	3173,59	1239
(31-050102-0102)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	0,3904	1143,29	446,34
1.22. 4	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,0256	1799,25	46
(33-010201-0101)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,0256	852,37	21,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	1285
1.22. 5	100533С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,05074	3,247	25929,15	84201
(21-020101-0601)							
1.22. 6	102636С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ	М3	0,0006	0,0384	13911,64	534
(21-020401-2804)		М100 ГОСТ 28013-98					
1.22. 7	131571С	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,1088	14373,62	1564
(21-070202-0401)							
1.22. 8	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,64	196,54	126
(21-130209-0401)							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1350,39	86425
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	20448
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		92,92	5947
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		412,42	26395
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		184,43	11804
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2489,86	159351
372.2	С121-040508-9901	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		1,024	48054,18	49207
	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2018,28	2067
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2018,28	2067
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4005,8	4102
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54078,25	55376
373.2	Е11-270401-0102	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	3,37		3475,87	11714
	11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1						
3.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,48528	709,78	344
3.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,48191	1027,94	495
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	840
3.22. 3	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,052235	6235,51	326
(31-010103-0201)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,052235	1143,29	59,72
3.22. 4	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,160412	3422,17	549
(31-050501-0101)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,160412	852,37	136,73
3.22. 5	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,238596	7431,77	1773
(32-010101-0202)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,238596	1143,29	272,78
3.22. 6	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,030667	3381,2	104
(32-010211-0201)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,030667	852,37	26,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	2752

1	2	3	4	5	6	7	8
3.22. 7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	4,111	2090,71	8596
3.22. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,2359	93	22
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	8618
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	506
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	513
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	1020
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	1019
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	13752
374.2	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		6,1	118,46	723
4.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,170495	1143,29	195
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	195
4.22. 2 (31-010201-0103)	2264С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,170495	4238,44	723
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,170495	1143,29	194,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	723
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	115
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	35
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	150
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	70
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	943
375.2	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		6,804	120,07	817
5.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	0,734832	636,57	468
5.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,178605	852,37	152
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	620
5.22. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,178605	1909,23	341
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,178605	852,37	152,24
5.22. 4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	0,71442	11,48	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	349
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	366
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	50
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	416
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	99
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	1332
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		ТЕНГЕ					926642
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				926642
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				805092
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				47524
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				49207
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				8596
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				68768
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				28646
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				40122
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				79633
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				1075042
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				47524
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ				1075042
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				47524

РАЗДЕЛ 7. УЛИЦА №5

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

387.2	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		41,4	4,57	189
7.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,040986	1143,29	47
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	47
7.22. 2 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,015732	6235,51	98
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,015732	1143,29	17,99
7.22. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,025254	3605,02	91
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,025254	1143,29	28,87
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	189

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	28
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	9
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	37
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	18
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	244
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1					
397.2	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,029	110922,7		3217
7.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,01682	981,6	17
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	17
7.22. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,00841	4204,24	35
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,01682	981,60	16,51
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	35
7.22. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	0,02987	106508,22	3181
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	3181
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	10
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	136
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	145
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	269
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	3631
398.2	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2	37,17	2031,74		75520
8.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	1,249	852,37	1065
8.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	0,623341	1102,89	687
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,14	1752
8.22. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,12898	3032,59	391
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,12898	981,60	126,61
8.22. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	0,375417	3863,36	1450
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	0,375417	1143,29	429,21
8.22. 5	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,014496	3381,2	49
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,014496	852,37	12,36
8.22. 6	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,052038	94,23	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
8.22. 7	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,104076	5575,82	580
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,104076	1143,29	118,99
8.22. 8	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,000372	1799,25	0,67
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,000372	852,37	0,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,62	2476
8.22. 9	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0925	3,438	20908,61	71889
8.22.10	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,00023	205870,68	47
8.22.11	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000011	0,000401	106504,1	43
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1936,47	71979
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,42	1056
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		86,53	3216
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114,95	4273
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		171,73	6383
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2318,42	86176
399.2	Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ	37,17	1004,58		37340
9.22 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,013381	852,37	11
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306853	11
9.22. 2	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	0,025276	94,23	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	2

1	2	3	4	5	6	7	8
9.22. 3	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,048	1,784	20908,61	37304
9.22. 4	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 90/130		0,000006	0,000208	106504,1	22
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1004,21	37326
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		0,185032	7
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		42,2	1569
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,39	1575
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83,76	3113
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,72	42029
400.2	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,01	110922,7	1109
0.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0058	981,6	6
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	6
0.22. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0029	4204,24	12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0058	981,60	5,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	12
0.22. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 60/90		1,03	0,0103	106508,22	1097
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	1097
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	3
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	47
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	50
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	93
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	1252
401.2	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		37,17	2812,87	104554
1.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	1,249	852,37	1065
1.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	0,625571	1102,52	690
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	1754
1.22. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,12898	3032,59	391
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,12898	981,60	126,61
1.22. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	0,375417	3863,36	1450
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	0,375417	1143,29	429,21
1.22. 5	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,001115	3173,59	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,001115	1143,29	1,27
1.22. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,014496	3381,2	49
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,014496	852,37	12,36
1.22. 7	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,052038	94,23	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
1.22. 8	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,104076	5575,82	580
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,104076	1143,29	118,99
1.22. 9	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,001487	1799,25	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,001487	852,37	1,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	2482
1.22.10	102778С (21-020504-0103)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	Т	0,0966	3,591	28061,43	100758
1.22.11	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,00023	205870,68	47
1.22.12	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,005575	24435,92	136
1.22.13	144684С (21-130105-0103)	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ) МАРКИ ПБВЭ 130/150	Т	0,000011	0,000401	164610,38	66
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2717,45	101008
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	1058
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		119,34	4436
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,79	5494
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		236,85	8804
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3197,51	118852
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.20.8 (НА ТРОТУАРАХ)					
412.2	Е11-270201-1002	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. БОРТОВЫЕ КАМНИ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ ПРИ	М БОРТОВОГО		267	1893	505431

1	2	3	4	5	6	7	8
	11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КАМНЯ КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86					
2.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	186,366	748,61	139515
2.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	1,736	1125,39	1953
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	141469
2.22. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	1,629	3173,59	5169
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	1,629	1143,29	1862,42
2.22. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,1068	1799,25	192
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,1068	852,37	91,03
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	5361
2.22. 5	100533С (21-020101-0601)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,05074	13,548	25929,15	351277
2.22. 6	102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,1602	13911,64	2229
2.22. 7	131571С (21-070202-0401)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,4539	14373,62	6524
2.22. 8	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	2,67	196,54	525
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1350,39	360555
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	85306
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		92,92	24811
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		412,42	110116
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		184,43	49244
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2489,86	664792
413.2	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		4,27	48054,18	205191
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2018,28	8618
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2018,28	8618
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4005,8	17105
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54078,25	230914
414.2	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		3,34	3475,87	11609
4.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,48096	709,78	341
4.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,47762	1027,94	491
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	832
4.22. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,05177	6235,51	323
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,05177	1143,29	59,19
4.22. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,158984	3422,17	544
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,158984	852,37	135,51
4.22. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,236472	7431,77	1757
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,236472	1143,29	270,36
4.22. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,030394	3381,2	103
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,030394	852,37	25,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	2727
4.22. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	4,075	2090,71	8519
4.22. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,2338	93	22
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	8541
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	502
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	509
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	1011
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	1010
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	13630
415.2	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		19,22	118,46	2277

1	2	3	4	5	6	7	8
5.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,537199	1143,29	614
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	614
5.22. 2	2264С (31-010201-0103)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,537199	4238,44	2277
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,537199	1143,29	614,17
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	2277
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	363
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	111
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	474
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	220
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	2971
416.2	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		21,36	120,07	2565
6.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	2,307	636,57	1468
6.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,5607	852,37	478
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	1946
6.22. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,5607	1909,23	1071
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,5607	852,37	477,92
6.22. 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	2,243	11,48	26
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	1096
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	1150
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	156
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	1306
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	310
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	4181
417.2	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	УСТРОЙСТВО ОТКРЫТЫХ ВОДОСБОРНЫХ ЛОТКОВ -КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. БОРТОВЫЕ КАМНИ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86	М БОРТОВОГО КАМНЯ		43	1893	81399
7.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	30,014	748,61	22469
7.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	0,2795	1125,39	315
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	22783
7.22. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	0,2623	3173,59	832
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	0,2623	1143,29	299,88
7.22. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,0172	1799,25	31
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,0172	852,37	14,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	863
7.22. 5	100533С (21-020101-0601)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,05074	2,182	25929,15	56573
7.22. 6	102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,0258	13911,64	359
7.22. 7	131571С (21-070202-0401)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,0731	14373,62	1051
7.22. 8	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,43	196,54	85
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1350,39	58067
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	13738
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		92,92	3996
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		412,42	17734
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		184,43	7931
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2489,86	107064
418.2	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		0,688	48054,18	33061
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2018,28	1389
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2018,28	1389
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4005,8	2756
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54078,25	37206
419.2	Е11-270401-0102 11-270401-	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ		2,26	3475,87	7855

1	2	3	4	5	6	7	8
	0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ				
9.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,32544	709,78	231
9.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,32318	1027,94	332
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	563
9.22. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,03503	6235,51	218
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,03503	1143,29	40,05
9.22. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,107576	3422,17	368
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,107576	852,37	91,69
9.22. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,160008	7431,77	1189
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,160008	1143,29	182,94
9.22. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,020566	3381,2	70
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,020566	852,37	17,53
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	1845
9.22. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	2,757	2090,71	5765
9.22. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,1582	93	15
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	5779
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	340
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	344
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	684
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	683
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	9222
420.2	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА	4,07	118,46		482
0.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,113756	1143,29	130
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	130
0.22. 2	2264С (31-010201-0103)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,113756	4238,44	482
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,113756	1143,29	130,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	482
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	77
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	23
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	100
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	47
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	629
421.2	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	4,526	120,07		543
1.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	0,488808	636,57	311
1.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,118808	852,37	101
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	412
1.22. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,118808	1909,23	227
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,118808	852,37	101,27
1.22. 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	0,47523	11,48	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	232
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	244
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	33
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	277
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	66
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	886

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ	. . . . .	1072344
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	1072344
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	633250
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	172337
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	. . . . .	238253
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	14284
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	153283
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	. . . . .	103882
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	. . . . .	49401
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	. . . . .	98050

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ					1323678
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					228
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ					172337
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ					1323678
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					228
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ					172337

РАЗДЕЛ 8. УЛИЦА №8

		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА. ТИП 2					
535.2	0102 11-010203- 0102 РСНБ РК 2015	Е11-010203- -ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ	337	4,57	1540	
5.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,33363	1143,29	381
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	381
5.22. 2	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,12806	6235,51	799
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,12806	1143,29	146,41
5.22. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,20557	3605,02	741
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,20557	1143,29	235,03
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	1540
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	225
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	74
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	300
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	147
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	1986
536.2	107 0102 11-270401- 0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	Е11-270401- -СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	33,7	3475,87	117137	
6.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	4,853	709,78	3444
6.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	4,819	1027,94	4954
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	8398
6.22. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,52235	6235,51	3257
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,52235	1143,29	597,20
6.22. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	1,604	3422,17	5490
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	1,604	852,37	1367,20
6.22. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	2,386	7431,77	17732
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	2,386	1143,29	2727,89
6.22. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,30667	3381,2	1037
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,30667	852,37	261,40
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	27516
6.22. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	41,114	2090,71	85957
6.22. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	2,359	93	219
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	86177
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	5064
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	5132
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	10197
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	10187
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	137520
537.2	0101 11-270403- 0101 РСНБ РК 2015	Е11-270403- -ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ	337	1509,77	508794	
7.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	11,121	723,15	8042
7.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	14,949	1059,42	15838
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	23880
7.22. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,12132	6235,51	756
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,12132	1143,29	138,70
7.22. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	1,341	3422,17	4590
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	1,341	852,37	1143,03
7.22. 5	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	0,79195	3605,02	2855
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	0,79195	1143,29	905,43

1	2	3	4	5	6	7	8
7.22. 6	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	3,572	3032,59	10833
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	3,572	981,60	3506,28
7.22. 7	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	8,054	3863,36	31117
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	8,054	1143,29	9208,06
7.22. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	0,8762	3381,2	2963
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	0,8762	852,37	746,85
7.22. 9	1602С (32-010212-0101)	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,19209	2654,92	510
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,19209	981,60	188,56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	53624
7.22.10	100092С (21-010201-0702)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,015	5,055	7730,5	39078
7.22.11	100094С (21-010201-0704)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,189	63,693	6391,75	407110
7.22.12	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,03	10,11	93	940
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1326,79	447128
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	14400
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		65,21	21974
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		107,93	36374
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		129,42	43613
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1747,12	588781
538.2	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		337	-445,76	-150222
8.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	4,229	-991,69	-4194
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-4194
8.22. 2	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	1,399	-3422,17	-4786
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	1,399	-852,37	-1192,47
8.22. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	1,449	-3032,59	-4395
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	1,449	-981,60	-1422,34
8.22 109. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	1,382	-3863,36	-5338
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	1,382	-1143,29	-1580,03
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-14519
8.22. 5	100094С (21-010201-0704)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,063	21,231	-6391,75	-135703
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-402,68	-135703
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-2529
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-19,04	-6416
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-26,54	-8945
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-37,78	-12733
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-510,09	-171900
539.2	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,16	110922,7	17748
9.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0928	981,6	91
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	91
9.22. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0464	4204,24	195
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0928	981,60	91,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	195
9.22. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 60/90		1,03	0,1648	106508,22	17553
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	17553
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	55
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	748
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	803
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	1484
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	20034
540.2	Е11-270602-0301 11-270602-	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		337	2405,35	810604

1	2	3	4	5	6	7	8
	0301 РСНБ РК 2015						
0.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	11,323	852,37	9652
0.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	5,672	1102,52	6253
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	15905
0.22. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	1,169	3032,59	3546
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	1,169	981,60	1147,49
0.22. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	3,404	3863,36	13150
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	3,404	1143,29	3891,76
0.22. 5	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,01011	3173,59	32
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,01011	1143,29	11,56
0.22. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,13143	3381,2	444
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,13143	852,37	112,03
0.22. 7	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,4718	94,23	44
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
0.22. 8	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,9436	5575,82	5261
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,9436	1143,29	1078,81
0.22. 9	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,01348	1799,25	24
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,01348	852,37	11,49
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	22503
0.22.10	102737С (21-020501-0304)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0966	32,554	23849,36	776397
0.22.11	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,002089	205870,68	430
0.22.12	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,05055	24435,92	1235
0.22.13	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 90/130	Т	0,000011	0,00364	106504,1	388
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2309,94	778450
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	9591
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		102,22	34448
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		130,68	44039
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,88	68371
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2738,91	923014
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.20.8 (НА ТРОТУАРАХ)					
541.2	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. БОРТОВЫЕ КАМНИ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86	М БОРТОВОГО КАМНЯ		338	1893	639834
1.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	235,924	748,61	176615
1.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	2,197	1125,39	2472
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	179088
1.22. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	2,062	3173,59	6543
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	2,062	1143,29	2357,46
1.22. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,1352	1799,25	243
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,1352	852,37	115,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	6787
1.22. 5	100533С (21-020101-0601)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,05074	17,15	25929,15	444688
1.22. 6	102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,2028	13911,64	2821
1.22. 7	131571С (21-070202-0401)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,5746	14373,62	8259
1.22. 8	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	3,38	196,54	664
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1350,39	456433
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	107990
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		92,92	31409
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		412,42	139398
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		184,43	62339
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2489,86	841571
542.2	С121-040508-9901	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		5,408	48054,18	259877

1	2	3	4	5	6	7	8
	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2018,28	10915
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2018,28	10915
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4005,8	21663
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54078,25	292455
543.2	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	4,2	3475,87	14599	
3.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,6048	709,78	429
3.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,6006	1027,94	617
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	1047
3.22. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,0651	6235,51	406
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,0651	1143,29	74,43
3.22. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,19992	3422,17	684
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,19992	852,37	170,41
114. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,29736	7431,77	2210
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,29736	1143,29	339,97
3.22. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,03822	3381,2	129
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,03822	852,37	32,58
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	3429
3.22. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	5,124	2090,71	10713
3.22. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,294	93	27
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	10740
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	631
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	640
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	1271
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	1270
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	17139
544.2	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА	24,33	118,46	2882	
4.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,680024	1143,29	777
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	777
4.22. 2	2264С (31-010201-0103)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,680024	4238,44	2882
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,680024	1143,29	777,46
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	2882
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	459
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	140
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	600
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	279
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	3761
545.2	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	27,04	120,07	3247	
5.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	2,92	636,57	1859
5.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,7098	852,37	605
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	2464
5.22. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,7098	1909,23	1355
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,7098	852,37	605,01
5.22. 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	2,839	11,48	33
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	1388
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	1456
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	198
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	1654
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	392

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	5293
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		ТЕНГЕ					2226039
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				2226039
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				1564106
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				227837
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				259877
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				96670
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				236604
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				137342
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				99262
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				197011
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				2659654
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				293
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				227837
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ				2659654
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				293
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				227837

РАЗДЕЛ 9. УЛИЦА №10

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

586.2	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ	44,5	4,57		203
6.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,044055	1143,29	50
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	50
6.22. 2 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,01691	6235,51	105
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,01691	1143,29	19,33
6.22. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,027145	3605,02	98
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,027145	1143,29	31,03
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	203
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	30
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	10
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	40
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	19
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	262

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1

595.2	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,0332	110922,7		3683
5.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,019256	981,6	19
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	19
5.22.2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,009628	4204,24	40
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,019256	981,60	18,90
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	40
5.22. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 60/90		1,03	0,034196	106508,22	3642
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	3642
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	11
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	155
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	167
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	308
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	4157
596.2	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ ПОКРЫТИЯ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2	41,6	2031,74		84520
6.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	1,398	852,37	1191
6.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	0,697632	1102,89	769
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,14	1961
6.22. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,144352	3032,59	438
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,144352	981,60	141,70
6.22. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	0,42016	3863,36	1623
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	0,42016	1143,29	480,36
6.22. 5 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,016224	3381,2	55
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,016224	852,37	13,83
6.22. 6 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,05824	94,23	5

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
6.22. 7	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,11648	5575,82	649
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,11648	1143,29	133,17
6.22. 8	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,000416	1799,25	0,75
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,000416	852,37	0,35
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,62	2772
6.22. 9	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0925	3,848	20908,61	80456
6.22.10	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,000258	205870,68	53
6.22.11	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000011	0,000449	106504,1	48
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1936,47	80557
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,42	1182
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		86,53	3600
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114,95	4782
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		171,73	7144
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2318,42	96446
597.2	Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		41,6	1004,58	41791
7.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,014976	852,37	13
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306853	13
7.22. 2	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	0,028288	94,23	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	3
7.22. 3	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,048	1,997	20908,61	41750
7.22. 4	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000006	0,000233	106504,1	25
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1004,21	41775
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		0,185032	8
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		42,2	1756
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,39	1763
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83,76	3484
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,72	47038
598.2	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,01	110922,7	1109
8.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0058	981,6	6
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	6
8.22. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0029	4204,24	12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0058	981,60	5,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	12
8.22. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	0,0103	106508,22	1097
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	1097
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	3
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	47
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	50
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	93
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	1252
599.2	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		41,6	2812,87	117015
9.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	1,398	852,37	1191
9.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	0,700128	1102,52	772
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	1963
9.22. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,144352	3032,59	438
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,144352	981,60	141,70
9.22. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	0,42016	3863,36	1623
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	0,42016	1143,29	480,36
9.22. 5	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,001248	3173,59	4

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,001248	1143,29	1,43
9.22. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,016224	3381,2	55
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,016224	852,37	13,83
9.22. 7	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,05824	94,23	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
9.22. 8	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,11648	5575,82	649
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,11648	1143,29	133,17
9.22. 9	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,001664	1799,25	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,001664	852,37	1,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	2778
9.22.10	102778С (21-020504-0103)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	Т	0,0966	4,019	28061,43	112767
9.22.11	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,000258	205870,68	53
9.22.12	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,00624	24435,92	152
9.22.13	144684С (21-130105-0103)	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ) МАРКИ ПБВЭ 130/150	Т	0,000011	0,000449	164610,38	74
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2717,45	113046
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	1184
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		119,34	4964
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,79	6148
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		236,85	9853
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3197,51	133017
623.2	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	УСТРОЙСТВО ОТКРЫТЫХ ВОДОСБОРНЫХ ЛОТКОВ -КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. БОРТОВЫЕ КАМНИ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86	М БОРТОВОГО КАМНЯ			29 1893	54897
3.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	20,242	748,61	15153
3.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	0,1885	1125,39	212
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	15365
3.22. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	0,1769	3173,59	561
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	0,1769	1143,29	202,25
3.22. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,0116	1799,25	21
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,0116	852,37	9,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	582
3.22. 5	100533С (21-020101-0601)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,05074	1,471	25929,15	38154
3.22. 6	102636С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ	М3	0,0006	0,0174	13911,64	242
3.22. 7	131571С (21-070202-0401)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,0493	14373,62	709
3.22. 8	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,29	196,54	57
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1350,39	39161
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	9265
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		92,92	2695
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		412,42	11960
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		184,43	5349
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2489,86	72206
624.2	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3			0,464 48054,18	22297
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2018,28	936
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2018,28	936
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4005,8	1859
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54078,25	25092
625.2	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39,	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ			1,54 3475,87	5353

1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 1							
5.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,22176	709,78	157
5.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,22022	1027,94	226
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	384
5.22. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,02387	6235,51	149
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,02387	1143,29	27,29
5.22. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,073304	3422,17	251
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,073304	852,37	62,48
5.22. 5 (32-010101-0202)	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,109032	7431,77	810
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,109032	1143,29	124,66
5.22. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,014014	3381,2	47
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,014014	852,37	11,95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	1257
5.22. 7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	1,879	2090,71	3928
125. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,1078	93	10
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	3938
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	231
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	235
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	466
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	466
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	6284
626.2	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА	5,22		118,46	618
6.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,145899	1143,29	167
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	167
6.22. 2 (31-010201-0103)	2264С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,145899	4238,44	618
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,145899	1143,29	166,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	618
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	99
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	30
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	129
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	60
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	807
627.2	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	3,074		120,07	369
7.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	0,331992	636,57	211
7.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,080693	852,37	69
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	280
7.22. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,080693	1909,23	154
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,080693	852,37	68,78
7.22. 4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	0,32277	11,48	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	158
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	166
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	22
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	188
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	45
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	602
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
628.2	Е11-470112-0103 11-470112-0103 РСНБ РК 2015	-ГАЗОНЫ ПАРТЕРНЫЕ И ОБЫКНОВЕННЫЕ. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ	М2	1663		280,64	466700
8.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2=703,42)	ЧЕЛ-Ч	0,2678	445,351	703,42	313269
8.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0019	3,16	852,37	2693
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				190	315962
8.22. 3 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0014	2,328	3381,2	7872
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0014	2,328	852,37	1984,32
8.22. 4	1648С	КАТКИ ПРИЦЕПНЫЕ КОЛЬЧАТЫЕ 1 Т	МАШ.-Ч	0,0014	2,328	57,92	135

1	2	3	4	5	6	7	8
(32-060101-1001)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
8.22. 5 (33-040102-0104)	1853С	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0005	0,8315	2126,36	1768
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0005	0,8315	852,37	708,75
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,88	9775
8.22. 6 (21-010101-0202)	100005С	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЗАГОТОВКИ	М3	0,15	249,45	575,89	143656
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				86,38	143656
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		107,16	178203
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		16,29	27086
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,44	205289
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		32,33	53759
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				436,41	725748
629.2	Е11-470112-0105 11-470112-0105 РСНБ РК 2015 К=2	-ГАЗОНЫ ПАРТЕРНЫЕ И ОБЫКНОВЕННЫЕ. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ. НА КАЖДЫЙ 5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ: ДОБАВЛЯТЬИСКЛЮЧАТЬ	М2		1663	134,71	224015
9.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2=703,42)	ЧЕЛ-Ч	0,1094	181,932	703,42	127975
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				76,95	127975
9.22. 2 (32-060101-1001)	1648С	КАТКИ ПРИЦЕПНЫЕ КОЛЬЧАТЫЕ 1 Т	МАШ.-Ч	0,0028	4,656	57,92	270
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,162176	270
9.22. 3 (21-010101-0202)	100005С	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЗАГОТОВКИ	М3	0,1	166,3	575,89	95771
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				57,59	95771
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		43,4	72178
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,48	12440
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		50,88	84618
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,85	24691
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				200,44	333323
630.2	Е11-470112-0106 11-470112-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ГАЗОНЫ ПАРТЕРНЫЕ, МАВРИТАНСКИЕ И ОБЫКНОВЕННЫЕ. ПОСЕВМ ВРУЧНУЮ	М2		1663	167,59	278697
0.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,0525	87,308	748,61	65359
0.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0274	45,566	852,37	38839
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				62,66	104199
0.22 130. 3 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0274	45,566	3381,2	154068
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0274	45,566	852,37	38839,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				92,64	154068
0.22. 4 (25-030201-0201)	244576С	СЕМЕНА МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ	КГ	0,02	33,26	1317	43803
0.22. 5 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	166,3	93	15466
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				35,64	59269
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		35,34	58768
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,52	14174
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		43,86	72942
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,92	28131
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				228,36	379770

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ	. . . . .	1301268
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	1301268
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	577985
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	568344
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	. . . . .	22297
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	3928
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	389477
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	. . . . .	321328
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	. . . . .	68149
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	. . . . .	135260
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	1826004
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	. . . . .	789
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	568344
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ	. . . . .	1826004
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	. . . . .	789
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	568344

РАЗДЕЛ 10. УЛ.МАЙДАНОВА

УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.20.8 (НА ТРОТУАРАХ)

1	2	3	4	5	6	7	8
695.2	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. БОРТОВЫЕ КАМНИ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86	М БОРТОВОГО КАМНЯ		12	1893	22716
5.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	8,376	748,61	6270
5.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	0,078	1125,39	88
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	6358
5.22. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	0,0732	3173,59	232
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	0,0732	1143,29	83,69
5.22. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,0048	1799,25	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,0048	852,37	4,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	241
5.22. 5	100533С (21-020101-0601)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,05074	0,60888	25929,15	15788
5.22. 6	102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,0072	13911,64	100
5.22. 7	131571С (21-070202-0401)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,0204	14373,62	293
5.22. 8	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,12	196,54	24
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1350,39	16205
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	3834
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		92,92	1115
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		412,42	4949
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		184,43	2213
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2489,86	29878
696.2	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		0,192	48054,18	9226
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2018,28	388
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2018,28	388
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4005,8	769
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54078,25	10383
697.2	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		0,15	3475,87	521
7.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,0216	709,78	15
7.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,02145	1027,94	22
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	37
7.22. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,002325	6235,51	14
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,002325	1143,29	2,66
7.22. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,00714	3422,17	24
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,00714	852,37	6,09
7.22. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,01062	7431,77	79
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,01062	1143,29	12,14
7.22. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,001365	3381,2	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,001365	852,37	1,16
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	122
7.22. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	0,183	2090,71	383
7.22. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,0105	93	0,98
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	384
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	23
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	23
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	45
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	45
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	612
698.2	Е11-010101-0362 11-010101-	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		0,86	118,46	102

1	2	3	4	5	6	7	8
	0362 РСНБ РК 2015						
8.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,024037	1143,29	27
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	27
8.22. 2 (31-010201-0103)	2264С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,024037	4238,44	102
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,024037	1143,29	27,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	102
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	16
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	5
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	21
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	10
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	133
699.2	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		0,96	120,07	115
9.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	0,10368	636,57	66
9.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,0252	852,37	21
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	87
9.22. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,0252	1909,23	48
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,0252	852,37	21,48
9.22. 4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	0,1008	11,48	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	49
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	52
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	7
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	59
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	14
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	188
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			ТЕНГЕ				32681
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				32681
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				16206
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				6510
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				9226
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				383
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				5462
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				3924
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				1538
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				3051
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				41194
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				6510
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ				41194
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				6510
		РАЗДЕЛ 14. УЛ.ОТРАР					
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА. ТИП 2					
745.2	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		332,46	4,57	1519
5.22.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,329135	1143,29	376
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	376
5.22.2 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,126335	6235,51	788
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,126335	1143,29	144,44
5.22.3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,202801	3605,02	731
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,202801	1143,29	231,86
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	1519
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	222
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	73
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	296
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	145
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	1960
746.2	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		33,246	3475,87	115559
6.22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	4,787	709,78	3398
6.22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	4,754	1027,94	4887

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	8285
6.22.3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,515313	6235,51	3213
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,515313	1143,29	589,15
6.22.4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	1,583	3422,17	5416
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	1,583	852,37	1349,30
6.22.5 (32-010101-0202)	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	2,354	7431,77	17493
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	2,354	1143,29	2691,30
6.22.6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,302539	3381,2	1023
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,302539	852,37	257,88
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	27145
6.22.7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	40,56	2090,71	84799
6.22.8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	2,327	93	216
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	85016
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	4996
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	5063
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	10059
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	10049
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	135667
747.2	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		332,46	1509,77	501939
7.22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	10,971	723,15	7934
7.22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	14,748	1059,42	15624
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	23558
7.22.3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,119686	6235,51	746
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,119686	1143,29	136,84
7.22.4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	1,323	3422,17	4528
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	1,323	852,37	1127,69
7.22.5 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	0,781281	3605,02	2817
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	0,781281	1143,29	893,23
7.22.6 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	3,524	3032,59	10687
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	3,524	981,60	3459,16
7.22.7 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	7,946	3863,36	30697
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	7,946	1143,29	9084,58
7.22.8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	0,864396	3381,2	2923
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	0,864396	852,37	736,79
7.22.9 (32-010212-0101)	1602С	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,189502	2654,92	503
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,189502	981,60	186,02
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	52901
7.22.10 (21-010201-0702)	100092С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,015	4,987	7730,5	38551
7.22.11 (21-010201-0704)	100094С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,189	62,835	6391,75	401625
7.22.12 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,03	9,974	93	928
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1326,79	441104
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	14206
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		65,21	21678
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		107,93	35884
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		129,42	43026
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1747,12	580849
748.2	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		332,46	-445,76	-148198
8.22.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	4,172	-991,69	-4138

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-4138
8.22.2	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	1,38	-3422,17	-4722
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	1,38	-852,37	-1176,27
8.22.3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	1,43	-3032,59	-4335
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	1,43	-981,60	-1403,69
8.22.4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	1,363	-3863,36	-5266
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	1,363	-1143,29	-1558,30
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-14323
8.22.5	100094С (21-010201-0704)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,063	20,945	-6391,75	-133875
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-402,68	-133875
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-2495
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-19,04	-6329
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-26,54	-8824
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-37,78	-12562
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-510,09	-169584
749.2	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,17	110922,7	18857
9.22.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0986	981,6	97
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	97
9.22.2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0493	4204,24	207
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0986	981,60	96,79
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	207
9.22.3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	0,1751	106508,22	18650
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	18650
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	58
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	794
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	853
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	1577
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	21286
750.2	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		332,46	2405,35	799684
0.22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	11,171	852,37	9522
0.22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	5,595	1102,52	6169
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	15690
0.22.3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	1,154	3032,59	3499
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	1,154	981,60	1132,77
0.22.4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	3,358	3863,36	12973
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	3,358	1143,29	3839,17
0.22.5	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,009974	3173,59	32
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,009974	1143,29	11,40
0.22.6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,129659	3381,2	438
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,129659	852,37	110,52
0.22.7	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,465444	94,23	44
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
0.22.8	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,930888	5575,82	5190
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,930888	1143,29	1064,27
0.22.9	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,013298	1799,25	24
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,013298	852,37	11,33
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	22199
0.22.10	102737С (21-020501-0304)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0966	32,116	23849,36	765937
0.22.11	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,002061	205870,68	424
0.22.12	131548С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М,	М3	0,00015	0,049869	24435,92	1219

1	2	3	4	5	6	7	8
(21-070201-0301)		ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86					
0.22.13	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ		0,000011	0,003591	106504,1	382
(21-130104-0203)		БНД 90/130					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2309,94	767963
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	9461
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		102,22	33984
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		130,68	43445
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,88	67450
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2738,91	910579
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.20.8 (НА ТРОТУАРАХ)					
751.2	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. БОРТОВЫЕ КАМНИ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86	М БОРТОВОГО КАМНЯ		349	1893	660657
1.22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	243,602	748,61	182363
1.22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	2,268	1125,39	2553
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	184916
1.22.3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	2,129	3173,59	6756
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	2,129	1143,29	2434,06
1.22.4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,1396	1799,25	251
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,1396	852,37	118,99
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	7007
1.22.5	100533С (21-020101-0601)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,05074	17,708	25929,15	459160
1.22.6	102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,2094	13911,64	2913
1.22.7	131571С (21-070202-0401)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,5933	14373,62	8528
1.22.8	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	3,49	196,54	686
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1350,39	471287
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	111504
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		92,92	32431
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		412,42	143935
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		184,43	64367
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2489,86	868960
752.2	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		5,584	48054,18	268335
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2018,28	11270
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2018,28	11270
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4005,8	22368
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54078,25	301973
753.2	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		4,31	3475,87	14981
3.22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,62064	709,78	441
3.22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,61633	1027,94	634
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	1074
3.22.3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,066805	6235,51	417
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,066805	1143,29	76,38
3.22.4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,205156	3422,17	702
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,205156	852,37	174,87
3.22.5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,305148	7431,77	2268
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,305148	1143,29	348,87
3.22.6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,039221	3381,2	133
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,039221	852,37	33,43
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	3519
3.22.7	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	5,258	2090,71	10993

1	2	3	4	5	6	7	8
(21-010601-0101)							
3.22.8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,3017	93	28
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	11021
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	648
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	656
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	1304
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	1303
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	17588
754.2	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА	25,13	118,46	2977	
4.22.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,702383	1143,29	803
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	803
4.22.2	2264С (31-010201-0103)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,702383	4238,44	2977
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,702383	1143,29	803,03
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	2977
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	475
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	145
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	620
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	288
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	3884
755.2	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	27,92	120,07	3352	
5.22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	3,015	636,57	1919
5.22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,7329	852,37	625
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	2544
5.22.3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,7329	1909,23	1399
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,7329	852,37	624,70
5.22.4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	2,932	11,48	34
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	1433
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	1504
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	204
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	1708
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	405
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	5465
		УСТРОЙСТВО ОТКРЫТЫХ ВОДОСБОРНЫХ ЛОТКОВ					
756.2	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. БОРТОВЫЕ КАМНИ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86	М БОРТОВОГО КАМНЯ	12	1893	22716	
6.22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	8,376	748,61	6270
6.22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	0,078	1125,39	88
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	6358
6.22.3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	0,0732	3173,59	232
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	0,0732	1143,29	83,69
6.22.4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,0048	1799,25	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,0048	852,37	4,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	241
6.22.5	100533С (21-020101-0601)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,05074	0,60888	25929,15	15788
6.22.6	102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,0072	13911,64	100
6.22.7	131571С (21-070202-0401)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,0204	14373,62	293
6.22.8	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,12	196,54	24
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1350,39	16205
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	3834
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		92,92	1115
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		412,42	4949
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		184,43	2213
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2489,86	29878

1	2	3	4	5	6	7	8
757.2	С121-040508-9901	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		0,192	48054,18	9226
	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2018,28	388
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2018,28	388
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4005,8	769
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54078,25	10383
758.2	Е11-270401-0102	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО.	М3 МАТЕРИАЛА		0,636	3475,87	2211
	11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.3, ТАБЛИЦА 1	ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ				
8.22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,091584	709,78	65
8.22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,090948	1027,94	93
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	158
8.22.3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,009858	6235,51	61
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,009858	1143,29	11,27
8.22.4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,030274	3422,17	104
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,030274	852,37	25,80
8.22.5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,045029	7431,77	335
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,045029	1143,29	51,48
8.22.6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,005788	3381,2	20
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,005788	852,37	4,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	519
8.22.7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	0,77592	2090,71	1622
8.22.8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,04452	93	4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	1626
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	96
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	97
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	192
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	192
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	2595
759.2	Е11-010101-0362	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		1,144	118,46	136
	11-010101-0362 РСНБ РК 2015						
9.22.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,031975	1143,29	37
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	37
9.22.2	2264С (31-010201-0103)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,031975	4238,44	136
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,031975	1143,29	36,56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	136
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	22
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	7
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	28
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	13
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	177
760.2	Е11-010201-0501	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		1,272	120,07	153
	11-010201-0501 РСНБ РК 2015						
0.22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	0,137376	636,57	87
0.22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,03339	852,37	28
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	116
0.22.3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,03339	1909,23	64
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,03339	852,37	28,46
0.22.4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	0,13356	11,48	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	65
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	69
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	9

1	2	3	4	5	6	7	8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	78
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	18
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	249
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		ТЕНГЕ					2274103
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				2274103
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				1581582
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				239875
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				277561
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				97415
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				246184
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				144598
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				101586
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				201623
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				2721909
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				309
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				239875
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	ТЕНГЕ				2721909
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				309
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				239875

РАЗДЕЛ 15. УЛ.КОНЯХИНА

		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА И ВЕЛОДОРОЖКИ ТИП 3					
800.2 Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015		-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ	321,74	4,57	1470	
0.22.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,318523	1143,29	364
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	364
0.22.2 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,122261	6235,51	762
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,122261	1143,29	139,78
0.22.3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,196261	3605,02	708
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,196261	1143,29	224,38
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	1470
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	215
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	71
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	286
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	140
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	1896
801.2 Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1		-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	32,174	3475,87	111833	
1.22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	4,633	709,78	3288
1.22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	4,601	1027,94	4729
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	8018
1.22.3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,498697	6235,51	3110
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,498697	1143,29	570,16
1.22.4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	1,531	3422,17	5241
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	1,531	852,37	1304,98
1.22.5 (32-010101-0202)	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	2,278	7431,77	16929
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	2,278	1143,29	2604,41
1.22.6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,292783	3381,2	990
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,292783	852,37	249,56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	26270
1.22.7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	39,252	2090,71	82065
1.22.8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	2,252	93	209
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	82275
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	4835
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	4900
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	9735
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	9725
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	131293
802.2 Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015		-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ	321,74	1509,77	485754	
2.22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	10,617	723,15	7678

1	2	3	4	5	6	7	8
2.22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	14,272	1059,42	15120
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	22798
2.22.3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,115826	6235,51	722
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,115826	1143,29	132,42
2.22.4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	1,281	3422,17	4382
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	1,281	852,37	1091,89
2.22.5	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	0,756089	3605,02	2726
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	0,756089	1143,29	864,43
2.22.6	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	3,41	3032,59	10342
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	3,41	981,60	3347,26
2.22.7	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	7,69	3863,36	29708
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	7,69	1143,29	8791,90
2.22.8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	0,836524	3381,2	2828
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	0,836524	852,37	713,03
2.22.9	1602С (32-010212-0101)	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,183392	2654,92	487
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,183392	981,60	180,02
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	51196
2.22.10 (21-010201-0702)	100092С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,015	4,826	7730,5	37308
2.22.11 (21-010201-0704)	100094С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,189	60,809	6391,75	388675
2.22.12 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,03	9,652	93	898
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1326,79	426881
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	13747
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		65,21	20979
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		107,93	34727
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		129,42	41638
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1747,12	562119
803.2	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		321,74	-445,76	-143420
3.22.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	4,038	-991,69	-4004
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-4004
3.22.2	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	1,335	-3422,17	-4569
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	1,335	-852,37	-1137,91
3.22.3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	1,383	-3032,59	-4196
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	1,383	-981,60	-1357,55
3.22.4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	1,319	-3863,36	-5096
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	1,319	-1143,29	-1508,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-13861
3.22.5 (21-010201-0704)	100094С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,063	20,27	-6391,75	-129558
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-402,68	-129558
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-2415
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-19,04	-6125
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-26,54	-8540
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-37,78	-12157
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-510,09	-164116
804.2	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,14	110922,7	15529
4.22.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0812	981,6	80
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	80
4.22.2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0406	4204,24	171
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0812	981,60	79,71

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	171
4.22.3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	0,1442	106508,22	15358
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	15358
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	48
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	654
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	702
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	1299
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	17530
805.2	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		321,74	2405,35	773898
5.22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	10,81	852,37	9215
5.22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	5,415	1102,52	5970
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	15185
5.22.3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	1,116	3032,59	3386
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	1,116	981,60	1095,47
5.22.4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	3,25	3863,36	12554
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	3,25	1143,29	3715,69
5.22.5	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,009652	3173,59	31
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,009652	1143,29	11,04
5.22.6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,125479	3381,2	424
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,125479	852,37	106,95
5.22.7	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,450436	94,23	42
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
5.22.8	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,900872	5575,82	5023
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,900872	1143,29	1029,96
5.22.9	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,01287	1799,25	23
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,01287	852,37	10,97
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	21484
5.22.10	102737С (21-020501-0304)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0966	31,08	23849,36	741240
5.22.11	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,001995	205870,68	411
5.22.12	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,048261	24435,92	1179
5.22.13	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000011	0,003475	106504,1	370
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2309,94	743200
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	9156
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		102,22	32888
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		130,68	42045
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,88	65275
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2738,91	881218
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.20.8 (НА ТРОТУАРАХ И ВЕЛОДОРОЖКАХ)					
813.2	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. БОРТОВЫЕ КАМНИ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86	М БОРТОВОГО КАМНЯ		385	1893	728805
3.22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	268,73	748,61	201174
3.22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	2,502	1125,39	2816
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	203990
3.22.3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	2,349	3173,59	7453
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	2,349	1143,29	2685,59
3.22.4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,154	1799,25	277
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,154	852,37	131,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	7730
3.22.5	100533С (21-020101-0601)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,05074	19,535	25929,15	506523
3.22.6	102636С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ	М3	0,0006	0,231	13911,64	3214

1	2	3	4	5	6	7	8
	(21-020401-2804)	М100 ГОСТ 28013-98					
3.22.7	131571С (21-070202-0401)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,6545	14373,62	9408
3.22.8	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	3,85	196,54	757
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1350,39	519901
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	123006
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		92,92	35776
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		412,42	158782
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		184,43	71007
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2489,86	958595
814.2	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		6,16	48054,18	296014
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2018,28	12433
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2018,28	12433
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4005,8	24676
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54078,25	333122
815.2	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	4,845		3475,87	16841
5.22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,69768	709,78	495
5.22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,692835	1027,94	712
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	1207
5.22.3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,075097	6235,51	468
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,075097	1143,29	85,86
5.22.4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,230622	3422,17	789
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,230622	852,37	196,58
5.22.5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,343026	7431,77	2549
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,343026	1143,29	392,18
5.22.6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,044089	3381,2	149
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,044089	852,37	37,58
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	3956
5.22.7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	5,911	2090,71	12358
5.22.8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,33915	93	32
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	12390
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	728
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	738
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	1466
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	1465
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	19771
816.2	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА	27,718		118,46	3284
6.22.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,774718	1143,29	886
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	886
6.22.2	2264С (31-010201-0103)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,774718	4238,44	3284
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,774718	1143,29	885,73
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	3284
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	523
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	160
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	683
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	317
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	4284
817.2	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		30,8	120,07	3698
7.22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	3,326	636,57	2117
7.22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,8085	852,37	689
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	2807

1	2	3	4	5	6	7	8
7.22.3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,8085	1909,23	1544
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,8085	852,37	689,14
7.22.4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	3,234	11,48	37
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	1581
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	1659
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	225
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	1884
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	447
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	6028
823.2	Е11-470112-0103 11-470112-0103 РСНБ РК 2015	ОЗЕЛЕНЕНИЕ -ГАЗОНЫ ПАРТЕРНЫЕ И ОБЫКНОВЕННЫЕ. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ	М2		2100	280,64	589338
3.22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2=703,42)	ЧЕЛ-Ч	0,2678	562,38	703,42	395589
3.22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0019	3,99	852,37	3401
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				190	398990
3.22.3	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0014	2,94	3381,2	9941
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0014	2,94	852,37	2505,97
3.22.4	1648С (32-060101-1001)	КАТКИ ПРИЦЕПНЫЕ КОЛЬЧАТЫЕ 1 Т	МАШ.-Ч	0,0014	2,94	57,92	170
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
3.22.5	1853С (33-040102-0104)	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0005	1,05	2126,36	2233
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0005	1,05	852,37	894,99
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,88	12344
3.22.6	100005С (21-010101-0202)	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЗАГОТОВКИ	М3	0,15	315	575,89	181405
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				86,38	181405
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		107,16	225031
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		16,29	34203
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,44	259234
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		32,33	67886
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				436,41	916458
824.2	Е11-470112-0105 11-470112-0105 РСНБ РК 2015 К=2	-ГАЗОНЫ ПАРТЕРНЫЕ И ОБЫКНОВЕННЫЕ. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ. НА КАЖДЫЙ 5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ: ДОБАВЛЯТЬИСКЛЮЧАТЬ	М2		2100	134,71	282881
4.22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2=703,42)	ЧЕЛ-Ч	0,1094	229,74	703,42	161604
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				76,95	161604
4.22.2	1648С (32-060101-1001)	КАТКИ ПРИЦЕПНЫЕ КОЛЬЧАТЫЕ 1 Т	МАШ.-Ч	0,0028	5,88	57,92	341
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,162176	341
4.22.3	100005С (21-010101-0202)	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЗАГОТОВКИ	М3	0,1	210	575,89	120937
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				57,59	120937
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		43,4	91144
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,48	15709
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		50,88	106854
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,85	31179
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				200,44	420914
825.2	Е11-470112-0106 11-470112-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ГАЗОНЫ ПАРТЕРНЫЕ, МАВРИТАНСКИЕ И ОБЫКНОВЕННЫЕ. ПОСЕВ ВРУЧНУЮ	М2		2100	167,59	351933
5.22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,0525	110,25	748,61	82534
5.22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0274	57,54	852,37	49045
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				62,66	131580
5.22.3	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0274	57,54	3381,2	194554
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0274	57,54	852,37	49045,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				92,64	194554
5.22.4	244576С	СЕМЕНА МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ	КГ	0,02	42	1317	55314

1	2	3	4	5	6	7	8
	(25-030201-0201)						
5.22.5	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	210	93	19530
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				35,64	74844
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		35,34	74211
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,52	17898
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		43,86	92109
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,92	35523
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				228,36	479565
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			ТЕНГЕ	. . . . .			3517858
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .			3517858
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .			1953210
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .			943504
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	. . . . .			296014
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .			94423
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .			712399
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	. . . . .			541890
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	. . . . .			170509
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	. . . . .			338421
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .			4568678
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	. . . . .			1288
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .			943504
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	ТЕНГЕ	. . . . .			4568678
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	. . . . .			1288
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .			943504

РАЗДЕЛ 13. УЛ.МАЛИНА

УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.20.8 (НА ТРОТУАРАХ)

882.2	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. БОРТОВЫЕ КАМНИ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86	М БОРТОВОГО КАМНЯ		164	1893	310452
2.22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	114,472	748,61	85695
2.22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	1,066	1125,39	1200
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	86895
2.22.3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	1	3173,59	3175
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	1	1143,29	1143,29
2.22.4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,0656	1799,25	118
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,0656	852,37	55,92
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	3293
2.22.5	100533С (21-020101-0601)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,05074	8,321	25929,15	215766
2.22.6	102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,0984	13911,64	1369
2.22.7	131571С (21-070202-0401)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,2788	14373,62	4007
2.22.8	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	1,64	196,54	322
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1350,39	221464
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	52397
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		92,92	15240
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		412,42	67637
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		184,43	30247
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2489,86	408336
883.2	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		2,626	48054,18	126190
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2018,28	5300
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2018,28	5300
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4005,8	10519
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54078,25	142009
884.2	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		2,046	3475,87	7112
4.22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,294624	709,78	209
4.22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,292578	1027,94	301
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	510
4.22.3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,031713	6235,51	198

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,031713	1143,29	36,26
4.22.4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,09739	3422,17	333
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,09739	852,37	83,01
4.22.5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,144857	7431,77	1077
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,144857	1143,29	165,61
4.22.6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,018619	3381,2	63
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,018619	852,37	15,87
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	1671
4.22.7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	2,496	2090,71	5219
4.22.8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,14322	93	13
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	5232
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	307
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	312
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	619
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	618
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	8349
885.2	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		11,806	118,46	1399
5.22.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,329978	1143,29	377
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	377
5.22.2	2264С (31-010201-0103)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,329978	4238,44	1399
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,329978	1143,29	377,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	1399
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	223
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	68
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	291
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	135
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	1825
886.2	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		13,12	120,07	1575
6.22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	1,417	636,57	902
6.22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,3444	852,37	294
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	1196
6.22.3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,3444	1909,23	658
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,3444	852,37	293,56
6.22.4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	1,378	11,48	16
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	673
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	707
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	96
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	802
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	190
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	2568
887.2	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	УСТРОЙСТВО ОТКРЫТЫХ ВОДОСБОРНЫХ ЛОТКОВ -КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. БОРТОВЫЕ КАМНИ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86	М БОРТОВОГО КАМНЯ		33	1893	62469
7.22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	23,034	748,61	17243
7.22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	0,2145	1125,39	241
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	17485
7.22.3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	0,2013	3173,59	639
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	0,2013	1143,29	230,14
7.22.4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,0132	1799,25	24
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,0132	852,37	11,25

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	663
7.22.5	100533С (21-020101-0601)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,05074	1,674	25929,15	43416
7.22.6	102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,0198	13911,64	275
7.22.7	131571С (21-070202-0401)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,0561	14373,62	806
7.22.8	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,33	196,54	65
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1350,39	44563
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	10543
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		92,92	3067
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		412,42	13610
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		184,43	6086
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2489,86	82165
888.2	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		0,528	48054,18	25373
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2018,28	1066
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2018,28	1066
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4005,8	2115
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54078,25	28553
889.2	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		1,748	3475,87	6076
9.22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,251712	709,78	179
9.22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,249964	1027,94	257
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	436
9.22.3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,027094	6235,51	169
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,027094	1143,29	30,98
9.22.4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,083205	3422,17	285
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,083205	852,37	70,92
9.22.5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,123758	7431,77	920
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,123758	1143,29	141,49
9.22.6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,015907	3381,2	54
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,015907	852,37	13,56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	1427
9.22.7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	2,133	2090,71	4459
9.22.8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,12236	93	11
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	4470
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	263
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	266
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	529
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	528
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	7133
890.2	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		3,143	118,46	372
0.22.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,087847	1143,29	100
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	100
0.22.2	2264С (31-010201-0103)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,087847	4238,44	372
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,087847	1143,29	100,43
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	372
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	59
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	18
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	77
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	36
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	486
891.2	Е11-010201-0501 11-010201-	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		3,498	120,07	420

1	2	3	4	5	6	7	8
	0501 РСНБ РК 2015						
1.22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	0,377784	636,57	240
1.22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,091823	852,37	78
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	319
1.22.3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,091823	1909,23	175
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,091823	852,37	78,27
1.22.4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	0,36729	11,48	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	180
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	188
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	26
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	214
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	51
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	685
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		ТЕНГЕ					541438
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				541438
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				266052
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				107317
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				151563
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				9677
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				90145
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				64688
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				25457
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				50527
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				682110
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				143
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				107317
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	ТЕНГЕ				682110
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				143
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				107317
		РАЗДЕЛ 14. УЛ.СТРЕЛЬЦА					
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.20.8 (НА ТРОТУАРАХ)					
931.2	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. БОРТОВЫЕ КАМНИ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86	М БОРТОВОГО КАМНЯ		43	1893	81399
1.22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	30,014	748,61	22469
1.22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	0,2795	1125,39	315
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	22783
1.22.3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	0,2623	3173,59	832
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	0,2623	1143,29	299,88
1.22.4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,0172	1799,25	31
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,0172	852,37	14,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	863
1.22.5	100533С (21-020101-0601)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,05074	2,182	25929,15	56573
1.22.6	102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,0258	13911,64	359
1.22.7	131571С (21-070202-0401)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,0731	14373,62	1051
1.22.8	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,43	196,54	85
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1350,39	58067
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	13738
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		92,92	3996
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		412,42	17734
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		184,43	7931
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2489,86	107064
932.2	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		0,688	48054,18	33061
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2018,28	1389
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2018,28	1389
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4005,8	2756
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54078,25	37206
933.2	Е11-270401-	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ	М3		0,54	3475,87	1877

1	2	3	4	5	6	7	8
	0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ				
3.22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,07776	709,78	55
3.22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,07722	1027,94	79
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	135
3.22.3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,00837	6235,51	52
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,00837	1143,29	9,57
3.22.4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,025704	3422,17	88
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,025704	852,37	21,91
3.22.5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,038232	7431,77	284
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,038232	1143,29	43,71
3.22.6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,004914	3381,2	17
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,004914	852,37	4,19
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	441
3.22.7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	0,6588	2090,71	1377
3.22.8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,0378	93	4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	1381
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	81
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	82
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	163
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	163
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	2204
934.2	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА	3,09		118,46	366
4.22.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,086365	1143,29	99
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	99
4.22.2	2264С (31-010201-0103)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,086365	4238,44	366
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,086365	1143,29	98,74
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	366
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	58
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	18
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	76
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	35
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	478
935.2	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	3,44		120,07	413
5.22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	0,37152	636,57	236
5.22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,0903	852,37	77
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	313
5.22.3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,0903	1909,23	172
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,0903	852,37	76,97
5.22.4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	0,3612	11,48	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	177
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	185
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	25
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	210
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	50
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	673

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	ТЕНГЕ	. . . . .	117116
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	117116
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	58070
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	23330
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	. . . . .	33061
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	1377
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	19573
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	. . . . .	14063

1	2	3	4	5	6	7	8
	В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ					5510
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ					10935
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ					147624
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					31
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ					23330
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	ТЕНГЕ					147624
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					31
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ					23330

РАЗДЕЛ 15. УЛ.САМАЛ

		УСТРОЙСТВО ОТКРЫТЫХ ВОДОСБОРНЫХ ЛОТКОВ					
1018.2	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. БОРТОВЫЕ КАМНИ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86	М БОРТОВОГО КАМНЯ		99	1893	187407
18.22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	69,102	748,61	51730
18.22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	0,6435	1125,39	724
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	52455
18.22.3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	0,6039	3173,59	1917
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	0,6039	1143,29	690,43
18.22.4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,0396	1799,25	71
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,0396	852,37	33,75
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	1988
18.22.5	100533С (21-020101-0601)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,05074	5,023	25929,15	130249
18.22.6	102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,0594	13911,64	826
18.22.7	131571С (21-070202-0401)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,1683	14373,62	2419
18.22.8	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,99	196,54	195
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1350,39	133689
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	31630
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		92,92	9200
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		412,42	40830
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		184,43	18259
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2489,86	246496
1019.2	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		1,584	48054,18	76118
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2018,28	3197
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2018,28	3197
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4005,8	6345
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54078,25	85660
1020.2	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		5,25	3475,87	18248
20.22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,756	709,78	537
20.22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,75075	1027,94	772
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	1308
20.22.3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,081375	6235,51	507
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,081375	1143,29	93,04
20.22.4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,2499	3422,17	855
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,2499	852,37	213,01
20.22.5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,3717	7431,77	2762
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,3717	1143,29	424,96
20.22.6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,047775	3381,2	162
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,047775	852,37	40,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	4287
20.22.7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	6,405	2090,71	13391
20.22.8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,3675	93	34

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	13425
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	789
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	800
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	1588
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	1587
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	21424
1021.2	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА	9,44		118,46	1118
21.22.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,263848	1143,29	302
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	302
21.22.2	2264С (31-010201-0103)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,263848	4238,44	1118
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,263848	1143,29	301,65
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	1118
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	178
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	54
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	233
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	108
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	1459
1022.2	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	10,49		120,07	1260
22.22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	1,133	636,57	721
22.22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,275363	852,37	235
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	956
22.22.3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,275363	1909,23	526
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,275363	852,37	234,71
22.22.4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	1,101	11,48	13
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	538
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	565
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	77
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	642
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	152
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	2053
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
1023.2	Е11-470112-0103 11-470112-0103 РСНБ РК 2015	-ГАЗОНЫ ПАРТЕРНЫЕ И ОБЫКНОВЕННЫЕ. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ	М2	3377		280,64	947712
23.22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2=703,42)	ЧЕЛ-Ч	0,2678	904,361	703,42	636145
23.22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0019	6,416	852,37	5469
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				190	641614
23.22.3	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0014	4,728	3381,2	15986
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0014	4,728	852,37	4030,01
23.22.4	1648С (32-060101-1001)	КАТКИ ПРИЦЕПНЫЕ КОЛЬЧАТЫЕ 1 Т	МАШ.-Ч	0,0014	4,728	57,92	274
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
23.22.5	1853С (33-040102-0104)	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0005	1,688	2126,36	3590
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0005	1,688	852,37	1438,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,88	19850
23.22.6	100005С (21-010101-0202)	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЗАГОТОВКИ	М3	0,15	506,55	575,89	291717
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				86,38	291717
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		107,16	361871
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		16,29	55002
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,44	416873
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		32,33	109167
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				436,41	1473752
1024.2	Е11-470112-0105 11-470112-0105 РСНБ РК 2015 К=2	-ГАЗОНЫ ПАРТЕРНЫЕ И ОБЫКНОВЕННЫЕ. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ. НА КАЖДЫЙ 5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ: ДОБАВЛЯТЬИСКЛЮЧАТЬ	М2	3377		134,71	454900
24.22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2=703,42)	ЧЕЛ-Ч	0,1094	369,444	703,42	259874
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				76,95	259874

1	2	3	4	5	6	7	8
24.22.2	1648С (32-060101-1001)	КАТКИ ПРИЦЕПНЫЕ КОЛЬЧАТЫЕ 1 Т	МАШ.-Ч	0,0028	9,456	57,92	548
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,162176	548
24.22.3	100005С (21-010101-0202)	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЗАГОТОВКИ	М3	0,1	337,7	575,89	194478
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				57,59	194478
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		43,4	146569
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,48	25262
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		50,88	171831
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,85	50138
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				200,44	676869
1025.2	Е11-470112-0106 11-470112-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ГАЗОНЫ ПАРТЕРНЫЕ, МАВРИТАНСКИЕ И ОБЫКНОВЕННЫЕ. ПОСЕВ ВРУЧНУЮ	М2		3377	167,59	565941
25.22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,0525	177,292	748,61	132723
25.22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0274	92,53	852,37	78870
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				62,66	211593
25.22.3	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0274	92,53	3381,2	312862
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0274	92,53	852,37	78869,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				92,64	312862
25.22.4	244576С (25-030201-0201)	СЕМЕНА МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ	КГ	0,02	67,54	1317	88950
25.22.5	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	337,7	93	31406
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				35,64	120356
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		35,34	119338
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,52	28782
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		43,86	148120
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,92	57125
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				228,36	771186
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		ТЕНГЕ					2252704
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				2252704
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				740274
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				1168102
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				76118
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				13391
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				783313
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				660940
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				122373
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				242881
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				3278899
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				1623
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				1168102
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	ТЕНГЕ				3278899
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				1623
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				1168102

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2

РАЗДЕЛ 1. УЛИЦА МАГИСТРАЛЬНАЯ

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

1		Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ. УСТАНОВКА	ШТ.		125	3489,26	436157
1.	1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	3,2	400	754,98	301992
1.	2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1453	18,163	1103,05	20034
			ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2576,21	322026
1.	3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0152	1,9	3173,59	6030
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0152	1,9	1143,29	2172,25
1.	4	1069С (31-010303-0301)	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА ТРАКТОРЕ 85 КВТ (115 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,11	13,75	5800,87	79762
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,11	13,75	1143,29	15720,24
1.	5	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0201	2,513	1799,25	4521
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0201	2,513	852,37	2142,01
			ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				722,5	90312
1.	6	144689С	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ М10	Т	0,00048	0,06	491919,16	29515

1	2	3	4	5	6	7	8
	(21-130201-0104)	ГОСТ 1759.0-87					
1.	7 149220С	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р (22-040101-0503) 51693-2003	Т	0,000194	0,024188	329553,49	7971
1.	8 149375С	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ (22-040601-0602) 7827-74	Т	0,000034	0,004225	444671,26	1879
1.	9 149397С	ЭМАЛЬ ХВ-124 ДЛЯ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (22-040701-0101) ИЗДЕЛИЙ, СЕРАЯ ГОСТ 10144-89	Т	0,000056	0,007025	638826,99	4488
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				350,82	43853
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		1553,45	194182
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		211,79	26474
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1765,25	220656
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		420,36	52545
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5674,86	709358
2	Е11-270902-0201 11-270902-0201 РСНБ РК 2015	-ЩИТКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА. ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ ТАБЛИЦЫ 11-270902-0100	ШТ.		11	619,75	6817
2.	1 1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	0,69	7,59	754,98	5730
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				520,94	5730
2.	2 127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,00048	0,00528	205870,68	1087
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				98,82	1087
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		314,12	3455
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		39,22	431
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		353,35	3887
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		77,85	856
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1050,95	11560
3	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		2	3557,83	7116
3.	1 1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,78	1,56	723,15	1128
3.	2 3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,29	0,58	888,02	515
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				821,58	1643
3.	3 660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,21	0,42	1909,23	802
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,21	0,42	852,37	358,00
3.	4 1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,42	0,84	11,48	10
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
3.	5 3007С (31-050502-0102)	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 3 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,16	3428,55	549
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,08	0,16	981,60	157,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				680,04	1360
3.	6 100414С (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,1	2,2	2090,71	4600
3.	7 249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,15	0,3	93	28
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2313,73	4627
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		417,36	835
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		166,96	334
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		584,32	1169
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		331,37	663
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4473,53	8947
4	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-ПОДЛИВКА БЕТОНА В15 ПОД СТОЙКИ. УСТРОЙСТВО	М3		8	30855,93	246847
4.	1 1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	1,35	10,8	690,68	7459
4.	2 3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1813	1,45	852,37	1236
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1086,95	8696
4.	3 404С (31-040101-0201)	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,48	3,84	11,67	45
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
4.	4 698С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,18	1,44	3581,97	5158
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,18	1,44	852,37	1227,41
4.	5 2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0013	0,0104	1799,25	19
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0013	0,0104	852,37	8,86
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				652,7	5222
4.	6 147049С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	2	6598,38	13197
4.	7 249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,002	0,016	93	1
4.	8 279234С (21-020101-0618)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	8,16	27079,45	220968

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29270,82	234167
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		527,17	4217
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1318,09	10545
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1845,26	14762
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2616,1	20929
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35317,29	282538
5	С123-010201-0127 23-010201-0127 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80 2,74 КГ	М		457	639,77	292375
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		26,87	12280
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26,87	12280
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		53,33	24372
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				719,97	329027
6	С124-010201-0103 24-010201-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ТРЕУГОЛЬНЫЕ 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 1,5 КГ	ШТ.		4	5893,67	23575
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		247,53	990
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		247,53	990
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		491,3	1965
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6632,5	26530
7	С124-010201-0122 24-010201-0122 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 1.31.1-1.31.3, РАЗМЕРАМИ 500 ММ Х 2250 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 7,7 КГ	ШТ.		2	16367,61	32735
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		687,44	1375
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		687,44	1375
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1364,4	2729
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18419,45	36839
8	С124-010201-0114 24-010201-0114 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КВАДРАТНЫЕ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 2,5 КГ	ШТ.		19	7218,35	137149
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		303,17	5760
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		303,17	5760
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		601,72	11433
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8123,24	154342
9	С124-010201-0103 24-010201-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ТРЕУГОЛЬНЫЕ 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 1,5 КГ	ШТ.		10	5893,67	58937
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		247,53	2475
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		247,53	2475
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		491,3	4913
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6632,5	66325
10	С124-010201-0110 24-010201-0110 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КРУГЛЫЕ 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D 600 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 2 КГ	ШТ.		22	6833,46	150336
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		287,01	6314
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		287,01	6314
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		569,64	12532
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7690,1	169182
11	С124-010201-0110 24-010201-0110 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КРУГЛЫЕ 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D 600 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 2 КГ	ШТ.		7	6833,46	47834
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		287,01	2009
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		287,01	2009
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		569,64	3987

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7690,1	53831
12	С124-010201-0111 24-010201-0111 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КРУГЛЫЕ 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 2,7 КГ	ШТ.		16	8488,43	135815
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		356,51	5704
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		356,51	5704
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		707,6	11322
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9552,54	152841
13	С124-010201-0144 24-010201-0144 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 5.8.1, 5.8.7, РАЗМЕРАМИ 700 ММ Х 1400 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 10,4 КГ	ШТ.		15	12826,16	192392
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		538,7	8080
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		538,7	8080
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1069,19	16038
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14434,05	216511
14	С124-010201-0115 24-010201-0115 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КВАДРАТНЫЕ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2А-5.8.4А, В 700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 3,3 КГ	ШТ.		4	8933,6	35734
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		375,21	1501
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		375,21	1501
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		744,7	2979
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10053,52	40214
15	С124-010201-0127 24-010201-0127 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, РАЗМЕРАМИ 1050 ММ Х 700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 5 КГ	ШТ.		7	10485,28	73397
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		440,38	3083
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		440,38	3083
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		874,05	6118
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11799,71	82598
16	С124-010201-0114 24-010201-0114 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КВАДРАТНЫЕ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 2,5 КГ	ШТ.		19	7218,35	137149
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		303,17	5760
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		303,17	5760
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		601,72	11433
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8123,24	154342
17	С124-010201-0140 24-010201-0140 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, РАЗМЕРАМИ 350 ММ Х 1050 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 2,5 КГ	ШТ.		6	6303,44	37821
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		264,74	1588
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		264,74	1588
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		525,45	3153
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7093,64	42562
18	С124-010201-0114 24-010201-0114 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КВАДРАТНЫЕ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 2,5 КГ	ШТ.		5	7218,35	36092
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		303,17	1516
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		303,17	1516
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		601,72	3009
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8123,24	40616
19	Е11-270901-0301 11-270901-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-СТОЛБИКИ СИГНАЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА	ШТ.		6	1304,83	7829

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,64	3,84	748,61	2875
19. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,19	1,14	1143,29	1303
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				696,34	4178
19. 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,72	3173,59	2285
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,12	0,72	1143,29	823,17
19. 4 (31-010303-0401)	1070С	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА АВТОМОБИЛЕ	МАШ.-Ч	0,07	0,42	3944,78	1657
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,07	0,42	1143,29	480,18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				656,97	3942
19. 5 (21-050401-0523)	129017С	ФОЛЬГА АЛЮМИНИЕВАЯ ДПРХМ 0,100Х100 НД ГОСТ 618-2014	М2	0,0204	0,1224	237,81	29
19. 6 (21-130816-2707)	147703С	СМОЛА ЭПОКСИДНАЯ, МАРКА ЭД-20 ГОСТ 10587-93	Т	0,000036	0,000216	1287824,15	278
19. 7 (22-040101-9909)	149244С	ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	КГ	0,0812	0,4872	187,87	92
19. 8 (22-040201-1301)	249431С	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161, МАРКА А,Б	КГ	0,2784	1,67	367,39	614
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				168,75	1012
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		419,89	2519
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		72,44	435
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		492,33	2954
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		143,77	863
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1940,93	11646
20	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СИГНАЛЬНЫЙ СТОЛБИК ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) 2,5 Т	М3		0,066	46099,46	3043
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1936,18	128
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1936,18	128
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3842,85	254
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: ОПОРЫ РМГ-1, 6 ШТ.				51878,49	3424
21	Е11-010205-0406 11-010205-0406 РСНБ РК 2015	-ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ. КОПАНИЕ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		14,42	1063,65	15338
21. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	1,54	22,207	690,68	15338
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1063,65	15338
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		628,62	9065
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		71,08	1025
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		699,69	10090
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		141,07	2034
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1904,4	27462
22	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3		14,42	32796,79	472930
22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	4,9	70,658	754,98	53345
22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,197	2,841	863,3	2452
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3869,47	55798
22. 3 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0027	0,038934	3422,17	133
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0027	0,038934	852,37	33,19
22. 4 (31-040101-0101)	403С	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,2916	4,205	36,72	154
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
22. 5 (31-050101-0102)	698С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,1761	2,539	3581,97	9096
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1761	2,539	852,37	2164,17
22. 6 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0074	0,106708	3173,59	339
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0074	0,106708	1143,29	122,00
22. 7 (34-030102-0201)	1794С	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0086	0,124012	56,27	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
22. 8 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0108	0,155736	1799,25	280
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0108	0,155736	852,37	132,74
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				694,13	10009
22. 9 (21-050307-1013)	128070С	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,762	10,988	66,3	729

1	2	3	4	5	6	7	8
22. 10	131600С (21-070203-0305)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,007	0,10094	26031,2	2628
22. 11	144600С (21-130102-0801)	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00082	0,011824	17400	206
22. 12	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,3	4,326	196,54	850
22. 13	147049С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,075	1,082	6598,38	7136
22. 14	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00424	0,061141	93	6
22. 15	275940С (27-010101-0104)	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,651	9,387	702,64	6596
22. 16	279224С (21-020101-0608)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	14,708	26612,35	391425
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				28403,26	409575
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		1876,69	27062
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1456,29	21000
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3332,98	48062
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2890,38	41679
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				39020,15	562671
23	Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ	Т		0,1129	10031,01	1133
23. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3=784,26)	ЧЕЛ-Ч	11,6	1,31	784,26	1027
23. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,38	0,042902	974,86	42
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9467,86	1069
23. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,16	0,018064	3173,59	57
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,16	0,018064	1143,29	20,65
23. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,024838	1799,25	45
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,22	0,024838	852,37	21,17
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				903,61	102
23. 5	128064С (21-050307-1007)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,28	0,031612	107,1	3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29,99	3
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		4591,91	518
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		614,16	69
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5206,08	588
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1218,97	138
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16456,06	1858
24	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т		0,0881	13713,05	1208
24. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	16,88	1,487	754,98	1123
24. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,014977	1143,29	17
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12938,42	1140
24. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,014977	3173,59	48
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,014977	1143,29	17,12
24. 4	1146С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,003524	23,82	0,08
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
24. 5	2817С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,74	0,065194	206,93	13
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				693,59	61
24. 6	128065С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	0,2643	91,8	24
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	24
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		6275,13	553
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		839,5	74
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7114,64	627
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1666,22	147
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22493,91	1982
25	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,0881	189337,53	16681

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7952,18	701
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7952,18	701
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		15783,18	1390
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				213072,88	18772
26	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 23279-2012 1 Т	Т		0,0248	270178,64	6700
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		11347,5	281
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		11347,5	281
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		22522,09	559
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				304048,23	7540
27	Е11-060301-0401 11-060301-0401 РСНБ РК 2015	-БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ. УСТАНОВКА В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ ДЛИНОЙ ДО 1 М	Т		0,3125	406616,38	127068
27. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3=784,26)	ЧЕЛ-Ч	289	90,313	784,26	70828
27. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,62	0,19375	969,68	188
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				227252,34	71016
27. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,078125	3173,59	248
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,25	0,078125	1143,29	89,32
27. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,37	0,115625	1799,25	208
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,37	0,115625	852,37	98,56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1459,12	456
27. 5	145198С (21-130205-0101)	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	1	0,3125	178506,12	55783
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				178506,12	55783
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		110217,38	34443
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		21707,02	6783
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		131924,4	41226
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		43083,26	13464
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				581624,05	181758
28	Е11-090305-0303 11-090305-0303 РСНБ РК 2015	-КОНСТРУКЦИИ ОПОРНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗНАКОВ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		4,2748	46196,17	197479
28. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=803,99)	ЧЕЛ-Ч	46,3	197,923	803,99	159128
28. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,27	1,154	970,89	1121
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				37486,88	160249
28. 3	376С (31-060103-0101)	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	9,8	41,893	290,57	12173
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
28. 4	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,470228	3173,59	1492
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,470228	1143,29	537,61
28. 5	1198С (31-050402-0304)	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	1,65	7,053	98,45	694
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
28. 6	2346С (31-060103-0701)	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	0,92	3,933	163,41	643
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
28. 7	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,16	0,683968	1799,25	1231
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,16	0,683968	852,37	582,99
28. 8	2577С (31-060202-0501)	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,32	9,918	17,05	169
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3836,9	16402
28. 9	128070С (21-050307-1013)	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,03	0,128244	66,3	9
28. 10	128849С (21-050310-1108)	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 М	0,0187	0,079939	2742,28	219
28. 11	131534С (21-070201-0101)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00103	0,004403	43438,52	191
28. 12	144746С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,004	0,017099	381819,66	6529
28. 13	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,042748	196,54	8

1	2	3	4	5	6	7	8
28. 14 (21-130701-0401)	146649С	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,95	8,336	180,96	1508
28. 15 (21-130701-1002)	146664С	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,59	2,522	91,04	230
28. 16 (21-130804-0301)	147074С	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0001	0,000427	1774323,66	758
28. 17 (21-130812-1045)	147347С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,009	0,038473	208172,82	8009
28. 18 (22-040101-0502)	149219С	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00031	0,001325	283474,83	376
28. 19 (22-040601-0602)	149375С	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,0006	0,002565	444671,26	1141
28. 20 (21-050204-0703)	279826С	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	Т	0,00194	0,008293	358261,23	2971
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5134,54	21949
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		22829,51	97592
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2899,08	12393
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		25728,59	109985
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5753,98	24597
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				77678,74	332061
29	С121-060405-1203 21-060405-1203 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ 0,5-1 Т ГОСТ 23118-2012 1 Т	Т		4,2748	142630,95	609719
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5990,5	25608
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5990,5	25608
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11889,72	50826
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				160511,17	686153
30	ТАБЛ.7,П.7	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	Т		4,2748	17390	74339
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		730,38	3122
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		730,38	3122
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1449,63	6197
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19570,01	83658
31	Е11-090501-0301 11-090501-0301 РСНБ РК 2015	-КОНСТРУКЦИИ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. ПОСТАНОВКА БОЛТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	БОЛТ		24	96,21	2309
31. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=803,99)	ЧЕЛ-Ч	0,119	2,856	803,99	2296
31. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0003	0,0072	852,38	6
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				95,93	2302
31. 3	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0003	0,0072	1799,25	13
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0003	0,0072	852,37	6,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,539775	13
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		58,42	1402
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		6,49	156
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		64,92	1558
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12,89	309
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				174,02	4177
32	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87 1 Т	Т		0,0024	381819,66	916
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		16036,43	38
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		16036,43	38
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		31828,49	76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				429684,57	1031
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16		ТЕНГЕ					3624969
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ					3350841
МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ					750132
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ					486634
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ					2028399
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ					429212
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ					276849
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ					152363
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ					302404
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ					4082458
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч					634
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ					486634
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ					274127
МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ					21949
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ					162551
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ					74339
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ					114665
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ					98994
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ					15671
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ					31103
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ					419895
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч					202

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - ТЕНГЕ					162551
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16 ТЕНГЕ					4502353
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч					836
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - ТЕНГЕ					649185
		РАЗДЕЛ 2. УЛИЦА №1					
		ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ					
40	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ. УСТАНОВКА	ШТ.		9	3489,26	31403
40. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	3,2	28,8	754,98	21743
40. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1453	1,308	1103,05	1442
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2576,21	23186
40. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0152	0,1368	3173,59	434
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0152	0,1368	1143,29	156,40
40. 4	1069С (31-010303-0301)	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА ТРАКТОРЕ 85 КВТ (115 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,11	0,99	5800,87	5743
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,99	1143,29	1131,86
40. 5	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0201	0,1809	1799,25	325
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0201	0,1809	852,37	154,19
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				722,5	6502
40. 6	144689С (21-130201-0104)	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ М10 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00048	0,00432	491919,16	2125
40. 7	149220С (22-040101-0503)	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,000193	0,001741	329553,49	574
40. 8	149375С (22-040601-0602)	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,000034	0,000304	444671,26	135
40. 9	149397С (22-040701-0101)	ЭМАЛЬ ХВ-124 ДЛЯ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, СЕРАЯ ГОСТ 10144-89	Т	0,000056	0,000506	638826,99	323
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				350,82	3157
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		1553,45	13981
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		211,79	1906
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1765,25	15887
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		420,36	3783
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5674,86	51074
41	Е11-270902-0201 11-270902-0201 РСНБ РК 2015	-ЩИТКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА. ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ ТАБЛИЦЫ 11-270902-0100	ШТ.		5	619,75	3099
41. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	0,69	3,45	754,98	2605
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				520,94	2605
41. 2	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,00048	0,0024	205870,68	494
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				98,82	494
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		314,12	1571
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		39,22	196
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		353,35	1767
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		77,85	389
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1050,95	5255
42	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		0,14	3557,83	498
42. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,78	0,1092	723,15	79
223. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,29	0,0406	888,02	36
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				821,58	115
42. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,21	0,0294	1909,23	56
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,21	0,0294	852,37	25,06
42. 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,42	0,0588	11,48	0,68
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
42. 5	3007С (31-050502-0102)	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 3 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,0112	3428,55	38
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,08	0,0112	981,60	10,99
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				680,04	95
42. 6	100414С (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,1	0,154	2090,71	322
42. 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,15	0,021	93	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2313,73	324
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		417,36	58
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		166,96	23
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		584,32	82
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		331,37	46
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4473,53	626
43	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-ПОДЛИВКА БЕТОНА В15 ПОД СТОЙКИ. УСТРОЙСТВО	М3		0,57	30855,93	17588
43. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	1,35	0,7695	690,68	531
43. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1813	0,103341	852,37	88
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1086,95	620
43. 3	404С (31-040101-0201)	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,48	0,2736	11,67	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
43. 4	698С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,18	0,1026	3581,97	368
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,18	0,1026	852,37	87,45
43. 5	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0013	0,000741	1799,25	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0013	0,000741	852,37	0,63
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				652,7	372
43. 6	147049С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	0,1425	6598,38	940
43. 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,002	0,00114	93	0,11
43. 8	279234С (21-020101-0618)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	0,5814	27079,45	15744
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29270,82	16684
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		527,17	300
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1318,09	751
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1845,26	1052
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2616,1	1491
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35317,29	20131
44	С123-010201-0127 23-010201-0127 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80 2,74 КГ	М		36	639,77	23032
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		26,87	967
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26,87	967
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		53,33	1920
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				719,97	25919
45	С124-010201-0103 24-010201-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ТРЕУГОЛЬНЫЕ 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 1,5 КГ	ШТ.		5	5893,67	29468
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		247,53	1238
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		247,53	1238
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		491,3	2456
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6632,5	33163
46	С124-010201-0110 24-010201-0110 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КРУГЛЫЕ 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D 600 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 2 КГ	ШТ.		3	6833,46	20500
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		287,01	861
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		287,01	861
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		569,64	1709
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7690,1	23070
47	С124-010201-0111 24-010201-0111 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КРУГЛЫЕ 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 2,7 КГ	ШТ.		1	8488,43	8488
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		356,51	357
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		356,51	357
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		707,6	708
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9552,54	9553
48	С124-010201	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КВАДРАТНЫЕ 2.1, 2.2,	ШТ.		4	7218,35	28873

1	2	3	4	5	6	7	8
	-0114 24-010201- 0114 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 2,5 КГ				
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		303,17	1213
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		303,17	1213
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		601,72	2407
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8123,24	32493
49	С124-010201 -0110 24-010201- 0110 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КРУГЛЫЕ 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D 600 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 2 КГ	ШТ.		1	6833,46	6833
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		287,01	287
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		287,01	287
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		569,64	570
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7690,1	7690
50	Е11-270901- 0301 11-270901- 0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-СТОЛБИКИ СИГНАЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА	ШТ.		10	1304,83	13048
50. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,64	6,4	748,61	4791
50. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,19	1,9	1143,29	2172
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				696,34	6963
50. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,12	1,2	3173,59	3808
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,12	1,2	1143,29	1371,95
50. 4	1070С (31-010303-0401)	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА АВТОМОБИЛЕ	МАШ.-Ч	0,07	0,7	3944,78	2761
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,07	0,7	1143,29	800,30
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				656,97	6570
50. 5	129017С (21-050401-0523)	ФОЛЬГА АЛЮМИНИЕВАЯ ДПРХМ 0,100Х100 НД ГОСТ 618-2014	М2	0,0204	0,204	237,81	49
50. 6	147703С (21-130816-2707)	СМОЛА ЭПОКСИДНАЯ, МАРКА ЭД-20 ГОСТ 10587-93	Т	0,000036	0,00036	1287824,15	464
50. 7	149244С (22-040101-9909)	ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	КГ	0,0812	0,812	187,87	153
50. 8	249431С (22-040201-1301)	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161, МАРКА А,Б	КГ	0,2784	2,784	367,39	1023
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				168,75	1687
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		419,89	4199
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		72,44	724
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		492,33	4923
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		143,77	1438
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1940,93	19409
51	С121-049999 -9917 21-049999- 9917 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СИГНАЛЬНЫЙ СТОЛБИК ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) 2,5 Т	М3		0,11	46099,46	5071
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1936,18	213
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1936,18	213
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3842,85	423
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				51878,49	5707
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17		ТЕНГЕ					187903
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				187903
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				22347
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				33488
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				122267
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				28846
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				20110
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				8736
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				17340
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				234089
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				33488
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	ТЕНГЕ				234089
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				33488
		РАЗДЕЛ 3. УЛИЦА №2					
		ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ					
58	Е11-270902-	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ. УСТАНОВКА	ШТ.		18	3489,26	62807

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4						
58. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	3,2	57,6	754,98	43487
58. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1453	2,615	1103,05	2885
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2576,21	46372
58. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0152	0,2736	3173,59	868
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0152	0,2736	1143,29	312,80
58. 4	1069С (31-010303-0301)	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА ТРАКТОРЕ 85 КВТ (115 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,11	1,98	5800,87	11486
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,11	1,98	1143,29	2263,71
58. 5	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0201	0,3618	1799,25	651
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0201	0,3618	852,37	308,39
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				722,5	13005
58. 6	144689С (21-130201-0104)	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ М10 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00048	0,00864	491919,16	4250
58. 7	149220С (22-040101-0503)	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,000193	0,003483	329553,49	1148
58. 8	149375С (22-040601-0602)	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,000034	0,000608	444671,26	271
58. 9	149397С (22-040701-0101)	ЭМАЛЬ ХВ-124 ДЛЯ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, СЕРАЯ ГОСТ 10144-89	Т	0,000056	0,001012	638826,99	646
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				350,82	6315
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		1553,45	27962
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		211,79	3812
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1765,25	31774
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		420,36	7566
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5674,86	102148
59	Е11-270902-0201 11-270902-0201 РСНБ РК 2015	-ЩИТКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА. ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ ТАБЛИЦЫ 11-270902-0100	ШТ.		8	619,75	4958
59. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	0,69	5,52	754,98	4167
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				520,94	4167
59. 2	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,00048	0,00384	205870,68	791
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				98,82	791
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		314,12	2513
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		39,22	314
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		353,35	2827
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		77,85	623
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1050,95	8408
60	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		0,288	3557,83	1025
60. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,78	0,22464	723,15	162
60. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,29	0,08352	888,02	74
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				821,58	237
60. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,21	0,06048	1909,23	115
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,21	0,06048	852,37	51,55
60. 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,42	0,12096	11,48	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
60. 5	3007С (31-050502-0102)	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 3 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,02304	3428,55	79
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,08	0,02304	981,60	22,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				680,04	196
60. 6	100414С (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,1	0,3168	2090,71	662
60. 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,15	0,0432	93	4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2313,73	666
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		417,36	120
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		166,96	48
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		584,32	168
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		331,37	95
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4473,53	1288
61	Е11-060101-0101 11-060101-	-ПОДЛИВКА БЕТОНА В15 ПОД СТОЙКИ. УСТРОЙСТВО	М3		1,152	30855,93	35546

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101 РСНБ РК 2015						
61. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	1,35	1,555	690,68	1074
61. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1813	0,208858	852,37	178
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1086,95	1252
61. 3	404С (31-040101-0201)	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,48	0,55296	11,67	6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
61. 4	698С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,18	0,20736	3581,97	743
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,18	0,20736	852,37	176,75
61. 5	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0013	0,001498	1799,25	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0013	0,001498	852,37	1,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				652,7	752
61. 6	147049С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	0,288	6598,38	1900
61. 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,002	0,002304	93	0,21
61. 8	279234С (21-020101-0618)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	1,175	27079,45	31819
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29270,82	33720
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		527,17	607
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1318,09	1518
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1845,26	2126
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2616,1	3014
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35317,29	40686
62	С123-010201-0127 23-010201-0127 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80 2,74 КГ	М	72		639,77	46063
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		26,87	1935
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26,87	1935
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		53,33	3840
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				719,97	51838
63	С124-010201-0103 24-010201-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ТРЕУГОЛЬНЫЕ 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 1,5 КГ	ШТ.	7		5893,67	41256
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		247,53	1733
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		247,53	1733
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		491,3	3439
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6632,5	46428
64	С124-010201-0111 24-010201-0111 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КРУГЛЫЕ 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 2,7 КГ	ШТ.	3		8488,43	25465
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		356,51	1070
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		356,51	1070
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		707,6	2123
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9552,54	28658
65	С124-010201-0114 24-010201-0114 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КВАДРАТНЫЕ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 2,5 КГ	ШТ.	12		7218,35	86620
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		303,17	3638
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		303,17	3638
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		601,72	7221
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8123,24	97479
66	С124-010201-0140 24-010201-0140 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, РАЗМЕРАМИ 350 ММ Х 1050 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 2,5 КГ	ШТ.	2		6303,44	12607
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		264,74	529
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		264,74	529
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		525,45	1051

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7093,64	14187
67	С124-010201-0114 24-010201-0114 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КВАДРАТНЫЕ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 2,5 КГ	ШТ.		2	7218,35	14437
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		303,17	606
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		303,17	606
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		601,72	1203
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8123,24	16246
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18		ТЕНГЕ					330784
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				330784
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				41492
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				52028
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				226448
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				46406
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				31203
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				15203
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				30175
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				407365
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				52028
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	ТЕНГЕ				407365
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				52028
		РАЗДЕЛ 5. УЛИЦА №4					
		ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ					
87	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ. УСТАНОВКА	ШТ.		8	3489,26	27914
87. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	3,2	25,6	754,98	19327
87. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1453	1,162	1103,05	1282
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2576,21	20610
87. 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0152	0,1216	3173,59	386
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0152	0,1216	1143,29	139,02
87. 4 (31-010303-0301)	1069С	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА ТРАКТОРЕ 85 КВТ (115 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,11	0,88	5800,87	5105
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,88	1143,29	1006,10
87. 5 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0201	0,1608	1799,25	289
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0201	0,1608	852,37	137,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				722,5	5780
87. 6 (21-130201-0104)	144689С	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ М10 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00048	0,00384	491919,16	1889
87. 7 (22-040101-0503)	149220С	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,000193	0,001548	329553,49	510
87. 8 (22-040601-0602)	149375С	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,000034	0,00027	444671,26	120
87. 9 (22-040701-0101)	149397С	ЭМАЛЬ ХВ-124 ДЛЯ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, СЕРАЯ ГОСТ 10144-89	Т	0,000056	0,00045	638826,99	287
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				350,82	2807
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		1553,45	12428
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		211,79	1694
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1765,25	14122
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		420,36	3363
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5674,86	45399
88	Е11-270902-0201 11-270902-0201 РСНБ РК 2015	-ЩИТКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА. ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ ТАБЛИЦЫ 11-270902-0100	ШТ.		3	619,75	1859
88. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	0,69	2,07	754,98	1563
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				520,94	1563
88. 2 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,00048	0,00144	205870,68	296
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				98,82	296
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		314,12	942
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		39,22	118
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		353,35	1060
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		77,85	234
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1050,95	3153
89	Е11-080101-0201	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		0,128	3557,83	455

1	2	3	4	5	6	7	8
	11-080101-0201 РСНБ РК 2015						
89. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,78	0,09984	723,15	72
89. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,29	0,03712	888,02	33
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				821,58	105
89. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,21	0,02688	1909,23	51
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,21	0,02688	852,37	22,91
89. 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,42	0,05376	11,48	0,62
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
89. 5	3007С (31-050502-0102)	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 3 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,01024	3428,55	35
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,08	0,01024	981,60	10,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				680,04	87
89. 6	100414С (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,1	0,1408	2090,71	294
89. 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,15	0,0192	93	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2313,73	296
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		417,36	53
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		166,96	21
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		584,32	75
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		331,37	42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4473,53	573
90	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-ПОДЛИВКА БЕТОНА В15 ПОД СТОЙКИ. УСТРОЙСТВО	М3		0,512	30855,93	15798
90. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	1,35	0,6912	690,68	477
90. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1813	0,092826	852,37	79
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1086,95	557
90. 3	404С (31-040101-0201)	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,48	0,24576	11,67	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
90. 4	698С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,18	0,09216	3581,97	330
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,18	0,09216	852,37	78,55
90. 5	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0013	0,000666	1799,25	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0013	0,000666	852,37	0,57
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				652,7	334
90. 6	147049С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	0,128	6598,38	845
90. 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,002	0,001024	93	0,1
90. 8	279234С (21-020101-0618)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	0,52224	27079,45	14142
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29270,82	14987
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		527,17	270
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1318,09	675
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1845,26	945
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2616,1	1339
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35317,29	18082
91	С123-010201-0127 23-010201-0127 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80 2,74 КГ	М		72	639,77	46063
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		26,87	1935
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26,87	1935
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		53,33	3840
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				719,97	51838
92	С124-010201-0103 24-010201-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ТРЕУГОЛЬНЫЕ 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 1,5 КГ	ШТ.		3	5893,67	17681
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		247,53	743
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		247,53	743
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		491,3	1474
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6632,5	19898

1	2	3	4	5	6	7	8
93	С124-010201-0133 24-010201-0133 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, РАЗМЕРАМИ 300 ММ Х 600 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 1,2 КГ	ШТ.		1	3471,96	3472
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		145,82	146
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		145,82	146
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		289,42	289
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3907,2	3907
94	С124-010201-0110 24-010201-0110 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КРУГЛЫЕ 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D 600 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 2 КГ	ШТ.		2	6833,46	13667
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		287,01	574
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		287,01	574
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		569,64	1139
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7690,1	15380
95	С124-010201-0114 24-010201-0114 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КВАДРАТНЫЕ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 2,5 КГ	ШТ.		4	7218,35	28873
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		303,17	1213
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		303,17	1213
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		601,72	2407
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8123,24	32493
96	С124-010201-0114 24-010201-0114 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КВАДРАТНЫЕ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 2,5 КГ	ШТ.		1	7218,35	7218
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		303,17	303
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		303,17	303
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		601,72	602
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8123,24	8123
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19		ТЕНГЕ					163002
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				163002
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				18386
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				22834
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				116975
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				21115
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				13693
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				7422
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				14729
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				198846
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				22834
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	ТЕНГЕ				198846
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				22834

РАЗДЕЛ 6. УЛИЦА №5

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

103	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ. УСТАНОВКА	ШТ.		2	3489,26	6979
103. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(З=754,98)	ЧЕЛ-Ч	3,2	6,4	754,98	4832
103. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1453	0,2906	1103,05	321
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2576,21	5152
103. 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0152	0,0304	3173,59	96
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0152	0,0304	1143,29	34,76
103. 4 (31-010303-0301)	1069С	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА ТРАКТОРЕ 85 КВТ (115 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,11	0,22	5800,87	1276
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,22	1143,29	251,52
103. 5 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0201	0,0402	1799,25	72
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0201	0,0402	852,37	34,27

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				722,5	1445
103. 6	144689С (21-130201-0104)	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ М10 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00048	0,00096	491919,16	472
103. 7	149220С (22-040101-0503)	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,000193	0,000387	329553,49	128
103. 8	149375С (22-040601-0602)	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,000034	0,000068	444671,26	30
103. 9	149397С (22-040701-0101)	ЭМАЛЬ ХВ-124 ДЛЯ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, СЕРАЯ ГОСТ 10144-89	Т	0,000056	0,000112	638826,99	72
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				350,82	702
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		1553,45	3107
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		211,79	424
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1765,25	3530
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		420,36	841
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5674,86	11350
104	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		0,032	3557,83	114
104. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,78	0,02496	723,15	18
104. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,29	0,00928	888,02	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				821,58	26
104. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,21	0,00672	1909,23	13
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,21	0,00672	852,37	5,73
104. 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,42	0,01344	11,48	0,15
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
104. 5	3007С (31-050502-0102)	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 3 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,00256	3428,55	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,08	0,00256	981,60	2,51
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				680,04	22
104. 6	100414С (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,1	0,0352	2090,71	74
104. 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,15	0,0048	93	0,45
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2313,73	74
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		417,36	13
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		166,96	5
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		584,32	19
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		331,37	11
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4473,53	143
105	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-ПОДЛИВКА БЕТОНА В15 ПОД СТОЙКИ. УСТРОЙСТВО	М3		0,128	30855,93	3950
105. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	1,35	0,1728	690,68	119
105. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1813	0,023206	852,37	20
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1086,95	139
105. 3	404С (31-040101-0201)	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,48	0,06144	11,67	0,72
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
105. 4	698С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,18	0,02304	3581,97	83
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,18	0,02304	852,37	19,64
105. 5	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0013	0,000166	1799,25	0,3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0013	0,000166	852,37	0,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				652,7	84
105. 6	147049С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	0,032	6598,38	211
105. 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,002	0,000256	93	0,02
105. 8	279234С (21-020101-0618)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	0,13056	27079,45	3535
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29270,82	3747
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		527,17	67
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1318,09	169
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1845,26	236
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2616,1	335
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35317,29	4521
106	С123-010201-0127 23-010201-0127 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80 2,74 КГ	М		8	639,77	5118

1	2	3	4	5	6	7	8
	2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		26,87	215
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26,87	215
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		53,33	427
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				719,97	5760
107	С124-010201-0103 24-010201-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ТРЕУГОЛЬНЫЕ 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 1,5 КГ	ШТ.		2	5893,67	11787
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		247,53	495
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		247,53	495
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		491,3	983
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6632,5	13265
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20		ТЕНГЕ					27947
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				27947
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				4522
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				5318
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				16906
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				4495
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				3188
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				1307
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				2595
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				35038
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				5318
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	ТЕНГЕ				35038
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				5318
		РАЗДЕЛ 11. УЛИЦА №10					
		ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ					
165	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ. УСТАНОВКА	ШТ.		6	3489,26	20936
165. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	3,2	19,2	754,98	14496
165. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1453	0,8718	1103,05	962
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2576,21	15457
165. 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0152	0,0912	3173,59	289
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0152	0,0912	1143,29	104,27
165. 4 (31-010303-0301)	1069С	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА ТРАКТОРЕ 85 КВТ (115 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,11	0,66	5800,87	3829
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,66	1143,29	754,57
165. 5 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0201	0,1206	1799,25	217
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0201	0,1206	852,37	102,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				722,5	4335
165. 6 (21-130201-0104)	144689С	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ М10 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00048	0,00288	491919,16	1417
165. 7 (22-040101-0503)	149220С	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,000193	0,001161	329553,49	383
165. 8 (22-040601-0602)	149375С	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,000034	0,000203	444671,26	90
165. 9 (22-040701-0101)	149397С	ЭМАЛЬ ХВ-124 ДЛЯ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, СЕРАЯ ГОСТ 10144-89	Т	0,000056	0,000337	638826,99	215
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				350,82	2105
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		1553,45	9321
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		211,79	1271
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1765,25	10591
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		420,36	2522
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5674,86	34049
166	Е11-270902-0201 11-270902-0201 РСНБ РК 2015	-ЩИТКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА. ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ ТАБЛИЦЫ 11-270902-0100	ШТ.		3	619,75	1859
166. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	0,69	2,07	754,98	1563
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				520,94	1563
166. 2 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,00048	0,00144	205870,68	296
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				98,82	296
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		314,12	942
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		39,22	118
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		353,35	1060
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		77,85	234

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1050,95	3153
167	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		0,09	3557,83	320
167. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,78	0,0702	723,15	51
167. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,29	0,0261	888,02	23
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				821,58	74
167. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,21	0,0189	1909,23	36
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,21	0,0189	852,37	16,11
167. 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,42	0,0378	11,48	0,43
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
167. 5	3007С (31-050502-0102)	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 3 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,0072	3428,55	25
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,08	0,0072	981,60	7,07
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				680,04	61
167. 6	100414С (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,1	0,099	2090,71	207
167. 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,15	0,0135	93	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2313,73	208
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		417,36	38
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		166,96	15
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		584,32	53
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		331,37	30
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4473,53	403
168	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-ПОДЛИВКА БЕТОНА В15 ПОД СТОЙКИ. УСТРОЙСТВО	М3		0,38	30855,93	11725
168. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	1,35	0,513	690,68	354
168. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1813	0,068894	852,37	59
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1086,95	413
168. 3	404С (31-040101-0201)	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,48	0,1824	11,67	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
168. 4	698С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,18	0,0684	3581,97	245
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,18	0,0684	852,37	58,30
168. 5	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0013	0,000494	1799,25	0,89
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0013	0,000494	852,37	0,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				652,7	248
168. 6	147049С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	0,095	6598,38	627
168. 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,002	0,00076	93	0,07
168. 8	279234С (21-020101-0618)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	0,3876	27079,45	10496
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29270,82	11123
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		527,17	200
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1318,09	501
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1845,26	701
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2616,1	994
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35317,29	13421
169	С123-010201-0127 23-010201-0127 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80 2,74 КГ	М		24	639,77	15354
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		26,87	645
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26,87	645
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		53,33	1280
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				719,97	17279
170	С124-010201-0103 24-010201-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ТРЕУГОЛЬНЫЕ 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 1,5 КГ	ШТ.		2	5893,67	11787

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		247,53	495
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		247,53	495
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		491,3	983
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6632,5	13265
171	С124-010201-0111 24-010201-0111 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КРУГЛЫЕ 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 2,7 КГ	ШТ.		2	8488,43	16977
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		356,51	713
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		356,51	713
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		707,6	1415
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9552,54	19105
172	С124-010201-0115 24-010201-0115 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КВАДРАТНЫЕ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2А-5.8.4А, В 700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 3,3 КГ	ШТ.		4	8933,6	35734
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		375,21	1501
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		375,21	1501
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		744,7	2979
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10053,52	40214
173	С124-010201-0144 24-010201-0144 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 5.8.1, 5.8.7, РАЗМЕРАМИ 700 ММ Х 1400 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 10,4 КГ	ШТ.		1	12826,16	12826
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		538,7	539
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		538,7	539
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1069,19	1069
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14434,05	14434
		ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА					
174	Е11-270903-0101 11-270903-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, СПЛОШНАЯ	КМ ЛИНИИ		0,525	26245,16	13779
174. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	1,669	679,86	1135
174. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,9975	911,54	909
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	2044
174. 3 (32-010211-0103)	1115С	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,45675	1979,6	904
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,45675	981,60	448,35
174. 4 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,54075	3381,2	1828
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,54075	852,37	460,92
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	2733
174. 5 (21-130804-0601)	147080С	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,00042	579268,66	243
174. 6 (22-040901-0101)	249547С	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	42	22,05	438,45	9668
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18878,31	9911
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	1233
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1200,91	630
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3548,93	1863
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2383,53	1251
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32177,61	16893
175	Е11-270903-0105 11-270903-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 1:3	КМ ЛИНИИ		0,188	12433,98	2338
175. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,59784	679,86	406
175. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,3572	911,54	326
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	732
175. 3 (32-010211-0103)	1115С	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,16356	1979,6	324
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,16356	981,60	160,55
175. 4 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,19364	3381,2	655

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,19364	852,37	165,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	979
175. 5	147080С (21-130804-0601)	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,00015	579268,66	87
175. 6	249547С (22-040901-0101)	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	10,5	1,974	438,45	866
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5067,14	953
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	441
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		620,84	117
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2968,86	558
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1232,23	232
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16635,07	3127
176	Е11-270903-0106 11-270903-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 3:1	КМ ЛИНИИ		0,15	21641,43	3246
176. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,477	679,86	324
176. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,285	911,54	260
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	584
176. 3	1115С (32-010211-0103)	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,1305	1979,6	258
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,1305	981,60	128,10
176. 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,1545	3381,2	522
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,1545	852,37	131,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	781
176. 5	147080С (21-130804-0601)	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,00012	579268,66	70
176. 6	249547С (22-040901-0101)	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	31,5	4,725	438,45	2072
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14274,59	2141
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	352
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1007,56	151
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3355,57	503
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1999,76	300
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26996,76	4050
177	Е11-270903-0104 11-270903-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 1:1	КМ ЛИНИИ		0,02	17037,71	341
177. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,0636	679,86	43
177. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,038	911,54	35
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	78
177. 3	1115С (32-010211-0103)	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,0174	1979,6	34
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,0174	981,60	17,08
177. 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,0206	3381,2	70
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,0206	852,37	17,56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	104
177. 5	147080С (21-130804-0601)	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000016	579268,66	9
177. 6	249547С (22-040901-0101)	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	21	0,42	438,45	184
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9670,86	193
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	47
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		814,2	16
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3162,21	63
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1615,99	32
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21815,92	436
178	Е11-270903-0103 11-270903-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,4 М, СПЛОШНАЯ	КМ ЛИНИИ		0,0258	81489,86	2102
178. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,082044	679,86	56
178. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,04902	911,54	45
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	100
178. 3	1115С (32-010211-0103)	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,022446	1979,6	44

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,022446	981,60	22,03
178. 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,026574	3381,2	90
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,026574	852,37	22,65
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	134
178. 5	147080С (21-130804-0601)	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000021	579268,66	12
178. 6	249547С (22-040901-0101)	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	168	4,334	438,45	1900
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				74123,01	1912
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	61
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		3521,19	91
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5869,21	151
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		6988,73	180
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				94347,79	2434
179	Е11-270903-0103 11-270903-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. (ДРУГИЕ РАЗМЕТКИ)	КМ ЛИНИИ		0,0583	81489,86	4751
179. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,185394	679,86	126
179. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,11077	911,54	101
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	227
179. 3	1115С (32-010211-0103)	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,050721	1979,6	100
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,050721	981,60	49,79
179. 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,060049	3381,2	203
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,060049	852,37	51,18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	303
179. 5	147080С (21-130804-0601)	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000047	579268,66	27
179. 6	249547С (22-040901-0101)	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	168	9,794	438,45	4294
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				74123,01	4321
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	137
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		3521,19	205
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5869,21	342
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		6988,73	407
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				94347,79	5500

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21		ТЕНГЕ		154076
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		154076
МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ		33165
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ		21273
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ		92679
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ		19779
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ		12772
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ		7007
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ		13908
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		187764
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		28
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ		21273
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21		ТЕНГЕ		187764
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		28
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ		21273

РАЗДЕЛ 13. УЛ.МАЙДАНОВА

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

195	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ. УСТАНОВКА	ШТ.		16	3489,26	55828
195. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	3,2	51,2	754,98	38655
195. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1453	2,325	1103,05	2564
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2576,21	41219
195. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0152	0,2432	3173,59	772
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0152	0,2432	1143,29	278,05
195. 4	1069С (31-010303-0301)	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА ТРАКТОРЕ 85 КВТ (115 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,11	1,76	5800,87	10210
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,11	1,76	1143,29	2012,19
195. 5	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0201	0,3216	1799,25	579

1	2	3	4	5	6	7	8
(33-010201-0101)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0201	0,3216	852,37	274,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				722,5	11560
195. 6 (21-130201-0104)	144689С	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ М10 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00048	0,00768	491919,16	3778
195. 7 (22-040101-0503)	149220С	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,000193	0,003096	329553,49	1020
195. 8 (22-040601-0602)	149375С	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,000034	0,000541	444671,26	240
195. 9 (22-040701-0101)	149397С	ЭМАЛЬ ХВ-124 ДЛЯ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, СЕРАЯ ГОСТ 10144-89	Т	0,000056	0,000899	638826,99	574
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				350,82	5613
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		1553,45	24855
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		211,79	3389
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1765,25	28244
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		420,36	6726
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5674,86	90798
196	Е11-270902-0201 11-270902-0201 РСНБ РК 2015	-ЩИТКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА. ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ ТАБЛИЦЫ 11-270902-0100	ШТ.		10	619,75	6198
196. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	0,69	6,9	754,98	5209
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				520,94	5209
196. 2 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,00048	0,0048	205870,68	988
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				98,82	988
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		314,12	3141
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		39,22	392
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		353,35	3533
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		77,85	778
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1050,95	10509
197	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		0,256	3557,83	911
197. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,78	0,19968	723,15	144
197. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,29	0,07424	888,02	66
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				821,58	210
197. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,21	0,05376	1909,23	103
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,21	0,05376	852,37	45,82
197. 4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,42	0,10752	11,48	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
197. 5 (31-050502-0102)	3007С	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 3 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,02048	3428,55	70
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,08	0,02048	981,60	20,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				680,04	174
197. 6 (21-010601-0101)	100414С	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,1	0,2816	2090,71	589
197. 7 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,15	0,0384	93	4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2313,73	592
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		417,36	107
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		166,96	43
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		584,32	150
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		331,37	85
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4473,53	1145
198	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-ПОДЛИВКА БЕТОНА В15 ПОД СТОЙКИ. УСТРОЙСТВО	М3		1,024	30855,93	31596
198. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	1,35	1,382	690,68	955
198. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1813	0,185651	852,37	158
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1086,95	1113
198. 3 (31-040101-0201)	404С	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,48	0,49152	11,67	6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
198. 4 (31-050101-0102)	698С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,18	0,18432	3581,97	660
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,18	0,18432	852,37	157,11
198. 5 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0013	0,001331	1799,25	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0013	0,001331	852,37	1,13

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				652,7	668
198. 6	147049С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	0,256	6598,38	1689
198. 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,002	0,002048	93	0,19
198. 8	279234С (21-020101-0618)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	1,044	27079,45	28284
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29270,82	29973
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		527,17	540
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1318,09	1350
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1845,26	1890
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2616,1	2679
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35317,29	36165
199	С123-010201-0127 23-010201-0127 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80 2,74 КГ	М		64	639,77	40945
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		26,87	1720
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26,87	1720
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		53,33	3413
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				719,97	46078
200	С124-010201-0103 24-010201-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ТРЕУГОЛЬНЫЕ 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 1,5 КГ	ШТ.		7	5893,67	41256
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		247,53	1733
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		247,53	1733
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		491,3	3439
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6632,5	46428
201	С124-010201-0111 24-010201-0111 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КРУГЛЫЕ 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 2,7 КГ	ШТ.		3	8488,43	25465
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		356,51	1070
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		356,51	1070
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		707,6	2123
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9552,54	28658
202	С124-010201-0114 24-010201-0114 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КВАДРАТНЫЕ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 2,5 КГ	ШТ.		16	7218,35	115494
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		303,17	4851
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		303,17	4851
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		601,72	9628
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8123,24	129972
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22		ТЕНГЕ					317693
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ					317693
МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ					37167
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ					47752
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ					223160
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ					43189
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ					28643
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ					14546
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ					28871
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ					389753
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч					62
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ					47752
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22		ТЕНГЕ					389753
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч					62
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ					47752

РАЗДЕЛ 14. УЛ.ОТРАР

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

209	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ. УСТАНОВКА	ШТ.		18	3489,26	62807
209. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(З=754,98)	ЧЕЛ-Ч	3,2	57,6	754,98	43487
209. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1453	2,615	1103,05	2885

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2576,21	46372
209. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0152	0,2736	3173,59	868
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0152	0,2736	1143,29	312,80
209. 4	1069С (31-010303-0301)	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА ТРАКТОРЕ 85 КВТ (115 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,11	1,98	5800,87	11486
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,11	1,98	1143,29	2263,71
209. 5	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0201	0,3618	1799,25	651
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0201	0,3618	852,37	308,39
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				722,5	13005
209. 6	144689С (21-130201-0104)	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ М10 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00048	0,00864	491919,16	4250
209. 7	149220С (22-040101-0503)	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,000193	0,003483	329553,49	1148
209. 8	149375С (22-040601-0602)	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,000034	0,000608	444671,26	271
209. 9	149397С (22-040701-0101)	ЭМАЛЬ ХВ-124 ДЛЯ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, СЕРАЯ ГОСТ 10144-89	Т	0,000056	0,001012	638826,99	646
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				350,82	6315
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		1553,45	27962
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		211,79	3812
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1765,25	31774
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		420,36	7566
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5674,86	102148
210	Е11-270902-0201 11-270902-0201 РСНБ РК 2015	-ЩИТКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА. ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ ТАБЛИЦЫ 11-270902-0100	ШТ.		10	619,75	6198
210. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	0,69	6,9	754,98	5209
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				520,94	5209
210. 2	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,00048	0,0048	205870,68	988
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				98,82	988
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		314,12	3141
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		39,22	392
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		353,35	3533
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		77,85	778
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1050,95	10509
211	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		0,288	3557,83	1025
211. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,78	0,22464	723,15	162
211. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,29	0,08352	888,02	74
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				821,58	237
211. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,21	0,06048	1909,23	115
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,21	0,06048	852,37	51,55
211. 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,42	0,12096	11,48	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
211. 5	3007С (31-050502-0102)	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 3 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,02304	3428,55	79
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,08	0,02304	981,60	22,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				680,04	196
211. 6	100414С (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,1	0,3168	2090,71	662
211. 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,15	0,0432	93	4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2313,73	666
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		417,36	120
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		166,96	48
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		584,32	168
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		331,37	95
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4473,53	1288
212	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-ПОДЛИВКА БЕТОНА В15 ПОД СТОЙКИ. УСТРОЙСТВО	М3		1,152	30855,93	35546
212. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	1,35	1,555	690,68	1074
212. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1813	0,208858	852,37	178
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1086,95	1252
212. 3	404С (31-040101-0201)	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,48	0,55296	11,67	6

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
212. 4 (31-050101-0102)	698С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,18	0,20736	3581,97	743
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,18	0,20736	852,37	176,75
212. 5 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0013	0,001498	1799,25	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0013	0,001498	852,37	1,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				652,7	752
212. 6 (21-130803-1101)	147049С	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	0,288	6598,38	1900
212. 7 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,002	0,002304	93	0,21
212. 8 (21-020101-0618)	279234С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	1,175	27079,45	31819
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29270,82	33720
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		527,17	607
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1318,09	1518
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1845,26	2126
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2616,1	3014
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35317,29	40686
213	С123-010201-0127 (23-010201-0127 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА)	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80 2,74 КГ	М		72	639,77	46063
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		26,87	1935
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26,87	1935
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		53,33	3840
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				719,97	51838
214	С124-010201-0103 (24-010201-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА)	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ТРЕУГОЛЬНЫЕ 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 1,5 КГ	ШТ.		9	5893,67	53043
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		247,53	2228
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		247,53	2228
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		491,3	4422
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6632,5	59693
215	С124-010201-0111 (24-010201-0111 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА)	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КРУГЛЫЕ 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 2,7 КГ	ШТ.		3	8488,43	25465
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		356,51	1070
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		356,51	1070
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		707,6	2123
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9552,54	28658
216	С124-010201-0114 (24-010201-0114 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА)	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КВАДРАТНЫЕ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 2,5 КГ	ШТ.		16	7218,35	115494
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		303,17	4851
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		303,17	4851
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		601,72	9628
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8123,24	129972
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23			ТЕНГЕ				345640
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				345640
МАТЕРИАЛЫ -			ТЕНГЕ				41689
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				53070
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			ТЕНГЕ				240065
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ				47685
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -			ТЕНГЕ				31831
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -			ТЕНГЕ				15854
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -			ТЕНГЕ				31466
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				424791
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				69
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				53070
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23			ТЕНГЕ				424791
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				69
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				53070

РАЗДЕЛ 15. УЛ.КОНЯХИНА

1	2	3	4	5	6	7	8
		ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ					
223	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ. УСТАНОВКА	ШТ.		8	3489,26	27914
223. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	3,2	25,6	754,98	19327
223. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1453	1,162	1103,05	1282
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2576,21	20610
223. 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0152	0,1216	3173,59	386
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0152	0,1216	1143,29	139,02
223. 4 (31-010303-0301)	1069С	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА ТРАКТОРЕ 85 КВТ (115 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,11	0,88	5800,87	5105
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,88	1143,29	1006,10
223. 5 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0201	0,1608	1799,25	289
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0201	0,1608	852,37	137,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				722,5	5780
223. 6 (21-130201-0104)	144689С	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ М10 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00048	0,00384	491919,16	1889
223. 7 (22-040101-0503)	149220С	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,000193	0,001548	329553,49	510
223. 8 (22-040601-0602)	149375С	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,000034	0,00027	444671,26	120
223. 9 (22-040701-0101)	149397С	ЭМАЛЬ ХВ-124 ДЛЯ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, СЕРАЯ ГОСТ 10144-89	Т	0,000056	0,00045	638826,99	287
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				350,82	2807
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		1553,45	12428
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		211,79	1694
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1765,25	14122
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		420,36	3363
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5674,86	45399
224	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		0,128	3557,83	455
224. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,78	0,09984	723,15	72
224. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,29	0,03712	888,02	33
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				821,58	105
224. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,21	0,02688	1909,23	51
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,21	0,02688	852,37	22,91
224. 4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,42	0,05376	11,48	0,62
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
224. 5 (31-050502-0102)	3007С	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 3 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,01024	3428,55	35
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,08	0,01024	981,60	10,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				680,04	87
224. 6 (21-010601-0101)	100414С	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,1	0,1408	2090,71	294
224. 7 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,15	0,0192	93	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2313,73	296
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		417,36	53
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		166,96	21
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		584,32	75
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		331,37	42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4473,53	573
225	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-ПОДЛИВКА БЕТОНА В15 ПОД СТОЙКИ. УСТРОЙСТВО	М3		0,512	30855,93	15798
225. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	1,35	0,6912	690,68	477
225. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1813	0,092826	852,37	79
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1086,95	557
225. 3 (31-040101-0201)	404С	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,48	0,24576	11,67	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
225. 4 (31-050101-0102)	698С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,18	0,09216	3581,97	330
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,18	0,09216	852,37	78,55
225. 5	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0013	0,000666	1799,25	1

1	2	3	4	5	6	7	8
	(33-010201-0101)						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0013	0,000666	852,37	0,57
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				652,7	334
225. 6	147049С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	0,128	6598,38	845
225. 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,002	0,001024	93	0,1
225. 8	279234С (21-020101-0618)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	0,52224	27079,45	14142
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29270,82	14987
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		527,17	270
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1318,09	675
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1845,26	945
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2616,1	1339
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35317,29	18082
226	С123-010201-0127 23-010201-0127 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80 2,74 КГ	М		32	639,77	20473
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		26,87	860
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26,87	860
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		53,33	1707
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				719,97	23039
227	С124-010201-0103 24-010201-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ТРЕУГОЛЬНЫЕ 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 1,5 КГ	ШТ.		4	5893,67	23575
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		247,53	990
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		247,53	990
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		491,3	1965
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6632,5	26530
228	С124-010201-0111 24-010201-0111 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КРУГЛЫЕ 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 2,7 КГ	ШТ.		3	8488,43	25465
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		356,51	1070
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		356,51	1070
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		707,6	2123
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9552,54	28658
229	С124-010201-0140 24-010201-0140 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, РАЗМЕРАМИ 350 ММ Х 1050 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 2,5 КГ	ШТ.		1	6303,44	6303
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		264,74	265
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		264,74	265
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		525,45	525
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7093,64	7094
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24		ТЕНГЕ					119984
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				119984
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				18089
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				21271
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				75816
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				18326
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				12751
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				5575
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				11065
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				149374
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				21271
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	ТЕНГЕ				149374
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				21271
		РАЗДЕЛ 16. УЛ.МАЛИНА					
		ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ					
235	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ. УСТАНОВКА	ШТ.		13	3489,26	45360

1	2	3	4	5	6	7	8
	ДОП. ВЫП. 4						
235. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	3,2	41,6	754,98	31407
235. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1453	1,889	1103,05	2084
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2576,21	33491
235. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0152	0,1976	3173,59	627
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0152	0,1976	1143,29	225,91
235. 4	1069С (31-010303-0301)	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА ТРАКТОРЕ 85 КВТ (115 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,11	1,43	5800,87	8295
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,11	1,43	1143,29	1634,90
235. 5	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0201	0,2613	1799,25	470
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0201	0,2613	852,37	222,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				722,5	9392
235. 6	144689С (21-130201-0104)	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ М10 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00048	0,00624	491919,16	3070
235. 7	149220С (22-040101-0503)	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,000193	0,002515	329553,49	829
235. 8	149375С (22-040601-0602)	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,000034	0,000439	444671,26	195
235. 9	149397С (22-040701-0101)	ЭМАЛЬ ХВ-124 ДЛЯ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, СЕРАЯ ГОСТ 10144-89	Т	0,000056	0,000731	638826,99	467
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				350,82	4561
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		1553,45	20195
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		211,79	2753
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1765,25	22948
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		420,36	5465
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5674,86	73773
236	Е11-270902-0201 11-270902-0201 РСНБ РК 2015	-ЩИТКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА. ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ ТАБЛИЦЫ 11-270902-0100	ШТ.		2	619,75	1240
236. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	0,69	1,38	754,98	1042
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				520,94	1042
236. 2	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,00048	0,00096	205870,68	198
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				98,82	198
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		314,12	628
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		39,22	78
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		353,35	707
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		77,85	156
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1050,95	2102
237	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		0,2	3557,83	712
237. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,78	0,156	723,15	113
237. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,29	0,058	888,02	52
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				821,58	164
237. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,21	0,042	1909,23	80
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,21	0,042	852,37	35,80
237. 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,42	0,084	11,48	0,96
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
237. 5	3007С (31-050502-0102)	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 3 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,016	3428,55	55
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,08	0,016	981,60	15,71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				680,04	136
237. 6	100414С (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,1	0,22	2090,71	460
237. 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,15	0,03	93	3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2313,73	463
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		417,36	83
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		166,96	33
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		584,32	117
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		331,37	66
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4473,53	895
238	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-ПОДЛИВКА БЕТОНА В15 ПОД СТОЙКИ. УСТРОЙСТВО	М3		0,832	30855,93	25672
238. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	1,35	1,123	690,68	776
238. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1813	0,150842	852,37	129

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1086,95	904
238. 3	404С (31-040101-0201)	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,48	0,39936	11,67	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
238. 4	698С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,18	0,14976	3581,97	536
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,18	0,14976	852,37	127,65
238. 5	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0013	0,001082	1799,25	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0013	0,001082	852,37	0,92
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				652,7	543
238. 6	147049С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	0,208	6598,38	1372
238. 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,002	0,001664	93	0,15
238. 8	279234С (21-020101-0618)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	0,84864	27079,45	22981
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29270,82	24353
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		527,17	439
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1318,09	1097
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1845,26	1535
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2616,1	2177
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35317,29	29384
239	С123-010201-0127 23-010201-0127 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80 2,74 КГ	М		52	639,77	33268
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		26,87	1397
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26,87	1397
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		53,33	2773
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				719,97	37439
240	С124-010201-0103 24-010201-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ТРЕУГОЛЬНЫЕ 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 1,5 КГ	ШТ.		8	5893,67	47149
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		247,53	1980
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		247,53	1980
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		491,3	3930
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6632,5	53060
241	С124-010201-0111 24-010201-0111 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КРУГЛЫЕ 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 2,7 КГ	ШТ.		2	8488,43	16977
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		356,51	713
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		356,51	713
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		707,6	1415
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9552,54	19105
242	С124-010201-0114 24-010201-0114 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КВАДРАТНЫЕ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 2,5 КГ	ШТ.		4	7218,35	28873
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		303,17	1213
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		303,17	1213
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		601,72	2407
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8123,24	32493
243	С124-010201-0136 24-010201-0136 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 7.1.1, 7.2.1, РАЗМЕРАМИ 300 ММ Х 600 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 1,2 КГ	ШТ.		1	4187,99	4188
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		175,9	176
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		175,9	176
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		349,11	349
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4713	4713
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25		ТЕНГЕ					203439
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				203439
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				29574
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				35601
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				130456
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				30786
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				21345
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				9441
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				18738
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				252963
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				35601
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	ТЕНГЕ				252963
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				35601
		РАЗДЕЛ 17. УЛ.СТРЕЛЬЦА					
		ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ					
249	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ. УСТАНОВКА	ШТ.		8	3489,26	27914
249. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	3,2	25,6	754,98	19327
249. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1453	1,162	1103,05	1282
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2576,21	20610
249. 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0152	0,1216	3173,59	386
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0152	0,1216	1143,29	139,02
249. 4 (31-010303-0301)	1069С	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА ТРАКТОРЕ 85 КВТ (115 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,11	0,88	5800,87	5105
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,88	1143,29	1006,10
249. 5 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0201	0,1608	1799,25	289
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0201	0,1608	852,37	137,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				722,5	5780
249. 6 (21-130201-0104)	144689С	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ М10 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00048	0,00384	491919,16	1889
249. 7 (22-040101-0503)	149220С	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,000193	0,001548	329553,49	510
249. 8 (22-040601-0602)	149375С	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,000034	0,00027	444671,26	120
249. 9 (22-040701-0101)	149397С	ЭМАЛЬ ХВ-124 ДЛЯ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, СЕРАЯ ГОСТ 10144-89	Т	0,000056	0,00045	638826,99	287
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				350,82	2807
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		1553,45	12428
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		211,79	1694
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1765,25	14122
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		420,36	3363
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5674,86	45399
250	Е11-270902-0201 11-270902-0201 РСНБ РК 2015	-ЩИТКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА. ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ ТАБЛИЦЫ 11-270902-0100	ШТ.		3	619,75	1859
250. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	0,69	2,07	754,98	1563
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				520,94	1563
250. 2 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,00048	0,00144	205870,68	296
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				98,82	296
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		314,12	942
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		39,22	118
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		353,35	1060
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		77,85	234
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1050,95	3153
251	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		0,128	3557,83	455
251. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,78	0,09984	723,15	72
251. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,29	0,03712	888,02	33
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				821,58	105
251. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,21	0,02688	1909,23	51
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,21	0,02688	852,37	22,91
251. 4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,42	0,05376	11,48	0,62
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
251. 5 (31-050502-0102)	3007С	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 3 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,01024	3428,55	35

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,08	0,01024	981,60	10,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				680,04	87
251. 6	100414С (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,1	0,1408	2090,71	294
251. 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,15	0,0192	93	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2313,73	296
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		417,36	53
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		166,96	21
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		584,32	75
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		331,37	42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4473,53	573
252	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-ПОДЛИВКА БЕТОНА В15 ПОД СТОЙКИ. УСТРОЙСТВО	М3		0,512	30855,93	15798
252. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	1,35	0,6912	690,68	477
252. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1813	0,092826	852,37	79
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1086,95	557
252. 3	404С (31-040101-0201)	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,48	0,24576	11,67	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
252. 4	698С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,18	0,09216	3581,97	330
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,18	0,09216	852,37	78,55
252. 5	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0013	0,000666	1799,25	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0013	0,000666	852,37	0,57
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				652,7	334
252. 6	147049С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	0,128	6598,38	845
252. 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,002	0,001024	93	0,1
252. 8	279234С (21-020101-0618)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	0,52224	27079,45	14142
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29270,82	14987
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		527,17	270
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1318,09	675
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1845,26	945
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2616,1	1339
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35317,29	18082
253	С123-010201-0127 23-010201-0127 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80 2,74 КГ	М		32	639,77	20473
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		26,87	860
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26,87	860
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		53,33	1707
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				719,97	23039
254	С124-010201-0103 24-010201-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ТРЕУГОЛЬНЫЕ 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 1,5 КГ	ШТ.		3	5893,67	17681
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		247,53	743
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		247,53	743
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		491,3	1474
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6632,5	19898
255	С124-010201-0111 24-010201-0111 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КРУГЛЫЕ 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 2,7 КГ	ШТ.		3	8488,43	25465
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		356,51	1070
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		356,51	1070
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		707,6	2123
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9552,54	28658
256	С124-010201-0114 24-010201-0114 РСНБ РК 2015	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КВАДРАТНЫЕ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002	ШТ.		5	7218,35	36092

1	2	3	4	5	6	7	8
	В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	2,5 КГ					
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		303,17	1516
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		303,17	1516
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		601,72	3009
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8123,24	40616
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26		ТЕНГЕ					145738
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ					145738
	МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ					18386
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ					22834
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ					99711
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ					20389
	В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ					13693
	В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ					6696
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ					13290
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ					179417
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					30
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ					22834
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	ТЕНГЕ					179417
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					30
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ					22834

РАЗДЕЛ 18. УЛ.САМАЛ

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

261	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ. УСТАНОВКА	ШТ.		6	3489,26	20936
261. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	3,2	19,2	754,98	14496
261. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1453	0,8718	1103,05	962
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2576,21	15457
261. 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0152	0,0912	3173,59	289
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0152	0,0912	1143,29	104,27
261. 4 (31-010303-0301)	1069С	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА ТРАКТОРЕ 85 КВТ (115 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,11	0,66	5800,87	3829
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,66	1143,29	754,57
261. 5 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0201	0,1206	1799,25	217
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0201	0,1206	852,37	102,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				722,5	4335
261. 6 (21-130201-0104)	144689С	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ М10 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00048	0,00288	491919,16	1417
261. 7 (22-040101-0503)	149220С	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,000193	0,001161	329553,49	383
261. 8 (22-040601-0602)	149375С	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,000034	0,000203	444671,26	90
261. 9 (22-040701-0101)	149397С	ЭМАЛЬ ХВ-124 ДЛЯ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, СЕРАЯ ГОСТ 10144-89	Т	0,000056	0,000337	638826,99	215
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				350,82	2105
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		1553,45	9321
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		211,79	1271
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1765,25	10591
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		420,36	2522
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5674,86	34049
262	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		0,096	3557,83	342
262. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,78	0,07488	723,15	54
262. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,29	0,02784	888,02	25
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				821,58	79
262. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,21	0,02016	1909,23	38
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,21	0,02016	852,37	17,18
262. 4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,42	0,04032	11,48	0,46
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
262. 5 (31-050502-0102)	3007С	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 3 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,00768	3428,55	26
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,08	0,00768	981,60	7,54
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				680,04	65
262. 6 (21-010601-0101)	100414С	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,1	0,1056	2090,71	221

1	2	3	4	5	6	7	8
262. 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,15	0,0144	93	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2313,73	222
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		417,36	40
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		166,96	16
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		584,32	56
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		331,37	32
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4473,53	429
263	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-ПОДЛИВКА БЕТОНА В15 ПОД СТОЙКИ. УСТРОЙСТВО	М3		0,384	30855,93	11849
263. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	1,35	0,5184	690,68	358
263. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1813	0,069619	852,37	59
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1086,95	417
263. 3	404С (31-040101-0201)	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,48	0,18432	11,67	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
263. 4	698С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,18	0,06912	3581,97	248
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,18	0,06912	852,37	58,92
263. 5	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0013	0,000499	1799,25	0,9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0013	0,000499	852,37	0,43
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				652,7	251
263. 6	147049С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	0,096	6598,38	633
263. 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,002	0,000768	93	0,07
263. 8	279234С (21-020101-0618)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	0,39168	27079,45	10606
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29270,82	11240
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		527,17	202
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1318,09	506
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1845,26	709
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2616,1	1005
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35317,29	13562
264	С123-010201-0127 23-010201-0127 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80 2,74 КГ	М		24	639,77	15354
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		26,87	645
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26,87	645
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		53,33	1280
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				719,97	17279
265	С124-010201-0103 24-010201-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ТРЕУГОЛЬНЫЕ 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 1,5 КГ	ШТ.		6	5893,67	35362
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		247,53	1485
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		247,53	1485
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		491,3	2948
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6632,5	39795
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 27			ТЕНГЕ				83842
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				83842
МАТЕРИАЛЫ -			ТЕНГЕ				13567
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				15954
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			ТЕНГЕ				50717
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ				13486
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -			ТЕНГЕ				9563
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -			ТЕНГЕ				3923
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -			ТЕНГЕ				7786
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				105115
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				21
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				15954
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27			ТЕНГЕ				105115
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				21
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				15954

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С ПОДЗЕМНЫМ ГАЗОПРОВОДОМ . ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-3

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28			ТЕНГЕ				-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28			ТЕНГЕ				-

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С ПОДЗЕМНЫМ ГАЗОПРОВОДОМ ПК0+14,37 УЛ.№10					
1	Е11-010101-0326 11-010101-0326 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА	64	100,78	6450	
1.	1 1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,00617	0,39488	690,68	273
1.	2 3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01302	0,83328	1143,29	953
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19,15	1225
1.	3 2440С (31-010201-0905)	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА "HITACHI", 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,01302	0,83328	7413,35	6177
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01302	0,83328	1143,29	952,68
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				96,52	6177
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		11,32	724
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4,71	301
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		16,02	1026
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9,34	598
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				126,15	8074
2	Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	67,2	13,7	921	
2.	1 3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0038	0,25536	1143,29	292
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4,34	292
2.	2 258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0038	0,25536	3605,02	921
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0038	0,25536	1143,29	291,95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,7	921
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		2,57	173
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,6832	46
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3,25	218
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,36	91
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18,31	1230
3	Е11-220301-0109 11-220301-0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ФУТЛЯР ИЗ ТРУБ ВОДОПРОВОДНЫХ СТАЛЬНЫХ, ДИАМЕТР 350 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,032	21806117,7	697796	
3.	1 1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,5=917,3)	ЧЕЛ-Ч	615	19,68	917,3	18052
3.	2 3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	169,27	5,417	981,58	5317
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				730291,88	23369
3.	3 126С (31-060201-0501)	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	95,07	3,042	3152,71	9591
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	95,07	3,042	981,60	2986,03
3.	4 270С (31-010101-0402)	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,65	0,0528	3837,3	203
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,65	0,0528	1143,29	60,37
3.	5 846С (32-040102-0101)	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	31,3	1,002	3939,38	3946
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	31,3	1,002	1143,29	1145,58
3.	6 1147С (34-030202-0101)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	57,75	1,848	23,16	43
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
3.	7 2011С (32-040105-0501)	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	42,5	1,36	128,03	174
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
3.	8 2346С (31-060103-0701)	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	20,2	0,6464	163,41	106
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
3.	9 2349С (31-060101-0101)	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	40,75	1,304	1198,95	1563
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	40,75	1,304	852,37	1111,49
3.	10 2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,5	0,016	1799,25	29
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,5	0,016	852,37	13,64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				489198,76	15654
3.	11 127966С (21-050307-0507)	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ	70	2,24	515,75	1155
3.	12 131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75	М3	0,23	0,00736	24435,92	180

1	2	3	4	5	6	7	8
		ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86					
3. 13 (21-130812-1035)	147337С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,14	0,00448	200244,36	897
3. 14 (23-010201-0253)	150672С	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 377 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 8,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	1004	32,128	20600,62	661857
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20752779,5	664089
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		453511,26	14512
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		934904,42	29917
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1388415,67	44429
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1855562,67	59378
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25050096,1	801603
4	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/ 1,12 КГ	КГ		15,378	511,02	7858
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		21,46	330
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		21,46	330
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		42,6	655
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				575,08	8844
5	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87 1 Т	Т		0,0041	381819,66	1565
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		16036,43	66
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		16036,43	66
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		31828,49	130
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				429684,57	1762
6	С123-021104-2107 23-021104-2107 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-МАНЖЕТА ПРЕДОХРАНЯЮЩАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ КОНЦОВ КОЖУХА ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 350 ММ 1,4 КГ	ШТ.		2	1342,32	2685
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		56,38	113
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		56,38	113
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		111,9	224
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1510,59	3021
7	Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015	-ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ. УСТРОЙСТВО	ШТ.		1	4845,07	4845
7. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8=832,64)	ЧЕЛ-Ч	2,74	2,74	832,64	2281
7. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,48	0,48	1003,89	482
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2763,3	2763
7. 3 (31-060201-0201)	128С	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,41	0,41	450,08	185
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
7. 4 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,25	3173,59	793
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,25	0,25	1143,29	285,82
7. 5 (34-030202-0101)	1147С	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,18	0,18	23,16	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
7. 6 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,23	1799,25	414
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,23	0,23	852,37	196,05
7. 7 (31-060202-0501)	2577С	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,01	0,01	17,05	0,17
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1396,1	1396
7. 8 (21-010401-0101)	100328С	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	0,02	0,02	1452,32	29
7. 9 (21-020101-0501)	100511С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010	М3	0,001	0,001	24139,74	24
7. 10 (21-130701-0401)	146649С	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,015	0,015	180,96	3
7. 11 (21-130701-1002)	146664С	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	3,5	3,5	91,04	319
7. 12 (21-130812-1036)	147338С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,00009	0,00009	222237,6	20
7. 13 (23-051206-0901)	261745С	ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ	КОМПЛЕКТ	1	1	773	773
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1167,54	1168
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		1716,01	1716

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		275,57	276
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1991,58	1992
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		546,93	547
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7383,58	7384
8	ПРАЙС	-КОВЕР AVK СЕРИИ 80/34 DIN 3581V	ШТ		1	40374,47	40374
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1695,73	1696
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1695,73	1696
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3365,62	3366
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				45435,81	45436
9	С123-020302-8920 23-020302-8920 РСНБ РК 2015 ПРИМ. В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАГЛУШКА ИЗ РЕЗИНЫ 9,78 КГ	ШТ.		2	39599,52	79199
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1663,18	3326
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1663,18	3326
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3301,02	6602
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				44563,72	89127
10	Е11-220601-0309 11-220601-0309 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 350 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,032	4491163,86	143717
10. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7=823,09)	ЧЕЛ-Ч	313	10,016	823,09	8244
10. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	111,034	3,553	1081,63	3843
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				377725,16	12087
10. 3	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,59	0,01888	3422,17	65
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,59	0,01888	852,37	16,09
10. 4	846С (32-040102-0101)	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	68,43	2,19	3939,38	8626
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	68,43	2,19	1143,29	2503,81
10. 5	863С (32-010201-0103)	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 1000 Л	МАШ.-Ч	73,43	2,35	834,09	1960
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,7343	0,0235	1143,00	26,86
10. 6	1087С (32-040106-0102)	МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ГРУНТОВКИ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 350-500 ММ	МАШ.-Ч	6,32	0,20224	4514,8	913
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	12,64	0,40448	981,60	397,04
10. 7	1108С (32-040106-0303)	МАШИНЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 350-500 ММ	МАШ.-Ч	14,32	0,45824	3440,44	1577
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	28,64	0,91648	981,60	899,62
10. 8	1961С (32-040108-0801)	УСТАНОВКА ДЛЯ СУШКИ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 1400 ММ	МАШ.-Ч	1,69	0,05408	10430,36	564
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				428266,03	13705
10. 9	135874С (21-100501-9903)	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	КГ	11500	368	250,77	92283
10. 10	136328С (21-110203-0804)	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ, МАРКА ВВ-Г	10 М2	290	9,28	2778,53	25785
10. 11	146945С (21-130802-0107)	БУМАГА ОБЕРТОЧНАЯ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 8273-75	1000 М2	2,48	0,07936	16137,42	1281
10. 12	147049С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	0,008	6598,38	53
10. 13	149239С (22-040101-9904)	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,19	0,00608	365439,27	2222
10. 14	248314С (21-070101-9901)	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,3	0,0096	14279,15	137
10. 15	249178С (21-130803-9902)	БРЕЗЕНТ ГОСТ 15530-93	М2	1,2	0,0384	211,97	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3805270,67	121769
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		234567,32	7506
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		198480,71	6351
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		433048,03	13858
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		393936,95	12606
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5318148,85	170181

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 29	ТЕНГЕ		985411
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		945036
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ		787025
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		39737
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ		91308
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		65357
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ		24631
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ		40726
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ		80831
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		1091225

1	2	3	4	5	6	7	8
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	. .	. .	. .	43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. .	. .	. .	39737
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. .	. .	. .	40374
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	. .	. .	. .	40374
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	. .	. .	. .	1696
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	. .	. .	. .	3366
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. .	. .	. .	45436
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	ТЕНГЕ	. .	. .	. .	1136661
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	. .	. .	. .	43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. .	. .	. .	39737
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С ПОДЗЕМНЫМ ГАЗОПРОВОДОМ ПК4+5 УЛ.№1					
41	Е11-010101-0326 11-010101-0326 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА		27,2	100,78	2741
41. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,00617	0,167824	690,68	116
41. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01302	0,354144	1143,29	405
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19,15	521
41. 3	2440С (31-010201-0905)	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА "HITACHI", 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,01302	0,354144	7413,35	2625
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01302	0,354144	1143,29	404,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				96,52	2625
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		11,32	308
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4,71	128
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		16,02	436
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9,34	254
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				126,15	3431
42	Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		28,56	13,7	391
42. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0038	0,108528	1143,29	124
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4,34	124
42. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0038	0,108528	3605,02	391
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0038	0,108528	1143,29	124,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,7	391
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		2,57	73
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,6832	20
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3,25	93
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,36	39
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18,31	523
43	Е11-220301-0109 11-220301-0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ФУТЛЯР ИЗ ТРУБ ВОДОПРОВОДНЫХ СТАЛЬНЫХ, ДИАМЕТР 350 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,0136	21806117,7	296563
43. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,5=917,3)	ЧЕЛ-Ч	615	8,364	917,3	7672
43. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	169,27	2,302	981,58	2260
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				730291,88	9932
43. 3	126С (31-060201-0501)	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	95,07	1,293	3152,71	4076
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	95,07	1,293	981,60	1269,21
43. 4	270С (31-010101-0402)	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,65	0,02244	3837,3	86
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,65	0,02244	1143,29	25,66
43. 5	846С (32-040102-0101)	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	31,3	0,42568	3939,38	1677
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	31,3	0,42568	1143,29	486,68
43. 6	1147С (34-030202-0101)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	57,75	0,7854	23,16	18
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
43. 7	2011С (32-040105-0501)	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	42,5	0,578	128,03	74
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
43. 8	2346С (31-060103-0701)	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	20,2	0,27472	163,41	45
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
43. 9	2349С (31-060101-0101)	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	40,75	0,5542	1198,95	664
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	40,75	0,5542	852,37	472,38
43. 10	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,5	0,0068	1799,25	12

1	2	3	4	5	6	7	8
(33-010201-0101)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,5	0,0068	852,37	5,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				489198,76	6653
43. 11 (21-050307-0507)	127966С	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ	70	0,952	515,75	491
43. 12 (21-070201-0301)	131548С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,23	0,003128	24435,92	76
43. 13 (21-130812-1035)	147337С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,14	0,001904	200244,36	381
43. 14 (23-010201-0253)	150672С	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 377 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 8,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	1004	13,654	20600,62	281289
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20752779,5	282238
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		453511,26	6168
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		934904,42	12715
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1388415,67	18882
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1855562,67	25236
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25050096,1	340681
44	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/ 1,12 КГ	КГ		6,99	511,02	3572
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		21,46	150
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		21,46	150
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		42,6	298
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				575,08	4020
45	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87 1 Т	Т		0,0019	381819,66	725
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		16036,43	30
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		16036,43	30
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		31828,49	60
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				429684,57	816
46	С123-021104-2107 23-021104-2107 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-МАНЖЕТА ПРЕДОХРАНЯЮЩАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ КОНЦОВ КОЖУХА ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 350 ММ 1,4 КГ	ШТ.		2	1342,32	2685
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		56,38	113
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		56,38	113
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		111,9	224
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1510,59	3021
47	Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015	-ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ. УСТРОЙСТВО	ШТ.		1	4845,07	4845
47. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8=832,64)	ЧЕЛ-Ч	2,74	2,74	832,64	2281
47. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,48	0,48	1003,89	482
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2763,3	2763
47. 3 (31-060201-0201)	128С	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,41	0,41	450,08	185
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
47. 4 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,25	3173,59	793
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,25	0,25	1143,29	285,82
47. 5 (34-030202-0101)	1147С	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,18	0,18	23,16	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
47. 6 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,23	1799,25	414
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,23	0,23	852,37	196,05
47. 7 (31-060202-0501)	2577С	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,01	0,01	17,05	0,17
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1396,1	1396
47. 8 (21-010401-0101)	100328С	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	0,02	0,02	1452,32	29
47. 9 (21-020101-0501)	100511С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010	М3	0,001	0,001	24139,74	24

1	2	3	4	5	6	7	8
47. 10 (21-130701-0401)	146649С	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,015	0,015	180,96	3
47. 11 (21-130701-1002)	146664С	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	3,5	3,5	91,04	319
47. 12 (21-130812-1036)	147338С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,00009	0,00009	222237,6	20
47. 13 (23-051206-0901)	261745С	ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ	КОМПЛЕКТ	1	1	773	773
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1167,54	1168
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		1716,01	1716
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		275,57	276
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1991,58	1992
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		546,93	547
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7383,58	7384
48	ПРАЙС	-КОВЕР AVK СЕРИИ 80/34 DIN 3581V	ШТ		1	40374,47	40374
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1695,73	1696
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1695,73	1696
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3365,62	3366
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				45435,81	45436
49	С123-020302-8920 23-020302-8920 РСНБ РК 2015 ПРИМ. В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАГЛУШКА ИЗ РЕЗИНЫ 9,78 КГ	ШТ.		2	39599,52	79199
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1663,18	3326
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1663,18	3326
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3301,02	6602
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				44563,72	89127
50	Е11-220601-0309 11-220601-0309 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 350 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0136		4491163,86	61080
50. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7=823,09)	ЧЕЛ-Ч	313	4,257	823,09	3504
50. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	111,034	1,51	1081,63	1633
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				377725,16	5137
50. 3 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,59	0,008024	3422,17	27
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,59	0,008024	852,37	6,84
50. 4 (32-040102-0101)	846С	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	68,43	0,930648	3939,38	3666
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	68,43	0,930648	1143,29	1064,00
50. 5 (32-010201-0103)	863С	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 1000 Л	МАШ.-Ч	73,43	0,998648	834,09	833
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,7343	0,0099865	1143,00	11,41
50. 6 (32-040106-0102)	1087С	МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ГРУНТОВКИ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 350-500 ММ	МАШ.-Ч	6,32	0,085952	4514,8	388
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	12,64	0,171904	981,60	168,74
50. 7 (32-040106-0303)	1108С	МАШИНЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 350-500 ММ	МАШ.-Ч	14,32	0,194752	3440,44	670
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	28,64	0,389504	981,60	382,34
50. 8 (32-040108-0801)	1961С	УСТАНОВКА ДЛЯ СУШКИ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 1400 ММ	МАШ.-Ч	1,69	0,022984	10430,36	240
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				428266,03	5824
50. 9 (21-100501-9903)	135874С	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	КГ	11500	156,4	250,77	39220
50. 10 (21-110203-0804)	136328С	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ, МАРКА ВВ-Г	10 М2	290	3,944	2778,53	10959
50. 11 (21-130802-0107)	146945С	БУМАГА ОБЕРТОЧНАЯ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 8273-75	1000 М2	2,48	0,033728	16137,42	544
50. 12 (21-130803-1101)	147049С	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	0,0034	6598,38	22
50. 13 (22-040101-9904)	149239С	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,19	0,002584	365439,27	944
50. 14 (21-070101-9901)	248314С	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,3	0,00408	14279,15	58
50. 15 (21-130803-9902)	249178С	БРЕЗЕНТ ГОСТ 15530-93	М2	1,2	0,01632	211,97	3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3805270,67	51752
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		234567,32	3190
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		198480,71	2699
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		433048,03	5889
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		393936,95	5358
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5318148,85	72327

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 30		ТЕНГЕ					492176
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ					451802
МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ					335157
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ					18477
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ					86181
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ					30912
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ					11455
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ					19457
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ					38617
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ					521331
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч					20
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ					18477
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ					40374
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ					40374
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ					1696
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ					3366
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ					45436
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30		ТЕНГЕ					566767
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч					20
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ					18477

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С ПОДЗЕМНЫМ ГАЗОПРОВОДОМ ПК3+67,35 УЛ.МАЙДАНОВА

63	Е11-010101-0326 11-010101-0326 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА	12	100,78	1209	
63. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,00617	0,07404	690,68	51
63. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01302	0,15624	1143,29	179
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19,15	230
63. 3	2440С (31-010201-0905)	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА "HITACHI", 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,01302	0,15624	7413,35	1158
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01302	0,15624	1143,29	178,63
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				96,52	1158
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		11,32	136
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4,71	56
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		16,02	192
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9,34	112
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				126,15	1514
64	Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	12,6	13,7	173	
64. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0038	0,04788	1143,29	55
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4,34	55
64. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0038	0,04788	3605,02	173
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0038	0,04788	1143,29	54,74
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,7	173
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		2,57	32
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,6832	9
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3,25	41
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,36	17
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18,31	231
65	Е11-220301-0109 11-220301-0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ФУТЛЯР ИЗ ТРУБ ВОДОПРОВОДНЫХ СТАЛЬНЫХ, ДИАМЕТР 350 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,006	21806117,7	130837	
65. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,5=917,3)	ЧЕЛ-Ч	615	3,69	917,3	3385
65. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	169,27	1,016	981,58	997
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				730291,88	4382
65. 3	126С (31-060201-0501)	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	95,07	0,57042	3152,71	1798
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	95,07	0,57042	981,60	559,92
65. 4	270С (31-010101-0402)	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,65	0,0099	3837,3	38
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,65	0,0099	1143,29	11,32
65. 5	846С (32-040102-0101)	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	31,3	0,1878	3939,38	740
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	31,3	0,1878	1143,29	214,71
65. 6	1147С (34-030202-0101)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	57,75	0,3465	23,16	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
65. 7	2011С (32-040105-0501)	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	42,5	0,255	128,03	33

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
65. 8	2346С (31-060103-0701)	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	20,2	0,1212	163,41	20
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
65. 9	2349С (31-060101-0101)	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	40,75	0,2445	1198,95	293
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	40,75	0,2445	852,37	208,40
65. 10	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,5	0,003	1799,25	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,5	0,003	852,37	2,56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				489198,76	2935
65. 11	127966С (21-050307-0507)	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ	70	0,42	515,75	217
65. 12	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,23	0,00138	24435,92	34
65. 13	147337С (21-130812-1035)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,14	0,00084	200244,36	168
65. 14	150672С (23-010201-0253)	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 377 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 8,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	1004	6,024	20600,62	124098
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20752779,5	124517
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		453511,26	2721
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		934904,42	5609
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1388415,67	8330
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1855562,67	11133
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25050096,1	150301
66	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/ 1,12 КГ	КГ		3,084	511,02	1576
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		21,46	66
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		21,46	66
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		42,6	131
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				575,08	1774
67	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87 1 Т	Т		0,0008	381819,66	305
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		16036,43	13
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		16036,43	13
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		31828,49	25
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				429684,57	344
68	С123-021104-2107 23-021104-2107 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-МАНЖЕТА ПРЕДОХРАНЯЮЩАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ КОНЦОВ КОЖУХА ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 350 ММ 1,4 КГ	ШТ.		2	1342,32	2685
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		56,38	113
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		56,38	113
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		111,9	224
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1510,59	3021
69	Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015	-ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ. УСТРОЙСТВО	ШТ.		1	4845,07	4845
69. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8=832,64)	ЧЕЛ-Ч	2,74	2,74	832,64	2281
69. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,48	0,48	1003,89	482
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2763,3	2763
69. 3	128С (31-060201-0201)	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,41	0,41	450,08	185
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
69. 4	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,25	3173,59	793
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,25	0,25	1143,29	285,82
69. 5	1147С (34-030202-0101)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,18	0,18	23,16	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
69. 6	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,23	1799,25	414
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,23	0,23	852,37	196,05

1	2	3	4	5	6	7	8
69. 7	2577С (31-060202-0501)	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,01	0,01	17,05	0,17
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1396,1	1396
69. 8	100328С (21-010401-0101)	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	0,02	0,02	1452,32	29
69. 9	100511С (21-020101-0501)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010	М3	0,001	0,001	24139,74	24
69. 10	146649С (21-130701-0401)	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,015	0,015	180,96	3
69. 11	146664С (21-130701-1002)	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	3,5	3,5	91,04	319
69. 12	147338С (21-130812-1036)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,00009	0,00009	222237,6	20
69. 13	261745С (23-051206-0901)	ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ	КОМПЛЕКТ	1	1	773	773
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1167,54	1168
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		1716,01	1716
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		275,57	276
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1991,58	1992
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		546,93	547
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7383,58	7384
70	ПРАЙС	-КОВЕР AVK СЕРИИ 80/34 DIN 3581V	ШТ		1	40374,47	40374
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1695,73	1696
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1695,73	1696
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3365,62	3366
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				45435,81	45436
71	С123-020302-8920 23-020302-8920 РСНБ РК 2015 ПРИМ. В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАГЛУШКА ИЗ РЕЗИНЫ 9,78 КГ	ШТ.		2	39599,52	79199
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1663,18	3326
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1663,18	3326
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3301,02	6602
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				44563,72	89127
72	Е11-220601-0309 11-220601-0309 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 350 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,06	4491163,86	269470
72. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7=823,09)	ЧЕЛ-Ч	313	18,78	823,09	15458
72. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	111,034	6,662	1081,63	7206
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				377725,16	22664
72. 3	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,59	0,0354	3422,17	121
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,59	0,0354	852,37	30,17
72. 4	846С (32-040102-0101)	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	68,43	4,106	3939,38	16174
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	68,43	4,106	1143,29	4694,35
72. 5	863С (32-010201-0103)	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 1000 Л	МАШ.-Ч	73,43	4,406	834,09	3675
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,7343	0,04406	1143,00	50,36
72. 6	1087С (32-040106-0102)	МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ГРУНТОВКИ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 350-500 ММ	МАШ.-Ч	6,32	0,3792	4514,8	1712
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	12,64	0,7584	981,60	744,45
72. 7	1108С (32-040106-0303)	МАШИНЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 350-500 ММ	МАШ.-Ч	14,32	0,8592	3440,44	2956
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	28,64	1,7184	981,60	1686,78
72. 8	1961С (32-040108-0801)	УСТАНОВКА ДЛЯ СУШКИ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 1400 ММ	МАШ.-Ч	1,69	0,1014	10430,36	1058
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				428266,03	25696
72. 9	135874С (21-100501-9903)	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	КГ	11500	690	250,77	173031
72. 10	136328С (21-110203-0804)	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ, МАРКА ВВ-Г	10 М2	290	17,4	2778,53	48346
72. 11	146945С (21-130802-0107)	БУМАГА ОБЕРТОЧНАЯ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 8273-75	1000 М2	2,48	0,1488	16137,42	2401
72. 12	147049С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	0,015	6598,38	99
72. 13	149239С (22-040101-9904)	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,19	0,0114	365439,27	4166
72. 14	248314С (21-070101-9901)	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,3	0,018	14279,15	257

1	2	3	4	5	6	7	8
72. 15	249178С (21-130803-9902)	БРЕЗЕНТ ГОСТ 15530-93	М2	1,2	0,072	211,97	15
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3805270,67	228316
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		234567,32	14074
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		198480,71	11909
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		433048,03	25983
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		393936,95	23636
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5318148,85	319089
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 31		ТЕНГЕ					530673
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				490299
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				354000
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				30093
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				83765
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				40056
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				18679
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				21377
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				42428
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				572783
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				30093
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				40374
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				40374
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				1696
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				3366
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				45436
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	ТЕНГЕ				618219
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				30093

РАЗДЕЛ 32. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С ПОДЗЕМНЫМ ГАЗОПРОВОДОМ ПК24+12,64
УЛ.МАГИСТРАЛЬНАЯ

73	Е11-010101-0326 11-010101-0326 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА		36	100,78	3628
73. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,00617	0,22212	690,68	153
73. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01302	0,46872	1143,29	536
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19,15	689
73. 3	2440С (31-010201-0905)	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА "HITACHI", 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,01302	0,46872	7413,35	3475
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01302	0,46872	1143,29	535,88
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				96,52	3475
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		11,32	407
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4,71	169
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		16,02	577
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9,34	336
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				126,15	4541
74	Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		37,8	13,7	518
74. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0038	0,14364	1143,29	164
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4,34	164
74. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0038	0,14364	3605,02	518
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0038	0,14364	1143,29	164,22
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,7	518
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		2,57	97
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,6832	26
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3,25	123
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,36	51
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18,31	692
75	Е11-220301-0109 11-220301-0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ФУТЛЯР ИЗ ТРУБ ВОДОПРОВОДНЫХ СТАЛЬНЫХ, ДИАМЕТР 350 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,018	21806117,7	392510
75. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,5=917,3)	ЧЕЛ-Ч	615	11,07	917,3	10155
75. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	169,27	3,047	981,58	2991
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				730291,88	13145
75. 3	126С (31-060201-0501)	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	95,07	1,711	3152,71	5395
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	95,07	1,711	981,60	1679,52
75. 4	270С (31-010101-0402)	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,65	0,0297	3837,3	114
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,65	0,0297	1143,29	33,96
75. 5	846С	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	31,3	0,5634	3939,38	2219

1	2	3	4	5	6	7	8
	(32-040102-0101)						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	31,3	0,5634	1143,29	644,13
75. 6	1147С	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	57,75	1,04	23,16	24
	(34-030202-0101)						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
75. 7	2011С	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ,	МАШ.-Ч	42,5	0,765	128,03	98
	(32-040105-0501)	ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)					
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
75. 8	2346С	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С	МАШ.-Ч	20,2	0,3636	163,41	59
	(31-060103-0701)	РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С					
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
75. 9	2349С	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	40,75	0,7335	1198,95	879
	(31-060101-0101)						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	40,75	0,7335	852,37	625,21
75. 10	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,5	0,009	1799,25	16
	(33-010201-0101)						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,5	0,009	852,37	7,67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				489198,76	8806
75. 11	127966С	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ	КГ	70	1,26	515,75	650
	(21-050307-0507)	(НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70					
75. 12	131548С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М,	М3	0,23	0,00414	24435,92	101
	(21-070201-0301)	ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86					
75. 13	147337С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,14	0,00252	200244,36	505
	(21-130812-1035)						
75. 14	150672С	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 377 ММ,	М	1004	18,072	20600,62	372294
	(23-010201-0253)	ТОЛЩИНА СТЕНКИ 8,0 ММ ГОСТ 10705-80					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20752779,5	373550
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		453511,26	8163
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		934904,42	16828
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1388415,67	24991
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1855562,67	33400
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25050096,1	450902
76	С123-021104-0405	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ		8,659	511,02	4425
	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	1,12 КГ					
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		21,46	186
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		21,46	186
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		42,6	369
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				575,08	4980
77	С121-130201-0901	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т		0,0023	381819,66	878
	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	1 Т					
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		16036,43	37
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		16036,43	37
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		31828,49	73
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				429684,57	988
78	С123-021104-2107	-МАНЖЕТА ПРЕДОХРАНЯЮЩАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ КОНЦОВ КОЖУХА ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 350 ММ	ШТ.		2	1342,32	2685
	23-021104-2107 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	1,4 КГ					
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		56,38	113
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		56,38	113
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		111,9	224
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1510,59	3021
79	Е11-240207-0201	-ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ. УСТРОЙСТВО	ШТ.		1	4845,07	4845
	11-240207-0201 РСНБ РК 2015						
79. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8=832,64)	ЧЕЛ-Ч	2,74	2,74	832,64	2281
79. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,48	0,48	1003,89	482
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2763,3	2763
79. 3	128С	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ	МАШ.-Ч	0,41	0,41	450,08	185
	(31-060201-0201)	СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ					
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
79. 4	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,25	3173,59	793

1	2	3	4	5	6	7	8
(31-050102-0102)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,25	0,25	1143,29	285,82
79. 5	1147С	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,18	0,18	23,16	4
(34-030202-0101)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
79. 6	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,23	1799,25	414
(33-010201-0101)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,23	0,23	852,37	196,05
79. 7	2577С	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,01	0,01	17,05	0,17
(31-060202-0501)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1396,1	1396
79. 8	100328С	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	0,02	0,02	1452,32	29
(21-010401-0101)							
79. 9	100511С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010	М3	0,001	0,001	24139,74	24
(21-020101-0501)							
79. 10	146649С	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,015	0,015	180,96	3
(21-130701-0401)							
79. 11	146664С	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	3,5	3,5	91,04	319
(21-130701-1002)							
79. 12	147338С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,00009	0,00009	222237,6	20
(21-130812-1036)							
79. 13	261745С	ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ	КОМПЛЕКТ	1	1	773	773
(23-051206-0901)							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1167,54	1168
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		1716,01	1716
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		275,57	276
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1991,58	1992
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		546,93	547
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7383,58	7384
80	ПРАЙС	-КОВЕР AVK СЕРИИ 80/34 DIN 3581V	ШТ		1	40374,47	40374
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1695,73	1696
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1695,73	1696
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3365,62	3366
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				45435,81	45436
81	С123-020302-8920 23-020302-8920 РСНБ РК 2015 ПРИМ. В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАГЛУШКА ИЗ РЕЗИНЫ 9,78 КГ	ШТ.		2	39599,52	79199
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1663,18	3326
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1663,18	3326
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3301,02	6602
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				44563,72	89127
82	Е11-220601-0309 11-220601-0309 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 350 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,018	4491163,86	80841
82. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7=823,09)	ЧЕЛ-Ч	313	5,634	823,09	4637
82. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	111,034	1,999	1081,63	2162
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				377725,16	6799
82. 3	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,59	0,01062	3422,17	36
(31-050501-0101)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,59	0,01062	852,37	9,05
82. 4	846С	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	68,43	1,232	3939,38	4852
(32-040102-0101)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	68,43	1,232	1143,29	1408,53
82. 5	863С	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 1000 Л	МАШ.-Ч	73,43	1,322	834,09	1102
(32-010201-0103)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,7343	0,01322	1143,00	15,11
82. 6	1087С	МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ГРУНТОВКИ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 350-500 ММ	МАШ.-Ч	6,32	0,11376	4514,8	514
(32-040106-0102)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	12,64	0,22752	981,60	223,33
82. 7	1108С	МАШИНЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 350-500 ММ	МАШ.-Ч	14,32	0,25776	3440,44	887
(32-040106-0303)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	28,64	0,51552	981,60	506,03
82. 8	1961С	УСТАНОВКА ДЛЯ СУШКИ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 1400 ММ	МАШ.-Ч	1,69	0,03042	10430,36	317
(32-040108-0801)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				428266,03	7709

1	2	3	4	5	6	7	8
82. 9	135874С (21-100501-9903)	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	КГ	11500	207	250,77	51909
82. 10	136328С (21-110203-0804)	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ, МАРКА ВВ-Г	10 М2	290	5,22	2778,53	14504
82. 11	146945С (21-130802-0107)	БУМАГА ОБЕРТОЧНАЯ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 8273-75	1000 М2	2,48	0,04464	16137,42	720
82. 12	147049С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	0,0045	6598,38	30
82. 13	149239С (22-040101-9904)	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,19	0,00342	365439,27	1250
82. 14	248314С (21-070101-9901)	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,3	0,0054	14279,15	77
82. 15	249178С (21-130803-9902)	БРЕЗЕНТ ГОСТ 15530-93	М2	1,2	0,0216	211,97	5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3805270,67	68495
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		234567,32	4222
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		198480,71	3573
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		433048,03	7795
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		393936,95	7091
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5318148,85	95727
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 32		ТЕНГЕ					609903
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				569529
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				443212
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				23561
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				87187
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				39140
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				14606
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				24534
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				48693
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				657362
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				23561
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				40374
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				40374
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				1696
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				3366
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				45436
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	ТЕНГЕ				702798
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				23561

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С ПОДЗЕМНЫМ ГАЗОПРОВОДОМ ПК2+35,69 УЛ.ОТРАР

103	Е11-010101-0326 11-010101-0326 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА	30,8	100,78	3104	
103. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,00617	0,190036	690,68	131
103. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01302	0,401016	1143,29	458
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19,15	590
103. 3	2440С (31-010201-0905)	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА "HITACHI", 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,01302	0,401016	7413,35	2973
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01302	0,401016	1143,29	458,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				96,52	2973
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		11,32	349
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4,71	145
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		16,02	494
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9,34	288
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				126,15	3885
104	Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	32,34	13,7	443	
104. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0038	0,122892	1143,29	141
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4,34	141
104. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0038	0,122892	3605,02	443
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0038	0,122892	1143,29	140,50
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,7	443
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		2,57	83
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,6832	22
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3,25	105
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,36	44
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18,31	592
105	Е11-220301-0109 11-220301-0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ФУТЛЯР ИЗ ТРУБ ВОДОПРОВОДНЫХ СТАЛЬНЫХ, ДИАМЕТР 350 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0154	21806117,7	335814	
105. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,5=917,3)	ЧЕЛ-Ч	615	9,471	917,3	8688
105. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	169,27	2,607	981,58	2559
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				730291,88	11246

1	2	3	4	5	6	7	8
105. 3	126С (31-060201-0501)	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	95,07	1,464	3152,71	4616
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	95,07	1,464	981,60	1437,06
105. 4	270С (31-010101-0402)	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,65	0,02541	3837,3	98
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,65	0,02541	1143,29	29,05
105. 5	846С (32-040102-0101)	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	31,3	0,48202	3939,38	1899
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	31,3	0,48202	1143,29	551,09
105. 6	1147С (34-030202-0101)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	57,75	0,88935	23,16	21
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
105. 7	2011С (32-040105-0501)	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	42,5	0,6545	128,03	84
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
105. 8	2346С (31-060103-0701)	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	20,2	0,31108	163,41	51
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
105. 9	2349С (31-060101-0101)	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	40,75	0,62755	1198,95	752
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	40,75	0,62755	852,37	534,90
105.10	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,5	0,0077	1799,25	14
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,5	0,0077	852,37	6,56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				489198,76	7534
105.11	127966С (21-050307-0507)	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ	70	1,078	515,75	556
105.12	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,23	0,003542	24435,92	87
105.13	147337С (21-130812-1035)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,14	0,002156	200244,36	432
105.14	150672С (23-010201-0253)	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 377 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 8,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	1004	15,462	20600,62	318519
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20752779,5	319593
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		453511,26	6984
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		934904,42	14398
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1388415,67	21382
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1855562,67	28576
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25050096,1	385771
106	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/ 1,12 КГ	КГ		7,922	511,02	4048
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		21,46	170
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		21,46	170
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		42,6	337
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				575,08	4556
107	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87 1 Т	Т		0,0021	381819,66	802
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		16036,43	34
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		16036,43	34
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		31828,49	67
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				429684,57	902
108	С123-021104-2107 23-021104-2107 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-МАНЖЕТА ПРЕДОХРАНЯЮЩАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ КОНЦОВ КОЖУХА ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 350 ММ 1,4 КГ	ШТ.		2	1342,32	2685
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		56,38	113
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		56,38	113
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		111,9	224
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1510,59	3021
109	Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ	-ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ. УСТРОЙСТВО	ШТ.		1	4845,07	4845

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
109. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8=832,64)	ЧЕЛ-Ч	2,74	2,74	832,64	2281
109. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,48	0,48	1003,89	482
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2763,3	2763
109. 3 (31-060201-0201)	128С	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,41	0,41	450,08	185
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
109. 4 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,25	3173,59	793
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,25	0,25	1143,29	285,82
109. 5 (34-030202-0101)	1147С	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,18	0,18	23,16	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
109. 6 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,23	1799,25	414
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,23	0,23	852,37	196,05
109. 7 (31-060202-0501)	2577С	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,01	0,01	17,05	0,17
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1396,1	1396
109. 8 (21-010401-0101)	100328С	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	0,02	0,02	1452,32	29
109. 9 (21-020101-0501)	100511С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010	М3	0,001	0,001	24139,74	24
109.10 (21-130701-0401)	146649С	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,015	0,015	180,96	3
109.11 (21-130701-1002)	146664С	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	3,5	3,5	91,04	319
109.12 (21-130812-1036)	147338С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,00009	0,00009	222237,6	20
109.13 (23-051206-0901)	261745С	ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ	КОМПЛЕКТ	1	1	773	773
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1167,54	1168
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		1716,01	1716
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		275,57	276
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1991,58	1992
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		546,93	547
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7383,58	7384
110	ПРАЙС	-КОВЕР AVK СЕРИИ 80/34 DIN 3581V	ШТ		1	40374,47	40374
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1695,73	1696
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1695,73	1696
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3365,62	3366
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				45435,81	45436
111	С123-020302-8920 23-020302-8920 РСНБ РК 2015 ПРИМ. В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАГЛУШКА ИЗ РЕЗИНЫ 9,78 КГ	ШТ.		2	39599,52	79199
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1663,18	3326
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1663,18	3326
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3301,02	6602
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				44563,72	89127
112	Е11-220601-0309 11-220601-0309 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 350 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,0154	4491163,86	69164
112. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7=823,09)	ЧЕЛ-Ч	313	4,82	823,09	3967
112. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	111,034	1,71	1081,63	1850
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				377725,16	5817
112. 3 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,59	0,009086	3422,17	31
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,59	0,009086	852,37	7,74
112. 4 (32-040102-0101)	846С	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	68,43	1,054	3939,38	4151
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	68,43	1,054	1143,29	1205,03
112. 5 (32-010201-0103)	863С	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 1000 Л	МАШ.-Ч	73,43	1,131	834,09	943
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,7343	0,01131	1143,00	12,93
112. 6 (32-040106-0102)	1087С	МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ГРУНТОВКИ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 350-500 ММ	МАШ.-Ч	6,32	0,097328	4514,8	439
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	12,64	0,194656	981,60	191,07
112. 7	1108С	МАШИНЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 350-500 ММ	МАШ.-Ч	14,32	0,220528	3440,44	759

1	2	3	4	5	6	7	8
(32-040106-0303)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	28,64	0,441056	981,60	432,94
112. 8 (32-040108-0801)	1961С	УСТАНОВКА ДЛЯ СУШКИ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 1400 ММ	МАШ.-Ч	1,69	0,026026	10430,36	271
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				428266,03	6595
112. 9 (21-100501-9903)	135874С	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	КГ	11500	177,1	250,77	44411
112.10 (21-110203-0804)	136328С	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ, МАРКА ВВ-Г	10 М2	290	4,466	2778,53	12409
112.11 (21-130802-0107)	146945С	БУМАГА ОБЕРТОЧНАЯ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 8273-75	1000 М2	2,48	0,038192	16137,42	616
112.12 (21-130803-1101)	147049С	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	0,00385	6598,38	25
112.13 (22-040101-9904)	149239С	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,19	0,002926	365439,27	1069
112.14 (21-070101-9901)	248314С	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,3	0,00462	14279,15	66
112.15 (21-130803-9902)	249178С	БРЕЗЕНТ ГОСТ 15530-93	М2	1,2	0,01848	211,97	4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3805270,67	58601
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		234567,32	3612
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		198480,71	3057
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		433048,03	6669
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		393936,95	6067
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5318148,85	81899
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 33		ТЕНГЕ					540479
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				500104
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				379362
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				20557
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				86734
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				34284
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				12744
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				21540
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				42751
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				577139
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				20557
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				40374
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				40374
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				1696
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				3366
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				45436
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	ТЕНГЕ				622575
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				20557
		РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С ПОДЗЕМНЫМ ГАЗОПРОВОДОМ ПК1+68,34 УЛ.ОТРАР					
113	Е11-010101-0326 11-010101-0326 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА	24,8	100,78	2499	
113. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,00617	0,153016	690,68	106
113. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01302	0,322896	1143,29	369
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19,15	475
113. 3 (31-010201-0905)	2440С	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА "HITACHI", 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,01302	0,322896	7413,35	2394
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01302	0,322896	1143,29	369,16
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				96,52	2394
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		11,32	281
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4,71	117
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		16,02	397
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9,34	232
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				126,15	3129
114	Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	26,04	13,7	357	
114. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0038	0,098952	1143,29	113
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4,34	113
114. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0038	0,098952	3605,02	357
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0038	0,098952	1143,29	113,13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,7	357
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		2,57	67
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,6832	18
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3,25	85
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,36	35
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18,31	477

1	2	3	4	5	6	7	8
115	Е11-220301-0109 11-220301-0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ФУТЛЯР ИЗ ТРУБ ВОДОПРОВОДНЫХ СТАЛЬНЫХ, ДИАМЕТР 350 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОД А	0,0124	21806117,7	270396
115. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,5=917,3)	ЧЕЛ-Ч	615	7,626	917,3	6995
115. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	169,27	2,099	981,58	2060
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				730291,88	9056
115. 3	126С (31-060201-0501)	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	95,07	1,179	3152,71	3717
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	95,07	1,179	981,60	1157,31
115. 4	270С (31-010101-0402)	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,65	0,02046	3837,3	79
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,65	0,02046	1143,29	23,39
115. 5	846С (32-040102-0101)	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	31,3	0,38812	3939,38	1529
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	31,3	0,38812	1143,29	443,73
115. 6	1147С (34-030202-0101)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	57,75	0,7161	23,16	17
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
115. 7	2011С (32-040105-0501)	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	42,5	0,527	128,03	67
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
115. 8	2346С (31-060103-0701)	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	20,2	0,25048	163,41	41
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
115. 9	2349С (31-060101-0101)	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	40,75	0,5053	1198,95	606
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	40,75	0,5053	852,37	430,70
115.10	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,5	0,0062	1799,25	11
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,5	0,0062	852,37	5,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				489198,76	6066
115.11	127966С (21-050307-0507)	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ	70	0,868	515,75	448
115.12	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,23	0,002852	24435,92	70
115.13	147337С (21-130812-1035)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,14	0,001736	200244,36	348
115.14	150672С (23-010201-0253)	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 377 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 8,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	1004	12,45	20600,62	256469
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20752779,5	257334
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		453511,26	5624
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		934904,42	11593
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1388415,67	17216
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1855562,67	23009
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25050096,1	310621
116	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/ 1,12 КГ	КГ		6,524	511,02	3334
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		21,46	140
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		21,46	140
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		42,6	278
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				575,08	3752
117	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87 1 Т	Т		0,0018	381819,66	687
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		16036,43	29
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		16036,43	29
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		31828,49	57
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				429684,57	773
118	С123-021104-2107 23-021104-2107 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV	-МАНЖЕТА ПРЕДОХРАНЯЮЩАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ КОНЦОВ КОЖУХА ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 350 ММ 1,4 КГ	ШТ.		2	1342,32	2685

1	2	3	4	5	6	7	8
	КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		56,38	113
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		56,38	113
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		111,9	224
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1510,59	3021
119	Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015	-ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ. УСТРОЙСТВО	ШТ.		1	4845,07	4845
119. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8=832,64)	ЧЕЛ-Ч	2,74	2,74	832,64	2281
119. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,48	0,48	1003,89	482
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2763,3	2763
119. 3	128С (31-060201-0201)	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,41	0,41	450,08	185
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
119. 4	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,25	3173,59	793
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,25	0,25	1143,29	285,82
119. 5	1147С (34-030202-0101)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,18	0,18	23,16	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
119. 6	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,23	1799,25	414
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,23	0,23	852,37	196,05
119. 7	2577С (31-060202-0501)	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,01	0,01	17,05	0,17
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1396,1	1396
119. 8	100328С (21-010401-0101)	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	0,02	0,02	1452,32	29
119. 9	100511С (21-020101-0501)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010	М3	0,001	0,001	24139,74	24
119.10	146649С (21-130701-0401)	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,015	0,015	180,96	3
119.11	146664С (21-130701-1002)	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	3,5	3,5	91,04	319
119.12	147338С (21-130812-1036)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,00009	0,00009	222237,6	20
119.13	261745С (23-051206-0901)	ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ	КОМПЛЕКТ	1	1	773	773
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1167,54	1168
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		1716,01	1716
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		275,57	276
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1991,58	1992
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		546,93	547
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7383,58	7384
120	ПРАЙС	-КОВЕР AVK СЕРИИ 80/34 DIN 3581V	ШТ		1	40374,47	40374
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1695,73	1696
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1695,73	1696
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3365,62	3366
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				45435,81	45436
121	С123-020302-8920 23-020302-8920 РСНБ РК 2015 ПРИМ. В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАГЛУШКА ИЗ РЕЗИНЫ 9,78 КГ	ШТ.		2	39599,52	79199
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1663,18	3326
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1663,18	3326
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3301,02	6602
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				44563,72	89127
122	Е11-220601-0309 11-220601-0309 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 350 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОД А		0,0124	4491163,86	55690
122. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7=823,09)	ЧЕЛ-Ч	313	3,881	823,09	3195
122. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	111,034	1,377	1081,63	1489
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				377725,16	4684
122. 3	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,59	0,007316	3422,17	25
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,59	0,007316	852,37	6,24
122. 4	846С (32-040102-0101)	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	68,43	0,848532	3939,38	3343
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	68,43	0,848532	1143,29	970,12

1	2	3	4	5	6	7	8
122. 5	863С (32-010201-0103)	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 1000 Л	МАШ.-Ч	73,43	0,910532	834,09	759
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,7343	0,0091053	1143,00	10,41
122. 6	1087С (32-040106-0102)	МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ГРУНТОВКИ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 350-500 ММ	МАШ.-Ч	6,32	0,078368	4514,8	354
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	12,64	0,156736	981,60	153,85
122. 7	1108С (32-040106-0303)	МАШИНЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 350-500 ММ	МАШ.-Ч	14,32	0,177568	3440,44	611
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	28,64	0,355136	981,60	348,60
122. 8	1961С (32-040108-0801)	УСТАНОВКА ДЛЯ СУШКИ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 1400 ММ	МАШ.-Ч	1,69	0,020956	10430,36	219
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				428266,03	5310
122. 9	135874С (21-100501-9903)	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	КГ	11500	142,6	250,77	35760
122.10	136328С (21-110203-0804)	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ, МАРКА ВВ-Г	10 М2	290	3,596	2778,53	9992
122.11	146945С (21-130802-0107)	БУМАГА ОБЕРТОЧНАЯ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 8273-75	1000 М2	2,48	0,030752	16137,42	496
122.12	147049С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	0,0031	6598,38	20
122.13	149239С (22-040101-9904)	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,19	0,002356	365439,27	861
122.14	248314С (21-070101-9901)	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,3	0,00372	14279,15	53
122.15	249178С (21-130803-9902)	БРЕЗЕНТ ГОСТ 15530-93	М2	1,2	0,01488	211,97	3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3805270,67	47185
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		234567,32	2909
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		198480,71	2461
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		433048,03	5370
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		393936,95	4885
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5318148,85	65945
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 34		ТЕНГЕ					460067
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				419692
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				305687
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				17091
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				85905
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				28668
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				10596
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				18072
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				35869
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				484229
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				17091
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				40374
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				40374
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				1696
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				3366
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				45436
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	ТЕНГЕ				529665
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				17091

РАЗДЕЛ 35. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С ПОДЗЕМНЫМ ГАЗОПРОВОДОМ ПК0+51,12 УЛ.ОТРАР

123	Е11-010101-0326 11-010101-0326 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА	24,8		100,78	2499
123. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,00617	0,153016	690,68	106
123. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01302	0,322896	1143,29	369
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19,15	475
123. 3	2440С (31-010201-0905)	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА "HITACHI", 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,01302	0,322896	7413,35	2394
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01302	0,322896	1143,29	369,16
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				96,52	2394
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		11,32	281
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4,71	117
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		16,02	397
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9,34	232
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				126,15	3129
124	Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	26,04		13,7	357
124. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0038	0,098952	1143,29	113
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4,34	113
124. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0038	0,098952	3605,02	357

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0038	0,098952	1143,29	113,13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,7	357
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		2,57	67
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,6832	18
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3,25	85
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,36	35
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18,31	477
125	Е11-220301-0109 11-220301-0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ФУТЛЯР ИЗ ТРУБ ВОДОПРОВОДНЫХ СТАЛЬНЫХ, ДИАМЕТР 350 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0124	21806117,7	270396	
125. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,5=917,3)	ЧЕЛ-Ч	615	7,626	917,3	6995
125. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	169,27	2,099	981,58	2060
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				730291,88	9056
125. 3	126С (31-060201-0501)	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	95,07	1,179	3152,71	3717
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	95,07	1,179	981,60	1157,31
125. 4	270С (31-010101-0402)	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,65	0,02046	3837,3	79
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,65	0,02046	1143,29	23,39
125. 5	846С (32-040102-0101)	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	31,3	0,38812	3939,38	1529
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	31,3	0,38812	1143,29	443,73
125. 6	1147С (34-030202-0101)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	57,75	0,7161	23,16	17
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
125. 7	2011С (32-040105-0501)	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	42,5	0,527	128,03	67
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
125. 8	2346С (31-060103-0701)	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	20,2	0,25048	163,41	41
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
125. 9	2349С (31-060101-0101)	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	40,75	0,5053	1198,95	606
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	40,75	0,5053	852,37	430,70
125.10	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,5	0,0062	1799,25	11
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,5	0,0062	852,37	5,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				489198,76	6066
125.11	127966С (21-050307-0507)	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ	70	0,868	515,75	448
125.12	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,23	0,002852	24435,92	70
125.13	147337С (21-130812-1035)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,14	0,001736	200244,36	348
125.14	150672С (23-010201-0253)	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 377 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 8,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	1004	12,45	20600,62	256469
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20752779,5	257334
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		453511,26	5624
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		934904,42	11593
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1388415,67	17216
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1855562,67	23009
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25050096,1	310621
126	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/ 1,12 КГ	КГ		6,524	511,02	3334
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		21,46	140
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		21,46	140
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		42,6	278
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				575,08	3752
127	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87 1 Т	Т		0,0018	381819,66	687

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		16036,43	29
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		16036,43	29
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		31828,49	57
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				429684,57	773
128	С123-021104-2107 23-021104-2107 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-МАНЖЕТА ПРЕДОХРАНЯЮЩАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ КОНЦОВ КОЖУХА ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 350 ММ 1,4 КГ	ШТ.		2	1342,32	2685
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		56,38	113
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		56,38	113
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		111,9	224
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1510,59	3021
129	Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015	-ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ. УСТРОЙСТВО	ШТ.		1	4845,07	4845
129. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8=832,64)	ЧЕЛ-Ч	2,74	2,74	832,64	2281
129. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,48	0,48	1003,89	482
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2763,3	2763
129. 3 (31-060201-0201)	128С	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,41	0,41	450,08	185
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
129. 4 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,25	3173,59	793
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,25	0,25	1143,29	285,82
129. 5 (34-030202-0101)	1147С	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,18	0,18	23,16	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
129. 6 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,23	1799,25	414
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,23	0,23	852,37	196,05
129. 7 (31-060202-0501)	2577С	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,01	0,01	17,05	0,17
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1396,1	1396
129. 8 (21-010401-0101)	100328С	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	0,02	0,02	1452,32	29
129. 9 (21-020101-0501)	100511С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010	М3	0,001	0,001	24139,74	24
129.10 (21-130701-0401)	146649С	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,015	0,015	180,96	3
129.11 (21-130701-1002)	146664С	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	3,5	3,5	91,04	319
129.12 (21-130812-1036)	147338С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,00009	0,00009	222237,6	20
129.13 (23-051206-0901)	261745С	ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ	КОМПЛЕКТ	1	1	773	773
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1167,54	1168
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		1716,01	1716
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		275,57	276
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1991,58	1992
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		546,93	547
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7383,58	7384
130	ПРАЙС	-КОВЕР AVK СЕРИИ 80/34 DIN 3581V	ШТ		1	40374,47	40374
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1695,73	1696
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1695,73	1696
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3365,62	3366
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				45435,81	45436
131	С123-020302-8920 23-020302-8920 РСНБ РК 2015 ПРИМ. В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАГЛУШКА ИЗ РЕЗИНЫ 9,78 КГ	ШТ.		2	39599,52	79199
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1663,18	3326
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1663,18	3326
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3301,02	6602
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				44563,72	89127
132	Е11-220601-0309 11-220601-0309 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 350 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0124		4491163,86	55690
132. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7=823,09)	ЧЕЛ-Ч	313	3,881	823,09	3195
132. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	111,034	1,377	1081,63	1489

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				377725,16	4684
132. 3 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,59	0,007316	3422,17	25
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,59	0,007316	852,37	6,24
132. 4 (32-040102-0101)	846С	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	68,43	0,848532	3939,38	3343
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	68,43	0,848532	1143,29	970,12
132. 5 (32-010201-0103)	863С	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 1000 Л	МАШ.-Ч	73,43	0,910532	834,09	759
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,7343	0,0091053	1143,00	10,41
132. 6 (32-040106-0102)	1087С	МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ГРУНТОВКИ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 350-500 ММ	МАШ.-Ч	6,32	0,078368	4514,8	354
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	12,64	0,156736	981,60	153,85
132. 7 (32-040106-0303)	1108С	МАШИНЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 350-500 ММ	МАШ.-Ч	14,32	0,177568	3440,44	611
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	28,64	0,355136	981,60	348,60
132. 8 (32-040108-0801)	1961С	УСТАНОВКА ДЛЯ СУШКИ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 1400 ММ	МАШ.-Ч	1,69	0,020956	10430,36	219
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				428266,03	5310
132. 9 (21-100501-9903)	135874С	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	КГ	11500	142,6	250,77	35760
132.10 (21-110203-0804)	136328С	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ, МАРКА ВВ-Г	10 М2	290	3,596	2778,53	9992
132.11 (21-130802-0107)	146945С	БУМАГА ОБЕРТОЧНАЯ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 8273-75	1000 М2	2,48	0,030752	16137,42	496
132.12 (21-130803-1101)	147049С	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	0,0031	6598,38	20
132.13 (22-040101-9904)	149239С	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,19	0,002356	365439,27	861
132.14 (21-070101-9901)	248314С	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,3	0,00372	14279,15	53
132.15 (21-130803-9902)	249178С	БРЕЗЕНТ ГОСТ 15530-93	М2	1,2	0,01488	211,97	3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3805270,67	47185
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		234567,32	2909
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		198480,71	2461
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		433048,03	5370
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		393936,95	4885
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5318148,85	65945

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 35			ТЕНГЕ	.	.	.	460067
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	419692
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	305687
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	17091
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	85905
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	28668
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	10596
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	18072
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	35869
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	484229
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	17091
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	40374
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	40374
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	1696
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	3366
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	45436
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	ТЕНГЕ	.	.	.	529665
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	17091

РАЗДЕЛ 36. ПО СЛИЧИТЕЛЬНОЙ ВЕДОМОСТИ №2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 36			ТЕНГЕ	.	.	.	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	ТЕНГЕ	.	.	.	-

РАЗДЕЛ 37. МАГИСТРАЛЬНАЯ УЛИЦА

		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
388	С341-310104 -0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГРУНТ 1 ГРУППЫ ,ПОГРУЗКА	Т		5200	195	1014000
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,19	42588
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,19	42588
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,26	84527
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,45	1141115
389	С341-010204	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ	ТКМ		5200	176,24	916448

1	2	3	4	5	6	7	8
	-1001 41-010204-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗОК 1 КМ					
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,4	38491
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,4	38491
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,69	76395
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				198,33	1031334
		АВТОСТОЯНКИ					
390	E11-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	107,13	24,55	2630	
390. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00681	0,729555	1143,29	834
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7,79	834
390. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00681	0,729555	3605,02	2630
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00681	0,729555	1143,29	834,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24,55	2630
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,6	493
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,22	131
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,83	624
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,43	260
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32,81	3515
391	E11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,09	110922,7	9983	
391. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0522	981,6	51
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	51
391. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0261	4204,24	110
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0522	981,60	51,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	110
391. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	КГ	1,03	0,0927	106508,22	9873
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	9873
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	31
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	421
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	451
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	835
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	11269
392	E11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	103,12	2031,74	209513	
392. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	3,465	852,37	2953
392. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	1,729	1102,89	1907
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,14	4861
392. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,357826	3032,59	1085
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,357826	981,60	351,24
392. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	1,042	3863,36	4024
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	1,042	1143,29	1191,31
392. 5 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,040217	3381,2	136
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,040217	852,37	34,28
392. 6 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,144368	94,23	14
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
392. 7 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,288736	5575,82	1610
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,288736	1143,29	330,11
392. 8 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,001031	1799,25	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,001031	852,37	0,88
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,62	6870
392. 9 (21-020501-0502)	102750С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0925	9,539	20908,61	199439
392.10	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,000639	205870,68	132

1	2	3	4	5	6	7	8
	(21-050302-0101)						
392.11	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	ТОННА	0,000011	0,001114	106504,1	119
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1936,47	199689
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,42	2931
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		86,53	8923
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114,95	11854
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		171,73	17709
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2318,42	239076
393	Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		103,12	1004,58	103592
393. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,037123	852,37	32
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306853	32
393. 2	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	0,070122	94,23	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	7
393. 3	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,048	4,95	20908,61	103493
393. 4	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	ТОННА	0,000006	0,000577	106504,1	62
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1004,21	103554
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		0,185032	19
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		42,2	4352
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,39	4371
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83,76	8637
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,72	116600
394	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,03	110922,7	3328
394. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0174	981,6	17
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	17
394. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0087	4204,24	37
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0174	981,60	17,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	37
394. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	ТОННА	1,03	0,0309	106508,22	3291
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	3291
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	10
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	140
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	150
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	278
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	3756
395	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		103,12	2812,87	290063
395. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	3,465	852,37	2953
395. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	1,736	1102,52	1913
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	4867
395. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,357826	3032,59	1085
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,357826	981,60	351,24
395. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	1,042	3863,36	4024
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	1,042	1143,29	1191,31
395. 5	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,003094	3173,59	10
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,003094	1143,29	3,54
395. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,040217	3381,2	136
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,040217	852,37	34,28
395. 7	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,144368	94,23	14
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
395. 8	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,288736	5575,82	1610
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,288736	1143,29	330,11

1	2	3	4	5	6	7	8
395. 9 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,004125	1799,25	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,004125	852,37	3,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	6886
395.10 (21-020504-0103)	102778С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	Т	0,0966	9,961	28061,43	279531
395.11 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,000639	205870,68	132
395.12 (21-070201-0301)	131548С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,015468	24435,92	378
395.13 (21-130105-0103)	144684С	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ) МАРКИ ПБВЭ 130/150	Т	0,000011	0,001114	164610,38	183
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2717,45	280224
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	2935
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		119,34	12306
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,79	15241
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		236,85	24424
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3197,51	329728
		МЕСТНЫЕ ПРОЕЗДЫ(ПК5+45,ПК10+8,ПК15+72,ПК20+49)					
396	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		1298,99	182,98	237696
396. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	42,867	723,15	30999
396. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	57,623	1059,42	61047
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	92046
396. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,467636	6235,51	2916
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,467636	1143,29	534,64
396. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	5,17	3422,17	17693
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	5,17	852,37	4406,75
396. 5 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	3,053	3605,02	11005
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	3,053	1143,29	3490,46
396. 6 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	13,769	3032,59	41757
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	13,769	981,60	13515,65
396. 7 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	31,046	3863,36	119941
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	31,046	1143,29	35494,58
396. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	3,377	3381,2	11420
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	3,377	852,37	2878,45
396. 9 (32-010212-0101)	1602С	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,740424	2654,92	1966
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,740424	981,60	726,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	206697
396.10 (21-130703-1406)	249133С	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03	38,97	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	55504
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		9,48	12314
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		52,21	67818
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		18,82	24441
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				254,01	329955
397	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		268,891	7525,89	2023644
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		316,09	84993
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		316,09	84993
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		627,36	168691
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8469,34	2277328
398	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		1298,99	-43,08	-55963
398. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	16,302	-991,69	-16167
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-16167

1	2	3	4	5	6	7	8
398. 2	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	5,391	-3422,17	-18448
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	5,391	-852,37	-4595,13
398. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	5,586	-3032,59	-16939
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	5,586	-981,60	-5483,22
398. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	5,326	-3863,36	-20576
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	5,326	-1143,29	-6089,16
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-55963
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-9749
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-2,12	-2760
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-9,63	-12508
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-4,22	-5478
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-56,93	-73949
399	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3		89,63	-7525,89	-674546
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-316,09	-28331
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-316,09	-28331
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-627,36	-56230
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-8469,34	-759107
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 37		ТЕНГЕ					4080388
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				4080388
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				596631
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				86541
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				1349099
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				1930448
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				225742
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				52174
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				173568
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				344490
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				4650620
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				95
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				86541
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	ТЕНГЕ				4650620
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				95
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				86541
		РАЗДЕЛ 38. УЛИЦА №1					
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
400	С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ . ПОГРУЗКА	Т		2000	195	390000
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,19	16380
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,19	16380
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,26	32510
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,45	438890
401	С341-010204-1001 41-010204-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ ТОНН ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗОК 1 КМ	ТОНН		2000	176,24	352480
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,4	14804
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,4	14804
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,69	29383
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				198,33	396667
		УСТРОЙСТВО ОТКРЫТЫХ ВОДОСБОРНЫХ ЛОТКОВ					
402	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. БОРТОВЫЕ КАМНИ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86	М БОРТОВОГО КАМНЯ		55	1893	104115
402. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	38,39	748,61	28739
402. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	0,3575	1125,39	402
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	29141
402. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	0,3355	3173,59	1065
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	0,3355	1143,29	383,57

1	2	3	4	5	6	7	8
402. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,022	1799,25	40
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,022	852,37	18,75
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	1104
402. 5	100533С (21-020101-0601)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,05074	2,791	25929,15	72360
402. 6	102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,033	13911,64	459
402. 7	131571С (21-070202-0401)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,0935	14373,62	1344
402. 8	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,55	196,54	108
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1350,39	74272
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	17572
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		92,92	5111
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		412,42	22683
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		184,43	10144
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2489,86	136942
403	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		0,88	48054,18	42288
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2018,28	1776
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2018,28	1776
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4005,8	3525
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54078,25	47589
404	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		2,91	3475,87	10115
404. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,41904	709,78	297
404. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,41613	1027,94	428
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	725
404. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,045105	6235,51	281
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,045105	1143,29	51,57
404. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,138516	3422,17	474
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,138516	852,37	118,07
404. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,206028	7431,77	1531
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,206028	1143,29	235,55
404. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,026481	3381,2	90
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,026481	852,37	22,57
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	2376
404. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	3,55	2090,71	7422
404. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,2037	93	19
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	7441
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	437
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	443
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	880
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	880
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	11875
405	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		5,24	118,46	621
405. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,146458	1143,29	167
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	167
405. 2	2264С (31-010201-0103)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,146458	4238,44	621
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,146458	1143,29	167,44
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	621
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	99
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	30
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	129
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	60

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	810
406	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	5,83	120,07		700
406. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	0,62964	636,57	401
406. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,153038	852,37	130
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	531
406. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,153038	1909,23	292
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,153038	852,37	130,45
406. 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	0,61215	11,48	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	299
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	314
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	43
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	357
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	85
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	1141
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 38		ТЕНГЕ					900318
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				900318
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				74291
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				30565
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				42288
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				7422
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				742480
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				57010
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				18423
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				38587
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				76586
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				1033914
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				30565
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	ТЕНГЕ				1033914
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				30565

РАЗДЕЛ 39. УЛИЦА №2

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

407	Е11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	69,12	19,83		1370
407. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0055	0,38016	1143,29	435
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,29	435
407. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0055	0,38016	3605,02	1370
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	0,38016	1143,29	434,63
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,83	1370
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,72	257
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,988843	68
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,71	325
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,96	136
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26,5	1831
408	Е11-010104-0113 11-010104-0113 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	69,12	17,16		1186
408. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00476	0,329011	1143,29	376
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,44	376
408. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00476	0,329011	3605,02	1186
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00476	0,329011	1143,29	376,15
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,16	1186
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,22	222
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,855798	59
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,07	281
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,7	117
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22,93	1585
409	С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ . ПОГРУЗКА	Т	110,59	195		21565

1	2	3	4	5	6	7	8
	2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,19	906
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,19	906
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,26	1798
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,45	24268
410	С341-010204-1001 41-010204-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИТ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗОК 1 КМ			110,59	176,24	19490
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,4	819
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,4	819
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,69	1625
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				198,33	21934
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1					
411	Е11-271001-0501 11-271001-0501 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ШПГС С5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		38,4	494,09	18973
411. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	0,0515	1,978	774,71	1532
411. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1261	4,842	974,36	4718
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				162,76	6250
411. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	1,075	3605,02	3876
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	1,075	1143,29	1229,04
411. 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0141	0,54144	3381,2	1831
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0141	0,54144	852,37	461,51
411. 5	1960С (32-010208-0101)	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	1,075	8189,1	8805
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,056	2,15	916,99	1971,52
411. 6	2040С (31-030305-0302)	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,028	1,075	2362,47	2540
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	1,075	981,60	1055,22
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				444,06	17052
411. 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,109	4,186	93	389
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,14	389
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		98,15	3769
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		24,87	955
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,02	4724
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		49,37	1896
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				666,48	25593
412	С121-010201-0403 21-010201-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		18,739	5311,06	99524
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		223,06	4180
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		223,06	4180
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		442,73	8296
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5976,85	112000
413	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3		25,344	2090,71	52987
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	2225
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	2225
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	4417
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	59629
414	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=2,1	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		153,6	256,86	39453
414. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	0,08736	13,418	742,25	9960
414. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,050799	7,803	1006,23	7851
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				115,96	17811
414. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,004872	0,748339	6235,51	4666

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004872	0,748339	1143,29	855,57
414. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012432	1,91	3422,17	6535
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012432	1,91	852,37	1628,03
414. 5	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,015288	2,348	3032,59	7121
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015288	2,348	981,60	2304,80
414. 6	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,014112	2,168	3863,36	8374
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,014112	2,168	1143,29	2478,65
414. 7	625С (32-010101-0201)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,001092	0,167731	5498,65	922
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001092	0,167731	1143,29	191,77
414. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,003003	0,461261	3381,2	1560
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003003	0,461261	852,37	393,17
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				189,96	29178
414. 9	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02205	3,387	93	315
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,05	315
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		69,92	10740
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		13,72	2108
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		83,65	12848
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		27,24	4184
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				367,75	56486
415	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		146	182,98	26716
415. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	4,818	723,15	3484
415. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	6,477	1059,42	6861
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	10346
415. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,05256	6235,51	328
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,05256	1143,29	60,09
415. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	0,58108	3422,17	1989
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	0,58108	852,37	495,30
415. 5	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	0,3431	3605,02	1237
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	0,3431	1143,29	392,26
415. 6	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	1,548	3032,59	4693
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	1,548	981,60	1519,52
415. 7	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	3,489	3863,36	13481
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	3,489	1143,29	3988,94
415. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	0,3796	3381,2	1284
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	0,3796	852,37	323,56
415. 9	1602С (32-010212-0101)	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,08322	2654,92	221
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,08322	981,60	81,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	23232
415.10	249133С (21-130703-1406)	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03	4,38	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	6238
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		9,48	1384
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		52,21	7622
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		18,82	2747
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				254,01	37085
416	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		30,222	7525,89	227447
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		316,09	9553
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		316,09	9553

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		627,36	18960
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8469,34	255960
417	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		146	-43,08	-6290
417. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	1,832	-991,69	-1817
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-1817
417. 2 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	0,6059	-3422,17	-2073
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	0,6059	-852,37	-516,45
417. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	0,6278	-3032,59	-1904
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	0,6278	-981,60	-616,25
417. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	0,5986	-3863,36	-2313
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	0,5986	-1143,29	-684,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-6290
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-1096
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-2,12	-310
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-9,63	-1406
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-4,22	-616
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-56,93	-8312
418	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3		10,074	-7525,89	-75816
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-316,09	-3184
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-316,09	-3184
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-627,36	-6320
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-8469,34	-85320
419	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,265	110922,7	29395
419. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,1537	981,6	151
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	151
419. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,07685	4204,24	323
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,1537	981,60	150,87
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	323
419. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	0,27295	106508,22	29071
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	29071
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	91
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	1238
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	1329
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	2458
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	33182
420	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		46,9	2031,74	95288
420. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	1,576	852,37	1343
420. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	0,786513	1102,89	867
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,14	2211
420. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,162743	3032,59	494
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,162743	981,60	159,75
420. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	0,47369	3863,36	1830
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	0,47369	1143,29	541,57
420. 5 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,018291	3381,2	62
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,018291	852,37	15,59
420. 6 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,06566	94,23	6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
420. 7	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,13132	5575,82	732
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,13132	1143,29	150,14
420. 8	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,000469	1799,25	0,84
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,000469	852,37	0,40
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,62	3125
420. 9	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0925	4,338	20908,61	90707
420.10	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,000291	205870,68	60
420.11	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРК БНД 90/130	КГ	0,000011	0,000507	106504,1	54
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1936,47	90821
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,42	1333
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		86,53	4058
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114,95	5391
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		171,73	8054
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2318,42	108734
421	Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		46,9	1004,58	47115
421. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,016884	852,37	14
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306853	14
421. 2	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	0,031892	94,23	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	3
421. 3	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,048	2,251	20908,61	47069
421. 4	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРК БНД 90/130	КГ	0,000006	0,000263	106504,1	28
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1004,21	47097
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		0,185032	9
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		42,2	1979
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,39	1988
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83,76	3928
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,72	53031
422	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,04	110922,7	4437
422. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0232	981,6	23
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	23
422. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0116	4204,24	49
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0232	981,60	22,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	49
422. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРК БНД 60/90	КГ	1,03	0,0412	106508,22	4388
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	4388
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	14
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	187
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	201
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	371
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	5009
423	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АВВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		46,9	2812,87	131923
423. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	1,576	852,37	1343
423. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	0,789327	1102,52	870
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	2213
423. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,162743	3032,59	494
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,162743	981,60	159,75
423. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	0,47369	3863,36	1830
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	0,47369	1143,29	541,57
423. 5	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,001407	3173,59	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,001407	1143,29	1,61

1	2	3	4	5	6	7	8
423. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,018291	3381,2	62
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,018291	852,37	15,59
423. 7	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,06566	94,23	6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
423. 8	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,13132	5575,82	732
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,13132	1143,29	150,14
423. 9	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,001876	1799,25	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,001876	852,37	1,60
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	3132
423.10	102778С (21-020504-0103)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	Т	0,0966	4,531	28061,43	127133
423.11	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,000291	205870,68	60
423.12	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,007035	24435,92	172
423.13	144684С (21-130105-0103)	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ) МАРКИ ПБВЭ 130/150	Т	0,000011	0,000507	164610,38	83
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2717,45	127449
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	1335
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		119,34	5597
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,79	6932
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		236,85	11108
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3197,51	149963
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 39		ТЕНГЕ					734765
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				734765
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				299530
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				38013
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				304143
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				41055
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				54734
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				22912
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				31822
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				63160
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				852659
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				38013
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	ТЕНГЕ				852659
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				38013

РАЗДЕЛ 40. УЛИЦА №4

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

424	Е11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		129,19	19,83	2562
424. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0055	0,710545	1143,29	812
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,29	812
424. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0055	0,710545	3605,02	2562
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	0,710545	1143,29	812,36
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,83	2562
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,72	480
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,988843	128
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,71	608
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,96	254
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26,5	3423
425	Е11-010104-0113 11-010104-0113 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА		129,19	17,16	2217
425. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00476	0,614944	1143,29	703
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,44	703
425. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00476	0,614944	3605,02	2217
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00476	0,614944	1143,29	703,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,16	2217
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,22	416
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,855798	111
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,07	526
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,7	219
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22,93	2962

1	2	3	4	5	6	7	8
426	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		113,44	4,57	518
426. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,112306	1143,29	128
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	128
426. 2	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,043107	6235,51	269
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,043107	1143,29	49,28
426. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,069198	3605,02	249
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,069198	1143,29	79,11
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	518
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	76
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	25
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	101
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	50
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	669
427	С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ . ПОГРУЗКА	Т		206,71	195	40308
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,19	1693
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,19	1693
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,26	3360
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,45	45362
428	С341-010204-1001 41-010204-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ ТВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗОК 1 КМ			206,71	176,24	36431
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,4	1530
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,4	1530
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,69	3037
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				198,33	40998
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1					
429	Е11-271001-0501 11-271001-0501 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПГС С5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		53,83	494,09	26597
429. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	0,0515	2,772	774,71	2148
429. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1261	6,788	974,36	6614
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				162,76	8762
429. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	1,507	3605,02	5434
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	1,507	1143,29	1722,94
429. 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0141	0,759003	3381,2	2566
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0141	0,759003	852,37	646,95
429. 5	1960С (32-010208-0101)	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	1,507	8189,1	12343
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,056	3,014	916,99	2763,79
429. 6	2040С (31-030305-0302)	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,028	1,507	2362,47	3561
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	1,507	981,60	1479,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				444,06	23904
429. 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,109	5,867	93	546
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,14	546
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		98,15	5283
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		24,87	1339
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,02	6622
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		49,37	2658
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				666,48	35877
430	С121-010201-0403 21-010201-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		26,269	5311,06	139516

1	2	3	4	5	6	7	8
	2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		223,06	5860
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		223,06	5860
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		442,73	11630
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5976,85	157006
431	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3	35,528		2090,71	74279
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	3120
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	3120
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	6192
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	83590
432	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=2,1	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ	215,32		256,86	55307
432. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	0,08736	18,81	742,25	13962
432. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,050799	10,938	1006,23	11006
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				115,96	24968
432. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,004872	1,049	6235,51	6541
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004872	1,049	1143,29	1199,31
432. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012432	2,677	3422,17	9161
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012432	2,677	852,37	2281,79
432. 5	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,015288	3,292	3032,59	9983
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015288	3,292	981,60	3231,43
432. 6	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,014112	3,039	3863,36	11739
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,014112	3,039	1143,29	3474,46
432. 7	625С (32-010101-0201)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,001092	0,235129	5498,65	1293
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001092	0,235129	1143,29	268,82
432. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,003003	0,646606	3381,2	2186
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003003	0,646606	852,37	551,15
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				189,96	40903
432. 9	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02205	4,748	93	442
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,05	442
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		69,92	15056
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		13,72	2955
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		83,65	18011
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		27,24	5865
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				367,75	79183
433	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ	198,64		182,98	36348
433. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	6,555	723,15	4740
433. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	8,812	1059,42	9335
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	14076
433. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,07151	6235,51	446
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,07151	1143,29	81,76
433. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	0,790587	3422,17	2706
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	0,790587	852,37	673,87
433. 5	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	0,466804	3605,02	1683
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	0,466804	1143,29	533,69
433. 6	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	2,106	3032,59	6385
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	2,106	981,60	2067,25
433. 7	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	4,747	3863,36	18341
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	4,747	1143,29	5427,20

1	2	3	4	5	6	7	8
433. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	0,516464	3381,2	1746
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	0,516464	852,37	440,22
433. 9	1602С (32-010212-0101)	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,113225	2654,92	301
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,113225	981,60	111,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	31608
433.10	249133С (21-130703-1406)	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03	5,959	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	8488
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		9,48	1883
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		52,21	10371
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		18,82	3738
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				254,01	50456
434	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		41,118	7525,89	309450
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		316,09	12997
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		316,09	12997
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		627,36	25796
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8469,34	348242
435	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		198,64	-43,08	-8558
435. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	2,493	-991,69	-2472
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-2472
435. 2	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	0,824356	-3422,17	-2821
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	0,824356	-852,37	-702,66
435. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	0,854152	-3032,59	-2590
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	0,854152	-981,60	-838,44
435. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	0,814424	-3863,36	-3146
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	0,814424	-1143,29	-931,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-8558
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-1491
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-2,12	-422
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-9,63	-1913
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-4,22	-838
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-56,93	-11308
436	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3		13,706	-7525,89	-103150
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-316,09	-4332
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-316,09	-4332
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-627,36	-8599
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-8469,34	-116081
437	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,0594	110922,7	6589
437. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,034452	981,6	34
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	34
437. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,017226	4204,24	72
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,034452	981,60	33,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	72
437. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 60/90		1,03	0,061182	106508,22	6516
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	6516

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	20
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	278
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	298
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	551
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	7438
438	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		74,33	2031,74	151019
438. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	2,497	852,37	2129
438. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	1,247	1102,89	1375
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,14	3504
438. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,257925	3032,59	782
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,257925	981,60	253,18
438. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	0,750733	3863,36	2900
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	0,750733	1143,29	858,31
438. 5	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,028989	3381,2	98
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,028989	852,37	24,71
438. 6	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,104062	94,23	10
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
438. 7	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,208124	5575,82	1160
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,208124	1143,29	237,95
438. 8	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,000743	1799,25	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,000743	852,37	0,63
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,62	4952
438. 9	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0925	6,876	20908,61	143758
438.10	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,000461	205870,68	95
438.11	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000011	0,000803	106504,1	85
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1936,47	143938
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,42	2113
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		86,53	6432
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114,95	8544
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		171,73	12765
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2318,42	172328
439	Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		74,33	1004,58	74670
439. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,026759	852,37	23
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306853	23
439. 2	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	0,050544	94,23	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	5
439. 3	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,048	3,568	20908,61	74599
439. 4	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000006	0,000416	106504,1	44
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1004,21	74643
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		0,185032	14
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		42,2	3137
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,39	3150
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83,76	6226
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,72	84047
440	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,02	110922,7	2218
440. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0116	981,6	11
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	11
440. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0058	4204,24	24
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0116	981,60	11,39

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	24
440. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 60/90		1,03	0,0206	106508,22	2194
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	2194
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	7
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	93
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	100
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	186
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	2504
441	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		74,33	2812,87	209080
441. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	2,497	852,37	2129
441. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	1,251	1102,52	1379
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	3508
441. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,257925	3032,59	782
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,257925	981,60	253,18
441. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	0,750733	3863,36	2900
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	0,750733	1143,29	858,31
441. 5	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,00223	3173,59	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,00223	1143,29	2,55
441. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,028989	3381,2	98
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,028989	852,37	24,71
441. 7	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,104062	94,23	10
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
441. 8	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,208124	5575,82	1160
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,208124	1143,29	237,95
441. 9	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,002973	1799,25	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,002973	852,37	2,53
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	4963
441.10	102778С (21-020504-0103)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	Т	0,0966	7,18	28061,43	201489
441.11	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,000461	205870,68	95
441.12	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,01115	24435,92	272
441.13	144684С (21-130105-0103)	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ) МАРКИ ПБВЭ 130/150	Т	0,000011	0,000803	164610,38	132
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2717,45	201988
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	2115
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		119,34	8870
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,79	10986
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		236,85	17605
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3197,51	237671
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 40			ТЕНГЕ				1055401
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				1055401
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				430267
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				54057
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				420095
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				76739
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				78271
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				32576
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				45695
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				90694
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				1224367
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				54057
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	ТЕНГЕ				1224367
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				54057

РАЗДЕЛ 41. УЛИЦА №5

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

442	Е11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		18,63	19,83	369
442. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0055	0,102465	1143,29	117
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,29	117

1	2	3	4	5	6	7	8
442. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0055	0,102465	3605,02	369
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	0,102465	1143,29	117,15
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,83	369
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,72	69
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,988843	18
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,71	88
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,96	37
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26,5	494
443	Е11-010104-0113 11-010104-0113 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА		18,63	17,16	320
443. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00476	0,088679	1143,29	101
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,44	101
443. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00476	0,088679	3605,02	320
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00476	0,088679	1143,29	101,39
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,16	320
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,22	60
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,855798	16
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,07	76
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,7	32
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22,93	427
444	С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ . ПОГРУЗКА	Т		29,81	195	5813
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,19	244
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,19	244
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,26	485
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,45	6542
445	С341-010204-1001 41-010204-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИТ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗОК 1 КМ			29,81	176,24	5254
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,4	221
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,4	221
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,69	438
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				198,33	5912
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1					
446	Е11-271001-0501 11-271001-0501 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПГС С5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		10,35	494,09	5114
446. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	0,0515	0,533025	774,71	413
446. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1261	1,305	974,36	1272
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				162,76	1685
446. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	0,2898	3605,02	1045
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	0,2898	1143,29	331,33
446. 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0141	0,145935	3381,2	493
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0141	0,145935	852,37	124,39
446. 5	1960С (32-010208-0101)	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	0,2898	8189,1	2373
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,056	0,5796	916,99	531,48
446. 6	2040С (31-030305-0302)	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,028	0,2898	2362,47	685
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	0,2898	981,60	284,47
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				444,06	4596
446. 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,109	1,128	93	105
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,14	105
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		98,15	1016
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		24,87	257
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,02	1273
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		49,37	511
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				666,48	6898

1	2	3	4	5	6	7	8
447	С121-010201-0403 21-010201-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		5,051	5311,06	26826
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		223,06	1127
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		223,06	1127
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		442,73	2236
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5976,85	30189
448	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3		6,831	2090,71	14282
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	600
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	600
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	1191
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	16072
449	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=2,1	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		41,4	256,86	10634
449. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	0,08736	3,617	742,25	2684
449. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,050799	2,103	1006,23	2116
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				115,96	4801
449. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,004872	0,201701	6235,51	1258
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004872	0,201701	1143,29	230,60
449. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012432	0,514685	3422,17	1761
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012432	0,514685	852,37	438,70
449. 5	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,015288	0,632923	3032,59	1919
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015288	0,632923	981,60	621,28
449. 6	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,014112	0,584237	3863,36	2257
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,014112	0,584237	1143,29	667,95
449. 7	625С (32-010101-0201)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,001092	0,045209	5498,65	249
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001092	0,045209	1143,29	51,69
449. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,003003	0,124324	3381,2	420
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003003	0,124324	852,37	105,97
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				189,96	7865
449. 9	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02205	0,91287	93	85
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,05	85
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		69,92	2895
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		13,72	568
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		83,65	3463
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		27,24	1128
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				367,75	15225
450	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		37,17	182,98	6802
450. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	1,227	723,15	887
450. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	1,649	1059,42	1747
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	2634
450. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,013381	6235,51	83
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,013381	1143,29	15,30
450. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	0,147937	3422,17	506
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	0,147937	852,37	126,10
450. 5	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	0,087349	3605,02	315
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	0,087349	1143,29	99,87

1	2	3	4	5	6	7	8
450. 6	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	0,394002	3032,59	1195
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	0,394002	981,60	386,75
450. 7	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	0,888363	3863,36	3432
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	0,888363	1143,29	1015,66
450. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	0,096642	3381,2	327
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	0,096642	852,37	82,37
450. 9	1602С (32-010212-0101)	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,021187	2654,92	56
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,021187	981,60	20,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	5915
450.10	249133С (21-130703-1406)	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03	1,115	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	1588
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		9,48	352
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		52,21	1941
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		18,82	699
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				254,01	9442
451	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		7,694	7525,89	57904
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		316,09	2432
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		316,09	2432
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		627,36	4827
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8469,34	65163
452	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		37,17	-43,08	-1601
452. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	0,466483	-991,69	-463
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-463
452. 2	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	0,154255	-3422,17	-528
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	0,154255	-852,37	-131,48
452. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	0,159831	-3032,59	-485
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	0,159831	-981,60	-156,89
452. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	0,152397	-3863,36	-589
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	0,152397	-1143,29	-174,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-1601
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-279
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-2,12	-79
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-9,63	-358
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-4,22	-157
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-56,93	-2116
453	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3		2,565	-7525,89	-19304
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-316,09	-811
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-316,09	-811
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-627,36	-1609
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-8469,34	-21724
454	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,0408	110922,7	4526
454. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,023664	981,6	23
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	23
454. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,011832	4204,24	50

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,023664	981,60	23,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	50
454. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	0,042024	106508,22	4476
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	4476
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	14
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	191
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	205
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	378
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	5109
455	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		51,8	2031,74	105244
455. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	1,74	852,37	1484
455. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	0,868686	1102,89	958
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,14	2442
455. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,179746	3032,59	545
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,179746	981,60	176,44
455. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	0,52318	3863,36	2021
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	0,52318	1143,29	598,15
455. 5	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,020202	3381,2	68
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,020202	852,37	17,22
455. 6	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,07252	94,23	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
455. 7	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,14504	5575,82	809
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,14504	1143,29	165,82
455. 8	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,000518	1799,25	0,93
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,000518	852,37	0,44
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,62	3451
455. 9	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0925	4,792	20908,61	100184
455.10	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,000321	205870,68	66
455.11	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000011	0,000559	106504,1	60
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1936,47	100309
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,42	1472
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		86,53	4482
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114,95	5954
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		171,73	8896
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2318,42	120094
456	Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		51,8	1004,58	52037
456. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,018648	852,37	16
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306853	16
456. 2	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	0,035224	94,23	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	3
456. 3	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,048	2,486	20908,61	51987
456. 4	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000006	0,00029	106504,1	31
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1004,21	52018
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		0,185032	10
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		42,2	2186
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,39	2196
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83,76	4339
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,72	58571
457	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,01	110922,7	1109
457. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0058	981,6	6

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	6
457. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0029	4204,24	12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0058	981,60	5,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	12
457. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	0,0103	106508,22	1097
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	1097
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	3
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	47
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	50
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	93
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	1252
458	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		37,17	2812,87	104554
458. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	1,249	852,37	1065
458. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	0,625571	1102,52	690
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	1754
458. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,12898	3032,59	391
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,12898	981,60	126,61
458. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	0,375417	3863,36	1450
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	0,375417	1143,29	429,21
458. 5	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,001115	3173,59	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,001115	1143,29	1,27
458. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,014496	3381,2	49
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,014496	852,37	12,36
458. 7	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,052038	94,23	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
458. 8	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,104076	5575,82	580
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,104076	1143,29	118,99
458. 9	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,001487	1799,25	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,001487	852,37	1,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	2482
458.10	102778С (21-020504-0103)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	Т	0,0966	3,591	28061,43	100758
458.11	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,00023	205870,68	47
458.12	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,005575	24435,92	136
458.13	144684С (21-130105-0103)	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ) МАРКИ ПБВЭ 130/150	Т	0,000011	0,000401	164610,38	66
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2717,45	101008
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	1058
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		119,34	4436
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,79	5494
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		236,85	8804
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3197,51	118852

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 41	ТЕНГЕ	. . . . .	379882
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	379882
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	259098
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	13116
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	. . . . .	79708
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	11067
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	24193
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	. . . . .	7906
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	. . . . .	16287
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	. . . . .	32326
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	436401
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	. . . . .	15
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	13116
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	ТЕНГЕ	. . . . .	436401
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	. . . . .	15
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	13116

РАЗДЕЛ 42. УЛИЦА №8

УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА. ТИП 2

1	2	3	4	5	6	7	8
459	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		23,57	4,57	108
459. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,023334	1143,29	27
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	27
459. 2	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,008957	6235,51	56
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,008957	1143,29	10,24
459. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,014378	3605,02	52
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,014378	1143,29	16,44
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	108
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	16
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	5
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	21
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	10
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	139
460	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		2,357	3475,87	8193
460. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,339408	709,78	241
460. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,337051	1027,94	346
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	587
460. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,036534	6235,51	228
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,036534	1143,29	41,77
460. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,112193	3422,17	384
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,112193	852,37	95,63
460. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,166876	7431,77	1240
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,166876	1143,29	190,79
460. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,021449	3381,2	73
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,021449	852,37	18,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	1924
460. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	2,876	2090,71	6012
460. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,16499	93	15
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	6027
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	354
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	359
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	713
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	712
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	9618
461	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		23,57	1509,77	35585
461. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	0,77781	723,15	562
461. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	1,046	1059,42	1108
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	1670
461. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,008485	6235,51	53
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,008485	1143,29	9,70
461. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	0,093809	3422,17	321
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	0,093809	852,37	79,96
461. 5	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	0,05539	3605,02	200
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	0,05539	1143,29	63,33
461. 6	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	0,249842	3032,59	758
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	0,249842	981,60	245,24
461. 7	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	0,563323	3863,36	2176
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	0,563323	1143,29	644,04

1	2	3	4	5	6	7	8
461. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	0,061282	3381,2	207
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	0,061282	852,37	52,23
461. 9	1602С (32-010212-0101)	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,013435	2654,92	36
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,013435	981,60	13,19
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	3750
461.10	100092С (21-010201-0702)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,015	0,35355	7730,5	2733
461.11	100094С (21-010201-0704)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,189	4,455	6391,75	28474
461.12	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,03	0,7071	93	66
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1326,79	31272
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	1007
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		65,21	1537
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		107,93	2544
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		129,42	3050
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1747,12	41180
462	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		23,57	-445,76	-10507
462. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	0,295803	-991,69	-293
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-293
462. 2	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	0,097815	-3422,17	-335
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	0,097815	-852,37	-83,37
462. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	0,101351	-3032,59	-307
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	0,101351	-981,60	-99,49
462. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	0,096637	-3863,36	-373
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	0,096637	-1143,29	-110,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-1015
462. 5	100094С (21-010201-0704)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,063	1,485	-6391,75	-9491
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-402,68	-9491
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-177
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-19,04	-449
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-26,54	-626
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-37,78	-891
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-510,09	-12023
463	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,01	110922,7	1109
463. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0058	981,6	6
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	6
463. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0029	4204,24	12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0058	981,60	5,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	12
463. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	0,0103	106508,22	1097
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	1097
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	3
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	47
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	50
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	93
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	1252
464	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		23,57	2405,35	56694
464. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	0,791952	852,37	675
464. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	0,396683	1102,52	437
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	1112
464. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,081788	3032,59	248
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,081788	981,60	80,28

1	2	3	4	5	6	7	8
464. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	0,238057	3863,36	920
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	0,238057	1143,29	272,17
464. 5	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,000707	3173,59	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,000707	1143,29	0,81
464. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,009192	3381,2	31
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,009192	852,37	7,83
464. 7	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,032998	94,23	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
464. 8	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,065996	5575,82	368
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,065996	1143,29	75,45
464. 9	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,000943	1799,25	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,000943	852,37	0,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	1574
464.10	102737С (21-020501-0304)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0966	2,277	23849,36	54302
464.11	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,000146	205870,68	30
464.12	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,003535	24435,92	86
464.13	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	КГ	0,000011	0,000255	106504,1	27
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2309,94	54445
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	671
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		102,22	2409
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		130,68	3080
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,88	4782
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2738,91	64556
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.20.8 (НА ТРОТУАРАХ)					
465	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. БОРТОВЫЕ КАМНИ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86	М БОРТОВОГО КАМНЯ		23	1893	43539
465. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	16,054	748,61	12018
465. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	0,1495	1125,39	168
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	12186
465. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	0,1403	3173,59	445
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	0,1403	1143,29	160,40
465. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,0092	1799,25	17
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,0092	852,37	7,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	462
465. 5	100533С (21-020101-0601)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,05074	1,167	25929,15	30260
465. 6	102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,0138	13911,64	192
465. 7	131571С (21-070202-0401)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,0391	14373,62	562
465. 8	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,23	196,54	45
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1350,39	31059
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	7348
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		92,92	2137
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		412,42	9486
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		184,43	4242
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2489,86	57267
466	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		0,368	48054,18	17684
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2018,28	743
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2018,28	743
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4005,8	1474

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54078,25	19901
467	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	0,29	3475,87	1008
467. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,04176	709,78	30
467. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,04147	1027,94	43
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	72
467. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,004495	6235,51	28
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,004495	1143,29	5,14
467. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,013804	3422,17	47
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,013804	852,37	11,77
467. 5 (32-010101-0202)	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,020532	7431,77	153
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,020532	1143,29	23,47
467. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,002639	3381,2	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,002639	852,37	2,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	237
467. 7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	0,3538	2090,71	740
467. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,0203	93	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	742
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	44
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	44
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	88
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	1183
468	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		1,66	118,46	197
468. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,046397	1143,29	53
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	53
468. 2 (31-010201-0103)	2264С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,046397	4238,44	197
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,046397	1143,29	53,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	197
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	31
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	10
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	41
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	19
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	257
469	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		1,84	120,07	221
469. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	0,19872	636,57	126
469. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,0483	852,37	41
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	168
469. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,0483	1909,23	92
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,0483	852,37	41,17
469. 4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	0,1932	11,48	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	94
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	99
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	13
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	113
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	27
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	360

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 42 ТЕНГЕ 153831

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	153831
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	108400
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	15588
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	17684

1	2	3	4	5	6	7	8
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				6752
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				16252
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				9397
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				6855
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				13607
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				183690
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				15588
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	ТЕНГЕ				183690
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				15588
		РАЗДЕЛ 43. УЛИЦА №10					
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
470	Е11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		20,03	19,83	397
470. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0055	0,110165	1143,29	126
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,29	126
470. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0055	0,110165	3605,02	397
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	0,110165	1143,29	125,95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,83	397
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,72	74
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,988843	20
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,71	94
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,96	39
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26,5	531
471	Е11-010104-0113 11-010104-0113 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА		20,03	17,16	344
471. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00476	0,095343	1143,29	109
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,44	109
471. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00476	0,095343	3605,02	344
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00476	0,095343	1143,29	109,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,16	344
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,22	64
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,855798	17
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,07	82
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,7	34
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22,93	459
472	С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ . ПОГРУЗКА	Т		32,04	195	6248
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,19	262
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,19	262
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,26	521
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,45	7031
473	С341-010204-1001 41-010204-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИТ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗОК 1 КМ			32,04	176,24	5647
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,4	237
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,4	237
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,69	471
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				198,33	6355
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1					
474	Е11-271001-0501 11-271001-0501 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПГС С5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		11,13	494,09	5499
474. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	0,0515	0,573195	774,71	444
474. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1261	1,403	974,36	1368
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				162,76	1812
474. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	0,31164	3605,02	1123
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	0,31164	1143,29	356,29
474. 4 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0141	0,156933	3381,2	531
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0141	0,156933	852,37	133,76

1	2	3	4	5	6	7	8
474. 5	1960С (32-010208-0101)	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	0,31164	8189,1	2552
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,056	0,62328	916,99	571,54
474. 6	2040С (31-030305-0302)	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,028	0,31164	2362,47	736
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	0,31164	981,60	305,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				444,06	4942
474. 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,109	1,213	93	113
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,14	113
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		98,15	1092
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		24,87	277
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,02	1369
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		49,37	549
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				666,48	7418
475	С121-010201-0403 21-010201-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		5,429	5311,06	28834
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		223,06	1211
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		223,06	1211
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		442,73	2404
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5976,85	32448
476	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3		7,343	2090,71	15352
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	645
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	645
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	1280
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	17277
477	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=2,1	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		44,5	256,86	11430
477. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	0,08736	3,888	742,25	2886
477. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,050799	2,261	1006,23	2275
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				115,96	5160
477. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,004872	0,216804	6235,51	1352
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004872	0,216804	1143,29	247,87
477. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012432	0,553224	3422,17	1893
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012432	0,553224	852,37	471,55
477. 5	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,015288	0,680316	3032,59	2063
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015288	0,680316	981,60	667,80
477. 6	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,014112	0,627984	3863,36	2426
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,014112	0,627984	1143,29	717,97
477. 7	625С (32-010101-0201)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,001092	0,048594	5498,65	267
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001092	0,048594	1143,29	55,56
477. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,003003	0,133634	3381,2	452
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003003	0,133634	852,37	113,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				189,96	8453
477. 9	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02205	0,981225	93	91
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,05	91
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		69,92	3112
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		13,72	611
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		83,65	3722
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		27,24	1212
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				367,75	16365

1	2	3	4	5	6	7	8
478	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		41,6	182,98	7612
478. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	1,373	723,15	993
478. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	1,845	1059,42	1955
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	2948
478. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,014976	6235,51	93
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,014976	1143,29	17,12
478. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	0,165568	3422,17	567
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	0,165568	852,37	141,13
478. 5	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	0,09776	3605,02	352
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	0,09776	1143,29	111,77
478. 6	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	0,44096	3032,59	1337
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	0,44096	981,60	432,85
478. 7	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	0,99424	3863,36	3841
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	0,99424	1143,29	1136,70
478. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	0,10816	3381,2	366
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	0,10816	852,37	92,19
478. 9	1602С (32-010212-0101)	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,023712	2654,92	63
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,023712	981,60	23,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	6619
478.10	249133С (21-130703-1406)	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03	1,248	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	1778
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		9,48	394
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		52,21	2172
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		18,82	783
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				254,01	10567
479	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		8,611	7525,89	64805
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		316,09	2722
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		316,09	2722
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		627,36	5402
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8469,34	72929
480	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		41,6	-43,08	-1792
480. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	0,52208	-991,69	-518
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-518
480. 2	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	0,17264	-3422,17	-591
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	0,17264	-852,37	-147,15
480. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	0,17888	-3032,59	-542
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	0,17888	-981,60	-175,59
480. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	0,17056	-3863,36	-659
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	0,17056	-1143,29	-195,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-1792
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-312
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-2,12	-88
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-9,63	-401
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-4,22	-175
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-56,93	-2368
481	С121-010201-0709	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3		2,87	-7525,89	-21599

1	2	3	4	5	6	7	8
	21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-1400 КГ					
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-316,09	-907
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-316,09	-907
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-627,36	-1801
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-8469,34	-24307
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 43		ТЕНГЕ					122777
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				122777
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				204
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				9637
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				87392
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				11895
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				11209
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				5808
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				5401
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				10719
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				144704
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				9637
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	ТЕНГЕ				144704
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				9637
		РАЗДЕЛ 44. УЛ.МАЙДАНОВА					
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
482	Е11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		39,15	19,83	776
482. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0055	0,215325	1143,29	246
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,29	246
482. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0055	0,215325	3605,02	776
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	0,215325	1143,29	246,18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,83	776
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,72	145
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,988843	39
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,71	184
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,96	77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26,5	1037
483	Е11-010104-0113 11-010104-0113 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА		39,15	17,16	672
483. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00476	0,186354	1143,29	213
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,44	213
483. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00476	0,186354	3605,02	672
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00476	0,186354	1143,29	213,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,16	672
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,22	126
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,855798	34
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,07	159
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,7	66
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22,93	898
484	С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ . ПОГРУЗКА	Т		62,64	195	12215
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,19	513
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,19	513
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,26	1018
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,45	13746
485	С341-010204-1001 41-010204-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ ТВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗОК 1 КМ	МТ		62,64	176,24	11040
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,4	464
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,4	464
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,69	920

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				198,33	12424
486	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ	87		4,57	397
486. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,08613	1143,29	98
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	98
486. 2 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,03306	6235,51	206
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,03306	1143,29	37,80
486. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,05307	3605,02	191
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,05307	1143,29	60,67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	397
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	58
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	19
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	77
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	38
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	513
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1					
487	Е11-271001-0501 11-271001-0501 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПГС С5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)	21,75		494,09	10747
487. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	0,0515	1,12	774,71	868
487. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1261	2,743	974,36	2672
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				162,76	3540
487. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	0,609	3605,02	2195
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	0,609	1143,29	696,26
487. 4 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0141	0,306675	3381,2	1037
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0141	0,306675	852,37	261,40
487. 5 (32-010208-0101)	1960С	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	0,609	8189,1	4987
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,056	1,218	916,99	1116,89
487. 6 (31-030305-0302)	2040С	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,028	0,609	2362,47	1439
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	0,609	981,60	597,79
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				444,06	9658
487. 7 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,109	2,371	93	220
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,14	220
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		98,15	2135
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		24,87	541
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,02	2676
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		49,37	1074
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				666,48	14496
488	С121-010201-0403 21-010201-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3	10,614		5311,06	56372
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		223,06	2368
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		223,06	2368
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		442,73	4699
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5976,85	63438
489	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3	14,355		2090,71	30012
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	1261
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	1261
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	2502
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	33774
490	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=2,1	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ	87		256,86	22347

1	2	3	4	5	6	7	8
490. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	0,08736	7,6	742,25	5641
490. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,050799	4,42	1006,23	4447
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				115,96	10088
490. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,004872	0,423864	6235,51	2643
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004872	0,423864	1143,29	484,60
490. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012432	1,082	3422,17	3701
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012432	1,082	852,37	922,26
490. 5 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,015288	1,33	3032,59	4034
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015288	1,33	981,60	1305,53
490. 6 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,014112	1,228	3863,36	4743
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,014112	1,228	1143,29	1403,96
490. 7 (32-010101-0201)	625С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,001092	0,095004	5498,65	522
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001092	0,095004	1143,29	108,62
490. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,003003	0,261261	3381,2	883
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003003	0,261261	852,37	222,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				189,96	16527
490. 9 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02205	1,918	93	178
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,05	178
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		69,92	6083
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		13,72	1194
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		83,65	7277
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		27,24	2370
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				367,75	31994
491	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		80,6	182,98	14749
491. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	2,66	723,15	1923
491. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	3,575	1059,42	3788
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	5711
491. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,029016	6235,51	181
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,029016	1143,29	33,17
491. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	0,320788	3422,17	1098
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	0,320788	852,37	273,43
491. 5 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	0,18941	3605,02	683
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	0,18941	1143,29	216,55
491. 6 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	0,85436	3032,59	2591
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	0,85436	981,60	838,64
491. 7 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	1,926	3863,36	7442
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	1,926	1143,29	2201,98
491. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	0,20956	3381,2	709
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	0,20956	852,37	178,62
491. 9 (32-010212-0101)	1602С	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,045942	2654,92	122
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,045942	981,60	45,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	12825
491.10 (21-130703-1406)	249133С	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03	2,418	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	3444
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		9,48	764
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		52,21	4208
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		18,82	1517
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				254,01	20473
492	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		16,684	7525,89	125562

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		316,09	5274
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		316,09	5274
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		627,36	10467
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8469,34	141302
493	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		80,6	-43,08	-3472
493. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	1,012	-991,69	-1003
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-1003
493. 2 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	0,33449	-3422,17	-1145
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	0,33449	-852,37	-285,11
493. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	0,34658	-3032,59	-1051
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	0,34658	-981,60	-340,20
493. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	0,33046	-3863,36	-1277
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	0,33046	-1143,29	-377,81
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-3472
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-605
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-2,12	-171
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-9,63	-776
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-4,22	-340
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-56,93	-4588
494	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3		5,561	-7525,89	-41851
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-316,09	-1758
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-316,09	-1758
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-627,36	-3489
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-8469,34	-47098
495	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,062	110922,7	6877
495. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,03596	981,6	35
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	35
495. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,01798	4204,24	76
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,03596	981,60	35,30
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	76
495. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 60/90		1,03	0,06386	106508,22	6802
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	6802
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	21
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	290
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	311
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	575
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	7763
496	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		80,6	2031,74	163758
496. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	2,708	852,37	2308
496. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	1,352	1102,89	1491
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,14	3799
496. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,279682	3032,59	848
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,279682	981,60	274,54
496. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	0,81406	3863,36	3145
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	0,81406	1143,29	930,71
496. 5 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,031434	3381,2	106

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,031434	852,37	26,79
496. 6	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,11284	94,23	11
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
496. 7	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,22568	5575,82	1258
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,22568	1143,29	258,02
496. 8	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,000806	1799,25	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,000806	852,37	0,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,62	5370
496. 9	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0925	7,455	20908,61	155884
496.10	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,0005	205870,68	103
496.11	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000011	0,00087	106504,1	93
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1936,47	156080
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,42	2291
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		86,53	6974
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114,95	9265
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		171,73	13842
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2318,42	186865
497	Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		80,6	1004,58	80969
497. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,029016	852,37	25
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306853	25
497. 2	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	0,054808	94,23	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	5
497. 3	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,048	3,869	20908,61	80891
497. 4	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000006	0,000451	106504,1	48
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1004,21	80939
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		0,185032	15
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		42,2	3401
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,39	3416
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83,76	6751
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,72	91136
498	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,031	110922,7	3439
498. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,01798	981,6	18
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	18
498. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,00899	4204,24	38
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,01798	981,60	17,65
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	38
498. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	0,03193	106508,22	3401
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	3401
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	11
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	145
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	156
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	288
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	3882
499	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		80,6	2812,87	226717
499. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	2,708	852,37	2308
499. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	1,356	1102,52	1496
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	3804
499. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,279682	3032,59	848
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,279682	981,60	274,54
499. 4	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	0,81406	3863,36	3145

1	2	3	4	5	6	7	8
(32-010101-0104)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	0,81406	1143,29	930,71
499. 5	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,002418	3173,59	8
(31-050102-0102)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,002418	1143,29	2,76
499. 6	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,031434	3381,2	106
(32-010211-0201)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,031434	852,37	26,79
499. 7	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,11284	94,23	11
(32-010202-0301)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
499. 8	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,22568	5575,82	1258
(32-010209-0101)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,22568	1143,29	258,02
499. 9	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,003224	1799,25	6
(33-010201-0101)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,003224	852,37	2,75
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	5382
499.10	102778С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ	Т	0,0966	7,786	28061,43	218485
(21-020504-0103)		ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002					
499.11	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,0005	205870,68	103
(21-050302-0101)							
499.12	131548С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М,	М3	0,00015	0,01209	24435,92	295
(21-070201-0301)		ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86					
499.13	144684С	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ)	Т	0,000011	0,00087	164610,38	143
(21-130105-0103)		МАРКИ ПБВЭ 130/150					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2717,45	219027
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	2294
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		119,34	9618
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,79	11912
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		236,85	19090
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3197,51	257720

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 44			ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.		721324
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	.	721324
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	.	466647
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	.	26575
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	.	170094
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	.	23254
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	.	46986
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	.	16018
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	.	30968
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	.	61465
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	.	829775
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	.	.	.	.	30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	.	26575
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	.	829775
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	.	.	.	.	30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	.	26575

РАЗДЕЛ 45. УЛ.МАЛИНА

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

500	Е11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		40,28	19,83	799
500. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0055	0,22154	1143,29	253
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,29	253
500. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0055	0,22154	3605,02	799
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	0,22154	1143,29	253,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,83	799
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,72	150
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,988843	40
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,71	190
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,96	79
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26,5	1067
501	Е11-010104-0113 11-010104-0113 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА		40,28	17,16	691
501. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00476	0,191733	1143,29	219
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,44	219
501. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00476	0,191733	3605,02	691
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00476	0,191733	1143,29	219,21

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,16	691
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,22	130
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,855798	34
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,07	164
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,7	68
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22,93	924
502	С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ . ПОГРУЗКА	Т		64,44	195	12566
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,19	528
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,19	528
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,26	1047
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,45	14141
503	С341-010204-1001 41-010204-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИТ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗОК 1 КМ			64,44	176,24	11357
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,4	477
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,4	477
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,69	947
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				198,33	12781
504	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		89,5	4,57	409
504. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,088605	1143,29	101
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	101
504. 2 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,03401	6235,51	212
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,03401	1143,29	38,88
504. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,054595	3605,02	197
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,054595	1143,29	62,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	409
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	60
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	20
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	80
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	39
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	528
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1					
505	Е11-271001-0501 11-271001-0501 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПГС С5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		22,38	494,09	11058
505. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	0,0515	1,153	774,71	893
505. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1261	2,822	974,36	2750
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				162,76	3643
505. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	0,62664	3605,02	2259
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	0,62664	1143,29	716,43
505. 4 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0141	0,315558	3381,2	1067
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0141	0,315558	852,37	268,97
505. 5 (32-010208-0101)	1960С	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	0,62664	8189,1	5132
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,056	1,25328	916,99	1149,24
505. 6 (31-030305-0302)	2040С	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,028	0,62664	2362,47	1480
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	0,62664	981,60	615,11
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				444,06	9938
505. 7 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,109	2,439	93	227
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,14	227
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		98,15	2197
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		24,87	557
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,02	2753
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		49,37	1105
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				666,48	14916

1	2	3	4	5	6	7	8
506	С121-010201 -0403 21-010201- 0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		10,919	5311,06	57991
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		223,06	2436
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		223,06	2436
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		442,73	4834
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5976,85	65261
507	С121-010601 -0101 21-010601- 0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3		14,768	2090,71	30876
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	1297
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	1297
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	2574
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	34746
508	Е11-270402- 0101 11-270402- 0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=2,1	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		89,5	256,86	22989
508. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	0,08736	7,819	742,25	5803
508. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,050799	4,547	1006,23	4575
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				115,96	10378
508. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,004872	0,436044	6235,51	2719
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004872	0,436044	1143,29	498,52
508. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012432	1,113	3422,17	3808
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012432	1,113	852,37	948,69
508. 5	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,015288	1,368	3032,59	4149
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015288	1,368	981,60	1342,83
508. 6	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,014112	1,263	3863,36	4880
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,014112	1,263	1143,29	1443,98
508. 7	625С (32-010101-0201)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,001092	0,097734	5498,65	537
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001092	0,097734	1143,29	111,74
508. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,003003	0,268769	3381,2	909
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003003	0,268769	852,37	229,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				189,96	17002
508. 9	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02205	1,973	93	184
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,05	184
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		69,92	6258
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		13,72	1228
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		83,65	7486
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		27,24	2438
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				367,75	32913
509	Е11-270403- 0101 11-270403- 0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		82,9	182,98	15169
509. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	2,736	723,15	1978
509. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	3,677	1059,42	3896
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	5874
509. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,029844	6235,51	186
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,029844	1143,29	34,12
509. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	0,329942	3422,17	1129
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	0,329942	852,37	281,23
509. 5	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	0,194815	3605,02	702
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	0,194815	1143,29	222,73
509. 6	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	0,87874	3032,59	2665

1	2	3	4	5	6	7	8
(32-010101-0102)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	0,87874	981,60	862,57
509. 7	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	1,981	3863,36	7655
(32-010101-0104)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	1,981	1143,29	2264,86
509. 8	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	0,21554	3381,2	729
(32-010211-0201)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	0,21554	852,37	183,72
509. 9	1602С	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,047253	2654,92	125
(32-010212-0101)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,047253	981,60	46,38
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	13191
509.10	249133С	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03	2,487	-	-
(21-130703-1406)							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	3542
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		9,48	786
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		52,21	4328
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		18,82	1560
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				254,01	21057
510	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		17,16	7525,89	129144
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		316,09	5424
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		316,09	5424
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		627,36	10765
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8469,34	145334
511	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		82,9	-43,08	-3571
511. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	1,04	-991,69	-1032
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-1032
511. 2	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	0,344035	-3422,17	-1177
(31-050501-0101)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	0,344035	-852,37	-293,25
511. 3	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	0,35647	-3032,59	-1081
(32-010101-0102)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	0,35647	-981,60	-349,91
511. 4	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	0,33989	-3863,36	-1313
(32-010101-0104)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	0,33989	-1143,29	-388,59
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-3571
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-622
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-2,12	-176
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-9,63	-798
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-4,22	-350
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-56,93	-4719
512	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3		5,72	-7525,89	-43048
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-316,09	-1808
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-316,09	-1808
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-627,36	-3588
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-8469,34	-48445
513	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,065	110922,7	7210
513. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0377	981,6	37
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	37
513. 2	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,01885	4204,24	79
(32-010202-0101)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0377	981,60	37,01

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	79
513. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	0,06695	106508,22	7131
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	7131
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	22
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	304
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	326
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	603
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	8139
514	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		82,9	2031,74	168431
514. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	2,785	852,37	2374
514. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	1,39	1102,89	1533
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,14	3908
514. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,287663	3032,59	872
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,287663	981,60	282,37
514. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	0,83729	3863,36	3235
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	0,83729	1143,29	957,27
514. 5	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,032331	3381,2	109
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,032331	852,37	27,56
514. 6	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,11606	94,23	11
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
514. 7	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,23212	5575,82	1294
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,23212	1143,29	265,38
514. 8	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,000829	1799,25	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,000829	852,37	0,71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,62	5523
514. 9	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0925	7,668	20908,61	160332
514.10	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,000514	205870,68	106
514.11	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000011	0,000895	106504,1	95
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1936,47	160534
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,42	2356
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		86,53	7173
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114,95	9529
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		171,73	14237
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2318,42	192197
515	Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		82,9	1004,58	83280
515. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,029844	852,37	25
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306853	25
515. 2	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	0,056372	94,23	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	5
515. 3	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,048	3,979	20908,61	83200
515. 4	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000006	0,000464	106504,1	49
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1004,21	83249
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		0,185032	15
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		42,2	3498
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,39	3514
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83,76	6943
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,72	93737
516	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,032	110922,7	3550
516. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,01856	981,6	18

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	18
516. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,00928	4204,24	39
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,01856	981,60	18,22
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	39
516. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	0,03296	106508,22	3511
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	3511
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	11
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	150
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	161
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	297
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	4007
517	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		82,9	2812,87	233187
517. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	2,785	852,37	2374
517. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	1,395	1102,52	1538
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	3912
517. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,287663	3032,59	872
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,287663	981,60	282,37
517. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	0,83729	3863,36	3235
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	0,83729	1143,29	957,27
517. 5 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,002487	3173,59	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,002487	1143,29	2,84
517. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,032331	3381,2	109
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,032331	852,37	27,56
517. 7 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,11606	94,23	11
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
517. 8 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,23212	5575,82	1294
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,23212	1143,29	265,38
517. 9 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,003316	1799,25	6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,003316	852,37	2,83
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	5535
517.10 (21-020504-0103)	102778С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	Т	0,0966	8,008	28061,43	224720
517.11 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,000514	205870,68	106
517.12 (21-070201-0301)	131548С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,012435	24435,92	304
517.13 (21-130105-0103)	144684С	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ) МАРКИ ПБВЭ 130/150	Т	0,000011	0,000895	164610,38	147
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2717,45	225277
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	2359
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		119,34	9893
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,79	12252
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		236,85	19635
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3197,51	265074

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 45	ТЕНГЕ		742086
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		742086
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ		480111
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		27338
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ		174963
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		23923
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		48338
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ		16478
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ		31860
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ		63234
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		853658
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		31
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		27338
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	ТЕНГЕ		853658
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		31
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		27338

РАЗДЕЛ 46. УЛ.СТРЕЛЬЦА

УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.20.8 (НА ТРОТУАРАХ)

1	2	3	4	5	6	7	8
518	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. БОРТОВЫЕ КАМНИ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86	М БОРТОВОГО КАМНЯ		11	1893	20823
518. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	7,678	748,61	5748
518. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	0,0715	1125,39	80
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	5828
518. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	0,0671	3173,59	213
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	0,0671	1143,29	76,71
518. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,0044	1799,25	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,0044	852,37	3,75
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	221
518. 5	100533С (21-020101-0601)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,05074	0,55814	25929,15	14472
518. 6	102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,0066	13911,64	92
518. 7	131571С (21-070202-0401)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,0187	14373,62	269
518. 8	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,11	196,54	22
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1350,39	14854
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	3514
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		92,92	1022
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		412,42	4537
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		184,43	2029
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2489,86	27388
519	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		0,176	48054,18	8458
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2018,28	355
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2018,28	355
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4005,8	705
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54078,25	9518
520	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		0,138	3475,87	480
520. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,019872	709,78	14
520. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,019734	1027,94	20
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	34
520. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,002139	6235,51	13
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,002139	1143,29	2,45
520. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,006569	3422,17	22
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,006569	852,37	5,60
520. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,00977	7431,77	73
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,00977	1143,29	11,17
520. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,001256	3381,2	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,001256	852,37	1,07
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	113
520. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	0,16836	2090,71	352
520. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,00966	93	0,9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	353
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	21
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	21
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	42
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	563
521	Е11-010101-0362 11-010101-	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		0,79	118,46	94

1	2	3	4	5	6	7	8
	0362 РСНБ РК 2015						
521. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,02208	1143,29	25
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	25
521. 2 (31-010201-0103)	2264С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,02208	4238,44	94
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,02208	1143,29	25,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	94
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	15
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	5
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	19
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	9
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	122
522	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		0,88	120,07	106
522. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	0,09504	636,57	60
522. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,0231	852,37	20
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	80
522. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,0231	1909,23	44
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,0231	852,37	19,69
522. 4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	0,0924	11,48	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	45
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	47
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	6
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	54
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	13
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	172
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 46			ТЕНГЕ				29959
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				29959
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				14855
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				5968
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				8458
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				352
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				5007
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				3598
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				1409
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				2797
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				37764
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				5968
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46	ТЕНГЕ				37764
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				5968
		РАЗДЕЛ 47. УЛ.САМАЛ					
		УСТРОЙСТВО ОТКРЫТЫХ ВОДОСБОРНЫХ ЛОТКОВ					
523	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. БОРТОВЫЕ КАМНИ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86	М БОРТОВОГО КАМНЯ		99	1893	187407
523. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	69,102	748,61	51730
523. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	0,6435	1125,39	724
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	52455
523. 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	0,6039	3173,59	1917
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	0,6039	1143,29	690,43
523. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,0396	1799,25	71
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,0396	852,37	33,75
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	1988
523. 5 (21-020101-0601)	100533С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,05074	5,023	25929,15	130249
523. 6 (21-020401-2804)	102636С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,0594	13911,64	826
523. 7 (21-070202-0401)	131571С	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,1683	14373,62	2419
523. 8 (21-130209-0401)	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,99	196,54	195
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1350,39	133689

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	31630
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		92,92	9200
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		412,42	40830
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		184,43	18259
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2489,86	246496
524	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		1,584	48054,18	76118
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2018,28	3197
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2018,28	3197
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4005,8	6345
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54078,25	85660
525	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		5,25	3475,87	18248
525. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,756	709,78	537
525. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,75075	1027,94	772
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	1308
525. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,081375	6235,51	507
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,081375	1143,29	93,04
525. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,2499	3422,17	855
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,2499	852,37	213,01
525. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,3717	7431,77	2762
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,3717	1143,29	424,96
525. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,047775	3381,2	162
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,047775	852,37	40,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	4287
525. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	6,405	2090,71	13391
525. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,3675	93	34
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	13425
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	789
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	800
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	1588
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	1587
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	21424
526	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		9,44	118,46	1118
526. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,263848	1143,29	302
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	302
526. 2	2264С (31-010201-0103)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,263848	4238,44	1118
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,263848	1143,29	301,65
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	1118
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	178
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	54
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	233
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	108
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	1459
527	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		10,49	120,07	1260
527. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	1,133	636,57	721
527. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,275363	852,37	235
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	956
527. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,275363	1909,23	526
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,275363	852,37	234,71
527. 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	1,101	11,48	13

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	538
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	565
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	77
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	642
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	152
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	2053
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 47		ТЕНГЕ					284151
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				284151
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				133723
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				55021
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				76118
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				13391
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				46489
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				33162
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				13327
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				26451
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				357092
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				55021
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 47	ТЕНГЕ				357092
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				55021
		РАЗДЕЛ 48. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С ПОДЗЕМНЫМ ГАЗОПРОВОДОМ . ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-3					
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 48		ТЕНГЕ					-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 48	ТЕНГЕ				-
		РАЗДЕЛ 49. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С ПОДЗЕМНЫМ ГАЗОПРОВОДОМ ПК0+14,37 УЛ.№10					
528	Е11-010101-0326 11-010101-0326 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА	10,8	100,78	1088	
528. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,00617	0,066636	690,68	46
528. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01302	0,140616	1143,29	161
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19,15	207
528. 3 (31-010201-0905)	2440С	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА "HITACHI", 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,01302	0,140616	7413,35	1042
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01302	0,140616	1143,29	160,76
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				96,52	1042
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		11,32	122
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4,71	51
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		16,02	173
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9,34	101
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				126,15	1362
529	Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	11,34	13,7	155	
529. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0038	0,043092	1143,29	49
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4,34	49
529. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0038	0,043092	3605,02	155
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0038	0,043092	1143,29	49,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,7	155
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		2,57	29
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,6832	8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3,25	37
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,36	15
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18,31	208
530	Е11-220301-0109 11-220301-0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ФУТЛЯР ИЗ ТРУБ ВОДОПРОВОДНЫХ СТАЛЬНЫХ, ДИАМЕТР 350 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,005	21806117,7	109031	
530. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,5=917,3)	ЧЕЛ-Ч	615	3,075	917,3	2821
530. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	169,27	0,84635	981,58	831
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				730291,88	3651
530. 3 (31-060201-0501)	126С	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	95,07	0,47535	3152,71	1499
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	95,07	0,47535	981,60	466,60
530. 4 (31-010101-0402)	270С	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,65	0,00825	3837,3	32

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,65	0,00825	1143,29	9,43
530. 5	846С (32-040102-0101)	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	31,3	0,1565	3939,38	617
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	31,3	0,1565	1143,29	178,92
530. 6	1147С (34-030202-0101)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	57,75	0,28875	23,16	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
530. 7	2011С (32-040105-0501)	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	42,5	0,2125	128,03	27
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
530. 8	2346С (31-060103-0701)	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	20,2	0,101	163,41	17
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
530. 9	2349С (31-060101-0101)	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	40,75	0,20375	1198,95	244
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	40,75	0,20375	852,37	173,67
530.10	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,5	0,0025	1799,25	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,5	0,0025	852,37	2,13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				489198,76	2446
530.11	127966С (21-050307-0507)	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ	70	0,35	515,75	181
530.12	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,23	0,00115	24435,92	28
530.13	147337С (21-130812-1035)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,14	0,0007	200244,36	140
530.14	150672С (23-010201-0253)	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 377 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 8,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	1004	5,02	20600,62	103415
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20752779,5	103764
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		453511,26	2268
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		934904,42	4675
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1388415,67	6942
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1855562,67	9278
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25050096,1	125250
531	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/ 1,12 КГ	КГ		2,595	511,02	1326
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		21,46	56
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		21,46	56
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		42,6	111
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				575,08	1492
532	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87 1 Т	Т		0,0007	381819,66	267
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		16036,43	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		16036,43	11
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		31828,49	22
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				429684,57	301
533	Е11-220601-0309 11-220601-0309 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 350 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,005	4491163,86	22456
533. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7=823,09)	ЧЕЛ-Ч	313	1,565	823,09	1288
533. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	111,034	0,555172	1081,63	600
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				377725,16	1889
533. 3	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,59	0,00295	3422,17	10
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,59	0,00295	852,37	2,51
533. 4	846С (32-040102-0101)	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	68,43	0,34215	3939,38	1348
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	68,43	0,34215	1143,29	391,18
533. 5	863С (32-010201-0103)	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 1000 Л	МАШ.-Ч	73,43	0,36715	834,09	306
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,7343	0,0036715	1143,00	4,20

1	2	3	4	5	6	7	8
533. 6	1087С (32-040106-0102)	МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ГРУНТОВКИ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 350-500 ММ	МАШ.-Ч	6,32	0,0316	4514,8	143
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	12,64	0,0632	981,60	62,04
533. 7	1108С (32-040106-0303)	МАШИНЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 350-500 ММ	МАШ.-Ч	14,32	0,0716	3440,44	246
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	28,64	0,1432	981,60	140,57
533. 8	1961С (32-040108-0801)	УСТАНОВКА ДЛЯ СУШКИ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 1400 ММ	МАШ.-Ч	1,69	0,00845	10430,36	88
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				428266,03	2141
533. 9	135874С (21-100501-9903)	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	КГ	11500	57,5	250,77	14419
533.10	136328С (21-110203-0804)	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ, МАРКА ВВ-Г	10 М2	290	1,45	2778,53	4029
533.11	146945С (21-130802-0107)	БУМАГА ОБЕРТОЧНАЯ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 8273-75	1000 М2	2,48	0,0124	16137,42	200
533.12	147049С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	0,00125	6598,38	8
533.13	149239С (22-040101-9904)	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,19	0,00095	365439,27	347
533.14	248314С (21-070101-9901)	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,3	0,0015	14279,15	21
533.15	249178С (21-130803-9902)	БРЕЗЕНТ ГОСТ 15530-93	М2	1,2	0,006	211,97	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3805270,67	19026
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		234567,32	1173
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		198480,71	992
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		433048,03	2165
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		393936,95	1970
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5318148,85	26591

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 49	ТЕНГЕ	.	.	134324
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	134324
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	122790
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	5796
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	1593
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	9384
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	3592
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	5792
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	11497
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	155204
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	5796
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 49	ТЕНГЕ	.	.	155204
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	5796

РАЗДЕЛ 50. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С ПОДЗЕМНЫМ ГАЗОПРОВОДОМ ПК4+5 УЛ.№1

534	Е11-010101-0326 11-010101-0326 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА	89,8	100,78	9050	
534. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,00617	0,554066	690,68	383
534. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01302	1,169	1143,29	1337
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19,15	1719
534. 3	2440С (31-010201-0905)	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА "HITACHI", 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,01302	1,169	7413,35	8668
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01302	1,169	1143,29	1336,51
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				96,52	8668
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		11,32	1016
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4,71	423
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		16,02	1439
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9,34	839
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				126,15	11328
535	Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	94,29	13,7	1292	
535. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0038	0,358302	1143,29	410
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4,34	410
535. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0038	0,358302	3605,02	1292
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0038	0,358302	1143,29	409,64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,7	1292
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		2,57	242
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,6832	64
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3,25	307
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,36	128
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18,31	1726

1	2	3	4	5	6	7	8
536	Е11-220301-0109 11-220301-0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ФУТЛЯР ИЗ ТРУБ ВОДОПРОВОДНЫХ СТАЛЬНЫХ, ДИАМЕТР 350 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОД А	0,0449	21806117,7	979095
536. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,5=917,3)	ЧЕЛ-Ч	615	27,613	917,3	25330
536. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	169,27	7,6	981,58	7460
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				730291,88	32790
536. 3	126С (31-060201-0501)	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	95,07	4,269	3152,71	13458
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	95,07	4,269	981,60	4190,45
536. 4	270С (31-010101-0402)	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,65	0,074085	3837,3	284
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,65	0,074085	1143,29	84,70
536. 5	846С (32-040102-0101)	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	31,3	1,405	3939,38	5536
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	31,3	1,405	1143,29	1606,32
536. 6	1147С (34-030202-0101)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	57,75	2,593	23,16	60
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
536. 7	2011С (32-040105-0501)	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	42,5	1,908	128,03	244
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
536. 8	2346С (31-060103-0701)	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	20,2	0,90698	163,41	148
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
536. 9	2349С (31-060101-0101)	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	40,75	1,83	1198,95	2194
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	40,75	1,83	852,37	1559,84
536.10	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,5	0,02245	1799,25	40
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,5	0,02245	852,37	19,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				489198,76	21965
536.11	127966С (21-050307-0507)	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ	70	3,143	515,75	1621
536.12	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,23	0,010327	24435,92	252
536.13	147337С (21-130812-1035)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,14	0,006286	200244,36	1259
536.14	150672С (23-010201-0253)	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 377 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 8,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	1004	45,08	20600,62	928668
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20752779,5	931800
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		453511,26	20363
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		934904,42	41977
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1388415,67	62340
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1855562,67	83315
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25050096,1	1124749
537	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/ 1,12 КГ	КГ	23,077	511,02	11793
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		21,46	495
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		21,46	495
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		42,6	983
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				575,08	13271
538	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87 1 Т	Т	0,0062	381819,66	2367
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		16036,43	99
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		16036,43	99
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		31828,49	197
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				429684,57	2664
539	Е11-220601-0309 11-220601-0309 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 350 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОД А	0,0449	4491163,86	201653

1	2	3	4	5	6	7	8
539. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7=823,09)	ЧЕЛ-Ч	313	14,054	823,09	11567
539. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	111,034	4,985	1081,63	5392
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				377725,16	16960
539. 3	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,59	0,026491	3422,17	91
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,59	0,026491	852,37	22,58
539. 4	846С (32-040102-0101)	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	68,43	3,073	3939,38	12104
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	68,43	3,073	1143,29	3513,33
539. 5	863С (32-010201-0103)	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 1000 Л	МАШ.-Ч	73,43	3,297	834,09	2750
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,7343	0,03297	1143,00	37,68
539. 6	1087С (32-040106-0102)	МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ГРУНТОВКИ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 350-500 ММ	МАШ.-Ч	6,32	0,283768	4514,8	1281
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	12,64	0,567536	981,60	557,09
539. 7	1108С (32-040106-0303)	МАШИНЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 350-500 ММ	МАШ.-Ч	14,32	0,642968	3440,44	2212
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	28,64	1,285936	981,60	1262,27
539. 8	1961С (32-040108-0801)	УСТАНОВКА ДЛЯ СУШКИ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 1400 ММ	МАШ.-Ч	1,69	0,075881	10430,36	791
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				428266,03	19229
539. 9	135874С (21-100501-9903)	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	КГ	11500	516,35	250,77	129485
539.10	136328С (21-110203-0804)	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ, МАРКА ВВ-Г	10 М2	290	13,021	2778,53	36179
539.11	146945С (21-130802-0107)	БУМАГА ОБЕРТОЧНАЯ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 8273-75	1000 М2	2,48	0,111352	16137,42	1797
539.12	147049С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	0,011225	6598,38	74
539.13	149239С (22-040101-9904)	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,19	0,008531	365439,27	3118
539.14	248314С (21-070101-9901)	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,3	0,01347	14279,15	192
539.15	249178С (21-130803-9902)	БРЕЗЕНТ ГОСТ 15530-93	М2	1,2	0,05388	211,97	11
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3805270,67	170857
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		234567,32	10532
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		198480,71	8912
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		433048,03	19444
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		393936,95	17688
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5318148,85	238785

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 50	ТЕНГЕ		1205250
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		1205250
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ		1102656
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		51879
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ		14160
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		84124
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ		32153
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ		51971
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ		103150
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		1392524
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		56
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		51879
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 50	ТЕНГЕ		1392524
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		56
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		51879

РАЗДЕЛ 51. ЗАСЫПКА И ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ НА УЧАСТКЕ ПОНИЖЕНИЯ МЕЖДУ УЛИЦАМИ САМАЛ И МАГИСТРАЛЬНАЯ

540	Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	35603	51,55		1835398
540. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0143	509,123	1143,29	582075
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16,35	582075
540. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0143	509,123	3605,02	1835398
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0143	509,123	1143,29	582075,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,55	1835398
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		9,66	344006
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,57	91535
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12,23	435541
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,1	181675
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				68,89	2452615
541	Е11-010203-0102 11-010203-	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ	13027,2	4,57		59515

1	2	3	4	5	6	7	8
	0102 РСНБ РК 2015		ПЛОЩАДИ				
541. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	12,897	1143,29	14745
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	14745
541. 2	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	4,95	6235,51	30868
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	4,95	1143,29	5659,29
541. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	7,947	3605,02	28648
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	7,947	1143,29	9085,73
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	59515
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	8714
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	2866
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	11580
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	5688
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	76783
542	Е11-010201-0103 11-010201-0103 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		35603	38,26	1362005
542. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01059	377,036	1127,87	425247
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,94	425247
542. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00958	341,077	3605,02	1229588
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00958	341,077	1143,29	389949,92
542. 3	618С (32-010102-0301)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00101	35,959	716,69	25771
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
542. 4	1835С (33-040101-0102)	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00101	35,959	2965,74	106645
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00101	35,959	981,60	35297,35
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				38,26	1362005
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		7,06	251321
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,9	67760
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,96	319081
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3,78	134487
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,99	1815573
543	Е11-010201-0109 11-010201-0109 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		35603	26,03	926916
543. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00707	251,713	981,6	247082
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,94	247082
543. 2	618С (32-010102-0301)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00707	251,713	716,69	180400
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
543. 3	1835С (33-040101-0102)	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00707	251,713	2965,74	746516
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00707	251,713	981,60	247081,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,03	926916
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,1	146025
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,27	45064
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,37	191089
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,51	89440
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33,91	1207446
544	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		35603	58,32	2076253
544. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,0122	434,357	636,57	276498
544. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0122	434,357	852,37	370233
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18,17	646731
544. 3	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0122	434,357	3381,2	1468647
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0122	434,357	852,37	370232,88
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41,25	1468647
544. 4	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	3560,3	93	331108
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9,3	331108
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		10,74	382218

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,9	103256
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,64	485474
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,76	204938
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				77,71	2766665

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 51	ТЕНГЕ		6260088
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		6260088
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ		331108
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		1915880
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		1442765
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ		1132285
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ		310480
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ		616228
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		8319081
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		2019
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		1915880
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 51	ТЕНГЕ		8319081
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		2019
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		1915880

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	ТЕНГЕ	92644136
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	20054860
- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	12980650
- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	3534895
- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	56747764
- ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	2860861
- ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ТЕНГЕ	0
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ	13526089
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ	106170225
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ II УРОВНЯ	ТЕНГЕ	4459149
ИТОГО:	ТЕНГЕ	110629375
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	8850350
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ	119479725

		Всего по акту				**119 479 725**
		Времен.здания и сооружения 1,3 %				1 553 236
		Итого				**121 032 961**
		Дополнительные затраты при производстве строительно - монтажных (Ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6х0,9%				1 742 875
		Итого по сметному расчету в ценах 2017 года				**122 775 836**
		в том числе на 2018 год - 63,64%				78 134 542
		в том числе на 2019 год - 36,36%%				44 641 294
		Итого по сметному расчету в ценах 2 квартала 2018 года				**132 495 741**
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 63,64%, К=1,0599383				**82 817 793**
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 36,36%, К=1,112825				**49 677 948**
		НДС в текущих ценах				15 899 489
		НДС на 2018 год				9 938 135
		НДС на 2019 год				5 961 354
		ИТОГО в текущих ценах с НДС 12%				**148 395 230**
		ИТОГО в текущих ценах с НДС на 2018 год 12%				92 755 929
		ИТОГО в текущих ценах с НДС на 2019 год 12%				55 639 302
		Всего				**148 395 230**

Заказчик :

ГУ"Отдел строительства г. Уральска"

Руководитель

_____ А. С. Уксукбаев

Подрядчик :

АО «Уральскводстрой»

Первый вице -президент

_____ Т.В. Тедеев

Технический надзор:

ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

Инженер по тех. надзору

_____ А. Ж. Бактияров