Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Уральска"

Подрядчик: АО"Уральскводстрой"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА, СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ, ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОСВЕЩЕНИЕ В ПДП СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ РАЙОНА Г.УРАЛЬСКА ЗКО ФОРМА 5 АВС-4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

Акт №18

выполненных работ за май м-ц 2021г.

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		ДОСТАВКА ПРИВОЗНОГО ГРУНТА С РАССТОЯНИЯ 30 КМ-35010 М3					
1	Е11-010102-0326 11-010102-0326 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА		1413	148,68	210084
1. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,00774	10,937	690,68	7554
1. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0219	30,945	1143,29	35379
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				30,38	42932
1. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00519	7,333	3605,02	26437
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00519	7,333	1143,29	8383,75
1. 4	2440С (31-010201-0905)	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА "HITACHI", 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,01671	23,611	7413,35	175038
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01671	23,611	1143,29	26994,22
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				142,59	201476
1. 5	100081С (21-010201-0604)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,00012	0,16956	6221,04	1055
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,746525	1055
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		17,96	25373
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7	9889
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,96	35262
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		13,89	19628
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				187,53	264974
2	Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2-3 ГРУППЫ. РАБОТА НА ОТВАЛЕ	М3 ГРУНТА		1413	15,71	22203
2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,00332	4,691	690,68	3240
2. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00369	5,214	1136,98	5928
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,49	9168
2. 3	162С (33-010101-0101)	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ, 7 Т	МАШ.-Ч	0,00008	0,11304	1965,45	222
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00008	0,11304	852,37	96,35
2. 4	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00361	5,101	3605,02	18389
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00361	5,101	1143,29	5831,92
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,17	18611
2. 5	100081С (21-010201-0604)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,00004	0,05652	6221,04	352
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,248841	352
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,83	5418
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,821015	1160
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,66	6579
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,63	2303
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22	31084
3	С341-020103-1030 41-020103-1030 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 30 КМ	Т		2260,8	502,8	1136730
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		21,12	47743
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		21,12	47743
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		41,91	94758
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				565,83	1279231

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. УЛИЦА МАГИСТРАЛЬНАЯ					
		ОСТАНОВОЧНЫЕ КАРМАНЫ(ПК5+45-СЛЕВА;ПК6+24-СПРАВА;ПК10+8-СЛЕВА;ПК10+80.55-СПРАВА;ПК15+92-СЛЕВА;ПК16+31,5-СПРАВА;ПК20+49-СПРАВА)					
66	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ	200	4,57	914	
66.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,198	1143,29	226
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	226
66.2	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,076	6235,51	474
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,076	1143,29	86,89
66.3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,122	3605,02	440
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,122	1143,29	139,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	914
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	134
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	44
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	178
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	1179
75	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,15	110922,7	16638
75.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,087	981,6	85
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	85
75.2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0435	4204,24	183
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,087	981,60	85,40
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	183
75.3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 60/90		1,03	0,1545	106508,22	16456
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	16456
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	51
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	701
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	752
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	1391
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	18782
76	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		192	2031,74	390093
76.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	6,451	852,37	5499
76.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	3,22	1102,89	3551
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,14	9050
76.3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,66624	3032,59	2020
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,66624	981,60	653,98
76.4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	1,939	3863,36	7492
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	1,939	1143,29	2216,84
76.5	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,07488	3381,2	253
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,07488	852,37	63,83
76.6	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,2688	94,23	25
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
76.7	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,5376	5575,82	2998
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,5376	1143,29	614,63
76.8	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,00192	1799,25	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,00192	852,37	1,64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,62	12792
76.9	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0925	17,76	20908,61	371337
76.10	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,00119	205870,68	245
76.11	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 90/130		0,000011	0,002074	106504,1	221

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1936,47	371803
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,42	5457
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		86,53	16613
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114,95	22070
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		171,73	32973
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2318,42	445137
77	Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ	192		1004,58	192879
77.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,06912	852,37	59
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306853	59
77.2	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	0,13056	94,23	12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	12
77.3	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,048	9,216	20908,61	192694
77.4	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 90/130		0,000006	0,001075	106504,1	115
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1004,21	192808
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		0,185032	36
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		42,2	8102
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,39	8138
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83,76	16081
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,72	217099
78	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,05	110922,7	5546
78.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,029	981,6	28
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	28
78.2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0145	4204,24	61
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,029	981,60	28,47
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	61
78.3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 60/90		1,03	0,0515	106508,22	5485
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	5485
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	17
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	234
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	251
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	464
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	6261
79	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	192		2812,87	540070
79.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	6,451	852,37	5499
79.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	3,231	1102,52	3563
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	9061
79.3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,66624	3032,59	2020
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,66624	981,60	653,98
79.4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	1,939	3863,36	7492
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	1,939	1143,29	2216,84
79.5	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,00576	3173,59	18
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,00576	1143,29	6,59
79.6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,07488	3381,2	253
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,07488	852,37	63,83
79.7	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,2688	94,23	25
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
79.8	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,5376	5575,82	2998
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,5376	1143,29	614,63
79.9	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,00768	1799,25	14
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,00768	852,37	6,55

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	12820
79.10	102778С (21-020504-0103)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	Т	0,0966	18,547	28061,43	520461
79.11	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,00119	205870,68	245
79.12	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,0288	24435,92	704
79.13	144684С (21-130105-0103)	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ) МАРКИ ПБВЭ 130/150	Т	0,000011	0,002074	164610,38	341
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2717,45	521751
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	5464
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		119,34	22912
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,79	28376
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		236,85	45476
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3197,51	613923
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.30.18					
80	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ.	М БОРТОВОГО КАМНЯ		95	2107,18	200182
80. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	66,31	748,61	49640
80. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	0,6175	1125,39	695
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	50335
80. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	0,5795	3173,59	1839
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	0,5795	1143,29	662,54
80. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,038	1799,25	68
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,038	852,37	32,39
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	1907
80. 5	100533С (21-020101-0601)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,059	5,605	25929,15	145333
80. 6	102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,057	13911,64	793
80. 7	131571С (21-070202-0401)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,1615	14373,62	2321
80. 8	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,95	196,54	187
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1564,57	148634
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	30352
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		101,92	9682
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		421,42	40035
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,29	19217
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2730,88	259434
81	С121-040508-9902 21-040508-9902 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		4,94	48993,48	242028
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2057,73	10165
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2057,73	10165
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4084,1	20175
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				55135,3	272368
82	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		1,8	3475,87	6257
82. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,2592	709,78	184
82. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,2574	1027,94	265
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	449
82. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,0279	6235,51	174
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,0279	1143,29	31,90
82. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,08568	3422,17	293
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,08568	852,37	73,03
82. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,12744	7431,77	947
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,12744	1143,29	145,70
82. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,01638	3381,2	55
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,01638	852,37	13,96

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	1470
82. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	2,196	2090,71	4591
82. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,126	93	12
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	4603
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	270
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	274
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	545
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	544
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	7345
83	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		11,87	118,46	1406
83. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,331767	1143,29	379
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	379
83. 2	2264С (31-010201-0103)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,331767	4238,44	1406
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,331767	1143,29	379,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	1406
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	224
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	68
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	293
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	136
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	1835
84	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		9,5	120,07	1141
84. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	1,026	636,57	653
84. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,249375	852,37	213
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	866
84. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,249375	1909,23	476
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,249375	852,37	212,56
84. 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	0,9975	11,48	11
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	488
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	512
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	69
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	581
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	138
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	1859
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА И ВЕЛОДОРОЖКИ ТИП 3					
85	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		1650,88	4,57	7542
85. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	1,634	1143,29	1869
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	1869
85. 2	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,627334	6235,51	3912
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,627334	1143,29	717,22
85. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	1,007	3605,02	3630
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	1,007	1143,29	1151,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	7542
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	1104
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	363
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	1467
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	721
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	9730
86	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		165,088	3475,87	573824
86. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	23,773	709,78	16873
86. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	23,608	1027,94	24267
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	41141

1	2	3	4	5	6	7	8
86. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	2,559	6235,51	15956
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	2,559	1143,29	2925,68
86. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	7,858	3422,17	26892
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	7,858	852,37	6697,92
86. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	11,688	7431,77	86864
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	11,688	1143,29	13362,77
86. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	1,502	3381,2	5080
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	1,502	852,37	1280,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	134792
86. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	201,407	2090,71	421084
86. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	11,556	93	1075
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	422159
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	24808
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	25143
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	49950
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	49902
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	673676
87	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		1650,88	1509,77	2492454
87. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	54,479	723,15	39397
87. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	73,233	1059,42	77585
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	116981
87. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,594317	6235,51	3706
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,594317	1143,29	679,48
17. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	6,571	3422,17	22485
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	6,571	852,37	5600,92
17. 5	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	3,88	3605,02	13986
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	3,88	1143,29	4435,97
87. 6	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	17,499	3032,59	53068
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	17,499	981,60	17177,02
87. 7	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	39,456	3863,36	152433
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	39,456	1143,29	45109,65
87. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	4,292	3381,2	14513
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	4,292	852,37	3658,37
87. 9	1602С (32-010212-0101)	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,941002	2654,92	2498
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,941002	981,60	923,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	262690
87.10	100092С (21-010201-0702)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,015	24,763	7730,5	191432
17.11	100094С (21-010201-0704)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,189	312,016	6391,75	1994330
87.12	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,03	49,526	93	4606
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1326,79	2190368
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	70540
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		65,21	107646
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		107,93	178185
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		129,42	213651
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1747,12	2884291
88	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		1650,88	-445,76	-735900
88. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	20,719	-991,69	-20546
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-20546
88. 2	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	6,851	-3422,17	-23446

1	2	3	4	5	6	7	8
(31-050501-0101)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	6,851	-852,37	-5839,59
88. 3	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	7,099	-3032,59	-21528
(32-010101-0102)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	7,099	-981,60	-6968,38
88. 4	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	6,769	-3863,36	-26150
(32-010101-0104)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	6,769	-1143,29	-7738,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-71123
88. 5	100094С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	0,063	104,005	-6391,75	-664777
(21-010201-0704)		М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-402,68	-664777
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-12389
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-19,04	-31428
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-26,54	-43818
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-37,78	-62377
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-510,09	-842095
89	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,83	110922,7	92066
89. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,4814	981,6	473
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	473
89. 2	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,2407	4204,24	1012
(32-010202-0101)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,4814	981,60	472,54
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	1012
89. 3	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ	Т	1,03	0,8549	106508,22	91054
(21-130104-0202)		БНД 60/90					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	91054
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	285
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	3879
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	4164
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	7698
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	103928
90	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1650,88	2405,35	3970949
90. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	55,47	852,37	47281
90. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	27,784	1102,52	30633
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	77913
90. 3	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	5,729	3032,59	17372
(32-010101-0102)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	5,729	981,60	5623,59
90. 4	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	16,674	3863,36	64417
(32-010101-0104)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	16,674	1143,29	19063,22
90. 5	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,049526	3173,59	157
(31-050102-0102)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,049526	1143,29	56,62
90. 6	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,643843	3381,2	2177
(32-010211-0201)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,643843	852,37	548,79
90. 7	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	2,311	94,23	218
(32-010202-0301)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
90. 8	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	4,622	5575,82	25774
(32-010209-0101)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	4,622	1143,29	5284,29
90. 9	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,066035	1799,25	119
(33-010201-0101)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,066035	852,37	56,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	110234
90.10	102737С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ	Т	0,0966	159,475	23849,36	3803377
(21-020501-0304)		МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013					
90.11	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,010235	205870,68	2107
(21-050302-0101)							
90.12	131548С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М,	М3	0,00015	0,247632	24435,92	6051
(21-070201-0301)		ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86					
90.13	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ	Т	0,000011	0,01783	106504,1	1899

1	2	3	4	5	6	7	8
(21-130104-0203)		БНД 90/130					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2309,94	3813434
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	46982
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		102,22	168753
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		130,68	215735
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,88	334935
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2738,91	4521619
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.20.8 (НА ТРОТУАРАХ И ВЕЛОДОРОЖКАХ)					
98 E11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86		-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. БОРТОВЫЕ КАМНИ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86	М БОРТОВОГО КАМНЯ	1184	1893	2241313
98. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	826,432	748,61	618675
98. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	7,696	1125,39	8661
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	627336
98. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	7,222	3173,59	22921
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	7,222	1143,29	8256,84
98. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,4736	1799,25	852
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,4736	852,37	403,68
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	23773
98. 5	100533С (21-020101-0601)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,05074	60,076	25929,15	1557724
98. 6	102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,7104	13911,64	9883
98. 7	131571С (21-070202-0401)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	2,013	14373,62	28931
98. 8	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	11,84	196,54	2327
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1350,39	1598865
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	378284
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		92,92	110023
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		412,42	488307
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		184,43	218370
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2489,86	2947990
99	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3	18,944		48054,18	910338
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2018,28	38234
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2018,28	38234
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4005,8	75886
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54078,25	1024458
100	E11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	14,79	3475,87	51408
100. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	2,13	709,78	1512
100. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	2,115	1027,94	2174
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	3686
100. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,229245	6235,51	1429
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,229245	1143,29	262,09
100. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,704004	3422,17	2409
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,704004	852,37	600,07
100. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	1,047	7431,77	7782
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	1,047	1143,29	1197,02
100. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,134589	3381,2	455
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,134589	852,37	114,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	12076
100. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	18,044	2090,71	37724
100. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	1,035	93	96

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	37821
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	2222
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	2252
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	4475
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	4471
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	60354
101	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА	85,24	118,46		10098
101. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	2,382	1143,29	2724
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	2724
101. 2 (31-010201-0103)	2264С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	2,382	4238,44	10098
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	2,382	1143,29	2723,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	10098
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	1610
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	492
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	2102
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	976
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	13175
102	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	94,72	120,07		11373
102. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	10,23	636,57	6512
102. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	2,486	852,37	2119
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	8631
102. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	2,486	1909,23	4747
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	2,486	852,37	2118,99
102. 4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	9,946	11,48	114
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	4861
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	5101
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	692
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	5793
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	1373
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	18540
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ					11222621
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				11222621
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				8287064
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				930746
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				1152366
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				463400
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				1055978
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				561064
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				494914
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				982288
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				13260887
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				1182
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				930746
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				13260887
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				1182
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				930746

РАЗДЕЛ 2. УЛИЦА №1

УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.30.18

183.2	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ.	М БОРТОВОГО КАМНЯ	417	2107,18		878692
26. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	291,066	748,61	217895
26. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	2,711	1125,39	3050
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	220945
26. 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	2,544	3173,59	8073
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	2,544	1143,29	2908,53
26. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,1668	1799,25	300
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,1668	852,37	142,18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	8373
26. 5 (21-020101-0601)	100533С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,059	24,603	25929,15	637935
26. 6	102636С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ	М3	0,0006	0,2502	13911,64	3481

1	2	3	4	5	6	7	8
(21-020401-2804)		М100 ГОСТ 28013-98					
26. 7	131571С (21-070202-0401)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,7089	14373,62	10189
26. 8	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	4,17	196,54	820
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1564,57	652425
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	133230
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		101,92	42501
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		421,42	175731
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,29	84354
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2730,88	1138777
27	С121-040508-9902 21-040508-9902 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		21,684	48993,48	1062375
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2057,73	44620
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2057,73	44620
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4084,1	88560
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				55135,3	1195554
28	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		7,92	3475,87	27529
28. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	1,14	709,78	809
28. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	1,133	1027,94	1164
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	1974
28. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,12276	6235,51	765
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,12276	1143,29	140,35
28. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,376992	3422,17	1290
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,376992	852,37	321,34
28. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,560736	7431,77	4167
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,560736	1143,29	641,08
28. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,072072	3381,2	244
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,072072	852,37	61,43
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	6467
28. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	9,662	2090,71	20201
28. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,5544	93	52
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	20253
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	1190
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	1206
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	2396
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	2394
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	32319
29	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		52,12	118,46	6174
29. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	1,457	1143,29	1665
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	1665
29. 2	2264С (31-010201-0103)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	1,457	4238,44	6174
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	1,457	1143,29	1665,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	6174
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	984
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	301
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	1285
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	597
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	8056
30	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		41,7	120,07	5007
30. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	4,504	636,57	2867
30. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	1,095	852,37	933
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	3800

1	2	3	4	5	6	7	8
30. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	1,095	1909,23	2090
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	1,095	852,37	933,35
30. 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	4,378	11,48	50
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	2140
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	2246
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	305
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	2550
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	605
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	8162
31	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА. ТИП 2 -ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		201,21	4,57	919
31. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,199198	1143,29	228
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	228
31. 2	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,07646	6235,51	477
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,07646	1143,29	87,42
31. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,122738	3605,02	442
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,122738	1143,29	140,33
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	919
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	135
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	44
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	179
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	1186
32	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		20,121	3475,87	69938
32. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	2,897	709,78	2057
32. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	2,877	1027,94	2958
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	5014
32. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,311876	6235,51	1945
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,311876	1143,29	356,56
32. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,95776	3422,17	3278
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,95776	852,37	816,37
32. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	1,425	7431,77	10587
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	1,425	1143,29	1629,19
32. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,183101	3381,2	619
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,183101	852,37	156,07
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	16428
32. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	24,548	2090,71	51322
32. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	1,408	93	131
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	51453
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	3024
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	3064
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	6088
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	6082
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	82108
33	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		201,21	1509,77	303781
33. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	6,64	723,15	4802
33. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	8,926	1059,42	9456
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	14258
33. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,072436	6235,51	452

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,072436	1143,29	82,82
33. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	0,800816	3422,17	2741
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	0,800816	852,37	682,59
33. 5	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	0,472844	3605,02	1705
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	0,472844	1143,29	540,60
33. 6	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	2,133	3032,59	6468
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	2,133	981,60	2093,75
33. 7	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	4,809	3863,36	18579
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	4,809	1143,29	5498,08
33. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	0,523146	3381,2	1769
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	0,523146	852,37	445,91
33. 9	1602С (32-010212-0101)	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,11469	2654,92	304
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,11469	981,60	112,58
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	32017
33.10	100092С (21-010201-0702)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,015	3,018	7730,5	23332
33.11	100094С (21-010201-0704)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,189	38,029	6391,75	243070
33.12	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,03	6,036	93	561
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1326,79	266963
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	8597
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		65,21	13120
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		107,93	21717
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		129,42	26040
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1747,12	351539
34	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		201,21	-445,76	-89692
34. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	2,525	-991,69	-2504
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-2504
34. 2	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	0,835021	-3422,17	-2858
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	0,835021	-852,37	-711,75
34. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	0,865203	-3032,59	-2624
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	0,865203	-981,60	-849,28
34. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	0,824961	-3863,36	-3187
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	0,824961	-1143,29	-943,17
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-8669
34. 5	100094С (21-010201-0704)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,063	12,676	-6391,75	-81023
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-402,68	-81023
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-1510
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-19,04	-3830
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-26,54	-5341
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-37,78	-7603
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-510,09	-102635
35	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,1	110922,7	11092
35. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,058	981,6	57
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	57
35. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,029	4204,24	122
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,058	981,60	56,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	122
35. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 60/90		1,03	0,103	106508,22	10970
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	10970

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	34
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	467
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	502
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	928
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	12521
36	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		201,21	2405,35	483981
36. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	6,761	852,37	5763
36. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	3,386	1102,52	3734
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	9496
36. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,698199	3032,59	2117
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,698199	981,60	685,35
36. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	2,032	3863,36	7851
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	2,032	1143,29	2323,17
36. 5	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,006036	3173,59	19
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,006036	1143,29	6,90
36. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,078472	3381,2	265
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,078472	852,37	66,89
36. 7	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,281694	94,23	27
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
36. 8	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,563388	5575,82	3141
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,563388	1143,29	644,12
36. 9	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,008048	1799,25	14
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,008048	852,37	6,86
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	13435
36.10	102737С (21-020501-0304)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0966	19,437	23849,36	463557
36.11	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,001248	205870,68	257
36.12	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,030182	24435,92	738
36.13	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	КГ	0,000011	0,002173	106504,1	231
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2309,94	464783
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	5726
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		102,22	20568
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		130,68	26294
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,88	40822
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2738,91	551097
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.20.8 (НА ТРОТУАРАХ)					
37	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. БОРТОВЫЕ КАМНИ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86	М БОРТОВОГО КАМНЯ		274	1893	518682
37. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	191,252	748,61	143173
37. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	1,781	1125,39	2004
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	145177
37. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	1,671	3173,59	5304
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	1,671	1143,29	1910,44
37. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,1096	1799,25	197
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,1096	852,37	93,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	5502
37. 5	100533С (21-020101-0601)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,05074	13,903	25929,15	360487
37. 6	102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,1644	13911,64	2287
37. 7	131571С (21-070202-0401)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,4658	14373,62	6695
37. 8	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	2,74	196,54	539

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1350,39	370008
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	87542
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		92,92	25461
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		412,42	113003
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		184,43	50535
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2489,86	682221
38	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		4,384	48054,18	210670
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2018,28	8848
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2018,28	8848
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4005,8	17561
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54078,25	237079
39	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		3,43	3475,87	11922
39. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,49392	709,78	351
39. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,49049	1027,94	504
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	855
39. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,053165	6235,51	332
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,053165	1143,29	60,78
39. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,163268	3422,17	559
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,163268	852,37	139,16
39. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,242844	7431,77	1805
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,242844	1143,29	277,64
39. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,031213	3381,2	106
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,031213	852,37	26,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	2801
39. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	4,185	2090,71	8749
39. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,2401	93	22
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	8771
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	515
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	522
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	1038
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	1037
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	13997
40	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		19,73	118,46	2337
40. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,551454	1143,29	630
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	630
40. 2	2264С (31-010201-0103)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,551454	4238,44	2337
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,551454	1143,29	630,47
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	2337
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	373
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	114
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	486
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	226
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	3050
41	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		21,92	120,07	2632
41. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	2,367	636,57	1507
41. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,5754	852,37	490
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	1997
41. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,5754	1909,23	1099
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,5754	852,37	490,45
41. 4	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	2,302	11,48	26

1	2	3	4	5	6	7	8
	(34-030402-0101)						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	1125
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	1180
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	160
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	1341
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	318
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	4290
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ					3506041
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ					3506041
	МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ					1684330
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ					403593
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ					1273044
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ					80272
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ					400738
	В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ					243267
	В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ					157471
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ					312542
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ					4219321
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					530
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ					403593
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ					4219321
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					530
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ					403593

РАЗДЕЛ 3. УЛИЦА №2

1	2	3	4	5	6	7	8
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА И ВЕЛОДОРОЖКИ. ТИП 3					
42	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ	639,728	4,57	2923	
42. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,633331	1143,29	724
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	724
42. 2	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,243097	6235,51	1516
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,243097	1143,29	277,93
42. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,390234	3605,02	1407
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,390234	1143,29	446,15
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	2923
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	428
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	141
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	569
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	279
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	3771
43	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	63,9728	3475,87	222361	
43. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	9,212	709,78	6539
43. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	9,148	1027,94	9404
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	15942
43. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,991578	6235,51	6183
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,991578	1143,29	1133,66
43. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	3,045	3422,17	10421
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	3,045	852,37	2595,47
43. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	4,529	7431,77	33661
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	4,529	1143,29	5177,96
43. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,582152	3381,2	1968
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,582152	852,37	496,21
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	52233
43. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	78,047	2090,71	163173
43. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	4,478	93	416
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	163590
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	9613
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	9743
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	19356
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	19337

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	261055
44	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ	639,728	1509,77	965844
44. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	21,111	723,15	15266
44. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	28,378	1059,42	30065
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	45331
44. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,230302	6235,51	1436
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,230302	1143,29	263,30
44. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	2,546	3422,17	8713
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	2,546	852,37	2170,13
44. 5	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	1,503	3605,02	5420
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	1,503	1143,29	1718,36
44. 6	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	6,781	3032,59	20564
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	6,781	981,60	6656,23
44. 7	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	15,289	3863,36	59069
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	15,289	1143,29	17479,76
44. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	1,663	3381,2	5624
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	1,663	852,37	1417,49
44. 9	1602С (32-010212-0101)	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,364645	2654,92	968
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,364645	981,60	357,94
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	101794
44.10	100092С (21-010201-0702)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,015	9,596	7730,5	74181
44.11	100094С (21-010201-0704)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,189	120,909	6391,75	772817
44.12	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,03	19,192	93	1785
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1326,79	848784
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	27335
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		65,21	41714
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		107,93	69048
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		129,42	82791
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1747,12	1117684
45	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ	639,728	-445,76	-285167
45. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	8,029	-991,69	-7962
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-7962
45. 2	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	2,655	-3422,17	-9085
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	2,655	-852,37	-2263,04
45. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	2,751	-3032,59	-8342
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	2,751	-981,60	-2700,38
45. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	2,623	-3863,36	-10133
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	2,623	-1143,29	-2998,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-27561
45. 5	100094С (21-010201-0704)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,063	40,303	-6391,75	-257606
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-402,68	-257606
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-4801
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-19,04	-12179
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-26,54	-16980
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-37,78	-24172
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-510,09	-326318
46	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,32	110922,7	35495

1	2	3	4	5	6	7	8
46. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,1856	981,6	182
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	182
46. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0928	4204,24	390
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,1856	981,60	182,18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	390
46. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	ТОННА	1,03	0,3296	106508,22	35105
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	35105
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	110
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	1495
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	1605
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	2968
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	40069
47	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	639,728		2405,35	1538772
47. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	21,495	852,37	18322
47. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	10,767	1102,52	11870
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	30192
47. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	2,22	3032,59	6732
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	2,22	981,60	2179,15
47. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	6,461	3863,36	24962
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	6,461	1143,29	7386,80
47. 5 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,019192	3173,59	61
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,019192	1143,29	21,94
47. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,249494	3381,2	844
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,249494	852,37	212,66
47. 7 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,895619	94,23	84
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
47. 8 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	1,791	5575,82	9988
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	1,791	1143,29	2047,63
47. 9 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,025589	1799,25	46
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,025589	852,37	21,81
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	42717
47.10 (21-020501-0304)	102737С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0966	61,798	23849,36	1473836
47.11 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,003966	205870,68	817
47.12 (21-070201-0301)	131548С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,095959	24435,92	2345
47.13 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	ТОННА	0,000011	0,006909	106504,1	736
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2309,94	1477733
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	18206
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		102,22	65393
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		130,68	83599
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,88	129790
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2738,91	1752160
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.20.8 (НА ТРОТУАРАХ И ВЕЛОДОРОЖКАХ)					
48	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. БОРТОВЫЕ КАМНИ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86	М БОРТОВОГО КАМНЯ		731	1893	1383784
48. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	510,238	748,61	381969
48. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	4,752	1125,39	5347
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	387317
48. 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	4,459	3173,59	14151
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	4,459	1143,29	5097,93
48. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,2924	1799,25	526

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,2924	852,37	249,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	14677
48. 5	100533С (21-020101-0601)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,05074	37,091	25929,15	961737
48. 6	102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,4386	13911,64	6102
48. 7	131571С (21-070202-0401)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	1,243	14373,62	17862
48. 8	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	7,31	196,54	1437
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1350,39	987137
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	233552
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		92,92	67928
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		412,42	301480
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		184,43	134821
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2489,86	1820085
49	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		11,696	48054,18	562042
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2018,28	23606
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2018,28	23606
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4005,8	46852
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54078,25	632499
50	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		9,13	3475,87	31735
50. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	1,315	709,78	933
50. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	1,306	1027,94	1342
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	2275
50. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,141515	6235,51	882
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,141515	1143,29	161,79
50. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,434588	3422,17	1487
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,434588	852,37	370,43
50. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,646404	7431,77	4804
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,646404	1143,29	739,03
50. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,083083	3381,2	281
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,083083	852,37	70,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	7454
50. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	11,139	2090,71	23288
50. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,6391	93	59
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	23347
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	1372
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	1390
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	2762
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	2760
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	37257
51	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		52,63	118,46	6235
51. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	1,471	1143,29	1682
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	1682
51. 2	2264С (31-010201-0103)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	1,471	4238,44	6235
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	1,471	1143,29	1681,78
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	6235
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	994
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	304
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	1298
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	603
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	8135

1	2	3	4	5	6	7	8
52	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		58,48	120,07	7022
52. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	6,316	636,57	4020
52. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	1,535	852,37	1308
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	5329
52. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	1,535	1909,23	2931
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	1,535	852,37	1308,39
52. 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	6,14	11,48	70
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	3001
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	3149
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	427
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	3577
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	848
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	11446
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ					4471045
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				4471045
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				3091629
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				481012
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				562042
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				186461
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				489920
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				289958
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				199962
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				396877
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				5357842
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				620
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				481012
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ				5357842
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				620
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				481012

РАЗДЕЛ 4. УЛИЦА №10

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8
53	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		2000	4,57	9137
53. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	1,98	1143,29	2264
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	2264
53. 2	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,76	6235,51	4739
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,76	1143,29	868,90
53. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	1,22	3605,02	4398
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	1,22	1143,29	1394,81
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	9137
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	1338
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	440
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	1778
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	873
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	11788
54	Е11-010201-0103 11-010201-0103 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		190,4	38,26	7284
54. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01059	2,016	1127,87	2274
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,94	2274
54. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00958	1,824	3605,02	6576
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00958	1,824	1143,29	2085,36
54. 3	618С (32-010102-0301)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00101	0,192304	716,69	138
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
54. 4	1835С (33-040101-0102)	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00101	0,192304	2965,74	570
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00101	0,192304	981,60	188,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				38,26	7284
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		7,06	1344
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,9	362
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,96	1706
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3,78	719

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,99	9709
55	Е11-010201-0109 11-010201-0109 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		190,4	26,03	4957
55. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00707	1,346	981,6	1321
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,94	1321
55. 2	618С (32-010102-0301)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00707	1,346	716,69	965
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
55. 3	1835С (33-040101-0102)	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00707	1,346	2965,74	3992
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00707	1,346	981,60	1321,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,03	4957
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,1	781
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,27	241
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,37	1022
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,51	478
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33,91	6457
56	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		190,4	58,32	11104
56. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,0122	2,323	636,57	1479
56. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0122	2,323	852,37	1980
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18,17	3459
56. 3	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0122	2,323	3381,2	7854
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0122	2,323	852,37	1980,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41,25	7854
56. 4	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	19,04	93	1771
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9,3	1771
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		10,74	2044
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,9	552
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,64	2596
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,76	1096
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				77,71	14796
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1, УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.30.18					
57	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ.	М БОРТОВОГО КАМНЯ		220	2107,18	463579
57. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	153,56	748,61	114957
57. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	1,43	1125,39	1609
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	116566
57. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	1,342	3173,59	4259
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	1,342	1143,29	1534,30
57. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,088	1799,25	158
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,088	852,37	75,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	4417
57. 5	100533С (21-020101-0601)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,059	12,98	25929,15	336560
57. 6	102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,132	13911,64	1836
57. 7	131571С (21-070202-0401)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,374	14373,62	5376
57. 8	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	2,2	196,54	432
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1564,57	344205
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	70289
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		101,92	22422
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		421,42	92712
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,29	44503
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2730,88	600794
58	С121-040508-9902 21-040508-9902 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		11,44	48993,48	560485

1	2	3	4	5	6	7	8
	КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2057,73	23540
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2057,73	23540
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4084,1	46722
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				55135,3	630748
59	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	4,18		3475,87	14529
59. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,60192	709,78	427
59. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,59774	1027,94	614
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	1042
59. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,06479	6235,51	404
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,06479	1143,29	74,07
59. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,198968	3422,17	681
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,198968	852,37	169,59
59. 5 (32-010101-0202)	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,295944	7431,77	2199
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,295944	1143,29	338,35
59. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,038038	3381,2	129
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,038038	852,37	32,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	3413
59. 7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	5,1	2090,71	10662
59. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,2926	93	27
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	10689
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	628
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	637
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	1265
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	1264
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	17057
60	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		22	118,46	2606
60. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,6149	1143,29	703
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	703
60. 2 (31-010201-0103)	2264С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,6149	4238,44	2606
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,6149	1143,29	703,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	2606
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	415
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	127
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	542
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	252
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	3400
61	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		22	120,07	2642
61. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	2,376	636,57	1512
61. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,5775	852,37	492
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	2005
61. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,5775	1909,23	1103
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,5775	852,37	492,24
61. 4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	2,31	11,48	27
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	1129
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	1185
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	161
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	1346
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	319
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	4306
62	Е11-010203-	УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА И ВЕЛОДОРОЖКИ ТИП 3 -ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ.	М2		276,19	4,57	1262

1	2	3	4	5	6	7	8
	0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	ГРУППА ГРУНТОВ 2	СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ				
62. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,273428	1143,29	313
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	313
62. 2	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,104952	6235,51	654
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,104952	1143,29	119,99
62. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,168476	3605,02	607
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,168476	1143,29	192,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	1262
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	185
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	61
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	246
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	121
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	1628
63	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		27,619	3475,87	96000
63. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	3,977	709,78	2823
63. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	3,95	1027,94	4060
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	6883
63. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,428094	6235,51	2669
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,428094	1143,29	489,44
63. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	1,315	3422,17	4499
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	1,315	852,37	1120,87
63. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	1,955	7431,77	14532
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	1,955	1143,29	2235,13
63. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,251333	3381,2	850
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,251333	852,37	214,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	22550
63. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	33,695	2090,71	70447
63. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	1,933	93	180
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	70627
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	4150
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	4206
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	8357
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	8349
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	112705
64	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		276,19	1509,77	416984
64. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	9,114	723,15	6591
64. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	12,252	1059,42	12980
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	19571
64. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,099428	6235,51	620
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,099428	1143,29	113,68
64. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	1,099	3422,17	3762
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	1,099	852,37	936,75
64. 5	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	0,649047	3605,02	2340
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	0,649047	1143,29	742,05
64. 6	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	2,928	3032,59	8878
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	2,928	981,60	2874,12
64. 7	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	6,601	3863,36	25502
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	6,601	1143,29	7546,86
64. 8	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	0,718094	3381,2	2428

1	2	3	4	5	6	7	8
(32-010211-0201)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	0,718094	852,37	612,08
64. 9	1602С	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,157428	2654,92	418
(32-010212-0101)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,157428	981,60	154,53
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	43948
64.10	100092С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	0,015	4,143	7730,5	32026
(21-010201-0702)		М1200, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004					
64.11	100094С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	0,189	52,2	6391,75	333649
(21-010201-0704)		М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004					
64.12	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,03	8,286	93	771
(21-130703-1405)							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1326,79	366446
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	11801
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		65,21	18009
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		107,93	29810
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		129,42	35744
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1747,12	482538
65	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		276,19	-445,76	-123115
65. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	3,466	-991,69	-3437
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-3437
65. 2	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	1,146	-3422,17	-3922
(31-050501-0101)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	1,146	-852,37	-976,82
65. 3	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	1,188	-3032,59	-3602
(32-010101-0102)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	1,188	-981,60	-1166,14
65. 4	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	1,132	-3863,36	-4375
(32-010101-0104)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	1,132	-1143,29	-1294,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-11899
65. 5	100094С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	0,063	17,4	-6391,75	-111216
(21-010201-0704)		М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-402,68	-111216
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-2073
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-19,04	-5258
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-26,54	-7331
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-37,78	-10436
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-510,09	-140881
66	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,12	110922,7	13311
66. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0696	981,6	68
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	68
66. 2	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0348	4204,24	146
(32-010202-0101)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0696	981,60	68,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	146
66. 3	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ	Т	1,03	0,1236	106508,22	13164
(21-130104-0202)		БНД 60/90					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	13164
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	41
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	561
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	602
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	1113
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	15026
67	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		276,19	2405,35	664334
67. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	9,28	852,37	7910
67. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	4,648	1102,52	5125
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	13035
67. 3	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,958379	3032,59	2906
(32-010101-0102)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,958379	981,60	940,74

1	2	3	4	5	6	7	8
67. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	2,79	3863,36	10777
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	2,79	1143,29	3189,78
67. 5 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,008286	3173,59	26
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,008286	1143,29	9,47
67. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,107714	3381,2	364
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,107714	852,37	91,81
67. 7 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,386666	94,23	36
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
67. 8 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,773332	5575,82	4312
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,773332	1143,29	884,14
67. 9 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,011048	1799,25	20
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,011048	852,37	9,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	18442
67.10 (21-020501-0304)	102737С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0966	26,68	23849,36	636300
67.11 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,001712	205870,68	353
67.12 (21-070201-0301)	131548С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,041429	24435,92	1012
67.13 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000011	0,002983	106504,1	318
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2309,94	637982
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	7860
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		102,22	28232
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		130,68	36092
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,88	56034
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2738,91	756461
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.20.8 (НА ТРОТУАРАХ И ВЕЛОДОРОЖКАХ)					
68	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. БОРТОВЫЕ КАМНИ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86	М БОРТОВОГО КАМНЯ		285	1893	539505
68. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	198,93	748,61	148921
68. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	1,853	1125,39	2085
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	151006
68. 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	1,738	3173,59	5517
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	1,738	1143,29	1987,04
68. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,114	1799,25	205
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,114	852,37	97,17
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	5722
68. 5 (21-020101-0601)	100533С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,05074	14,461	25929,15	374959
68. 6 (21-020401-2804)	102636С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,171	13911,64	2379
68. 7 (21-070202-0401)	131571С	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,4845	14373,62	6964
68. 8 (21-130209-0401)	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	2,85	196,54	560
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1350,39	384862
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	91056
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		92,92	26484
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		412,42	117540
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		184,43	52564
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2489,86	709609
69	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		4,56	48054,18	219127
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2018,28	9203
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2018,28	9203
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4005,8	18266

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54078,25	246597
70	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	3,56	3475,87	12374
70. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,51264	709,78	364
70. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,50908	1027,94	523
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	887
70. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,05518	6235,51	344
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,05518	1143,29	63,09
70. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,169456	3422,17	580
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,169456	852,37	144,44
70. 5 (32-010101-0202)	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,252048	7431,77	1873
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,252048	1143,29	288,16
70. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,032396	3381,2	110
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,032396	852,37	27,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	2907
70. 7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	4,343	2090,71	9080
70. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,2492	93	23
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	9104
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	535
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	542
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	1077
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	1076
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	14527
71	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		20,52	118,46	2431
71. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,573534	1143,29	656
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	656
71. 2 (31-010201-0103)	2264С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,573534	4238,44	2431
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,573534	1143,29	655,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	2431
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	388
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	118
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	506
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	235
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	3172
72	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		21,66	120,07	2601
72. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	2,339	636,57	1489
72. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,568575	852,37	485
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	1974
72. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,568575	1909,23	1086
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,568575	852,37	484,64
72. 4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	2,274	11,48	26
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	1112
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	1166
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	158
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	1325
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	314
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	4240

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 ТЕНГЕ 2921137

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	2921137
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	1637444
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	320587
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	779612
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	90189

1	2	3	4	5	6	7	8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - ТЕНГЕ					323934
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - ТЕНГЕ					193135
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - ТЕНГЕ					130799
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - ТЕНГЕ					259606
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - ТЕНГЕ					3504676
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч					415
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - ТЕНГЕ					320587
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 ТЕНГЕ					3504676
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч					415
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - ТЕНГЕ					320587

РАЗДЕЛ 5. ПО УЛИЦА №11

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

73	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ	1611	4,57	7360	
73. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	1,595	1143,29	1823
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	1823
73. 2 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,61218	6235,51	3817
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,61218	1143,29	699,90
73. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,98271	3605,02	3543
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,98271	1143,29	1123,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	7360
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	1078
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	354
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	1432
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	703
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	9495
74	Е11-010201-0103 11-010201-0103 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	322,2	38,26	12326	
74. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01059	3,412	1127,87	3848
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,94	3848
74. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00958	3,087	3605,02	11128
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00958	3,087	1143,29	3529,34
74. 3 (32-010102-0301)	618С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00101	0,325422	716,69	233
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
74. 4 (33-040101-0102)	1835С	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00101	0,325422	2965,74	965
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00101	0,325422	981,60	319,43
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				38,26	12326
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		7,06	2274
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,9	613
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,96	2888
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3,78	1217
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,99	16431
75	Е11-010201-0109 11-010201-0109 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	322,2	26,03	8388	
75. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00707	2,278	981,6	2236
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,94	2236
75. 2 (32-010102-0301)	618С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00707	2,278	716,69	1633
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
75. 3 (33-040101-0102)	1835С	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00707	2,278	2965,74	6756
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00707	2,278	981,60	2236,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,03	8388
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,1	1321
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,27	408
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,37	1729
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,51	809
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33,91	10927
76	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	322,2	58,32	18790	
76. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,0122	3,931	636,57	2502

1	2	3	4	5	6	7	8
76. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0122	3,931	852,37	3351
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18,17	5853
76. 3 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0122	3,931	3381,2	13291
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0122	3,931	852,37	3350,67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41,25	13291
76. 4 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	32,22	93	2996
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9,3	2996
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		10,74	3459
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,9	934
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,64	4393
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,76	1855
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				77,71	25038
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.30.18					
77	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ.	М БОРТОВОГО КАМНЯ		400	2107,18	842870
77. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	279,2	748,61	209012
77. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	2,6	1125,39	2926
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	211938
77. 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	2,44	3173,59	7744
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	2,44	1143,29	2789,63
77. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,16	1799,25	288
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,16	852,37	136,38
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	8031
77. 5 (21-020101-0601)	100533С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,059	23,6	25929,15	611928
77. 6 (21-020401-2804)	102636С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,24	13911,64	3339
77. 7 (21-070202-0401)	131571С	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,68	14373,62	9774
77. 8 (21-130209-0401)	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	4	196,54	786
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1564,57	625827
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	127799
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		101,92	40768
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		421,42	168567
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,29	80915
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2730,88	1092352
78	С121-040508-9902 21-040508-9902 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		20,8	48993,48	1019064
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2057,73	42801
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2057,73	42801
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4084,1	84949
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				55135,3	1146814
79	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		7,55	3475,87	26243
79. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	1,087	709,78	772
79. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	1,08	1027,94	1110
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	1881
79. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,117025	6235,51	730
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,117025	1143,29	133,79
79. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,35938	3422,17	1230
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,35938	852,37	306,32
79. 5 (32-010101-0202)	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,53454	7431,77	3973
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,53454	1143,29	611,13
79. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,068705	3381,2	232
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,068705	852,37	58,56

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	6164
79. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	9,211	2090,71	19258
79. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,5285	93	49
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	19307
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	1135
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	1150
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	2284
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	2282
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	30809
80	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		50	118,46	5923
80. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	1,397	1143,29	1598
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	1598
80. 2	2264С (31-010201-0103)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	1,397	4238,44	5923
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	1,397	1143,29	1597,18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	5923
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	944
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	288
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	1233
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	572
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	7728
81	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		40	120,07	4803
81. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	4,32	636,57	2750
81. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	1,05	852,37	895
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	3645
81. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	1,05	1909,23	2005
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	1,05	852,37	894,99
81. 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	4,2	11,48	48
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	2053
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	2154
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	292
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	2446
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	580
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	7829

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ	. . . . .	.	1945768
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	.	1945768
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	.	628873
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	.	232823
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	. . . . .	.	1019064
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	.	19258
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	.	227773
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	. . . . .	.	140164
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	. . . . .	.	87609
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	. . . . .	.	173883
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	.	2347424
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	. . . . .	.	306
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	.	232823
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ	. . . . .	.	2347424
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	. . . . .	.	306
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	.	232823

РАЗДЕЛ 6. УЛ.ОТРАР

		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА. ТИП 2					
82	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		59,01	4,57	270
82. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,05842	1143,29	67
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	67
82. 2	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,022424	6235,51	140
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,022424	1143,29	25,64
82. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,035996	3605,02	130
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,035996	1143,29	41,15

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	270
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	39
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	13
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	52
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	26
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	348
83	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	5,901		3475,87	20511
83. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,849744	709,78	603
83. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,843843	1027,94	867
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	1471
83. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,091465	6235,51	570
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,091465	1143,29	104,57
83. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,280888	3422,17	961
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,280888	852,37	239,42
83. 5 (32-010101-0202)	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,417791	7431,77	3105
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,417791	1143,29	477,66
83. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,053699	3381,2	182
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,053699	852,37	45,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	4818
83. 7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	7,199	2090,71	15051
83. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,41307	93	38
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	15090
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	887
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	899
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	1785
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	1784
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	24080
84	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ	59,01		1509,77	89092
84. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	1,947	723,15	1408
84. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	2,618	1059,42	2773
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	4181
84. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,021244	6235,51	132
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,021244	1143,29	24,29
84. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	0,23486	3422,17	804
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	0,23486	852,37	200,19
84. 5 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	0,138674	3605,02	500
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	0,138674	1143,29	158,54
84. 6 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	0,625506	3032,59	1897
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	0,625506	981,60	614,00
84. 7 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	1,41	3863,36	5449
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	1,41	1143,29	1612,04
84. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	0,153426	3381,2	519
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	0,153426	852,37	130,78
84. 9 (32-010212-0101)	1602С	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,033636	2654,92	89
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,033636	981,60	33,02
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	9390
84.10 (21-010201-0702)	100092С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,015	0,88515	7730,5	6843
84.11 (21-010201-0704)	100094С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,189	11,153	6391,75	71286
84.12	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,03	1,77	93	165

1	2	3	4	5	6	7	8
(21-130703-1405)							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1326,79	78294
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	2521
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		65,21	3848
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		107,93	6369
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		129,42	7637
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1747,12	103098
85	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ	59,01	-445,76	-26304
85. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	0,740576	-991,69	-734
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-734
85. 2 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	0,244891	-3422,17	-838
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	0,244891	-852,37	-208,74
85. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	0,253743	-3032,59	-769
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	0,253743	-981,60	-249,07
85. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	0,241941	-3863,36	-935
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	0,241941	-1143,29	-276,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-2542
85. 5 (21-010201-0704)	100094С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,063	3,718	-6391,75	-23762
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-402,68	-23762
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-443
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-19,04	-1123
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-26,54	-1566
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-37,78	-2230
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-510,09	-30100
86	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,03	110922,7	3328
86. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0174	981,6	17
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	17
86. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0087	4204,24	37
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0174	981,60	17,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	37
86. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	0,0309	106508,22	3291
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	3291
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	10
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	140
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	150
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	278
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	3756
87	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		59,01	2405,35	141940
87. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	1,983	852,37	1690
87. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	0,993138	1102,52	1095
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	2785
87. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,204765	3032,59	621
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,204765	981,60	201,00
87. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	0,596001	3863,36	2303
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	0,596001	1143,29	681,40
87. 5 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,00177	3173,59	6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,00177	1143,29	2,02
87. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,023014	3381,2	78
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,023014	852,37	19,62
87. 7 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,082614	94,23	8

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
87. 8 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,165228	5575,82	921
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,165228	1143,29	188,90
87. 9 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,00236	1799,25	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,00236	852,37	2,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	3940
87.10 (21-020501-0304)	102737С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0966	5,7	23849,36	135950
87.11 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,000366	205870,68	75
87.12 (21-070201-0301)	131548С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,008851	24435,92	216
87.13 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	ТОННА	0,000011	0,000637	106504,1	68
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2309,94	136310
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	1679
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		102,22	6032
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		130,68	7711
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,88	11972
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2738,91	161623
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.20.8 (НА ТРОТУАРАХ)					
88	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. БОРТОВЫЕ КАМНИ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86	М БОРТОВОГО КАМНЯ		77	1893	145761
88. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	53,746	748,61	40235
88. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	0,5005	1125,39	563
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	40798
88. 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	0,4697	3173,59	1491
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	0,4697	1143,29	537,00
88. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,0308	1799,25	55
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,0308	852,37	26,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	1546
88. 5 (21-020101-0601)	100533С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,05074	3,907	25929,15	101305
88. 6 (21-020401-2804)	102636С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,0462	13911,64	643
88. 7 (21-070202-0401)	131571С	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,1309	14373,62	1882
88. 8 (21-130209-0401)	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,77	196,54	151
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1350,39	103980
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	24601
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		92,92	7155
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		412,42	31756
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		184,43	14201
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2489,86	191719
89	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		1,232	48054,18	59203
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2018,28	2487
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2018,28	2487
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4005,8	4935
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54078,25	66624
90	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		0,95	3475,87	3302
90. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,1368	709,78	97
90. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,13585	1027,94	140
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	237
90. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,014725	6235,51	92

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,014725	1143,29	16,83
90. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,04522	3422,17	155
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,04522	852,37	38,54
90. 5 (32-010101-0202)	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,06726	7431,77	500
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,06726	1143,29	76,90
90. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,008645	3381,2	29
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,008645	852,37	7,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	776
90. 7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	1,159	2090,71	2423
90. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,0665	93	6
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	2429
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	143
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	145
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	287
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	287
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	3877
91	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		5,54	118,46	656
91. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,154843	1143,29	177
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	177
91. 2 (31-010201-0103)	2264С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,154843	4238,44	656
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,154843	1143,29	177,03
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	656
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	105
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	32
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	137
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	63
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	856
92	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		6,16	120,07	740
92. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	0,66528	636,57	423
92. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,1617	852,37	138
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	561
92. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,1617	1909,23	309
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,1617	852,37	137,83
92. 4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	0,6468	11,48	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	316
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	332
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	45
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	377
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	89
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	1206

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ	. . . . .	438497
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	438497
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	298157
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	49560
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	. . . . .	59203
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	17475
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	49546
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	. . . . .	29875
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	. . . . .	19671
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	. . . . .	39044
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	527087
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	. . . . .	64
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	49560
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ	. . . . .	527087
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	. . . . .	64
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	49560

РАЗДЕЛ 7. УЛ.КОНЯХИНА

		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА И ВЕЛОДОРОЖКИ ТИП 3					
93	Е11-010203-0102	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАН		600	4,57	2741

1	2	3	4	5	6	7	8
	11-010203-0102 РСНБ РК 2015		НОЙ ПЛОЩАДИ				
93. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,594	1143,29	679
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	679
93. 2	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,228	6235,51	1422
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,228	1143,29	260,67
93. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,366	3605,02	1319
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,366	1143,29	418,44
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	2741
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	401
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	132
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	533
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	262
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	3536
94	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		60	3475,87	208552
94. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	8,64	709,78	6132
94. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	8,58	1027,94	8820
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	14952
94. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,93	6235,51	5799
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,93	1143,29	1063,26
94. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	2,856	3422,17	9774
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	2,856	852,37	2434,37
94. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	4,248	7431,77	31570
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	4,248	1143,29	4856,70
94. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,546	3381,2	1846
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,546	852,37	465,39
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	48989
94. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	73,2	2090,71	153040
94. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	4,2	93	391
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	153431
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	9016
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	9138
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	18154
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	18136
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	244843
95	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		600	1509,77	905864
95. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	19,8	723,15	14318
95. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	26,616	1059,42	28198
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	42516
95. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,216	6235,51	1347
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,216	1143,29	246,95
95. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	2,388	3422,17	8172
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	2,388	852,37	2035,46
95. 5	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	1,41	3605,02	5083
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	1,41	1143,29	1612,04
95. 6	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	6,36	3032,59	19287
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	6,36	981,60	6242,98
95. 7	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	14,34	3863,36	55401
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	14,34	1143,29	16394,78
95. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	1,56	3381,2	5275

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	1,56	852,37	1329,70
95. 9	1602С (32-010212-0101)	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,342	2654,92	908
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,342	981,60	335,71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	95473
95.10	100092С (21-010201-0702)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,015	9	7730,5	69575
95.11	100094С (21-010201-0704)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,189	113,4	6391,75	724824
95.12	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,03	18	93	1674
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1326,79	796073
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	25637
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		65,21	39123
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		107,93	64760
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		129,42	77650
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1747,12	1048274
96	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		600	-445,76	-267457
96. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	7,53	-991,69	-7467
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-7467
96. 2	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	2,49	-3422,17	-8521
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	2,49	-852,37	-2122,40
96. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	2,58	-3032,59	-7824
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	2,58	-981,60	-2532,53
96. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	2,46	-3863,36	-9504
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	2,46	-1143,29	-2812,49
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-25849
96. 5	100094С (21-010201-0704)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,063	37,8	-6391,75	-241608
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-402,68	-241608
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-4503
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-19,04	-11422
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-26,54	-15925
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-37,78	-22671
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-510,09	-306053
97	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,3	110922,7	33277
97. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,174	981,6	171
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	171
97. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,087	4204,24	366
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,174	981,60	170,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	366
97. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	0,309	106508,22	32911
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	32911
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	103
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	1402
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	1505
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	2783
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	37564
98	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		600	2405,35	1443212
98. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	20,16	852,37	17184
98. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	10,098	1102,52	11133
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	28317
98. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	2,082	3032,59	6314
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	2,082	981,60	2043,69
98. 4	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	6,06	3863,36	23412

1	2	3	4	5	6	7	8
(32-010101-0104)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	6,06	1143,29	6928,34
98. 5	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,018	3173,59	57
(31-050102-0102)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,018	1143,29	20,58
98. 6	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,234	3381,2	791
(32-010211-0201)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,234	852,37	199,45
98. 7	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,84	94,23	79
(32-010202-0301)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
98. 8	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	1,68	5575,82	9367
(32-010209-0101)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	1,68	1143,29	1920,73
98. 9	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,024	1799,25	43
(33-010201-0101)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,024	852,37	20,46
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	40064
98.10	102737С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ	Т	0,0966	57,96	23849,36	1382309
(21-020501-0304)		МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013					
98.11	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,00372	205870,68	766
(21-050302-0101)							
98.12	131548С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М,	М3	0,00015	0,09	24435,92	2199
(21-070201-0301)		ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86					
98.13	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ	Т	0,000011	0,00648	106504,1	690
(21-130104-0203)		БНД 90/130					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2309,94	1385964
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	17075
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		102,22	61332
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		130,68	78407
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,88	121730
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2738,91	1643348
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.20.8 (НА ТРОТУАРАХ И ВЕЛОДОРОЖКАХ)					
99	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. БОРТОВЫЕ КАМНИ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86	М БОРТОВОГО КАМНЯ		257	1893	486501
99. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	179,386	748,61	134290
99. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	1,671	1125,39	1880
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	136170
99. 3	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	1,568	3173,59	4975
(31-050102-0102)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	1,568	1143,29	1792,68
99. 4	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,1028	1799,25	185
(33-010201-0101)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,1028	852,37	87,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	5160
99. 5	100533С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,05074	13,04	25929,15	338121
(21-020101-0601)							
99. 6	102636С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ	М3	0,0006	0,1542	13911,64	2145
(21-020401-2804)		М100 ГОСТ 28013-98					
99. 7	131571С	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5	М3	0,0017	0,4369	14373,62	6280
(21-070202-0401)		М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86					
99. 8	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	2,57	196,54	505
(21-130209-0401)							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1350,39	347051
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	82111
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		92,92	23882
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		412,42	105992
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		184,43	47399
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2489,86	639893
100	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		4,112	48054,18	197599
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2018,28	8299
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2018,28	8299
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4005,8	16472
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54078,25	222370

1	2	3	4	5	6	7	8
101	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		3,233	3475,87	11237
101.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,465552	709,78	330
101.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,462319	1027,94	475
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	806
101.3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,050111	6235,51	312
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,050111	1143,29	57,29
101.4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,153891	3422,17	527
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,153891	852,37	131,17
101.5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,228896	7431,77	1701
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,228896	1143,29	261,69
101.6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,02942	3381,2	99
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,02942	852,37	25,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	2640
101.7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	3,944	2090,71	8246
101.8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,22631	93	21
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	8267
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	486
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	492
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	978
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	977
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	13193
102	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		18,504	118,46	2192
102.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,517187	1143,29	591
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	591
102.2	2264С (31-010201-0103)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,517187	4238,44	2192
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,517187	1143,29	591,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	2192
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	349
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	107
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	456
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	212
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	2860
103	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		20,56	120,07	2469
103.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	2,22	636,57	1413
103.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,5397	852,37	460
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	1874
103.3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,5397	1909,23	1030
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,5397	852,37	460,02
103.4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	2,159	11,48	25
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	1055
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	1107
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	150
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	1257
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	298
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	4024

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 ТЕНГЕ 3026187

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	3026187
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	2320803
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	218608
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	197599
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	161286
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	264418

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				131783
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				132635
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				263248
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				3553853
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				272
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				218608
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ				3553853
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				272
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				218608
		РАЗДЕЛ 8. УЛ.САМАЛ					
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.20.8 (НА ТРОТУАРАХ)					
104	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	-КАМНИ БОРДЮРНЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. БОРТОВЫЕ КАМНИ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86	М БОРТОВОГО КАМНЯ		95	1893	179835
104. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	66,31	748,61	49640
104. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	0,6175	1125,39	695
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	50335
104. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	0,5795	3173,59	1839
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	0,5795	1143,29	662,54
104. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,038	1799,25	68
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,038	852,37	32,39
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	1907
104. 5	100533С (21-020101-0601)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,05074	4,82	25929,15	124986
104. 6	102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,057	13911,64	793
104. 7	131571С (21-070202-0401)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,1615	14373,62	2321
104. 8	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,95	196,54	187
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1350,39	128287
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	30352
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		92,92	8828
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		412,42	39180
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		184,43	17521
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2489,86	236536
105	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРДЮРНЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		1,52	48054,18	73042
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2018,28	3068
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2018,28	3068
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4005,8	6089
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54078,25	82199
106	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		1,18	3475,87	4102
106. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,16992	709,78	121
106. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,16874	1027,94	173
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	294
106. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,01829	6235,51	114
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,01829	1143,29	20,91
106. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,056168	3422,17	192
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,056168	852,37	47,88
106. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,083544	7431,77	621
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,083544	1143,29	95,52
106. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,010738	3381,2	36
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,010738	852,37	9,15
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	963
106. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	1,44	2090,71	3010

1	2	3	4	5	6	7	8
106. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,0826	93	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	3017
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	177
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	180
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	357
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	357
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	4815
107	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		6,84	118,46	810
107. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,191178	1143,29	219
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	219
107. 2	2264С (31-010201-0103)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,191178	4238,44	810
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,191178	1143,29	218,57
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	810
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	129
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	39
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	169
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	78
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	1057
108	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		7,6	120,07	913
108. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	0,8208	636,57	522
108. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,1995	852,37	170
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	693
108. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,1995	1909,23	381
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,1995	852,37	170,05
108. 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	0,798	11,48	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	390
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	409
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	56
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	465
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	110
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	1488
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		ТЕНГЕ					258702
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ					258702
МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ					128295
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ					51540
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ					73042
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ					3010
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ					43238
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ					31068
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ					12170
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ					24155
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ					326095
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч					68
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ					51540
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		ТЕНГЕ					326095
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч					68
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ					51540

РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С ПОДЗЕМНЫМ ГАЗОПРОВОДОМ ПК0+5,62
УЛ.№8ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3

109	Е11-010101-0326 11-010101-0326 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА		33,6	100,78	3386
109. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,00617	0,207312	690,68	143
109. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01302	0,437472	1143,29	500
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19,15	643
109. 3	2440С (31-010201-0905)	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА "HITACHI", 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,01302	0,437472	7413,35	3243
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01302	0,437472	1143,29	500,16
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				96,52	3243
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		11,32	380
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4,71	158
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		16,02	538
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9,34	314
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				126,15	4239

1	2	3	4	5	6	7	8
110	Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		35,28	13,7	483
110. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0038	0,134064	1143,29	153
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4,34	153
110. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0038	0,134064	3605,02	483
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0038	0,134064	1143,29	153,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,7	483
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		2,57	91
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,6832	24
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3,25	115
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,36	48
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18,31	646
111	Е11-220301-0109 11-220301-0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ФУТЛЯР ИЗ ТРУБ ВОДОПРОВОДНЫХ СТАЛЬНЫХ, ДИАМЕТР 350 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,0168	21806117,7	366343
111. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,5=917,3)	ЧЕЛ-Ч	615	10,332	917,3	9478
111. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	169,27	2,844	981,58	2791
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				730291,88	12269
111. 3	126С (31-060201-0501)	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	95,07	1,597	3152,71	5035
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	95,07	1,597	981,60	1567,62
111. 4	270С (31-010101-0402)	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,65	0,02772	3837,3	106
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,65	0,02772	1143,29	31,69
111. 5	846С (32-040102-0101)	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	31,3	0,52584	3939,38	2071
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	31,3	0,52584	1143,29	601,19
111. 6	1147С (34-030202-0101)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	57,75	0,9702	23,16	22
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
111. 7	2011С (32-040105-0501)	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	42,5	0,714	128,03	91
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
111. 8	2346С (31-060103-0701)	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	20,2	0,33936	163,41	55
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
111. 9	2349С (31-060101-0101)	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	40,75	0,6846	1198,95	821
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	40,75	0,6846	852,37	583,53
111.10	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,5	0,0084	1799,25	15
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,5	0,0084	852,37	7,16
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				489198,76	8219
111.11	127966С (21-050307-0507)	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ	70	1,176	515,75	607
111.12	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,23	0,003864	24435,92	94
111.13	147337С (21-130812-1035)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,14	0,002352	200244,36	471
111.14	150672С (23-010201-0253)	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 377 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 8,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	1004	16,867	20600,62	347475
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20752779,5	348647
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		453511,26	7619
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		934904,42	15706
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1388415,67	23325
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1855562,67	31173
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25050096,1	420842
112	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/ 1,12 КГ	КГ		8,241	511,02	4211
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		21,46	177
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		21,46	177

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		42,6	351
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				575,08	4739
113	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87 1 Т	Т		0,0022	381819,66	840
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		16036,43	35
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		16036,43	35
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		31828,49	70
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				429684,57	945
114	С123-021104-2107 23-021104-2107 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-МАНЖЕТА ПРЕДОХРАНЯЮЩАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ КОНЦОВ КОЖУХА ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 350 ММ 1,4 КГ	ШТ.		2	1342,32	2685
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		56,38	113
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		56,38	113
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		111,9	224
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1510,59	3021
115	Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015	-ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ. УСТРОЙСТВО	ШТ.		1	4845,07	4845
115.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8=832,64)	ЧЕЛ-Ч	2,74	2,74	832,64	2281
115.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,48	0,48	1003,89	482
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2763,3	2763
115.3	128С (31-060201-0201)	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,41	0,41	450,08	185
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
115.4	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,25	3173,59	793
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,25	0,25	1143,29	285,82
115.5	1147С (34-030202-0101)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,18	0,18	23,16	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
115.6	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,23	1799,25	414
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,23	0,23	852,37	196,05
115.7	2577С (31-060202-0501)	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,01	0,01	17,05	0,17
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1396,1	1396
115.8	100328С (21-010401-0101)	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	0,02	0,02	1452,32	29
115.9	100511С (21-020101-0501)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010	М3	0,001	0,001	24139,74	24
115.10	146649С (21-130701-0401)	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,015	0,015	180,96	3
115.11	146664С (21-130701-1002)	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	3,5	3,5	91,04	319
115.12	147338С (21-130812-1036)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,00009	0,00009	222237,6	20
115.13	261745С (23-051206-0901)	ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ	КОМПЛЕКТ	1	1	773	773
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1167,54	1168
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		1716,01	1716
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		275,57	276
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1991,58	1992
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		546,93	547
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7383,58	7384
116	ПРАЙС	-КОВЕР AVK СЕРИИ 80/34 DIN 3581V	ШТ		1	34,66	35
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,46	1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1,46	1
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,89	3
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				39	39
117	С123-020302-8920 23-020302-8920 РСНБ РК 2015 ПРИМ. В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАГЛУШКА ИЗ РЕЗИНЫ 9,78 КГ	ШТ.		2	39599,52	79199
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1663,18	3326
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1663,18	3326

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3301,02	6602
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				44563,72	89127
118	Е11-220601-0309 11-220601-0309 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 350 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,0168	4491163,86	75452
118. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7=823,09)	ЧЕЛ-Ч	313	5,258	823,09	4328
118. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	111,034	1,865	1081,63	2018
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				377725,16	6346
118. 3	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,59	0,009912	3422,17	34
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,59	0,009912	852,37	8,45
118. 4	846С (32-040102-0101)	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	68,43	1,15	3939,38	4529
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	68,43	1,15	1143,29	1314,78
118. 5	863С (32-010201-0103)	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 1000 Л	МАШ.-Ч	73,43	1,234	834,09	1029
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,7343	0,01234	1143,00	14,10
118. 6	1087С (32-040106-0102)	МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ГРУНТОВКИ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 350-500 ММ	МАШ.-Ч	6,32	0,106176	4514,8	479
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	12,64	0,212352	981,60	208,44
118. 7	1108С (32-040106-0303)	МАШИНЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 350-500 ММ	МАШ.-Ч	14,32	0,240576	3440,44	828
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	28,64	0,481152	981,60	472,30
118. 8	1961С (32-040108-0801)	УСТАНОВКА ДЛЯ СУШКИ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 1400 ММ	МАШ.-Ч	1,69	0,028392	10430,36	296
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				428266,03	7195
118. 9	135874С (21-100501-9903)	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	КГ	11500	193,2	250,77	48449
118.10	136328С (21-110203-0804)	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ, МАРКА ВВ-Г	10 М2	290	4,872	2778,53	13537
118.11	146945С (21-130802-0107)	БУМАГА ОБЕРТОЧНАЯ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 8273-75	1000 М2	2,48	0,041664	16137,42	672
118.12	147049С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	0,0042	6598,38	28
118.13	149239С (22-040101-9904)	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,19	0,003192	365439,27	1166
118.14	248314С (21-070101-9901)	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,3	0,00504	14279,15	72
118.15	249178С (21-130803-9902)	БРЕЗЕНТ ГОСТ 15530-93	М2	1,2	0,02016	211,97	4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3805270,67	63929
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		234567,32	3941
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		198480,71	3334
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		433048,03	7275
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		393936,95	6618
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5318148,85	89345

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			537479
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			537444
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			413743
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			22175
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			86935
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			36897
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ			13747
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ			23150
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ			45947
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			620288
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			24
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			22175
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			35
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			35
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ			3
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			39
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			620327
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			24
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			22175

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С ПОДЗЕМНЫМ ГАЗОПРОВОДОМ ПК0+3,47 УЛ.№9

119	Е11-010101-0326 11-010101-0326 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА		20	100,78	2016
119. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,00617	0,1234	690,68	85
119. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01302	0,2604	1143,29	298
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19,15	383
119. 3	2440С (31-010201-0905)	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА "HITACHI", 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,01302	0,2604	7413,35	1930

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01302	0,2604	1143,29	297,71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				96,52	1930
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		11,32	226
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4,71	94
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		16,02	320
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9,34	187
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				126,15	2523
120	Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		21	13,7	288
120. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0038	0,0798	1143,29	91
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4,34	91
120. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0038	0,0798	3605,02	288
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0038	0,0798	1143,29	91,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,7	288
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		2,57	54
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,6832	14
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3,25	68
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,36	28
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18,31	384
121	Е11-220301-0109 11-220301-0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ФУТЛЯР ИЗ ТРУБ ВОДОПРОВОДНЫХ СТАЛЬНЫХ, ДИАМЕТР 350 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,01	21806117,7	218061
121. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,5=917,3)	ЧЕЛ-Ч	615	6,15	917,3	5641
121. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	169,27	1,693	981,58	1662
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				730291,88	7303
121. 3	126С (31-060201-0501)	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	95,07	0,9507	3152,71	2997
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	95,07	0,9507	981,60	933,21
121. 4	270С (31-010101-0402)	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,65	0,0165	3837,3	63
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,65	0,0165	1143,29	18,86
121. 5	846С (32-040102-0101)	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	31,3	0,313	3939,38	1233
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	31,3	0,313	1143,29	357,85
121. 6	1147С (34-030202-0101)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	57,75	0,5775	23,16	13
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
121. 7	2011С (32-040105-0501)	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	42,5	0,425	128,03	54
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
121. 8	2346С (31-060103-0701)	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	20,2	0,202	163,41	33
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
121. 9	2349С (31-060101-0101)	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	40,75	0,4075	1198,95	489
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	40,75	0,4075	852,37	347,34
121.10	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,5	0,005	1799,25	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,5	0,005	852,37	4,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				489198,76	4892
121.11	127966С (21-050307-0507)	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ	70	0,7	515,75	361
121.12	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,23	0,0023	24435,92	56
121.13	147337С (21-130812-1035)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,14	0,0014	200244,36	280
121.14	150672С (23-010201-0253)	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 377 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 8,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	1004	10,04	20600,62	206830
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20752779,5	207528
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		453511,26	4535
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		934904,42	9349
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1388415,67	13884
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1855562,67	18556
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25050096,1	250501

1	2	3	4	5	6	7	8
122	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/ 1,12 КГ	КГ		4,86	511,02	2484
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		21,46	104
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		21,46	104
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		42,6	207
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				575,08	2795
123	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87 1 Т	Т		0,0013	381819,66	496
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		16036,43	21
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		16036,43	21
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		31828,49	41
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				429684,57	559
124	С123-021104-2107 23-021104-2107 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-МАНЖЕТА ПРЕДОХРАНЯЮЩАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ КОНЦОВ КОЖУХА ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 350 ММ 1,4 КГ	ШТ.		2	1342,32	2685
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		56,38	113
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		56,38	113
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		111,9	224
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1510,59	3021
125	Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015	-ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ. УСТРОЙСТВО	ШТ.		1	4845,07	4845
125. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8=832,64)	ЧЕЛ-Ч	2,74	2,74	832,64	2281
125. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,48	0,48	1003,89	482
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2763,3	2763
125. 3 (31-060201-0201)	128С	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,41	0,41	450,08	185
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
125. 4 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,25	3173,59	793
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,25	0,25	1143,29	285,82
125. 5 (34-030202-0101)	1147С	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,18	0,18	23,16	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
125. 6 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,23	1799,25	414
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,23	0,23	852,37	196,05
125. 7 (31-060202-0501)	2577С	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,01	0,01	17,05	0,17
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1396,1	1396
125. 8 (21-010401-0101)	100328С	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	0,02	0,02	1452,32	29
125. 9 (21-020101-0501)	100511С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010	М3	0,001	0,001	24139,74	24
125.10 (21-130701-0401)	146649С	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,015	0,015	180,96	3
125.11 (21-130701-1002)	146664С	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	3,5	3,5	91,04	319
125.12 (21-130812-1036)	147338С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,00009	0,00009	222237,6	20
125.13 (23-051206-0901)	261745С	ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ	КОМПЛЕКТ	1	1	773	773
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1167,54	1168
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		1716,01	1716
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		275,57	276
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1991,58	1992
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		546,93	547
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7383,58	7384
126	ПРАЙС	-КОВЕР AVK СЕРИИ 80/34 DIN 3581V	ШТ		1	34,66	35
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,46	1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1,46	1
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,89	3
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				39	39
127	С123-020302	-ЗАГЛУШКА ИЗ РЕЗИНЫ	ШТ.		2	39599,52	79199

1	2	3	4	5	6	7	8
	-8920 23-020302-8920 РСНБ РК 2015 ПРИМ. В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	9,78 КГ					
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1663,18	3326
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1663,18	3326
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3301,02	6602
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				44563,72	89127
128	E11-220601-0309 11-220601-0309 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 350 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,01	4491163,86	44912
128. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7=823,09)	ЧЕЛ-Ч	313	3,13	823,09	2576
128. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	111,034	1,11	1081,63	1201
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				377725,16	3777
128. 3	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,59	0,0059	3422,17	20
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,59	0,0059	852,37	5,03
128. 4	846С (32-040102-0101)	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	68,43	0,6843	3939,38	2696
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	68,43	0,6843	1143,29	782,35
128. 5	863С (32-010201-0103)	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 1000 Л	МАШ.-Ч	73,43	0,7343	834,09	612
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,7343	0,007343	1143,00	8,39
128. 6	1087С (32-040106-0102)	МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ГРУНТОВКИ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 350-500 ММ	МАШ.-Ч	6,32	0,0632	4514,8	285
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	12,64	0,1264	981,60	124,07
128. 7	1108С (32-040106-0303)	МАШИНЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 350-500 ММ	МАШ.-Ч	14,32	0,1432	3440,44	493
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	28,64	0,2864	981,60	281,13
128. 8	1961С (32-040108-0801)	УСТАНОВКА ДЛЯ СУШКИ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 1400 ММ	МАШ.-Ч	1,69	0,0169	10430,36	176
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				428266,03	4283
128. 9	135874С (21-100501-9903)	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	КГ	11500	115	250,77	28839
128.10	136328С (21-110203-0804)	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ, МАРКА ВВ-Г	10 М2	290	2,9	2778,53	8058
128.11	146945С (21-130802-0107)	БУМАГА ОБЕРТОЧНАЯ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 8273-75	1000 М2	2,48	0,0248	16137,42	400
128.12	147049С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	0,0025	6598,38	16
128.13	149239С (22-040101-9904)	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,19	0,0019	365439,27	694
128.14	248314С (21-070101-9901)	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,3	0,003	14279,15	43
128.15	249178С (21-130803-9902)	БРЕЗЕНТ ГОСТ 15530-93	М2	1,2	0,012	211,97	3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3805270,67	38053
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		234567,32	2346
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		198480,71	1985
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		433048,03	4330
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		393936,95	3939
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5318148,85	53181

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ	. . . . .	355019
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	354985
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	246748
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	14318
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	. . . . .	84864
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	24159
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	. . . . .	8877
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	. . . . .	15282
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	. . . . .	30332
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	409476
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	. . . . .	16
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	14318
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	35
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	. . . . .	35
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	1
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	. . . . .	3
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	39
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ	. . . . .	409515
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	. . . . .	16
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	14318

РАЗДЕЛ 11. ПО СЛИЧИТЕЛЬНОЙ ВЕДОМОСТИ №2 УЛИЦА МАГИСТРАЛЬНАЯ

1	2	3	4	5	6	7	8
		ОСТАНОВОЧНЫЕ КАРМАНЫ(ПК5+45-СЛЕВА;ПК6+24-СПРАВА;ПК10+8-СЛЕВА;ПК10+80.55-СПРАВА;ПК15+92-СЛЕВА;ПК16+31,5-СПРАВА;ПК20+49-СПРАВА)					
129	Е11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		132	19,83	2617
129. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0055	0,726	1143,29	830
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,29	830
129. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0055	0,726	3605,02	2617
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	0,726	1143,29	830,03
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,83	2617
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,72	491
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,988843	131
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,71	621
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,96	259
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26,5	3497
130	Е11-010104-0113 11-010104-0113 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА		132	17,16	2265
130. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00476	0,62832	1143,29	718
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,44	718
130. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00476	0,62832	3605,02	2265
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00476	0,62832	1143,29	718,35
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,16	2265
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,22	425
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,855798	113
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,07	538
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,7	224
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22,93	3027
131	С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ . ПОГРУЗКА	Т		211,2	195	41184
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,19	1730
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,19	1730
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,26	3433
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,45	46347
132	С341-010204-1001 41-010204-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ.ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14Т.КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗОК 1 КМ	МТ		211,2	176,24	37222
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,4	1563
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,4	1563
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,69	3103
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				198,33	41888
133	Е11-271001-0501 11-271001-0501 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПГС С5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		50	494,09	24705
133. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	0,0515	2,575	774,71	1995
133. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1261	6,305	974,36	6143
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				162,76	8138
133. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	1,4	3605,02	5047
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	1,4	1143,29	1600,61
133. 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0141	0,705	3381,2	2384
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0141	0,705	852,37	600,92
133. 5	1960С (32-010208-0101)	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	1,4	8189,1	11465
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,056	2,8	916,99	2567,56
133. 6	2040С (31-030305-0302)	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,028	1,4	2362,47	3307
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	1,4	981,60	1374,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				444,06	22203

1	2	3	4	5	6	7	8
133. 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,109	5,45	93	507
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,14	507
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		98,15	4907
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		24,87	1244
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,02	6151
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		49,37	2468
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				666,48	33324
134	С121-010201-0403 21-010201-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		24,4	5311,06	129590
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		223,06	5443
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		223,06	5443
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		442,73	10803
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5976,85	145835
135	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3		33	2090,71	68993
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	2898
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	2898
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	5751
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	77642
136	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=2,1	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		200	256,86	51372
136. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	0,08736	17,472	742,25	12969
136. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,050799	10,16	1006,23	10223
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				115,96	23192
136. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,004872	0,9744	6235,51	6076
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004872	0,9744	1143,29	1114,02
136. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012432	2,486	3422,17	8509
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012432	2,486	852,37	2118,99
136. 5	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,015288	3,058	3032,59	9272
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015288	3,058	981,60	3001,73
136. 6	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,014112	2,822	3863,36	10904
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,014112	2,822	1143,29	3226,36
136. 7	625С (32-010101-0201)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,001092	0,2184	5498,65	1201
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001092	0,2184	1143,29	249,69
136. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,003003	0,6006	3381,2	2031
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003003	0,6006	852,37	511,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				189,96	37993
136. 9	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02205	4,41	93	410
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,05	410
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		69,92	13985
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		13,72	2745
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		83,65	16730
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		27,24	5448
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				367,75	73549
137	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		192	182,98	35133
137. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	6,336	723,15	4582
137. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	8,517	1059,42	9023
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	13605
137. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,06912	6235,51	431

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,06912	1143,29	79,02
137. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	0,76416	3422,17	2615
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	0,76416	852,37	651,35
137. 5	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	0,4512	3605,02	1627
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	0,4512	1143,29	515,85
137. 6	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	2,035	3032,59	6172
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	2,035	981,60	1997,56
137. 7	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	4,589	3863,36	17728
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	4,589	1143,29	5246,56
137. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	0,4992	3381,2	1688
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	0,4992	852,37	425,50
137. 9	1602С (32-010212-0101)	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,10944	2654,92	291
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,10944	981,60	107,43
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	30551
137.10	249133С (21-130703-1406)	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03	5,76	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	8204
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		9,48	1820
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		52,21	10024
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		18,82	3613
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				254,01	48770
138	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		39,744	7525,89	299109
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		316,09	12563
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		316,09	12563
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		627,36	24934
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8469,34	336605
139	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		192	-43,08	-8272
139. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	2,41	-991,69	-2390
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-2390
139. 2	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	0,7968	-3422,17	-2727
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	0,7968	-852,37	-679,17
139. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	0,8256	-3032,59	-2504
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	0,8256	-981,60	-810,41
139. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	0,7872	-3863,36	-3041
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	0,7872	-1143,29	-900,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-8272
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-1441
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-2,12	-408
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-9,63	-1849
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-4,22	-810
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-56,93	-10930
140	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3		13,248	-7525,89	-99703
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-316,09	-4188
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-316,09	-4188
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-627,36	-8311
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-8469,34	-112202

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		ТЕНГЕ					584215
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ					584215
МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ					917
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ					44094
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ					397989
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ					78406
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ					52223
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ					26570
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ					25653
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ					50915
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ					687353
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч					50
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ					44094
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		ТЕНГЕ					687353
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч					50
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ					44094
РАЗДЕЛ 12. УЛИЦА №9							
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
141 E11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		251,3	19,83		4983
141. 1 3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0055	1,382	1143,29		1580
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,29		1580
141. 2 258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0055	1,382	3605,02		4983
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	1,382	1143,29		1580,03
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,83		4983
	НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,72		934
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,988843		248
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,71		1182
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,96		493
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26,5		6658
142 E11-010104-0113 11-010104-0113 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА		251,3	17,16		4312
142. 1 3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00476	1,196	1143,29		1368
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,44		1368
142. 2 258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00476	1,196	3605,02		4312
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00476	1,196	1143,29		1367,37
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,16		4312
	НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,22		808
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,855798		215
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,07		1023
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,7		427
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22,93		5762
143 С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ . ПОГРУЗКА	Т		402,08	195		78406
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,19		3293
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,19		3293
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,26		6536
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,45		88235
144 С341-010204-1001 41-010204-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИТ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ.ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14Т.КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗОК 1 КМ			402,08	176,24		70863
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,4		2976
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,4		2976
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,69		5907
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				198,33		79746
145 E11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		359	4,57		1640
145. 1 3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,35541	1143,29		406
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13		406
145. 2 107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,13642	6235,51		851

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,13642	1143,29	155,97
145. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,21899	3605,02	789
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,21899	1143,29	250,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	1640
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	240
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	79
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	319
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	157
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	2116
146	Е11-271001-0501 11-271001-0501 РСНБ РК 2015	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1, -СМЕСЬ ЩПГС С5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		89,75	494,09	44345
146. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	0,0515	4,622	774,71	3581
146. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1261	11,317	974,36	11027
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				162,76	14608
146. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	2,513	3605,02	9059
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	2,513	1143,29	2873,09
146. 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0141	1,265	3381,2	4279
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0141	1,265	852,37	1078,25
146. 5	1960С (32-010208-0101)	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	2,513	8189,1	20579
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,056	5,026	916,99	4608,77
146. 6	2040С (31-030305-0302)	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,028	2,513	2362,47	5937
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	2,513	981,60	2466,76
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				444,06	39854
146. 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,109	9,783	93	910
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,14	910
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		98,15	8809
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		24,87	2232
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,02	11041
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		49,37	4431
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				666,48	59817
147	С121-010201-0403 21-010201-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		43,798	5311,06	232614
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		223,06	9770
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		223,06	9770
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		442,73	19391
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5976,85	261774
148	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3		59,235	2090,71	123843
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	5201
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	5201
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	10324
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	139368
149	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=2,1	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		90	256,86	23117
149. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	0,08736	7,862	742,25	5836
149. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,050799	4,572	1006,23	4600
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				115,96	10436
149. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,004872	0,43848	6235,51	2734
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004872	0,43848	1143,29	501,31
149. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012432	1,119	3422,17	3829

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012432	1,119	852,37	953,80
149. 5	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,015288	1,376	3032,59	4173
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015288	1,376	981,60	1350,68
149. 6	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,014112	1,27	3863,36	4907
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,014112	1,27	1143,29	1451,98
149. 7	625С (32-010101-0201)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,001092	0,09828	5498,65	540
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001092	0,09828	1143,29	112,36
149. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,003003	0,27027	3381,2	914
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003003	0,27027	852,37	230,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				189,96	17097
149. 9	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02205	1,984	93	185
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,05	185
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		69,92	6293
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		13,72	1235
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		83,65	7528
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		27,24	2452
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				367,75	33097
150	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		82	182,98	15005
150. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	2,706	723,15	1957
150. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	3,638	1059,42	3854
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	5811
150. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,02952	6235,51	184
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,02952	1143,29	33,75
150. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	0,32636	3422,17	1117
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	0,32636	852,37	278,18
150. 5	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	0,1927	3605,02	695
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	0,1927	1143,29	220,31
150. 6	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	0,8692	3032,59	2636
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	0,8692	981,60	853,21
150. 7	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	1,96	3863,36	7571
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	1,96	1143,29	2240,85
150. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	0,2132	3381,2	721
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	0,2132	852,37	181,73
150. 9	1602С (32-010212-0101)	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,04674	2654,92	124
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,04674	981,60	45,88
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	13048
150.10	249133С (21-130703-1406)	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03	2,46	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	3504
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		9,48	777
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		52,21	4281
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		18,82	1543
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				254,01	20829
151	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3	13,4553		7525,89	101263
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		316,09	4253
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		316,09	4253
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		627,36	8441
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8469,34	113957
152	Е11-270403-0104	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА	М2 ОСНОВАНИЯ		82	-43,08	-3533

1	2	3	4	5	6	7	8
	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103					
152. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	1,029	-991,69	-1021
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-1021
152. 2 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	0,3403	-3422,17	-1165
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	0,3403	-852,37	-290,06
152. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	0,3526	-3032,59	-1069
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	0,3526	-981,60	-346,11
152. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	0,3362	-3863,36	-1299
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	0,3362	-1143,29	-384,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-3533
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-615
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-2,12	-174
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-9,63	-790
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-4,22	-346
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-56,93	-4668
153	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3		5,1	-7525,89	-38382
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-316,09	-1612
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-316,09	-1612
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-627,36	-3200
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-8469,34	-43194
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		ТЕНГЕ					658476
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				658476
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				1094
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				33188
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				419338
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				149268
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				48467
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				19972
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				28495
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				56555
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				763498
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				33188
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	ТЕНГЕ				763498
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				33188
		РАЗДЕЛ 13. УЛИЦА №10					
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
154	Е11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		2000	19,83	39655
154. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0055	11	1143,29	12576
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,29	12576
154. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0055	11	3605,02	39655
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	11	1143,29	12576,19
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,83	39655
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,72	7433
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,988843	1978
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,71	9410
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,96	3925
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26,5	52991
155	Е11-010104-0113 11-010104-0113 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА		2000	17,16	34320
155. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00476	9,52	1143,29	10884
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,44	10884
155. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00476	9,52	3605,02	34320
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00476	9,52	1143,29	10884,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,16	34320

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,22	6433
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,855798	1712
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,07	8144
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,7	3397
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22,93	45861
156	С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ . ПОГРУЗКА	Т		3200	195	624000
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,19	26208
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,19	26208
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,26	52017
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,45	702225
157	С341-010204-1001 41-010204-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ.ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14Т.КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗОК 1 КМ	Т		3200	176,24	563968
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,4	23687
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,4	23687
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,69	47012
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				198,33	634667
158	Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		1000	51,55	51552
158. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0143	14,3	1143,29	16349
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16,35	16349
158. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0143	14,3	3605,02	51552
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0143	14,3	1143,29	16349,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,55	51552
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		9,66	9662
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,57	2571
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12,23	12233
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,1	5103
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				68,89	68888
159	Е11-010201-0103 11-010201-0103 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		809,6	38,26	30972
159. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01059	8,574	1127,87	9670
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,94	9670
159. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00958	7,756	3605,02	27960
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00958	7,756	1143,29	8867,36
159. 3 (32-010102-0301)	618С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00101	0,817696	716,69	586
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
159. 4 (33-040101-0102)	1835С	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00101	0,817696	2965,74	2425
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00101	0,817696	981,60	802,65
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				38,26	30972
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		7,06	5715
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,9	1541
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,96	7256
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3,78	3058
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,99	41285
160	Е11-010201-0109 11-010201-0109 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		809,6	26,03	21078
160. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00707	5,724	981,6	5619
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,94	5619
160. 2 (32-010102-0301)	618С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00707	5,724	716,69	4102
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
160. 3 (33-040101-0102)	1835С	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00707	5,724	2965,74	16976

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00707	5,724	981,60	5618,68
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,03	21078
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,1	3321
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,27	1025
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,37	4345
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,51	2034
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33,91	27457
161	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		809,6	58,32	47213
161. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,0122	9,877	636,57	6287
161. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0122	9,877	852,37	8419
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18,17	14706
161. 3	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0122	9,877	3381,2	33397
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0122	9,877	852,37	8418,86
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41,25	33397
161. 4	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	80,96	93	7529
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9,3	7529
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		10,74	8692
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,9	2348
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,64	11040
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,76	4660
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				77,71	62913
162	Е11-271001-0501 11-271001-0501 РСНБ РК 2015	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1, -СМЕСЬ ЩПГС С5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		500	494,09	247047
162. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	0,0515	25,75	774,71	19949
162. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1261	63,05	974,36	61433
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				162,76	81382
162. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	14	3605,02	50470
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	14	1143,29	16006,06
162. 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0141	7,05	3381,2	23837
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0141	7,05	852,37	6009,21
162. 5	1960С (32-010208-0101)	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	14	8189,1	114647
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,056	28	916,99	25675,58
162. 6	2040С (31-030305-0302)	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,028	14	2362,47	33075
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	14	981,60	13742,40
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				444,06	222030
162. 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,109	54,5	93	5069
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,14	5069
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		98,15	49073
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		24,87	12437
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,02	61510
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		49,37	24685
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				666,48	333242
163	С121-010201-0403 21-010201-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		244	5311,06	1295899
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		223,06	54428
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		223,06	54428
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		442,73	108026
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5976,85	1458352
164	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3		330	2090,71	689934
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	28977

1	2	3	4	5	6	7	8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	28977
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	57513
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	776424
165	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=2,1	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		2000	256,86	513715
165. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	0,08736	174,72	742,25	129686
165. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,050799	101,598	1006,23	102231
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				115,96	231917
165. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,004872	9,744	6235,51	60759
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004872	9,744	1143,29	11140,22
165. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012432	24,864	3422,17	85089
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012432	24,864	852,37	21193,33
165. 5	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,015288	30,576	3032,59	92724
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015288	30,576	981,60	30013,40
165. 6	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,014112	28,224	3863,36	109039
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,014112	28,224	1143,29	32268,22
165. 7	625С (32-010101-0201)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,001092	2,184	5498,65	12009
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001092	2,184	1143,29	2496,95
165. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,003003	6,006	3381,2	20307
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003003	6,006	852,37	5119,33
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				189,96	379928
165. 9	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02205	44,1	93	4101
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,05	4101
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		69,92	139846
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		13,72	27450
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		83,65	167296
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		27,24	54481
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				367,75	735492
166	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		1900	182,98	347671
166. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	62,7	723,15	45342
166. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	84,284	1059,42	89292
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	134634
166. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,684	6235,51	4265
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,684	1143,29	782,01
166. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	7,562	3422,17	25878
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	7,562	852,37	6445,62
166. 5	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	4,465	3605,02	16096
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	4,465	1143,29	5104,79
166. 6	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	20,14	3032,59	61076
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	20,14	981,60	19769,42
166. 7	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	45,41	3863,36	175435
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	45,41	1143,29	51916,80
166. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	4,94	3381,2	16703
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	4,94	852,37	4210,71
166. 9	1602С (32-010212-0101)	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	1,083	2654,92	2875
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	1,083	981,60	1063,07
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	302330
166.10	249133С (21-130703-1406)	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03	57	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	81184
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		9,48	18012
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		52,21	99196
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		18,82	35749
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				254,01	482617
167	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		393,3	7525,89	2959933
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		316,09	124317
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		316,09	124317
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		627,36	246740
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8469,34	3330990
168	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕВНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		1900	-43,08	-81856
168. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	23,845	-991,69	-23647
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-23647
168. 2 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	7,885	-3422,17	-26984
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	7,885	-852,37	-6720,94
168. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	8,17	-3032,59	-24776
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	8,17	-981,60	-8019,67
168. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	7,79	-3863,36	-30096
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	7,79	-1143,29	-8906,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-81856
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-14259
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-2,12	-4037
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-9,63	-18296
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-4,22	-8012
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-56,93	-108164
169	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3		131,1	-7525,89	-986644
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-316,09	-41439
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-316,09	-41439
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-627,36	-82247
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-8469,34	-1110330
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		ТЕНГЕ					6398457
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				6398457
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				16699
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				494091
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				3959121
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				1187968
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				578312
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				297099
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				281213
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				558142
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				7534911
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				557
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				494091
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	ТЕНГЕ				7534911
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				557
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				494091
		РАЗДЕЛ 14. УЛИЦА №11					
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
170	Е11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		1239	19,83	24566
170. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0055	6,815	1143,29	7791
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,29	7791
170. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0055	6,815	3605,02	24566
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	6,815	1143,29	7791,52

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,83	24566
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,72	4604
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,988843	1225
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,71	5830
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,96	2432
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26,5	32828
171	Е11-010104-0113 11-010104-0113 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА		1239	17,16	21261
171. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00476	5,898	1143,29	6743
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,44	6743
171. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00476	5,898	3605,02	21261
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00476	5,898	1143,29	6743,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,16	21261
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,22	3985
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,855798	1060
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,07	5045
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,7	2105
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22,93	28411
172	С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ . ПОГРУЗКА	Т		1982,4	195	386568
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,19	16236
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,19	16236
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,26	32224
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,45	435028
173	С341-010204-1001 41-010204-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИТ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ.ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14Т.КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗОК 1 КМ			1982,4	176,24	349378
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,4	14674
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,4	14674
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,69	29124
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				198,33	393176
174	Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		413	51,55	21291
174. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0143	5,906	1143,29	6752
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16,35	6752
174. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0143	5,906	3605,02	21291
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0143	5,906	1143,29	6752,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,55	21291
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		9,66	3991
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,57	1062
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12,23	5052
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,1	2107
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				68,89	28451
175	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		41	4,57	187
175. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,04059	1143,29	46
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	46
175. 2	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,01558	6235,51	97
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,01558	1143,29	17,81
175. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,02501	3605,02	90
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,02501	1143,29	28,59
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	187
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	27
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	9
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	36
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	18

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	242
176	Е11-010201-0103 11-010201-0103 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		90,8	38,26	3474
176. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01059	0,961572	1127,87	1085
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,94	1085
176. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00958	0,869864	3605,02	3136
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00958	0,869864	1143,29	994,51
176. 3	618С (32-010102-0301)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00101	0,091708	716,69	66
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
176. 4	1835С (33-040101-0102)	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00101	0,091708	2965,74	272
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00101	0,091708	981,60	90,02
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				38,26	3474
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		7,06	641
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,9	173
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,96	814
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3,78	343
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,99	4630
177	Е11-010201-0109 11-010201-0109 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		90,8	26,03	2364
177. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00707	0,641956	981,6	630
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,94	630
177. 2	618С (32-010102-0301)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00707	0,641956	716,69	460
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
177. 3	1835С (33-040101-0102)	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00707	0,641956	2965,74	1904
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00707	0,641956	981,60	630,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,03	2364
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,1	372
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,27	115
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,37	487
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,51	228
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33,91	3079
178	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		90,8	58,32	5295
178. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,0122	1,108	636,57	705
178. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0122	1,108	852,37	944
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18,17	1649
178. 3	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0122	1,108	3381,2	3746
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0122	1,108	852,37	944,43
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41,25	3746
178. 4	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	9,08	93	844
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9,3	844
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		10,74	975
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,9	263
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,64	1238
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,76	523
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				77,71	7056
179	Е11-271001-0501 11-271001-0501 РСНБ РК 2015	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1, -СМЕСЬ ЩПГС С5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		375	494,09	185285
179. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	0,0515	19,313	774,71	14962
179. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1261	47,288	974,36	46075
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				162,76	61037
179. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	10,5	3605,02	37853
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	10,5	1143,29	12004,55
179. 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0141	5,287	3381,2	17878

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0141	5,287	852,37	4506,48
179. 5	1960С (32-010208-0101)	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	10,5	8189,1	85986
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,056	21	916,99	19256,69
179. 6	2040С (31-030305-0302)	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,028	10,5	2362,47	24806
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	10,5	981,60	10306,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				444,06	166522
179. 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,109	40,875	93	3801
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,14	3801
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		98,15	36805
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		24,87	9328
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,02	46133
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		49,37	18513
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				666,48	249932
180	С121-010201-0403 21-010201-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		183	5311,06	971924
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		223,06	40821
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		223,06	40821
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		442,73	81020
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5976,85	1093764
181	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3		247,5	2090,71	517451
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	21733
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	21733
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	43135
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	582318
182	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=2,1	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		1500	256,86	385287
182. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	0,08736	131,04	742,25	97264
182. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,050799	76,199	1006,23	76674
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				115,96	173938
182. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,004872	7,308	6235,51	45569
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004872	7,308	1143,29	8355,16
182. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012432	18,648	3422,17	63817
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012432	18,648	852,37	15895,00
182. 5	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,015288	22,932	3032,59	69543
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015288	22,932	981,60	22510,05
182. 6	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,014112	21,168	3863,36	81780
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,014112	21,168	1143,29	24201,16
182. 7	625С (32-010101-0201)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,001092	1,638	5498,65	9007
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001092	1,638	1143,29	1872,71
182. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,003003	4,505	3381,2	15231
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003003	4,505	852,37	3839,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				189,96	284946
182. 9	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02205	33,075	93	3076
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,05	3076
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		69,92	104885
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		13,72	20587
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		83,65	125472
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		27,24	40861

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				367,75	551619
183	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		1400	182,98	256179
183. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	46,2	723,15	33410
183. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	62,104	1059,42	65794
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	99204
183. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,504	6235,51	3143
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,504	1143,29	576,22
183. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	5,572	3422,17	19068
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	5,572	852,37	4749,41
183. 5	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	3,29	3605,02	11861
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	3,29	1143,29	3761,42
183. 6	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	14,84	3032,59	45004
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	14,84	981,60	14566,94
183. 7	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	33,46	3863,36	129268
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	33,46	1143,29	38254,48
183. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	3,64	3381,2	12308
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	3,64	852,37	3102,63
183. 9	1602С (32-010212-0101)	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,798	2654,92	2119
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,798	981,60	783,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	222769
183.10	249133С (21-130703-1406)	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03	42	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	59820
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		9,48	13272
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		52,21	73092
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		18,82	26342
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				254,01	355613
184	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		289,8	7525,89	2181003
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		316,09	91602
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		316,09	91602
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		627,36	181808
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8469,34	2454413
185	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		1400	-43,08	-60315
185. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	17,57	-991,69	-17424
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-17424
185. 2	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	5,81	-3422,17	-19883
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	5,81	-852,37	-4952,27
185. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	6,02	-3032,59	-18256
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	6,02	-981,60	-5909,23
185. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	5,74	-3863,36	-22176
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	5,74	-1143,29	-6562,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-60315
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-10507
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-2,12	-2974
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-9,63	-13481
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-4,22	-5904
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-56,93	-79700

1	2	3	4	5	6	7	8
186	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3		96,6	-7525,89	-727001
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-316,09	-30534
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-316,09	-30534
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-627,36	-60603
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-8469,34	-818138
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		ТЕНГЕ					4524197
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				4524197
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				7722
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				341451
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				2943377
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				735946
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				404250
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				205598
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				198652
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				394276
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				5322723
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				387
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				341451
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	ТЕНГЕ				5322723
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				387
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				341451
		РАЗДЕЛ 15. УЛ.КОНЯХИНА					
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.20.8 (НА ТРОТУАРАХ И ВЕЛОДОРОЖКАХ)					
187	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. БОРТОВЫЕ КАМНИ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86	М БОРТОВОГО КАМНЯ		443	1893	838599
187. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	309,214	748,61	231481
187. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	2,879	1125,39	3241
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	234721
187. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	2,702	3173,59	8576
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	2,702	1143,29	3089,17
187. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,1772	1799,25	319
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,1772	852,37	151,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	8895
187. 5	100533С (21-020101-0601)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,05074	22,478	25929,15	582831
187. 6	102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,2658	13911,64	3698
187. 7	131571С (21-070202-0401)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,7531	14373,62	10825
187. 8	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	4,43	196,54	871
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1350,39	598224
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	141537
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		92,92	41166
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		412,42	182703
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		184,43	81704
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2489,86	1103006
188	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		7,088	48054,18	340608
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2018,28	14306
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2018,28	14306
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4005,8	28393
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54078,25	383307
189	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		5,572	3475,87	19368
189. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,802368	709,78	570
189. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,796796	1027,94	819
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	1389

1	2	3	4	5	6	7	8
189. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,086366	6235,51	539
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,086366	1143,29	98,74
189. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,265227	3422,17	908
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,265227	852,37	226,07
189. 5 (32-010101-0202)	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,394498	7431,77	2932
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,394498	1143,29	451,03
189. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,050705	3381,2	171
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,050705	852,37	43,22
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	4549
189. 7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	6,798	2090,71	14212
189. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,39004	93	36
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	14249
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	837
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	849
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	1686
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	1684
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	22738
190	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		31,896	118,46	3779
190. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,891493	1143,29	1019
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	1019
190. 2 (31-010201-0103)	2264С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,891493	4238,44	3779
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,891493	1143,29	1019,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	3779
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	602
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	184
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	786
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	365
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	4930
191	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		35,44	120,07	4255
191. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	3,828	636,57	2436
191. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,9303	852,37	793
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	3229
191. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,9303	1909,23	1776
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,9303	852,37	792,96
191. 4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	3,721	11,48	43
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	1819
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	1909
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	259
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	2167
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	514
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	6937

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	ТЕНГЕ		1206609
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		1206609
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ		598260
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		240358
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ		340608
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ		14212
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		201648
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ		144885
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ		56763
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ		112661
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		1520917
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		319
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		240358
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	ТЕНГЕ		1520917
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		319
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		240358

РАЗДЕЛ 16. УЛ.САМАЛ

1	2	3	4	5	6	7	8
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА. ТИП 2					
192	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		570,81	4,57	2608
192. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,565102	1143,29	646
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	646
192. 2 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,216908	6235,51	1353
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,216908	1143,29	247,99
192. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,348194	3605,02	1255
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,348194	1143,29	398,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	2608
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	382
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	126
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	507
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	249
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	3364
193	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		57,081	3475,87	198406
193. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	8,22	709,78	5834
193. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	8,163	1027,94	8391
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	14225
193. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,884756	6235,51	5517
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,884756	1143,29	1011,53
193. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	2,717	3422,17	9298
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	2,717	852,37	2315,89
193. 5 (32-010101-0202)	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	4,041	7431,77	30034
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	4,041	1143,29	4620,03
193. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,519437	3381,2	1756
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,519437	852,37	442,75
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	46606
193. 7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	69,639	2090,71	145595
193. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	3,996	93	372
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	145966
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	8578
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	8693
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	17271
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	17254
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	232931
194	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		570,81	1509,77	861794
194. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	18,837	723,15	13622
194. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	25,321	1059,42	26826
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	40448
194. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,205492	6235,51	1281
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,205492	1143,29	234,94
194. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	2,272	3422,17	7775
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	2,272	852,37	1936,58
194. 5 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	1,341	3605,02	4836
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	1,341	1143,29	1533,15
194. 6 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	6,051	3032,59	18349
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	6,051	981,60	5939,66
194. 7 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	13,642	3863,36	52705
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	13,642	1143,29	15596,76

1	2	3	4	5	6	7	8
194. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	1,484	3381,2	5018
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	1,484	852,37	1264,92
194. 9	1602С (32-010212-0101)	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,325362	2654,92	864
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,325362	981,60	319,38
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	90828
194.10	100092С (21-010201-0702)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,015	8,562	7730,5	66190
194.11	100094С (21-010201-0704)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,189	107,883	6391,75	689562
194.12	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,03	17,124	93	1593
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1326,79	757344
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	24390
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		65,21	37220
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		107,93	61610
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		129,42	73872
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1747,12	997275
195	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		570,81	-445,76	-254446
195. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	7,164	-991,69	-7104
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-7104
195. 2	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	2,369	-3422,17	-8107
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	2,369	-852,37	-2019,26
195. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	2,454	-3032,59	-7443
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	2,454	-981,60	-2408,85
195. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	2,34	-3863,36	-9042
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	2,34	-1143,29	-2675,30
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-24592
195. 5	100094С (21-010201-0704)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,063	35,961	-6391,75	-229854
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-402,68	-229854
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-4284
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-19,04	-10867
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-26,54	-15150
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-37,78	-21568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-510,09	-291164
196	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,29	110922,7	32168
196. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,1682	981,6	165
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	165
196. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0841	4204,24	354
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,1682	981,60	165,11
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	354
196. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	0,2987	106508,22	31814
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	31814
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	100
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	1355
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	1455
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	2690
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	36312
197	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		570,81	2405,35	1373000
197. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	19,179	852,37	16348
197. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	9,607	1102,52	10592
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	26939
197. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	1,981	3032,59	6007

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	1,981	981,60	1944,55
197. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	5,765	3863,36	22273
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	5,765	1143,29	6591,07
197. 5	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,017124	3173,59	54
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,017124	1143,29	19,58
197. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,222616	3381,2	753
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,222616	852,37	189,75
197. 7	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,799134	94,23	75
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
197. 8	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	1,598	5575,82	8912
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	1,598	1143,29	1826,98
197. 9	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,022832	1799,25	41
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,022832	852,37	19,46
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	38115
197.10	102737С (21-020501-0304)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0966	55,14	23849,36	1315060
197.11	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,003539	205870,68	729
197.12	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,085622	24435,92	2092
197.13	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000011	0,006165	106504,1	657
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2309,94	1318537
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	16244
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		102,22	58348
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		130,68	74593
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,88	115807
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2738,91	1563400
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.20.8 (НА ТРОТУАРАХ)					
198	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. БОРТОВЫЕ КАМНИ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86	М БОРТОВОГО КАМНЯ		666	1893	1260739
198. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	464,868	748,61	348005
198. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	4,329	1125,39	4872
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	352877
198. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	4,063	3173,59	12893
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	4,063	1143,29	4645,19
198. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,2664	1799,25	479
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,2664	852,37	227,07
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	13372
198. 5	100533С (21-020101-0601)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,05074	33,793	25929,15	876220
198. 6	102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,3996	13911,64	5559
198. 7	131571С (21-070202-0401)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	1,132	14373,62	16274
198. 8	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	6,66	196,54	1309
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1350,39	899361
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	212785
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		92,92	61888
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		412,42	274673
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		184,43	122833
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2489,86	1658244
199	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		10,656	48054,18	512065
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2018,28	21507
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2018,28	21507

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4005,8	42686
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54078,25	576258
200	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	8,33	3475,87	28954
200. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	1,2	709,78	851
200. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	1,191	1027,94	1224
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	2076
200. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,129115	6235,51	805
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,129115	1143,29	147,62
200. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,396508	3422,17	1357
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,396508	852,37	337,97
200. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,589764	7431,77	4383
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,589764	1143,29	674,27
200. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,075803	3381,2	256
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,075803	852,37	64,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	6801
200. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	10,163	2090,71	21247
200. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,5831	93	54
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	21301
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	1252
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	1269
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	2520
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	2518
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	33992
201	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		47,95	118,46	5680
201. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	1,34	1143,29	1532
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	1532
201. 2	2264С (31-010201-0103)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	1,34	4238,44	5680
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	1,34	1143,29	1532,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	5680
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	906
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	277
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	1182
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	549
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	7412
202	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		53,28	120,07	6397
202. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	5,754	636,57	3663
202. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	1,399	852,37	1192
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	4855
202. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	1,399	1909,23	2670
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	1,399	852,37	1192,47
202. 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	5,594	11,48	64
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	2734
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	2869
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	389
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	3259
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	772
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	10429

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16 ТЕНГЕ 4027365

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	4027365
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	2777628
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	436659

1	2	3		4	5	6	7	8
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ					512065
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ					166842
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ					443425
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ					263221
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ					180204
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ					357663
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ					4828453
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					563
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ					436659
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	ТЕНГЕ					4828453
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					563
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ					436659

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	ТЕНГЕ	47450830
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	3406914
- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	3552042
- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	959990
- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	37203556
- ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	3288318
- ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ТЕНГЕ	0
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ	2631074
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ	50081904
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ II УРОВНЯ	ТЕНГЕ	2103440
ИТОГО:	ТЕНГЕ	52185344
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	4174828
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ	56360172

		Всего по акту				**56 360 172,00**
		Времен.здания и сооружения 1,3 %				732 682,24
		Итого				**57 092 854**
		Дополнительные затраты при производстве строительно - монтажных (Ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6х0,9%				822 137
		Итого по сметному расчету в ценах 2017 года				**57 914 991**
		в том числе на 2018 год - 63,64%				36 857 100
		в том числе на 2019 год - 36,36%%				21 057 891
		Итого по сметному расчету в ценах 2 квартала 2018 года				**62 500 000**
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 63,64%, К=1,0599383				**39 066 252**
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 36,36%, К=1,112825				**23 433 747**
		НДС в текущих ценах				7 500 000
		НДС на 2018 год				4 687 950
		НДС на 2019 год				2 812 050
		ИТОГО в текущих ценах с НДС 12%				**70 000 000**
		ИТОГО в текущих ценах с НДС на 2018 год 12%				43 754 203
		ИТОГО в текущих ценах с НДС на 2019 год 12%				26 245 797
		ВСЕГО				**70 000 000**

Заказчик :
ГУ"Отдел строительства г. Уральска"
Руководитель

_____ А. С. Уксукбаев

Подрядчик :
АО «Уральскводстрой»
Первый вице -президент

_____ Т.В. Тедеев

Технический надзор:
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»
Инженер по тех. надзору

_____ А. Ж. Бактияров