Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Уральска"

Подрядчик: АО"Уральскводстрой"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА, СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ, ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОСВЕЩЕНИЕ В ПДП СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ РАЙОНА Г.УРАЛЬСКА ЗКО

ФОРМА 5 АВС-4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

Акт №19

выполненных работ за июнь м-ц 2021г.

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА

NN ПП	ШИФР НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		ДОСТАВКА ПРИВОЗНОГО ГРУНТА С РАССТОЯНИЯ 30 КМ-35010 М3					
1	Е11-010102-0326 11-010102-0326 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА		1355	148,68	201461
1. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,00774	10,488	690,68	7244
1. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0219	29,674	1143,29	33927
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				30,38	41170
1. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00519	7,032	3605,02	25352
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00519	7,032	1143,29	8039,62
1. 4	2440С (31-010201-0905)	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА "HITACHI", 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,01671	22,642	7413,35	167853
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01671	22,642	1143,29	25886,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				142,59	193206
1. 5	100081С (21-010201-0604)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,00012	0,1626	6221,04	1012
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,746525	1012
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		17,96	24332
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7	9483
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,96	33815
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		13,89	18822
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				187,53	254098
2	Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2-3 ГРУППЫ. РАБОТА НА ОТВАЛЕ	М3 ГРУНТА		1355	15,71	21291
2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,00332	4,499	690,68	3107
2. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00369	5	1136,98	5685
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,49	8792
2. 3	162С (33-010101-0101)	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ, 7 Т	МАШ.-Ч	0,00008	0,1084	1965,45	213
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00008	0,1084	852,37	92,40
2. 4	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00361	4,892	3605,02	17634
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00361	4,892	1143,29	5592,97
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,17	17847
2. 5	100081С (21-010201-0604)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,00004	0,0542	6221,04	337
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,248841	337
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,83	5196
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,821015	1112
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,66	6309
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,63	2208
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22	29808
3	С341-020103-1030 41-020103-1030 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 30 КМ	Т		2168	502,8	1090070
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		21,12	45783
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		21,12	45783
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		41,91	90868
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				565,83	1226722

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. УЛИЦА №6					
422.2		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
	E11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	4,25	19,83	84	
2.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0055	0,023375	1143,29	27
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,29	27
2.22. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0055	0,023375	3605,02	84
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	0,023375	1143,29	26,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,83	84
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,72	16
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,988843	4
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,71	20
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,96	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26,5	113
423.2							
	E11-010104-0113 11-010104-0113 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	4,25	17,16	73	
3.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00476	0,02023	1143,29	23
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,44	23
2.22. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00476	0,02023	3605,02	73
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00476	0,02023	1143,29	23,13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,16	73
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,22	14
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,855798	4
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,07	17
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,7	7
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22,93	97
425.2	E11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	325	51,55	16754	
5.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0143	4,647	1143,29	5313
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16,35	5313
5.22. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0143	4,647	3605,02	16754
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0143	4,647	1143,29	5312,87
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,55	16754
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		9,66	3140
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,57	836
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12,23	3976
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,1	1658
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				68,89	22389
426.2	E11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ	1300	4,57	5939	
6.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	1,287	1143,29	1471
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	1471
6.22. 2 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,494	6235,51	3080
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,494	1143,29	564,79
6.22. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,793	3605,02	2859
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,793	1143,29	906,63
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	5939
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	870
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	286
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	1156
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	7662
427.2	E11-010201-0103 11-010201-0103 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	325	38,26	12433	
7.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01059	3,442	1127,87	3882
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,94	3882
7.22. 2	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00958	3,114	3605,02	11224

1	2	3	4	5	6	7	8
(31-010101-0103)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00958	3,114	1143,29	3560,21
7.22. 3	618С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00101	0,32825	716,69	235
(32-010102-0301)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
7.22. 4	1835С	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00101	0,32825	2965,74	974
(33-040101-0102)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00101	0,32825	981,60	322,21
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				38,26	12433
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		7,06	2294
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,9	619
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,96	2913
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3,78	1228
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,99	16573
428.2	Е11-010201-0109	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		325	26,03	8461
	11-010201-0109 РСНБ РК 2015 К=7						
8.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00707	2,298	981,6	2255
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,94	2255
8.22. 2	618С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00707	2,298	716,69	1647
(32-010102-0301)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
8.22. 3	1835С	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00707	2,298	2965,74	6815
(33-040101-0102)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00707	2,298	981,60	2255,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,03	8461
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,1	1333
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,27	411
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,37	1744
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,51	816
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33,91	11022
429.2	Е11-010201-0601	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		325	58,32	18953
	11-010201-0601 РСНБ РК 2015						
9.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,0122	3,965	636,57	2524
9.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0122	3,965	852,37	3380
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18,17	5904
9.22. 3	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0122	3,965	3381,2	13406
(32-010211-0201)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0122	3,965	852,37	3379,65
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41,25	13406
9.22. 4	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	32,5	93	3023
(21-130703-1405)							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9,3	3022
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		10,74	3489
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,9	943
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,64	4432
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,76	1871
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				77,71	25255
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.30.18					
457.2	Е11-270201-1002	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ.	М БОРТОВОГО КАМНЯ		386	2107,18	813370
	11-270201-1002 РСНБ РК 2015						
7.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	269,428	748,61	201696
7.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	2,509	1125,39	2824
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	204520
7.22. 3	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	2,355	3173,59	7473
(31-050102-0102)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	2,355	1143,29	2692,45
7.22. 4	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,1544	1799,25	278
(33-010201-0101)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,1544	852,37	131,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	7750
7.22. 5	100533С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,059	22,774	25929,15	590510
(21-020101-0601)							
7.22. 6	102636С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ	М3	0,0006	0,2316	13911,64	3222
(21-020401-2804)		М100 ГОСТ 28013-98					
7.22. 7	131571С	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4	М3	0,0017	0,6562	14373,62	9432
(21-070202-0401)							

1	2	3	4	5	6	7	8
		СОРТА ГОСТ 8486-86					
7.22. 8 (21-130209-0401)	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	3,86	196,54	759
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1564,57	603923
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	123326
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		101,92	39341
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		421,42	162667
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,29	78083
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2730,88	1054120
458.2	С121-040508 -9902 21-040508-9902 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		20,072	48993,48	983397
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2057,73	41303
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2057,73	41303
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4084,1	81976
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				55135,3	1106676
459.2	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		7,33	3475,87	25478
9.22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	1,056	709,78	749
13. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	1,048	1027,94	1077
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	1827
9.22. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,113615	6235,51	708
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,113615	1143,29	129,89
9.22. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,348908	3422,17	1194
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,348908	852,37	297,40
9.22. 5 (32-010101-0202)	626С Т	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30	МАШ.-Ч	0,0708	0,518964	7431,77	3857
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,518964	1143,29	593,33
9.22. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,066703	3381,2	226
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,066703	852,37	56,86
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	5985
9.22. 7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	8,943	2090,71	18696
9.22. 249132С (21-130703-1405)		ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,5131	93	48
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	18744
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	1101
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	1116
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	2218
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	2216
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	29912
460.2	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		48,25	118,46	5716
0.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	1,349	1143,29	1542
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	1542
0.22 2 (31-010201-0103)	2264С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	1,349	4238,44	5716
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	1,349	1143,29	1542,30
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	5716
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	911
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	278
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	1190
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	552
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	7458
461.2	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		38,6	120,07	4635
1.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	4,169	636,57	2654
1.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	1,013	852,37	864
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	3517
1.22. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	1,013	1909,23	1935

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	1,013	852,37	863,45
1.22. 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	4,053	11,48	47
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	1981
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	2079
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	282
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	2361
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	560
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	7555
478.2	Е12-160101-0801 12-160101-0801 РСНБ РК 2015	НАРАЩИВАНИЕ КОЛОДЦЕВ -ЛЮКИ ЧУГУННЫЕ. ДЕМОНТАЖ	ЛЮК		4	1582,3	6329
8.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,1=697,05)	ЧЕЛ-Ч	2,27	9,08	697,05	6329
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1582,3	6329
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		935,14	3741
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		105,73	423
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1040,87	4163
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		209,85	839
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2833,03	11332
479.2	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 К=0,8	-КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. ДЕМОНТАЖ ГРУНТАХ СУХИХ	ВМ3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА		1,08	10252,57	11073
9.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	7,088	7,655	774,71	5930
9.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,774	1,916	1036	1985
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7329,42	7916
9.22. 3	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,0216	3422,17	74
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02	0,0216	852,37	18,41
9.22. 4	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	1,12	1,21	3173,59	3839
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,12	1,21	1143,29	1383,38
9.22. 5	1005С (31-010105-0601)	ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,0256	0,027648	187,37	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
9.22. 6	2349С (31-060101-0101)	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,0128	0,013824	1198,95	17
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0128	0,013824	852,37	11,78
9.22. 7	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,6216	0,671328	1799,25	1208
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,6216	0,671328	852,37	572,22
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4761,42	5142
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		4551,57	4916
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		621,77	672
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5173,34	5587
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1234,07	1333
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16659,98	17993
480.2	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВОМ3 В ГРУНТАХ СУХИХ	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА		1,23	29625,79	36440
0.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	8,86	10,898	774,71	8443
0.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,218	2,728	1036	2826
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9161,78	11269
0.22. 3	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,025	0,03075	3422,17	105
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,025	0,03075	852,37	26,21
0.22. 4	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	1,4	1,722	3173,59	5465
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,4	1,722	1143,29	1968,75
0.22. 5	1005С (31-010105-0601)	ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,032	0,03936	187,37	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
0.22. 6	2349С (31-060101-0101)	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,016	0,01968	1198,95	24

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,016	0,01968	852,37	16,77
0.22. 7 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,777	0,95571	1799,25	1720
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,777	0,95571	852,37	814,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5951,78	7321
0.22. 8 (21-010201-0303)	100055С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М400, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,226	0,27798	4759,89	1323
0.22. 9 (21-020101-0301)	100467С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	М3	0,133	0,16359	23008,79	3764
0.22.10 (21-020401-2804)	102636С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,01	0,0123	13911,64	171
0.22.11 (21-070201-0301)	131548С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,004	0,00492	24435,92	120
0.22.12 (21-130102-0801)	144600С	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00011	0,000135	17400	2
0.22.13 (21-130209-0401)	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,08	0,0984	196,54	19
0.22.14 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00031	0,000381	93	0,04
0.22.15 (27-010101-0105)	275941С	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	0,12	0,1476	905,42	134
0.22.16 (21-050301-3001)	279845С	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,064	0,07872	192359,44	15143
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16810,08	20676
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		5689,46	6998
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1483,24	1824
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7172,7	8822
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2943,88	3621
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				39742,37	48883
481.2	С121-040302 -0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 0,68 Т	ШТ.	4	17540,7		70163
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		736,71	2947
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		736,71	2947
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1462,19	5849
482.2 20	С121-040301 -0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КО6 50 КГ	ШТ.	4	3648,24		14593
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		153,23	613
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		153,23	613
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		304,12	1216
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4105,58	16422
483.2	С123-030101 -0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99 67 КГ	КОМПЛЕКТ	4	10020,09		40080
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		420,84	1683
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		420,84	1683
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		835,27	3341
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11276,21	45105
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			ТЕНГЕ				2073972
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				2073972
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				627670
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				255796
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				1108233
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				18696
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				247811
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				154227
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				93584
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				185743
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				2507525
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				332
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				255796
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				2507525
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				332
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				255796

РАЗДЕЛ 2. УЛИЦА №8

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

512.2	Е11-010104- 0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	1,58	19,83		31
2.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0055	0,00869	1143,29	10

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,29	10
2.22. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0055	0,00869	3605,02	31
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	0,00869	1143,29	9,94
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,83	31
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,72	6
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,988843	2
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,71	7
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,96	3
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26,5	42
213.2	Е11-010104-0113 11-010104-0113 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	1,58		17,16	27
3.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00476	0,007521	1143,3	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,44	9
3.22. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00476	0,007521	3605,02	27
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00476	0,007521	1143,29	8,60
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,16	27
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,22	5
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,855798	1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,07	6
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,7	3
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22,93	36
515.2	Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	18,2		51,55	938
5.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0143	0,26026	1143,29	298
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16,35	298
5.22. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0143	0,26026	3605,02	938
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0143	0,26026	1143,29	297,55
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,55	938
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		9,66	176
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,57	47
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12,23	223
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,1	93
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				68,89	1254
516.2	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ	1400		4,57	6396
6.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	1,386	1143,29	1585
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	1585
6.22. 2 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,532	6235,51	3317
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,532	1143,29	608,23
6.22. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,854	3605,02	3079
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,854	1143,29	976,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	6396
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	936
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	308
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	1244
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	611
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	8252
517.2	Е11-010201-0103 11-010201-0103 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	575		38,26	21997
7.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01059	6,089	1127,87	6868
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,94	6868
7.22. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00958	5,509	3605,02	19858
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00958	5,509	1143,29	6298,38
7.22. 3 (32-010102-0301)	618С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00101	0,58075	716,69	416
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
7.22. 4 (33-040101-0102)	1835С	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00101	0,58075	2965,74	1722
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00101	0,58075	981,60	570,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				38,26	21997
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		7,06	4059
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,9	1094
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,96	5153
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3,78	2172
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,99	29322
518.2	Е11-010201-0109 11-010201-0109 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		575	26,03	14970
8.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00707	4,065	981,6	3990
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,94	3990
8.22. 2 (32-010102-0301)	618С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00707	4,065	716,69	2914
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
8.22. 3 (33-040101-0102)	1835С	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00707	4,065	2965,74	12056
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00707	4,065	981,60	3990,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,03	14970
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,1	2358
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,27	728
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,37	3086
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,51	1444
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33,91	19501
519.2	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		575	58,32	33532
9.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,0122	7,015	636,57	4466
9.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0122	7,015	852,37	5979
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18,17	10445
9.22. 3 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0122	7,015	3381,2	23719
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0122	7,015	852,37	5979,38
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41,25	23719
9.22. 4 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	57,5	93	5348
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9,3	5347
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		10,74	6173
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,9	1668
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,64	7841
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,76	3310
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				77,71	44683
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.30.18					
530.2	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ.	М БОРТОВОГО КАМНЯ		263	2107,18	554187
0.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	183,574	748,61	137425
0.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	1,709	1125,39	1924
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	139349
0.22. 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	1,604	3173,59	5091
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	1,604	1143,29	1833,84
0.22. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,1052	1799,25	189
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,1052	852,37	89,67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	5281
0.22. 5 (21-020101-0601)	100533С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,059	15,517	25929,15	402343
0.22. 6 (21-020401-2804)	102636С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,1578	13911,64	2195
0.22. 7 (21-070202-0401)	131571С	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,4471	14373,62	6426
0.22. 8 (21-130209-0401)	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	2,63	196,54	517
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1564,57	411481
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	84028
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		101,92	26805
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		421,42	110833

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,29	53202
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2730,88	718221
531.2	С121-040508 -9902 21-040508-9902 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		13,676	48993,48	670035
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2057,73	28141
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2057,73	28141
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4084,1	55854
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				55135,3	754030
532.2	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		4,96	3475,87	17240
2.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,71424	709,78	507
2.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,70928	1027,94	729
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	1236
2.22. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,07688	6235,51	479
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,07688	1143,29	87,90
2.22. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,236096	3422,17	808
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,236096	852,37	201,24
2.22. 5 (32-010101-0202)	626С Т	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30	МАШ.-Ч	0,0708	0,351168	7431,77	2610
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,351168	1143,29	401,49
2.22.. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,045136	3381,2	153
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,045136	852,37	38,47
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	4050
2.22.. 7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	6,051	2090,71	12651
2.22.. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,3472	93	32
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	12684
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	745
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	755
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	1501
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	1499
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	20240
533.2	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		32,82	118,46	3888
3.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,917319	1143,29	1049
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	1049
3.22. 2 (31-010201-0103)	2264С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,917319	4238,44	3888
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,917319	1143,29	1048,76
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	3888
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	620
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	189
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	809
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	376
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	5073
534.2	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		26,3	120,07	3158
4.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	2,84	636,57	1808
4.22 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,690375	852,37	588
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	2397
4.22. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,690375	1909,23	1318
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,690375	852,37	588,45
4.22. 4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	2,761	11,48	32
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	1350
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	1416
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	192
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	1608
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	381
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	5148
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ					1326400
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				1326400
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				416861
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				167234
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				670035
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				12651
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				160453
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				100523
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				59930
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				118948
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				1605802
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				217
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				167234
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				1605802
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				217
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				167234

РАЗДЕЛ 3. УЛИЦА №10

595.2	Е11-270602-0901	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1, -ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	1,1979	110922,7		132874
	11-270602-0901 РСНБ РК 2015						
5.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,694782	981,6	682
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	682
5.22. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,347391	4204,24	1461
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,694782	981,60	682,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	1461
5.22. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	1,234	106508,22	131414
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	131414
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	411
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	5598
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	6009
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	11111
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	149994
596.2	Е11-270602-0306	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2	1500	2031,74		3047605
	11-270602-0306 РСНБ РК 2015						
6.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	50,4	852,37	42959
6.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	25,155	1102,89	27743
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,14	70703
6.22. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	5,205	3032,59	15785
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	5,205	981,60	5109,23
6.22. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	15,15	3863,36	58530
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	15,15	1143,29	17320,84
6.22. 5 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,585	3381,2	1978
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,585	852,37	498,64
6.22. 6 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	2,1	94,23	198
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
6.22. 7 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	4,2	5575,82	23418
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	4,2	1143,29	4801,82
6.22. 8 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,015	1799,25	27
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,015	852,37	12,79
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,62	99936
6.22. 9 (21-020501-0502)	102750С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0925	138,75	20908,61	2901070
6.22.10 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,0093	205870,68	1915
6.22.11 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000011	0,0162	106504,1	1725
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1936,47	2904710

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,42	42634
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		86,53	129790
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114,95	172424
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		171,73	257602
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2318,42	3477631
597.2	Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		1500	1004,58	1506871
7.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,54	852,37	460
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306853	460
7.22. 2 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	1,02	94,23	96
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	96
7.22. 3 (21-020501-0502)	102750С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,048	72	20908,61	1505420
7.22. 4 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 90/130		0,000006	0,0084	106504,1	895
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1004,21	1506315
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		0,185032	278
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		42,2	63300
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,39	63578
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83,76	125636
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,72	1696085
598.2	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,45	110922,7	49915
8.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,261	981,6	256
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	256
8.22. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,1305	4204,24	549
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,261	981,60	256,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	549
8.22. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 60/90		1,03	0,4635	106508,22	49367
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	49367
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	154
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	2103
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	2257
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	4174
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	56346
599.2	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1500	2812,87	4219300
9.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	50,4	852,37	42959
9.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	25,245	1102,52	27833
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	70793
9.22. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	5,205	3032,59	15785
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	5,205	981,60	5109,23
9.22. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	15,15	3863,36	58530
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	15,15	1143,29	17320,84
9.22. 5 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,045	3173,59	143
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,045	1143,29	51,45
9.22. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,585	3381,2	1978
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,585	852,37	498,64
9.22. 7 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	2,1	94,23	198
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
9.22. 8 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	4,2	5575,82	23418
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	4,2	1143,29	4801,82
9.22. 9 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,06	1799,25	108
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,06	852,37	51,14

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	100160
9.22.10 (21-020504-0103)	102778С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	Т	0,0966	144,9	28061,43	4066101
9.22.11 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,0093	205870,68	1915
9.22.12 (21-070201-0301)	131548С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,225	24435,92	5498
9.22.13 (21-130105-0103)	144684С	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ) МАРКИ ПБВЭ 130/150	Т	0,000011	0,0162	164610,38	2667
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2717,45	4076181
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	42688
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		119,34	179003
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,79	221691
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		236,85	355279
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3197,51	4796270
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.30.18					
600.2	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ.	М БОРТОВОГО КАМНЯ	47	2107,18		99037
0.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	32,806	748,61	24559
0.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	0,3055	1125,39	344
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	24903
0.22. 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	0,2867	3173,59	910
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	0,2867	1143,29	327,78
0.22. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,0188	1799,25	34
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,0188	852,37	16,02
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	944
0.22. 5 (21-020101-0601)	100533С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,059	2,773	25929,15	71902
0.22. 6 (21-020401-2804)	102636С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,0282	13911,64	392
0.22. 7 (21-070202-0401)	131571С	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,0799	14373,62	1148
0.22. 8 (21-130209-0401)	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,47	196,54	92
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1564,57	73535
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	15016
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		101,92	4790
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		421,42	19807
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,29	9508
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2730,88	128351
601.2	С121-040508-9902 21-040508-9902 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3	2,444	48993,48		119740
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2057,73	5029
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2057,73	5029
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4084,1	9982
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				55135,3	134751
602.2	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	0,89	3475,87		3094
2.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,12816	709,78	91
41. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,12727	1027,94	131
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	222
2.22. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,013795	6235,51	86
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,013795	1143,29	15,77
2.22. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,042364	3422,17	145
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,042364	852,37	36,11
2.22. 5 (32-010101-0202)	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,063012	7431,77	468
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,063012	1143,29	72,04
2.22. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,008099	3381,2	27
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,008099	852,37	6,90
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	727

1	2	3	4	5	6	7	8
2.22. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	1,086	2090,71	2270
2.22. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,0623	93	6
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	2276
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	134
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	136
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	269
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	269
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	3632
603.2	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА	4,7	118,46		557
3.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,131365	1143,29	150
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	150
3.22. 2	2264С (31-010201-0103)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,131365	4238,44	557
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,131365	1143,29	150,19
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	557
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	89
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	27
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	116
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	54
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	726
604.2	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	4,7	120,07		564
4.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	0,5076	636,57	323
4.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,123375	852,37	105
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	428
4.22. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,123375	1909,23	236
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,123375	852,37	105,16
4.22. 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	0,4935	11,48	6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	241
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	253
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	34
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	287
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	68
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	920
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ					9179557
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				9179557
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				8741526
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				168597
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				119740
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				2270
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				491468
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				101657
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				389811
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				773682
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				10444707
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				187
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				168597
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ				10444707
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				187
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				168597
		РАЗДЕЛ 4. УЛИЦА №11					
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1,					
641.2	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,7968	110922,7		88383
1.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,462144	981,6	454
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	454
1.22. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,231072	4204,24	971
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,462144	981,60	453,64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	971
1.22. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 60/90		1,03	0,820704	106508,22	87412
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	87412

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	274
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	3724
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	3997
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	7390
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	99771
642.2	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ	М2		1000	2031,74	2031737
2.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	33,6	852,37	28640
2.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	16,77	1102,89	18496
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,14	47135
2.22. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	3,47	3032,59	10523
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	3,47	981,60	3406,15
2.22. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	10,1	3863,36	39020
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	10,1	1143,29	11547,23
2.22. 5	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,39	3381,2	1319
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,39	852,37	332,42
2.22. 6	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	1,4	94,23	132
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
2.22. 7	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	2,8	5575,82	15612
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	2,8	1143,29	3201,21
2.22. 8	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,01	1799,25	18
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,01	852,37	8,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,62	66624
2.22. 9	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0925	92,5	20908,61	1934046
2.22.10	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,0062	205870,68	1276
2.22.11	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 90/130		0,000011	0,0108	106504,1	1150
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1936,47	1936473
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,42	28423
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		86,53	86527
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114,95	114949
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		171,73	171735
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2318,42	2318421
643.2	Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		1000	1004,58	1004581
3.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,36	852,37	307
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306853	307
3.22. 2	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	0,68	94,23	64
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	64
3.22. 3	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,048	48	20908,61	1003613
3.22. 4	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 90/130		0,000006	0,0056	106504,1	596
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1004,21	1004210
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		0,185032	185
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		42,2	42200
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,39	42385
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83,76	83757
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,72	1130723
644.2	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,3	110922,7	33277
4.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,174	981,6	171
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	171
4.22. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,087	4204,24	366
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,174	981,60	170,80

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	366
4.22. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 60/90		1,03	0,309	106508,22	32911
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	32911
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	103
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	1402
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	1505
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	2783
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	37564
645.2	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	1000		2812,87	2812866
5.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	33,6	852,37	28640
48. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	16,83	1102,52	18555
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	47195
5.22.3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	3,47	3032,59	10523
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	3,47	981,60	3406,15
5.22. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	10,1	3863,36	39020
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	10,1	1143,29	11547,23
5.22. 5 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,03	3173,59	95
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,03	1143,29	34,30
5.22. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,39	3381,2	1319
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,39	852,37	332,42
5.22. 7 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	1,4	94,23	132
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
5.22. 8 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	2,8	5575,82	15612
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	2,8	1143,29	3201,21
5.22. 9 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,04	1799,25	72
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,04	852,37	34,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	66773
5.22.10 (21-020504-0103)	102778С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	Т	0,0966	96,6	28061,43	2710734
5.22.11 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,0062	205870,68	1276
5.22.12 (21-070201-0301)	131548С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,15	24435,92	3665
5.22.13 (21-130105-0103)	144684С	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ) МАРКИ ПБВЭ 130/150	Т	0,000011	0,0108	164610,38	1778
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2717,45	2717454
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	28459
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		119,34	119336
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,79	147794
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		236,85	236853
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3197,51	3197514
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.30.18					
646.2	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ.	М БОРТОВОГО КАМНЯ	30		2107,18	63215
6.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	20,94	748,61	15676
6.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	0,195	1125,39	219
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	15895
6.22. 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	0,183	3173,59	581
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	0,183	1143,29	209,22
6.22. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,012	1799,25	22
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,012	852,37	10,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	602
6.22. 5 (21-020101-0601)	100533С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,059	1,77	25929,15	45895
6.22. 6 (21-020401-2804)	102636С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,018	13911,64	250
6.22. 7 (21-070202-0401)	131571С	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,051	14373,62	733
6.22. 8 (21-130209-0401)	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,3	196,54	59

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1564,57	46937
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	9585
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		101,92	3058
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		421,42	12642
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,29	6069
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2730,88	81926
647.2	С121-040508-9902 21-040508-9902 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		1,56	48993,48	76430
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2057,73	3210
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2057,73	3210
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4084,1	6371
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				55135,3	86011
648.2	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		0,57	3475,87	1981
8.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,08208	709,78	58
8.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,08151	1027,94	84
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	142
8.22. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,008835	6235,51	55
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,008835	1143,29	10,10
8.22. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,027132	3422,17	93
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,027132	852,37	23,13
8.22. 5 (32-010101-0202)	626С Т	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30	МАШ.-Ч	0,0708	0,040356	7431,77	300
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,040356	1143,29	46,14
8.22. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,005187	3381,2	18
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,005187	852,37	4,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	465
8.22. 7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	0,6954	2090,71	1454
8.22. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,0399	93	4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	1458
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	86
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	87
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	172
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	172
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	2326
649.2	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		3,75	118,46	444
9.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,104812	1143,29	120
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	120
9.22. 2 (31-010201-0103)	2264С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,104812	4238,44	444
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,104812	1143,29	119,83
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	444
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	71
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	22
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	92
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	43
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	580
650.2	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		3	120,07	360
0.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	0,324	636,57	206
0.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,07875	852,37	67
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	273
0.22. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,07875	1909,23	150
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,07875	852,37	67,12

1	2	3	4	5	6	7	8
0.22. 4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	0,315	11,48	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	154
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	162
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	22
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	183
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	43
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	587

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ	.	.	.	.	6113274
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	6113274
МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	5825400
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	111692
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	76430
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	1454
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	326932
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	67346
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	259586
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	515216
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	6955423
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	124
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	111692
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ	.	.	.	.	6955423
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	124
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	111692

РАЗДЕЛ 5. УЛ.ДОСТЫК-2

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1067.2 0105 11-010104- 0105 РСНБ РК 2015	Е11-010104-	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	15	19,83		297
67.2 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0055	0,0825	1143,29	94
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,29	94
67.2. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0055	0,0825	3605,02	297
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	0,0825	1143,29	94,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,83	297
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,72	56
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,988843	15
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,71	71
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,96	29
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26,5	397
1068.2 0113 11-010104- 0113 РСНБ РК 2015	Е11-010104-	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	15	17,16		257
68.2. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00476	0,0714	1143,29	82
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,44	82
68.2. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00476	0,0714	3605,02	257
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00476	0,0714	1143,29	81,63
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,16	257
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,22	48
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,855798	13
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,07	61
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,7	25
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22,93	344
1070.2 0502 11-010105- 0502 РСНБ РК 2015	Е11-010105-	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	217,84	51,55		11230
70.2. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0143	3,115	1143,29	3561
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16,35	3561
70.2. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0143	3,115	3605,02	11230
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0143	3,115	1143,29	3561,35
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,55	11230
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		9,66	2105
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,57	560
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12,23	2665
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,1	1112
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				68,89	15007
1071.2 0102 11-010203-	Е11-010203-	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ	1000	4,57		4569

1	2	3	4	5	6	7	8
0102 РСНБ РК 2015			ПЛОЩАДИ				
71.2. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,99	1143,29	1132
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	1132
71.2. 2 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,38	6235,51	2369
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,38	1143,29	434,45
70.2. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,61	3605,02	2199
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,61	1143,29	697,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	4569
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	669
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	220
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	889
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	437
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	5894
1072.2 11-010201- 0103 РСНБ РК 2015	Е11-010201- 0103	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	235,8	38,26		9021
72.2. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01059	2,497	1127,87	2816
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,94	2816
72.2. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00958	2,259	3605,02	8144
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00958	2,259	1143,29	2582,69
72.2. 3 (32-010102-0301)	618С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00101	0,238158	716,69	171
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
72.2. 4 (33-040101-0102)	1835С	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00101	0,238158	2965,74	706
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00101	0,238158	981,60	233,78
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				38,26	9021
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		7,06	1665
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,9	449
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,96	2113
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3,78	891
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,99	12025
1073.2 11-010201- 0109 РСНБ РК 2015 К=7	Е11-010201- 0109	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	235,8	26,03		6139
73.2. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00707	1,667	981,6	1636
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,94	1636
73.2. 2 (32-010102-0301)	618С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00707	1,667	716,69	1195
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
73.2. 3 (33-040101-0102)	1835С	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00707	1,667	2965,74	4944
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00707	1,667	981,60	1636,33
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,03	6139
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,1	967
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,27	298
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,37	1266
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,51	592
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33,91	7997
1074.2 11-010201- 0601 РСНБ РК 2015	Е11-010201- 0601	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	235,8	58,32		13751
74.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,0122	2,877	636,57	1831
74.2. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0122	2,877	852,37	2452
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18,17	4283
74.2. 3 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0122	2,877	3381,2	9727
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0122	2,877	852,37	2452,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41,25	9727
74.2. 4 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	23,58	93	2193
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9,3	2193
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		10,74	2531

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,9	684
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,64	3215
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,76	1357
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				77,71	18324
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.30.18					
1102.2 1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Е11-270201-1002	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ.	М БОРТОВОГО КАМНЯ	356	2107,18		750155
02.2.1 1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	248,488	748,61	186021
02.2. 2 3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	2,314	1125,39	2604
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	188625
02.2. 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	2,172	3173,59	6892
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	2,172	1143,29	2483,23
02.2. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,1424	1799,25	256
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,1424	852,37	121,38
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	7148
02.2. 5 (21-020101-0601)	100533С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,059	21,004	25929,15	544616
02.2. 6 (21-020401-2804)	102636С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,2136	13911,64	2972
02.2. 7 (21-070202-0401)	131571С	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,6052	14373,62	8699
02.2. 8 (21-130209-0401)	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	3,56	196,54	700
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1564,57	556986
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	113741
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		101,92	36284
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		421,42	150024
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,29	72014
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2730,88	972193
1103.2 -9902 21-040508-9902 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	С121-040508	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3	18,512	48993,48		906967
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2057,73	38093
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2057,73	38093
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4084,1	75605
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				55135,3	1020665
1104.2 0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	Е11-270401-0102	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	6,7	3475,87		23288
04.2. 1 1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,9648	709,78	685
04.2. 2 3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,9581	1027,94	985
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	1670
04.2. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,10385	6235,51	648
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,10385	1143,29	118,73
04.2. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,31892	3422,17	1091
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,31892	852,37	271,84
04.2. 5 (32-010101-0202)	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,47436	7431,77	3525
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,47436	1143,29	542,33
04.2. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,06097	3381,2	206
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,06097	852,37	51,97
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	5470
04.2. 7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	8,174	2090,71	17089
04.2. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,469	93	44
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	17133
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	1007
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	1020
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	2027
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	2025
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	27341

1	2	3	4	5	6	7	8
1105.2 0362	E11-010101- 0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА	44,5	118,46		5272
05.2. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	1,244	1143,29	1422
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	1422
05.2. 2 (31-010201-0103)	2264С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	1,244	4238,44	5272
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	1,244	1143,29	1422,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	5272
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	840
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	257
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	1097
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	510
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	6878
1106.2 0501	E11-010201- 0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	35,6	120,07		4275
06.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	3,845	636,57	2447
06.2. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,9345	852,37	797
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	3244
06.2. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,9345	1909,23	1784
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,9345	852,37	796,54
06.2. 4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	3,738	11,48	43
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	1827
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	1917
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	260
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	2177
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	516
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	6968

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ	. . . . .	1735221
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	1735221
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	559223
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	208566
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	. . . . .	906967
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	17089
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	203698
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	. . . . .	125546
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	. . . . .	78152
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	. . . . .	155113
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	2094032
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	. . . . .	273
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	208566
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ	. . . . .	2094032
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	. . . . .	273
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	208566

. ПО СЛИЧИТЕЛЬНОЙ ВЕДОМОСТИ №2 УЛИЦА МАГИСТРАЛЬНАЯ

РАЗДЕЛ 7. УЛИЦА №6

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

66. 0105	E11-010104- 0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	905,75	19,83		17959
66. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0055	4,982	1143,29	5695
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,29	5695
66. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0055	4,982	3605,02	17959
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	4,982	1143,29	5695,87
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,83	17959
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,72	3366
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,988843	896
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,71	4262
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,96	1778
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26,5	23998
67. 0113	E11-010104- 0113 РСНБ	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	905,75	17,16		15543

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
67.1.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00476	4,311	1143,29	4929
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,44	4929
67. 2. (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00476	4,311	3605,02	15543
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00476	4,311	1143,29	4928,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,16	15543
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,22	2913
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,855798	775
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,07	3688
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,7	1538
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22,93	20769
68	С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ . ПОГРУЗКА	Т		1456	195	283920
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,19	11925
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,19	11925
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,26	23668
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,45	319512
69	С341-010204-1001 41-010204-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИТ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ.ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14Т.КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗОК 1 КМ			1456	176,24	256605
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,4	10777
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,4	10777
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,69	21391
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				198,33	288773
70	Е11-271001-0501 11-271001-0501 РСНБ РК 2015	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1, -СМЕСЬ ЩПГС С5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		325	494,09	160581
70. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	0,0515	16,738	774,71	12967
70. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1261	40,983	974,36	39932
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				162,76	52898
70. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	9,1	3605,02	32806
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	9,1	1143,29	10403,94
70. 4 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0141	4,582	3381,2	15494
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0141	4,582	852,37	3905,56
70. 5 (32-010208-0101)	1960С	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	9,1	8189,1	74521
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,056	18,2	916,99	16689,13
70. 6 (31-030305-0302)	2040С	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,028	9,1	2362,47	21498
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	9,1	981,60	8932,56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				444,06	144319
70. 7 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,109	35,425	93	3295
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,14	3295
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		98,15	31898
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		24,87	8084
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,02	39982
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		49,37	16045
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				666,48	216607
71	С121-010201-0403 21-010201-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		158,6	5311,06	842334
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		223,06	35378
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		223,06	35378
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		442,73	70217
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5976,85	947929
72	С121-010601-0101 21-010601-	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3		214,5	2090,71	448457

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	18835
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	18835
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	37383
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	504676
73	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=2,1	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ	1300		256,86	333915
73. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	0,08736	113,568	742,25	84296
73. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,050799	66,039	1006,23	66450
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				115,96	150746
73. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,004872	6,334	6235,51	39493
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004872	6,334	1143,29	7241,60
73. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012432	16,162	3422,17	55308
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012432	16,162	852,37	13776,00
73. 5 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,015288	19,874	3032,59	60271
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015288	19,874	981,60	19508,32
73. 6 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,014112	18,346	3863,36	70876
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,014112	18,346	1143,29	20974,80
73. 7 (32-010101-0201)	625С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,001092	1,42	5498,65	7806
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001092	1,42	1143,29	1623,47
73. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,003003	3,904	3381,2	13200
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003003	3,904	852,37	3327,65
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				189,96	246953
73. 9 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02205	28,665	93	2666
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,05	2666
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		69,92	90900
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		13,72	17842
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		83,65	108742
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		27,24	35413
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				367,75	478070
74	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ	1201,52		182,98	219860
74. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	39,65	723,15	28673
74. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	53,299	1059,42	56467
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	85140
74. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,432547	6235,51	2697
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,432547	1143,29	494,53
74. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	4,782	3422,17	16365
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	4,782	852,37	4076,03
74. 5 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	2,824	3605,02	10179
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	2,824	1143,29	3228,65
74. 6 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	12,736	3032,59	38623
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	12,736	981,60	12501,66
74. 7 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	28,716	3863,36	110942
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	28,716	1143,29	32830,72
74. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	3,124	3381,2	10563
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	3,124	852,37	2662,80
74. 9 (32-010212-0101)	1602С	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,684866	2654,92	1818
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,684866	981,60	672,26

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	191187
74.10	249133С (21-130703-1406)	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03	36,046	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	51339
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		9,48	11390
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		52,21	62730
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		18,82	22607
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				254,01	305197
75	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		248,715	7525,89	1871802
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		316,09	78616
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		316,09	78616
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		627,36	156033
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8469,34	2106451
76	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		1201,52	-43,08	-51764
76. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	15,079	-991,69	-14954
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-14954
76. 2	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	4,986	-3422,17	-17064
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	4,986	-852,37	-4249,92
76. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	5,167	-3032,59	-15668
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	5,167	-981,60	-5071,93
76. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	4,926	-3863,36	-19032
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	4,926	-1143,29	-5631,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-51764
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-9017
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-2,12	-2553
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-9,63	-11570
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-4,22	-5067
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-56,93	-68400
77	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3		82,905	-7525,89	-623934
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-316,09	-26205
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-316,09	-26205
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-627,36	-52011
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-8469,34	-702150
		НАРАЩИВАНИЕ КОЛОДЦЕВ					
78	Е12-160101-0801 12-160101-0801 РСНБ РК 2015	-ЛЮКИ ЧУГУННЫЕ. ДЕМОНТАЖ	ЛЮК		1	1582,3	1582
78. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,1=697,05)	ЧЕЛ-Ч	2,27	2,27	697,05	1582
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1582,3	1582
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		935,14	935
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		105,73	106
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1040,87	1041
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		209,85	210
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2833,03	2833
79	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 К=0,8	-КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. ДЕМОНТАЖ В ГРУНТАХ СУХИХ	М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА		0,27	10252,57	2768
79. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	7,088	1,914	774,71	1483
79. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,774	0,479088	1036	496
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7329,42	1979
79. 3	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,0054	3422,17	18

1	2	3	4	5	6	7	8
(31-050501-0101)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02	0,0054	852,37	4,60
79. 4	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	1,12	0,3024	3173,59	960
(31-050102-0102)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,12	0,3024	1143,29	345,73
79. 5	1005С	ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,0256	0,006912	187,37	1
(31-010105-0601)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
79. 6	2349С	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,0128	0,003456	1198,95	4
(31-060101-0101)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0128	0,003456	852,37	2,95
79. 7	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,6216	0,167832	1799,25	302
(33-010201-0101)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,6216	0,167832	852,37	143,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4761,42	1286
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		4551,57	1229
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		621,77	168
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5173,34	1397
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1234,07	333
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16659,98	4498
80	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ	М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА		0,31	29625,79	9184
80. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	8,86	2,747	774,71	2128
80. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,218	0,68758	1036	712
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9161,78	2840
80. 3	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,025	0,00775	3422,17	27
(31-050501-0101)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,025	0,00775	852,37	6,61
80. 4	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	1,4	0,434	3173,59	1377
(31-050102-0102)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,4	0,434	1143,29	496,19
80. 5	1005С	ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,032	0,00992	187,37	2
(31-010105-0601)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
80. 6	2349С	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,016	0,00496	1198,95	6
(31-060101-0101)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,016	0,00496	852,37	4,23
80. 7	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,777	0,24087	1799,25	433
(33-010201-0101)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,777	0,24087	852,37	205,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5951,78	1845
80. 8	100055С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	0,226	0,07006	4759,89	333
(21-010201-0303)		М400, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004					
80. 9	100467С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	М3	0,133	0,04123	23008,79	949
(21-020101-0301)							
80.10	102636С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ	М3	0,01	0,0031	13911,64	43
(21-020401-2804)		М100 ГОСТ 28013-98					
80.11	131548С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М,	М3	0,004	0,00124	24435,92	30
(21-070201-0301)		ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86					
80.12	144600С	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ	Т	0,00011	0,000034	17400	0,59
(21-130102-0801)		9179-77					
80.13	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,08	0,0248	196,54	5
(21-130209-0401)							
80.14	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00031	0,000096	93	0,01
(21-130703-1405)							
80.15	275941С	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	0,12	0,0372	905,42	34
(27-010101-0105)							
80.16	279845С	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I	Т	0,064	0,01984	192359,44	3816
(21-050301-3001)		(А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16810,08	5211
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		5689,46	1764
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1483,24	460
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7172,7	2224
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2943,88	913
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				39742,37	12320
81	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 0,68 Т	ШТ.		1	17540,7	17541

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		736,71	737
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		736,71	737
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1462,19	1462
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19739,6	19740
82	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КО6 50 КГ	ШТ.		1	3648,24	3648
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		153,23	153
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		153,23	153
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		304,12	304
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4105,58	4106
83	С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99 67 КГ	КОМПЛЕКТ		1	10020,09	10020
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		420,84	421
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		420,84	421
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		835,27	835
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11276,21	11276
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		ТЕНГЕ					3820021
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				3820021
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				11171
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				290856
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				2569868
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				540525
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				343131
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				175327
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				167804
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				333052
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				4496205
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				333
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				290856
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ				4496205
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				333
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				290856
		РАЗДЕЛ 8. УЛИЦА №8					
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
84	Е11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	1048,42		19,83	20788
84. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0055	5,766	1143,29	6593
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,29	6593
84. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0055	5,766	3605,02	20788
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	5,766	1143,29	6592,21
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,83	20788
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,72	3896
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,988843	1037
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,71	4933
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,96	2058
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26,5	27778
85	Е11-010104-0113 11-010104-0113 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	1048,42		17,16	17991
85. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00476	4,99	1143,29	5706
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,44	5706
85. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00476	4,99	3605,02	17991
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00476	4,99	1143,29	5705,02
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,16	17991
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,22	3372
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,855798	897
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,07	4269
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,7	1781
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22,93	24041
86	С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ . ПОГРУЗКА	Т	1680		195	327600

1	2	3	4	5	6	7	8
	КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,19	13759
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,19	13759
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,26	27309
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,45	368668
87	С341-010204-1001 41-010204-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИТ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ.ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14Т.КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗОК 1 КМ			1680	176,24	296083
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,4	12435
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,4	12435
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,69	24681
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				198,33	333200
88	Е11-271001-0501 11-271001-0501 РСНБ РК 2015	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1, -СМЕСЬ ЩПГС С5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		350	494,09	172933
88. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	0,0515	18,025	774,71	13964
88. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1261	44,135	974,36	43003
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				162,76	56967
88. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	9,8	3605,02	35329
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	9,8	1143,29	11204,24
88. 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0141	4,935	3381,2	16686
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0141	4,935	852,37	4206,45
88. 5	1960С (32-010208-0101)	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	9,8	8189,1	80253
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,056	19,6	916,99	17972,91
88. 6	2040С (31-030305-0302)	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,028	9,8	2362,47	23152
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	9,8	981,60	9619,68
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				444,06	155421
88. 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,109	38,15	93	3548
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,14	3548
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		98,15	34351
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		24,87	8706
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,02	43057
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		49,37	17279
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				666,48	233269
89	С121-010201-0403 21-010201-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		170,8	5311,06	907129
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		223,06	38099
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		223,06	38099
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		442,73	75618
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5976,85	1020847
90	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3		231	2090,71	482954
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	20284
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	20284
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	40259
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	543497
91	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=2,1	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		1400	256,86	359601
91. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	0,08736	122,304	742,25	90780
91. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,050799	71,119	1006,23	71562
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				115,96	162342
91. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,004872	6,821	6235,51	42531

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004872	6,821	1143,29	7798,38
91. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012432	17,405	3422,17	59562
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012432	17,405	852,37	14835,50
91. 5	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,015288	21,403	3032,59	64907
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015288	21,403	981,60	21009,18
91. 6	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,014112	19,757	3863,36	76328
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,014112	19,757	1143,29	22587,98
91. 7	625С (32-010101-0201)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,001092	1,529	5498,65	8406
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001092	1,529	1143,29	1748,09
91. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,003003	4,204	3381,2	14215
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003003	4,204	852,37	3583,36
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				189,96	265950
91. 9	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02205	30,87	93	2871
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,05	2871
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		69,92	97892
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		13,72	19215
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		83,65	117107
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		27,24	38137
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				367,75	514844
92	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		1200	182,98	219582
92. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	39,6	723,15	28637
92. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	53,232	1059,42	56395
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	85032
92. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,432	6235,51	2694
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,432	1143,29	493,90
92. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	4,776	3422,17	16344
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	4,776	852,37	4070,92
92. 5	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	2,82	3605,02	10166
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	2,82	1143,29	3224,08
92. 6	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	12,72	3032,59	38575
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	12,72	981,60	12485,95
92. 7	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	28,68	3863,36	110801
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	28,68	1143,29	32789,56
92. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	3,12	3381,2	10549
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	3,12	852,37	2659,39
92. 9	1602С (32-010212-0101)	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,684	2654,92	1816
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,684	981,60	671,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	190945
92.10	249133С (21-130703-1406)	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03	36	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	51274
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		9,48	11376
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		52,21	62650
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		18,82	22579
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				254,01	304811
93	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		248,4	7525,89	1869431
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		316,09	78516

1	2	3	4	5	6	7	8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		316,09	78516
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		627,36	155836
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8469,34	2103783
94	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ	1200	-43,08	-51698
94. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	15,06	-991,69	-14935
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-14935
94. 2 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	4,98	-3422,17	-17042
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	4,98	-852,37	-4244,80
94. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	5,16	-3032,59	-15648
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	5,16	-981,60	-5065,06
94. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	4,92	-3863,36	-19008
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	4,92	-1143,29	-5624,99
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-51698
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-9006
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-2,12	-2550
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-9,63	-11555
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-4,22	-5060
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-56,93	-68314
95	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3		82,8	-7525,89	-623144
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-316,09	-26172
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-316,09	-26172
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-627,36	-51945
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-8469,34	-701261
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		ТЕНГЕ					3999249
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				3999249
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				6419
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				301705
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				2636370
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				623683
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				357384
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				181780
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				175604
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				348531
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				4705164
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				344
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				301705
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ				4705164
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				344
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				301705
		РАЗДЕЛ 9. УЛИЦА №9					
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1,					
96	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=2,1	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		269	256,86	69095
96. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	0,08736	23,5	742,25	17443
96. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,050799	13,665	1006,23	13750
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				115,96	31193
96. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,004872	1,311	6235,51	8172
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004872	1,311	1143,29	1498,85
96. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012432	3,344	3422,17	11444
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012432	3,344	852,37	2850,33
96. 5 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,015288	4,112	3032,59	12471
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015288	4,112	981,60	4036,34
96. 6 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,014112	3,796	3863,36	14666
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,014112	3,796	1143,29	4339,93
96. 7	625С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16	МАШ.-Ч	0,001092	0,293748	5498,65	1615

1	2	3	4	5	6	7	8
(32-010101-0201)	Т						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001092	0,293748	1143,29	335,84
96. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,003003	0,807807	3381,2	2731
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003003	0,807807	852,37	688,55
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				189,96	51100
96. 9	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02205	5,931	93	552
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,05	552
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		69,92	18809
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		13,72	3692
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		83,65	22501
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		27,24	7328
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				367,75	98924
97	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		234,3	182,98	42873
97. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	7,732	723,15	5591
97. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	10,394	1059,42	11011
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	16602
97. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,084348	6235,51	526
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,084348	1143,29	96,43
97. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	0,932514	3422,17	3191
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	0,932514	852,37	794,85
97. 5	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	0,550605	3605,02	1985
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	0,550605	1143,29	629,50
97. 6	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	2,484	3032,59	7532
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	2,484	981,60	2438,29
97. 7	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	5,6	3863,36	21634
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	5,6	1143,29	6402,42
97. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	0,60918	3381,2	2060
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	0,60918	852,37	519,25
97. 9	1602С (32-010212-0101)	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,133551	2654,92	355
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,133551	981,60	131,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	37282
97.10	249133С (21-130703-1406)	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03	7,029	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	10011
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		9,48	2221
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		52,21	12232
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		18,82	4408
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				254,01	59514
98	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		52,019	7525,89	391489
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		316,09	16443
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		316,09	16443
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		627,36	32635
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8469,34	440566
99	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		234,3	-43,08	-10094
99. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	2,94	-991,69	-2916
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-2916
99. 2	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	0,972345	-3422,17	-3328

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	0,972345	-852,37	-828,80
99. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	1,007	-3032,59	-3055
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	1,007	-981,60	-988,47
99. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	0,96063	-3863,36	-3711
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	0,96063	-1143,29	-1098,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-10094
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-1758
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-2,12	-498
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-9,63	-2256
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-4,22	-988
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-56,93	-13338
100	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3		16,725	-7525,89	-125871
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-316,09	-5287
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-316,09	-5287
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-627,36	-10493
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-8469,34	-141650
101	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,25	110922,7	27731
101. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,145	981,6	142
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	142
101. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0725	4204,24	305
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,145	981,60	142,33
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	305
101. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	0,2575	106508,22	27426
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	27426
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	86
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	1168
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	1254
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	2319
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	31304
102	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		316,3	2031,74	642638
102. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	10,628	852,37	9059
102. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	5,304	1102,89	5850
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,14	14909
102. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	1,098	3032,59	3328
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	1,098	981,60	1077,80
102. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	3,195	3863,36	12342
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	3,195	1143,29	3652,81
102. 5	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,123357	3381,2	417
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,123357	852,37	105,15
102. 6	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,44282	94,23	42
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
102. 7	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,88564	5575,82	4938
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,88564	1143,29	1012,54
102. 8	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,003163	1799,25	6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,003163	852,37	2,70
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,62	21073
102. 9	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0925	29,258	20908,61	611739
102.10	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,001961	205870,68	404
102.11	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ	Т	0,000011	0,003416	106504,1	364

1	2	3	4	5	6	7	8
	(21-130104-0203)	БНД 90/130					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1936,47	612506
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,42	8990
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		86,53	27368
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114,95	36358
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		171,73	54320
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2318,42	733316
103	Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		316,3	1004,58	317749
103. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,113868	852,37	97
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306853	97
103. 2	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	0,215084	94,23	20
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	20
103. 3	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,048	15,182	20908,61	317443
103. 4	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	КГ	0,000006	0,001771	106504,1	189
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1004,21	317632
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		0,185032	59
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		42,2	13348
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,39	13406
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83,76	26492
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,72	357648
104	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,09	110922,7	9983
104. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0522	981,6	51
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	51
104. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0261	4204,24	110
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0522	981,60	51,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	110
104. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	КГ	1,03	0,0927	106508,22	9873
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	9873
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	31
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	421
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	451
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	835
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	11269
105	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		316,3	2812,87	889710
105. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	10,628	852,37	9059
105. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	5,323	1102,52	5869
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	14928
105. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	1,098	3032,59	3328
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	1,098	981,60	1077,80
105. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	3,195	3863,36	12342
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	3,195	1143,29	3652,81
105. 5	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,009489	3173,59	30
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,009489	1143,29	10,85
105. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,123357	3381,2	417
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,123357	852,37	105,15
105. 7	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,44282	94,23	42
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
105. 8	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,88564	5575,82	4938
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,88564	1143,29	1012,54
105. 9	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,012652	1799,25	23

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,012652	852,37	10,78
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	21120
105.10	102778С (21-020504-0103)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	Т	0,0966	30,555	28061,43	857405
105.11	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,001961	205870,68	404
105.12	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,047445	24435,92	1159
105.13	144684С (21-130105-0103)	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ) МАРКИ ПБВЭ 130/150	Т	0,000011	0,003416	164610,38	562
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2717,45	859531
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	9001
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		119,34	37746
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,79	46747
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		236,85	74917
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3197,51	1011374
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.30.18					
106	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ.	М БОРТОВОГО КАМНЯ		101	2107,18	212825
106. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	70,498	748,61	52776
106. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	0,6565	1125,39	739
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	53514
106. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	0,6161	3173,59	1955
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	0,6161	1143,29	704,38
106. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,0404	1799,25	73
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,0404	852,37	34,44
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	2028
106. 5	100533С (21-020101-0601)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,059	5,959	25929,15	154512
106. 6	102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,0606	13911,64	843
106. 7	131571С (21-070202-0401)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,1717	14373,62	2468
106. 8	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	1,01	196,54	199
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1564,57	158021
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	32269
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		101,92	10294
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		421,42	42563
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,29	20431
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2730,88	275819
107	С121-040508-9902 21-040508-9902 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		5,252	48993,48	257314
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2057,73	10807
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2057,73	10807
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4084,1	21450
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				55135,3	289571
108	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		1,92	3475,87	6674
108. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,27648	709,78	196
108. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,27456	1027,94	282
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	478
108. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,02976	6235,51	186
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,02976	1143,29	34,02
108. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,091392	3422,17	313
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,091392	852,37	77,90
108. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,135936	7431,77	1010
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,135936	1143,29	155,41
108. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,017472	3381,2	59

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,017472	852,37	14,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	1568
108. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	2,342	2090,71	4897
108. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,1344	93	12
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	4910
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	289
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	292
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	581
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	580
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	7835
109	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		10,1	118,46	1196
109. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,282295	1143,29	323
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	323
109. 2	2264С (31-010201-0103)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,282295	4238,44	1196
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,282295	1143,29	322,75
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	1196
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	191
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	58
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	249
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	116
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	1561
110	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		10,1	120,07	1213
110. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	1,091	636,57	694
110. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,265125	852,37	226
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	920
110. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,265125	1909,23	506
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,265125	852,37	225,98
110. 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	1,061	11,48	12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	518
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	544
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	74
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	618
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	146
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	1977

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ	. . . . .	2734525
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	2734525
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	1985553
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	130243
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	. . . . .	522933
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	4897
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	196669
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	. . . . .	78521
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	. . . . .	118148
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	. . . . .	234496
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	3165689
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	. . . . .	158
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	130243
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ	. . . . .	3165689
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	. . . . .	158
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	130243

РАЗДЕЛ 10. УЛ.ДОСТЫК-2

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8
111	Е11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		735	19,83	14573
111. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0055	4,043	1143,29	4622
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,29	4622
111. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0055	4,043	3605,02	14573
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	4,043	1143,29	4622,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,83	14573

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,72	2731
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,988843	727
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,71	3458
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,96	1443
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26,5	19474
112	Е11-010104-0113 11-010104-0113 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА		735	17,16	12613
112. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00476	3,499	1143,29	4000
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,44	4000
112. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00476	3,499	3605,02	12613
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00476	3,499	1143,29	4000,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,16	12613
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,22	2364
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,855798	629
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,07	2993
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,7	1248
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22,93	16854
113	С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ . ПОГРУЗКА	Т		1200	195	234000
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,19	9828
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,19	9828
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,26	19506
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,45	263334
114	С341-010204-1001 41-010204-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ.ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14Т.КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗОК 1 КМ	МТ		1200	176,24	211488
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,4	8882
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,4	8882
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,69	17630
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				198,33	238000
115	Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		182,16	51,55	9391
115. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0143	2,605	1143,29	2978
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16,35	2978
115. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0143	2,605	3605,02	9391
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0143	2,605	1143,29	2978,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,55	9391
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		9,66	1760
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,57	468
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12,23	2228
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,1	930
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				68,89	12549
116	Е11-010201-0103 11-010201-0103 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		164,2	38,26	6282
116. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01059	1,739	1127,87	1961
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,94	1961
116. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00958	1,573	3605,02	5671
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00958	1,573	1143,29	1798,40
116. 3	618С (32-010102-0301)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00101	0,165842	716,69	119
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
116. 4	1835С (33-040101-0102)	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00101	0,165842	2965,74	492
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00101	0,165842	981,60	162,79
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				38,26	6282
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		7,06	1159
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,9	313

1	2	3	4	5	6	7	8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,96	1472
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3,78	620
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,99	8373
117	Е11-010201-0109 11-010201-0109 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	164,2	26,03	4275	
117.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00707	1,161	981,6	1140
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,94	1140
117.2	618С (32-010102-0301)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00707	1,161	716,69	832
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
117.3	1835С (33-040101-0102)	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00707	1,161	2965,74	3443
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00707	1,161	981,60	1139,64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,03	4275
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,1	673
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,27	208
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,37	881
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,51	412
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33,91	5569
118	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	164,2	58,32	9576	
118.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,0122	2,003	636,57	1275
118.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0122	2,003	852,37	1708
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18,17	2983
118.3	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0122	2,003	3381,2	6773
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0122	2,003	852,37	1707,30
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41,25	6773
118.4	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	16,42	93	1527
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9,3	1527
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		10,74	1763
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,9	476
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,64	2239
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,76	945
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				77,71	12760
119	Е11-271001-0501 11-271001-0501 РСНБ РК 2015	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1, -СМЕСЬ ЩПГС С5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)	250	494,09	123524	
119.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	0,0515	12,875	774,71	9974
119.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1261	31,525	974,36	30717
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				162,76	40691
119.3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	7	3605,02	25235
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	7	1143,29	8003,03
119.4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0141	3,525	3381,2	11919
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0141	3,525	852,37	3004,60
119.5	1960С (32-010208-0101)	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	7	8189,1	57324
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,056	14	916,99	12837,79
119.6	2040С (31-030305-0302)	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,028	7	2362,47	16537
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	7	981,60	6871,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				444,06	111015
119.7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,109	27,25	93	2534
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,14	2534
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		98,15	24537
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		24,87	6219
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,02	30755
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		49,37	12342
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				666,48	166621
120	С121-010201-0403 21-010201-	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3	122	5311,06	647949	

1	2	3	4	5	6	7	8
	0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		223,06	27214
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		223,06	27214
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		442,73	54013
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5976,85	729176
121	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3		165	2090,71	344967
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	14489
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	14489
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	28756
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	388212
122	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=2,1	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		1000	256,86	256858
122. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	0,08736	87,36	742,25	64843
122. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,050799	50,799	1006,23	51116
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				115,96	115959
122. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,004872	4,872	6235,51	30379
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004872	4,872	1143,29	5570,11
122. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012432	12,432	3422,17	42544
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012432	12,432	852,37	10596,66
122. 5	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,015288	15,288	3032,59	46362
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015288	15,288	981,60	15006,70
122. 6	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,014112	14,112	3863,36	54520
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,014112	14,112	1143,29	16134,11
122. 7	625С (32-010101-0201)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,001092	1,092	5498,65	6005
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001092	1,092	1143,29	1248,47
122. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,003003	3,003	3381,2	10154
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003003	3,003	852,37	2559,67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				189,96	189964
122. 9	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02205	22,05	93	2051
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,05	2051
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		69,92	69923
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		13,72	13725
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		83,65	83648
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		27,24	27240
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				367,75	367746
		НАРАЩИВАНИЕ КОЛОДЦЕВ					
123	Е12-160101-0801 12-160101-0801 РСНБ РК 2015	-ЛЮКИ ЧУГУННЫЕ. ДЕМОНТАЖ	ЛЮК		3	1582,3	4747
123. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,1=697,05)	ЧЕЛ-Ч	2,27	6,81	697,05	4747
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1582,3	4747
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		935,14	2805
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		105,73	317
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1040,87	3123
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		209,85	630
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2833,03	8499
124	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 К=0,8	-КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. ДЕМОНТАЖ ГРУНТАХ СУХИХ	ВМ3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА		0,81	10252,57	8305
124. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	7,088	5,741	774,71	4448
124. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,774	1,437	1036	1489
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7329,42	5937

1	2	3	4	5	6	7	8
124. 3	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,0162	3422,17	55
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02	0,0162	852,37	13,81
124. 4	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	1,12	0,9072	3173,59	2879
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,12	0,9072	1143,29	1037,19
124. 5	1005С (31-010105-0601)	ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,0256	0,020736	187,37	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
124. 6	2349С (31-060101-0101)	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,0128	0,010368	1198,95	12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0128	0,010368	852,37	8,84
124. 7	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,6216	0,503496	1799,25	906
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,6216	0,503496	852,37	429,16
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4761,42	3857
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		4551,57	3687
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		621,77	504
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5173,34	4190
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1234,07	1000
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16659,98	13495
125	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ	М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА		0,92	29625,79	27256
125. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	8,86	8,151	774,71	6315
125. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,218	2,041	1036	2114
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9161,78	8429
125. 3	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,025	0,023	3422,17	79
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,025	0,023	852,37	19,60
125. 4	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	1,4	1,288	3173,59	4088
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,4	1,288	1143,29	1472,56
125. 5	1005С (31-010105-0601)	ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,032	0,02944	187,37	6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
125. 6	2349С (31-060101-0101)	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,016	0,01472	1198,95	18
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,016	0,01472	852,37	12,55
125. 7	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,777	0,71484	1799,25	1286
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,777	0,71484	852,37	609,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5951,78	5476
125. 8	100055С (21-010201-0303)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М400, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,226	0,20792	4759,89	990
125. 9	100467С (21-020101-0301)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	М3	0,133	0,12236	23008,79	2815
125.10	102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,01	0,0092	13911,64	128
125.11	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,004	0,00368	24435,92	90
125.12	144600С (21-130102-0801)	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00011	0,000101	17400	2
125.13	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,08	0,0736	196,54	14
125.14	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00031	0,000285	93	0,03
125.15	275941С (27-010101-0105)	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	0,12	0,1104	905,42	100
125.16	279845С (21-050301-3001)	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,064	0,05888	192359,44	11326
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16810,08	15465
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		5689,46	5234
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1483,24	1365
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7172,7	6599
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2943,88	2708
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				39742,37	36563
126	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 0,68 Т	ШТ.		3	17540,7	52622

1	2	3	4	5	6	7	8
	2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		736,71	2210
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		736,71	2210
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1462,19	4387
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19739,6	59219
127	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КО6 50 КГ	ШТ.		3	3648,24	10945
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		153,23	460
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		153,23	460
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		304,12	912
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4105,58	12317
128	С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99 67 КГ	КОМПЛЕКТ		3	10020,09	30060
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		420,84	1263
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		420,84	1263
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		835,27	2506
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11276,21	33829

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ		2009428
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		2009428
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ		21577
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		193446
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ		1086544
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		445488
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		205932
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ		116637
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ		89295
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ		177229
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		2392589
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		224
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		193446
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ		2392589
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		224
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		193446

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	ТЕНГЕ	34304470
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	1209771
- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	2444005
- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	668325
- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	27950927
- ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	2699767
- ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ТЕНГЕ	0
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ	1131091
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ	35435561
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ II УРОВНЯ	ТЕНГЕ	1488294
ИТОГО:	ТЕНГЕ	36923855
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	2953908
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ	39877763

		Всего по акту				**39 877 763**
		Времен.здания и сооружения 1,3 %				518 411
		Итого				**40 396 174**
		Дополнительные затраты при производстве строительно - монтажных (Ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6х0,9%				581 705
		Итого по сметному расчету в ценах 2017 года				**40 977 879**
		в том числе на 2018 год - 63,64%				26 078 322
		в том числе на 2019 год - 36,36%%				14 899 557
		Итого по сметному расчету в ценах 2 квартала 2018 года				**44 222 012**
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 63,64%, К=1,0599383				**27 641 412**
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 36,36%, К=1,112825				**16 580 599**
		НДС в текущих ценах				5 306 641
		НДС на 2018 год				3 316 969
		НДС на 2019 год				1 989 672
		ИТОГО в текущих ценах с НДС 12%				**49 528 653**

		ИТОГО в текущих ценах с НДС на 2018 год 12%				30 958 382
		ИТОГО в текущих ценах с НДС на 2019 год 12%				18 570 271
		ВСЕГО				**49 528 653**

Заказчик :
ГУ"Отдел строительства г. Уральска"
Руководитель

_____ А. С. Уксукбаев

Технический надзор:
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»
Инженер по тех. надзору

_____ А. Ж. Бактияров

Подрядчик :
АО «Уральскводстрой»
Первый вице -президент

_____ Т.В. Тедеев