Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Уральска"
Подрядчик: АО"Уральскводстрой"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА, СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ, ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОСВЕЩЕНИЕ В ПДП СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ РАЙОНА Г.УРАЛЬСКА ЗКО

ФОРМА 5 АВС-4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

Акт №20

выполненных работ за июль м-ц 2021г.

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА

NN ПП	ШИФР НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. УЛИЦА МАГИСТРАЛЬНАЯ					
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА И ВЕЛОДОРОЖКИ ТИП 3					
85	E11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ	1096,12		4,57	5008
85. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	1,085	1143,29	1241
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	1241
85. 2 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,416526	6235,51	2597
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,416526	1143,29	476,21
85. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,668633	3605,02	2410
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,668633	1143,29	764,44
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	5008
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	733
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	241
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	974
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	479
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	6461
86	E11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	109,612		3475,87	380997
86. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	15,784	709,78	11203
86. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	15,675	1027,94	16112
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	27316
86. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	1,699	6235,51	10594
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	1,699	1143,29	1942,45
86. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	5,218	3422,17	17855
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	5,218	852,37	4447,67
86. 5 (32-010101-0202)	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	7,761	7431,77	57674
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	7,761	1143,29	8873,07
86. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,997469	3381,2	3373
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,997469	852,37	850,21
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	89496
86. 7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	133,727	2090,71	279584
2. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	7,673	93	714
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	280297
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	16471
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	16694
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	33165
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	33133
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	447295
87	E11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ	1096,12		1509,77	1654893

1	2	3	4	5	6	7	8
87. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	36,172	723,15	26158
87. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	48,624	1059,42	51513
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	77671
87. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,394603	6235,51	2461
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,394603	1143,29	451,15
87. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	4,363	3422,17	14929
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	4,363	852,37	3718,89
87. 5 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	2,576	3605,02	9286
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	2,576	1143,29	2945,12
87. 6 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	11,619	3032,59	35235
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	11,619	981,60	11405,21
87. 7 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	26,197	3863,36	101209
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	26,197	1143,29	29950,77
87. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	2,85	3381,2	9636
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	2,85	852,37	2429,25
87. 9 (32-010212-0101)	1602С	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,624788	2654,92	1659
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,624788	981,60	613,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	174416
87.10 (21-010201-0702)	100092С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,015	16,442	7730,5	127103
3.11 (21-010201-0704)	100094С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,189	207,167	6391,75	1324158
3.12 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,03	32,884	93	3058
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1326,79	1454319
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	46836
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		65,21	71473
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		107,93	118308
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		129,42	141856
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1747,12	1915057
88	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		1096,12	-445,76	-488609
88. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	13,756	-991,69	-13642
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-13642
88. 2 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	4,549	-3422,17	-15567
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	4,549	-852,37	-3877,43
88. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	4,713	-3032,59	-14294
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	4,713	-981,60	-4626,28
88. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	4,494	-3863,36	-17362
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	4,494	-1143,29	-5137,95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-47223
88. 5 (21-010201-0704)	100094С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,063	69,056	-6391,75	-441386
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-402,68	-441386
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-8226
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-19,04	-20867
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-26,54	-29093
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-37,78	-41416
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-510,09	-559118
89	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,55	110922,7	61007
89. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,319	981,6	313
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	313
89. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,1595	4204,24	671
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,319	981,60	313,13

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	671
89. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 60/90		1,03	0,5665	106508,22	60337
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	60337
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	189
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	2570
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	2759
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	5101
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	68868
90	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1096,12	2405,35	2636555
90. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	36,83	852,37	31392
6. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	18,448	1102,52	20339
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	51731
90. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	3,804	3032,59	11535
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	3,804	981,60	3734,01
90. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	11,071	3863,36	42771
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	11,071	1143,29	12657,36
90. 5 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,032884	3173,59	104
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,032884	1143,29	37,60
90. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,427487	3381,2	1445
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,427487	852,37	364,38
90. 7 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	1,535	94,23	145
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
90. 8 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	3,069	5575,82	17113
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	3,069	1143,29	3508,76
90. 9 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,043845	1799,25	79
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,043845	852,37	37,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	73191
90.10 (21-020501-0304)	102737С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0966	105,885	23849,36	2525294
90.11 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,006796	205870,68	1399
90.12 (21-070201-0301)	131548С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,164418	24435,92	4018
90.13 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 90/130		0,000011	0,011838	106504,1	1261
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2309,94	2531972
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	31194
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		102,22	112045
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		130,68	143240
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,88	222384
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2738,91	3002179
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.20.8 (НА ТРОТУАРАХ И ВЕЛОДОРОЖКАХ)					
98	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. БОРТОВЫЕ КАМНИ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86	М БОРТОВОГО КАМНЯ		1029	1893	1947898
98. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	718,242	748,61	537683
98. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	6,689	1125,39	7527
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	545210
98. 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	6,277	3173,59	19920
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	6,277	1143,29	7176,43
98. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,4116	1799,25	741
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,4116	852,37	350,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	20661
98. 5 (21-020101-0601)	100533С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,05074	52,211	25929,15	1353799

1	2	3	4	5	6	7	8
98. 6	102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,6174	13911,64	8589
98. 7	131571С (21-070202-0401)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	1,749	14373,62	25144
98. 8	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	10,29	196,54	2022
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1350,39	1389554
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	328762
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		92,92	95620
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		412,42	424382
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		184,43	189782
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2489,86	2562062
99	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		16,464	48054,18	791164
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2018,28	33229
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2018,28	33229
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4005,8	65951
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54078,25	890344
100	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		12,86	3475,87	44700
100. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	1,852	709,78	1314
100. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	1,839	1027,94	1890
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	3205
100. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,19933	6235,51	1243
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,19933	1143,29	227,89
100. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,612136	3422,17	2095
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,612136	852,37	521,77
100. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,910488	7431,77	6767
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,910488	1143,29	1040,95
100. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,117026	3381,2	396
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,117026	852,37	99,75
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	10500
100. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	15,689	2090,71	32802
100. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,9002	93	84
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	32885
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	1932
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	1959
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	3891
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	3887
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	52478
101	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		74,08	118,46	8776
101. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	2,071	1143,29	2367
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	2367
101. 2	2264С (31-010201-0103)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	2,071	4238,44	8776
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	2,071	1143,29	2367,75
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	8776
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	1399
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	427
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	1826
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	848
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	11450
102	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		82,32	120,07	9884
102. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	8,891	636,57	5659
102. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	2,161	852,37	1842

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	7501
102. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	2,161	1909,23	4126
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	2,161	852,37	1841,97
102. 4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	8,644	11,48	99
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	4225
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	4433
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	601
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	5035
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	1194
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	16113

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	7052273
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	7052273
МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	4995593
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	702914
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	791164
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	312385
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	737715
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	423724
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	313991
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	623199
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	8413188
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	.	.	.	901
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	702914
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	8413188
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	.	.	.	901
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	702914

РАЗДЕЛ 2. УЛИЦА №6

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8
425.2 0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015	E11-010105-	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		90	51,55	4640
5.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0143	1,287	1143,29	1471
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16,35	1471
5.22. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0143	1,287	3605,02	4640
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0143	1,287	1143,29	1471,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,55	4640
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		9,66	870
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,57	231
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12,23	1101
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,1	459
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				68,89	6200
426.2 0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	E11-010203-	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		450	4,57	2056
6.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,4455	1143,29	509
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	509
6.22. 2 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,171	6235,51	1066
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,171	1143,29	195,50
6.22. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,2745	3605,02	990
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,2745	1143,29	313,83
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	2056
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	301
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	99
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	400
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	196
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	2652
427.2 0103 11-010201-0103 РСНБ РК 2015	E11-010201-	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		75	38,26	2869
7.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01059	0,79425	1127,87	896
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,94	896
7.22. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00958	0,7185	3605,02	2590
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00958	0,7185	1143,29	821,45
7.22. 3	618С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00101	0,07575	716,69	54

1	2	3	4	5	6	7	8
(32-010102-0301)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
7.22. 4 (33-040101-0102)	1835С	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00101	0,07575	2965,74	225
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00101	0,07575	981,60	74,36
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				38,26	2869
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		7,06	529
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,9	143
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,96	672
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3,78	283
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,99	3825
428.2	E11-010201-0109 11-010201-0109 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		75	26,03	1953
8.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00707	0,53025	981,6	520
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,94	520
8.22. 2 (32-010102-0301)	618С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00707	0,53025	716,69	380
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
8.22. 3 (33-040101-0102)	1835С	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00707	0,53025	2965,74	1573
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00707	0,53025	981,60	520,49
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,03	1953
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,1	308
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,27	95
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,37	403
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,51	188
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33,91	2544
429.2	E11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		75	58,32	4374
9.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,0122	0,915	636,57	582
9.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0122	0,915	852,37	780
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18,17	1362
9.22. 3 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0122	0,915	3381,2	3094
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0122	0,915	852,37	779,92
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41,25	3094
9.22. 4 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	7,5	93	698
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9,3	698
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		10,74	805
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,9	218
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,64	1023
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,76	432
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				77,71	5828
435.2	E11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1, -ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		1,38	110922,7	153073
5.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,8004	981,6	786
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	786
5.22. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,4002	4204,24	1683
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,8004	981,60	785,67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	1683
5.22. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 60/90		1,03	1,421	106508,22	151391
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	151391
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	474
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	6449
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	6923
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	12800
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	172796
436.2	E11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ ПОКРЫТИЯ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2		1726,34	2031,74	3507468

1	2	3	4	5	6	7	8
6.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	58,005	852,37	49442
6.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	28,951	1102,89	31930
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,14	81371
6.22. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	5,99	3032,59	18166
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	5,99	981,60	5879,78
6.22. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	17,436	3863,36	67362
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	17,436	1143,29	19934,40
6.22. 5 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,673273	3381,2	2276
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,673273	852,37	573,88
6.22. 6 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	2,417	94,23	228
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
6.22. 7 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	4,834	5575,82	26952
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	4,834	1143,29	5526,66
6.22. 8 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,017263	1799,25	31
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,017263	852,37	14,71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,62	115016
6.22. 9 (21-020501-0502)	102750С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0925	159,686	20908,61	3338822
6.22.10 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,010703	205870,68	2203
6.22.11 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 90/130	Т	0,000011	0,018644	106504,1	1986
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1936,47	3343011
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,42	49067
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		86,53	149374
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114,95	198441
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		171,73	296473
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2318,42	4002382
437.2 0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	E11-270602-0403	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		1726,34	1004,58	1734248
7.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,621482	852,37	530
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306853	530
7.22. 2 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	1,174	94,23	111
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	111
7.22. 3 (21-020501-0502)	102750С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,048	82,864	20908,61	1732578
7.22. 4 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 90/130	Т	0,000006	0,009668	106504,1	1030
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1004,21	1733607
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		0,185032	319
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		42,2	72852
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,39	73171
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83,76	144594
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,72	1952012
438.2 0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	E11-270602-0901	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,52	110922,7	57680
8.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,3016	981,6	296
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	296
8.22. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,1508	4204,24	634
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,3016	981,60	296,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	634
8.22. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 60/90		1,03	0,5356	106508,22	57046
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	57046
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	179
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	2430
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	2609
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	4823
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	65111

1	2	3	4	5	6	7	8
439.2	E11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АВВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1726,34	2812,87	4855964
9.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	58,005	852,37	49442
21. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	29,054	1102,52	32033
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	81475
9.22. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	5,99	3032,59	18166
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	5,99	981,60	5879,78
9.22. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	17,436	3863,36	67362
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	17,436	1143,29	19934,40
9.22. 5	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,05179	3173,59	164
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,05179	1143,29	59,21
9.22. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,673273	3381,2	2276
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,673273	852,37	573,88
9.22. 7	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	2,417	94,23	228
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
9.22. 8	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	4,834	5575,82	26952
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	4,834	1143,29	5526,66
9.22. 9	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,069054	1799,25	124
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,069054	852,37	58,86
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	115273
9.22.10	102778С (21-020504-0103)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	Т	0,0966	166,764	28061,43	4679649
9.22.11	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,010703	205870,68	2203
9.22.12	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,258951	24435,92	6328
9.22.13	144684С (21-130105-0103)	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ) МАРКИ ПБВЭ 130/150	Т	0,000011	0,018644	164610,38	3069
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2717,45	4691249
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	49129
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		119,34	206014
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,79	255143
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		236,85	408889
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3197,51	5519996
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА. ТИП 2					
462.2	E11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		556,59	4,57	2543
22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,551024	1143,29	630
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	630
22. 2	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,211504	6235,51	1319
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,211504	1143,29	241,81
22. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,33952	3605,02	1224
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,33952	1143,29	388,17
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	2543
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	372
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	122
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	495
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	243
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	3281
463.2	E11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		55,659	3475,87	193463
3.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	8,015	709,78	5689
3.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	7,959	1027,94	8182
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	13870
3.22. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,862715	6235,51	5379

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,862715	1143,29	986,33
3.22. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	2,649	3422,17	9067
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	2,649	852,37	2257,93
3.22. 5 (32-010101-0202)	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	3,941	7431,77	29286
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	3,941	1143,29	4505,71
3.22. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,506497	3381,2	1713
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,506497	852,37	431,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	45445
3.22. 7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	67,904	2090,71	141968
3.22. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	3,896	93	362
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	142330
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	8364
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	8477
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	16841
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	16824
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	227128
464.2	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		556,59	1509,77	840325
4.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	18,367	723,15	13282
4.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	24,69	1059,42	26158
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	39440
4.22.3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,200372	6235,51	1249
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,200372	1143,29	229,08
4.22. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	2,215	3422,17	7581
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	2,215	852,37	1888,00
4.22. 5 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	1,308	3605,02	4715
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	1,308	1143,29	1495,42
4.22. 6 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	5,9	3032,59	17892
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	5,9	981,60	5791,44
4.22. 7 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	13,303	3863,36	51392
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	13,303	1143,29	15209,19
4.22. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	1,447	3381,2	4893
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	1,447	852,37	1233,38
4.22. 9 (32-010212-0101)	1602С	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,317256	2654,92	842
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,317256	981,60	311,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	88565
4.22.10 (21-010201-0702)	100092С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,015	8,349	7730,5	64541
4.22.11 (21-010201-0704)	100094С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,189	105,196	6391,75	672383
4.22.12 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,03	16,698	93	1553
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1326,79	738477
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	23782
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		65,21	36292
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		107,93	60075
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		129,42	72032
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1747,12	972431
465.2	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		556,59	-445,76	-248107
5.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	6,985	-991,69	-6927
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-6927
5.22. 2 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	2,31	-3422,17	-7905
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	2,31	-852,37	-1968,97

1	2	3	4	5	6	7	8
5.22. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	2,393	-3032,59	-7258
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	2,393	-981,60	-2348,97
5.22. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	2,282	-3863,36	-8816
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	2,282	-1143,29	-2608,99
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-23979
5.22. 5 (21-010201-0704)	100094С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,063	35,065	-6391,75	-224128
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-402,68	-224128
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-4177
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-19,04	-10596
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-26,54	-14773
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-37,78	-21030
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-510,09	-283910
466.2 0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Е11-270602-	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,27	110922,7	29949
6.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,1566	981,6	154
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	154
6.22. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0783	4204,24	329
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,1566	981,60	153,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	329
6.22. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 60/90		1,03	0,2781	106508,22	29620
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	29620
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	93
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	1262
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	1354
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	2504
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	33808
467.2 0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Е11-270602-	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		556,59	2405,35	1338795
7.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	18,701	852,37	15941
7.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	9,367	1102,52	10328
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	26268
7.22. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	1,931	3032,59	5857
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	1,931	981,60	1895,47
7.22. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	5,622	3863,36	21718
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	5,622	1143,29	6427,58
7.22. 5 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,016698	3173,59	53
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,016698	1143,29	19,09
7.22. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,21707	3381,2	734
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,21707	852,37	185,02
7.22. 7 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,779226	94,23	73
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
7.22. 8 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	1,558	5575,82	8690
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	1,558	1143,29	1781,25
27. 9 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,022264	1799,25	40
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,022264	852,37	18,98
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	37165
7.22.10 (21-020501-0304)	102737С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0966	53,767	23849,36	1282299
7.22.11 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,003451	205870,68	710
7.22.12 (21-070201-0301)	131548С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,083489	24435,92	2040
7.22.13 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 90/130		0,000011	0,006011	106504,1	640
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2309,94	1285690

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	15840
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		102,22	56895
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		130,68	72734
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,88	112922
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2738,91	1524452
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.20.8 (НА ТРОТУАРАХ)					
468.2	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ МОКРЫТИЙ. БОРТОВЫЕ КАМНИ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86	М БОРТОВОГО КАМНЯ		637	1893	1205842
8.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	444,626	748,61	332851
8.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	4,141	1125,39	4660
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	337511
8.22. 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	3,886	3173,59	12332
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	3,886	1143,29	4442,82
8.22. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,2548	1799,25	458
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,2548	852,37	217,18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	12790
8.22. 5 (21-020101-0601)	100533С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,05074	32,321	25929,15	838066
8.22. 6 (21-020401-2804)	102636С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,3822	13911,64	5317
28. 7 (21-070202-0401)	131571С	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	1,083	14373,62	15565
8.22. 8 (21-130209-0401)	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	6,37	196,54	1252
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1350,39	860200
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	203519
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		92,92	59193
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		412,42	262712
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		184,43	117484
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2489,86	1586038
469.2	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		10,192	48054,18	489768
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2018,28	20570
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2018,28	20570
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4005,8	40827
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54078,25	551166
470.2	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		7,956	3475,87	27654
0.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	1,146	709,78	813
0.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	1,138	1027,94	1169
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	1983
0.22. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,123318	6235,51	769
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,123318	1143,29	140,99
0.22. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,378706	3422,17	1296
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,378706	852,37	322,80
0.22. 5 (32-010101-0202)	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,563285	7431,77	4186
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,563285	1143,29	644,00
0.22. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,0724	3381,2	245
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,0724	852,37	61,71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	6496
0.22. 7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	9,706	2090,71	20293
0.22. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,55692	93	52
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	20345

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	1196
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	1212
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	2407
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	2405
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	32466
471.2	E11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА	45,327		118,46	5370
1.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	1,267	1143,29	1448
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	1448
1.22. 2	2264С (31-010201-0103)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	1,267	4238,44	5370
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	1,267	1143,29	1448,55
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	5370
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	856
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	261
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	1117
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	519
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	7006
472.2	E11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	50,96		120,07	6119
2.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	5,504	636,57	3503
2.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	1,338	852,37	1140
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	4644
2.22. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	1,338	1909,23	2554
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	1,338	852,37	1140,47
2.22. 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	5,351	11,48	61
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	2615
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	2744
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	372
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	3117
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	739
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	9974
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ	.	.	.	.	14216045
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	14216045
МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	12667274
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	588238
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	489768
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	162261
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	966536
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	354570
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	611966
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	1214606
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	16397187
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	721
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	588238
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ	.	.	.	.	16397187
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	721
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	588238

РАЗДЕЛ 3. УЛИЦА №8

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1

525.2	E11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,6545		110922,7	72599
5.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,37961	981,6	373
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	373
5.22. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,189805	4204,24	798
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,37961	981,60	372,63
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	798
5.22. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 60/90		1,03	0,674135	106508,22	71801
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	71801
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	225
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	3059
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	3283
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	6071
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	81953

1	2	3	4	5	6	7	8
526.2	E11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2		600	2031,74	1219042
6.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	20,16	852,37	17184
6.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	10,062	1102,89	11097
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,14	28281
6.22. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	2,082	3032,59	6314
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	2,082	981,60	2043,69
6.22. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	6,06	3863,36	23412
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	6,06	1143,29	6928,34
6.22. 5 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,234	3381,2	791
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,234	852,37	199,45
6.22. 6 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,84	94,23	79
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
6.22. 7 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	1,68	5575,82	9367
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	1,68	1143,29	1920,73
6.22. 8 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,006	1799,25	11
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,006	852,37	5,11
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,62	39974
6.22. 9 (21-020501-0502)	102750С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0925	55,5	20908,61	1160428
6.22.10 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,00372	205870,68	766
6.22.11 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 90/130		0,000011	0,00648	106504,1	690
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1936,47	1161884
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,42	17054
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		86,53	51916
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114,95	68970
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		171,73	103041
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2318,42	1391052
527.2	E11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		600	1004,58	602748
7.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,216	852,37	184
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306853	184
7.22. 2 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	0,408	94,23	38
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	38
7.22. 3 (21-020501-0502)	102750С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,048	28,8	20908,61	602168
7.22. 4 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 90/130		0,000006	0,00336	106504,1	358
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1004,21	602526
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		0,185032	111
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		42,2	25320
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,39	25431
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83,76	50254
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,72	678434
528.2	E11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,2	110922,7	22185
8.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,116	981,6	114
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	114
8.22. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,058	4204,24	244
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,116	981,60	113,87
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	244
8.22. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 60/90		1,03	0,206	106508,22	21941
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	21941
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	69

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	935
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	1003
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	1855
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	25043
529.2	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	600		2812,87	1687720
9.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	20,16	852,37	17184
9.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	10,098	1102,52	11133
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	28317
9.22. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	2,082	3032,59	6314
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	2,082	981,60	2043,69
9.22. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	6,06	3863,36	23412
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	6,06	1143,29	6928,34
9.22. 5 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,018	3173,59	57
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,018	1143,29	20,58
9.22. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,234	3381,2	791
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,234	852,37	199,45
9.22. 7 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,84	94,23	79
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
9.22. 8 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	1,68	5575,82	9367
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	1,68	1143,29	1920,73
9.22. 9 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,024	1799,25	43
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,024	852,37	20,46
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	40064
9.22.10 (21-020504-0103)	102778С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	Т	0,0966	57,96	28061,43	1626440
9.22.11 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,00372	205870,68	766
9.22.12 (21-070201-0301)	131548С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М,М3	0,00015	0,09	24435,92	2199
9.22.13 (21-130105-0103)	144684С	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ) МАРКИ ПБВЭ 130/150	Т	0,000011	0,00648	164610,38	1067
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2717,45	1630472
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	17075
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		119,34	71601
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,79	88677
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		236,85	142112
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3197,51	1918508

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ	.	3604294
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	3604294
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	3488624
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	57269
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	187364
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	34533
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	152831
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	303333
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	4094990
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	61
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	57269
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ	.	4094990
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	61
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	57269

РАЗДЕЛ 4. УЛИЦА №10

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8
586.2	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ	107,5		4,57	491
6.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,106425	1143,29	122
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	122
6.22. 2 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,04085	6235,51	255
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,04085	1143,29	46,70
6.22. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,065575	3605,02	236
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,065575	1143,29	74,97

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	491
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	72
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	24
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	96
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	47
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	634
595.2	E11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1, -ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,5278	110922,7	58545
5.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,306124	981,6	300
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	300
5.22. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,153062	4204,24	644
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,306124	981,60	300,49
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	644
5.22. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 60/90		1,03	0,543634	106508,22	57901
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	57901
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	181
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	2467
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	2648
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	4895
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	66088
596.2	E11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ ПОКРЫТИЯ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2		660,94	2031,74	1342856
6.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	22,208	852,37	18929
40. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	11,084	1102,89	12224
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,14	31154
6.22. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	2,293	3032,59	6955
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	2,293	981,60	2250,81
6.22. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	6,675	3863,36	25790
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	6,675	1143,29	7631,46
6.22. 5 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,257767	3381,2	872
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,257767	852,37	219,71
6.22. 6 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,925316	94,23	87
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
6.22. 7 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	1,851	5575,82	10319
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	1,851	1143,29	2116,23
6.22. 8 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,006609	1799,25	12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,006609	852,37	5,63
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,62	44034
6.22. 9 (21-020501-0502)	102750С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0925	61,137	20908,61	1278289
6.22.10 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,004098	205870,68	844
6.22.11 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 90/130		0,000011	0,007138	106504,1	760
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1936,47	1279893
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,42	18786
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		86,53	57189
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114,95	75975
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		171,73	113506
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2318,42	1532337
597.2	E11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		660,94	1004,58	663968
7.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,237938	852,37	203
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306853	203
7.22. 2 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	0,449439	94,23	42
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	42
7.22. 3 (21-020501-0502)	102750С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,048	31,725	20908,61	663328
7.22. 4 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 90/130		0,000006	0,003701	106504,1	394
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1004,21	663722
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		0,185032	122
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		42,2	27892
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,39	28014
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83,76	55359
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,72	747340
598.2	E11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,2	110922,7	22185
8.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,116	981,6	114
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	114
8.22. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,058	4204,24	244
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,116	981,60	113,87
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	244
8.22. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 60/90		1,03	0,206	106508,22	21941
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	21941
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	69
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	935
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	1003
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	1855
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	25043
599.2	E11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		660,94	2812,87	1859136
9.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	22,208	852,37	18929
9.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	11,124	1102,52	12264
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	31193
9.22. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	2,293	3032,59	6955
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	2,293	981,60	2250,81
9.22. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	6,675	3863,36	25790
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	6,675	1143,29	7631,46
9.22. 5 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,019828	3173,59	63
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,019828	1143,29	22,67
9.22. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,257767	3381,2	872
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,257767	852,37	219,71
9.22. 7 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,925316	94,23	87
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
9.22. 8 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	1,851	5575,82	10319
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	1,851	1143,29	2116,23
9.22. 9 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,026438	1799,25	48
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,026438	852,37	22,53
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	44133
9.22.10 (21-020504-0103)	102778С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	Т	0,0966	63,847	28061,43	1791633
9.22.11 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,004098	205870,68	844
9.22.12 (21-070201-0301)	131548С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М,М3	0,00015	0,099141	24435,92	2423
9.22.13 (21-130105-0103)	144684С	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ) МАРКИ ПБВЭ 130/150	Т	0,000011	0,007138	164610,38	1175
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2717,45	1796074
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	18809
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		119,34	78874
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,79	97683
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		236,85	156546
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3197,51	2113365

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ	.	.	.	.	3947180
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	3947180
МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	3819531
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	63085
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	205418
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	38039
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	167379
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	332208
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	4484806
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	67
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	63085
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ	.	.	.	.	4484806
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	67
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	63085

РАЗДЕЛ 5. УЛИЦА №11

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1

641.2	E11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,3518	110922,7	39023
1.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,204044	981,6	200
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	200
1.22. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,102022	4204,24	429
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,204044	981,60	200,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	429
1.22. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 60/90		1,03	0,362354	106508,22	38594
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	38594
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	121
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	1644
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	1765
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	3263
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	44050
642.2	E11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ ПОКРЫТИЯ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2	441,5	2031,74	897012
2.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	14,834	852,37	12644
2.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	7,404	1102,89	8166
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,14	20810
2.22. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	1,532	3032,59	4646
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	1,532	981,60	1503,81
2.22. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	4,459	3863,36	17227
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	4,459	1143,29	5097,93
2.22. 5	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,172185	3381,2	582
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,172185	852,37	146,77
2.22. 6	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,6181	94,23	58
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
2.22. 7	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	1,236	5575,82	6893
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	1,236	1143,29	1413,11
2.22. 8	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,004415	1799,25	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,004415	852,37	3,76
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,62	29414
2.22. 9	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0925	40,839	20908,61	853881
2.22.10	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,002737	205870,68	564
2.22.11	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 90/130		0,000011	0,004768	106504,1	508
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1936,47	854953
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,42	12549
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		86,53	38202
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114,95	50750
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		171,73	75821
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2318,42	1023583
643.2	E11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ	441,5	1004,58	443522

1	2	3	4	5	6	7	8
К=4							
3.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,15894	852,37	135
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306853	135
3.22. 2 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	0,30022	94,23	28
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	28
3.22. 3 (21-020501-0502)	102750С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,048	21,192	20908,61	443095
3.22. 4 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	т	0,000006	0,002472	106504,1	263
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1004,21	443359
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		0,185032	82
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		42,2	18631
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,39	18713
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83,76	36979
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,72	499214
644.2	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,13	110922,7	14420
4.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0754	981,6	74
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	74
4.22. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0377	4204,24	158
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0754	981,60	74,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	158
4.22. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	т	1,03	0,1339	106508,22	14261
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	14261
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	45
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	608
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	652
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	1206
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	16278
645.2	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		441,5	2812,87	1241881
5.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	14,834	852,37	12644
5.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	7,43	1102,52	8192
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	20837
5.22. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	1,532	3032,59	4646
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	1,532	981,60	1503,81
5.22. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	4,459	3863,36	17227
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	4,459	1143,29	5097,93
5.22. 5 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,013245	3173,59	42
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,013245	1143,29	15,14
5.22. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,172185	3381,2	582
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,172185	852,37	146,77
5.22. 7 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,6181	94,23	58
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
5.22. 8 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	1,236	5575,82	6893
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	1,236	1143,29	1413,11
5.22. 9 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,01766	1799,25	32
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,01766	852,37	15,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	29480
5.22.10 (21-020504-0103)	102778С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	Т	0,0966	42,649	28061,43	1196789
5.22.11 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,002737	205870,68	564
5.22.12 (21-070201-0301)	131548С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М,М3	0,00015	0,066225	24435,92	1618
5.22.13 (21-130105-0103)	144684С	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ) МАРКИ ПБВЭ 130/150	Т	0,000011	0,004768	164610,38	785

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2717,45	1199756
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	12564
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		119,34	52687
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,79	65251
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		236,85	104571
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3197,51	1411702

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	2635857
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	2635857
МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	2550922
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	42057
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	137131
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	25360
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	111771
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	221839
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	2994827
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	.	.	.	45
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	42057
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	2994827
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	.	.	.	45
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	42057

РАЗДЕЛ 6. УЛ.МАЛИНА

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1,

		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.30.18					
871.2	E11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ.	М БОРТОВОГО КАМНЯ	65	2107,18	136966	
1.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	45,37	748,61	33964
1.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	0,4225	1125,39	475
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	34440
1.22. 3 (31-050102-0102)	762C	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	0,3965	3173,59	1258
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	0,3965	1143,29	453,31
1.22. 4 (33-010201-0101)	2509C	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,026	1799,25	47
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,026	852,37	22,16
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	1305
1.22. 5 (21-020101-0601)	100533C	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,059	3,835	25929,15	99438
492. 6 (21-020401-2804)	102636C	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,039	13911,64	543
492. 7 (21-070202-0401)	131571C	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,1105	14373,62	1588
492. 8 (21-130209-0401)	145983C	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,65	196,54	128
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1564,57	101697
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	20767
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		101,92	6625
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		421,42	27392
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,29	13149
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2730,88	177507
872.2	C121-040508-9902 21-040508-9902 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3	3,38	48993,48	165598	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2057,73	6955
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2057,73	6955
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4084,1	13804
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				55135,3	186357
873.2	E11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	1,23	3475,87	4275	
3.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,17712	709,78	126
3.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,17589	1027,94	181
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	307
3.22. 3 (31-010103-0201)	107C	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,019065	6235,51	119
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,019065	1143,29	21,80
3.22. 4 (31-050501-0101)	112C	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,058548	3422,17	200
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,058548	852,37	49,90
3.22. 5 (32-010101-0202)	626C	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,087084	7431,77	647

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,087084	1143,29	99,56
3.22. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,011193	3381,2	38
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,011193	852,37	9,54
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	1004
3.22. 7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	1,501	2090,71	3137
3.22. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,0861	93	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	3145
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	185
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	187
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	372
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	372
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	5019
874.2	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА	8,12		118,46	962
4.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,226954	1143,29	259
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	259
4.22. 2 (31-010201-0103)	2264С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,226954	4238,44	962
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,226954	1143,29	259,47
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	962
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	153
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	47
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	200
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	93
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	1255
875.2	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	6,5		120,07	780
5.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	0,702	636,57	447
5.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,170625	852,37	145
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	592
5.22. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,170625	1909,23	326
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,170625	852,37	145,44
5.22. 4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	0,6825	11,48	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	334
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	350
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	47
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	398
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	94
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	1272

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	308582
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	308582
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	101705
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	35598
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	165598
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	3137
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	35317
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	21456
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	13861
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	27512
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	371411
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	.	.	.	47
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	35598
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	371411
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	.	.	.	47
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	35598

РАЗДЕЛ 7. УЛ.ДОСТЫК

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8
1029.2	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ	716,3	4,57	3272	
29.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,709137	1143,29	811
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	811
29.22. 2 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,272194	6235,51	1697

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,272194	1143,29	311,20
29.22. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,436943	3605,02	1575
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,436943	1143,29	499,55
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	3272
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	479
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	158
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	637
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	313
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	4222
1038.2	E11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1 -ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,53	110922,7	58789
38.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,3074	981,6	302
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	302
38.22. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,1537	4204,24	646
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,3074	981,60	301,74
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	646
38.22. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 60/90		1,03	0,5459	106508,22	58143
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	58143
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	182
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	2477
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	2659
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	4916
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	66364
1039.2	E11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ ПОКРЫТИЯ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2		663,2	2031,74	1347448
39.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	22,284	852,37	18994
39.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	11,122	1102,89	12266
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,14	31260
39.22. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	2,301	3032,59	6979
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	2,301	981,60	2258,66
39.22. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	6,698	3863,36	25878
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	6,698	1143,29	7657,76
39.22. 5 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,258648	3381,2	875
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,258648	852,37	220,46
39.22. 6 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,92848	94,23	87
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
39.22. 7 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	1,857	5575,82	10354
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	1,857	1143,29	2123,09
39.22. 8 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,006632	1799,25	12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,006632	852,37	5,65
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,62	44185
39.22. 9 (21-020501-0502)	102750С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0925	61,346	20908,61	1282660
39.22.10 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,004112	205870,68	847
39.22.11 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 90/130		0,000011	0,007163	106504,1	763
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1936,47	1284269
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,42	18850
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		86,53	57384
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114,95	76234
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		171,73	113895
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2318,42	1537577
1040.2	E11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		663,2	1004,58	666238
40.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,238752	852,37	204

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306853	204
40.22. 2 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	0,450976	94,23	42
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	42
40.22. 3 (21-020501-0502)	102750С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,048	31,834	20908,61	665596
40.22. 4 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000006	0,003714	106504,1	396
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1004,21	665992
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		0,185032	123
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		42,2	27987
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,39	28110
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83,76	55548
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,72	749896
1041.2	E11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,2	110922,7	22185
41.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,116	981,6	114
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	114
41.22. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,058	4204,24	244
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,116	981,60	113,87
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	244
41.22. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	0,206	106508,22	21941
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	21941
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	69
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	935
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	1003
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	1855
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	25043
1042.2	E11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ	М2		663,2	2812,87	1865493
42.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	22,284	852,37	18994
42.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	11,162	1102,52	12306
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	31300
42.22. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	2,301	3032,59	6979
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	2,301	981,60	2258,66
42.22. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	6,698	3863,36	25878
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	6,698	1143,29	7657,76
42.22. 5 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,019896	3173,59	63
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,019896	1143,29	22,75
42.22. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,258648	3381,2	875
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,258648	852,37	220,46
42.22. 7 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,92848	94,23	87
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
42.22. 8 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	1,857	5575,82	10354
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	1,857	1143,29	2123,09
42.22. 9 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,026528	1799,25	48
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,026528	852,37	22,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	44284
42.22.10 (21-020504-0103)	102778С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	Т	0,0966	64,065	28061,43	1797759
42.22.11 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,004112	205870,68	847
42.22.12 (21-070201-0301)	131548С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,09948	24435,92	2431
42.22.13 (21-130105-0103)	144684С	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ) МАРКИ ПБВЭ 130/150	Т	0,000011	0,007163	164610,38	1179
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2717,45	1802215

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	18874
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		119,34	79143
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,79	98017
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		236,85	157081
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3197,51	2120591
1043.2	E11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.30.18 -КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ.	М БОРТОВОГО КАМНЯ	252		2107,18	531008
43.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	175,896	748,61	131678
43.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	1,638	1125,39	1843
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	133521
43.22. 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	1,537	3173,59	4878
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	1,537	1143,29	1757,24
43.22. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,1008	1799,25	181
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,1008	852,37	85,92
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	5060
43.22. 5 (21-020101-0601)	100533С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,059	14,868	25929,15	385515
43.22. 6 (21-020401-2804)	102636С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,1512	13911,64	2103
43.22. 7 (21-070202-0401)	131571С	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,4284	14373,62	6158
43.22. 8 (21-130209-0401)	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	2,52	196,54	495
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1564,57	394271
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	80513
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		101,92	25684
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		421,42	106197
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,29	50976
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2730,88	688182
1044.2	С121-040508-9902 21-040508-9902 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		13,104	48993,48	642011
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2057,73	26964
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2057,73	26964
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4084,1	53518
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				55135,3	722493
1045.2	E11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		4,78	3475,87	16615
45.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,68832	709,78	489
45.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,68354	1027,94	703
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	1191
45.22. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,07409	6235,51	462
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,07409	1143,29	84,71
45.22. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,227528	3422,17	779
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,227528	852,37	193,94
45.22. 5 (32-010101-0202)	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,338424	7431,77	2515
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,338424	1143,29	386,92
45.22. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,043498	3381,2	147
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,043498	852,37	37,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	3903
45.22. 7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	5,832	2090,71	12192
45.22. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,3346	93	31
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	12223
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	718
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	728
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	1446
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	1445
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	19506

1	2	3	4	5	6	7	8
1046.2 E11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015		-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		31,5	118,46	3732
46.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,880425	1143,29	1007
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	1007
46.22. 2 (31-010201-0103)	2264С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,880425	4238,44	3732
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,880425	1143,29	1006,58
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	3732
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	595
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	182
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	777
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	361
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	4869
1047.2 E11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015		-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		25,2	120,07	3026
47.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	2,722	636,57	1732
47.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,6615	852,37	564
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	2296
47.22. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,6615	1909,23	1263
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,6615	852,37	563,84
47.22. 4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	2,646	11,48	30
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	1293
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	1357
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	184
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	1541
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	365
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	4932

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	5159816
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	5159816
МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	4226862
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	202005
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	642011
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	12192
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	343586
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	121759
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	221827
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	440272
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	5943673
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	.	.	.	251
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	202005
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	5943673
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	.	.	.	251
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	202005

РАЗДЕЛ 8. УЛ.ДОСТЫК-2

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8
1071.2 E11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015		-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		179	4,57	818
71.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,17721	1143,29	203
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	203
71.22. 2 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,06802	6235,51	424
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,06802	1143,29	77,77
71.22. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,10919	3605,02	394
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,10919	1143,29	124,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	818
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	120
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	39
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	159
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	78
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	1055

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1

1	2	3	4	5	6	7	8
1080.2 E11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015		-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,87	110922,7	96503

1	2	3	4	5	6	7	8
80.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,5046	981,6	495
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	495
80.22. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,2523	4204,24	1061
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,5046	981,60	495,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	1061
80.22. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	т	1,03	0,8961	106508,22	95442
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	95442
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	299
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	4066
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	4364
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	8069
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	108936
1081.2 0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Е11-270602-	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ ПОКРЫТИЯ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2		1092	2031,74	2218656
81.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	36,691	852,37	31274
81.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	18,313	1102,89	20197
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,14	51472
81.22. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	3,789	3032,59	11491
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	3,789	981,60	3719,28
81.22. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	11,029	3863,36	42610
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	11,029	1143,29	12609,35
81.22. 5 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,42588	3381,2	1440
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,42588	852,37	363,01
81.22. 6 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	1,529	94,23	144
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
81.22. 7 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	3,058	5575,82	17049
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	3,058	1143,29	3496,18
81.22. 8 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,01092	1799,25	20
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,01092	852,37	9,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,62	72753
81.22. 9 (21-020501-0502)	102750С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	т	0,0925	101,01	20908,61	2111979
81.22.10 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,00677	205870,68	1394
81.22.11 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	т	0,000011	0,011794	106504,1	1256
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1936,47	2114629
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,42	31037
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		86,53	94487
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114,95	125525
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		171,73	187534
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2318,42	2531715
1082.2 0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Е11-270602-	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		1092	1004,58	1097002
82.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,39312	852,37	335
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306853	335
82.22. 2 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	0,74256	94,23	70
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	70
82.22. 3 (21-020501-0502)	102750С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	т	0,048	52,416	20908,61	1095946
82.22. 4 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	т	0,000006	0,006115	106504,1	651
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1004,21	1096597
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		0,185032	202
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		42,2	46083
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,39	46285
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83,76	91463
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,72	1234750

1	2	3	4	5	6	7	8
1083.2	E11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,32	110922,7	35495
83.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,1856	981,6	182
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	182
83.22. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0928	4204,24	390
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,1856	981,60	182,18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	390
83.22. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 60/90		1,03	0,3296	106508,22	35105
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	35105
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	110
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	1495
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	1605
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	2968
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	40069
1084.2	E11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1092	2812,87	3071650
84.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	36,691	852,37	31274
84.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	18,378	1102,52	20263
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	51537
84.22. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	3,789	3032,59	11491
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	3,789	981,60	3719,28
84.22. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	11,029	3863,36	42610
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	11,029	1143,29	12609,35
84.22. 5	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,03276	3173,59	104
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,03276	1143,29	37,45
84.22. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,42588	3381,2	1440
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,42588	852,37	363,01
84.22. 7	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	1,529	94,23	144
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
84.22. 8	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	3,058	5575,82	17049
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	3,058	1143,29	3496,18
84.22. 9	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,04368	1799,25	79
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,04368	852,37	37,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	72916
84.22.10	102778С (21-020504-0103)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	Т	0,0966	105,487	28061,43	2960122
84.22.11	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,00677	205870,68	1394
84.22.12	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,1638	24435,92	4003
84.22.13	144684С (21-130105-0103)	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ) МАРКИ ПБВЭ 130/150	Т	0,000011	0,011794	164610,38	1941
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2717,45	2967459
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	31077
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		119,34	130315
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,79	161391
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		236,85	258643
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3197,51	3491685
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА. ТИП 2					
1107.2	E11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		66,86	4,57	305
07.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,066191	1143,29	76
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	76
07.22. 2	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,025407	6235,51	158
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,025407	1143,29	29,05
07.22. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,040785	3605,02	147

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,040785	1143,29	46,63
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	305
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	45
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	15
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	59
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	29
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	394
1108.2	E11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		6,686	3475,87	23240
08.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,962784	709,78	683
08.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,956098	1027,94	983
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	1666
08.22. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,103633	6235,51	646
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,103633	1143,29	118,48
08.22. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,318254	3422,17	1089
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,318254	852,37	271,27
08.22. 5 (32-010101-0202) Т	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30	МАШ.-Ч	0,0708	0,473369	7431,77	3518
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,473369	1143,29	541,20
08.22. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,060843	3381,2	206
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,060843	852,37	51,86
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	5459
08.22. 7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	8,157	2090,71	17054
08.22. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,46802	93	44
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	17097
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	1005
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	1018
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	2023
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	2021
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	27284
1109.2	E11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		66,86	1509,77	100943
09.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	2,206	723,15	1596
09.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	2,966	1059,42	3142
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	4738
09.22. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,02407	6235,51	150
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,02407	1143,29	27,52
09.22. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	0,266103	3422,17	911
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	0,266103	852,37	226,82
09.22. 5 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	0,157121	3605,02	566
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	0,157121	1143,29	179,63
09.22. 6 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	0,708716	3032,59	2149
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	0,708716	981,60	695,68
09.22. 7 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	1,598	3863,36	6173
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	1,598	1143,29	1826,98
09.22. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	0,173836	3381,2	588
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	0,173836	852,37	148,17
09.22. 9 (32-010212-0101)	1602С	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,03811	2654,92	101
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,03811	981,60	37,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	10639
09.22.10 (21-010201-0702)	100092С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,015	1,003	7730,5	7753
09.22.11	100094С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	0,189	12,637	6391,75	80770

1	2	3	4	5	6	7	8
(21-010201-0704)		М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004					
09.22.12 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,03	2,006	93	187
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1326,79	88709
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	2857
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		65,21	4360
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		107,93	7216
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		129,42	8653
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1747,12	116813
1110.2 0104 11-270403- 0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	Е11-270403-	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ	66,86	-445,76		-29804
10.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	0,839093	-991,69	-832
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-832
10.22. 2 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	0,277469	-3422,17	-950
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	0,277469	-852,37	-236,51
10.22. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	0,287498	-3032,59	-872
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	0,287498	-981,60	-282,21
10.22. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	0,274126	-3863,36	-1059
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	0,274126	-1143,29	-313,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-2880
10.22. 5 (21-010201-0704)	100094С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,063	4,212	-6391,75	-26923
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-402,68	-26923
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-502
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-19,04	-1273
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-26,54	-1775
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-37,78	-2526
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-510,09	-34105
1111.2 0901 11-270602- 0901 РСНБ РК 2015	Е11-270602-	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,03	110922,7		3328
11.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0174	981,6	17
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	17
11.22. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0087	4204,24	37
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0174	981,60	17,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	37
11.22. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 60/90		1,03	0,0309	106508,22	3291
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	3291
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	10
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	140
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	150
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	278
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	3756
1112.2 0301 11-270602- 0301 РСНБ РК 2015	Е11-270602-	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	66,86	2405,35		160822
12.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	2,246	852,37	1915
12.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	1,125	1102,52	1241
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	3155
12.22. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,232004	3032,59	704
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,232004	981,60	227,74
12.22. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	0,675286	3863,36	2609
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	0,675286	1143,29	772,05
12.22. 5 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,002006	3173,59	6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,002006	1143,29	2,29
12.22. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,026075	3381,2	88
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,026075	852,37	22,23

1	2	3	4	5	6	7	8
12.22. 7 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,093604	94,23	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
12.22. 8 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,187208	5575,82	1044
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,187208	1143,29	214,03
12.22. 9 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,002674	1799,25	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,002674	852,37	2,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	4464
12.22.10 (21-020501-0304)	102737С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0966	6,459	23849,36	154035
12.22.11 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,000415	205870,68	85
12.22.12 (21-070201-0301)	148458С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,010029	24435,92	245
12.22.13 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	МАРКИТ	0,000011	0,000722	106504,1	77
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2309,94	154443
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	1903
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		102,22	6834
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		130,68	8737
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,88	13565
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2738,91	183124
1113.2 1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	Е11-270201-	УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.20.8 (НА ТРОТУАРАХ) -КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. БОРТОВЫЕ КАМНИ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86	М БОРТОВОГО КАМНЯ	90	1893	170370	
13.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	62,82	748,61	47028
13.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	0,585	1125,39	658
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	47686
13.22. 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	0,549	3173,59	1742
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	0,549	1143,29	627,67
13.22. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,036	1799,25	65
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,036	852,37	30,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	1807
13.22. 5 (21-020101-0601)	100533С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,05074	4,567	25929,15	118408
13.22. 6 (21-020401-2804)	102636С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,054	13911,64	751
13.22. 7 (21-070202-0401)	131571С	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,153	14373,62	2199
13.22. 8 (21-130209-0401)	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,9	196,54	177
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1350,39	121535
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	28755
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		92,92	8363
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		412,42	37118
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		184,43	16599
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2489,86	224087
1114.2 -9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	С121-040508	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		1,44	48054,18	69198
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2018,28	2906
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2018,28	2906
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4005,8	5768
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54078,25	77873
1115.2 0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	Е11-270401-	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	1,118	3475,87	3886	
15.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,160992	709,78	114
15.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,159874	1027,94	164
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	279
15.22. 3	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,017329	6235,51	108

1	2	3	4	5	6	7	8
(31-010103-0201)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,017329	1143,29	19,81
15.22. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,053217	3422,17	182
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,053217	852,37	45,36
15.22. 5 (32-010101-0202)	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,079154	7431,77	588
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,079154	1143,29	90,50
15.22. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,010174	3381,2	34
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,010174	852,37	8,67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	913
15.22. 7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	1,364	2090,71	2852
15.22. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,07826	93	7
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	2859
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	168
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	170
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	338
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	338
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	4562
1116.2 0362 11-010101- 0362 РСНБ РК 2015	Е11-010101-	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА	6,477		118,46	767
16.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,181032	1143,29	207
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	207
16.22. 2 (31-010201-0103)	2264С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,181032	4238,44	767
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,181032	1143,29	206,97
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	767
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	122
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	37
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	160
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	74
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	1001
1117.2 0501 11-010201- 0501 РСНБ РК 2015	Е11-010201-	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	7,2		120,07	865
17.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	0,7776	636,57	495
17.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,189	852,37	161
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	656
17.22. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,189	1909,23	361
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,189	852,37	161,10
17.22. 4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	0,756	11,48	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	370
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	388
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	53
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	440
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	104
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	1409

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ	7024045
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	7024045
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	6650338
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	161871
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	69198
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	19905
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	396704
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	97595
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	299109
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	593660
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	8014408
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	186
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	161871
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ	8014408
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	186
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	161871

1	2	3	4	5	6	7	8

ПО СЛИЧИТЕЛЬНОЙ ВЕДОМОСТИ №2

РАЗДЕЛ 9. УЛИЦА №6

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

82	Е11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		315	19,83	6246
82. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0055	1,732	1143,29	1981
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,29	1981
82. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0055	1,732	3605,02	6246
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	1,732	1143,29	1980,18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,83	6246
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,72	1171
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,988843	311
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,71	1482
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,96	618
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26,5	8346
83	Е11-010104-0113 11-010104-0113 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА		315	17,16	5405
83. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00476	1,499	1143,29	1714
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,44	1714
83. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00476	1,499	3605,02	5405
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00476	1,499	1143,29	1713,79
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,16	5405
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,22	1013
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,855798	270
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,07	1283
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,7	535
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22,93	7223
84	С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ . ПОГРУЗКА	Т		504	195	98280
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,19	4128
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,19	4128
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,26	8193
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,45	110600
85	С341-010204-1001 41-010204-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ.ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14Т.КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗОК 1 КМ	ТОНН		504	176,24	88825
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,4	3731
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,4	3731
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,69	7404
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				198,33	99960
86	Е11-010201-0103 11-010201-0103 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		15	38,26	574
86. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01059	0,15885	1127,87	179
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,94	179
86. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00958	0,1437	3605,02	518
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00958	0,1437	1143,29	164,29
86. 3 (32-010102-0301)	618С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00101	0,01515	716,69	11
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
86. 4 (33-040101-0102)	1835С	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00101	0,01515	2965,74	45
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00101	0,01515	981,60	14,87
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				38,26	574
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		7,06	106

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,9	29
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,96	134
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3,78	57
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,99	765
87	Е11-010201-0109 11-010201-0109 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		15	26,03	391
87. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00707	0,10605	981,6	104
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,94	104
87. 2 (32-010102-0301)	618С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00707	0,10605	716,69	76
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
87. 3 (33-040101-0102)	1835С	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00707	0,10605	2965,74	315
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00707	0,10605	981,60	104,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,03	391
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,1	62
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,27	19
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,37	81
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,51	38
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33,91	509
88	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		15	58,32	875
88. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,0122	0,183	636,57	116
88. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0122	0,183	852,37	156
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18,17	272
88. 3 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0122	0,183	3381,2	619
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0122	0,183	852,37	155,98
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41,25	619
88. 4 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	1,5	93	140
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9,3	140
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		10,74	161
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,9	44
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,64	205
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,76	86
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				77,71	1166
89	Е11-271001-0501 11-271001-0501 РСНБ РК 2015	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1, -СМЕСЬ ЩПГС С5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		112,5	494,09	55586
89. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	0,0515	5,794	774,71	4488
89. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1261	14,186	974,36	13822
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				162,76	18311
89. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	3,15	3605,02	11356
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	3,15	1143,29	3601,36
89. 4 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0141	1,586	3381,2	5363
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0141	1,586	852,37	1351,86
89. 5 (32-010208-0101)	1960С	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	3,15	8189,1	25796
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,056	6,3	916,99	5777,01
89. 6 (31-030305-0302)	2040С	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,028	3,15	2362,47	7442
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	3,15	981,60	3092,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				444,06	49957
89. 7 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,109	12,262	93	1140
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,14	1140
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		98,15	11042
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		24,87	2798
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,02	13840
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		49,37	5554
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				666,48	74979
90	С121-010201-0403	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3		54,9	5311,06	291577

1	2	3	4	5	6	7	8
	21-010201-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	1,4 Т					
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		223,06	12246
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		223,06	12246
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		442,73	24306
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5976,85	328129
91	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3		74,25	2090,71	155235
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	6520
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	6520
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	12940
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	174696
92	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=2,1	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		450	256,86	115586
92. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	0,08736	39,312	742,25	29179
92. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,050799	22,86	1006,23	23002
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				115,96	52181
92. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,004872	2,192	6235,51	13671
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004872	2,192	1143,29	2506,09
92. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012432	5,594	3422,17	19145
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012432	5,594	852,37	4768,16
92. 5 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,015288	6,88	3032,59	20863
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015288	6,88	981,60	6753,41
92. 6 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,014112	6,35	3863,36	24534
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,014112	6,35	1143,29	7259,89
92. 7 (32-010101-0201)	625С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,001092	0,4914	5498,65	2702
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001092	0,4914	1143,29	561,81
92. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,003003	1,351	3381,2	4569
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003003	1,351	852,37	1151,55
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				189,96	85484
92. 9 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02205	9,922	93	923
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,05	923
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		69,92	31465
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		13,72	6176
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		83,65	37642
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		27,24	12258
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				367,75	165486
93	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		524,82	182,98	96034
93. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	17,319	723,15	12524
93. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	23,281	1059,42	24664
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	37189
93. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,188935	6235,51	1178
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,188935	1143,29	216,01
93. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	2,089	3422,17	7148
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	2,089	852,37	1780,60
93. 5 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	1,233	3605,02	4446
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	1,233	1143,29	1409,68
93. 6 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	5,563	3032,59	16871

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	5,563	981,60	5460,64
93. 7 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	12,543	3863,36	48459
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	12,543	1143,29	14340,29
93. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	1,365	3381,2	4614
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	1,365	852,37	1163,49
93. 9 (32-010212-0101)	1602С	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,299147	2654,92	794
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,299147	981,60	293,64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	83510
93.10 (21-130703-1406)	249133С	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03	15,745	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	22425
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		9,48	4975
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		52,21	27400
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		18,82	9875
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				254,01	133309
94	С121-010201 -0709 21-010201- 0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		108,638	7525,89	817598
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		316,09	34339
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		316,09	34339
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		627,36	68155
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8469,34	920092
95	Е11-270403- 0104 11-270403- 0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		524,82	-43,08	-22610
95. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	6,586	-991,69	-6532
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-6532
95. 2 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	2,178	-3422,17	-7453
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	2,178	-852,37	-1856,46
95. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	2,257	-3032,59	-6844
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	2,257	-981,60	-2215,47
95. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	2,152	-3863,36	-8313
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	2,152	-1143,29	-2460,36
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-22610
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-3939
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-2,12	-1115
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-9,63	-5054
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-4,22	-2213
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-56,93	-29877
96	С121-010201 -0709 21-010201- 0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3		36,213	-7525,89	-272535
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-316,09	-11446
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-316,09	-11446
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-627,36	-22719
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-8469,34	-306700

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	1437066
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	1437066
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	2203
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	105400
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	991875
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	187105
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	126529
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	63505
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	63024
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	125088
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	1688682
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	.	.	.	120

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	105400
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ	.	.	.	1688682
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	120
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	105400

РАЗДЕЛ 10. УЛИЦА №10

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

97	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		292,5	4,57	1336
97. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,289575	1143,29	331
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	331
97. 2 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,11115	6235,51	693
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,11115	1143,29	127,08
97. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,178425	3605,02	643
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,178425	1143,29	203,99
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	1336
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	196
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	64
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	260
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	128
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	1724
98	Е11-271001-0501 11-271001-0501 РСНБ РК 2015	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1, -СМЕСЬ ЩПГС С5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		100	494,09	49409
98. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	0,0515	5,15	774,71	3990
98. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1261	12,61	974,36	12287
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				162,76	16276
98. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	2,8	3605,02	10094
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	2,8	1143,29	3201,21
98. 4 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0141	1,41	3381,2	4767
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0141	1,41	852,37	1201,84
98. 5 (32-010208-0101)	1960С	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	2,8	8189,1	22929
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,056	5,6	916,99	5135,12
98. 6 (31-030305-0302)	2040С	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,028	2,8	2362,47	6615
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	2,8	981,60	2748,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				444,06	44406
98. 7 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,109	10,9	93	1014
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,14	1014
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		98,15	9815
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		24,87	2487
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,02	12302
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		49,37	4937
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				666,48	66648
99	С121-010201-0403 21-010201-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		48,8	5311,06	259180
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		223,06	10886
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		223,06	10886
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		442,73	21605
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5976,85	291670
100	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3		66	2090,71	137987
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	5795
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	5795
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	11503
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	155285

1	2	3	4	5	6	7	8
101	E11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=2,1	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		400	256,86	102743
101. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	0,08736	34,944	742,25	25937
101. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,050799	20,32	1006,23	20446
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				115,96	46383
101. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,004872	1,949	6235,51	12152
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004872	1,949	1143,29	2228,27
101. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012432	4,973	3422,17	17018
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012432	4,973	852,37	4238,84
101. 5 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,015288	6,115	3032,59	18545
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015288	6,115	981,60	6002,48
101. 6 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,014112	5,645	3863,36	21808
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,014112	5,645	1143,29	6453,87
101. 7 (32-010101-0201)	625С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,001092	0,4368	5498,65	2402
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001092	0,4368	1143,29	499,39
101. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,003003	1,201	3381,2	4061
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003003	1,201	852,37	1023,70
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				189,96	75986
101. 9 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02205	8,82	93	820
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,05	820
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		69,92	27969
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		13,72	5490
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		83,65	33459
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		27,24	10896
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				367,75	147098
102	E11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		260,94	182,98	47748
102. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	8,611	723,15	6227
102. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	11,575	1059,42	12263
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	18490
102. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,093938	6235,51	586
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,093938	1143,29	107,40
102. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	1,039	3422,17	3554
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	1,039	852,37	885,61
102. 5 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	0,613209	3605,02	2211
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	0,613209	1143,29	701,08
102. 6 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	2,766	3032,59	8388
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	2,766	981,60	2715,11
102. 7 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	6,236	3863,36	24094
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	6,236	1143,29	7129,56
102. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	0,678444	3381,2	2294
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	0,678444	852,37	578,29
102. 9 (32-010212-0101)	1602С	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,148736	2654,92	395
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,148736	981,60	146,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	41521
102.10 (21-130703-1406)	249133С	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03	7,828	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	11150
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		9,48	2474
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		52,21	13623

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		18,82	4910
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				254,01	66281
103	С121-010201 -0709 21-010201- 0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		54,015	7525,89	406511
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		316,09	17073
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		316,09	17073
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		627,36	33887
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8469,34	457471
104	Е11-270403- 0104 11-270403- 0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		260,94	-43,08	-11242
104. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	3,275	-991,69	-3248
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-3248
104. 2 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	1,083	-3422,17	-3706
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	1,083	-852,37	-923,12
104. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	1,122	-3032,59	-3403
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	1,122	-981,60	-1101,36
104. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	1,07	-3863,36	-4133
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	1,07	-1143,29	-1223,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-11242
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-1958
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-2,12	-554
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-9,63	-2513
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-4,22	-1100
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-56,93	-14855
105	С121-010201 -0709 21-010201- 0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3		18,005	-7525,89	-135504
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-316,09	-5691
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-316,09	-5691
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-627,36	-11296
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-8469,34	-152490

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11 ТЕНГЕ 858169

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	858169
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	1834
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	78234
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	668174
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	85195
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	47171
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	38024
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	75469
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	1018833
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	90
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	78234
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	ТЕНГЕ	1018833
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	90
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	78234

РАЗДЕЛ 11. УЛИЦА №11

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8
106	Е11-270403- 0101 11-270403- 0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		41,5	182,98	7594
106. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	1,369	723,15	990
106. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	1,841	1059,42	1950
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	2941
106. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,01494	6235,51	93
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,01494	1143,29	17,08
106. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	0,16517	3422,17	565
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	0,16517	852,37	140,79

1	2	3	4	5	6	7	8
106. 5 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	0,097525	3605,02	352
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	0,097525	1143,29	111,50
106. 6 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	0,4399	3032,59	1334
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	0,4399	981,60	431,81
106. 7 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	0,99185	3863,36	3832
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	0,99185	1143,29	1133,97
106. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	0,1079	3381,2	365
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	0,1079	852,37	91,97
106. 9 (32-010212-0101)	1602С	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,023655	2654,92	63
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,023655	981,60	23,22
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	6604
106.10 (21-130703-1406)	249133С	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03	1,245	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	1773
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		9,48	393
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		52,21	2167
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		18,82	781
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				254,01	10541
107	С121-010201 -0709 21-010201- 0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		8,591	7525,89	64655
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		316,09	2716
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		316,09	2716
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		627,36	5390
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8469,34	72760
108	Е11-270403- 0104 11-270403- 0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		41,5	-43,08	-1788
108. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	0,520825	-991,69	-516
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-516
108. 2 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	0,172225	-3422,17	-589
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	0,172225	-852,37	-146,80
108. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	0,17845	-3032,59	-541
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	0,17845	-981,60	-175,17
108. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	0,17015	-3863,36	-657
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	0,17015	-1143,29	-194,53
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-1788
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-311
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-2,12	-88
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-9,63	-400
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-4,22	-175
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-56,93	-2363
109	С121-010201 -0709 21-010201- 0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3		2,864	-7525,89	-21554
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-316,09	-905
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-316,09	-905
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-627,36	-1797
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-8469,34	-24256

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12 ТЕНГЕ 48907

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	.	48907
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	.	2424
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	.	43101

1	2	3	4	5	6	7	8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				3577
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				1462
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				2115
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				4199
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				56683
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				2424
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	ТЕНГЕ				56683
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				2424

РАЗДЕЛ 12. УЛ.ДОСТЫК

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8
110	Е11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		214,89	19,83	4261
110. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0055	1,182	1143,29	1351
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,29	1351
110. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0055	1,182	3605,02	4261
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	1,182	1143,29	1351,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,83	4261
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,72	799
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,988843	212
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,71	1011
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,96	422
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26,5	5694
111	Е11-010104-0113 11-010104-0113 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА		214,89	17,16	3687
111. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00476	1,023	1143,29	1169
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,44	1169
111. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00476	1,023	3605,02	3687
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00476	1,023	1143,29	1169,59
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,16	3687
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,22	691
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,855798	184
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,07	875
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,7	365
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22,93	4928
112	С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ . ПОГРУЗКА	Т		343,82	195	67045
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,19	2816
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,19	2816
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,26	5589
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,45	75450
113	С341-010204-1001 41-010204-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ.ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14Т.КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗОК 1 КМ	Т		343,82	176,24	60595
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,4	2545
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,4	2545
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,69	5051
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				198,33	68191
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1,					
114	Е11-271001-0501 11-271001-0501 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПГС С5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		179,08	494,09	88482
114. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	0,0515	9,223	774,71	7145
114. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1261	22,582	974,36	22003
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				162,76	29148
114. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	5,014	3605,02	18076
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	5,014	1143,29	5732,46
114. 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0141	2,525	3381,2	8538
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0141	2,525	852,37	2152,23

1	2	3	4	5	6	7	8
114. 5 (32-010208-0101)	1960С	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	5,014	8189,1	41062
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,056	10,028	916,99	9195,53
114. 6 (31-030305-0302)	2040С	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,028	5,014	2362,47	11846
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	5,014	981,60	4921,74
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				444,06	79522
114. 7 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,109	19,52	93	1815
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,14	1815
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		98,15	17576
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		24,87	4454
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,02	22031
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		49,37	8841
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				666,48	119354
115	С121-010201 -0403 21-010201- 0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		87,389	5311,06	464128
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		223,06	19493
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		223,06	19493
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		442,73	38690
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5976,85	522311
116	С121-010601 -0101 21-010601- 0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3		118,19	2090,71	247101
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	10378
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	10378
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	20598
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	278078
117	Е11-270402- 0101 11-270402- 0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=2,1	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		716,3	256,86	183987
117. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	0,08736	62,576	742,25	46447
117. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,050799	36,387	1006,23	36614
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				115,96	83061
117. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,004872	3,49	6235,51	21761
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004872	3,49	1143,29	3990,08
117. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012432	8,905	3422,17	30475
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012432	8,905	852,37	7590,35
117. 5 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,015288	10,951	3032,59	33209
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015288	10,951	981,60	10749,50
117. 6 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,014112	10,108	3863,36	39052
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,014112	10,108	1143,29	11556,38
117. 7 (32-010101-0201)	625С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,001092	0,7822	5498,65	4301
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001092	0,7822	1143,29	894,28
117. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,003003	2,151	3381,2	7273
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003003	2,151	852,37	1833,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				189,96	136071
117. 9 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02205	15,794	93	1469
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,05	1469
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		69,92	50086
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		13,72	9831
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		83,65	59917
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		27,24	19512
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				367,75	263416
118	Е11-270403-	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ,	М2		663,2	182,98	121356

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	ОСНОВАНИЯ				
118. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	21,886	723,15	15827
118. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	29,42	1059,42	31168
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	46994
118. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,238752	6235,51	1489
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,238752	1143,29	272,96
118. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	2,64	3422,17	9033
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	2,64	852,37	2250,26
118. 5	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	1,559	3605,02	5618
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	1,559	1143,29	1782,39
118. 6	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	7,03	3032,59	21319
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	7,03	981,60	6900,65
118. 7	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	15,85	3863,36	61236
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	15,85	1143,29	18121,15
118. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	1,724	3381,2	5830
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	1,724	852,37	1469,49
118. 9	1602С (32-010212-0101)	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,378024	2654,92	1004
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,378024	981,60	371,07
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	105529
118.10	249133С (21-130703-1406)	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03	19,896	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	28338
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		9,48	6287
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		52,21	34625
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		18,82	12478
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				254,01	168459
119	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		137,282	7525,89	1033169
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		316,09	43393
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		316,09	43393
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		627,36	86125
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8469,34	1162687
120	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		663,2	-43,08	-28572
120. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	8,323	-991,69	-8254
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-8254
120. 2	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	2,752	-3422,17	-9419
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	2,752	-852,37	-2345,72
120. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	2,852	-3032,59	-8648
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	2,852	-981,60	-2799,52
120. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	2,719	-3863,36	-10505
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	2,719	-1143,29	-3108,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-28572
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-4977
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-2,12	-1409
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-9,63	-6386
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-4,22	-2797
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-56,93	-37755
121	С121-010201-0709 21-010201-	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3		45,761	-7525,89	-344392

1	2	3	4	5	6	7	8
	0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-316,09	-14464
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-316,09	-14464
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-627,36	-28709
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-8469,34	-387565
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		ТЕНГЕ					1900847
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				1900847
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				3284
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				153470
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				1400006
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				127640
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				176233
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				92512
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				83721
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				166166
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				2243247
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				176
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				153470
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	ТЕНГЕ				2243247
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				176
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				153470
		РАЗДЕЛ 13. УЛ.ДОСТЫК-2					
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
122	Е11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		161,9	19,83	3210
122. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0055	0,89045	1143,29	1018
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,29	1018
122. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0055	0,89045	3605,02	3210
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	0,89045	1143,29	1018,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,83	3210
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,72	602
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,988843	160
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,71	762
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,96	318
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26,5	4290
123	Е11-010104-0113 11-010104-0113 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА		161,9	17,16	2778
123. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00476	0,770644	1143,29	881
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,44	881
123. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00476	0,770644	3605,02	2778
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00476	0,770644	1143,29	881,07
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,16	2778
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,22	521
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,855798	139
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,07	659
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,7	275
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22,93	3712
124	С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ . ПОГРУЗКА	Т		259,03	195	50511
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,19	2121
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,19	2121
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,26	4211
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,45	56843
125	С341-010204-1001 41-010204-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ.ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14Т.КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗОК 1 КМ	Т		259,03	176,24	45651
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,4	1917
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,4	1917
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,69	3806
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				198,33	51374

1	2	3	4	5	6	7	8
126	E11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		86,34	51,55	4451
126. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0143	1,235	1143,29	1412
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16,35	1412
126. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0143	1,235	3605,02	4451
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0143	1,235	1143,29	1411,96
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,55	4451
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		9,66	834
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,57	222
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12,23	1056
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,1	441
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				68,89	5948
127	E11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		36,86	4,57	168
127. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,036491	1143,29	42
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	42
127. 2 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,014007	6235,51	87
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,014007	1143,29	16,01
127. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,022485	3605,02	81
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,022485	1143,29	25,71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	168
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	25
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	33
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	16
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	217
128	E11-010201-0103 11-010201-0103 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		86,34	38,26	3303
128. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01059	0,914341	1127,87	1031
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,94	1031
128. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00958	0,827137	3605,02	2982
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00958	0,827137	1143,29	945,66
128. 3 (32-010102-0301)	618С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00101	0,087203	716,69	62
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
128. 4 (33-040101-0102)	1835С	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00101	0,087203	2965,74	259
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00101	0,087203	981,60	85,60
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				38,26	3303
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		7,06	609
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,9	164
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,96	774
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3,78	326
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,99	4403
129	E11-010201-0109 11-010201-0109 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		86,34	26,03	2248
129. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00707	0,610424	981,6	599
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,94	599
129. 2 (32-010102-0301)	618С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00707	0,610424	716,69	437
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
129. 3 (33-040101-0102)	1835С	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00707	0,610424	2965,74	1810
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00707	0,610424	981,60	599,19
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,03	2248
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,1	354
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,27	109
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,37	463
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,51	217

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33,91	2928
130	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		86,34	58,32	5035
130. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,0122	1,053	636,57	671
130. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0122	1,053	852,37	898
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18,17	1568
130. 3	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0122	1,053	3381,2	3562
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0122	1,053	852,37	897,55
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41,25	3562
130. 4	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	8,634	93	803
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9,3	803
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		10,74	927
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,9	250
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,64	1177
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,76	497
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				77,71	6709
131	Е11-271001-0501 11-271001-0501 РСНБ РК 2015	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1, -СМЕСЬ ЩПГС С5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		53,97	494,09	26666
131. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	0,0515	2,779	774,71	2153
131. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1261	6,806	974,36	6631
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				162,76	8784
131. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	1,511	3605,02	5448
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	1,511	1143,29	1727,51
131. 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0141	0,760977	3381,2	2573
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0141	0,760977	852,37	648,63
131. 5	1960С (32-010208-0101)	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	1,511	8189,1	12375
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,056	3,022	916,99	2771,13
131. 6	2040С (31-030305-0302)	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,028	1,511	2362,47	3570
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	1,511	981,60	1483,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				444,06	23966
131. 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,109	5,883	93	547
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,14	547
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		98,15	5297
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		24,87	1342
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,02	6639
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		49,37	2664
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				666,48	35970
132	С121-010201-0403 21-010201-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		26,335	5311,06	139867
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		223,06	5874
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		223,06	5874
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		442,73	11659
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5976,85	157400
133	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3		35,617	2090,71	74465
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	3128
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	3128
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	6207
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	83800
134	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		215,86	256,86	55445

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=2,1						
134. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	0,08736	18,858	742,25	13997
134. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,050799	10,965	1006,23	11034
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				115,96	25031
134. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,004872	1,052	6235,51	6558
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004872	1,052	1143,29	1202,74
134. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012432	2,684	3422,17	9184
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012432	2,684	852,37	2287,76
134. 5 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,015288	3,3	3032,59	10008
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015288	3,3	981,60	3239,28
134. 6 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,014112	3,046	3863,36	11769
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,014112	3,046	1143,29	3482,46
134. 7 (32-010101-0201)	625С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,001092	0,235719	5498,65	1296
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001092	0,235719	1143,29	269,50
134. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,003003	0,648228	3381,2	2192
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003003	0,648228	852,37	552,53
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				189,96	41006
134. 9 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02205	4,76	93	443
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,05	443
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		69,92	15094
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		13,72	2963
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		83,65	18056
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		27,24	5880
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				367,75	79382
135	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		1127,8	182,98	206370
135. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	37,217	723,15	26914
135. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	50,029	1059,42	53002
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	79916
135. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,406008	6235,51	2532
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,406008	1143,29	464,18
135. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	4,489	3422,17	15361
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	4,489	852,37	3826,29
135. 5 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	2,65	3605,02	9554
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	2,65	1143,29	3029,72
135. 6 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	11,955	3032,59	36254
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	11,955	981,60	11735,03
135. 7 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	26,954	3863,36	104135
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	26,954	1143,29	30816,24
135. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	2,932	3381,2	9915
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	2,932	852,37	2499,15
135. 9 (32-010212-0101)	1602С	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,642846	2654,92	1707
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,642846	981,60	631,02
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	179457
135.10 (21-130703-1406)	249133С	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03	33,834	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	48189
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		9,48	10692
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		52,21	58881
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		18,82	21220
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				254,01	286471
136	С121-010201	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ	М3		233,455	7525,89	1756957

1	2	3	4	5	6	7	8
	-0709 21-010201- 0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т					
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		316,09	73792
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		316,09	73792
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		627,36	146460
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8469,34	1977209
137	E11-270403- 0104 11-270403- 0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ	1127,8		-43,08	-48588
137. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	14,154	-991,69	-14036
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-14036
137. 2 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	4,68	-3422,17	-16017
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	4,68	-852,37	-3989,09
137. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	4,85	-3032,59	-14707
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	4,85	-981,60	-4760,76
137. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	4,624	-3863,36	-17864
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	4,624	-1143,29	-5286,57
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-48588
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-8464
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-2,12	-2396
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-9,63	-10860
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-4,22	-4756
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-56,93	-64204
138	C121-010201 -0709 21-010201- 0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3		77,818	-7525,89	-585650
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-316,09	-24597
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-316,09	-24597
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-627,36	-48820
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-8469,34	-659067
139	E11-270602- 0901 11-270602- 0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,03	110922,7	3328
139. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0174	981,6	17
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	17
139. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0087	4204,24	37
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0174	981,60	17,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	37
139. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	КГ	1,03	0,0309	106508,22	3291
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	3291
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	10
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	140
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	150
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	278
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	3756
140	E11-270602- 0306 11-270602- 0306 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		35,8	2031,74	72736
140. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	1,203	852,37	1025
140. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	0,600366	1102,89	662
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,14	1687
140. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,124226	3032,59	377
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,124226	981,60	121,94
140. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	0,36158	3863,36	1397
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	0,36158	1143,29	413,39

1	2	3	4	5	6	7	8
140. 5 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,013962	3381,2	47
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,013962	852,37	11,90
140. 6 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,05012	94,23	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
140. 7 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,10024	5575,82	559
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,10024	1143,29	114,60
140. 8 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,000358	1799,25	0,64
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,000358	852,37	0,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,62	2385
140. 9 (21-020501-0502)	102750С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0925	3,311	20908,61	69239
140.10 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,000222	205870,68	46
140.11 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000011	0,000387	106504,1	41
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1936,47	69326
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,42	1018
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		86,53	3098
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114,95	4115
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		171,73	6148
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2318,42	82999
141	Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		35,8	1004,58	35964
141. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,012888	852,37	11
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306853	11
141. 2 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	0,024344	94,23	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	2
141. 3 (21-020501-0502)	102750С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,048	1,718	20908,61	35929
141. 4 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000006	0,0002	106504,1	21
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1004,21	35951
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		0,185032	7
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		42,2	1511
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,39	1517
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83,76	2999
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,72	40480
142	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,01	110922,7	1109
142. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0058	981,6	6
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	6
142. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0029	4204,24	12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0058	981,60	5,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	12
142. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	0,0103	106508,22	1097
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	1097
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	3
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	47
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	50
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	93
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	1252
143	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		35,8	2812,87	100701
143. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	1,203	852,37	1025
143. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	0,602514	1102,52	664
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	1690
143. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,124226	3032,59	377

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,124226	981,60	121,94
143. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	0,36158	3863,36	1397
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	0,36158	1143,29	413,39
143. 5 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,001074	3173,59	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,001074	1143,29	1,23
143. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,013962	3381,2	47
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,013962	852,37	11,90
143. 7 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,05012	94,23	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
143. 8 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,10024	5575,82	559
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,10024	1143,29	114,60
143. 9 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,001432	1799,25	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,001432	852,37	1,22
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	2390
143.10 (21-020504-0103)	102778С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	Т	0,0966	3,458	28061,43	97044
143.11 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,000222	205870,68	46
143.12 (21-070201-0301)	131548С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,00537	24435,92	131
143.13 (21-130105-0103)	144684С	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ) МАРКИ ПБВЭ 130/150	Т	0,000011	0,000387	164610,38	64
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2717,45	97285
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	1019
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		119,34	4272
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,79	5291
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		236,85	8479
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3197,51	114471

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	1956726
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	1956726
МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	208742
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	109657
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	1385639
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	96162
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	151001
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	66044
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	84957
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	168618
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	2276345
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	.	.	123
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	109657
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	2276345
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	.	.	123
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	109657

РАЗДЕЛ 14. УЛ.МАЛИНА

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

144	E11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		495	19,83	9815
144. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0055	2,723	1143,29	3113
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,29	3113
144. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0055	2,723	3605,02	9815
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	2,723	1143,29	3113,18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,83	9815
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,72	1840
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,988843	489
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,71	2329
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,96	971
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26,5	13115
145	E11-010104-0113 11-010104-0113 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА		495	17,16	8494
145. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00476	2,356	1143,29	2694
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,44	2694
145. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00476	2,356	3605,02	8494

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00476	2,356	1143,29	2693,59
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,16	8494
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,22	1592
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,855798	424
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,07	2016
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,7	841
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22,93	11351
146	С341-310104 -0101 41-310104- 0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ . ПОГРУЗКА	Т		792	195	154440
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,19	6486
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,19	6486
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,26	12874
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,45	173801
147	С341-010204 -1001 41-010204- 1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ.ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14Т.КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗОК 1 КМ	Т		792	176,24	139582
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,4	5862
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,4	5862
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,69	11636
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				198,33	157080
148	Е11-010203- 0102 11-010203- 0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАН НОЙ ПЛОЩАДИ		1650	4,57	7538
148. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	1,633	1143,29	1868
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	1868
148. 2 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,627	6235,51	3910
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,627	1143,29	716,84
148. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	1,006	3605,02	3628
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	1,006	1143,29	1150,15
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	7538
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	1104
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	363
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	1467
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	720
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	9725
149	Е11-271001- 0501 11-271001- 0501 РСНБ РК 2015	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1, -СМЕСЬ ЩПГС С5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		412,5	494,09	203814
149. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	0,0515	21,244	774,71	16458
149. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1261	52,016	974,36	50682
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				162,76	67140
149. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	11,55	3605,02	41638
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	11,55	1143,29	13205,00
149. 4 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0141	5,816	3381,2	19666
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0141	5,816	852,37	4957,38
149. 5 (32-010208-0101)	1960С	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	11,55	8189,1	94584
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,056	23,1	916,99	21182,35
149. 6 (31-030305-0302)	2040С	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,028	11,55	2362,47	27287
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	11,55	981,60	11337,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				444,06	183175
149. 7 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,109	44,962	93	4182
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,14	4182
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		98,15	40486
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		24,87	10261
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,02	50746
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		49,37	20365

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				666,48	274925
150	С121-010201 -0403 21-010201- 0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		201,3	5311,06	1069116
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		223,06	44903
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		223,06	44903
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		442,73	89122
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5976,85	1203141
151	С121-010601 -0101 21-010601- 0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3		272,25	2090,71	569196
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	23906
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	23906
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	47448
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	640550
152	Е11-270402- 0101 11-270402- 0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=2,1	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		1650	256,86	423815
152. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	0,08736	144,144	742,25	106991
152. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,050799	83,818	1006,23	84341
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				115,96	191332
152. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,004872	8,039	6235,51	50126
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004872	8,039	1143,29	9190,91
152. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012432	20,513	3422,17	70198
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012432	20,513	852,37	17484,67
152. 5 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,015288	25,225	3032,59	76498
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015288	25,225	981,60	24760,86
152. 6 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,014112	23,285	3863,36	89958
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,014112	23,285	1143,29	26621,51
152. 7 (32-010101-0201)	625С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,001092	1,802	5498,65	9907
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001092	1,802	1143,29	2060,21
152. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,003003	4,955	3381,2	16754
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003003	4,955	852,37	4223,49
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				189,96	313441
152. 9 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02205	36,383	93	3384
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,05	3384
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		69,92	115373
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		13,72	22646
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		83,65	138019
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		27,24	44947
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				367,75	606781
153	Е11-270403- 0101 11-270403- 0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		1500	182,98	274477
153. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	49,5	723,15	35796
153. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	66,54	1059,42	70494
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	106290
153. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,54	6235,51	3367
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,54	1143,29	617,38
153. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	5,97	3422,17	20430
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	5,97	852,37	5088,65
153. 5 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	3,525	3605,02	12708

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	3,525	1143,29	4030,10
153. 6	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	15,9	3032,59	48218
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	15,9	981,60	15607,44
153. 7	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	35,85	3863,36	138501
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	35,85	1143,29	40986,95
153. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	3,9	3381,2	13187
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	3,9	852,37	3324,24
153. 9	1602С (32-010212-0101)	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,855	2654,92	2270
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,855	981,60	839,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	238682
153.10	249133С (21-130703-1406)	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03	45	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	64093
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		9,48	14220
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		52,21	78313
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		18,82	28223
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				254,01	381013
154	С121-010201 -0709 21-010201- 0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		310,5	7525,89	2336789
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		316,09	98145
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		316,09	98145
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		627,36	194795
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8469,34	2629729
155	Е11-270403- 0104 11-270403- 0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		1500	-43,08	-64623
155. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	18,825	-991,69	-18669
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-18669
155. 2	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	6,225	-3422,17	-21303
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	6,225	-852,37	-5306,00
155. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	6,45	-3032,59	-19560
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	6,45	-981,60	-6331,32
155. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	6,15	-3863,36	-23760
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	6,15	-1143,29	-7031,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-64623
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-11257
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-2,12	-3187
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-9,63	-14444
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-4,22	-6325
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-56,93	-85392
156	С121-010201 -0709 21-010201- 0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3		103,5	-7525,89	-778930
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-316,09	-32715
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-316,09	-32715
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-627,36	-64932
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-8469,34	-876576
157	Е11-270602- 0901 11-270602- 0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		1,2	110922,7	133107
157. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,696	981,6	683
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	683
157. 2	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,348	4204,24	1463

1	2	3	4	5	6	7	8
	(32-010202-0101)						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,696	981,60	683,19
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	1463
157. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	т	1,03	1,236	106508,22	131644
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	131644
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	412
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	5608
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	6020
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	11130
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	150257
158	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1500	2031,74	3047605
158. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	50,4	852,37	42959
158. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	25,155	1102,89	27743
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,14	70703
158. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	5,205	3032,59	15785
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	5,205	981,60	5109,23
158. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	15,15	3863,36	58530
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	15,15	1143,29	17320,84
158. 5	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,585	3381,2	1978
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,585	852,37	498,64
158. 6	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	2,1	94,23	198
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
158. 7	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	4,2	5575,82	23418
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	4,2	1143,29	4801,82
158. 8	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,015	1799,25	27
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,015	852,37	12,79
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,62	99936
158. 9	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	т	0,0925	138,75	20908,61	2901070
158.10	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,0093	205870,68	1915
158.11	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	т	0,000011	0,0162	106504,1	1725
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1936,47	2904710
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,42	42634
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		86,53	129790
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114,95	172424
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		171,73	257602
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2318,42	3477631
159	Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		1500	1004,58	1506871
159. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,54	852,37	460
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306853	460
159. 2	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	1,02	94,23	96
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	96
159. 3	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	т	0,048	72	20908,61	1505420
159. 4	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	т	0,000006	0,0084	106504,1	895
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1004,21	1506315
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		0,185032	278
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		42,2	63300
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,39	63578
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83,76	125636
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,72	1696085
160	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,45	110922,7	49915

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
160. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,261	981,6	256
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	256
160. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,1305	4204,24	549
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,261	981,60	256,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	549
160. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	т	1,03	0,4635	106508,22	49367
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	49367
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	154
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	2103
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	2257
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	4174
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	56346
161	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1500	2812,87	4219300
161. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	50,4	852,37	42959
161. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	25,245	1102,52	27833
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	70793
161. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	5,205	3032,59	15785
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	5,205	981,60	5109,23
161. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	15,15	3863,36	58530
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	15,15	1143,29	17320,84
161. 5 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,045	3173,59	143
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,045	1143,29	51,45
161. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,585	3381,2	1978
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,585	852,37	498,64
161. 7 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	2,1	94,23	198
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
161. 8 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	4,2	5575,82	23418
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	4,2	1143,29	4801,82
161. 9 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,06	1799,25	108
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,06	852,37	51,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	100160
161.10 (21-020504-0103)	102778С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	т	0,0966	144,9	28061,43	4066101
161.11 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,0093	205870,68	1915
161.12 (21-070201-0301)	131548С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,225	24435,92	5498
161.13 (21-130105-0103)	144684С	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ) МАРКИ ПБВЭ 130/150	т	0,000011	0,0162	164610,38	2667
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2717,45	4076181
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	42688
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		119,34	179003
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,79	221691
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		236,85	355279
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3197,51	4796270
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.30.18					
162	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ.	М БОРТОВОГО КАМНЯ		235	2107,18	495186
162. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	164,03	748,61	122794
162. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	1,528	1125,39	1719
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	124514
162. 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	1,434	3173,59	4549
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	1,434	1143,29	1639,48
162. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,094	1799,25	169
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,094	852,37	80,12

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	4718
162. 5 (21-020101-0601)	100533С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,059	13,865	25929,15	359508
162. 6 (21-020401-2804)	102636С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,141	13911,64	1962
162. 7 (21-070202-0401)	131571С	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,3995	14373,62	5742
162. 8 (21-130209-0401)	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	2,35	196,54	462
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1564,57	367673
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	75082
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		101,92	23951
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		421,42	99033
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,29	47538
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2730,88	641757
163	С121-040508-9902 21-040508-9902 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		12,22	48993,48	598700
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2057,73	25145
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2057,73	25145
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4084,1	49908
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				55135,3	673753
164	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		4,46	3475,87	15502
164. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,64224	709,78	456
164. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,63778	1027,94	656
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	1111
164. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,06913	6235,51	431
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,06913	1143,29	79,04
164. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,212296	3422,17	727
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,212296	852,37	180,95
164. 5 (32-010101-0202)	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,315768	7431,77	2347
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,315768	1143,29	361,01
164. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,040586	3381,2	137
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,040586	852,37	34,59
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	3642
164. 7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	5,441	2090,71	11376
164. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,3122	93	29
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	11405
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	670
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	679
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	1349
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	1348
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	18200
165	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		29,38	118,46	3480
165. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,821171	1143,29	939
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	939
165. 2 (31-010201-0103)	2264С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,821171	4238,44	3480
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,821171	1143,29	938,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	3480
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	555
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	169
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	724
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	336
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	4541
166	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		23,5	120,07	2822

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
166. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	2,538	636,57	1616
166. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,616875	852,37	526
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	2141
166. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,616875	1909,23	1178
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,616875	852,37	525,81
166. 4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	2,467	11,48	28
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	1206
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	1266
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	172
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	1437
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	341
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	4600

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	14426013
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	14426013
МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	9043483
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	625368
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	3794872
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	11376
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	294022
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	998693
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	376968
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	621725
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	1233976
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	16658682
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	.	.	.	729
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	625368
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	16658682
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	.	.	.	729
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	625368

РАЗДЕЛ 15. УЛ.НОВАЯ, БЕЗ НОМЕРА

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8
167	E11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		145,8	19,83	2891
167. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0055	0,8019	1143,29	917
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,29	917
167. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0055	0,8019	3605,02	2891
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	0,8019	1143,29	916,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,83	2891
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,72	542
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,988843	144
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,71	686
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,96	286
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26,5	3863
168	E11-010104-0113 11-010104-0113 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА		145,8	17,16	2502
168. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00476	0,694008	1143,29	793
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,44	793
168. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00476	0,694008	3605,02	2502
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00476	0,694008	1143,29	793,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,16	2502
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,22	469
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,855798	125
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,07	594
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,7	248
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22,93	3343
169	С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ . ПОГРУЗКА	Т		233,28	195	45490
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,19	1911
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,19	1911
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,26	3792
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,45	51192

1	2	3	4	5	6	7	8
170	С341-010204 -1001 41-010204-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИТ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ.ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14Т.КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗОК 1 КМ			233,28	176,24	41113
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,4	1727
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,4	1727
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,69	3427
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				198,33	46267
171	Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		97,2	51,55	5011
171. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0143	1,39	1143,29	1589
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16,35	1589
171. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0143	1,39	3605,02	5011
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0143	1,39	1143,29	1589,17
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,55	5011
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		9,66	939
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,57	250
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12,23	1189
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,1	496
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				68,89	6696
172	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		486	4,57	2220
172. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,48114	1143,29	550
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	550
172. 2 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,18468	6235,51	1152
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,18468	1143,29	211,14
172. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,29646	3605,02	1069
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,29646	1143,29	338,94
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	2220
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	325
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	107
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	432
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	212
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	2865
173	Е11-010201-0103 11-010201-0103 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		97,2	38,26	3718
173. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01059	1,029	1127,87	1161
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,94	1161
173. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00958	0,931176	3605,02	3357
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00958	0,931176	1143,29	1064,60
173. 3 (32-010102-0301)	618С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00101	0,098172	716,69	70
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
173. 4 (33-040101-0102)	1835С	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00101	0,098172	2965,74	291
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00101	0,098172	981,60	96,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				38,26	3718
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		7,06	686
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,9	185
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,96	871
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3,78	367
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,99	4957
174	Е11-010201-0109 11-010201-0109 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		97,2	26,03	2531
174. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00707	0,687204	981,6	675
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,94	675
174. 2 (32-010102-0301)	618С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00707	0,687204	716,69	493

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
174. 3 (33-040101-0102)	1835С	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00707	0,687204	2965,74	2038
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00707	0,687204	981,60	674,56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,03	2531
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,1	399
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,27	123
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,37	522
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,51	244
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33,91	3296
175	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		97,2	58,32	5668
175. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,0122	1,186	636,57	755
175. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0122	1,186	852,37	1011
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18,17	1766
175. 3 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0122	1,186	3381,2	4010
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0122	1,186	852,37	1010,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41,25	4010
175. 4 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	9,72	93	904
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9,3	904
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		10,74	1043
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,9	282
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,64	1325
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,76	560
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				77,71	7553
176	Е11-271001-0501 11-271001-0501 РСНБ РК 2015	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1, -СМЕСЬ ЩПГС С5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		121,5	494,09	60032
176. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	0,0515	6,257	774,71	4848
176. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1261	15,321	974,36	14928
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				162,76	19776
176. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	3,402	3605,02	12264
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	3,402	1143,29	3889,47
176. 4 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0141	1,713	3381,2	5793
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0141	1,713	852,37	1460,11
176. 5 (32-010208-0101)	1960С	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	3,402	8189,1	27859
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,056	6,804	916,99	6239,17
176. 6 (31-030305-0302)	2040С	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,028	3,402	2362,47	8037
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	3,402	981,60	3339,40
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				444,06	53953
176. 7 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,109	13,243	93	1232
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,14	1232
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		98,15	11925
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		24,87	3022
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,02	14947
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		49,37	5998
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				666,48	80978
177	С121-010201-0403 21-010201-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		59,292	5311,06	314903
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		223,06	13226
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		223,06	13226
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		442,73	26250
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5976,85	354380
178	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3		80,19	2090,71	167654

1	2	3	4	5	6	7	8
	В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	7041
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	7041
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	13976
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	188671
179	Е11-270402-0101	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		486	256,86	124833
	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=2,1						
179. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	0,08736	42,457	742,25	31514
179. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,050799	24,688	1006,23	24842
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				115,96	56356
179. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,004872	2,368	6235,51	14764
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004872	2,368	1143,29	2707,31
179. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012432	6,042	3422,17	20677
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012432	6,042	852,37	5150,02
179. 5 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,015288	7,43	3032,59	22532
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015288	7,43	981,60	7293,29
179. 6 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,014112	6,858	3863,36	26497
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,014112	6,858	1143,29	7840,68
179. 7 (32-010101-0201)	625С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,001092	0,530712	5498,65	2918
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001092	0,530712	1143,29	606,76
179. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,003003	1,459	3381,2	4935
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003003	1,459	852,37	1243,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				189,96	92323
179. 9 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02205	10,716	93	997
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,05	997
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		69,92	33983
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		13,72	6670
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		83,65	40653
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		27,24	13239
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				367,75	178725
180	Е11-270403-0101	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		450,8	182,98	82490
	11-270403-0101 РСНБ РК 2015						
180. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	14,876	723,15	10758
180. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	19,997	1059,42	21186
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	31944
180. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,162288	6235,51	1012
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,162288	1143,29	185,54
180. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	1,794	3422,17	6140
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	1,794	852,37	1529,15
180. 5 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	1,059	3605,02	3819
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	1,059	1143,29	1210,74
180. 6 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	4,778	3032,59	14491
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	4,778	981,60	4690,08
180. 7 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	10,774	3863,36	41624
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	10,774	1143,29	12317,81
180. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	1,172	3381,2	3963
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	1,172	852,37	998,98
180. 9 (32-010212-0101)	1602С	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,256956	2654,92	682
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,256956	981,60	252,23

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	71732
180.10 (21-130703-1406)	249133С	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03	13,524	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	19262
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		9,48	4274
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		52,21	23536
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		18,82	8482
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				254,01	114507
181	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		93,316	7525,89	702286
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		316,09	29496
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		316,09	29496
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		627,36	58543
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8469,34	790325
182	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		450,8	-43,08	-19421
182. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	5,658	-991,69	-5611
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-5611
182. 2 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	1,871	-3422,17	-6402
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	1,871	-852,37	-1594,78
182. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	1,938	-3032,59	-5878
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	1,938	-981,60	-1902,34
182. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	1,848	-3863,36	-7141
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	1,848	-1143,29	-2112,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-19421
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-3383
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-2,12	-958
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-9,63	-4341
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-4,22	-1901
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-56,93	-25663
183	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3		31,105	-7525,89	-234093
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-316,09	-9832
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-316,09	-9832
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-627,36	-19514
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-8469,34	-263439
184	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,36	110922,7	39932
184. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,2088	981,6	205
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	205
184. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,1044	4204,24	439
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,2088	981,60	204,96
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	439
184. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	КГ	1,03	0,3708	106508,22	39493
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	39493
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	124
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	1682
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	1806
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	3339
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	45077
185	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		450,8	2031,74	915907

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
185. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	15,147	852,37	12911
185. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	7,56	1102,89	8338
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,14	21249
185. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	1,564	3032,59	4744
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	1,564	981,60	1535,22
185. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	4,553	3863,36	17590
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	4,553	1143,29	5205,40
185. 5 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,175812	3381,2	594
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,175812	852,37	149,86
185. 6 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,63112	94,23	59
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
185. 7 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	1,262	5575,82	7038
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	1,262	1143,29	1442,83
185. 8 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,004508	1799,25	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,004508	852,37	3,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,62	30034
185. 9 (21-020501-0502)	102750С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0925	41,699	20908,61	871868
185.10 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,002795	205870,68	575
185.11 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000011	0,004869	106504,1	519
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1936,47	872962
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,42	12813
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		86,53	39006
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114,95	51819
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		171,73	77418
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2318,42	1045144
186	Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		450,8	1004,58	452865
186. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,162288	852,37	138
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306853	138
186. 2 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	0,306544	94,23	29
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	29
186. 3 (21-020501-0502)	102750С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,048	21,638	20908,61	452429
186. 4 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000006	0,002524	106504,1	269
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1004,21	452698
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		0,185032	83
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		42,2	19024
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,39	19107
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83,76	37758
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,72	509730
187	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,13	110922,7	14420
187. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0754	981,6	74
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	74
187. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0377	4204,24	158
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0754	981,60	74,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	158
187. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	0,1339	106508,22	14261
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	14261
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	45
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	608
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	652
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	1206

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	16278
188	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		450,8	2812,87	1268040
188. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	15,147	852,37	12911
188. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	7,587	1102,52	8365
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	21276
188. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	1,564	3032,59	4744
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	1,564	981,60	1535,22
188. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	4,553	3863,36	17590
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	4,553	1143,29	5205,40
188. 5	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,013524	3173,59	43
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,013524	1143,29	15,46
188. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,175812	3381,2	594
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,175812	852,37	149,86
188. 7	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,63112	94,23	59
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
188. 8	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	1,262	5575,82	7038
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	1,262	1143,29	1442,83
188. 9	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,018032	1799,25	32
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,018032	852,37	15,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	30101
188.10	102778С (21-020504-0103)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	Т	0,0966	43,547	28061,43	1221999
188.11	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,002795	205870,68	575
188.12	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,06762	24435,92	1652
188.13	144684С (21-130105-0103)	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ) МАРКИ ПБВЭ 130/150	Т	0,000011	0,004869	164610,38	801
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2717,45	1225028
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	12829
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		119,34	53797
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,79	66626
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		236,85	106773
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3197,51	1441439
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.30.18					
189	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ.	М БОРТОВОГО КАМНЯ		219	2107,18	461471
189. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	152,862	748,61	114434
189. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	1,423	1125,39	1602
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	116036
189. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	1,336	3173,59	4240
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	1,336	1143,29	1527,44
189. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,0876	1799,25	158
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,0876	852,37	74,67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	4397
189. 5	100533С (21-020101-0601)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,059	12,921	25929,15	335031
189. 6	102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,1314	13911,64	1828
189. 7	131571С (21-070202-0401)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,3723	14373,62	5351
189. 8	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	2,19	196,54	430
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1564,57	342640
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	69970
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		101,92	22321
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		421,42	92290
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,29	44301
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2730,88	598063
190	С121-040508-9902	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		11,388	48993,48	557938

1	2	3	4	5	6	7	8
	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2057,73	23433
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2057,73	23433
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4084,1	46510
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				55135,3	627881
191	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		4,16	3475,87	14460
191. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,59904	709,78	425
191. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,59488	1027,94	612
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	1037
191. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,06448	6235,51	402
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,06448	1143,29	73,72
191. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,198016	3422,17	678
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,198016	852,37	168,78
191. 5 (32-010101-0202)	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,294528	7431,77	2189
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,294528	1143,29	336,73
191. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,037856	3381,2	128
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,037856	852,37	32,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	3397
191. 7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	5,075	2090,71	10611
191. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,2912	93	27
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	10638
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	625
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	634
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	1259
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	1257
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	16976
192	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		27,38	118,46	3244
192. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,765271	1143,29	875
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	875
192. 2 (31-010201-0103)	2264С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,765271	4238,44	3244
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,765271	1143,29	874,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	3244
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	517
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	158
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	675
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	313
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	4232
193	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		21,9	120,07	2630
193. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	2,365	636,57	1506
193. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,574875	852,37	490
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	1996
193. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,574875	1909,23	1098
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,574875	852,37	490,01
193. 4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	2,3	11,48	26
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	1124
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	1179
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	160
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	1339
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	318

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	4286
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16		ТЕНГЕ	.	.	.	.	5040734
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - ТЕНГЕ	.	.	.	.	5040734
		МАТЕРИАЛЫ - ТЕНГЕ	.	.	.	.	2950242
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - ТЕНГЕ	.	.	.	.	272800
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - ТЕНГЕ	.	.	.	.	1508688
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - ТЕНГЕ	.	.	.	.	10611
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - ТЕНГЕ	.	.	.	.	86603
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - ТЕНГЕ	.	.	.	.	382989
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - ТЕНГЕ	.	.	.	.	164375
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - ТЕНГЕ	.	.	.	.	218614
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - ТЕНГЕ	.	.	.	.	433898
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - ТЕНГЕ	.	.	.	.	5857621
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	330
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - ТЕНГЕ	.	.	.	.	272800
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16 ТЕНГЕ	.	.	.	.	5857621
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	330
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - ТЕНГЕ	.	.	.	.	272800
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: . ТЕНГЕ	.	.	.	.	69616554
		В ТОМ ЧИСЛЕ: .	.	.	.	.	.
		- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ . ТЕНГЕ	.	.	.	.	2264220
		- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН . ТЕНГЕ	.	.	.	.	3368204
		- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ . ТЕНГЕ	.	.	.	.	936169
		- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ . ТЕНГЕ	.	.	.	.	63192598
		- ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ . ТЕНГЕ	.	.	.	.	791532
		- ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА . ТЕНГЕ	.	.	.	.	0
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ . ТЕНГЕ	.	.	.	.	1929072
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ I УРОВНЯ . ТЕНГЕ	.	.	.	.	71545626
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ II УРОВНЯ . ТЕНГЕ	.	.	.	.	3004916
		ИТОГО: . ТЕНГЕ	.	.	.	.	74550542
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ . ТЕНГЕ	.	.	.	.	5964043
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: . ТЕНГЕ	.	.	.	.	80514585

		Всего по акту				**80 514 585**
		Времен.здания и сооружения 1,3 %				1 046 690
		Итого				**81 561 275**
		Дополнительные затраты при производстве строительно - монтажных (Ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6х0,9%				1 174 482
		Итого по сметному расчету в ценах 2017 года				**82 735 757**
		в том числе на 2018 год - 63,64%				52 653 036
		в том числе на 2019 год - 36,36%%				30 082 721
		Итого по сметному расчету в ценах 2 квартала 2018 года				**89 285 773**
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 63,64%, К=1,0599383				**55 808 969**
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 36,36%, К=1,112825				**33 476 804**
		НДС в текущих ценах				10 714 293
		НДС на 2018 год				6 697 076
		НДС на 2019 год				4 017 217
		ИТОГО в текущих ценах с НДС 12%				**100 000 000**
		ИТОГО в текущих ценах с НДС на 2018 год 12%				62 506 045
		ИТОГО в текущих ценах с НДС на 2019 год 12%				37 493 955
		ВСЕГО				**100 000 000**

Заказчик :

ГУ"Отдел строительства г. Уральска"

Руководитель

_____ А. С. Уксукбаев

Подрядчик :

АО «Уральскводстрой»

Первый вице -президент

_____ Т.В. Телеев

Технический надзор:

ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

Инженер по тех. надзору

_____ А. Ж. Бактияров