Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Уральска"

Подрядчик: АО"Уральскводстрой"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА, СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ, ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОСВЕЩЕНИЕ В ПДП СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ РАЙОНА Г.УРАЛЬСКА ЗКО

ФОРМА 5 АВС-4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

Акт №21

выполненных работ за сентябрь м-ц 2021г.

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. УЛИЦА МАГИСТРАЛЬНАЯ Локальная смета №2-1-1					
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		286,2	4,57	1308
1. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,283338	1143,29	324
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	324
1. 2 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,108756	6235,51	678
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,108756	1143,29	124,34
1. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,174582	3605,02	629
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,174582	1143,29	199,60
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	1308
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	191
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	63
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	254
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	125
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	1687
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1					
2	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,21	110922,7	23294
2. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,1218	981,6	120
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	120
2. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0609	4204,24	256
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,1218	981,60	119,56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	256
2. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 60/90		1,03	0,2163	106508,22	23038
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	23038
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	72
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	981
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	1053
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	1948
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	26295
3	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		264,97	2031,74	538349
3. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	8,903	852,37	7589
3. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	4,444	1102,89	4901
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,14	12489
3. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,919446	3032,59	2788
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,919446	981,60	902,53
3. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	2,676	3863,36	10339
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	2,676	1143,29	3059,44
3. 5 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,103338	3381,2	349
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,103338	852,37	88,08

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 6 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,370958	94,23	35
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
3. 7 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,741916	5575,82	4137
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,741916	1143,29	848,23
3. 8 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,00265	1799,25	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,00265	852,37	2,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,62	17653
3. 9 (21-020501-0502)	102750С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0925	24,51	20908,61	512464
3.10 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,001643	205870,68	338
3.11 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРК БНД 90/130	Т	0,000011	0,002862	106504,1	305
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1936,47	513107
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,42	7531
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		86,53	22927
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114,95	30458
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		171,73	45505
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2318,42	614312
4	Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		264,97	1004,58	266184
4. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,095389	852,37	81
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306853	81
4. 2 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	0,18018	94,23	17
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	17
4. 3 (21-020501-0502)	102750С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,048	12,719	20908,61	265927
4. 4 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРК БНД 90/130	Т	0,000006	0,001484	106504,1	158
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1004,21	266085
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		0,185032	49
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		42,2	11182
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,39	11231
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83,76	22193
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,72	299608
5	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,08	110922,7	8874
5. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0464	981,6	46
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	46
5. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0232	4204,24	98
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0464	981,60	45,55
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	98
5. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРК БНД 60/90	Т	1,03	0,0824	106508,22	8776
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	8776
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	27
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	374
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	401
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	742
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	10017
6	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		264,97	2812,87	745325
6. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	8,903	852,37	7589
6. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	4,459	1102,52	4917
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	12505
6. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,919446	3032,59	2788
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,919446	981,60	902,53
6. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	2,676	3863,36	10339
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	2,676	1143,29	3059,44

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 5 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,007949	3173,59	25
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,007949	1143,29	9,09
6. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,103338	3381,2	349
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,103338	852,37	88,08
6. 7 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,370958	94,23	35
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
6. 8 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,741916	5575,82	4137
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,741916	1143,29	848,23
6. 9 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,010599	1799,25	19
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,010599	852,37	9,03
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	17693
6.10 (21-020504-0103)	102778С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	Т	0,0966	25,596	28061,43	718263
6.11 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,001643	205870,68	338
6.12 (21-070201-0301)	131548С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,039745	24435,92	971
6.13 (21-130105-0103)	144684С	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ) МАРКИ ПБВЭ 130/150	Т	0,000011	0,002862	164610,38	471
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2717,45	720044
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	7541
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		119,34	31620
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,79	39161
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		236,85	62759
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3197,51	847245
7	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.30.18 -КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ.	М БОРТОВОГО КАМНЯ		83	2107,18	174896
7. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	57,934	748,61	43370
7. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	0,5395	1125,39	607
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	43977
7. 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	0,5063	3173,59	1607
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	0,5063	1143,29	578,85
7. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,0332	1799,25	60
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,0332	852,37	28,30
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	1667
7. 5 (21-020101-0601)	100533С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,059	4,897	25929,15	126975
7. 6 (21-020401-2804)	102636С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,0498	13911,64	693
7. 7 (21-070202-0401)	131571С	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,1411	14373,62	2028
7. 8 (21-130209-0401)	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,83	196,54	163
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1564,57	129859
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	26518
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		101,92	8459
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		421,42	34978
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,29	16790
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2730,88	226663
8	С121-040508-9902 21-040508-9902 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		4,316	48993,48	211456
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2057,73	8881
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2057,73	8881
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4084,1	17627
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				55135,3	237964
9	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		1,58	3475,87	5492

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,22752	709,78	161
9. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,22594	1027,94	232
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	394
9. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,02449	6235,51	153
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,02449	1143,29	28,00
9. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,075208	3422,17	257
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,075208	852,37	64,11
9. 5 (32-010101-0202)	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,111864	7431,77	831
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,111864	1143,29	127,89
9. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,014378	3381,2	49
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,014378	852,37	12,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	1290
9. 7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	1,928	2090,71	4030
9. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,1106	93	10
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	4040
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	237
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	241
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	478
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	478
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	6448
10	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		10,37	118,46	1228
10. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,289841	1143,29	331
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	331
10. 2 (31-010201-0103)	2264С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,289841	4238,44	1228
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,289841	1143,29	331,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	1228
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	196
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	60
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	256
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	119
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	1603
11	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		8,3	120,07	997
11. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	0,8964	636,57	571
11. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,217875	852,37	186
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	756
11. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,217875	1909,23	416
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,217875	852,37	185,71
11. 4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	0,8715	11,48	10
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	426
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	447
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	61
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	508
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	120
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	1625
		УСТАНОВКА УРН И СКАМЕЕК					
12	84-020302-0301	-СКАМЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНАЯ, ТИП СК-001	ШТ.		78	22854	1782612
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				207	16146
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41	3198
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				9	702
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2963	231114
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:				19643	1532154
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				162	12636
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				1841,28	143620
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				24857,28	1938868
12.1	У84-020302-0301 84-020302-0301 УСН РК 8.02-3.01-	-СКАМЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНАЯ, ТИП СК-001	ШТ.		78	3211	250458

1	2	3	4	5	6	7	8
	2016						
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				207	16146
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41	3198
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				9	702
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2963	231114
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	75		162	12636
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		162	12636
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		269,84	21048
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3642,84	284142
12.2	84-020302-0301 84-020302-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016	-СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ В СОСТАВЕ: СКАМЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНАЯ, ТИП СК-001	ШТ.		78	19643	1532154
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1571,44	122572
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21214,44	1654726
13	84-020303-0201	-УРНА, ТИП У-001	ШТ.		37	9860	364820
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				39	1443
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:				9821	363377
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				788,8	29186
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10648,8	394006
13.1	У84-020303-0201 84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	-УРНА, ТИП У-001	ШТ.		37	39	1443
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				39	1443
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3,12	115
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				42,12	1558
13.2	84-020303-0201 84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	-СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ В СОСТАВЕ: УРНА, ТИП У-001	ШТ.		37	9821	363377
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		785,68	29070
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10606,68	392447

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	4124834
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	1895531
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	151642
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	2047173
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	2229303
МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	1893477
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	87872
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	211456
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	4030
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	140295
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	55446
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	84849
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	189568
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	2559166
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	.	.	.	88
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	87872
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	4606339
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	.	.	.	88
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	87872

РАЗДЕЛ 2. УЛИЦА №8

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1

14.2	E11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,37	110922,7	41041
14.2. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,2146	981,6	211
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	211
14.2. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,1073	4204,24	451
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,2146	981,60	210,65
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	451
14.2. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 60/90		1,03	0,3811	106508,22	40590
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	40590
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	127
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	1729
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	1856
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	3432
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	46329
15.2	E11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ	М2		469,06	2031,74	953006
15.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	15,76	852,37	13434

1	2	3	4	5	6	7	8
15.2. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	7,866	1102,89	8676
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,14	22109
15.2. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	1,628	3032,59	4936
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	1,628	981,60	1598,04
15.2. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	4,738	3863,36	18303
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	4,738	1143,29	5416,91
15.2. 5 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,182933	3381,2	619
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,182933	852,37	155,93
15.2. 6 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,656684	94,23	62
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
15.2. 7 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	1,313	5575,82	7323
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	1,313	1143,29	1501,14
15.2. 8 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,004691	1799,25	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,004691	852,37	4,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,62	31251
15.2. 9 (21-020501-0502)	102750С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0925	43,388	20908,61	907184
15.2.10 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,002908	205870,68	599
15.2.11 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000011	0,005066	106504,1	540
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1936,47	908322
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,42	13332
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		86,53	40586
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114,95	53918
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		171,73	80554
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2318,42	1087478
16.2	Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		469,06	1004,58	471209
16.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,168862	852,37	144
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306853	144
16.2. 2 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	0,318961	94,23	30
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	30
16.2. 3 (21-020501-0502)	102750С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,048	22,515	20908,61	470755
16.2. 4 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000006	0,002627	106504,1	280
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1004,21	471035
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		0,185032	87
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		42,2	19794
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,39	19881
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83,76	39287
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,72	530377
17.2	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,14	110922,7	15529
17.2. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0812	981,6	80
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	80
17.2. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0406	4204,24	171
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0812	981,60	79,71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	171
17.2. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	0,1442	106508,22	15358
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	15358
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	48
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	654
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	702
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	1299
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	17530

1	2	3	4	5	6	7	8
18.2	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		469,06	2812,87	1319403
18.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	15,76	852,37	13434
18.2. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	7,894	1102,52	8704
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	22137
18.2. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	1,628	3032,59	4936
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	1,628	981,60	1598,04
18.2. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	4,738	3863,36	18303
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	4,738	1143,29	5416,91
18.2. 5 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,014072	3173,59	45
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,014072	1143,29	16,09
18.2. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,182933	3381,2	619
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,182933	852,37	155,93
18.2. 7 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,656684	94,23	62
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
18.2. 8 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	1,313	5575,82	7323
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	1,313	1143,29	1501,14
18.2. 9 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,018762	1799,25	34
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,018762	852,37	15,99
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	31321
18.2.10 (21-020504-0103)	102778С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	Т	0,0966	45,311	28061,43	1271497
18.2.11 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,002908	205870,68	599
18.2.12 (21-070201-0301)	131548С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,070359	24435,92	1719
18.2.13 (21-130105-0103)	144684С	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ) МАРКИ ПБВЭ 130/150	Т	0,000011	0,005066	164610,38	834
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2717,45	1274649
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	13349
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		119,34	55976
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,79	69324
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		236,85	111098
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3197,51	1499826

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 ТЕНГЕ 2800189

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	2800189
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	2709954
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	44681
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	145682
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	26943
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	118739
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	235670
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	3181540
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	48
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	44681
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	3181540
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	48
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	44681

РАЗДЕЛ 3. УЛ.КОНЯХИНА

УСТАНОВКА УРН И СКАМЕЕК

1	2	3	4	5	6	7	8
19	84-020302-0301	-СКАМЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНАЯ, ТИП СК-001	ШТ.		7	22854	159978
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				207	1449
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41	287
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				9	63
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2963	20741
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:				19643	137501
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				162	1134
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				1841,28	12889
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				24857,28	174001
19.1	У84-020302-0301 84-020302-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016	-СКАМЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНАЯ, ТИП СК-001	ШТ.		7	3211	22477
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				207	1449
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41	287
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				9	63
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2963	20741
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	75		162	1134
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		162	1134
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		269,84	1889

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3642,84	25500
19.2	84-020302-0301 84-020302-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016	-СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ В СОСТАВЕ: СКАМЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНАЯ, ТИП СК-001	ШТ.		7	19643	137501
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1571,44	11000
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21214,44	148501
20	84-020303-0201	-УРНА, ТИП У-001	ШТ.		7	9860	69020
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				39	273
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:				9821	68747
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				788,8	5522
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10648,8	74542
20.1	У84-020303-0201 84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	-УРНА, ТИП У-001	ШТ.		7	39	273
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				39	273
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3,12	22
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				42,12	295
20.2	84-020303-0201 84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	-СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ В СОСТАВЕ: УРНА, ТИП У-001	ШТ.		7	9821	68747
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		785,68	5500
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10606,68	74247

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	228998
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	206248
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	16500
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	222748
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	22750
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	21014
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	1512
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	1134
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	1134
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	1911
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	25795
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	1512
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	248543
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	1512

РАЗДЕЛ 4. ПО СЛИЧИТЕЛЬНОЙ ВЕДОМОСТИ №2

УЛИЦА МАГИСТРАЛЬНАЯ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

21.2	E11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		85,86	19,83	1702
21.2. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0055	0,47223	1143,29	540
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,29	540
21.2. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0055	0,47223	3605,02	1702
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	0,47223	1143,29	539,90
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,83	1702
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,72	319
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,988843	85
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,71	404
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,96	169
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26,5	2275
22.2	E11-010104-0113 11-010104-0113 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА		85,86	17,16	1473
22.2. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00476	0,408694	1143,29	467
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,44	467
22.2. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00476	0,408694	3605,02	1473
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00476	0,408694	1143,29	467,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,16	1473
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,22	276
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,855798	73
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,07	350
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,7	146
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22,93	1969

1	2	3	4	5	6	7	8
23.2	С341-310104 -0101 41-310104- 0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ . ПОГРУЗКА	Т		137,38	195	26789
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,19	1125
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,19	1125
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,26	2233
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,45	30147
24.2	С341-010204 -1001 41-010204- 1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ.ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14Т.КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗОК 1 КМ	т		137,38	176,24	24212
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,4	1017
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,4	1017
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,69	2018
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				198,33	27247
25.2	Е11-271001- 0501 11-271001- 0501 РСНБ РК 2015	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1, -СМЕСЬ ЩПГС С5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		71,55	494,09	35352
25.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	0,0515	3,685	774,71	2855
25.2. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1261	9,022	974,36	8791
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				162,76	11646
25.2. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	2,003	3605,02	7222
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	2,003	1143,29	2290,01
25.2. 4 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0141	1,009	3381,2	3411
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0141	1,009	852,37	860,04
25.2. 5 (32-010208-0101)	1960С	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	2,003	8189,1	16406
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,056	4,006	916,99	3673,44
25.2. 6 (31-030305-0302)	2040С	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,028	2,003	2362,47	4733
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	2,003	981,60	1966,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				444,06	31772
25.2. 7 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,109	7,799	93	725
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,14	725
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		98,15	7022
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		24,87	1780
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,02	8802
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		49,37	3532
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				666,48	47687
26.2	С121-010201 -0403 21-010201- 0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		34,916	5311,06	185441
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		223,06	7789
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		223,06	7789
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		442,73	15458
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5976,85	208688
27.2	С121-010601 -0101 21-010601- 0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3		47,223	2090,71	98730
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	4147
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	4147
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	8230
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	111106
28.2	Е11-270402- 0101 11-270402- 0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		286,2	256,86	73513

1	2	3	4	5	6	7	8
	2 К=2,1						
28.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	0,08736	25,002	742,25	18558
28.2. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,050799	14,539	1006,23	14629
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				115,96	33187
28.2. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,004872	1,394	6235,51	8695
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004872	1,394	1143,29	1593,75
28.2. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012432	3,558	3422,17	12176
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012432	3,558	852,37	3032,73
28.2. 5 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,015288	4,375	3032,59	13269
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015288	4,375	981,60	4294,50
28.2. 6 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,014112	4,039	3863,36	15604
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,014112	4,039	1143,29	4617,75
28.2. 7 (32-010101-0201)	625С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,001092	0,31253	5498,65	1718
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001092	0,31253	1143,29	357,31
28.2. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,003003	0,859459	3381,2	2906
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003003	0,859459	852,37	732,58
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				189,96	54368
28.2. 9 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02205	6,311	93	587
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,05	587
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		69,92	20012
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		13,72	3928
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		83,65	23940
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		27,24	7796
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				367,75	105249
29.2	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		264,97	182,98	48486
29.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	8,744	723,15	6323
29.2. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	11,754	1059,42	12453
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	18776
29.2. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,095389	6235,51	595
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,095389	1143,29	109,06
29.2. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	1,055	3422,17	3609
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	1,055	852,37	899,25
29.2. 5 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	0,622679	3605,02	2245
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	0,622679	1143,29	711,90
29.2. 6 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	2,809	3032,59	8518
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	2,809	981,60	2757,31
29.2. 7 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	6,333	3863,36	24466
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	6,333	1143,29	7240,46
29.2. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	0,688922	3381,2	2329
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	0,688922	852,37	587,22
29.2. 9 (32-010212-0101)	1602С	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,151033	2654,92	401
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,151033	981,60	148,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	42162
29.2.10 (21-130703-1406)	249133С	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03	7,949	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	11322
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		9,48	2512
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		52,21	13834
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		18,82	4986
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				254,01	67305
30.2	С121-010201-0709 21-010201-	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		54,849	7525,89	412788

1	2	3	4	5	6	7	8
	0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		316,09	17337
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		316,09	17337
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		627,36	34410
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8469,34	464535
31.2	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		264,97	-43,08	-11415
31.2. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	3,325	-991,69	-3298
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-3298
31.2. 2	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	1,1	-3422,17	-3763
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	1,1	-852,37	-937,61
31.2. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	1,139	-3032,59	-3455
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	1,139	-981,60	-1118,04
31.2. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	1,086	-3863,36	-4197
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	1,086	-1143,29	-1241,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-11415
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-1989
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-2,12	-563
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-9,63	-2552
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-4,22	-1117
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-56,93	-15084
32.2	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3		18,283	-7525,89	-137596
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-316,09	-5779
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-316,09	-5779
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-627,36	-11470
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-8469,34	-154845
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	759474
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	.	759474
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	.	1312
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	.	61318
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	.	559362
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	.	51001
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	.	70413
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	.	36963
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	.	33450
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	.	66391
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	.	896278
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	.	.	.	.	70
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	.	61318
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	.	896278
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	.	.	.	.	70
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	.	61318
		РАЗДЕЛ 5. УЛ.№ Б/Н(6/1)								
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
33.2	Е11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		224,4	19,83	4449
33.2. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0055	1,234	1143,29	1411
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,29	1411
33.2. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0055	1,234	3605,02	4449
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	1,234	1143,29	1410,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,83	4449
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,72	834
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,988843	222
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,71	1056
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,96	440
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26,5	5946
34.2	Е11-010104-0113	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10	М3 ГРУНТА		224,4	17,16	3851

1	2	3	4	5	6	7	8
	11-010104-0113 РСНБ РК 2015	М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА					
34.2. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00476	1,068	1143,29	1221
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,44	1221
34.2. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00476	1,068	3605,02	3851
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00476	1,068	1143,29	1221,03
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,16	3851
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,22	722
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,855798	192
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,07	914
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,7	381
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22,93	5146
35.2	С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ . ПОГРУЗКА	Т		359,04	195	70013
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,19	2941
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,19	2941
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,26	5836
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,45	78790
36.2	С341-010204-1001 41-010204-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ.ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14Т.КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗОК 1 КМ	Т		359,04	176,24	63277
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,4	2658
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,4	2658
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,69	5275
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				198,33	71210
37.2	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		748	4,57	3417
37.2. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,74052	1143,29	847
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	847
37.2. 2 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,28424	6235,51	1772
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,28424	1143,29	324,97
37.2. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,45628	3605,02	1645
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,45628	1143,29	521,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	3417
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	500
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	165
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	665
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	327
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	4409
38.2	Е11-271001-0501 11-271001-0501 РСНБ РК 2015	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1, -СМЕСЬ ЩПГС С5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		187	494,09	92396
38.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	0,0515	9,63	774,71	7461
38.2. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1261	23,581	974,36	22976
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				162,76	30437
38.2. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	5,236	3605,02	18876
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	5,236	1143,29	5986,27
38.2. 4 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0141	2,637	3381,2	8915
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0141	2,637	852,37	2247,70
38.2. 5 (32-010208-0101)	1960С	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	5,236	8189,1	42878
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,056	10,472	916,99	9602,67
38.2. 6 (31-030305-0302)	2040С	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,028	5,236	2362,47	12370
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	5,236	981,60	5139,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				444,06	83039

1	2	3	4	5	6	7	8
38.2. 7 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,109	20,383	93	1896
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,14	1896
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		98,15	18353
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		24,87	4651
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,02	23005
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		49,37	9232
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				666,48	124633
39.2	С121-010201 -0403 21-010201- 0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		91,256	5311,06	484666
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		223,06	20356
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		223,06	20356
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		442,73	40402
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5976,85	545424
40.2	С121-010601 -0101 21-010601- 0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3		123,42	2090,71	258035
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	10837
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	10837
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	21510
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	290383
41.2	Е11-270402- 0101 11-270402- 0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=2,1	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		748	256,86	192130
41.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	0,08736	65,345	742,25	48503
41.2. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,050799	37,998	1006,23	38235
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				115,96	86737
41.2. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,004872	3,644	6235,51	22724
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004872	3,644	1143,29	4166,15
41.2. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012432	9,299	3422,17	31823
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012432	9,299	852,37	7926,19
41.2. 5 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,015288	11,435	3032,59	34679
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015288	11,435	981,60	11224,60
41.2. 6 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,014112	10,556	3863,36	40781
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,014112	10,556	1143,29	12068,57
41.2. 7 (32-010101-0201)	625С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,001092	0,816816	5498,65	4491
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001092	0,816816	1143,29	933,86
41.2. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,003003	2,246	3381,2	7595
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003003	2,246	852,37	1914,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				189,96	142093
41.2. 9 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02205	16,493	93	1534
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,05	1534
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		69,92	52302
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		13,72	10266
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		83,65	62569
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		27,24	20376
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				367,75	275074
42.2	Е11-270403- 0101 11-270403- 0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		693,47	182,98	126895
42.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	22,885	723,15	16549
42.2. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	30,762	1059,42	32590
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	49139
42.2. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,249649	6235,51	1557

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,249649	1143,29	285,42
42.2. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	2,76	3422,17	9445
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	2,76	852,37	2352,54
42.2. 5 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	1,63	3605,02	5875
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	1,63	1143,29	1863,56
42.2. 6 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	7,351	3032,59	22292
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	7,351	981,60	7215,74
42.2. 7 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	16,574	3863,36	64031
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	16,574	1143,29	18948,89
42.2. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	1,803	3381,2	6096
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	1,803	852,37	1536,82
42.2. 9 (32-010212-0101)	1602С	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,395278	2654,92	1049
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,395278	981,60	388,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	110346
42.2.10 (21-130703-1406)	249133С	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03	20,804	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	29631
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		9,48	6574
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		52,21	36205
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		18,82	13048
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				254,01	176148
43.2	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		143,548	7525,89	1080326
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		316,09	45374
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		316,09	45374
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		627,36	90056
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8469,34	1215756
44.2	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		693,47	-43,08	-29876
44.2. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	8,703	-991,69	-8631
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-8631
44.2. 2 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	2,878	-3422,17	-9849
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	2,878	-852,37	-2453,12
44.2. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	2,982	-3032,59	-9043
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	2,982	-981,60	-2927,13
44.2. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	2,843	-3863,36	-10984
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	2,843	-1143,29	-3250,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-29876
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-5204
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-2,12	-1473
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-9,63	-6678
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-4,22	-2924
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-56,93	-39478
45.2	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3		47,849	-7525,89	-360106
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-316,09	-15124
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-316,09	-15124
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-627,36	-30018
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-8469,34	-405249

1	2	3	4	5	6	7	8
46.2	E11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,55	110922,7	61007
46.2. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,319	981,6	313
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	313
46.2. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,1595	4204,24	671
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,319	981,60	313,13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	671
46.2. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 60/90		1,03	0,5665	106508,22	60337
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	60337
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	189
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	2570
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	2759
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	5101
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	68868
47.2	E11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		693,47	2031,74	1408948
47.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	23,301	852,37	19861
47.2. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	11,629	1102,89	12826
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,14	32687
47.2. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	2,406	3032,59	7297
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	2,406	981,60	2361,73
47.2. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	7,004	3863,36	27059
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	7,004	1143,29	8007,60
47.2. 5	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,270453	3381,2	914
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,270453	852,37	230,53
47.2. 6	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,970858	94,23	91
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
47.2. 7	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	1,942	5575,82	10827
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	1,942	1143,29	2220,27
47.2. 8	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,006935	1799,25	12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,006935	852,37	5,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,62	46202
47.2. 9	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0925	64,146	20908,61	1341203
47.2.10	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,0043	205870,68	885
47.2.11	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 90/130		0,000011	0,007489	106504,1	798
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1936,47	1342886
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,42	19710
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		86,53	60004
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114,95	79714
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		171,73	119093
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2318,42	1607755
48.2	E11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		693,47	1004,58	696647
48.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,249649	852,37	213
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306853	213
48.2. 2	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	0,47156	94,23	44
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	44
48.2. 3	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,048	33,287	20908,61	695976
48.2. 4	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 90/130		0,000006	0,003883	106504,1	414
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1004,21	696389
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		0,185032	128

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		42,2	29265
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,39	29393
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83,76	58083
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,72	784123
49.2	E11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,21	110922,7	23294
49.2. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,1218	981,6	120
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	120
49.2. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0609	4204,24	256
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,1218	981,60	119,56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	256
49.2. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	КГ	1,03	0,2163	106508,22	23038
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	23038
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	72
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	981
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	1053
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	1948
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	26295
50.2	E11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		693,47	2812,87	1950638
50.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	23,301	852,37	19861
50.2. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	11,671	1102,52	12868
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	32728
50.2. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	2,406	3032,59	7297
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	2,406	981,60	2361,73
50.2. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	7,004	3863,36	27059
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	7,004	1143,29	8007,60
50.2. 5 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,020804	3173,59	66
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,020804	1143,29	23,79
50.2. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,270453	3381,2	914
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,270453	852,37	230,53
50.2. 7 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,970858	94,23	91
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
50.2. 8 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	1,942	5575,82	10827
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	1,942	1143,29	2220,27
50.2. 9 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,027739	1799,25	50
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,027739	852,37	23,64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	46305
50.2.10 (21-020504-0103)	102778С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	Т	0,0966	66,989	28061,43	1879813
50.2.11 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,0043	205870,68	885
50.2.12 (21-070201-0301)	131548С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,10402	24435,92	2542
50.2.13 (21-130105-0103)	144684С	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ) МАРКИ ПБВЭ 130/150	Т	0,000011	0,007489	164610,38	1233
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2717,45	1884473
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	19735
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		119,34	82756
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,79	102491
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		236,85	164250
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3197,51	2217380
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.30.18					
51.2	E11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ.	М БОРТОВОГО КАМНЯ		227	2107,18	478329
51.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	158,446	748,61	118614
51.2. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	1,476	1125,39	1661
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	120275
51.2. 3	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	1,385	3173,59	4394

1	2	3	4	5	6	7	8
(31-050102-0102)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	1,385	1143,29	1583,46
51.2. 4	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,0908	1799,25	163
(33-010201-0101)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,0908	852,37	77,40
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	4558
51.2. 5	100533С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,059	13,393	25929,15	347269
(21-020101-0601)							
51.2. 6	102636С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ	М3	0,0006	0,1362	13911,64	1895
(21-020401-2804)		М100 ГОСТ 28013-98					
51.2. 7	131571С	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5	М3	0,0017	0,3859	14373,62	5547
(21-070202-0401)		М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4					
		СОРТА ГОСТ 8486-86					
51.2. 8	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	2,27	196,54	446
(21-130209-0401)							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1564,57	355157
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	72526
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		101,92	23136
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		421,42	95662
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,29	45919
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2730,88	619910
52.2	С121-040508 -9902 21-040508- 9902 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		11,804	48993,48	578319
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2057,73	24289
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2057,73	24289
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4084,1	48209
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				55135,3	650817
53.2	Е11-270401- 0102 11-270401- 0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		4,31	3475,87	14981
53.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,62064	709,78	441
53.2. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,61633	1027,94	634
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	1074
53.2. 3	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,066805	6235,51	417
(31-010103-0201)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,066805	1143,29	76,38
53.2. 4	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,205156	3422,17	702
(31-050501-0101)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,205156	852,37	174,87
53.2. 5	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30	МАШ.-Ч	0,0708	0,305148	7431,77	2268
(32-010101-0202)		Т					
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,305148	1143,29	348,87
53.2. 6	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,039221	3381,2	133
(32-010211-0201)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,039221	852,37	33,43
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	3519
53.2. 7	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	5,258	2090,71	10993
(21-010601-0101)							
53.2. 8	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,3017	93	28
(21-130703-1405)							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	11021
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	648
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	656
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	1304
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	1303
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	17588
54.2	Е11-010101- 0362 11-010101- 0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		28,38	118,46	3362
54.2. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,793221	1143,29	907
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	907
54.2. 2	2264С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ	МАШ.-Ч	0,02795	0,793221	4238,44	3362
(31-010201-0103)		ХОДУ, 0,65 М3					
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,793221	1143,29	906,88
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	3362
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	536

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	164
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	700
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	325
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	4387
55.2	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	22,7		120,07	2726
55.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	2,452	636,57	1561
55.2. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,595875	852,37	508
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	2069
55.2. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,595875	1909,23	1138
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,595875	852,37	507,91
55.2. 4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	2,383	11,48	27
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	1165
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	1222
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	166
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	1388
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	329
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	4443

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ	7207724
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	7207724
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	4365737
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	351546
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	2041241
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	10993
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	133290
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	523529
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	211905
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	311624
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	618500
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	8349753
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	420
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	351546
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ	8349753
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	420
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	351546

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	ТЕНГЕ	15121218
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	364765
- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	651807
- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	182164
- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	11818576
- ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	184291
- ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ТЕНГЕ	2101779
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ	332391
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ	15453609
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ II УРОВНЯ	ТЕНГЕ	548663
ИТОГО:	ТЕНГЕ	16002272
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	1280182
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ	17282454

		Всего по акту				**17 282 454**
		Времен.здания и сооружения 1,3 %				224 672
		Итого				**17 507 126**
		Дополнительные затраты при производстве строительно - монтажных (Ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6х0,9%				252 103
		Итого по сметному расчету в ценах 2017 года				**17 759 229**
		в том числе на 2018 год - 63,64%				11 301 973
		в том числе на 2019 год - 36,36%%				6 457 255
		Итого по сметному расчету в ценах 2 квартала 2018 года				**19 165 189**
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 63,64%, К=1,0599383				**11 979 394**
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 36,36%, К=1,112825				**7 185 795**
		НДС в текущих ценах				2 299 823
		НДС на 2018 год				1 437 527
		НДС на 2019 год				862 295

	ИТОГО в текущих ценах с НДС на 2018 год 12%				13 416 921
	ИТОГО в текущих ценах с НДС на 2019 год 12%				8 048 091
	ВСЕГО				**21 465 012**

Заказчик :

ГУ"Отдел строительства г. Уральска"

Руководитель

_____ А. С. Уксукбаев

Подрядчик :

АО «Уральскводстрой»

Первый вице -президент

_____ Т.В. Тєдеев

Технический надзор:

ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

Инженер по тех. надзору

_____ А.Ж. Бактияров