Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Уральска"

Подрядчик: АО"Уральскводстрой"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА, СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ, ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОСВЕЩЕНИЕ В ПДП СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ РАЙОНА Г.УРАЛЬСКА ЗКО

ФОРМА 5 АВС-4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

Акт №22

выполненных работ за декабрь м-ц 2021г.

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ РАЗБИВКА ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИИ, ПЕРЕНОС ИХ В НАТУРУ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПУНКТАМИ И ЗНАКАМИ (ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ)ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1					
		ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ					
1	ЦИ РК 8.03-04-20 16,РАЗДЕЛ 1,Т.46,П.6	-РАЗБИВКА ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ СЕТКИ, ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРОЛОЖЕНИЕМ ХОДОВ ПОЛИГОНОМЕТРИИ 1-ГО РАЗРЯДА, ПРИ ДЛИНЕ СТОРОН СЕТКИ ИЛИ РАССТОЯНИИ МЕЖДУ ЗНАКАМИ ПО РАЗБИВОЧНОЙ ЛИНИИ 200 М: I КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ	КМ ХОДА	8,25501	59294,3	489475
		ПРОЧИЕ НАЧИСЛЕНИЯ					
2	ЦИ РК 8.03-04-20 16,РАЗДЕЛ 1,Т.3,П.1	-РАСХОДЫ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ ,%, ПРИ СТОИМОСТИПОЛЕВЫХ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ(8,75%),	%	8,75	7305,19	63920
		РАСХОДЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ РАБОТ(6%)					
3	ЦИ РК 8.03-04-20 16,РАЗДЕЛ 1,ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ,П.13	-РАСХОДЫ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ ,%		6	5619,38	33716	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			ТЕНГЕ				587112
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				587112
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				587112
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			ТЕНГЕ				587112
		РАЗДЕЛ ДОСТАВКА ПРИВОЗНОГО ГРУНТА С РАССТОЯНИЯ 30 КМ-35010 М3,ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1					
1	Е11-010102-0326 11-010102-0326 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА	5013,76	148,68	745443	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,00774	38,807	690,68	26803
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0219	109,801	1143,29	125535
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				30,38	152338
1.3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00519	26,021	3605,02	93808
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00519	26,021	1143,29	29749,55
1.4	2440С (31-010201-0905)	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА "HITACHI", 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,01671	83,78	7413,35	621090
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01671	83,78	1143,29	95784,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				142,59	714898
1.5	100081С (21-010201-0604)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,00012	0,601651	6221,04	3743
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,746525	3743
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		17,96	90032
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7	35090
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,96	125122
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		13,89	69645
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				187,53	940210
2	Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2-3 ГРУППЫ. РАБОТА НА ОТВАЛЕ	М3 ГРУНТА	5013,76	15,71	78782	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,00332	16,646	690,68	11497
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00369	18,501	1136,98	21035
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,49	32532
2.3	162С (33-010101-0101)	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ, 7 Т	МАШ.-Ч	0,00008	0,401101	1965,45	788
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00008	0,401101	852,37	341,89
2.4	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00361	18,1	3605,02	65250

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00361	18,1	1143,29	20693,55
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,17	66038
2. 5	100081С (21-010201-0604)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,00004	0,20055	6221,04	1248
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,248841	1248
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,83	19226
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,821015	4116
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,66	23343
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,63	8170
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22	110295
3	С341-020103-1030 41-020103-1030 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 30 КМ	Т		8022,016	502,8	4033470
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		21,12	169406
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		21,12	169406
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		41,91	336230
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				565,83	4539105
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			ТЕНГЕ				4857696
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				4857696
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				4991
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				184870
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				4033470
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				317870
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				109258
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				208612
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				414045
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				5589611
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				184
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				184870
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	ТЕНГЕ				5589611
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				184
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				184870

РАЗДЕЛ 1. УЛИЦА МАГИСТРАЛЬНАЯ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

4	Е11-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		16574,8	24,55	406914
4. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00681	112,874	1143,29	129048
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7,79	129048
4. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00681	112,874	3605,02	406914
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00681	112,874	1143,29	129047,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24,55	406914
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,6	76267
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,22	20294
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,83	96561
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,43	40278
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32,81	543754
5	Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		1147,75	51,55	59169
5. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0143	16,413	1143,29	18765
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16,35	18765
5. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0143	16,413	3605,02	59169
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0143	16,413	1143,29	18764,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,55	59169
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		9,66	11090
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,57	2951
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12,23	14041
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,1	5857
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				68,89	79066
6	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		200,8	4,57	917
6. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,198792	1143,29	227
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	227
6. 2	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,076304	6235,51	476

1	2	3	4	5	6	7	8
(31-010103-0201)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,076304	1143,29	87,24
6. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,122488	3605,02	442
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,122488	1143,29	140,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	917
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	134
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	44
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	178
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	1184
		АВТОСТОЯНКИ (ПК7+62-СЛЕВА;ПК13+00-СЛЕВА;ПК18+9,45-СЛЕВА)					
34	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		11,45	4,57	52
34. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,011336	1143,29	13
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	13
34. 2	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,004351	6235,51	27
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,004351	1143,29	4,97
34. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,006985	3605,02	25
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,006985	1143,29	7,99
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	52
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	8
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	3
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	10
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	5
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	67
43	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,062	110922,7	6877
43. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,03596	981,6	35
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	35
43. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,01798	4204,24	76
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,03596	981,60	35,30
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	76
43. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	ТОННА	1,03	0,06386	106508,22	6802
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	6802
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	21
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	290
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	311
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	575
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	7763
44	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		0,13	2031,74	264
44. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	0,004368	852,37	4
44. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	0,00218	1102,89	2
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,14	6
44. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,000451	3032,59	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,000451	981,60	0,44
44. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	0,001313	3863,36	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	0,001313	1143,29	1,50
44. 5	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,000051	3381,2	0,17
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,000051	852,37	0,04
44. 6	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,000182	94,23	0,02
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
44. 7	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,000364	5575,82	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,000364	1143,29	0,42

1	2	3	4	5	6	7	8
44. 8 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,000001	1799,25	0
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,000001	852,37	0,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,62	9
44. 9 (21-020501-0502)	102750С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0925	0,012025	20908,61	251
44.10 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,000001	205870,68	0,17
44.11 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000011	0,000001	106504,1	0,15
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1936,47	252
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,42	4
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		86,53	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114,95	15
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		171,73	22
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2318,42	301
45 (21-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4)	Е11-270602-0403	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		0,13	1004,58	131
45. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,000047	852,37	0,04
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306853	-
45. 2 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	0,000088	94,23	0,01
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	-
45. 3 (21-020501-0502)	102750С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,048	0,00624	20908,61	130
45. 4 (21-130104-0203)	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000006	0,000001	106504,1	0,08
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1004,21	131
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		0,185032	-
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		42,2	5
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,39	6
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83,76	11
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,72	147
46 (21-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015)	Е11-270602-0901	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,016	110922,7	1775
46. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,00928	981,59	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	9
46. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,00464	4204,24	20
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,00928	981,60	9,11
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	20
46. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	0,01648	106508,22	1755
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	1755
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	5
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	75
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	80
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	148
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	2003
47 (21-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015)	Е11-270602-0301	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АВВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		0,13	2812,87	366
47. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	0,004368	852,37	4
47. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	0,002188	1102,52	2
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	6
47. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,000451	3032,59	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,000451	981,60	0,44
47. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	0,001313	3863,36	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	0,001313	1143,29	1,50
47. 5 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,000004	3173,59	0,01
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,000004	1143,29	0,00
47. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,000051	3381,2	0,17
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,000051	852,37	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8
47. 7	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,000182	94,23	0,02
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
47. 8	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,000364	5575,82	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,000364	1143,29	0,42
47. 9	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,000005	1799,25	0,01
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,000005	852,37	0,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	9
47.10	102778С (21-020504-0103)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	Т	0,0966	0,012558	28061,43	352
47.11	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,000001	205870,68	0,17
47.12	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,000019	24435,92	0,48
47.13	144684С (21-130105-0103)	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ) МАРКИ ПБВЭ 130/150	Т	0,000011	0,000001	164610,38	0,23
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2717,45	353
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	4
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		119,34	16
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,79	19
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		236,85	31
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3197,51	416
		МЕСТНЫЕ ПРОЕЗДЫ (ПК5+45;ПК10+8;ПК15+72;ПК20+49-СЛЕВА)					
50	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		550	-4,57	-2513
50. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,5445	-1143,29	-623
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-1,13	-623
50. 2	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,209	-6235,51	-1303
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,209	-1143,29	-238,95
50. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,3355	-3605,02	-1209
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,3355	-1143,29	-383,57
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-4,57	-2513
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		-0,668927	-368
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-0,219974	-121
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-0,888902	-489
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-0,436597	-240
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-5,89	-3242
59	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,58	110922,7	64335
59. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,3364	981,6	330
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	330
59. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,1682	4204,24	707
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,3364	981,60	330,21
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	707
59. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	0,5974	106508,22	63628
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	63628
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	199
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	2710
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	2910
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	5380
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	72624
60	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		737,71	2031,74	1498832
60. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	24,787	852,37	21128
60. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	12,371	1102,89	13644
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,14	34772
60. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	2,56	3032,59	7763
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	2,56	981,60	2512,90
60. 4	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	7,451	3863,36	28785

1	2	3	4	5	6	7	8
(32-010101-0104)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	7,451	1143,29	8518,65
60. 5	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,287707	3381,2	973
(32-010211-0201)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,287707	852,37	245,23
60. 6	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	1,033	94,23	97
(32-010202-0301)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
60. 7	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	2,066	5575,82	11517
(32-010209-0101)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	2,066	1143,29	2362,04
60. 8	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,007377	1799,25	13
(33-010201-0101)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,007377	852,37	6,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,62	49149
60. 9	102750С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ	Т	0,0925	68,238	20908,61	1426765
(21-020501-0502)		КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013					
60.10	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,004574	205870,68	942
(21-050302-0101)							
60.11	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ	Т	0,000011	0,007967	106504,1	849
(21-130104-0203)		БНД 90/130					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1936,47	1428556
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,42	20968
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		86,53	63832
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114,95	84799
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		171,73	126691
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2318,42	1710322
61	Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		737,71	1004,58	741089
61. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,265576	852,37	226
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306853	226
61. 2	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	0,501643	94,23	47
(32-010202-0301)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	47
61. 3	102750С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ	Т	0,048	35,41	20908,61	740376
(21-020501-0502)		КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013					
61. 4	144641С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ	Т	0,000006	0,004131	106504,1	440
(21-130104-0203)		БНД 90/130					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1004,21	740816
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		0,185032	137
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		42,2	31131
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,39	31268
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83,76	61789
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,72	834146
62	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,22	110922,7	24403
62. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,1276	981,6	125
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	125
62. 2	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0638	4204,24	268
(32-010202-0101)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,1276	981,60	125,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	268
62. 3	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ	Т	1,03	0,2266	106508,22	24135
(21-130104-0202)		БНД 60/90					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	24135
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	76
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	1028
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	1104
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	2041
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	27547
63	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		737,71	2812,87	2075080
63. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	24,787	852,37	21128
63. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	12,416	1102,52	13689
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	34816

1	2	3	4	5	6	7	8
63. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	2,56	3032,59	7763
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	2,56	981,60	2512,90
63. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	7,451	3863,36	28785
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	7,451	1143,29	8518,65
63. 5 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,022131	3173,59	70
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,022131	1143,29	25,30
63. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,287707	3381,2	973
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,287707	852,37	245,23
63. 7 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	1,033	94,23	97
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
63. 8 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	2,066	5575,82	11517
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	2,066	1143,29	2362,04
63. 9 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,029508	1799,25	53
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,029508	852,37	25,15
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	49259
63.10 (21-020504-0103)	102778С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	Т	0,0966	71,263	28061,43	1999736
63.11 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,004574	205870,68	942
63.12 (21-070201-0301)	131548С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,110656	24435,92	2704
63.13 (21-130105-0103)	144684С	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ) МАРКИ ПБВЭ 130/150	Т	0,000011	0,007967	164610,38	1311
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2717,45	2004693
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	20994
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		119,34	88035
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,79	109029
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		236,85	174729
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3197,51	2358838
		ОСТАНОВОЧНЫЕ КАРМАНЫ(ПК5+45-СЛЕВА;ПК6+24-СПРАВА;ПК10+8-СЛЕВА;ПК10+80.55-СПРАВА;ПК15+92-СЛЕВА;ПК16+31,5-СПРАВА;ПК20+49-СПРАВА)					
65	Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		152,5	51,55	7862
65. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0143	2,181	1143,29	2493
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16,35	2493
65. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0143	2,181	3605,02	7862
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0143	2,181	1143,29	2493,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,55	7862
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		9,66	1473
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,57	392
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12,23	1866
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,1	778
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				68,89	10505
66	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		409	4,57	1869
66. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,40491	1143,29	463
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	463
66. 2 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,15542	6235,51	969
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,15542	1143,29	177,69
66. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,24949	3605,02	899
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,24949	1143,29	285,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	1869
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	274
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	90
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	364
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	179
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	2411

1	2	3	4	5	6	7	8
67	Е11-010201-0103 11-010201-0103 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		121,8	38,26	4660
67. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01059	1,29	1127,87	1455
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,94	1455
67. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00958	1,167	3605,02	4206
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00958	1,167	1143,29	1334,22
67. 3	618С (32-010102-0301)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00101	0,123018	716,69	88
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
67. 4	1835С (33-040101-0102)	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00101	0,123018	2965,74	365
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00101	0,123018	981,60	120,75
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				38,26	4660
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		7,06	860
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,9	232
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,96	1092
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3,78	460
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,99	6211
68	Е11-010201-0109 11-010201-0109 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		121,8	26,03	3171
68. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00707	0,861126	981,6	845
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,94	845
68. 2	618С (32-010102-0301)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00707	0,861126	716,69	617
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
68. 3	1835С (33-040101-0102)	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00707	0,861126	2965,74	2554
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00707	0,861126	981,60	845,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,03	3171
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,1	500
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,27	154
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,37	654
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,51	306
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33,91	4131
69	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		121,8	58,32	7103
69. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,0122	1,486	636,57	946
69. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0122	1,486	852,37	1267
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18,17	2213
69. 3	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0122	1,486	3381,2	5024
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0122	1,486	852,37	1266,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41,25	5024
69. 4	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	12,18	93	1133
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9,3	1133
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		10,74	1308
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,9	353
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,64	1661
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,76	701
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				77,71	9465
75	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,3	110922,7	33277
75. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,174	981,6	171
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	171
75. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,087	4204,24	366
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,174	981,60	170,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	366
75. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 60/90		1,03	0,309	106508,22	32911

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	32911
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	103
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	1402
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	1505
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	2783
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	37564
76	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		371,5	2031,74	754790
76. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	12,482	852,37	10640
76. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	6,23	1102,89	6871
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,14	17511
76. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	1,289	3032,59	3909
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	1,289	981,60	1265,28
76. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	3,752	3863,36	14496
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	3,752	1143,29	4289,62
76. 5	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,144885	3381,2	490
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,144885	852,37	123,50
76. 6	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,5201	94,23	49
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
76. 7	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	1,04	5575,82	5800
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	1,04	1143,29	1189,02
76. 8	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,003715	1799,25	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,003715	852,37	3,17
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,62	24751
76. 9	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0925	34,364	20908,61	718498
76.10	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,002303	205870,68	474
76.11	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000011	0,004012	106504,1	427
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1936,47	719400
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,42	10559
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		86,53	32145
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114,95	42704
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		171,73	63800
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2318,42	861293
77	Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		371,5	1004,58	373202
77. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,13374	852,37	114
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306853	114
77. 2	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	0,25262	94,23	24
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	24
77. 3	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,048	17,832	20908,61	372842
77. 4	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000006	0,00208	106504,1	222
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1004,21	373064
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		0,185032	69
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		42,2	15677
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,39	15746
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83,76	31116
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,72	420064
78	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,11	110922,7	12201
78. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0638	981,6	63
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	63
78. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0319	4204,24	134
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0638	981,60	62,63

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	134
78. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	0,1133	106508,22	12067
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	12067
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	38
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	514
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	552
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	1020
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	13774
79	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		371,5	2812,87	1044980
79. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	12,482	852,37	10640
79. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	6,252	1102,52	6893
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	17533
79. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	1,289	3032,59	3909
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	1,289	981,60	1265,28
79. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	3,752	3863,36	14496
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	3,752	1143,29	4289,62
79. 5	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,011145	3173,59	35
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,011145	1143,29	12,74
79. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,144885	3381,2	490
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,144885	852,37	123,50
79. 7	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,5201	94,23	49
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
79. 8	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	1,04	5575,82	5800
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	1,04	1143,29	1189,02
79. 9	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,01486	1799,25	27
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,01486	852,37	12,67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	24806
79.10	102778С (21-020504-0103)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	Т	0,0966	35,887	28061,43	1007038
79.11	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,002303	205870,68	474
79.12	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,055725	24435,92	1362
79.13	144684С (21-130105-0103)	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ) МАРКИ ПБВЭ 130/150	Т	0,000011	0,004012	164610,38	660
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2717,45	1009534
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	10572
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		119,34	44333
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,79	54906
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		236,85	87991
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3197,51	1187876
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.30.18					
80	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ.	М БОРТОВОГО КАМНЯ		61	2107,18	128538
80. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	42,578	748,61	31874
80. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	0,3965	1125,39	446
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	32321
80. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	0,3721	3173,59	1181
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	0,3721	1143,29	425,42
80. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,0244	1799,25	44
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,0244	852,37	20,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	1225
80. 5	100533С (21-020101-0601)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,059	3,599	25929,15	93319
80. 6	102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,0366	13911,64	509
80. 7	131571С (21-070202-0401)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,1037	14373,62	1491
80. 8	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,61	196,54	120

1	2	3	4	5	6	7	8
(21-130209-0401)							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1564,57	95439
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	19489
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		101,92	6217
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		421,42	25706
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,29	12340
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2730,88	166584
81	С121-040508-9902 2,4 Т 21-040508-9902 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91	М3		3,172	48993,48	155407
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2057,73	6527
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2057,73	6527
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4084,1	12955
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				55135,3	174889
82	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	1,17	3475,87	4067
82. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,16848	709,78	120
82. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,16731	1027,94	172
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	292
82. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,018135	6235,51	113
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,018135	1143,29	20,73
82. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,055692	3422,17	191
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,055692	852,37	47,47
82. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,082836	7431,77	616
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,082836	1143,29	94,71
82. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,010647	3381,2	36
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,010647	852,37	9,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	955
82. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	1,427	2090,71	2984
82. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,0819	93	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	2992
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	176
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	178
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	354
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	354
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	4774
83	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		7,65	118,46	906
83. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,213817	1143,29	244
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	244
83. 2	2264С (31-010201-0103)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,213817	4238,44	906
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,213817	1143,29	244,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	906
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	144
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	44
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	189
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	1182
84	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		6,11	120,07	734
84. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	0,65988	636,57	420
84. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,160388	852,37	137
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	557
84. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,160388	1909,23	306
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,160388	852,37	136,71

1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8
84. 4		1866С (34-030402-0101)		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА		МАШ.-Ч		0,105		0,64155		11,48		7
				В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.		ЧЕЛ-Ч		--		--		--		--
				ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:								51,32		314
				НР ПЕРВОГО УРОВНЯ		%		59,1				53,85		329
				НР ВТОРОГО УРОВНЯ		%		4,2				7,3		45
				НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		%		-				61,16		374
				СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)		%		8				14,5		89
				СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:								195,73		1196
85		Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА И ВЕЛОДОРОЖКИ ТИП 3 -ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2		М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ				591,02		4,57		2700
85. 1		3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,00099		0,58511		1143,29		669
				ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:								1,13		669
85. 2		107С (31-010103-0201)		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)		МАШ.-Ч		0,00038		0,224588		6235,51		1400
				В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.		ЧЕЛ-Ч		0,00038		0,224588		1143,29		256,77
85. 3		258С (31-010101-0103)		БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)		МАШ.-Ч		0,00061		0,360522		3605,02		1300
				В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.		ЧЕЛ-Ч		0,00061		0,360522		1143,29		412,18
				ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:								4,57		2700
				НР ПЕРВОГО УРОВНЯ		%		59,1				0,668927		395
				НР ВТОРОГО УРОВНЯ		%		4,2				0,219974		130
				НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		%		-				0,888902		525
				СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)		%		8				0,436597		258
				СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:								5,89		3484
86		Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1		-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3		М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ				59,102		3475,87		205431
86. 1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)		ЧЕЛ-Ч		0,144		8,511		709,78		6041
86. 2		3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,143		8,452		1027,94		8688
				ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:								249,2		14728
86. 3		107С (31-010103-0201)		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)		МАШ.-Ч		0,0155		0,916081		6235,51		5712
				В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.		ЧЕЛ-Ч		0,0155		0,916081		1143,29		1047,35
86. 4		112С (31-050501-0101)		АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч		0,0476		2,813		3422,17		9627
				В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.		ЧЕЛ-Ч		0,0476		2,813		852,37		2397,72
86. 5		626С (32-010101-0202)		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т		МАШ.-Ч		0,0708		4,184		7431,77		31098
				В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.		ЧЕЛ-Ч		0,0708		4,184		1143,29		4783,53
86. 6		1135С (32-010211-0201)		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л		МАШ.-Ч		0,0091		0,537828		3381,2		1819
				В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.		ЧЕЛ-Ч		0,0091		0,537828		852,37		458,43
				ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:								816,48		48256
86. 7		100414М (21-010601-0101)		СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014		М3		1,22		72,104		2090,71		150749
86. 8		249132С (21-130703-1405)		ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3		0,07		4,137		93		385
				ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:								2557,18		151134
				НР ПЕРВОГО УРОВНЯ		%		60,3				150,27		8881
				НР ВТОРОГО УРОВНЯ		%		4,2				152,3		9001
				НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		%		-				302,57		17882
				СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)		%		8				302,27		17865
				СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:								4080,71		241178
87		Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015		-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)		М2 ОСНОВАНИЯ				591,02		1509,77		892306
87. 1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)		ЧЕЛ-Ч		0,033		19,504		723,15		14104
87. 2		3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,04436		26,218		1059,42		27776
				ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:								70,86		41880
87. 3		107С (31-010103-0201)		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)		МАШ.-Ч		0,00036		0,212767		6235,51		1327
				В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.		ЧЕЛ-Ч		0,00036		0,212767		1143,29		243,25
87. 4		112С (31-050501-0101)		АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч		0,00398		2,352		3422,17		8050

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	2,352	852,37	2004,77
87. 5 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	1,389	3605,02	5007
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	1,389	1143,29	1588,03
87. 6 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	6,265	3032,59	18999
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	6,265	981,60	6149,72
87. 7 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	14,125	3863,36	54571
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	14,125	1143,29	16148,97
87. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	1,537	3381,2	5196
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	1,537	852,37	1310,09
87. 9 (32-010212-0101)	1602С	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,336881	2654,92	894
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,336881	981,60	330,68
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	94044
87.10 (21-010201-0702)	100092С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,015	8,865	7730,5	68533
87.11 (21-010201-0704)	100094С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,189	111,703	6391,75	713976
87.12 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,03	17,731	93	1649
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1326,79	784158
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	25253
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		65,21	38538
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		107,93	63791
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		129,42	76488
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1747,12	1032585
88	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		591,02	-445,76	-263454
88. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	7,417	-991,69	-7356
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-7356
88. 2 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	2,453	-3422,17	-8394
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	2,453	-852,37	-2090,86
88. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	2,541	-3032,59	-7707
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	2,541	-981,60	-2494,25
88. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	2,423	-3863,36	-9362
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	2,423	-1143,29	-2770,19
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-25462
88. 5 (21-010201-0704)	100094С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,063	37,234	-6391,75	-237992
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-402,68	-237992
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-4435
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-19,04	-11251
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-26,54	-15687
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-37,78	-22331
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-510,09	-301472
89	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,44	-110922,7	-48806
89. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,2552	-981,6	-251
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-569,33	-251
89. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,1276	-4204,24	-536
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,2552	-981,60	-250,50
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-1219,23	-536
89. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	0,4532	-106508,22	-48270
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-109703,47	-48270
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-343,3	-151
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-4673,17	-2056
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-5016,48	-2207
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-9275,13	-4081

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-125214,31	-55094
90	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		591,02	2405,35	1421612
90. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	19,858	852,37	16927
90. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	9,947	1102,52	10967
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	27893
90. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	2,051	3032,59	6219
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	2,051	981,60	2013,26
90. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	5,969	3863,36	23062
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	5,969	1143,29	6824,30
90. 5	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,017731	3173,59	56
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,017731	1143,29	20,27
90. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,230498	3381,2	779
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,230498	852,37	196,47
90. 7	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,827428	94,23	78
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
90. 8	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	1,655	5575,82	9227
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	1,655	1143,29	1892,14
90. 9	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,023641	1799,25	43
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,023641	852,37	20,15
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	39464
90.10	102737С (21-020501-0304)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0966	57,093	23849,36	1361620
90.11	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,003664	205870,68	754
90.12	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,088653	24435,92	2166
90.13	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	ТОННА	0,000011	0,006383	106504,1	680
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2309,94	1365221
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	16820
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		102,22	60414
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		130,68	77234
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,88	119908
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2738,91	1618753
		РАЗДЕЛЯЮЩИЙ ТРОТУАРА И ВЕЛОДОРОЖКИ					
91	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		2,44	925,2	2257
91. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,35136	709,78	249
91. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,34892	1027,94	359
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	608
91. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,03782	6235,51	236
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,03782	1143,29	43,24
91. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,116144	3422,17	397
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,116144	852,37	99,00
91. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,172752	7431,77	1284
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,172752	1143,29	197,51
91. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,022204	3381,2	75
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,022204	852,37	18,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	1992
91. 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,1708	93	16
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6,51	16
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	367
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		45,17	110
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		195,44	477
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		89,65	219

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1210,29	2953
92	Е11-271001-0501 11-271001-0501 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАННАЯ ИЗ НЕСВЯЗНЫХ ГРУНТОВ. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)	0,893		494,09	441
92. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	0,0515	0,04599	774,71	36
92. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1261	0,112607	974,36	110
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				162,76	145
92. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	0,025004	3605,02	90
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	0,025004	1143,29	28,59
92. 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0141	0,012591	3381,2	43
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0141	0,012591	852,37	10,73
92. 5	1960С (32-010208-0101)	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	0,025004	8189,1	205
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,056	0,050008	916,99	45,86
92. 6	2040С (31-030305-0302)	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,028	0,025004	2362,47	59
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	0,025004	981,60	24,54
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				444,06	397
92. 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,109	0,097337	93	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,14	9
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		98,15	88
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		24,87	22
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,02	110
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		49,37	44
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				666,48	595
93	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014 1,5 Т	М3		0,7442	1452,32	1081
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		61	45
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61	45
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		121,07	90
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1634,38	1216
94	С121-130101-2001 21-130101-2001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ДЛЯ БЕТОНА ДОРОЖНЫХ И АЭРОДРОМНЫХ ПОКРЫТИЙ, МАРКА 400 ГОСТ 10178-85 1 Т	Т		0,183	19796,44	3623
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		831,45	152
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		831,45	152
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1650,23	302
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22278,12	4077
95	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ЦЕМЕНТНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		0,73	925,2	675
95. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,10512	709,78	75
95. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,10439	1027,94	107
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	182
95. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,011315	6235,51	71
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,011315	1143,29	12,94
95. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,034748	3422,17	119
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,034748	852,37	29,62
95. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,051684	7431,77	384
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,051684	1143,29	59,09
95. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,006643	3381,2	22
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,006643	852,37	5,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	596
95. 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,0511	93	5

1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8
				ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:								6,51		5
				НР ПЕРВОГО УРОВНЯ		%		60,3				150,27		110
				НР ВТОРОГО УРОВНЯ		%		4,2				45,17		33
				НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		%		-				195,44		143
				СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)		%		8				89,65		65
				СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:								1210,29		884
96		Е11-110101-2501 11-110101-2501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7		-ПОКРЫТИЯ ИЗ БРУСЧАТКИ. УСТРОЙСТВО ПО ГОТОВОМУ ПОДСТИЛАЮЩЕМУ СЛОЮ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ		М2 ПОКРЫТИЯ				24,4		857,95		20934
96. 1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4=793,81)		ЧЕЛ-Ч		0,948		23,131		793,81		18362
96. 2		3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,0283		0,69052		852,37		589
				ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:								776,65		18950
96. 3		112С (31-050501-0101)		АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч		0,0283		0,69052		3422,17		2363
				В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.		ЧЕЛ-Ч		0,0283		0,69052		852,37		588,58
				ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:								96,85		2363
96. 4		100328С (21-010401-0101)		ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014		М3		0,0043		0,10492		1452,32		152
96. 5		249132С (21-130703-1405)		ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3		0,025		0,61		93		57
				ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:								8,57		209
				НР ПЕРВОГО УРОВНЯ		%		60,9				472,98		11541
				НР ВТОРОГО УРОВНЯ		%		4,2				55,9		1364
				НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		%		-				528,88		12905
				СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)		%		8				110,95		2707
				СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:								1497,78		36546
97		С121-040509-0412 21-040509-0412 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА		-БРУСЧАТКА БЕТОННАЯ ФИГУРНАЯ ЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ КЛАССА ОТ В22,5 ДО В27,5 ГОСТ 17608-91 0,144 Т		М2				24,4		2808,11		68518
				НР ВТОРОГО УРОВНЯ		%		4,2				117,94		2878
				НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		%		-				117,94		2878
				СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)		%		8				234,08		5712
				СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.20.8 (НА ТРОТУАРАХ И ВЕЛОДОРОЖКАХ)								3160,13		77107
98		Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86		-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. БОРТОВЫЕ КАМНИ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86		М БОРТОВОГО КАМНЯ				628		1893		1188805
98. 1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)		ЧЕЛ-Ч		0,698		438,344		748,61		328149
98. 2		3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,0065		4,082		1125,39		4594
				ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:								529,84		332743
98. 3		762С (31-050102-0102)		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч		0,0061		3,831		3173,59		12157
				В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.		ЧЕЛ-Ч		0,0061		3,831		1143,29		4379,94
98. 4		2509С (33-010201-0101)		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч		0,0004		0,2512		1799,25		452
				В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.		ЧЕЛ-Ч		0,0004		0,2512		852,37		214,12
				ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:								20,08		12609
98. 5		100533С (21-020101-0601)		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010		М3		0,05074		31,865		25929,15		826225
98. 6		102636С (21-020401-2804)		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98		М3		0,0006		0,3768		13911,64		5242
98. 7		131571С (21-070202-0401)		БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86		М3		0,0017		1,068		14373,62		15345
98. 8		145983С (21-130209-0401)		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75		КГ		0,01		6,28		196,54		1234
				ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:								1350,39		848047
				НР ПЕРВОГО УРОВНЯ		%		60,3				319,5		200644
				НР ВТОРОГО УРОВНЯ		%		4,2				92,92		58357
				НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		%		-				412,42		259001
				СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)		%		8				184,43		115824
				СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:								2489,86		1563630
99		С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV		-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т		М3				10,048		48054,18		482848

1	2	3	4	5	6	7	8
	КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2018,28	20280
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2018,28	20280
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4005,8	40250
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54078,25	543378
100	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	7,85		3475,87	27286
100.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	1,13	709,78	802
100.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	1,123	1027,94	1154
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	1956
100.3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,121675	6235,51	759
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,121675	1143,29	139,11
100.4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,37366	3422,17	1279
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,37366	852,37	318,50
100.5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,55578	7431,77	4130
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,55578	1143,29	635,42
100.6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,071435	3381,2	242
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,071435	852,37	60,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	6409
100.7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	9,577	2090,71	20023
100.8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,5495	93	51
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	20074
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	1180
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	1196
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	2375
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	2373
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	32034
101	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА	45,22		118,46	5357
101.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	1,264	1143,29	1445
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	1445
101.2	2264С (31-010201-0103)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	1,264	4238,44	5357
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	1,264	1143,29	1445,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	5357
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	854
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	261
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	1115
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	518
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	6990
102	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	50,24		120,07	6032
102.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	5,426	636,57	3454
102.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	1,319	852,37	1124
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	4578
102.3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	1,319	1909,23	2518
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	1,319	852,37	1124,28
102.4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	5,275	11,48	61
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	2578
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	2706
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	367
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	3073
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	728
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	9833
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
108	Е11-470112-	-ГАЗОНЫ ПАРТЕРНЫЕ И ОБЫКНОВЕННЫЕ. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ	М2	40228		-280,64	-11289478

1	2	3	4	5	6	7	8
	0103	МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ					
	11-470112-0103 РСНБ РК 2015	ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ					
108.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2=703,42)	ЧЕЛ-Ч	0,2678	10773,058	-703,42	-7577985
108.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0019	76,433	-852,37	-65149
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-190	-7643134
108.3	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0014	56,319	-3381,2	-190426
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0014	56,319	-852,37	-48004,63
108.4	1648С (32-060101-1001)	КАТКИ ПРИЦЕПНЫЕ КОЛЬЧАТЫЕ 1 Т	МАШ.-Ч	0,0014	56,319	-57,92	-3262
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
108.5	1853С (33-040102-0104)	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0005	20,114	-2126,36	-42770
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0005	20,114	-852,37	-17144,57
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-5,88	-236458
108.6	100005С (21-010101-0202)	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЗАГОТОВКИ	М3	0,15	6034,2	-575,89	-3475035
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-86,38	-3475035
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		-107,16	-4310728
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-16,29	-655209
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-123,44	-4965936
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-32,33	-1300433
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-436,41	-17555848
109	Е11-470112-0105 11-470112-0105 РСНБ РК 2015 К=2	-ГАЗОНЫ ПАРТЕРНЫЕ И ОБЫКНОВЕННЫЕ. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ. НА КАЖДЫЙ 5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ: ДОБАВЛЯТЬИСКЛЮЧАТЬ	М2		40228	-134,71	-5418926
109.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2=703,42)	ЧЕЛ-Ч	0,1094	4400,943	-703,42	-3095711
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-76,95	-3095711
109.2	1648С (32-060101-1001)	КАТКИ ПРИЦЕПНЫЕ КОЛЬЧАТЫЕ 1 Т	МАШ.-Ч	0,0028	112,638	-57,92	-6524
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-0,162176	-6524
109.3	100005С (21-010101-0202)	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЗАГОТОВКИ	М3	0,1	4022,8	-575,89	-2316690
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-57,59	-2316690
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		-43,4	-1745981
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-7,48	-300926
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-50,88	-2046907
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-14,85	-597267
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-200,44	-8063100
110	Е11-470112-0106 11-470112-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ГАЗОНЫ ПАРТЕРНЫЕ, МАВРИТАНСКИЕ И ОБЫКНОВЕННЫЕ. ПОСЕВ ВРУЧНУЮ	М2		40228	-167,59	-6741686
110.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,0525	2111,97	-748,61	-1581042
110.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0274	1102,247	-852,37	-939522
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-62,66	-2520564
110.3	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0274	1102,247	-3381,2	-3726918
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0274	1102,247	-852,37	-939522,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-92,64	-3726918
110.4	244576С (25-030201-0201)	СЕМЕНА МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ	КГ	0,02	804,56	-1317	-1059606
110.5	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	4022,8	-93	-374120
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-35,64	-1433726
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		-35,34	-1421598
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-8,52	-342858
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-43,86	-1764456
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-16,92	-680491
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-228,36	-9186634
111	Е11-470108-0101 11-470108-0101 РСНБ РК 2015	-КУСТАРНИКИ-САЖЕНЦЫ ДЛЯ ОДНОРЯДНОЙ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ. ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. В ЕСТЕСТВЕННОМ ГРУНТЕ	М ТРАНШЕИ		2156	111,42	240223
111.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,119	256,564	690,68	177204
111.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01	21,56	1062,44	22906
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				92,82	200110

1	2	3	4	5	6	7	8
111.3	2331С (31-010205-0105)	ЭКСКАВАТОРЫ ТРАНШЕЙНЫЕ МНОГОКОВШОВЫЕ ЦЕПНЫЕ, 45 Л	МАШ.-Ч	0,005	10,78	5845,99	63020
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01	21,56	1062,44	22906,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				29,23	63020
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		52,35	112862
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		6,88	14830
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		59,23	127692
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		13,65	29433
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				184,3	397348
112	Е11-470109-0101 11-470109-0101 РСНБ РК 2015	-КУСТАРНИКИ-САЖЕНЦЫ В ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ ОДНОРЯДНОЙ И ВЬЮЩИЕСЯ РАСТЕНИЯ. ПОСАДКА	М ИЗГОРОДИ		2156	384,04	827987
112.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4=793,81)	ЧЕЛ-Ч	0,404	871,024	793,81	691428
112.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,017	36,652	852,37	31241
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				335,19	722669
112.3	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,017	36,652	3381,2	123928
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,017	36,652	852,37	31241,07
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				57,48	123928
112.4	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,063	135,828	93	12632
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5,86	12632
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		189,05	407585
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		24,07	51894
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		213,12	459479
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		47,77	102997
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				644,93	1390464
		НАРАЩИВАНИЕ КОЛОДЦЕВ					
113	Е12-160101-0801 12-160101-0801 РСНБ РК 2015	-ЛЮКИ ЧУГУННЫЕ. ДЕМОНТАЖ	ЛЮК		1	1582,3	1582
113.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,1=697,05)	ЧЕЛ-Ч	2,27	2,27	697,05	1582
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1582,3	1582
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		935,14	935
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		105,73	106
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1040,87	1041
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		209,85	210
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2833,03	2833
114	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 К=0,8	-КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. ДЕМОНТАЖ В ГРУНТАХ СУХИХ	М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА		0,27	10252,57	2768
114.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	7,088	1,914	774,71	1483
114.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,774	0,479088	1036	496
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7329,42	1979
114.3	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,0054	3422,17	18
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02	0,0054	852,37	4,60
114.4	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	1,12	0,3024	3173,59	960
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,12	0,3024	1143,29	345,73
114.5	1005С (31-010105-0601)	ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,0256	0,006912	187,37	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
114.6	2349С (31-060101-0101)	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,0128	0,003456	1198,95	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0128	0,003456	852,37	2,95
114.7	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,6216	0,167832	1799,25	302
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,6216	0,167832	852,37	143,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4761,42	1286
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		4551,57	1229
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		621,77	168
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5173,34	1397
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1234,07	333
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16659,98	4498
115	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ	-КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ	М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ		0,309	29625,79	9154

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6		КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА				
115.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	8,86	2,738	774,71	2121
115.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,218	0,685362	1036	710
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9161,78	2831
115.3 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,025	0,007725	3422,17	26
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,025	0,007725	852,37	6,58
115.4 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	1,4	0,4326	3173,59	1373
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,4	0,4326	1143,29	494,59
115.5 (31-010105-0601)	1005С	ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,032	0,009888	187,37	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
115.6 (31-060101-0101)	2349С	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,016	0,004944	1198,95	6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,016	0,004944	852,37	4,21
115.7 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,777	0,240093	1799,25	432
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,777	0,240093	852,37	204,65
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5951,78	1839
115.8 (21-010201-0303)	100055С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М400, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,226	0,069834	4759,89	332
115.9 (21-020101-0301)	100467С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	М3	0,133	0,041097	23008,79	946
115.10 (21-020401-2804)	102636С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,01	0,00309	13911,64	43
115.11 (21-070201-0301)	131548С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,004	0,001236	24435,92	30
115.12 (21-130102-0801)	144600С	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00011	0,000034	17400	0,59
115.13 (21-130209-0401)	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,08	0,02472	196,54	5
115.14 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00031	0,000096	93	0,01
115.15 (27-010101-0105)	275941С	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	0,12	0,03708	905,42	34
115.16 (21-050301-3001)	279845С	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,064	0,019776	192359,44	3804
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16810,08	5194
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		5689,46	1758
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1483,24	458
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7172,7	2216
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2943,88	910
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				39742,37	12280
116	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 0,68 Т	ШТ.		1	17540,7	17541
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		736,71	737
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		736,71	737
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1462,19	1462
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19739,6	19740
117	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КО6 50 КГ	ШТ.		1	3648,24	3648
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		153,23	153
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		153,23	153
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		304,12	304
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4105,58	4106
118	С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99 67 КГ	КОМПЛЕКТ		1	10020,09	10020
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		420,84	421
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		420,84	421
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		835,27	835
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11276,21	11276
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ					-10909062
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				-10909062
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				2018888
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				-11598037
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				742686
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				173756
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				-7246034
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				-6514255
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				-731779
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				-1452408
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				-19607504
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-16414
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				-11598037
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				-19607504
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-16414
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				-11598037

РАЗДЕЛ 2. УЛИЦА №1

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

168.2	E11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		921	51,55	47479
8.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0143	13,17	1143,29	15057
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16,35	15057
8.22. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0143	13,17	3605,02	47479
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0143	13,17	1143,29	15057,13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,55	47479
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		9,66	8899
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,57	2368
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12,23	11267
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,1	4700
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				68,89	63446
169.2	E11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		60	-4,57	-274
9.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,0594	-1143,29	-68
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-1,13	-68
9.22. 2 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,0228	-6235,51	-142
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,0228	-1143,29	-26,07
9.22. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,0366	-3605,02	-132
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,0366	-1143,29	-41,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-4,57	-274
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		-0,668927	-40
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-0,219974	-13
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-0,888902	-53
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-0,436597	-26
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-5,89	-354
170.2	E11-010201-0103 11-010201-0103 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		921	38,26	35233
0.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01059	9,753	1127,87	11001
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,94	11001
0.22. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00958	8,823	3605,02	31808
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00958	8,823	1143,29	10087,25
0.22. 3 (32-010102-0301)	618С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00101	0,93021	716,69	667
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
0.22. 4 (33-040101-0102)	1835С	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00101	0,93021	2965,74	2759
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00101	0,93021	981,60	913,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				38,26	35233
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		7,06	6501
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,9	1753
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,96	8254
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3,78	3479
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,99	46966
171.2	E11-010201-0109 11-010201-0109 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		921	26,03	23978

1	2	3	4	5	6	7	8
1.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00707	6,511	981,6	6392
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,94	6392
1.22. 2	618С (32-010102-0301)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00707	6,511	716,69	4667
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
1.22. 3	1835С (33-040101-0102)	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00707	6,511	2965,74	19311
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00707	6,511	981,60	6391,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,03	23978
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,1	3777
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,27	1166
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,37	4943
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,51	2314
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33,91	31235
172.2	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		921	58,32	53710
2.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,0122	11,236	636,57	7153
2.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0122	11,236	852,37	9577
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18,17	16730
2.22. 3	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0122	11,236	3381,2	37992
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0122	11,236	852,37	9577,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41,25	37992
2.22. 4	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	92,1	93	8565
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9,3	8565
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		10,74	9887
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,9	2671
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,64	12559
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,76	5301
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				77,71	71570
178.2	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1, -ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,02	-110922,7	-2218
8.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0116	-981,6	-11
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-569,33	-11
8.22. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0058	-4204,24	-24
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0116	-981,60	-11,39
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-1219,23	-24
8.22. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	0,0206	-106508,22	-2194
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-109703,47	-2194
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-343,3	-7
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-4673,17	-93
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-5016,48	-100
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-9275,13	-186
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-125214,31	-2504
179.2	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		38	-2031,74	-77206
9.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	1,277	-852,37	-1088
9.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	0,63726	-1102,89	-703
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-47,14	-1791
9.22. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,13186	-3032,59	-400
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,13186	-981,60	-129,43
9.22. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	0,3838	-3863,36	-1483
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	0,3838	-1143,29	-438,79
9.22. 5	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,01482	-3381,2	-50
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,01482	-852,37	-12,63
9.22. 6	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,0532	-94,23	-5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
9.22. 7	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,1064	-5575,82	-593
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,1064	-1143,29	-121,65
9.22. 8	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,00038	-1799,25	-0,68
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,00038	-852,37	-0,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-66,62	-2532
9.22. 9	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0925	3,515	-20908,61	-73494
9.22.10	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,000236	-205870,68	-49
9.22.11	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000011	0,00041	-106504,1	-44
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-1936,47	-73586
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-28,42	-1080
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-86,53	-3288
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-114,95	-4368
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-171,73	-6526
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-2318,42	-88100
180.2	Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		38	-1004,58	-38174
0.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,01368	-852,37	-12
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-0,306853	-12
0.22. 2	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	0,02584	-94,23	-2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-0,064076	-2
0.22. 3	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,048	1,824	-20908,61	-38137
0.22. 4	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000006	0,000213	-106504,1	-23
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-1004,21	-38160
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-0,185032	-7
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-42,2	-1604
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-42,39	-1611
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-83,76	-3183
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-1130,72	-42967
181.2	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,01	-110922,7	-1109
1.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0058	-981,6	-6
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-569,33	-6
1.22. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0029	-4204,24	-12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0058	-981,60	-5,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-1219,23	-12
1.22. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	0,0103	-106508,22	-1097
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-109703,47	-1097
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-343,3	-3
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-4673,17	-47
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-5016,48	-50
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-9275,13	-93
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-125214,31	-1252
182.2	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АВВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		38	-2812,87	-106889
2.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	1,277	-852,37	-1088
2.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	0,63954	-1102,52	-705
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-47,2	-1793
2.22. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,13186	-3032,59	-400
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,13186	-981,60	-129,43
2.22. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	0,3838	-3863,36	-1483
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	0,3838	-1143,29	-438,79
2.22. 5	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,00114	-3173,59	-4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,00114	-1143,29	-1,30

1	2	3	4	5	6	7	8
2.22. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,01482	-3381,2	-50
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,01482	-852,37	-12,63
2.22. 7	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,0532	-94,23	-5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
2.22. 8	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,1064	-5575,82	-593
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,1064	-1143,29	-121,65
2.22. 9	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,00152	-1799,25	-3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,00152	-852,37	-1,30
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-66,77	-2537
2.22.10	102778С (21-020504-0103)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	Т	0,0966	3,671	-28061,43	-103008
2.22.11	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,000236	-205870,68	-49
2.22.12	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,0057	-24435,92	-139
2.22.13	144684С (21-130105-0103)	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ) МАРКИ ПБВЭ 130/150	Т	0,000011	0,00041	-164610,38	-68
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-2717,45	-103263
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-28,46	-1081
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-119,34	-4535
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-147,79	-5616
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-236,85	-9000
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-3197,51	-121506

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	. . . . .	.	-65471
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	.	-65471
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	.	-209735
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	.	45499
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	.	25224
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	. . . . .	.	26846
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	. . . . .	.	-1622
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	. . . . .	.	-3220
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	.	-43466
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	. . . . .	.	48
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	.	45499
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	. . . . .	.	-43466
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	. . . . .	.	48
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	.	45499

РАЗДЕЛ 3. УЛИЦА №2

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

206.2	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		190,5	4,57	870
6.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,188595	1143,29	216
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	216
6.22. 2	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,07239	6235,51	451
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,07239	1143,29	82,76
6.22. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,116205	3605,02	419
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,116205	1143,29	132,86
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	870
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	127
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	42
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	169
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	83
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	1123

УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.30.18

237.2	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ.	М БОРТОВОГО КАМНЯ		40	2107,18	84287
7.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	27,92	748,61	20901
7.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	0,26	1125,39	293
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	21194
7.22. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	0,244	3173,59	774
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	0,244	1143,29	278,96
7.22. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,016	1799,25	29
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,016	852,37	13,64

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	803
7.22. 5	100533С (21-020101-0601)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,059	2,36	25929,15	61193
7.22. 6	102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,024	13911,64	334
7.22. 7	131571С (21-070202-0401)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,068	14373,62	977
7.22. 8	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,4	196,54	79
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1564,57	62583
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	12780
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		101,92	4077
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		421,42	16857
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,29	8091
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2730,88	109235
238.2	С121-040508-9902 21-040508-9902 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		2,08	48993,48	101906
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2057,73	4280
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2057,73	4280
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4084,1	8495
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				55135,3	114681
239.2	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		0,76	3475,87	2642
9.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,10944	709,78	78
9.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,10868	1027,94	112
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	189
9.22. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,01178	6235,51	73
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,01178	1143,29	13,47
9.22. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,036176	3422,17	124
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,036176	852,37	30,84
9.22. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,053808	7431,77	400
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,053808	1143,29	61,52
9.22. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,006916	3381,2	23
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,006916	852,37	5,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	621
9.22. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	0,9272	2090,71	1939
9.22. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,0532	93	5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	1943
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	114
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	116
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	230
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	230
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	3101
240.2	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		5	118,46	592
0.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,13975	1143,29	160
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	160
0.22. 2	2264С (31-010201-0103)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,13975	4238,44	592
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,13975	1143,29	159,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	592
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	94
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	29
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	123
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	57
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	773
241.2	Е11-010201-0501	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГ		4	120,07	480

1	2	3	4	5	6	7	8
	11-010201-0501 РСНБ РК 2015		О ГРУНТА				
1.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	0,432	636,57	275
1.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,105	852,37	89
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	364
1.22. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,105	1909,23	200
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,105	852,37	89,50
1.22. 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	0,42	11,48	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	205
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	215
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	29
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	245
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	58
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	783
248.2	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	РАЗДЕЛЯЮЩИЙ ТРОТУАРА И ВЕЛОДОРОЖКИ -СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		3,2	925,2	2961
8.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,4608	709,78	327
8.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,4576	1027,94	470
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	797
8.22. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,0496	6235,51	309
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,0496	1143,29	56,71
8.22. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,15232	3422,17	521
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,15232	852,37	129,83
8.22. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,22656	7431,77	1684
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,22656	1143,29	259,02
8.22. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,02912	3381,2	98
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,02912	852,37	24,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	2613
8.22. 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,224	93	21
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6,51	21
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	481
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		45,17	145
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		195,44	625
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		89,65	287
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1210,29	3873
249.2	Е11-271001-0501 11-271001-0501 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАННАЯ ИЗ НЕСВЯЗНЫХ ГРУНТОВ. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		3,904	494,09	1929
9.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	0,0515	0,201056	774,71	156
9.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1261	0,492294	974,36	480
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				162,76	635
9.22. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	0,109312	3605,02	394
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	0,109312	1143,29	124,98
9.22. 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0141	0,055046	3381,2	186
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0141	0,055046	852,37	46,92
9.22. 5	1960С (32-010208-0101)	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	0,109312	8189,1	895
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,056	0,218624	916,99	200,47
9.22. 6	2040С (31-030305-0302)	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,028	0,109312	2362,47	258
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	0,109312	981,60	107,30
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				444,06	1734
9.22. 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,109	0,425536	93	40
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,14	40
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		98,15	383

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		24,87	97
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,02	480
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		49,37	193
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				666,48	2602
250.2	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014 1,5 Т	М3	3,253333		1452,32	4725
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		61	198
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61	198
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		121,07	394
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1634,38	5317
251.2	С121-130101-2001 21-130101-2001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ДЛЯ БЕТОНА ДОРОЖНЫХ И АЭРОДРОМНЫХ ПОКРЫТИЙ, МАРКА 400 ГОСТ 10178-85 1 Т	Т		0,8	19796,44	15837
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		831,45	665
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		831,45	665
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1650,23	1320
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22278,12	17822
252.2	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ЦЕМЕНТНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		3,2	925,2	2961
2.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,4608	709,78	327
2.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,4576	1027,94	470
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	797
2.22. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,0496	6235,51	309
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,0496	1143,29	56,71
2.22. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,15232	3422,17	521
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,15232	852,37	129,83
2.22. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,22656	7431,77	1684
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,22656	1143,29	259,02
2.22. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,02912	3381,2	98
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,02912	852,37	24,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	2613
2.22. 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,224	93	21
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6,51	21
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	481
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		45,17	145
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		195,44	625
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		89,65	287
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1210,29	3873
253.2	Е11-110101-2501 11-110101-2501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7	-ПОКРЫТИЯ ИЗ БРУСЧАТКИ. УСТРОЙСТВО ПО ГОТОВОМУ ПОДСТИЛАЮЩЕМУ СЛОЮ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ	М2 ПОКРЫТИЯ		32	857,95	27454
3.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4=793,81)	ЧЕЛ-Ч	0,948	30,336	793,81	24081
3.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0283	0,9056	852,37	772
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				776,65	24853
3.22. 3	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0283	0,9056	3422,17	3099
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0283	0,9056	852,37	771,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				96,85	3099
3.22. 4	100328С (21-010401-0101)	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	0,0043	0,1376	1452,32	200
3.22. 5	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,025	0,8	93	74
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				8,57	274
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		472,98	15135
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		55,9	1789
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		528,88	16924
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		110,95	3550

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1497,78	47929
254.2	С121-040509-0412 21-040509-0412 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БРУСЧАТКА БЕТОННАЯ ФИГУРНАЯ ЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ КЛАССА ОТ В22,5 ДО В27,5 ГОСТ 17608-91 0,144 Т	М2		32	2808,11	89860
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		117,94	3774
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		117,94	3774
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		234,08	7491
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3160,13	101124
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.20.8 (НА ТРОТУАРАХ И ВЕЛОДОРОЖКАХ)					
255.2	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. БОРТОВЫЕ КАМНИ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86	М БОРТОВОГО КАМНЯ		44	1893	83292
5.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	30,712	748,61	22991
5.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	0,286	1125,39	322
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	23313
5.22. 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	0,2684	3173,59	852
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	0,2684	1143,29	306,86
5.22. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,0176	1799,25	32
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,0176	852,37	15,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	883
5.22. 5 (21-020101-0601)	100533С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,05074	2,233	25929,15	57888
5.22. 6 (21-020401-2804)	102636С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,0264	13911,64	367
5.22. 7 (21-070202-0401)	131571С	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,0748	14373,62	1075
5.22. 8 (21-130209-0401)	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,44	196,54	86
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1350,39	59417
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	14058
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		92,92	4089
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		412,42	18147
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		184,43	8115
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2489,86	109554
256.2	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		0,704	48054,18	33830
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2018,28	1421
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2018,28	1421
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4005,8	2820
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54078,25	38071
257.2	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		0,55	3475,87	1912
7.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,0792	709,78	56
7.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,07865	1027,94	81
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	137
7.22. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,008525	6235,51	53
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,008525	1143,29	9,75
7.22. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,02618	3422,17	90
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,02618	852,37	22,32
7.22. 5 (32-010101-0202)	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,03894	7431,77	289
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,03894	1143,29	44,52
7.22. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,005005	3381,2	17
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,005005	852,37	4,27

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	449
7.22. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	0,671	2090,71	1403
7.22. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,0385	93	4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	1406
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	83
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	84
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	166
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	166
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	2244
258.2	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА	3,168		118,46	375
8.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,088546	1143,29	101
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	101
8.22. 2	2264С (31-010201-0103)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,088546	4238,44	375
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,088546	1143,29	101,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	375
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	60
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	18
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	78
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	36
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	490
259.2	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	3,52		120,07	423
9.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	0,38016	636,57	242
9.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,0924	852,37	79
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	321
9.22. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,0924	1909,23	176
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,0924	852,37	78,76
9.22. 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	0,3696	11,48	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	181
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	190
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	26
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	215
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	51
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	689
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
265.2	Е11-470112-0103 11-470112-0103 РСНБ РК 2015	-ГАЗОНЫ ПАРТЕРНЫЕ И ОБЫКНОВЕННЫЕ. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ	М2	4118		-280,64	-1155665
5.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2=703,42)	ЧЕЛ-Ч	0,2678	1102,8	-703,42	-775732
5.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0019	7,824	-852,37	-6669
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-190	-782401
5.22. 3	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0014	5,765	-3381,2	-19493
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0014	5,765	-852,37	-4913,91
5.22. 4	1648С (32-060101-1001)	КАТКИ ПРИЦЕПНЫЕ КОЛЬЧАТЫЕ 1 Т	МАШ.-Ч	0,0014	5,765	-57,92	-334
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
5.22. 5	1853С (33-040102-0104)	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0005	2,059	-2126,36	-4378
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0005	2,059	-852,37	-1755,03
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-5,88	-24205
5.22. 6	100005С (21-010101-0202)	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЗАГОТОВКИ	М3	0,15	617,7	-575,89	-355727
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-86,38	-355727
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		-107,16	-441274
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-16,29	-67071
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-123,44	-508346
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-32,33	-133121
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-436,41	-1797131
266.2	Е11-470112-0105 11-470112-	-ГАЗОНЫ ПАРТЕРНЫЕ И ОБЫКНОВЕННЫЕ. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ. НА КАЖДЫЙ 5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ: ДОБАВЛЯТЬИСКЛЮЧАТЬ	М2	4118		-134,71	-554717

1	2	3	4	5	6	7	8
	0105 РСНБ РК 2015 К=2						
6.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2=703,42)	ЧЕЛ-Ч	0,1094	450,509	-703,42	-316897
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-76,95	-316897
6.22. 2	1648С (32-060101-1001)	КАТКИ ПРИЦЕПНЫЕ КОЛЬЧАТЫЕ 1 Т	МАШ.-Ч	0,0028	11,53	-57,92	-668
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-0,162176	-668
6.22. 3	100005С (21-010101-0202)	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЗАГОТОВКИ	М3	0,1	411,8	-575,89	-237152
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-57,59	-237152
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		-43,4	-178730
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-7,48	-30805
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-50,88	-209535
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-14,85	-61140
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-200,44	-825391
267.2	Е11-470112-0106 11-470112-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ГАЗОНЫ ПАРТЕРНЫЕ, МАВРИТАНСКИЕ И ОБЫКНОВЕННЫЕ. ПОСЕВ ВРУЧНУЮ	М2		4118	-167,59	-690123
7.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,0525	216,195	-748,61	-161846
7.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0274	112,833	-852,37	-96176
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-62,66	-258021
7.22. 3	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0274	112,833	-3381,2	-381512
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0274	112,833	-852,37	-96175,46
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-92,64	-381512
7.22. 4	244576С (25-030201-0201)	СЕМЕНА МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ	КГ	0,02	82,36	-1317	-108468
7.22. 5	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	411,8	-93	-38297
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-35,64	-146766
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		-35,34	-145524
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-8,52	-35097
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-43,86	-180621
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-16,92	-69660
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-228,36	-940404
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ					-1944168
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				-1944168
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				-617280
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				-1284241
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				246158
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				3341
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				-833277
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				-721327
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				-111950
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				-222196
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				-2999641
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-1795
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				-1284241
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ				-2999641
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-1795
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				-1284241
		РАЗДЕЛ 5. УЛИЦА №4					
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.30.18					
334.2	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ.	М БОРТОВОГО КАМНЯ		25	-2107,18	-52679
4.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	17,45	-748,61	-13063
4.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	0,1625	-1125,39	-183
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-529,84	-13246
4.22. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	0,1525	-3173,59	-484
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	0,1525	-1143,29	-174,35
4.22. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,01	-1799,25	-18
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,01	-852,37	-8,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-20,08	-502
4.22. 5	100533С (21-020101-0601)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,059	1,475	-25929,15	-38245
4.22. 6	102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,015	-13911,64	-209
4.22. 7	131571С	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5	М3	0,0017	0,0425	-14373,62	-611

1	2	3	4	5	6	7	8
	(21-070202-0401)	М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86					
4.22. 8	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,25	-196,54	-49
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-1564,57	-39114
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-319,5	-7987
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-101,92	-2548
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-421,42	-10535
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-202,29	-5057
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-2730,88	-68272
335.2	С121-040508-9902 21-040508-9902 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 -2400 КГ	М3		1,3	-48993,48	-63692
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-2057,73	-2675
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-2057,73	-2675
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-4084,1	-5309
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-55135,3	-71676
336.2	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		0,48	-3475,87	-1668
6.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,06912	-709,78	-49
6.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,06864	-1027,94	-71
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-249,2	-120
6.22. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,00744	-6235,51	-46
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,00744	-1143,29	-8,51
6.22. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,022848	-3422,17	-78
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,022848	-852,37	-19,47
6.22. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,033984	-7431,77	-253
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,033984	-1143,29	-38,85
6.22. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,004368	-3381,2	-15
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,004368	-852,37	-3,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-816,48	-392
6.22. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	0,5856	-2090,71	-1224
6.22. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,0336	-93	-3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-2557,18	-1227
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-150,27	-72
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-152,3	-73
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-302,57	-145
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-302,27	-145
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-4080,71	-1959
337.2	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		3,12	-118,46	-370
7.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,087204	-1143,29	-100
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-31,95	-100
7.22. 2	2264С (31-010201-0103)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,087204	-4238,44	-370
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,087204	-1143,29	-99,70
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-118,46	-370
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		-18,89	-59
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-5,77	-18
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-24,65	-77
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-11,45	-36
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-154,57	-482
338.2	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		2,5	-120,07	-300
8.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	0,27	-636,57	-172
8.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,065625	-852,37	-56
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-91,12	-228
8.22. 3	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО	МАШ.-Ч	0,02625	0,065625	-1909,23	-125

1	2	3	4	5	6	7	8
(31-060102-0102)		СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН					
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,065625	-852,37	-55,94
8.22. 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	0,2625	-11,48	-3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-51,32	-128
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		-53,85	-135
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-7,3	-18
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-61,16	-153
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-14,5	-36
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-195,73	-489
		АВТОСТОЯНКА					
349.2	Е11-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		65,8	24,55	1615
9.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00681	0,448098	1143,29	512
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7,79	512
9.22. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00681	0,448098	3605,02	1615
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00681	0,448098	1143,29	512,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24,55	1615
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,6	303
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,22	81
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,83	383
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,43	160
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32,81	2159
351.2	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		38	-4,57	-174
1.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,03762	-1143,29	-43
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-1,13	-43
1.22. 2	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,01444	-6235,51	-90
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,01444	-1143,29	-16,51
1.22. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,02318	-3605,02	-84
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,02318	-1143,29	-26,50
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-4,57	-174
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		-0,668927	-25
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-0,219974	-8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-0,888902	-34
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-0,436597	-17
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-5,89	-224
360.2	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,014	-110922,7	-1553
0.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,00812	-981,6	-8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-569,33	-8
0.22. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,00406	-4204,24	-17
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,00812	-981,60	-7,97
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-1219,23	-17
0.22. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	0,01442	-106508,22	-1536
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-109703,47	-1536
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-343,3	-5
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-4673,17	-65
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-5016,48	-70
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-9275,13	-130
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-125214,31	-1753
361.2	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		18	-2031,74	-36571
1.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	0,6048	-852,37	-516
1.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	0,30186	-1102,89	-333
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-47,14	-848

1	2	3	4	5	6	7	8
1.22. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,06246	-3032,59	-189
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,06246	-981,60	-61,31
1.22. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	0,1818	-3863,36	-702
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	0,1818	-1143,29	-207,85
1.22. 5	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,00702	-3381,2	-24
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,00702	-852,37	-5,98
1.22. 6	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,0252	-94,23	-2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
1.22. 7	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,0504	-5575,82	-281
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,0504	-1143,29	-57,62
1.22. 8	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,00018	-1799,25	-0,32
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,00018	-852,37	-0,15
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-66,62	-1199
1.22. 9	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0925	1,665	-20908,61	-34813
1.22.10	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,000112	-205870,68	-23
1.22.11	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРК БНД 90/130	Т	0,000011	0,000194	-106504,1	-21
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-1936,47	-34857
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-28,42	-512
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-86,53	-1557
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-114,95	-2069
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-171,73	-3091
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-2318,42	-41732
362.2	Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		18	-1004,58	-18082
2.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,00648	-852,37	-6
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-0,306853	-6
2.22. 2	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	0,01224	-94,23	-1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-0,064076	-1
2.22. 3	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,048	0,864	-20908,61	-18065
2.22. 4	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРК БНД 90/130	Т	0,000006	0,000101	-106504,1	-11
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-1004,21	-18076
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-0,185032	-3
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-42,2	-760
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-42,39	-763
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-83,76	-1508
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-1130,72	-20353
363.2	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,005	-110922,7	-555
3.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0029	-981,59	-3
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-569,33	-3
3.22. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,00145	-4204,24	-6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0029	-981,60	-2,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-1219,23	-6
3.22. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРК БНД 60/90	Т	1,03	0,00515	-106508,22	-549
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-109703,47	-549
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-343,3	-2
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-4673,17	-23
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-5016,48	-25
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-9275,13	-46
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-125214,31	-626
364.2	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		18	-2812,87	-50632

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
4.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	0,6048	-852,37	-516
4.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	0,30294	-1102,52	-334
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-47,2	-850
4.22. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,06246	-3032,59	-189
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,06246	-981,60	-61,31
4.22. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	0,1818	-3863,36	-702
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	0,1818	-1143,29	-207,85
4.22. 5	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,00054	-3173,59	-2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,00054	-1143,29	-0,62
4.22. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,00702	-3381,2	-24
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,00702	-852,37	-5,98
4.22. 7	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,0252	-94,23	-2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
4.22. 8	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,0504	-5575,82	-281
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,0504	-1143,29	-57,62
4.22. 9	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,00072	-1799,25	-1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,00072	-852,37	-0,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-66,77	-1202
4.22.10	102778С (21-020504-0103)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	Т	0,0966	1,739	-28061,43	-48793
4.22.11	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,000112	-205870,68	-23
4.22.12	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,0027	-24435,92	-66
4.22.13	144684С (21-130105-0103)	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ) МАРКИ ПБВЭ 130/150	Т	0,000011	0,000194	-164610,38	-32
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-2717,45	-48914
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-28,46	-512
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-119,34	-2148
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-147,79	-2660
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-236,85	-4263
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-3197,51	-57555
370.2	Е11-080201-0703 11-080201-0703 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ДОЖДЕПРИЕМНЫХ РЕШЕТОК ИЗ МЕТАЛЛА -РЕШЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. УСТАНОВКА	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ		0,6	416649,37	249990
0.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3=784,26)	ЧЕЛ-Ч	42,3	25,38	784,26	19905
0.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,49	1,494	852,37	1273
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				35296,6	21178
0.22. 3	698С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,69	0,414	3581,97	1483
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,69	0,414	852,37	352,88
0.22. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,8	1,08	1799,25	1943
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,8	1,08	852,37	920,56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5710,21	3426
0.22. 5	102671С (21-020402-0102)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3 ГОСТ 28013-98	М3	0,75	0,45	17591,47	7916
0.22. 6	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,06	0,036	205870,68	7411
0.22. 7	131018С (21-060801-0101)	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т	1	0,6	346297,07	207778
0.22. 8	249504С (22-040501-0803)	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	5	3	1184,41	3553
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				377764,96	226659
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		17930,67	10758
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		18252,36	10951
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		36183,03	21710
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		36226,59	21736
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				489059	293435
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			ТЕНГЕ				25329
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				25329
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				83611
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				6240
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				-63692

1	2	3	4	5	6	7	8
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ					-1224
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ					2886
	В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ					1749
	В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ					1137
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ					2257
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ					30473
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ					6240
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ					30473
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ					6240

РАЗДЕЛ 6. УЛИЦА №5

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

387.2	E11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		3	51,55	155
7.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0143	0,0429	1143,29	49
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16,35	49
7.22. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0143	0,0429	3605,02	155
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0143	0,0429	1143,29	49,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,55	155
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		9,66	29
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,57	8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12,23	37
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,1	15
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				68,89	207
388.2	E11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		33	-4,57	-151
8.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,03267	-1143,29	-37
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-1,13	-37
8.22. 2 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,01254	-6235,51	-78
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,01254	-1143,29	-14,34
8.22. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,02013	-3605,02	-73
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,02013	-1143,29	-23,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-4,57	-151
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		-0,668927	-22
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-0,219974	-7
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-0,888902	-29
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-0,436597	-14
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-5,89	-195
389.2	E11-010201-0103 11-010201-0103 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		162	38,26	6197
9.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01059	1,716	1127,87	1935
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,94	1935
9.22. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00958	1,552	3605,02	5595
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00958	1,552	1143,29	1774,39
9.22. 3 (32-010102-0301)	618С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00101	0,16362	716,69	117
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
9.22. 4 (33-040101-0102)	1835С	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00101	0,16362	2965,74	485
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00101	0,16362	981,60	160,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				38,26	6197
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		7,06	1144
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,9	308
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,96	1452
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3,78	612
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,99	8261
390.2	E11-010201-0109 11-010201-0109 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		162	26,03	4218
0.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00707	1,145	981,6	1124
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,94	1124
0.22. 2	618С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00707	1,145	716,69	821

1	2	3	4	5	6	7	8
(32-010102-0301)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
0.22. 3	1835С (33-040101-0102)	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00707	1,145	2965,74	3397
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00707	1,145	981,60	1123,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,03	4218
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,1	664
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,27	205
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,37	869
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,51	407
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33,91	5494
391.2	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		162	58,32	9447
1.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,0122	1,976	636,57	1258
1.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0122	1,976	852,37	1685
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18,17	2943
1.22. 3	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0122	1,976	3381,2	6683
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0122	1,976	852,37	1684,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41,25	6683
1.22. 4	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	16,2	93	1507
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9,3	1507
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		10,74	1739
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,9	470
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,64	2209
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,76	933
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				77,71	12589
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1					
397.2	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,02	110922,7	2218
7.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0116	981,6	11
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	11
7.22. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0058	4204,24	24
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0116	981,60	11,39
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	24
7.22. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	0,0206	106508,22	2194
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	2194
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	7
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	93
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	100
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	186
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	2504
398.2	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		21,8	2031,74	44292
8.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	0,73248	852,37	624
8.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	0,365586	1102,89	403
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,14	1028
8.22. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,075646	3032,59	229
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,075646	981,60	74,25
8.22. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	0,22018	3863,36	851
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	0,22018	1143,29	251,73
8.22. 5	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,008502	3381,2	29
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,008502	852,37	7,25
8.22. 6	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,03052	94,23	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
8.22. 7	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,06104	5575,82	340
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,06104	1143,29	69,79

1	2	3	4	5	6	7	8
8.22. 8	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,000218	1799,25	0,39
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,000218	852,37	0,19
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,62	1452
8.22. 9	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0925	2,017	20908,61	42162
8.22.10	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,000135	205870,68	28
8.22.11	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000011	0,000235	106504,1	25
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1936,47	42215
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,42	620
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		86,53	1886
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114,95	2506
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		171,73	3744
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2318,42	50542
399.2	Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		21,8	1004,58	21900
9.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,007848	852,37	7
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306853	7
9.22. 2	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	0,014824	94,23	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	1
9.22. 3	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,048	1,046	20908,61	21879
9.22. 4	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000006	0,000122	106504,1	13
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1004,21	21892
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		0,185032	4
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		42,2	920
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,39	924
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83,76	1826
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,72	24650
400.2	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,01	110922,7	1109
0.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0058	981,6	6
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	6
0.22. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0029	4204,24	12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0058	981,60	5,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	12
0.22. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	0,0103	106508,22	1097
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	1097
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	3
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	47
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	50
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	93
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	1252
401.2	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АВВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		21,8	2812,87	61320
1.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	0,73248	852,37	624
1.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	0,366894	1102,52	405
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	1029
1.22. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,075646	3032,59	229
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,075646	981,60	74,25
1.22. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	0,22018	3863,36	851
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	0,22018	1143,29	251,73
1.22. 5	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,000654	3173,59	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,000654	1143,29	0,75
1.22. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,008502	3381,2	29
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,008502	852,37	7,25

1	2	3	4	5	6	7	8
1.22. 7	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,03052	94,23	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
1.22. 8	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,06104	5575,82	340
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,06104	1143,29	69,79
1.22. 9	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,000872	1799,25	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,000872	852,37	0,74
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	1456
1.22.10	102778С (21-020504-0103)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	Т	0,0966	2,106	28061,43	59094
1.22.11	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,000135	205870,68	28
1.22.12	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,00327	24435,92	80
1.22.13	144684С (21-130105-0103)	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ) МАРКИ ПБВЭ 130/150	Т	0,000011	0,000235	164610,38	39
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2717,45	59240
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	620
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		119,34	2602
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,79	3222
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		236,85	5163
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3197,51	69706
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		ТЕНГЕ					150706
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ					150706
МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ					128145
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ					8094
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ					11340
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ					4808
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ					6532
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ					12964
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ					175010
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч					9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ					8094
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		ТЕНГЕ					175010
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч					9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ					8094

РАЗДЕЛ 7. УЛИЦА №6

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

425.2	Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		9	51,55	464
5.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0143	0,1287	1143,29	147
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16,35	147
5.22. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0143	0,1287	3605,02	464
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0143	0,1287	1143,29	147,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,55	464
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		9,66	87
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,57	23
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12,23	110
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,1	46
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				68,89	620
426.2	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		100	4,57	457
6.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,099	1143,29	113
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	113
6.22. 2	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,038	6235,51	237
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,038	1143,29	43,45
6.22. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,061	3605,02	220
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,061	1143,29	69,74
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	457
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	67
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	22
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	89
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	44
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	589

УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.30.18

1	2	3	4	5	6	7	8
457.2	E11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ.	М БОРТОВОГО КАМНЯ		219	2107,18	461471
7.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	152,862	748,61	114434
7.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	1,423	1125,39	1602
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	116036
7.22. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	1,336	3173,59	4240
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	1,336	1143,29	1527,44
7.22. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,0876	1799,25	158
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,0876	852,37	74,67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	4397
7.22. 5	100533С (21-020101-0601)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,059	12,921	25929,15	335031
7.22. 6	102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,1314	13911,64	1828
7.22. 7	131571С (21-070202-0401)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,3723	14373,62	5351
7.22. 8	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	2,19	196,54	430
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1564,57	342640
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	69970
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		101,92	22321
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		421,42	92290
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,29	44301
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2730,88	598063
458.2	С121-040508-9902 21-040508-9902 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		11,388	48993,48	557938
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2057,73	23433
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2057,73	23433
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4084,1	46510
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				55135,3	627881
459.2	E11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		4,16	3475,87	14460
9.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,59904	709,78	425
9.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,59488	1027,94	612
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	1037
9.22. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,06448	6235,51	402
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,06448	1143,29	73,72
9.22. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,198016	3422,17	678
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,198016	852,37	168,78
9.22. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,294528	7431,77	2189
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,294528	1143,29	336,73
9.22. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,037856	3381,2	128
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,037856	852,37	32,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	3397
9.22. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	5,075	2090,71	10611
9.22. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,2912	93	27
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	10638
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	625
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	634
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	1259
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	1257
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	16976
460.2	E11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		27,38	118,46	3244
0.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,765271	1143,29	875

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	875
0.22. 2 (31-010201-0103)	2264С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,765271	4238,44	3244
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,765271	1143,29	874,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	3244
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	517
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	158
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	675
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	313
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	4232
461.2	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		21,9	120,07	2630
1.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	2,365	636,57	1506
1.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,574875	852,37	490
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	1996
1.22. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,574875	1909,23	1098
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,574875	852,37	490,01
1.22. 4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	2,3	11,48	26
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	1124
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	1179
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	160
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	1339
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	318
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	4286
473.2	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	УСТРОЙСТВО ОТКРЫТЫХ ВОДОСБОРНЫХ ЛОТКОВ -КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. БОРТОВЫЕ КАМНИ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86	М БОРТОВОГО КАМНЯ		58	1893	109794
3.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	40,484	748,61	30307
3.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	0,377	1125,39	424
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	30731
3.22. 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	0,3538	3173,59	1123
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	0,3538	1143,29	404,50
3.22. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,0232	1799,25	42
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,0232	852,37	19,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	1165
3.22. 5 (21-020101-0601)	100533С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,05074	2,943	25929,15	76307
3.22. 6 (21-020401-2804)	102636С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,0348	13911,64	484
3.22. 7 (21-070202-0401)	131571С	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,0986	14373,62	1417
3.22. 8 (21-130209-0401)	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,58	196,54	114
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1350,39	78323
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	18531
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		92,92	5390
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		412,42	23920
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		184,43	10697
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2489,86	144412
474.2	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		0,928	48054,18	44594
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2018,28	1873
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2018,28	1873
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4005,8	3717
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54078,25	50185
475.2	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		3,07	3475,87	10671

1	2	3	4	5	6	7	8
	ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1						
5.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,44208	709,78	314
5.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,43901	1027,94	451
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	765
5.22. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,047585	6235,51	297
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,047585	1143,29	54,40
5.22. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,146132	3422,17	500
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,146132	852,37	124,56
5.22. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,217356	7431,77	1615
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,217356	1143,29	248,50
5.22. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,027937	3381,2	94
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,027937	852,37	23,81
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	2507
5.22. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	3,745	2090,71	7831
5.22. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,2149	93	20
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	7851
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	461
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	468
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	929
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	928
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	12528
476.2	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА	5,53		118,46	655
6.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,154563	1143,29	177
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	177
6.22. 2	2264С (31-010201-0103)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,154563	4238,44	655
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,154563	1143,29	176,71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	655
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	104
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	32
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	136
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	63
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	855
477.2	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	6,13		120,07	736
7.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	0,66204	636,57	421
7.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,160912	852,37	137
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	559
7.22. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,160912	1909,23	307
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,160912	852,37	137,16
7.22. 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	0,64365	11,48	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	315
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	330
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	45
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	375
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	89
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	1200

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ	. . . . .	1207113
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	1207113
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	421010
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	152435
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	. . . . .	602532
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	18441
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	146429
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	. . . . .	91872
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	. . . . .	54557
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	. . . . .	108283
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	1461826
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	. . . . .	202

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - ТЕНГЕ					152435
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 ТЕНГЕ					1461826
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч					202
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - ТЕНГЕ					152435
		РАЗДЕЛ 9. УЛИЦА №8					
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
516.2	E11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		180	-4,57	-822
6.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,1782	-1143,29	-204
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-1,13	-204
6.22. 2 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,0684	-6235,51	-427
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,0684	-1143,29	-78,20
6.22. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,1098	-3605,02	-396
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,1098	-1143,29	-125,53
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-4,57	-822
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		-0,668927	-120
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-0,219974	-40
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-0,888902	-160
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-0,436597	-79
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-5,89	-1061
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1					
525.2	E11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,1245	-110922,7	-13810
5.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,07221	-981,6	-71
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-569,33	-71
5.22. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,036105	-4204,24	-152
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,07221	-981,60	-70,88
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-1219,23	-152
5.22. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 60/90		1,03	0,128235	-106508,22	-13658
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-109703,47	-13658
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-343,3	-43
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-4673,17	-582
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-5016,48	-625
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-9275,13	-1155
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-125214,31	-15589
526.2	E11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		60,94	2031,74	123814
6.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	2,048	852,37	1745
6.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	1,022	1102,89	1127
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,14	2872
6.22. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,211462	3032,59	641
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,211462	981,60	207,57
6.22. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	0,615494	3863,36	2378
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	0,615494	1143,29	703,69
6.22. 5 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,023767	3381,2	80
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,023767	852,37	20,26
6.22. 6 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,085316	94,23	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
6.22. 7 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,170632	5575,82	951
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,170632	1143,29	195,08
6.22. 8 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,000609	1799,25	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,000609	852,37	0,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,62	4060
6.22. 9 (21-020501-0502)	102750С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0925	5,637	20908,61	117861
6.22.10	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,000378	205870,68	78

1	2	3	4	5	6	7	8
	(21-050302-0101)						
6.22.11	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	ТОННА	0,000011	0,000658	106504,1	70
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1936,47	118009
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,42	1732
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		86,53	5273
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114,95	7005
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		171,73	10466
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2318,42	141285
527.2	Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		60,94	1004,58	61219
7.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,021938	852,37	19
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306853	19
7.22. 2	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	0,041439	94,23	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	4
7.22. 3	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,048	2,925	20908,61	61160
7.22. 4	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	ТОННА	0,000006	0,000341	106504,1	36
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1004,21	61197
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		0,185032	11
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		42,2	2572
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,39	2583
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83,76	5104
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,72	68906
528.2	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,0036	-110922,7	-399
8.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,002088	-981,61	-2
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-569,33	-2
8.22. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,001044	-4204,24	-4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,002088	-981,60	-2,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-1219,23	-4
8.22. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	ТОННА	1,03	0,003708	-106508,22	-395
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-109703,47	-395
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-343,3	-1
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-4673,17	-17
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-5016,48	-18
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-9275,13	-33
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-125214,31	-451
529.2	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		60,94	2812,87	171416
9.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	2,048	852,37	1745
9.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	1,026	1102,52	1131
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	2876
9.22. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,211462	3032,59	641
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,211462	981,60	207,57
9.22. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	0,615494	3863,36	2378
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	0,615494	1143,29	703,69
9.22. 5	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,001828	3173,59	6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,001828	1143,29	2,09
9.22. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,023767	3381,2	80
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,023767	852,37	20,26
9.22. 7	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,085316	94,23	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
9.22. 8	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,170632	5575,82	951
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,170632	1143,29	195,08

1	2	3	4	5	6	7	8
9.22. 9	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,002438	1799,25	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,002438	852,37	2,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	4069
9.22.10	102778С (21-020504-0103)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	Т	0,0966	5,887	28061,43	165192
9.22.11	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,000378	205870,68	78
9.22.12	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,009141	24435,92	223
9.22.13	144684С (21-130105-0103)	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ) МАРКИ ПБВЭ 130/150	Т	0,000011	0,000658	164610,38	108
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2717,45	165602
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	1734
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		119,34	7272
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,79	9007
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		236,85	14434
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3197,51	194856
530.2	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.30.18 -КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ.	М БОРТОВОГО КАМНЯ		31	2107,18	65322
0.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	21,638	748,61	16198
0.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	0,2015	1125,39	227
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	16425
0.22. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	0,1891	3173,59	600
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	0,1891	1143,29	216,20
0.22. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,0124	1799,25	22
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,0124	852,37	10,57
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	622
0.22. 5	100533С (21-020101-0601)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,059	1,829	25929,15	47424
0.22. 6	102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,0186	13911,64	259
0.22. 7	131571С (21-070202-0401)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,0527	14373,62	757
0.22. 8	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,31	196,54	61
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1564,57	48502
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	9904
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		101,92	3160
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		421,42	13064
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,29	6271
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2730,88	84657
531.2	С121-040508-9902 21-040508-9902 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		1,612	48993,48	78977
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2057,73	3317
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2057,73	3317
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4084,1	6584
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				55135,3	88878
532.2	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		0,58	3475,87	2016
2.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,08352	709,78	59
2.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,08294	1027,94	85
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	145
2.22. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,00899	6235,51	56
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,00899	1143,29	10,28
2.22. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,027608	3422,17	94
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,027608	852,37	23,53
2.22. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,041064	7431,77	305
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,041064	1143,29	46,95
2.22. 6	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,005278	3381,2	18

1	2	3	4	5	6	7	8
(32-010211-0201)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,005278	852,37	4,50
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	474
2.22. 7	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	0,7076	2090,71	1479
(21-010601-0101)							
2.22. 8	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,0406	93	4
(21-130703-1405)							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	1483
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	87
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	88
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	175
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	175
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	2367
533.2	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		3,87	118,46	458
3.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,108166	1143,29	124
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	124
3.22. 2	2264С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ	МАШ.-Ч	0,02795	0,108166	4238,44	458
(31-010201-0103)		ХОДУ, 0,65 М3					
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,108166	1143,29	123,67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	458
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	73
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	22
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	95
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	44
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	598
534.2	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		3,1	120,07	372
4.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	0,3348	636,57	213
4.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,081375	852,37	69
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	282
4.22. 3	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО	МАШ.-Ч	0,02625	0,081375	1909,23	155
(31-060102-0102)		СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН					
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,081375	852,37	69,36
4.22. 4	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	0,3255	11,48	4
(34-030402-0101)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	159
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	167
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	23
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	190
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	45
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	607
		УСТРОЙСТВО ОТКРЫТЫХ ВОДОСБОРНЫХ ЛОТКОВ					
546.2	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. БОРТОВЫЕ КАМНИ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86	М БОРТОВОГО КАМНЯ		39	1893	73827
6.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	27,222	748,61	20379
6.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	0,2535	1125,39	285
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	20664
6.22. 3	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	0,2379	3173,59	755
(31-050102-0102)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	0,2379	1143,29	271,99
6.22. 4	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,0156	1799,25	28
(33-010201-0101)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,0156	852,37	13,30
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	783
6.22. 5	100533С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,05074	1,979	25929,15	51310
(21-020101-0601)							
6.22. 6	102636С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ	М3	0,0006	0,0234	13911,64	326
(21-020401-2804)		М100 ГОСТ 28013-98					
6.22. 7	131571С	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5	М3	0,0017	0,0663	14373,62	953
(21-070202-0401)		М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86					
6.22. 8	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,39	196,54	77
(21-130209-0401)							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1350,39	52665

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	12460
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		92,92	3624
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		412,42	16084
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		184,43	7193
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2489,86	97104
547.2	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		0,624	48054,18	29986
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2018,28	1259
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2018,28	1259
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4005,8	2500
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54078,25	33745
548.2	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		2,07	3475,87	7195
8.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,29808	709,78	212
8.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,29601	1027,94	304
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	516
8.22. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,032085	6235,51	200
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,032085	1143,29	36,68
8.22. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,098532	3422,17	337
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,098532	852,37	83,99
8.22. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,146556	7431,77	1089
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,146556	1143,29	167,56
8.22. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,018837	3381,2	64
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,018837	852,37	16,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	1690
8.22. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	2,525	2090,71	5280
8.22. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,1449	93	13
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	5293
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	311
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	315
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	626
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	626
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	8447
549.2	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		3,72	118,46	441
9.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,103974	1143,29	119
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	119
9.22. 2	2264С (31-010201-0103)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,103974	4238,44	441
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,103974	1143,29	118,87
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	441
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	70
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	21
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	92
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	43
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	575
550.2	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		4,134	120,07	496
0.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	0,446472	636,57	284
0.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,108517	852,37	92
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	377
0.22. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,108517	1909,23	207
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,108517	852,37	92,50
0.22. 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	0,43407	11,48	5

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	212
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	223
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	30
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	253
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	60
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	809
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		ТЕНГЕ					600509
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				600509
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				431938
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				44142
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				108963
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				6759
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				52948
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				26609
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				26339
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				52277
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				705734
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				44142
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ				705734
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				44142

РАЗДЕЛ 11. УЛИЦА №10

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

586.2	E11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ	344,5	-4,57	-1574	
6.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,341055	-1143,29	-390
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-1,13	-390
6.22. 2 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,13091	-6235,51	-816
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,13091	-1143,29	-149,67
6.22. 3 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,210145	-3605,02	-758
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,210145	-1143,29	-240,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-4,57	-1574
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		-0,668927	-230
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-0,219974	-76
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-0,888902	-306
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-0,436597	-150
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-5,89	-2031

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1

595.2	E11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,0007	-110922,7	-78	
5.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,000406	-981,53	-0,4
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-569,33	-
5.22. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,000203	-4204,24	-0,85
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,000406	-981,60	-0,40
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-1219,23	-1
5.22. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 60/90		1,03	0,000721	-106508,22	-77
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-109703,47	-77
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-343,3	-
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-4673,17	-3
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-5016,48	-4
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-9275,13	-6
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-125214,31	-88
596.2	E11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	0,86	2031,74	1747	
6.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	0,028896	852,37	25
6.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	0,014422	1102,9	16
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,14	41
6.22. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,002984	3032,59	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,002984	981,60	2,93
6.22. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	0,008686	3863,36	34

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	0,008686	1143,29	9,93
6.22. 5	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,000335	3381,2	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,000335	852,37	0,29
6.22. 6	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,001204	94,23	0,11
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
6.22. 7	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,002408	5575,82	13
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,002408	1143,29	2,75
6.22. 8	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,000009	1799,25	0,02
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,000009	852,37	0,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,62	57
6.22. 9	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0925	0,07955	20908,61	1663
6.22.10	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,000005	205870,68	1
6.22.11	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000011	0,000009	106504,1	0,99
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1936,47	1665
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,42	24
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		86,53	74
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114,95	99
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		171,73	148
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2318,42	1994
597.2	Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		0,86	1004,58	864
7.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,00031	852,37	0,26
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306853	-
7.22. 2	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	0,000585	94,23	0,06
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	-
7.22. 3	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,048	0,04128	20908,61	863
7.22. 4	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000006	0,000005	106504,1	0,51
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1004,21	864
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		0,185032	-
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		42,2	36
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,39	36
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83,76	72
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,72	972
598.2	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,0003	110922,7	33
8.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,000174	981,61	0,17
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	-
8.22. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,000087	4204,24	0,37
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,000174	981,60	0,17
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	-
8.22. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	0,000309	106508,22	33
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	33
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	-
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	2
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	3
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	38
599.2	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		0,86	2812,87	2419
9.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	0,028896	852,37	25
9.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	0,014474	1102,52	16
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	41
9.22. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,002984	3032,59	9

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,002984	981,60	2,93
9.22. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	0,008686	3863,36	34
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	0,008686	1143,29	9,93
9.22. 5	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,000026	3173,59	0,08
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,000026	1143,29	0,03
9.22. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,000335	3381,2	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,000335	852,37	0,29
9.22. 7	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,001204	94,23	0,11
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
9.22. 8	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,002408	5575,82	13
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,002408	1143,29	2,75
9.22. 9	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,000034	1799,25	0,06
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,000034	852,37	0,03
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	57
9.22.10	102778С (21-020504-0103)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	Т	0,0966	0,083076	28061,43	2331
9.22.11	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,000005	205870,68	1
9.22.12	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,000129	24435,92	3
9.22.13	144684С (21-130105-0103)	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ) МАРКИ ПБВЭ 130/150	Т	0,000011	0,000009	164610,38	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2717,45	2337
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	24
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		119,34	103
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,79	127
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		236,85	204
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3197,51	2750
600.2	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.30.18 -КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ.	М БОРТОВОГО КАМНЯ		25	2107,18	52679
0.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	17,45	748,61	13063
0.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	0,1625	1125,39	183
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	13246
0.22. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	0,1525	3173,59	484
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	0,1525	1143,29	174,35
0.22. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,01	1799,25	18
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,01	852,37	8,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	502
0.22. 5	100533С (21-020101-0601)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,059	1,475	25929,15	38245
0.22. 6	102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,015	13911,64	209
0.22. 7	131571С (21-070202-0401)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,0425	14373,62	611
0.22. 8	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,25	196,54	49
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1564,57	39114
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	7987
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		101,92	2548
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		421,42	10535
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,29	5057
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2730,88	68272
601.2	С121-040508-9902 21-040508-9902 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		1,3	48993,48	63692
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2057,73	2675
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2057,73	2675
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4084,1	5309
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				55135,3	71676
602.2	Е11-270401-	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ	М3		0,48	3475,87	1668

1	2	3	4	5	6	7	8
	0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ				
2.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,06912	709,78	49
2.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,06864	1027,94	71
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	120
2.22. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,00744	6235,51	46
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,00744	1143,29	8,51
2.22. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,022848	3422,17	78
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,022848	852,37	19,47
2.22. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,033984	7431,77	253
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,033984	1143,29	38,85
2.22. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,004368	3381,2	15
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,004368	852,37	3,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	392
2.22. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	0,5856	2090,71	1224
2.22. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,0336	93	3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	1227
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	72
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	73
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	145
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	145
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	1959
603.2	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА	2,5		118,46	296
3.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,069875	1143,29	80
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	80
3.22. 2	2264С (31-010201-0103)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,069875	4238,44	296
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,069875	1143,29	79,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	296
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	47
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	14
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	62
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	29
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	386
604.2	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	2,5		120,07	300
4.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	0,27	636,57	172
4.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,065625	852,37	56
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	228
4.22. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,065625	1909,23	125
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,065625	852,37	55,94
4.22. 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	0,2625	11,48	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	128
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	135
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	18
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	153
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	36
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	489
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА И ВЕЛОДОРОЖКИ ТИП 3					
605.2	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ	109,61		4,57	501
5.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,108514	1143,29	124
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	124
5.22. 2	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,041652	6235,51	260

1	2	3	4	5	6	7	8
(31-010103-0201)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,041652	1143,29	47,62
5.22. 3	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,066862	3605,02	241
(31-010101-0103)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,066862	1143,29	76,44
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	501
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	73
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	24
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	97
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	48
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	646
606.2	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		10,961	3475,87	38099
6.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	1,578	709,78	1120
6.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	1,567	1027,94	1611
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	2732
6.22. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,169896	6235,51	1059
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,169896	1143,29	194,24
6.22. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,521744	3422,17	1785
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,521744	852,37	444,72
6.22. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,776039	7431,77	5767
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,776039	1143,29	887,24
6.22. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,099745	3381,2	337
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,099745	852,37	85,02
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	8949
6.22. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	13,372	2090,71	27958
6.22. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,76727	93	71
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	28029
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	1647
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	1669
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	3316
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	3313
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	44729
607.2	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		109,61	1509,77	165486
7.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	3,617	723,15	2616
7.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	4,862	1059,42	5151
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	7767
7.22. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,03946	6235,51	246
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,03946	1143,29	45,11
7.22. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	0,436248	3422,17	1493
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	0,436248	852,37	371,84
7.22. 5	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	0,257584	3605,02	929
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	0,257584	1143,29	294,49
7.22. 6	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	1,162	3032,59	3523
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	1,162	981,60	1140,62
7.22. 7	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	2,62	3863,36	10121
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	2,62	1143,29	2995,42
7.22. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	0,284986	3381,2	964
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	0,284986	852,37	242,91
7.22. 9	1602С (32-010212-0101)	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,062478	2654,92	166
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,062478	981,60	61,33

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	17441
7.22.10 (21-010201-0702)	100092С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,015	1,644	7730,5	12710
7.22.11 (21-010201-0704)	100094С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,189	20,716	6391,75	132413
7.22.12 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,03	3,288	93	306
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1326,79	145429
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	4683
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		65,21	7147
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		107,93	11831
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		129,42	14185
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1747,12	191502
608.2	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		109,61	-445,76	-48860
8.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	1,376	-991,69	-1364
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-1364
8.22. 2 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	0,454881	-3422,17	-1557
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	0,454881	-852,37	-387,73
8.22. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	0,471323	-3032,59	-1429
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	0,471323	-981,60	-462,65
8.22. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	0,449401	-3863,36	-1736
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	0,449401	-1143,29	-513,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-4722
8.22. 5 (21-010201-0704)	100094С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,063	6,905	-6391,75	-44138
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-402,68	-44138
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-823
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-19,04	-2087
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-26,54	-2909
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-37,78	-4142
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-510,09	-55911
609.2	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,08	110922,7	8874
9.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0464	981,6	46
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	46
9.22. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0232	4204,24	98
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0464	981,60	45,55
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	98
9.22. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	0,0824	106508,22	8776
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	8776
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	27
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	374
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	401
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	742
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	10017
610.2	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АВВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		109,61	2405,35	263651
0.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	3,683	852,37	3139
0.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	1,845	1102,52	2034
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	5173
0.22. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,380347	3032,59	1153
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,380347	981,60	373,35
0.22. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	1,107	3863,36	4277
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	1,107	1143,29	1265,62
0.22. 5 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,003288	3173,59	10
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,003288	1143,29	3,76

1	2	3	4	5	6	7	8
0.22. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,042748	3381,2	145
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,042748	852,37	36,44
0.22. 7	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,153454	94,23	14
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
0.22. 8	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,306908	5575,82	1711
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,306908	1143,29	350,88
0.22. 9	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,004384	1799,25	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,004384	852,37	3,74
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	7319
0.22.10	102737С (21-020501-0304)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0966	10,588	23849,36	252525
0.22.11	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,00068	205870,68	140
0.22.12	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,016442	24435,92	402
0.22.13	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	КГ	0,000011	0,001184	106504,1	126
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2309,94	253193
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	3119
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		102,22	11204
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		130,68	14324
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,88	22238
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2738,91	300212
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.20.8 (НА ТРОТУАРАХ И ВЕЛОДОРОЖКАХ)					
618.2	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. БОРТОВЫЕ КАМНИ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86	М БОРТОВОГО КАМНЯ		74	1893	140082
8.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	51,652	748,61	38667
8.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	0,481	1125,39	541
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	39209
8.22. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	0,4514	3173,59	1433
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	0,4514	1143,29	516,08
8.22. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,0296	1799,25	53
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,0296	852,37	25,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	1486
8.22. 5	100533С (21-020101-0601)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,05074	3,755	25929,15	97358
8.22. 6	102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,0444	13911,64	618
8.22. 7	131571С (21-070202-0401)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,1258	14373,62	1808
8.22. 8	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,74	196,54	145
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1350,39	99929
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	23643
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		92,92	6876
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		412,42	30519
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		184,43	13648
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2489,86	184249
619.2	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		1,184	48054,18	56896
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2018,28	2390
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2018,28	2390
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4005,8	4743
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54078,25	64029
620.2	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		0,92	3475,87	3198

1	2	3	4	5	6	7	8
0.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,13248	709,78	94
0.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,13156	1027,94	135
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	229
0.22. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,01426	6235,51	89
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,01426	1143,29	16,30
0.22. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,043792	3422,17	150
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,043792	852,37	37,33
0.22. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,065136	7431,77	484
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,065136	1143,29	74,47
0.22. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,008372	3381,2	28
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,008372	852,37	7,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	751
0.22. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	1,122	2090,71	2347
0.22. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,0644	93	6
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	2353
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	138
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	140
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	278
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	278
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	3754
621.2	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА	5,33		118,46	631
1.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,148973	1143,29	170
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	170
1.22. 2	2264С (31-010201-0103)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,148973	4238,44	631
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,148973	1143,29	170,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	631
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	101
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	31
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	131
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	61
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	824
622.2	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	5,62		120,07	675
2.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	0,60696	636,57	386
2.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,147525	852,37	126
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	512
2.22. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,147525	1909,23	282
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,147525	852,37	125,75
2.22. 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	0,5901	11,48	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	288
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	303
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	41
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	344
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	81
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	1100
623.2	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	УСТРОЙСТВО ОТКРЫТЫХ ВОДОСБОРНЫХ ЛОТКОВ -КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. БОРТОВЫЕ КАМНИ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86	М БОРТОВОГО КАМНЯ	24	1893	45432	
3.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	16,752	748,61	12541
3.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	0,156	1125,39	176
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	12716
3.22. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	0,1464	3173,59	465

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	0,1464	1143,29	167,38
3.22. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,0096	1799,25	17
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,0096	852,37	8,18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	482
3.22. 5	100533С (21-020101-0601)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,05074	1,218	25929,15	31575
3.22. 6	102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,0144	13911,64	200
3.22. 7	131571С (21-070202-0401)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,0408	14373,62	586
3.22. 8	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,24	196,54	47
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1350,39	32409
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	7668
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		92,92	2230
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		412,42	9898
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		184,43	4426
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2489,86	59757
624.2	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		0,384	48054,18	18453
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2018,28	775
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2018,28	775
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4005,8	1538
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54078,25	20766
625.2	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		1,27	3475,87	4414
5.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,18288	709,78	130
5.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,18161	1027,94	187
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	316
5.22. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,019685	6235,51	123
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,019685	1143,29	22,51
5.22. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,060452	3422,17	207
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,060452	852,37	51,53
5.22. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,089916	7431,77	668
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,089916	1143,29	102,80
5.22. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,011557	3381,2	39
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,011557	852,37	9,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	1037
5.22. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	1,549	2090,71	3239
5.22. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,0889	93	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	3248
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	191
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	193
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	384
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	384
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	5183
626.2	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		4,32	118,46	512
6.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,120744	1143,29	138
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	138
6.22. 2	2264С (31-010201-0103)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,120744	4238,44	512
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,120744	1143,29	138,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	512
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	82
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	25
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	107

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	49
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	668
627.2	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	2,544	120,07	305	
7.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	0,274752	636,57	175
7.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,06678	852,37	57
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	232
7.22. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,06678	1909,23	127
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,06678	852,37	56,92
7.22. 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	0,26712	11,48	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	131
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	137
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	19
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	156
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	37
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	498
628.2	Е11-470112-0103 11-470112-0103 РСНБ РК 2015	ОЗЕЛЕНЕНИЕ -ГАЗОНЫ ПАРТЕРНЫЕ И ОБЫКНОВЕННЫЕ. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ	М2		1663	-280,64	-466700
8.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2=703,42)	ЧЕЛ-Ч	0,2678	445,351	-703,42	-313269
8.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0019	3,16	-852,37	-2693
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-190	-315962
8.22. 3	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0014	2,328	-3381,2	-7872
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0014	2,328	-852,37	-1984,32
8.22. 4	1648С (32-060101-1001)	КАТКИ ПРИЦЕПНЫЕ КОЛЬЧАТЫЕ 1 Т	МАШ.-Ч	0,0014	2,328	-57,92	-135
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
8.22. 5	1853С (33-040102-0104)	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0005	0,8315	-2126,36	-1768
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0005	0,8315	-852,37	-708,75
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-5,88	-9775
8.22. 6	100005С (21-010101-0202)	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЗАГОТОВКИ	М3	0,15	249,45	-575,89	-143656
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-86,38	-143656
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		-107,16	-178203
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-16,29	-27086
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-123,44	-205289
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-32,33	-53759
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-436,41	-725748
629.2	Е11-470112-0105 11-470112-0105 РСНБ РК 2015 К=2	-ГАЗОНЫ ПАРТЕРНЫЕ И ОБЫКНОВЕННЫЕ. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ. НА КАЖДЫЙ 5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ: ДОБАВЛЯТЬИСКЛЮЧАТЬ	М2		1663	-134,71	-224015
9.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2=703,42)	ЧЕЛ-Ч	0,1094	181,932	-703,42	-127975
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-76,95	-127975
9.22. 2	1648С (32-060101-1001)	КАТКИ ПРИЦЕПНЫЕ КОЛЬЧАТЫЕ 1 Т	МАШ.-Ч	0,0028	4,656	-57,92	-270
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-0,162176	-270
9.22. 3	100005С (21-010101-0202)	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЗАГОТОВКИ	М3	0,1	166,3	-575,89	-95771
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-57,59	-95771
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		-43,4	-72178
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-7,48	-12440
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-50,88	-84618
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-14,85	-24691
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-200,44	-333323
630.2	Е11-470112-0106 11-470112-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ГАЗОНЫ ПАРТЕРНЫЕ, МАВРИТАНСКИЕ И ОБЫКНОВЕННЫЕ. ПОСЕВ ВРУЧНУЮ	М2		1663	-167,59	-278697
0.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,0525	87,308	-748,61	-65359

1	2	3	4	5	6	7	8
0.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0274	45,566	-852,37	-38839
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-62,66	-104199
0.22. 3	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0274	45,566	-3381,2	-154068
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0274	45,566	-852,37	-38839,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-92,64	-154068
0.22. 4	244576С (25-030201-0201)	СЕМЕНА МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ	КГ	0,02	33,26	-1317	-43803
0.22. 5	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	166,3	-93	-15466
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-35,64	-59269
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		-35,34	-58768
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-8,52	-14174
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-43,86	-72942
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-16,92	-28131
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-228,36	-379770
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		ТЕНГЕ					-149015
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ					-149015
МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ					240928
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ					-466771
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ					139040
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ					34768
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ					-277282
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ					-260099
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ					-17183
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ					-34104
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ					-460400
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч					-658
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ					-466771
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		ТЕНГЕ					-460400
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч					-658
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ					-466771

РАЗДЕЛ 12. УЛИЦА №11

УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.30.18

646.2	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-КАМНИ БОРДЮРНЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ.	М БОРТОВОГО КАМНЯ		47	2107,18	99037
6.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	32,806	748,61	24559
6.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	0,3055	1125,39	344
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	24903
6.22. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	0,2867	3173,59	910
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	0,2867	1143,29	327,78
6.22. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,0188	1799,25	34
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,0188	852,37	16,02
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	944
6.22. 5	100533С (21-020101-0601)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,059	2,773	25929,15	71902
6.22. 6	102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,0282	13911,64	392
6.22. 7	131571С (21-070202-0401)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,0799	14373,62	1148
6.22. 8	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,47	196,54	92
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1564,57	73535
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	15016
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		101,92	4790
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		421,42	19807
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,29	9508
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2730,88	128351
647.2	С121-040508-9902 21-040508-9902 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРДЮРНЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		2,444	48993,48	119740
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2057,73	5029
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2057,73	5029
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4084,1	9982
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				55135,3	134751
648.2	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39,	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		0,89	3475,87	3094

1	2	3	4	5	6	7	8
	ТАБЛИЦА 1						
8.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,12816	709,78	91
8.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,12727	1027,94	131
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	222
8.22. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,013795	6235,51	86
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,013795	1143,29	15,77
8.22. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,042364	3422,17	145
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,042364	852,37	36,11
8.22. 5 (32-010101-0202)	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,063012	7431,77	468
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,063012	1143,29	72,04
8.22. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,008099	3381,2	27
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,008099	852,37	6,90
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	727
8.22. 7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	1,086	2090,71	2270
8.22. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,0623	93	6
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	2276
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	134
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	136
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	269
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	269
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	3632
649.2	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		5,88	118,46	697
9.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,164346	1143,29	188
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	188
9.22. 2 (31-010201-0103)	2264С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,164346	4238,44	697
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,164346	1143,29	187,90
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	697
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	111
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	34
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	145
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	67
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	909
650.2	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		4,7	120,07	564
0.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	0,5076	636,57	323
0.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,123375	852,37	105
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	428
0.22. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,123375	1909,23	236
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,123375	852,37	105,16
0.22. 4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	0,4935	11,48	6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	241
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	253
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	34
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	287
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	68
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	920

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	ТЕНГЕ	. . . . .	223132
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	223132
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	73540
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	25741
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	. . . . .	119740
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	2270
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	25537
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	. . . . .	15514
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	. . . . .	10023
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	. . . . .	19894
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	268563
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	. . . . .	34
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	25741

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	ТЕНГЕ					268563
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					34
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ					25741
		РАЗДЕЛ 13. УЛ.МАЙДАНОВА					
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
654.2	Е11-010201-0103 11-010201-0103 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		77,28	38,26	2956
4.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01059	0,818395	1127,87	923
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,94	923
4.22. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00958	0,740342	3605,02	2669
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00958	0,740342	1143,29	846,43
4.22. 3 (32-010102-0301)	618С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00101	0,078053	716,69	56
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
4.22. 4 (33-040101-0102)	1835С	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00101	0,078053	2965,74	231
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00101	0,078053	981,60	76,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				38,26	2956
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		7,06	546
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,9	147
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,96	693
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3,78	292
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,99	3941
655.2	Е11-010201-0109 11-010201-0109 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		77,28	26,03	2012
5.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00707	0,54637	981,6	536
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,94	536
5.22. 2 (32-010102-0301)	618С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00707	0,54637	716,69	392
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
5.22. 3 (33-040101-0102)	1835С	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00707	0,54637	2965,74	1620
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00707	0,54637	981,60	536,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,03	2012
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,1	317
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,27	98
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,37	415
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,51	194
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33,91	2621
656.2	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		77,28	58,32	4507
6.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,0122	0,942816	636,57	600
6.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0122	0,942816	852,37	804
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18,17	1404
6.22. 3 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0122	0,942816	3381,2	3188
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0122	0,942816	852,37	803,63
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41,25	3188
6.22. 4 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	7,728	93	719
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9,3	719
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		10,74	830
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,9	224
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,64	1054
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,76	445
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				77,71	6005
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.30.18					
684.2	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ.	М БОРТОВОГО КАМНЯ		194	-2107,18	-408792
4.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	135,412	-748,61	-101371
4.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	1,261	-1125,39	-1419
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-529,84	-102790
4.22. 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	1,183	-3173,59	-3756

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	1,183	-1143,29	-1352,51
4.22. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,0776	-1799,25	-140
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,0776	-852,37	-66,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-20,08	-3895
4.22. 5	100533С (21-020101-0601)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,059	11,446	-25929,15	-296785
4.22. 6	102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,1164	-13911,64	-1619
4.22. 7	131571С (21-070202-0401)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,3298	-14373,62	-4740
4.22. 8	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	1,94	-196,54	-381
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-1564,57	-303526
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-319,5	-61982
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-101,92	-19773
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-421,42	-81755
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-202,29	-39244
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-2730,88	-529791
685.2	С121-040508-9902 21-040508-9902 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 -2400 КГ	М3		10,088	-48993,48	-494246
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-2057,73	-20758
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-2057,73	-20758
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-4084,1	-41200
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-55135,3	-556205
686.2	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		3,69	-3475,87	-12826
6.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,53136	-709,78	-377
6.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,52767	-1027,94	-542
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-249,2	-920
6.22. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,057195	-6235,51	-357
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,057195	-1143,29	-65,39
6.22. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,175644	-3422,17	-601
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,175644	-852,37	-149,71
6.22. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,261252	-7431,77	-1942
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,261252	-1143,29	-298,69
6.22. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,033579	-3381,2	-114
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,033579	-852,37	-28,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-816,48	-3013
6.22. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	4,502	-2090,71	-9412
6.22. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,2583	-93	-24
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-2557,18	-9436
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-150,27	-554
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-152,3	-562
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-302,57	-1116
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-302,27	-1115
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-4080,71	-15058
687.2	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		24,25	-118,46	-2873
7.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,677787	-1143,29	-775
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-31,95	-775
7.22. 2	2264С (31-010201-0103)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,677787	-4238,44	-2873
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,677787	-1143,29	-774,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-118,46	-2873
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		-18,89	-458
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-5,77	-140

1	2	3	4	5	6	7	8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-24,65	-598
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-11,45	-278
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-154,57	-3748
688.2	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		19,4	-120,07	-2329
8.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	2,095	-636,57	-1334
8.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,50925	-852,37	-434
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-91,12	-1768
8.22. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,50925	-1909,23	-972
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,50925	-852,37	-434,07
8.22. 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	2,037	-11,48	-23
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-51,32	-996
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		-53,85	-1045
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-7,3	-142
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-61,16	-1186
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-14,5	-281
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-195,73	-3797
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА. ТИП 2					
689.2	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		326,5	4,57	1492
9.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,323235	1143,29	370
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	370
9.22. 2	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,12407	6235,51	774
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,12407	1143,29	141,85
9.22. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,199165	3605,02	718
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,199165	1143,29	227,70
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	1492
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	218
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	72
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	290
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	143
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	1924
690.2	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		32,65	3475,87	113487
0.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	4,702	709,78	3337
0.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	4,669	1027,94	4799
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	8136
0.22. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,506075	6235,51	3156
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,506075	1143,29	578,59
0.22. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	1,554	3422,17	5319
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	1,554	852,37	1324,58
0.22. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	2,312	7431,77	17179
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	2,312	1143,29	2643,29
0.22. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,297115	3381,2	1005
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,297115	852,37	253,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	26658
0.22. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	39,833	2090,71	83279
0.22. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	2,286	93	213
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	83492
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	4906
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	4973
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	9879
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	9869
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	133235

1	2	3	4	5	6	7	8
691.2	E11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		326,5	1509,77	492941
1.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	10,774	723,15	7792
1.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	14,484	1059,42	15344
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	23136
1.22. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,11754	6235,51	733
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,11754	1143,29	134,38
1.22. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	1,299	3422,17	4447
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	1,299	852,37	1107,23
1.22. 5	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	0,767275	3605,02	2766
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	0,767275	1143,29	877,22
1.22. 6	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	3,461	3032,59	10495
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	3,461	981,60	3397,32
1.22. 7	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	7,803	3863,36	30147
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	7,803	1143,29	8921,09
1.22. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	0,8489	3381,2	2870
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	0,8489	852,37	723,58
1.22. 9	1602С (32-010212-0101)	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,186105	2654,92	494
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,186105	981,60	182,68
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	51953
1.22.10	100092С (21-010201-0702)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,015	4,897	7730,5	37860
1.22.11	100094С (21-010201-0704)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,189	61,709	6391,75	394425
1.22.12	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,03	9,795	93	911
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1326,79	433196
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	13951
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		65,21	21289
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		107,93	35240
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		129,42	42255
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1747,12	570436
692.2	E11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		326,5	-445,76	-145541
2.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	4,098	-991,69	-4064
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-4064
2.22. 2	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	1,355	-3422,17	-4637
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	1,355	-852,37	-1154,96
2.22. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	1,404	-3032,59	-4258
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	1,404	-981,60	-1378,17
2.22. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	1,339	-3863,36	-5172
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	1,339	-1143,29	-1530,87
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-14066
2.22. 5	100094С (21-010201-0704)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,063	20,569	-6391,75	-131475
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-402,68	-131475
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-2450
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-19,04	-6216
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-26,54	-8666
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-37,78	-12337
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-510,09	-166544
693.2	E11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,17	110922,7	18857
3.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0986	981,6	97

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	97
3.22. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0493	4204,24	207
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0986	981,60	96,79
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	207
3.22. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	0,1751	106508,22	18650
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	18650
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	58
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	794
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	853
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	1577
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	21286
694.2	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		326,5	2405,35	785348
4.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	10,97	852,37	9351
4.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	5,495	1102,52	6058
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	15409
4.22. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	1,133	3032,59	3436
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	1,133	981,60	1112,15
4.22. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	3,298	3863,36	12740
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	3,298	1143,29	3770,57
4.22. 5	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,009795	3173,59	31
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,009795	1143,29	11,20
4.22. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,127335	3381,2	431
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,127335	852,37	108,54
4.22. 7	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,4571	94,23	43
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
4.22. 8	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,9142	5575,82	5097
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,9142	1143,29	1045,20
4.22. 9	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,01306	1799,25	23
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,01306	852,37	11,13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	21801
4.22.10	102737С (21-020501-0304)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0966	31,54	23849,36	752206
4.22.11	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,002024	205870,68	417
4.22.12	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,048975	24435,92	1197
4.22.13	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000011	0,003526	106504,1	376
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2309,94	754195
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	9292
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		102,22	33375
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		130,68	42667
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,88	66241
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2738,91	894255
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.20.8 (НА ТРОТУАРАХ)					
695.2	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. БОРТОВЫЕ КАМНИ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86	М БОРТОВОГО КАМНЯ		287	1893	543291
5.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	200,326	748,61	149966
5.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	1,866	1125,39	2099
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	152065
5.22. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	1,751	3173,59	5556
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	1,751	1143,29	2001,90
5.22. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,1148	1799,25	207
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,1148	852,37	97,85

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	5763
5.22. 5	100533С (21-020101-0601)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,05074	14,562	25929,15	377590
5.22. 6	102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,1722	13911,64	2396
5.22. 7	131571С (21-070202-0401)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,4879	14373,62	7013
5.22. 8	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	2,87	196,54	564
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1350,39	387563
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	91695
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		92,92	26669
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		412,42	118365
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		184,43	52932
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2489,86	714589
696.2	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		4,592	48054,18	220665
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2018,28	9268
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2018,28	9268
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4005,8	18395
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54078,25	248327
697.2	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		3,59	3475,87	12478
7.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,51696	709,78	367
7.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,51337	1027,94	528
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	895
7.22. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,055645	6235,51	347
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,055645	1143,29	63,62
7.22. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,170884	3422,17	585
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,170884	852,37	145,66
7.22. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,254172	7431,77	1889
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,254172	1143,29	290,59
7.22. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,032669	3381,2	110
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,032669	852,37	27,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	2931
7.22. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	4,38	2090,71	9157
7.22. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,2513	93	23
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	9180
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	539
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	547
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	1086
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	1085
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	14650
698.2	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		20,66	118,46	2447
8.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,577447	1143,29	660
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	660
8.22. 2	2264С (31-010201-0103)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,577447	4238,44	2447
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,577447	1143,29	660,19
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	2447
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	390
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	119
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	509
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	237
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	3193
699.2	Е11-010201-0501	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГ		22,96	120,07	2757

1	2	3	4	5	6	7	8
	11-010201-0501 РСНБ РК 2015		О ГРУНТА				
9.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	2,48	636,57	1578
9.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,6027	852,37	514
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	2092
9.22. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,6027	1909,23	1151
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,6027	852,37	513,72
9.22. 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	2,411	11,48	28
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	1178
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	1236
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	168
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	1404
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	333
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	4494
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		ТЕНГЕ					1136630
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				1136630
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				1159534
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				95408
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				-273581
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				83024
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				107643
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				57490
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				50153
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				99542
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				1343815
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				117
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				95408
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	ТЕНГЕ				1343815
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				117
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				95408

РАЗДЕЛ 15. УЛ.КОНЯХИНА

УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА И ВЕЛОДОРОЖКИ ТИП 3

800.2	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		112,88	4,57	516
0.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,111751	1143,29	128
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	128
0.22. 2	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,042894	6235,51	267
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,042894	1143,29	49,04
0.22. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,068857	3605,02	248
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,068857	1143,29	78,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	516
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	76
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	25
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	100
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	49
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	665
801.2	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		11,288	3475,87	39236
1.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	1,625	709,78	1154
1.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	1,614	1027,94	1659
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	2813
1.22. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,174964	6235,51	1091
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,174964	1143,29	200,03
1.22. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,537309	3422,17	1839
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,537309	852,37	457,99
1.22. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,79919	7431,77	5939
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,79919	1143,29	913,71
1.22. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,102721	3381,2	347
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,102721	852,37	87,56

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	9216
1.22. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	13,771	2090,71	28792
1.22. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,79016	93	73
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	28865
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	1696
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	1719
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	3415
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	3412
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	46063
802.2	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		112,88	1509,77	170423
2.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	3,725	723,15	2694
2.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	5,007	1059,42	5305
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	7999
2.22. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,040637	6235,51	253
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,040637	1143,29	46,46
2.22. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	0,449262	3422,17	1537
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	0,449262	852,37	382,94
2.22. 5	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	0,265268	3605,02	956
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	0,265268	1143,29	303,28
2.22. 6	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	1,197	3032,59	3629
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	1,197	981,60	1174,98
2.22. 7	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	2,698	3863,36	10423
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	2,698	1143,29	3084,60
2.22. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	0,293488	3381,2	992
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	0,293488	852,37	250,16
2.22. 9	1602С (32-010212-0101)	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,064342	2654,92	171
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,064342	981,60	63,16
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	17962
2.22.10	100092С (21-010201-0702)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,015	1,693	7730,5	13089
2.22.11	100094С (21-010201-0704)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,189	21,334	6391,75	136364
2.22.12	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,03	3,386	93	315
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1326,79	149768
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	4823
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		65,21	7360
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		107,93	12184
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		129,42	14609
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1747,12	197215
803.2	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		112,88	-445,76	-50318
3.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	1,417	-991,69	-1405
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-1405
3.22. 2	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	0,468452	-3422,17	-1603
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	0,468452	-852,37	-399,29
3.22. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	0,485384	-3032,59	-1472
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	0,485384	-981,60	-476,45
3.22. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	0,462808	-3863,36	-1788
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	0,462808	-1143,29	-529,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-4863
3.22. 5	100094С (21-010201-0704)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,063	7,111	-6391,75	-45455

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-402,68	-45455
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-847
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-19,04	-2149
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-26,54	-2996
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-37,78	-4265
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-510,09	-57579
804.2	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,095	110922,7	10538
4.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0551	981,6	54
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	54
4.22. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,02755	4204,24	116
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0551	981,60	54,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	116
4.22. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	КГ	1,03	0,09785	106508,22	10422
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	10422
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	33
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	444
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	477
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	881
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	11895
805.2	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		112,88	2405,35	271516
5.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	3,793	852,37	3233
5.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	1,9	1102,52	2095
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	5327
5.22. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,391694	3032,59	1188
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,391694	981,60	384,49
5.22. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	1,14	3863,36	4405
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	1,14	1143,29	1303,35
5.22. 5	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,003386	3173,59	11
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,003386	1143,29	3,87
5.22. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,044023	3381,2	149
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,044023	852,37	37,52
5.22. 7	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,158032	94,23	15
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
5.22. 8	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,316064	5575,82	1762
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,316064	1143,29	361,35
5.22. 9	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,004515	1799,25	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,004515	852,37	3,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	7537
5.22.10	102737С (21-020501-0304)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0966	10,904	23849,36	260058
5.22.11	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,0007	205870,68	144
5.22.12	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,016932	24435,92	414
5.22.13	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	КГ	0,000011	0,001219	106504,1	130
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2309,94	260746
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	3212
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		102,22	11539
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		130,68	14751
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,88	22901
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2738,91	309169
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
823.2	Е11-470112-0103 11-470112-0103 РСНБ РК 2015	-ГАЗОНЫ ПАРТЕРНЫЕ И ОБЫКНОВЕННЫЕ. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ	М2		2100	-280,64	-589338
3.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2=703,42)	ЧЕЛ-Ч	0,2678	562,38	-703,42	-395589
3.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0019	3,99	-852,37	-3401

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-190	-398990
3.22. 3	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0014	2,94	-3381,2	-9941
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0014	2,94	-852,37	-2505,97
3.22. 4	1648С (32-060101-1001)	КАТКИ ПРИЦЕПНЫЕ КОЛЬЧАТЫЕ 1 Т	МАШ.-Ч	0,0014	2,94	-57,92	-170
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
3.22. 5	1853С (33-040102-0104)	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0005	1,05	-2126,36	-2233
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0005	1,05	-852,37	-894,99
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-5,88	-12344
3.22. 6	100005С (21-010101-0202)	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЗАГОТОВКИ	М3	0,15	315	-575,89	-181405
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-86,38	-181405
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		-107,16	-225031
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-16,29	-34203
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-123,44	-259234
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-32,33	-67886
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-436,41	-916458
824.2	Е11-470112-0105 11-470112-0105 РСНБ РК 2015 К=2	-ГАЗОНЫ ПАРТЕРНЫЕ И ОБЫКНОВЕННЫЕ. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ. НА КАЖДЫЙ 5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ: ДОБАВЛЯТЬИСКЛЮЧАТЬ	М2		2100	-134,71	-282881
4.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2=703,42)	ЧЕЛ-Ч	0,1094	229,74	-703,42	-161604
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-76,95	-161604
4.22. 2	1648С (32-060101-1001)	КАТКИ ПРИЦЕПНЫЕ КОЛЬЧАТЫЕ 1 Т	МАШ.-Ч	0,0028	5,88	-57,92	-341
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-0,162176	-341
4.22. 3	100005С (21-010101-0202)	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЗАГОТОВКИ	М3	0,1	210	-575,89	-120937
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-57,59	-120937
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		-43,4	-91144
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-7,48	-15709
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-50,88	-106854
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-14,85	-31179
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-200,44	-420914
825.2	Е11-470112-0106 11-470112-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ГАЗОНЫ ПАРТЕРНЫЕ, МАВРИТАНСКИЕ И ОБЫКНОВЕННЫЕ. ПОСЕВВРУЧНУЮ	М2		2100	-167,59	-351933
5.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,0525	110,25	-748,61	-82534
5.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0274	57,54	-852,37	-49045
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-62,66	-131580
5.22. 3	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0274	57,54	-3381,2	-194554
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0274	57,54	-852,37	-49045,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-92,64	-194554
5.22. 4	244576С (25-030201-0201)	СЕМЕНА МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ	КГ	0,02	42	-1317	-55314
5.22. 5	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	210	-93	-19530
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-35,64	-74844
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		-35,34	-74211
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-8,52	-17898
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-43,86	-92109
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-16,92	-35523
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-228,36	-479565
		УСТАНОВКА УРН И СКАМЕЕК					
826	84-020302-0301	-СКАМЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНАЯ, ТИП СК-001	ШТ.		7	22854	159978
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				207	1449
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41	287
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				9	63
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2963	20741
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:				19643	137501
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				162	1134
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				1841,28	12889
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				24857,28	174001
826.1	У84-020302-0301 84-020302-0301 УСН РК	-СКАМЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНАЯ, ТИП СК-001	ШТ.		7	3211	22477

1	2	3	4	5	6	7	8
	8.02-3.01-2016						
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				207	1449
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41	287
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				9	63
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2963	20741
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	75		162	1134
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		162	1134
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		269,84	1889
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3642,84	25500
826.2	84-020302-0301	-СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ В СОСТАВЕ: СКАМЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНАЯ, ТИП СК-001	ШТ.		7	19643	137501
	84-020302-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016						
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1571,44	11000
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21214,44	148501
827	84-020303-0201	-УРНА, ТИП У-001	ШТ.		7	9860	69020
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				39	273
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:				9821	68747
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				788,8	5522
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10648,8	74542
827.1	У84-020303-0201	-УРНА, ТИП У-001	ШТ.		7	39	273
	84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				39	273
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3,12	22
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				42,12	295
827.2	84-020303-0201	-СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ В СОСТАВЕ: УРНА, ТИП У-001	ШТ.		7	9821	68747
	84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016						
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		785,68	5500
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10606,68	74247
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		ТЕНГЕ					-553243
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ				206248
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				16500
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ				222748
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				-759491
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				19382
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				-675746
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				28792
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				-429132
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				-380259
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				-48873
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				-95090
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				-1283713
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-947
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				-675746
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	ТЕНГЕ				-1060965
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-947
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				-675746

РАЗДЕЛ 16. УЛ.МАЛИНА

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

830.2	Е11-010201-0103	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		204,8	38,26	7835
	11-010201-0103 РСНБ РК 2015						
0.22.	1 3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01059	2,169	1127,87	2446
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,94	2446
0.22.	2 258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00958	1,962	3605,02	7073
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00958	1,962	1143,29	2243,13
0.22.	3 618С (32-010102-0301)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00101	0,206848	716,69	148
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
0.22.	4 1835С (33-040101-0102)	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00101	0,206848	2965,74	613
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00101	0,206848	981,60	203,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				38,26	7835
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		7,06	1446
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,9	390
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,96	1835
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3,78	774
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,99	10444
831.2	Е11-010201-	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА	М3		204,8	26,03	5332

1	2	3	4	5	6	7	8
	0109 11-010201-0109 РСНБ РК 2015 К=7	ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА				
1.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00707	1,448	981,6	1421
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,94	1421
1.22. 2	618С (32-010102-0301)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00707	1,448	716,69	1038
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
1.22. 3	1835С (33-040101-0102)	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00707	1,448	2965,74	4294
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00707	1,448	981,60	1421,36
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,03	5332
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,1	840
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,27	259
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,37	1099
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,51	514
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33,91	6946
832.2	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		204,8	58,32	11943
2.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,0122	2,499	636,57	1591
2.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0122	2,499	852,37	2130
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18,17	3720
2.22. 3	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0122	2,499	3381,2	8448
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0122	2,499	852,37	2130,07
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41,25	8448
2.22. 4	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	20,48	93	1905
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9,3	1905
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		10,74	2199
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,9	594
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,64	2793
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,76	1179
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				77,71	15915
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА. ТИП 2					
876.2	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		19,4	4,57	89
6.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,019206	1143,29	22
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	22
6.22. 2	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,007372	6235,51	46
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,007372	1143,29	8,43
6.22. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,011834	3605,02	43
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,011834	1143,29	13,53
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	89
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	13
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	4
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	17
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	114
877.2	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		1,94	3475,87	6743
7.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,27936	709,78	198
7.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,27742	1027,94	285
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	483
7.22. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,03007	6235,51	188
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,03007	1143,29	34,38
7.22. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,092344	3422,17	316
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,092344	852,37	78,71
7.22. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,137352	7431,77	1021

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,137352	1143,29	157,03
7.22. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,017654	3381,2	60
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,017654	852,37	15,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	1584
7.22. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	2,367	2090,71	4948
7.22. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,1358	93	13
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	4961
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	292
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	295
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	587
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	586
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	7917
878.2	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		19,4	1509,77	29290
8.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	0,6402	723,15	463
8.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	0,860584	1059,42	912
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	1375
8.22. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,006984	6235,51	44
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,006984	1143,29	7,98
8.22. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	0,077212	3422,17	264
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	0,077212	852,37	65,81
8.22. 5	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	0,04559	3605,02	164
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	0,04559	1143,29	52,12
8.22. 6	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	0,20564	3032,59	624
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	0,20564	981,60	201,86
8.22. 7	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	0,46366	3863,36	1791
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	0,46366	1143,29	530,10
8.22. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	0,05044	3381,2	171
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	0,05044	852,37	42,99
8.22. 9	1602С (32-010212-0101)	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,011058	2654,92	29
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,011058	981,60	10,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	3087
8.22.10	100092С (21-010201-0702)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,015	0,291	7730,5	2250
8.22.11	100094С (21-010201-0704)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,189	3,667	6391,75	23436
8.22.12	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,03	0,582	93	54
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1326,79	25740
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	829
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		65,21	1265
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		107,93	2094
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		129,42	2511
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1747,12	33894
879.2	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		19,4	-445,76	-8648
9.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	0,24347	-991,69	-241
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-241
9.22. 2	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	0,08051	-3422,17	-276
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	0,08051	-852,37	-68,62
9.22. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	0,08342	-3032,59	-253
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	0,08342	-981,60	-81,89
9.22. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	0,07954	-3863,36	-307

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	0,07954	-1143,29	-90,94
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-836
9.22. 5	100094С (21-010201-0704)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,063	1,222	-6391,75	-7812
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-402,68	-7812
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-146
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-19,04	-369
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-26,54	-515
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-37,78	-733
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-510,09	-9896
880.2	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,024	110922,7	2662
0.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,01392	981,6	14
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	14
0.22. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,00696	4204,24	29
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,01392	981,60	13,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	29
0.22. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	0,02472	106508,22	2633
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	2633
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	8
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	112
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	120
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	223
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	3005
881.2	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		19,4	2405,35	46664
1.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	0,65184	852,37	556
1.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	0,326502	1102,52	360
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	916
1.22. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,067318	3032,59	204
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,067318	981,60	66,08
1.22. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	0,19594	3863,36	757
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	0,19594	1143,29	224,02
1.22. 5	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,000582	3173,59	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,000582	1143,29	0,67
1.22. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,007566	3381,2	26
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,007566	852,37	6,45
1.22. 7	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,02716	94,23	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
1.22. 8	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,05432	5575,82	303
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,05432	1143,29	62,10
1.22. 9	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,000776	1799,25	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,000776	852,37	0,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	1295
1.22.10	102737С (21-020501-0304)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0966	1,874	23849,36	44695
1.22.11	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,00012	205870,68	25
1.22.12	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,00291	24435,92	71
1.22.13	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000011	0,00021	106504,1	22
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2309,94	44813
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	552
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		102,22	1983
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		130,68	2535
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,88	3936
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2738,91	53135

УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.20.8 (НА

1	2	3	4	5	6	7	8
		ТРОТУАРАХ)					
882.2	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. БОРТОВЫЕ КАМНИ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86	М БОРТОВОГО КАМНЯ		22	1893	41646
2.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	15,356	748,61	11496
2.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	0,143	1125,39	161
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	11657
2.22. 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	0,1342	3173,59	426
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	0,1342	1143,29	153,43
2.22. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,0088	1799,25	16
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,0088	852,37	7,50
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	442
2.22. 5 (21-020101-0601)	100533С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,05074	1,116	25929,15	28944
2.22. 6 (21-020401-2804)	102636С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,0132	13911,64	184
2.22. 7 (21-070202-0401)	131571С	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,0374	14373,62	538
2.22. 8 (21-130209-0401)	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,22	196,54	43
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1350,39	29709
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	7029
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		92,92	2044
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		412,42	9073
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		184,43	4058
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2489,86	54777
883.2	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		0,352	48054,18	16915
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2018,28	710
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2018,28	710
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4005,8	1410
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54078,25	19036
884.2	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		0,275	3475,87	956
4.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,0396	709,78	28
4.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,039325	1027,94	40
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	69
4.22. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,004262	6235,51	27
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,004262	1143,29	4,87
4.22. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,01309	3422,17	45
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,01309	852,37	11,16
4.22. 5 (32-010101-0202)	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,01947	7431,77	145
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,01947	1143,29	22,26
4.22. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,002502	3381,2	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,002502	852,37	2,13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	225
4.22. 7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	0,3355	2090,71	701
4.22. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,01925	93	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	703
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	41
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	42
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	83
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	83
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	1122
885.2	Е11-010101-0362	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ	М3 ГРУНТА		1,58	118,46	187

1	2	3	4	5	6	7	8
	11-010101-0362 РСНБ РК 2015	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3					
5.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,044161	1143,29	50
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	50
5.22. 2	2264С (31-010201-0103)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,044161	4238,44	187
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,044161	1143,29	50,49
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	187
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	30
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	9
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	39
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	18
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	244
886.2	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		1,76	120,07	211
6.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	0,19008	636,57	121
6.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,0462	852,37	39
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	160
6.22. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,0462	1909,23	88
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,0462	852,37	39,38
6.22. 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	0,1848	11,48	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	90
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	95
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	13
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	108
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	26
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	344
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16		ТЕНГЕ					161825
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				161825
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				97001
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				22092
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				16915
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				5650
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				20580
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				13227
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				7353
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				14592
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				196997
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				22092
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	ТЕНГЕ				196997
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				22092
		РАЗДЕЛ 15. УЛ.СТРЕЛЬЦА					
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
902.2	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		5,5	-4,57	-25
2.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,005445	-1143,29	-6
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-1,13	-6
2.22. 2	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,00209	-6235,51	-13
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,00209	-1143,29	-2,39
2.22. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,003355	-3605,02	-12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,003355	-1143,29	-3,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-4,57	-25
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		-0,668927	-4
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-0,219974	-1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-0,888902	-5
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-0,436597	-2
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-5,89	-32
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА. ТИП 2					
925.2	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		14	4,57	64
5.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,01386	1143,29	16
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	16

1	2	3	4	5	6	7	8
5.22. 2	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,00532	6235,51	33
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,00532	1143,29	6,08
5.22. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,00854	3605,02	31
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,00854	1143,29	9,76
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	64
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	9
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	3
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	12
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	6
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	83
926.2	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		1,36	3475,87	4727
6.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,19584	709,78	139
6.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,19448	1027,94	200
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	339
6.22. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,02108	6235,51	131
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,02108	1143,29	24,10
6.22. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,064736	3422,17	222
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,064736	852,37	55,18
6.22. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,096288	7431,77	716
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,096288	1143,29	110,09
6.22. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,012376	3381,2	42
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,012376	852,37	10,55
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	1110
6.22. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	1,659	2090,71	3469
6.22. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,0952	93	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	3478
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	204
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	207
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	411
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	411
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	5550
927.2	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		14	1509,77	21137
7.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	0,462	723,15	334
7.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	0,62104	1059,42	658
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	992
7.22. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,00504	6235,51	31
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,00504	1143,29	5,76
7.22. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	0,05572	3422,17	191
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	0,05572	852,37	47,49
7.22. 5	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	0,0329	3605,02	119
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	0,0329	1143,29	37,61
7.22. 6	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	0,1484	3032,59	450
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	0,1484	981,60	145,67
7.22. 7	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	0,3346	3863,36	1293
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	0,3346	1143,29	382,54
7.22. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	0,0364	3381,2	123
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	0,0364	852,37	31,03
7.22. 9	1602С (32-010212-0101)	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,00798	2654,92	21

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,00798	981,60	7,83
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	2228
7.22.10	100092С (21-010201-0702)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,015	0,21	7730,5	1623
7.22.11	100094С (21-010201-0704)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,189	2,646	6391,75	16913
7.22.12	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,03	0,42	93	39
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1326,79	18575
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	598
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		65,21	913
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		107,93	1511
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		129,42	1812
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1747,12	24460
928.2	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		14	-445,76	-6241
8.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	0,1757	-991,69	-174
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-174
8.22. 2	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	0,0581	-3422,17	-199
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	0,0581	-852,37	-49,52
8.22. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	0,0602	-3032,59	-183
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	0,0602	-981,60	-59,09
8.22. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	0,0574	-3863,36	-222
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	0,0574	-1143,29	-65,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-603
8.22. 5	100094С (21-010201-0704)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,063	0,882	-6391,75	-5638
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-402,68	-5638
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-105
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-19,04	-267
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-26,54	-372
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-37,78	-529
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-510,09	-7141
929.2	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,01	110922,7	1109
9.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0058	981,6	6
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	6
9.22. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0029	4204,24	12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0058	981,60	5,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	12
9.22. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	0,0103	106508,22	1097
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	1097
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	3
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	47
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	50
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	93
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	1252
930.2	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		14	2405,35	33675
0.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	0,4704	852,37	401
0.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	0,23562	1102,52	260
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	661
0.22. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,04858	3032,59	147
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,04858	981,60	47,69
0.22. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	0,1414	3863,36	546
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	0,1414	1143,29	161,66
0.22. 5	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,00042	3173,59	1

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,00042	1143,29	0,48
0.22. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,00546	3381,2	18
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,00546	852,37	4,65
0.22. 7	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,0196	94,23	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
0.22. 8	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,0392	5575,82	219
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,0392	1143,29	44,82
0.22. 9	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,00056	1799,25	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,00056	852,37	0,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	935
0.22.10	102737С (21-020501-0304)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0966	1,352	23849,36	32254
0.22.11	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,000087	205870,68	18
0.22.12	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,0021	24435,92	51
0.22.13	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	ТОННА	0,000011	0,000151	106504,1	16
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2309,94	32339
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	398
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		102,22	1431
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		130,68	1830
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,88	2840
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2738,91	38345
958.2	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	УСТРОЙСТВО ОТКРЫТЫХ ВОДОСБОРНЫХ ЛОТКОВ -КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. БОРТОВЫЕ КАМНИ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86	М БОРТОВОГО КАМНЯ		14	1893	26502
8.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	9,772	748,61	7315
8.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	0,091	1125,39	102
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	7418
8.22. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	0,0854	3173,59	271
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	0,0854	1143,29	97,64
8.22. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,0056	1799,25	10
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,0056	852,37	4,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	281
8.22. 5	100533С (21-020101-0601)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,05074	0,71036	25929,15	18419
8.22. 6	102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,0084	13911,64	117
8.22. 7	131571С (21-070202-0401)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,0238	14373,62	342
8.22. 8	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,14	196,54	28
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1350,39	18905
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	4473
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		92,92	1301
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		412,42	5774
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		184,43	2582
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2489,86	34858
959.2	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		0,224	48054,18	10764
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2018,28	452
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2018,28	452
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4005,8	897
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54078,25	12114
960.2	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39,	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		0,75	3475,87	2607

1	2	3	4	5	6	7	8
	ТАБЛИЦА 1						
0.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,108	709,78	77
0.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,10725	1027,94	110
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	187
0.22. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,011625	6235,51	72
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,011625	1143,29	13,29
0.22. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,0357	3422,17	122
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,0357	852,37	30,43
0.22. 5 (32-010101-0202)	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,0531	7431,77	395
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,0531	1143,29	60,71
0.22. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,006825	3381,2	23
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,006825	852,37	5,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	612
0.22. 7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	0,915	2090,71	1913
0.22. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,0525	93	5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	1918
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	113
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	114
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	227
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	227
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	3061
961.2	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		1,33	118,46	158
1.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,037173	1143,29	43
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	43
1.22. 2 (31-010201-0103)	2264С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,037173	4238,44	158
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,037173	1143,29	42,50
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	158
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	25
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	33
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	15
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	206
962.2	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		1,48	120,07	178
2.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	0,15984	636,57	102
2.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,03885	852,37	33
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	135
2.22. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,03885	1909,23	74
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,03885	852,37	33,11
2.22. 4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	0,1554	11,48	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	76
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	80
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	91
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	21
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	290

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	ТЕНГЕ	. . . . .	94655
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	94655
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	65293
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	9615
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	. . . . .	10764
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	5382
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	10014
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	. . . . .	5796
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	. . . . .	4218
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	. . . . .	8374
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	113043
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	. . . . .	12
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	9615

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	ТЕНГЕ					113043
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					12
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ					9615
	РАЗДЕЛ 18. УЛ.САМАЛ						
	ОЗЕЛЕНЕНИЕ						
1023.2Е11-470112-0103 11-470112-0103 РСНБ РК 2015	-ГАЗОНЫ ПАРТЕРНЫЕ И ОБЫКНОВЕННЫЕ. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ	М2		3377	-280,64	-947712
23.2. 1 1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2=703,42)	ЧЕЛ-Ч	0,2678	904,361	-703,42	-636145
23.2. 2 3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0019	6,416	-852,37	-5469
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-190	-641614
23.2. 3 1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0014	4,728	-3381,2	-15986
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0014	4,728	-852,37	-4030,01
23.2. 4 1648С (32-060101-1001)	КАТКИ ПРИЦЕПНЫЕ КОЛЬЧАТЫЕ 1 Т	МАШ.-Ч	0,0014	4,728	-57,92	-274
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
23.2. 5 1853С (33-040102-0104)	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0005	1,688	-2126,36	-3590
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0005	1,688	-852,37	-1438,80
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-5,88	-19850
23.2. 6 100005С (21-010101-0202)	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЗАГОТОВКИ	М3	0,15	506,55	-575,89	-291717
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-86,38	-291717
	НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		-107,16	-361871
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-16,29	-55002
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-123,44	-416873
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-32,33	-109167
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-436,41	-1473752
1024.2Е11-470112-0105 11-470112-0105 РСНБ РК 2015 К=2	-ГАЗОНЫ ПАРТЕРНЫЕ И ОБЫКНОВЕННЫЕ. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ. НА КАЖДЫЙ 5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ: ДОБАВЛЯТЬИСКЛЮЧАТЬ	М2		3377	-134,71	-454900
24.2. 1 1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2=703,42)	ЧЕЛ-Ч	0,1094	369,444	-703,42	-259874
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-76,95	-259874
24.2. 2 1648С (32-060101-1001)	КАТКИ ПРИЦЕПНЫЕ КОЛЬЧАТЫЕ 1 Т	МАШ.-Ч	0,0028	9,456	-57,92	-548
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-0,162176	-548
24.2. 3 100005С (21-010101-0202)	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЗАГОТОВКИ	М3	0,1	337,7	-575,89	-194478
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-57,59	-194478
	НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		-43,4	-146569
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-7,48	-25262
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-50,88	-171831
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-14,85	-50138
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-200,44	-676869
1025.2Е11-470112-0106 11-470112-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ГАЗОНЫ ПАРТЕРНЫЕ, МАВРИТАНСКИЕ И ОБЫКНОВЕННЫЕ. ПОСЕВ ВРУЧНУЮ	М2		3377	167,59	565941
25.2. 1 1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,0525	177,292	748,61	132723
25.2. 2 3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0274	92,53	852,37	78870
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				62,66	211593
25.2. 3 1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0274	92,53	3381,2	312862
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0274	92,53	852,37	78869,80
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				92,64	312862
25.2. 4 244576С (25-030201-0201)	СЕМЕНА МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ	КГ	0,02	67,54	1317	88950
25.2. 5 249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	337,7	93	31406
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				35,64	120356
	НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		35,34	119338
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,52	28782
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		43,86	148120
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,92	57125
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				228,36	771186
	УСТАНОВКА УРН И СКАМЕЕК					
1026 84-020302	-СКАМЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНАЯ, ТИП	ШТ.		4	22854	91416

1	2	3	4	5	6	7	8
	-0301	СК-001					
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				207	828
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41	164
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				9	36
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2963	11852
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:				19643	78572
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				162	648
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				1841,28	7365
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				24857,28	99429
1026.1	У84-020302-0301	-СКАМЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНАЯ, ТИП СК-001	ШТ.		4	3211	12844
	84-020302-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016						
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				207	828
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41	164
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				9	36
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2963	11852
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	75		162	648
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		162	648
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		269,84	1079
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3642,84	14571
1026.2	84-020302-0301	-СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ В СОСТАВЕ: СКАМЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНАЯ, ТИП СК-001	ШТ.		4	19643	78572
	84-020302-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016						
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1571,44	6286
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21214,44	84858
1027	84-020303-0201	-УРНА, ТИП У-001	ШТ.		4	9860	39440
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				39	156
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:				9821	39284
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				788,8	3155
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10648,8	42595
1027.1	У84-020303-0201	-УРНА, ТИП У-001	ШТ.		4	39	156
	84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				39	156
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3,12	12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				42,12	168
1027.2	84-020303-0201	-СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ В СОСТАВЕ: УРНА, ТИП У-001	ШТ.		4	9821	39284
	84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016						
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		785,68	3143
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10606,68	42427
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18		ТЕНГЕ					-705815
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ					117856
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ					9428
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ					127284
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ					-823671
	МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ					-353831
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ					-689032
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ					-439936
	В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ					-388453
	В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ					-51483
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ					-101089
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ					-1364695
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					-1010
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ					-689032
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	ТЕНГЕ					-1237411
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					-1010
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ					-689032
		РАЗДЕЛ 19. УЛ.ДОСТЫК					
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА. ТИП 2					
1048.2	Е11-010203-0102	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ	132,2		4,57	604
	11-010203-0102 РСНБ РК 2015						
48.2. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,130878	1143,29	150
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	150
48.2. 2	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,050236	6235,51	313
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,050236	1143,29	57,43
48.2. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,080642	3605,02	291
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,080642	1143,29	92,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	604

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	88
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	29
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	118
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	58
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	779
1049.2	E11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	13,22	3475,87	45951
49.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	1,904	709,78	1351
49.2. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	1,89	1027,94	1943
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	3294
49.2. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,20491	6235,51	1278
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,20491	1143,29	234,27
49.2. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,629272	3422,17	2153
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,629272	852,37	536,37
49.2. 5 (32-010101-0202)	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,935976	7431,77	6956
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,935976	1143,29	1070,09
49.2. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,120302	3381,2	407
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,120302	852,37	102,54
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	10794
49.2. 7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	16,128	2090,71	33720
49.2. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,9254	93	86
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	33806
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	1987
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	2013
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	4000
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	3996
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	53947
1050.2	E11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ	132,2	1509,77	199592
50.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	4,363	723,15	3155
50.2. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	5,864	1059,42	6213
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	9368
50.2. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,047592	6235,51	297
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,047592	1143,29	54,41
50.2. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	0,526156	3422,17	1801
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	0,526156	852,37	448,48
50.2. 5 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	0,31067	3605,02	1120
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	0,31067	1143,29	355,19
50.2. 6 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	1,401	3032,59	4250
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	1,401	981,60	1375,22
50.2. 7 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	3,16	3863,36	12207
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	3,16	1143,29	3612,80
50.2. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	0,34372	3381,2	1162
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	0,34372	852,37	292,98
50.2. 9 (32-010212-0101)	1602С	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,075354	2654,92	200
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,075354	981,60	73,97
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	21036
50.2.10 (21-010201-0702)	100092С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,015	1,983	7730,5	15330
50.2.11 (21-010201-0704)	100094С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,189	24,986	6391,75	159703
50.2.12 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,03	3,966	93	369
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1326,79	175401

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	5649
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		65,21	8620
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		107,93	14269
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		129,42	17109
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1747,12	230970
1051.2	E11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ	132,2		-445,76	-58930
51.2. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	1,659	-991,69	-1645
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-1645
51.2. 2 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	0,54863	-3422,17	-1878
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	0,54863	-852,37	-467,64
51.2. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	0,56846	-3032,59	-1724
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	0,56846	-981,60	-558,00
51.2. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	0,54202	-3863,36	-2094
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	0,54202	-1143,29	-619,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-5695
51.2. 5 (21-010201-0704)	100094С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,063	8,329	-6391,75	-53234
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-402,68	-53234
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-992
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-19,04	-2517
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-26,54	-3509
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-37,78	-4995
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-510,09	-67434
1052.2	E11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,06	110922,7	6655
52.2. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0348	981,6	34
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	34
52.2. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0174	4204,24	73
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0348	981,60	34,16
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	73
52.2. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	0,0618	106508,22	6582
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	6582
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	21
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	280
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	301
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	557
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	7513
1053.2	E11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		132,2	2405,35	317988
53.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	4,442	852,37	3786
53.2. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	2,225	1102,52	2453
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	6239
9.22. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,458734	3032,59	1391
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,458734	981,60	450,29
53.2. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	1,335	3863,36	5158
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	1,335	1143,29	1526,29
53.2. 5 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,003966	3173,59	13
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,003966	1143,29	4,53
53.2. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,051558	3381,2	174
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,051558	852,37	43,95
53.2. 7 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,18508	94,23	17
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
53.2. 8	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,37016	5575,82	2064
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,37016	1143,29	423,20
53.2. 9	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,005288	1799,25	10
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,005288	852,37	4,51
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	8827
53.2.10	102737С (21-020501-0304)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0966	12,771	23849,36	304569
53.2.11	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,00082	205870,68	169
53.2.12	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,01983	24435,92	485
53.2.13	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000011	0,001428	106504,1	152
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2309,94	305374
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	3762
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		102,22	13513
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		130,68	17276
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,88	26821
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2738,91	362084
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.20.8 (НА ТРОТУАРАХ)					
1054.2	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. БОРТОВЫЕ КАМНИ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86	М БОРТОВОГО КАМНЯ		183	1893	346419
54.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	127,734	748,61	95623
54.2. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	1,19	1125,39	1339
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	96962
54.2. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	1,116	3173,59	3543
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	1,116	1143,29	1275,91
54.2. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,0732	1799,25	132
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,0732	852,37	62,39
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	3674
54.2. 5	100533С (21-020101-0601)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,05074	9,285	25929,15	240763
54.2. 6	102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,1098	13911,64	1527
54.2. 7	131571С (21-070202-0401)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,3111	14373,62	4472
54.2. 8	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	1,83	196,54	360
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1350,39	247122
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	58468
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		92,92	17005
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		412,42	75473
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		184,43	33751
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2489,86	455644
1055.2	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		2,928	48054,18	140703
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2018,28	5910
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2018,28	5910
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4005,8	11729
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54078,25	158341
1056.2	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		2,27	3475,87	7890
56.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,32688	709,78	232
56.2. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,32461	1027,94	334
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	566
56.2. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,035185	6235,51	219
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,035185	1143,29	40,23
56.2. 4	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,108052	3422,17	370

1	2	3	4	5	6	7	8
(31-050501-0101)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,108052	852,37	92,10
56.2. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,160716	7431,77	1194
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,160716	1143,29	183,74
56.2. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,020657	3381,2	70
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,020657	852,37	17,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	1853
56.2. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	2,769	2090,71	5790
56.2. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,1589	93	15
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	5805
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	341
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	346
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	687
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	686
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	9263
1057.2	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		13,1	118,46	1552
57.2. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,366145	1143,29	419
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	419
57.2. 2	2264С (31-010201-0103)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,366145	4238,44	1552
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,366145	1143,29	418,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	1552
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	247
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	76
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	323
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	150
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	2025
1058.2	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		14,64	120,07	1758
58.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	1,581	636,57	1006
58.2. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,3843	852,37	328
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	1334
58.2. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,3843	1909,23	734
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,3843	852,37	327,57
58.2. 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	1,537	11,48	18
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	751
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	788
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	107
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	895
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	212
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	2865

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	ТЕНГЕ	. . . . .	1010182
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	1010182
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	681346
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	116720
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	. . . . .	140703
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	39510
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	115742
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	. . . . .	70359
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	. . . . .	45383
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	. . . . .	90074
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	1215998
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	. . . . .	151
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	116720
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	ТЕНГЕ	. . . . .	1215998
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	. . . . .	151
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	116720

РАЗДЕЛ 20. УЛ.ДОСТЫК-2

УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.30.18

1102.2	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ.	М БОРТОВОГО КАМНЯ		7	2107,18	14750

1	2	3	4	5	6	7	8
02.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	4,886	748,61	3658
02.2. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	0,0455	1125,39	51
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	3709
02.2. 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	0,0427	3173,59	136
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	0,0427	1143,29	48,82
02.2. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,0028	1799,25	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,0028	852,37	2,39
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	141
02.2. 5 (21-020101-0601)	100533С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,059	0,413	25929,15	10709
02.2. 6 (21-020401-2804)	102636С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,0042	13911,64	58
02.2. 7 (21-070202-0401)	131571С	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,0119	14373,62	171
02.2. 8 (21-130209-0401)	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,07	196,54	14
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1564,57	10952
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	2236
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		101,92	713
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		421,42	2950
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,29	1416
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2730,88	19116
1103.2	С121-040508-9902	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 2,4 Т (21-040508-9902 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	М3		0,364	48993,48	17834
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2057,73	749
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2057,73	749
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4084,1	1487
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				55135,3	20069
1104.2	Е11-270401-0102	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3 (11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		0,13	3475,87	452
04.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,01872	709,78	13
04.2. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,01859	1027,94	19
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	32
04.2. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,002015	6235,51	13
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,002015	1143,29	2,30
04.2. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,006188	3422,17	21
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,006188	852,37	5,27
04.2. 5 (32-010101-0202)	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,009204	7431,77	68
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,009204	1143,29	10,52
04.2. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,001183	3381,2	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,001183	852,37	1,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	106
04.2. 7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	0,1586	2090,71	332
04.2. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,0091	93	0,85
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	332
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	20
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	20
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	39
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	39
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	530
1105.2	Е11-010101-0362	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3 (11-010101-0362 РСНБ РК 2015	М3 ГРУНТА		0,88	118,46	104
05.2. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,024596	1143,29	28
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	28
05.2. 2 (31-010201-0103)	2264С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,024596	4238,44	104

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,024596	1143,29	28,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	104
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	17
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	5
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	22
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	10
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	136
1106.2	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		0,7	120,07	84
06.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	0,0756	636,57	48
06.2. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,018375	852,37	16
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	64
06.2. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,018375	1909,23	35
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,018375	852,37	15,66
06.2. 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	0,0735	11,48	0,84
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	36
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	38
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	5
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	43
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	10
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	137
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20		ТЕНГЕ					33224
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				33224
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				10953
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				3833
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				17834
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				332
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				3803
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				2310
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				1493
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				2962
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				39989
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				3833
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	ТЕНГЕ				39989
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				3833
		РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2					
		УЛИЦА МАГИСТРАЛЬНАЯ					
		ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ					
1	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ. УСТАНОВКА	ШТ.		25	-3489,26	-87231
1 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	3,2	80	-754,98	-60398
1 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1453	3,632	-1103,05	-4007
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-2576,21	-64405
1 . 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0152	0,38	-3173,59	-1206
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0152	0,38	-1143,29	-434,45
1 . 4	1069С (31-010303-0301)	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА ТРАКТОРЕ 85 КВТ (115 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,11	2,75	-5800,87	-15952
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,11	2,75	-1143,29	-3144,05
1 . 5	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0201	0,5025	-1799,25	-904
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0201	0,5025	-852,37	-428,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-722,5	-18062
1 . 6	144689С (21-130201-0104)	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ М10 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00048	0,012	-491919,16	-5903
1 . 7	149220С (22-040101-0503)	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,000193	0,004837	-329553,49	-1594
1 . 8	149375С (22-040601-0602)	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,000034	0,000845	-444671,26	-376
1 . 9	149397С (22-040701-0101)	ЭМАЛЬ ХВ-124 ДЛЯ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, СЕРАЯ ГОСТ 10144-89	Т	0,000056	0,001405	-638826,99	-898
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-350,82	-8771
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-1553,45	-38836
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-211,79	-5295
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-1765,25	-44131

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-420,36	-10509
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-5674,86	-141872
2	Е11-270902-0201 11-270902-0201 РСНБ РК 2015	-ЩИТКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА. ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ ТАБЛИЦЫ 11-270902-0100	ШТ.		3	-619,75	-1859
2 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	0,69	2,07	-754,98	-1563
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-520,94	-1563
2 . 2	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,00048	0,00144	-205870,68	-296
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-98,82	-296
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-314,12	-942
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-39,22	-118
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-353,35	-1060
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-77,85	-234
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-1050,95	-3153
3	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		0,4	-3557,83	-1423
3 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,78	0,312	-723,15	-226
3 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,29	0,116	-888,02	-103
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-821,58	-329
3 . 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,21	0,084	-1909,23	-160
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,21	0,084	-852,37	-71,60
3 . 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,42	0,168	-11,48	-2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
3 . 5	3007С (31-050502-0102)	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 3 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,032	-3428,55	-110
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,08	0,032	-981,60	-31,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-680,04	-272
3 . 6	100414С (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,1	0,44	-2090,71	-920
3 . 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,15	0,06	-93	-6
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-2313,73	-925
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		-417,36	-167
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-166,96	-67
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-584,32	-234
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-331,37	-133
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-4473,53	-1789
4	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-ПОДЛИВКА БЕТОНА В15 ПОД СТОЙКИ. УСТРОЙСТВО	М3		1,6	-30855,93	-49369
4 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	1,35	2,16	-690,68	-1492
4 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1813	0,29008	-852,37	-247
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-1086,95	-1739
4 . 3	404С (31-040101-0201)	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,48	0,768	-11,67	-9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
4 . 4	698С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,18	0,288	-3581,97	-1032
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,18	0,288	-852,37	-245,48
4 . 5	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0013	0,00208	-1799,25	-4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0013	0,00208	-852,37	-1,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-652,7	-1044
4 . 6	147049С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	0,4	-6598,38	-2639
4 . 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,002	0,0032	-93	-0,3
4 . 8	279234С (21-020101-0618)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	1,632	-27079,45	-44194
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-29270,82	-46833
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		-527,17	-843
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-1318,09	-2109
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-1845,26	-2952
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-2616,1	-4186
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-35317,29	-56508
5	С123-010201-0127 23-010201-	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80 -2,74 КГ	М		457	-639,77	-292375

1	2	3	4	5	6	7	8
	0127 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-26,87	-12280
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-26,87	-12280
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-53,33	-24372
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-719,97	-329027
13	С124-010201-0144 24-010201-0144 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 5.8.1, 5.8.7, РАЗМЕРАМИ 700 ММ Х 1400 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 -10,4 КГ	ШТ.		15	-12826,16	-192392
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-538,7	-8080
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-538,7	-8080
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-1069,19	-16038
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-14434,05	-216511
15	С124-010201-0127 24-010201-0127 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, РАЗМЕРАМИ 1050 ММ Х 700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 -5 КГ	ШТ.		3	-10485,28	-31456
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-440,38	-1321
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-440,38	-1321
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-874,05	-2622
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-11799,71	-35399
16	С124-010201-0114 24-010201-0114 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КВАДРАТНЫЕ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 -2,5 КГ	ШТ.		10	-7218,35	-72184
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-303,17	-3032
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-303,17	-3032
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-601,72	-6017
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-8123,24	-81232
19	Е11-270901-0301 11-270901-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-СТОЛБИКИ СИГНАЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА	ШТ.		6	-1304,83	-7829
19 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,64	3,84	-748,61	-2875
19 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,19	1,14	-1143,29	-1303
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-696,34	-4178
19 . 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,72	-3173,59	-2285
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,12	0,72	-1143,29	-823,17
19 . 4 (31-010303-0401)	1070С	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА АВТОМОБИЛЕ	МАШ.-Ч	0,07	0,42	-3944,78	-1657
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,07	0,42	-1143,29	-480,18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-656,97	-3942
19 . 5 (21-050401-0523)	129017С	ФОЛЬГА АЛЮМИНИЕВАЯ ДПРХМ 0,100Х100 НД ГОСТ 618-2014	М2	0,0204	0,1224	-237,81	-29
19 . 6 (21-130816-2707)	147703С	СМОЛА ЭПОКСИДНАЯ, МАРКА ЭД-20 ГОСТ 10587-93	Т	0,000036	0,000216	-1287824,1	-278
19 . 7 (22-040101-9909)	149244С	ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	КГ	0,0812	0,4872	-187,87	-92
19 . 8 (22-040201-1301)	249431С	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161, МАРКА А,Б	КГ	0,2784	1,67	-367,39	-614
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-168,75	-1012
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-419,89	-2519
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-72,44	-435
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-492,33	-2954
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-143,77	-863
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-1940,93	-11646
20	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СИГНАЛЬНЫЙ СТОЛБИК ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) -2500 КГ	М3		0,066	-46099,46	-3043
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-1936,18	-128
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-1936,18	-128
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-3842,85	-254

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-51878,49	-3424
		ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА					
33	Е11-270903-0101 11-270903-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, СПЛОШНАЯ	КМ ЛИНИИ	2,684	26245,16	70442	
33 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	8,535	679,86	5803
33 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	5,1	911,54	4649
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	10451
33 . 3 (32-010211-0103)	1115С	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	2,335	1979,6	4623
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	2,335	981,60	2292,04
33 . 4 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	2,765	3381,2	9347
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	2,765	852,37	2356,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	13970
33 . 5 (21-130804-0601)	147080С	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,002147	579268,66	1244
33 . 6 (22-040901-0101)	249547С	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	42	112,728	438,45	49426
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18878,31	50669
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	6302
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1200,91	3223
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3548,93	9525
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2383,53	6397
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32177,61	86365
34	Е11-270903-0105 11-270903-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 1:3	КМ ЛИНИИ	5,447	12433,98	67728	
34 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	17,321	679,86	11776
34 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	10,349	911,54	9434
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	21210
34 . 3 (32-010211-0103)	1115С	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	4,739	1979,6	9381
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	4,739	981,60	4651,80
34 . 4 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	5,61	3381,2	18970
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	5,61	852,37	4781,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	28351
34 . 5 (21-130804-0601)	147080С	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,004358	579268,66	2524
34 . 6 (22-040901-0101)	249547С	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	10,5	57,194	438,45	25076
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5067,14	27601
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	12790
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		620,84	3382
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2968,86	16171
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1232,23	6712
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16635,07	90611
35	Е11-270903-0106 11-270903-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 3:1	КМ ЛИНИИ	1,04	21641,43	22507	
35 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	3,307	679,86	2248
35 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	1,976	911,54	1801
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	4050
35 . 3 (32-010211-0103)	1115С	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,9048	1979,6	1791
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,9048	981,60	888,15
35 . 4 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	1,071	3381,2	3622
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	1,071	852,37	912,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	5413
35 . 5 (21-130804-0601)	147080С	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000832	579268,66	482
35 . 6	249547С	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА	КГ	31,5	32,76	438,45	14364

1	2	3	4	5	6	7	8
	(22-040901-0101)	СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14274,59	14846
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	2442
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1007,56	1048
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3355,57	3490
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1999,76	2080
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26996,76	28077
36	Е11-270903-0104 11-270903-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 1:1	КМ ЛИНИИ	0,687		17037,71	11705
36 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	2,185	679,86	1485
36 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	1,305	911,54	1190
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	2675
36 . 3	1115С (32-010211-0103)	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,59769	1979,6	1183
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,59769	981,60	586,69
36 . 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,70761	3381,2	2393
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,70761	852,37	603,15
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	3576
36 . 5	147080С (21-130804-0601)	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,00055	579268,66	318
36 . 6	249547С (22-040901-0101)	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА КГ	КГ	21	14,427	438,45	6326
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9670,86	6644
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	1613
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		814,2	559
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3162,21	2172
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1615,99	1110
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21815,92	14988
37	Е11-270903-0103 11-270903-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,4 М, СПЛОШНАЯ	КМ ЛИНИИ	0,708		81489,86	57695
37 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	2,251	679,86	1531
37 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	1,345	911,54	1226
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	2757
37 . 3	1115С (32-010211-0103)	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,61596	1979,6	1219
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,61596	981,60	604,63
37 . 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,72924	3381,2	2466
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,72924	852,37	621,58
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	3685
37 . 5	147080С (21-130804-0601)	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000566	579268,66	328
37 . 6	249547С (22-040901-0101)	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА КГ СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	168	118,944	438,45	52151
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				74123,01	52479
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	1662
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		3521,19	2493
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5869,21	4155
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		6988,73	4948
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				94347,79	66798
38	Е11-270903-0103 11-270903-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ.	КМ ЛИНИИ	0,736675		81489,86	60032
38 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	2,343	679,86	1593
38 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	1,4	911,54	1276
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	2869
38 . 3	1115С (32-010211-0103)	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,640907	1979,6	1269
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,640907	981,60	629,11
38 . 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,758775	3381,2	2566
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,758775	852,37	646,76

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	3834
38 . 5	147080С (21-130804-0601)	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000589	579268,66	341
38 . 6	249547С (22-040901-0101)	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	168	123,761	438,45	54263
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				74123,01	54605
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	1730
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		3521,19	2594
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5869,21	4324
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		6988,73	5148
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				94347,79	69504
39	Е11-270903-0101 11-270903-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, СПЛОШНАЯ	КМ ЛИНИИ		6,4589	26245,16	169515
39 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	20,539	679,86	13964
39 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	12,272	911,54	11186
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	25150
39 . 3	1115С (32-010211-0103)	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	5,619	1979,6	11124
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	5,619	981,60	5515,61
39 . 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	6,653	3381,2	22494
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	6,653	852,37	5670,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	33618
39 . 5	147080С (21-130804-0601)	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,005167	579268,66	2993
39 . 6	249547С (22-040901-0101)	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	42	271,274	438,45	118940
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18878,31	121933
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	15166
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1200,91	7757
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3548,93	22922
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2383,53	15395
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32177,61	207832
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ					-279538
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				-279538
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				270938
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				-3052
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				-591449
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				-13412
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				-1604
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				-11808
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				-23436
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				-316386
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				-3052
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				-316386
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				-3052
		РАЗДЕЛ 20. УЛИЦА №1					
		ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ					
44	С123-010201-0127 23-010201-0127 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80 -2,74 КГ	М		36	-639,77	-23032
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-26,87	-967
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-26,87	-967
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-53,33	-1920
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-719,97	-25919
50	Е11-270901-0301 11-270901-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-СТОЛБИКИ СИГНАЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА	ШТ.		10	-1304,83	-13048
50 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,64	6,4	-748,61	-4791
50 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,19	1,9	-1143,29	-2172
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-696,34	-6963
50 . 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,12	1,2	-3173,59	-3808
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,12	1,2	-1143,29	-1371,95

1	2	3	4	5	6	7	8
50 . 4 (31-010303-0401)	1070С	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА АВТОМОБИЛЕ	МАШ.-Ч	0,07	0,7	-3944,78	-2761
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,07	0,7	-1143,29	-800,30
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-656,97	-6570
50 . 5 (21-050401-0523)	129017С	ФОЛЬГА АЛЮМИНИЕВАЯ ДПРХМ 0,100Х100 НД ГОСТ 618-2014	М2	0,0204	0,204	-237,81	-49
50 . 6 (21-130816-2707)	147703С	СМОЛА ЭПОКСИДНАЯ, МАРКА ЭД-20 ГОСТ 10587-93	Т	0,000036	0,00036	-1287824,1	-464
50 . 7 (22-040101-9909)	149244С	ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	КГ	0,0812	0,812	-187,87	-153
50 . 8 (22-040201-1301)	249431С	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161, МАРКА А,Б	КГ	0,2784	2,784	-367,39	-1023
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-168,75	-1687
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-419,89	-4199
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-72,44	-724
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-492,33	-4923
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-143,77	-1438
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-1940,93	-19409
51	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СИГНАЛЬНЫЙ СТОЛБИК ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) -2500 КГ	М3		0,11	-46099,46	-5071
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-1936,18	-213
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-1936,18	-213
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-3842,85	-423
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-51878,49	-5707
		ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА					
52	Е11-270903-0101 11-270903-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, СПЛОШНАЯ	КМ ЛИНИИ		0,147	26245,16	3858
52 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,46746	679,86	318
52 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,2793	911,54	255
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	572
52 . 3 (32-010211-0103)	1115С	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,12789	1979,6	253
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,12789	981,60	125,54
52 . 4 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,15141	3381,2	512
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,15141	852,37	129,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	765
52 . 5 (21-130804-0601)	147080С	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000118	579268,66	68
52 . 6 (22-040901-0101)	249547С	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	42	6,174	438,45	2707
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18878,31	2775
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	345
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1200,91	177
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3548,93	522
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2383,53	350
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32177,61	4730
53	Е11-270903-0105 11-270903-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 1:3	КМ ЛИНИИ		1,172	12433,98	14573
53 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	3,727	679,86	2534
53 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	2,227	911,54	2030
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	4564
53 . 3 (32-010211-0103)	1115С	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	1,02	1979,6	2018
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	1,02	981,60	1001,23
53 . 4 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	1,207	3381,2	4082
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	1,207	852,37	1028,81
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	6100
53 . 5 (21-130804-0601)	147080С	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000938	579268,66	543
53 . 6	249547С	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА	КГ	10,5	12,306	438,45	5396

1	2	3	4	5	6	7	8
	(22-040901-0101)	СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5067,14	5939
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	2752
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		620,84	728
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2968,86	3480
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1232,23	1444
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16635,07	19496
54	Е11-270903-0106 11-270903-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 3:1	КМ ЛИНИИ		0,2	21641,43	4328
54 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,636	679,86	432
54 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,38	911,54	346
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	779
54 . 3	1115С (32-010211-0103)	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,174	1979,6	344
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,174	981,60	170,80
54 . 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,206	3381,2	697
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,206	852,37	175,59
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	1041
54 . 5	147080С (21-130804-0601)	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,00016	579268,66	93
54 . 6	249547С (22-040901-0101)	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	31,5	6,3	438,45	2762
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14274,59	2855
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	470
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1007,56	202
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3355,57	671
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1999,76	400
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26996,76	5399
55	Е11-270903-0104 11-270903-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 1:1	КМ ЛИНИИ		0,0408	17037,71	695
55 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,129744	679,86	88
55 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,07752	911,54	71
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	159
55 . 3	1115С (32-010211-0103)	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,035496	1979,6	70
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,035496	981,60	34,84
55 . 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,042024	3381,2	142
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,042024	852,37	35,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	212
55 . 5	147080С (21-130804-0601)	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000033	579268,66	19
55 . 6	249547С (22-040901-0101)	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	21	0,8568	438,45	376
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9670,86	395
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	96
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		814,2	33
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3162,21	129
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1615,99	66
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21815,92	890
56	Е11-270903-0103 11-270903-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,4 М, СПЛОШНАЯ	КМ ЛИНИИ		0,048	81489,86	3912
56 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,15264	679,86	104
56 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,0912	911,54	83
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	187
56 . 3	1115С (32-010211-0103)	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,04176	1979,6	83
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,04176	981,60	40,99
56 . 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,04944	3381,2	167
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,04944	852,37	42,14

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	250
56 . 5	147080С (21-130804-0601)	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000038	579268,66	22
56 . 6	249547С (22-040901-0101)	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	168	8,064	438,45	3536
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				74123,01	3558
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	113
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		3521,19	169
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5869,21	282
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		6988,73	335
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				94347,79	4529
57	Е11-270903-0103 11-270903-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ.	КМ ЛИНИИ	0,026575		81489,86	2166
57 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,084509	679,86	57
57 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,050492	911,54	46
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	103
57 . 3	1115С (32-010211-0103)	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,02312	1979,6	46
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,02312	981,60	22,69
57 . 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,027372	3381,2	93
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,027372	852,37	23,33
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	138
57 . 5	147080С (21-130804-0601)	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000021	579268,66	12
57 . 6	249547С (22-040901-0101)	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	168	4,465	438,45	1958
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				74123,01	1970
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	62
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		3521,19	94
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5869,21	156
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		6988,73	186
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				94347,79	2507
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			ТЕНГЕ				-11620
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				-11620
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				15804
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				-599
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				-28103
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				-865
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				-361
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				-504
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				-999
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				-13483
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				0
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				-599
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				-13483
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				0
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				-599
		РАЗДЕЛ 3. УЛИЦА №2					
		ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ					
58	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ. УСТАНОВКА	ШТ.		2	-3489,26	-6979
58 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	3,2	6,4	-754,98	-4832
58 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1453	0,2906	-1103,05	-321
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-2576,21	-5152
58 . 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0152	0,0304	-3173,59	-96
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0152	0,0304	-1143,29	-34,76
58 . 4	1069С (31-010303-0301)	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА ТРАКТОРЕ 85 КВТ (115 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,11	0,22	-5800,87	-1276
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,22	-1143,29	-251,52
58 . 5	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0201	0,0402	-1799,25	-72
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0201	0,0402	-852,37	-34,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-722,5	-1445
58 . 6	144689С	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ М10	Т	0,00048	0,00096	-491919,16	-472

1	2	3	4	5	6	7	8
	(21-130201-0104)	ГОСТ 1759.0-87					
58	. 7 149220С	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р	Т	0,000193	0,000387	-329553,49	-128
	(22-040101-0503)	51693-2003					
58	. 8 149375С	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ	Т	0,000034	0,000068	-444671,26	-30
	(22-040601-0602)	7827-74					
58	. 9 149397С	ЭМАЛЬ ХВ-124 ДЛЯ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	Т	0,000056	0,000112	-638826,99	-72
	(22-040701-0101)	ИЗДЕЛИЙ, СЕРАЯ ГОСТ 10144-89					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-350,82	-702
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-1553,45	-3107
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-211,79	-424
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-1765,25	-3530
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-420,36	-841
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-5674,86	-11350
60	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		0,032	-3557,83	-114
60	. 1 1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,78	0,02496	-723,15	-18
60	. 2 3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,29	0,00928	-888,02	-8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-821,58	-26
60	. 3 660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО	МАШ.-Ч	0,21	0,00672	-1909,23	-13
	(31-060102-0102)	СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН					
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,21	0,00672	-852,37	-5,73
60	. 4 1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,42	0,01344	-11,48	-0,15
	(34-030402-0101)						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
60	. 5 3007С	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	0,08	0,00256	-3428,55	-9
	(31-050502-0102)	ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 3 Т					
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,08	0,00256	-981,60	-2,51
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-680,04	-22
60	. 6 100414С	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,1	0,0352	-2090,71	-74
	(21-010601-0101)						
60	. 7 249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,15	0,0048	-93	-0,45
	(21-130703-1405)						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-2313,73	-74
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		-417,36	-13
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-166,96	-5
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-584,32	-19
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-331,37	-11
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-4473,53	-143
61	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-ПОДЛИВКА БЕТОНА В15 ПОД СТОЙКИ. УСТРОЙСТВО	М3		0,128	-30855,93	-3950
61	. 1 1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	1,35	0,1728	-690,68	-119
61	. 2 3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1813	0,023206	-852,37	-20
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-1086,95	-139
61	. 3 404С	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,48	0,06144	-11,67	-0,72
	(31-040101-0201)						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
61	. 4 698С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,18	0,02304	-3581,97	-83
	(31-050101-0102)						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,18	0,02304	-852,37	-19,64
61	. 5 2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0013	0,000166	-1799,25	-0,3
	(33-010201-0101)						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0013	0,000166	-852,37	-0,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-652,7	-84
61	. 6 147049С	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	0,032	-6598,38	-211
	(21-130803-1101)						
61	. 7 249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,002	0,000256	-93	-0,02
	(21-130703-1405)						
61	. 8 279234С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	0,13056	-27079,45	-3535
	(21-020101-0618)						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-29270,82	-3747
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		-527,17	-67
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-1318,09	-169
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-1845,26	-236
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-2616,1	-335
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-35317,29	-4521
62	С123-010201-0127 23-010201-0127 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80 -2,74 КГ	М		72	-639,77	-46063
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-26,87	-1935

1	2	3	4	5	6	7	8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-26,87	-1935
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-53,33	-3840
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-719,97	-51838
66	С124-010201-0140 24-010201-0140 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, РАЗМЕРАМИ 350 ММ Х 1050 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 -2,5 КГ	ШТ.		2	-6303,44	-12607
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-264,74	-529
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-264,74	-529
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-525,45	-1051
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-7093,64	-14187
		ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА					
68	Е11-270903-0101 11-270903-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, СПЛОШНАЯ	КМ ЛИНИИ	0,4446		26245,16	11669
68 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	1,414	679,86	961
68 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,84474	911,54	770
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	1731
68 . 3	1115С (32-010211-0103)	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,386802	1979,6	766
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,386802	981,60	379,68
68 . 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,457938	3381,2	1548
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,457938	852,37	390,33
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	2314
68 . 5	147080С (21-130804-0601)	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000356	579268,66	206
68 . 6	249547С (22-040901-0101)	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВАКГ СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	42	18,673	438,45	8187
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18878,31	8393
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	1044
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1200,91	534
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3548,93	1578
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2383,53	1060
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32177,61	14306
69	Е11-270903-0105 11-270903-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 1:3	КМ ЛИНИИ	0,244		12433,98	3034
69 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,77592	679,86	528
69 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,4636	911,54	423
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	950
69 . 3	1115С (32-010211-0103)	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,21228	1979,6	420
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,21228	981,60	208,37
69 . 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,25132	3381,2	850
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,25132	852,37	214,22
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	1270
69 . 5	147080С (21-130804-0601)	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000195	579268,66	113
69 . 6	249547С (22-040901-0101)	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВАКГ СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	10,5	2,562	438,45	1123
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5067,14	1236
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	573
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		620,84	151
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2968,86	724
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1232,23	301
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16635,07	4059
70	Е11-270903-0106 11-270903-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 3:1	КМ ЛИНИИ	0,13		21641,43	2813
70 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,4134	679,86	281
70 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,247	911,54	225
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	506

1	2	3	4	5	6	7	8
70 . 3 (32-010211-0103)	1115С	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,1131	1979,6	224
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,1131	981,60	111,02
70 . 4 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,1339	3381,2	453
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,1339	852,37	114,13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	677
70 . 5 (21-130804-0601)	147080С	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000104	579268,66	60
70 . 6 (22-040901-0101)	249547С	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	31,5	4,095	438,45	1795
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14274,59	1856
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	305
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1007,56	131
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3355,57	436
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1999,76	260
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26996,76	3510
71	Е11-270903-0104 11-270903-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 1:1	КМ ЛИНИИ		0,0307	17037,71	523
71 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,097626	679,86	66
71 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,05833	911,54	53
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	120
71 . 3 (32-010211-0103)	1115С	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,026709	1979,6	53
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,026709	981,60	26,22
71 . 4 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,031621	3381,2	107
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,031621	852,37	26,95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	160
71 . 5 (21-130804-0601)	147080С	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000025	579268,66	14
71 . 6 (22-040901-0101)	249547С	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	21	0,6447	438,45	283
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9670,86	297
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	72
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		814,2	25
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3162,21	97
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1615,99	50
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21815,92	670
72	Е11-270903-0103 11-270903-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,4 М, СПЛОШНАЯ	КМ ЛИНИИ		0,1742	81489,86	14196
72 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,553956	679,86	377
72 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,33098	911,54	302
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	678
72 . 3 (32-010211-0103)	1115С	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,151554	1979,6	300
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,151554	981,60	148,77
72 . 4 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,179426	3381,2	607
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,179426	852,37	152,94
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	907
72 . 5 (21-130804-0601)	147080С	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000139	579268,66	81
72 . 6 (22-040901-0101)	249547С	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	168	29,266	438,45	12832
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				74123,01	12912
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	409
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		3521,19	613
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5869,21	1022
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		6988,73	1217
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				94347,79	16435
73	Е11-270903-0103 11-270903-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ.	КМ ЛИНИИ		0,043275	81489,86	3526

1	2	3	4	5	6	7	8
	ДОП. ВЫП. 4						
73 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,137615	679,86	94
73 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,082223	911,54	75
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	169
73 . 3 (32-010211-0103)	1115С	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,037649	1979,6	75
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,037649	981,60	36,96
73 . 4 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,044573	3381,2	151
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,044573	852,37	37,99
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	225
73 . 5 (21-130804-0601)	147080С	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000035	579268,66	20
73 . 6 (22-040901-0101)	249547С	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	168	7,27	438,45	3188
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				74123,01	3208
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	102
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		3521,19	152
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5869,21	254
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		6988,73	302
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				94347,79	4083
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ					-33951
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				-33951
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				23380
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				-1164
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				-58670
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				-2138
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				-683
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				-1455
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				-2887
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				-38976
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				-1164
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ				-38976
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				-1164
		РАЗДЕЛ 5. УЛИЦА №4					
		ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ					
91	С123-010201-0127 23-010201-0127 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80 -2,74 КГ	М		72	-639,77	-46063
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-26,87	-1935
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-26,87	-1935
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-53,33	-3840
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-719,97	-51838
93	С124-010201-0133 24-010201-0133 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, РАЗМЕРАМИ 300 ММ Х 600 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 -1,2 КГ	ШТ.		1	-3471,96	-3472
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-145,82	-146
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-145,82	-146
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-289,42	-289
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-3907,2	-3907
		ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА					
97	Е11-270903-0101 11-270903-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, СПЛОШНАЯ	КМ ЛИНИИ		0,06	26245,16	1575
97 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,1908	679,86	130
97 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,114	911,54	104
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	234
97 . 3 (32-010211-0103)	1115С	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,0522	1979,6	103
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,0522	981,60	51,24
97 . 4 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,0618	3381,2	209
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,0618	852,37	52,68

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	312
97 . 5 (21-130804-0601)	147080С	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000048	579268,66	28
97 . 6 (22-040901-0101)	249547С	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВАКГ СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010		42	2,52	438,45	1105
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18878,31	1133
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	141
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1200,91	72
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3548,93	213
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2383,53	143
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32177,61	1931
98	Е11-270903-0105 11-270903-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 1:3	КМ ЛИНИИ		0,132	12433,98	1641
98 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,41976	679,86	285
98 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,2508	911,54	229
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	514
98 . 3 (32-010211-0103)	1115С	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,11484	1979,6	227
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,11484	981,60	112,73
98 . 4 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,13596	3381,2	460
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,13596	852,37	115,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	687
98 . 5 (21-130804-0601)	147080С	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000106	579268,66	61
98 . 6 (22-040901-0101)	249547С	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВАКГ СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010		10,5	1,386	438,45	608
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5067,14	669
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	310
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		620,84	82
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2968,86	392
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1232,23	163
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16635,07	2196
99	Е11-270903-0106 11-270903-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 3:1	КМ ЛИНИИ		0,1	21641,43	2164
99 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,318	679,86	216
99 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,19	911,54	173
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	389
99 . 3 (32-010211-0103)	1115С	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,087	1979,6	172
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,087	981,60	85,40
99 . 4 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,103	3381,2	348
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,103	852,37	87,79
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	520
99 . 5 (21-130804-0601)	147080С	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,00008	579268,66	46
99 . 6 (22-040901-0101)	249547С	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВАКГ СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010		31,5	3,15	438,45	1381
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14274,59	1427
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	235
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1007,56	101
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3355,57	336
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1999,76	200
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26996,76	2700
100	Е11-270903-0104 11-270903-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 1:1	КМ ЛИНИИ		0,0128	17037,71	218
100 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,040704	679,86	28
100 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,02432	911,54	22
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	50
100 . 3 (32-010211-0103)	1115С	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,011136	1979,6	22

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,011136	981,60	10,93
100 . 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,013184	3381,2	45
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,013184	852,37	11,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	67
100 . 5	147080С (21-130804-0601)	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,00001	579268,66	6
100 . 6	249547С (22-040901-0101)	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	21	0,2688	438,45	118
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9670,86	124
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	30
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		814,2	10
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3162,21	40
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1615,99	21
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21815,92	279
101	Е11-270903-0103 11-270903-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,4 М, СПЛОШНАЯ	КМ ЛИНИИ		0,024	81489,86	1956
101 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,07632	679,86	52
101 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,0456	911,54	42
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	93
101 . 3	1115С (32-010211-0103)	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,02088	1979,6	41
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,02088	981,60	20,50
101 . 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,02472	3381,2	84
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,02472	852,37	21,07
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	125
101 . 5	147080С (21-130804-0601)	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000019	579268,66	11
101 . 6	249547С (22-040901-0101)	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	168	4,032	438,45	1768
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				74123,01	1779
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	56
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		3521,19	85
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5869,21	141
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		6988,73	168
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				94347,79	2264
102	Е11-270903-0103 11-270903-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ.	КМ ЛИНИИ		0,0188	81489,86	1532
102 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,059784	679,86	41
102 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,03572	911,54	33
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	73
102 . 3	1115С (32-010211-0103)	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,016356	1979,6	32
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,016356	981,60	16,06
102 . 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,019364	3381,2	65
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,019364	852,37	16,51
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	98
102 . 5	147080С (21-130804-0601)	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000015	579268,66	9
102 . 6	249547С (22-040901-0101)	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	168	3,158	438,45	1385
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				74123,01	1394
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	44
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		3521,19	66
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5869,21	110
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		6988,73	131
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				94347,79	1774
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			ТЕНГЕ				-40449
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				-40449
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				6525
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				1354
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				-49535
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				-848
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				816

1	2	3		4	5	6	7	8
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ					-1664
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ					-3304
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ					-44602
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ					1354
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ					-44602
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ					1354
		РАЗДЕЛ 6. УЛИЦА №5						
		ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ						
106	С123-010201-0127 23-010201-0127 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80 -2,74 КГ	М			8	-639,77	-5118
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4,2		-26,87	-215
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		-		-26,87	-215
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%		8		-53,33	-427
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					-719,97	-5760
		ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА						
108	Е11-270903-0101 11-270903-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, СПЛОШНАЯ	КМ ЛИНИИ			0,02	26245,16	525
108 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч		3,18	0,0636	679,86	43
108 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч		1,9	0,038	911,54	35
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					3893,89	78
108 . 3 (32-010211-0103)	1115С	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч		0,87	0,0174	1979,6	34
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,87	0,0174	981,60	17,08
108 . 4 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч		1,03	0,0206	3381,2	70
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		1,03	0,0206	852,37	17,56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					5204,89	104
108 . 5 (21-130804-0601)	147080С	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т		0,0008	0,000016	579268,66	9
108 . 6 (22-040901-0101)	249547С	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ		42	0,84	438,45	368
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					18878,31	378
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%		60,3		2348,01	47
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4,2		1200,91	24
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		-		3548,93	71
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%		8		2383,53	48
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					32177,61	644
109	Е11-270903-0105 11-270903-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 1:3	КМ ЛИНИИ			0,068	12433,98	846
109 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч		3,18	0,21624	679,86	147
109 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч		1,9	0,1292	911,54	118
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					3893,89	265
109 . 3 (32-010211-0103)	1115С	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч		0,87	0,05916	1979,6	117
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,87	0,05916	981,60	58,07
109 . 4 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч		1,03	0,07004	3381,2	237
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		1,03	0,07004	852,37	59,70
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					5204,89	354
109 . 5 (21-130804-0601)	147080С	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т		0,0008	0,000054	579268,66	32
109 . 6 (22-040901-0101)	249547С	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ		10,5	0,714	438,45	313
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					5067,14	345
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%		60,3		2348,01	160
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4,2		620,84	42
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		-		2968,86	202
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%		8		1232,23	84
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					16635,07	1131
110	Е11-270903-	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1	КМ ЛИНИИ			0,08	21641,43	1731

1	2	3	4	5	6	7	8
	0106	М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 3:1					
	11-270903-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4						
110 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,2544	679,86	173
110 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,152	911,54	139
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	312
110 . 3	1115С (32-010211-0103)	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,0696	1979,6	138
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,0696	981,60	68,32
110 . 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,0824	3381,2	279
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,0824	852,37	70,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	416
110 . 5	147080С (21-130804-0601)	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000064	579268,66	37
110 . 6	249547С (22-040901-0101)	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	31,5	2,52	438,45	1105
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14274,59	1142
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	188
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1007,56	81
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3355,57	268
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1999,76	160
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26996,76	2160
111	Е11-270903-0104	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 1:1	КМ ЛИНИИ		0,0114	17037,71	194
	11-270903-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4						
111 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,036252	679,86	25
111 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,02166	911,54	20
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	44
111 . 3	1115С (32-010211-0103)	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,009918	1979,6	20
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,009918	981,60	9,74
111 . 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,011742	3381,2	40
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,011742	852,37	10,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	59
111 . 5	147080С (21-130804-0601)	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000009	579268,66	5
111 . 6	249547С (22-040901-0101)	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	21	0,2394	438,45	105
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9670,86	110
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	27
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		814,2	9
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3162,21	36
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1615,99	18
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21815,92	249
112	Е11-270903-0103	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ.	КМ ЛИНИИ		0,00495	81489,86	403
	11-270903-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4						
112 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,015741	679,86	11
112 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,009405	911,55	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	19
112 . 3	1115С (32-010211-0103)	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,004306	1979,6	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,004306	981,60	4,23
112 . 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,005099	3381,2	17
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,005099	852,37	4,35
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	26
112 . 5	147080С (21-130804-0601)	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000004	579268,66	2
112 . 6	249547С (22-040901-0101)	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	168	0,8316	438,45	365
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				74123,01	367
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	12
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		3521,19	17

1	2	3	4	5	6	7	8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5869,21	29
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		6988,73	35
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				94347,79	467
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		ТЕНГЕ					-1419
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				-1419
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				2341
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				718
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				-5118
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				391
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				433
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				-42
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				-82
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				-1110
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				0,94
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				718
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ				-1110
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				0,94
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				718

РАЗДЕЛ 7. УЛИЦА №6

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

113	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ. УСТАНОВКА	ШТ.		4	3489,26	13957
113 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	3,2	12,8	754,98	9664
113 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1453	0,5812	1103,05	641
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2576,21	10305
113 . 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0152	0,0608	3173,59	193
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0152	0,0608	1143,29	69,51
113 . 4	1069С (31-010303-0301)	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА ТРАКТОРЕ 85 КВТ (115 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,11	0,44	5800,87	2552
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,44	1143,29	503,05
113 . 5	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0201	0,0804	1799,25	145
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0201	0,0804	852,37	68,53
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				722,5	2890
113 . 6	144689С (21-130201-0104)	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ М10 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00048	0,00192	491919,16	944
113 . 7	149220С (22-040101-0503)	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,000193	0,000774	329553,49	255
113 . 8	149375С (22-040601-0602)	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,000034	0,000135	444671,26	60
113 . 9	149397С (22-040701-0101)	ЭМАЛЬ ХВ-124 ДЛЯ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, СЕРАЯ ГОСТ 10144-89	Т	0,000056	0,000225	638826,99	144
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				350,82	1403
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		1553,45	6214
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		211,79	847
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1765,25	7061
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		420,36	1681
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5674,86	22699
114	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		0,064	3557,83	228
114 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,78	0,04992	723,15	36
114 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,29	0,01856	888,02	16
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				821,58	53
114 . 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,21	0,01344	1909,23	26
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,21	0,01344	852,37	11,46
114 . 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,42	0,02688	11,48	0,31
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
114 . 5	3007С (31-050502-0102)	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 3 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,00512	3428,55	18
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,08	0,00512	981,60	5,03
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				680,04	44
114 . 6	100414С (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,1	0,0704	2090,71	147
114 . 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,15	0,0096	93	0,89
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2313,73	148

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		417,36	27
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		166,96	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		584,32	37
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		331,37	21
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4473,53	286
115	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-ПОДЛИВКА БЕТОНА В15 ПОД СТОЙКИ. УСТРОЙСТВО	М3		0,256	30855,93	7899
115 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	1,35	0,3456	690,68	239
115 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1813	0,046413	852,37	40
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1086,95	278
115 . 3	404С (31-040101-0201)	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,48	0,12288	11,67	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
115 . 4	698С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,18	0,04608	3581,97	165
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,18	0,04608	852,37	39,28
115 . 5	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0013	0,000333	1799,25	0,6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0013	0,000333	852,37	0,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				652,7	167
115 . 6	147049С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	0,064	6598,38	422
115 . 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,002	0,000512	93	0,05
115 . 8	279234С (21-020101-0618)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	0,26112	27079,45	7071
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29270,82	7493
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		527,17	135
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1318,09	337
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1845,26	472
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2616,1	670
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35317,29	9041
117	С124-010201-0103 24-010201-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ТРЕУГОЛЬНЫЕ 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 1,5 КГ	ШТ.		4	5893,67	23575
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		247,53	990
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		247,53	990
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		491,3	1965
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6632,5	26530
		ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА					
118	Е11-270903-0101 11-270903-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, СПЛОШНАЯ	КМ ЛИНИИ		0,036	26245,16	945
118 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,11448	679,86	78
118 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,0684	911,54	62
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	140
118 . 3	1115С (32-010211-0103)	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,03132	1979,6	62
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,03132	981,60	30,74
118 . 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,03708	3381,2	125
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,03708	852,37	31,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	187
118 . 5	147080С (21-130804-0601)	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000029	579268,66	17
118 . 6	249547С (22-040901-0101)	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	42	1,512	438,45	663
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18878,31	680
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	85
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1200,91	43
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3548,93	128
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2383,53	86
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32177,61	1158
119	Е11-270903-0105 11-270903-0105 РСНБ РК 2015	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 1:3	КМ ЛИНИИ		0,136	12433,98	1691

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4						
119 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,43248	679,86	294
119 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,2584	911,54	236
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	530
119 . 3 (32-010211-0103)	1115С	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,11832	1979,6	234
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,11832	981,60	116,14
119 . 4 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,14008	3381,2	474
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,14008	852,37	119,40
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	708
119 . 5 (21-130804-0601)	147080С	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000109	579268,66	63
119 . 6 (22-040901-0101)	249547С	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	10,5	1,428	438,45	626
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5067,14	689
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	319
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		620,84	84
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2968,86	404
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1232,23	168
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16635,07	2262
120	Е11-270903-0106 11-270903-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 3:1	КМ ЛИНИИ		0,1	21641,43	2164
120 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,318	679,86	216
120 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,19	911,54	173
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	389
120 . 3 (32-010211-0103)	1115С	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,087	1979,6	172
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,087	981,60	85,40
120 . 4 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,103	3381,2	348
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,103	852,37	87,79
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	520
120 . 5 (21-130804-0601)	147080С	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,00008	579268,66	46
120 . 6 (22-040901-0101)	249547С	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	31,5	3,15	438,45	1381
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14274,59	1427
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	235
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1007,56	101
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3355,57	336
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1999,76	200
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26996,76	2700
121	Е11-270903-0104 11-270903-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 1:1	КМ ЛИНИИ		0,072	17037,71	1227
121 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,22896	679,86	156
121 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,1368	911,54	125
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	280
121 . 3 (32-010211-0103)	1115С	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,06264	1979,6	124
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,06264	981,60	61,49
121 . 4 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,07416	3381,2	251
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,07416	852,37	63,21
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	375
121 . 5 (21-130804-0601)	147080С	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000058	579268,66	33
121 . 6 (22-040901-0101)	249547С	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	21	1,512	438,45	663
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9670,86	696
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	169
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		814,2	59
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3162,21	228
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1615,99	116
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21815,92	1571

1	2	3	4	5	6	7	8
122	Е11-270903-0103 11-270903-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,4 М, СПЛОШНАЯ	КМ ЛИНИИ		0,024	81489,86	1956
122 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,07632	679,86	52
122 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,0456	911,54	42
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	93
122 . 3	1115С (32-010211-0103)	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,02088	1979,6	41
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,02088	981,60	20,50
122 . 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,02472	3381,2	84
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,02472	852,37	21,07
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	125
122 . 5	147080С (21-130804-0601)	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000019	579268,66	11
122 . 6	249547С (22-040901-0101)	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	168	4,032	438,45	1768
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				74123,01	1779
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	56
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		3521,19	85
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5869,21	141
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		6988,73	168
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				94347,79	2264
123	Е11-270903-0103 11-270903-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ.	КМ ЛИНИИ		0,011025	81489,86	898
123 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,03506	679,86	24
123 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,020947	911,55	19
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	43
123 . 3	1115С (32-010211-0103)	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,009592	1979,6	19
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,009592	981,60	9,42
123 . 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,011356	3381,2	38
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,011356	852,37	9,68
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	57
123 . 5	147080С (21-130804-0601)	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000009	579268,66	5
123 . 6	249547С (22-040901-0101)	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	168	1,852	438,45	812
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				74123,01	817
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	26
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		3521,19	39
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5869,21	65
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		6988,73	77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				94347,79	1040
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			ТЕНГЕ				54539
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				54539
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				15133
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				12112
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				23575
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				9861
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				7265
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				2596
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				5152
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				69553
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				12112
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ				69553
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				12112

РАЗДЕЛ 9. УЛИЦА №8

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

138	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ. УСТАНОВКА	ШТ.		4	3489,26	13957

1	2	3	4	5	6	7	8
138 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	3,2	12,8	754,98	9664
138 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1453	0,5812	1103,05	641
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2576,21	10305
138 . 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0152	0,0608	3173,59	193
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0152	0,0608	1143,29	69,51
138 . 4 (31-010303-0301)	1069С	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА ТРАКТОРЕ 85 КВТ (115 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,11	0,44	5800,87	2552
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,44	1143,29	503,05
138 . 5 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0201	0,0804	1799,25	145
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0201	0,0804	852,37	68,53
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				722,5	2890
138 . 6 (21-130201-0104)	144689С	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ М10 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00048	0,00192	491919,16	944
138 . 7 (22-040101-0503)	149220С	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,000193	0,000774	329553,49	255
138 . 8 (22-040601-0602)	149375С	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,000034	0,000135	444671,26	60
138 . 9 (22-040701-0101)	149397С	ЭМАЛЬ ХВ-124 ДЛЯ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, СЕРАЯ ГОСТ 10144-89	Т	0,000056	0,000225	638826,99	144
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				350,82	1403
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		1553,45	6214
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		211,79	847
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1765,25	7061
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		420,36	1681
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5674,86	22699
139	Е11-270902-0201 11-270902-0201 РСНБ РК 2015	-ЩИТКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА. ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ ТАБЛИЦЫ 11-270902-0100	ШТ.		2	619,75	1240
139 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	0,69	1,38	754,98	1042
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				520,94	1042
139 . 2 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,00048	0,00096	205870,68	198
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				98,82	198
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		314,12	628
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		39,22	78
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		353,35	707
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		77,85	156
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1050,95	2102
140	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		0,064	3557,83	228
140 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,78	0,04992	723,15	36
140 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,29	0,01856	888,02	16
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				821,58	53
140 . 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,21	0,01344	1909,23	26
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,21	0,01344	852,37	11,46
140 . 4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,42	0,02688	11,48	0,31
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
140 . 5 (31-050502-0102)	3007С	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 3 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,00512	3428,55	18
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,08	0,00512	981,60	5,03
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				680,04	44
140 . 6 (21-010601-0101)	100414С	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,1	0,0704	2090,71	147
140 . 7 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,15	0,0096	93	0,89
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2313,73	148
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		417,36	27
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		166,96	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		584,32	37
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		331,37	21
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4473,53	286
141	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-ПОДЛИВКА БЕТОНА В15 ПОД СТОЙКИ. УСТРОЙСТВО	М3		0,256	30855,93	7899
141 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	1,35	0,3456	690,68	239
141 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1813	0,046413	852,37	40
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1086,95	278

1	2	3	4	5	6	7	8
141 . 3	404С (31-040101-0201)	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,48	0,12288	11,67	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
141 . 4	698С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,18	0,04608	3581,97	165
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,18	0,04608	852,37	39,28
141 . 5	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0013	0,000333	1799,25	0,6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0013	0,000333	852,37	0,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				652,7	167
141 . 6	147049С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	0,064	6598,38	422
141 . 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,002	0,000512	93	0,05
141 . 8	279234С (21-020101-0618)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	0,26112	27079,45	7071
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29270,82	7493
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		527,17	135
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1318,09	337
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1845,26	472
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2616,1	670
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35317,29	9041
143	С124-010201-0103 24-010201-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ТРЕУГОЛЬНЫЕ 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 1,5 КГ	ШТ.		1	5893,67	5894
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		247,53	248
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		247,53	248
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		491,3	491
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6632,5	6633
144	С124-010201-0111 24-010201-0111 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КРУГЛЫЕ 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 2,7 КГ	ШТ.		1	8488,43	8488
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		356,51	357
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		356,51	357
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		707,6	708
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9552,54	9553
145	С124-010201-0115 24-010201-0115 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КВАДРАТНЫЕ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2А-5.8.4А, В 700 ММ, СОСВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 3,3 КГ	ШТ.		4	8933,6	35734
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		375,21	1501
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		375,21	1501
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		744,7	2979
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10053,52	40214
		ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА					
146	Е11-270903-0101 11-270903-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, СПЛОШНАЯ	КМ ЛИНИИ		0,396	26245,16	10393
146 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	1,259	679,86	856
146 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,7524	911,54	686
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	1542
146 . 3	1115С (32-010211-0103)	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,34452	1979,6	682
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,34452	981,60	338,18
146 . 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,40788	3381,2	1379
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,40788	852,37	347,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	2061
146 . 5	147080С (21-130804-0601)	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000317	579268,66	184
146 . 6	249547С (22-040901-0101)	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВАКГ СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010		42	16,632	438,45	7292
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18878,31	7476

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	930
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1200,91	476
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3548,93	1405
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2383,53	944
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32177,61	12742
147	Е11-270903-0105 11-270903-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 1:3	КМ ЛИНИИ		0,279	12433,98	3469
147 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,88722	679,86	603
147 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,5301	911,54	483
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	1086
147 . 3	1115С (32-010211-0103)	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,24273	1979,6	481
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,24273	981,60	238,26
147 . 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,28737	3381,2	972
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,28737	852,37	244,95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	1452
147 . 5	147080С (21-130804-0601)	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000223	579268,66	129
147 . 6	249547С (22-040901-0101)	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	10,5	2,929	438,45	1284
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5067,14	1414
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	655
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		620,84	173
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2968,86	828
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1232,23	344
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16635,07	4641
148	Е11-270903-0106 11-270903-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 3:1	КМ ЛИНИИ		0,05	21641,43	1082
148 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,159	679,86	108
148 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,095	911,54	87
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	195
148 . 3	1115С (32-010211-0103)	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,0435	1979,6	86
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,0435	981,60	42,70
148 . 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,0515	3381,2	174
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,0515	852,37	43,90
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	260
148 . 5	147080С (21-130804-0601)	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,00004	579268,66	23
148 . 6	249547С (22-040901-0101)	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	31,5	1,575	438,45	691
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14274,59	714
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	117
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1007,56	50
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3355,57	168
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1999,76	100
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26996,76	1350
149	Е11-270903-0104 11-270903-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 1:1	КМ ЛИНИИ		0,01	17037,71	170
149 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,0318	679,86	22
149 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,019	911,54	17
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	39
149 . 3	1115С (32-010211-0103)	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,0087	1979,6	17
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,0087	981,60	8,54
149 . 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,0103	3381,2	35
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,0103	852,37	8,78
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	52

1	2	3	4	5	6	7	8
149 . 5	147080С (21-130804-0601)	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000008	579268,66	5
149 . 6	249547С (22-040901-0101)	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	21	0,21	438,45	92
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9670,86	97
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	23
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		814,2	8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3162,21	32
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1615,99	16
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21815,92	218
150	Е11-270903-0103 11-270903-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,4 М, СПЛОШНАЯ	КМ ЛИНИИ		0,06	81489,86	4889
150 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,1908	679,86	130
150 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,114	911,54	104
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	234
150 . 3	1115С (32-010211-0103)	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,0522	1979,6	103
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,0522	981,60	51,24
150 . 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,0618	3381,2	209
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,0618	852,37	52,68
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	312
150 . 5	147080С (21-130804-0601)	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000048	579268,66	28
150 . 6	249547С (22-040901-0101)	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	168	10,08	438,45	4420
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				74123,01	4447
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	141
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		3521,19	211
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5869,21	352
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		6988,73	419
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				94347,79	5661
151	Е11-270903-0103 11-270903-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ.	КМ ЛИНИИ	0,018525		81489,86	1510
151 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,05891	679,86	40
151 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,035197	911,54	32
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	72
151 . 3	1115С (32-010211-0103)	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,016117	1979,6	32
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,016117	981,60	15,82
151 . 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,019081	3381,2	65
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,019081	852,37	16,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	96
151 . 5	147080С (21-130804-0601)	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000015	579268,66	9
151 . 6	249547С (22-040901-0101)	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	168	3,112	438,45	1365
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				74123,01	1373
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	43
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		3521,19	65
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5869,21	109
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		6988,73	129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				94347,79	1748

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ		94953
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		94953
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ		24763
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		14845
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ		50117
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		13276
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ		8914
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ		4362
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ		8658
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		116888
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		19
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		14845
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ		116888
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		19
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		14845

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 10. УЛИЦА №9					
		ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ					
152	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ. УСТАНОВКА	ШТ.		4	3489,26	13957
152 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	3,2	12,8	754,98	9664
152 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1453	0,5812	1103,05	641
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2576,21	10305
152 . 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0152	0,0608	3173,59	193
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0152	0,0608	1143,29	69,51
152 . 4 (31-010303-0301)	1069С	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА ТРАКТОРЕ 85 КВТ (115 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,11	0,44	5800,87	2552
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,44	1143,29	503,05
152 . 5 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0201	0,0804	1799,25	145
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0201	0,0804	852,37	68,53
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				722,5	2890
152 . 6 (21-130201-0104)	144689С	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ М10 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00048	0,00192	491919,16	944
152 . 7 (22-040101-0503)	149220С	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,000193	0,000774	329553,49	255
152 . 8 (22-040601-0602)	149375С	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,000034	0,000135	444671,26	60
152 . 9 (22-040701-0101)	149397С	ЭМАЛЬ ХВ-124 ДЛЯ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, СЕРАЯ ГОСТ 10144-89	Т	0,000056	0,000225	638826,99	144
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				350,82	1403
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		1553,45	6214
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		211,79	847
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1765,25	7061
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		420,36	1681
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5674,86	22699
153	Е11-270902-0201 11-270902-0201 РСНБ РК 2015	-ЩИТКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА. ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ ТАБЛИЦЫ 11-270902-0100	ШТ.		2	619,75	1240
153 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	0,69	1,38	754,98	1042
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				520,94	1042
153 . 2 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,00048	0,00096	205870,68	198
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				98,82	198
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		314,12	628
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		39,22	78
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		353,35	707
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		77,85	156
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1050,95	2102
154	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		0,064	3557,83	228
154 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,78	0,04992	723,15	36
154 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,29	0,01856	888,02	16
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				821,58	53
154 . 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,21	0,01344	1909,23	26
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,21	0,01344	852,37	11,46
154 . 4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,42	0,02688	11,48	0,31
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
154 . 5 (31-050502-0102)	3007С	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 3 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,00512	3428,55	18
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,08	0,00512	981,60	5,03
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				680,04	44
154 . 6 (21-010601-0101)	100414С	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,1	0,0704	2090,71	147
154 . 7 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,15	0,0096	93	0,89
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2313,73	148
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		417,36	27
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		166,96	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		584,32	37
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		331,37	21

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4473,53	286
155	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-ПОДЛИВКА БЕТОНА В15 ПОД СТОЙКИ. УСТРОЙСТВО	М3		0,256	30855,93	7899
155 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	1,35	0,3456	690,68	239
155 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1813	0,046413	852,37	40
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1086,95	278
155 . 3	404С (31-040101-0201)	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,48	0,12288	11,67	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
155 . 4	698С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,18	0,04608	3581,97	165
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,18	0,04608	852,37	39,28
155 . 5	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0013	0,000333	1799,25	0,6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0013	0,000333	852,37	0,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				652,7	167
155 . 6	147049С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	0,064	6598,38	422
155 . 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,002	0,000512	93	0,05
155 . 8	279234С (21-020101-0618)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	0,26112	27079,45	7071
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29270,82	7493
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		527,17	135
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1318,09	337
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1845,26	472
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2616,1	670
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35317,29	9041
157	С124-010201-0103 24-010201-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ТРЕУГОЛЬНЫЕ 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 1,5 КГ	ШТ.		1	5893,67	5894
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		247,53	248
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		247,53	248
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		491,3	491
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6632,5	6633
158	С124-010201-0111 24-010201-0111 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КРУГЛЫЕ 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 2,7 КГ	ШТ.		1	8488,43	8488
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		356,51	357
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		356,51	357
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		707,6	708
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9552,54	9553
159	С124-010201-0115 24-010201-0115 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КВАДРАТНЫЕ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2А-5.8.4А, В 700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 3,3 КГ	ШТ.		4	8933,6	35734
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		375,21	1501
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		375,21	1501
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		744,7	2979
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10053,52	40214
		ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА					
160	Е11-270903-0101 11-270903-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, СПЛОШНАЯ	КМ ЛИНИИ		0,026	26245,16	682
160 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,08268	679,86	56
160 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,0494	911,54	45
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	101
160 . 3	1115С (32-010211-0103)	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,02262	1979,6	45
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,02262	981,60	22,20
160 . 4	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,02678	3381,2	91

1	2	3	4	5	6	7	8
	(32-010211-0201)						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,02678	852,37	22,83
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	135
160 . 5	147080С (21-130804-0601)	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000021	579268,66	12
160 . 6	249547С (22-040901-0101)	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	42	1,092	438,45	479
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18878,31	491
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	61
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1200,91	31
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3548,93	92
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2383,53	62
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32177,61	837
161	Е11-270903-0105 11-270903-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 1:3	КМ ЛИНИИ		0,015	12433,98	187
161 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,0477	679,86	32
161 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,0285	911,54	26
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	58
161 . 3	1115С (32-010211-0103)	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,01305	1979,6	26
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,01305	981,60	12,81
161 . 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,01545	3381,2	52
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,01545	852,37	13,17
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	78
161 . 5	147080С (21-130804-0601)	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000012	579268,66	7
161 . 6	249547С (22-040901-0101)	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	10,5	0,1575	438,45	69
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5067,14	76
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	35
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		620,84	9
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2968,86	45
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1232,23	18
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16635,07	250
162	Е11-270903-0104 11-270903-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 1:1	КМ ЛИНИИ		0,006	17037,71	102
162 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,01908	679,86	13
162 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,0114	911,54	10
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	23
162 . 3	1115С (32-010211-0103)	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,00522	1979,6	10
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,00522	981,60	5,12
162 . 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,00618	3381,2	21
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,00618	852,37	5,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	31
162 . 5	147080С (21-130804-0601)	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000005	579268,66	3
162 . 6	249547С (22-040901-0101)	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	21	0,126	438,45	55
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9670,86	58
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	14
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		814,2	5
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3162,21	19
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1615,99	10
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21815,92	131
163	Е11-270903-0103 11-270903-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,4 М, СПЛОШНАЯ	КМ ЛИНИИ		0,024	81489,86	1956
163 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,07632	679,86	52
163 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,0456	911,54	42
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	93

1	2	3	4	5	6	7	8
163 . 3	1115С (32-010211-0103)	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,02088	1979,6	41
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,02088	981,60	20,50
163 . 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,02472	3381,2	84
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,02472	852,37	21,07
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	125
163 . 5	147080С (21-130804-0601)	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000019	579268,66	11
163 . 6	249547С (22-040901-0101)	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	168	4,032	438,45	1768
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				74123,01	1779
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	56
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		3521,19	85
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5869,21	141
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		6988,73	168
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				94347,79	2264
164	Е11-270903-0103 11-270903-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. (ДРУГИЕ РАЗМЕТКИ)	КМ ЛИНИИ	0,009025		81489,86	735
164 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,028699	679,86	20
164 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,017147	911,54	16
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	35
164 . 3	1115С (32-010211-0103)	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,007852	1979,6	16
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,007852	981,60	7,71
164 . 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,009296	3381,2	31
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,009296	852,37	7,92
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	47
164 . 5	147080С (21-130804-0601)	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000007	579268,66	4
164 . 6	249547С (22-040901-0101)	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	168	1,516	438,45	665
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				74123,01	669
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	21
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		3521,19	32
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5869,21	53
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		6988,73	63
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				94347,79	851

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		ТЕНГЕ	.	.	.	.	77102
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	77102
МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	12315
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	11989
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	50117
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	10732
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	7192
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	3540
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	7027
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	94861
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	16
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	11989
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		ТЕНГЕ	.	.	.	.	94861
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	16
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	11989

РАЗДЕЛ 11. УЛИЦА №10

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

166	Е11-270902-0201 11-270902-0201 РСНБ РК 2015	-ЩИТКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА. ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ ТАБЛИЦЫ 11-270902-0100	ШТ.	1		-619,75	-620
166 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	0,69	0,69	-754,98	-521
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-520,94	-521
166 . 2	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,00048	0,00048	-205870,68	-99
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-98,82	-99
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-314,12	-314
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-39,22	-39
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-353,35	-353
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-77,85	-78
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-1050,95	-1051
169	С123-010201	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 40 ММ,	М	24		-639,77	-15354

1	2	3	4	5	6	7	8
	-0127 23-010201- 0127 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80 -2,74 КГ					
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-26,87	-645
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-26,87	-645
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-53,33	-1280
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-719,97	-17279
173	С124-010201 -0144 24-010201- 0144 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 5.8.1, 5.8.7, РАЗМЕРАМИ 700 ММ Х 1400 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 -10,4 КГ	ШТ.		1	-12826,16	-12826
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-538,7	-539
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-538,7	-539
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-1069,19	-1069
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-14434,05	-14434
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		ТЕНГЕ					-28800
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				-28800
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				-99
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				-521
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				-28181
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				-1537
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				-314
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				-1223
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				-2427
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				-32764
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-0,69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				-521
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	ТЕНГЕ				-32764
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-0,69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				-521
		РАЗДЕЛ 28. УЛИЦА №11					
		ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ					
180	Е11-270902- 0101 11-270902- 0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ. УСТАНОВКА	ШТ.		5	3489,26	17446
180 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	3,2	16	754,98	12080
180 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1453	0,7265	1103,05	801
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2576,21	12881
180 . 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0152	0,076	3173,59	241
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0152	0,076	1143,29	86,89
180 . 4	1069С (31-010303-0301)	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА ТРАКТОРЕ 85 КВТ (115 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,11	0,55	5800,87	3190
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,55	1143,29	628,81
180 . 5	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0201	0,1005	1799,25	181
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0201	0,1005	852,37	85,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				722,5	3612
180 . 6	144689С (21-130201-0104)	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ М10 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00048	0,0024	491919,16	1181
180 . 7	149220С (22-040101-0503)	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,000193	0,000968	329553,49	319
180 . 8	149375С (22-040601-0602)	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,000034	0,000169	444671,26	75
180 . 9	149397С (22-040701-0101)	ЭМАЛЬ ХВ-124 ДЛЯ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, СЕРАЯ ГОСТ 10144-89	Т	0,000056	0,000281	638826,99	180
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				350,82	1754
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		1553,45	7767
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		211,79	1059
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1765,25	8826
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		420,36	2102
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5674,86	28374
181	Е11-080101- 0201 11-080101- 0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		0,08	3557,83	285
181 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,78	0,0624	723,15	45
181 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,29	0,0232	888,02	21
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				821,58	66
181 . 3	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО	МАШ.-Ч	0,21	0,0168	1909,23	32

1	2	3	4	5	6	7	8
	(31-060102-0102)	СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН					
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,21	0,0168	852,37	14,32
181 . 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,42	0,0336	11,48	0,39
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
181 . 5	3007С (31-050502-0102)	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 3 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,0064	3428,55	22
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,08	0,0064	981,60	6,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				680,04	54
181 . 6	100414С (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,1	0,088	2090,71	184
181 . 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,15	0,012	93	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2313,73	185
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		417,36	33
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		166,96	13
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		584,32	47
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		331,37	27
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4473,53	358
182	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-ПОДЛИВКА БЕТОНА В15 ПОД СТОЙКИ. УСТРОЙСТВО	М3		0,32	30855,93	9874
182 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	1,35	0,432	690,68	298
182 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1813	0,058016	852,37	49
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1086,95	348
182 . 3	404С (31-040101-0201)	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,48	0,1536	11,67	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
182 . 4	698С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,18	0,0576	3581,97	206
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,18	0,0576	852,37	49,10
1.22. 5	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0013	0,000416	1799,25	0,75
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0013	0,000416	852,37	0,35
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				652,7	209
182 . 6	147049С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	0,08	6598,38	528
182 . 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,002	0,00064	93	0,06
182 . 8	279234С (21-020101-0618)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	0,3264	27079,45	8839
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29270,82	9367
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		527,17	169
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1318,09	422
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1845,26	590
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2616,1	837
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35317,29	11302
184	С124-010201-0103 24-010201-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ТРЕУГОЛЬНЫЕ 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 1,5 КГ	ШТ.		4	5893,67	23575
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		247,53	990
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		247,53	990
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		491,3	1965
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6632,5	26530
188	С124-010201-0114 24-010201-0114 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КВАДРАТНЫЕ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 2,5 КГ	ШТ.		1	7218,35	7218
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		303,17	303
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		303,17	303
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		601,72	602
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8123,24	8123
		ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА					
189	Е11-270903-0101 11-270903-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, СПЛОШНАЯ	КМ ЛИНИИ		0,0466	26245,16	1223

1	2	3	4	5	6	7	8
	ДОП. ВЫП. 4						
189 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,148188	679,86	101
189 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,08854	911,54	81
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	181
189 . 3	1115С (32-010211-0103)	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,040542	1979,6	80
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,040542	981,60	39,80
189 . 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,047998	3381,2	162
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,047998	852,37	40,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	243
189 . 5	147080С (21-130804-0601)	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000037	579268,66	22
189 . 6	249547С (22-040901-0101)	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	42	1,957	438,45	858
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18878,31	880
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	109
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1200,91	56
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3548,93	165
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2383,53	111
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32177,61	1499
190	Е11-270903-0105 11-270903-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 1:3	КМ ЛИНИИ		0,085	12433,98	1057
190 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,2703	679,86	184
190 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,1615	911,54	147
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	331
190 . 3	1115С (32-010211-0103)	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,07395	1979,6	146
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,07395	981,60	72,59
190 . 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,08755	3381,2	296
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,08755	852,37	74,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	442
190 . 5	147080С (21-130804-0601)	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000068	579268,66	39
190 . 6	249547С (22-040901-0101)	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	10,5	0,8925	438,45	391
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5067,14	431
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	200
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		620,84	53
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2968,86	252
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1232,23	105
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16635,07	1414
191	Е11-270903-0106 11-270903-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 3:1	КМ ЛИНИИ		0,1	21641,43	2164
191 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,318	679,86	216
191 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,19	911,54	173
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	389
191 . 3	1115С (32-010211-0103)	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,087	1979,6	172
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,087	981,60	85,40
191 . 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,103	3381,2	348
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,103	852,37	87,79
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	520
191 . 5	147080С (21-130804-0601)	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,00008	579268,66	46
191 . 6	249547С (22-040901-0101)	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	31,5	3,15	438,45	1381
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14274,59	1427
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	235
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1007,56	101
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3355,57	336
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1999,76	200
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26996,76	2700

1	2	3	4	5	6	7	8
192	Е11-270903-0104 11-270903-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 1:1	КМ ЛИНИИ		0,0085	17037,71	145
192 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,02703	679,86	18
192 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,01615	911,54	15
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	33
192 . 3	1115С (32-010211-0103)	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,007395	1979,6	15
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,007395	981,60	7,26
192 . 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,008755	3381,2	30
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,008755	852,37	7,46
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	44
192 . 5	147080С (21-130804-0601)	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000007	579268,66	4
192 . 6	249547С (22-040901-0101)	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	21	0,1785	438,45	78
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9670,86	82
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	20
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		814,2	7
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3162,21	27
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1615,99	14
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21815,92	185
193	Е11-270903-0103 11-270903-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,4 М, СПЛОШНАЯ	КМ ЛИНИИ		0,024	81489,86	1956
193 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,07632	679,86	52
193 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,0456	911,54	42
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	93
193 . 3	1115С (32-010211-0103)	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,02088	1979,6	41
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,02088	981,60	20,50
193 . 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,02472	3381,2	84
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,02472	852,37	21,07
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	125
193 . 5	147080С (21-130804-0601)	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000019	579268,66	11
193 . 6	249547С (22-040901-0101)	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	168	4,032	438,45	1768
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				74123,01	1779
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	56
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		3521,19	85
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5869,21	141
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		6988,73	168
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				94347,79	2264
194	Е11-270903-0103 11-270903-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. (ДРУГИЕ РАЗМЕТКИ)	КМ ЛИНИИ		0,0222	81489,86	1809
194 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,070596	679,86	48
194 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,04218	911,54	38
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	86
194 . 3	1115С (32-010211-0103)	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,019314	1979,6	38
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,019314	981,60	18,96
194 . 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,022866	3381,2	77
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,022866	852,37	19,49
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	116
194 . 5	147080С (21-130804-0601)	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000018	579268,66	10
194 . 6	249547С (22-040901-0101)	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	168	3,73	438,45	1635
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				74123,01	1646
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	52

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		3521,19	78
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5869,21	130
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		6988,73	155
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				94347,79	2095
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		ТЕНГЕ					66752
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				66752
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				17550
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				14409
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				30793
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				11808
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				8642
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				3166
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				6285
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				84844
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				14409
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	ТЕНГЕ				84844
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				14409

РАЗДЕЛ 29. УЛ.МАЙДАНОВА

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

199	С123-010201-0127 23-010201-0127 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80 -2,74 КГ	М		64	-639,77	-40945
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-26,87	-1720
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-26,87	-1720
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-53,33	-3413
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-719,97	-46078

ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА

203	Е11-270903-0101 11-270903-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, СПЛОШНАЯ	КМ ЛИНИИ		0,095	26245,16	2493
203 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,3021	679,86	205
203 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,1805	911,54	165
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	370
203 . 3	1115С (32-010211-0103)	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,08265	1979,6	164
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,08265	981,60	81,13
203 . 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,09785	3381,2	331
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,09785	852,37	83,40
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	494
203 . 5	147080С (21-130804-0601)	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000076	579268,66	44
203 . 6	249547С (22-040901-0101)	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВАКГ СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010		42	3,99	438,45	1749
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18878,31	1793
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	223
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1200,91	114
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3548,93	337
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2383,53	226
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32177,61	3057
204	Е11-270903-0105 11-270903-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 1:3	КМ ЛИНИИ		0,068	12433,98	846
204 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,21624	679,86	147
204 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,1292	911,54	118
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	265
204 . 3	1115С (32-010211-0103)	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,05916	1979,6	117
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,05916	981,60	58,07
204 . 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,07004	3381,2	237
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,07004	852,37	59,70
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	354

1	2	3	4	5	6	7	8
204 . 5 (21-130804-0601)	147080С	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000054	579268,66	32
204 . 6 (22-040901-0101)	249547С	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	10,5	0,714	438,45	313
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5067,14	345
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	160
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		620,84	42
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2968,86	202
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1232,23	84
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16635,07	1131
205	Е11-270903-0106 11-270903-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 3:1	КМ ЛИНИИ		0,14	21641,43	3030
205 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,4452	679,86	303
205 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,266	911,54	242
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	545
205 . 3 (32-010211-0103)	1115С	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,1218	1979,6	241
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,1218	981,60	119,56
205 . 4 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,1442	3381,2	488
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,1442	852,37	122,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	729
205 . 5 (21-130804-0601)	147080С	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000112	579268,66	65
205 . 6 (22-040901-0101)	249547С	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	31,5	4,41	438,45	1934
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14274,59	1998
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	329
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1007,56	141
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3355,57	470
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1999,76	280
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26996,76	3780
206	Е11-270903-0104 11-270903-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 1:1	КМ ЛИНИИ		0,0194	17037,71	331
206 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,061692	679,86	42
206 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,03686	911,54	34
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	76
206 . 3 (32-010211-0103)	1115С	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,016878	1979,6	33
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,016878	981,60	16,57
206 . 4 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,019982	3381,2	68
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,019982	852,37	17,03
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	101
206 . 5 (21-130804-0601)	147080С	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000016	579268,66	9
206 . 6 (22-040901-0101)	249547С	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	21	0,4074	438,45	179
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9670,86	188
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	46
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		814,2	16
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3162,21	61
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1615,99	31
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21815,92	423
207	Е11-270903-0103 11-270903-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,4 М, СПЛОШНАЯ	КМ ЛИНИИ		0,12	81489,86	9779
207 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,3816	679,86	259
207 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,228	911,54	208
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	467
207 . 3 (32-010211-0103)	1115С	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,1044	1979,6	207
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,1044	981,60	102,48
207 . 4	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,1236	3381,2	418

1	2	3	4	5	6	7	8
	(32-010211-0201)						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,1236	852,37	105,35
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	625
207 . 5	147080С (21-130804-0601)	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000096	579268,66	56
207 . 6	249547С (22-040901-0101)	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	168	20,16	438,45	8839
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				74123,01	8895
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	282
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		3521,19	423
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5869,21	704
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		6988,73	839
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				94347,79	11322
208	Е11-270903-0103 11-270903-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. (ДРУГИЕ РАЗМЕТКИ)	КМ ЛИНИИ	0,029		81489,86	2363
208 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,09222	679,86	63
208 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,0551	911,54	50
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	113
208 . 3	1115С (32-010211-0103)	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,02523	1979,6	50
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,02523	981,60	24,77
208 . 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,02987	3381,2	101
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,02987	852,37	25,46
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	151
208 . 5	147080С (21-130804-0601)	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000023	579268,66	13
208 . 6	249547С (22-040901-0101)	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	168	4,872	438,45	2136
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				74123,01	2150
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	68
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		3521,19	102
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5869,21	170
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		6988,73	203
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				94347,79	2736
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			ТЕНГЕ				-22104
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				-22104
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				15368
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				1836
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				-40945
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				225
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				1107
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				-882
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				-1750
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				-23630
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				1836
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	ТЕНГЕ				-23630
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				1836
		РАЗДЕЛ 14. УЛ.ОТРАР					
		ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ					
213	С123-010201-0127 23-010201-0127 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80 -2,74 КГ	М	72		-639,77	-46063
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-26,87	-1935
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-26,87	-1935
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-53,33	-3840
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-719,97	-51838
		ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА					
217	Е11-270903-0101 11-270903-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, СПЛОШНАЯ	КМ ЛИНИИ	0,107		26245,16	2808
217 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,34026	679,86	231
217 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,2033	911,54	185

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	417
217 . 3 (32-010211-0103)	1115С	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,09309	1979,6	184
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,09309	981,60	91,38
217 . 4 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,11021	3381,2	373
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,11021	852,37	93,94
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	557
217 . 5 (21-130804-0601)	147080С	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000086	579268,66	50
217 . 6 (22-040901-0101)	249547С	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	42	4,494	438,45	1970
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18878,31	2020
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	251
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1200,91	128
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3548,93	380
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2383,53	255
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32177,61	3443
218	Е11-270903-0105 11-270903-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 1:3	КМ ЛИНИИ		0,116	12433,98	1442
218 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,36888	679,86	251
218 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,2204	911,54	201
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	452
218 . 3 (32-010211-0103)	1115С	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,10092	1979,6	200
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,10092	981,60	99,06
218 . 4 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,11948	3381,2	404
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,11948	852,37	101,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	604
218 . 5 (21-130804-0601)	147080С	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000093	579268,66	54
218 . 6 (22-040901-0101)	249547С	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	10,5	1,218	438,45	534
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5067,14	588
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	272
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		620,84	72
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2968,86	344
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1232,23	143
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16635,07	1930
219	Е11-270903-0106 11-270903-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 3:1	КМ ЛИНИИ		0,01	21641,43	216
219 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,0318	679,86	22
219 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,019	911,54	17
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	39
219 . 3 (32-010211-0103)	1115С	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,0087	1979,6	17
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,0087	981,60	8,54
219 . 4 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,0103	3381,2	35
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,0103	852,37	8,78
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	52
219 . 5 (21-130804-0601)	147080С	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000008	579268,66	5
219 . 6 (22-040901-0101)	249547С	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	31,5	0,315	438,45	138
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14274,59	143
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	23
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1007,56	10
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3355,57	34
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1999,76	20
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26996,76	270
220	Е11-270903-0104 11-270903-0104 РСНБ	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 1:1	КМ ЛИНИИ		0,019	17037,71	324

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4						
220 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,06042	679,86	41
220 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,0361	911,54	33
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	74
220 . 3 (32-010211-0103)	1115С	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,01653	1979,6	33
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,01653	981,60	16,23
220 . 4 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,01957	3381,2	66
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,01957	852,37	16,68
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	99
220 . 5 (21-130804-0601)	147080С	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000015	579268,66	9
220 . 6 (22-040901-0101)	249547С	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	21	0,399	438,45	175
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9670,86	184
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	45
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		814,2	15
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3162,21	60
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1615,99	31
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21815,92	415
221	Е11-270903-0103 11-270903-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,4 М, СПЛОШНАЯ	КМ ЛИНИИ		0,12	81489,86	9779
221 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,3816	679,86	259
221 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,228	911,54	208
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	467
221 . 3 (32-010211-0103)	1115С	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,1044	1979,6	207
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,1044	981,60	102,48
221 . 4 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,1236	3381,2	418
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,1236	852,37	105,35
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	625
221 . 5 (21-130804-0601)	147080С	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000096	579268,66	56
221 . 6 (22-040901-0101)	249547С	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	168	20,16	438,45	8839
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				74123,01	8895
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	282
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		3521,19	423
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5869,21	704
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		6988,73	839
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				94347,79	11322
222	Е11-270903-0103 11-270903-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. (ДРУГИЕ РАЗМЕТКИ)	КМ ЛИНИИ		0,0339	81489,86	2763
222 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,107802	679,86	73
222 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,06441	911,54	59
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	132
222 . 3 (32-010211-0103)	1115С	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,029493	1979,6	58
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,029493	981,60	28,95
222 . 4 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,034917	3381,2	118
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,034917	852,37	29,76
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	176
222 . 5 (21-130804-0601)	147080С	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000027	579268,66	16
222 . 6 (22-040901-0101)	249547С	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	168	5,695	438,45	2497
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				74123,01	2513
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	80
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		3521,19	119
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5869,21	199
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		6988,73	237

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				94347,79	3198
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		ТЕНГЕ					-28731
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				-28731
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				14342
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				1581
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				-46063
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				-214
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				953
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				-1167
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				-2316
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				-31261
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				1581
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	ТЕНГЕ				-31261
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				1581
		РАЗДЕЛ 15. .УЛ.КОНЯХИНА					
		ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ					
226	С123-010201-0127 23-010201-0127 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 40 ММ, М ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80 -2,74 КГ			32	-639,77	-20473
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-26,87	-860
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-26,87	-860
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-53,33	-1707
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-719,97	-23039
		ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА					
230	Е11-270903-0101 11-270903-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, СПЛОШНАЯ	КМ ЛИНИИ		0,685	26245,16	17978
230 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	2,178	679,86	1481
230 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	1,302	911,54	1186
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	2667
230 . 3	1115С (32-010211-0103)	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,59595	1979,6	1180
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,59595	981,60	584,98
230 . 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,70555	3381,2	2386
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,70555	852,37	601,39
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	3565
230 . 5	147080С (21-130804-0601)	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000548	579268,66	317
230 . 6	249547С (22-040901-0101)	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	42	28,77	438,45	12614
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18878,31	12932
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	1608
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1200,91	823
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3548,93	2431
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2383,53	1633
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32177,61	22042
231	Е11-270903-0105 11-270903-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 1:3	КМ ЛИНИИ		0,491	12433,98	6105
231 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	1,561	679,86	1062
231 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,9329	911,54	850
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	1912
231 . 3	1115С (32-010211-0103)	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,42717	1979,6	846
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,42717	981,60	419,31
231 . 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,50573	3381,2	1710
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,50573	852,37	431,07
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	2556
231 . 5	147080С (21-130804-0601)	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000393	579268,66	228
231 . 6	249547С	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА	КГ	10,5	5,155	438,45	2260

1	2	3	4	5	6	7	8
	(22-040901-0101)	СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5067,14	2488
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	1153
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		620,84	305
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2968,86	1458
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1232,23	605
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16635,07	8168
232	Е11-270903-0106 11-270903-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 3:1	КМ ЛИНИИ	0,1		21641,43	2164
232 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,318	679,86	216
232 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,19	911,54	173
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	389
232 . 3	1115С (32-010211-0103)	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,087	1979,6	172
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,087	981,60	85,40
232 . 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,103	3381,2	348
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,103	852,37	87,79
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	520
232 . 5	147080С (21-130804-0601)	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,00008	579268,66	46
232 . 6	249547С (22-040901-0101)	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	31,5	3,15	438,45	1381
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14274,59	1427
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	235
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1007,56	101
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3355,57	336
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1999,76	200
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26996,76	2700
233	Е11-270903-0103 11-270903-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,4 М, СПЛОШНАЯ	КМ ЛИНИИ	0,0075		81489,86	611
233 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,02385	679,86	16
233 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,01425	911,54	13
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	29
233 . 3	1115С (32-010211-0103)	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,006525	1979,6	13
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,006525	981,60	6,40
233 . 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,007725	3381,2	26
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,007725	852,37	6,58
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	39
233 . 5	147080С (21-130804-0601)	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000006	579268,66	3
233 . 6	249547С (22-040901-0101)	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	168	1,26	438,45	552
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				74123,01	556
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	18
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		3521,19	26
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5869,21	44
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		6988,73	52
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				94347,79	708
234	Е11-270903-0103 11-270903-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. (ДРУГИЕ РАЗМЕТКИ)	КМ ЛИНИИ	0,147		81489,86	11979
234 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,46746	679,86	318
234 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,2793	911,54	255
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	572
234 . 3	1115С (32-010211-0103)	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,12789	1979,6	253
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,12789	981,60	125,54
234 . 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,15141	3381,2	512
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,15141	852,37	129,06

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	765
234 . 5	147080С (21-130804-0601)	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000118	579268,66	68
234 . 6	249547С (22-040901-0101)	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	168	24,696	438,45	10828
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				74123,01	10896
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	345
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		3521,19	518
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5869,21	863
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		6988,73	1027
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				94347,79	13869
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		ТЕНГЕ					18365
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				18365
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				28299
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				5570
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				-20473
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				4271
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				3359
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				912
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				1811
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				24447
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				5570
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	ТЕНГЕ				24447
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				5570

РАЗДЕЛ 16. УЛ.МАЛИНА

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

235	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ. УСТАНОВКА	ШТ.		2	-3489,26	-6979
235 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	3,2	6,4	-754,98	-4832
235 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1453	0,2906	-1103,05	-321
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-2576,21	-5152
235 . 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0152	0,0304	-3173,59	-96
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0152	0,0304	-1143,29	-34,76
235 . 4	1069С (31-010303-0301)	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА ТРАКТОРЕ 85 КВТ (115 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,11	0,22	-5800,87	-1276
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,22	-1143,29	-251,52
235 . 5	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0201	0,0402	-1799,25	-72
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0201	0,0402	-852,37	-34,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-722,5	-1445
235 . 6	144689С (21-130201-0104)	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ М10 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00048	0,00096	-491919,16	-472
235 . 7	149220С (22-040101-0503)	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,000193	0,000387	-329553,49	-128
235 . 8	149375С (22-040601-0602)	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,000034	0,000068	-444671,26	-30
235 . 9	149397С (22-040701-0101)	ЭМАЛЬ ХВ-124 ДЛЯ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, СЕРАЯ ГОСТ 10144-89	Т	0,000056	0,000112	-638826,99	-72
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-350,82	-702
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-1553,45	-3107
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-211,79	-424
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-1765,25	-3530
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-420,36	-841
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-5674,86	-11350
237	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		0,024	-3557,83	-85
237 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,78	0,01872	-723,15	-14
237 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,29	0,00696	-888,02	-6
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-821,58	-20
237 . 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,21	0,00504	-1909,23	-10
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,21	0,00504	-852,37	-4,30
237 . 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,42	0,01008	-11,48	-0,12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
237 . 5	3007С (31-050502-0102)	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 3 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,00192	-3428,55	-7

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,08	0,00192	-981,60	-1,88
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-680,04	-16
237 . 6	100414С (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,1	0,0264	-2090,71	-55
237 . 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,15	0,0036	-93	-0,33
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-2313,73	-56
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		-417,36	-10
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-166,96	-4
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-584,32	-14
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-331,37	-8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-4473,53	-107
238	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-ПОДЛИВКА БЕТОНА В15 ПОД СТОЙКИ. УСТРОЙСТВО	М3		0,128	-30855,93	-3950
238 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	1,35	0,1728	-690,68	-119
238 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1813	0,023206	-852,37	-20
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-1086,95	-139
238 . 3	404С (31-040101-0201)	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,48	0,06144	-11,67	-0,72
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
238 . 4	698С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,18	0,02304	-3581,97	-83
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,18	0,02304	-852,37	-19,64
238 . 5	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0013	0,000166	-1799,25	-0,3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0013	0,000166	-852,37	-0,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-652,7	-84
238 . 6	147049С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	0,032	-6598,38	-211
238 . 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,002	0,000256	-93	-0,02
238 . 8	279234С (21-020101-0618)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	0,13056	-27079,45	-3535
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-29270,82	-3747
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		-527,17	-67
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-1318,09	-169
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-1845,26	-236
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-2616,1	-335
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-35317,29	-4521
239	С123-010201-0127 23-010201-0127 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80 -2,74 КГ	М		52	-639,77	-33268
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-26,87	-1397
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-26,87	-1397
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-53,33	-2773
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-719,97	-37439
240	С124-010201-0103 24-010201-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ТРЕУГОЛЬНЫЕ 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 -1,5 КГ	ШТ.		2	-5893,67	-11787
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-247,53	-495
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-247,53	-495
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-491,3	-983
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-6632,5	-13265
		ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА					
244	Е11-270903-0101 11-270903-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, СПЛОШНАЯ	КМ ЛИНИИ		0,222	26245,16	5826
244 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,70596	679,86	480
244 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,4218	911,54	384
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	864
244 . 3	1115С (32-010211-0103)	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,19314	1979,6	382
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,19314	981,60	189,59

1	2	3	4	5	6	7	8
244 . 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,22866	3381,2	773
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,22866	852,37	194,90
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	1155
244 . 5	147080С (21-130804-0601)	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000178	579268,66	103
244 . 6	249547С (22-040901-0101)	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	42	9,324	438,45	4088
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18878,31	4191
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	521
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1200,91	267
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3548,93	788
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2383,53	529
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32177,61	7143
245	Е11-270903-0105 11-270903-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 1:3	КМ ЛИНИИ		0,052	12433,98	647
245 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,16536	679,86	112
245 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,0988	911,54	90
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	202
245 . 3	1115С (32-010211-0103)	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,04524	1979,6	90
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,04524	981,60	44,41
245 . 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,05356	3381,2	181
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,05356	852,37	45,65
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	271
245 . 5	147080С (21-130804-0601)	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000042	579268,66	24
245 . 6	249547С (22-040901-0101)	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	10,5	0,546	438,45	239
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5067,14	263
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	122
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		620,84	32
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2968,86	154
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1232,23	64
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16635,07	865
246	Е11-270903-0106 11-270903-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 3:1	КМ ЛИНИИ		0,05	21641,43	1082
246 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,159	679,86	108
246 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,095	911,54	87
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	195
246 . 3	1115С (32-010211-0103)	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,0435	1979,6	86
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,0435	981,60	42,70
246 . 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,0515	3381,2	174
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,0515	852,37	43,90
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	260
246 . 5	147080С (21-130804-0601)	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,00004	579268,66	23
246 . 6	249547С (22-040901-0101)	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	31,5	1,575	438,45	691
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14274,59	714
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	117
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1007,56	50
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3355,57	168
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1999,76	100
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26996,76	1350
247	Е11-270903-0104 11-270903-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 1:1	КМ ЛИНИИ		0,0071	17037,71	121
247 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,022578	679,86	15
247 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,01349	911,54	12
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	28

1	2	3	4	5	6	7	8
247 . 3	1115С (32-010211-0103)	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,006177	1979,6	12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,006177	981,60	6,06
247 . 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,007313	3381,2	25
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,007313	852,37	6,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	37
247 . 5	147080С (21-130804-0601)	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000006	579268,66	3
247 . 6	249547С (22-040901-0101)	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	21	0,1491	438,45	65
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9670,86	69
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	17
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		814,2	6
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3162,21	22
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1615,99	11
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21815,92	155
248	Е11-270903-0103 11-270903-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. (ДРУГИЕ РАЗМЕТКИ)	КМ ЛИНИИ	0,033325		81489,86	2716
248 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,105973	679,86	72
248 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,063317	911,54	58
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	130
248 . 3	1115С (32-010211-0103)	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,028993	1979,6	57
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,028993	981,60	28,46
248 . 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,034325	3381,2	116
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,034325	852,37	29,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	173
248 . 5	147080С (21-130804-0601)	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000027	579268,66	15
248 . 6	249547С (22-040901-0101)	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	168	5,599	438,45	2455
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				74123,01	2470
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	78
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		3521,19	117
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5869,21	196
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		6988,73	233
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				94347,79	3144
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16		ТЕНГЕ					-45677
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				-45677
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				3203
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				-3892
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				-45055
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				-4345
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				-2329
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				-2016
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				-4002
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				-54024
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				-3892
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	ТЕНГЕ				-54024
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				-3892
		РАЗДЕЛ 17. УЛ.СТРЕЛЬЦА					
		ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ					
249	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ. УСТАНОВКА	ШТ.		1	-3489,26	-3489
249 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	3,2	3,2	-754,98	-2416
249 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1453	0,1453	-1103,05	-160
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-2576,21	-2576
249 . 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0152	0,0152	-3173,59	-48
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0152	0,0152	-1143,29	-17,38
249 . 4	1069С (31-010303-0301)	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА ТРАКТОРЕ 85 КВТ (115 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,11	0,11	-5800,87	-638

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,11	-1143,29	-125,76
249 . 5	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0201	0,0201	-1799,25	-36
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0201	0,0201	-852,37	-17,13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-722,5	-722
249 . 6	144689С (21-130201-0104)	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ М10 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00048	0,00048	-491919,16	-236
249 . 7	149220С (22-040101-0503)	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,000193	0,000193	-329553,49	-64
249 . 8	149375С (22-040601-0602)	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,000034	0,000034	-444671,26	-15
249 . 9	149397С (22-040701-0101)	ЭМАЛЬ ХВ-124 ДЛЯ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, СЕРАЯ ГОСТ 10144-89	Т	0,000056	0,000056	-638826,99	-36
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-350,82	-351
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-1553,45	-1553
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-211,79	-212
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-1765,25	-1765
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-420,36	-420
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-5674,86	-5675
250	Е11-270902-0201 11-270902-0201 РСНБ РК 2015	-ЩИТКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА. ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ ТАБЛИЦЫ 11-270902-0100	ШТ.		3	-619,75	-1859
250 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	0,69	2,07	-754,98	-1563
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-520,94	-1563
250 . 2	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,00048	0,00144	-205870,68	-296
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-98,82	-296
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-314,12	-942
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-39,22	-118
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-353,35	-1060
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-77,85	-234
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-1050,95	-3153
251	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		0,016	-3557,83	-57
251 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,78	0,01248	-723,15	-9
251 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,29	0,00464	-888,02	-4
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-821,58	-13
251 . 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,21	0,00336	-1909,23	-6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,21	0,00336	-852,37	-2,86
251 . 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,42	0,00672	-11,48	-0,08
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
251 . 5	3007С (31-050502-0102)	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 3 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,00128	-3428,55	-4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,08	0,00128	-981,60	-1,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-680,04	-11
251 . 6	100414С (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,1	0,0176	-2090,71	-37
251 . 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,15	0,0024	-93	-0,22
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-2313,73	-37
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		-417,36	-7
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-166,96	-3
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-584,32	-9
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-331,37	-5
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-4473,53	-72
252	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-ПОДЛИВКА БЕТОНА В15 ПОД СТОЙКИ. УСТРОЙСТВО	М3		0,064	-30855,93	-1975
252 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	1,35	0,0864	-690,68	-60
252 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1813	0,011603	-852,37	-10
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-1086,95	-70
252 . 3	404С (31-040101-0201)	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,48	0,03072	-11,67	-0,36
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
252 . 4	698С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,18	0,01152	-3581,97	-41
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,18	0,01152	-852,37	-9,82
252 . 5	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0013	0,000083	-1799,25	-0,15

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0013	0,000083	-852,37	-0,07
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-652,7	-42
252 . 6 (21-130803-1101)	147049С	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	0,016	-6598,38	-106
252 . 7 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,002	0,000128	-93	-0,01
252 . 8 (21-020101-0618)	279234С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	0,06528	-27079,45	-1768
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-29270,82	-1873
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		-527,17	-34
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-1318,09	-84
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-1845,26	-118
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-2616,1	-167
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-35317,29	-2260
253	С123-010201-0127 23-010201-0127 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80 -2,74 КГ	М		32	-639,77	-20473
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-26,87	-860
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-26,87	-860
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-53,33	-1707
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-719,97	-23039
254	С124-010201-0103 24-010201-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ТРЕУГОЛЬНЫЕ 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 -1,5 КГ	ШТ.		3	-5893,67	-17681
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-247,53	-743
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-247,53	-743
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-491,3	-1474
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-6632,5	-19898
256	С124-010201-0111 24-010201-0111 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КРУГЛЫЕ 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 -2,7 КГ	ШТ.		1	-8488,43	-8488
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-356,51	-357
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-356,51	-357
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-707,6	-708
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-9552,54	-9553
		ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА					
257	Е11-270903-0101 11-270903-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, СПЛОШНАЯ	КМ ЛИНИИ		0,04	26245,16	1050
257 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,1272	679,86	86
257 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,076	911,54	69
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	156
257 . 3 (32-010211-0103)	1115С	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,0348	1979,6	69
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,0348	981,60	34,16
257 . 4 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,0412	3381,2	139
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,0412	852,37	35,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	208
257 . 5 (21-130804-0601)	147080С	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000032	579268,66	19
257 . 6 (22-040901-0101)	249547С	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	42	1,68	438,45	737
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18878,31	755
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	94
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1200,91	48
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3548,93	142
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2383,53	95
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32177,61	1287
258	Е11-270903-0105 11-270903-0105 РСНБ РК 2015	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 1:3	КМ ЛИНИИ		0,02	12433,98	249

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4						
258 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,0636	679,86	43
258 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,038	911,54	35
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	78
258 . 3	1115С (32-010211-0103)	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,0174	1979,6	34
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,0174	981,60	17,08
258 . 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,0206	3381,2	70
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,0206	852,37	17,56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	104
258 . 5	147080С (21-130804-0601)	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000016	579268,66	9
258 . 6	249547С (22-040901-0101)	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	10,5	0,21	438,45	92
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5067,14	101
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	47
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		620,84	12
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2968,86	59
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1232,23	25
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16635,07	333
259	Е11-270903-0104 11-270903-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 1:1	КМ ЛИНИИ		0,0077	17037,71	131
259 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,024486	679,86	17
259 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,01463	911,54	13
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	30
259 . 3	1115С (32-010211-0103)	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,006699	1979,6	13
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,006699	981,60	6,58
259 . 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,007931	3381,2	27
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,007931	852,37	6,76
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	40
259 . 5	147080С (21-130804-0601)	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000006	579268,66	4
259 . 6	249547С (22-040901-0101)	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	21	0,1617	438,45	71
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9670,86	74
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	18
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		814,2	6
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3162,21	24
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1615,99	12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21815,92	168
260	Е11-270903-0103 11-270903-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. (ДРУГИЕ РАЗМЕТКИ)	КМ ЛИНИИ		0,03375	81489,86	2750
260 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,107325	679,86	73
260 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,064125	911,54	58
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	131
260 . 3	1115С (32-010211-0103)	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,029362	1979,6	58
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,029362	981,60	28,82
260 . 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,034763	3381,2	118
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,034763	852,37	29,63
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	176
260 . 5	147080С (21-130804-0601)	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000027	579268,66	16
260 . 6	249547С (22-040901-0101)	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	168	5,67	438,45	2486
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				74123,01	2502
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	79
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		3521,19	119
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5869,21	198
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		6988,73	236
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				94347,79	3184

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17		ТЕНГЕ					-49842
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ					-49842
МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ					875
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ					-3827
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ					-46642
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ					-4488
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ					-2298
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ					-2190
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ					-4346
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ					-58677
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч					-5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ					-3827
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		ТЕНГЕ					-58677
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч					-5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ					-3827

РАЗДЕЛ 18. УЛ.САМАЛ

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

264	С123-010201-0127 23-010201-0127 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80 -2,74 КГ	М		24	-639,77	-15354
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-26,87	-645
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-26,87	-645
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-53,33	-1280
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-719,97	-17279
265	С124-010201-0103 24-010201-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ТРЕУГОЛЬНЫЕ 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 -1,5 КГ	ШТ.		1	-5893,67	-5894
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-247,53	-248
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-247,53	-248
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-491,3	-491
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-6632,5	-6633

ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА

266	Е11-270903-0101 11-270903-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, СПЛОШНАЯ	КМ ЛИНИИ		0,16	26245,16	4199
266 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,5088	679,86	346
266 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,304	911,54	277
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	623
266 . 3	1115С (32-010211-0103)	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,1392	1979,6	276
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,1392	981,60	136,64
266 . 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,1648	3381,2	557
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,1648	852,37	140,47
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	833
266 . 5	147080С (21-130804-0601)	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000128	579268,66	74
266 . 6	249547С (22-040901-0101)	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	42	6,72	438,45	2946
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18878,31	3021
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	376
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1200,91	192
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3548,93	568
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2383,53	381
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32177,61	5148
267	Е11-270903-0105 11-270903-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 1:3	КМ ЛИНИИ		0,679	12433,98	8443
267 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	2,159	679,86	1468
267 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	1,29	911,54	1176
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	2644
267 . 3	1115С (32-010211-0103)	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,59073	1979,6	1169

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,59073	981,60	579,86
267 . 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,69937	3381,2	2365
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,69937	852,37	596,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	3534
267 . 5	147080С (21-130804-0601)	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000543	579268,66	315
267 . 6	249547С (22-040901-0101)	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	10,5	7,13	438,45	3126
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5067,14	3441
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	1594
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		620,84	422
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2968,86	2016
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1232,23	837
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16635,07	11295
268	Е11-270903-0106 11-270903-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 3:1	КМ ЛИНИИ		0,43	21641,43	9306
268 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	1,367	679,86	930
268 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,817	911,54	745
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	1674
268 . 3	1115С (32-010211-0103)	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,3741	1979,6	741
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,3741	981,60	367,22
268 . 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,4429	3381,2	1498
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,4429	852,37	377,51
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	2238
268 . 5	147080С (21-130804-0601)	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000344	579268,66	199
268 . 6	249547С (22-040901-0101)	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	31,5	13,545	438,45	5939
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14274,59	6138
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	1010
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1007,56	433
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3355,57	1443
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1999,76	860
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26996,76	11609
269	Е11-270903-0103 11-270903-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. (ДРУГИЕ РАЗМЕТКИ)	КМ ЛИНИИ	0,242975		81489,86	19800
269 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,772661	679,86	525
269 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,461653	911,54	421
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	946
269 . 3	1115С (32-010211-0103)	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,211388	1979,6	418
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,211388	981,60	207,50
269 . 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,250264	3381,2	846
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,250264	852,37	213,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	1265
269 . 5	147080С (21-130804-0601)	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000194	579268,66	113
269 . 6	249547С (22-040901-0101)	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	168	40,82	438,45	17897
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				74123,01	18010
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	571
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		3521,19	856
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5869,21	1426
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		6988,73	1698
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				94347,79	22924

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	ТЕНГЕ	. . . . .	20500
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	20500
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	30609
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	5887
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	. . . . .	-21248
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	4560

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				3550
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				1010
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				2005
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				27065
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				5887
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	ТЕНГЕ				27065
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				5887

РАЗДЕЛ 19. УЛ.ДОСТЫК-2

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

270	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ. УСТАНОВКА	ШТ.		6	3489,26	20936
270 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	3,2	19,2	754,98	14496
270 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1453	0,8718	1103,05	962
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2576,21	15457
270 . 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0152	0,0912	3173,59	289
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0152	0,0912	1143,29	104,27
270 . 4	1069С (31-010303-0301)	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА ТРАКТОРЕ 85 КВТ (115 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,11	0,66	5800,87	3829
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,66	1143,29	754,57
270 . 5	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0201	0,1206	1799,25	217
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0201	0,1206	852,37	102,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				722,5	4335
270 . 6	144689С (21-130201-0104)	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ М10 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00048	0,00288	491919,16	1417
270 . 7	149220С (22-040101-0503)	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,000193	0,001161	329553,49	383
270 . 8	149375С (22-040601-0602)	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,000034	0,000203	444671,26	90
270 . 9	149397С (22-040701-0101)	ЭМАЛЬ ХВ-124 ДЛЯ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, СЕРАЯ ГОСТ 10144-89	Т	0,000056	0,000337	638826,99	215
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				350,82	2105
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		1553,45	9321
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		211,79	1271
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1765,25	10591
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		420,36	2522
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5674,86	34049
271	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		0,096	3557,83	342
271 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,78	0,07488	723,15	54
271 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,29	0,02784	888,02	25
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				821,58	79
271 . 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,21	0,02016	1909,23	38
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,21	0,02016	852,37	17,18
271 . 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,42	0,04032	11,48	0,46
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
271 . 5	3007С (31-050502-0102)	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 3 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,00768	3428,55	26
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,08	0,00768	981,60	7,54
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				680,04	65
271 . 6	100414С (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,1	0,1056	2090,71	221
271 . 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,15	0,0144	93	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2313,73	222
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		417,36	40
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		166,96	16
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		584,32	56
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		331,37	32
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4473,53	429
272	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-ПОДЛИВКА БЕТОНА В15 ПОД СТОЙКИ. УСТРОЙСТВО	М3		0,384	30855,93	11849
272 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	1,35	0,5184	690,68	358
272 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1813	0,069619	852,37	59

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1086,95	417
272 . 3 (31-040101-0201)	404С	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,48	0,18432	11,67	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
272 . 4 (31-050101-0102)	698С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,18	0,06912	3581,97	248
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,18	0,06912	852,37	58,92
272 . 5 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0013	0,000499	1799,25	0,9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0013	0,000499	852,37	0,43
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				652,7	251
272 . 6 (21-130803-1101)	147049С	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	0,096	6598,38	633
272 . 7 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,002	0,000768	93	0,07
272 . 8 (21-020101-0618)	279234С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	0,39168	27079,45	10606
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29270,82	11240
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		527,17	202
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1318,09	506
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1845,26	709
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2616,1	1005
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35317,29	13562
		ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА					
275	Е11-270903-0101 11-270903-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, СПЛОШНАЯ	КМ ЛИНИИ		0,066	26245,16	1732
275 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,20988	679,86	143
275 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,1254	911,54	114
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	257
275 . 3 (32-010211-0103)	1115С	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,05742	1979,6	114
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,05742	981,60	56,36
275 . 4 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,06798	3381,2	230
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,06798	852,37	57,94
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	344
275 . 5 (21-130804-0601)	147080С	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000053	579268,66	31
275 . 6 (22-040901-0101)	249547С	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВАКГ СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010		42	2,772	438,45	1215
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18878,31	1246
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	155
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1200,91	79
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3548,93	234
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2383,53	157
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32177,61	2124
276	Е11-270903-0105 11-270903-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 1:3	КМ ЛИНИИ		0,138	12433,98	1716
276 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,43884	679,86	298
276 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,2622	911,54	239
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	537
276 . 3 (32-010211-0103)	1115С	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,12006	1979,6	238
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,12006	981,60	117,85
276 . 4 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,14214	3381,2	481
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,14214	852,37	121,16
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	718
276 . 5 (21-130804-0601)	147080С	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,00011	579268,66	64
276 . 6 (22-040901-0101)	249547С	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВАКГ СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010		10,5	1,449	438,45	635
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5067,14	699
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	324

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		620,84	86
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2968,86	410
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1232,23	170
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16635,07	2296
277	Е11-270903-0106 11-270903-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 3:1	КМ ЛИНИИ		0,084	21641,43	1818
277 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,26712	679,86	182
277 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,1596	911,54	145
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	327
277 . 3	1115С (32-010211-0103)	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,07308	1979,6	145
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,07308	981,60	71,74
277 . 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,08652	3381,2	293
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,08652	852,37	73,75
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	437
277 . 5	147080С (21-130804-0601)	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000067	579268,66	39
277 . 6	249547С (22-040901-0101)	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	31,5	2,646	438,45	1160
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14274,59	1199
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	197
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1007,56	85
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3355,57	282
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1999,76	168
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26996,76	2268
278	Е11-270903-0104 11-270903-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 1:1	КМ ЛИНИИ		0,0292	17037,71	498
278 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,092856	679,86	63
278 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,05548	911,54	51
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	114
278 . 3	1115С (32-010211-0103)	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,025404	1979,6	50
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,025404	981,60	24,94
278 . 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,030076	3381,2	102
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,030076	852,37	25,64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	152
278 . 5	147080С (21-130804-0601)	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,000023	579268,66	14
278 . 6	249547С (22-040901-0101)	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	21	0,6132	438,45	269
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9670,86	282
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	69
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		814,2	24
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3162,21	92
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1615,99	47
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21815,92	637
279	Е11-270903-0103 11-270903-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. (ДРУГИЕ РАЗМЕТКИ)	КМ ЛИНИИ		0,0128	81489,86	1043
279 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=679,86)	ЧЕЛ-Ч	3,18	0,040704	679,86	28
279 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	0,02432	911,54	22
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3893,89	50
279 . 3	1115С (32-010211-0103)	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,87	0,011136	1979,6	22
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,011136	981,60	10,93
279 . 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,013184	3381,2	45
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,013184	852,37	11,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5204,89	67
279 . 5	147080С (21-130804-0601)	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0008	0,00001	579268,66	6

1	2	3	4	5	6	7	8
279 . 6	249547С (22-040901-0101)	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН ЕАЭС СТ РК 2066-2010	КГ	168	2,15	438,45	943
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				74123,01	949
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		2348,01	30
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		3521,19	45
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5869,21	75
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		6988,73	89
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				94347,79	1208
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19		ТЕНГЕ					39932
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				39932
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				17943
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				17238
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				12449
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				10338
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				2111
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				4191
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				56572
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				17238
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	ТЕНГЕ				56572
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				17238

РАЗДЕЛ. ВОДООТВОДНЫЕ ЛОТКИ ПЕРЕЕЗДНЫЕ МОСТИКИ ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-4

ВОДООТВОДНЫЕ ЛОТКИ

1	Е11-010101-0408 11-010101-0408 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3	М3 ГРУНТА	17,649	-145,7	-2572	
1 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,00592	0,104482	-690,68	-72
1 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02498	0,440872	-981,6	-433
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-28,61	-505
1 . 3	2438С (31-010201-0903)	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА "HITACHI", 0,4 М3	МАШ.-Ч	0,02498	0,440872	-5669,09	-2499
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02498	0,440872	-981,60	-432,76
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-141,61	-2499
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		-16,91	-298
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-6,83	-121
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-23,74	-419
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-13,56	-239
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-183	-3230
2	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	165,839	-3475,87	-576435	
2 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	23,881	-709,78	-16950
2 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	23,715	-1027,94	-24378
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-249,2	-41328
2 . 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	2,571	-6235,51	-16028
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	2,571	-1143,29	-2939,40
2 . 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	7,894	-3422,17	-27014
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	7,894	-852,37	-6728,61
2 . 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	11,741	-7431,77	-87259
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	11,741	-1143,29	-13423,37
2 . 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	1,509	-3381,2	-5103
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	1,509	-852,37	-1286,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-816,48	-135405
2 . 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	202,324	-2090,71	-423000
2 . 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	11,609	-93	-1080
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-2557,18	-424080
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-150,27	-24921
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-152,3	-25257
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-302,57	-50178
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-302,27	-50129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-4080,71	-676741
3	Е11-270201-0501 11-270201-0501 РСНБ	-СООРУЖЕНИЯ ВОДОСБРОСНЫЕ С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ИЗ ПРОДОЛЬНЫХ ЛОТКОВ ИЗ СБОРНОГО БЕТОНА. УСТРОЙСТВО	М3 ЛОТКА	3,025	-10778,71	-32606	

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
3 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1=764,53)	ЧЕЛ-Ч	3,23	9,771	-764,53	-7470
3 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,222	3,696	-1109,51	-4101
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-3825,14	-11571
3 . 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	1,08	3,267	-3173,59	-10368
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,08	3,267	-1143,29	-3735,13
3 . 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1419	0,429248	-1799,25	-772
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1419	0,429248	-852,37	-365,88
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-3682,79	-11140
3 . 5 (21-020401-2804)	102636С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,092	0,2783	-13911,64	-3872
3 . 6 (21-100501-1403)	135866С	МАСТИКА БУТИЛКАУЧУКОВАЯ МББП-65 "ЛИЛО-1" ГОСТ 25621-83	КГ	19,3	58,383	-173,4	-10124
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-4626,49	-13995
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-2306,56	-6977
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-549,58	-1662
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-2856,14	-8640
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-1090,79	-3300
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-14725,64	-44545
4	С121-040303-9903 21-040303-9903 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЛОТКИ ВОДОПРОПУСКНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СТ РК 937-92 -2500 КГ	М3		78,535	-70224,22	-5515059
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-2949,42	-231632
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-2949,42	-231632
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-5853,89	-459735
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-79027,53	-6206427
5	Е11-060601-0102 11-060601-0102 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕГОРОДКИ БЕТОННЫЕ В ЛОТКЕ. УСТРОЙСТВО	М3		0,85	-42521,43	-36143
5 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1=764,53)	ЧЕЛ-Ч	14,9	12,665	-764,53	-9683
5 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,9297	0,790245	-853,75	-675
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12185,23	-10357
5 . 3 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0027	0,002295	-3422,17	-8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0027	0,002295	-852,37	-1,96
5 . 4 (31-040101-0101)	403С	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,8866	0,75361	-36,72	-28
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
5 . 5 (31-050101-0102)	698С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,9163	0,778855	-3581,97	-2790
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,9163	0,778855	-852,37	-663,87
5 . 6 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0044	0,00374	-3173,59	-12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0044	0,00374	-1143,29	-4,28
5 . 7 (34-030102-0201)	1794С	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0399	0,033915	-56,27	-2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
5 . 8 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0063	0,005355	-1799,25	-10
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0063	0,005355	-852,37	-4,56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-3351,5	-2849
5 . 9 (21-020101-0301)	100467С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	0,867	-23008,79	-19949
5 .10 (21-070201-0301)	131548С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0041	0,003485	-24435,92	-85
5 .11 (21-070203-0305)	131600С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0476	0,04046	-26031,2	-1053
5 .12 (21-130102-0801)	144600С	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00137	0,001164	-17400	-20
5 .13 (21-130201-0901)	144746С	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0027	0,002295	-381819,66	-876
5 .14 (21-130209-0401)	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	1,7	1,445	-196,54	-284
5 .15 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00412	0,003502	-93	-0,33
5 .16 (27-010101-0104)	275940С	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	2,25	1,913	-702,64	-1344
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-27778,43	-23612
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		-5909,83	-5023
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-2034,11	-1729

1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8
				НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		%		-				-7943,95		-6752
				СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)		%		8				-4037,23		-3432
				СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:								-54502,6		-46327
6		Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9		-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ		М2				48,43		-731,66		-35434
6	. 1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9=842,82)		ЧЕЛ-Ч		0,212		10,267		-842,82		-8653
6	. 2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,002		0,09686		-852,37		-83
				ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:								-180,38		-8736
6	. 3	1238С (32-010201-0101)		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л		МАШ.-Ч		0,0195		0,944385		-470,55		-444
				В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.		ЧЕЛ-Ч		--		--		--		--
6	. 4	2509С (33-010201-0101)		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч		0,002		0,09686		-1799,25		-174
				В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.		ЧЕЛ-Ч		0,002		0,09686		-852,37		-82,56
				ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:								-12,77		-619
6	. 5	135867С (21-100501-1404)		МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000		КГ		2,4		116,232		-212,16		-24660
6	. 6	144636С (21-130104-0103)		БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10		Т		0,00016		0,007749		-117201,8		-908
6	. 7	146741С (21-130703-0201)		КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2		Т		0,00024		0,011623		-51147,9		-595
				ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:								-540,21		-26162
				НР ПЕРВОГО УРОВНЯ		%		50,8				-91,63		-4438
				НР ВТОРОГО УРОВНЯ		%		4,2				-34,58		-1675
				НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		%		-				-126,21		-6112
				СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)		%		8				-68,63		-3324
				СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:								-926,51		-44871
				ПЕШЕХОДНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МОСТИКИ										
7		Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015		-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ		М3 ГРУНТА				4,97		1143,07		5681
7	. 1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)		ЧЕЛ-Ч		1,54		7,654		742,25		5681
				ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:								1143,07		5681
				НР ПЕРВОГО УРОВНЯ		%		59,1				675,55		3357
				НР ВТОРОГО УРОВНЯ		%		4,2				76,38		380
				НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		%		-				751,93		3737
				СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)		%		8				151,6		753
				СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:								2046,6		10172
8		Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1		-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3		М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ				0,31		3475,87		1078
8	. 1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)		ЧЕЛ-Ч		0,144		0,04464		709,78		32
8	. 2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,143		0,04433		1027,94		46
				ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:								249,2		77
8	. 3	107С (31-010103-0201)		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)		МАШ.-Ч		0,0155		0,004805		6235,51		30
				В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.		ЧЕЛ-Ч		0,0155		0,004805		1143,29		5,49
8	. 4	112С (31-050501-0101)		АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч		0,0476		0,014756		3422,17		50
				В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.		ЧЕЛ-Ч		0,0476		0,014756		852,37		12,58
8	. 5	626С (32-010101-0202)		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т		МАШ.-Ч		0,0708		0,021948		7431,77		163
				В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.		ЧЕЛ-Ч		0,0708		0,021948		1143,29		25,09
8	. 6	1135С (32-010211-0201)		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л		МАШ.-Ч		0,0091		0,002821		3381,2		10
				В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.		ЧЕЛ-Ч		0,0091		0,002821		852,37		2,40
				ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:								816,48		253
8	. 7	100414М (21-010601-0101)		СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014		М3		1,22		0,3782		2090,71		791
8	. 8	249132С (21-130703-1405)		ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3		0,07		0,0217		93		2
				ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:								2557,18		793
				НР ПЕРВОГО УРОВНЯ		%		60,3				150,27		47
				НР ВТОРОГО УРОВНЯ		%		4,2				152,3		47
				НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		%		-				302,57		94
				СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)		%		8				302,27		94
				СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:								4080,71		1265

1	2	3	4	5	6	7	8
9	E11-060101-0114 11-060101-0114 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ БЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ. УСТРОЙСТВО	М3		0,72	28136,25	20258
9 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	0,97	0,6984	754,98	527
9 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2015	0,14508	859,44	125
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				905,51	652
9 . 3	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0027	0,001944	3422,17	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0027	0,001944	852,37	1,66
9 . 4	403С (31-040101-0101)	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,0583	0,041976	36,72	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
9 . 5	698С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,1868	0,134496	3581,97	482
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1868	0,134496	852,37	114,64
9 . 6	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0049	0,003528	3173,59	11
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0049	0,003528	1143,29	4,03
9 . 7	1794С (34-030102-0201)	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,001	0,00072	56,27	0,04
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
9 . 8	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0071	0,005112	1799,25	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0071	0,005112	852,37	4,36
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				708,87	510
9 . 9	100533С (21-020101-0601)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	0,7344	25929,15	19042
9 .10	131600С (21-070203-0305)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0004	0,000288	26031,2	7
9 .11	144600С (21-130102-0801)	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,0001	0,000072	17400	1
9 .12	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,02	0,0144	196,54	3
9 .13	147049С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,03	0,0216	6598,38	143
9 .14	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0073	0,005256	93	0,49
9 .15	275941С (27-010101-0105)	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	0,036	0,02592	905,42	23
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				26695,04	19220
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		439,17	316
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1200,17	864
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1639,34	1180
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2382,05	1715
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32157,63	23153
10	E11-270601-0102 11-270601-0102 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ДОРОЖНЫЕ ИЗ СБОРНЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2. УСТРОЙСТВО	М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ		0,01	3416,67	34
10 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	1,25	0,0125	754,98	9
10 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,6737	0,006737	1042,53	7
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1646,08	16
10 . 3	128С (31-060201-0201)	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,0941	0,000941	450,08	0,42
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
10 . 4	551С (32-010206-0401)	ЗАЛИВЩИКИ ШВОВ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	МАШ.-Ч	0,1674	0,001674	4598,22	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1674	0,001674	981,60	1,64
10 . 5	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,366	0,00366	3173,59	12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,366	0,00366	1143,29	4,18
10 . 6	1238С (32-010201-0101)	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0129	0,000129	470,55	0,06
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
10 . 7	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1403	0,001403	1799,25	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1403	0,001403	852,37	1,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2232,13	22
10 . 8	100628С (21-020101-1101)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В27,5 ГОСТ 7473-2010	М3	0,0033	0,000033	34395,23	1
10 . 9	102671С (21-020402-0102)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3 ГОСТ 28013-98	М3	0,0057	0,000057	17591,47	1
10 .10	147337С (21-130812-1035)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,000135	0,000001	200244,36	0,27
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				240,81	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		992,58	10
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		185,19	2
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1177,77	12
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		367,56	4
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4961,99	50
11	С121-040302-9904 21-040302-9904 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СТ РК 937-92 2,5 Т	М3		0,01	50850,21	509
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2135,71	21
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2135,71	21
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4238,87	42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: ПЕРЕЕЗДНЫЕ МОСТИКИ				57224,79	572
12	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3 ГРУНТА		77,1	1143,07	88130
12 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	1,54	118,734	742,25	88130
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1143,07	88130
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		675,55	52085
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		76,38	5889
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		751,93	57974
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		151,6	11688
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2046,6	157793
13	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		40,56	3475,87	140981
13 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	5,841	709,78	4146
13 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	5,8	1027,94	5962
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	10108
13 . 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,62868	6235,51	3920
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,62868	1143,29	718,76
13 . 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	1,931	3422,17	6607
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	1,931	852,37	1645,93
13 . 5 (32-010101-0202)	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	2,872	7431,77	21341
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	2,872	1143,29	3283,53
13 . 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,369096	3381,2	1248
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,369096	852,37	314,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	33117
13 . 7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	49,483	2090,71	103455
13 . 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	2,839	93	264
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	103719
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	6095
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	6177
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	12272
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	12260
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	165514
14	Е11-060101-0114 11-060101-0114 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ БЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ. УСТРОЙСТВО	М3		20,28	28136,25	570603
14 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	0,97	19,672	754,98	14852
14 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2015	4,086	859,44	3512
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				905,51	18364
14 . 3 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0027	0,054756	3422,17	187
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0027	0,054756	852,37	46,67
14 . 4 (31-040101-0101)	403С	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,0583	1,182	36,72	43
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
14 . 5 (31-050101-0102)	698С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,1868	3,788	3581,97	13570
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1868	3,788	852,37	3228,78

1	2	3	4	5	6	7	8
14 . 6 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0049	0,099372	3173,59	315
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0049	0,099372	1143,29	113,61
14 . 7 (34-030102-0201)	1794С	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,001	0,02028	56,27	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
14 . 8 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0071	0,143988	1799,25	259
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0071	0,143988	852,37	122,73
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				708,87	14376
14 . 9 (21-020101-0601)	100533С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	20,686	25929,15	536360
14 .10 (21-070203-0305)	131600С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0004	0,008112	26031,2	211
14 .11 (21-130102-0801)	144600С	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,0001	0,002028	17400	35
14 .12 (21-130209-0401)	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,02	0,4056	196,54	80
14 .13 (21-130803-1101)	147049С	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,03	0,6084	6598,38	4014
14 .14 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0073	0,148044	93	14
14 .15 (27-010101-0105)	275941С	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	0,036	0,73008	905,42	661
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				26695,04	541375
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		439,17	8906
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1200,17	24339
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1639,34	33246
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2382,05	48308
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32157,63	652157
15	Е11-270601-0102 11-270601-0102 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ДОРОЖНЫЕ ИЗ СБОРНЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2. УСТРОЙСТВО	М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ		30,82	3416,67	105302
15 . 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	1,25	38,525	754,98	29086
15 . 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,6737	20,763	1042,53	21646
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1646,08	50732
15 . 3 (31-060201-0201)	128С	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,0941	2,9	450,08	1305
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
15 . 4 (32-010206-0401)	551С	ЗАЛИВЩИКИ ШВОВ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	МАШ.-Ч	0,1674	5,159	4598,22	23723
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1674	5,159	981,60	5064,07
15 . 5 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,366	11,28	3173,59	35798
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,366	11,28	1143,29	12896,31
15 . 6 (32-010201-0101)	1238С	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0129	0,397578	470,55	187
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
15 . 7 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1403	4,324	1799,25	7780
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1403	4,324	852,37	3685,65
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2232,13	68794
15 . 8 (21-020101-1101)	100628С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В27,5 ГОСТ 7473-2010	М3	0,0033	0,101706	34395,23	3498
15 . 9 (21-020402-0102)	102671С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3 ГОСТ 28013-98	М3	0,0057	0,175674	17591,47	3090
15 .10 (21-130812-1035)	147337С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,000135	0,004161	200244,36	833
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				240,81	7422
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		992,58	30591
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		185,19	5708
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1177,77	36299
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		367,56	11328
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4961,99	152929
16	С121-040302-9904 21-040302-9904 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СТ РК 937-92 2,5 Т	М3		30,82	50850,21	1567203
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2135,71	65823
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2135,71	65823
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4238,87	130642
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				57224,79	1763668

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		ТЕНГЕ					-3698469
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ					-3698469
МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ					503437
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ					101264
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ					-3947347
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ					-318754
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ					-93076
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ					59750
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ					-152826
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ					-303324
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ					-4094869
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч					137
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ					101264
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		ТЕНГЕ					-4094869
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч					137
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ					101264
РАЗДЕЛ 37. ПО СЛИЧИТЕЛЬНОЙ ВЕДОМОСТИ №2 УЛИЦА МАГИСТРАЛЬНАЯ							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 37		ТЕНГЕ					-
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37		ТЕНГЕ					-
РАЗДЕЛ 38. ФУНДАМЕНТЫДОСТАВКА ПРИВОЗНОГО ГРУНТА С РАССТОЯНИЯ 30 КМ-35010 М3,ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1							
431.2 E11-010102-0326 11-010102-0326 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА		2091,62	148,68		310981
1.22. 1 1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,00774	16,189	690,68		11182
1.22. 2 3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0219	45,806	1143,29		52370
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				30,38		63552
1.22. 3 258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00519	10,856	3605,02		39134
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00519	10,856	1143,29		12411,56
1.22. 4 2440С (31-010201-0905)	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА "HITACHI", 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,01671	34,951	7413,35		259104
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01671	34,951	1143,29		39959,13
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				142,59		298238
1.22. 5 100081С (21-010201-0604)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,00012	0,250994	6221,04		1561
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,746525		1561
	НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		17,96		37559
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7		14639
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,96		52198
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		13,89		29054
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				187,53		392233
432.2 E11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2-3 ГРУППЫ. РАБОТА НА ОТВАЛЕ	М3 ГРУНТА		2091,62	15,71		32866
2.22. 1 1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,00332	6,944	690,68		4796
2.22. 2 3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00369	7,718	1136,98		8775
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,49		13572
2.22. 3 162С (33-010101-0101)	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ, 7 Т	МАШ.-Ч	0,00008	0,16733	1965,45		329
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00008	0,16733	852,37		142,63
2.22. 4 258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00361	7,551	3605,02		27221
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00361	7,551	1143,29		8632,98
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,17		27549
2.22. 5 100081С (21-010201-0604)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,00004	0,083665	6221,04		520
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,248841		520
	НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,83		8021
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,821015		1717
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,66		9738
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,63		3408
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22		46013
433.2 C341-020103-1030 41-020103-1030 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 30 КМ	Т		3346,592	502,8		1682666
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		21,12		70672
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		21,12		70672
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		41,91		140267

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				565,83	1893606
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 38		ТЕНГЕ					2026514
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				2026514
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				2082
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				77123
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				1682666
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				132608
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				45580
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				87028
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				172730
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				2331851
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				77123
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	ТЕНГЕ				2331851
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				77123
		РАЗДЕЛ 39. УЛИЦА МАГИСТРАЛЬНАЯ					
434.2	E11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		6595,42	19,83	130771
4.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0055	36,275	1143,29	41473
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,29	41473
4.22. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0055	36,275	3605,02	130771
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	36,275	1143,29	41472,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,83	130771
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,72	24510
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,988843	6522
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,71	31032
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,96	12944
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26,5	174748
435.2	E11-010104-0113 11-010104-0113 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА		6595,42	17,16	113177
5.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00476	31,394	1143,29	35893
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,44	35893
5.22. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00476	31,394	3605,02	113177
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00476	31,394	1143,29	35892,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,16	113177
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,22	21213
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,855798	5644
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,07	26857
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,7	11203
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22,93	151236
436.2	С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ . ПОГРУЗКА	Т		5214,78	195	1016882
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,19	42709
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,19	42709
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,26	84767
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,45	1144358
437.2	С341-010204-1001 41-010204-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИТ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗОК 1 КМ			5214,78	176,24	919053
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,4	38600
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,4	38600
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,69	76612
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				198,33	1034265
438.2	С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ . ПОГРУЗКА	Т		31720,42	195	6185482
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,19	259790
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,19	259790

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,26	515622
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,45	6960894
439.2	С341-010204-1001 41-010204-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИТ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ.ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14Т.КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗОК 1 КМ			31720,42	176,24	5590407
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,4	234797
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,4	234797
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,69	466016
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				198,33	6291220
440.2	Е11-010201-0103 11-010201-0103 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		1147,75	38,26	43908
0.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01059	12,155	1127,87	13709
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,94	13709
0.22. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00958	10,995	3605,02	39639
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00958	10,995	1143,29	12570,47
0.22. 3	618С (32-010102-0301)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00101	1,159	716,69	831
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
0.22. 4	1835С (33-040101-0102)	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00101	1,159	2965,74	3438
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00101	1,159	981,60	1137,67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				38,26	43908
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		7,06	8102
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,9	2184
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,96	10286
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3,78	4336
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,99	58529
441.2	Е11-010201-0109 11-010201-0109 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		1147,75	26,03	29881
1.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00707	8,115	981,6	7965
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,94	7965
1.22. 2	618С (32-010102-0301)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00707	8,115	716,69	5816
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
1.22. 3	1835С (33-040101-0102)	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00707	8,115	2965,74	24066
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00707	8,115	981,60	7965,68
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,03	29881
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,1	4707
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,27	1453
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,37	6160
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,51	2883
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33,91	38925
442.2	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		1147,75	58,32	66933
2.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,0122	14,003	636,57	8914
2.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0122	14,003	852,37	11935
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18,17	20849
2.22. 3	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0122	14,003	3381,2	47345
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0122	14,003	852,37	11935,74
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41,25	47345
2.22. 4	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	114,775	93	10674
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9,3	10674
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		10,74	12322
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,9	3329
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,64	15650
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,76	6607
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				77,71	89190

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1, (ОТ УЛ. ОТРАР ДО УЛ МАЙДАНОВА И ОТ УЛ. МАЙДАНОВА ДО УЛ. №2

1	2	3	4	5	6	7	8
		,ПРОТЯЖЕННОСТЬ 495,3М)					
443.2	E11-271001-0501 11-271001-0501 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПГС С5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		674,8	-494,09	-333415
3.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	0,0515	34,752	-774,71	-26923
3.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1261	85,092	-974,36	-82910
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-162,76	-109833
3.22. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	18,894	-3605,02	-68115
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	18,894	-1143,29	-21601,32
3.22. 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0141	9,515	-3381,2	-32171
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0141	9,515	-852,37	-8110,30
3.22. 5	1960С (32-010208-0101)	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	18,894	-8189,1	-154728
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,056	37,788	-916,99	-34651,03
3.22. 6	2040С (31-030305-0302)	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,028	18,894	-2362,47	-44637
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	18,894	-981,60	-18546,35
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-444,06	-299651
3.22. 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,109	73,553	-93	-6840
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-10,14	-6840
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-98,15	-66229
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-24,87	-16785
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-123,02	-83014
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-49,37	-33314
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-666,48	-449743
444.2	С121-010201-0403 21-010201-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3		329,302	-5311,06	-1748943
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-223,06	-73456
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-223,06	-73456
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-442,73	-145792
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-5976,85	-1968190
445.2	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 -1600 КГ	М3		445,368	-2090,71	-931135
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-87,81	-39108
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-87,81	-39108
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-174,28	-77619
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-2352,8	-1047862
446.2	E11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=2,1	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 25 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		2699,2	-256,86	-693310
6.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	0,08736	235,802	-742,25	-175024
6.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,050799	137,117	-1006,23	-137972
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-115,96	-312996
6.22. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,004872	13,151	-6235,51	-82000
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004872	13,151	-1143,29	-15035,41
6.22. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012432	33,556	-3422,17	-114836
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012432	33,556	-852,37	-28602,13
6.22. 5	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,015288	41,265	-3032,59	-125141
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015288	41,265	-981,60	-40505,72
6.22. 6	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,014112	38,091	-3863,36	-147160
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,014112	38,091	-1143,29	-43549,06
6.22. 7	625С (32-010101-0201)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,001092	2,948	-5498,65	-16207
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001092	2,948	-1143,29	-3370,42

1	2	3	4	5	6	7	8
6.22. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,003003	8,106	-3381,2	-27407
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003003	8,106	-852,37	-6909,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-189,96	-512751
6.22. 9	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02205	59,517	-93	-5535
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-2,05	-5535
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-69,92	-188736
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-13,72	-37046
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-83,65	-225782
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-27,24	-73527
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-367,75	-992620
447.2	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		869,86	-182,98	-159171
7.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	28,705	-723,15	-20758
7.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	38,587	-1059,42	-40880
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-70,86	-61638
7.22. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,31315	-6235,51	-1953
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,31315	-1143,29	-358,02
7.22. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	3,462	-3422,17	-11848
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	3,462	-852,37	-2950,90
7.22. 5	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	2,044	-3605,02	-7369
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	2,044	-1143,29	-2336,88
7.22. 6	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	9,221	-3032,59	-27962
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	9,221	-981,60	-9051,33
7.22. 7	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	20,79	-3863,36	-80318
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	20,79	-1143,29	-23769,00
7.22. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	2,262	-3381,2	-7647
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	2,262	-852,37	-1928,06
7.22. 9	1602С (32-010212-0101)	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,49582	-2654,92	-1316
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,49582	-981,60	-486,70
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-159,12	-138413
7.22.10	249133С (21-130703-1406)	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03	26,096	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-42,73	-37168
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-9,48	-8246
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-52,21	-45414
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-18,82	-16367
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-254,01	-220952
448.2	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3		180,06	-7525,89	-1355112
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-316,09	-56915
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-316,09	-56915
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-627,36	-112962
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-8469,34	-1524989
449.2	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		869,86	-43,08	-37475
9.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	10,917	-991,69	-10826
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-10826
9.22. 2	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	3,61	-3422,17	-12354
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	3,61	-852,37	-3077,06
9.22. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	3,74	-3032,59	-11343

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	3,74	-981,60	-3671,18
9.22. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	3,566	-3863,36	-13778
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	3,566	-1143,29	-4076,97
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-37475
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-6528
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-2,12	-1848
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-9,63	-8376
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-4,22	-3668
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-56,93	-49520
450.2	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3		60,02	-7525,89	-451704
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-316,09	-18972
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-316,09	-18972
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-627,36	-37654
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-8469,34	-508330
451.2	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	АВТОСТОЯНКИ (ПК7+62-СЛЕВА;ПК13+00-СЛЕВА;ПК18+9,45-СЛЕВА) -ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		18	4,57	82
1.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,01782	1143,29	20
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	20
1.22. 2	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,00684	6235,51	43
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,00684	1143,29	7,82
1.22. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,01098	3605,02	40
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,01098	1143,29	12,55
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	82
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	12
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	4
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	16
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	106
452.2	Е11-271001-0501 11-271001-0501 РСНБ РК 2015	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1, -СМЕСЬ ЩПГС С5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		7,36	494,09	3637
2.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	0,0515	0,37904	774,71	294
2.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1261	0,928096	974,36	904
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				162,76	1198
2.22. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	0,20608	3605,02	743
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	0,20608	1143,29	235,61
2.22. 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0141	0,103776	3381,2	351
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0141	0,103776	852,37	88,46
2.22. 5	1960С (32-010208-0101)	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	0,20608	8189,1	1688
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,056	0,41216	916,99	377,94
2.22. 6	2040С (31-030305-0302)	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,028	0,20608	2362,47	487
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	0,20608	981,60	202,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				444,06	3268
2.22. 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,109	0,80224	93	75
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,14	75
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		98,15	722
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		24,87	183
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,02	905
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		49,37	363
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				666,48	4905
453.2	С121-010201-0403 21-010201-0403 РСНБ	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТ725НЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		3,593	5311,06	19083

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		223,06	801
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		223,06	801
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		442,73	1591
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5976,85	21475
454.2	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3		4,86	2090,71	10161
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	427
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	427
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	847
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	11435
455.2	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=2,1	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 25 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		29,45	256,86	7564
5.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	0,08736	2,573	742,25	1910
5.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,050799	1,496	1006,23	1505
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				115,96	3415
5.22. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,004872	0,14348	6235,51	895
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004872	0,14348	1143,29	164,04
5.22. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012432	0,366122	3422,17	1253
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012432	0,366122	852,37	312,07
5.22. 5 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,015288	0,450232	3032,59	1365
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015288	0,450232	981,60	441,95
5.22. 6 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,014112	0,415598	3863,36	1606
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,014112	0,415598	1143,29	475,15
5.22. 7 (32-010101-0201)	625С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,001092	0,032159	5498,65	177
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001092	0,032159	1143,29	36,77
5.22. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,003003	0,088438	3381,2	299
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003003	0,088438	852,37	75,38
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				189,96	5594
5.22. 9 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02205	0,649373	93	60
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,05	60
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		69,92	2059
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		13,72	404
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		83,65	2463
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		27,24	802
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				367,75	10830
456.2	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		2,62	-182,98	-479
6.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	0,08646	-723,15	-63
6.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	0,116223	-1059,42	-123
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-70,86	-186
6.22. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,000943	-6235,51	-6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,000943	-1143,29	-1,08
6.22. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	0,010428	-3422,17	-36
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	0,010428	-852,37	-8,89
6.22. 5 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	0,006157	-3605,02	-22
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	0,006157	-1143,29	-7,04
6.22. 6 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	0,027772	-3032,59	-84
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	0,027772	-981,60	-27,26

1	2	3	4	5	6	7	8
6.22. 7 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	0,062618	-3863,36	-242
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	0,062618	-1143,29	-71,59
6.22. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	0,006812	-3381,2	-23
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	0,006812	-852,37	-5,81
6.22. 9 (32-010212-0101)	1602С	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,001493	-2654,92	-4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,001493	-981,60	-1,47
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-159,12	-417
6.22.10 (21-130703-1406)	249133С	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03	0,0786	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-42,73	-112
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-9,48	-25
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-52,21	-137
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-18,82	-49
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-254,01	-666
457.2	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3		0,543	-7525,89	-4087
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-316,09	-172
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-316,09	-172
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-627,36	-341
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-8469,34	-4599
458.2	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		2,62	-43,08	-113
8.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	0,032881	-991,69	-33
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-33
8.22. 2 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	0,010873	-3422,17	-37
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	0,010873	-852,37	-9,27
8.22. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	0,011266	-3032,59	-34
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	0,011266	-981,60	-11,06
8.22. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	0,010742	-3863,36	-42
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	0,010742	-1143,29	-12,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-113
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-20
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-2,12	-6
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-9,63	-25
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-4,22	-11
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-56,93	-149
459.2	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3		0,18	-7525,89	-1355
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-316,09	-57
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-316,09	-57
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-627,36	-113
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-8469,34	-1524
460.2	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		2,62	-2031,74	-5323
0.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	0,088032	-852,37	-75
0.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	0,043937	-1102,89	-48
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-47,14	-123
0.22. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,009091	-3032,59	-28
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,009091	-981,60	-8,92
0.22. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	0,026462	-3863,36	-102

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	0,026462	-1143,29	-30,25
0.22. 5	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,001022	-3381,2	-3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,001022	-852,37	-0,87
0.22. 6	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,003668	-94,23	-0,35
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
0.22. 7	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,007336	-5575,82	-41
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,007336	-1143,29	-8,39
0.22. 8	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,000026	-1799,25	-0,05
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,000026	-852,37	-0,02
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-66,62	-175
0.22. 9	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0925	0,24235	-20908,61	-5067
0.22.10	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,000016	-205870,68	-3
0.22.11	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000011	0,000028	-106504,1	-3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-1936,47	-5074
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-28,42	-74
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-86,53	-227
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-114,95	-301
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-171,73	-450
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-2318,42	-6074
461.2	Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		2,62	-1004,58	-2632
1.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,000943	-852,37	-0,8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-0,306853	-1
1.22. 2	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	0,001782	-94,23	-0,17
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-0,064076	-
1.22. 3	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,048	0,12576	-20908,61	-2629
1.22. 4	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000006	0,000015	-106504,1	-2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-1004,21	-2631
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-0,185032	-
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-42,2	-111
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-42,39	-111
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-83,76	-219
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-1130,72	-2962
462.2	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		2,62	-2812,87	-7370
2.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	0,088032	-852,37	-75
2.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	0,044095	-1102,52	-49
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-47,2	-124
2.22. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,009091	-3032,59	-28
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,009091	-981,60	-8,92
2.22. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	0,026462	-3863,36	-102
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	0,026462	-1143,29	-30,25
2.22. 5	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,000079	-3173,59	-0,25
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,000079	-1143,29	-0,09
2.22. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,001022	-3381,2	-3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,001022	-852,37	-0,87
2.22. 7	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,003668	-94,23	-0,35
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
2.22. 8	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,007336	-5575,82	-41
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,007336	-1143,29	-8,39

1	2	3	4	5	6	7	8
2.22. 9	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,000105	-1799,25	-0,19
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,000105	-852,37	-0,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-66,77	-175
2.22.10	102778С (21-020504-0103)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	Т	0,0966	0,253092	-28061,43	-7102
2.22.11	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,000016	-205870,68	-3
2.22.12	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,000393	-24435,92	-10
2.22.13	144684С (21-130105-0103)	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ) МАРКИ ПБВЭ 130/150	Т	0,000011	0,000028	-164610,38	-5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-2717,45	-7120
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-28,46	-75
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-119,34	-313
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-147,79	-387
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-236,85	-621
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-3197,51	-8377
		МЕСТНЫЕ ПРОЕЗДЫ (ПК5+45;ПК10+8;ПК15+72;ПК20+49-СЛЕВА)					
463.2	Е11-271001-0501 11-271001-0501 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПГС С5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)	137,5		-494,09	-67938
3.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	0,0515	7,081	-774,71	-5486
3.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1261	17,339	-974,36	-16894
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-162,76	-22380
3.22. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	3,85	-3605,02	-13879
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	3,85	-1143,29	-4401,67
3.22. 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0141	1,939	-3381,2	-6555
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0141	1,939	-852,37	-1652,75
3.22. 5	1960С (32-010208-0101)	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	3,85	-8189,1	-31528
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,056	7,7	-916,99	-7060,78
3.22. 6	2040С (31-030305-0302)	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,028	3,85	-2362,47	-9096
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	3,85	-981,60	-3779,16
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-444,06	-61058
3.22. 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,109	14,988	-93	-1394
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-10,14	-1394
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-98,15	-13495
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-24,87	-3420
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-123,02	-16915
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-49,37	-6788
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-666,48	-91642
464.2	С121-010201-0403 21-010201-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3		67,1	-5311,06	-356372
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-223,06	-14968
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-223,06	-14968
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-442,73	-29707
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-5976,85	-401047
465.2	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 -1600 КГ	М3		90,75	-2090,71	-189732
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-87,81	-7969
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-87,81	-7969
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-174,28	-15816
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-2352,8	-213517
466.2	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=2,1	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		550	-256,86	-141272
6.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	0,08736	48,048	-742,25	-35664
6.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,050799	27,939	-1006,23	-28114

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-115,96	-63777
6.22. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,004872	2,68	-6235,51	-16709
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004872	2,68	-1143,29	-3064,02
6.22. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012432	6,838	-3422,17	-23399
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012432	6,838	-852,37	-5828,51
6.22. 5	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,015288	8,408	-3032,59	-25499
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015288	8,408	-981,60	-8253,29
6.22. 6	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,014112	7,762	-3863,36	-29986
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,014112	7,762	-1143,29	-8874,22
6.22. 7	625С (32-010101-0201)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,001092	0,6006	-5498,65	-3302
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001092	0,6006	-1143,29	-686,66
6.22. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,003003	1,652	-3381,2	-5585
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003003	1,652	-852,37	-1408,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-189,96	-104480
6.22. 9	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02205	12,127	-93	-1128
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-2,05	-1128
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-69,92	-38458
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-13,72	-7549
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-83,65	-46006
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-27,24	-14982
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-367,75	-202260
467.2	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		2036,7	182,98	372685
7.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	67,211	723,15	48604
7.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	90,348	1059,42	95717
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	144320
7.22. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,733212	6235,51	4572
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,733212	1143,29	838,27
7.22. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	8,106	3422,17	27740
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	8,106	852,37	6909,31
7.22. 5	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	4,786	3605,02	17255
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	4,786	1143,29	5471,79
7.22. 6	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	21,589	3032,59	65471
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	21,589	981,60	21191,76
7.22. 7	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	48,677	3863,36	188057
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	48,677	1143,29	55651,93
7.22. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	5,295	3381,2	17905
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	5,295	852,37	4513,30
7.22. 9	1602С (32-010212-0101)	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	1,161	2654,92	3082
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	1,161	981,60	1139,64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	324082
7.22.10	249133С (21-130703-1406)	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03	61,101	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	87025
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		9,48	19308
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		52,21	106333
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		18,82	38321
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				254,01	517340
468.2	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		421,597	7525,89	3172893

1	2	3	4	5	6	7	8
	IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		316,09	133261
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		316,09	133261
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		627,36	264492
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8469,34	3570646
469.2	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ	2036,7		-43,08	-87745
9.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	25,561	-991,69	-25348
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-25348
9.22. 2 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	8,452	-3422,17	-28925
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	8,452	-852,37	-7204,23
9.22. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	8,758	-3032,59	-26559
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	8,758	-981,60	-8596,85
9.22. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	8,35	-3863,36	-32261
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	8,35	-1143,29	-9546,47
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-87745
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-15285
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-2,12	-4327
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-9,63	-19612
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-4,22	-8589
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-56,93	-115946
470.2	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3	140,532		-7525,89	-1057628
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-316,09	-44420
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-316,09	-44420
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-627,36	-88164
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: ОСТАНОВОЧНЫЕ КАРМАНЫ(ПК5+45-СЛЕВА;ПК6+24-СПРАВА;ПК10+8-СЛЕВА;ПК10+80.55-СПРАВА;ПК15+92-СЛЕВА;ПК16+31,5-СПРАВА;ПК20+49-СПРАВА)				-8469,34	-1190213
471.2	Е11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	233		19,83	4620
1.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0055	1,282	1143,29	1465
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,29	1465
1.22. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0055	1,282	3605,02	4620
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	1,282	1143,29	1465,70
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,83	4620
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,72	866
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,988843	230
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,71	1096
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,96	457
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26,5	6173
472.2	Е11-010104-0113 11-010104-0113 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	233		17,16	3998
2.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00476	1,109	1143,29	1268
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,44	1268
2.22. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00476	1,109	3605,02	3998
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00476	1,109	1143,29	1267,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,16	3998
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,22	749
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,855798	199
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,07	949
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,7	396
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22,93	5343
473.2	С341-310104	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ . ПОГРУЗКА	Т	372,8		195	72696

1	2	3	4	5	6	7	8
	-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,19	3053
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,19	3053
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,26	6060
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,45	81809
474.2	С341-010204-1001 41-010204-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ.ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14Т.КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗОК 1 КМ	Т		372,8	176,24	65702
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,4	2759
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,4	2759
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,69	5477
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				198,33	73939
475.2	Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		30	51,55	1547
5.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0143	0,429	1143,29	490
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16,35	490
5.22. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0143	0,429	3605,02	1547
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0143	0,429	1143,29	490,47
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,55	1547
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		9,66	290
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,57	77
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12,23	367
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,1	153
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				68,89	2067
476.2	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		121	4,57	553
6.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,11979	1143,29	137
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	137
6.22. 2	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,04598	6235,51	287
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,04598	1143,29	52,57
6.22. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,07381	3605,02	266
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,07381	1143,29	84,39
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	553
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	81
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	27
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	108
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	53
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	713
477.2	Е11-010201-0103 11-010201-0103 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		60,7	38,26	2322
7.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01059	0,642813	1127,87	725
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,94	725
7.22. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00958	0,581506	3605,02	2096
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00958	0,581506	1143,29	664,83
7.22. 3	618С (32-010102-0301)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00101	0,061307	716,69	44
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
7.22. 4	1835С (33-040101-0102)	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00101	0,061307	2965,74	182
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00101	0,061307	981,60	60,18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				38,26	2322
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		7,06	428
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,9	116
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,96	544
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3,78	229

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,99	3095
478.2	Е11-010201-0109 11-010201-0109 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		60,7	26,03	1580
8.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00707	0,429149	981,6	421
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,94	421
8.22. 2	618С (32-010102-0301)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00707	0,429149	716,69	308
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
8.22. 3	1835С (33-040101-0102)	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00707	0,429149	2965,74	1273
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00707	0,429149	981,60	421,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,03	1580
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,1	249
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,27	77
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,37	326
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,51	152
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33,91	2059
479.2	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		60,7	58,32	3540
9.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,0122	0,74054	636,57	471
9.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0122	0,74054	852,37	631
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18,17	1103
9.22. 3	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0122	0,74054	3381,2	2504
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0122	0,74054	852,37	631,21
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41,25	2504
9.22. 4	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	6,07	93	565
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9,3	565
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		10,74	652
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,9	176
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,64	828
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,76	349
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				77,71	4717
480.2	Е11-271001-0501 11-271001-0501 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПГС С5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		132,5	494,09	65467
0.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	0,0515	6,824	774,71	5286
0.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1261	16,708	974,36	16280
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				162,76	21566
0.22. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	3,71	3605,02	13375
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	3,71	1143,29	4241,61
0.22. 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0141	1,868	3381,2	6317
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0141	1,868	852,37	1592,23
0.22. 5	1960С (32-010208-0101)	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	3,71	8189,1	30382
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,056	7,42	916,99	6804,03
0.22. 6	2040С (31-030305-0302)	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,028	3,71	2362,47	8765
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	3,71	981,60	3641,74
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				444,06	58838
0.22. 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,109	14,443	93	1343
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,14	1343
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		98,15	13004
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		24,87	3296
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,02	16300
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		49,37	6541
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				666,48	88309
481.2	С121-010201-0403 21-010201-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		64,66	5311,06	343413

1	2	3	4	5	6	7	8
	КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		223,06	14423
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		223,06	14423
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		442,73	28627
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5976,85	386463
482.2	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3		87,45	2090,71	182833
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	7679
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	7679
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	15241
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	205752
483.2	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=2,1	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		530	256,86	136135
3.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	0,08736	46,301	742,25	34367
3.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,050799	26,923	1006,23	27091
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				115,96	61458
3.22. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,004872	2,582	6235,51	16101
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004872	2,582	1143,29	2951,97
3.22. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012432	6,589	3422,17	22549
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012432	6,589	852,37	5616,27
3.22. 5	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,015288	8,103	3032,59	24572
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015288	8,103	981,60	7953,90
3.22. 6	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,014112	7,479	3863,36	28895
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,014112	7,479	1143,29	8550,67
3.22. 7	625С (32-010101-0201)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,001092	0,57876	5498,65	3182
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001092	0,57876	1143,29	661,69
3.22. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,003003	1,592	3381,2	5381
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003003	1,592	852,37	1356,97
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				189,96	100681
3.22. 9	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02205	11,687	93	1087
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,05	1087
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		69,92	37059
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		13,72	7274
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		83,65	44333
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		27,24	14437
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				367,75	194905
484.2	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		486,4	182,98	89004
4.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	16,051	723,15	11607
4.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	21,577	1059,42	22859
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	34466
4.22. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,175104	6235,51	1092
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,175104	1143,29	200,19
4.22. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	1,936	3422,17	6625
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	1,936	852,37	1650,19
4.22. 5	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	1,143	3605,02	4121
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	1,143	1143,29	1306,78
4.22. 6	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	5,156	3032,59	15636
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	5,156	981,60	5061,13
4.22. 7	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	11,625	3863,36	44911

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	11,625	1143,29	13290,75
4.22. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	1,265	3381,2	4276
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	1,265	852,37	1078,25
4.22. 9	1602С (32-010212-0101)	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,277248	2654,92	736
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,277248	981,60	272,15
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	77396
4.22.10	249133С (21-130703-1406)	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03	14,592	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	20783
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		9,48	4611
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		52,21	25394
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		18,82	9152
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				254,01	123550
485.2	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3	100,685		7525,89	757744
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		316,09	31825
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		316,09	31825
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		627,36	63166
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8469,34	852735
486.2	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ	486,4		-43,08	-20955
6.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	6,104	-991,69	-6054
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-6054
6.22. 2	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	2,019	-3422,17	-6908
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	2,019	-852,37	-1720,94
6.22. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	2,092	-3032,59	-6343
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	2,092	-981,60	-2053,51
6.22. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	1,994	-3863,36	-7704
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	1,994	-1143,29	-2279,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-20955
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-3650
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-2,12	-1033
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-9,63	-4684
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-4,22	-2051
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-56,93	-27690
487.2	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3	33,562		-7525,89	-252584
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-316,09	-10609
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-316,09	-10609
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-627,36	-21055
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-8469,34	-284248
488.2	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,09	110922,7	9983
8.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0522	981,6	51
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	51
8.22. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0261	4204,24	110
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0522	981,60	51,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	110
8.22. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 60/90		1,03	0,0927	106508,22	9873

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	9873
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	31
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	421
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	451
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	835
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	11269
489.2	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	114,9		2031,74	233447
9.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	3,861	852,37	3291
9.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	1,927	1102,89	2125
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,14	5416
9.22. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,398703	3032,59	1209
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,398703	981,60	391,37
9.22. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	1,16	3863,36	4483
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	1,16	1143,29	1326,22
9.22. 5	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,044811	3381,2	152
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,044811	852,37	38,20
9.22. 6	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,16086	94,23	15
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
9.22. 7	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,32172	5575,82	1794
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,32172	1143,29	367,82
9.22. 8	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,001149	1799,25	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,001149	852,37	0,98
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,62	7655
9.22. 9	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0925	10,628	20908,61	222222
9.22.10	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,000712	205870,68	147
9.22.11	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000011	0,001241	106504,1	132
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1936,47	222501
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,42	3266
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		86,53	9942
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114,95	13208
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		171,73	19732
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2318,42	266387
490.2	Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ	114,9		1004,58	115426
0.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,041364	852,37	35
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306853	35
0.22. 2	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	0,078132	94,23	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	7
0.22. 3	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,048	5,515	20908,61	115315
0.22. 4	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000006	0,000643	106504,1	69
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1004,21	115384
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		0,185032	21
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		42,2	4849
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,39	4870
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83,76	9624
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,72	129920
491.2	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,03	110922,7	3328
1.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0174	981,6	17
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	17
1.22. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0087	4204,24	37
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0174	981,60	17,08

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	37
1.22. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 60/90	Т	1,03	0,0309	106508,22	3291
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	3291
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	10
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	140
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	150
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	278
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	3756
492.2	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	114,9	2812,87	323198	
2.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	3,861	852,37	3291
2.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	1,934	1102,52	2132
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	5423
2.22. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,398703	3032,59	1209
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,398703	981,60	391,37
2.22. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	1,16	3863,36	4483
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	1,16	1143,29	1326,22
2.22. 5	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,003447	3173,59	11
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,003447	1143,29	3,94
2.22. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,044811	3381,2	152
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,044811	852,37	38,20
2.22. 7	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,16086	94,23	15
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
2.22. 8	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,32172	5575,82	1794
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,32172	1143,29	367,82
2.22. 9	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,004596	1799,25	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,004596	852,37	3,92
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	7672
2.22.10	102778С (21-020504-0103)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	Т	0,0966	11,099	28061,43	311463
2.22.11	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,000712	205870,68	147
2.22.12	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,017235	24435,92	421
2.22.13	144684С (21-130105-0103)	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ) МАРКИ ПБВЭ 130/150	Т	0,000011	0,001241	164610,38	204
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2717,45	312235
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	3270
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		119,34	13712
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,79	16982
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		236,85	27214
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3197,51	367394
493.2	Е11-470112-0103 11-470112-0103 РСНБ РК 2015	ОЗЕЛЕНЕНИЕ - ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ	М2	27892,8	280,64	7827761	
3.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2=703,42)	ЧЕЛ-Ч	0,2678	7469,692	703,42	5254331
3.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0019	52,996	852,37	45172
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				190	5299503
3.22. 3	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0014	39,05	3381,2	132036
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0014	39,05	852,37	33285,05
3.22. 4	1648С (32-060101-1001)	КАТКИ ПРИЦЕПНЫЕ КОЛЬЧАТЫЕ 1 Т	МАШ.-Ч	0,0014	39,05	57,92	2262
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
3.22. 5	1853С (33-040102-0104)	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0005	13,946	2126,36	29655
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0005	13,946	852,37	11887,15
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,88	163952
3.22. 6	100005С (21-010101-0202)	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЗАГОТОВКИ	М3	0,15	4183,92	575,89	2409478

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				86,38	2409478
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		107,16	2988920
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		16,29	454301
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,44	3443220
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		32,33	901678
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				436,41	12172660
494.2	С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ . ПОГРУЗКА	Т		6694,27	195	1305383
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,19	54826
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,19	54826
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,26	108817
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,45	1469025
495.2	С341-010104-1001 41-010104-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИТ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ			6694,27	189,09	1265820
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,94	53164
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,94	53164
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		15,76	105519
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				212,79	1424503
496.2	С125-010302-0102 25-010302-0102 РСНБ РК 2015	-САЖЕНЦЫ КУСТАРНИКОВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД БЫСТРОГО РОСТА (ВЯЗ МЕЛКОЛИСТНЫЙ, АКАЦИЯ, ЛОХ СЕРЕБРИСТЫЙ, ЖИМОЛОСТЬ, ДЕРН БЕЛЫЙ, СМОРОДИНА ЗОЛОТИСТАЯ, МИНДАЛЬ, КАРАГАНА (АКАЦИЯ), СПИРЕЯ, КРУШИНА) С ОГОЛЁННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ, ГОСТ 24835-81 6 КГ	ШТ.		14892	500	7446000
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		21	312732
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		21	312732
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		41,68	620699
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				562,68	8379431
497.2	Е11-470104-0103 11-470104-0103 РСНБ РК 2015	-ДЕРЕВЬЯ-САЖЕНЦЫ. ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ДОБАВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50%	ЯМА		273	1158,61	316300
7.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	1,173	320,229	690,68	221176
7.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,022	6,006	852,37	5119
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				828,92	226295
7.22. 3 (33-040102-0104)	1853С	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,022	6,006	2126,36	12771
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,022	6,006	852,37	5119,33
7.22. 4 (32-060101-1501)	2400С	ЯМОКОПАТЕЛИ	МАШ.-Ч	0,022	6,006	212,32	1275
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,45	14046
7.22. 5 (21-010101-0202)	100005С	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЗАГОТОВКИ	М3	0,236	64,428	575,89	37103
7.22. 6 (25-030201-0113)	244573С	ПЕРЕГНОЙ	М3	0,079	21,567	2038,99	43975
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				296,99	81078
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		467,51	127630
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		68,3	18645
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		535,81	146276
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		135,55	37006
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1829,97	499582
498.2	Е11-470105-0101 11-470105-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ДЕРЕВЬЯ-САЖЕНЦЫ С ОГОЛЕННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ. ПОСАДКА В ЯМЫ. РАЗМЕР ЯМ 0,7Х0,7 М	ШТ.		273	903,25	246587
8.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,821	224,133	852,37	191044
8.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,027	7,371	852,37	6283
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				722,81	197327
8.22. 3 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,027	7,371	3381,2	24923
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,027	7,371	852,37	6282,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				91,29	24923
8.22. 4 (21-130803-1101)	147049С	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,015	4,095	6598,38	27020
8.22. 5 (21-130804-0901)	147087С	ШПАГАТ ИЗ ПЕНЬКОВОГО ВОЛОКНА ГОСТ 17308-88	Т	0,000017	0,004641	228591,64	1061
8.22. 6 (25-030201-0103)	244563С	КОЛЬЯ	ШТ.	1	273	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
8.22. 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	27,3	93	2539
8.22. 8	268268С (25-030201-9901)	САЖЕНЦЫ	1000 ШТ.	0,001	0,273	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				112,16	30620
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		407,66	111292
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		55,06	15031
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		462,72	126323
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		109,28	29833
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1475,25	402743
499.2	С125-010204-0602 25-010204-0602 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ВЯЗ МЕЛКОЛИСТНЫЙ, БЕЗ КОМА, ВЫСОТОЙ ОТ 1 М ДО 1,5 М 0,659 КГ	ШТ.		273	3533	964509
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		148,39	40509
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		148,39	40509
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		294,51	80401
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3975,9	1085420
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 39		ТЕНГЕ					31565644
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				31565644
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				3168542
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				5512691
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				6547984
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				16421424
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				4555378
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				3099445
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				1455933
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				2889682
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				39010705
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				7807
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				5512691
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	ТЕНГЕ				39010705
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				7807
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				5512691

РАЗДЕЛ 40. УЛИЦА №1

500.2	Е11-271001-0501 11-271001-0501 РСНБ РК 2015	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1, -СМЕСЬ ЩПГС С5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		15	-494,09	-7411
0.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	0,0515	0,7725	-774,71	-598
0.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1261	1,891	-974,36	-1843
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-162,76	-2441
0.22. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	0,42	-3605,02	-1514
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	0,42	-1143,29	-480,18
0.22. 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0141	0,2115	-3381,2	-715
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0141	0,2115	-852,37	-180,28
0.22. 5	1960С (32-010208-0101)	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	0,42	-8189,1	-3439
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,056	0,84	-916,99	-770,27
0.22. 6	2040С (31-030305-0302)	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,028	0,42	-2362,47	-992
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	0,42	-981,60	-412,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-444,06	-6661
0.22. 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,109	1,635	-93	-152
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-10,14	-152
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-98,15	-1472
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-24,87	-373
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-123,02	-1845
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-49,37	-741
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-666,48	-9997
501.2	С121-010201-0403 21-010201-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3		7,32	-5311,06	-38877
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-223,06	-1633
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-223,06	-1633
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-442,73	-3241
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-5976,85	-43751
502.2	С121-010601	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3		9,9	-2090,71	-20698

1	2	3	4	5	6	7	8
	-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-1600 КГ					
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-87,81	-869
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-87,81	-869
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-174,28	-1725
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-2352,8	-23293
503.2	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=2,1	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 25 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		60	-256,86	-15411
3.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	0,08736	5,242	-742,25	-3891
3.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,050799	3,048	-1006,23	-3067
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-115,96	-6958
3.22. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,004872	0,29232	-6235,51	-1823
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004872	0,29232	-1143,29	-334,21
3.22. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012432	0,74592	-3422,17	-2553
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012432	0,74592	-852,37	-635,80
3.22. 5 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,015288	0,91728	-3032,59	-2782
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015288	0,91728	-981,60	-900,40
3.22. 6 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,014112	0,84672	-3863,36	-3271
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,014112	0,84672	-1143,29	-968,05
3.22. 7 (32-010101-0201)	625С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,001092	0,06552	-5498,65	-360
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001092	0,06552	-1143,29	-74,91
3.22. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,003003	0,18018	-3381,2	-609
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003003	0,18018	-852,37	-153,58
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-189,96	-11398
3.22. 9 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02205	1,323	-93	-123
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-2,05	-123
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-69,92	-4195
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-13,72	-823
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-83,65	-5019
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-27,24	-1634
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-367,75	-22065
504.2	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		38	-182,98	-6953
4.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	1,254	-723,15	-907
4.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	1,686	-1059,42	-1786
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-70,86	-2693
4.22. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,01368	-6235,51	-85
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,01368	-1143,29	-15,64
4.22. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	0,15124	-3422,17	-518
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	0,15124	-852,37	-128,91
4.22. 5 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	0,0893	-3605,02	-322
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	0,0893	-1143,29	-102,10
4.22. 6 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	0,4028	-3032,59	-1222
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	0,4028	-981,60	-395,39
4.22. 7 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	0,9082	-3863,36	-3509
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	0,9082	-1143,29	-1038,34
4.22. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	0,0988	-3381,2	-334
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	0,0988	-852,37	-84,21
4.22. 9 (32-010212-0101)	1602С	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,02166	-2654,92	-58

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,02166	-981,60	-21,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-159,12	-6047
4.22.10	249133С (21-130703-1406)	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03	1,14	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-42,73	-1624
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-9,48	-360
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-52,21	-1984
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-18,82	-715
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-254,01	-9652
505.2	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3		7,87	-7525,89	-59229
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-316,09	-2488
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-316,09	-2488
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-627,36	-4937
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-8469,34	-66654
506.2	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		38	-43,08	-1637
6.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	0,4769	-991,69	-473
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-473
6.22. 2	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	0,1577	-3422,17	-540
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	0,1577	-852,37	-134,42
6.22. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	0,1634	-3032,59	-496
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	0,1634	-981,60	-160,39
6.22. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	0,1558	-3863,36	-602
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	0,1558	-1143,29	-178,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-1637
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-285
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-2,12	-81
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-9,63	-366
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-4,22	-160
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-56,93	-2163
507.2	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3		28,95	-7525,89	-217875
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-316,09	-9151
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-316,09	-9151
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-627,36	-18162
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-8469,34	-245187
508.2	Е11-470112-0103 11-470112-0103 РСНБ РК 2015	ОЗЕЛЕНЕНИЕ - ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ	М2		1771,1	280,64	497037
8.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2=703,42)	ЧЕЛ-Ч	0,2678	474,301	703,42	333633
8.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0019	3,365	852,37	2868
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				190	336501
8.22. 3	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0014	2,48	3381,2	8384
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0014	2,48	852,37	2113,88
8.22. 4	1648С (32-060101-1001)	КАТКИ ПРИЦЕПНЫЕ КОЛЬЧАТЫЕ 1 Т	МАШ.-Ч	0,0014	2,48	57,92	144
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
8.22. 5	1853С (33-040102-0104)	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0005	0,88555	2126,36	1883
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0005	0,88555	852,37	754,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,88	10410

1	2	3	4	5	6	7	8
8.22. 6	100005С (21-010101-0202)	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЗАГОТОВКИ	М3	0,15	265,665	575,89	152994
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				86,38	152994
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		107,16	189786
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		16,29	28847
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,44	218633
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		32,33	57254
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				436,41	772923
509.2	С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ . ПОГРУЗКА	Т		425,06	195	82887
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,19	3481
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,19	3481
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,26	6909
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,45	93277
510.2	С341-010104-1001 41-010104-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	МИТ		425,06	189,09	80375
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,94	3376
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,94	3376
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		15,76	6700
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				212,79	90450
511.2	Е11-470104-0103 11-470104-0103 РСНБ РК 2015	-ДЕРЕВЬЯ-САЖЕНЦЫ. ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ДОБАВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50%	ЯМА		35	1158,61	40551
1.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	1,173	41,055	690,68	28356
1.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,022	0,77	852,37	656
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				828,92	29012
1.22. 3	1853С (33-040102-0104)	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,022	0,77	2126,36	1637
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,022	0,77	852,37	656,32
1.22. 4	2400С (32-060101-1501)	ЯМОКОПАТЕЛИ	МАШ.-Ч	0,022	0,77	212,32	163
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,45	1801
1.22. 5	100005С (21-010101-0202)	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЗАГОТОВКИ	М3	0,236	8,26	575,89	4757
1.22. 6	244573С (25-030201-0113)	ПЕРЕГНОЙ	М3	0,079	2,765	2038,99	5638
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				296,99	10395
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		467,51	16363
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		68,3	2390
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		535,81	18753
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		135,55	4744
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1829,97	64049
512.2	Е11-470105-0101 11-470105-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ДЕРЕВЬЯ-САЖЕНЦЫ С ОГОЛЕННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ. ПОСАДКА В ЯМЫ. РАЗМЕР ЯМ 0,7Х0,7 М	ШТ.		35	903,25	31614
2.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,821	28,735	852,37	24493
2.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,027	0,945	852,37	805
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				722,81	25298
2.22. 3	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,027	0,945	3381,2	3195
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,027	0,945	852,37	805,49
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				91,29	3195
2.22. 4	147049С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,015	0,525	6598,38	3464
2.22. 5	147087С (21-130804-0901)	ШПАГАТ ИЗ ПЕНЬКОВОГО ВОЛОКНА ГОСТ 17308-88	Т	0,000017	0,000595	228591,64	136
2.22. 6	244563С (25-030201-0103)	КОЛЬЯ	ШТ.	1	35	-	-
2.22. 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	3,5	93	326
2.22. 8	268268С (25-030201-9901)	САЖЕНЦЫ	1000 ШТ.	0,001	0,035	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				112,16	3926
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		407,66	14268

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		55,06	1927
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		462,72	16195
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		109,28	3825
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1475,25	51634
513.2	С125-010204-0602 25-010204-0602 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ВЯЗ МЕЛКОЛИСТНЫЙ, БЕЗ КОМА, ВЫСОТОЙ ОТ 1 М ДО 1,5 М ШТ. 0,659 КГ			35	3533	123655
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		148,39	5194
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		148,39	5194
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		294,51	10308
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3975,9	139156
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 40		ТЕНГЕ					488026
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				488026
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				167039
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				378247
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				-213023
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				163261
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				242278
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				212841
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				29437
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				58424
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				788728
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				535
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				378247
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	ТЕНГЕ				788728
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				535
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				378247
		РАЗДЕЛ 41. УЛИЦА №2					
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
514.2	Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		233,82	51,55	12054
4.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0143	3,344	1143,29	3823
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16,35	3823
4.22. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0143	3,344	3605,02	12054
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0143	3,344	1143,29	3823,16
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,55	12054
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		9,66	2259
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,57	601
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12,23	2860
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,1	1193
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				68,89	16107
515.2	Е11-010201-0103 11-010201-0103 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		233,82	38,26	8945
5.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01059	2,476	1127,87	2793
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,94	2793
5.22. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00958	2,24	3605,02	8075
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00958	2,24	1143,29	2560,97
5.22. 3	618С (32-010102-0301)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00101	0,236158	716,69	169
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
5.22. 4	1835С (33-040101-0102)	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00101	0,236158	2965,74	700
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00101	0,236158	981,60	231,81
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				38,26	8945
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		7,06	1651
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,9	445
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,96	2096
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3,78	883
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,99	11924
516.2	Е11-010201-0109 11-010201-0109 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		233,82	26,03	6087
6.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00707	1,653	981,6	1623
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,94	1623
6.22. 2	618С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00707	1,653	716,69	1185

1	2	3	4	5	6	7	8
(32-010102-0301)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
6.22. 3	1835С (33-040101-0102)	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00707	1,653	2965,74	4903
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00707	1,653	981,60	1622,58
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,03	6087
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,1	959
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,27	296
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,37	1255
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,51	587
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33,91	7930
517.2	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	233,82	58,32		13636
7.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,0122	2,853	636,57	1816
7.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0122	2,853	852,37	2431
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18,17	4247
7.22. 3	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0122	2,853	3381,2	9645
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0122	2,853	852,37	2431,81
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41,25	9645
7.22. 4	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	23,382	93	2175
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9,3	2175
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		10,74	2510
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,9	678
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,64	3188
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,76	1346
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				77,71	18170
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1					
518.2	Е11-271001-0501 11-271001-0501 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПГС С5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)	47,63	494,09		23534
8.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	0,0515	2,453	774,71	1900
8.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1261	6,006	974,36	5852
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				162,76	7752
8.22. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	1,334	3605,02	4808
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	1,334	1143,29	1525,15
8.22. 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0141	0,671583	3381,2	2271
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0141	0,671583	852,37	572,44
8.22. 5	1960С (32-010208-0101)	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	1,334	8189,1	10921
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,056	2,668	916,99	2446,52
8.22. 6	2040С (31-030305-0302)	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,028	1,334	2362,47	3151
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	1,334	981,60	1309,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				444,06	21151
8.22. 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,109	5,192	93	483
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,14	483
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		98,15	4675
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		24,87	1185
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,02	5859
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		49,37	2351
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				666,48	31745
519.2	С121-010201-0403 21-010201-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3	23,24	5311,06		123429
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		223,06	5184
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		223,06	5184
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		442,73	10289
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5976,85	138902
520.2	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3	31,44	2090,71		65732

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	2761
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	2761
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	5479
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	73972
521.2	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=2,1	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 25 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		190,5	256,86	48931
1.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	0,08736	16,642	742,25	12353
1.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,050799	9,677	1006,23	9738
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				115,96	22090
1.22. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,004872	0,928116	6235,51	5787
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004872	0,928116	1143,29	1061,11
1.22. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012432	2,368	3422,17	8105
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012432	2,368	852,37	2018,41
1.22. 5	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,015288	2,912	3032,59	8832
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015288	2,912	981,60	2858,42
1.22. 6	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,014112	2,688	3863,36	10386
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,014112	2,688	1143,29	3073,16
1.22. 7	625С (32-010101-0201)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,001092	0,208026	5498,65	1144
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001092	0,208026	1143,29	237,83
1.22. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,003003	0,572071	3381,2	1934
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003003	0,572071	852,37	487,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				189,96	36188
1.22. 9	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02205	4,201	93	391
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,05	391
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		69,92	13320
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		13,72	2615
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		83,65	15935
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		27,24	5189
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				367,75	70056
522.2	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		118,1	182,98	21611
2.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	3,897	723,15	2818
2.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	5,239	1059,42	5550
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	8369
2.22. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,042516	6235,51	265
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,042516	1143,29	48,61
2.22. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	0,470038	3422,17	1609
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	0,470038	852,37	400,65
2.22. 5	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	0,277535	3605,02	1001
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	0,277535	1143,29	317,30
2.22. 6	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	1,252	3032,59	3796
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	1,252	981,60	1228,96
2.22. 7	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	2,823	3863,36	10905
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	2,823	1143,29	3227,51
2.22. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	0,30706	3381,2	1038
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	0,30706	852,37	261,73
2.22. 9	1602С (32-010212-0101)	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,067317	2654,92	179
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,067317	981,60	66,08

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	18792
2.22.10	249133С (21-130703-1406)	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03	3,543	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	5046
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		9,48	1120
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		52,21	6166
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		18,82	2222
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				254,01	29998
523.2	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		218,33	7525,89	1643128
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		316,09	69011
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		316,09	69011
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		627,36	136971
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8469,34	1849110
524.2	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		118,1	-43,08	-5088
4.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	1,482	-991,69	-1470
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-1470
4.22. 2	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	0,490115	-3422,17	-1677
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	0,490115	-852,37	-417,76
4.22. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	0,50783	-3032,59	-1540
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	0,50783	-981,60	-498,49
4.22. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	0,48421	-3863,36	-1871
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	0,48421	-1143,29	-553,59
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-5088
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-886
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-2,12	-251
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-9,63	-1137
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-4,22	-498
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-56,93	-6723
525.2	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3		8,15	-7525,89	-61336
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-316,09	-2576
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-316,09	-2576
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-627,36	-5113
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-8469,34	-69025
526.2	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,13	-110922,7	-14420
6.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0754	-981,6	-74
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-569,33	-74
6.22. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0377	-4204,24	-158
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0754	-981,60	-74,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-1219,23	-158
6.22. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 60/90		1,03	0,1339	-106508,22	-14261
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-109703,47	-14261
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-343,3	-45
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-4673,17	-608
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-5016,48	-652
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-9275,13	-1206
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-125214,31	-16278
527.2	Е11-270602-0306 11-270602-	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		118,1	2031,74	239948

1	2	3	4	5	6	7	8
	0306 РСНБ РК 2015						
7.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	3,968	852,37	3382
7.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	1,981	1102,89	2184
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,14	5567
7.22. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,409807	3032,59	1243
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,409807	981,60	402,27
7.22. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	1,193	3863,36	4608
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	1,193	1143,29	1363,94
7.22. 5	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,046059	3381,2	156
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,046059	852,37	39,26
7.22. 6	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,16534	94,23	16
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
7.22. 7	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,33068	5575,82	1844
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,33068	1143,29	378,06
7.22. 8	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,001181	1799,25	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,001181	852,37	1,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,62	7868
7.22. 9	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0925	10,924	20908,61	228411
7.22.10	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,000732	205870,68	151
7.22.11	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000011	0,001275	106504,1	136
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1936,47	228697
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,42	3357
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		86,53	10219
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114,95	13575
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		171,73	20282
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2318,42	273805
528.2	Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		118,1	1004,58	118641
8.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,042516	852,37	36
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306853	36
8.22. 2	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	0,080308	94,23	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	8
8.22. 3	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,048	5,669	20908,61	118527
8.22. 4	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000006	0,000661	106504,1	70
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1004,21	118597
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		0,185032	22
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		42,2	4984
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,39	5006
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83,76	9892
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,72	133538
529.2	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,03	110922,7	3328
9.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0174	981,6	17
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	17
9.22. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0087	4204,24	37
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0174	981,60	17,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	37
9.22. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	0,0309	106508,22	3291
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	3291
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	10
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	140
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	150
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	278

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	3756
530.2	E11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		118,1	2812,87	332200
0.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	3,968	852,37	3382
0.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	1,988	1102,52	2191
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	5574
0.22. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,409807	3032,59	1243
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,409807	981,60	402,27
0.22. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	1,193	3863,36	4608
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	1,193	1143,29	1363,94
0.22. 5	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,003543	3173,59	11
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,003543	1143,29	4,05
0.22. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,046059	3381,2	156
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,046059	852,37	39,26
0.22. 7	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,16534	94,23	16
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
0.22. 8	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,33068	5575,82	1844
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,33068	1143,29	378,06
0.22. 9	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,004724	1799,25	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,004724	852,37	4,03
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	7886
0.22.10	102778С (21-020504-0103)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	Т	0,0966	11,408	28061,43	320138
0.22.11	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,000732	205870,68	151
0.22.12	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,017715	24435,92	433
0.22.13	144684С (21-130105-0103)	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ) МАРКИ ПБВЭ 130/150	Т	0,000011	0,001275	164610,38	210
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2717,45	320931
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	3361
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		119,34	14094
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,79	17455
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		236,85	27972
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3197,51	377626
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
531.2	E11-470112-0103 11-470112-0103 РСНБ РК 2015	- ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ	М2		2318,4	280,64	650630
1.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2=703,42)	ЧЕЛ-Ч	0,2678	620,868	703,42	436731
1.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0019	4,405	852,37	3755
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				190	440485
1.22. 3	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0014	3,246	3381,2	10975
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0014	3,246	852,37	2766,79
1.22. 4	1648С (32-060101-1001)	КАТКИ ПРИЦЕПНЫЕ КОЛЬЧАТЫЕ 1 Т	МАШ.-Ч	0,0014	3,246	57,92	188
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
1.22. 5	1853С (33-040102-0104)	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0005	1,159	2126,36	2465
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0005	1,159	852,37	987,90
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,88	13627
1.22. 6	100005С (21-010101-0202)	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЗАГОТОВКИ	М3	0,15	347,76	575,89	200272
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				86,38	200272
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		107,16	248434
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		16,29	37761
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,44	286194
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		32,33	74946
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				436,41	1011770
532.2	С341-310104-0101 41-310104-	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ . ПОГРУЗКА	Т		556,42	195	108502

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,19	4557
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,19	4557
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,26	9045
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,45	122104
533.2	С341-010104 -1001 41-010104-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИТ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ			556,42	189,09	105213
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,94	4419
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,94	4419
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		15,76	8771
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				212,79	118403
534.2	Е11-470108-0101 11-470108-0101 РСНБ РК 2015	-КУСТАРНИКИ-САЖЕНЦЫ ДЛЯ ОДНОРЯДНОЙ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ. ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. В ЕСТЕСТВЕННОМ ГРУНТЕ	М ТРАНШЕИ		360	111,42	40112
4.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,119	42,84	690,68	29589
4.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01	3,6	1062,44	3825
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				92,82	33414
4.22. 3	2331С (31-010205-0105)	ЭКСКАВАТОРЫ ТРАНШЕЙНЫЕ МНОГОКОВШОВЫЕ ЦЕПНЫЕ, 45 Л	МАШ.-Ч	0,005	1,8	5845,99	10523
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01	3,6	1062,44	3824,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				29,23	10523
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		52,35	18845
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		6,88	2476
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		59,23	21321
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		13,65	4915
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				184,3	66348
535.2	Е11-470109-0101 11-470109-0101 РСНБ РК 2015	-КУСТАРНИКИ-САЖЕНЦЫ В ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ ОДНОРЯДНОЙ И ВЬЮЩИЕСЯ РАСТЕНИЯ. ПОСАДКА	М ИЗГОРОДИ		360	384,04	138254
5.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4=793,81)	ЧЕЛ-Ч	0,404	145,44	793,81	115452
5.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,017	6,12	852,37	5217
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				335,19	120668
5.22. 3	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,017	6,12	3381,2	20693
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,017	6,12	852,37	5216,50
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				57,48	20693
5.22. 4	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,063	22,68	93	2109
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5,86	2109
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		189,05	68057
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		24,07	8665
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		213,12	76722
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		47,77	17198
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				644,93	232174
536.2	С125-010302-0102 25-010302-0102 РСНБ РК 2015	-САЖЕНЦЫ КУСТАРНИКОВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД БЫСТРОГО РОСТА (ВЯЗ МЕЛКОЛИСТНЫЙ, АКАЦИЯ, ЛОХ СЕРЕБРИСТЫЙ, ЖИМОЛОСТЬ, ДЕРН БЕЛЫЙ, СМОРОДИНА ЗОЛОТИСТАЯ, МИНДАЛЬ, КАРАГАНА (АКАЦИЯ), СПИРЕЯ, КРУШИНА) С ОГОЛЁННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ, ГОСТ 24835-81 6 КГ	ШТ.		1440	500	720000
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		21	30240
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		21	30240
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		41,68	60019
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				562,68	810259
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 41			ТЕНГЕ				4343069
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				4343069
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				862684
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				654914
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				2490953
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				213715
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				569590
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				371575
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				198015
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				393013
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				5305671
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				891
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				654914
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	ТЕНГЕ				5305671
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				891
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				654914

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 42. УЛИЦА №4					
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА. ТИП 2					
537.2	E11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ, РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,272	110922,7	30171
7.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,15776	981,6	155
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	155
7.22. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,07888	4204,24	332
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,15776	981,60	154,86
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	332
7.22. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	0,28016	106508,22	29839
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	29839
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	93
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	1271
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	1364
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	2523
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	34058
		АВТОСТОЯНКИ (ПК7+62-СЛЕВА;ПК13+00-СЛЕВА;ПК18+9,45-СЛЕВА)					
538.2	E11-271001-0501 11-271001-0501 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПГС С5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		9,5	-494,09	-4694
8.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	0,0515	0,48925	-774,71	-379
8.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1261	1,198	-974,36	-1167
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-162,76	-1546
8.22. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	0,266	-3605,02	-959
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	0,266	-1143,29	-304,12
8.22. 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0141	0,13395	-3381,2	-453
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0141	0,13395	-852,37	-114,17
8.22. 5	1960С (32-010208-0101)	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	0,266	-8189,1	-2178
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,056	0,532	-916,99	-487,84
8.22. 6	2040С (31-030305-0302)	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,028	0,266	-2362,47	-628
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	0,266	-981,60	-261,11
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-444,06	-4219
8.22. 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,109	1,035	-93	-96
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-10,14	-96
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-98,15	-932
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-24,87	-236
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-123,02	-1169
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-49,37	-469
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-666,48	-6332
539.2	С121-010201-0403 21-010201-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3		4,636	-5311,06	-24622
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-223,06	-1034
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-223,06	-1034
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-442,73	-2052
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-5976,85	-27709
540.2	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 -1600 КГ	М3		6,27	-2090,71	-13109
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-87,81	-551
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-87,81	-551
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-174,28	-1093
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-2352,8	-14752
541.2	E11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 25 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		38	-256,86	-9761

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=2,1						
1.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	0,08736	3,32	-742,25	-2464
1.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,050799	1,93	-1006,23	-1942
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-115,96	-4406
1.22. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,004872	0,185136	-6235,51	-1154
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004872	0,185136	-1143,29	-211,66
1.22. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012432	0,472416	-3422,17	-1617
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012432	0,472416	-852,37	-402,67
1.22. 5	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,015288	0,580944	-3032,59	-1762
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015288	0,580944	-981,60	-570,25
1.22. 6	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,014112	0,536256	-3863,36	-2072
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,014112	0,536256	-1143,29	-613,10
1.22. 7	625С (32-010101-0201)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,001092	0,041496	-5498,65	-228
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001092	0,041496	-1143,29	-47,44
1.22. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,003003	0,114114	-3381,2	-386
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003003	0,114114	-852,37	-97,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-189,96	-7219
1.22. 9	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02205	0,8379	-93	-78
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-2,05	-78
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-69,92	-2657
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-13,72	-522
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-83,65	-3179
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-27,24	-1035
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-367,75	-13974
542.2	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		42	-182,98	-7685
2.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	1,386	-723,15	-1002
2.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	1,863	-1059,42	-1974
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-70,86	-2976
2.22. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,01512	-6235,51	-94
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,01512	-1143,29	-17,29
2.22. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	0,16716	-3422,17	-572
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	0,16716	-852,37	-142,48
2.22. 5	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	0,0987	-3605,02	-356
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	0,0987	-1143,29	-112,84
2.22. 6	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	0,4452	-3032,59	-1350
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	0,4452	-981,60	-437,01
2.22. 7	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	1,004	-3863,36	-3878
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	1,004	-1143,29	-1147,86
2.22. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	0,1092	-3381,2	-369
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	0,1092	-852,37	-93,08
2.22. 9	1602С (32-010212-0101)	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,02394	-2654,92	-64
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,02394	-981,60	-23,50
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-159,12	-6683
2.22.10	249133С (21-130703-1406)	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03	1,26	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-42,73	-1795
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-9,48	-398
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-52,21	-2193
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-18,82	-790
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-254,01	-10668
543.2	С121-010201	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ	М3		8,694	-7525,89	-65430

1	2	3	4	5	6	7	8
	-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ					
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-316,09	-2748
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-316,09	-2748
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-627,36	-5454
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-8469,34	-73632
544.2	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		42	-43,08	-1809
4.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	0,5271	-991,69	-523
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-523
4.22. 2 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	0,1743	-3422,17	-596
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	0,1743	-852,37	-148,57
4.22. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	0,1806	-3032,59	-548
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	0,1806	-981,60	-177,28
4.22. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	0,1722	-3863,36	-665
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	0,1722	-1143,29	-196,87
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-1809
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-315
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-2,12	-89
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-9,63	-404
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-4,22	-177
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-56,93	-2391
545.2	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3		2,898	-7525,89	-21810
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-316,09	-916
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-316,09	-916
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-627,36	-1818
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-8469,34	-24544
546.2	Е11-470112-0103 11-470112-0103 РСНБ РК 2015	ОЗЕЛЕНЕНИЕ - ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ	М2		1992,4	280,64	559142
6.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2=703,42)	ЧЕЛ-Ч	0,2678	533,565	703,42	375320
6.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0019	3,786	852,37	3227
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				190	378547
6.22. 3 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0014	2,789	3381,2	9431
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0014	2,789	852,37	2377,26
6.22. 4 (32-060101-1001)	1648С	КАТКИ ПРИЦЕПНЫЕ КОЛЬЧАТЫЕ 1 Т	МАШ.-Ч	0,0014	2,789	57,92	162
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
6.22. 5 (33-040102-0104)	1853С	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0005	0,9962	2126,36	2118
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0005	0,9962	852,37	849,13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,88	11711
6.22. 6 (21-010101-0202)	100005С	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЗАГОТОВКИ	М3	0,15	298,86	575,89	172110
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				86,38	172110
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		107,16	213500
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		16,29	32451
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,44	245951
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		32,33	64407
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				436,41	869501
547.2	С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ . ПОГРУЗКА	Т		478,18	195	93245

1	2	3	4	5	6	7	8
	КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,19	3916
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,19	3916
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,26	7773
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,45	104934
548.2	С341-010104-1001 41-010104-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ ТОННА В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ			478,18	189,09	90419
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,94	3798
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,94	3798
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		15,76	7537
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				212,79	101754
549.2	Е11-470108-0101 11-470108-0101 РСНБ РК 2015	-КУСТАРНИКИ-САЖЕНЦЫ ДЛЯ ОДНОРЯДНОЙ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ. ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. В ЕСТЕСТВЕННОМ ГРУНТЕ	М ТРАНШЕИ		380	111,42	42340
9.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,119	45,22	690,68	31233
9.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01	3,8	1062,44	4037
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				92,82	35270
9.22. 3	2331С (31-010205-0105)	ЭКСКАВАТОРЫ ТРАНШЕЙНЫЕ МНОГОКОВШОВЫЕ ЦЕПНЫЕ, 45 Л	МАШ.-Ч	0,005	1,9	5845,99	11107
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01	3,8	1062,44	4037,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				29,23	11107
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		52,35	19892
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		6,88	2614
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		59,23	22506
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		13,65	5188
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				184,3	70034
550.2	Е11-470109-0101 11-470109-0101 РСНБ РК 2015	-КУСТАРНИКИ-САЖЕНЦЫ В ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ ОДНОРЯДНОЙ И ВЬЮЩИЕСЯ РАСТЕНИЯ. ПОСАДКА	М ИЗГОРОДИ		380	384,04	145935
0.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4=793,81)	ЧЕЛ-Ч	0,404	153,52	793,81	121866
0.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,017	6,46	852,37	5506
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				335,19	127372
0.22. 3	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,017	6,46	3381,2	21843
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,017	6,46	852,37	5506,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				57,48	21843
0.22. 4	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,063	23,94	93	2226
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5,86	2226
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		189,05	71838
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		24,07	9146
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		213,12	80984
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		47,77	18154
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				644,93	245072
551.2	С125-010302-0102 25-010302-0102 РСНБ РК 2015	-САЖЕНЦЫ КУСТАРНИКОВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД БЫСТРОГО РОСТА (ВЯЗ МЕЛКОЛИСТНЫЙ, АКАЦИЯ, ЛОХ СЕРЕБРИСТЫЙ, ЖИМОЛОСТЬ, ДЕРН БЕЛЫЙ, СМОРОДИНА ЗОЛОТИСТАЯ, МИНДАЛЬ, КАРАГАНА (АКАЦИЯ), СПИРЕЯ, КРУШИНА) С ОГОЛЁННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ, ГОСТ 24835-81 6 КГ	ШТ.		1520	500	760000
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		21	31920
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		21	31920
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		41,68	63354
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				562,68	855274

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 42	ТЕНГЕ		1572331
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		1572331
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ		204002
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		531892
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ		635029
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		183664
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		378247
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ		299625
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ		78622
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ		156046
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		2106624
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		736
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		531892
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	ТЕНГЕ		2106624
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		736
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		531892

РАЗДЕЛ 43. УЛИЦА №5

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ,(ОТ УЛ.№4 ДО УЛ. СТРЕЛЬЦА, ПРОТЯЖЕННОСТЬ 170,18М)

1	2	3	4	5	6	7	8
552.2	E11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		1	19,83	20
2.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0055	0,0055	1143,29	6
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,29	6
2.22. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0055	0,0055	3605,02	20
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	0,0055	1143,29	6,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,83	20
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,72	4
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,988843	1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,71	5
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,96	2
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26,5	26
553.2	E11-010104-0113 11-010104-0113 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА		1	17,16	17
3.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00476	0,00476	1143,3	5
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,44	5
3.22. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00476	0,00476	3605,02	17
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00476	0,00476	1143,29	5,44
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,16	17
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,22	3
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,855798	1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,07	4
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,7	2
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22,93	23
554.2	E11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		159	51,55	8197
4.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0143	2,274	1143,29	2599
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16,35	2599
4.22. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0143	2,274	3605,02	8197
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0143	2,274	1143,29	2599,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,55	8197
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		9,66	1536
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,57	409
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12,23	1945
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,1	811
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				68,89	10953
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1, (ОТ УЛ САМАЛ ДО УЛ. МАГИСТРАЛЬНАЯ, ПРОТЯЖЕННОСТЬ 329,48М)					
555.2	E11-271001-0501 11-271001-0501 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПГС С5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		8,49	-494,09	-4195
5.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	0,0515	0,437235	-774,71	-339
5.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1261	1,071	-974,36	-1043
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-162,76	-1382
5.22. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	0,23772	-3605,02	-857
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	0,23772	-1143,29	-271,78
5.22. 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0141	0,119709	-3381,2	-405
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0141	0,119709	-852,37	-102,04
5.22. 5	1960С (32-010208-0101)	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	0,23772	-8189,1	-1947
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,056	0,47544	-916,99	-435,97
5.22. 6	2040С (31-030305-0302)	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,028	0,23772	-2362,47	-562
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	0,23772	-981,60	-233,35
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-444,06	-3770
5.22. 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,109	0,92541	-93	-86
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-10,14	-86
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-98,15	-833
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-24,87	-211

1	2	3	4	5	6	7	8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-123,02	-1044
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-49,37	-419
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-666,48	-5658
556.2	С121-010201-0403 21-010201-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3		4,143	-5311,06	-22004
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-223,06	-924
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-223,06	-924
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-442,73	-1834
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-5976,85	-24762
557.2	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 -1600 КГ	М3		5,603	-2090,71	-11714
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-87,81	-492
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-87,81	-492
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-174,28	-976
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-2352,8	-13183
558.2	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=2,1	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 25 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		33,96	-256,86	-8723
8.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	0,08736	2,967	-742,25	-2202
8.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,050799	1,725	-1006,23	-1736
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-115,96	-3938
8.22. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,004872	0,165453	-6235,51	-1032
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004872	0,165453	-1143,29	-189,16
8.22. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012432	0,422191	-3422,17	-1445
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012432	0,422191	-852,37	-359,86
8.22. 5	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,015288	0,51918	-3032,59	-1574
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015288	0,51918	-981,60	-509,63
8.22. 6	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,014112	0,479244	-3863,36	-1851
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,014112	0,479244	-1143,29	-547,91
8.22. 7	625С (32-010101-0201)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,001092	0,037084	-5498,65	-204
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001092	0,037084	-1143,29	-42,40
8.22. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,003003	0,101982	-3381,2	-345
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003003	0,101982	-852,37	-86,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-189,96	-6451
8.22. 9	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02205	0,748818	-93	-70
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-2,05	-70
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-69,92	-2375
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-13,72	-466
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-83,65	-2841
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-27,24	-925
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-367,75	-12489
559.2	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		21,8	182,98	3989
9.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	0,7194	723,15	520
9.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	0,967048	1059,42	1025
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	1545
9.22. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,007848	6235,51	49
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,007848	1143,29	8,97
9.22. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	0,086764	3422,17	297
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	0,086764	852,37	73,96
9.22. 5	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	0,05123	3605,02	185

1	2	3	4	5	6	7	8
(31-010101-0103)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	0,05123	1143,29	58,57
9.22. 6	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	0,23108	3032,59	701
(32-010101-0102)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	0,23108	981,60	226,83
9.22. 7	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	0,52102	3863,36	2013
(32-010101-0104)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	0,52102	1143,29	595,68
9.22. 8	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	0,05668	3381,2	192
(32-010211-0201)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	0,05668	852,37	48,31
9.22. 9	1602С	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,012426	2654,92	33
(32-010212-0101)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,012426	981,60	12,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	3469
9.22.10	249133С	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03	0,654	-	-
(21-130703-1406)							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	931
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		9,48	207
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		52,21	1138
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		18,82	410
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				254,01	5537
560.2	С121-010201 -0709 21-010201- 0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		4,513	7525,89	33964
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		316,09	1427
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		316,09	1427
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		627,36	2831
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8469,34	38222
561.2	Е11-270403- 0104 11-270403- 0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		21,8	-43,08	-939
1.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	0,27359	-991,69	-271
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-271
1.22. 2	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	0,09047	-3422,17	-310
(31-050501-0101)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	0,09047	-852,37	-77,11
1.22. 3	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	0,09374	-3032,59	-284
(32-010101-0102)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	0,09374	-981,60	-92,02
1.22. 4	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	0,08938	-3863,36	-345
(32-010101-0104)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	0,08938	-1143,29	-102,19
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-939
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-164
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-2,12	-46
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-9,63	-210
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-4,22	-92
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-56,93	-1241
562.2	С121-010201 -0709 21-010201- 0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3		1,504	-7525,89	-11319
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-316,09	-475
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-316,09	-475
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-627,36	-944
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-8469,34	-12738
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА. ТИП 2					
563.2	Е11-270602- 0901 11-270602- 0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ, РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,28	110922,7	31058
3.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,1624	981,6	159

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	159
3.22. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0812	4204,24	341
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,1624	981,60	159,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	341
3.22. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	0,2884	106508,22	30717
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	30717
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	96
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	1308
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	1405
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	2597
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	35060
564.2	Е11-470112-0103 11-470112-0103 РСНБ РК 2015	ОЗЕЛЕНЕНИЕ - ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ	М2	1015,86	280,64	285088	
4.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2=703,42)	ЧЕЛ-Ч	0,2678	272,047	703,42	191364
4.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0019	1,93	852,37	1645
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				190	193009
4.22. 3	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0014	1,422	3381,2	4809
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0014	1,422	852,37	1212,07
4.22. 4	1648С (32-060101-1001)	КАТКИ ПРИЦЕПНЫЕ КОЛЬЧАТЫЕ 1 Т	МАШ.-Ч	0,0014	1,422	57,92	82
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
4.22. 5	1853С (33-040102-0104)	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0005	0,50793	2126,36	1080
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0005	0,50793	852,37	432,94
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,88	5971
4.22. 6	100005С (21-010101-0202)	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЗАГОТОВКИ	М3	0,15	152,379	575,89	87754
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				86,38	87754
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		107,16	108857
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		16,29	16546
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,44	125403
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		32,33	32839
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				436,41	443330
565.2	С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ . ПОГРУЗКА	Т		243,81	195	47543
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,19	1997
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,19	1997
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,26	3963
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,45	53503
566.2	С341-010104-1001 41-010104-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ ТРАНСПОРТ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т		243,81	189,09	46102
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,94	1936
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,94	1936
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		15,76	3843
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				212,79	51881
567.2	Е11-470108-0101 11-470108-0101 РСНБ РК 2015	-КУСТАРНИКИ-САЖЕНЦЫ ДЛЯ ОДНОРЯДНОЙ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ. ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. В ЕСТЕСТВЕННОМ ГРУНТЕ	М ТРАНШЕИ		150	111,42	16713
7.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,119	17,85	690,68	12329
7.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01	1,5	1062,44	1594
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				92,82	13922
7.22. 3	2331С (31-010205-0105)	ЭКСКАВАТОРЫ ТРАНШЕЙНЫЕ МНОГОКОВШОВЫЕ ЦЕПНЫЕ, 45 Л	МАШ.-Ч	0,005	0,75	5845,99	4384
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01	1,5	1062,44	1593,67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				29,23	4384
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		52,35	7852
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		6,88	1032
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		59,23	8884

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		13,65	2048
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				184,3	27645
568.2	Е11-470109-0101 11-470109-0101 РСНБ РК 2015	-КУСТАРНИКИ-САЖЕНЦЫ В ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ ОДНОРЯДНОЙ И ВЬЮЩИЕСЯ РАСТЕНИЯ. ПОСАДКА	М ИЗГОРОДИ		150	384,04	57606
8.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4=793,81)	ЧЕЛ-Ч	0,404	60,6	793,81	48105
8.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,017	2,55	852,37	2174
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				335,19	50278
8.22. 3	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,017	2,55	3381,2	8622
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,017	2,55	852,37	2173,54
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				57,48	8622
8.22. 4	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,063	9,45	93	879
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5,86	879
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		189,05	28357
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		24,07	3610
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		213,12	31967
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		47,77	7166
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				644,93	96739
569.2	С125-010302-0102 25-010302-0102 РСНБ РК 2015	-САЖЕНЦЫ КУСТАРНИКОВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД БЫСТРОГО РОСТА (ВЯЗ МЕЛКОЛИСТНЫЙ, АКАЦИЯ, ЛОХ СЕРЕБРИСТЫЙ, ЖИМОЛОСТЬ, ДЕРН БЕЛЫЙ, СМОРОДИНА ЗОЛОТИСТАЯ, МИНДАЛЬ, КАРАГАНА (АКАЦИЯ), СПИРЕЯ, КРУШИНА) С ОГОЛЁННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ, ГОСТ 24835-81 6 КГ	ШТ.		600	500	300000
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		21	12600
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		21	12600
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		41,68	25008
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				562,68	337608
570.2	Е11-470104-0103 11-470104-0103 РСНБ РК 2015	-ДЕРЕВЬЯ-САЖЕНЦЫ. ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ДОБАВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50%	ЯМА		30	1158,61	34758
0.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	1,173	35,19	690,68	24305
0.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,022	0,66	852,37	563
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				828,92	24868
0.22. 3	1853С (33-040102-0104)	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,022	0,66	2126,36	1403
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,022	0,66	852,37	562,56
0.22. 4	2400С (32-060101-1501)	ЯМОКОПАТЕЛИ	МАШ.-Ч	0,022	0,66	212,32	140
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,45	1544
0.22. 5	100005С (21-010101-0202)	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЗАГОТОВКИ	М3	0,236	7,08	575,89	4077
0.22. 6	244573С (25-030201-0113)	ПЕРЕГНОЙ	М3	0,079	2,37	2038,99	4832
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				296,99	8910
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		467,51	14025
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		68,3	2049
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		535,81	16074
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		135,55	4067
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1829,97	54899
571.2	Е11-470105-0101 11-470105-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ДЕРЕВЬЯ-САЖЕНЦЫ С ОГОЛЕННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ. ПОСАДКА В ЯМЫ. РАЗМЕР ЯМ 0,7Х0,7 М	ШТ.		30	903,25	27097
1.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,821	24,63	852,37	20994
1.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,027	0,81	852,37	690
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				722,81	21684
1.22. 3	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,027	0,81	3381,2	2739
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,027	0,81	852,37	690,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				91,29	2739
1.22. 4	147049С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,015	0,45	6598,38	2969
1.22. 5	147087С (21-130804-0901)	ШПАГАТ ИЗ ПЕНЬКОВОГО ВОЛОКНА ГОСТ 17308-88	Т	0,000017	0,00051	228591,64	117
1.22. 6	244563С (25-030201-0103)	КОЛЬЯ	ШТ.	1	30	-	-
1.22. 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	3	93	279
1.22. 8	268268С (25-030201-9901)	САЖЕНЦЫ	1000 ШТ.	0,001	0,03	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				112,16	3365
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		407,66	12230
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		55,06	1652
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		462,72	13882
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		109,28	3278
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1475,25	44258
572.2	С125-010204-0602 25-010204-0602 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ВЯЗ МЕЛКОЛИСТНЫЙ, БЕЗ КОМА, ВЫСОТОЙ ОТ 1 М ДО 1,5 М ШТ. 0,659 КГ			30	3533	105990
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		148,39	4452
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		148,39	4452
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		294,51	8835
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3975,9	119277
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 43		ТЕНГЕ					939250
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				939250
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				131468
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				302486
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				394917
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				93645
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				217131
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				170521
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				46610
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				92510
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				1248891
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				415
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				302486
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	ТЕНГЕ				1248891
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				415
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				302486
		РАЗДЕЛ 44. УЛИЦА №6					
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
573.2	Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		223,5	51,55	11522
3.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0143	3,196	1143,29	3654
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16,35	3654
3.22. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0143	3,196	3605,02	11522
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0143	3,196	1143,29	3653,95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,55	11522
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		9,66	2160
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,57	575
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12,23	2734
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,1	1140
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				68,89	15396
574.2	Е11-010201-0103 11-010201-0103 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		232,5	38,26	8894
4.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01059	2,462	1127,87	2777
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,94	2777
4.22. 2 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00958	2,227	3605,02	8030
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00958	2,227	1143,29	2546,11
4.22. 3 (32-010102-0301)	618С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00101	0,234825	716,69	168
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
4.22. 4 (33-040101-0102)	1835С	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00101	0,234825	2965,74	696
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00101	0,234825	981,60	230,50
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				38,26	8894
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		7,06	1641
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,9	442
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,96	2084
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3,78	878
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,99	11856
575.2	Е11-010201-0109 11-010201-0109 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		232,5	26,03	6053
5.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00707	1,644	981,6	1614

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,94	1614
5.22. 2	618С (32-010102-0301)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00707	1,644	716,69	1178
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
5.22. 3	1835С (33-040101-0102)	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00707	1,644	2965,74	4875
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00707	1,644	981,60	1613,75
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,03	6053
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,1	954
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,27	294
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,37	1248
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,51	584
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33,91	7885
576.2	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		232,5	58,32	13559
6.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,0122	2,836	636,57	1806
6.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0122	2,836	852,37	2418
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18,17	4223
6.22. 3	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0122	2,836	3381,2	9591
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0122	2,836	852,37	2417,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41,25	9591
6.22. 4	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	23,25	93	2162
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9,3	2162
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		10,74	2496
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,9	674
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,64	3170
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,76	1338
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				77,71	18067
577.2	Е11-271001-0501 11-271001-0501 РСНБ РК 2015	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1, -СМЕСЬ ЩПГС С5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		25	494,09	12352
7.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	0,0515	1,288	774,71	997
7.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1261	3,152	974,36	3072
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				162,76	4069
7.22. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	0,7	3605,02	2524
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	0,7	1143,29	800,30
7.22. 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0141	0,3525	3381,2	1192
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0141	0,3525	852,37	300,46
7.22. 5	1960С (32-010208-0101)	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	0,7	8189,1	5732
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,056	1,4	916,99	1283,78
7.22. 6	2040С (31-030305-0302)	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,028	0,7	2362,47	1654
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	0,7	981,60	687,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				444,06	11101
7.22. 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,109	2,725	93	253
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,14	253
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		98,15	2454
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		24,87	622
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,02	3076
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		49,37	1234
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				666,48	16662
578.2	С121-010201-0403 21-010201-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		12,2	5311,06	64795
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		223,06	2721
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		223,06	2721
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		442,73	5401
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5976,85	72918
579.2	С121-010601	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3		16,5	2090,71	34497

1	2	3	4	5	6	7	8
	-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	1,6 Т					
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	1449
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	1449
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	2876
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	38821
580.2	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=2,1	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 25 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		100	256,86	25686
0.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	0,08736	8,736	742,25	6484
0.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,050799	5,08	1006,23	5112
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				115,96	11596
0.22. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,004872	0,4872	6235,51	3038
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004872	0,4872	1143,29	557,01
0.22. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012432	1,243	3422,17	4254
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012432	1,243	852,37	1059,50
0.22. 5	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,015288	1,529	3032,59	4636
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015288	1,529	981,60	1500,87
0.22. 6	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,014112	1,411	3863,36	5452
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,014112	1,411	1143,29	1613,18
0.22. 7	625С (32-010101-0201)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,001092	0,1092	5498,65	600
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001092	0,1092	1143,29	124,85
0.22. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,003003	0,3003	3381,2	1015
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003003	0,3003	852,37	255,97
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				189,96	18996
0.22. 9	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02205	2,205	93	205
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,05	205
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		69,92	6992
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		13,72	1372
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		83,65	8365
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		27,24	2724
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				367,75	36775
		НАРАЩИВАНИЕ КОЛОДЦЕВ					
581.2	Е12-160101-0801 12-160101-0801 РСНБ РК 2015	-ЛЮКИ ЧУГУННЫЕ. ДЕМОНТАЖ	ЛЮК		4	1582,3	6329
1.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,1=697,05)	ЧЕЛ-Ч	2,27	9,08	697,05	6329
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1582,3	6329
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		935,14	3741
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		105,73	423
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1040,87	4163
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		209,85	839
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2833,03	11332
582.2	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 К=0,8	-КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. ДЕМОНТАЖ В ГРУНТАХ СУХИХ	М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА		1,08	10252,57	11073
2.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	7,088	7,655	774,71	5930
2.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,774	1,916	1036	1985
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7329,42	7916
2.22. 3	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,0216	3422,17	74
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02	0,0216	852,37	18,41
2.22. 4	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	1,12	1,21	3173,59	3839
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,12	1,21	1143,29	1383,38
2.22. 5	1005С (31-010105-0601)	ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,0256	0,027648	187,37	5

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
2.22. 6	2349С (31-060101-0101)	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,0128	0,013824	1198,95	17
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0128	0,013824	852,37	11,78
2.22. 7	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,6216	0,671328	1799,25	1208
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,6216	0,671328	852,37	572,22
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4761,42	5142
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		4551,57	4916
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		621,77	672
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5173,34	5587
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1234,07	1333
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16659,98	17993
583.2	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ	М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА		1,23	29625,79	36440
3.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	8,86	10,898	774,71	8443
3.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,218	2,728	1036	2826
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9161,78	11269
3.22. 3	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,025	0,03075	3422,17	105
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,025	0,03075	852,37	26,21
3.22. 4	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	1,4	1,722	3173,59	5465
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,4	1,722	1143,29	1968,75
3.22. 5	1005С (31-010105-0601)	ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,032	0,03936	187,37	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
3.22. 6	2349С (31-060101-0101)	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,016	0,01968	1198,95	24
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,016	0,01968	852,37	16,77
3.22. 7	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,777	0,95571	1799,25	1720
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,777	0,95571	852,37	814,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5951,78	7321
3.22. 8	100055С (21-010201-0303)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М400, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,226	0,27798	4759,89	1323
3.22. 9	100467С (21-020101-0301)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	М3	0,133	0,16359	23008,79	3764
3.22.10	102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,01	0,0123	13911,64	171
3.22.11	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,004	0,00492	24435,92	120
3.22.12	144600С (21-130102-0801)	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00011	0,000135	17400	2
3.22.13	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,08	0,0984	196,54	19
3.22.14	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00031	0,000381	93	0,04
3.22.15	275941С (27-010101-0105)	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	0,12	0,1476	905,42	134
3.22.16	279845С (21-050301-3001)	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,064	0,07872	192359,44	15143
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16810,08	20676
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		5689,46	6998
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1483,24	1824
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7172,7	8822
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2943,88	3621
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				39742,37	48883
584.2	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 0,68 Т	ШТ.		4	17540,7	70163
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		736,71	2947
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		736,71	2947
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1462,19	5849
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19739,6	78958
585.2	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КО6 50 КГ	ШТ.		4	3648,24	14593

1	2	3	4	5	6	7	8
	IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		153,23	613
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		153,23	613
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		304,12	1216
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4105,58	16422
586.2	С123-030101-0303	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99 67 КГ	КОМПЛЕКТ		4	10020,09	40080
	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		420,84	1683
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		420,84	1683
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		835,27	3341
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11276,21	45105
587.2	Е11-470112-0103	ОЗЕЛЕНЕНИЕ - ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ	М2		1399,8	280,64	392836
	11-470112-0103 РСНБ РК 2015						
7.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2=703,42)	ЧЕЛ-Ч	0,2678	374,866	703,42	263689
7.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0019	2,66	852,37	2267
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				190	265956
7.22. 3	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0014	1,96	3381,2	6626
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0014	1,96	852,37	1670,65
7.22. 4	1648С (32-060101-1001)	КАТКИ ПРИЦЕПНЫЕ КОЛЬЧАТЫЕ 1 Т	МАШ.-Ч	0,0014	1,96	57,92	114
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
7.22. 5	1853С (33-040102-0104)	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0005	0,6999	2126,36	1488
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0005	0,6999	852,37	596,57
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,88	8228
7.22. 6	100005С (21-010101-0202)	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЗАГОТОВКИ	М3	0,15	209,97	575,89	120920
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				86,38	120920
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		107,16	149999
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		16,29	22799
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,44	172798
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		32,33	45251
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				436,41	610885
588.2	С341-310104-0101	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ . ПОГРУЗКА	Т		335,95	195	65510
	41-310104-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,19	2751
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,19	2751
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,26	5461
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,45	73723
589.2	С341-010104-1001	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ ТОННАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т		335,95	189,09	63525
	41-010104-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,94	2668
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,94	2668
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		15,76	5295
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				212,79	71488
590.2	Е11-470104-0103	-ДЕРЕВЬЯ-САЖЕНЦЫ. ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ДОБАВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50%	ЯМА		60	1158,61	69517
	11-470104-0103 РСНБ РК 2015						
0.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	1,173	70,38	690,68	48610
0.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,022	1,32	852,37	1125
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				828,92	49735
0.22. 3	1853С (33-040102-0104)	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,022	1,32	2126,36	2807
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,022	1,32	852,37	1125,13
0.22. 4	2400С (32-060101-1501)	ЯМОКОПАТЕЛИ	МАШ.-Ч	0,022	1,32	212,32	280
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,45	3087
0.22. 5	100005С (21-010101-0202)	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЗАГОТОВКИ	М3	0,236	14,16	575,89	8155
0.22. 6	244573С (25-030201-0113)	ПЕРЕГНОЙ	М3	0,079	4,74	2038,99	9665
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				296,99	17819
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		467,51	28051
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		68,3	4098
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		535,81	32148
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		135,55	8133
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1829,97	109798
591.2	Е11-470105-0101 11-470105-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ДЕРЕВЬЯ-САЖЕНЦЫ С ОГОЛЕННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ. ПОСАДКА В ЯМЫ. РАЗМЕР ЯМ 0,7Х0,7 М	ШТ.		60	903,25	54195
1.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,821	49,26	852,37	41988
1.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,027	1,62	852,37	1381
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				722,81	43369
1.22. 3	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,027	1,62	3381,2	5478
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,027	1,62	852,37	1380,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				91,29	5478
1.22. 4	147049С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,015	0,9	6598,38	5939
1.22. 5	147087С (21-130804-0901)	ШПАГАТ ИЗ ПЕНЬКОВОГО ВОЛОКНА ГОСТ 17308-88	Т	0,000017	0,00102	228591,64	233
1.22. 6	244563С (25-030201-0103)	КОЛЬЯ	ШТ.	1	60	-	-
1.22. 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	6	93	558
1.22. 8	268268С (25-030201-9901)	САЖЕНЦЫ	1000 ШТ.	0,001	0,06	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				112,16	6730
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		407,66	24460
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		55,06	3304
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		462,72	27763
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		109,28	6557
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1475,25	88515
592.2	С125-010204-0602 25-010204-0602 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ВЯЗ МЕЛКОЛИСТНЫЙ, БЕЗ КОМА, ВЫСОТОЙ ОТ 1 М ДО 1,5 М 0,659 КГ	ШТ.		60	3533	211980
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		148,39	8903
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		148,39	8903
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		294,51	17671
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3975,9	238554
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 44		ТЕНГЕ					1213598
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				1213598
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				168766
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				412506
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				436108
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				129035
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				295695
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				234860
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				60835
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				120743
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				1630037
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				564
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				412506
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	ТЕНГЕ				1630037
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				564
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				412506

РАЗДЕЛ 45. УЛИЦА №8

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

593.2	Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		611,8	51,55	31539
3.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0143	8,749	1143,29	10002
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16,35	10002
3.22. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0143	8,749	3605,02	31539
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0143	8,749	1143,29	10002,64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,55	31539

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		9,66	5911
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,57	1573
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12,23	7484
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,1	3122
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				68,89	42146
594.2	E11-010201-0103 11-010201-0103 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		55	38,26	2104
4.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01059	0,58245	1127,87	657
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,94	657
4.22. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00958	0,5269	3605,02	1899
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00958	0,5269	1143,29	602,40
4.22. 3	618С (32-010102-0301)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00101	0,05555	716,69	40
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
4.22. 4	1835С (33-040101-0102)	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00101	0,05555	2965,74	165
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00101	0,05555	981,60	54,53
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				38,26	2104
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		7,06	388
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,9	105
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,96	493
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3,78	208
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,99	2805
595.2	E11-010201-0109 11-010201-0109 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		55	26,03	1432
5.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00707	0,38885	981,6	382
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,94	382
5.22. 2	618С (32-010102-0301)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00707	0,38885	716,69	279
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
5.22. 3	1835С (33-040101-0102)	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00707	0,38885	2965,74	1153
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00707	0,38885	981,60	381,70
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,03	1432
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,1	226
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,27	70
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,37	295
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,51	138
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33,91	1865
596.2	E11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		55	58,32	3207
6.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,0122	0,671	636,57	427
6.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0122	0,671	852,37	572
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18,17	999
6.22. 3	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0122	0,671	3381,2	2269
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0122	0,671	852,37	571,94
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41,25	2269
6.22. 4	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	5,5	93	512
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9,3	512
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		10,74	590
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,9	160
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,64	750
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,76	317
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				77,71	4274
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1,					
597.2	E11-271001-0501 11-271001-0501 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПГС С5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		45	-494,09	-22234
7.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	0,0515	2,317	-774,71	-1795
7.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1261	5,675	-974,36	-5529
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-162,76	-7324
7.22. 3	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	1,26	-3605,02	-4542

1	2	3	4	5	6	7	8
(31-010101-0103)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	1,26	-1143,29	-1440,55
7.22. 4	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0141	0,6345	-3381,2	-2145
(32-010211-0201)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0141	0,6345	-852,37	-540,83
7.22. 5	1960С	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ	МАШ.-Ч	0,028	1,26	-8189,1	-10318
(32-010208-0101)		(158 Л.С.)					
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,056	2,52	-916,99	-2310,80
7.22. 6	2040С	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,028	1,26	-2362,47	-2977
(31-030305-0302)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	1,26	-981,60	-1236,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-444,06	-19983
7.22. 7	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,109	4,905	-93	-456
(21-130703-1405)							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-10,14	-456
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-98,15	-4417
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-24,87	-1119
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-123,02	-5536
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-49,37	-2222
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-666,48	-29992
598.2	С121-010201 -0403 21-010201- 0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3		21,96	-5311,06	-116631
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-223,06	-4898
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-223,06	-4898
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-442,73	-9722
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-5976,85	-131252
599.2	С121-010601 -0101 21-010601- 0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 -1600 КГ	М3		29,7	-2090,71	-62094
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-87,81	-2608
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-87,81	-2608
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-174,28	-5176
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-2352,8	-69878
600.2	Е11-270402- 0101 11-270402- 0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=2,1	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 25 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		180	-256,86	-46234
0.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	0,08736	15,725	-742,25	-11672
0.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,050799	9,144	-1006,23	-9201
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-115,96	-20873
0.22. 3	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,004872	0,87696	-6235,51	-5468
(31-010103-0201)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004872	0,87696	-1143,29	-1002,62
0.22. 4	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012432	2,238	-3422,17	-7658
(31-050501-0101)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012432	2,238	-852,37	-1907,60
0.22. 5	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,015288	2,752	-3032,59	-8345
(32-010101-0102)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015288	2,752	-981,60	-2701,36
0.22. 6	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,014112	2,54	-3863,36	-9814
(32-010101-0104)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,014112	2,54	-1143,29	-2903,96
0.22. 7	625С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,001092	0,19656	-5498,65	-1081
(32-010101-0201)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001092	0,19656	-1143,29	-224,73
0.22. 8	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,003003	0,54054	-3381,2	-1828
(32-010211-0201)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003003	0,54054	-852,37	-460,74
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-189,96	-34194
0.22. 9	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02205	3,969	-93	-369
(21-130703-1405)							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-2,05	-369

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-69,92	-12586
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-13,72	-2470
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-83,65	-15057
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-27,24	-4903
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-367,75	-66194
601.2	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		70	-182,98	-12809
1.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	2,31	-723,15	-1670
1.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	3,105	-1059,42	-3290
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-70,86	-4960
1.22. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,0252	-6235,51	-157
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,0252	-1143,29	-28,81
1.22. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	0,2786	-3422,17	-953
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	0,2786	-852,37	-237,47
1.22. 5	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	0,1645	-3605,02	-593
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	0,1645	-1143,29	-188,07
1.22. 6	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	0,742	-3032,59	-2250
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	0,742	-981,60	-728,35
1.22. 7	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	1,673	-3863,36	-6463
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	1,673	-1143,29	-1912,72
1.22. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	0,182	-3381,2	-615
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	0,182	-852,37	-155,13
1.22. 9	1602С (32-010212-0101)	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,0399	-2654,92	-106
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,0399	-981,60	-39,17
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-159,12	-11138
1.22.10	249133С (21-130703-1406)	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03	2,1	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-42,73	-2991
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-9,48	-664
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-52,21	-3655
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-18,82	-1317
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-254,01	-17781
602.2	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3		14,49	-7525,89	-109050
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-316,09	-4580
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-316,09	-4580
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-627,36	-9090
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-8469,34	-122721
603.2	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		70	-43,08	-3016
3.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	0,8785	-991,69	-871
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-871
3.22. 2	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	0,2905	-3422,17	-994
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	0,2905	-852,37	-247,61
3.22. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	0,301	-3032,59	-913
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	0,301	-981,60	-295,46
3.22. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	0,287	-3863,36	-1109
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	0,287	-1143,29	-328,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-3016
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-525

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-2,12	-149
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-9,63	-674
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-4,22	-295
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-56,93	-3985
604.2	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3		4,83	-7525,89	-36350
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-316,09	-1527
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-316,09	-1527
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-627,36	-3030
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-8469,34	-40907
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 45		ТЕНГЕ					-370136
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				-370136
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				-314
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				-21988
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				-324125
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				-29512
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				-13403
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				-16109
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				-31972
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				-431620
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				-21988
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	ТЕНГЕ				-431620
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				-21988
		РАЗДЕЛ 46. УЛИЦА №10					
605.2	Е11-271001-0501 11-271001-0501 РСНБ РК 2015	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1, -СМЕСЬ ЩПГС С5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		86,13	-494,09	-42556
5.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	0,0515	4,436	-774,71	-3436
5.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1261	10,861	-974,36	-10582
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-162,76	-14019
5.22. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	2,412	-3605,02	-8694
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	2,412	-1143,29	-2757,62
5.22. 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0141	1,214	-3381,2	-4106
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0141	1,214	-852,37	-1034,78
5.22. 5	1960С (32-010208-0101)	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	2,412	-8189,1	-19749
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,056	4,824	-916,99	-4423,54
5.22. 6	2040С (31-030305-0302)	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,028	2,412	-2362,47	-5697
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	2,412	-981,60	-2367,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-444,06	-38247
5.22. 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,109	9,388	-93	-873
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-10,14	-873
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-98,15	-8453
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-24,87	-2142
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-123,02	-10596
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-49,37	-4252
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-666,48	-57404
606.2	С121-010201-0403 21-010201-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3		42,029	-5311,06	-223219
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-223,06	-9375
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-223,06	-9375
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-442,73	-18607
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-5976,85	-251201
607.2	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 -1600 КГ	М3		56,843	-2090,71	-118842

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-87,81	-4991
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-87,81	-4991
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-174,28	-9907
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-2352,8	-133740
608.2	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=2,1	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 25 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		344,5	-256,86	-88487
8.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	0,08736	30,096	-742,25	-22338
8.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,050799	17,5	-1006,23	-17609
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-115,96	-39948
8.22. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,004872	1,678	-6235,51	-10466
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004872	1,678	-1143,29	-1918,44
8.22. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012432	4,283	-3422,17	-14657
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012432	4,283	-852,37	-3650,70
8.22. 5	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,015288	5,267	-3032,59	-15972
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015288	5,267	-981,60	-5170,09
8.22. 6	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,014112	4,862	-3863,36	-18782
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,014112	4,862	-1143,29	-5558,68
8.22. 7	625С (32-010101-0201)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,001092	0,376194	-5498,65	-2069
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001092	0,376194	-1143,29	-430,10
8.22. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,003003	1,035	-3381,2	-3498
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003003	1,035	-852,37	-882,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-189,96	-65443
8.22. 9	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02205	7,596	-93	-706
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-2,05	-706
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-69,92	-24089
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-13,72	-4728
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-83,65	-28817
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-27,24	-9384
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-367,75	-126688
609.2	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		0,86	182,98	157
9.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	0,02838	723,15	21
9.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	0,03815	1059,42	40
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	61
9.22. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,00031	6235,51	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,00031	1143,29	0,35
9.22. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	0,003423	3422,17	12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	0,003423	852,37	2,92
9.22. 5	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	0,002021	3605,02	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	0,002021	1143,29	2,31
9.22. 6	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	0,009116	3032,59	28
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	0,009116	981,60	8,95
9.22. 7	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	0,020554	3863,36	79
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	0,020554	1143,29	23,50
9.22. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	0,002236	3381,2	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	0,002236	852,37	1,91
9.22. 9	1602С (32-010212-0101)	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,00049	2654,92	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,00049	981,60	0,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	137
9.22.10	249133С (21-130703-1406)	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03	0,0258	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	37
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		9,48	8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		52,21	45
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		18,82	16
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				254,01	218
610.2	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		0,178	7525,89	1340
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		316,09	56
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		316,09	56
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		627,36	112
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8469,34	1508
611.2	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		0,86	-43,08	-37
1.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	0,010793	-991,69	-11
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-11
1.22. 2 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	0,003569	-3422,17	-12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	0,003569	-852,37	-3,04
1.22. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	0,003698	-3032,59	-11
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	0,003698	-981,60	-3,63
1.22. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	0,003526	-3863,36	-14
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	0,003526	-1143,29	-4,03
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-37
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-6
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-2,12	-2
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-9,63	-8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-4,22	-4
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-56,93	-49
612.2	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3		0,059	-7525,89	-444
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-316,09	-19
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-316,09	-19
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-627,36	-37
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: НАРАЩИВАНИЕ КОЛОДЦЕВ				-8469,34	-500
613.2	Е12-160101-0801 12-160101-0801 РСНБ РК 2015	-ЛЮКИ ЧУГУННЫЕ. ДЕМОНТАЖ	ЛЮК		2	1582,3	3165
3.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,1=697,05)	ЧЕЛ-Ч	2,27	4,54	697,05	3165
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1582,3	3165
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		935,14	1870
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		105,73	211
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1040,87	2082
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		209,85	420
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2833,03	5666
614.2	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 К=0,8	-КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. ДЕМОНТАЖ В ГРУНТАХ СУХИХ	М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА		0,54	10252,57	5536
4.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	7,088	3,828	774,71	2965
4.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,774	0,958176	1036	993
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7329,42	3958
4.22. 3 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,0108	3422,17	37
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02	0,0108	852,37	9,21
4.22. 4 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	1,12	0,6048	3173,59	1919

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,12	0,6048	1143,29	691,46
4.22. 5	1005С (31-010105-0601)	ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,0256	0,013824	187,37	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
4.22. 6	2349С (31-060101-0101)	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,0128	0,006912	1198,95	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0128	0,006912	852,37	5,89
4.22. 7	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,6216	0,335664	1799,25	604
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,6216	0,335664	852,37	286,11
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4761,42	2571
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		4551,57	2458
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		621,77	336
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5173,34	2794
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1234,07	666
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16659,98	8996
615.2	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ	М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА		0,62	29625,79	18368
5.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	8,86	5,493	774,71	4256
5.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,218	1,375	1036	1425
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9161,78	5680
5.22. 3	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,025	0,0155	3422,17	53
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,025	0,0155	852,37	13,21
5.22. 4	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	1,4	0,868	3173,59	2755
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,4	0,868	1143,29	992,38
5.22. 5	1005С (31-010105-0601)	ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,032	0,01984	187,37	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
5.22. 6	2349С (31-060101-0101)	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,016	0,00992	1198,95	12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,016	0,00992	852,37	8,46
5.22. 7	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,777	0,48174	1799,25	867
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,777	0,48174	852,37	410,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5951,78	3690
5.22. 8	100055С (21-010201-0303)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М400, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,226	0,14012	4759,89	667
5.22. 9	100467С (21-020101-0301)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	М3	0,133	0,08246	23008,79	1897
5.22.10	102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,01	0,0062	13911,64	86
5.22.11	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,004	0,00248	24435,92	61
5.22.12	144600С (21-130102-0801)	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00011	0,000068	17400	1
5.22.13	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,08	0,0496	196,54	10
5.22.14	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00031	0,000192	93	0,02
5.22.15	275941С (27-010101-0105)	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	0,12	0,0744	905,42	67
5.22.16	279845С (21-050301-3001)	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,064	0,03968	192359,44	7633
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16810,08	10422
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		5689,46	3527
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1483,24	920
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7172,7	4447
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2943,88	1825
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				39742,37	24640
616.2	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 0,68 Т	ШТ.		2	17540,7	35081
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		736,71	1473
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		736,71	1473
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1462,19	2924
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19739,6	39479
617.2	С121-040301-0201	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КО6	ШТ.		2	3648,24	7296

1	2	3	4	5	6	7	8
	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	50 КГ					
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		153,23	306
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		153,23	306
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		304,12	608
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4105,58	8211
618.2	С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99 67 КГ	КОМПЛЕКТ	2	10020,09	20040	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		420,84	842
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		420,84	842
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		835,27	1671
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11276,21	22552
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 46		ТЕНГЕ					-382602
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				-382602
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				8843
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				-41114
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				-278747
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				-41761
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				-24656
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				-17105
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				-33949
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				-458311
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				-41114
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46	ТЕНГЕ				-458311
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				-41114
		РАЗДЕЛ 47. УЛИЦА №11					
619.2	Е11-271001-0501 11-271001-0501 РСНБ РК 2015	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1, -СМЕСЬ ЩПГС С5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)	38	494,09	18776	
9.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	0,0515	1,957	774,71	1516
9.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1261	4,792	974,36	4669
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				162,76	6185
9.22. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	1,064	3605,02	3836
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	1,064	1143,29	1216,46
9.22. 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0141	0,5358	3381,2	1812
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0141	0,5358	852,37	456,70
9.22. 5	1960С (32-010208-0101)	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	1,064	8189,1	8713
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,056	2,128	916,99	1951,34
9.22. 6	2040С (31-030305-0302)	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,028	1,064	2362,47	2514
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	1,064	981,60	1044,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				444,06	16874
9.22. 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,109	4,142	93	385
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,14	385
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		98,15	3730
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		24,87	945
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,02	4675
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		49,37	1876
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				666,48	25326
620.2	С121-010201-0403 21-010201-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3	18,544	5311,06	98488	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		223,06	4137
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		223,06	4137
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		442,73	8210
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5976,85	110835
621.2	С121-010601-0101 21-010601-	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3	25,08	2090,71	52435	

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	2202
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	2202
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	4371
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	59008
622.2	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=2,1	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 25 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		152	256,86	39042
2.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	0,08736	13,279	742,25	9856
2.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,050799	7,721	1006,23	7770
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				115,96	17626
2.22. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,004872	0,740544	6235,51	4618
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004872	0,740544	1143,29	846,66
2.22. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012432	1,89	3422,17	6467
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012432	1,89	852,37	1610,98
2.22. 5	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,015288	2,324	3032,59	7047
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015288	2,324	981,60	2281,24
2.22. 6	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,014112	2,145	3863,36	8287
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,014112	2,145	1143,29	2452,36
2.22. 7	625С (32-010101-0201)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,001092	0,165984	5498,65	913
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001092	0,165984	1143,29	189,77
2.22. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,003003	0,456456	3381,2	1543
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003003	0,456456	852,37	389,07
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				189,96	28875
2.22. 9	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02205	3,352	93	312
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,05	312
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		69,92	10628
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		13,72	2086
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		83,65	12714
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		27,24	4141
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				367,75	55897
		НАРАЩИВАНИЕ КОЛОДЦЕВ					
623.2	Е12-160101-0801 12-160101-0801 РСНБ РК 2015	-ЛЮКИ ЧУГУННЫЕ. ДЕМОНТАЖ	ЛЮК		2	1582,3	3165
3.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,1=697,05)	ЧЕЛ-Ч	2,27	4,54	697,05	3165
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1582,3	3165
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		935,14	1870
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		105,73	211
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1040,87	2082
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		209,85	420
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2833,03	5666
624.2	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 К=0,8	-КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. ДЕМОНТАЖ ГРУНТАХ СУХИХ	М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА		0,54	10252,57	5536
4.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	7,088	3,828	774,71	2965
4.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,774	0,958176	1036	993
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7329,42	3958
4.22. 3	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,0108	3422,17	37
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02	0,0108	852,37	9,21
4.22. 4	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	1,12	0,6048	3173,59	1919
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,12	0,6048	1143,29	691,46
4.22. 5	1005С (31-010105-0601)	ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,0256	0,013824	187,37	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
4.22. 6	2349С (31-060101-0101)	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,0128	0,006912	1198,95	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0128	0,006912	852,37	5,89
4.22. 7	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,6216	0,335664	1799,25	604
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,6216	0,335664	852,37	286,11
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4761,42	2571
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		4551,57	2458
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		621,77	336
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5173,34	2794
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1234,07	666
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16659,98	8996
625.2	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ	М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА		0,62	29625,79	18368
5.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	8,86	5,493	774,71	4256
5.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,218	1,375	1036	1425
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9161,78	5680
5.22. 3	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,025	0,0155	3422,17	53
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,025	0,0155	852,37	13,21
5.22. 4	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	1,4	0,868	3173,59	2755
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,4	0,868	1143,29	992,38
5.22. 5	1005С (31-010105-0601)	ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,032	0,01984	187,37	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
5.22. 6	2349С (31-060101-0101)	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,016	0,00992	1198,95	12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,016	0,00992	852,37	8,46
5.22. 7	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,777	0,48174	1799,25	867
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,777	0,48174	852,37	410,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5951,78	3690
5.22. 8	100055С (21-010201-0303)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М400, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,226	0,14012	4759,89	667
5.22. 9	100467С (21-020101-0301)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	М3	0,133	0,08246	23008,79	1897
5.22.10	102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,01	0,0062	13911,64	86
5.22.11	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,004	0,00248	24435,92	61
5.22.12	144600С (21-130102-0801)	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00011	0,000068	17400	1
5.22.13	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,08	0,0496	196,54	10
5.22.14	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00031	0,000192	93	0,02
5.22.15	275941С (27-010101-0105)	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	0,12	0,0744	905,42	67
5.22.16	279845С (21-050301-3001)	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,064	0,03968	192359,44	7633
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16810,08	10422
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		5689,46	3527
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1483,24	920
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7172,7	4447
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2943,88	1825
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				39742,37	24640
626.2	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 0,68 Т	ШТ.		2	17540,7	35081
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		736,71	1473
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		736,71	1473
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1462,19	2924
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19739,6	39479
627.2	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КО6 50 КГ	ШТ.		2	3648,24	7296

1	2	3	4	5	6	7	8
		2017 ГОДА					
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		153,23	306
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		153,23	306
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		304,12	608
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4105,58	8211
628.2	С123-030101-0303	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99 67 КГ	КОМПЛЕКТ		2	10020,09	20040
	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		420,84	842
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		420,84	842
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		835,27	1671
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: ОЗЕЛЕНЕНИЕ				11276,21	22552
629.2	Е11-470112-0103	- ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ	М2		648,6	280,64	182021
	11-470112-0103 РСНБ РК 2015						
9.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2=703,42)	ЧЕЛ-Ч	0,2678	173,695	703,42	122181
9.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0019	1,232	852,37	1050
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				190	123231
9.22. 3	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0014	0,90804	3381,2	3070
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0014	0,90804	852,37	773,99
9.22. 4	1648С (32-060101-1001)	КАТКИ ПРИЦЕПНЫЕ КОЛЬЧАТЫЕ 1 Т	МАШ.-Ч	0,0014	0,90804	57,92	53
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
9.22. 5	1853С (33-040102-0104)	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0005	0,3243	2126,36	690
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0005	0,3243	852,37	276,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,88	3812
9.22. 6	100005С (21-010101-0202)	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЗАГОТОВКИ	М3	0,15	97,29	575,89	56028
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				86,38	56028
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		107,16	69502
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		16,29	10564
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,44	80066
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		32,33	20967
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				436,41	283055
630.2	С341-310104-0101	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ . ПОГРУЗКА	Т		155,66	195	30354
	41-310104-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,19	1275
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,19	1275
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,26	2530
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,45	34159
631.2	С341-010104-1001	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ Т В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ			155,66	189,09	29434
	41-010104-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,94	1236
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,94	1236
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		15,76	2454
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				212,79	33124
632.2	Е11-470104-0103	-ДЕРЕВЬЯ-САЖЕНЦЫ. ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ДОБАВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50%	ЯМА		75	1158,61	86896
	11-470104-0103 РСНБ РК 2015						
2.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	1,173	87,975	690,68	60763
2.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,022	1,65	852,37	1406
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				828,92	62169
2.22. 3	1853С (33-040102-0104)	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,022	1,65	2126,36	3508
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,022	1,65	852,37	1406,41
2.22. 4	2400С (32-060101-1501)	ЯМОКОПАТЕЛИ	МАШ.-Ч	0,022	1,65	212,32	350
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,45	3859
2.22. 5	100005С (21-010101-0202)	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЗАГОТОВКИ	М3	0,236	17,7	575,89	10193
2.22. 6	244573С (25-030201-0113)	ПЕРЕГНОЙ	М3	0,079	5,925	2038,99	12081
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				296,99	22274
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		467,51	35063
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		68,3	5122
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		535,81	40186
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		135,55	10166
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1829,97	137248
633.2	Е11-470105-0101 11-470105-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ДЕРЕВЬЯ-САЖЕНЦЫ С ОГОЛЕННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ. ПОСАДКА В ЯМЫ. РАЗМЕР ЯМ 0,7Х0,7 М	ШТ.		75	903,25	67744
3.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,821	61,575	852,37	52485
3.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,027	2,025	852,37	1726
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				722,81	54211
3.22. 3	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,027	2,025	3381,2	6847
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,027	2,025	852,37	1726,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				91,29	6847
3.22. 4	147049С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,015	1,125	6598,38	7423
3.22. 5	147087С (21-130804-0901)	ШПАГАТ ИЗ ПЕНЬКОВОГО ВОЛОКНА ГОСТ 17308-88	Т	0,000017	0,001275	228591,64	291
3.22. 6	244563С (25-030201-0103)	КОЛЬЯ	ШТ.	1	75	-	-
3.22. 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	7,5	93	698
3.22. 8	268268С (25-030201-9901)	САЖЕНЦЫ	1000 ШТ.	0,001	0,075	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				112,16	8412
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		407,66	30575
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		55,06	4129
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		462,72	34704
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		109,28	8196
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1475,25	110644
634.2	С125-010204-0602 25-010204-0602 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ВЯЗ МЕЛКОЛИСТНЫЙ, БЕЗ КОМА, ВЫСОТОЙ ОТ 1 М ДО 1,5 М 0,659 КГ	ШТ.		75	3533	264975
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		148,39	11129
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		148,39	11129
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		294,51	22088
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3975,9	298192
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 47		ТЕНГЕ					959652
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ					959652
МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ					97834
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ					276224
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ					478316
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ					59787
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ					204268
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ					157354
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ					46914
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ					93114
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ					1257033
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч					372
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ					276224
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 47		ТЕНГЕ					1257033
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч					372
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ					276224
		РАЗДЕЛ 48. УЛ.МАЙДАНОВА					
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
635.2	Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		77,28	51,55	3984
5.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0143	1,105	1143,29	1263
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16,35	1263
5.22. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0143	1,105	3605,02	3984
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0143	1,105	1143,29	1263,34
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,55	3984
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		9,66	747

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,57	199
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12,23	945
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,1	394
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				68,89	5324
636.2	E11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		220	4,57	1005
6.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,2178	1143,29	249
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	249
6.22. 2	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,0836	6235,51	521
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,0836	1143,29	95,58
6.22. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,1342	3605,02	484
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,1342	1143,29	153,43
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	1005
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	147
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	48
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	196
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	96
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	1297
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1					
637.2	E11-271001-0501 11-271001-0501 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПГС С5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		5,35	494,09	2643
7.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	0,0515	0,275525	774,71	213
7.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1261	0,674635	974,36	657
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				162,76	871
7.22. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	0,1498	3605,02	540
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	0,1498	1143,29	171,26
7.22. 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0141	0,075435	3381,2	255
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0141	0,075435	852,37	64,30
7.22. 5	1960С (32-010208-0101)	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	0,1498	8189,1	1227
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,056	0,2996	916,99	274,73
7.22. 6	2040С (31-030305-0302)	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,028	0,1498	2362,47	354
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	0,1498	981,60	147,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				444,06	2376
7.22. 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,109	0,58315	93	54
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,14	54
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		98,15	525
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		24,87	133
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,02	658
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		49,37	264
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				666,48	3566
638.2	С121-010201-0403 21-010201-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		2,61	5311,06	13862
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		223,06	582
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		223,06	582
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		442,73	1156
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5976,85	15600
639.2	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3		3,53	2090,71	7380
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	310
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	310
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	615
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	8305
640.2	E11-270402-0101 11-270402-	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 25 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ		21,4	256,86	5497

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=2,1	ПОКРЫТИЯ					
0.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	0,08736	1,87	742,25	1388
0.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,050799	1,087	1006,23	1094
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				115,96	2482
0.22. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,004872	0,104261	6235,51	650
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004872	0,104261	1143,29	119,20
0.22. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012432	0,266045	3422,17	910
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012432	0,266045	852,37	226,77
0.22. 5	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,015288	0,327163	3032,59	992
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015288	0,327163	981,60	321,14
0.22. 6	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,014112	0,301997	3863,36	1167
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,014112	0,301997	1143,29	345,27
0.22. 7	625С (32-010101-0201)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,001092	0,023369	5498,65	128
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001092	0,023369	1143,29	26,72
0.22. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,003003	0,064264	3381,2	217
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003003	0,064264	852,37	54,78
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				189,96	4065
0.22. 9	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02205	0,47187	93	44
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,05	44
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		69,92	1496
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		13,72	294
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		83,65	1790
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		27,24	583
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				367,75	7870
641.2	Е11-470112-0103 11-470112-0103 РСНБ РК 2015	ОЗЕЛЕНЕНИЕ - ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ	М2		1098,3	280,64	308224
1.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2=703,42)	ЧЕЛ-Ч	0,2678	294,125	703,42	206893
1.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0019	2,087	852,37	1779
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				190	208672
1.22. 3	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0014	1,538	3381,2	5199
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0014	1,538	852,37	1310,95
1.22. 4	1648С (32-060101-1001)	КАТКИ ПРИЦЕПНЫЕ КОЛЬЧАТЫЕ 1 Т	МАШ.-Ч	0,0014	1,538	57,92	89
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
1.22. 5	1853С (33-040102-0104)	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0005	0,54915	2126,36	1168
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0005	0,54915	852,37	468,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,88	6456
1.22. 6	100005С (21-010101-0202)	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЗАГОТОВКИ	М3	0,15	164,745	575,89	94875
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				86,38	94875
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		107,16	117691
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		16,29	17888
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,44	135579
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		32,33	35504
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				436,41	479308
642.2	С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ . ПОГРУЗКА	Т		263,59	195	51400
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,19	2159
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,19	2159
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,26	4285
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,45	57844
643.2	С341-010104-1001 41-010104-	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИТ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ			263,59	189,09	49842

1	2	3	4	5	6	7	8
	1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,94	2093
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,94	2093
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		15,76	4155
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				212,79	56090
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 48		ТЕНГЕ					443837
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ					443837
	МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ					94973
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ					213537
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ					21242
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ					101242
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ					144313
	В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ					120606
	В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ					23707
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ					47052
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ					635202
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					301
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ					213537
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 48	ТЕНГЕ					635202
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					301
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ					213537
	РАЗДЕЛ 49. УЛ.ОТРАР						
	ОЗЕЛЕНЕНИЕ						
644.2	Е11-470112-0103 11-470112-0103 РСНБ РК 2015 - ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ	М2		2182,3	280,64	612435	
4.22. 1	1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2=703,42)	ЧЕЛ-Ч	0,2678	584,42	703,42	411093	
4.22. 2	3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0019	4,146	852,37	3534	
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				190	414627	
4.22. 3	1135С (32-010211-0201) МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0014	3,055	3381,2	10330	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0014	3,055	852,37	2603,99	
4.22. 4	1648С (32-060101-1001) КАТКИ ПРИЦЕПНЫЕ КОЛЬЧАТЫЕ 1 Т	МАШ.-Ч	0,0014	3,055	57,92	177	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
4.22. 5	1853С (33-040102-0104) ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0005	1,091	2126,36	2320	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0005	1,091	852,37	929,94	
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,88	12827	
4.22. 6	100005С (21-010101-0202) ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЗАГОТОВКИ	М3	0,15	327,345	575,89	188515	
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				86,38	188515	
	НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		107,16	233850	
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		16,29	35544	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,44	269394	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		32,33	70546	
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				436,41	952375	
645.2	С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 -ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ . ПОГРУЗКА В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	Т		523,75	195	102131	
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,19	4290	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,19	4290	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,26	8514	
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,45	114934	
646.2	С341-010104-1001 41-010104-1001 РСНБ РК 2015 -ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИТ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА			523,75	189,09	99036	
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,94	4160	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,94	4160	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		15,76	8256	
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				212,79	111451	
647.2	Е11-470108-0101 11-470108-0101 РСНБ РК 2015 -КУСТАРНИКИ-САЖЕНЦЫ ДЛЯ ОДНОРЯДНОЙ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ. ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. В ЕСТЕСТВЕННОМ ГРУНТЕ	М ТРАНШЕИ		250	111,42	27855	
7.22. 1	1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,119	29,75	690,68	20548	
7.22. 2	3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01	2,5	1062,44	2656	

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				92,82	23204
7.22. 3	2331С (31-010205-0105)	ЭКСКАВАТОРЫ ТРАНШЕЙНЫЕ МНОГОКОВШОВЫЕ ЦЕПНЫЕ, 45 Л	МАШ.-Ч	0,005	1,25	5845,99	7307
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01	2,5	1062,44	2656,11
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				29,23	7307
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		52,35	13087
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		6,88	1720
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		59,23	14807
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		13,65	3413
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				184,3	46075
648.2	Е11-470109-0101 11-470109-0101 РСНБ РК 2015	-КУСТАРНИКИ-САЖЕНЦЫ В ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ ОДНОРЯДНОЙ И ВЬЮЩИЕСЯ РАСТЕНИЯ. ПОСАДКА	М ИЗГОРОДИ		250	384,04	96010
8.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4=793,81)	ЧЕЛ-Ч	0,404	101	793,81	80175
8.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,017	4,25	852,37	3623
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				335,19	83797
8.22. 3	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,017	4,25	3381,2	14370
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,017	4,25	852,37	3622,57
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				57,48	14370
8.22. 4	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,063	15,75	93	1465
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5,86	1465
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		189,05	47262
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		24,07	6017
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		213,12	53279
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		47,77	11943
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				644,93	161232
649.2	С125-010302-0102 25-010302-0102 РСНБ РК 2015	-САЖЕНЦЫ КУСТАРНИКОВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД БЫСТРОГО РОСТА (ВЯЗ МЕЛКОЛИСТНЫЙ, АКАЦИЯ, ЛОХ СЕРЕБРИСТЫЙ, ЖИМОЛОСТЬ, ДЕРН БЕЛЫЙ, СМОРОДИНА ЗОЛОТИСТАЯ, МИНДАЛЬ, КАРАГАНА (АКАЦИЯ), СПИРЕЯ, КРУШИНА) С ОГОЛЁННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ, ГОСТ 24835-81 6 КГ	ШТ.		1000	500	500000
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		21	21000
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		21	21000
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		41,68	41680
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				562,68	562680
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 49		ТЕНГЕ					1437467
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				1437467
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				189979
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				521628
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				500000
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				201167
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				366928
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				294198
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				72730
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				144352
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				1948747
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				726
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				521628
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 49	ТЕНГЕ				1948747
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				726
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				521628

РАЗДЕЛ 50. УЛ.КОНЯХИНА

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

650.2	Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		1055	51,55	54387
0.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0143	15,087	1143,29	17248
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16,35	17248
0.22. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0143	15,087	3605,02	54387
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0143	15,087	1143,29	17248,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,55	54387
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		9,66	10194
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,57	2712
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12,23	12906
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,1	5383
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				68,89	72677
651.2	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		1300	4,57	5939
1.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	1,287	1143,29	1471
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	1471

1	2	3	4	5	6	7	8
1.22. 2	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,494	6235,51	3080
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,494	1143,29	564,79
1.22. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,793	3605,02	2859
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,793	1143,29	906,63
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	5939
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	870
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	286
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	1156
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	7662
652.2	Е11-010201-0103 11-010201-0103 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		1055	38,26	40359
2.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01059	11,172	1127,87	12601
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,94	12601
2.22. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00958	10,107	3605,02	36436
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00958	10,107	1143,29	11555,23
2.22. 3	618С (32-010102-0301)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00101	1,066	716,69	764
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
2.22. 4	1835С (33-040101-0102)	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00101	1,066	2965,74	3160
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00101	1,066	981,60	1046,39
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				38,26	40359
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		7,06	7447
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,9	2008
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,96	9455
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3,78	3985
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,99	53800
653.2	Е11-010201-0109 11-010201-0109 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		1055	26,03	27467
3.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00707	7,459	981,6	7322
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,94	7322
3.22. 2	618С (32-010102-0301)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00707	7,459	716,69	5346
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
3.22. 3	1835С (33-040101-0102)	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00707	7,459	2965,74	22121
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00707	7,459	981,60	7321,75
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,03	27467
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,1	4327
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,27	1335
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,37	5662
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,51	2650
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33,91	35779
654.2	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		1055	58,32	61524
4.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,0122	12,871	636,57	8193
4.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0122	12,871	852,37	10971
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18,17	19164
4.22. 3	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0122	12,871	3381,2	43519
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0122	12,871	852,37	10970,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41,25	43519
4.22. 4	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	105,5	93	9812
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9,3	9812
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		10,74	11326
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,9	3060
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,64	14386
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,76	6073
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				77,71	81983

1	2	3	4	5	6	7	8
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1,					
655.2	Е11-271001-0501 11-271001-0501 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПГС С5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		48	494,09	23717
5.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	0,0515	2,472	774,71	1915
5.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1261	6,053	974,36	5898
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				162,76	7813
5.22. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	1,344	3605,02	4845
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	1,344	1143,29	1536,58
5.22. 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0141	0,6768	3381,2	2288
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0141	0,6768	852,37	576,88
5.22. 5	1960С (32-010208-0101)	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	1,344	8189,1	11006
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,056	2,688	916,99	2464,86
5.22. 6	2040С (31-030305-0302)	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,028	1,344	2362,47	3175
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	1,344	981,60	1319,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				444,06	21315
5.22. 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,109	5,232	93	487
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,14	487
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		98,15	4711
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		24,87	1194
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,02	5905
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		49,37	2370
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				666,48	31991
656.2	С121-010201-0403 21-010201-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		23,42	5311,06	124385
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		223,06	5224
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		223,06	5224
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		442,73	10369
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5976,85	139978
657.2	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3		31,68	2090,71	66234
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	2782
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	2782
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	5521
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	74537
658.2	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=2,1	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 25 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		192	256,86	49317
8.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	0,08736	16,773	742,25	12450
8.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,050799	9,753	1006,23	9814
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				115,96	22264
8.22. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,004872	0,935424	6235,51	5833
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004872	0,935424	1143,29	1069,46
8.22. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012432	2,387	3422,17	8169
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012432	2,387	852,37	2034,61
8.22. 5	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,015288	2,935	3032,59	8902
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015288	2,935	981,60	2881,00
8.22. 6	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,014112	2,71	3863,36	10468
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,014112	2,71	1143,29	3098,32
8.22. 7	625С (32-010101-0201)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,001092	0,209664	5498,65	1153
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001092	0,209664	1143,29	239,71

1	2	3	4	5	6	7	8
8.22. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,003003	0,576576	3381,2	1950
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003003	0,576576	852,37	491,46
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				189,96	36473
8.22. 9	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02205	4,234	93	394
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,05	394
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		69,92	13425
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		13,72	2635
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		83,65	16060
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		27,24	5230
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				367,75	70607
659.2	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		100	182,98	18298
9.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	3,3	723,15	2386
9.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	4,436	1059,42	4700
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	7086
9.22. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,036	6235,51	224
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,036	1143,29	41,16
9.22. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	0,398	3422,17	1362
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	0,398	852,37	339,24
9.22. 5	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	0,235	3605,02	847
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	0,235	1143,29	268,67
9.22. 6	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	1,06	3032,59	3215
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	1,06	981,60	1040,50
9.22. 7	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	2,39	3863,36	9233
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	2,39	1143,29	2732,46
9.22. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	0,26	3381,2	879
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	0,26	852,37	221,62
9.22. 9	1602С (32-010212-0101)	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,057	2654,92	151
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,057	981,60	55,95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	15912
9.22.10	249133С (21-130703-1406)	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03	3	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	4273
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		9,48	948
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		52,21	5221
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		18,82	1882
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				254,01	25401
660.2	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		20,7	7525,89	155786
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		316,09	6543
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		316,09	6543
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		627,36	12986
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8469,34	175315
661.2	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		100	-43,08	-4308
1.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	1,255	-991,69	-1245
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-1245
1.22. 2	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	0,415	-3422,17	-1420
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	0,415	-852,37	-353,73
1.22. 3	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	0,43	-3032,59	-1304

1	2	3	4	5	6	7	8
	(32-010101-0102)						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	0,43	-981,60	-422,09
1.22. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	0,41	-3863,36	-1584
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	0,41	-1143,29	-468,75
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-4308
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-750
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-2,12	-212
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-9,63	-963
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-4,22	-422
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-56,93	-5693
662.2	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3		6,9	-7525,89	-51929
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-316,09	-2181
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-316,09	-2181
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-627,36	-4329
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.20.8 (НА ТРОТУАРАХ И ВЕЛОДОРОЖКАХ)				-8469,34	-58438
663.2	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. БОРТОВЫЕ КАМНИ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86	М БОРТОВОГО КАМНЯ		167	1893	316131
3.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	116,566	748,61	87262
3.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	1,085	1125,39	1222
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	88484
3.22. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	1,019	3173,59	3233
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	1,019	1143,29	1165,01
3.22. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,0668	1799,25	120
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,0668	852,37	56,94
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	3353
3.22. 5	100533С (21-020101-0601)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,05074	8,474	25929,15	219713
3.22. 6	102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,1002	13911,64	1394
3.22. 7	131571С (21-070202-0401)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,2839	14373,62	4081
3.22. 8	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	1,67	196,54	328
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1350,39	225516
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	53356
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		92,92	15518
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		412,42	68874
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		184,43	30800
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2489,86	415806
664.2	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		2,672	48054,18	128401
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2018,28	5393
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2018,28	5393
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4005,8	10703
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54078,25	144497
665.2	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		2,05	3475,87	7126
5.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,2952	709,78	210
5.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,29315	1027,94	301
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	511
5.22. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,031775	6235,51	198
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,031775	1143,29	36,33

1	2	3	4	5	6	7	8
5.22. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,09758	3422,17	334
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,09758	852,37	83,17
5.22. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,14514	7431,77	1079
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,14514	1143,29	165,94
5.22. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,018655	3381,2	63
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,018655	852,37	15,90
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	1674
5.22. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	2,501	2090,71	5229
5.22. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,1435	93	13
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	5242
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	308
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	312
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	620
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	620
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	8365
666.2	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА	12,024		118,46	1424
6.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,336071	1143,29	384
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	384
6.22. 2	2264С (31-010201-0103)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,336071	4238,44	1424
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,336071	1143,29	384,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	1424
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	227
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	69
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	296
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	138
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	1859
667.2	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		13,36	120,07	1604
7.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	1,443	636,57	918
7.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,3507	852,37	299
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	1217
7.22. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,3507	1909,23	670
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,3507	852,37	298,93
7.22. 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	1,403	11,48	16
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	686
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	719
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	98
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	817
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	194
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	2615
668.2	Е11-470112-0103 11-470112-0103 РСНБ РК 2015	ОЗЕЛЕНЕНИЕ - ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ	М2	1513		280,64	424604
8.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2=703,42)	ЧЕЛ-Ч	0,2678	405,181	703,42	285013
8.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0019	2,875	852,37	2450
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				190	287463
8.22. 3	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0014	2,118	3381,2	7162
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0014	2,118	852,37	1805,32
8.22. 4	1648С (32-060101-1001)	КАТКИ ПРИЦЕПНЫЕ КОЛЬЧАТЫЕ 1 Т	МАШ.-Ч	0,0014	2,118	57,92	123
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
8.22. 5	1853С (33-040102-0104)	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0005	0,7565	2126,36	1609
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0005	0,7565	852,37	644,82

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,88	8893
8.22. 6	100005С (21-010101-0202)	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЗАГОТОВКИ	М3	0,15	226,95	575,89	130698
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				86,38	130698
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		107,16	162129
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		16,29	24643
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,44	186772
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		32,33	48910
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				436,41	660286
669.2	С341-310104 -0101 41-310104- 0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ . ПОГРУЗКА	Т		363,19	195	70822
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,19	2975
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,19	2975
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,26	5904
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,45	79700
670.2	С341-010104 -1001 41-010104- 1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИТ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ			363,19	189,09	68676
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,94	2884
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,94	2884
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		15,76	5725
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				212,79	77285
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 50		ТЕНГЕ					1589964
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				1589964
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				366919
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				471784
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				422877
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				5229
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				139498
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				350788
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				272562
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				78226
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				155260
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				2096012
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				631
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				471784
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 50	ТЕНГЕ				2096012
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				631
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				471784
		РАЗДЕЛ 51. УЛ.МАЛИНА					
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
671.2	Е11-010104- 0105 11-010104- 0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		436,87	19,83	8662
1.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0055	2,403	1143,29	2747
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,29	2747
1.22. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0055	2,403	3605,02	8662
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	2,403	1143,29	2747,33
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,83	8662
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,72	1624
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,988843	432
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,71	2056
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,96	857
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26,5	11575
672.2	Е11-010104- 0113 11-010104- 0113 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА		436,87	17,16	7497
2.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00476	2,08	1143,29	2377
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,44	2377
2.22. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00476	2,08	3605,02	7497
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00476	2,08	1143,29	2378,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,16	7497
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		3,22	1405
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,855798	374
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,07	1779
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,7	742

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22,93	10018
673.2	С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ . ПОГРУЗКА	Т		699	195	136305
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,19	5725
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,19	5725
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,26	11362
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,45	153392
674.2	С341-010204-1001 41-010204-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ.ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14Т.КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗОК 1 КМ	МТ		699	176,24	123192
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,4	5174
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,4	5174
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,69	10269
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				198,33	138635
675.2	Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	690,88		51,55	35616
5.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0143	9,88	1143,29	11295
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16,35	11295
5.22. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0143	9,88	3605,02	35616
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0143	9,88	1143,29	11295,71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,55	35616
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		9,66	6675
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,57	1776
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12,23	8452
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,1	3525
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				68,89	47593
676.2	Е11-010201-0103 11-010201-0103 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		486,08	38,26	18595
6.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01059	5,148	1127,87	5806
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,94	5806
6.22. 2	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00958	4,657	3605,02	16787
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00958	4,657	1143,29	5324,30
6.22. 3	618С (32-010102-0301)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00101	0,490941	716,69	352
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
6.22. 4	1835С (33-040101-0102)	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00101	0,490941	2965,74	1456
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00101	0,490941	981,60	481,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				38,26	18595
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		7,06	3431
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,9	925
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,96	4356
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3,78	1836
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,99	24788
677.2	Е11-010201-0109 11-010201-0109 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		486,08	26,03	12655
7.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00707	3,437	981,6	3373
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,94	3373
7.22. 2	618С (32-010102-0301)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00707	3,437	716,69	2463
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
7.22. 3	1835С (33-040101-0102)	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00707	3,437	2965,74	10192
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00707	3,437	981,60	3373,76
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,03	12655

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,1	1994
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1,27	615
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,37	2609
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,51	1221
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33,91	16485
678.2	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		486,08	58,32	28347
8.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,0122	5,93	636,57	3775
8.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0122	5,93	852,37	5055
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18,17	8830
8.22. 3	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0122	5,93	3381,2	20051
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0122	5,93	852,37	5054,55
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41,25	20051
8.22. 4	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	48,608	93	4521
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9,3	4521
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		10,74	5218
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2,9	1410
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,64	6628
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,76	2798
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				77,71	37773
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1					
679.2	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		15,6	182,98	2855
9.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	0,5148	723,15	372
9.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	0,692016	1059,42	733
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	1105
9.22. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,005616	6235,51	35
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,005616	1143,29	6,42
9.22. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	0,062088	3422,17	212
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	0,062088	852,37	52,92
9.22. 5	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	0,03666	3605,02	132
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	0,03666	1143,29	41,91
9.22. 6	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	0,16536	3032,59	501
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	0,16536	981,60	162,32
9.22. 7	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	0,37284	3863,36	1440
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	0,37284	1143,29	426,26
9.22. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	0,04056	3381,2	137
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	0,04056	852,37	34,57
9.22. 9	1602С (32-010212-0101)	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,008892	2654,92	24
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,008892	981,60	8,73
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	2482
9.22.10	249133С (21-130703-1406)	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03	0,468	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	667
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		9,48	148
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		52,21	814
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		18,82	294
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				254,01	3963
680.2	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		3,229	7525,89	24301
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		316,09	1021
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		316,09	1021
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		627,36	2026
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8469,34	27347
681.2	Е11-270403-	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ	М2		15,6	-43,08	-672

1	2	3	4	5	6	7	8
	0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	ОСНОВАНИЯ				
1.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	0,19578	-991,69	-194
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-194
1.22. 2 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	0,06474	-3422,17	-222
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	0,06474	-852,37	-55,18
1.22. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	0,06708	-3032,59	-203
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	0,06708	-981,60	-65,85
1.22. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	0,06396	-3863,36	-247
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	0,06396	-1143,29	-73,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-672
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-117
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-2,12	-33
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-9,63	-150
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-4,22	-66
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-56,93	-888
682.2	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3		1,076	-7525,89	-8098
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-316,09	-340
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-316,09	-340
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-627,36	-675
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-8469,34	-9113
683.2	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,03	110922,7	3328
3.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0174	981,6	17
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	17
3.22. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0087	4204,24	37
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0174	981,60	17,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	37
3.22. 3 (21-130104-0202)	144640С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	КГ	1,03	0,0309	106508,22	3291
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	3291
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	10
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	140
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	150
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	278
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	3756
684.2	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		53,6	2031,74	108901
4.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	1,801	852,37	1535
4.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	0,898872	1102,89	991
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,14	2526
4.22. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,185992	3032,59	564
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,185992	981,60	182,57
4.22. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	0,54136	3863,36	2091
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	0,54136	1143,29	618,93
4.22. 5 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,020904	3381,2	71
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,020904	852,37	17,82
4.22. 6 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,07504	94,23	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
4.22. 7 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,15008	5575,82	837
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,15008	1143,29	171,58

1	2	3	4	5	6	7	8
4.22. 8	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,000536	1799,25	0,96
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,000536	852,37	0,46
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,62	3571
4.22. 9	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0925	4,958	20908,61	103665
4.22.10	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,000332	205870,68	68
4.22.11	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000011	0,000579	106504,1	62
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1936,47	103795
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,42	1523
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		86,53	4638
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114,95	6161
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		171,73	9205
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2318,42	124267
685.2	Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		53,6	1004,58	53846
5.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,019296	852,37	16
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306853	16
5.22. 2	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	0,036448	94,23	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	3
5.22. 3	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,048	2,573	20908,61	53794
5.22. 4	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000006	0,0003	106504,1	32
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1004,21	53826
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		0,185032	10
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		42,2	2262
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,39	2272
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83,76	4489
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,72	60607
686.2	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,001	110922,7	111
6.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,00058	981,55	0,57
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	1
6.22. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,00029	4204,24	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,00058	981,60	0,57
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	1
6.22. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	0,00103	106508,22	110
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	110
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	-
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	5
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	5
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	9
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	125
687.2	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		53,6	2812,87	150770
7.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	1,801	852,37	1535
7.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	0,902088	1102,52	995
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	2530
7.22. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,185992	3032,59	564
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,185992	981,60	182,57
7.22. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	0,54136	3863,36	2091
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	0,54136	1143,29	618,93
7.22. 5	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,001608	3173,59	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,001608	1143,29	1,84
7.22. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,020904	3381,2	71

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,020904	852,37	17,82
7.22. 7	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,07504	94,23	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
7.22. 8	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,15008	5575,82	837
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,15008	1143,29	171,58
7.22. 9	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,002144	1799,25	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,002144	852,37	1,83
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	3579
7.22.10	102778С (21-020504-0103)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	Т	0,0966	5,178	28061,43	145295
7.22.11	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,000332	205870,68	68
7.22.12	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,00804	24435,92	196
7.22.13	144684С (21-130105-0103)	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ) МАРКИ ПБВЭ 130/150	Т	0,000011	0,000579	164610,38	95
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2717,45	145656
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	1525
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		119,34	6396
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,79	7922
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		236,85	12695
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3197,51	171387
688.2	Е11-271001-0501 11-271001-0501 РСНБ РК 2015	ПАРКОВКА (ПК0+74,9-СПРАВА;) -СМЕСЬ ЩПГС С5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		147,5	494,09	72879
8.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	0,0515	7,596	774,71	5885
8.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1261	18,6	974,36	18123
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				162,76	24008
8.22. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	4,13	3605,02	14889
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	4,13	1143,29	4721,79
8.22. 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0141	2,08	3381,2	7032
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0141	2,08	852,37	1772,93
8.22. 5	1960С (32-010208-0101)	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	4,13	8189,1	33821
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,056	8,26	916,99	7574,30
8.22. 6	2040С (31-030305-0302)	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,028	4,13	2362,47	9757
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	4,13	981,60	4054,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				444,06	65499
8.22. 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,109	16,078	93	1495
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,14	1495
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		98,15	14477
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		24,87	3669
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,02	18146
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		49,37	7282
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				666,48	98306
689.2	С121-010201-0403 21-010201-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		71,98	5311,06	382290
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		223,06	16056
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		223,06	16056
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		442,73	31868
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5976,85	430214
690.2	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3		97,35	2090,71	203531
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		87,81	8548
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87,81	8548
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,28	16966

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	229045
691.2	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=2,1	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 25 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		590	256,86	151546
1.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	0,08736	51,542	742,25	38257
1.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,050799	29,971	1006,23	30158
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				115,96	68416
1.22. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,004872	2,874	6235,51	17924
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004872	2,874	1143,29	3285,82
1.22. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012432	7,335	3422,17	25101
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012432	7,335	852,37	6252,13
1.22. 5	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,015288	9,02	3032,59	27354
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015288	9,02	981,60	8854,03
1.22. 6	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,014112	8,326	3863,36	32167
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,014112	8,326	1143,29	9519,03
1.22. 7	625С (32-010101-0201)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,001092	0,64428	5498,65	3543
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001092	0,64428	1143,29	736,60
1.22. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,003003	1,772	3381,2	5991
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003003	1,772	852,37	1510,40
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				189,96	112079
1.22. 9	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02205	13,01	93	1210
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,05	1210
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		69,92	41255
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		13,72	8098
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		83,65	49352
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		27,24	16072
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				367,75	216970
692.2	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		554,18	182,98	101407
2.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	18,288	723,15	13225
2.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	24,583	1059,42	26044
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	39269
2.22. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,199505	6235,51	1244
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,199505	1143,29	228,09
2.22. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	2,206	3422,17	7548
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	2,206	852,37	1880,33
2.22. 5	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	1,302	3605,02	4695
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	1,302	1143,29	1488,56
2.22. 6	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	5,874	3032,59	17814
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	5,874	981,60	5765,92
2.22. 7	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	13,245	3863,36	51170
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	13,245	1143,29	15142,88
2.22. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	1,441	3381,2	4872
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	1,441	852,37	1228,27
2.22. 9	1602С (32-010212-0101)	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,315883	2654,92	839
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,315883	981,60	310,07
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	88182
2.22.10	249133С (21-130703-1406)	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03	16,625	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	23679
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		9,48	5254

1	2	3	4	5	6	7	8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		52,21	28933
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		18,82	10427
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				254,01	140767
693.2	С121-010201-0709	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	114,715		7525,89	863332
	21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	1,4 Т					
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		316,09	36260
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		316,09	36260
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		627,36	71967
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8469,34	971560
694.2	Е11-270403-0104	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ	554,18		-43,08	-23875
	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5						
4.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	6,955	-991,69	-6897
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-6897
4.22. 2	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	2,3	-3422,17	-7870
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	2,3	-852,37	-1960,45
4.22. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	2,383	-3032,59	-7227
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	2,383	-981,60	-2339,15
4.22. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	2,272	-3863,36	-8778
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	2,272	-1143,29	-2597,55
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-23875
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-4159
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-2,12	-1177
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-9,63	-5336
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-4,22	-2337
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-56,93	-31548
695.2	С121-010201-0709	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	38,238		-7525,89	-287775
	21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-1400 КГ					
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-316,09	-12087
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-316,09	-12087
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-627,36	-23989
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-8469,34	-323850
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.30.18					
696.2	Е11-270201-1002	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ.	М БОРТОВОГО КАМНЯ	85		2107,18	179110
	11-270201-1002 РСНБ РК 2015						
6.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	59,33	748,61	44415
6.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	0,5525	1125,39	622
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	45037
6.22. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	0,5185	3173,59	1646
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	0,5185	1143,29	592,80
6.22. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,034	1799,25	61
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,034	852,37	28,98
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	1707
6.22. 5	100533С (21-020101-0601)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,059	5,015	25929,15	130035
6.22. 6	102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,051	13911,64	709
6.22. 7	131571С (21-070202-0401)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,1445	14373,62	2077
6.22. 8	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,85	196,54	167
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1564,57	132988
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	27157
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		101,92	8663
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		421,42	35820
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,29	17194
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2730,88	232125

1	2	3	4	5	6	7	8
697.2	С121-040508-9902 21-040508-9902 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		4,42	48993,48	216551
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2057,73	9095
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2057,73	9095
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4084,1	18052
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				55135,3	243698
698.2	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	1,62	3475,87	5631
8.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,23328	709,78	166
8.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,23166	1027,94	238
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	404
8.22. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,02511	6235,51	157
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,02511	1143,29	28,71
8.22. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,077112	3422,17	264
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,077112	852,37	65,73
8.22. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,114696	7431,77	852
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,114696	1143,29	131,13
8.22. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,014742	3381,2	50
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,014742	852,37	12,57
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	1323
8.22. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	1,976	2090,71	4132
8.22. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,1134	93	11
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	4143
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	243
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	247
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	490
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	490
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	6611
699.2	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		10,62	118,46	1258
9.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,296829	1143,29	339
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	339
9.22. 2	2264С (31-010201-0103)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,296829	4238,44	1258
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,296829	1143,29	339,36
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	1258
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	201
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	61
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	262
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	122
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	1642
700.2	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		8,5	120,07	1021
0.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	0,918	636,57	584
0.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,223125	852,37	190
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	775
0.22. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,223125	1909,23	426
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,223125	852,37	190,19
0.22. 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	0,8925	11,48	10
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	436
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	458

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	62
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	520
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	123
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	1664
701.2	Е11-470112-0103 11-470112-0103 РСНБ РК 2015	ОЗЕЛЕНЕНИЕ - ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ	М2		3052	280,64	856505
1.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2=703,42)	ЧЕЛ-Ч	0,2678	817,326	703,42	574923
1.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0019	5,799	852,37	4943
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				190	579866
1.22. 3	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0014	4,273	3381,2	14447
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0014	4,273	852,37	3642,18
1.22. 4	1648С (32-060101-1001)	КАТКИ ПРИЦЕПНЫЕ КОЛЬЧАТЫЕ 1 Т	МАШ.-Ч	0,0014	4,273	57,92	247
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
1.22. 5	1853С (33-040102-0104)	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0005	1,526	2126,36	3245
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0005	1,526	852,37	1300,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,88	17939
1.22. 6	100005С (21-010101-0202)	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЗАГОТОВКИ	М3	0,15	457,8	575,89	263642
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				86,38	263642
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		107,16	327044
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		16,29	49709
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,44	376753
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		32,33	98661
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				436,41	1331919
702.2	С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ . ПОГРУЗКА	Т		732,48	195	142834
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,19	5999
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,19	5999
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,26	11907
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,45	160739
703.2	С341-010104-1001 41-010104-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИТ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ			732,48	189,09	138505
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,94	5817
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,94	5817
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		15,76	11546
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				212,79	155868
704.2	Е11-470108-0101 11-470108-0101 РСНБ РК 2015	-КУСТАРНИКИ-САЖЕНЦЫ ДЛЯ ОДНОРЯДНОЙ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ. ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. В ЕСТЕСТВЕННОМ ГРУНТЕ	М ТРАНШЕИ		130	111,42	14485
4.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,119	15,47	690,68	10685
4.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01	1,3	1062,44	1381
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				92,82	12066
4.22. 3	2331С (31-010205-0105)	ЭКСКАВАТОРЫ ТРАНШЕЙНЫЕ МНОГОКОВШОВЫЕ ЦЕПНЫЕ, 45 Л	МАШ.-Ч	0,005	0,65	5845,99	3800
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01	1,3	1062,44	1381,18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				29,23	3800
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		52,35	6805
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		6,88	894
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		59,23	7699
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		13,65	1775
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				184,3	23959
705.2	Е11-470109-0101 11-470109-0101 РСНБ РК 2015	-КУСТАРНИКИ-САЖЕНЦЫ В ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ ОДНОРЯДНОЙ И ВЬЮЩИЕСЯ РАСТЕНИЯ. ПОСАДКА	М ИЗГОРОДИ		130	384,04	49925
5.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4=793,81)	ЧЕЛ-Ч	0,404	52,52	793,81	41691
5.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,017	2,21	852,37	1884
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				335,19	43575
5.22. 3	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,017	2,21	3381,2	7472

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,017	2,21	852,37	1883,74
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				57,48	7472
5.22. 4	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,063	8,19	93	762
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5,86	762
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		189,05	24576
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		24,07	3129
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		213,12	27705
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		47,77	6210
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				644,93	83841
706.2	С125-010302 -0102 25-010302- 0102 РСНБ РК 2015	-САЖЕНЦЫ КУСТАРНИКОВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД БЫСТРОГО РОСТА (ВЯЗ МЕЛКОЛИСТНЫЙ, АКАЦИЯ, ЛОХ СЕРЕБРИСТЫЙ, ЖИМОЛОСТЬ, ДЕРН БЕЛЫЙ, СМОРОДИНА ЗОЛОТИСТАЯ, МИНДАЛЬ, КАРАГАНА (АКАЦИЯ), СПИРЕЯ, КРУШИНА) С ОГОЛЁННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ, ГОСТ 24835-81 6 КГ	ШТ.		520	500	260000
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		21	10920
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		21	10920
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		41,68	21674
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				562,68	292594
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 51		ТЕНГЕ					4035367
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				4035367
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				711305
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				847286
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				1654133
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				4132
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				540835
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				675587
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				485702
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				189885
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				376876
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				5087831
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				1141
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				847286
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 51	ТЕНГЕ				5087831
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				1141
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				847286
		РАЗДЕЛ 52. УЛ.СТРЕЛЬЦА					
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
707.2	Е11-010203- 0102 11-010203- 0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		124,5	-4,57	-569
7.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,123255	-1143,29	-141
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-1,13	-141
7.22. 2	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,04731	-6235,51	-295
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,04731	-1143,29	-54,09
7.22. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,075945	-3605,02	-274
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,075945	-1143,29	-86,83
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-4,57	-569
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		-0,668927	-83
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-0,219974	-27
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-0,888902	-111
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-0,436597	-54
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-5,89	-734
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1,					
708.2	Е11-271001- 0501 11-271001- 0501 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПГС С5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		32,5	-494,09	-16058
8.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	0,0515	1,674	-774,71	-1297
8.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1261	4,098	-974,36	-3993
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-162,76	-5290
8.22. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	0,91	-3605,02	-3281
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	0,91	-1143,29	-1040,39
8.22. 4	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0141	0,45825	-3381,2	-1549
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0141	0,45825	-852,37	-390,60
8.22. 5	1960С (32-010208-0101)	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028	0,91	-8189,1	-7452
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,056	1,82	-916,99	-1668,91
8.22. 6	2040С (31-030305-0302)	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,028	0,91	-2362,47	-2150
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	0,91	-981,60	-893,26

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-444,06	-14432
8.22. 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,109	3,542	-93	-329
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-10,14	-329
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-98,15	-3190
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-24,87	-808
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-123,02	-3998
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-49,37	-1604
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-666,48	-21661
709.2	С121-010201-0403 21-010201-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3		15,86	-5311,06	-84233
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-223,06	-3538
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-223,06	-3538
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-442,73	-7022
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-5976,85	-94793
710.2	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 -1600 КГ	М3		21,45	-2090,71	-44846
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-87,81	-1884
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-87,81	-1884
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-174,28	-3738
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-2352,8	-50468
711.2	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=2,1	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 25 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		130	-256,86	-33391
1.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	0,08736	11,357	-742,25	-8430
1.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,050799	6,604	-1006,23	-6645
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-115,96	-15075
1.22. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,004872	0,63336	-6235,51	-3949
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004872	0,63336	-1143,29	-724,11
1.22. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012432	1,616	-3422,17	-5531
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012432	1,616	-852,37	-1377,43
1.22. 5	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,015288	1,987	-3032,59	-6027
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015288	1,987	-981,60	-1950,44
1.22. 6	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,014112	1,835	-3863,36	-7088
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,014112	1,835	-1143,29	-2097,94
1.22. 7	625С (32-010101-0201)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,001092	0,14196	-5498,65	-781
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001092	0,14196	-1143,29	-162,30
1.22. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,003003	0,39039	-3381,2	-1320
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003003	0,39039	-852,37	-332,76
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-189,96	-24695
1.22. 9	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02205	2,866	-93	-267
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-2,05	-267
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-69,92	-9090
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-13,72	-1784
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-83,65	-10874
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-27,24	-3541
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-367,75	-47807
712.2	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		47,3	-182,98	-8655
2.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	1,561	-723,15	-1129
2.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	2,098	-1059,42	-2223
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-70,86	-3352
2.22. 3	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,017028	-6235,51	-106

1	2	3	4	5	6	7	8
(31-010103-0201)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,017028	-1143,29	-19,47
2.22. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	0,188254	-3422,17	-644
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	0,188254	-852,37	-160,46
2.22. 5	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	0,111155	-3605,02	-401
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	0,111155	-1143,29	-127,08
2.22. 6	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	0,50138	-3032,59	-1520
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	0,50138	-981,60	-492,15
2.22. 7	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	1,13	-3863,36	-4367
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	1,13	-1143,29	-1291,92
2.22. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	0,12298	-3381,2	-416
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	0,12298	-852,37	-104,82
2.22. 9	1602С (32-010212-0101)	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,026961	-2654,92	-72
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,026961	-981,60	-26,46
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-159,12	-7526
2.22.10	249133С (21-130703-1406)	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03	1,419	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-42,73	-2021
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-9,48	-448
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-52,21	-2469
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-18,82	-890
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-254,01	-12015
713.2	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3		9,791	-7525,89	-73686
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-316,09	-3095
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-316,09	-3095
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-627,36	-6142
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-8469,34	-82923
714.2	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 0-40 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		47,3	-43,08	-2038
4.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	0,593615	-991,69	-589
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-589
4.22. 2	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	0,196295	-3422,17	-672
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	0,196295	-852,37	-167,32
4.22. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	0,20339	-3032,59	-617
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	0,20339	-981,60	-199,65
4.22. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	0,19393	-3863,36	-749
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	0,19393	-1143,29	-221,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-2038
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-355
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-2,12	-100
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-9,63	-455
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-4,22	-199
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-56,93	-2693
715.2	С121-010201-0709 21-010201-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 0-40 ММ СТ РК 1284-2004 -1400 КГ	М3		3,264	-7525,89	-24565
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-316,09	-1032
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-316,09	-1032
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-627,36	-2048

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-8469,34	-27644
716.2	E11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,037	-110922,7	-4104
6.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,02146	-981,6	-21
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-569,33	-21
6.22. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,01073	-4204,24	-45
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,02146	-981,60	-21,07
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-1219,23	-45
6.22. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	0,03811	-106508,22	-4059
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-109703,47	-4059
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-343,3	-13
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-4673,17	-173
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-5016,48	-186
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-9275,13	-343
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-125214,31	-4633
717.2	E11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		47,3	-2031,74	-96101
7.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	1,589	-852,37	-1355
7.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	0,793221	-1102,89	-875
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-47,14	-2229
7.22. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,164131	-3032,59	-498
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,164131	-981,60	-161,11
7.22. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	0,47773	-3863,36	-1846
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	0,47773	-1143,29	-546,18
7.22. 5	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,018447	-3381,2	-62
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,018447	-852,37	-15,72
7.22. 6	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,06622	-94,23	-6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
7.22. 7	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,13244	-5575,82	-738
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,13244	-1143,29	-151,42
7.22. 8	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,000473	-1799,25	-0,85
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,000473	-852,37	-0,40
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-66,62	-3151
7.22. 9	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0925	4,375	-20908,61	-91480
7.22.10	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,000293	-205870,68	-60
7.22.11	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000011	0,000511	-106504,1	-54
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-1936,47	-91595
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-28,42	-1344
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-86,53	-4093
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-114,95	-5437
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-171,73	-8123
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-2318,42	-109661
718.2	E11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		47,3	-1004,58	-47517
8.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,017028	-852,37	-15
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-0,306853	-15
8.22. 2	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	0,032164	-94,23	-3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-0,064076	-3
8.22. 3	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,048	2,27	-20908,61	-47471
8.22. 4	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000006	0,000265	-106504,1	-28
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-1004,21	-47499

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-0,185032	-9
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-42,2	-1996
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-42,39	-2005
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-83,76	-3962
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-1130,72	-53483
719.2	E11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,009	-110922,7	-998
9.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,00522	-981,61	-5
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-569,33	-5
9.22. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,00261	-4204,24	-11
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,00522	-981,60	-5,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-1219,23	-11
9.22. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	0,00927	-106508,22	-987
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-109703,47	-987
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-343,3	-3
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-4673,17	-42
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-5016,48	-45
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-9275,13	-83
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-125214,31	-1127
720.2	E11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		47,3	-2812,87	-133049
0.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	1,589	-852,37	-1355
0.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	0,796059	-1102,52	-878
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-47,2	-2232
0.22. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,164131	-3032,59	-498
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,164131	-981,60	-161,11
0.22. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	0,47773	-3863,36	-1846
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	0,47773	-1143,29	-546,18
0.22. 5	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,001419	-3173,59	-5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,001419	-1143,29	-1,62
0.22. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,018447	-3381,2	-62
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,018447	-852,37	-15,72
0.22. 7	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,06622	-94,23	-6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
0.22. 8	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,13244	-5575,82	-738
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,13244	-1143,29	-151,42
0.22. 9	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,001892	-1799,25	-3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,001892	-852,37	-1,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-66,77	-3158
0.22.10	102778С (21-020504-0103)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	Т	0,0966	4,569	-28061,43	-128218
0.22.11	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,000293	-205870,68	-60
0.22.12	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,007095	-24435,92	-173
0.22.13	144684С (21-130105-0103)	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ) МАРКИ ПБВЭ 130/150	Т	0,000011	0,000511	-164610,38	-84
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-2717,45	-128536
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-28,46	-1346
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-119,34	-5645
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-147,79	-6991
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-236,85	-11203
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-3197,51	-151242
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА. ТИП 2					
721.2	E11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		33,78	4,57	154
1.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,033442	1143,29	38
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	38

1	2	3	4	5	6	7	8
1.22. 2	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	0,012836	6235,51	80
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00038	0,012836	1143,29	14,68
1.22. 3	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	0,020606	3605,02	74
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00061	0,020606	1143,29	23,56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	154
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,668927	23
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		0,219974	7
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,888902	30
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,436597	15
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	199
722.2	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		3,378	3475,87	11741
2.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,486432	709,78	345
2.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,483054	1027,94	497
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	842
2.22. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,052359	6235,51	326
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,052359	1143,29	59,86
2.22. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,160793	3422,17	550
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,160793	852,37	137,06
2.22. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,239162	7431,77	1777
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,239162	1143,29	273,43
2.22. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,03074	3381,2	104
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,03074	852,37	26,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	2758
2.22. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	4,121	2090,71	8616
2.22. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,23646	93	22
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	8638
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	508
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	514
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	1022
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	1021
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	13785
723.2	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		33,78	1509,77	51000
3.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	0,033	1,115	723,15	806
3.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	1,498	1059,42	1588
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	2394
3.22. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,012161	6235,51	76
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,012161	1143,29	13,90
3.22. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	0,134444	3422,17	460
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00398	0,134444	852,37	114,60
3.22. 5	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	0,079383	3605,02	286
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	0,079383	1143,29	90,76
3.22. 6	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	0,358068	3032,59	1086
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0106	0,358068	981,60	351,48
3.22. 7	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	0,807342	3863,36	3119
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0239	0,807342	1143,29	923,03
3.22. 8	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	0,087828	3381,2	297
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	0,087828	852,37	74,86
3.22. 9	1602С (32-010212-0101)	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,019255	2654,92	51
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00057	0,019255	981,60	18,90

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	5375
3.22.10	100092С (21-010201-0702)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,015	0,5067	7730,5	3917
3.22.11	100094С (21-010201-0704)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,189	6,384	6391,75	40808
3.22.12	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,03	1,013	93	94
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1326,79	44819
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		42,73	1443
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		65,21	2203
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		107,93	3646
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		129,42	4372
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1747,12	59018
724.2	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		33,78	-445,76	-15058
4.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01255	0,423939	-991,69	-420
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-12,45	-420
4.22. 2	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00415	0,140187	-3422,17	-480
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00415	0,140187	-852,37	-119,49
4.22. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0043	0,145254	-3032,59	-440
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	0,145254	-981,60	-142,58
4.22. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0041	0,138498	-3863,36	-535
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	0,138498	-1143,29	-158,34
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-43,08	-1455
4.22. 5	100094С (21-010201-0704)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,063	2,128	-6391,75	-13603
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-402,68	-13603
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,5	-254
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-19,04	-643
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-26,54	-897
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-37,78	-1276
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-510,09	-17231
725.2	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,02	110922,7	2218
5.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0116	981,6	11
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	11
5.22. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0058	4204,24	24
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0116	981,60	11,39
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	24
5.22. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	0,0206	106508,22	2194
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	2194
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	7
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	93
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	100
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	186
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	2504
726.2	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		33,78	2405,35	81253
6.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	1,135	852,37	967
6.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	0,568517	1102,52	627
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	1594
6.22. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,117217	3032,59	355
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,117217	981,60	115,06
6.22. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	0,341178	3863,36	1318
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	0,341178	1143,29	390,07
6.22. 5	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,001013	3173,59	3

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,001013	1143,29	1,16
6.22. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,013174	3381,2	45
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,013174	852,37	11,23
6.22. 7	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,047292	94,23	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
6.22. 8	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,094584	5575,82	527
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,094584	1143,29	108,14
6.22. 9	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,001351	1799,25	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,001351	852,37	1,15
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	2256
6.22.10	102737С (21-020501-0304)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0966	3,263	23849,36	77824
6.22.11	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,000209	205870,68	43
6.22.12	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,005067	24435,92	124
6.22.13	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	КГ	0,000011	0,000365	106504,1	39
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2309,94	78030
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	961
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		102,22	3453
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		130,68	4414
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,88	6853
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2738,91	92521
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.20.8 (НА ТРОТУАРАХ)					
727.2	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. БОРТОВЫЕ КАМНИ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86	М БОРТОВОГО КАМНЯ		30	1893	56790
7.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	0,698	20,94	748,61	15676
7.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	0,195	1125,39	219
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	15895
7.22. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	0,183	3173,59	581
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	0,183	1143,29	209,22
7.22. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,012	1799,25	22
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,012	852,37	10,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	602
7.22. 5	100533С (21-020101-0601)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,05074	1,522	25929,15	39469
7.22. 6	102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,018	13911,64	250
7.22. 7	131571С (21-070202-0401)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,051	14373,62	733
7.22. 8	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,3	196,54	59
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1350,39	40512
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		319,5	9585
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		92,92	2788
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		412,42	12373
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		184,43	5533
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2489,86	74696
728.2	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		0,48	48054,18	23066
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		2018,28	969
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2018,28	969
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4005,8	1923
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54078,25	25958
729.2	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39,	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		0,381	3475,87	1324

1	2	3	4	5	6	7	8
	ТАБЛИЦА 1						
9.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,054864	709,78	39
9.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,054483	1027,94	56
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	95
9.22. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,005906	6235,51	37
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,005906	1143,29	6,75
9.22. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,018136	3422,17	62
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,018136	852,37	15,46
9.22. 5 (32-010101-0202)	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,026975	7431,77	200
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,026975	1143,29	30,84
9.22. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,003467	3381,2	12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,003467	852,37	2,96
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	311
9.22. 7 (21-010601-0101)	100414М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	0,46482	2090,71	972
9.22. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,02667	93	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	974
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	57
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	58
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	115
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	115
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	1555
730.2	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА	2,16		118,46	256
0.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,060372	1143,29	69
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,95	69
0.22. 2 (31-010201-0103)	2264С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02795	0,060372	4238,44	256
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02795	0,060372	1143,29	69,02
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	256
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		18,89	41
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		5,77	12
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,65	53
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,45	25
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,57	334
731.2	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		2,4	120,07	288
1.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=636,57)	ЧЕЛ-Ч	0,108	0,2592	636,57	165
1.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,063	852,37	54
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	219
1.22. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,063	1909,23	120
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,063	852,37	53,70
1.22. 4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	0,252	11,48	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	123
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		53,85	129
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,3	18
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,16	147
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	35
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,73	470
732.2	Е11-470112-0103 11-470112-0103 РСНБ РК 2015	ОЗЕЛЕНЕНИЕ - ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ	М2		352,54	280,64	98936
2.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2=703,42)	ЧЕЛ-Ч	0,2678	94,41	703,42	66410
2.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0019	0,669826	852,37	571
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				190	66981
2.22. 3 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0014	0,493556	3381,2	1669
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0014	0,493556	852,37	420,69
2.22. 4	1648С	КАТКИ ПРИЦЕПНЫЕ КОЛЬЧАТЫЕ 1 Т	МАШ.-Ч	0,0014	0,493556	57,92	29

1	2	3	4	5	6	7	8
	(32-060101-1001)						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
2.22. 5	1853С (33-040102-0104)	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0005	0,17627	2126,36	375
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0005	0,17627	852,37	150,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,88	2072
2.22. 6	100005С (21-010101-0202)	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЗАГОТОВКИ	М3	0,15	52,881	575,89	30454
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				86,38	30454
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		107,16	37777
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		16,29	5742
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,44	43519
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		32,33	11396
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				436,41	153852
733.2	С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ . ПОГРУЗКА	Т		84,61	195	16499
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,19	693
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,19	693
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,26	1375
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,45	18567
734.2	С341-010104-1001 41-010104-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ Т В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ			84,61	189,09	15999
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,94	672
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,94	672
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		15,76	1334
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				212,79	18005
735.2	Е11-470104-0103 11-470104-0103 РСНБ РК 2015	-ДЕРЕВЬЯ-САЖЕНЦЫ. ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ДОБАВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50%	ЯМА		20	1158,61	23172
5.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	1,173	23,46	690,68	16203
5.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,022	0,44	852,37	375
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				828,92	16578
5.22. 3	1853С (33-040102-0104)	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,022	0,44	2126,36	936
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,022	0,44	852,37	375,04
5.22. 4	2400С (32-060101-1501)	ЯМОКОПАТЕЛИ	МАШ.-Ч	0,022	0,44	212,32	93
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,45	1029
5.22. 5	100005С (21-010101-0202)	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЗАГОТОВКИ	М3	0,236	4,72	575,89	2718
5.22. 6	244573С (25-030201-0113)	ПЕРЕГНОЙ	М3	0,079	1,58	2038,99	3222
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				296,99	5940
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		467,51	9350
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		68,3	1366
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		535,81	10716
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		135,55	2711
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1829,97	36599
736.2	Е11-470105-0101 11-470105-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ДЕРЕВЬЯ-САЖЕНЦЫ С ОГОЛЕННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ. ПОСАДКА В ЯМЫ. РАЗМЕР ЯМ 0,7Х0,7 М	ШТ.		20	903,25	18065
6.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,821	16,42	852,37	13996
6.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,027	0,54	852,37	460
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				722,81	14456
6.22. 3	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,027	0,54	3381,2	1826
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,027	0,54	852,37	460,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				91,29	1826
6.22. 4	147049С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,015	0,3	6598,38	1980

1	2	3	4	5	6	7	8
6.22. 5	147087С (21-130804-0901)	ШПАГАТ ИЗ ПЕНЬКОВОГО ВОЛОКНА ГОСТ 17308-88	Т	0,000017	0,00034	228591,64	78
6.22. 6	244563С (25-030201-0103)	КОЛЬЯ	ШТ.	1	20	-	-
6.22. 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	2	93	186
6.22. 8	268268С (25-030201-9901)	САЖЕНЦЫ	1000 ШТ.	0,001	0,02	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				112,16	2243
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		407,66	8153
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		55,06	1101
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		462,72	9254
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		109,28	2186
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1475,25	29505
737.2	С125-010204-0602 25-010204-0602 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ВЯЗ МЕЛКОЛИСТНЫЙ, БЕЗ КОМА, ВЫСОТОЙ ОТ 1 М ДО 1,5 М 0,659 КГ	ШТ.		20	3533	70660
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		148,39	2968
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		148,39	2968
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		294,51	5890
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3975,9	79518
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 52			ТЕНГЕ				-113445
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				-113445
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				-82659
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				89804
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				-133604
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				9588
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				32498
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				47676
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				50327
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				-2651
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				-5262
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				-71030
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				130
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				89804
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 52	ТЕНГЕ				-71030
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				130
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				89804

РАЗДЕЛ 53. УЛ.САМАЛ

738.2	Е11-470112-0103 11-470112-0103 РСНБ РК 2015	ОЗЕЛЕНЕНИЕ - ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ	М2		6741,25	280,64	1891846
8.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2=703,42)	ЧЕЛ-Ч	0,2678	1805,307	703,42	1269889
8.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0019	12,808	852,37	10917
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				190	1280806
8.22. 3	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0014	9,438	3381,2	31911
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0014	9,438	852,37	8044,67
8.22. 4	1648С (32-060101-1001)	КАТКИ ПРИЦЕПНЫЕ КОЛЬЧАТЫЕ 1 Т	МАШ.-Ч	0,0014	9,438	57,92	547
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
8.22. 5	1853С (33-040102-0104)	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0005	3,371	2126,36	7167
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0005	3,371	852,37	2873,34
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,88	39625
8.22. 6	100005С (21-010101-0202)	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЗАГОТОВКИ	М3	0,15	1011,188	575,89	582333
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				86,38	582333
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		107,16	722375
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		16,29	109797
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,44	832172
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		32,33	217921
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				436,41	2941940
739.2	С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ . ПОГРУЗКА	Т		1617,9	195	315491
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,19	13251
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,19	13251
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,26	26299
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,45	355040
740.2	С341-010104	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ Т			1617,9	189,09	305929

1	2	3	4	5	6	7	8
	-1001 41-010104-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ					
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,94	12849
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,94	12849
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		15,76	25502
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				212,79	344280
741.2	Е11-470108-0101 11-470108-0101 РСНБ РК 2015	-КУСТАРНИКИ-САЖЕНЦЫ ДЛЯ ОДНОРЯДНОЙ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ. ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. В ЕСТЕСТВЕННОМ ГРУНТЕ	М ТРАНШЕИ		1350	111,42	150418
1.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,119	160,65	690,68	110958
1.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01	13,5	1062,44	14343
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				92,82	125301
1.22. 3	2331С (31-010205-0105)	ЭКСКАВАТОРЫ ТРАНШЕЙНЫЕ МНОГОКОВШОВЫЕ ЦЕПНЫЕ, 45 Л	МАШ.-Ч	0,005	6,75	5845,99	39460
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01	13,5	1062,44	14343,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				29,23	39460
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		52,35	70670
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		6,88	9286
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		59,23	79955
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		13,65	18430
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				184,3	248803
742.2	Е11-470109-0101 11-470109-0101 РСНБ РК 2015	-КУСТАРНИКИ-САЖЕНЦЫ В ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ ОДНОРЯДНОЙ И ВЬЮЩИЕСЯ РАСТЕНИЯ. ПОСАДКА	М ИЗГОРОДИ		1350	384,04	518452
2.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4=793,81)	ЧЕЛ-Ч	0,404	545,4	793,81	432944
2.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,017	22,95	852,37	19562
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				335,19	452506
2.22. 3	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,017	22,95	3381,2	77599
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,017	22,95	852,37	19561,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				57,48	77599
2.22. 4	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,063	85,05	93	7910
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5,86	7910
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		189,05	255213
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		24,07	32494
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		213,12	287707
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		47,77	64493
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				644,93	870652
743.2	С125-010302-0102 25-010302-0102 РСНБ РК 2015	-САЖЕНЦЫ КУСТАРНИКОВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД БЫСТРОГО РОСТА (ВЯЗ МЕЛКОЛИСТНЫЙ, АКАЦИЯ, ЛОХ СЕРЕБРИСТЫЙ, ЖИМОЛОСТЬ, ДЕРН БЕЛЫЙ, СМОРОДИНА ЗОЛОТИСТАЯ, МИНДАЛЬ, КАРАГАНА (АКАЦИЯ), СПИРЕЯ, КРУШИНА) С ОГОЛЁННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ, ГОСТ 24835-81 6 КГ	ШТ.		4600	500	2300000
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		21	96600
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		21	96600
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		41,68	191728
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				562,68	2588328
744.2	Е11-470104-0103 11-470104-0103 РСНБ РК 2015	-ДЕРЕВЬЯ-САЖЕНЦЫ. ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ДОБАВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50%	ЯМА		330	1158,61	382341
4.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	1,173	387,09	690,68	267355
4.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,022	7,26	852,37	6188
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				828,92	273544
4.22. 3	1853С (33-040102-0104)	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,022	7,26	2126,36	15437
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,022	7,26	852,37	6188,21
4.22. 4	2400С (32-060101-1501)	ЯМОКОПАТЕЛИ	МАШ.-Ч	0,022	7,26	212,32	1541
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,45	16979
4.22. 5	100005С (21-010101-0202)	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЗАГОТОВКИ	М3	0,236	77,88	575,89	44850
4.22. 6	244573С (25-030201-0113)	ПЕРЕГНОЙ	М3	0,079	26,07	2038,99	53156
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				296,99	98007
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		467,51	154279
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		68,3	22538
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		535,81	176817
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		135,55	44733

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1829,97	603890
745.2	Е11-470105-0101 11-470105-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ДЕРЕВЬЯ-САЖЕНЦЫ С ОГОЛЕННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ. ПОСАДКА В ЯМЫ. РАЗМЕР ЯМ 0,7Х0,7 М	ШТ.		330	903,25	298072
5.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,821	270,93	852,37	230933
5.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,027	8,91	852,37	7595
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				722,81	238527
5.22. 3	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,027	8,91	3381,2	30126
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,027	8,91	852,37	7594,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				91,29	30126
5.22. 4	147049С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,015	4,95	6598,38	32662
5.22. 5	147087С (21-130804-0901)	ШПАГАТ ИЗ ПЕНЬКОВОГО ВОЛОКНА ГОСТ 17308-88	Т	0,000017	0,00561	228591,64	1282
5.22. 6	244563С (25-030201-0103)	КОЛЬЯ	ШТ.	1	330	-	-
5.22. 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	33	93	3069
5.22. 8	268268С (25-030201-9901)	САЖЕНЦЫ	1000 ШТ.	0,001	0,33	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				112,16	37013
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		407,66	134529
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		55,06	18169
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		462,72	152699
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		109,28	36062
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1475,25	486833
746.2	С125-010204-0602 25-010204-0602 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ВЯЗ МЕЛКОЛИСТНЫЙ, БЕЗ КОМА, ВЫСОТОЙ ОТ 1 М ДО 1,5 М 0,659 КГ	ШТ.		330	3533	1165890
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		148,39	48967
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		148,39	48967
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		294,51	97189
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3975,9	1312046
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 53		ТЕНГЕ					7328439
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ					7328439
МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ					725263
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ					2370684
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ					3465890
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ					621419
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ					1701017
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ					1337066
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ					363951
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ					722356
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ					9751813
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч					3235
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ					2370684
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 53		ТЕНГЕ					9751813
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч					3235
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ					2370684
		РАЗДЕЛ 54. УЛ.ДОСТЫК					
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
747.2	Е11-470112-0103 11-470112-0103 РСНБ РК 2015	- ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ	М2		190,1	280,64	53349
7.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2=703,42)	ЧЕЛ-Ч	0,2678	50,909	703,42	35810
7.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0019	0,36119	852,37	308
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				190	36118
7.22. 3	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0014	0,26614	3381,2	900
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0014	0,26614	852,37	226,85
7.22. 4	1648С (32-060101-1001)	КАТКИ ПРИЦЕПНЫЕ КОЛЬЧАТЫЕ 1 Т	МАШ.-Ч	0,0014	0,26614	57,92	15
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
7.22. 5	1853С (33-040102-0104)	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0005	0,09505	2126,36	202
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0005	0,09505	852,37	81,02
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,88	1117
7.22. 6	100005С (21-010101-0202)	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЗАГОТОВКИ	М3	0,15	28,515	575,89	16422

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				86,38	16422
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		107,16	20371
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		16,29	3096
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,44	23467
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		32,33	6145
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				436,41	82961
748.2	С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ . ПОГРУЗКА	Т		45,62	195	8896
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		8,19	374
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,19	374
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,26	742
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,45	10011
749.2	С341-010104-1001 41-010104-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИТ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ			45,62	189,09	8626
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7,94	362
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,94	362
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		15,76	719
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				212,79	9708
750.2	Е11-470104-0103 11-470104-0103 РСНБ РК 2015	-ДЕРЕВЬЯ-САЖЕНЦЫ. ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ДОБАВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50%	ЯМА		37	1158,61	42869
0.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	1,173	43,401	690,68	29976
0.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,022	0,814	852,37	694
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				828,92	30670
0.22. 3	1853С (33-040102-0104)	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,022	0,814	2126,36	1731
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,022	0,814	852,37	693,83
0.22. 4	2400С (32-060101-1501)	ЯМОКОПАТЕЛИ	МАШ.-Ч	0,022	0,814	212,32	173
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,45	1904
0.22. 5	100005С (21-010101-0202)	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЗАГОТОВКИ	М3	0,236	8,732	575,89	5029
0.22. 6	244573С (25-030201-0113)	ПЕРЕГНОЙ	М3	0,079	2,923	2038,99	5960
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				296,99	10989
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		467,51	17298
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		68,3	2527
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		535,81	19825
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		135,55	5015
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1829,97	67709
751.2	Е11-470105-0101 11-470105-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ДЕРЕВЬЯ-САЖЕНЦЫ С ОГОЛЕННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ. ПОСАДКА В ЯМЫ. РАЗМЕР ЯМ 0,7Х0,7 М	ШТ.		37	903,25	33420
1.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,821	30,377	852,37	25892
1.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,027	0,999	852,37	852
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				722,81	26744
1.22. 3	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,027	0,999	3381,2	3378
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,027	0,999	852,37	851,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				91,29	3378
1.22. 4	147049С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,015	0,555	6598,38	3662
1.22. 5	147087С (21-130804-0901)	ШПАГАТ ИЗ ПЕНЬКОВОГО ВОЛОКНА ГОСТ 17308-88	Т	0,000017	0,000629	228591,64	144
1.22. 6	244563С (25-030201-0103)	КОЛЬЯ	ШТ.	1	37	-	-
1.22. 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	3,7	93	344
1.22. 8	268268С (25-030201-9901)	САЖЕНЦЫ	1000 ШТ.	0,001	0,037	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				112,16	4150
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		407,66	15084
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		55,06	2037
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		462,72	17121
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		109,28	4043

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1475,25	54584
752.2	С125-010204-0602	-ВЯЗ МЕЛКОЛИСТНЫЙ, БЕЗ КОМА, ВЫСОТОЙ ОТ 1 М ДО 1,5 М ШТ.			37	3533	130721
	25-010204-0602 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	0,659 КГ					
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		148,39	5490
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		148,39	5490
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		294,51	10897
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3975,9	147108
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 54		ТЕНГЕ					277881
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				277881
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				31560
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				93532
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				130721
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				17522
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				66639
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				52752
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				13887
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				27562
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				372081
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				127
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				93532
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 54	ТЕНГЕ				372081
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				127
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				93532
		РАЗДЕЛ 55. УЛ.ДОСТЫК-2					
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1,					
753.2	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,03	110922,7	3328
3.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0174	981,6	17
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	17
3.22. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0087	4204,24	37
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0174	981,60	17,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	37
3.22. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 60/90		1,03	0,0309	106508,22	3291
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	3291
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	10
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	140
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	150
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	278
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	3756
754.2	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		35,8	2031,74	72736
4.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	1,203	852,37	1025
4.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	0,600366	1102,89	662
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,14	1687
4.22. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,124226	3032,59	377
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,124226	981,60	121,94
4.22. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	0,36158	3863,36	1397
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	0,36158	1143,29	413,39
4.22. 5	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,013962	3381,2	47
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,013962	852,37	11,90
4.22. 6	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,05012	94,23	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
4.22. 7	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,10024	5575,82	559
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,10024	1143,29	114,60
4.22. 8	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00001	0,000358	1799,25	0,64
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00001	0,000358	852,37	0,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,62	2385

1	2	3	4	5	6	7	8
4.22. 9	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0925	3,311	20908,61	69239
4.22.10	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,000222	205870,68	46
4.22.11	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000011	0,000387	106504,1	41
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1936,47	69326
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,42	1018
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		86,53	3098
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114,95	4115
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		171,73	6148
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2318,42	82999
755.2	Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		35,8	1004,58	35964
5.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,012888	852,37	11
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306853	11
5.22. 2	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00068	0,024344	94,23	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	2
5.22. 3	102750С (21-020501-0502)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,048	1,718	20908,61	35929
5.22. 4	144641С (21-130104-0203)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000006	0,0002	106504,1	21
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1004,21	35951
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		0,185032	7
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		42,2	1511
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,39	1517
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83,76	2999
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,72	40480
756.2	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,01	110922,7	1109
6.22. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0058	981,6	6
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	6
6.22. 2	1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0029	4204,24	12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0058	981,60	5,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	12
6.22. 3	144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	0,0103	106508,22	1097
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	1097
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		343,3	3
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		4673,17	47
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5016,48	50
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9275,13	93
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125214,31	1252
757.2	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		35,8	2812,87	100701
7.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	1,203	852,37	1025
7.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	0,602514	1102,52	664
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	1690
7.22. 3	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	0,124226	3032,59	377
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	0,124226	981,60	121,94
7.22. 4	623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	0,36158	3863,36	1397
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	0,36158	1143,29	413,39
7.22. 5	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,001074	3173,59	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,001074	1143,29	1,23
7.22. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,013962	3381,2	47
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,013962	852,37	11,90
7.22. 7	1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,05012	94,23	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
7.22. 8	1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	0,10024	5575,82	559

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,10024	1143,29	114,60
7.22. 9	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,001432	1799,25	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,001432	852,37	1,22
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	2390
7.22.10	102778С (21-020504-0103)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	Т	0,0966	3,458	28061,43	97044
7.22.11	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,000222	205870,68	46
7.22.12	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,00537	24435,92	131
7.22.13	144684С (21-130105-0103)	ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ) МАРКИ ПБВЭ 130/150	Т	0,000011	0,000387	164610,38	64
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2717,45	97285
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,46	1019
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		119,34	4272
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,79	5291
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		236,85	8479
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3197,51	114471
		НАРАЩИВАНИЕ КОЛОДЦЕВ					
758.2	Е12-160101-0801 12-160101-0801 РСНБ РК 2015	-ЛЮКИ ЧУГУННЫЕ. ДЕМОНТАЖ	ЛЮК		1	1582,3	1582
8.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,1=697,05)	ЧЕЛ-Ч	2,27	2,27	697,05	1582
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1582,3	1582
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		935,14	935
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		105,73	106
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1040,87	1041
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		209,85	210
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2833,03	2833
759.2	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 К=0,8	-КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. ДЕМОНТАЖ В ГРУНТАХ СУХИХ	М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА		0,27	10252,57	2768
9.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	7,088	1,914	774,71	1483
9.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,774	0,479088	1036	496
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7329,42	1979
9.22. 3	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,0054	3422,17	18
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02	0,0054	852,37	4,60
9.22. 4	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	1,12	0,3024	3173,59	960
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,12	0,3024	1143,29	345,73
9.22. 5	1005С (31-010105-0601)	ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,0256	0,006912	187,37	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
9.22. 6	2349С (31-060101-0101)	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,0128	0,003456	1198,95	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0128	0,003456	852,37	2,95
9.22. 7	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,6216	0,167832	1799,25	302
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,6216	0,167832	852,37	143,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4761,42	1286
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		4551,57	1229
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		621,77	168
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5173,34	1397
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1234,07	333
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16659,98	4498
760.2	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ	М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА		0,31	29625,79	9184
0.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	8,86	2,747	774,71	2128
0.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,218	0,68758	1036	712
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9161,78	2840
0.22. 3	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,025	0,00775	3422,17	27
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,025	0,00775	852,37	6,61
0.22. 4	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	1,4	0,434	3173,59	1377

1	2	3	4	5	6	7	8
(31-050102-0102)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,4	0,434	1143,29	496,19
0.22. 5	1005С (31-010105-0601)	ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,032	0,00992	187,37	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
0.22. 6	2349С (31-060101-0101)	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,016	0,00496	1198,95	6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,016	0,00496	852,37	4,23
0.22. 7	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,777	0,24087	1799,25	433
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,777	0,24087	852,37	205,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5951,78	1845
0.22. 8	100055С (21-010201-0303)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М400, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,226	0,07006	4759,89	333
0.22. 9	100467С (21-020101-0301)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	М3	0,133	0,04123	23008,79	949
0.22.10	102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,01	0,0031	13911,64	43
0.22.11	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,004	0,00124	24435,92	30
0.22.12	144600С (21-130102-0801)	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00011	0,000034	17400	0,59
0.22.13	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,08	0,0248	196,54	5
0.22.14	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00031	0,000096	93	0,01
0.22.15	275941С (27-010101-0105)	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	0,12	0,0372	905,42	34
0.22.16	279845С (21-050301-3001)	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,064	0,01984	192359,44	3816
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16810,08	5211
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		5689,46	1764
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1483,24	460
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7172,7	2224
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2943,88	913
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				39742,37	12320
761.2	С121-040302-0109 (21-040302-0109 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА)	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 0,68 Т	ШТ.		1	17540,7	17541
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		736,71	737
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		736,71	737
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1462,19	1462
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19739,6	19740
762.2	С121-040301-0201 (21-040301-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА)	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КО6 50 КГ	ШТ.		1	3648,24	3648
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		153,23	153
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		153,23	153
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		304,12	304
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4105,58	4106
763.2	С123-030101-0303 (23-030101-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА)	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99 67 КГ	КОМПЛЕКТ		1	10020,09	10020
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		420,84	421
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		420,84	421
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		835,27	835
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11276,21	11276
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 55		ТЕНГЕ					258581
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				258581
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				212161
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				9812
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				31209
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				17096
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				5984
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				11112
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				22054
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				297732
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				9812
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 55	ТЕНГЕ				297732
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				12

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - ТЕНГЕ					9812
		РАЗДЕЛ 56. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2					
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	56	ТЕНГЕ					-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 56 ТЕНГЕ					-
		РАЗДЕЛ 57. УЛИЦА МАГИСТРАЛЬНАЯ					
		ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ					
764.2	С123-010201 -0146 23-010201-0146 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, М ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80 5,23 КГ			350	1203,71	421299
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		50,56	17695
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		50,56	17695
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		100,34	35119
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1354,61	474112
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	57	ТЕНГЕ					421299
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - ТЕНГЕ					421299
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - ТЕНГЕ					421299
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - ТЕНГЕ					17695
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - ТЕНГЕ					35119
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - ТЕНГЕ					474112
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 57 ТЕНГЕ					474112
		РАЗДЕЛ 58. УЛИЦА №1					
		ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ					
765.2	С123-010201 -0146 23-010201-0146 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, М ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80 5,23 КГ			31,5	1203,71	37917
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		50,56	1593
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		50,56	1593
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		100,34	3161
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1354,61	42670
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	58	ТЕНГЕ					37917
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - ТЕНГЕ					37917
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - ТЕНГЕ					37917
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - ТЕНГЕ					1593
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - ТЕНГЕ					3161
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - ТЕНГЕ					42670
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 58 ТЕНГЕ					42670
		РАЗДЕЛ 59. УЛИЦА №2					
		ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ					
766.2	С123-010201 -0146 23-010201-0146 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, М ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80 5,23 КГ			56	1203,71	67408
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		50,56	2831
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		50,56	2831
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		100,34	5619
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1354,61	75858
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	59	ТЕНГЕ					67408
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - ТЕНГЕ					67408
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - ТЕНГЕ					67408
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - ТЕНГЕ					2831
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - ТЕНГЕ					5619
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - ТЕНГЕ					75858
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 59 ТЕНГЕ					75858
		РАЗДЕЛ 60. УЛИЦА №4					
		ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ					
767.2	С123-010201 -0146 23-010201-	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, М ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80 5,23 КГ			28	1203,71	33704

1	2	3	4	5	6	7	8
	0146 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		50,56	1416
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		50,56	1416
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		100,34	2810
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1354,61	37929
768.2	С124-010201-0133 24-010201-0133 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, РАЗМЕРАМИ 300 ММ Х 600 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 -1,2 КГ	ШТ.		1	-3471,96	-3472
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		-145,82	-146
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-145,82	-146
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-289,42	-289
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-3907,2	-3907
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 60			ТЕНГЕ				30232
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				30232
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				30232
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				1270
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				2520
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				34022
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 60			ТЕНГЕ				34022
		РАЗДЕЛ 61. УЛИЦА №5					
		ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ					
769.2	С123-010201-0146 23-010201-0146 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, М ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80 5,23 КГ			7	1203,71	8426
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		50,56	354
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		50,56	354
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		100,34	702
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1354,61	9482
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 61			ТЕНГЕ				8426
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				8426
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				8426
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				354
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				702
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				9482
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 61			ТЕНГЕ				9482
		РАЗДЕЛ 62. УЛИЦА №6					
		ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ					
770.2	С123-010201-0146 23-010201-0146 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, М ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80 5,23 КГ			14	1203,71	16852
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		50,56	708
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		50,56	708
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		100,34	1405
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1354,61	18964
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 62			ТЕНГЕ				16852
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				16852
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				16852
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				708
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				1405
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				18964
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 62			ТЕНГЕ				18964
		РАЗДЕЛ 63. УЛИЦА №8					
		ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ					
771.2	С123-010201-0146 23-010201-0146 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, М ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80 5,23 КГ			14	1203,71	16852

1	2	3	4	5	6	7	8
	IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		50,56	708
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		50,56	708
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		100,34	1405
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1354,61	18964
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 63		ТЕНГЕ					16852
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ					16852
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ					16852
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ					708
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ					1405
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ					18964
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 63		ТЕНГЕ					18964
	РАЗДЕЛ 64. УЛИЦА №9						
	ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ						
772.2	С123-010201 -0146 23-010201-0146 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, М ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80 5,23 КГ			14	1203,71	16852
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		50,56	708
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		50,56	708
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		100,34	1405
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1354,61	18964
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 64		ТЕНГЕ					16852
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ					16852
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ					16852
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ					708
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ					1405
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ					18964
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 64		ТЕНГЕ					18964
	РАЗДЕЛ 65. УЛИЦА №10						
	ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ						
773.2	С123-010201 -0146 23-010201-0146 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, М ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80 5,23 КГ			21	1203,71	25278
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		50,56	1062
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		50,56	1062
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		100,34	2107
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1354,61	28447
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 65		ТЕНГЕ					25278
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ					25278
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ					25278
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ					1062
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ					2107
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ					28447
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 65		ТЕНГЕ					28447
	РАЗДЕЛ 66. УЛИЦА №11						
	ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ						
774.2	С123-010201 -0146 23-010201-0146 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, М ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80 5,23 КГ			17,5	1203,71	21065
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		50,56	885
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		50,56	885
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		100,34	1756
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1354,61	23706
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 66		ТЕНГЕ					21065
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ					21065
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ					21065
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ					885
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ					1756
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ					23706

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 66	ТЕНГЕ					23706
		РАЗДЕЛ 67. УЛ.МАЙДАНОВА					
		ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ					
775.2	С123-010201 -0146 23-010201-0146 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, М ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80 5,23 КГ			56	1203,71	67408
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		50,56	2831
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		50,56	2831
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		100,34	5619
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1354,61	75858
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 67	ТЕНГЕ					67408
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ					67408
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ					67408
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ					2831
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ					5619
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ					75858
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 67	ТЕНГЕ					75858
		РАЗДЕЛ 68. УЛ.ОТРАР					
		ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ					
776.2	С123-010201 -0146 23-010201-0146 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, М ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80 5,23 КГ			63	1203,71	75834
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		50,56	3185
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		50,56	3185
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		100,34	6321
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1354,61	85340
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 68	ТЕНГЕ					75834
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ					75834
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ					75834
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ					3185
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ					6321
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ					85340
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 68	ТЕНГЕ					85340
		РАЗДЕЛ 69. .УЛ.КОНЯХИНА					
		ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ					
777.2	С123-010201 -0146 23-010201-0146 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, М ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80 5,23 КГ			28	1203,71	33704
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		50,56	1416
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		50,56	1416
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		100,34	2810
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1354,61	37929
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 69	ТЕНГЕ					33704
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ					33704
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ					33704
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ					1416
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ					2810
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ					37929
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 69	ТЕНГЕ					37929
		РАЗДЕЛ 70. УЛ.МАЛИНА					
		ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ					
778.2	С123-010201 -0146 23-010201-0146 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, М ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80 5,23 КГ			38,5	1203,71	46343

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		50,56	1946
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		50,56	1946
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		100,34	3863
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1354,61	52152
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 70		ТЕНГЕ					46343
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				46343
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				46343
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				1946
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				3863
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				52152
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 70			ТЕНГЕ				52152
		РАЗДЕЛ 71. УЛ.СТРЕЛЬЦА					
		ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ					
779.2	С123-010201-0146 23-010201-0146 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, М ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80 5,23 КГ			24,5	1203,71	29491
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		50,56	1239
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		50,56	1239
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		100,34	2458
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1354,61	33188
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 71		ТЕНГЕ					29491
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				29491
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				29491
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				1239
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				2458
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				33188
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 71			ТЕНГЕ				33188
		РАЗДЕЛ 72. УЛ.САМАЛ					
		ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ					
780.2	С123-010201-0146 23-010201-0146 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, М ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80 5,23 КГ			21	1203,71	25278
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		50,56	1062
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		50,56	1062
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		100,34	2107
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1354,61	28447
781.2	С124-010201-0114 24-010201-0114 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КВАДРАТНЫЕ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 2,5 КГ	ШТ.		1	7218,35	7218
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		303,17	303
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		303,17	303
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		601,72	602
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8123,24	8123
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 72		ТЕНГЕ					32496
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				32496
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				32496
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				1365
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				2709
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				36570
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 72			ТЕНГЕ				36570
		РАЗДЕЛ 73. УЛ.ДОСТЫК, УЛ.ДОСТЫК-2					
		ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ					
782.2	С123-010201-0146 23-010201-0146 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, М ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80 5,23 КГ			21	1203,71	25278
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		50,56	1062
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		50,56	1062
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		100,34	2107

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1354,61	28447
783.2	С124-010201-0114 24-010201-0114 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КВАДРАТНЫЕ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 2,5 КГ	ШТ.		6	7218,35	43310
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		303,17	1819
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		303,17	1819
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		601,72	3610
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8123,24	48739
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 73		ТЕНГЕ					68588
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				68588
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				68588
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				2881
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				5717
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				77186
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 73			ТЕНГЕ				77186

РАЗДЕЛ 74. ВОДООТВОДНЫЕ ЛОТКИ ПЕРЕЕЗДНЫЕ МОСТИКИ ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-4

ПЕШЕХОДНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МОСТИКИ

784.2	Е11-061701-0201 11-061701-0201 РСНБ РК 2015	- УСТАНОВКА АРМАТУРЫ	Т АРМАТУРЫ		0,1392	21910,32	3050
4.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1=764,53)	ЧЕЛ-Ч	25,9	3,605	764,53	2756
4.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,52	0,072384	902,72	65
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				20270,74	2822
4.22. 3	698С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,3	0,04176	3581,97	150
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,3	0,04176	852,37	35,59
4.22. 4	776С (31-050102-0104)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,012528	4134,46	52
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,09	0,012528	1143,29	14,32
4.22. 5	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,018096	1799,25	33
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,13	0,018096	852,37	15,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1680,59	234
4.22. 6	128064С (21-050307-1007)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	4	0,5568	107,1	60
4.22. 7	274377С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	0,1392	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				428,4	60
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		9831,31	1369
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1333,15	186
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		11164,46	1554
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2645,98	368
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35720,76	4972
785.2	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,1392	189337,53	26356
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7952,18	1107
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7952,18	1107
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		15783,18	2197
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				213072,88	29660
786.2	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2		57,6	731,66	42144
6.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9=842,82)	ЧЕЛ-Ч	0,212	12,211	842,82	10292
6.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,002	0,1152	852,37	98
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				180,38	10390
6.22. 3	1238С (32-010201-0101)	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0195	1,123	470,55	529
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
6.22. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,1152	1799,25	207
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002	0,1152	852,37	98,19

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,77	736
6.22. 5	135867С (21-100501-1404)	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	2,4	138,24	212,16	29329
6.22. 6	144636С (21-130104-0103)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,00016	0,009216	117201,8	1080
6.22. 7	146741С (21-130703-0201)	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00024	0,013824	51147,9	707
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				540,21	31116
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		91,63	5278
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		34,58	1992
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		126,21	7270
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		68,63	3953
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				926,51	53367
		ПЕРЕЕЗДНЫЕ МОСТИКИ					
787.2	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3 ГРУНТА		77,1	1143,07	88130
7.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	1,54	118,734	742,25	88130
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1143,07	88130
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		675,55	52085
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		76,38	5889
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		751,93	57974
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		151,6	11688
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2046,6	157793
788.2	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		40,56	3475,87	140981
8.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	0,144	5,841	709,78	4146
8.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	5,8	1027,94	5962
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	10108
8.22. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,62868	6235,51	3920
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,62868	1143,29	718,76
8.22. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	1,931	3422,17	6607
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	1,931	852,37	1645,93
8.22. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	2,872	7431,77	21341
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	2,872	1143,29	3283,53
8.22. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,369096	3381,2	1248
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,369096	852,37	314,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	33117
8.22. 7	100414М (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	49,483	2090,71	103455
8.22. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	2,839	93	264
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	103719
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		150,27	6095
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		152,3	6177
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,57	12272
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,27	12260
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,71	165514
789.2	Е11-060101-0114 11-060101-0114 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ БЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ. УСТРОЙСТВО	М3		20,28	28136,25	570603
9.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	0,97	19,672	754,98	14852
9.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2015	4,086	859,44	3512
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				905,51	18364
9.22. 3	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0027	0,054756	3422,17	187
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0027	0,054756	852,37	46,67
9.22. 4	403С (31-040101-0101)	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,0583	1,182	36,72	43
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
9.22. 5	698С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,1868	3,788	3581,97	13570
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1868	3,788	852,37	3228,78
9.22. 6	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0049	0,099372	3173,59	315

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0049	0,099372	1143,29	113,61
9.22. 7	1794С (34-030102-0201)	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,001	0,02028	56,27	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
9.22. 8	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0071	0,143988	1799,25	259
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0071	0,143988	852,37	122,73
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				708,87	14376
9.22. 9	100533С (21-020101-0601)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	20,686	25929,15	536360
9.22.10	131600С (21-070203-0305)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0004	0,008112	26031,2	211
9.22.11	144600С (21-130102-0801)	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,0001	0,002028	17400	35
9.22.12	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,02	0,4056	196,54	80
9.22.13	147049С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,03	0,6084	6598,38	4014
9.22.14	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0073	0,148044	93	14
9.22.15	275941С (27-010101-0105)	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	0,036	0,73008	905,42	661
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				26695,04	541375
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		439,17	8906
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1200,17	24339
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1639,34	33246
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2382,05	48308
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32157,63	652157
790.2	Е11-061701-0201 11-061701-0201 РСНБ РК 2015	- УСТАНОВКА АРМАТУРЫ	Т АРМАТУРЫ		0,7662	21910,32	16788
0.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1=764,53)	ЧЕЛ-Ч	25,9	19,845	764,53	15172
0.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,52	0,398424	902,72	360
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				20270,74	15531
0.22. 3	698С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,3	0,22986	3581,97	823
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,3	0,22986	852,37	195,93
0.22. 4	776С (31-050102-0104)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,068958	4134,46	285
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,09	0,068958	1143,29	78,84
0.22. 5	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,099606	1799,25	179
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,13	0,099606	852,37	84,90
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1680,59	1288
0.22. 6	128064С (21-050307-1007)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	4	3,065	107,1	328
0.22. 7	274377С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	0,7662	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				428,4	328
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		9831,31	7533
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		1333,15	1021
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		11164,46	8554
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2645,98	2027
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35720,76	27369
791.2	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,7352	189337,53	139201
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		7952,18	5846
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7952,18	5846
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		15783,18	11604
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				213072,88	156651
792.2	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ ПОВЕРХНОСТИ	М2		304,2	731,66	222572
2.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9=842,82)	ЧЕЛ-Ч	0,212	64,49	842,82	54354
2.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,002	0,6084	852,37	519
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				180,38	54872
2.22. 3	1238С (32-010201-0101)	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0195	5,932	470,55	2791

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
2.22. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,6084	1799,25	1095
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002	0,6084	852,37	518,58
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,77	3886
2.22. 5 (21-100501-1404)	135867С	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	2,4	730,08	212,16	154894
2.22. 6 (21-130104-0103)	144636С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,00016	0,048672	117201,8	5704
2.22. 7 (21-130703-0201)	146741С	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00024	0,073008	51147,9	3734
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				540,21	164332
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		91,63	27875
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,2		34,58	10519
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		126,21	38394
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		68,63	20877
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				926,51	281843

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 74		ТЕНГЕ					1249825
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ					1249825
МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ					737476
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ					200217
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ					165557
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ					103455
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ					166218
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ					109141
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ					57077
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ					113283
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ					1529326
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч					255
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ					200217
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 74		ТЕНГЕ					1529326
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч					255
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ					200217

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	ТЕНГЕ		51772186
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ		-797066
- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ		-712941
- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ		-125062
- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ		27736128
- ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ		24634850
- ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ТЕНГЕ		324104
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ		-451745
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ		51320441
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ II УРОВНЯ	ТЕНГЕ		2115611
ИТОГО:	ТЕНГЕ		53436053
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ		4227915
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ		57663968

		Всего по акту				**57 663 968,00**
		Времен.здания и сооружения 1,3 %				749 631,58
		Итого				**58 413 599,58**
		Дополнительные затраты при производстве строительно - монтажных (Ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6х0,9%				841 155,83
		Итого по сметному расчету в ценах 2017 года				**59 254 755,42**
		в том числе на 2018 год - 63,64%				37 709 726,35
		в том числе на 2019 год - 36,36%%				21 545 029,07
		Итого по сметному расчету в ценах 2 квартала 2018 года				**63 945 830,21**
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 63,64%, К=1,0599383				**39 969 983,24**
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 36,36%, К=1,112825				**23 975 846,97**
		НДС в текущих ценах				7 673 499,63
		НДС на 2018 год				4 796 397,99
		НДС на 2019 год				2 877 101,64

		ИТОГО в текущих ценах с НДС 12%				**71 619 329,84**
		ИТОГО в текущих ценах с НДС на 2018 год 12%				44 766 381,23
		ИТОГО в текущих ценах с НДС на 2019 год 12%				26 852 948,61
		ВСЕГО				**71 619 329,84**
		Оплаченная ранее сумма заказчиком по Акту №7, поз. 65 за декабрь месяц 2019 г.				**-17 578 803,14**
		Оплаченная ранее сумма заказчиком по Акту №17 за март месяц 2021 г.				**-36 435 000,00**
		ИТОГО ПО АКТУ				**17 605 526,70**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства г. Уральска"

ИО Руководителя
_____ **А.А. Молдагалиев**

Подрядчик
АО "Уральскводстрой"

Президент
_____ **Л.В. Мутасова**

Технический надзор
ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"

Эксперт
_____ **А.Ж. Бактияров**