Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

Договор/Доп.согл. №33 от 18.05.2021 г.

Наименование стройки: Строительство водопровода в с.Облавка Бурлинского района ЗКО -Пол.Заклю.5.08.2020

Наименование объекта: На рекультивацию

Форма 4

АКТ №2

выполненных работ от 21 июля 2021 г.

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Рекультивация напорного водовода Локальная смета № 1-1-3										
	Раздел 1 Земляные работы										
3	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м - обратная надвижка НР = 72 %	м3 грунта	530	54,94	54,94	29118	29118	–	6384	38 343
					–	16,73	–	8867	–	2840	
4	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20м НР = 72 % т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	530	39,27	39,27	20813	20813	–	4564	27 403
					–	11,96	–	6339	–	2030	
5	1101-0107-1307	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	530	32,35	32,35	17146	17146	–	3091	21 855
					–	8,1	–	4293	–	1619	
		Итого по разделу 1									**87 601**
		Итого по смете									**87 601**
	Рекультивация подводящего водовода Локальная смета № 1-1-4										
	Раздел 1 Земляные работы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	7415	54,94	54,94	407380,1	407380	–	89318	536 394
					–	16,73	–	124053	–	39736	
2	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20м НР = 72 %	м3 грунта	7415	46,2	46,2	342573	342573	–	75117	451 046
					–	14,07	–	104329	–	33415	
		Итого по разделу 1									**987 440**
		Итого по смете									**987 440**
	Подводящий водовод Локальная смета № 2-1-7										
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	8301,54	154,16	145,89	1279765	1211112	–	268791	1 672 440
					8,28	36,69	68737	304584	–	123884	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	258	1988,45	–	513020		–	369374	952 986
					1988,45	–	513020		–	70592	
3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную мягким грунтом без крупных включений. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	774,34	864,11	–	669115		–	481763	1 242 948
					864,11	–	669115		–	92070	
4	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5860,26	38,08	38,08	223159	223159	–	48945	293 872
					–	11,6		67979	–	21768	
5	1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5860,26	18,35	18,35	107536	107536	–	23586	141 612
					–	5,59		32759	–	10490	
6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками- при обратной засыпки колодцев НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	56,8	160,2	75,96	9099	4315	–	4874	15 091
					84,24	34,94	4784,832	1984,592	–	1118	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками - трамбование грунта основание под колодцы на глубину 0,3м НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	8,47	160,25	76,02	1357	644	–	727	2 251
					84,23	34,94	713	296	–	167	
		Итого по разделу 1									**4 321 200**
	Раздел 2 Трубопроводы										
10	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2,7038	313140,77	84162,08	846670	227557	9130	670670	1 638 727
					226792,91	23759,88	613203	64242	–	121387	
11	2301-0501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	2730,802	558		1523787,516		1523787,5	–	1 645 691
					–		–		–	121903	
15	1310-0904-0101	Прокладка провода НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	2,7038	28302,61	19432,13	76525	52541	–	21825	106 217
					8870,48	4361,98	23984	11794	–	7868	
16	2306-0901-0101	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,0 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	2,7038	11326		30623,2388		30623,239	–	33 073
					–		–		–	2450	
17	2113-0809-1301	Лента сигнальная детекционная	100 м	27,038	1755		47451,69		47451,69	–	51 248
					–		–		–	3796	
		Итого по разделу 2									**3 474 956**
	Раздел 3 Устройство колодцев										
33	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,692	22932,19	9256,79	176394,4055	71203,229	32840	106687,96	305 729
					10259,91	3750,18	78919,22772	28846,385	–	22647	
34	2900-0000-0000 (пл)калькул №5	Ж/бетонные плиты ПН-15 В15	шт	4	29093		116372		116372	–	125 682
					–		–		–	9310	
35	2900-0000-0000 (пл)калькул №5	Ж/бетонные кольца КС15.9 , В15	шт	9	24409		219681		219681	–	237 255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	17574	
36	2900-0000-0000 (пл)Калькул №5	Ж/бетонные кольца КС15.6, КС15-6б В15	шт	5	16213		81065		81065	–	87 550
					–		–		–	6485	
37	2900-0000-0000 (пл)калькул №5	Ж/бетонные плиты 1ПП15-1	шт	4	23301		93204		93204	–	100 660
					–		–		–	7456	
38	2900-0000-0000 (пл)калькул №5	Ж/бетонные кольца КО6 В15	шт	4	3901		15604		15604	–	16 852
					–		–		–	1248	
39	2900-0000-0000 (пл)калькул №5	Ж/бетонные кольца КС7.3с В15	шт	8	4023		32184		32184	–	34 759
					–		–		–	2575	
40	1108-0101-0307	Гидроизоляция днища колодцев -горячим битумом за 2 раза НР = 93 %	м2 поверхности	12,56	874,08	19,81	10978	249	7238	3278	15 397
					277,96	2,68	3491	34	–	1141	
41	1108-0101-0307	Гидроизоляция наружной поверхности стен колодцев горячим битумом за 2 раза НР = 93 %	м2 поверхности	81,76	874,08	19,81	71465	1620	47121	21336	100 225
					277,94	2,66	22724	217	–	7424	
42	2303-0101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	4	4643		18572		18572	–	20 058
					–		–		–	1486	
43	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	2,4	575		1380		1380	–	1 490
					–		–		–	110	
44	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В3,5 НР = 91 %	м3	1,52	22482,63	1097,89	34174	1669	32840	2120	39 197
					1258,42	241,05	1913	366	–	2903	
45	2102-0402-0102	Асбестоцементный раствор	м3	0,016	16744		268		268	–	289
					–		–		–	21	
46	1106-0101-0113	Заделка отверстий для прохода труб в колодцах бетоном В12,5 НР = 91 %	м3	0,64	33293,75	1155	739	739	32840	310	1 133
					5458,75	266,25	170	170	–	84	
		Итого по разделу 3									**1 086 277**
		Итого по смете									**8 882 433**
	Локальная смета 2-1-8 Переход водоводом ПК27+38,ПК38+89 под автодорогой Подстепное -Федоровка -граница РФ на 112км -630м - 2шт										
	Раздел 1 Прокладка трубы методом горизонтально-направленного бурения д.377мм L=50м.										
1	1125-0204-0101	Бестраншейная прокладка стальных кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 325 мм НР = 91 %	м кожуха	59,5	33993,51	21490,74	2022614	1278699	109915	871441	3 125 579
					10655,46	5439,13	634000	323628	–	231524	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка в траншее НР = 99 %	км трубопровода	0,0235	1499361,7	696978,72	35235	16379	1564	22409	62 256
					735829,79	227361,7	17292	5343	–	4612	
3	2301-0201-0246	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	83,83	21854		1832021		1832021	–	1 978 583
					–		–		–	146562	
4	1122-1401-0301	Трубы полиэтиленовые диаметром 63мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	83	1399,96	7,51	116197	623	22335	92493	225 385
					1123,36	2,27	93239	188	–	16695	
5	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 325мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 %	футляр	1	20504	3239	20504	3239	7661	9574	32 484
					9604	67	9604	67	–	2406	
6	1113-0501-0401	Поверхности. Оклейка стеклотканью на эпоксидной смоле ЭД-20, первый слой НР = 69 %	м2	84,7	7735,99	146,07	655238	12372	519204	90264	805 142
					1460	84,49	123662	7156	–	59640	
7	1113-0501-0402	Поверхности. Оклейка стеклотканью на эпоксидной смоле ЭД-20, последующий слой НР = 69 %	м2	84,7	4026,43	84,45	341039	7153	239903	67055	440 742
					1109,6	37,76	93983	3198	–	32648	
		Итого по разделу 1									**6 670 171**
		Итого по смете за 2 шт 6670171х2= 13340342									**13 340 342**
	Поселковая сеть Локальная смета 2-3-1										
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	16877,63	154,16	145,89	2601855,441	2462277,4	–	546471	3 400 192
					8,28	36,69	139746,7764	619240,24	–	251866	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	502,5	1988,45	0	999196,125	0	–	719421	1 856 107
					1988,45	0	999196,125	0	–	137489	
3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1113,75	864,11	0	962402,5125	0	–	692930	1 787 759

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					864,11	0	962402,5125	0	–	132427	
4	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	14917,5	38,08	38,08	568058,4	568058,4	–	124591	748 061
					0	11,6	0	173043	–	55412	
5	1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	14857,5	18,35	18,35	272635,125	272635,13	–	59798	359 028
					0	5,59	0	83053,425	–	26595	
6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками - колодцев НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	605,13	160,21	75,97	96948	45971,726	–	51926	160 784
					84,24	34,94	50976	21143,242	–	11910	
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками - трамбование грунта основание под колодцы на глубину 1м НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	71,26	160,21	75,97	11417	5413,6222	–	6114	18 933
					84,24	34,93	6003	2489,1118	–	1402	
		Итого по разделу 1									**8 330 864**
	Раздел 2 Трубопроводы										
10	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,716	357255,5	106552,21	613050	182843,59	7554	469311	1 168 951
					245797,91	30456,08	421789	52262,633	–	86589	
11	2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1717,76	1087		1867205		1867205	–	2 016 582
										149376	
13	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50-32-25мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,001	294989	74427	295	74,427	13	238	575
					219191,11	21054,19	219	21,05419	–	43	
14	2301-0501-1308	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1	341		341		341	–	368
					–		–		–	27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1310-0904-0101	Прокладка провода НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; kэкс1=0,3; kмат1=0,3;	км кабеля	1,716	28302,21	19431,82	48567	33345	–	13851	67 411
					8870,39	4362,1	15222	7485	–	4993	
22	2306-0901-0101	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,0 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	1,716	11326		19435		19435	–	20 990
					–		–		–	1555	
23	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	60	1079,93	64,08	64796	3845	3675	56703	131 219
					954,6	–	57276	–	–	9720	
24	2302-0103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	60	2202		132120		132120	–	142 690
					–		–		–	10570	
25	2302-0103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	60	2202		132120		132120	–	142 690
					–		–		–	10570	
26	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	562	32	1124	64	42	1008	2 303
					509	–	1018	–	–	171	
27	2302-0103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1091		2182		2182	–	2 357
									–	175	
28	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт	70	1428,31	921,99	99982	64539	–	52583	164 770
					506,32	252,45	35442	17672	–	12205	
29	2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	5	1873		9365		9365	–	10 114
					–		–		–	749	
30	2302-0303-0306	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	2	718		1436		1436	–	1 551
					–		–		–	115	
31	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	60	1444		86640		86640	–	93 571
					–		–		–	6931	
34	2302-0304-2606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16	шт.	3	832		2496		2496	–	2 696
					–		–		–	200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	2210		2210		2210	–	2 387
					–		–		–	177	
36	2302-0103-3418	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	828		1656		1656	–	1 788
					–		–		–	132	
39	2302-0101-1005	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 15 ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	488		1464		1464	–	1 581
					–		–		–	117	
40	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	21	2061,19	81,86	43285	1719	6874	35176	84 737
					1652	39,95	34692	839	–	6277	
43	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1238	27	1238	27	173	1040	2 460
					1038	13	1038	13	–	182	
		Итого по разделу 2									**4 061 792**
	Раздел 3 Устройство колодцев										
50	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных	27,43	27007,32	9256,73	740810,7876	253912,1	205470	380452	1 210 964
					10259,87	3750,16	281428,2341	102866,89	–	89701	
51	2900-0000-0000 (пл)калькул №5	Ж/бетонные плиты ПН-15 В15	шт	9	29093		261837		261837	–	282 784
					–		–		–	20946,96	
52	2900-0000-0000 (пл)калькул №5	Ж/бетонные плиты ПН-20 В15	шт	1	43353		43353		43353	–	46 821
					–		–		–	3468,24	
53	2900-0000-0000 (пл)калькул №5	Ж/бетонные кольца КС15.9 ,КС15.9б В15	шт	18	24409		439362		439362	–	474 511

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	35148,96	
54	2900-0000-0000 (пл)Калькул №5	Ж/бетонные кольца КС15.6 В15	шт	9	16213		145917		145917	–	157 590
					–		–		–	11673,36	
55	2900-0000-0000 (пл)калькул №5	Ж/бетонные кольца КС20.9,КС20.9б В15	шт	2	36799		73598		73598	–	79 486
					–		–		–	5887,84	
57	2900-0000-0000 (пл)калькул №5	Ж/бетонные плиты 4ПП20-2	м3	3,06	75617		231388,02		231388,02	–	249 899
					–		–		–	18511,042	
58	2900-0000-0000 (пл)калькул №5	Ж/бетонные плиты 1ПП15-1	шт	20	23301		466020		466020	–	503 302
					–		–		–	37281,6	
59	2900-0000-0000 (пл)калькул №5	Ж/бетонные кольца КО6 В15	шт	26	3901		101426		101426	–	109 540
					–		–		–	8114,08	
60	2900-0000-0000 (пл)калькул №5	Ж/бетонные кольца КС7.3с В15	шт	52	4023		209196		209196	–	225 932
					–		–		–	16735,68	
61	1108-0101-0307	Гидроизоляция днища колодцев -горячим битумом за 2 раза НР = 93 %	м2 поверхности	35,48	874,08	19,81	31012,3584	702,8588	53173	9258,7898	43 493
					277,93	2,67	9860,9564	94,7316	–	3221,6919	
62	1108-0101-0307	Гидроизоляция наружной поверхности стен колодцев горячим битумом за 2 раза НР = 93 %	м2 поверхности	202,6	874,08	19,81	177088,608	4013,506	303584	52868,207	248 353
					277,93	2,66	56308,618	538,916	–	18396,545	
63	2303-0101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	26	4643		120718		120718	–	130 375
					–		–		–	9657	
64	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	68,23	575		39232		39232	–	42 371
					–		–		–	3139	
66	2102-0402-0102	Асбестоцементный раствор	м3	0,11	16744		1842		1842	–	1 989
					–		–		–	147	
67	1106-0101-0113	Заделка отверстий для прохода труб в колодцах бетоном В12,5 НР = 91 %	м3	6,224	33291,77	1153,6	207208	7180	166054	32425	258 804
					5458,55	266,39	33974	1658	–	19171	
		Итого по разделу 3									**4 066 214**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по смете 2-3-1									**16 458 870**
		ВСЕГО по АКТУ №1									**39 756 686**
		Всего по акту (по главам 1-7)									**39 756 686**
		Оборудование									**0**
		Всего по акту (по главам 1-7)									**39 756 686**
		Времен.здания и сооружения 2,9 %									1 152 944
		Итого по главе 8									**1 152 944**
		Итого по главе 1-8									**40 909 630**
		Дополнительные затраты при производстве строительно - монтажных (Ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,97%									1 215 016
		Итого по главе 9									**1 215 016**
		Итого по главе 1-9									**42 124 646**
		Непредвиденные работы и затраты (2%)									**842 493**
		Итого по сметному расчету:									
		в текущих ценах с 01.01.20г.									**42 967 139**
		в т.ч. по годам									
		2020г. - 22%(МРП= 2651 тенге)									9 452 771
		2021г. - 78%(МРП= 2784 тенге)									33 514 369
		Оборудование									**0**
		2020г. - 22%(МРП= 2651 тенге)									0
		2021г. - 78%(МРП= 2784 тенге)									0
		в текущих прогнозных ценах									**44 642 858**
		в том числе с разбивкой по годам									
		2020г. - 22%(Инфл.=1)									9 452 771
		2021г. - 78%(Инфл.=1,05)									35 190 087
		Оборудование									**0**
		в том числе с разбивкой по годам									
		2020г. - 22%(Инфл.=1)									0
		2021г. - 78%(Инфл.=1,05)									0
		НДС в текущих ценах									**5 357 143**
		НДС на 2020 год									1 134 332
		НДС на 2021 год									4 222 810
		Всего по сметному расчету									**50 000 000**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. по годам									
		2020г.									**10 587 103**
		2021г.									**39 412 897**

Заказчик :

ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Руководитель

_____ А.К. Ибасов

Технадзор:

ТОО"TN STROY"

Эксперт по техническому надзору

_____ Калиев А.К.

Подрядчик :

АО «Уральскводстрой»

Первый вице -президент

_____ Т.В.Тедеев