"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г. Цены региона Западн Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

Договор/Доп.согл. №27 от 26.05.2021 г.

Наименование стройки: Водоснабжение с.Кирово Бурлинского района ЗКО -Получ.Заключение 6.04.2020 Заказ 19028

Наименование объекта: Поселковая водопроводная сеть

Форма 4

АКТ №1

выполненных работ от 21 июня 2021 г.

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПОСЕЛКОВАЯ ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1										
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	17824	154,16	145,89	2747748	2600343	0	577113	3 590 849
					8,28	36,69	147583	653963	0	265989	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	364	1988,45	0	723796	0	0	521133	1 344 523
					1988,45	0	723796	0	0	99594	
3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2014	864,11	0	1740318	0	0	1253029	3 232 814
					864,11	0	1740318	0	0	239468	

4	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	16072	38,08	38,08	612022	612022	0	134233	805 956
					0	11,6	0	186435	0	59700	
5	1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	16072	18,35	18,35	294921	294921	0	64687	388 376
					0	5,59	0	89842	0	28769	
6	1101-0201-0305	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	16072	34,46	34,46	553841	553841	0	156683	767 366
					0	13,54	0	217615	0	56842	
7	1101-0201-0311	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	16072	3,36	3,36	54002	54002	0	15391	74 944
					0	1,33	0	21376	0	5551	
8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками - трамбование грунта под колодцы на глубину 1,0м НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	148	160,21	75,97	23711	11244	0	12700	39 324
					84,24	34,94	12468	5171	0	2913	
9	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками - трамбование дна траншеи на глубину 0,3м НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1056,9	160,21	75,97	169326	80293	0	90692	280 820
					84,24	34,94	89033	36928	0	20801	
		Итого по разделу 1									**10 524 971**
	Раздел 2 Трубопроводы										

15	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка 8420м - 140м протаскивание ГНБ=8280м в траншее НР = 99 %	км трубопровода	3,12	357255,07	106551,69	1114636	332441	40617	853293	2125363
					245797,95	30455,8	766890	95022	0	157434	
16	2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	3204,48	1087		3483270	0	9244065	0	3761931
					0		0	0	0	278662	
63	1310-0904-0101	Прокладка провода НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	3,12	28302,24	19431,87	88303	60627	0	25184	122566
					8870,38	4362,11	27676	13610	0	9079	
64	2306-0901-0101	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,0 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	3,12	11326		35337	0	199394	0	38164
					0		0	0	0	2827	
		Итого по разделу 2									**6 048 024**
	Раздел 3 Устройство колодцев										
85	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах просадочных НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	18,5179	45275,4	9366,26	838405	173443	3334506	391931	1 328 763
					17611,3	3767,46	326124	69765	0	98427	
86	2900-0000-0000 (пл)калькул №5	Ж/бетонные плиты ПН-15 В15	шт	20	28929		578580	0	2979687	0	624 866
					0		0	0	0	46286	
87	2900-0000-0000 (пл)калькул №5	Ж/бетонные кольца КС15.9 В15	шт	35	24234		848190	0	4216716	0	916 045
					0		0	0	0	67855	

88	2900-0000-0000 (пл)Калькул №5	Ж/бетонные кольца КС15.6 В15	шт	25	16098		402450	0	2173230	0	434 646
					0		0	0	0	32196	
89	2900-0000-0000 (пл)калькул №5	Ж/бетонные плиты 2ПП15-1	шт	9	23182		208638	0	927280	0	225 329
					0		0	0	0	16691	
90	2900-0000-0000 (пл)калькул №5	Ж/бетонные плиты 1ПП15-1	шт	11	23182		255002	0	1460466	0	275 402
					0		0	0	0	20400	
91	2900-0000-0000 (пл)калькул №5	Ж/бетонные кольца КО6 В15	шт	45	3892		175140	0	926296	0	189 151
					0		0	0	0	14011	
92	2900-0000-0000 (пл)калькул №5	Ж/бетонные кольца КС7.3с В15	шт	20	4000		80000	0	412000	0	86 400
					0		0	0	0	6400	
		Итого по разделу 3									**4 080 603**
		Итого по смете									**20 653 598**
		Глава 8. Временные здания и сооружения									
8	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 47	Временные здания и сооружения (2,9 %)									598 954
		Итого по главе 8									**598 954**
		Итого по главам 1-8									**21 252 553**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство									
9	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VIII.4а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)									631 201
		Итого по главе 9									**631 201**
		Итого по главам 1-9									**21 883 753**
10		**Непредвиденные работы и затраты (2 %)**									**437 675**
		Итого по сметному расчету:									
11		**- в текущих ценах с 01.01.20 г.**									**22 321 429**
		в т.ч. с разбивкой по годам									
12		2020 г. - 100 % (МРП = 2651 тенге)									**22 321 429**

13		**- в текущих и прогнозных ценах**									**22 321 429**
		в т.ч. с разбивкой по годам									
14		2020 г. - 100 % (Иинф = 1,000)									22 321 429
15	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость**									**2 678 571**
		в т.ч. с разбивкой по годам									
16		2020 г. - НДС (12 %)									**2 678 571**
17		**Всего по сметному расчету**									**25 000 000**
		в т.ч. с разбивкой по годам									
18		2020 г.									**25 000 000**
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)									

Заказчик :
ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и
Руководитель

_____ А.К. Ибасов

Подрядчик :
АО «Уральскводстрой»
Первый вице -президент

_____ Т.В. Тедеев

Технадзор:
ТОО"TN STROY"

Эксперт по техническому надзору

_____ Калиев А.К.