Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

Договор/Доп.согл. №27 от 26.05.2021 г.

Наименование стройки: Водоснабжение с.Кирово Бурлинского района ЗКО Заказ 19028

Наименование объекта: Поселковая водопроводная сеть

Форма 4

АКТ №2

выполненных работ от 21 июля 2021 г.

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПОСЕЛКОВАЯ ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1										
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	46463,6	154,16	145,89	7162829	6778575	0	1504417	9 360 625
					8,28	36,69	384719	1704749	0	693380	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	948,8086	1988,45	0	1886658	0	0	1358394	3 504 657
					1988,45	0	1886658	0	0	259604	
3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5309	864,11	0	4587560	0	0	3303043	8 521 851
					864,11	0	4587560	0	0	631248	
4	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	42751,52	38,08	38,08	1627978	1627978	0	357061	2 143 842
					0	11,6	0	495918	0	158803	

5	1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	42751,52	18,35	18,35	784490	784490	0	172066	1 033 081
					0	5,59	0	238981	0	76525	
6	1101-0201-0305	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	42751,52	34,46	34,46	1473217	1473217	0	416776	2 041 193
					0	13,54	0	578856	0	151199	
7	1101-0201-0311	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	42751,52	3,36	3,36	143645	143645	0	40939	199 351
					0	1,33	0	56860	0	14767	
8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками - трамбование грунта под колодцы на глубину 1,0м НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	562,4	160,21	75,97	90102	42726	0	48259	149 430
					84,24	34,94	47377	19650	0	11069	
9	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками - трамбование дна траншеи на глубину 0,3м НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4016,22	160,21	75,97	643439	305112	0	344630	1 067 114
					84,24	34,94	338326	140327	0	79046	
		Итого по разделу 1									**28 021 145**
	Раздел 2 Трубопроводы										
15	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка 8420м - 140м протаскивание ГНБ=8280м в траншее НР = 99 %	км трубопровода	4,76	357255,07	106551,69	1700534	507186	40617	1301818	3242540
					245797,95	30455,8	1169998	144970	0	240188	
16	2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	4,888	1087		5313	0	9244065	0	5738
					0		0	0	0	425	

63	1310-0904-0101	Прокладка провода НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	4,76	28302,24	19431,87	134719	92496	0	38422	186992
					8870,38	4362,11	42223	20764	0	13851	
64	2306-0901-0101	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,0 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	4,76	11326		53912	0	199394	0	58225
					0		0	0	0	4313	
		Итого по разделу 2									**3 493 495**
	Раздел 3 Устройство колодцев										
85	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах просадочных НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	67,46	45275,4	9366,26	3054278	631848	3334506	1427789	4 840 633
					17611,3	3767,46	1188058	254153	0	358565	
86	2900-0000-0000 (пл)калькул №5	Ж/бетонные плиты ПН-15 В15	шт	83	28929		2401107	0	2979687	0	2 593 196
					0		0	0	0	192089	
87	2900-0000-0000 (пл)калькул №5	Ж/бетонные кольца КС15.9 В15	шт	89	24234		2156826	0	4216716	0	2 329 372
					0		0	0	0	172546	
90	2900-0000-0000 (пл)калькул №5	Ж/бетонные плиты 1ПП15-1	шт	1	23182		23182	0	1460466	0	25 037
					0		0	0	0	1855	
92	2900-0000-0000 (пл)калькул №5	Ж/бетонные кольца КС7.3с В15	шт	1	4000		4000	0	412000	0	4 320
					0		0	0	0	320	
		Итого по разделу 3									**9 792 557**
		Итого по смете									**41 307 197**
		Глава 8. Временные здания и сооружения									
8	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 47	Временные здания и сооружения (2,9 %)									1 197 909
		Итого по главе 8									**1 197 909**
		Итого по главам 1-8									**42 505 106**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство									
9	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VIII.4а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)									1 262 402
		Итого по главе 9									**1 262 402**

		Итого по главам 1-9									**43 767 507**
10		**Непредвиденные работы и затраты (2 %)**									**875 350**
		Итого по сметному расчету:									
11		**- в текущих ценах с 01.01.20 г.**									**44 642 857**
		в т.ч. с разбивкой по годам									
12		2020 г. - 100 % (МРП = 2651 тенге)									**44 642 857**
13		**- в текущих и прогнозных ценах**									**44 642 857**
		в т.ч. с разбивкой по годам									
14		2020 г. - 100 % (Иинф = 1,000)									44 642 857
15	Налоговый кодекс РК	**Yfkju yf lj,fdktyye. cnjbvjcnm**									**5 357 143**
		в т.ч. с разбивкой по годам									
16		2020 г. - НДС (12 %)									**5 357 143**
17		**Всего по сметному расчету**									**50 000 000**
		в т.ч. с разбивкой по годам									
18		2020 г.									**50 000 000**
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)									

Заказчик :
ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и
Руководитель

_____ А.К. Ибасов

Подрядчик :
АО «Уральскводстрой»
Первый вице -президент

_____ Т.В. Тедеев

Технадзор:
ТОО"TN STROY"

Эксперт по техническому надзору

_____ Калиев А.К.