Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

"24" 12 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью "QK SUNQAR", юр.адрес Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Абая Кунанбаева, 99В, БИН 040140008686, тел. 8-700-777-1007

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Шотабаева Дархана Сабитбековича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт части здания КГУ "Школа- лицей "Қазғарыш" №50 им. Райымбек батыра" акимата г. Нур-Султан (спортивный зал)»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **Коммунальное государственное учреждение "Школа-лицей "Қазғарыш" № 50 имени Райымбек батыра" акимата города Нур-Султан»**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО "Астана-КазПрофСтройПроект" , проект № 191/10-20-АС

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а): ГУ Управление образования акимата города Нур-Султан, №437 от 18.08.2021 года;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические

показатели:

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Проектное решение предусматривает демонтаж поврежденного пола спортзала и устройство новой конструкции. В спортзале предусмотрен линолеум поливинилхлоридный на черновом деревянном полу. Спортивное покрытие состоит из нескольких слоев, упругой основой которого является вспененный поливинилхлорид на теплозвукоизолирующей подоснове. Для защиты от механических повреждений покрыт сверху особо прочным полиуретановым покрытием, позволяющим также нанести разметки специальными красками или самоклеющимися лентами. Для прочности (исключение растяжения) линолеум

армирован нетканным стекловолокном. Всю основную нагрузку на себя воспринимает рабочий слой из ПВХ, обеспечивающий требуемую жесткость.Основанием под покрытие из линолеума служит сборная деревянная конструкция из сплошного настила шпунтованных досок на лагах. Лаги следует укладывать поперек направления света из окон. При укладке дощатого настила оставлены деформационные швы в продольном и поперечном направлениях на каждые 100м.кв.

Внутренняя отделка помещения спортзала. Все повреждения отделки (трещины, потеки и т.д) зачищены, заполнены герметиком (при необходимости) и выравненны ветонитом под чистовую окраску масляной краской стен и потолка. Площадь окраски потолка составляет 325,7 кв.м , площадь окраски стен 492,7кв.м.

Ремонт крыши здания/ Согласно обследованию предусматривается капитальный ремонт с заменой кровли,.

Крыша здания школы по проекту совмещенная, частично вентилируемая, неэксплуатируемая с организованным внутренним водостоком. Утеплитель в толще кровли принят из минплиты ISOBOX РУФ g=150кг/м3 толщиной 200мм.

Усиливаемая конструкция (балка) находится в спортивном зале средней школы №50 на 1056 учащихся в 3 микрорайоне г. Нур-Султан (Астана). Проектом предусматривается усиление несущей способности балок путем установки опорных ферм из металлоконструкций. Монтаж конструкций произведен на болтах и сварках. Все монтажные сварные швы выполнены с помощью дуговой сварки электродами типа Э-42.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и
технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: сентябрь месяц 2021 года;

окончание работ: декабрь месяц 2021 года;

при продолжительности строительства, месяц: 6 (шесть)

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 ,(шесть;

фактически, месяц: 4 (четыре);

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия

соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров
проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Капитальный ремонт части здания КГУ "Школа- лицей "Қазғарыш" №50 им. Райымбек батыра" акимата г. Нур-Султан (спортивный зал), расположенного по адресу: г. Нур-Султан, ул. Куйши Дина д.6**
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО "QK SUNQAR", директор Шотабаев Дархан Сабитбекович._____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)