"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г. Цены региона Западн Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

Договор/Доп.согл. №27 от 26.05.2021 г.

Наименование стройки: Водоснабжение с.Кирово Бурлинского района ЗКО Заказ 19028

Наименование объекта: Поселковая водопроводная сеть

Форма 4

# АКТ №3

выполненных работ от 26 августа 2021 г.

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуата-ция машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **ПОСЕЛКОВАЯ ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1** | | | | | | | | | | |
| | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0308 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 8282,21 | 154,16 | 145,89 | 1276785 | 1208292 | 0 | 268165 | 1 668 546 |
| | | | | | 8,28 | 36,69 | 68577 | 303874 | 0 | 123596 | |
| 2 | 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; | м3 грунта | 168 | 1988,45 | 0 | 334060 | 0 | 0 | 240523 | 620 549 |
| | | | | | 1988,45 | 0 | 334060 | 0 | 0 | 45967 | |
| 3 | 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 916 | 864,11 | 0 | 791525 | 0 | 0 | 569898 | 1 470 336 |
| | | | | | 864,11 | 0 | 791525 | 0 | 0 | 108914 | |
| 4 | 1101-0104-0502 | Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 7160 | 38,08 | 38,08 | 272653 | 272653 | 0 | 59800 | 359 049 |
| | | | | | 0 | 11,6 | 0 | 83056 | 0 | 26596 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1101-0104-0508 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 7160 | 18,35 | 18,35 | 131386 | 131386 | 0 | 28818 | 173 020 |
| | | | | | 0 | 5,59 | 0 | 40024 | 0 | 12816 | |
| 6 | 1101-0201-0305 | Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 7160 | 34,46 | 34,46 | 246734 | 246734 | 0 | 69801 | 341 858 |
| | | | | | 0 | 13,54 | 0 | 96946 | 0 | 25323 | |
| 7 | 1101-0201-0311 | Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 7160 | 3,36 | 3,36 | 24058 | 24058 | 0 | 6856 | 33 387 |
| | | | | | 0 | 1,33 | 0 | 9523 | 0 | 2473 | |
| | | **Итого по разделу 1** | | | | | | | | | **4 666 746** |
| | **Раздел 2 Трубопроводы** | | | | | | | | | | |
| 16 | 2301-0501-1010 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010; | м | 5294,83 | 1087 | | 5755480 | 0 | 5755480 | 0 | 6215919 |
| | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 460438 | |
| 24 | 1122-0501-0101 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25-32мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 6,14 | 294989,01 | 74426,9 | 1811233 | 456981 | 8419 | 1460354 | 3533314 |
| | | | | | 219190,99 | 21054,15 | 1345833 | 129272 | 0 | 261727 | |
| 25 | 2301-0501-1304 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010; | м | 3061 | 153 | | 468333 | 0 | 588759 | 0 | 505800 |
| | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 37467 | |
| 26 | 2301-0501-1502 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010; | м | 3079 | 136 | | 418744 | 0 | 651086 | 0 | 452244 |
| | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 33500 | |
| 28 | 1122-0501-0103 | Футляр разрезной из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка - на газопровод НР = 99 % | км трубопровода | 0,84 | 351526,19 | 105628,57 | 295282 | 88728 | 84 | 229732 | 567016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 245797,62 | 30455,95 | 206470 | 25583 | 0 | 42001 | |
| 29 | 2301-0501-1513 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010; | м | 848,4 | 2424 | | 2056522 | 0 | 2056522 | 0 | 2221043 |
| | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 164522 | |
| 30 | 1122-0501-0106 | Футляр разрезной из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка на газопровод НР = 99 % | км трубопровода | 0,0135 | 550000 | 193185,19 | 7425 | 2608 | 10 | 5520 | 13981 |
| | | | | | 356074,07 | 56962,96 | 4807 | 769 | 0 | 1036 | |
| 31 | 2301-0501-1519 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 225х20,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010; | м | 13,635 | 10105 | | 137782 | 0 | 137782 | 0 | 148804 |
| | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 11023 | |
| 32 | 1122-0301-0103 | Футляры стальные, диаметр 100 мм. Укладка - для связи НР = 99 % | км трубопровода | 0,1035 | 517584,54 | 110425,12 | 53570 | 11429 | 1341 | 44631 | 106057 |
| | | | | | 394202,9 | 41371,98 | 40800 | 4282 | 0 | 7856 | |
| 33 | 2301-0201-0186 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004; | м | 103,914 | 2657 | | 276099 | 0 | 276099 | 0 | 298187 |
| | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 22088 | |
| 34 | 1104-0201-0801 | Трубы стальные наружным диаметром 108 мм. Резка НР = 85 % | резка | 305 | 288,91 | 58,63 | 88118 | 17882 | 14283 | 54461 | 153984 |
| | | | | | 183,45 | 26,62 | 55952 | 8119 | 0 | 11406 | |
| 35 | 1122-0601-0203 | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % | км трубопровода | 0,1035 | 1112541,06 | 30280,19 | 115148 | 3134 | 90535 | 21282 | 147344 |
| | | | | | 207526,57 | 173,91 | 21479 | 18 | 0 | 10914 | |
| 36 | 1122-0801-0105 | Фасонные части стальные сварные диаметром 25 -250 мм. Установка НР = 99 % | т фасонных частей | 0,66 | 1369549,4 | 513134,94 | 903903 | 338669 | 297894 | 422729 | 1432762 |
| | | | | | 497506,02 | 149461,45 | 328354 | 98645 | 0 | 106130 | |
| 37 | 2302-0803-0103 | Тройник фланцевый ППТФ с пожарной подставкой 100х100 ГОСТ 5525-88 | шт. | 32 | 145384 | | 4652288 | 0 | 5815360 | 0 | 5024471 |
| | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 372183 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 1122-0601-0503 | Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % | км трубопровода | 0,167 | 171694,61 | 39473,05 | 28673 | 6592 | 9586 | 14680 | 46821 |
| | | | | | 74820,36 | 13970,06 | 12495 | 2333 | 0 | 3468 | |
| 41 | 1122-1201-0103 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 % | фланец | 36 | 1079,93 | 64,08 | 38877 | 2307 | 14454 | 34022 | 78731 |
| | | | | | 954,6 | 0 | 34366 | 0 | 0 | 5832 | |
| 42 | 2302-0103-0210 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 36 | 2490 | | 89640 | 0 | 587640 | 0 | 96811 |
| | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 7171 | |
| 43 | 2302-0103-0210 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015 | шт | 36 | 2490 | | 89640 | 0 | 612540 | 0 | 96811 |
| | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 7171 | |
| 50 | 1122-0801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 % | шт | 22 | 1428,32 | 921,99 | 31423 | 20284 | 0 | 16526 | 51785 |
| | | | | | 506,32 | 252,46 | 11139 | 5554 | 0 | 3836 | |
| 51 | 2302-0302-2410 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 | шт. | 10 | 1873 | | 18730 | 0 | 22476 | 0 | 20228 |
| | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1498 | |
| 52 | 2302-0303-1006 | Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 | шт. | 3 | 922 | | 2766 | 0 | 2766 | 0 | 2987 |
| | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 221 | |
| 53 | 2302-0303-0306 | Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 | шт. | 8 | 718 | | 5744 | 0 | 5744 | 0 | 6204 |
| | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 460 | |
| 54 | 2302-0303-0306 | Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 | шт. | 1 | 718 | | 718 | 0 | 718 | 0 | 775 |
| | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 57 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 1310-0904-0101 | Прокладка провода НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3; | км кабеля | 6,14 | 28302,24 | 19431,87 | 173776 | 119312 | 0 | 49561 | 241204 |
| | | | | | 8870,38 | 4362,11 | 54464 | 26783 | 0 | 17867 | |
| 64 | 2306-0901-0101 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,0 мм2 ГОСТ 31947-2012 | км | 6,14 | 11326 | | 69542 | 0 | 199394 | 0 | 75105 |
| | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 5563 | |
| | | **Итого по разделу 2** | | | | | | | | | **21 538 389** |
| | **Раздел 3 Устройство колодцев** | | | | | | | | | | |
| 85 | 1122-1301-0102 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах просадочных НР = 99 % | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 50,257 | 45275,4 | 9366,26 | 2275406 | 470720 | 3334506 | 1063688 | 3 606 221 |
| | | | | | 17611,3 | 3767,46 | 885091 | 189341 | 0 | 267128 | |
| 87 | 2900-0000-0000 (пл)калькул №5 | Ж/бетонные кольца КС15.9 В15 | шт | 6 | 24234 | | 145404 | 0 | 4216716 | 0 | 157 036 |
| | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 11632 | |
| 88 | 2900-0000-0000 (пл)Калькул №5 | Ж/бетонные кольца КС15.6 В15 | шт | 76 | 16098 | | 1223448 | 0 | 2173230 | 0 | 1321324 |
| | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 97876 | |
| 89 | 2900-0000-0000 (пл)калькул №5 | Ж/бетонные плиты 2ПП15-1 | шт | 21 | 23182 | | 486822 | 0 | 927280 | 0 | 525768 |
| | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 38946 | |
| 90 | 2900-0000-0000 (пл)калькул №5 | Ж/бетонные плиты 1ПП15-1 | шт | 35 | 23182 | | 811370 | 0 | 1460466 | 0 | 876280 |
| | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 64910 | |
| 91 | 2900-0000-0000 (пл)калькул №5 | Ж/бетонные кольца КО6 В15 | шт | 133 | 3892 | | 517636 | 0 | 926296 | 0 | 559047 |
| | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 41411 | |
| 92 | 2900-0000-0000 (пл)калькул №5 | Ж/бетонные кольца КС7.3с В15 | шт | 56 | 4000 | | 224000 | 0 | 412000 | 0 | 241920 |
| | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 17920 | |
| 93 | 2303-0101-0504 | Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013 | комплект | 77 | 7407 | | 570339 | 0 | 762921 | 0 | 615966 |
| | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 45627 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого по разделу 3** | | | | | | | | | **7 903 562** |
| | | **Итого по смете** | | | | | | | | | **34 108 697** |
| | **На строительство скважины глубиной 40м. - 2шт Локальная смета № 2-2-1** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Устройство шурфа НР = 72 % | м3 грунта | 1,5 | 1657,33 | 0 | 2486 | 0 | 0 | 1790 | 4618 |
| | | | | | 1657,33 | 0 | 2486 | 0 | 0 | 342 | |
| 2 | 1106-0201-0101 | Устройство бетонного оголовка В7,5 НР = 91 % | м3 | 1,5 | 29893,33 | 1005,33 | 44840 | 1508 | 36866 | 6378 | 55316 |
| | | | | | 4310,67 | 362 | 6466 | 543 | 0 | 4097 | |
| 3 | 1104-0101-1703 | Скважины глубиной бурения до 40 м. Бурение ударно-канатное станками типа БС-1м. Грунты 3 группы НР = 85 % т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; | м бурения | 40 | 3640,9 | 2681,58 | 145636 | 107263 | 5581 | 64217 | 226641 |
| | | | | | 819,8 | 1068,93 | 32792 | 42757 | 0 | 16788 | |
| 4 | 1104-0201-0309 | Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 1 группы по устойчивости НР = 85 % т.ч. п.3.52: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; | м закрепленной скважины | 28,7 | 3038,05 | 1933,31 | 87192 | 55486 | 764 | 38502 | 135749 |
| | | | | | 1078,12 | 500,14 | 30942 | 14354 | 0 | 10055 | |
| 5 | 1104-0201-0310 | Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости НР = 85 % т.ч. п.3.52: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; | м закрепленной скважины | 11,3 | 5083,89 | 3371,24 | 57448 | 38095 | 301 | 24296 | 88284 |
| | | | | | 1686,02 | 843,54 | 19052 | 9532 | 0 | 6540 | |
| 6 | 1104-0201-0410 | Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении НР = 85 % т.ч. п.3.60: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4; | м спуска или подъема труб | 86,5 | 2237,69 | 1490,46 | 193560 | 128925 | 3132 | 80947 | 296467 |
| | | | | | 711,02 | 389,92 | 61503 | 33728 | 0 | 21961 | |
| 7 | 1104-0201-0607 | Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 50 м станками ударно-канатного бурения. Грунты 1 группы по устойчивости НР = 85 % т.ч. п.3.68: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; | м труб, обжатых грунтами | 32 | 2123,44 | 960,25 | 67950 | 30728 | 0 | 38384 | 114841 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1163,19 | 248 | 37222 | 7936 | 0 | 8507 | |
| 8 | 1104-0401-0103 | Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения НР = 85 % | м труб | 43,25 | 1647,28 | 1114,36 | 71245 | 48196 | 1418 | 28571 | 107801 |
| | | | | | 500,14 | 277,04 | 21631 | 11982 | 0 | 7985 | |
| 9 | 2403-0101-2801 | Фильтры для буровых скважин на воду, тип ТЛ-6Ф.4В. | шт. | 1 | 39812 | | 39812 | 0 | 39812 | 0 | 42997 |
| | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 3185 | |
| 10 | 2301-0303-0124 | Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 8,9 мм | м | 37,05 | 14615 | | 541486 | 0 | 541486 | 0 | 584805 |
| | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 43319 | |
| 11 | 1104-0501-0109 | Скважины глубиной до 50 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 % | сутки откачки | 2 | 303441 | 216860,5 | 606882 | 433721 | 0 | 254688 | 930496 |
| | | | | | 86580,5 | 63236 | 173161 | 126472 | 0 | 68926 | |
| 12 | 1104-0401-0301 | Пространство межтрубное скважины. Засыпка ПГС. НР = 85 % | м3 | 1,24 | 15647,58 | 0 | 19403 | 0 | 3655 | 13386 | 35412 |
| | | | | | 12700 | 0 | 15748 | 0 | 0 | 2623 | |
| 13 | 1104-0301-0106 | Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м станками ударно-канатного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР = 85 % т.ч. п.3.77: ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03; | колонна | 1 | 336722 | 216833 | 336722 | 216833 | 0 | 164395 | 541206 |
| | | | | | 119889 | 73517 | 119889 | 73517 | 0 | 40089 | |
| 14 | 2113-0101-1901 | Цемент | т | 0,28 | 182309 | | 51047 | 0 | 51047 | 0 | 55130 |
| | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 4084 | |
| 15 | 1104-0201-0706 | Приварка металлической пробки НР = 85 % | сварка | 1 | 3020 | 936 | 3020 | 936 | 372 | 1478 | 4858 |
| | | | | | 1712 | 27 | 1712 | 27 | 0 | 360 | |
| 16 | 2106-0801-0401 | Стоимость металлической пробки. | т | 0,0039 | 497841 | | 1942 | 0 | 1942 | 0 | 2097 |
| | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 155 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2301-0303-0153 | Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 273, толщина стенки 10,2 мм К=1,030; | м | 9,27 | 27450 | | 254462 | 0 | 254462 | 0 | 274818 |
| | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 20357 | |
| 18 | 2301-0303-0153 | Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 273, толщина стенки 10,2 мм (износ извлекаемых труб) 32м*0,1 К=1,030; | м | 3,296 | 27450 | | 90475 | 0 | 90475 | 0 | 97713 |
| | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 7238 | |
| | | **Итого по смете** | | | | | | | | | 3 599 250 |
| | | **ВСЕГО по смете 3599250х2=7198500** | | | | | | | | | **7 198 500** |
| | | **Всего по Акту** | | | | | | | | | **41 307 197** |
| | | Глава 8. Временные здания и сооружения | | | | | | | | | |
| 8 | НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 47 | Временные здания и сооружения (2,9 %) | | | | | | | | | 1 197 909 |
| | | Итого по главе 8 | | | | | | | | | **1 197 909** |
| | | Итого по главам 1-8 | | | | | | | | | **42 505 105** |
| | | Глава 9. Дополнительные затраты на строительство | | | | | | | | | |
| 9 | НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VIII.4а | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %) | | | | | | | | | 1 262 402 |
| | | Итого по главе 9 | | | | | | | | | **1 262 402** |
| | | Итого по главам 1-9 | | | | | | | | | **43 767 507** |
| 10 | | **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | | | | | | | | | **875 350** |
| | | **Итого по сметному расчету:** | | | | | | | | | |
| 11 | | **- в текущих ценах с 01.01.20 г.** | | | | | | | | | **44 642 857** |
| | | в т.ч. с разбивкой по годам | | | | | | | | | |
| 12 | | 2020 г. - 100 % (МРП = 2651 тенге) | | | | | | | | | **44 642 857** |
| 13 | | **- в текущих и прогнозных ценах** | | | | | | | | | **44 642 857** |
| | | в т.ч. с разбивкой по годам | | | | | | | | | |
| 14 | | 2020 г. - 100 % (Иинф = 1,000) | | | | | | | | | 44 642 857 |
| 15 | Налоговый кодекс РК | **Налог на добавленную стоимость** | | | | | | | | | **5 357 143** |
| | | в т.ч. с разбивкой по годам | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | | 2020 г. - НДС (12 %) | | | | | | | | | **5 357 143** |
| 17 | | **Всего по сметному расчету** | | | | | | | | | **50 000 000** |
| | | в т.ч. с разбивкой по годам | | | | | | | | | |
| 18 | | 2020 г. | | | | | | | | | **50 000 000** |
| | | в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Заказчик :
ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства
Руководитель

А.К. Ибасов

Подрядчик :
АО «Уральскводстрой»
Первый вице -президент

Т.В. Тедеев

Технадзор:
ТОО"TN STROY"

Эксперт по техническому надзору

Калиев А.К.