"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г. Цены Западн региона Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

Договор/Доп.согл. №27 от 26.05.2021 г.

Наименование стройки: Водоснабжение с.Кирово Бурлинского района ЗКО Заказ 19028

Наименование объекта: Поселковая водопроводная сеть

Форма 4

АКТ №4

выполненных работ от 21 сентября 2021 г.

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПОСЕЛКОВАЯ ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1										
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	9194,55	154,16	145,89	1417432	1341393	0	297705	1 852 348
					8,28	36,69	76131	337348	0	137211	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	188,44	1988,45	0	374704	0	0	269787	696 049
					1988,45	0	374704	0	0	51559	
3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1017,22	864,11	0	878990	0	0	632873	1 632 812
					864,11	0	878990	0	0	120949	
4	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	7986,93	38,08	38,08	304142	304142	0	66707	400 517
					0	11,6	0	92648	0	29668	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	7986,93	18,35	18,35	146560	146560	0	32146	193 002
					0	5,59	0	44647	0	14296	
6	1101-0201-0305	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	7986,93	34,46	34,46	275230	275230	0	77863	381 340
					0	13,54	0	108143	0	28247	
7	1101-0201-0311	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	7986,93	3,36	3,36	26836	26836	0	7648	37 243
					0	1,33	0	10623	0	2759	
8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками - трамбование грунта под колодцы на глубину 1,0м НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	29,6	160,21	75,97	4742	2249	0	2540	7865
					84,24	34,94	2494	1034	0	583	
9	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками - трамбование дна траншеи на глубину 0,3м НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	211,38	160,21	75,97	33865	16059	0	18138	56164
					84,24	34,94	17807	7386	0	4160	
10	1101-0205-0502	Обсыпка оголовков колодцев. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	50	864,1	0	43205	0	0	31108	80258
					864,1	0	43205	0	0	5945	
11	1101-0107-1806	Планировка обсыпки оголовков колодцев. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	565	72,41	0	40912	0	0	29456	75997
					72,41	0	40912	0	0	5629	
12	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	460	167,31	159,62	76963	73425	105	17077	101562
					7,46	44,1	3432	20286	0	7523	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	805	42		33810	0	0	0	36515
					0		0	0	0	2705	
14	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	460	17,26	14,57	7940	6702	70	2732	11526
					2,53	5,72	1164	2631	0	854	
		Итого по разделу 1									**5 563 198**
	Раздел 2 Трубопроводы										
18	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,365	313139,73	84161,64	114296	30719	798	90537	221220
					226791,78	23761,64	82779	8673	0	16387	
19	2301-0501-1008	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 75x2,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	368,65	530		195385	0	195385	0	211015
					0		0	0	0	15631	
24	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25-32мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2,28	294989,01	74426,9	672575	169693	11723	542281	1312045
					219190,99	21054,15	499755	48003	0	97189	
25	2301-0501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	787,1	153		120426	0	588759	0	130060
					0		0	0	0	9634	
26	2301-0501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1578,4	136		214662	0	651086	0	231835
					0		0	0	0	17173	
36	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 25 -250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,17	1369549,4	513134,94	232823	87233	297894	108885	369045
					497506,02	149461,45	84576	25408	0	27337	
37	2302-0803-0103	Тройник фланцевый ППТФ с пожарной подставкой 100x100 ГОСТ 5525-88	шт.	8	145384		1163072	0	5815360	0	1256118
					0		0	0	0	93046	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1122-0601-0502	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,002	155000	39000	310	78	83	175	524
					74500	14000	149	28	0	39	
41	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	200	1079,93	64,08	215986	12816	14454	189011	437397
					954,6	0	190920	0	0	32400	
42	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	200	2490		498000	0	587640	0	537840
					0		0	0	0	39840	
43	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт	210	2490		522900	0	612540	0	564732
					0		0	0	0	41832	
44	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 65мм. Приварка НР = 99 %	фланец	5	562,4	32	2812	160	106	2521	5759
					509,2	0	2546	0	0	427	
45	2302-0103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали	шт.	5	1724		8620	0	8620	0	9310
					0		0	0	0	690	
46	2302-0103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	1724		10344	0	10344	0	11172
					0		0	0	0	828	
50	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт	428	1428,32	921,99	611321	394612	0	321510	1007458
					506,32	252,46	216705	108053	0	74626	
51	2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	2	1873		3746	0	22476	0	4046
					0		0	0	0	300	
55	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	246	1444		355224	0	355224	0	383642

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					0		0	0	0	28418	
56	2302-0302-8008	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10	шт.	6	943		5658	0	5658	0	6111
					0		0	0	0	453	
58	2302-0302-6123	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x75, PN 16	шт.	2	1586		3172	0	3172	0	3426
					0		0	0	0	254	
59	2302-0304-2201	Переход полиэтиленовый	шт.	64	2176		139264	0	317696	0	150405
					0		0	0	0	11141	
60	2302-0304-2202	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x20, PN 16	шт.	22	2176		47872	0	121856	0	51702
					0		0	0	0	3830	
61	2302-0302-8704	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10	шт.	22	646		14212	0	36176	0	15349
					0		0	0	0	1137	
62	2302-0302-8903	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16	шт.	64	328		20992	0	47888	0	22671
					0		0	0	0	1679	
63	1310-0904-0101	Прокладка провода НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	2,645	28302,24	19431,87	74859	51397	0	21350	103906
					8870,38	4362,11	23462	11538	0	7697	
64	2306-0901-0101	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,0 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	2,645	11326		29957	0	199394	0	32354
					0		0	0	0	2397	
65	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	24	2061,17	81,88	49468	1965	7855	40200	96842
					1652	39,92	39648	958	0	7173	
68	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50-65 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1238	27	1238	27	173	1040	2461
					1038	13	1038	13	0	182	
77	1109-0601-0102	Монтаж м/конструкций заглушек НР = 69 %	т конструкций	0,0464	58491,38	2543,1	2714	118	187	1678	4743
					51918,1	495,69	2409	23	0	351	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	2106-0801-0401	Стоимость м/к заглушек из листовой стали	т	0,0464	497841		23100	0	23100	0	24948
					0		0	0	0	1848	
81	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка Н=2,25м НР = 99 % К=25,000;	шт	0	50601,72	181,72	0	0	1209813	0	0
					2027,48	77,96	0	0	0	0	
		Итого по разделу 2									**7 208 134**
	Раздел 3 Устройство колодцев										
85	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах просадочных НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	26	45275,4	9366,26	1177160	243523	3334506	550289	1865646
					17611,3	3767,46	457894	97954	0	138196	
87	2900-0000-0000 (пл)калькул №5	Ж/бетонные кольца КС15.9 В15	шт	24	24234		581616	0	4216716	0	628145
					0		0	0	0	46529	
88	2900-0000-0000 (пл)Калькул №5	Ж/бетонные кольца КС15.6 В15	шт	18	16098		289764	0	2173230	0	312945
					0		0	0	0	23181	
89	2900-0000-0000 (пл)калькул №5	Ж/бетонные плиты 2ПП15-1	шт	8	23182		185456	0	927280	0	200292
					0		0	0	0	14836	
90	2900-0000-0000 (пл)калькул №5	Ж/бетонные плиты 1ПП15-1	шт	10	23182		231820	0	1460466	0	250366
					0		0	0	0	18546	
91	2900-0000-0000 (пл)калькул №5	Ж/бетонные кольца КО6 В15	шт	32	3892		124544	0	926296	0	134508
					0		0	0	0	9964	
92	2900-0000-0000 (пл)калькул №5	Ж/бетонные кольца КС7.3с В15	шт	14	4000		56000	0	412000	0	60480
					0		0	0	0	4480	
93	2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	15	7407		111105	0	762921	0	119993

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					0		0	0	0	8888	
94	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	80	575		46000	0	89125	0	49680
					0		0	0	0	3680	
95	1127-0502-0101	Каменная отмостка колодцев НР = 108 %	м2 подзоров и отмосток	350	2031,59	244,16	711057	85456	586123	322007	1115708
					750,05	101,82	262518	35637	0	82645	
96	1108-0101-0401	Глиняной замок. Боковая изоляция глиной НР = 93 %	м3 изолирую щего слоя	90	10082,17	1659,96	907395	149396	333787	605213	1633617
					6458,76	771,98	581288	69478	0	121009	
97	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	230	595		136850	0	245140	0	147798
					0		0	0	0	10948	
98	2102-0402-0102	Асбестоцементный раствор	м3	0,9	16744		15070	0	25116	0	16275
					0		0	0	0	1206	
99	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250мм. Установка (пересечение трубами стенок колодцев) НР = 99 %	т фасонных частей	0,620408	1369548,64	513134,18	849678	318352	410304	397370	1346812
					497506,12	149462,04	308657	92727	0	99764	
		Итого по разделу 3									**7 882 266**
		Итого по смете									**20 653 598**
		Всего по акту (по главам 1-7)									**20 653 598**
		В том числе - Оборудование									**0**
											20 653 598
		Времен.здания и сооружения 2,9 %									598 954
		Итого по главе 8									**598 954**
		Итого по главе 1-8									**21 252 552**
		Дополнительные затраты при производстве строительно - монтажных (Ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,97%									631 201
		Итого по главе 9									**631 201**
		Итого по главе 1-9									**21 883 753**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты (2%)									**437 675**
		Итого по сметному расчету:									
		в текущих ценах с 01.01.20г.									**22 321 428**
		2020г. - 100%(МРП= 2651 тенге)									**22 321 428**
		в текущих и прогнозных ценах с 01.01.20г.									
		в т.ч. По годам									
		2020г -100% (Инф=1,00)									**22 321 428**
		Налог на добавленную стоимость									**2 678 571**
		в т.ч.с разбивкой по годам									
		НДС на 2020 год -12%									2 678 571
		Всего по сметному расчету									**25 000 000**

Заказчик :
ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и
Руководитель

А.К. Ибасов

Подрядчик :
АО «Уральскводстрой»
Первый вице -президент

Т.В. Тедеев

Технадзор:
ТОО"TN STROY"

Эксперт по техническому надзору

Калиев А.К.