"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г. Цены Западн региона Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

Договор/Доп.согл. №27 от 26.05.2021 г.

Наименование стройки: Водоснабжение с.Кирово Бурлинского района ЗКО Заказ 19028

Наименование объекта: Поселковая водопроводная сеть

Форма 4

АКТ №5

выполненных работ от 21 октября 2021 г.

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПОСЕЛКОВАЯ ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1										
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	7355,64	154,16	145,89	1133945	1073114	0	238164	1 481 878
					8,28	36,69	60905	269878	0	109769	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	150,75	1988,45	0	299759	0	0	215826	556 832
					1988,45	0	299759	0	0	41247	
3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	813,78	864,11	0	703195	0	0	506301	1 306 256
					864,11	0	703195	0	0	96760	
4	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6389,55	38,08	38,08	243314	243314	0	53366	320 414
					0	11,6	0	74119	0	23734	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6389,55	18,35	18,35	117248	117248	0	25717	154 402
					0	5,59	0	35718	0	11437	
6	1101-0201-0305	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	6389,55	34,46	34,46	220184	220184	0	62290	305 072
					0	13,54	0	86515	0	22598	
7	1101-0201-0311	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	6389,55	3,36	3,36	21469	21469	0	6119	29 795
					0	1,33	0	8498	0	2207	
		Итого по разделу 1									**4 154 649**
	Раздел 2 Трубопроводы										
15	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка 8420м - 140м протаскивание ГНБ=8280м в траншее НР = 99 %	км трубопровода	0,4	357255,07	106551,69	142902	42621	40617	109396	272482
					245797,95	30455,8	98319	12182	0	20184	
21	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,27	294988,89 219192,59	74425,93 21055,56	79647 59182	20095 5685	370 –	64218 11509	155374
22	2301-0501-1005	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50х2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	272,7	252 –		68720 –		68720 –	– 5498	74218
39	1122-0601-0501	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,061	143524,59 74688,52	39114,75 13819,67	8755 4556	2386 843	1813 –	5345 1128	15228

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	5	562,4 509,2	32 –	2812 2546	160 –	106 –	2521 427	5760
48	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	5	1369 –		6845 –		6845 –	– 548	7393
49	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	5	1369 –		6845 –		6845 –	– 548	7393
50	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт	237	1428,32 506,32	921,99 252,46	338512 119998	218512 59833	0 0	178033 41324	557 868
57	2302-0302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	5	682 –		3410 –		3410 –	– 273	3683
59	2302-0304-2201	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25х20, PN 16	шт.	82	2176		178432	0	317696	0	192707
					0		0	0	0	14275	
60	2302-0304-2202	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х20, PN 16	шт.	34	2176		73984	0	121856	0	79903
					0		0	0	0	5919	
61	2302-0302-8704	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10	шт.	34	646		21964	0	36176	0	23721
					0		0	0	0	1757	
62	2302-0302-8903	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16	шт.	82	328		26896	0	47888	0	29048
					0		0	0	0	2152	
63	1310-0904-0101	Прокладка провода НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,67	28302,24	19431,87	18963	13019	0	5408	26320
					8870,38	4362,11	5943	2923	0	1950	
64	2306-0901-0101	Провода силовые для электрических	км	0,67	11326		7588	0	199394	0	8195
					0		0	0	0	607	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	6	1238,83 1038,33	27,33 13,33	7433 6230	164 80	1039 –	6247 1094	14774
74	1122-0901-0101	Вентили или клапаны обратные чугунные диаметром 25-32мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	202	1238,78 1038,4	27,29 13,31	250234 209757	5513 2689	34964 –	210322 36844	497400
75	2304-0501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	146	1340 –		195640 –		195640 –	– 15651	211291
76	2304-0501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	56	1916 –		107296 –		107296 –	– 8584	115880
80	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые с фильтром ВСКМ DN 15	шт.	202	3194 –		645188 –		645188 –	– 51615	696803
81	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка Н=2,25м НР = 99 % К=25,000;	шт	25	50601,72 2027,48	181,72 77,96	1265043 50687	4543 1949	1209813 –	52110 105372	1422525
82	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка Н=2,0м НР = 99 % К=15,000;	шт.	15	48896,67 2027,47	181,73 77,93	733450 30412	2726 1169	700312 –	31265 61177	825892
		Итого по разделу 2									**5 243 858**
	Раздел 3 Устройство колодцев										
85	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах просадочных НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	20	45275,4	9366,26	905508	187325	3334506	423299	1435112
					17611,3	3767,46	352226	75349	0	106305	
87	2900-0000-0000 (пл)калькул №5	Ж/бетонные кольца КС15.9 В15	шт	20	24234		484680	0	4216716	0	523454
					0		0	0	0	38774	
88	2900-0000-0000 (пл)Калькул №5	Ж/бетонные кольца КС15.6 В15	шт	16	16098		257568	0	2173230	0	278173
					0		0	0	0	20605	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	2900-0000-0000 (пл)калькул №5	Ж/бетонные плиты 2ПП15-1	шт	2	23182		46364	0	927280	0	50073
					0		0	0	0	3709	
90	2900-0000-0000 (пл)калькул №5	Ж/бетонные плиты 1ПП15-1	шт	6	23182		139092	0	1460466	0	150219
					0		0	0	0	11127	
91	2900-0000-0000 (пл)калькул №5	Ж/бетонные кольца КО6 В15	шт	28	3892		108976	0	926296	0	117694
					0		0	0	0	8718	
92	2900-0000-0000 (пл)калькул №5	Ж/бетонные кольца КС7.3с В15	шт	12	4000		48000	0	412000	0	51840
					0		0	0	0	3840	
93	2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	11	7407		81477	0	762921	0	87995
					0		0	0	0	6518	
94	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	75	575		43125	0	89125	0	46575
					0		0	0	0	3450	
95	1127-0502-0101	Каменная отмостка колодцев НР = 108 %	м2 подзоров и отмосток	215	2031,59	244,16	436792	52494	586123	197804	685364
					750,05	101,82	161261	21891	0	50768	
96	1108-0101-0401	Глиняной замок. Боковая изоляция глиной НР = 93 %	м3 изолирующего слоя	80	10082,17	1659,96	806574	132797	333787	537967	1452104
					6458,76	771,98	516701	61758	0	107563	
97	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	182	595		108290	0	245140	0	116953
					0		0	0	0	8663	
98	2102-0402-0102	Асбестоцементный раствор	м3	0,6	16744		10046	0	25116	0	10850
					0		0	0	0	804	
99	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250мм. Установка (пересечение трубами стенок колодцев) НР = 99 %	т фасонных частей	0,5228	1369548,64	513134,18	716000	268267	410304	334853	1134921
					497506,12	149462,04	260096	78139	0	84068	
		Итого по разделу 3									**6 141 328**
		Итого по смете №2-1-1									**15 539 835**
		Устройство металлического ограждени	**Локальная смета № 7-1-2**								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Ограждение ОГ-1 L=737м										
1	1101-0203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР = 72 %	яма	3	992,67	810	2978	2430	–	1127	4 433
					182,67	339	548	1017	–	328	
2	1106-0101-0113	Устройство бетонных фундаментов В12,5 НР = 91 %	м3	0,9	33686,67	1154,44	30318	1039	24366	4689	37 808
					5458,89	266,67	4913	240	–	2801	
3	1109-0601-0102	Монтаж м/к ограды НР = 69 %	т конструкций	7,304	58513,83	2554,35	427385	18657	29560	264050	746 750
					51912,38	480,97	379168	3513	–	55315	
4	2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	7,304	540085		3944781		3944781	–	4 260 363
					–		–		–	315582	
5	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	474	154,89	3,41	73416	1617	47104	17213	97 879
					52,1	0,53	24695	252	–	7250	
6	1109-0501-0101	Облицовка стальным профилированным листом -ограды. НР = 69 %	м2	1248,731	378,32	11,72	472419,7984	14635,1238	19503	308143	843 007
					352,82	4,81	440577,1656	6006,394667	–	62445	
7	2900-0000-0000 (пл)№5	Стоимость профностил С21-1100-0,7-окрашеный	м2	1248,731	2413		3013187,179		3414492	–	3 254 242
					–		–		–	241054,97	
		Итого по разделу 1									**9 244 483**
		Всего по смете №7-1-2									**9 244 483**
		Всего по акту (по главам 1-7)									**24 784 318**
		В том числе - Оборудование									**0**
											24 784 318
		Времен.здания и сооружения 2,9 %									718 745
		Итого по главе 8									**718 745**
		Итого по главе 1-8									**25 503 063**
		Дополнительные затраты при производстве строительно - монтажных (Ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,97%									757 441
		Итого по главе 9									**757 441**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по главе 1-9									**26 260 504**
		Непредвиденные работы и затраты (2%)									**525 210**
		Итого по сметному расчету:									
		в текущих ценах с 01.01.20г.									**26 785 714**
		2020г. - 100%(МРП= 2651 тенге)									**26 785 714**
		в текущих и прогнозных ценах с 01.01.20г.									
		в т.ч. По годам									
		2020г -100% (Инф=1,00)									**26 785 714**
		Налог на добавленную стоимость									**3 214 286**
		в т.ч.с разбивкой по годам									
		НДС на 2020 год -12%									3 214 286
		Всего по Акту									**30 000 000**

Заказчик :
ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства
Руководитель

_____ А.К. Ибасов

Подрядчик :
АО «Уральскводстрой»
Первый вице -президент

_____ Т.В. Тедеев

Технадзор:
ТОО"TN STROY"
Эксперт по техническому надзору

_____ Калиев А.К.