Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
форма

**Акт приемки объекта в эксплуатацию**

N 14

«30» 09 2017 г.

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Саркандского района Алматинской области» Мынбаев Ж.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии
ТОО «Тамас» Пусурманов Аскар Асылбекович 041000, Алматинская область, Каратальский район, г. Уштобе, Мартынова, 2

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ
ТОО «Музтау» Сарыбаев Д.К.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту
ТОО «Гидротехник Жоба» Имашов Е.Ж.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Бирлик Саркандского района Алматинской области»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Алматинская область, Саркандский район, с.Бирлик
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____ 20___ г. №_ __
_____
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года
№_____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий выданный ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области»_ № KZ02REA00053698 _____
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)_____
_ТОО «Гидротехник Жоба» Имашов Е.Ж._МКЛ №00342_____
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) _ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции_____ Саркандского района Алматинской области» Приказ №24 от 17.08.2016_____
_____
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ___май 2017 года_____;
месяц, год
окончание работ ___сентябрь 2017 года_____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 6
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_6___;
фактически, месяц:__5__согласно договора о государственных закупках № 10 от 13.04 .2017г.;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Показатели объекта | Ед.измер. | Количество |
|---|---|---|
| - строительство эксплуатационной водозаборной скважины (1 резервный) | шт | 2 |
| - строительство подземной камеры НС 1-подъема над скважиной с оголовком (1 резервный) | шт | 2 |
| - строительство НС 2-подъема с хоз. Питьевыми и противопожарными насосами | шт | 1 |
| - строительство резервуаров чистой воды из сборного железобетона емк. 150 м3 | шт | 2 |
| - строительство фильтров – поглотителей над резервуарами | шт | 2 |
| - строительство водонапорной башни емк. 25 м3, Н=15м | шт | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| - строительство проходной | шт | 1 |
| - строительство ограждения ЗСО площадки головного водозабора из проф. листа | м | 378 |
| - строительство трубопроводов площадки головного из стальных труб Д=114х4,0 мм. по ГОСТ 10705-80 | м | 427 |
| - строительство водовода 2 линии из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 Д=160х7,7 мм. | м | 210 |
| - строительство колодца с хлор – сатуратором Дк=2,0 м. | шт | 1 |
| - строительство водопроводных колодцев:<br>Дк=1,5 м.<br>Дк=2,0 м. | шт | <br>5<br>2 |
| - строительство выгреба Дк=2,0 м. | шт | 1 |
| **Б) По поселковой водопроводной сети** | | |
| Всего водопровода в т.ч. | м | 7 516 |
| - строительство водопровода из полиэтиленовых труб SDR21=110х5,3 питьевая Р=0,80 Мпа ГОСТ 18599-2001 | м | 7 371 |
| - строительство водопровода из стальных труб с усиленной изоляцией липкими лентами Д=114х4,0 мм. | м | 145 |
| - установка пожарных гидрантов ПГ-1,5 | шт | 23 |
| - строительство водопроводных колодцев:<br>Дк=1,5 м.<br>Дк=2,0 м. | шт | <br>52<br>1 |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

_____

_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: - строительство эксплуатационной водозаборной скважины 2шт., строительство подземной подземной камеры НС 1-подъема над скважиной с оголовком 2шт., строительство НС 2-подъема 1шт., строительство резервуаров чистой воды из сборного железобетона емк. 150 м3 2шт., строительство водонапорной башни емк. 25 м3, Н=15 м 1шт., строительство проходной 1шт., строительство ограждения ЗСО площадки головного водозабора 378 метров., - строительство водопроводных колодцев: Дк=1,5 м. 52шт., Дк=2,0 м. 1шт.

5. На объекте установлено оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 168 746 504 тысяч тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ 137 620 448 тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря 6 706 661 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
159 788 426,56 тысяч тенге согласно договора о государственных закупках № 10 от 13.04.2017г.
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

**РЕШИЛ**: Объект: «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Бирлик Саркандского района Алматинской области» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Мынбаев Ж.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Сарыбаев Д.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Имашов Е.Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Пусурманов А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.